


बागमती प्रदेश सरकारको
आर्थिक वर्ष ०७८/७९ को चैत्र मसान्त सम्मको
प्रगति विवरण




■ चालु खर्च ■ पूँजीगत खर्च ■ वित्तीय खर्च ■ जम्मा खर्च



बागमती प्रदेश सरकार
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय
हेटौडा, नेपाल
जेठ, २०७९

बागमती प्रदेश सरकारको
आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को
चैत्र मसान्तसम्मको प्रगति विवरण



बागमती प्रदेश सरकार
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय
हेटौंडा, मकवानपुर
२०७९ जेष्ठ

मन्तव्य

नेपालको संविधानको धारा २०७, अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा २२ तथा प्रदेश आर्थिक कार्यविधि ऐन, २०७४ को दफा १३ बमोजिम प्रदेश सरकारले प्रदेश सभामा आर्थिक वर्षको राजस्व तथा व्ययको अनुमान सहित मन्त्रालयगत बजेट तथा कार्यक्रमको प्रगति विवरण समेत पेश गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था अनुरूप यो प्रगति विवरण (आर्थिक वर्ष २०७८/७९ चैत्र मसान्तसम्मको) तयार पारिएको छ।

विगतका आर्थिक वर्षहरूमा कोभिड-१९ महामारीबाट परेको प्रभावले सिधिल आर्थिक गतिविधिहरू क्रमिक रूपमा सामान्य हुँदै गएको भएता पनि अन्तरराष्ट्रिय रूपमा सिर्जित आर्थिक मन्दी तथा मूल्य वृद्धिको मारबाट यस प्रदेश पनि अछुतो रहन नसकेको अवस्थामा प्रदेशको आर्थिक वृद्धिदर भने सन्तोषजनक हुने अनुमान गरिएको छ। यस अवधिमा राजस्व संकलनको अवस्था सन्तोषजनक रहेको छ। चालु आर्थिक वर्षको अन्त्य सम्ममा लक्ष्य अनुसारको राजस्व संकलन हुनेमा विश्वस्त छु।

प्रदेशका साविकका मन्त्रालयहरूको संरचनामा परिवर्तन भई मन्त्रालयहरूको संख्या थप भएबाट मन्त्रालयहरूको बजेट व्यवस्थापनको प्राविधिक कठिनाईले गर्दा केही समय ढिलाई तथा प्राविधिक जनशक्तिको कमि लगायतका कारण लक्ष्य अनुसारको खर्च प्रगति हासिल हुन सकेन। यद्यपी, बजेट कार्यान्वयनमा मन्त्रालयहरूले गति लिईसकेको कारण आर्थिक वर्षको बाँकी अवधिमा बजेट तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयनमा सुधार हुने विश्वास लिएको छु।

हाल विश्वव्यापी रूपमा देखिएको आर्थिक मन्दी तथा मूल्यवृद्धिका कारण अर्थ व्यवस्थामा चुनौती थपिएका छन्। यी चुनौतीको सामना गर्न सरकारको आमदानी र खर्चलाई सावधानीपूर्ण र योजनाबद्ध ढङ्गले नतिजामुखी बनाउनु आवश्यक छ। प्रदेश सरकारका श्रोतहरूको दिगोपन कायम गर्दै सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययीता र वित्तीय अनुशासन कायम गर्न अपरिहार्य छ। यसतर्फ सबैको ध्यान पुग्न जरुरी छ।

अन्त्यमा, यस प्रगति विवरण तयार गर्नका लागि आवश्यक विवरण उपलब्ध गराउने सबै मन्त्रालय तथा निकायहरू तथा प्रगति विवरण तयार गर्ने कार्यमा संलग्न यस मन्त्रालयका सम्पूर्ण कर्मचारीहरूलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु।

शालिकराम जम्कट्टेल

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री

कार्यकारी सारांश

चालु आर्थिक वर्षमा चालु तर्फ कुल रु. २६ अर्ब १ करोड पुँजीगत तर्फ, रु. २९ अर्ब ७० करोड र वित्तीय व्यवस्था तर्फ रु. २ अर्ब गरी जम्मा रु. ५७ अर्ब ७२ करोडको वार्षिक बजेट प्रस्तुत गरिएको थियो। २०७८ चैत्र मसान्तसम्म चालु तर्फ विनियोजित रकमको ३५.७९ प्रतिशत, पुँजीगत बजेटको २४.६२ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्था तर्फ ५० प्रतिशत गरि कुल विनियोजित बजेटको ३०.५३ प्रतिशत रकम खर्च भएको छ। गत आ.व. को सोही अवधिमा चालु तर्फ ३४.७, पुँजीगत तर्फ ३०.४९, वित्तीय व्यवस्था तर्फ ४० प्रतिशत गरी कुल ३२.७३ प्रतिशत खर्च भएको थियो। गत आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को चैत्र मसान्तसम्मको तुलनामा चालु आर्थिक वर्षको चैत्र मसान्तसम्मको सार्वजनिक खर्च र राजस्व प्राप्तिमा सामान्य वृद्धि भएको भए पनि चालु आर्थिक वर्षमा विनियोजनको तुलनामा खर्चको अनुपातमा केहि गिरावट आएको देखिन्छ। चालु आर्थिक वर्षमा बागमती प्रदेश सरकारका मन्त्रालय तथा निकायहरूबाट भएको खर्चको समग्र विवरण अनुसूची-१ मा र वित्तीय व्यवस्था तर्फ भएको ऋण लगानीको प्रगति अनुसूची-३ मा प्रस्तुत गरिएको छ।

चालु आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारलाई राजश्व बाँडफाँट, वित्तीय हस्तान्तरण, प्रदेश सरकारको आन्तरिक स्रोत तथा नगद मौज्जात र विविध प्राप्तिबाट जम्मा रु. ५७ अर्ब ७२ करोड प्राप्त हुने अनुमान गरिएकोमा २०७८ चैत्र मसान्तसम्म रु. ५७ अर्ब ६७ करोड ७३ लाख बराबरको रकम प्राप्ति भईसकेको अवस्था छ। यसबाट चालु आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारको लक्ष्य भन्दा बढि नै राजस्व संकलन हुन सक्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ। समग्रमा प्रदेश सरकारलाई प्राप्त आयको शीर्षकगत विवरण अनुसूची-२ मा उल्लेख गरिएको छ।

बागमती प्रदेश सरकारले वित्तीय संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्दै आएको छ। तीनै तहको सरकारबीच समन्वय, सहकार्य र सह-अस्तित्वको सिद्धान्तलाई अवलम्बन गर्दै चालु आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा वित्तीय हस्तान्तरण तर्फ कुल रु. ७ अर्ब ५० करोड ५६ लाख ४९ हजार विनियोजन गरिएकोमा चैत्र मसान्तसम्म विनियोजित रकमको ६८.२८ प्रतिशत रकम स्थानीय तहहरूमा हस्तान्तरण भईसकेको छ। साथै कोभिड-१९ महामारीका कारण गत आर्थिक वर्षमा अधुरा रहेका आयोजना तथा कार्यक्रमको दायित्व व्यवस्थापनका लागि प्रदेश सरकार मन्त्रपरिषदको निर्णयानुसार थप रु. ४ करोड ६८ लाख ४७ हजार सम्बन्धित स्थानीय तहमा पठाईएको छ। वित्तीय हस्तान्तरणलाई थप व्यवस्थित बनाउन प्रदेश सशर्त, समपुरक र विशेष अनुदान सम्बन्धि कार्यविधि तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याईएको छ।

बजेट प्रणालीलाई पारदर्शी, मितव्ययी, अनुशासीत तुल्याई विनियोजन दक्षता र कार्यान्वयन क्षमता अभिवृद्धि गर्नका लागि प्रदेश आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व सम्बन्धी ऐनको मस्यौदा तयार गरेको छ। बजेट तर्जुमा, रकमान्तर, कार्यक्रम संशोधन, प्रगति प्रतिवेदन निर्माण लगायत बजेट, योजना तथा

कार्यक्रम महाशाखासँग सम्बन्धित विभिन्न कार्यहरूलाई व्यवस्थित बनाउन प्रदेश बजेट कार्यसञ्चालन निर्देशिका, २०७८ स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा ल्याईएको छ । सार्वजनिक खर्चलाई मितव्ययी, पारदर्शी बनाउन प्रदेश सार्वजनिक खर्चको मापदण्ड, २०७८ र बहुवर्षीय खरिद प्रक्रियालाई व्यवस्थित गर्नका लागि प्रदेश बहुवर्षीय आयोजनाको ठेक्का सम्बन्धी मापदण्ड, २०७८ समेत तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याईएको छ । चालु आर्थिक वर्षको प्रथम चौमासिक अवधिमा सातवटा नयाँ मन्त्रालयको स्थापना भएसँगै थप जनशक्तिको आवश्यकता भएको हुँदा सोको व्यवस्थापन तथा समग्र निजामती कर्मचारीहरूको सेवा, सुविधा लगायतका विषयहरूको सन्दर्भमा प्रदेश निजामती सेवा सम्बन्धी अध्यादेश र स्थानीय सेवा सञ्चालन सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरिएको छ ।

समष्टीमा प्रदेश सरकारको कार्य सन्तोषजनक रहेको भएतापनि आगामी दिनमा बजेट कार्यान्वयन र स्रोत व्यवस्थापनमा थप कार्य गर्नुपर्ने देखिन्छ । बजेट तथा कार्यक्रम तयार गर्दा मन्त्रालयको आवश्यकता, जनशक्ति लगायतका स्रोत साधन तथा विज्ञताको अवस्था जस्ता बजेट कार्यान्वयन सँग अन्तरसम्बन्धित विषयमा विश्लेषण गरेर मात्र कार्यक्रम छनौट गरी बजेट विनियोजन गर्ने परिपाटि विकसित गरेमा मात्र हाम्रो विनियोजन दक्षतामा सुधार आई प्रभावकारी रूपमा लक्ष्य अनुरूपको खर्च प्रगति हासिल गर्न सक्ने अवस्थाको सिर्जना हुन सक्दछ । तसर्थ आगामी दिनहरूमा योजनाबद्ध बजेटरी प्रणालीको अबलम्बन गर्न र वास्तविक रूपमा उत्पादनलाई टेवा पुऱ्याउने कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गर्न सकेमा नेपालको संविधानले परिलक्षित गरेको समाजवाद उन्मुख समृद्ध अर्थतन्त्र निर्माणमा सहयोग पुग्ने देखिन्छ ।

विषय सूची

| | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| १. मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय..... | १ |
| १.१. कार्य-जिम्मेवारी..... | १ |
| १.२. चालु र पुँजीगत खर्च शीर्षकको प्रगति विवरण:..... | २ |
| १.३. अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरण अन्तर्गत संघ सरकारबाट प्राप्त योजनाहरूको प्रगति | ३ |
| १.४. आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट वक्तव्यको २०७८ चैत्रमसान्तसम्मको प्रगति विवरण..... | ३ |
| १.५. संकलन भएको राजस्व..... | ६ |
| १.६. आ.व. २०७८/७९ मा सम्पादन भएका महत्त्वपूर्ण कार्य..... | ६ |
| १.७. आ.व. २०७८/७९ मा तर्जुमा भएका ऐन, नियमावली तथा कार्यविधिहरू..... | ७ |
| १.८. विनियोजन भएको रकम लक्ष्य अनुसार खर्च हुन नसक्नुका कारण..... | ७ |
| २. आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय..... | ८ |
| २.१. कार्य-जिम्मेवारी:..... | ८ |
| २.२. चालु र पुँजीगत खर्च शीर्षकको प्रगति विवरण:..... | १० |
| २.३. आ.व. २०७८/७९ मा सञ्चालनमा रहेका बहुवर्षीय आयोजनाको प्रगति विवरण..... | ११ |
| २.४. आ.व. २०७८/७९ को बजेट वक्तव्यको २०७८ चैत्र मसान्तसम्मको प्रगति विवरण | ११ |
| २.५. संकलन भएको राजस्व:..... | १३ |
| २.६. आ.व. २०७८/७९ मा सम्पादन भएका महत्त्वपूर्ण कार्य..... | १३ |
| २.७. आ.व.२०७८/७९ मा तयार भएका ऐन, नियमावली तथा कार्यविधिहरू:..... | १५ |
| २.८. विनियोजित रकम लक्ष्य अनुसार खर्च हुन नसक्नुका कारण :..... | १५ |
| ३. आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय..... | १६ |
| ३.१. कार्य-जिम्मेवारी:..... | १६ |
| ३.२. चालु र पुँजीगत खर्च शीर्षकको प्रगति विवरण:..... | १८ |
| ३.३. प्रदेश सरकारबाट चैत्रमसान्तसम्म स्थानीय तहमा भएको वित्तीय हस्तान्तरण | १९ |
| ३.४. आ.व. २०७८/७९ को बजेट वक्तव्यको २०७८ चैत्र मसान्तसम्मको प्रगति विवरण | १९ |
| ३.५. सङ्कलन भएको राजस्व..... | २२ |
| ३.६. आ.व. २०७८/७९ मा सम्पादन भएका महत्त्वपूर्ण कार्यहरू:..... | २२ |
| ३.७. आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा तयार भएका ऐन, नियमावली कार्यविधिहरू:..... | २४ |
| ३.८. विनियोजित बजेट लक्ष्य अनुसार खर्च हुन नसक्नुका कारण:..... | २४ |
| ४. उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय | २५ |
| ४.१. कार्य-जिम्मेवारी:..... | २५ |
| ४.२. चालु र पुँजीगत खर्च शीर्षकको प्रगति विवरण..... | २७ |
| ४.३. आ.व.२०७८/७९ मा सञ्चालनमा रहेका बहुवर्षीय आयोजनाको प्रगति विवरण:..... | ३२ |
| ४.४. आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट वक्तव्यको २०७८ चैत्र मसान्त सम्मको प्रगति..... | ३३ |
| ४.५. सङ्कलन भएको राजस्व..... | ३३ |
| ४.६. आ.व. २०७८/०७९ मा सम्पादन भएका महत्त्वपूर्ण कार्य | ३४ |

| | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| ४.७. आ.व. २०७८/०७९ मा तयार भएका ऐन, नियमावली तथा कार्यविधिहरू | ३४ |
| ४.८. विनियोजित रकम लक्ष्य अनुसार खर्च हुन नसक्नुका कारणहरू: | ३४ |
| ५. वन तथा वातावरण मन्त्रालय..... | ३५ |
| ५.१. कार्य-जिम्मेवारी:..... | ३५ |
| ५.२. चालु र पूँजीगत खर्च शीर्षकको प्रगति विवरण:..... | ३६ |
| ५.३. आ.व. २०७८/७९ मा सञ्चालनमा रहेका बहुवर्षीय आयोजनाको प्रगति विवरण..... | ३८ |
| ५.४. अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरण अन्तर्गत संघ सरकारबाट प्राप्त योजनाहरूको प्रगति | ४० |
| ५.५. आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट वक्तव्यको २०७८ चैत्र मसान्त सम्मको प्रगति..... | ४१ |
| ५.६. सङ्कलन भएको राजस्व:..... | ४३ |
| ५.७. आ.व. २०७८/७९ मा सम्पादन भएका महत्वपूर्ण कार्यहरू:..... | ४३ |
| ५.८. विनियोजित रकम लक्ष्य अनुसार खर्च हुन नसक्नुका कारणहरू: | ४४ |
| ६. संस्कृति तथा पर्यटन मन्त्रालय | ४५ |
| ६.१. कार्य-जिम्मेवारी..... | ४५ |
| ६.२. चालु र पूँजीगत खर्च शीर्षकको प्रगति विवरण:..... | ४६ |
| ६.३. आ.व. २०७८/७९ मा सञ्चालन रहेका बहुवर्षीय आयोजनाको प्रगति विवरण:..... | ४८ |
| ६.४. आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटव्यको २०७८ चैत्र मसान्तसम्मको प्रगति..... | ५० |
| ६.५. संकलन भएको राजस्व:..... | ५१ |
| ६.६. आ.व. २०७८/७९ मा सम्पादन भएका महत्वपूर्ण कार्यहरू:..... | ५१ |
| ६.७. आ.व. २०७८/०७९ मा तयार भएका ऐन, नियमावली तथा कार्यविधिहरू..... | ५१ |
| ६.८. विनियोजित रकम लक्ष्य अनुसार खर्च हुन नसक्नुका कारणहरू: | ५१ |
| ७. कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय | ५२ |
| ७.१. कार्य-जिम्मेवारी:..... | ५२ |
| ७.२. चालु र पूँजीगत खर्च शीर्षकको प्रगति विवरण:..... | ५३ |
| ७.३. आ.व. २०७८/७९ मा सञ्चालनमा रहेका बहुवर्षीय आयोजनाको प्रगति विवरण: | ६३ |
| ७.४. अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरण अन्तर्गत संघ सरकारबाट प्राप्त योजनाहरूको प्रगति विवरण: | ६४ |
| ७.५. आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट वक्तव्यको चैत्र मसान्त सम्मको प्रगति..... | ६५ |
| ७.६. सङ्कलन भएको राजस्व:..... | ६८ |
| ७.७. आ.व. २०७८/७९ मा सम्पादन गरेका मुख्य कार्य:..... | ६९ |
| ७.८. आ.व. २०७८/७९ मा तयार भएका ऐन, नियमावली तथा कार्यविधिहरू..... | ७१ |
| ७.९. विनियोजित रकम लक्ष्य अनुसार खर्च हुन नसक्नुका कारण: | ७१ |
| ८. भूमी व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय | ७२ |
| ८.१. कार्य-जिम्मेवारी:..... | ७२ |
| ८.२. चालु र पूँजीगत खर्च शीर्षकको प्रगति विवरण:..... | ७३ |
| ८.३. आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट वक्तव्यको २०७८ चैत्र मसान्तसम्मको प्रगति | ७४ |
| ८.४. सङ्कलन भएको राजस्व..... | ७५ |

| | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| ८.५. आ.व. २०७८/७९ मा सम्पादन भएका महत्वपूर्ण कार्यहरू:..... | ७५ |
| ९. भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय..... | ७६ |
| ९.१. कार्य-जिम्मेवारी..... | ७६ |
| ९.२. चालु र पूँजीगत खर्च शीर्षकको प्रगति विवरण..... | ७७ |
| ९.३. आ.व.२०७८/७९ मा संचालनमा रहेका बहुवर्षीय आयोजनाको प्रगति विवरण | ८५ |
| ९.४. अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरण अन्तर्गत नेपाल सरकारबाट प्राप्त आयोजनाको प्रगति | १५९ |
| ९.५. आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट वक्तव्यको २०७८ चैत्र मसान्त सम्मको प्रगति..... | १५९ |
| ९.६. सङ्कलन भएको राजस्व..... | १६१ |
| ९.७. आ.व.२०७८/७९ मा सम्पादन भएका महत्वपूर्ण कार्यहरू..... | १६१ |
| ९.८. आ.व. २०७८/७९ मा तयार भएका ऐन, नियमावली तथा कार्यविधिहरू..... | १६२ |
| ९.९. विनियोजित रकम लक्ष्य अनुसार खर्च हुन नसक्नुका कारण:..... | १६२ |
| १०. श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालय..... | १६४ |
| १०.१. कार्य-जिम्मेवारी:..... | १६४ |
| १०.२. चालु र पूँजीगत खर्च शीर्षकको प्रगति विवरण | १६५ |
| १०.३. अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरण अन्तर्गत संघ सरकारबाट प्राप्त योजनाहरूको विवरण | १६८ |
| १०.४. सङ्कलन भएको राजस्व | १६८ |
| १०.५. आ.व. २०७८/०७९ मा सम्पादन भएका महत्वपूर्ण कार्यहरू:..... | १६९ |
| १०.६. आ.व. २०७८/०७९ मा तयार भएका ऐन, नियमावली तथा कार्यविधिहरू..... | १६९ |
| ११. खानेपानी, ऊर्जा तथा सिँचाई मन्त्रालय..... | १७० |
| ११.१. कार्य-जिम्मेवारी..... | १७० |
| ११.२. चालु र पूँजीगत खर्च शीर्षकको प्रगति विवरण | १७१ |
| ११.३. आ.व. २०७८/७९ मा सञ्चालनमा रहेका बहुवर्षीय आयोजनाको प्रगति विवरण:..... | १७८ |
| ११.४. अन्तसरकारी वित्तीय हस्तान्तरण अन्तर्गत संघ सरकारबाट प्राप्त योजनाहरूको प्रगति | २०३ |
| ११.५. आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट वक्तव्यको २०७८ चैत्र मसान्तसम्मको प्रगति..... | २०८ |
| ११.६. संकलन भएको राजस्व | २०९ |
| ११.७. आ.व. २०७८/०७९ मा सम्पादन भएका महत्वपूर्ण कार्यहरू:..... | २०९ |
| ११.८. आ.व. २०७८/०७९ मा तयार भएका ऐन, नियमावली तथा कार्यविधिहरू..... | २१० |
| ११.९. विनियोजित रकम लक्ष्य अनुसार खर्च हुन नसक्नुका कारणहरू..... | २१० |
| १२. सामाजिक विकास मन्त्रालय..... | २११ |
| १२.१. कार्य-जिम्मेवारी:..... | २११ |
| १२.२. चालु र पूँजीगत खर्च शीर्षकको प्रगति विवरण | २१३ |
| १२.३. आ व २०७८/७९ मा सञ्चालनमा रहेका बहुवर्षीय आयोजनाको प्रगति विवरण..... | २१५ |
| १२.४. अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरण अन्तर्गत संघ सरकारबाट प्राप्त आयोजनाको प्रगति..... | २१६ |
| १२.५. आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट वक्तव्यको २०७८ चैत्र मसान्तसम्मको प्रगति विवरण.... | २१८ |
| १२.६. सङ्कलन भएको राजस्व | २२४ |

| | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| १२.७. आ.व. २०७८/७९ मा सम्पादन भएका महत्त्वपूर्ण कार्यहरूः..... | २२४ |
| १२.८. आ.व. २०७८/७९ मा तयार भएका ऐन, नियमावली तथा कार्यविधिहरू..... | २२८ |
| १२.९. विनियोजित रकम लक्ष्य अनुसार खर्च हुन नसक्नुका कारण | २२९ |
| १३. युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय | २३० |
| १३.१. कार्य-जिम्मेवारी | २३० |
| १३.२. चालु र पूँजीगत खर्च शीर्षकको प्रगति विवरणः | २३० |
| १३.३. वित्तीय हस्तान्तरण अन्तर्गत संघ सरकारबाट प्राप्त योजनाहरूको प्रगति | २३१ |
| १३.४. सङ्कलन भएको राजस्व | २३१ |
| १३.५. आ.व. २०७८/७९ मा सम्पादन भएका महत्त्वपूर्ण कार्यहरूः | २३२ |
| १३.६. आ.व. २०७८/७९ मा तयार भएको ऐन, नियमावली तथा कार्यविधिहरू | २३२ |
| १३.७. विनियोजित रकम लक्ष्य अनुसार खर्च हुन नसक्नुका कारणहरूः..... | २३२ |
| १४. स्वास्थ्य मन्त्रालय..... | २३४ |
| १४.१. कार्य-जिम्मेवारी | २३४ |
| १४.२. चालु र पूँजीगत खर्च शीर्षकको प्रगति विवरणः | २३६ |
| १४.३. अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरण अन्तर्गत संघ सरकारबाट प्राप्त योजनाहरूको प्रगति..... | २४९ |
| १४.४. आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट वक्तव्यको २०७८ चैत्र मसान्तसम्मको प्रगतिः..... | २६८ |
| १४.५. सङ्कलन भएको राजस्व | २७५ |
| १४.६. आ.व. २०७८/७९ मा सम्पादन भएका महत्त्वपूर्ण कार्यहरूः | २७५ |
| १४.७. आ.व. २०७८/७९ मा तयार भएका ऐन, नियमावली तथा कार्यविधिहरू | २७८ |
| १४.८. विनियोजित रकम लक्ष्य अनुसार खर्च हुन नसक्नुका कारणहरूः..... | २७८ |
| १५. प्रदेश-सभा सचिवालय..... | २७९ |
| १५.१. पृष्ठभूमिः..... | २७९ |
| १५.२. चालु र पूँजीगत खर्च शीर्षकको प्रगति विवरणः | २७९ |
| १५.३. संकलन भएको राजस्वः | २८० |
| १५.४. आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को चैत्र मसान्त सम्म सम्पादन भएका महत्त्वपूर्ण कार्यः | २८० |
| १५.५. आ.व. २०७८/०७९ मा तयार भएका विधेयकहरूको विवरणः | २८१ |
| १५.६. विनियोजित रकम लक्ष्य अनुसार खर्च हुन नसक्नुका कारण..... | २८१ |
| १६. प्रदेश लोक सेवा आयोग..... | २८२ |
| १६.१. पृष्ठभूमि : | २८२ |
| १६.२. चालु र पूँजीगत खर्च शीर्षकको प्रगति विवरण | २८२ |
| १६.३. सङ्कलन भएको राजस्व..... | २८३ |
| १६.४. आ.व. २०७८/०७९ को चैत्र मसान्तसम्म सम्पादन भएका महत्त्वपूर्ण कामहरू | २८३ |
| १७. मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालय..... | २८४ |
| १७.१. पृष्ठभूमिः..... | २८४ |
| १७.२. चालु र पूँजीगत खर्च शीर्षकको प्रगति विवरण : | २८४ |

| | | |
|------------|---------------------------------------------------------------------------|------------|
| १७.३. | आ.व.२०७८/७९ मा सम्पादन भएका महत्त्वपूर्ण कार्यहरू:..... | २८५ |
| १७.४. | विनियोजित बजेट लक्ष्य अनुसार खर्च हुन नसक्नुका कारण :..... | २८५ |
| १८. | प्रदेश नीति तथा योजना आयोग..... | २८६ |
| १८.१. | पृष्ठभूमि:..... | २८६ |
| १८.२. | चालु र पुँजीगत खर्च शीर्षकको प्रगति विवरण..... | २८६ |
| १८.३. | आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट वक्तव्यको २०७८ चैत्र मसान्तसम्मको प्रगति..... | २८७ |
| १८.४. | सङ्कलन भएको राजस्व..... | २८७ |
| १८.५. | आ.व. २०७८/७९ मा सम्पादन भएका महत्त्वपूर्ण कार्य..... | २८७ |
| १८.६. | विनियोजित रकम लक्ष्य अनुसार खर्च हुन नसक्नुका कारणहरू:..... | २८८ |
| | अनुसूचीहरू..... | २८९ |

१. मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय

१.१. कार्य-जिम्मेवारी

- प्रदेश मन्त्रिपरिषद् तथा मुख्यमन्त्रीको कार्यालय सम्बन्धी;
- प्रदेशभित्रको शासन व्यवस्थाको सामान्य निर्देशन, नियन्त्रण र सञ्चालन;
- प्रदेश सरकारको कार्यविभाजन तथा कार्य सञ्चालन;
- प्रदेश सरकारको नीति तर्जुमा, स्वीकृति, कार्यान्वयन, अनुगमन र मूल्याङ्कन;
- प्रदेश सरकारको कार्य सम्पादन नियमावली तर्जुमा र कार्यान्वयन;
- प्रदेश मन्त्रालयको कार्यको समन्वय, सुपरिवेक्षण, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन र नियन्त्रण;
- प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को निर्णयको कार्यान्वयन र अनुगमन;
- प्रदेश मन्त्रिपरिषद्मा पेश हुने नियम र आदेशको तर्जुमा, स्वीकृति तथा प्रमाणीकरण;
- प्रदेशभित्रको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, शान्ति सुव्यवस्था एवं प्रशासनिक गतिविधिहरूको अद्यावधिक जानकारी र सम्बोधन;
- मानव अधिकारको संरक्षण र प्रवर्द्धन;
- सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र शासकीय सुधार;
- संवैधानिक निकाय तथा आयोग, प्रदेश लोक सेवा आयोग र अन्य संघीय तथा प्रादेशिक आयोगसँगको सम्पर्क र समन्वय;
- संघीय सरकारको स्वीकृति बमोजिम द्विपक्षीय वा बहुपक्षीय स्तरमा भएका सन्धि, सम्झौता वा सहमति कार्यान्वयन;
- प्रदेश प्रमुखको सम्पर्क सम्बन्धी विषय (प्रतिवेदन समेत);
- अन्तरप्रदेश परिषद् र संघ तथा अन्य प्रदेश र स्थानीय तहसँगको समन्वय र अन्तरसम्बन्ध;
- प्रदेशस्तरका आयोग तथा निकायहरूको गठन एवम् सञ्चालन र पदाधिकारीहरूको नियुक्ति एवम् सेवा, सुविधा सम्बन्धी नीति तथा कानूनको तर्जुमा र कार्यान्वयन;
- निर्वाचन कार्यमा सहयोग र समन्वय;
- प्रदेशस्तरीय मानव संसाधन विकास योजना तर्जुमा र कार्यान्वयन;
- प्रदेश निजामती सेवा र अन्य प्रदेश सरकारी सेवा सञ्चालन सम्बन्धी नीति, कानून तथा मापदण्ड तर्जुमा एवम् कार्यान्वयन र अभिलेख व्यवस्थापन;

- प्रदेशस्तरका सरकारी निकायको सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण र व्यवस्थापन परीक्षण;
- प्रदेशस्तरीय तालीम नीति तथा मापदण्ड निर्धारण र स्तरीकरण तथा राष्ट्रिय र प्रदेशस्तरका तालिम केन्द्रसँगको सम्पर्क एवं समन्वय;
- प्रदेशस्तरमा सार्वजनिक सेवा वितरणको न्यूनतम मापदण्ड निर्धारण र सेवाग्राही सन्तुष्टि तथा सेवा प्रवाहको अनुगमन;
- गाउँपालिका र नगरपालिकाको कर्मचारी र कार्यालयको व्यवस्था सम्बन्धी कानून तर्जुमा।

१.२. चालु र पुँजीगत खर्च शीर्षकको प्रगति विवरण:

(रकम रु. हजारमा)

चालु तर्फ

| क्र.स | ब.उ. शी.नं. | सब.ब.उ.शी.नं/ कार्यालयको नाम | बजेट | चैत्र मसान्तसम्मको | | असार मसान्तसम्म अनुमानित | | कैफियत |
|-------|-------------|-------------------------------------------|--------|--------------------|----------|--------------------------|----------|--------|
| | | | | खर्च | खर्च (%) | खर्च | खर्च (%) | |
| १ | ३०१०००११३ | मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय | १७२८३७ | ६५३२१ | ३७.७९ | ११२३४४ | ६५ | - |

पुँजीगत तर्फ

| क्र.स | ब.उ. शी.नं. | सब.ब.उ.शी.नं/ कार्यालयको नाम | बजेट | चैत्र मसान्तसम्मको | | असार मसान्तसम्म अनुमानित | | कैफियत |
|-------|-------------|-------------------------------------------|-------|--------------------|----------|--------------------------|----------|--------|
| | | | | खर्च | खर्च (%) | खर्च | खर्च (%) | |
| १ | ३०१०००११४ | मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय | २४०५० | ९२३४ | ३८.४० | १४४३० | ६० | - |

स्रोत: मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय

१.३. अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरण अन्तर्गत संघ सरकारबाट प्राप्त योजनाहरूको प्रगति

क) सशर्त अनुदानतर्फ

अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरण अन्तर्गत संघ सरकारबाट प्राप्त योजनाहरूको प्रगति (सशर्त अनुदान तर्फ मात्र PLGSP, PPIU र प्रदेश सुशासन केन्द्र समेत)

| विवरण | | बजेट | चैत्र मसान्त सम्मको खर्च | खर्च प्रतिशत |
|------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------|--------------|
| चालु | मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय PPIU | ९६८२० | ४९१६ | ५.०८ |
| | मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय/प्रदेश सुशासन केन्द्र | २१४५८० | ३२९८७ | १५.३७ |
| | जम्मा | ३११४०० | ३७९०३ | १२ |
| पूँजीगत | मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय PPIU | १५५० | ६०७ | ३९.१६ |
| | मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय/प्रदेश सुशासन केन्द्र | १७९५० | ५८५० | ३२.५९ |
| | जम्मा | १९५०० | ६४५७ | ३३ |
| कुल जम्मा | | ३३०९०० | ४४३६० | १३ |

स्रोत: मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय

१.४. आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट वक्तव्यको २०७८ चैत्रमसान्तसम्मको प्रगति

विवरण

| सि.नं. | कार्यक्रमको नाम | कार्यसम्पादनको यथार्थ अवस्था |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| १ | नेपालको संविधानको मर्म अनुरूप आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक रूपान्तरणका लागि 'समाजवाद उन्मुख विशेष कार्यक्रम' लाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखेको छु। प्रदेशभित्र बसोबास गर्ने अति सीमान्तकृत समुदायहरू चेपाङ, थामी, जिरेल, माझी, दनुवार, सुरेल, वन्करिया, बोटे र गन्दर्व लगायतका सूचीकृत समुदायका लागि यस विशेष कार्यक्रम ल्याइएको हो। उन्नत, सन्तुलित र सुदृढ अर्थतन्त्रको निर्माण तथा आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकासका लागि उत्पादनको वृद्धि र | प्रदेश सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रम, प्रदेश विकास कार्यक्रम विशेष, पूर्वाधार साँझेदारी कार्यक्रमहरूको कार्यविधि तयार गरी कार्यान्वयन गरेको। |

| सि.नं. | कार्यक्रमको नाम | कार्यसम्पादनको यथार्थ अवस्था |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | व्यापक रोजगारी सिर्जना गर्न प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध रहेको छ । मानव जातीका लागि श्रापको रूपमा रहेको दलित प्रथाको अन्त्य गर्न प्रतिबद्ध रही समाजवाद उन्मुख विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ. | |
| २ | प्रदेश निजामती सेवालार्ई सक्षम, सुदृढ, व्यावसायिक, सेवामूलक र उत्तरदायी बनाउन प्रदेश निजामती सेवा ऐन जारी गरी कार्यान्वयनमा ल्याइने छ। प्रदेशमा रिक्त रहेका सबै तहका दरबन्दीमा प्रदेश लोक सेवा आयोगबाट यथाशीघ्र पदपूर्ति गरिने छ। प्रदेशको तथ्याङ्क सम्बन्धी विषयलाई व्यवस्थित गर्न आवश्यक कानुनी व्यवस्था गरिने छ। स्थानीय तहमा कर्मचारी र कार्यालयको व्यवस्थापन तथा सेवा प्रवाहसम्बन्धी कानुन तर्जुमाका लागि आवश्यकताअनुसार समन्वय र सहकार्य गरिने छ। | प्रदेश निजामती सेवा अध्यादेश, २०७८ र स्थानीय सेवा (गठन र सञ्चालन) अध्यादेश, २०७८ जारी गरि कार्यान्वयनमा ल्याएको । |
| ३ | प्रदेशको कार्य प्रकृति, कार्य बोझ र औचित्यताको आधारमा आवश्यक पर्ने जनशक्ति आकलन सम्बन्धमा अध्ययन, अनुसन्धान र विश्लेषण गरी 'सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण' र 'व्यवस्थापन परीक्षण' को कार्यलाई थप प्रभावकारी बनाइने छ। | प्रदेश सरकारबाट प्रदेश सरकार कार्य विभाजन नियमावलीको अनुसूची हेरफेर अनुसारको 'सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण' स्वीकृत गरी कार्य जनशक्ति व्यवस्थापन भएको। |
| ४ | प्रदेशभित्रका सबै स्थानीय तह र प्रदेश सरकारको नाममा रहेको सम्पूर्ण जग्गा जमिन, भवन, सवारी साधन एवम् अन्य भौतिक सम्पत्तिको एकीकृत विवरण तयार गरी सरकारी सम्पत्ति संरक्षणको कार्यलाई व्यवस्थित गरिने छ। | प्रदेशका सार्वजनिक सम्पत्तिको विवरण तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको साथै स्थानीय तहको सम्पत्ति विवरणको माग गरी सङ्कलन गरेको । |

| सि.नं. | कार्यक्रमको नाम | कार्यसम्पादनको यथार्थ अवस्था |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ५ | ‘बागमती प्रदेश डिजिटल प्रदेश’ भन्ने सोचसहित प्रदेशको योजना अनुगमन, यातायात व्यवस्थापन, सवारी चालक अनुमतिपत्र, उद्योग वाणिज्य व्यवसाय दर्ता लगायतका सेवाहरूलाई विद्युतीय माध्यमबाट प्रवाह गर्ने नीति लिइने छ। | बागमती प्रदेश डिजिटल प्रदेश बनाउने सन्दर्भमा प्रदेशको विद्युतीय शासनको गुरु योजना तर्जुमा गर्न अवधारण पत्र तयार भएको। |
| ६ | प्रदेश र स्थानीय तह बीचको संवाद र अन्तर स्थानीय तह बीच समन्वय गर्नुपर्ने विषय तथा सहकार्यलाई निरन्तरता दिइने छ। नेपालका सबै प्रदेश राजधानीसँग अनुभवहरू आदानप्रदान गर्ने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइने छ। मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको स्थानीय तह समन्वय एकाइमा रहेको भर्चुअल डेस्कलाई सुविधा सम्पन्न बनाइने छ। | कार्यक्रम कार्यान्वयनको मोड्युलिटी सम्बन्धमा छलफल भईरहको |
| ७ | प्रदेशमा समायोजन भएका कर्मचारीहरू, नव नियुक्त र बढुवा भएका कर्मचारी, प्रहरी र शिक्षकहरूको अभिलेखलाई व्यवस्थित र सुचारु गर्न स्थापना भएको प्रदेश कर्मचारी अभिलेख केन्द्रलाई सञ्चालनमा ल्याइने छ। | प्रदेश अभिलेख केन्द्रको अस्थायी दरबन्दी संरचना स्वीकृत भएको |
| ८ | वार्षिक विनियोजित बजेटको कार्यान्वयन कुशलताको सम्बन्धमा विषयगत मन्त्रालय/निकाय/कार्यालयहरूको प्रभावकारी अनुगमन तथा मूल्याङ्कन र समीक्षा गरी प्राप्त पृष्ठपोषणबाट सम्बन्धित निकायहरूको ‘कार्यान्वयन प्रभावकारिता’ वृद्धि गरिने छ। यसका कार्यका लागि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा उच्चस्तरीय अनुगमन मूल्याङ्कन संयन्त्र तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याइने छ। | अनुगमन संयन्त्रको गठन भई सञ्चालनमा रहेको |
| ९ | सङ्घ तथा प्रदेशको आवधिक योजना एवम् दिगो विकासको लक्ष्यका मार्गचित्रलाई आन्तरिकीकरण गरी प्रदेशका आयोजनाहरूको पहिचान, विश्लेषण र | सङ्घीय समपुरक र विशेष अनुदानका आयोजनाहरूको छनौट ‘वार्षिक आयोजना छनौट कार्यविधि, २०७८’ अनुसार |

| सि.नं. | कार्यक्रमको नाम | कार्यसम्पादनको यथार्थ अवस्था |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| | प्राथमिकीकरणमा एकरूपता ल्याउन तथा आयोजनाहरूलाई कार्यान्वयन योग्य बनाउन तर्जुमा भएको 'वार्षिक आयोजना छनोट कार्यविधि, २०७८' लाई कार्यान्वयनमा ल्याइने छ । | गरिएको |
| १० | कोभिड १९ बाट प्रभावित पर्यटन क्षेत्रलाई पुनउत्थान गर्न प्रदेश सरकार मातहत कार्यरत कर्मचारीहरूलाई प्रदेशभित्रका उच्च पहाडी र तल्लो हिमाली क्षेत्रको पर्यटन गन्तव्यमा भ्रमण जानका लागि उत्प्रेरणात्मक कार्यक्रम ल्याइने छ । | कार्यविधि स्वीकृत गरेको । |
| ११ | भ्रष्टाचार विरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीति कार्यान्वयन गर्न सार्वजनिक पद धारण गरेका पदाधिकारीहरूको काम कारवाही पारदर्शी, जवाफदेही र भ्रष्टाचाररहित बनाउन प्रदेश स्तरीय भ्रष्टाचार नियन्त्रण रणनीति कार्यान्वयनमा ल्याइने छ । | आन्तरिक नियन्त्रण कार्यविधि तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको |

१.५. संकलन भएको राजस्व

(रकम रु. हजारमा)

| क्र.स. | राजस्व शीर्षक | राजस्व शीर्षक विवरण | संकलित रकम | कैफियत |
|--------|---------------|---------------------------|------------|--------|
| १ | १४२२९ | अन्य प्रशासनिक सेवा शुल्क | १९ | |

स्रोत: मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय

१.६. आ.व. २०७८/७९ मा सम्पादन भएका महत्त्वपूर्ण कार्य

- माननीय मुख्य मन्त्रीज्यु र सम्बन्धित मन्त्रालयको मन्त्रीज्यु र सचिव बीच कार्य सम्पादन, करार सम्पादन गरी करार सम्झौता सम्पन्न गरी कार्यसम्पादनलाई नतिजामुलक बनाइएको,
- विकास साझेदारहरूसँगको अन्तरक्रिया कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको,
- प्रदेश स्तरीय GESI, अभिमुखीकरण तालिम सम्पन्न गरिएको,
- PPIU को वार्षिक समीक्षा र कार्य योजना बैठक सम्पन्न गरिएको,

- प्रदेश भित्रका १३ जिल्लाको जिल्ला समन्वय समिति सहयोग कार्यक्रमका लागि रु ५ करोड २० लाख हस्तान्तरण गरिएको,
- सूचना प्रविधि अधिकृतहरूको करार सम्झौता नवीकरण गरिएको,
- प्रदेशको एकीकृत जिन्सी विवरण प्रकाशन गरिएको,
- एकीकृत माइलस्टोन तर्जुमा र प्रकाशन गरिएको,
- प्रदेश विकास समस्या समाधान समितिको बैठक सम्पन्न भई राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिमा पठाउनु पर्ने विषय तय भएको ।

१.७. आ व. २०७८/७९ मा तर्जुमा भएका ऐन, नियमावली तथा कार्यविधिको विवरण

- प्रदेश सरकार कार्य विभाजन नियमावली, २०७४ को अनुसूचीको हेरफेर २०७८,
- प्रदेश विकास कार्यक्रम (विशेष) कार्यविधि, २०७८,
- वित्तीय सुशासन जोखिम मूल्याङ्कन कार्यविधि, २०७८,
- बागमती प्रदेश सरकारका मन्त्री तथा पदाधिकारीहरूको आचार संहिता, २०७८।

१.८. विनियोजन भएको रकम लक्ष्य अनुसार खर्च हुन नसक्नुका कारण

- कोभिड -१९ को प्रभाव,
- पर्याप्त जनशक्ति नहुनु/जनशक्तिको उचित व्यवस्थापनमा कमी,
- संघीय ऐनको अभावमा कतिपय विधेयक तर्जुमा गर्न कठिन,
- संघीय तहसँग कतिपय विषयमा समन्वयमा समस्या,
- स्थानीय तहबाट विवरण संकलनमा कठिनाई ।

२. आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय

२.१. कार्य-जिम्मेवारी:

- प्रदेश शान्ति सुरक्षा र सुव्यवस्था सम्बन्धी नीति, कानून, मापदण्ड र योजना तर्जुमा तथा कार्यान्वयन, नियमन, सूचना सङ्कलन, मूल्याङ्कन र प्रतिवेदन तथा उक्त विषयमा संघसँगको समन्वय र सहकार्य;
- अतिविशिष्ट व्यक्ति, महत्त्वपूर्ण भौतिक संरचना, संवेदनशील सार्वजनिक स्थल तथा समारोहको सुरक्षा;
- प्रदेशभित्र भ्रमणमा रहेका अतिविशिष्ट व्यक्ति र विशिष्ट व्यक्तिहरूको सुरक्षा समन्वय;
- संघीय र प्रदेश सुरक्षा निकायसँगको सम्पर्क, सम्बन्ध, सूचना आदान प्रदान र समन्वय;
- संघीय कानून बमोजिम प्रदेश प्रहरी सञ्चालन, व्यवस्थापन र नियमन;
- प्रदेशभित्रको अपराध अनुसन्धान, सूचना सङ्कलन, रोकथाम, नियन्त्रण तथा समन्वय;
- कानून, न्याय तथा प्रदेश सभा मामिला;
- प्रदेश सभामा पेश हुने विधेयक तर्जुमा र प्रमाणीकरण;
- अन्तर्राष्ट्रिय सीमा क्षेत्रमा हुने अपराध र गतिविधिको सूचना सङ्कलन, विश्लेषण र उपयोग तथा अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सुरक्षामा सहयोग;
- आधारभूत मानव अधिकारको संरक्षण, नागरिक स्वतन्त्रताको रक्षा तथा प्रवर्द्धनमा सहयोग;
- प्रादेशिक कारागार तथा हिरासतको व्यवस्थापन र सुरक्षा, थुनुवा तथा कैदीहरूको मानव अधिकारको संरक्षण र एक प्रदेशबाट अर्को प्रदेशमा अभियुक्त, थुनुवा वा कैदीको स्थानान्तरण;
- सामुदायिक प्रहरी;
- प्रदेशभित्र न्यायिक र अर्ध न्यायिक निकायले गरेका फैसला कार्यान्वयन;
- प्रदेशभित्रका गैर सरकारी संघ, संस्थाहरूको अभिलेख र समन्वय;
- गुनासो र विवाद व्यवस्थापन;
- संघीय मापदण्ड बमोजिम हातहतियार, खरखजाना तथा विस्फोटक पदार्थको नियमन;
- फौजदारी कार्यविधि कानूनको कार्यान्वयन;
- अपराध तथा यातना पीडितको पुनर्स्थापना र क्षतिपूर्ति;
- निवारक नजरबन्द र स्थानहद सम्बन्धी;
- अन्तरप्रदेश सुरक्षा सम्बन्ध;
- सरकारी प्रयोजनका लागि जग्गा अधिग्रहण तथा सम्पत्ति प्राप्ति सम्बन्धी प्रादेशिक नीति तथा

- कानून तर्जुमा, कार्यान्वयन र नियमन तथा जग्गा विवाद समाधान;
- स्थानीय प्रशासनको सञ्चालन, व्यवस्थापन र समन्वय;
 - पारिवारिक मामिला (विवाह, सम्पत्ति हस्तान्तरण, सम्बन्ध विच्छेद, टुहुरा, धर्मपुत्र, धर्मपुत्री उत्तराधिकार र संयुक्त परिवार) सम्बन्धी नीति, कानून र मापदण्ड तर्जुमा, कार्यान्वयन र नियमन;
 - विपद् व्यवस्थापन, जोखिम न्यूनीकरण र विपद् प्रतिकार्य, प्रादेशिक विपद् कोष स्थापना र सञ्चालन, स्थानीय विपद् कोषमा सहयोग, विपद् तथ्याङ्क व्यवस्थापन र अध्ययन तथा अनुसन्धान, विपद् जोखिम क्षेत्र नक्साङ्कन र बस्ती स्थानान्तरण सम्बन्धी प्रादेशिक नीति, कानून, मापदण्ड र योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन र नियमन;
 - प्रदेश सरकारले दिने उपाधि, सम्मान तथा विभूषणको सिफारिस;
 - प्रदेशस्तरमा सार्वजनिक समारोह, बिदा, उत्सव, उर्दी आदिको व्यवस्थापन;
 - प्रदेशस्तरमा दिगो शान्ति व्यवस्थापन तथा द्वन्द्वबाट पीडित तथा विस्थापित व्यक्तिको पुर्नस्थापना;
 - सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता पारिएका व्यक्ति सम्बन्धी;
 - प्रदेशस्तरको विद्युतीय सञ्चार माध्यम सञ्चालन (रेडियो, एफ. एम. तथा टेलिभिजन समेत) सम्बन्धी नीति, कानून र मापदण्ड तर्जुमा, कार्यान्वयन र नियमन तथा अनुमति, इजाजत र नवीकरण;
 - प्रदेशस्तरमा तारयुक्त र ताररहित ब्रोड ब्याण्ड पूर्वाधारको विकास, व्यवस्थापन र नियमन;
 - प्रदेशस्तरमा सूचना प्रविधिको प्रवर्द्धन, सूचना प्रविधि पार्कको निर्माण, सञ्चालन र नियमन;
 - प्रदेशाभिन्न टेलिसेन्टर सञ्चालन, व्यवस्थापन र नियमन;
 - प्रदेशस्तरका इन्टरनेट सेवा र अनलाइन तथा अन्य प्रविधिमा आधारित सञ्चार माध्यमको दर्ता, अभिलेख, अनुमति, नवीकरण, अनुगमन र नियमन;
 - साइबर सुरक्षा अनुगमन;
 - प्रदेश सरकार अन्तर्गतका निकायहरूमा सफ्टवेयरको निर्माण र प्रयोगको अनुगमन, नियमन र सञ्चालीकरण;
 - छापासञ्चार माध्यमको दर्ता, अनुमति, आचार संहिता निर्धारण र अनुगमन, अभिलेखाङ्कन, वर्गीकरण, सञ्चालन र नियमन;
 - प्रेस सूचना प्रवाह, सूचना सामग्रीको उत्पादन, प्रकाशन र वितरण;
 - श्रमजीवी सञ्चारकर्मीहरूको न्यूनतम पारिश्रमिक अनुगमन;
 - प्रदेशस्तरीय प्रेस रजिष्ट्रार;
 - केबुल वितरणको इजाजत, नवीकरण र नियमन;
 - सूचनाको हक सम्बन्धी प्रादेशिक नीति, कानून तथा मापदण्ड तर्जुमा र कार्यान्वयन;
 - चलचित्र निर्माण, हल सञ्चालन तथा प्रदर्शन अनुमति र नियमन;
 - प्रदेश विधेयक, अध्यादेश, नियम, आदेश तथा प्रदेश सरकारबाट जारी हुने निर्देशिका एवम्

कार्यविधिको सहमति;

- प्रदेश राजपत्रमा प्रकाशन हुने सूचनाको सम्पादन तथा प्रदेश राजपत्र प्रकाशन;
- प्रदेश कानूनको प्रकाशन र वितरण;
- प्रदेश सरकारलाई आवश्यक पर्ने कानून तथा कानूनी लिखतको अनुवाद;
- प्रदेश कानूनको एकीकरण र संहिताकरण;
- नेपाल सरकारको सहमति लिई प्रदेश मन्त्रपरिषद्ले गरेको आर्थिक तथा औद्योगिक विषयका करारजन्य सम्झौताको अभिलेखीकरण, प्रकाशन;
- प्रदेश सरकारका लागि आवश्यक सवारी साधनको व्यवस्थापन;
- व्यक्तिगत घटना जन्म मृत्यु विवाह र तथ्याङ्क सम्बन्धी कार्य;
- सम्पत्ति प्राप्ति, अधिग्रहण र अधिकार क्षेत्रको सिर्जना;
- प्रदेश सरकारले गर्नु पर्ने तर कुनै मन्त्रालयलाई नतोकिएको कार्य।

२.२. चालु र पुँजीगत खर्च शीर्षकको प्रगति विवरण:

क) चालु खर्च:

(रकम रु. हजारमा)

| क्र.स. | ब.उ.शी.नं. | सब ब.उ.शी.नं/ कार्यालयको नाम | बजेट | चैत्र मसान्तसम्मको | | असार मसान्तसम्मको अनुमानित | |
|--------|------------|------------------------------------------|--------|--------------------|-------------|-------------------------------|-------------|
| | | | | खर्च | खर्च (%) | खर्च | खर्च (%) |
| १ | ३१२४०००११ | आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय | २१७६२९ | ४५५१३ | २०.९१ | १७४१०३ | ८०.०० |
| २ | ३१४०००१२ | सञ्चार रजिष्ट्रारको कार्यालय | २०८९४ | ४२३४ | २०.२६ | १६२९७ | ७८.०० |
| जम्मा | | | २३८५२३ | ४९७४७ | २०.८६ | १९०४०० | ७९.८२ |

ख) पुँजीगत खर्च

| क्र.स | ब.उ.शी.नं. | सब ब.उ.शी.नं/ कार्यालयको नाम | बजेट | चैत्र मसान्तसम्मको | | असार मसान्तसम्मको अनुमानित | |
|-------------------|------------|------------------------------------------|--------|--------------------|-------------|-------------------------------|-------------|
| | | | | खर्च | खर्च (%) | खर्च | खर्च (%) |
| १ | ३१४०००११ | आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय | २५४९९४ | ८६१८ | ३.३८ | १०१९९७ | ४०.०० |
| २ | ३१४०००१२ | सञ्चार रजिष्ट्रारको कार्यालय | ३७०० | ३०० | ८.११ | २७७५ | ७५.०० |
| जम्मा | | | २५८६९४ | ८९१८ | ३.४५ | १०४७७२ | ४०.५० |
| मन्त्रालयगत जम्मा | | | ४९७२१७ | ५८६६५ | ११.८० | २९५१७२ | ५९.३६ |

स्रोत: आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय

२.३. आ.व. २०७८/७९ मा सञ्चालनमा रहेका बहुवर्षीय आयोजनाको प्रगति विवरण

(रकम रु. हजारमा)

| क्र.सं | कार्यालयको नाम | आयोजनाको नाम | कुल अवधि | कुल लागत | गत आ.व. सम्मको खर्च | आ.व. ७८/७९ | | आ.व.७८/७९ प्रगति(%) | |
|--------|------------------------------------------|----------------------------|----------|----------|------------------------|---------------|----------|------------------------|---------|
| | | | | | | बजेट | निकासा | भौतिक | वित्तीय |
| १ | आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय | प्रहरी इकाइ भवन निर्माण | ३ वर्ष | ९३,२२,७२ | ५६,९७,१६ | ४५,००,०० | ३६,६८,२८ | | ८१ |

स्रोत: आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय

२.४. आ.व. २०७८/७९ को बजेट वक्तव्यको २०७८ चैत्र मसान्तसम्मको प्रगति विवरण

| बजेट वक्तव्य को संक्षिप्त व्यहोरा | कार्यसम्पादनको अवस्था |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| बुँदा नं. १४८ बाढी, पहिरो, भू-क्षय, मनसुनजन्य जस्ता प्राकृतिक प्रकोप लगायत संक्रामक रोग, | <ul style="list-style-type: none"> रङ्ग रोगन, शौचालय स्तरोन्नति कार्य सम्पन्न भएको र फर्नेसिड कार्यका लागि आवश्यक सामग्री खरिदको |

| बजेट बक्तव्य को संक्षिप्त व्यहोरा | कार्यसम्पादनको अवस्था |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| प्राकृतिक र मानवीय विपद् व्यवस्थापनमा द्रुत उद्धार, उपचार, राहत तथा पुनःस्थापना लगायतका कार्य गर्न विपद् व्यवस्थापन कोषको लागि रु.१० करोड बजेट व्यवस्था गरेको। | <p>क्रममा रहेको ।</p> <ul style="list-style-type: none"> सामग्री खरिद भई मकवानपुर जिल्लालाई हस्तान्तरण गरिएको र बाँकी जिल्लाहरूमा हस्तान्तरण हुने क्रममा रहेको। Design तथा Application Content मा छलफल भई अन्तिम चरणमा रहेको । तेस्रो पटक बोलपत्र आव्हान गर्न कानूनी रूपमा उचित नदेखिएकाले यस आ.व.मा खरिद नगरिने। हेटौंडास्थित गोदाम घरमा टेवा पर्खाल निर्माण कार्य सम्पन्न भई सकेको साथै नुवाकोटस्थित गोदाम घर निर्माणको ८०% कार्य सम्पन्न भईसहेको। सम्झौता भई कार्यान्वयनको चरणमा रहेको । |
| बुँदा नं.१४२ प्रदेश सरकारबाट निर्मित नीति, कानून र नियमहरूको व्यवस्थित प्रकाशन र वितरण गर्दै सर्वसाधारणको पहुँचसम्म पुऱ्याउन विशेष जोड दिइनेछ । | <ul style="list-style-type: none"> संक्षेपीकरणको अन्तिम चरणमा पुगेको । ऐन -१, नियमावली -३, कार्यविधि-१७, आदेश-२, सूचना -१९ गरी जम्मा -४२ प्रति सूचना २५० प्रतिको दरले जम्मा ७,५००/-प्रति प्रदेश राजपत्रमा प्रकाशन भएको । app निर्माण सम्पन्न भई सञ्चालनमा आएको । |
| बुँदा नं. १४५ प्रदेश भित्रका सबै जिल्ला र स्थानीय तहहरूमा निःशुल्क कानूनी तथा न्यायिक सहायता सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यक्रम कार्यान्वयनको लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको । | <ul style="list-style-type: none"> प्रदेश भित्रका १३ जिल्लाका १०२ (६१ स्थानमा निरन्तरता र ४१ स्थानमा नयाँ विज्ञापन भई पदपूर्ति भएको) स्थानीय तहमा स्थानीय न्यायिक सहजकर्ताको छनौट सम्पन्न भएको । स्थानीय न्यायिक सहजकर्ताहरूको क्षमता अभिवृद्धि एवं अभिमुखीकरण तालिम कार्यक्रम सम्पन्न भएको। |
| बुँदा नं.१४६ प्रदेश सरकारलाई जनता प्रति उत्तरदायी एवम् जवाफदेही बनाउन संचार माध्यमसँगको सहयोग एवम् सहकार्यमा सञ्चालित"जनता सामु प्रदेश सरकार कार्यक्रम" लाई निरन्तरता दिने गरी बजेट व्यवस्था गरेको। | <ul style="list-style-type: none"> नेपाल टेलिभिजनसँग मिति २०७८।०५।१ गते सम्झौता भई हरेक हप्ताको मंगलबार साँझ ७:२५ बजे प्रदेश डायरी कार्यक्रम प्रसारण भईरहेको । रेडियो नेपालसँग मिति २०७८।०५।१० गते सम्झौता भई हरेक हप्ताको बुधबार विहान ८:१५ बजे प्रदेश गतिविधि कार्यक्रम प्रसारण भईरहेको। |
| | <ul style="list-style-type: none"> २७ वटा प्रहरी इकाई भवन निर्माण गर्न सम्बन्धित |

| बजेट बक्तव्य को संक्षिप्त व्यहोरा | कार्यसम्पादनको अवस्था |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| बुदा नं.१४७ प्रदेश भित्र शान्ति सुरक्षा कायम गर्न र अपराधिक गतिविधि रोकथाम तथा नियन्त्रण गर्न प्रदेश प्रहरीलाई व्यवस्थित गर्दै सुविधा सम्पन्न र प्रविधिमैत्री बनाउन प्रहरी भवन पूर्वाधार निर्माण कार्य निरन्तरताको लागि बजेट व्यवस्था गरेको । | बागमती प्रदेश प्रहरी कार्यालय र जिल्ला प्रहरी कार्यालयहरूलाई अख्तियारी रकम प्रदान गरिएकोमा निर्माण ठेक्का सम्झौता भई निर्माण कार्य सुरु भएको । • उपर्युक्त स्थान छनौटको लागि प्राविधिक अध्ययनका साथै वातावरणीय प्रभाव र DPR सम्बन्धी BID Document तयार भईरहेको । • खरिद सम्पन्न । |

स्रोत: आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय

२.५. संकलन भएको राजस्व:

(रकम रु. हजारमा)

| क्र.सं. | राजस्व शी.नं. | राजस्व शीर्षक | संकलित रकम | कैफियत |
|----------------------------------------|---------------|---------------------------------------------|------------|------------------------------|
| १ | १४२२९ | अन्य प्रशासनिक सेवा शुल्क | ३७.५ | मन्त्रालय अन्तर्गत |
| २ | १४५२९ | अन्य राजस्व | २१.६ | |
| ३ | १५१११ | बेरूजु | ३४१.३ | |
| मन्त्रालय तर्फको जम्मा | | | ४००.४ | |
| १ | १४१५९ | अन्यस्रोतबाट प्राप्त बाँडफाँट नहुने रोयल्टी | ११६३९० | संचार रजिस्ट्रार को कार्यालय |
| २ | १४२२९ | अन्य प्रशासनिक सेवा शुल्क | ४८५८३ | |
| ४ | १४२५४ | रेडियो/एफ.एम. सञ्चालन दस्तुर | २००० | |
| ५ | १४५२९ | अन्य राजस्व(अनलाईन दर्ता र नविकरण) | ३००० | |
| संचार रजिष्ट्रार कार्यालय तर्फको जम्मा | | | १६९९७३ | |
| कूल जम्मा | | | १७०३७३ | |

स्रोत: आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय

२.६. आ.व. २०७८/७९ मा सम्पादन भएका महत्त्वपूर्ण कार्य

- सूचना बैक निर्माण
 - प्रदेशका १४ ओटा केन्द्रीय निकायहरूको वेबसाईटका सूचनाहरूलाई एकीकृत गरी एउटै वेबपोर्टलबाट स्वतः प्रकाशित हुने व्यवस्था ।

• कानून एप निर्माण

- प्रदेशमा हालसम्म तर्जुमा भएका कानूनहरू कानून एपमार्फत हेर्न मिल्ने व्यवस्था रहेको ।
- स्थानीय तहमा खटाइएका न्यायिक सहजकर्तालाई (१०३ जना) अभिमुखीकरण तथा क्षमता अभिवृद्धि तालिम प्रदान गरिएको ।
- प्रदेशभित्र घटेका विपद्को घटनाको लागि वितरण हुने राहतको लागि सम्बन्धित जिल्लाबाटै वितरण हुने गरी कानून व्यवस्था गर्न "विपद् खोज, उद्धार तथा राहत वितरण मापदण्ड सम्बन्धी कार्यविधि, २०७८" निर्माण भई कार्यान्वयनमा आएको ।
- विपद् गुल्म भवन निर्माण र काभ्रेपलाञ्चोक स्थित गोदाम घरमा आवश्यक संरचना निर्माणका लागि बजेट रकमान्तर र थप बजेट माग गरी निर्माण कार्य अघि बढाउने तयारी भईरहेको ।
- यस मन्त्रालयको आयोजना र कुटिनटारस्थित सशस्त्र प्रहरी बल विपद् तालिम शिक्षालयको समन्वयमा डोरीबाट हुने उद्धार कार्यको Drill अभ्यास गरिएको ।
- जिल्ला प्रशासन कार्यालय, नुवाकोट जिल्लाका स्थानीय तह र अन्य विभिन्न सरोकारवालाहरूसँग विपद् व्यवस्थापन प्रगति समीक्षा कार्यक्रमको आयोजना गरिएको ।
- बागमती प्रदेशका विभिन्न ९ ओटा ऐनलाई संघीय कानून अनुकूल बनाउन "केही प्रदेश ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक"(२०७८) - प्रदेश सभामा विचारधीन अवस्थामा रहेको ।
- मिति २०७८।०९।१६ गते सिन्धुली, मकवानपुर, चितवन र धादिङ्ग जिल्लाको जिल्ला सुरक्षा समिति सम्मेलित भई चितवन जिल्लामा प्रदेश सुरक्षा गोष्ठी एवं अन्तर जिल्ला समन्वय बैठक सम्पन्न ।
- प्रदेशका विशिष्ट व्यक्तिहरूको सुरक्षामा खटिएका सुरक्षाकर्मीहरूलाई छुट्टै पोशाक प्रदान गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि, २०७८ बमोजिम ४७ जना सुरक्षाकर्मीहरूलाई पोशाक प्रदान गरिएको ।
- हाम्रो ध्यान युवा सचेतना अभियान सम्बन्धी तालिम निर्देशिका र पुस्तक छपाई कार्यसम्पन्न भएको ।
- शान्ति पार्क निर्माण गर्न भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयलाई (मिति २०७८।११।२९ गते) रु. २ करोडको अख्तियारी प्रदान गरिएको ।
- ट्राफिक प्रहरी भवन रत्ननगर चितवन निर्माण गर्न भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयलाई (मिति २०७८।११।२९ गते) रु. २० लाखको अख्तियारी प्रदान गरिएको ।
- प्रहरी चौकी रत्ननगर चितवन निर्माण गर्न भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयलाई (मिति २०७८।११।२९ गते) रु. २० लाखको अख्तियारी प्रदान गरिएको ।
- सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल ३ नं. गढीमाई बाहिनी भवन निर्माण गर्न (मिति २०७८।११।१२ गते) ४२ लाखको बोलपत्र आव्हान गरिएको ।

- स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरूको लागि मेलमिलाप, कानून निर्माण र राजपत्र सम्पादन तथा प्रकाशन सम्बन्धी तालिम २ चरण गरी सम्पन्न गरिएको ।
- सार्वजनिक खरिद व्यवस्थापन तालिम सम्पन्न ।
- पत्रकार परिचयपत्र
 - आ.व. २०७८/०७९ मा वितरण भएका पत्रकार परिचयपत्र ५ जना
- अनलाईन पत्रकारिता
 - आ.व. २०७८/०७९ मा वितरण भएका अनलाईन पत्रकारिता इजाजतपत्र ५ वटा
- एफ.एम. रेडियो
 - ४ वटा टेलिभिजन इजाजतपत्र नविकरण
 - ५०० वाट क्षमताको एफ.एम. रेडियोहरूको नयाँ इजाजतपत्रको प्रकृत्यामा रहेको (श्री सामुदायिक विकास तथा सञ्चार प्रतिष्ठान काभ्रेपलाञ्चोक)
- ५०० वाट क्षमताको एफ.एम. रेडियोहरूको नयाँ इजाजतपत्रको प्रकृत्यामा रहेको (श्री बतास मिडिया प्रा.लि. काभ्रेपलाञ्चोक)
- केबुलमा आधारित टेलिभिजन नविकरण
 - १ वटा टेलिभिजन इजाजतपत्र नविकरण
- अन्य कार्य
 - जनचेतनामूलक प्रचार सामग्री निर्माण, प्रसारण तथा वितरण कार्यविधि, २०७८

२.७. आ.व.२०७८/७९ मा तयार भएका ऐन, नियमावली तथा कार्यविधिहरूको विवरण:

- विपद् खोज उद्धार तथा राहत विवरण मापदण्ड सम्बन्धी कार्यविधि, २०७८,
- प्रदेश सञ्चार माध्यम व्यवस्थापन(तेश्रो संशोधन) नियमावली, २०७८,
- प्रदेश विशिष्ट व्यक्तिहरूको सुरक्षामा खटिने सुरक्षाकर्मीलाई पोशाक सुविधा प्रदान गर्ने मापदण्ड सम्बन्धी कार्यविधि, २०७८।

२.८. विनियोजित रकम लक्ष्य अनुसार खर्च हुन नसक्नुका कारण :

- मन्त्रालयको जिल्लास्थित आफ्नै कार्यालयहरू नहुनु ।
- दरबन्दी अनुसारको कर्मचारीहरूको पदपूर्ति नहुनु ।
- संघीय सरकारबाट तयार हुनुपर्ने कानूनहरू समयमै तयार नहुनु ।

३. आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय

३.१. कार्य-जिम्मेवारी:

- प्रदेशको आर्थिक अवस्थाको विश्लेषण तथा आर्थिक नीतिको तर्जुमा, कार्यान्वयन र नियमन;
- प्रदेशस्तरको आर्थिक स्रोतको बाँडफाँट, लगानी प्रक्षेपण र वित्तीय व्यवस्थापन;
- प्रादेशिक वित्त सन्तुलन सम्बन्धी नीति तर्जुमा, कार्यान्वयन र नियमन;
- संघको स्वीकृतिमा वैदेशिक सहयोग, वैदेशिक ऋण र अनुदान प्राप्ति, उपयोग, लेखाङ्कन र प्रतिवेदन;
- प्रदेशस्थित सरकारी सम्पत्तिको एकीकृत विवरण र सरकारी बाँकी रकमको लगत तथा असुल उपर;
- प्रदेशस्तरीय विकास नीति, प्राथमिकता, आवधिक तथा क्षेत्रगत योजना र वार्षिक विकास कार्यक्रमको तर्जुमा, कार्यान्वयन र अनुगमन तथा मूल्याङ्कन;
- राष्ट्रिय तथा अन्तर प्रदेश विकास आयोजनाको समन्वय र सशर्त अनुदानको सदुपयोग;
- प्रदेश राजस्व सम्बन्धी नीति तथा कानूनको तर्जुमा, कार्यान्वयन र नियमन;
- प्रदेश सार्वजनिक खर्च सम्बन्धी नीतिको तर्जुमा, कार्यान्वयन र नियमन तथा स्थानीय तह अनुदान;
- संघीय नीति अनुरूप सह वित्तीयकरण;
- प्रदेश आर्थिक कार्यविधि सम्बन्धी नीति तथा कानूनको निर्माण, कार्यान्वयन र नियमन;
- प्रदेश विनियोजन ऐन तथा प्रदेशको बजेट तर्जुमा, कार्यान्वयन, नियमन र आर्थिक अनुशासन;
- प्रदेश सञ्चित कोषको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन र प्रदेश लेखा नियन्त्रण एवम् कर्मचारी व्यवस्थापन;
- प्रदेश पूरक अनुमान तथा पेशकी खर्च र प्रदेश आकस्मिक कोष;
- प्रदेश सरकारी लगानी र लाभांशको लेखा व्यवस्थापन;
- प्रदेशगत विनियोजन, राजस्व, धरौटी, कार्य सञ्चालन कोष र अन्य सरकारी कोष तथा सम्पत्तिको एकीकृत विवरण र लेखा परीक्षण;
- घरजग्गा रजिष्ट्रेशन शुल्क, सवारी साधन कर, मनोरञ्जन कर, विज्ञापन कर, पर्यटन शुल्क, कृषि आयमा कर, सेवा शुल्क, दस्तुर र दण्ड जरिवाना सङ्कलन, बाँडफाँट र उपयोग सम्बन्धी नीति तथा कानून तर्जुमा, कार्यान्वयन र नियमन;

- संघीय कानून अनुसार प्राकृतिक श्रोतबाट प्राप्त रोयल्टी र शुल्क सङ्कलन, नियमन र हस्तान्तरण;
- राजस्व चुहावट नियन्त्रण सम्बन्धी प्रादेशिक नीति, कानून तथा मापदण्ड तर्जुमा, कार्यान्वयन र नियमन;
- संघसँगको अन्तरसरकारी वित्तीय सम्पर्क, सम्बन्ध र सहकार्य;
- तथ्याङ्क, सूचना प्रणाली तथा अभिलेख व्यवस्थापन सम्बन्धमा प्रादेशिक नीति, कानून, मापदण्ड एवम् योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन र नियमन तथा संघ र स्थानीय तहसँग समन्वय र सहकार्य;
- बीमा र बीमा व्यवसायको सञ्चालन, व्यवस्थापन, प्रवर्द्धन तथा विस्तार र नियमन;
- प्रदेशस्तरका सार्वजनिक संस्थान, वित्तीय संस्था, समिति, प्रतिष्ठान तथा कम्पनी आदिको सञ्चालन, व्यवस्थापन, सुधार र नियमन;
- आर्थिक विकासमा निजी, सहकारी तथा गैर सरकारी क्षेत्रसँगको समन्वय र सहकार्य।

३.२. चालु र पुँजीगत खर्च शीर्षकको प्रगति विवरण:

चालु तर्फ

रकम रु. हजारमा

| क्र.सं. | ब.उ.शी.नं. | सब.ब.उ.शी.नं/ कार्यालयको नाम | बजेट | चैत्र मसान्तसम्मको | | असार मसान्तसम्म अनुमानित | |
|---------|------------|-----------------------------------|------------------|--------------------|--------------|--------------------------|--------------|
| | | | | खर्च | खर्च (%) | खर्च | खर्च (%) |
| १ | ३०५०००११३ | आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय | ३०३१०७.०० | २२३७०८.८१ | ७३.८० | २४३३१४.८४ | ८०.०० |
| २ | ३०५०१०११३ | प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय | २८६७८.०० | १४८२८.०० | ५१.७१ | २५८१०.०० | ९०.०० |
| | | जम्मा चालु | ३३१७८५.०० | २३८५३६.८१ | ७१.८९ | २६९१२५.०० | ८१.०० |

पुँजीगत तर्फ

| क्र.सं. | ब.उ.शी.नं. | सब.ब.उ.शी.नं/ कार्यालयको नाम | बजेट | चैत्र मसान्तसम्मको | | असार मसान्तसम्म अनुमानित | |
|---------|------------|-----------------------------------|-----------------|--------------------|--------------|--------------------------|--------------|
| | | | | खर्च | खर्च (%) | खर्च | खर्च (%) |
| १ | ३०५०००११४ | आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय | १८७१५.०० | ११६६.१६ | ६.२३ | ८२०४.०० | ४४.०० |
| २ | ३०५०१०११४ | प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय | ५९१८.०० | १५९१.०० | २६.८८ | ५३२६.०० | ९०.०० |
| | | जम्मा पुँजीगत | २४६३३.०० | २७५७.१६ | ११.१९ | १३५३०.०० | ५५.०० |

स्रोत: आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय

३.३. प्रदेश सरकारबाट चैत्रमसान्तसम्म स्थानीय तहमा भएको वित्तीय हस्तान्तरण

(रकम रु.हजारमा)

| क्र.सं. | अनुदानको प्रकार | बजेट | निकासा | वित्तीय प्रगति (%) |
|---------|------------------------|---------|---------|--------------------|
| १ | २६३३१ वित्तीय समानीकरण | १५००००० | १०७०८६२ | ७१.३९ |
| २ | २६३३२ सशर्त | २७०९९५९ | १८९६८२५ | ६९.९९ |
| ३ | २६३३३ विशेष | २९१८१७९ | १८८६९५४ | ६४.६६ |
| ४ | २६३३४ समपूरक | ४२४३५० | २७०५६५ | ६३.७६ |
| जम्मा | | ७५५२४८८ | ५१२५२०६ | ६७.८६ |

स्रोत: प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय

३.४. आ.व. २०७८/७९ को बजेट वक्तव्यको २०७८ चैत्र मसान्तसम्मको प्रगति विवरण

| बुदा नं. | बजेट वक्तव्यको संक्षिप्त व्यहोरा | कार्यसम्पादनको अवस्था |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ३७. | कोभिड-१९ महामारीबाट प्रदेशको अर्थतन्त्र र समग्र विकासमा परेको असरलाई न्यूनीकरण गर्न लक्षित वर्ग र क्षेत्र विशेषमा पुनर्उत्थान र पुनर्भरण कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको सहकार्यमा प्रदेश सरकारबाट सञ्चालित "उत्पादन तथा रोजगारी सिर्जनाका लागि सहूलियत पुर्ण ऋण प्रवाह" गर्ने कार्यक्रम लाई आगामी आर्थिक वर्षमा समेत निरन्तरता दिन रु. २ अर्ब बजेट विनियोजन गरेको छु। | <ul style="list-style-type: none"> उत्पादन तथा रोजगारी सिर्जनाका लागि सहूलियत पुर्ण ऋण लगानी कार्यविधि, २०७८ स्वीकृत। चैत्रमसान्तसम्म कृषि विकास बैङ्क मार्फत ४१ करोड ३२ लाख र साना किसान लघुवित्त वित्तीय संस्थाबाट ५० करोड ३१ लाख ५० हजार लगानी भएको। |
| १५६. | कोभिड-१९ महामारीको कारण स्रोतमा परेको चापलाई व्यवस्थापन गर्न बजेट विनियोजन र खर्चमा मितव्ययीता सम्बन्धी मापदण्डको पालनालाई उच्च प्राथमिकता दिईनेछ। | <ul style="list-style-type: none"> प्रदेश सार्वजनिक खर्चको मापदण्ड, २०७८ तर्जुमा भई कार्यान्वयनमा रहेको। |
| १५८ | बजेट कार्यान्वयन सहजीकरणका लागि आवश्यक निर्देशिका, कार्यविधि र मापदण्ड तर्जुमा गर्नुपर्ने भएमा सम्बन्धित निकायले | <ul style="list-style-type: none"> प्रदेश आयोजनाको बहुवर्षीय ठेक्का सम्बन्धी मापदण्ड प्रदेश बजेट कार्यसञ्चालन निर्देशिका |

| बुदा नं. | बजेट वक्तव्यको संक्षिप्त व्यहोरा | कार्यसम्पादनको अवस्था |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | आर्थिक वर्ष शुरू भएको पहिलो महिना भित्रै स्वीकृत गरी सक्नुपर्ने व्यवस्था मिलाएको छ। | <ul style="list-style-type: none"> सहुलियत ऋण लगानी कार्यविधि, प्रदेश सशर्त अनुदान सम्बन्धी कार्यविधि, प्रदेश सार्वजनिक खर्चको मापदण्ड तर्जुमा भएको। |
| १६० | वित्तीय अनुशासन कायम गर्न प्रदेश आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन तर्जुमा गरी जिम्मेवार पदाधिकारीलाई सार्वजनिक खर्चको नतिजाप्रति उत्तरदायि बनाइने। आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाई सार्वजनिक खर्चको कार्यकुशलता अभिवृद्धि गरिनेछ। | <ul style="list-style-type: none"> प्रदेश आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व सम्बन्धी ऐन को मस्यौदा तयार भई सहमतिका लागि आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय पठाईएको। प्रदेश आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली मार्गदर्शन तयार गरी विषयगत मन्त्रालय/निकायहरूलाई अभिमुखिकरण गरिएको। |
| १६१ | मध्यमकालीन खर्च संरचनाबाट सार्वजनिक खर्चको प्रक्षेपणलाई यथार्थपरक र वस्तुनिष्ठ बनाईनेछ। | <ul style="list-style-type: none"> आगामी आर्थिक वर्षको मध्यमकालीन खर्च संरचना तर्जुमाको कार्य भईरहेको। |
| १६२ | रकमान्तर र कार्यक्रम संशोधनका लागि विद्युतीय प्रणालीबाट प्रस्ताव र स्वीकृत गर्ने व्यवस्था गरिनेछ। | <ul style="list-style-type: none"> नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालयसँगको समन्वयमा प्रदेश बजेट सुचना प्रणालीलाई सहज र परिष्कृत गरिएको। |
| १६३. | प्रदेशबाट स्थानीय तहलाई वित्तीय हस्तान्तरण हुने अनुदान आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय मार्फत मात्र परिचालन गर्ने व्यवस्था मिलाएको छ। यसबाट वित्तीय संघीयता सुदृढ हुने विश्वास लिएको छ। | <ul style="list-style-type: none"> प्रदेश समपुरक तथा विशेष अनुदानमा स्थानीय तहहरूबाट प्रस्ताव भई आएका योजना/कार्यक्रमहरूको कार्यविधि अनुरूप छनौटका लागि आवश्यक कार्य भईरहेको। आगामी आर्थिक वर्षमा स्थानीय तहलाई प्राप्त हुने वित्तीय समानीकरण अनुदानको अनुमानित सिमा प्रदान गरिएको। प्रदेश सशर्त अनुदान सम्बन्धि कार्यविधि बमोजिम विषयगत मन्त्रालयहरूबाट सशर्त अनुदान प्रस्तावको कार्य भईरहेको। |
| १६४. | स्थानीय तहले संकलन गरी प्रदेश र स्थानीयतहबीच बाँडफाँड हुने राजस्व र वित्तीय हस्तान्तरण भएको रकम मध्ये खर्च नभई बचत भएको फिर्ता गर्नुपर्ने अनुदान फिर्ता गर्ने | <ul style="list-style-type: none"> प्रदेश विनियोजन ऐनमा भएको व्यवस्था बमोजिम रकम निकाशा तथा प्रतिवेदन प्राप्तीको कार्य भईरहेको। प्रदेश सवारी साधन कर वापत संकलित |

| बुदा नं. | बजेट वक्तव्यको संक्षिप्त व्यहोरा | कार्यसम्पादनको अवस्था |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | कार्यसँगै प्रतिवेदन प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न पहल गरिनेछ। | रकम नियमित रूपमा बाँडफाँट भईरहेको। |
| १६५. | नेपाल सरकार बाट प्रदेशमा र प्रदेश सरकारबाट स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरण भएको अनुदानबाट सञ्चालित कार्यक्रमको प्रगति विवरण तथा खर्च प्रतिवेदन प्रणालीलाई थप व्यवस्थित गरिनेछ। | <ul style="list-style-type: none"> संघीय सरकारबाट प्राप्त रकम प्रगतिका आधारमा निकाशा हुने भएकोले रूपमा प्रतिवेदन पेश गरि निकाशा प्राप्त गरिएको। सोही बमोजिम स्थानिय तहबाट खर्चको प्रतिवेदन प्राप्त गरि रकम निकाशा दिईएको। |
| १७० | करका संरचना तथा दरहरूलाई समय सापेक्ष बनाउँदै करको दायरा विस्तार, कराधार संरक्षण र राजस्व चुहावट नियन्त्रण गरिनेछ। | <ul style="list-style-type: none"> प्रदेश आर्थिक ऐन २०७८ मा भएको व्यवस्था भए बमोजिम पर्यटन शुल्क तथा छुट सम्बन्धमा अन्तरक्रिया कार्यक्रम गरी पर्यटन क्षेत्रका सरोकारवाला निकायका पदाधिकारीहरूलाई आर्थिक ऐन २०७८ ले दिइएको छुट तथा सहूलियतका बारेमा विषय जानकारी गराईएको छ। प्रदेश आर्थिक ऐन, २०७८ मा भएका व्यवस्थाहरू, सोको कार्यान्वयनमा देखा परेका द्विविधा लगायत राजस्व संकलनका विषयमा मुख्य मन्त्रीज्युको प्रमुख आतिथ्यमा बागमती प्रदेश भित्रका यातायात व्यवसायी महासंघ तथा सरोकारवाला एवं यातायात कार्यालयहरूसँग अन्तरक्रिया कार्यक्रम गरी आर्थिक ऐनमा भएका कर तथा दायारा विषयमा जानकारी गरिएको। |
| १७१ | राजस्व प्रणालीलाई थप प्रगतिशिल, स्वच्छ, पारदर्शी स्वचालित र अनुमानयोग्य बनाईनेछ। | <ul style="list-style-type: none"> विभिन्न सरोकारवाला निकायहरूसँग छलफल गरी कर तथा गैर कर शुल्कमा प्रगतिशिल बनाउन छलफल भईरहेको। |
| १७२ | राजस्व प्रशासनमा सूचना प्रविधिको प्रयोग बढाई प्रकृयागत सरलीकरण, व्यवसायिक, दक्ष र सुदृढ राजस्व प्रणालीको विकास गरिनेछ। | <ul style="list-style-type: none"> प्रदेशको क्षेत्राधिकार भित्रको सवारी साधन कर संकलन गर्न विद्युतीय मध्यमबाट भुक्तानी गर्न E-Wallet मार्फत राजस्व भुक्तानी गर्ने व्यवस्था गर्न शुरु गरिएको। |
| १७३ | प्रदेश सरकारको आन्तरिक स्रोतबाट प्राप्त हुने | <ul style="list-style-type: none"> श्रोत अनुमान तथा राजस्व परामर्श समितिले |

| बुदा नं. | बजेट वक्तव्यको संक्षिप्त व्यहोरा | कार्यसम्पादनको अवस्था |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | राजस्वको दायरा वृद्धि गर्न थप नयाँ क्षेत्रहरूको पहिचान तथा हाल भईरहेका क्षेत्रहरूबाट प्राप्त हुने राजस्वका दरहरूमा समयानुकूल परिमार्जन गर्दै लगिनेछ। | अध्ययन गरी करको दर तथा दायराको विषयमा अध्ययन गरि आर्थिक वर्ष २०७९।०८० मा परिमार्जन गरिने। |
| १७४ | राजस्वको संकलन र नियमन प्रक्रियालाई थप प्रविधिमैत्री तथा यथार्थपरक बनाउन एकीकृत राजस्व सूचना प्रणालीको विकास गर्न नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहबीच आवश्यक समन्वय र सहकार्यमा जोड दिईनेछ। | <ul style="list-style-type: none"> प्रदेश भित्र संकलन हुने कर तथा गैर कर शुल्क संघीय राजस्व व्यवस्थापन सूचना प्रणालीसंग अन्तर आवद्धता गर्न राजस्व सूचना प्रणाली विकास गर्न कार्य विवरण तयार गरिएको। |

३.५. सङ्कलन भएको राजस्व

रकम रु.हजारमा

| सि.नं. | राजस्व ख.शी.नं. | राजस्व शीर्षक | चैत्रमसान्तसम्म संकलित रकम |
|--------|-----------------|---------------------------|----------------------------|
| १ | १४२२९ | अन्य प्रशासनिक सेवा शुल्क | १८ |

३.६. आ.व. २०७८/७९ मा सम्पादन भएका महत्त्वपूर्ण कार्यहरू:

राजस्व तर्फ

- स्रोत अनुमान समितिको बैठक सम्पन्न भएको।
- राजस्व परामर्श समिति तथा उपसमितिको गठन भई आर्थिक ऐनमा समावेश गर्नुपर्ने करको दर र दायराका सम्बन्धमा छलफल भईरहेको।
- यातायात व्यवसायी महासंघ, सरोकारवाला एवं यातायात कार्यालयहरू र मालपोत कार्यालयहरूसँग आर्थिक ऐन, २०७८ को सम्बन्धमा अन्तर्किया कार्यक्रम गरिएको।
- चालु आ.व.को फागुन मसान्तसम्म संकलित सवारी साधन कर बाँडफाँट गरि स्थानीय तहहरूको सञ्चित कोषमा दाखिला गरिएको।
- आर्थिक ऐन, २०७८ को दफा २ को अनुसूची १ को खण्ड ग विविध तर्फको सि.नं. १५ मा व्यवस्था भए बमोजिम १९ वटा सहकारी संस्थाहरूलाई घर जग्गा रजिष्ट्रेशन शुल्क छुटका लागि सिफारिस विवरण अनुसूची-४ मा राखिएको छ।

वार्षिक बजेटतर्फ:

- आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तर्जुमाका लागि मन्त्रालय/निकायहरूलाई सिमा तथा

मार्गदर्शन पठाईएको।

- बजेट कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पर्ने प्रदेश बजेट कार्यसञ्चालन निर्देशिका र प्रदेश आयोजनाको बहुवर्षीय ठेक्का सम्बन्धी मापदण्ड २०७८ तर्जुमा गरिएको।
- शाखाको कार्य विवरण अनुसारका कामहरू (रकमान्तर/कार्यक्रम संशोधन/नयाँ निर्माण भएका कानूनमा राय/सहमति/सहजिकरण/इत्यादि) नियमित रूपमा भईरहेको।
- स्थापना भएका नयाँ मन्त्रालय/निकायहरूको व्यवस्थापनका लागि थप बजेट उपलब्ध गराईएको।

अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरण तर्फ

- समानिकरण अनुदान, समपुरक अनुदान, विशेष अनुदान तथा सशर्त अनुदानको तेस्रो किस्ता बापतको रकम निकाशा गरिएको।
- आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को वित्तीय हस्तान्तरण मार्फत हस्तान्तरण भएका अनुदान तथा कार्यक्रमहरूको कार्यान्वयनका सम्बन्धमा ८ जिल्लाका स्थानीय तहहरूसँग अन्तर्क्रिया कार्यक्रम गरिएको।
- नुवाकोट, धादिङ, काठमाण्डौ र रसुवा जिल्लाका १० स्थानीय तहहरूमा प्रदेशबाट प्रदान गरिएका योजना तथा कार्यक्रमहरूको अनुगमन गरिएको।
- समपुरक तथा विशेष अनुदानका कार्यक्रमहरू प्रस्ताव गर्न नेपाल सरकार राष्ट्रिय योजना आयोग सँगको सहकार्यमा विशेष तथा समपुरक अनुदान सम्बन्धी विद्युतीय प्रणाली <http://bagamati.csgrants.gov.np/> सञ्चालनमा ल्याई सोही बमोजिम आयोजना प्रस्तावका लागि पत्राचार भएको।
- गत आ.व.को समपुरक तथा विशेष अनुदानका अधुरा आयोजनाको दायित्व व्यवस्थापनका लागि रु.४ करोड ६८ लाख ४७ हजार थप सशर्त अनुदान प्रदान गरिएको।
- आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को अर्धवार्षिक मुल्याङ्कन प्रतिवेदन तयार गरी सार्वजनिकिकरण गरिएको।
- प्रदेश सशर्त अनुदान सम्बन्धी कार्यविधि, २०७८ तर्जुमा गरिएको।

सहलियत ऋण लगानी तर्फ:

- हालसम्म कृषि विकास बैङ्कलाई कुल रु. ५० करोड र साना किसान लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई रु. ५० करोड निकाशा भएको।
- कृषि विकास बैङ्कबाट ४ सय ४० जनालाई ४१ करोड ३२ लाख ऋण लगानी भएको प्रतिवेदन प्राप्त भएको।
- साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड बाट चैत मसान्तसम्म २००२

जनालाई ५० करोड ३१ लाख ५० हजार ऋण लगानी भएको प्रतिवेदन प्राप्त भएको।

- बनेपा नगरपालिका, पनौती नगरपालिका, माडी नगरपालिका तथा थाहा नगरपालिकामा अनुगमन गरिएको। यस सम्बन्धि विस्तृत विवरण अनुसुची-३ मा राखिएको छ।

अन्य

- आर्थिक सर्वेक्षणका लागि आवश्यक तथ्याडकहरू संकलन गरि तयार गर्ने कार्य अन्तिम चरणमा रहेको।
- आर्थिक प्रशासनमा कार्यरत कर्मचारीहरूको काज, थप जिम्मेवारी, सरुवा लगायतका कार्यहरू गरिएको।
- एकिकृत आन्तरिक लेखा परिक्षण र एकिकृत जिन्सी प्रतिवेदन तयार गरिएको।

३.७. आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा तयार भएका ऐन, नियमावली कार्यविधिहरू:

| क्र.सं. | कार्यविधि |
|---------|--------------------------------------------------------------------------|
| १. | उत्पादन तथा रोजगारी सिर्जनाका लागि सहुलियतपूर्ण ऋण लगानी कार्यविधि, २०७८ |
| २. | प्रदेश बजेट कार्यसञ्चालन निर्देशिका, २०७८ |
| ३. | प्रदेश सरकारको आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली मार्गदर्शन, २०७८ |
| ३. | प्रदेश सार्वजनिक खर्चको मापदण्ड, २०७८ |
| ४. | प्रदेश आयोजनाको बहुवर्षीय ठेक्का सम्बन्धी मापदण्ड, २०७८ |
| ५. | प्रदेश सशर्त अनुदान सम्बन्धी कार्यविधि, २०७९ |
| ६. | प्रदेश आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐनको मस्यौदा तयार |

३.८. विनियोजित बजेट लक्ष्य अनुसार खर्च हुन नसक्नुका कारण:

- भवन निर्माणको कार्यको भौतिक प्रगति देखिएको भएतापनि वित्तीय प्रगति हुन बाँकी रहेको।
- धैरैजसो समय कार्यक्रम संशोधन तथा रकमान्तरमा केन्द्रित हुनुपर्ने भएकोले अन्तर्किया छलफल लगायतका कार्यक्रमहरू लक्ष्य अनुरूप सञ्चालन गर्न नसकिएको।

४. उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय

४.१. कार्य-जिम्मेवारी:

- व्यापार/वाणिज्य र बजार प्रतिस्पर्धा सम्बन्धी प्रादेशिक नीति, कानून, मापदण्ड तथा योजनाको तर्जुमा, कार्यान्वयन एवम् नियमन र सिन्डीकेट तथा कार्टेलिड नियन्त्रण;
- प्रादेशिक व्यापार सम्बन्धी पूर्वाधार निर्माण, प्रवर्द्धन, सहजीकरण, बजार अनुगमन, समन्वय, तथ्याङ्क प्रणाली, बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षण, अध्ययन तथा अनुसन्धान र नियमन;
- ढुवानी/परिवहन प्रणाली तथा कार्गो व्यवस्थापन;
- नेपाल सरकारको सहमतिमा आर्थिक तथा औद्योगिक विषयका करारजन्य सम्झौता;
- व्यापारिक फर्महरूको दर्ता, नवीकरण, खारेजी र नियमन;
- खानी तथा खनिज पदार्थको अन्वेषण सम्बन्धी प्रादेशिक नीति, कानून, मापदण्ड र योजना तर्जुमा तथा कार्यान्वयन र नियमन एवम् पूर्वाधार विकास, अनुसन्धान, सर्वेक्षण, लगत सङ्कलन, अभिलेखाङ्कन, अन्वेषण र व्यवस्थापन प्रादेशिक प्रयोगशालाको स्थापना तथा सञ्चालन र संघसँग समन्वय;
- भौगर्भिक अध्ययन तथा अनुसन्धान र नक्सा सम्बन्धी;
- कलकारखाना र औद्योगिकीकरण सम्बन्धी नीति, कानून, मापदण्ड र योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन र नियमन;
- उद्योग दर्ता, अनुमति, नवीकरण एवम् खारेजी र औद्योगिक विकास तथा औद्योगिक व्यवसायको प्रवर्द्धन र नियमन;
- प्रदेशस्तरको उद्योग क्षेत्रको भौतिक पूर्वाधार विकास सम्बन्धी योजना तर्जुमा र कार्यान्वयन तथा औद्योगिक क्षेत्र र विशेष आर्थिक क्षेत्रको स्थापना, सञ्चालन र विस्तार;
- औद्योगिक वस्तुको निर्यात प्रवर्द्धन;
- सार्वजनिक सेवा, अत्यावश्यक सेवा र वस्तु आपूर्ति सम्बन्धी नीति, कानून तथा मापदण्ड तर्जुमा, कार्यान्वयन र नियमन;
- उपभोक्ता हक अधिकार संरक्षण तथा प्रवर्द्धन, उपभोक्ता जागरण कार्यक्रम तर्जुमा, कार्यान्वयन तथा अनुगमन एवम् सो सम्बन्धमा संघ र स्थानीय तहसँग समन्वय;
- मूल्य र कालोबजारी तथा कृत्रिम अभाव नियन्त्रण नियमन र सो सम्बन्धमा संघ र स्थानीय तहसँग समन्वय;
- संघीय मापदण्ड अनुसार स्ट्याण्डर्ड वर्गीकरण, गुणस्तर परीक्षण र नियमन;
- उपभोक्ता अदालत गठन र सञ्चालन;
- अत्यावश्यक वस्तुहरूको प्रादेशिक माग र आपूर्ति सम्बन्धी सूचना सङ्कलन, विश्लेषण, प्रक्षेपण र आपूर्ति व्यवस्था, मौज्जातको व्यवस्था र आपूर्तिमा अन्तर प्रादेशिक र स्थानीय तहबीच समन्वय;

- लक्षित क्षेत्र र वर्गका लागि वस्तु र सेवामा प्रादेशिक अनुदान र नियमन;
- करार, साझेदारी र एजेन्सी सम्बन्धी प्रादेशिक नीति, कानून, मापदण्ड, कार्यान्वयन र नियमन;
- संघसँगको समन्वयमा कम्पनी स्थापना सम्बन्धी नीति तथा कानून तर्जुमा तथा कार्यान्वयन, नियमन र कम्पनी प्रशासन;
- दामासाहीमा परेका उद्योग, व्यवसायीका कम्पनी तथा फर्म व्यवस्थापन सम्बन्धी नीति कानून, मापदण्ड तर्जुमा, कार्यान्वयन र नियमन;
- प्रदेशस्तरमा हानिकारक पदार्थहरूको नियमन तथा व्यवस्थापन;
- प्रदेशस्तरमा इन्धनको गुणस्तर अनुगमन;
- प्रदेशभिन्नका उद्योगहरू र साना, मझौला, घरेलु तथा लघु उद्योगहरू स्थापना र प्रवर्द्धन सम्बन्धमा नीति, कानून तथा मापदण्ड तर्जुमा, कार्यान्वयन र नियमन;
- औद्योगिक तथा व्यापार प्रदर्शनीको आयोजना तथा व्यवस्थापन;
- उद्योगमा श्रममूलक प्रविधि र स्वदेशी श्रमिकको उपयोग;
- स्वरोजगारका लागि उद्यमशीलता विकास, प्रशिक्षण, सहूलियत कर्जा र व्यवसाय प्रवर्द्धन;
- टाट पल्टेको र दामासाही सम्बन्धी।

४.२. चालु र पुँजीगत खर्च शीर्षकको प्रगति विवरण
चालु तर्फ

(रकम रु हजारमा)

| क्र.सं. | ब.उ.शी.नं. | सब.ब.उ.शी.नं./कार्यालयको नाम | बजेट | चैत्र मसान्तसम्मको | | असार मसान्तसम्मको | |
|---------|------------------------|------------------------------------------------------|-------|--------------------|--------------|-------------------|--------------|
| | | | | खर्च | खर्च प्रतिशत | खर्च | खर्च प्रतिशत |
| १ | ३०७०१०११३(साधारण चालु) | उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय | १५८०० | ६४७ | ४.०९५ | ६००० | ३७.९७ |
| | ३०७००११२३(उद्योग चालु) | | | ० | ० | १००० | २७.४ |
| २ | ३०७०१०११३(साधारण चालु) | उद्योग, वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित संरक्षण निर्देशनालय | ७५१४ | २५४७ | १५.९५ | ४५०० | २८ |
| | ३०७००११२३(उद्योग चालु) | | | २७५५ | ३६.६६ | ३६८० | ४८.९ |
| ३ | ३०७०१०११३(साधारण चालु) | घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय, मकवानपुर | ६४८२ | २६६९ | ४१.१८ | ३५६० | ५४.९ |
| | ३०७००११२३(उद्योग चालु) | | | १३७६ | २१.९८ | १८३५ | २९.३ |
| ४ | ३०७०१०११३(साधारण चालु) | घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय, चितवन | ८०९१ | ३९०५ | ४८.२६ | ५२१० | ६४.३ |
| | ३०७००११२३(उद्योग चालु) | | | २३०४ | ५१.०३ | ३०८० | ६८.२१ |
| ५ | ३०७०१०११३(साधारण चालु) | घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय, धादिङ | ८००५ | २१३५ | २६.६७ | ३००० | ३७.४ |
| | ३०७००११२३(उद्योग चालु) | | | ९२६ | २०.२६ | १३०० | २८.५ |
| ६ | ३०७०१०११३(साधारण चालु) | घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय, नुवाकोट | ४२३१ | १५८७ | २०.०१ | २१५० | २७.१ |
| | ३०७००११२३(उद्योग चालु) | | | ७४५ | १७.६१ | १००० | २३.६ |

| क्र.सं. | ब.उ.शी.नं. | सब.ब.उ.शी.नं./कार्यालयको नाम | बजेट | चैत्र मसान्तसम्मको | | असार मसान्तसम्मको | |
|---------|------------------------|-----------------------------------------------|-------|--------------------|--------------|-------------------|--------------|
| | | | | खर्च | खर्च प्रतिशत | खर्च | खर्च प्रतिशत |
| ७ | ३०७०१०११३(साधारण चालु) | घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय, रसुवा | ६५१६ | १५०८ | २३.१४ | २१०० | ३२.२२ |
| | ३०७००११२३(उद्योग चालु) | | | ४५२ | ४५२ | ६५० | २७.२ |
| ८ | ३०७०१०११३(साधारण चालु) | घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय, काठमाडौं | १३२३६ | ६५२४ | ४९.२९ | ८७१० | ६५.८ |
| | ३०७००११२३(उद्योग चालु) | | | ७८६ | २५.४८ | १०५२ | ३४.१ |
| ९ | ३०७०१०११३(साधारण चालु) | घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय, ललितपुर | २०५६४ | ६९४२ | ३३.७६ | ९३१२ | ४५.२८ |
| | ३०७००११२३(उद्योग चालु) | | | २८६८ | ४८.२ | ३८३० | ६४.३ |
| १० | ३०७०१०११३(साधारण चालु) | घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय, भक्तपुर | २२१२ | ४९१६ | ८०.८६ | ५७०० | ९३.७५ |
| | ३०७००११२३(उद्योग चालु) | | | ४२९ | १९.३९ | ५८० | २६.२ |
| ११ | ३०७०१०११३(साधारण चालु) | घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय, काभ्रे | ७५२२ | ३१०२ | ४१.२४ | ४१४१ | ५५.०५ |
| | ३०७००११२३(उद्योग चालु) | | | १९८८ | ४५.१८ | २६७० | ६०.६८ |
| १२ | ३०७०१०११३(साधारण चालु) | घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय, सिन्धुपाल्चोक | ७२५६ | २३८७ | ३२.९ | ३१९० | ४३.९ |
| | ३०७००११२३(उद्योग चालु) | | | २६३० | ४८.३ | ३५१० | ६४.५ |
| १३ | ३०७०१०११३(साधारण चालु) | घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय, दोलाखा | ४००५ | २६९८ | ३४.९ | ३६५० | ४७.२१ |
| | ३०७००११२३(उद्योग चालु) | | | १७७२ | ४४.२४ | २३६५ | ५९.०५ |
| १४ | ३०७०१०११३(साधारण चालु) | घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय, रामेछाप | ६६५४ | ५०.९६ | ४५२८ | ६८.०४ | |

| क्र.सं. | ब.उ.शी.नं. | सब.ब.उ.शी.नं./कार्यालयको नाम | बजेट | चैत्र मसान्तसम्मको | | असार मसान्तसम्मको | |
|---------|------------------------|------------------------------------------|--------|--------------------|--------------|-------------------|--------------|
| | | | | खर्च | खर्च प्रतिशत | खर्च | खर्च प्रतिशत |
| १५ | ३०७००११२३(उद्योग चालु) | घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय, सिन्धुली | ३९१० | १७३४ | ४४.३५ | २३२० | ५९.३ |
| | ३०७०१०११३(साधारण चालु) | | | २५२१ | ३४.४९ | ३३७० | ४६.१ |
| | ३०७००११२३(उद्योग चालु) | | | ११८८ | २३.५५ | १५९४ | ३१.६ |
| | | | २१२३२२ | ६९.४३२ | ३२.७० | ९९५८७ | ४६.९ |
| | | जम्मा | | | | | |

पूँजीगत तर्फ

| क्र.सं. | ब.उ.शी.नं. | सब.ब.उ.शी.नं./कार्यालयको नाम | बजेट | चैत्र मसान्तसम्मको | | असार मसान्तसम्मको | |
|---------|---------------------------|---------------------------------------------------------|-------|--------------------|--------------|-------------------|--------------|
| | | | | खर्च | खर्च प्रतिशत | खर्च | खर्च प्रतिशत |
| १ | ३०७०१०११४(साधारण पूँजीगत) | उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय | १८५२० | ९५ | ०.५१३ | १०००० | ५४ |
| | ३०७००११२४(उद्योग पूँजीगत) | | | ० | ० | ६२०० | १९.९ |
| २ | ३०७०१०११४(साधारण पूँजीगत) | उद्योग, वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित संरक्षण निर्देशनालय | ६५० | ० | ० | २०० | ३०.७६ |
| | ३०७००११२४(उद्योग पूँजीगत) | | | ४६८० | ३.२ | १०५०० | ७.१८ |

| क्र.सं. | ब.उ.शी.नं. | सब.ब.उ.शी.नं./कार्यालयको नाम | बजेट | चैत्र मसान्तसम्मको | | असार मसान्तसम्मको | |
|---------|---------------------------|------------------------------------------|-------|--------------------|--------------|-------------------|--------------|
| | | | | खर्च | खर्च प्रतिशत | खर्च | खर्च प्रतिशत |
| ३ | ३०७०१०११४(साधारण पूँजीगत) | घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय, मकवानपुर | ६८८ | ६०९ | ८८.५२ | ६८० | ९८.८ |
| | ३०७००११२४(उद्योग पूँजीगत) | | | २३ | ०.२०५ | ३८९० | ३४.७ |
| ४ | ३०७०१०११४(साधारण पूँजीगत) | घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय, चितवन | २०००० | १५८२ | २४.५ | २१३० | ३२.९९ |
| | ३०७००११२४(उद्योग पूँजीगत) | | | ८२६६ | ४१.३३ | ११३१० | ५६.५५ |
| ५ | ३०७०१०११४(साधारण पूँजीगत) | घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय, धादिंग | १७२०० | ४९१ | ८२.६६ | ५२५ | ८८.३८ |
| | ३०७००११२४(उद्योग पूँजीगत) | | | २८१० | १६.३४ | ६५०० | ३७.८ |
| ६ | ३०७०१०११४(साधारण पूँजीगत) | घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय, नुवाकोट | १०० | १०० | १०० | १०० | १०० |
| | ३०७००११२४(उद्योग पूँजीगत) | | | ७५ | ०.०९१ | ६००० | ७३.१७ |
| ७ | ३०७०१०११४(साधारण पूँजीगत) | घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय, रसुवा | ३२०० | ० | ० | १५० | ६० |
| | ३०७००११२४(उद्योग पूँजीगत) | | | ० | ० | २५०० | ७८.१२ |
| ८ | ३०७०१०११४(साधारण पूँजीगत) | घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय, काठमाडौं | ७५६ | १०८० | १५.०५ | २१५० | २९.९६ |
| | ३०७००११२४(उद्योग पूँजीगत) | | | २१३४ | २७.०१ | ३००० | ३७.९७ |
| ९ | ३०७०१०११४(साधारण पूँजीगत) | घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय, ललितपुर | ६१६९ | १६२३ | २६.३१ | ४७५० | ७६.९९ |
| | ३०७००११२४(उद्योग पूँजीगत) | | | १०५ | १.५११ | ५२५० | ७५.५ |
| १० | ३०७०१०११४(साधारण पूँजीगत) | घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय, भक्तपुर | १०० | १०० | १०० | १०० | |

| क्र.सं. | ब.उ.शी.नं. | सब.ब.उ.शी.नं./कार्यालयको नाम | बजेट | चैत्र मसान्तसम्मको | | असार मसान्तसम्मको अनुमानित | |
|--------------|---------------------------|-----------------------------------------------|---------------|--------------------|--------------|----------------------------|--------------|
| | | | | खर्च | खर्च प्रतिशत | खर्च | खर्च प्रतिशत |
| ११ | ३०७००११२४(उद्योग पूँजीगत) | घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय, काभ्रे | १७५ | ७९ | १.५९६ | ४२०० | ८४.८४ |
| | ३०७०१०११४(साधारण पूँजीगत) | | | १७४ | ९९.४३ | १७४ | ९९.४३ |
| | ३०७००११२४(उद्योग पूँजीगत) | | | ८ | ०.०९२ | ४००० | ४५.९७ |
| १२ | ३०७०१०११४(साधारण पूँजीगत) | घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय, सिन्धुपाल्चोक | १०० | ९९.८ | ९९.८ | ९९.८ | ९९.८ |
| | ३०७००११२४(उद्योग पूँजीगत) | | | २१९ | १.६५९ | ५००० | ३७.८७ |
| १३ | ३०७०१०११४(साधारण पूँजीगत) | घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय, दोलखा | ८७०० | ५९३.६ | ९९.९३ | ५९३.६ | ९९.९३ |
| | ३०७००११२४(उद्योग पूँजीगत) | | | २४१ | २.७७ | ४३६० | ५०.११ |
| १४ | ३०७०१०११४(साधारण पूँजीगत) | घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय, रामेछाप | १२७० | १२७० | ९८.१५ | १२७० | ९८.१५ |
| | ३०७००११२४(उद्योग पूँजीगत) | | | २९४९ | ४०.९६ | ५५०० | ७६.३ |
| १५ | ३०७०१०११४(साधारण पूँजीगत) | घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय, सिन्धुली | ९४ | ० | ० | ७५ | ७९.७ |
| | ३०७००११२४(उद्योग पूँजीगत) | | | ० | ० | ४००० | ४९.३८ |
| जम्मा | | | ३२६०२२ | २९३३८.९ | ८.९९ | १०५२०७ | ३२.२७ |

स्रोत: उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय

४.३. आ.व.२०७८/७९ मा सञ्चालनमा रहेका बहुवर्षीय आयोजनाको प्रगति विवरण:

(रकम रु. हजारमा)

| क्र. सं. | कार्यालयको नाम | आयोजनाको नाम | कुल अवधि | कुल लागत | आ.व. ७७/८८ सम्मको खर्च | आ.व. ७८/७९ | | आ.व. ७८/७९ प्रगति (%) | |
|----------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|------------------------|------------|----------|-----------------------|---------|
| | | | | | | बजेट | खर्च | भौतिक | वित्तीय |
| १ | उद्योग, वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित संरक्षण निर्देशनालय | हेटौडा उ.म.न.पा.को सहकार्यमा हेटौडा-०४ मकवानपुरमा वृहत घरेलु तथा उद्योग उपज प्रदर्शनी भवन तथा संरचना पूर्वाधार निर्माण (भवन निर्माण) | २ वर्ष | ९५९८५ | ० | ४४२५० | ११६३०.६४ | ४५ | २६.२८ |
| २ | घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय चितवन | घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय चितवनको कार्यालय भवन निर्माण | २ वर्ष | २९०६६.९८ | ० | ५००० | १६६० | २ | ८.८ |

स्रोत: उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय

४.४. आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट वक्तव्यको २०७८ चैत्र मसान्त सम्मको प्रगति

| बुँदा नं | बजेट वक्तव्यको संक्षिप्त व्यहोरा | कार्यसम्पादनको अवस्था |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| १३२ | कृषि तथा वन्यजन्तु हस्तकला तथा परम्परागत पेशागत उद्योग र स्वदेशी कच्चा पदार्थ प्रयोग हुने उद्योगहरूको संचालन र आधुनिकीकरण गर्न तथा युवा उद्यमीहरूलाई प्रविधि हस्तान्तरण कार्यक्रम सञ्चालन | प्रविधि हस्तान्तरण कार्यविधि बमोजिम कार्यक्रम कार्यान्वयनको अन्तिम चरणमा रहेको। |
| १३३ | शहरी क्षेत्रमा बस्ने महिलाहरूको फुर्सदको समय सदुपयोग गर्न स्थानीय तह एक महिला सीपमुलक तालिम सहित साझा सुविधा केन्द्रको विकासका लागि बजेट व्यवस्था गरेको छु। | साझा सुविधा केन्द्र विकासका लागि स्थान पहिचान भई कार्यान्वयनमा रहेको। |
| १३४ | धादिगको मासटार र हेटाडामा घरेलु तथा साना उद्योग उपज बिक्री घरको ठेक्का सम्झौता भइ निर्माण कार्य शुरु भएको छ। हरेक जिल्लामा घरेलु तथा साना उद्योग उपज घर सहित महिला, दलित, लोपोन्मुख समुदाय र अपाडता भएका व्यक्तिहरूद्वारा उत्पादित उपजहरूको बजारीकरण आवश्यक सहयोग पुर्याउन ३९ वटा बजार घर तथा कोशेली घर निर्माण गर्ने। | स्थानीय तहसँगको समन्वयमा बजार घर तथा कोशेली घरको निर्माणका लागि जग्गा पहिचान भई कार्यान्वयनको चरणमा रहेको |
| १३५ | एक स्थानीय तह उद्योग ग्राम कार्यक्रम अन्तर्गत हालसम्म घोषणा भएका १५ वटा उद्योग ग्रामहरूको पूर्वाधार विकास गरिने। साथै, थप १० वटा स्थानीय तहमा उद्योग ग्राम स्थापनाका लागि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गरिने। | चितवनको भरतपुर र काभ्रेको मण्डनदेउपुरमा उद्योग ग्रामको निर्माण कार्य प्रारम्भ भएको। सिन्धुपाल्चोकको मेलम्चीमा कार्य प्रारम्भ भएकोमा संरचना नै बाढीले बगाएको। |

स्रोत: उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय

४.५. सङ्कलन भएको राजस्व

| क्र.सं | राजस्व ख.शी.नं | राजस्व शीर्षक | चैत्र मसान्तसम्म संकलित रकम |
|--------|----------------|--------------------------------------|-----------------------------|
| १ | १४२२९ | अन्य प्रशासनिक सेवा शुल्क | २५५२.४२ |
| २ | १४२५३ | व्यवसाय रजिष्ट्रेसन शुल्क | २९८०२५.७८ |
| ३ | १४३१२ | प्रशासनिक दण्ड जरिवाना र जफत | १४३४ |
| ४ | १४१५१ | सरकारी सम्पत्तिको बहालबाट प्राप्त आय | ६७०.१९ |
| ५ | १५१११ | वेरुजु | १७५.२६ |
| जम्मा | | | ३०२८५७.६६ |

स्रोत: उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय

४.६. आ.व. २०७८/०७९ मा सम्पादन भएका महत्त्वपूर्ण कार्य

- उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको स्थापना,
- बजार अनुगमन: लक्ष्य अनुसार बजार अनुगमनका कार्यहरू उद्योग निर्देशनालय र १३ वटै घरेलु कार्यालयहरूबाट जिल्लाहरूमा प्रभावकारी रूपमा भएको,
- उद्योग निर्देशनालयको आर्थिक वर्ष ०७८/७९ मा स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रम अनुसार सिन्धुली जिल्लाको हरिहरपुरगढीमा स्थापना हुने औद्योगिक क्षेत्रमा डि.पि.आर बमोजिम नदी नियन्त्रण संरचना निर्माण कार्य सुरु रहेको,
- हेटौँडा उपमहानगरको सहकार्यमा हेटौँडा-४ मकवानपुरमा बृहत्त घरेलु तथा उद्योग उपज प्रदर्शनी भवन तथा संरचना पूर्वाधार निर्माण(भवन निर्माण) कार्य सुरु रहेको,
- घोषित उद्योग ग्राम क्षेत्रमा पूर्वाधार निर्माण, दोलखामा कार्य सुरु हुने अवस्थामा रहेको।

४.७. आ.व. २०७८/०७९ मा तयार भएका ऐन, नियमावली तथा कार्यविधिहरू**ऐन**

- प्रविधि हस्तान्तरण कार्यविधि, २०७८,
- कार्य सञ्चालन कार्यविधि, २०७८,
- नर्सरी ,वन/जडिवुटी/फलफुलको विरुवा उत्पादन तथा जडिवुटी खेती, विकास तथा विस्तार लागि व्यक्ति परामर्श सेवा प्राप्त गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि, २०७६ र २०७७

४.८. विनियोजित रकम लक्ष्य अनुसार खर्च हुन नसक्नुका कारणहरू:

- आर्थिक वर्षको मध्यतिर मन्त्रालयको स्थापना भएको,
- आर्थिक वर्षको पहिलो चरण तिर रहेको कोभिड-१९ को असरले गर्दा समयमा कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन नभएको,
- नयाँ स्थापना भएको मन्त्रालय भएको कारण समयमा आवश्यक ऐन/नियमहरू तयार नभएको,
- उद्योग क्षेत्रको नियमन/व्यवस्थापन गर्ने विभिन्न कानूनहरूमा एकरूपता नहुँदा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा समस्या,
- मन्त्रालय तथा अन्तर्गतका कार्यालयहरूमा दरबन्दी अनुसारको कर्मचारीको अभाव भएको ।

५. वन तथा वातावरण मन्त्रालय

५.१. कार्य-जिम्मेवारी:

- प्रदेशस्तरमा वन क्षेत्रको नीति, कानून, मापदण्ड तथा योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन र नियमन;
- वन्यजन्तु र वन पैदावार ओसारपसार सम्बन्धी नियमन र अपराध नियन्त्रण;
- वन, वनस्पति, वन्यजन्तु र जैविक विविधता सम्बन्धी प्रादेशिक सङ्ग्रहालय व्यवस्थापन;
- प्रदेशस्तरमा संरक्षण क्षेत्र र चरन क्षेत्रको व्यवस्थापन;
- हात्तीसार तथा चिडियाखानाको व्यवस्थापन;
- जडीबुटी खेती प्रविधि प्रवर्द्धन, विस्तार तथा बजारीकरण सम्बन्धी नीति तथा कानून तर्जुमा, तथा कार्यान्वयन र नियमन, अध्ययन अनुसन्धान तथा तथ्याङ्क सङ्कलन;
- वन तथा वातावरण सम्बन्धी विषयमा प्राविधिक सूचना तथा सेवा प्रवाह;
- वन अतिक्रमण तथा वन डहेलो नियन्त्रण तथा रोकथाम सम्बन्धी नीति, समन्वय र सहयोग;
- प्रदेशस्तरका वनस्पति उद्यान तथा हर्वेरीयमहरूको व्यवस्थापन र वनस्पति पहिचान तथा अभिलेखीकरण सम्बन्धी नीति र व्यवस्थापन;
- प्रदेशस्तरमा जैविक विविधताको अध्ययन, अनुसन्धान, व्यवस्थापन, नियमन, संरक्षण एवम् लाभांश बाँडफाँट;
- प्रदेशस्तरमा जलाधार संरक्षण तथा जलउपयोग नीति, प्रविधि विकास र व्यवस्थापन;
- प्रदेशभित्र भूस्खलन नियन्त्रण;
- प्रदेशस्तरमा जलाधार संरक्षण तथा जलउपयोग नीतिको तर्जुमा तथा कार्यान्वयन, प्रविधि विकास र व्यवस्थापन;
- जोखिमयुक्त क्षेत्र पहिचान, जोखिमयुक्त पूर्वाधारको संरक्षण तथा मर्मत सम्भार;
- प्रदेशस्तरमा वातावरणीय संरक्षण तथा स्वच्छता सम्बन्धी प्रविधि विकास र व्यवस्थापन;
- प्रदेशस्तरमा वातावरण सम्बन्धी नीति, कानून, मापदण्ड, योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन र नियमन;
- प्रदेशस्तरमा वातावरणीय सूचना प्रणालीको स्थापना;
- प्रदेशस्तरमा वातावरणीय जोखिमका लागि तयारी तथा उद्धार;
- प्रदेशस्तरमा वातावरणीय प्रयोगशालाको स्थापना, सञ्चालन र व्यवस्थापन तथा वातावरणमैत्री शासकीय प्रबन्ध;
- प्रदेशस्तरमा ठोस, वायु, तरल, जल, ध्वनि तथा विद्युतीय लगायत प्रदूषणको मापदण्ड निर्धारण, कार्यान्वयन, अनुगमन र नियन्त्रण;
- प्रदेशस्तरमा न्यून कार्वनमुखी तथा वातावरणमैत्री विकास प्रक्रिया र हरित क्षेत्र प्रवर्द्धन;
- प्रदेशस्तरमा वातावरणीय संरक्षण क्षेत्र तथा प्राकृतिक सम्पदाको संरक्षण र सम्बर्द्धन;

- प्रदेशभित्र वातावरणीय क्षेत्रको अध्ययन, अनुसन्धान, क्षमता अभिवृद्धि, वातावरणीय सुशासन तथा परीक्षण;
- भू-परिधि क्षेत्र तथा वन क्षेत्रको पहिचान, वर्गीकरण, संरक्षण र व्यवस्थापन;
- संरक्षण क्षेत्र पहिचान र व्यवस्थापकीय पद्धति निर्धारण;
- अन्तर प्रदेशीय नदी उकास तथा सडक किनार वृक्षारोपण व्यवस्थापन;
- वृक्षारोपणको लागि दिगो तथा गुणस्तरीय बीउ उत्पादन, बीउ बगैँचा स्थापना र व्यवस्थापन;
- प्रदेशभित्र वृक्षारोपण तथा सम्भार सम्बन्धी नीति, कानून तथा मापदण्ड तर्जुमा, कार्यान्वयन र नियमन;
- प्रदेशभित्र जडीबुटी तथा अन्य गैरकाष्ठ वन पैदावार सम्बन्धी व्यवस्थापन;
- वन्यजन्तु र चराचुरुङ्गी सम्बन्धी प्रादेशिक नीति, कानून तथा मापदण्ड तर्जुमा, कार्यान्वयन र नियमन;
- खानेपानी, ध्वनि र हावाको गुणस्तर अनुगमन तथा लेखाजोखा ढाँचा निर्माण एवं गुणस्तरको मापदण्ड निर्धारण र कार्यान्वयन।

५.२. चालु र पूँजीगत खर्च शीर्षकको प्रगति विवरण:

क) चालु खर्च:

रकम रु हजारमा

| सि.नं. | ब.उ.शि.नं. | सब ब.उ.शि.नं./ कार्यालयको नाम | बजेट | चैत्र मसान्त सम्मको | | असार मसान्त सम्मको अनुमानित | |
|--------|------------|--------------------------------------------|--------|---------------------|-----------------|--------------------------------|-----------------|
| | | | | खर्च | खर्च प्रतिशत | खर्च | खर्च प्रतिशत |
| १ | ३०७०००११ | वन तथा वातावरण मन्त्रालय | ४२७९८ | १६५१४ | ३८.६ | ३६३७८ | ८५.०० |
| २ | ३०७०२०११ | वन निर्देशनालय | २३७८९ | १००८९ | ४२.४ | ६१६८ | २५.९३ |
| ३ | ३०७०२०१२ | डिभिजन वन कार्यालयहरु | ७२६९०९ | ३२१६३८ | ४४.२ | ६५४२१८ | ९०.०० |
| ४ | ३०७०२०१३ | भू तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालयहरु | ३७७८८ | २०९६४ | ५५.५ | ३५८९९ | ९५.०० |
| ५ | ३०७०३०११ | वन अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण केन्द्र | १०३१६ | ५७८७ | ५६.१ | ९२८४.४ | ९०.०० |
| ६ | ३०७००१०५ | भू तथा जलाधार संरक्षण कार्यक्रम | ३५२० | ५०२ | १४.३ | ३१६८ | ९०.०० |

| सि.नं. | ब.उ.शि.नं. | सब ब.उ.शि.नं./ कार्यालयको नाम | बजेट | चैत्र मसान्त सम्मको | | असार मसान्त सम्मको अनुमानित | |
|--------|------------|-------------------------------------------------------|---------------|---------------------|-----------------|--------------------------------|-----------------|
| | | | | खर्च | खर्च प्रतिशत | खर्च | खर्च प्रतिशत |
| ७ | ३०७००१०६ | राष्ट्रिय वन संरक्षण तथा व्यवस्थापन कार्यक्रम | १०७४४५ | ४६४६१ | ४३.२ | १०२०७३ | ९५.०० |
| ८ | ३०७००११२ | उद्योग विकास तथा बाजार अनुगमन कार्यक्रम | ३० | ३० | १०० | २८.५ | ९५.०० |
| ९ | ३०७००११४ | पर्यटन प्रबर्द्धन तथा पूर्वाधार विकास कार्यक्रम | २००० | ० | ० | १९०० | ९५.०० |
| १० | ३०७००११५ | वातावरण संरक्षण तथा शहरी वन कार्यक्रम | ४५१९९ | ९२३९ | २०.४ | ३६१५९ | ८०.०० |
| | | जम्मा | ९९९७९४ | ४३१२२४ | ४३.१ | ६४९८६६ | ६५.०० |

ख) पूँजिगत खर्च

| सि.नं. | ब.उ.शि.नं. | सब ब.उ.शि.नं./ कार्यालयको नाम | बजेट | चैत्र मसान्त सम्मको | | असार मसान्त सम्मको अनुमानित | |
|--------|------------|--------------------------------------------|--------|---------------------|-----------------|--------------------------------|-----------------|
| | | | | खर्च | खर्च प्रतिशत | खर्च | खर्च प्रतिशत |
| १ | ३०७०००११ | वन तथा वातावरण मन्त्रालय | २२२४५ | ५३५ | २.४०५ | १७७९६ | ८० |
| २ | ३०७०२०११ | वन निर्देशनालय | ७१५० | ५५८७ | ७८.१४ | ६८६४ | ९६ |
| ३ | ३०७०२०१२ | डिभिजन वन कार्यालयहरु | १०६०५६ | २९०७८ | २७.४१८ | १०३९३५ | ९८ |
| ४ | ३०७०२०१३ | भू तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालयहरु | ५८६० | ४६९० | ८०.०३४ | ५५६७ | ९५ |

| सि.नं. | ब.उ.शि.नं. | सब ब.उ.शि.नं./ कार्यालयको नाम | बजेट | चैत्र मसान्त सम्मको | | असार मसान्त सम्मको अनुमानित | |
|--------|------------|-------------------------------------------------------|--------|---------------------|-----------------|--------------------------------|-----------------|
| | | | | खर्च | खर्च प्रतिशत | खर्च | खर्च प्रतिशत |
| ५ | ३०७०३०११ | वन अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण केन्द्र | ४२५० | ६०३ | १४.१८८ | ३८२५ | ९० |
| ६ | ३०७००१०५ | भू तथा जलाधार संरक्षण कार्यक्रम | ५७२४२५ | १६६९५८ | २९.१६७ | ५४३८०४ | ९५ |
| ७ | ३०७००१०६ | राष्ट्रिय वन संरक्षण तथा व्यवस्थापन कार्यक्रम | १६३४७५ | १०१३६ | ६.२००३ | १४७१२८ | ९० |
| ८ | ३०७००११२ | उद्योग विकास तथा बाजार अनुगमन कार्यक्रम | ३४०० | २४२८ | ७१.४१२ | ३२३० | ९५ |
| ९ | ३०७००११४ | पर्यटन प्रवर्द्धन तथा पूर्वाधार विकास कार्यक्रम | १९७८८९ | २६४८२ | १३.३८२ | १८७९९५ | ९५ |
| १० | ३०७००११५ | वातावरण संरक्षण तथा शहरी वन कार्यक्रम | १६६९०० | १७६८६ | १०.५९७ | १५०२१० | ९० |
| जम्मा | | | १२४९६५ | २६४१८३ | २१.१४ | ११७०३५३ | ९३.६५ |

स्रोत: वन तथा वातावरण मन्त्रालय

५.३. आ.व. २०७८/७९ मा सञ्चालनमा रहेका बहुवर्षीय आयोजनाको प्रगति विवरण

| क्र.सं. | कार्यालयको नाम | आयोजनाको नाम | वर्ष | कुल लागत | गत आ.व.स म्मको खर्च | आ.व.०७८/७९ | | आ.व.०७८/७९ प्रगति % | |
|---------|------------------------------------|--------------------------------------|------|-------------|------------------------------|------------|------|------------------------|---------|
| | | | | | | बजेट | खर्च | भौतिक | वित्तीय |
| १ | डिभिजन वन कार्यालय काठमाण्डौ | डिभिजन वन कार्यालय भवन निर्माण | २ | १४२८९ | १५०.१६ | १४४१२ | १६१० | ७५ | ११.१७ |

| क्र.सं. | कार्यालयको नाम | आयोजनाको नाम | वि.सं. | कुल लागत | गत आ.व.सम्मको खर्च | आ.व.०७८/७९ | | आ.व.०७८/७९ प्रगति % | |
|---------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------|----------|--------------------|------------|-------|---------------------|---------|
| | | | | | | बजेट | खर्च | भौतिक | वित्तीय |
| २ | डिभिजन वन कार्यालय काठमाण्डौ | लैनचौर सव डिभिजन वन कार्यालयको कार्यालय भवन निर्माण | २ | ३५४२३ | ० | ३०५४० | १२२४८ | ७५ | ४०.१ |
| ३ | डिभिजन वन कार्यालय काठमाण्डौ | साखु सव डिभिजन वन कार्यालयको कार्यालय भवन निर्माण | २ | १८०६७ | ८७.४१ | १६१०४ | १७०१ | ७५ | १०.६ |
| ४ | डिभिजन वन कार्यालय मकवानपुर | डिभिजन वन कार्यालयको प्रशासनिक भवन निर्माण | २ | ४१६०२ | ७३५५.३ | २०८०० | ४३३५ | ८५ | २०.८ |
| ५ | वन तथा वातावरण मन्त्रालय हेटौडा मकवानपुर | वन क्षेत्रको तथ्याङ्क अभिलेखिकरण का लागि अनलाईन सफ्टवेयर निर्माण | २ | २८७५.९ | ० | २८०० | ० | ५० | ० |
| ६ | वन तथा वातावरण मन्त्रालय हेटौडा मकवानपुर | उद्योग क्षेत्रको तथ्याङ्क अभिलेखिकरण का लागि अनलाईन सफ्टवेयर निर्माण | २ | २४५० | ० | २४०० | ० | ६५ | ० |

| | |
|-----------------------------------------|---------------|
| मन्त्रालय/निकाय/कार्यालयगत प्रगति विवरण | आ.व. २०७८/०७९ |
|-----------------------------------------|---------------|

| क्र.सं. | कार्यालयको नाम | आयोजनाको नाम | कुल अर्बि | कुल लागत | गत आ.व.सम्मको खर्च | आ.व.०७८/७९ | | आ.व.०७८/७९ प्रगति % | |
|--------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|--------------------|--------------|--------------|---------------------|---------|
| | | | | | | बजेट | खर्च | भौतिक | वित्तीय |
| ७ | वन तथा वातावरण मन्त्रालय हेटौडा मकवानपुर | पर्यटन क्षेत्रको तथ्याङ्क अभिलेखिकरण का लागि अनलाईन सफ्टवेयर निर्माण | २ | २६०५ | ० | २६०० | ० | ७५ | ० |
| जम्मा | | | | ११७३१२ | ७५९२.९ | ८९६५६ | १९८९४ | ७१.४ | |

स्रोत: वन तथा वातावरण मन्त्रालय

५.४. अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरण अन्तर्गत संघ सरकारबाट प्राप्त योजनाहरूको प्रगति

क) सशर्त अनुदान तर्फ:

रकम रु हजारमा

| क्र.सं. | ब.उ.शि.नं. | ब.उ.शि.नं.को नाम | बजेट | | खर्च | | प्रगती % | |
|---------|------------|---------------------------------------------|-------|---------|------|---------|----------|---------|
| | | | चालु | पूँजीगत | चालु | पूँजीगत | चालु | पूँजीगत |
| १ | ३०७९११२० | नेपाल जलवायु परिवर्तन सहयोग कार्यक्रम | १०४०० | ० | ० | ० | ० | ० |
| २ | ३०७९११२२ | राष्ट्रिय वन विकास तथा व्यवस्थापन कार्यक्रम | १००० | ४५१०० | २४५ | ५८९६ | २४.५ | १३.०७ |
| ३ | ३०७९११२३ | जलाधार संरक्षण तथा व्यवस्थापन कार्यक्रम | ० | ३०००० | ० | ० | ० | ०.०० |
| ४ | ३०७९११२४ | जडीबुटी विकास कार्यक्रम | १९५०० | ६००० | १२६० | १५०० | ६.४६ | २५.० |
| ५ | ३०७९११२५ | वातावरण विभाग | ० | ३०५०० | ० | ० | ० | ०.० |

| क्र. सं. | ब.उ.शि.नं. | ब.उ.शि.नं.को नाम | बजेट | | खर्च | | प्रगती % | |
|----------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|-------|---------|----------|---------|
| | | | चालु | पूँजीगत | चालु | पूँजीगत | चालु | पूँजीगत |
| ६ | ३०७९११२१ | संघमा फाजील दरवन्दीमा रही प्रदेश अन्तर्गतका डिभिजन वन कार्यालयहरूमा कार्यरत रहेका फरेष्टरहरूको तलव | ८८३७९ | ० | ५२६७३ | ० | ५९.६० | ०.० |
| जम्मा | | | ११९२७९ | ११९६०० | ५४१७८ | ७३९६ | ४५.४२ | ६.६३ |

स्रोत: वन तथा वातावरण मन्त्रालय

५.५. आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट वक्तव्यको २०७८ चैत्र मसान्त सम्मको प्रगति

| बुदा नं. | बजेट वक्तव्यको संक्षिप्त व्यहोरा | कार्यसम्पादनको अवस्था |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| १२५ | वातावरणमैत्री, जलवायु परिवर्तन अनुकूलित, लैङ्गिक समानता र समावेशीकरण लगायतका दीगो विकासका लक्ष्यहरू हासिल हुने किसिमका कार्यक्रमहरूलाई प्राथमिकता दिई बजेट व्यवस्था गरेको छु । | जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण तथा अनुकूलन कार्यक्रम अन्तर्गत जल पूर्णभरण पोखरी निर्माण / संरक्षण पोखरी निर्माण, विभिन्न प्रजातीको वृक्षारोपण, वन डढेलो नियन्त्रण लगायतका कार्य डिभिजन वन कार्यालय र भू तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालय मार्फत कार्यान्वयन भइरहेको । |
| १२६ | शहरी क्षेत्रमा देखिएको वायु प्रदुषण र यसबाट जनस्वास्थ्यमा पारेको असर न्यूनीकरण गर्न "बागमती प्रदेश, स्वस्थ र सफा प्रदेश" अभियान मार्फत शहरी क्षेत्रका नदी किनार जग्गा, नदी उकास जग्गा, सार्वजनिक पर्ती, ऐलानी जग्गाहरूमा शहरी वन कार्यक्रम सञ्चालन गर्न बजेट व्यवस्था गरेको छु । | शहरी क्षेत्रका नदी किनार जग्गा, नदी उकास जग्गा, सार्वजनिक पर्ती, ऐलानी जग्गाहरूमा शहरी वन कार्यक्रम लगायतका कार्य डिभिजन वन कार्यालय र भू तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालय मार्फत कार्यान्वयन भइरहेको । |

| बुदा नं. | बजेट बक्तव्यको संक्षिप्त व्यहोरा | कार्यसम्पादनको अवस्था |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| १२७ | डडेल्दो, भू-क्षय, कटानबाट प्रदेश भित्रका वन क्षेत्रको सुरक्षा गरी सामुदायिक वनको दिगो व्यवस्थापन तथा वनमा आधारित उद्योगको स्थापना र विस्तारमा जोड दिने प्रकृतिका कार्यक्रमहरू कार्यान्वयनका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु । | भू संरक्षण तथा अनियमित कटान नियन्त्रणका लागि वन गस्ती, वन डडेल्दो नियन्त्रण दस्ता परिचालन तथा आवश्यक सामग्री खरिद लगायतका कार्य डिभिजन वन कार्यालय र भू तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालय मार्फत कार्यान्वयन भइरहेको । |
| १२८ | प्रदेश राष्ट्रिय वन ऐन, २०७६ वमोजिम जडिबुटी एवम् गैरकाष्ठ वन पैदावरको वृक्षारोपण, संरक्षण र क्षेत्र विस्तार सम्बन्धी कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न गैरकाष्ठ वनपैदावर विकास बोर्डको स्थापना तथा सञ्चालनका लागि बजेट व्यवस्था गरेको छु । | जडीबुटी एवं गैरकाष्ठ वन पैदावार विकास बोर्ड नियमावली २०७८ को मस्यौदा तयार भई स्वीकृतका लागि प्रकृया अगाडी बढेको । |
| १२९ | समुदायद्वारा व्यवस्थित वनमा रहेको कोषलाई महिला सशक्तिकरण तथा गरिवी निवारणमा प्रयोग गर्ने वातावरण मिलाएको छु । सामुदायिक वनमा पुनः जागरण अभियान संचालनका लागि बागमती प्रदेशका सामुदायिक वनको कार्ययोजना नवीकरणका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको | १५ वटै डिभिजन वन कार्यालयहरूबाट कार्यान्वयन भइरहेको । |
| १३० | चालु आर्थिक वर्षमा करिब ४ हजार ८ सय रोपनीमा व्यवसायिक जडिबुटी खेती थालनी भएको छ । यस कार्यक्रमको प्रभावकारितालाई मध्यनजर गर्दै आगामी वर्ष समेत थप त्यतिनै क्षेत्रफलमा वृक्षारोपण गर्नका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु । | टिमुर, अमला, सतुवा, चिराइतो, लौठसल्ला आदि जस्ता प्रजातीको जडीबुटी विरुवा उत्पादन/खरिद गरि जडिबुटी खेती गर्ने कार्य डिभिजन वन कार्यालयहरू मार्फत कार्यान्वयन भइरहेको । |

| बुदा नं. | बजेट बक्तव्यको संक्षिप्त व्यहोरा | कार्यसम्पादनको अवस्था |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| १३१ | चुरे लगायतका संवेदनशील जलाधार क्षेत्रको 'स्वच्छ जलाधार, सफा पानी' सोचका साथ नदी प्रणालीमा आधारित व्यवस्थापन कार्यक्रमलाई थप व्यवस्थित बनाउन एक जिल्ला एक उपजलाधार व्यवस्थापन कार्यक्रमको थालनी गर्ने आवश्यक बजेट व्यवस्था गरेको छु। | उप जलाधार व्यवस्थापन कार्यक्रम(उपजलाधार व्यवस्थापन योजनामा तोकिएको कार्यक्रम, एक उपजलाधार क्षेत्रमा मात्र) भू तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालयहरुबाट कार्यान्वयन भइरहेको। |

५.६. सङ्कलन भएको राजस्व:

| क्र.सं | राजस्व शी. नं. | राजस्व शीर्षक | चैत्र सम्मको सङ्कलित रकम रु. हजारमा |
|--------------|----------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| १ | १४१५१ | सरकारी सम्पत्तीको वहालबाट प्राप्त आय | ४९७ |
| २ | ३३३६१ | वन क्षेत्रको रोयल्टी | ८८४१२ |
| ३ | १४२१९ | अन्य सेवा शुल्क तथा विक्री | ३२६५१ |
| ४ | १४२२९ | अन्य प्रशासनिक सेवा शुल्क | २५ |
| ५ | १४२६४ | वन क्षेत्रको अन्य आय | १०६७१ |
| ६ | १४५११ | विमा दावी प्राप्ति | २ |
| ७ | १५१११ | बेरुजु | ७५५ |
| ८ | ३३३१७ | मु.अ.कर | ३७०५८ |
| जम्मा | | | १७००७० |

स्रोत: वन तथा वातावरण मन्त्रालय

५.७. आ.व. २०७८/७९ मा सम्पादन भएका महत्वपूर्ण कार्यहरू:

- भू तथा जलाधार संरक्षण तथा व्यवस्थापन कार्यमा सहजता तथा प्रभावकारी ल्याउनका लागि मकवानपुर, रामेछाप र नुवाकोट जिल्लामा नयाँ भू तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालयहरूको स्थापना भएको ।
- सामुदायिक वनबाट ढलापडा रूख(काठ दाउरा) संकलन बिक्री वितरण र वन सम्बर्द्धन सम्बन्धमा नीतिगत निर्णय भएको ।

५.८. विनियोजित रकम लक्ष्य अनुसार खर्च हुन नसक्नुका कारणहरू:

- सम्झौता भएका आयोजनाहरूको भुक्तानी दिन बाँकी भएकाले लक्ष्य अनुसार खर्च रकम कम देखिएको,
- मन्त्रालय तथा अन्तर्गतका कार्यालयहरूमा आवश्यक जनशक्तिको अभाव भएको कारणले लक्ष्य अनुरूप बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न कठिनाई भएको,
- स्वीकृत वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम अन्तर्गतका कार्यक्रमहरूको नाम र ठेगाना फरक परेकोले समयमा कार्यान्वयन हुन नसकेको ।

६. संस्कृति तथा पर्यटन मन्त्रालय

६.१. कार्य-जिम्मेवारी

- प्रादेशिक पर्यटन विकासको नीति, कानून, मापदण्ड र योजना निर्माण, पूर्वाधार विकास, प्रवर्द्धन र नियमन;
- पर्यटक प्रहरी समन्वय;
- पर्यटकीय होटल, रिसोर्ट, लज, ट्राभल तथा ट्रेकिङ एजेन्सी, गाईड, च्यापिटड आदिको दर्ता, अनुमति, नवीकरण र नियमन;
- संघीय कानून बमोजिम क्यासिनो तथा चिट्ठा दर्ता, अनुमति र नियमन;
- भाषा, लिपी, संस्कृति, ललितकला र धर्मको संरक्षण र प्रयोग सम्बन्धी प्रादेशिक नीति, कानून, मापदण्ड तथा योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन र नियमन;
- ऐतिहासिक, धार्मिक, सांस्कृतिक एवं कला र वास्तु कलात्मक दृष्टिकोणले महत्त्व बोकेका प्रादेशिकस्तरका दरबारहरूको संरक्षण, सम्भार, अध्ययन, अनुसन्धान तथा व्यवस्थापन;
- प्रादेशिकस्तरमा संग्रहालय स्थापना, सञ्चालन तथा व्यवस्थापन;
- प्रदेशस्तरका पुरातात्विक महत्त्वका स्थल, ऐतिहासिक र धार्मिक सांस्कृतिक सम्पदा, प्राचीन स्मारक, संग्रहालय, गढी, सांस्कृतिक धरोहर सम्बन्धी नीति, कानून, मापदण्ड तथा योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन र नियमन एवम् संरक्षण, सम्भार, अध्ययन, अनुसन्धान, उत्खनन तथा पुनर्निर्माण;
- धर्म, परम्परा र गुठी अन्तर्गत चली आएका विभिन्न जात्रा, पर्वहरूको सञ्चालन र व्यवस्थापन;
- संस्कृतिको विकास सम्बन्धी नीति तथा कानून तर्जुमा, कार्यान्वयन र नियमन।

| | |
|-----------------------------------------|---------------|
| मन्त्रालय/निकाय/कार्यालयगत प्रगति विवरण | आ.व. २०७८/०७९ |
|-----------------------------------------|---------------|

६.२. चालु र पूँजीगत खर्च शीर्षकको प्रगति विवरण:

क) चालु खर्च

| क्र. सं. | व.उ.शि.नं. | कार्यालयको नाम | बजेट | चैत्र मसान्त सम्मको | | असार सम्मको अनुमानित | |
|----------|------------|-----------------------------------------------|-------|---------------------|---------|----------------------|---------|
| | | | | खर्च | प्रतिशत | खर्च | प्रतिशत |
| १ | ३०७०००११ | संस्कृति तथा पर्यटन मन्त्रालय | १५६०९ | १०६४.०७ | ६.८ | १२४८७ | ८० |
| २ | ३०७००११४ | पर्यटन विकास आयोजना, हेटौडा | २०७०० | ५५२९.३३ | २६.७१ | १९६६५ | ९५. |
| ३ | ३०७००१०१ | पर्यटन विकास आयोजना, हेटौडा | ६३३६ | ३४८७.२२ | ५५.०४ | ६०१९.२० | ९५ |
| ४ | ३०७००११४ | पर्यटन विकास आयोजना, इकाई कार्यालय, काठमाण्डौ | १००० | १७६ | १७.६० | ९५० | ९५ |
| ५ | ३०७००१०१ | पर्यटन विकास आयोजना, इकाई कार्यालय, काठमाण्डौ | ३५२२ | १४७६ | ४१.९१ | ३३५० | ९५.१२ |
| ६ | ३०७०००१५ | उपत्यका पर्यटन कार्यालय, ललितपुर | ११२६८ | ५३३०.७७ | ४७ | ९३९७ | ८३ |

| | |
|-----------------------------------------|---------------|
| मन्त्रालय/निकाय/कार्यालयगत प्रगति विवरण | आ.व. २०७८/०७९ |
|-----------------------------------------|---------------|

पूँजिगत खर्च

| क्र. सं. | व.उ.शि.नं. | सब व.उ.शि.नं. | बजेट | चैत्र मसान्त सम्मको | | असार सम्मको अनुमानित | |
|----------|------------|-----------------------------------------------|--------|---------------------|---------|----------------------|---------|
| | | | | खर्च | प्रतिशत | खर्च | प्रतिशत |
| १ | ३०७००११४ | संस्कृति तथा पर्यटन मन्त्रालय | ८७३० | ० | ० | ० | ० |
| २ | ३०७०००११ | संस्कृति तथा पर्यटन मन्त्रालय | १६३८० | ७५११.२८ | ४८.८ | १४००० | ९० |
| ३ | ३०७००११४ | पर्यटन विकास आयोगना, हेटौडा | ८७१४५५ | १५१७९२.८९ | १७.४२ | ७००००० | ८०.३३ |
| ४ | ३०७००१०१ | पर्यटन विकास आयोगना, हेटौडा | २४२ | २६.८९४ | ११.११ | २४२ | १०० |
| ५ | ३०७००११४ | पर्यटन विकास आयोगना, इकाई कार्यालय, काठमाण्डौ | २०५००० | ४९९२ | २.४१ | १६४००० | ८० |
| ६ | ३०७००१०१ | पर्यटन विकास आयोगना, इकाई कार्यालय, काठमाण्डौ | २००० | १५८३ | ७९.१५ | २००० | १०० |
| ७ | ३०७०००१५ | उपत्यका पर्यटन कार्यालय, ललितपुर | ६९३ | ४४६.७४ | ६४ | ६९३ | १०० |

स्रोत: संस्कृति तथा पर्यटन मन्त्रालय

| | |
|-----------------------------------------|---------------|
| मन्त्रालय/निकाय/कार्यालयगत प्रगति विवरण | आ.व. २०७८/०७९ |
|-----------------------------------------|---------------|

६.३. आ.व. २०७८/७९ मा सञ्चालन रहेका बहुवर्षीय आयोजनाको प्रगति विवरण:

| क्र.सं | कार्यालय | आयोजनाको नाम | कुल अवधि | कुल लागत | आ.व. ०७७/७८ सम्मको खर्च | आ.व. २०७८/७९ | | प्रगति (%) | |
|--------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|-------------------------|--------------|---------|------------|---------|
| | | | | | | बजेट | खर्च | भौतिक | वित्तिय |
| १ | | सिन्धुली गढी दरवार पुन निर्माण | २ वर्ष | ५७२७९.७३ | ६८०९.६२ | ४२४५४ | ७९१३.३९ | ५० | १८.६४ |
| २ | | सांस्कृतिक सम्पदा तथा मुद्रा संग्राहालय भि.न.पा. २ मा पूर्वाधार निर्माण, | २ वर्ष | ४९९९६.८९ | ४७३१.३७ | १५००० | ९७६१.१५ | ७० | ६५.०७ |
| ३ | पर्यटन विकास आयोजना | तातोपानी क्षेत्र संरक्षण तथा पुनरुत्थान कार्यक्रम, सिन्धुपाल्चोक | २ वर्ष | १४९१६.६६ | ९६५.०० | ११९१७ | ३७५५.९७ | २० | ३१.५२ |
| ४ | | शालीनदी धार्मिक पर्यटकीय पूर्वाधार निर्माण, | २ वर्ष | ५०६६.९० | ० | ७२५३ | ४०८३.३१ | ८० | ५६.३० |
| ५ | | राप्ति-७ चितवन स्थित प्रस्तावित संस्कृति संग्राहालय भवन परिसरमा शौचालय, कम्पाउण्ड वालर प्रवेशद्वार निर्माण, | २ वर्ष | ९९८२.३२ | ३०० | ३६८२ | १०२१.८७ | ४५ | २७.७५ |
| ६ | | ककनी हिलस्टेशन प्याकेज कार्यक्रम, | ३ वर्ष | ४९७३२.८६ | ० | ३०००० | १७४२३.९ | ५० | ५८.०८ |
| ७ | | चित्लाङ्ग हिलस्टेशन प्याकेज कार्यक्रम, | ३ वर्ष | ४२६००.८२ | ० | ३०००० | ८७१९.८२ | ३० | २९.०७ |
| ८ | | फुर्बा लेखड गुम्बा पूर्वाधार निर्माण, | ३ वर्ष | ३५९९४.७५ | ० | १७००० | ९१२.६० | २० | ५.३७ |

| | | |
|-----------------------------------------|--|---------------|
| मन्त्रालय/निकाय/कार्यालयगत प्रगति विवरण | | आ.व. २०७८/०७९ |
|-----------------------------------------|--|---------------|

| क्र.सं | कार्यालय | आयोजनाको नाम | कुल अवधि | कुल लागत | आ.व. ०७७/७८ सम्मको खर्च | आ.व. २०७८/७९ | | प्रगति (%) | |
|--------|----------|------------------------------------------------------|----------|----------|-------------------------|--------------|---------|------------|---------|
| | | | | | | बजेट | खर्च | भौतिक | वित्तिय |
| ९ | | लगलगेपाखा सामुदायिक वनमा पर्यटकीय पूर्वाधार निर्माण, | ३ वर्ष | ४९८०८.७८ | ० | ३०००० | १२५० | २० | ४.१७ |
| १० | | मुढे हिलस्टेश प्याकेज कार्यक्रम, | ३ वर्ष | ४९६१७.७० | ० | ३०००० | २४७०.८० | २५ | ८.२४ |
| ११ | | निलकण्ठ १२ स्थित शहिद पार्क पुर्वाधार निर्माण, | ३ वर्ष | ६९९४१.४७ | ० | ३४९.७१ | १३०३२.७ | ३० | ३७.२७ |
| १२ | | बम्फु वाफल खोला ताल तथा हरियाली विकास कार्यक्रम, | ३ वर्ष | ९१४६०.९३ | ० | १५००० | ० | ० | ० |

स्रोत: संस्कृति तथा पर्यटन मन्त्रालय

६.४. आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटव्यको २०७८ चैत्र मसान्तसम्मको प्रगति

| बुँदा नं. | बजेट बक्तव्यको संक्षिप्त व्यहोरा | कार्यसम्पादनको अवस्था |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| १३७ | आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटनलाई प्रवर्द्धन गर्न विभिन्न जातजाति धर्म संस्कृति भाषिक तथा सामाजिक विविधतालाई संरक्षण र संवर्द्धन गर्दै प्रदेश भित्र रहेका ऐतिहासिक धार्मिक तथा पुरातात्विक महत्वका संरचना र स्थानको विकास विस्तार र संरक्षण गरिनेछ। | काठमाण्डौ उपत्यकाका विभिन्न बाजा खलहरूलाई बाजागाजा वितरण गरिएको, विभिन्न गुम्बा, मन्दिर तथा सांस्कृतिक महत्वका पाटी सत्तल, फल्चा मर्मत सुधार तथा निर्माण गरिएको। |
| १३८ | “पर्यटन क्षेत्रमा पूर्वाधार दिगो विकासको आधार” भन्ने सोचका साथ स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा निर्माणाधीन तथा स्थापित गन्तव्यहरूको पूर्वाधार विकासलाई सुरक्षित भरपर्दो र गुणस्तरीय बनाउन लगानी स्वामित्व तथा व्यवस्थापन लगायतका पक्षमा सुधार गरी आम्दानी बाँडफाँटको संयन्त्र विकास गर्न आवश्यक प्रबन्ध मिलाएको छु। | मकवानपुरको चित्लाङ्ग, सिन्धुपाल्चोकको मुडे र नुवाकोटको ककनी हिल स्टेशनमा निर्माणाधीन भ्यूटावर र सो को परिसरमा निर्मित अन्य भौतिक संरचनाहरूको स्थानीय पालिकाहरूसँगको साझेदारीमा संचालन, व्यवस्थापन तथा आम्दानी बाँडफाँड सहितको व्यवस्थापन कार्यविधि तयारी कार्य भईरहेको |
| १३९ | तामाकोशी भोटेकोशी र त्रिशुलीमा राफिटड चितवनको वरणडाभारमा प्रकृतिमा आधारित पर्यटन लाडटाड जुगल तथा गौरीशंकरमा साहसिक तथा पर्वतीय पर्यटन प्रवर्द्धन गर्न आवश्यक बजेटको व्यवस्था मिलाएको छु। | राफिटड एसोसिएसन संगको साझेदारीमा राफिटड प्रतियोगिता गराईएको तथा जुगल हिमाली क्षेत्रमा पर्यटकीय पदमार्ग निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको। |
| १४० | नेपालको राजनैतिक र साँस्कृतिक इतिहासलाई जोगाइराख्न काठमाण्डौ महानगरपालिकाको समन्वयमा थानकोट स्थित त्रिभुवन पार्कमा राजनैतिक संग्राहालय निर्माणको लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरेको छु। | उक्त बजेट रकमान्तर गरि थानकोटको त्रिभुवन पार्कमा ठेक्का मार्फत भौतिक पूर्वाधार निर्माणको काम भईरहेको |

६.५. संकलन भएको राजस्व:

रकम रू हजारमा

| क्र.सं. | राजस्व शीर्षक नं | राजस्व शीर्षक | चैत्र मसान्त सम्म संकलित रकम |
|---------|------------------|----------------------------|------------------------------|
| १ | १४२२९ | अन्य प्रशासनिक सेवा शुल्क | २१४.२९ |
| २ | १५१११ | वेरूजु | २७५.३६ |
| ३ | १४२५३ | व्यवसाय रजिष्ट्रेशन दस्तुर | ३२९.७३ |
| ४ | १५१११ | वेरूजु | १४.६३ |

स्रोत: संस्कृति तथा पर्यटन मन्त्रालय

६.६. आ.व. २०७८/७९ मा सम्पादन भएका महत्वपूर्ण कार्यहरू:

- पर्यटन विकास आयोजनाको कार्य प्रभावकारी र छिटो छरितो गर्न तथा सेवाम्राहीको सरल पहुँचको लागि पर्यटन विकास आयोजनको ईकाई कार्यालय काठमाण्डौंमा स्थापना भई कार्य प्रारम्भ भएको
- पर्यटन विकास आयोजना ईकाई कार्यालयको कार्यक्षेत्र काठमाण्डौं, भक्तपुर, ललितपुर, काभ्रेपलाञ्चोक, सिन्धुपाल्चोक, रसुवा, नुवाकोट र दोलखा तोकिएको ।

६.७. आ.व. २०७८/०७९ मा तयार भएका ऐन, नियमावली तथा कार्यविधिहरू

- पर्यटन विकास आयोजनाको स्वीकृत कार्यक्रम सञ्चालनको लागि कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७८ तयार भएको
- पर्यटन ऐन, २०७८ तयार भएको

६.८. विनियोजित रकम लक्ष्य अनुसार खर्च हुन नसक्नुका कारणहरू:

- क) उपभोक्ताहरू सँग छलफल गरी लागत अनुमान तयारी तथा सम्झौताको कार्यहरू भई रहेकोले हाल लक्षित खर्च हुन नसकेको ।
- ख) मन्त्रालय नयाँ स्थापना भएकोले मन्त्रालयको कार्यालय व्यवस्थापन तथा कर्मचारी व्यवस्थापनमा समग्र व्यतित भएकोले लक्षित कार्यहरू ढिलो गरी शुरू भएको ।

७. कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय

७.१. कार्य-जिम्मेवारी:

- कृषि, पशु विकास तथा खाद्य पोषण सम्बन्धी प्रादेशिक नीति, कानून, मापदण्ड र योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन र नियमन;
- कृषि तथा पशुपन्छीजन्य रोग, किरा एवं महामारी नियन्त्रण;
- कृषि औद्योगिकीकरण र पशुपन्छी उद्योग व्यवसायको विकास तथा प्रवर्द्धन;
- कृषि तथा पशु यान्त्रिकीकरण र उन्नत औजार विकास तथा विस्तार;
- कृषि तथा पशुरोग निदान प्रयोगशाला व्यवस्थापन र नियमन;
- कृषिउपज, कृषिजन्य बस्तु, पशुपन्छी, पशुपन्छीजन्य पदार्थ र पशु उत्पादन सामग्री तथा विउविजन एवम् नक्ष सम्बन्धी सेवा र प्रविधिको गुणस्तर निर्धारण, सम्बद्धता निर्धारण, स्तरीयकरण, प्रमाणीकरण र नियमन;
- प्रादेशिक खाद्य सुरक्षा, खाद्य अधिकार, खाद्य सम्प्रभुता र खाद्य गुणस्तर;
- कृषि तथा पशुपन्छी एवं खाद्य प्रविधि सम्बन्धी अध्ययन, अनुसन्धान एवम् विकास तथा प्रवर्द्धन, तथ्याङ्क प्रणालीको व्यवस्थापन र स्रोत संरक्षण;
- कृषि मल, बीउ र विषादी आपूर्ति व्यवस्था र नियमन;
- कृषि प्रसार, कृषक तालिम तथा क्षमता विकास र सशक्तीकरण;
- कृषिउपजको न्यूनतम समर्थन मूल्य कार्यान्वयन;
- कृषि तथा पशुपन्छी बीमा सम्बन्धी नीति तथा योजना तर्जुमा र कार्यान्वयन;
- कृषि बजार, पूर्वाधार र कृषि फार्म/केन्द्रहरूको विकास, विस्तार तथा सञ्चालन;
- राष्ट्रिय नीति र मापदण्ड बमोजिम पाराभेटको दर्ता, अनुमति, नवीकरण, खारेजी र नियमन;
- सामूहिक खेती तथा कृषि करार खेतीको कार्यान्वयन र प्रवर्द्धन;
- चरन तथा खर्क सम्बन्धी प्रादेशिक नीति तथा कानून तर्जुमा, कार्यान्वयन र नियमन;
- कृषिजन्य र पशुपन्छीजन्य औषधि, विषादी र सूक्ष्म पोषणतत्वयुक्त बस्तुको उपयोग र व्यवस्थापन सम्बन्धी प्रादेशिक नीति, कानून तथा मापदण्ड तर्जुमा र कार्यान्वयन तथा उत्पादन, उपयोग र बिक्री वितरणको अनुमति, अनुगमन र नियमन।

७.२. चालु र पूँजीगत खर्च शीर्षकको प्रगति विवरण:

(रकम रु. हजारमा)

चालु तर्फ

| सि.नं. | ब.उ.शी.न. | सब.ब.उ.शी.नं./कार्यालयको नाम | बजेट | चैत्र मसान्तसम्मको | | असार मसान्तसम्मको अनुमानित | |
|--------|-----------|--------------------------------------------------------------------|--------|--------------------|--------------|----------------------------|--------------|
| | | | | खर्च | खर्च प्रतिशत | खर्च | खर्च प्रतिशत |
| १ | ३१२०००११३ | ३१२००३२०१/कृषि तथा पशुपन्थी विकास मन्त्रालय | १२८६९५ | ३४६२० | २६.९० | १०२९५६ | ८०.०% |
| २ | ३१२०००१२३ | ३१२००३२०२/ प्रदेश दुग्ध विकास बोर्ड | १९५२२ | ५४१४.७ | २७.७४ | १७००० | ८७.१% |
| ३ | ३१२०१०११३ | ३१२०१३२०१/कृषि विकास निर्देशनालय | ३५४६७५ | ३४१६३ | ९.६३ | २८२८०० | ७९.७% |
| ४ | ३१२०२०११३ | ३१२०२३२०१/पशुपन्थी तथा मत्स्य विकास निर्देशनालय | २४३८४४ | ११२८७.१७ | ४.६३ | २३६८४४ | ९७.१% |
| ५ | ३१२०१०१२३ | ३१२०१३४०१/कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन सहयोग तथा तालिम केन्द्र, ललितपुर | २३२०८ | ५७३२ | २४.७० | २३२०८ | १००.०% |
| ६ | ३१२०१०२३३ | ३१२०१२९०२/कृषि ज्ञान केन्द्र, नुवाकोट | ९३९७६ | १३९६५ | १४.८६ | ७४१३०.८९ | ७८.९% |

| सि.नं. | ब.उ.शी.न. | सब.ब.उ.शी.नं./कार्यालयको नाम | बजेट | चैत्र मसान्तसम्मको | | असार मसान्तसम्मको अनुमानित | |
|--------|-----------|------------------------------------------------|--------|--------------------|--------------|----------------------------|--------------|
| | | | | खर्च | खर्च प्रतिशत | खर्च | खर्च प्रतिशत |
| ७ | | ३१२०१३००१/कृषि ज्ञान केन्द्र, घादिङ्ग | ५५५९६ | ७००८ | १२.६१ | ४४४७६.८ | ८०.०% |
| ८ | | ३१२०१३४०४/कृषि ज्ञान केन्द्र, ललितपुर | १४३७०० | १८५५३ | १२.९१ | १४३७०० | १००.०% |
| ९ | | ३१२०१२६०२/कृषि ज्ञान केन्द्र, काभ्रे | १०१२८९ | १०६८३ | १०.५५ | ९४७८९ | ९३.६% |
| १० | | ३१२०१२४०१/कृषि ज्ञान केन्द्र, रामेछाप | ११९८८३ | १७९२५ | १४.९५ | ११९८८३ | १००.०% |
| ११ | | ३१२०१२५०२/कृषि ज्ञान केन्द्र, सिन्धुली | ६०००० | ४६०३ | ७.६७ | ५०००० | ८३.३% |
| १२ | | ३१२०१३१०२/कृषि ज्ञान केन्द्र, चितवन | १६३३६९ | २१४६१ | १३.१४ | १६३३६९ | १००.०% |
| १३ | ३१२०१०२४३ | ३१२०१३३०१/व्यवसायिक प्रोजेक्ट केन्द्र, भक्तपुर | १४३३३ | ८४५९ | ५९.०२ | १४००० | ९७.७% |
| १४ | ३१२०११०१३ | ३१२०१३१०३/मौरी पालन विकास कार्यक्रम, चितवन | २३५६१ | १०९१२ | ४६.३१ | १९५६१ | ८३.०% |

| सि.नं. | ब.ड.शी.नं. | सब.ब.ड.शी.नं./कार्यालयको नाम | बजेट | चैत्र मसान्तसम्मको | | असार मसान्तसम्मको अनुमानित | |
|--------|------------|----------------------------------------------------------|-------|--------------------|--------------|----------------------------|--------------|
| | | | | खर्च | खर्च प्रतिशत | खर्च | खर्च प्रतिशत |
| १५ | ३१२०१०१३३ | ३१२०१२५०१/कन्दमुल तरकारी विकास केन्द्र, सिन्धुली | १७३१० | ९१२० | ५२.६९ | १७३१० | १००.०% |
| १६ | ३१२०१०१४३ | ३१२०१२६०१/मसलाबाली विकास केन्द्र, काभ्रेपलान्चोक | २२८७४ | १३२०३ | ५७.७२ | २१००० | ९१.८% |
| १७ | ३१२०१०२५३ | ३१२०१३००२/प्रजनन पिठी विजकोया श्रोत केन्द्र, घादिङ्ग | १७६८९ | ९७८१ | ५५.३० | १७६.८९ | १.०% |
| १८ | ३१२०१०१७३ | ३१२०१३१०१, किम्बु नर्सरी विकास केन्द्र, चितवन | १६२५८ | ९६१० | ५९.११ | १३९५ | ८.६% |
| १९ | ३१२०१०१५३ | ३१२०१३४०२/पुष्प विकास केन्द्र, ललितपुर | २५८५० | १४८९१ | ५७.६० | २५८५० | १००.०% |
| २० | ३१२०१०१८३ | ३१२०१२९०१/उपोष्ण प्रदेशिय बागबानी विकास केन्द्र, नुवाकोट | २१३७१ | १२५७३ | ५८.८३ | १७५०० | ८१.९% |
| २१ | ३१२०१०१९३ | ३१२०१२३०१/शितोष्ण फलफुल रुटस्टक विकास केन्द्र, दोलखा | १९०९८ | ९९३४ | ५२.०२ | १४८०० | ७७.५% |
| २२ | ३१२०१०१६३ | ३१२०१३२०२/शितोष्ण बागबानी नर्सरी केन्द्र, मकवानपुर | १७९०३ | ८८३४ | ४९.३५ | १७९०३ | १००.०% |
| २३ | ३१२०१०२०३ | ३१२०१३२०३/माटो तथा मल | १७२६१ | ७७२४ | ४४.७५ | १७०६१ | ९८.८% |

| सि.नं. | ब.उ.शी.नं. | सब.ब.उ.शी.नं./कार्यालयको नाम | बजेट | चैत्र मसान्तसम्मको | | असार मसान्तसम्मको अनुमानित | |
|--------|------------|------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|--------------|----------------------------|--------------|
| | | | | खर्च | खर्च प्रतिशत | खर्च | खर्च प्रतिशत |
| | | परीक्षण प्रयोगशाला मकवानपुर | | | | | |
| २४ | ३१२०१०२१३ | ३१२०१३२०४/बीउ विजन प्रयोगशाला मकवानपुर | १९७३० | ७६७२ | ३८.८८ | १७५०० | ८८.७% |
| २५ | ३१२०१०२२३ | ३१२०१३४०३/बाली संरक्षण प्रयोगशाला, ललितपुर | १५७३८ | ९१९१ | ५८.४० | १३५०० | ८५.८% |
| २६ | | ३१२०२२९०१/भेटेरीनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र, नुवाकोट | ४०३१५.०० | ७३९३.६० | १८.३४ | ३७४६५.०० | ९२.९% |
| २७ | | ३१२०२३००१/भेटेरीनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र, घादिङ्ग | ३१३५६ | १०१७४.५ | ३२.४५ | २७१५७.२ | ८६.६% |
| २८ | ३१२०२०१५३ | ३१२०२३४०२/भेटेरीनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र, ललितपुर | ५९०४० | १०५२६.८८ | १७.८३ | ५६५४० | ९५.८% |
| २९ | | ३१२०२२६०१/भेटेरीनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र, काभ्रेपलान्चोक | ५१२१५ | १३४३४ | २६.२३ | ५०२०० | ९८.०% |

| सि.नं. | ब.उ.शी.न. | सब.ब.उ.शी.नं./कार्यालयको नाम | बजेट | चैत्र मसान्तसम्मको | | असार मसान्तसम्मको अनुमानित | |
|--------|-----------|----------------------------------------------------------------|-------|--------------------|--------------|----------------------------|--------------|
| | | | | खर्च | खर्च प्रतिशत | खर्च | खर्च प्रतिशत |
| ३० | | ३१२०२२३०१/भेटीरानी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र,दोलखा | ५०५६८ | ९६६ | १.९१ | ५०३०० | ९९.५% |
| ३१ | | ३१२०२२५०१/भेटीरानी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र,सिन्धुली | ५०५६८ | ९६६ | १.९१ | ५०३०० | ९९.५% |
| ३२ | | ३१२०२३२०४/भेटीरानी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र,मकवानपुर | ४८९७५ | ८२९८ | १६.९४ | ४३००० | ८७.८% |
| ३३ | | ३१२०२३१०२/भेटीरानी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र,चितवन | ७५६४० | ९७५७.७७ | १२.९० | ७०६४० | ९३.४% |
| ३४ | ३१२०२०१२३ | ३१२०२३४०१/पशु सेवा तालिम केन्द्र,ललितपुर | १९०४२ | १०९३६ | ५७.४३ | १९०३७ | १००.०% |
| ३५ | ३१२०२०१३३ | ३१२०२३२०२/बाखा विकास फार्म चित्लाङ | १९१२३ | १०८०१.९ | ५६.४९ | १८००० | ९४.१% |
| ३६ | ३१२०२०१४३ | ३१२०२३२०३/मत्स्य विकास | १३३९८ | ७५०९.८३६ | ५६.०५ | १३३९८ | १००.०% |

| सि.नं. | ब.उ.शी.न. | सब.ब.उ.शी.नं./कार्यालयको नाम | बजेट | चैत्र मसान्तसम्मको | | असार मसान्तसम्मको अनुमानित | |
|--------|-----------|-----------------------------------------------------------------|---------|--------------------|--------------|----------------------------|--------------|
| | | | | खर्च | खर्च प्रतिशत | खर्च | खर्च प्रतिशत |
| ३७ | | केन्द्र, कुलेखानी ३१२०२३१०१/मत्स्य विकास केन्द्र, भन्डारा | २१०७५ | १३३७१.६१ | ६३.४५ | १९८७५.०० | ९४.३% |
| | | जम्मा खर्च | २२३७०४८ | ४२१४५७ | १८.८४ | २००६२५.७८ | ८९.७% |

पूँजीगत खर्च

| सि.नं. | ब.उ.शी.न. | सब.ब.उ.शी.नं./कार्यालयको नाम | बजेट | चैत्र मसान्तसम्मको | | असार मसान्तसम्मको अनुमानित | |
|--------|-----------|----------------------------------------------------|--------|--------------------|--------------|----------------------------|--------------|
| | | | | खर्च | खर्च प्रतिशत | खर्च | खर्च प्रतिशत |
| १ | ३१२०००११४ | ३१२००३२०१/कृषि तथा पशुपन्धी विकास मन्त्रालय | ४१४७०० | २५८८२ | ६.२४ | ३१०००० | ७४.७५% |
| २ | ३१२०००१२४ | ३१२००३२०२/ प्रदेश दुग्ध विकास बोर्ड | १८६०५० | ३९२६७ | २१.११ | १८०००० | ९६.७५% |
| ३ | ३१२०१०११४ | ३१२०१३२०१/कृषि विकास निर्देशनालय | १५११५० | ६४८५६ | ४२.९१ | ११५५०० | ७६.४१% |
| ४ | ३१२०२०११४ | ३१२०२३२०१/पशुपन्धी तथा मत्स्य विकास निर्देशनालय | ७०० | ० | ०.०० | ७०० | १००.००% |
| ५ | ३१२०१०१२४ | ३१२०१३४०१/कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन | ६४५० | १४२४ | २२.०७ | ६४५० | १००.००% |

| सि.नं. | ब.उ.शी.न. | सब.ब.उ.शी.नं./कार्यालयको नाम | बजेट | चैत्र मसान्तसम्मको | | असार मसान्तसम्मको अनुमानित | |
|--------|-----------|------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------|--------------|----------------------------|--------------|
| | | | | खर्च | खर्च प्रतिशत | खर्च | खर्च प्रतिशत |
| ६ | | सहयोग तथा तालिम केन्द्र, ललितपुर ३१२०१२९०२/कृषि ज्ञान केन्द्र, नुवाकोट | ६४०० | ५६२६ | ८७.९० | ६३७५.७५ | ९९.६२% |
| ७ | | ३१२०१३००१/कृषि ज्ञान केन्द्र, घादिङ्ग | ६३० | ५३० | ८४.१३ | ६३० | १००.००% |
| ८ | | ३१२०१३४०४/कृषि ज्ञान केन्द्र, ललितपुर | ४७०० | ० | ०.०० | ४२०० | ८९.३६% |
| ९ | ३१२०१०२३४ | ३१२०१२६०२/कृषि ज्ञान केन्द्र, काभ्रे | ४०० | १३१ | ३२.७५ | ४०० | १००.००% |
| १० | | ३१२०१२४०१/कृषि ज्ञान केन्द्र, रामेछाप | ९५५० | ११७२ | १२.२८ | ९५५० | १००.००% |
| ११ | | ३१२०१२५०२/कृषि ज्ञान केन्द्र, सिन्धुली | ८८०० | ६७०८ | ७६.२३ | ८००० | ९०.९१% |
| १२ | | ३१२०१३१०२/कृषि ज्ञान केन्द्र, चितवन | ४८५० | १६३२ | ३३.६५ | ४८५० | १००.००% |
| १३ | ३१२०१०२४४ | ३१२०१३३०१/व्यवसायिक प्रोजेज केन्द्र, भक्तपुर | ३५८० | ३४७२ | ९६.९९ | ३०८० | ८६.०३% |
| १४ | ३१२०११०१४ | ३१२०१३१०३/मौरी पालन विकास कार्यक्रम, चितवन | ५५० | ५४९ | ९९.९० | ५५० | १००.००% |

| सि.नं. | ब.उ.शी.न. | सब.ब.उ.शी.नं./कार्यालयको नाम | बजेट | चैत्र मसान्तसम्मको | | असार मसान्तसम्मको अनुमानित | |
|--------|-----------|---------------------------------------------------------|-------|--------------------|--------------|----------------------------|--------------|
| | | | | खर्च | खर्च प्रतिशत | खर्च | खर्च प्रतिशत |
| १५ | ३१२०१०१३४ | ३१२०१२५०१/कन्दमुल तरकारी विकास केन्द्र,सिन्धुली | ३९७० | ७८१ | १९.६७ | ३९७० | १००.००% |
| १६ | ३१२०१०१४४ | ३१२०१२६०१/मसलाबाली विकास केन्द्र,काभ्रेपलान्चोक | १८७०० | ३२२४ | १७.२४ | १४७०० | ७८.६१% |
| १७ | ३१२०१०२५४ | ३१२०१३००२/प्रजनन पिढी विजकोया श्रोत केन्द्र,घादिङ्ग | ३१९५ | २६२९ | ८२.२९ | ३१९५ | १००.००% |
| १८ | ३१२०१०१७४ | ३१२०१३१०१, किम्बु नर्सरी विकास केन्द्र,चितवन | २७७२ | २६९२ | ९७.११ | २७०० | ९७.४०% |
| १९ | ३१२०१०१५४ | ३१२०१३४०२/पुष्प विकास केन्द्र,ललितपुर | १९५०० | ३०९२ | १५.८६ | १९५०० | १००.००% |
| २० | ३१२०१०१८४ | ३१२०१२९०१/उपोष्ण प्रदेशिय बागवानी विकास केन्द्र,नुवाकोट | ८७०० | २८२८ | ३२.५१ | ७९०० | ९०.८०% |
| २१ | ३१२०१०१९४ | ३१२०१२३०१/शितोष्ण फलफुल रुटस्टक विकास केन्द्र, दोलखा | ४९०० | ६९२ | १४.१२ | ४९०० | १००.००% |
| २२ | ३१२०१०१६४ | ३१२०१३२०२/शितोष्ण बागवानी नर्सरी केन्द्र,मकवानपुर | १९९० | १९३५ | ९७.२६ | १९९० | १००.००% |
| २३ | ३१२०१०२०४ | ३१२०१३२०३/माटो तथा मल | ३५१० | १५०६ | ४२.९१ | ३५१० | १००.००% |

| सि.नं. | ब.उ.शी.न. | सब.ब.उ.शी.नं./कार्यालयको नाम | बजेट | चैत्र मसान्तसम्मको | | असार मसान्तसम्मको अनुमानित | |
|--------|-----------|----------------------------------------------------------------------|--------|--------------------|--------------|----------------------------|--------------|
| | | | | खर्च | खर्च प्रतिशत | खर्च | खर्च प्रतिशत |
| | | परीक्षण प्रयोगशाला मकवानपुर | | | | | |
| २४ | ३१२०१०२१४ | ३१२०१३२०४/बीउ विजन प्रयोगशाला मकवानपुर | ९४७० | ५४०३ | ५७.०५ | ९३०० | ९८.२०% |
| २५ | ३१२०१०२२४ | ३१२०१३४०३/बाली संरक्षण प्रयोगशाला, ललितपुर | ९७५ | ९७१ | ९९.५९ | ९७१ | ९९.५९% |
| २६ | | ३१२०२२९०१/भेटीनीरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र,नुवाकोट | १०८०.० | ९२९.०० | ८६.०२ | ९२९.०० | ८६.०२% |
| २७ | | ३१२०२३००१/भेटीनीरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र,घादिङ्ग | १८८० | १८८० | १००.०० | १८८० | १००.००% |
| २८ | | ३१२०२३४०२/भेटीनीरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र,ललितपुर | ५०० | १९९ | ३९.७७ | ५०० | १००.००% |
| २९ | ३१२०२०१५४ | ३१२०२२६०१/भेटीनीरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र,काभ्रेपलान्चोक | २३५० | १२१६ | ५१.७४ | २३५० | १००.००% |
| ३० | | ३१२०२२३०१/भेटीनीरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र,दोलाखा | ९९८० | ४१०३ | ४१.११ | ९९८० | १००.००% |
| ३१ | | ३१२०२२५०१/भेटीनीरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र,सिन्धुली | ९९८० | ४१०३ | ४१.११ | ९९८० | १००.००% |

| सि.नं. | ब.उ.शी.न. | सब.ब.उ.शी.नं./कार्यालयको नाम | बजेट | चैत्र मसान्तसम्मको | | असार मसान्तसम्मको अनुमानित | |
|-------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------|--------------|----------------------------|---------------|
| | | | | खर्च | खर्च प्रतिशत | खर्च | खर्च प्रतिशत |
| ३२ | | ३१२०२३२०४/भेटेरीनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञान केन्द्र, मकवानपुर | ३२५० | ११९३ | ३६.७१ | ३१५० | ९६.९२% |
| ३३ | | ३१२०२३१०२/भेटेरीनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञान केन्द्र, चितवन | ६२९५ | १८८९.५२६ | ३०.०२ | ६२९५ | १००.००% |
| ३४ | ३१२०२०१२४ | ३१२०२३४०१/पशु सेवा तालिम केन्द्र, ललितपुर | २४० | २३५ | ९७.९२ | २३५ | ९७.९२% |
| ३५ | ३१२०२०१३४ | ३१२०२३२०२/बाखा विकास फार्म वित्ताङ्क | ३८५० | ३४.० | ०.८८ | ३८५० | १००.००% |
| ३६ | ३१२०२०१४४ | ३१२०२३२०३/मत्स्य विकास केन्द्र, कुलेखानी | ३९७५ | १५९४.९१ | ४०.१२ | ३९७५ | १००.००% |
| ३७ | | ३१२०२३१०१/मत्स्य विकास केन्द्र, भन्डारा | २६४२८ | ८८७६.३३१ | ३३.५९ | २०२७५.०० | ७६.७२% |
| जम्मा खर्च | | | ९४६००० | २०३२५७ | २१.४९ | ७८६३२०.७५ | ८३.१२% |

स्रोत: कृषि तथा पशुपन्धी विकास मन्त्रालय

७.३. आ.व.२०७८/७९ मा सञ्चालनमा रहेका बहुवर्षीय आयोजनाको प्रगति विवरण:

(रकम रु.हजारमा)

| आयोजनाको नाम | कुल अवधी | कुल लागत | आ.व. २०७७/७८ सम्मको खर्च | आ.व.२०७८/७९ | | आ.व.२०७८/७९ प्रगति % | | कैफियत |
|-------------------------------------------------------------------------|----------|----------|--------------------------|-------------|----------|----------------------|---------|-----------------------------------|
| | | | | बजेट | खर्च | भौतिक | वित्तीय | |
| मकवानपुर जिल्लामा दुध पाउडर प्लान्ट निर्माण | २ वर्ष | ४५५४९४ | ६९९८२ | १५०००० | ३६१०२.९ | ६० | २४.०७ | |
| हेटौडा उपमहानगरपालिका साँगाको सहकार्यमा प्रादेशिक कृषि थोक बजार निर्माण | ३ वर्ष | ४१६२८१ | १८८०० | १००००० | ५८६००.०० | ३५.०० | ५८.६० | |
| कृषि तथा वन विश्वविद्यालयमा बि.एस्.एल्. ल्याब स्थापना | ३ वर्ष | १६३८४१ | ६०२ | ३५००० | ५१६ | | १.४७ | पुनः बोलपत्र आह्वानको चरणमा रहेको |
| फलफूल तथा तरकारी भण्डारणका लागि साझेदारीमा शीत भण्डार निर्माण | | ११७३००० | ५५६४६५ | २००००० | १९५८ | ७८ | ०.९८ | |

स्रोत: कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय

७.४. अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरण अन्तर्गत संघ सरकारबाट प्राप्त योजनाहरूको प्रगति विवरण:

समपूरक अनुदानतर्फ र विशेष अनुदान तर्फ यस मन्त्रालयमा कुनै योजना कार्यक्रम नरहेको।

क) सशर्त अनुदान तर्फ

(रकम रू. हजारमा)

| क्र.सं. | ब.उ.शी.नं. | आयोजनाको नाम | बजेट | चैत्र मसान्तसम्मको खर्च | खर्च प्रतिशत |
|---------|------------|-----------------------------------------------|--------|-------------------------|--------------|
| १ | ३१२९११२१ | प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना | ३२०९०० | १२००९.० | ३.७४ |
| २ | ३१२९११२२ | कृषि विभाग कार्यक्रम | ५०५०० | ३२३४ | ६.४० |
| ३ | ३१२९११२३ | पशु सेवा विभाग कार्यक्रम | १५१०० | ६९४२ | ४५.९७ |
| ४ | ३१२९११२० | कृषि विकास रणनीति अनुगमन तथा समन्वय कार्यक्रम | ६००० | ३९७ | ६.६२ |
| जम्मा | | | ३९२५०० | २२५८२.० | ५.७५ |

स्रोत: कृषि तथा पशुपन्धी विकास मन्त्रालय

७.५. आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट वक्तव्यको चैत्र मसान्त सम्मको प्रगति

| बुँदा नं | बजेट वक्तव्यको संक्षिप्त व्यहोरा | कार्यसम्पादनको अवस्था |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ७४ | कृषि क्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्न हरित उत्पादन प्रविधि अवलम्बन गर्दै सम्भाव्य जिल्लाहरूमा कृषि, पशुपन्छी तथा मत्स्य विकास कार्यक्रम, चक्लाबन्दीमा आधारित सामूहिक खेती, बाँझो जग्गामा खेती जस्ता प्रोत्साहनमुलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न प्राथमिकता दिँदै सो क्षेत्रको औद्योगिकीकरण, व्यवसायीकरण, यान्त्रिकीकरण र बजारीकरण गर्ने | कृषि यन्त्रीकरण प्रवर्धन कार्यक्रमको लागि साझेदार छनौट कार्य सम्पन्न भई जिल्लास्थित कृषि ज्ञान केन्द्रहरूले बोलपत्र आह्वान गरेको, चितवन जिल्लामा कृषि मेसिनरी वर्कसप स्थापना गर्न साझेदार छनौट भई २०७८/१२/२१ मा बोलपत्र आह्वान भएको, किवी प्रशोधन केन्द्र निर्माणका लागि साझेदारसँग सम्झौता भई कार्य अघि बढिरहेको। |
| ७५ | प्रदेश भित्रका १३ वटै जिल्लामा दूध उत्पादन गर्ने कृषकहरूलाई प्रोत्साहन गर्न उत्पादनमा आधारित अनुदान प्रणालीलाई निरन्तरता दिँदै वित्तीय संस्था मार्फत दूध उत्पादक कृषकहरूको बैंक खातामा सोझै रकम जम्मा हुने गरी रु. १६ करोड बजेट विनियोजन | दूध उत्पादन गर्ने कृषकहरूलाई प्रोत्साहन गर्न उत्पादनमा आधारित प्रोत्साहन प्रणालीलाई निरन्तरता दिँदै प्रति लिटर रु. २ का दरले वित्तीय संस्थामार्फत दुध उत्पादक कृषकहरूको बैंक खातामा रकम उपलब्ध गराउने कार्यका लागि आवेदन संकलन भई मुल्यांकन भईरहेको। |
| ७६ | "गरिब किसानको साथमा बागमती प्रदेश सरकार" भन्ने अभियानका साथ यस प्रदेशमा रही निरन्तर कृषि, पशुपन्छी तथा मत्स्यपालन व्यवसायमा संलग्न साना, निर्वाहामुखी, विपन्न र सीमान्तकृत समुदायका किसानहरूको लागि प्राविधिक सहयोग सहित जीविकोपार्जन सुधार कार्यक्रम सञ्चालन | कृषि, पशुपन्छी तथा मत्स्यपालन व्यवसायमा संलग्न साना, निर्वाहामुखी, विपन्न र सीमान्तकृत समुदायका किसानहरूको लागि प्राविधिक सहयोग सहितको जीविकोपार्जन सुधार कार्यक्रम सञ्चालनका लागि आयोजना छनौट तथा सम्झौता कार्य सम्पन्न भई कार्यक्रम सञ्चालन भैरहेको। |
| ७७ | "बाँझो जमिनको प्रयोग, उत्पादनमा सहयोग" भन्ने सोचका साथ आर्थिक वर्ष २०७७/७८ देखि सञ्चालन भईरहेको बाँझो जमिनमा खेतीको लागि प्रोत्साहन कार्यक्रम निरन्तरता | खेतीयोग्य बाँझो जग्गामा खेतीका लागि प्रोत्साहन गर्न जिल्ला स्थित कृषि ज्ञान केन्द्रहरूबाट सम्झौता भैरहेको लगभग ५००० रोपनी बाँझो जग्गामा खेति हुने। |

| बुँदा नं | बजेट बक्तव्यको संक्षिप्त व्यहोरा | कार्यसम्पादनको अवस्था |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ७८ | प्रदेशभित्र उत्पादित फलफूल, तरकारी लगायतका कृषि उपज भण्डारणका लागि सार्वजनिक क्षेत्र, निजी क्षेत्र र सहकारी क्षेत्रको साझेदारीमा निर्माणाधीन १५ हजार ८ सय मेट्रिक टन क्षमता भएका शीत भण्डारहरू आगामी आर्थिक वर्षमा निर्माण सम्पन्न गरी सञ्चालनमा ल्याउन रु. २० करोड बजेट विनियोजन | निर्माणाधीन १० वटा शीत भण्डारहरूको ७८ प्रतिशत निर्माण कार्य सम्पन्न, चालु आ.व.मा सम्पन्न भई सञ्चालनमा आउने, उक्त कार्यबाट १५८०० मे.ट. फलफूल तथा तरकारी भण्डारणमा सहजता। |
| ७९ | मकवानपुर जिल्लामा निर्माणाधीन दूध पाउडर प्लान्ट, प्रादेशिक कृषि थोक बजार र चितवन जिल्लामा चकलेट सहितको दूध प्रशोधन केन्द्र आगामी आर्थिक वर्षमा निर्माण सम्पन्न गरी सञ्चालनमा ल्याउन आवश्यक बजेट विनियोजन | मकवानपुर जिल्लामा दुध पाउडर प्लान्ट निर्माण कार्य ६० प्रतिशत सम्पन्न भएको तथा निर्माण सुचारु रहेको, आ.व. २०७८/७९ मा सम्पन्न गरिने। हेटौँडा उपमहानगरपालिकाको सहकार्यमा प्रादेशिक कृषि थोक बजार निर्माण कार्य ३५ प्रतिशत सम्पन्न भएको, मुख्य भवन मध्ये retail shop को संरचनाको सम्पूर्ण काम सम्पन्न भएको, wholesale shop को भुईँ तल्लाको काम सम्पन्न तथा द्रुत गतिमा निर्माण कार्य भैरहेको। |
| ८० | सम्भाव्यता, औचित्यता र आवश्यकताका आधारमा कृषि, पशुपन्छी र मत्स्य उत्पादन पकेट क्षेत्र को अवधारणामा खाद्यान्न, तरकारी, नगदे बाली, फलफूल, माछा, मासु, अण्डा, दूध, च्याउ, महजस्ता कृषि-पशुपन्छी उपजहरूको विशिष्टीकृत उत्पादन क्षेत्र निर्धारण गरी अभियानको रूपमा सिन्धुलीको दुधौली, चितवनको माडी, नुवाकोटको लिखु र पञ्चकन्या, सिन्धुपाल्चोकको इन्द्रावती र मेलम्ची तथा दोलखाको गौरीशंकरमा सञ्चालित सामूहिक खेती प्रवर्द्धन कार्यक्रमको निरन्तरता र दिगोपनाको लागि बजेट व्यवस्था | चितवनको माडी, सिन्धुलीको दुधौली र दोलखाको गौरीशंकर गाउँपालिकाको सुलिमा गरी दुई हजार बिघामा सञ्चालित सामूहिक खेती प्रवर्द्धन कार्यक्रमको निरन्तरताको लागि सम्झौता तथा कार्यक्रम संचालन भैरहेको। |

| बुँदा नं | बजेट बक्तव्यको संक्षिप्त व्यहोरा | कार्यसम्पादनको अवस्था |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ८१ | कृषि उपजहरूको उत्पादनोपरान्त हुने क्षतिको न्यूनीकरण तथा सुरक्षित भण्डारण गर्न स्थानीय तहको साझेदारी र समन्वयमा समूह, सहकारी तथा निजी क्षेत्रबाट संचालन हुने गरी फेब्रिकेटेड कोल्ड च्याम्बर, कृषि उपज संकलन केन्द्र तथा रष्टिक हाउस निर्माणको लागि आवश्यक बजेट विनियोजन | कृषि उपजहरूको उत्पादनोपरान्त हुने क्षतिको न्यूनीकरण तथा सुरक्षित भण्डारण गर्न स्थानीय तहको साझेदारी र समन्वयमा समूह, सहकारी तथा निजी क्षेत्रबाट संचालन हुने गरी १० स्थानमा फेब्रिकेटेड कोल्ड च्याम्बर निर्माण कार्य भैरहेको |
| ८२ | कृषि उत्पादन र बजारीकरणमा देखिएको असन्तुलन तथा कृषकले उचित मूल्य नपाउने गुनासो न्यूनीकरण गर्न कृषि क्षेत्रको मुख्य बालीहरूको न्यूनतम समर्थन मूल्य कायम गरी बिक्री नभएका कृषि उपजहरू संघीय सरकारको समन्वय तथा स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा विभिन्न जिल्लाहरूमा भएका गोदाम घरमा भण्डारण गरी बिक्री वितरण व्यवस्थित गर्ने कार्यको लागि आवश्यक बजेट विनियोजन | कृषि उत्पादन र बजारीकरणमा देखिएको असन्तुलन तथा कृषकले उचित मूल्य नपाउने गुनासो न्यूनीकरण गर्न कृषि क्षेत्रको मुख्य बालीहरूको न्यूनतम समर्थन मूल्य कार्यान्वयनका लागि अध्ययन कार्य सम्पन्न भई कार्यान्वयनको चरणमा रहेको, त्यसैगरी कृषकहरूबाट उत्पादित उत्पादनहरूको सहज बजारिकरणको लागि हेटौँडा उपमहानगरपालिकाको सहकार्यमा प्रादेशिक कृषि थोक बजार निर्माण कार्य भैरहेको |
| ८३ | पशुपन्छी तथा मत्स्य क्षेत्रमा फैलन सक्ने महामारीजन्य रोगहरूको नियन्त्रणको लागि सङ्घीय सरकारको समन्वय तथा स्थानीय तहहरूसँगको सहकार्यमा सर्भिलेन्स तथा रोग नियन्त्रण कार्यक्रम सञ्चालनको लागि बजेटको व्यवस्था | पशुपन्छी क्षेत्रमा महामारीको रूपमा फैलन सक्ने खोरेत रोग नियन्त्रणको लागि जिल्लास्थित कार्यालयहरूबाट कृषकको घरमानै पुगेर अनुगमन, नियन्त्रण तथा खोप लगाईएको । हालसम्म बागमती प्रदेशका जिल्लाहरूका २,७७,२०० वटा गाई, भैंसी, बंगुरमा खोप लगाई रोग नियन्त्रण गर्ने काम गरिएको । |
| ८४ | खाद्य स्वच्छता कायम गर्नका लागि व्यवसायिक कृषि र पशुपालन फर्महरूमा असल कृषि तथा पशुपालन अभ्यास सम्बन्धी प्रवर्द्धनात्मक कार्यक्रमहरू र विषादीको उचित प्रयोग सम्बन्धी कृषकलाई सचेतना दिने किसिमका | कृषि ज्ञान केन्द्र तथा भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्रहरूबाट सञ्चालन गरिने तालिमहरूमा खाद्य स्वच्छता कायम गर्नका लागि व्यवसायिक कृषि र पशुपालन फर्महरूमा असल कृषि तथा पशुपालन अभ्यास प्रवर्द्धन सम्बन्धी सचेतना दिने गरिएको । त्यसैगरी मन्त्रालयबाट चितवन, मकवानपुर, नुवाकोट, |

| बुँदा नं | बजेट बक्तव्यको संक्षिप्त व्यहोरा | कार्यसम्पादनको अवस्था |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | कार्यक्रम सञ्चालनको लागि आवश्यक बजेट व्यवस्था | ललितपुर र काभ्रेपलान्चोक जिल्लामा स्थापना भई सञ्चालनमा रहेका विषादी परिक्षण प्रयोगशालाहरु मार्फत कृषकहरुलाई विषादी सम्बन्धी सचेतना गराउने कार्य भैरहेको । |
| ८५ | उपभोक्ताहरुले तिर्ने मूल्य र कृषकले प्राप्त गर्ने मूल्य बीचको अन्तरलाई न्यून गर्न सबै स्थानीय तहमा कृषि बजार सूचना केन्द्रको स्थापना गरी स्थानीय कृषि उपजको मूल्य सूची प्रकाशित गर्ने र सोही मूल्यको आधारमा उपलब्ध गराउने कार्यक्रम सञ्चालन गर्न | उपभोक्ताहरुले तिर्ने मूल्य र कृषकले प्राप्त गर्ने मूल्य बीचको अन्तरलाई न्यून गर्न एक स्थानीय तह एक सहकारी मार्ट स्थापनाका लागि बजेट विनियोजन गरी कार्यान्वयनको प्रक्रियामा रहेको |
| ८६ | रासायनिक मलको प्रयोगलाई न्यूनीकरण गर्दै प्राङ्गारिक खेती पद्धतिलाई विस्तार एवम् प्रवर्द्धन गर्न प्राङ्गारिक मल उत्पादन, अर्गानिक खेतीलाई प्रोत्साहन र उत्पादनको बजारीकरणको लागि आवश्यक बजेट व्यवस्था | रासायनिक मलको प्रयोगलाई न्यूनीकरण गर्दै प्राङ्गारिक खेती पद्धतिलाई विस्तार एवम् प्रवर्द्धन गर्न प्राङ्गारिक खेती प्रवर्द्धन मिशन कार्यक्रम सञ्चालन भैरहेको |

स्रोत: कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय

७.६. सङ्कलन भएको राजस्व:

(रकम रु. हजारमा)

| क्र.सं. | राजस्व शी.नं. | राजस्व शीर्षक | चैत्र मसान्त सम्म संकलित रकम |
|---------|---------------|-------------------------------|------------------------------|
| १ | १४२११ | कृषि उत्पादन बिक्री आम्दानी | १२९१०.६० |
| २ | १४२२९ | अन्य प्रशासनिक सेवा शुल्क | १०६४.९० |
| ३ | १४३१२ | प्रशासनिक दण्ड, जरिवाना र जफत | ६२४ |
| ४ | १५१११ | बेरूजु | ११०१ |
| जम्मा | | | १५७००.५० |

स्रोत: कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय

७.७. आ.व.२०७८/७९ मा सम्पादन गरेका मुख्य कार्य:

- चितवनको खैरहनी नपा, धादिङ्गको बेनीघाट रोराङ्ग गापा, सिन्धुलीको सुनकोशी गापा, रामेछापको मन्थली नपा, दोलखाको जिरी नपा, सिन्धुपाल्चोकको इन्द्रावती गापा र लिशंखुपाखर गापा, रसुवाको कालिका गापा, नुवाकोटको बिदुर नपा र बेलकोटगढी नपा गरी ८ जिल्लाका १० स्थानमा शीत भण्डार निर्माण कार्य ७८ प्रतिशत सम्पन्न, चालु आ.व.मा सम्पन्न भई सञ्चालनमा आउने, उक्त कार्यबाट १५८०० मे.ट. फलफुल तथा तरकारी भण्डारणमा सहजता ।
- मानव र वन्यजन्तुविच द्वन्द्व न्यूनीकरण तथा कृषि बालीको सुरक्षाको लागि चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा मध्यवर्ति क्षेत्रका उपभोक्ता र स्थानीय तहको समन्वयमा चालु आ.व. मा १.१६ कि.मी. गरी हालसम्म ९.६६ कि.मि. पर्खाल निर्माण सम्पन्न भएको ।
- पशुपंक्षीको रोग अन्वेषण तथा अनुसन्धान गर्न कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालय चितवनमा बायो सेफ्टी लेभल टु प्लस प्रयोगशाला स्थापनाका लागि डि.पि.आर. परिमार्जन भई बोलपत्र आह्वानको प्रक्रियामा रहेको ।
- मकवानपुर जिल्लाको हेटौँडामा दुध पाउडर प्लान्ट निर्माण कार्य ६० प्रतिशत सम्पन्न भएको तथा निर्माण सुरु रहेको, आ.व. २०७८/७९ मा सम्पन्न गरिने ।
- हेटौँडा उपमहानगरपालिकासँगको सहकार्यमा हेटौँडा-११ मा निर्माणाधिन प्रादेशिक कृषि थोक बजारको निर्माण कार्य ३५ प्रतिशत सम्पन्न भएको, मुख्य भवन मध्ये retail shop को संरचनाको सम्पूर्ण काम सम्पन्न भएको, wholesale shop को भुईँ तल्लाको काम सम्पन्न तथा द्रुत गतिमा निर्माण कार्य भैरहेको ।
- दूध उत्पादन गर्ने कृषकहरूलाई प्रोत्साहन गर्न उत्पादनमा आधारित प्रोत्साहन प्रणालीलाई निरन्तरता दिदै प्रति लिटर रु. २ का दरले वित्तीय संस्थामार्फत दुध उत्पादक कृषकहरूको बैंक खातामा रकम उपलब्ध गराउने कार्यका लागि आवेदन संकलन भई मुल्यांकन भईरहेको ।
- प्रदेशमा प्रमुख खाद्यान्न बालीको गुणस्तरीय उन्नत बिउ उपलब्धता वृद्धिका लागि खाद्यान्नको बिउमा रु. २० र तेलहन तथा दलहनको बिउमा रु. ४० प्रति के.जी.को दरले उत्पादनमा आधारित अनुदान प्रवाहका लागि विभिन्न जिल्लामा सम्झौता भईरहेको ।
- "बाँझो जमिनको प्रयोग, उत्पादनमा सहयोग" भन्ने सोचका साथ गत आर्थिक वर्षबाट सुरु गरिएको बाँझो जग्गामा खेतीका लागि प्रोत्साहन कार्यक्रमको निरन्तरताको लागि जिल्ला स्थित कृषि ज्ञान केन्द्रहरूबाट सम्झौता भैरहेको, लगभग ५००० रोपनी बाँझो जग्गामा खेति हुने ।

- सिंचित क्षेत्र विस्तार गरी कृषि उत्पादनमा वृद्धि गर्न पहिलो चरणको कार्यक्रमको ७ वटा साझेदारहरूसँग सम्झौता भई बोलपत्र आह्वानको क्रममा रहेको, दोस्रो चरणको ९ वटा डिप बोरिङ्ग योजना कार्य सम्पन्न हुने चरणमा रहेको ।
- सिंचित क्षेत्र विस्तार गरी कृषि उत्पादनमा वृद्धि गर्न ३२ वटा लिफ्ट सिंचाई योजनाको सम्झौता भई बोलपत्र आह्वान भएको ।
- मौरीपालन विकास कार्यक्रम, भण्डाराबाट ९०० के.जी. मह उत्पादन तथा बिक्रीबाट रु. ३ लाख ६० हजार राजश्व आम्दानी भएको ।
- मत्स्य विकास केन्द्रहरुबाट ह्याचलिङ्ग २ करोड ४५ लाख, फ्राई ३० लाख ५० हजार, फिङ्गरलिङ्ग २ लाख ९८ हजार र खाने माछा १८२० के.जी. उत्पादन तथा बिक्री वितरणबाट १८ लाख ५० हजार २ सय राजश्व आम्दानी भएको ।
- **विधेयकको मस्यौदा तयारी:** प्रदेश कृषि विकास विधेयक, २०७८ र प्रदेश पोल्ट्री विकास विधेयक, २०७८ को मस्यौदा तयार भई छलफलको क्रममा रहेको ।
- **प्रदेश बीउ विजन गुणस्तर केन्द्र स्थापना:** मिति २०७८।७।१० को प्रदेश मन्त्रपरिषदले कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय मातहतको बीउ विजन प्रयोगशाला, हेटौँडालाई प्रदेश बीउ बीजन व्यवस्थापन समितिको सचिवालयको रूपमा कार्य गर्ने गरी प्रदेश बीउ विजन गुणस्तर नियन्त्रण केन्द्र तोक्ने निर्णय र २०७८ कात्तिक २९ गते प्रदेश राजपत्रमा सूचना प्रकाशन भएपश्चात कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री मा. वसुन्धरा हुमागाईबाट मिति २०७८।९।१४ गतेका दिन प्रदेश बीउ विजन गुणस्तर नियन्त्रण केन्द्रको उदघाटन भएको ।
- कृषि, पशुपन्छी तथा मत्स्य क्षेत्रको रूपान्तरणको लागि मन्त्रालयले २०७८ साल पौष १४ गतेका दिन ५१ बुदे मार्गचित्रको सार्वजनिक गरिएको छ ।
- **खोरेत रोग नियन्त्रण अभियान:** खोरेत रोग नियन्त्रणको लागि जिल्लास्थित कार्यालयहरुबाट कृषकको घरमानै पुगेर अनुगमन, नियन्त्रण तथा खोप लगाउने कार्य भैरहेको ।
- **भेडा बाखामा लाग्ने पिपिआर (Peste Des Petits Ruminants) रोग नियन्त्रण तथा रोकथामको लागि सप्ताह व्यापी खोप अभियान सञ्चालन कार्ययोजना, २०७८** स्वीकृत भई सो बमोजिम माघ २५ देखि फागुन २ गतेसम्म बागमती प्रदेशको १३ वटै जिल्लाहरुमा खोप अभियान सञ्चालन गरिएको जसबाट ८३०१८७ भेडा बाखालाई पिपिआर रोग विरुद्धको खोप लगाईएको ।

- **अनुदान कार्यक्रमहरूको प्रभावकारिता अध्ययन:** मन्त्रालय तथा मातहतका कार्यालयहरूबाट सञ्चालित अनुदान कार्यक्रमहरूको प्रभावकारिता अध्ययन गरी मन्त्रालयलाई पृष्ठ पोषण गर्ने सम्बन्धमा उच्चस्तरीय एक अध्ययन समिति गठन गरी अध्ययन कार्य भैरहेको ।

७.८. आ.व. २०७८/७९ मा तयार भएका ऐन, नियमावली तथा कार्यविधि

- कोभिड-१९ का कारण विदेशबाट फर्किएका तथा बेरोजगार युवाहरूको लागि व्यवसायिक कृषि कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७८
- व्यवसायिक तरकारी, च्याउ तथा पुष्प खेती प्रवर्द्धनको लागि प्लाष्टिक घर निर्माण कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७८
- कृषि मेशिनरी वर्कसप स्थापना सहयोग कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०७८
- नमुना वीउ उत्पादन क्षेत्र स्थापना/प्रवर्द्धन सहयोग कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७८
- अति विपन्न कृषक लक्षित कार्यक्रम संचालन कार्यविधि, २०७८
- पशुपन्छी तथा मत्स्य मिसन कार्यक्रम संचालन कार्यविधि, २०७८
- पशु स्रोत केन्द्र स्थापना सम्बन्धी कार्यविधि, २०७८
- पशुपन्छी तथा मत्स्य विकास कार्यक्रम संचालन कार्यविधि, २०७८
- सहायक बालीको श्रोत वीउ उत्पादन तथा प्रमाणिकरण सहयोग कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि-२०७८
- शीत भण्डार सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७८
- बेमौसमी वर्षाका कारण धानबालीमा क्षति व्यहोरेका कृषकहरू लक्षित गहुँ/तोरी बालीको वीउमा राहत वितरण सम्बन्धि कार्यविधि, २०७८
- स्थानीय तहमा विनियोजन सशर्त अनुदान कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७८

७.९. विनियोजित रकम लक्ष्य अनुसार खर्च हुन नसक्नुका कारण:

- अधिकांश कार्यक्रमहरू अनुदानग्राही छनौट गरी सम्झौता एवम् कार्यान्वयनको चरणमा रहेको तथा सम्पन्न भएपछि मात्र भुक्तानी दिईने भएकोले तुलनात्मक रूपमा कम वित्तीय प्रगति हासिल भएको,
- कार्यसञ्चालन हुने कार्यालयहरूमा करीब ४५ प्रतिशत दरबन्दी रिक्त रहेको कारण कार्यक्रम कार्यान्वयनमा समस्या भएको ।

द. भूमी व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय

द.१. कार्य-जिम्मेवारी:

- भूमि व्यवस्थापन, भूमि प्रशासन र जग्गा नापजाँच, भूमिसुधार, भू-उपयोग तथा चक्लाबन्दी सम्बन्धी प्रादेशिक नीति, कानून तथा मापदण्डको तर्जुमा, कार्यान्वयन र नियमन;
- निजी, सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको प्रादेशिक अभिलेख व्यवस्थापन;
- जग्गादर्ता, रजिष्ट्रेशन, जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा, दाखिल खारेज, स्वामित्व हस्तान्तरण सम्बन्धी नीति तथा मापदण्ड तर्जुमा र कार्यान्वयन;
- संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने नक्सा, भौगोलिक सूचना र अभिलेख तथा प्रदेशभित्रको नाप नक्सा र अभिलेखको व्यवस्थापन;
- नाप नक्साका नियन्त्रण विन्दुहरूको सञ्जाल स्थापना;
- क्रमबद्ध कित्ता नापी र भूमि लगत सम्बन्धी मापदण्ड र कार्यान्वयन;
- भूमिहीन सुकुम्वासी, दलित, मुक्त कर्मैया, हलिया, हरुवा चरुवा आदि वर्गको बसोबास, जीविकोपार्जन र पुर्नस्थापना सम्बन्धी प्रादेशिक नीति, कानून, मापदण्ड तथा योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन र नियमन;
- सरकारी जग्गा भाडामा दिने सम्बन्धी नीति, कानून तथा मापदण्ड तर्जुमा, कार्यान्वयन र नियमन;
- सुरक्षित बसोबास र जग्गा एकीकरण सम्बन्धी नीति कार्यान्वयन;
- गुठी तथा गुठी जग्गा व्यवस्थापन सम्बन्धी नीति, कानून, मापदण्ड तथा योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन र नियमन तथा गुठी तथा गुठी जग्गाको संरक्षण, अभिलेख व्यवस्थापन र संघीय तथा स्थानीय तहसँग समन्वय;
- गरिबी निवारण सम्बन्धी प्रादेशिक नीति, कानून, मापदण्ड एवम् योजनाको तर्जुमा, कार्यान्वयन र नियमन तथा अध्ययन, अनुसन्धान, सर्वेक्षण, सूचना सङ्कलन, गरिब घर परिवार पहिचान, सामाजिक सुरक्षा र संरक्षण;
- सहकारी संस्था, सहकारी संघ तथा सहकारी बैंक सम्बन्धी प्रादेशिक नीति, कानून तथा मापदण्डको तर्जुमा र कार्यान्वयन, सञ्चालन अनुमति, नियमन, तथ्याङ्क व्यवस्थापन र अध्ययन अनुसन्धान;
- सहकारी बचत तथा ऋण परिचालन सम्बन्धी प्रादेशिक मापदण्ड निर्धारण र नियमन;
- सहकारी सम्बन्धमा संघीय, अन्तरप्रादेशिक र स्थानीय तहका संघ संस्थासँग समन्वय र सहकार्य;
- सहकारी क्षेत्रको विकास तथा प्रवर्द्धन, क्षमता अभिवृद्धि र परिचालन;
- प्रदेशभित्र सहकारी संस्थाको दर्ता, नियमन, प्रशिक्षण तथा अनुगमन।

८.२. चालु र पूँजिगत खर्च शीर्षकको प्रगति विवरण:

क) चालु खर्च

(रकम रू हजारमा)

| क्र. सं. | ब.उ.शी.नं. | सब ब.उ.शी.नं./ कार्यालयको नाम | बजेट | चैत्र मसान्त सम्मको | | असार सम्मको अनुमानित | |
|----------|------------|--------------------------------------------------|-------|---------------------|--------------|----------------------|--------------|
| | | | | खर्च | खर्च प्रतिशत | खर्च | खर्च प्रतिशत |
| १ | ३१२०००११३ | भूमी सुधार, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालय | ४५८५२ | ९.०० | ३३३५९.७६ | ७२.७६ | |
| २ | ३१२०००१३३ | भूमी सुधार, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालय | ५०५०० | ५९.४१ | ५०५०० | १०० | |
| ३ | ३१२०००११३ | सहकारी प्रशिक्षालय, चितवन | २३२२४ | ४१.६१ | २००२४ | ८६.२ | |

ख) पूँजिगत खर्च

| क्र. सं. | ब.उ.शी.नं. | सब ब.उ.शी.नं./ कार्यालयको नाम | बजेट | चैत्र मसान्त सम्मको | | असार सम्मको अनुमानित | |
|----------|------------|--------------------------------------------------|-------|---------------------|--------------|----------------------|--------------|
| | | | | खर्च | खर्च प्रतिशत | खर्च | खर्च प्रतिशत |
| १ | ३१२०००११४ | भूमी सुधार, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालय | १४४०० | १२.६१ | १४४०० | १०० | |
| २ | ३१२०००११४ | सहकारी प्रशिक्षालय, चितवन | १२०० | ३६.७४ | १२०० | १०० | |

स्रोत: भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालय

द.३. आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट बक्तव्यको २०७८ चैत्र मसान्तसम्मको प्रगति

| बुँदा नं | बजेट बक्तव्यको संक्षेप ब्यहोरा | कार्यसम्पादनको अवस्था |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ८८ | प्रदेश र स्थानिय तह बीच बाँडफाँड हुने घरजग्गा रजिष्ट्रेशन शुल्क हाल मालपोत कार्यालयबाट संकलन भइरहेको हुँदा मालपोत तथा नापी कार्यालयहरुको भौतिक पुर्वाधार विकास, संस्थागत सुदृढीकरण र श्रेस्ता व्यवस्थापन गर्ने- ३,०७,००,०००।— रकमको अख्तियारी प्रदान भैसकेको र बाँकी रकम प्रदान गर्ने प्रक्रियामा रहेको | मालपोत तथा नापी कार्यालयहरुको भौतिक पुर्वाधार विकास, संस्थागत सुदृढीकरण र श्रेस्ता व्यवस्थापन गर्ने कार्यका लागि बजेट तथा अख्तियारी पठाउने क्रममा रहेको, |
| ८९ | सहकारी क्षेत्रको पूँजी, प्रविधि, प्रतिभा र सिपलाई उत्पादन, प्रशोधन र वितरण प्रणालीसंग आवद्ध गराई अर्थतन्त्रको आधार स्तम्भको रुपमा विकास गरिनेछ साथै सहकार्य संस्थालाई स्थानिय तहसँगको साझेदारीमा कृषि बजारकेन्द्र स्थापना गर्ने | विभिन्न सहकारी संघ संस्थाहरुका व्यवस्थापकहरु, कर्मचारीहरु, सञ्चालक तथा सदस्यहरुलाई निम्न तालिमहरु प्रदान गरिएको। १. ६ दिने सहकारी आधारभूत व्यवस्थापन तालिम ३ वटा दिइएको २. ६ दिने सहकारी आधारभूत लेखापालन तालिम २ वटा दिइएको ३. ३ दिने पल्स अनुगमन प्रणाली सम्बन्धी तालिम २ वटा दिइएको ४. ३/३ दिने सिप विकास तथा व्यवसाय प्रवृद्धन तालिम १ वटा दिइएको ५. सिलाई कटाई सम्बन्धी २ महिने तालिम दिइएको ६. प्रदेशस्तरिय सहकारी गोष्ठी १/१ दिने तिन वटा जिल्लाहरुमा गरिएको ७. संचालन समिति, लेखा समिति र कर्मचारीहरुलाई पुर्नताजगी तालिम २ दिने दिइएको ८. सहकारी ऐन, नियम, मापदण्ड सम्बन्धी तालिम गोष्ठी |

| | | |
|--|--|------------------------------------------------------------------------------|
| | | ९. लागत साझेदारीमा १ दिने सहकारी दिवस मनाइएको १०.सहकारी कार्याशाला गोष्ठी |
|--|--|------------------------------------------------------------------------------|

द.४. सङ्कलन भएको राजस्व

रकम रू हजारमा

| क्र. सं. | राजस्व ख.शी.नं. | राजस्व शीर्षक | चैत्र मसान्त सम्म संकलित रकम |
|----------|-----------------|--------------------------|------------------------------|
| १ | १४२२९ | अन्यप्रशासनिक सेवा शुल्क | ३ |

द.५. आ.व. २०७८/७९ मा सम्पादन भएका महत्वपूर्ण कार्यहरू:

- सहकारी अनुगमन सम्बन्धी कार्यविधि तथा सहकारी संस्थाहरूको विषय परिवर्तन सम्बन्धी कार्यविधि तयार भएको ।

९. भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय

९.१. कार्य-जिम्मेवारी

- प्रदेशस्तरको भौतिक पूर्वाधार, सहरी तथा ग्रामीण पूर्वाधार विकास सम्बन्धी नीति, कानून, मापदण्ड र योजनाको तर्जुमा तथा कार्यान्वयन, अध्ययन, अनुसन्धान र नियमन;
- वातावरणमैत्री, अपाङ्गतामैत्री र लैङ्गिकमैत्री भौतिक पूर्वाधार प्रणालीको निर्माण, प्रवर्द्धन र विकास;
- रज्जुमार्ग, जलमार्ग लगायतका वैकल्पिक यातायात प्रविधिको प्रवर्द्धन, सम्भाव्यता अध्ययन, आयोजना कार्यान्वयन, सञ्चालन र व्यवस्थापन;
- प्रदेश लोकमार्ग, सडक, पुल, झोलुङ्गे पुल सम्बन्धी नीति, कानून, मापदण्ड तथा योजना तर्जुमा र निर्माण, स्तरोन्नति, मर्मत सम्भार, तथ्याङ्क व्यवस्थापन, सडक प्रविधि सम्बन्धी अध्ययन अनुसन्धान, यातायात सुरक्षा, कार्यान्वयन र नियमन तथा सडक अधिकार क्षेत्र (राइट अफ वे) को संरक्षण;
- प्रदेशस्तरका सरकारी कार्यालयहरूको भौतिक व्यवस्थापन र निर्माण सम्बन्धी नीति, कानून, मापदण्ड र योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन र नियमन;
- प्रदेश मुख्यमन्त्री, सभामुख, मन्त्री, उपसभामुख, प्रमुख सचिव तथा सचिवहरूको आवास पूर्वाधार व्यवस्थापन;
- प्रदेशभित्रको सहरी विकास योजना तर्जुमा, सहरी पूर्वाधार निर्माण, सञ्चालन, मर्मत सम्भार र आवास तथा भवन सम्बन्धी नीति एवम् योजनाको निर्माण कार्यान्वयन र मार्ग निर्देशन;
- प्रदेशभित्र उपयुक्त भवन निर्माण प्रविधिको प्रवर्द्धन;
- प्रदेशको राजधानी र प्रादेशिक सहरको विकास, योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन, संयोजन र पूर्वाधार निर्माण;
- सुरक्षित बसोबास सम्बन्धी नीति तर्जुमा र कार्यान्वयन;
- प्रदेशभित्रको सडक सुरक्षा।

९.२. चालु र पुँजीगत खर्च शीर्षकको प्रगति विवरण

(रकम रु. हजारमा)

चालु तर्फ

| क्र.स. | ब.उ.शि.न. | सब ब.उ.शि.न./कार्यालयको नाम | बजेट | चैत्र मसान्त सम्मको खर्च | | असार मसान्तसम्मको अनुमानित | |
|--------|-----------|-------------------------------------------|----------|--------------------------|--------|----------------------------|--------|
| | | | | खर्च | खर्च % | खर्च | खर्च % |
| १ | ३३७०१०११३ | यातायात पूर्वाधार निर्देशनालय | २४७०१ | १०२९८.३१ | ४१.६९ | १४०००.०० | ५६.६८ |
| २ | ३३७०१०१२३ | पूर्वाधार विकास कार्यालय, काभ्रे | १४३८१ | ८१४०.१३ | ५६.६० | २७३.३८ | १८.८७ |
| ३ | ३३७०१०१२३ | पूर्वाधार विकास कार्यालय, ललितपुर | १४२७६ | ८३७८.९३ | ५८.६९ | १४२७६.०० | १००.०० |
| ४ | ३३७०१०१२३ | पूर्वाधार विकास कार्यालय, सिन्धुपाल्चोक | १४४३२ | ८५९५.०५ | ५९.५६ | २८६५.०२ | १९.८५ |
| ५ | ३३७०१०१२३ | पूर्वाधार विकास कार्यालय रामेछाप | १३२८५ | ८९११.०८ | ६७.०८ | ११८८१.४४ | ८९.४३ |
| ६ | ३३७०१०१२३ | पूर्वाधार विकास कार्यालय, चितवन | १४२०८.०० | ९७४.४१ | ६.८० | ४४३३.५९ | ३१.२० |
| ७ | ३३७०१०१२३ | पूर्वाधार विकास कार्यालय, नुवाकोट | १४४८० | ७४४३.०० | ५१.४० | १४४८०.०० | १००.०० |
| ८ | ३३७०१०१२३ | प्रौद्योगिक सडक डिभिजन कार्यालय, सिन्धुली | १९२९० | ७७९.४.०० | ४०.४० | ११०००.०० | ५७.०२ |
| ९ | ३३७०१०१२३ | प्रदेशीक सडक डिभिजन कार्यालय, धादिङ्ग | १९३३५ | ३९०८.०० | २०.२१ | ७७३४.०० | ४०.०० |
| १० | ३३७०४०११ | शहरी विकास तथा भवन कार्यालय, नुवाकोट | १४५०९ | ६१०५.०० | ४२.०८ | ११६५०.०० | ८०.२९ |
| ११ | ३३७०४०११ | शहरी विकास तथा भवन कार्यालय, नुवाकोट | १४१४८ | ७९३५.५५ | ५६.०९ | १२२००.०० | ८६.२३ |

| क्र.स. | ब.उ.शि.न. | सब ब.उ.शि.न./कार्यालयको नाम | बजेट | चैत्र मसान्त सम्मको खर्च | | असार मसान्तसम्मको अनुमानित खर्च | |
|--------------|-----------|------------------------------------------------------|------------------|--------------------------|--------------|---------------------------------|--------------|
| | | | | खर्च | खर्च % | खर्च | खर्च % |
| १२ | ३३७०४०११ | काभ्रेपलाञ्चोक शहरी विकास तथा भवन कार्यालय, मकवानपुर | १६९८९ | ६२३८.०० | ३६.७२ | १४१८९.०० | ८३.५२ |
| १३ | ३३७०४०११ | शहरी विकास तथा भवन कार्यालय, सिन्धुली | १४३५६ | ६३२५.९० | ४४.०६ | ८६३९.५९ | ६०.१८ |
| १४ | ३३७०४०११ | शहरी विकास तथा भवन कार्यालय, काठमाण्डौ | ११३५५ | ५६९५.४० | ५०.१६ | ११३५५.०० | १००.०० |
| १५ | ३३७०००११ | भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय | ६८३८९ | ३०५७५.७८ | ४४.७१ | ५००००.०० | ७३.११ |
| १६ | ३३७०००२३ | प्रदेश राजधानी पूर्वाधार विशेष आयोजना | २२५६९ | २२१३.०० | ९.८१ | ७७३.०० | ३४.१८ |
| जम्मा | | | ३१०७०३.०० | १३८३३१.५४ | ४४.५२ | १९९१३०.०१ | ६४.०९ |

स्रोत: भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय

पूजीगत तर्फ

| क्र. सं | ब.उ.शी.नं. | कार्यालयको नाम | बजेट | चैत्र मसान्तको | | असारसम्मको अनुमानित | |
|---------|------------|------------------------------------------|---------------|----------------|-------------|---------------------|---------------|
| | | | | खर्च | खर्च (%) | खर्च | खर्च (%) |
| | ३३७०१०११४ | यातायात पूर्वाधार निर्देशनालय हेटौडा | ५५२५० | १४४३९ | ०.२६ | ३५००० | ६३.३५ |
| | | पूर्वाधार विकास कार्यालय, काभ्रेपलाञ्चोक | ४९८४ | ० | ०.०० | ३७३८ | ७५.०० |
| | | पूर्वाधार विकास कार्यालय, सिन्धुपाल्चोक | ६१८४ | ० | ०.०० | ३७१०.४ | ६० |
| | | पूर्वाधार विकास कार्यालय, रामेछाप | १९९२ | ० | ०.०० | १९९२ | १००.०० |
| | ३३७०१०१२४ | पूर्वाधार विकास कार्यालय, चितवन | ७६७५९.०० | ९५५९.६५ | १२.४५ | ६१४०७.२० | ८०.०० |
| | | पूर्वाधार विकास कार्यालय, नुवाकोट | १५७८४ | ७४४२ | ४७.१५ | १५७८४ | १०० |
| | | प्रदेशिक सडक डिभिजन कार्यालय, सिन्धुली | ४१९२ | ० | ०.०० | २००० | ४७.७१ |
| | | प्रदेशिक सडक डिभिजन कार्यालय, धादिङ्ग | ४९९२.०० | ० | ०.०० | ४,९९२.०० | १०० |
| | | जम्मा | ११४८८७ | १७००२ | ०.१५ | ९३,६२४ | ८१.४९% |
| | | पूर्वाधार विकास कार्यालय, काभ्रेपलाञ्चोक | ६९५००० | ३४९९४१.१ | ५०.३५ | ५,२१२५० | ७५.०० |
| | | पूर्वाधार विकास कार्यालय, ललितपुर | २२४००० | ३४५८२.६८ | १५.४४ | १००००० | ४४.६४ |
| | ३३७०००१६४ | पूर्वाधार विकास कार्यालय, सिन्धुपाल्चोक | ६७०४०० | २७३८४४.१ | ४०.८५ | ५०२८०० | ७५ |
| | | पूर्वाधार विकास कार्यालय, रामेछाप | २६२३०० | ५५७४६.०९ | ०.२१ | २६२३०० | १००.०० |
| | | पूर्वाधार विकास कार्यालय, चितवन | २७३५०० | ६६१८७.०६ | २४.२० | २१८८००.०० | ८०.०० |

| क्र. सं | ब.उ.शी.नं. | कार्यालयको नाम | बजेट | चैत्र मसान्तको | | असारसम्मको अनुमानित | |
|---------|------------|------------------------------------------|----------------|----------------|-------------|---------------------|--------------|
| | | | | खर्च | खर्च (%) | खर्च | खर्च (%) |
| | | पूर्वाधार विकास कार्यालय, नुवाकोट | ८२८८०० | ३८३८१० | ४६.३१ | ८२८८०० | १०० |
| | | प्रादेशिक सडक डिभिजन कार्यालय, सिन्धुली | ९०३०० | ४६१६३ | ०.५१ | ९०३०० | १००.०० |
| | | प्रादेशिक सडक डिभिजन कार्यालय, धादिङ्ग | १७५५०० | ७४३७० | ०.४२ | १,७५,५००.०० | १०० |
| | | जम्मा | ३२१९८०० | १२८४६४४ | ०.४० | २६,९९,७५० | ८३.८५ |
| | | पूर्वाधार विकास कार्यालय, काभ्रेपलाञ्चोक | ३३६०० | १५९१०.७७२ | ४७.३५ | २५२०० | ७५.०० |
| | | पूर्वाधार विकास कार्यालय, सिन्धुपाल्चोक | १११००० | २२५६०.३२ | २०.३२ | ९९९०० | ९० |
| | | पूर्वाधार विकास कार्यालय, रामेछाप | ६००० | ५००० | ०.८३ | ६००० | १००.०० |
| | ३३७९११३८४ | पूर्वाधार विकास कार्यालय, चितवन | २००००.०० | १९२८४.०८ | ९६.४२ | २००००.०० | १००.०० |
| | | प्रादेशिक सडक डिभिजन कार्यालय, सिन्धुली | ३२४००० | १८८४५३ | ०.५८ | ३२४००० | १००.०० |
| | | जम्मा | ४९४६०० | २५१२०८ | ०.५१ | ४,७५,१०० | ९६.०६ |
| | | पूर्वाधार विकास कार्यालय, काभ्रेपलाञ्चोक | ३२५०० | २०७९.९९९ | ६.४० | २४३७५ | ७५.०० |
| | | पूर्वाधार विकास कार्यालय, ललितपुर | १०००० | ५४०९.१८८ | ५४.०९ | ३०००० | ३००.०० |
| | ३३७९११४१४ | पूर्वाधार विकास कार्यालय, सिन्धुपाल्चोक | ४०००० | ३२८८३.७९ | ८२.२१ | ३८००० | ९५ |
| | | पूर्वाधार विकास कार्यालय, रामेछाप | २३००० | १७८४ | ०.०८ | २३००० | १००.०० |
| | | पूर्वाधार विकास कार्यालय, चितवन | १०८५००.० | ४५४०६.३१ | ४१.८५ | १०८५००.०० | १००.०० |

| क्र. सं. | ब.उ.शी.नं. | कार्यालयको नाम | बजेट | चैत्र मसान्तको | | असारसम्मको अनुमानित | |
|----------|------------|----------------------------------------------|----------------|----------------|-------------|---------------------|---------------|
| | | | | खर्च | खर्च (%) | खर्च | खर्च (%) |
| | | पूर्वाधार विकास कार्यालय, नुवाकोट | २६५०० | ९९३४ | ३७.४९ | २६५०० | १०० |
| | | प्रादेशिक सडक डिभिजन कार्यालय, सिन्धुली | ४५५०० | २६६०८ | ०.५८ | ४५५०० | १००.०० |
| | | जम्मा | २८६००० | १२४१०५ | ०.४३ | २,९५,८७५ | १०३.४५ |
| | | पूर्वाधार विकास कार्यालय, काभ्रेपलाञ्चोक | ५०००० | २४८११.३२९ | ४९.६२ | ३७५०० | ७५.०० |
| | | पूर्वाधार विकास कार्यालय, सिन्धुपाल्चोक | ४६०००० | ११३७२२.८१ | २४.७२ | ३२२००० | ७० |
| | | पूर्वाधार विकास कार्यालय, रामेछाप | ९०००० | ३०२४८.७६ | ०.३४ | ९०००० | १००.०० |
| | | पूर्वाधार विकास कार्यालय, चितवन | १५८४००.० | २३१.९० | ०.१५ | ७९२००.०० | ५०.०० |
| | ३३७०००१५४ | प्रादेशिक सडक डिभिजन कार्यालय, सिन्धुली | २४२००० | १३०१२६ | ०.५४ | २४२००० | १००.०० |
| | | प्रादेशिक सडक डिभिजन कार्यालय, धादिङ्ग | १३९४००.० | ४३७९४ | ०.३१ | १,३९,४००.०० | १०० |
| | | राजधानी पूर्वाधार विकास विपेश आयोगना, हेटौडा | ३४३१००.० | १५२६३.८३ | ०.०४ | ३४३१०० | १०० |
| | | जम्मा | १४८२९०० | ३५८१९९ | ०.२४ | १२,५३,२०० | ८४.५१ |
| | | पूर्वाधार विकास कार्यालय, काभ्रेपलाञ्चोक | ७०४६.५ | ४८५३.०३ | ६८.८७ | ५२८५ | ७५.०० |
| | | पूर्वाधार विकास कार्यालय, ललितपुर | ४३७८० | ४०७३.३६२ | ९.३० | ४०००० | ९१.३७ |
| | ३३७०००१९४ | पूर्वाधार विकास कार्यालय, सिन्धुपाल्चोक | ३८२९२ | १५७७४.८६ | ४१.२० | ३०६३३.६ | ८० |
| | | पूर्वाधार विकास कार्यालय, रामेछाप | १४३६८ | ० | ०.०० | १४३६८ | १००.०० |

| क्र. सं | ब.उ.शी.नं. | कार्यालयको नाम | बजेट | चैत्र मसान्तको | | असारसम्मको अनुमानित | |
|---------|------------|------------------------------------------|----------------|----------------|-------------|---------------------|--------------|
| | | | | खर्च | खर्च (%) | खर्च | खर्च (%) |
| | | पूर्वाधार विकास कार्यालय, चितवन | ६२९७५.०० | १५६२.३५ | २.४८ | ४७२३१.२५ | ७५.०० |
| | | पूर्वाधार विकास कार्यालय, नुवाकोट | २४२६६ | ७४८ | ३.०८ | २४२६६ | १०० |
| | | प्रादेशिक सडक डिभिजन कार्यालय, सिन्धुली | १५९२६ | १६७८ | ०.११ | १५९२६ | १००.०० |
| | | प्रादेशिक सडक डिभिजन कार्यालय, धादिङ्ग | २७१७८.०० | ६१८० | ०.२३ | २७१७८.०० | १०० |
| | | जम्मा | २३३८३२ | ३४८७० | ०.१५ | २,०४,८८८ | ८७.६२ |
| | | पूर्वाधार विकास कार्यालय, काभ्रेपलाञ्चोक | ४८४००० | ६६९३६.८४१ | १३.८३ | ३६३००० | ७५.०० |
| | | पूर्वाधार विकास कार्यालय, ललितपुर | ७६४२०० | १५१३९६.६२ | १९.८१ | ५००००० | ६५.४३ |
| | | पूर्वाधार विकास कार्यालय, सिन्धुपाल्चोक | २७४००१ | ७५२८२.१५ | ७.४८ | २४६६००.९ | ९० |
| | | पूर्वाधार विकास कार्यालय, रामेछाप | ११२३०० | ३६०७१.१०६ | ०.३२ | ११२३०० | १००.०० |
| | ३३७०००१७४ | पूर्वाधार विकास कार्यालय, चितवन | ९०१३५०.०० | १६६३८७.८२ | १८.४६ | ६३०८७५.०० | ७०.०० |
| | | पूर्वाधार विकास कार्यालय, नुवाकोट | १५५५५० | ६६१० | ४.२५ | १५५५५० | १०० |
| | | प्रादेशिक सडक डिभिजन कार्यालय, सिन्धुली | १२१७०० | ५४९६४ | ०.४५ | १५०००० | १२३.२५ |
| | | प्रादेशिक सडक डिभिजन कार्यालय, धादिङ्ग | ११७५००.० | २९१२३ | ०.२५ | १,१७,५००.०० | १०० |
| | | जम्मा | २९३०५०१ | ५८६७७२ | ०.२० | २२,७५,८२६ | ७७.६६ |
| | ३३७०००१८४ | पूर्वाधार विकास कार्यालय, काभ्रेपलाञ्चोक | १४३४०० | २४२०६.४७ | १६.८८ | १०७५५० | ७५.०० |

| क्र. सं. | ब.उ.शी.नं. | कार्यालयको नाम | बजेट | चैत्र मसान्तको | | असारसम्मको अनुमानित | |
|----------|------------|-----------------------------------------|----------------|----------------|-------------|---------------------|--------------|
| | | | | खर्च | खर्च (%) | खर्च | खर्च (%) |
| | | पूर्वाधार विकास कार्यालय, ललितपुर | १४७५०० | ४०७९६.६८ | २७.६० | ३००००० | २०३.३९ |
| | | पूर्वाधार विकास कार्यालय, सिन्धुपाल्चोक | ९०४५० | ११२१५.०४ | १२.४० | ५४२७० | ६० |
| | | पूर्वाधार विकास कार्यालय, रामेछाप | ६५००० | ३०९.३५५ | ०.०० | ६५००० | १००.०० |
| | | पूर्वाधार विकास कार्यालय, चितवन | २२८५००.० | ५१८१७.१० | २२.६८ | १८२८००.०० | ८०.०० |
| | | पूर्वाधार विकास कार्यालय, नुवाकोट | ७१००० | १८९४९ | २६.६९ | ७१००० | १०० |
| | | प्रादेशिक सडक डिभिजन कार्यालय, सिन्धुली | १८८३०० | ६४३९६ | ०.३४ | १३०००० | ६९.०४ |
| | | प्रादेशिक सडक डिभिजन कार्यालय, धादिङ्ग | १४७८००.० | ५६८४८ | ०.३८ | १,४७,८००.०० | १०० |
| | | जम्मा | १०८१९५० | २६८४५८ | ०.२५ | १०,५८,४२० | ९७.८३ |
| | | पूर्वाधार विकास कार्यालय, रामेछाप | २००० | ० | ०.०० | २००० | १००.०० |
| | | पूर्वाधार विकास कार्यालय, चितवन | २००००.०० | ०.०० | ०.०० | २००००.०० | १००.०० |
| | | पूर्वाधार विकास कार्यालय, नुवाकोट | ५०००० | ८० | ०.१६ | ५०००० | १०० |
| | ३३७९११३७४ | प्रादेशिक सडक डिभिजन कार्यालय, सिन्धुली | ४१८५० | ० | ०.०० | ४१८५० | १००.०० |
| | | प्रादेशिक सडक डिभिजन कार्यालय, धादिङ्ग | ६८.०० | ६८ | १.०० | - | ० |
| | | जम्मा | ११३९१८ | १४८ | ०.०० | १,१३,८५० | ९९.९४ |
| | ३३७००११ | भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय | १०६९,०९.० | ८२४६.६३ | ०.०८ | १०००००.०० | ०.९४ |

| क्र. सं | ब.उ.शी.नं. | कार्यालयको नाम | बजेट | चैत्र मसान्तको | | असारसम्मको अनुमानित | |
|---------|------------|-----------------------------------------------------|-----------------|----------------|--------------|---------------------|--------------|
| | | | | खर्च | खर्च (%) | खर्च | खर्च (%) |
| | | | ० | | | | |
| | ३३७०००२३ | प्रदेश राजधानी पूर्वाधार विशेष आयोजना | ६८५४५० | ३४९८० | ०.०५ | १००००० | १४.५९ |
| | ३३७०००१२ | पोष्ट वहादुर बोगटी सुरुङ्ग मार्ग (भीमफेदी कुलेखानी) | २००७ | ०.० | ०.०० | ०.० | ०.० |
| | ३३७०४०११ | शहरी विकास तथा भवन कार्यालय, नुवाकोट | ९८६०० | १८६७४ | १८.९४ | ८३६०० | ८४.७९ |
| | ३३७०४०११ | शहरी विकास तथा भवन कार्यालय, काभ्रेपलाञ्चोक | १४३९०० | २३९४१.५ | १६.६४ | ११०००० | ७६.४४ |
| | ३३७०४०११ | शहरी विकास तथा भवन कार्यालय, मकवानपुर | ४५९३०० | ८१००३ | १७.६४ | ३९१३०० | ८५.१९ |
| | ३३७०४०११ | शहरी विकास तथा भवन कार्यालय, सिन्धुली | १३२४०० | ५०८९३.१ | ३८.४४ | १२११०० | ९१.४७ |
| | ३३७०४०११ | शहरी विकास तथा भवन कार्यालय, काठमाडौं | ४२८४९२ | १९८९१.०० | ४.६४ | ३००००० | ७०.०१ |
| | | जम्मा | १२६२६९२ | १९४४०३ | १५.४० | १०,०६,००० | ७९.६७ |
| | | कुल जम्मा | ११९६३७८७ | ३१६९२२६ | २६.४९ | ९६१५३२ | ८०.३४ |

९.३. आ.व.२०७८/७९ मा संचालनमा रहेका बहुवर्षीय आयोजनाको प्रगति विवरण

| क्र.स. | कार्यालयको नाम | आयोजनाको नाम | कुल अवधी | कुल लागत | गत आ. व. सम्मको खर्च | आ.व. ७८/७९ | | आ.व. ७८/७९ प्रगति (%) | |
|--------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|----------------------|------------|------|-----------------------|---------|
| | | | | | | बजेट | खर्च | भौतिक | वित्तीय |
| १ | यातायात | भीमफेदी-कुलेखानी | २ वर्ष | ३४८८७९.९६ | २४७२६९.१५५ | १०५७९२.६ | १०० | १०३.९ | |
| २ | पूर्वाधार | भैसे-भीमफेदी सडक | २ वर्ष | ३८७८००.८९ | ८२३३७.१९ | ५५६९३.२९ | ३२ | ६५.५ | |
| | निर्देशनालय | | कुल जम्मा | ७३६६८०.८६ | ३२९६०६.३४५ | १६१४८५.९ | ६६ | ८६.४ | |
| ३ | पूर्वाधार विकास | पेप्सीकोला मनोहला पुल बोडे निलवाराही नेक साविक चाँगा गा.वि.स.ईन्द्रखोल्सा तेलकोट सडक आयोजना भक्तपुर (कालोपत्रे सडक) | | ३०६६६९.३६ | २७२८५७.६ | ९०००० | १०० | ८८.९ | |
| ४ | कार्यालय, काभ्रे | लाकुरी भड्याङ कुशादेवी-पनौती-नमोबुद्ध सडक स्तरोन्नती तथा कालोपत्रे | | ३८११३२.१२ | ३०१७८३.२ | ६०००० | १०० | ७९.१ | |
| ५ | | पिडथली रजवास चारिकल्ला तिनखुटे देविटार घर्तिछाप गोकुले | | २५८२१०.३१६ | ६२४९४.०५ | ८०००० | २४ | २४.२० | |

| क्र. स. | कार्यालयको नाम | आयोजनाको नाम | कुल अवधी | कुल लागत | गत आ. व. सम्मको खर्च | आ.व. ७८/७९ | | आ.व. ७८/७९ प्रगति (%) | |
|---------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------|------------|----------------------|------------|----------|-----------------------|---------|
| | | | | | | बजेट | खर्च | भौतिक | वित्तीय |
| | | सडक महाभारत गा.पा. | | | | | | | |
| ६ | | भुम्लुटार - सल्ले सडक आयोजना, भुम्लु गा.पा., काभ्रेपलाञ्चोक (कालोपत्रे सडक) | | १०८१२८.३७८ | ७३५३२.०२ | ५०००० | ३६०८३.२५ | ६० | ६८.०० |
| ७ | | पाँचखाल तामाघाट वीरेदोभान सडक, काभ्रे | | ५२९६७.७८ | २७५७५.५९ | १०००० | २६०७५.५५ | ५२.० | ५२.०६ |
| ८ | | दोलालघाट सिरानेभिर सापिङ्ग सिन्धली वेखसिम्ले सडक, काभ्रे | | १३१४४६.४६ | ५५८८४.७८ | ४०००० | ४४३८४.७ | ४२.५ | ४२.५२ |
| ९ | | डुँडामुख देविटार घुमाउने चौर फेदि सडक, काभ्रे | | १७०६७०.९१ | ८४५५९.३६ | ५०००० | ५३०२९.९१ | ४९.५ | ४९.५५ |
| १० | | ढाँडाचौर बुढापोखरी रानीकोट सूर्यविनायक सडक, काभ्रेपलाञ्चोक | | ४४७४१.५६६ | १६९४५.५० | ३०००० | १३०८५.५० | ३७.८ | ३७.८७ |
| ११ | | शंखु दाहलटार गहते नेपानेटार दारिम्बोट खाक्सी वि पी राजमार्ग | | ४१४४६.८३ | | ४०००० | | ०.०० | ०.०० |
| १२ | | दाच्चा पिपलटार फलामेसाँघु शिखर | | ५६८४९.८८८ | १९४९२.१२ | २०००० | १४५२३.१२ | ३४.२ | ३४.२९ |

| क्र. स. | कार्यालयको नाम | आयोजनाको नाम | कुल अवधी | कुल लागत | गत आ. व. सम्मको खर्च | आ.व. ७८/७९ | | आ.व. ७८/७९ प्रगति (%) | |
|---------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------|----------------------|------------|----------|-----------------------|---------|
| | | | | | | बजेट | खर्च | भौतिक | वित्तीय |
| १३ | | गोकुले सडक, नमोबुद्ध ८, रोशी ९ र महाभारत ३, काभ्रे | | | | | | | |
| | | भुमिचुली बुढाखानी तीनखुटे सडक, महाभारत, काभ्रे | | ५,२०५९.०३२३ | ४५००.००० | ४०००० | | ८.६४ | ८.६४ |
| १४ | | पिड्यथली रजवास भुमिचुलि सडक, रोशी गा.पा., काभ्रे | | ३९३९६.२२४५ | १२९०१.२० | ३०००० | ७५०१.२०९ | ४१.० | ४१.०९ |
| १५ | | कौशलटार विरवा बालकोट सडक भक्तपुर | | ५५९११.०६ | ४८५०.००० | ६०००० | ४८५०.०० | ८.६७ | ८.६७ |
| १६ | | बालकोट सिरुटार विरवा तर्खगाल सडक तथा ढल निर्माण तथा कालोपत्रे, सु.न.पा. १ देखि १० सम्म, भक्तपुर | | २७७२९.७२२७ | ८७४५.०७६ | ५०००० | ८७४५.०७६ | ३१.५४ | ३१.५४ |
| १७ | | पनौती खोपासी तालढुङ्गा सडक काभ्रे | | ६१५८९.५२२९ | १९७७५.७५ | ५०००० | १९७७५.७५ | ३२.११ | ३२.११ |
| १८ | | गोल्दुंग गोल्माकोट | | ३०६४९१.८० | | २५०० | | ०.०० | ०.०० |
| १९ | | नाला कासी भन्ज्यांग हिले कुन्ता वेसी सडक | | ११६५००.६८४ | | २५०० | | ०.०० | ०.०० |

| क्र. स. | कार्यालयको नाम | आयोजनाको नाम | कुल अवधी | कुल लागत | गत आ. व. सम्मको खर्च | आ.व. ७८/७९ | | आ.व. ७८/७९ प्रगति (%) | |
|---------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------|----------------------|------------|---------|-----------------------|---------|
| | | | | | | बजेट | खर्च | भौतिक | वित्तीय |
| २० | | सतुंगल—मातातिर्थ देउराली कुलेखानी रोड, काठमाडौं | कुल जम्मा | १७८०९४९ | ९६५८९६.४१ | ७०५००० | ३७५७०५ | | ५४.२३ |
| २१ | | बगुवा—प्युटार—आसाम दुलुङ्ग चन्दनपुर रोड | ३ वर्ष | ३९१५०४.२ | १३५०२९.०० | ११३००० | १०४३२.२ | ५५ | ५४ |
| २२ | | बागमती गा.पा. केन्द्र जोड्ने सडक, ललितपुर | ३ वर्ष | ४१९५०४.७ | १५०५७३.०० | ३१३०० | २१५०८.५ | ५६ | ६३ |
| २३ | | साउथ अफ पुरानो सिनामंगल माछापुच्छ्रे बैक शिव मन्दिर देखि जडीवुटी मनोहरा पुल सडक कालोपत्रे | १ वर्ष | ६३६९१.२२ | ०.०० | २००००. | १०४७२.६ | ४० | ३० |
| २४ | | कन्स्ट्रक्सन अफ मनमती खोला कोरिडोर, काठमाडौं | ३ वर्ष | ४९९३६.३६ | ०.०० | २००००. | ३२७३.५० | ७० | ९ |
| २५ | | गोदावरी न.पा. ५ देखि कोन्ज्योसोम गा.पा. १ चौघरे जोड्ने सडक | १ वर्ष | २२८४३.४३ | ०.०० | १००००. | ८१४४.४६ | ८० | ७३ |
| | | | २०७८.०५.०८ - २०७९.५.७ | ४९९९९.०३ | ०.०० | २५०००. | ३१९६.८८ | ४० | १० |

| क्र. स. | कार्यालयको नाम | आयोजनाको नाम | कुल अवधी | कुल लागत | गत आ. व. सम्मको खर्च | आ.व. ७८/७९ | | आ.व. ७८/७९ प्रगति (%) | |
|---------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------------------|------------|---------|-----------------------|---------|
| | | | | | | बजेट | खर्च | भौतिक | वित्तीय |
| २६ | | काठमाडौं उपत्यका काँठ चक्रपथ (चुनी खेल टोखा काभ्रस्थली तीन पिप्ले सडक खण्ड) काठमाडौं | १ वर्ष | ४९९९९.७२ | ०.०० | १५०००. | ३१५३.२५ | ४० | ९ |
| २७ | | लुडे खोला कोरीडोर योजना, बुढानिलकण्ठ ६, काठमाडौं | १ वर्ष | ४९९९९.८३ | ०.०० | २००००. | १३०२६.४ | ७० | ५३ |
| २८ | | सपनतीर्थ कोरीडोर योजना टोखा २ एण्ड ३, काठमाडौं | १ वर्ष | ४९९९९.८३ | ०.०० | २००००. | १७५०८.६ | ८० | ७२ |
| २९ | | अप्रोडिड अफ गोदावरी न.पा. टाहाखेल न्यौपाने गाउँ बडीखेल हुँदै टौखेल जाने सडक | १ वर्ष | २३७२२.८४ | ०.०० | १५०००. | १२६७.९९ | ३५ | १० |
| ३० | | लोकतान्त्रीक सहिद मार्ग | १ वर्ष | ६८८८८.२७ | ०.०० | ३००००. | २८०.१५ | २० | १ |
| ३१ | | कान्तिपथ विर्खेधारा दहचौकी, संखु, इकुडोल, आश्राड लुक्नेवेशी सडक | २ वर्ष | १६७७७०.१ | ०.०० | ३००००. | ०.०० | १० | ० |
| ३२ | | काठमान्डौं उपत्यका काठ चक्रपथ (भिमढुंगा नसरि भन्ज्यांग स्युचाटार नैकाप थानकोट) | ३ वर्ष | ९९९७८.७८ | ०.०० | ५०००.० | ०.०० | १० | ० |

| क्र. स. | कार्यालयको नाम | आयोजनाको नाम | कुल अवधी | कुल लागत | गत आ. व. सम्मको खर्च | आ.व. ७८/७९ | | आ.व. ७८/७९ प्रगति (%) | |
|---------|------------------------|------------------------------------------------------------|----------|----------------|----------------------|---------------|--------------|-----------------------|----------------------------------|
| | | | | | | बजेट | खर्च | भौतिक | वित्तीय |
| ३३ | | फर्पिड टुल्कु हुमानेभन्ज्याङ सडक (प्याकेज १) | - | १५८१०३.४ | ०.०० | ०.०० | ०.०० | | बहुवर्षिय स्वीकृतिको चरणमा रहेको |
| ३४ | | फर्पिड टुल्कु हुमानेभन्ज्याङ सडक (प्याकेज २) | | १४१८८१.६ | ०.०० | ०.०० | ०.०० | | बहुवर्षिय स्वीकृतिको चरणमा रहेको |
| | | जम्मा | | १८०७८२३ | २८५६०२ | ३५४३०० | ९२२६५ | ३० | २६.० |
| ३५ | काठमाण्डौ महानगरपालिका | चौतारा सिपाघाट सडक(चौतारा - झ्याडी खण्ड) | | ३०९७४५ | २१०४८५.२ | १००००० | १५२९२.५ | ८० | १५.२९ |
| ३६ | | बलेफी जलबिरे टेम्बतान सडक | | ३१४४४०.४९ | १४५४७७.३२ | ८०००० | ३७१५०.३ | ६५ | ४६.४४ |
| ३७ | | मुढे बाघखोर कालापानी सडक | | ३८३७०४.९ | १३३१२१.३३ | १२०००० | १९३.१८ | ६० | ०.१६ |
| ३८ | | बाह्रबिसे-सुनकोशी — धुस्कुन-पिस्कर सडक | | ४९२५०९.४ | १८३६२५.४१ | १००००० | ८७९२.६२ | ५० | ८.७९ |
| ३९ | | एक्काईस किलो अत्तरपुर वापल लिसंखु सडक | | ९१९०९.५८ | ३५२३१.५१ | ४०००० | ३०१.०३ | ६० | ०.७५ |
| ४० | | चौतारा वसपार्क सिपाघाट कात्तिके काठमाण्डौ (झ्याडी- देउराली | | ३६५७९४ | ६४०३३.१३ | १००००० | २१२१२.२ | ५० | २१.२१ |

| क्र. स. | कार्यालयको नाम | आयोजनाको नाम | कुल अवधी | कुल लागत | गत आ. व. सम्मको खर्च | आ.व. ७८/७९ | | आ.व. ७८/७९ प्रगति (%) | |
|---------|----------------|---------------------------------------------------------------------|----------|-----------|----------------------|------------|---------|-----------------------|---------|
| | | | | | | बजेट | खर्च | भौतिक | वित्तीय |
| | | खण्ड) सडक | | | | | | | |
| ४१ | | सितली मेलुङ्ग माने बुढ्चोक सडक | | १४८४८०.१३ | ५५८२३.४२ | ८०००० | १३१७९.४ | ७० | १६.४७ |
| ४२ | | सिताकोथान जुगु झयाकु हुदै गाँउपालिका ५, गौरी शंखर गा.पा. जोड्ने सडक | | ५५६७२०.२९ | १९००३३.०६ | १००००० | ५४८७२.९ | ६० | ५४.८७ |
| ४३ | | नौबिसे चौतारा सडक आयोजना, सिन्धुपाल्चोक | | ८०५६२.५१ | ३२६६.२३ | ६०००० | १३४०२.२ | २५ | २२.३४ |
| ४४ | | चरिकोट कालिन्चोक (देउराली कुरी खण्ड) | | १८२२४४.९९ | १९०.५८ | ५५००० | १२७९९.४ | ३० | २३.२७ |
| ४५ | | सिंगटी लादुक बुर्लुंग लामावागर सडक, दोलखा | | ३१०४८.०१ | २३.०५ | २०००० | १५६९३.५ | ८० | ७८.४७ |
| ४६ | | क्षेत्रपा मार्तु नाम्दु सडक, दोलखा | | ३३३२७.१५ | १२८४. | २०००० | ७१९७.६४ | ५० | ३५.९९ |
| ४७ | | भंगेरी बुदेपा कर्थली घोरथली सडक, सिन्धुपाल्चोक | | २८८३९.४७ | ० | ३०००० | ७४३०.४५ | ५० | २४.७७ |

| क्र. स. | कार्यालयको नाम | आयोजनाको नाम | कुल अवधी | कुल लागत | गत आ. व. सम्मको खर्च | आ.व. ७८/७९ | | आ.व. ७८/७९ प्रगति (%) | |
|---------|----------------------------------|------------------------------------------------------------|----------|----------------|----------------------|----------------|---------------|-------------------------|--------------|
| | | | | | | बजेट | खर्च | भौतिक | वित्तीय |
| ४८ | | लासे कपिंग बानका सडक, सिन्धुपाल्चोक | | १६३७१.०३ | ० | २०००० | १३५६८.१ | ७० | ६७.८४ |
| ४९ | | सुकुटे उखुबारी अदुवाबारी तिन्ने बखसिमले सडक, सिन्धुपाल्चोक | | १६३८२.०९ | ० | २०००० | ३५. | ६० | ०.१८ |
| ५० | | सुनखानी साइबा सडक | | ३२८६५५.८१ | | २१०००० | १४९.४४ | खरिद प्रकृत्या मा रहेको | ०.०७ |
| ५१ | | भटमासे जिलु सडक, दोलखा | | ८२६७६.५ | ० | ५०००० | १५६३६.४ | ४० | ३१.२७ |
| | | जम्मा | | ३१५३६६६ | १०२२५९४ | १२०५००० | २३६९०७ | ५० | १९.६६ |
| ५२ | पूर्वाधार विकास कार्यालय रामेछाप | मन्थली गाल्वा चौरी खोला सडक (मन्थली भटौली खण्ड) | २६.०० | १४३,३६४.३४ | ११८,०३३.४९ | - | - | ९५ | |
| ५३ | | सित्खा भिरगानी गोगनपानी फुल्पा धुले मेगर्पा भोटनारी सडक | २६.०० | २४८,०४९.७० | २१४,४८२.०२ | - | - | ९५ | |
| ५४ | | कालोचौतारा सिगटी गलव च्यादलु सडक | १२.०० | ११४,२३४.९३ | ४८,५३९.७९ | ४०,००० | १४,१६२.६३ | ५५ | ३५% |

| क्र. स. | कार्यालयको नाम | आयोजनाको नाम | कुल अवधी | कुल लागत | गत आ. व. सम्मको खर्च | आ.व. ७८/७९ | | आ.व. ७८/७९ प्रगति (%) | |
|---------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|----------------------|-----------------|------------------|-----------------------|-----------|
| | | | | | | बजेट | खर्च | भौतिक | वित्तीय |
| ५५ | | मन्थली गाइखुरा चिसापानी वडा कार्यालय हुँदै पुरानो गाउँ सडक | १८.०० | १६५,५०१.८८ | ७३,०४२.५६ | २०,०००. | १९,९०३.०६ | ६० | १०० |
| ५६ | | मन्थली गाल्वा चौरी सडक (शिकाराडाँडा गोगनपानी गाल्वा खण्ड) | १८.०० | २६८,९०४.०१ | २३,५३१.०० | ८०,०००. | १७,८८६.४ | १५ | २२ |
| ५७ | | सिन्खा भिरपानी गोगनपानी फुल्पा धुले मेगर्पा भोटनागी सडक (दोश्रो खण्ड) | १२.०० | १९२,४४१.८२ | १५,२००.०० | ८०,०००. | १,९९२.८७ | १० | २ |
| ५८ | | खिम्ती वेताली धारापानी सडक | १२.०० | ५२,१८४.४४ | ४,१००.०० | ५०,०००. | ३,५६२.४८ | ५० | ७ |
| ५९ | | सिन्खा आपचौर राइगाउँ सडक | १२.०० | २५,८६१.५० | २,१००.०० | २०,०००. | १५,६३८.५३ | ६५ | ७८ |
| ६० | | सुनापती गा.पा.को साँधीडाडाबाट गुम्सी जाने सडकको खानी खोलामा पक्की पुल निर्माण | १२ | ३५,८८४.७९ | १,५००.०० | २०,०००. | - | ३० | ० |
| | | जम्मा | | १,२४६,४२७.४ | ५००५२८.८६ | ३१०,०००. | ७३,१४६.०४ | ५३ | २४ |

| क्र. स. | कार्यालयको नाम | आयोजनाको नाम | कुल अवधी | कुल लागत | गत आ. व. सम्मको खर्च | आ.व. ७८/७९ | | आ.व. ७८/७९ प्रगति (%) | |
|---------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|----------------------|------------|----------|-----------------------|---------|
| | | | | | | बजेट | खर्च | भौतिक | वित्तीय |
| ६१ | | स्तुंगल मातातीर्थ देउराली कुलेखानी सडक आयोजना, मकवानपुर खण्ड(कालोपत्रे सडक) | २ वर्ष | १४९४६३.८५ | १७६९५.४७ | ३५०००.० | ३५०००.०० | १०० | १०० |
| ६२ | | राप्तीखोला तटबन्ध सहितको बाइपास निर्माण (चौकटोल-चुरियामाई)(कालोपत्रे सडक) प्याकेज-१ | २ वर्ष | २२०९७०.०० | ७००१६.०२ | ३५०००.० | २६२५०.०० | ७५.० | ७५ |
| ६३ | | राप्तीखोला तटबन्ध सहितको बाइपास निर्माण (रातामाटा खण्ड (कालोपत्रे सडक) प्याकेज-२ | १.८ महिना | १६१८२२.१७ | २९८७३.७२ | ३५०००.० | ३१५००.०० | ९०.० | ९० |
| ६४ | | सनहरी चैनपुर सडक निर्माण, राक्सिराङ्ग गा.पा., मकवानपुर(कालोपत्रे सडक) | २ वर्ष | २५०८८४.४९ | २७७३०.३७ | ४१०००.० | २८७००.०० | ७०.० | ७० |

| क्र. स. | कार्यालयको नाम | आयोजनाको नाम | कुल अवधी | कुल लागत | गत आ. व. सम्मको खर्च | आ.व. ७८/७९ | | आ.व. ७८/७९ प्रगति (%) | |
|---------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|----------------------|------------|----------|-----------------------|---------|
| | | | | | | बजेट | खर्च | भौतिक | वित्तीय |
| ६५ | | चुनिया नामटार कालिकाटार कालिकाटार सडक आयोजना, कैलाश गा.पा., मकवानपुर(कालोपत्रे सडक) | २ वर्ष | ११९९३४.६९ | ५३०४२.३० | १५०००.० | १५०००.०० | १००. | १०० |
| ६६ | | हेटौडा फाखेल फर्पिड सडक आयोजना (कुलेखानी फर्पिङ्ग खण्ड), मकवानपुर(कालोपत्रे सडक) | १.५ वर्ष | १४९९९७.५० | ७९८८३.६५ | ४००००.० | ३८०००.०० | १००. | ९५ |
| ६७ | | सिसवार-सिसाहि-बनकट्टा-भगनी-नमुना चोक-पिपरा-दद्रहनी-सडक कालोपत्रे | १८ महिना | ४३२०८४.१९ | ०.०० | ८००००.० | २४०००.० | २०.० | ३० |
| ६८ | | भरतपुर वडा नं. २० कार्यालयदेखी भिमचन्द्र स्कुलदेखि दृष्टिचोक गोर्खाचोक मधुपरी स्कुल अमृतमार्ग | १२ महिना | ४९९१५.५४ | २९८८८.०० | ३००००.० | २१०००.०० | ७०.० | ७० |
| ६९ | | माडी खरकट्टा बैकुण्ठेचोक देखि बैकुण्ठेश्वर महादेव मन्दिर निर्को | १५ महिना | ९९९०५.३१ | ०.०० | ४००००.० | २००००.० | ६०.० | ५० |

| क्र. स. | कार्यालयको नाम | आयोजनाको नाम | कुल अवधी | कुल लागत | गत आ. व. सम्मको खर्च | आ.व. ७८/७९ | | आ.व. ७८/७९ | |
|---------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|----------------------|------------|-----------|------------|---------|
| | | | | | | बजेट | खर्च | भौतिक | वित्तीय |
| ७० | | वाटो चितवन हात्तिढाप सुरखण्डी ठकुरिभन्ज्याड कान्दा कभिनचुलि जाने बाटो | २४ महिना | ३५४०५९.५० | ०.०० | ६००००.०० | २४००००.०० | ४०.० | ४० |
| ७१ | | पुर्वी चितवन चक्रपथ निर्माण चनोली धुव्रघाट हुँदै राप्ती खोलासम्म पुग्ने धुव्र जगतपुर खण्ड सडक कालोपत्रे भरतपुर २४ चितवन | १२ महिना | ४९९९३.९१ | ०.०० | २००००.०० | ९६०००.०० | ८०.० | ८० |
| ७२ | | जगतपुर - पार्वतिपुर- मिलडाँडा हुँदै रामपुर- गौतमबुद्ध रंगशाला- शिवघाट सडक कालोपत्रे भरतपुर | १२ महिना | ३९९६५.१४ | ०.०० | २५०००.०० | १७५००.०० | ७०.० | ७० |
| ७३ | | हाकिमचोक-धारेचोक-मल्लचोक-अशोकचोक-पाण्डे घुम्टी-डेरीचोक-सितामाई सडक | १८ महिना | ४९६५७.४८ | ०.०० | १००००.०० | ७५००.०० | ७५.० | ७५ |
| ७४ | | पुष्पलाल प्रदेश चक्रपथ (| - | ९९७८४.२३ | ०.०० | १००००.०० | २०००.०० | २०.० | २० |
| ७५ | | | २ वर्ष | ३५६४५५.०० | ०.०० | १३८४०० | २७६८०.०० | २०.०० | २० |

| क्र. स. | कार्यालयको नाम | आयोजनाको नाम | कुल अवधी | कुल लागत | गत आ. व. सम्मको खर्च | आ.व. ७८/७९ | | आ.व. ७८/७९ प्रगति (%) | |
|---------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|----------------------|------------|----------|-----------------------|---------|
| | | | | | | बजेट | खर्च | भौतिक | वित्तीय |
| | | आदमघाट मनहरी सडक आयोजना) धादिङ्ग, मकवानपुर | | | | | | | |
| | | जम्मा | | २५८४८९३.० | २८१२२९.५२ | ६१४४००. | ३३४१३०.० | ६६.० | ५४ |
| ७६ | रुकुमेश्वर, चिन्मया, मकवानपुर | किस्पाड गा.पा. १ वडा कार्यालय देखि साल्मे म्याघाड गा.पा. २ बचेत बुडलाड देउराली चिउरी भन्ज्याड लामिडाँडा सामरी भन्ज्याड देखि तारकेश्वर गा.पा. १ वाडसिङ जोड्ने मोटरबाटो | २४ महिना | ५०८०१३ | १००८६९ | ५०००० | ३५७९१ | ३५ | ७२ |
| ७७ | | गुर्जेभञ्ज्याङगा-शिवपुरी ६, समुन्द्रादेवी, पुरानो गाविस भवन, महतटोल, रातमाटे हुँदै लिखुपुल-महाकालीकुखुरे- मानेभञ्ज्याङगा-दुप्चेखर सडक | २४ महिना | ३९५९३३ | १३३३९९ | १००००० | ५१२०३ | ९० | ५१ |

| क्र. स. | कार्यालयको नाम | आयोजनाको नाम | कुल अवधी | कुल लागत | गत आ. व. सम्मको खर्च | आ.व. ७८/७९ | | आ.व. ७८/७९ प्रगति (%) | |
|---------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------------------|------------|-------|-----------------------|---------|
| | | | | | | बजेट | खर्च | भौतिक | वित्तीय |
| ७८ | | तुप्चे सोले माहादेवखर्क (विदुर न.पा-७) देउराली (म्यागडगा गाउँपालिका) सडक आयोजना | २४ महिना | ३७७४४४ | १८९४५५ | १००००० | ९३४५० | १०० | ९३ |
| ७९ | | जिरोकिलो अम्बास भोलै पारच्याङ्ग सडक आयोजना, नौकुण्ड गा.पा. रसुवा | २४ महिना | ४७५१३३ | ९४४७६ | १००००० | ५३२४९ | ४५ | ५३ |
| ८० | | छत्रेखोला सेराचौर मानेडाँडा दाडसिङ सडक आयोजना, तारकेश्वर गा.पा., नुवाकोट | १८ महिना | २५५४४३ | ६५५३० | ८०००० | ६२१० | ६५ | ८ |
| ८१ | | निरङ्गना-बाघखोर सडक आयोजना, बेलकोटगढी न.पा, नुवाकोट | २४ महिना | ३२३७९५ | १४१२०५ | ८०००० | ४६४९० | ९० | ५८ |
| ८२ | | धारापानी रूप्सेपानी जिबजिबे इन्ड्याइलाड लोकिल सडक, कालिका गा.पा., रसुवा | २४ महिना | ५५२३९५ | ० | १५३८०० | २६८७७ | ३५ | १७ |

| क्र. स. | कार्यालयको नाम | आयोजनाको नाम | कुल अवधी | कुल लागत | गत आ. व. सम्मको खर्च | आ.व. ७८/७९ | | आ.व. ७८/७९ प्रगति (%) | |
|---------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------|----------------------|---------------|---------------|-----------------------|-------------|
| | | | | | | बजेट | खर्च | भौतिक | वित्तीय |
| ८३ | | बाराही शक्ती मा.वि. बडरे बस्नेत गाउँ वेलकोटगढी न.पा. सडक, नुवाकोट | २४ महिना | ३२२११२ | ० | ५५००० | २३७४९ | ३० | ४३ |
| ८४ | | नुवाकोट बागेश्वरि उर्लेनी काल्चे सडक माला भञ्ज्याङ्ग सडक, विदुर न.पा., लिखु गा.पा., सूर्यगढी गा.पा. र तादी गा.पा., नुवाकोट | २४ महिना | ३३७३१४ | १७४५० | ५०००० | ४५००८ | ३५ | ९० |
| ८५ | | वाट्रे बोगटीगाउँ डांडागाउँ सडक, बिदुर न.पा. ११, नुवाकोट | १५ महिना | ११६९५६ | ० | २०००० | २७४९ | १० | १४ |
| ८६ | | झ्याङ्गली पोखरी आरखर्क ३४ किलो वेलकोटगढी न.पा. सडक, नुवाकोट | १५ महिना | १२२५८२ | ० | २०००० | २८५२ | २५ | १४ |
| | | जम्मा | | ३७८७१२० | ७४२३८४ | ८०८८०० | ३८७६२८ | ५१ | ४७.९ |
| ८७ | | लुङ्गेलीटार, दुम्की, थाक्ते, बाँसकटेरी सडक, सिन्धुली | १ | ९७,३६६ | - | २४,००० | २४,००० | १०० | १०० |

| क्र. स. | कार्यालयको नाम | आयोजनाको नाम | कुल अवधी | कुल लागत | गत आ. व. सम्मको खर्च | आ.व. ७८/७९ | | आ.व. ७८/७९ प्रगति (%) | |
|---------|----------------|----------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------------------|------------|--------|-----------------------|---------|
| | | | | | | बजेट | खर्च | भौतिक | वित्तीय |
| ८८ | | सिन्धुली भुमेस्थान चकमके उदयपुर कटारी सडक,(दोस्रो खण्ड) सिन्धुली (क) | १ | ९,४,८८४ | - | १७५,००० | ५१,५७४ | २९ | २९.४ |
| ८९ | | सिन्धुली भुमेस्थान चकमके उदयपुर कटारी सडक,(दोस्रो खण्ड) सिन्धुली (ख) | २ | ४६९,९९० | - | - | - | ० | |
| ९० | | बडा नं. ३ सोलाभञ्ज्याङ्ग तारुफेदी गोलजोर ७ खुर्कोट सडक, सिन्धुली | १ | १३५,०२१ | १२९,९५९ | १०० | - | ० | ० |
| ९१ | | सिन्धुली भुमेस्थान चकमके उदयपुर कटारी सडक, सिन्धुली | २ | ३४४,०९९ | ६३,२५० | ८०,००० | ८०,००० | १०० | १०० |
| ९२ | | पिप्लेभञ्ज्याङ्ग सिम्ले खटार हायुटार सडक, सिन्धुली | १ | १२८,०११ | ६४,७८५ | ५०,००० | ३३,२४६ | ६६ | ६६.४ |
| ९३ | | सिन्धुलीगढी मझुवा काफलचौरी दुम्जा सडक, सिन्धुली | २ | २४४,०६५ | १८०,७७० | २०,००० | १२,३३९ | ६२ | ६१.७ |

| क्र. स. | कार्यालयको नाम | आयोजनाको नाम | कुल अवधी | कुल लागत | गत आ. व. सम्मको खर्च | आ.व. ७८/७९ | | आ.व. ७८/७९ प्रगति (%) | |
|---------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------|------------------|----------------------|----------------|----------------|-----------------------|-------------|
| | | | | | | बजेट | खर्च | भौतिक | वित्तीय |
| ९४ | | जगाडी धनसरी सडक कालोपत्रे, सिन्धुली | २ | ४९,६१० | - | २०,००० | ४,४०० | २२ | २२. |
| ९५ | | नागी मतनवास चालिसे वन्दिपुर डाँगी काप्ले चौर सडक, सुनकोशी गा.पा. | १ | ४९,९६१ | - | २,५०० | - | ० | ० |
| ९६ | | बटाहा, फेदि हुदै पिल्लेभञ्ज्याङ सडक पिच दुधौली ढ | ०.७५ | १९,९९८ | - | ३,००० | - | ० | ० |
| | | जम्मा | | १,६३२,७०५ | ४३८,७६४ | ३७४,६०० | २०५,५५९ | ३८ | ५४.८ |
| ९७ | प्रादेशिक सडक डिभिजन कार्यालय, धादिङ | पाल्पा भञ्ज्याङ सौधभञ्ज्याङ सडक आयोजना, ज्वालामुखी गा.पा., धादिङ | १८ महिना | १९६,८३६.१२ | ७९,०९४.७५ | ७२,८००.० | १८,५५४.९ | ६०% | २५ |
| ९८ | | स्याउले वर्डरथोक काउले सडक कालोपत्रे (नयाँ खण्ड मात्र) | २४ महिना | ३३४,८४२.९५ | १४,५००.०० | ७०,०००. | ४३,०४८.३ | २५% | ६१ |

| क्र. स. | कार्यालयको नाम | आयोजनाको नाम | कुल अवधी | कुल लागत | गत आ. व. सम्मको खर्च | आ.व. ७८/७९ | | आ.व. ७८/७९ प्रगति (%) | |
|---------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|-----------------------|------------------------------|
| | | | | | | बजेट | खर्च | भौतिक | वित्तीय |
| ९९ | | कागेश्वरी गोठडाँडा खेस्ते विरवाहादुरको घर वायुगाउँ टुकिटङ्ग कोहलीखर्क सडक, धादिङ्ग | १२ महिना | ४६,०४४.२० | २,०००.०० | २०,०००. | १५,४५०.९८ | ६५ | ७७ |
| १०० | | दामन पाखिन मार्ग(सांकोस तिप्लिंग सडक), नुवाकोट, धादिङ्ग | २४ महिना | ६२७,७७७.२६ | - | ७०,०००. | ५३,०३७.३४ | ५ | ७६ |
| १०१ | | पुष्पलाल प्रदेश चक्रपथ(आदमघाट मनहरी सडक आयोजना), धादिङ्ग, मकवानपुर | २४ महिना | ६६९,२७४.२५ | - | १३८,४००.०० | २८,८७१.९९ | १ | २१ |
| १०२ | | रुक्मियाली गा.पा. पुर्ने सडक आयोजना (बोराङ्ग सेतुङ्ग खण्ड), धादिङ्ग । | १८ महिना | १०९,४८८.७७ | १७,६९७.०९ | ५०,०००. | २१,३३८.५१ | ५५ | ४३ |
| १०३ | | जम्मा कुलेखानी सिस्नेरी छैमले दक्षिणकाली सडक आयोजना (काठमाण्डौ खण्ड) कुलेखानी सिस्नेरी छैमले | | १,९८४,२६४ ६६४,९२६.२३ ९६०,५११.३२ | ११३,२९२ - - | ४२१,२०० १८४,००० १५९,१०० | १८०,३०१ १५,२५३.८३ | ६ ५.०० | ४२.८१ ८.३० ०.०० |

| क्र. सं. | कार्यालयको नाम | आयोजनाको नाम | कुल अवधि | कुल लागत | गत आ. व. सम्मको खर्च | आ.व. ७८/७९ | | आ.व. ७८/७९ प्रगति (%) | |
|----------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|----------------------|-----------------|-----------------|-----------------------|--------------|
| | | | | | | बजेट | खर्च | भौतिक | वित्तीय |
| १०६ | | दक्षिणकाली सडक आयोजना (मकवानपुर खण्ड) मदन भाण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, हेटौडा, मकवानपुर | | ९९९,७३३.३१ | - | १६६,००० | २२,१६४.७५ | | १३.३५ |
| | | जम्मा | | २,६२५,१७०.८ | - | ३५०,०००. | ३७,४१८.५ | | १०.६९ |

आ.व. २०७८/७९ मा संचालनमा रहेका भवनतर्फका बहुवर्षीय आयोजनाको प्रगति विवरण:

| क्र. सं. | कार्यालयको नाम | आयोजनाको नाम | कुल अवधि | कुल लागत | आ.व. ०७७/७८ सम्मको खर्च | आ.व. ०७८/७९ | | प्रगति (%) | |
|----------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------|----------|-------------------------|-------------|---------|------------|---------|
| | | | | | | बजेट | खर्च | भौतिक | वित्तीय |
| १ | शहरी विकास तथा भवन कार्यालय, नुवाकोट | मधुमती त्रिशुली सामुदायिक भवन, बेनिघाट रोराड ३ मलेखु, धादिङ्ग | २ वर्ष | १४६२२.०० | २७.५७ | ५०००.० | ३७४१.०० | ९५.५० | ७४.८२ |
| २ | शहरी विकास तथा भवन कार्यालय, नुवाकोट | गोसाइकुण्ड एकिकृत विकास आयोजना रसुवा | ३ वर्ष | ७०७७६.०० | २६६०.०० | ३१५००.० | ३२०९.०० | ४०.०० | १०.१९ |

| क्र. सं. | कार्यालयको नाम | आयोजनाको नाम | कुल अवधि | कुल लागत | आ.व. ०७७/७८ सम्मको खर्च | आ.व. ०७८/७९ | | प्रगति (%) | |
|----------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------|----------|-------------------------|-------------|---------|------------|---------|
| | | | | | | बजेट | खर्च | भौतिक | वित्तीय |
| ३ | शहरी विकास तथा भवन कार्यालय, काभ्रे | खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन नं. ३ सिन्धुपाल्चोकको कार्यालय भवन निर्माण गर्न | १ वर्ष | २७२४१.५० | ९८५६.७४ | ५०००.० | ३८०८.२५ | १००.० | ७६.१७ |
| ४ | शहरी विकास तथा भवन कार्यालय, काभ्रे | प्युघर भदौरे एकीकृत माझी बस्ती विकास, इन्द्रवती गा.पा. ५, सिन्धुपाल्चोक | १ वर्ष | ११५८.६४ | ४६१३.८३ | २५००.० | ४२.१५ | १००.० | १.६९ |
| ५ | शहरी विकास तथा भवन कार्यालय, काभ्रे | काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लामा खानेपानी डिभिजन कार्यालय स्थापना धुलिखेल | १५ महिना | ५०००.०० | ०.०० | ५०००.० | ३०.०० | | ०.६० |
| ६ | शहरी विकास तथा भवन कार्यालय, काभ्रे | जलश्रोत तथा सिंचाई विकास डिभिजन कार्यालय, काभ्रेको कार्यालय भवन निर्माण | १५ महिना | ४३९५०.७४ | ०.०० | ५०००.० | ०.०० | २५.०० | ०.०० |
| ७ | शहरी विकास तथा भवन कार्यालय, काभ्रे | पूर्वाधार विकास कार्यालय काभ्रेको कार्यालय भवन निर्माण | १५ महिना | ५२१२१.५५ | ०.०० | ५०००.० | ०.०० | २५.०० | ०.०० |

| क्र. सं. | कार्यालयको नाम | आयोजनाको नाम | कुल अवधि | कुल लागत | आ.व. ०७७/७८ सम्मको खर्च | आ.व. ०७८/७९ | | प्रगति (%) | |
|----------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------|----------|-------------------------|-------------|-------|------------|---------|
| | | | | | | बजेट | खर्च | भौतिक | वित्तीय |
| ८ | शहरी विकास तथा भवन कार्यालय, काभ्रे | जिलु एकीकृत वस्ती विकास कार्यक्रम, भीमेश्वर न.पा. ४, दोलखा | १ वर्ष | ४९९९.०४ | १०००० | ९७४७.०७ | १००.० | ९७.४७ | |
| ९ | शहरी विकास तथा भवन कार्यालय, काभ्रे | जिरी ताल वहुउद्देशिय विकास तथा सौन्दर्यिकरण आयोजना, दोलखा | १ वर्ष | ४६९५८.४६ | २५००० | २०४७.०५ | ७०.०० | ८.१९ | |
| १० | शहरी विकास तथा भवन कार्यालय, मकवानपुर | शिखरहरियालि पार्क वितवन | २ वर्ष | ६१४०५ | २०००० | ५२५७ | | २६.२ | |
| ११ | शहरी विकास तथा भवन कार्यालय, मकवानपुर | मुख्यमन्त्री तथा सभाहल | २ वर्ष | ५२६८४ | ४०००० | ० | ० | ०. | |
| १२ | शहरी विकास तथा भवन कार्यालय, मकवानपुर | प्रदेश सभाहल | २ वर्ष | ४९४०९ | ४९१० | १२६९० | ५० | ३१.७ | |

| क्र. सं. | कार्यालयको नाम | आयोजनाको नाम | कुल अवधि | कुल लागत | आ.व. ०७७/७८ सम्मको खर्च | आ.व. ०७८/७९ | | प्रगति (%) | |
|----------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------|----------|-------------------------|-------------|------|------------|---------|
| | | | | | | बजेट | खर्च | भौतिक | वित्तीय |
| १३ | शहरी विकास तथा भवन कार्यालय, मकवानपुर | हेटौडा अस्पताल | २ वर्ष | २२८६३१ | ५०००० | २२८५८ | २५ | ४५.७ | |
| १४ | शहरी विकास तथा भवन कार्यालय, मकवानपुर | दाशढुङ्गा नारायणी एकीकृत विकास योजना | १ वर्ष | १२८०३ | ११० | ४७४२ | ७५ | २६.३ | |
| १५ | शहरी विकास तथा भवन कार्यालय, सिन्धुली | खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन नं. ४, रामेछापको कार्यालय भवन निर्माण गर्न | २४ महिना | १७०९४.३८ | ७५००.० | ११०१.६९ | ८० | १४.६९ | |
| १६ | शहरी विकास तथा भवन कार्यालय, सिन्धुली | यातायात पूर्वाधार कार्यालयहरू रामेछापको कार्यालय भवन निर्माण गर्ने | २४ महिना | १६९५७.१३ | ७५००.० | २७६८.१० | १०० | ३६.९१ | |
| १७ | शहरी विकास तथा भवन कार्यालय, सिन्धुली | कमलाखोच न.पा. एकीकृत जग्गा विकास कार्यक्रमको भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्ने | २४ महिना | ८५२२३.०० | १०००० | २८१.३० | २० | २.८१ | |

| क्र. सं. | कार्यालयको नाम | आयोजनाको नाम | कुल अवधि | कुल लागत | आ.व. ०७७/७८ सम्मको खर्च | आ.व. ०७८/७९ | | प्रगति (%) | |
|----------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------|------------|-------------------------|-------------|-------|------------|---------|
| | | | | | | बजेट | खर्च | भौतिक | वित्तीय |
| १८ | शहरी विकास तथा भवन कार्यालय, सिन्धुली | तिनपाटन गा.पा. एकीकृत जग्गा विकास अन्तर्गत भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्ने | २४ महिना | ८७४५७.०० | १०००० | ४७३३.५१ | १० | ४७.३ | |
| १९ | शहरी विकास तथा भवन कार्यालय, सिन्धुली | भिमान बसपार्क निर्माण | २७ महिना | ४१५७२.९९ | ३३००० | १६३४६ | ६० | ४९.५ | |
| २० | शहरी विकास तथा भवन कार्यालय, काठमाडौं | यातायात कार्यालय भक्तपुरको भवन निर्माण | ३ वर्ष | ६५७००.०० | ५०००.० | ५०००.०० | १०.०० | १०० | |
| २१ | शहरी विकास तथा भवन कार्यालय, काठमाडौं | नेवारी संस्कृतिक भवन निर्माण | २ वर्ष | ४७५००.०० | ३००० | | २०.०० | | |
| जम्मा | | | | १०७८२६२.४२ | ३३८००० | ९८४०२.१२ | | २९.११ | |

| आ.व. २०७८/७९ मा संचालनमा रहेका भवनतर्फका बहुवार्षिक आयोजनाको प्रगति विवरणः | | | | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------|----------|-------------------------|-------------|------|------------------------|---------|
| क्र.सं. | कार्यालयको नाम | आयोजनाको नाम | कुल अवधि | कुल लागत | आ.व. ०७७/७८ सम्मको खर्च | आ.व. ०७८/७९ | | आ.व. ०७८/७९ प्रगति (%) | |
| | | | | | | बजेट | खर्च | भौतिक | वित्तीय |
| १ | शहरी विकास तथा भवन कार्यालय, नुवाकोट | मधुमती त्रिशुली सामुदायिक भवन, बेनिघाट रोराड ३ मलेखु, धादिङ्ग | २ वर्ष | १४६२२ | २८ | ५००० | ३७४१ | ९५.५ | ७४.८२ |
| २ | शहरी विकास तथा भवन कार्यालय, नुवाकोट | गोसाइकुण्ड एकिकृत विकास आयोजना रसुवा | ३ वर्ष | ७०७७६ | २६६० | ३१५०० | ३२०९ | ४०.० | १०.१९ |
| ३ | शहरी विकास तथा भवन कार्यालय, काभ्रे | खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन नं. ३ सिन्धुपाल्चोकको कार्यालय भवन निर्माण गर्न | १ वर्ष | २७२४१ | ९८५७ | ५००० | ३८०८ | १०० | ७६.१७ |
| ४ | शहरी विकास तथा भवन कार्यालय, काभ्रे | प्युघर भदौरे एकीकृत माझी बस्ती विकास, इन्द्रवती गा.पा. ५, सिन्धुपाल्चोक | १ वर्ष | ११५९ | ४६१४ | २५०० | ४२ | १०० | १.६९ |

| आ.व. २०७८/७९ मा संचालनमा रहेका भवनतर्फका बहुवर्षिय आयोजनाको प्रगति विवरण: | | | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------|----------|-------------------------|-------------|------|------------------------|---------|
| क्र.सं. | कार्यालयको नाम | आयोजनाको नाम | कुल अवधि | कुल लागत | आ.व. ०७७/७८ सम्मको खर्च | आ.व. ०७८/७९ | | आ.व. ०७८/७९ प्रगति (%) | |
| | | | | | | बजेट | खर्च | भौतिक | वित्तीय |
| ५ | शहरी विकास तथा भवन कार्यालय, काभ्रे | काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लामा खानेपानी डिभिजन कार्यालय स्थापना धुलिखेल | १५ महिना | ५००० | ० | ५००० | ३० | | ०.६० |
| ६ | शहरी विकास तथा भवन कार्यालय, काभ्रे | जलश्रोत तथा सिंचाई विकास डिभिजन कार्यालय, काभ्रेको कार्यालय भवन निर्माण | १५ महिना | ४३१५१ | ० | ५००० | ० | २५.० | ०.०० |
| ७ | शहरी विकास तथा भवन कार्यालय, काभ्रे | पूर्वाधार विकास कार्यालय काभ्रेको कार्यालय भवन निर्माण | १५ महिना | ५२१२२ | ० | ५००० | ० | २५.० | ०.०० |
| ८ | शहरी विकास तथा भवन कार्यालय, काभ्रे | जिलु एकिकृत वस्ती विकास कार्यक्रम, भूमिेश्वर न.पा. ४, दोलखा | १ बर्ष | ४९९९७ | १३६५९ | १०००० | ९७४७ | १००. | ९७.४७ |

| आ.व. २०७८/७९ मा संचालनमा रहेका भवनतर्फका बहुवार्षिय आयोजनाको प्रगति विवरणः | | | | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------|----------|-------------------------|-------------|-------|------------------------|---------|
| क्र.सं. | कार्यालयको नाम | आयोजनाको नाम | कुल अवधि | कुल लागत | आ.व. ०७७/७८ सम्मको खर्च | आ.व. ०७८/७९ | | आ.व. ०७८/७९ प्रगति (%) | |
| | | | | | | बजेट | खर्च | भौतिक | वित्तीय |
| ९ | शहरी विकास तथा भवन कार्यालय, काभ्रे | जिरी ताल बहुउद्देशिय विकास तथा सौन्दर्यिकरण आयोजना,दोलखा | १ वर्ष | ४६९५८ | २१२ | २५००० | २०४७ | ७०.० | ८.१९ |
| १० | शहरी विकास तथा भवन कार्यालय, मकवानपुर | शिखरहरियालि पार्क चितवन | २०७६.६.१२ देखी २०७८.०१२.११ | ६१४०५ | ३३२०३ | २०००० | ५२५७ | | २६.२९ |
| ११ | शहरी विकास तथा भवन कार्यालय, मकवानपुर | मुख्यमन्त्री तथा सभाहल | २०७७.७.१ देखी २०७९.०१.१९ | ५२६८४ | २७९८ | ४०००० | ० | ० | ०. |
| १२ | शहरी विकास तथा भवन कार्यालय, मकवानपुर | प्रदेश सभाहल | २०७७.७.१ देखी २०७९.०१.२१ | ४९४०९ | ४९१० | ४०००० | १२६९० | ५० | ३१.७३ |

| क्र.सं. | कार्यालयको नाम | आयोजनाको नाम | कुल अवधि | कुल लागत | आ.व. ०७९/७८ सम्मको खर्च | आ.व. ०७८/७९ | | आ.व. ०७८/७९ प्रगति (%) | |
|---------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------|-------------------------|-------------|-------|------------------------|---------|
| | | | | | | बजेट | खर्च | भौतिक | वित्तीय |
| १३ | शहरी विकास तथा भवन कार्यालय, मकवानपुर | हेटौडा अस्पताल | २०७८.३.१८ देखि २०८०.९.१६ | २२८६३१ | २२८०० | ५०००० | २२८५८ | २५ | ४५.७२ |
| १४ | शहरी विकास तथा भवन कार्यालय, मकवानपुर | दाशढुङ्गा नारायणी एकीकृत विकास योजना | २०७८.३.९ देखि २०७९.३.८ | १२८०३ | ११० | १८००० | ४७४२ | ७५ | २६.३४ |
| १५ | शहरी विकास तथा भवन कार्यालय, सिन्धुली | खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन नं. ४, रामेछापको कार्यालय भवन निर्माण गर्न | २४ महिना | १७०९४ | ९९६५ | ७५०० | ११०२ | ८० | १४.६९% |
| १६ | शहरी विकास तथा भवन कार्यालय, सिन्धुली | यातायात पूर्वाधार कार्यालयहरु रामेछापको कार्यालय भवन निर्माण गर्ने | २४ महिना | १६९५७ | ९९८४ | ७५०० | २७६८ | १०० | ३६.९१ |

| आ.व. २०७८/७९ मा संचालनमा रहेका भवनतर्फका बहुवर्षिय आयोजनाको प्रगति विवरण: | | | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------|----------|-------------------------|-------------|-------|------------------------|---------|
| क्र.सं. | कार्यालयको नाम | आयोजनाको नाम | कुल अवधि | कुल लागत | आ.व. ०७७/७८ सम्मको खर्च | आ.व. ०७८/७९ | | आ.व. ०७८/७९ प्रगति (%) | |
| | | | | | | बजेट | खर्च | भौतिक | वित्तीय |
| १७ | शहरी विकास भवन कार्यालय, सिन्धुली | कमलाखोच न.पा. एकीकृत जग्गा विकास कार्यक्रमको भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्ने | २४ महिना | ८५२२३ | ० | १०००० | २८१ | २० | २.८१ |
| १८ | शहरी विकास भवन कार्यालय, सिन्धुली | तिनपाटन गा.पा.एकीकृत जग्गा विकास अन्तर्गत भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्ने | २४ महिना | ८७४५७ | ० | १०००० | ४७३४ | १० | ४७.३४ |
| १९ | शहरी विकास भवन कार्यालय, सिन्धुली | भिमन बसपार्क निर्माण | २७ महिना | ४१५७३ | ९८९६ | ३३००० | १६३४६ | ६० | ४९.५३ |
| २० | शहरी विकास तथा भवन कार्यालय, काठमाडौं | यातायात कार्यालय भक्तपुरको भवन निर्माण | ३ वर्ष | ६५७०० | ० | ५००० | ५००० | १०.० | १००.०० |

| आ.व. २०७८/७९ मा संचालनमा रहेका भवनतर्फका बहुवर्षिय आयोजनाको प्रगति विवरणः | | | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|----------|----------|-------------------------|-------------|-------|------------------------|---------|
| क्र.सं. | कार्यालयको नाम | आयोजनाको नाम | कुल अवधि | कुल लागत | आ.व. ०७७/७८ सम्मको खर्च | आ.व. ०७८/७९ | | आ.व. ०७८/७९ प्रगति (%) | |
| | | | | | | बजेट | खर्च | भौतिक | वित्तीय |
| २१ | शहरी विकास तथा भवन कार्यालय, काठमाडौं | नेवारी संस्कृतिक भवन निर्माण | २ वर्ष | ४७५०० | ० | ३००० | | २०.० | |
| | | जम्मा | | १०७८,२६२ | १२३८,९५ | ३३८००० | ९८४०२ | | २९.११ |

शसर्त सडक

(रकम रु. हजारमा)

| क्र.सं. | कार्यालयको नाम | आयोजनाको नाम | कुल अवधि | कुल लागत | गत आ. व. सम्मको खर्च | आ.व. ७८/७९ | | आ.व. ७८/७९ प्रगति (%) | |
|---------|--------------------------------|----------------------------------------|----------|----------|----------------------|------------|-----------|-----------------------|---------|
| | | | | | | बजेट | खर्च | भौतिक | वित्तीय |
| १ | हेटौडा शहरी सडक स्तरोन्नति | | १ वर्ष | १६७०२६ | ५९४२१ | ६१५०० | ४५२९२,१४४ | ६५ | ७३.६५ |
| | | | जम्मा | १६७०२६. | ५९४२१. | ६१५००. | ४५२९२.१ | ६५ | ७३.६५ |
| २ | पूर्वाधार विकास कार्यालय चितवन | कुलेखानी सिस्नेरी छैमले दक्षिणकाली सडक | ६० महिना | १७२,१५४ | १२५,४३६ | २०,००० | २०,००० | ९५ | ८५ |

| आ.व. २०७८/७९ मा संचालनमा रहेका भवनतर्फका बहुदरिषिय आयोजनाको प्रगति विवरणः | | | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|-------------------------|-------------|------|------------------------|---------|
| क्र.सं. | कार्यालयको नाम | आयोजनाको नाम | कुल अवधि | कुल लागत | आ.व. ०७७/७८ सम्मको खर्च | आ.व. ०७८/७९ | | आ.व. ०७८/७९ प्रगति (%) | |
| | | | | | | बजेट | खर्च | भौतिक | वित्तीय |
| ३ | | (कालोपत्रे सडक) लोथर परेवाकोट लाम्बगर पर्यटकीय सडक (कालोपत्रे सडक) | ७२ महिना | २,५११ | १६,९२६ | - | | ७५ | ६७ |
| ४ | | पम्फाको पुल विरेन्द्रनगर चिप्लेटि किरान्टार ठकुरीभन्ज्याड. कालिटार सडक, राप्ती १०, चितवन | २४ महिना | १४,७२६ | ३,८२१ | - | | १०० | २५ |
| ५ | | डांडागाउँ फुलवारी वेलडांडा ठूलोदमार सडक, गढी, मकवानपुर | २४ महिना | २,८३७ | १,५५८ | - | | १०० | ५५ |
| ६ | | भरतपुर ६ र १३ को सिमानाबाट अगम मिल हुँदै तिमिलिसिना चोक कालोपत्र | ३० महिना | ३,३७६ | १,१४६ | - | | १०० | ३४ |

| आ.व. २०७८/७९ मा संचालनमा रहेका भवनतर्फका बहुवर्षिय आयोजनाको प्रगति विवरण: | | | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------|-------------------------|---------------|---------------|------------------------|-------------|
| क्र.सं. | कार्यालयको नाम | आयोजनाको नाम | कुल अवधि | कुल लागत | आ.व. ०७७/७८ सम्मको खर्च | आ.व. ०७८/७९ | | आ.व. ०७८/७९ प्रगति (%) | |
| | | | | | | बजेट | खर्च | भौतिक | वित्तीय |
| ७ | | (कालोपत्रे सडक) राक्सिराङ्ग गाउँपालिका सरिखेत हुँदै कैलाश गाउँपालिकाको भार्ता डाडाखर्क फेदी हुँदै चन्द्रागिरी निस्कने सडक, मकवानपुर | २४ महिना | ४,५६५ | २,४८० | - | १०० | ५५ | |
| | | जम्मा | | २००,१६९ | १५१,३६७ | २०,००० | २०,००० | | |
| ८ | पूर्वाधार विकास कार्यालय, नुवाकोट | तिनपिप्ले ओखरपौवा कोल्पु सडक, नुवाकोट | २४ महिना | १९३५९२ | १२८१६२ | ५०००० | ८० | ८० | ०.१६ |
| | | जम्मा | | १९३५९२ | १२८१६२ | ५०००० | ८० | ८० | ०.१६ |

| क्र.सं. | कार्यालयको नाम | आयोजनाको नाम | कुल अवधि | कुल लागत | आ.व. ०७७/७८ सम्मको खर्च | आ.व. ०७८/७९ | | आ.व. ०७८/७९ प्रगति (%) | |
|---------|----------------|-------------------------------------------------------------------------|----------|----------------|-------------------------|----------------|--------|------------------------|---------|
| | | | | | | बजेट | खर्च | भौतिक | वित्तीय |
| ९ | | माली सैलुंग चेर्दुंग सुरीमास्दिंग सडक स्तरोन्नति, दोलखा | २ वर्ष | - | - | २,५०० | | | |
| १० | | थुम्पाखर गा.वि.स. को १२ किलो टिमुरे सडक स्तरोन्नति, सिन्धुपाल्चोक | २ वर्ष | १९६,५१२ | १७३,६६२ | १३,००० | १२,४०० | १०० | १०० |
| ११ | | फटेपुल दुवाचौर बरवा बाँसखर्क सडक, सिन्धुपाल्चोक | २ वर्ष | २४०,०२८ | २२१,३८८ | २७,००० | ५,००३ | १०० | ९० |
| १२ | | डागलाग लिस्ती गुम्बा धारापानी सडक स्तरोन्नति, सिन्धुपाल्चोक | २ वर्ष | ९२,७१९ | ९६,४४१ | ६,००० | ४,१६८ | १०० | १०० |
| १३ | | सिलडुंगा तौथली सडक, सिन्धुपाल्चोक | २ वर्ष | २४६,०७४ | १७९,३२७ | ६५,००० | ५,२१० | ७५ | ७५ |
| | | जम्मा | | ७७५,३३४ | ६७०,८१८ | ११३,५०० | | | |

| आ.व. २०७८/७९ मा संचालनमा रहेका भवनतर्फका बहुवर्षिय आयोजनाको प्रगति विवरण: | | | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|-------------------------|-------------|--------|------------------------|---------|
| क्र.सं. | कार्यालयको नाम | आयोजनाको नाम | कुल अवधि | कुल लागत | आ.व. ०७७/७८ सम्मको खर्च | आ.व. ०७८/७९ | | आ.व. ०७८/७९ प्रगति (%) | |
| | | | | | | बजेट | खर्च | भौतिक | वित्तीय |
| १४ | | सल्लाघारी कटुन्जे लुभु सडक निर्माण, भक्तपुर | १.५ वर्ष | ३४,२४१ | १८,५२९ | १५,००० | १०,९९२ | ७५ | ७३.२८ |
| १५ | | शंखु दाहालटार एक्लेखेत विमिरे बसेरी बि पी राजमार्ग सडक | १ वर्ष | २०,६८७ | १२,०१८ | ५,००० | ४,९९९ | १०० | ९८.३८ |
| १६ | | धुसेनी शिवालय पर्यटकीय धार्मिक छेड धन्जित्माने कुर्थली सोलुम्बु माझीफेदा काप्ले सैलुंगेधारीमाहादेव सडक काभ्रे | १ वर्ष | ४,३३२ | ३,५५३ | ९०० | ७६४ | १०० | ८४.८४ |
| १७ | | भक्तपुर जिल्लाको ठीमी स पुल-गणेश प्रा वि -बालकोट पनि ट्याकी-महेन्द्र शान्ति सडक | १.५ वर्ष | ३०,३३७ | १७,१७९ | ११,००० | | | ० |

| आ.व. २०७८/७९ मा संचालनमा रहेका भवनतर्फका बहुवर्षिय आयोजनाको प्रगति विवरणः | | | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|-------------------------|-------------|--------|------------------------|---------|
| क्र.सं. | कार्यालयको नाम | आयोजनाको नाम | कुल अवधि | कुल लागत | आ.व. ०७७/७८ सम्मको खर्च | आ.व. ०७८/७९ | | आ.व. ०७८/७९ प्रगति (%) | |
| | | | | | | बजेट | खर्च | भौतिक | वित्तीय |
| १८ | | मेच्छे चक्रपथ सामती तेकनापुर मुकपा हुँदै पौवा जोड्ने सडक काभ्रे (मुकपातार गौरी गाउँ मेच्छे पौवा सडक) | १ वर्ष | ९,५९८ | ८,९९३ | १,७०० | १,२४९ | ८० | ७३.४९ |
| १९ | | जम्मा | | ९९,९९५ | ५९,४७२ | ३३,६०० | १७,९२४ | ८८.८ | ५३.३४ |
| | | धोबी विलौरीसेपु रामेछाप सडक, रामेछाप | १.५ वर्ष | १०,०२४ | - | २,००० | - | ४० | - |
| २० | | पूर्वाधार विकास कार्यालय रामेछाप | १.५ वर्ष | ३,७४९ | १,५६४ | - | - | ४१.७१ | ४१.७१ |
| | | लखनपुर गाल्वा मन्थली सडक , रामेछाप | १.५ वर्ष | ३०,९८० | २२,५३२ | ५,००० | ५,००० | १०० | ८७.८७ |
| | | जम्मा | | ४४,७५३ | २४,०९७ | ७,००० | ५,००० | ६१ | ४३ |

| आ.व. २०७८/७९ मा संचालनमा रहेका भवनतर्फका बहुवर्षिय आयोजनाको प्रगति विवरणः | | | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------|----------|----------|-------------------------|-------------|--------|------------------------|---------|
| क्र.सं. | कार्यालयको नाम | आयोजनाको नाम | कुल अवधि | कुल लागत | आ.व. ०७७/७८ सम्मको खर्च | आ.व. ०७८/७९ | | आ.व. ०७८/७९ प्रगति (%) | |
| | | | | | | बजेट | खर्च | भौतिक | वित्तीय |
| २१ | | दामन पाख्रिन मार्ग(सांकोस तिल्पिंग सडक), नुवाकोट, धादिङ्ग | | १४५,१४२ | १४०,९८३ | | | १००% | ०.० |
| २२ | | दामन पाख्रिन मार्ग(सांकोस तिल्पिंग सडक), धादिङ्ग | | ६२७,७७७ | - | ७०,००० | ३६,२६८ | ५% | ५२.० |
| २३ | | बेलकोट बेतीनिबन बाँधखोर सडक, नुवाकोट | | ४७,६५८ | ४६,१२७ | ७७ | ७७ | १००% | ९९.८ |
| २४ | | भरतपुर ५ शिवघाट फुर्तिचोक श्रनपुर चोक विजयनगर सडक | | ७४,३८८ | ५९,००५ | ७,०७० | ७,०७० | १००% | १००.० |
| २५ | | धादिङ्गबेसी फ्रासिटार सनौलौ बजार सडक | | ३०६,४२४ | २५९,७३७ | ३५,००० | ३४,०६१ | १००% | ९७.३ |
| २६ | | गजुरी सुन्दरनागी गुम्दी सडक (चालिसे) | | ६३,६९५ | ६१,१२१ | - | - | १००% | ०.० |

| क्र.सं. | कार्यालयको नाम | आयोजनाको नाम | कुल अवधि | कुल लागत | आ.व. ०७७/७८ सम्मको खर्च | आ.व. ०७८/७९ | | आ.व. ०७८/७९ प्रगति (%) | |
|---------|----------------|---------------------------------------------------|----------|----------|-------------------------|-------------|--------|------------------------|---------|
| | | | | | | बजेट | खर्च | भौतिक | वित्तीय |
| २७ | | धमले निरन्जना नलगाँउ दुइपिपल | | १८०,७९३ | १३५,७७१ | ४९,५०० | ३०,००० | १००% | ६०.६ |
| २८ | | आदमघाट किरणचोक दुम्की चौर सडक | | ९२,८६७ | ५९,५६६ | ३३,३०० | २९,१७४ | १००% | ८७.६ |
| २९ | | ठूलोभार्खु ठूलो स्यापु सडक | | ५७,४९८ | ५३,४७३ | - | - | १००% | ०.० |
| ३० | | बाइपास बसेनी सिमलढाप दाहाखानी सडक | | ८९,४४६ | ७९,५५९ | ९४२ | ९४२ | १००% | १००.० |
| ३१ | | लोथर परेवाकोट लाम्बगर पर्यटकीय सडक | | ७३,४४८ | ६९,०८२ | - | - | १००% | ०.० |
| ३२ | | लोथरस्याम्रड चरौदी धादिङ सडक | | ५६,०४८ | ५३,९२३ | १,६०० | १,६०० | १००% | १००.० |
| ३३ | | मुम्ती किमार्जुङ काल्चेत चिती आँपचौर कोलडाँडा सडक | | १५१,२६४ | १५६,७०१ | - | - | १००% | ०.० |

| आ.व. २०७८/७९ मा संचालनमा रहेका भवनतर्फका बहुवर्षिय आयोजनाको प्रगति विवरण: | | आ.व. ०७८/७९ सम्मको खर्च | आ.व. ०७८/७९ | | आ.व. ०७८/७९ प्रगति (%) | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------|--------------|----------|------------------------|------|-----------|---------|---------|-------|
| क्र.सं. | कार्यालयको नाम | | आयोजनाको नाम | कुल अवधि | कुल लागत | बजेट | खर्च | भौतिक | वित्तीय | |
| ३४ | | सितापाइला धार्के सडक | | | १६३,९६७ | | १६३,७४८ | - | १००% | ०.० |
| ३५ | | भिमडुगां लामीडाँडा सडक | | | १५०,९०४ | | १२८,७७२ | १०,००० | १००% | १००.० |
| ३६ | | नेवारपानी मल्लटोल सरीखेत सडक, मकवानपुर | | | ३१,०६३ | | २७,५२१ | ५,५०० | १००% | ८७.३ |
| ३७ | | डाँडावास दुम्सीखर्क खैराङ्ग काँकडा सडक | | | ६१,१६६ | | ६३,०२३ | - | १००% | ०.० |
| ३८ | | ठूलोभोर्ले बाँसभन्ज्याङ पाटीखर्क सडक | | | १६,८४२ | | १६,८०२ | - | १००% | ०.० |
| ३९ | | बेनिघाट जान गाउँ लामीडाँडा सोलामाज सडक | | | ५६,६०१ | | ५८,९२८ | - | १००% | ०.० |
| ४० | | चाँपाकोबोट बुढीसिरा घलेभन्ज्याङ सडक | | | ३७,७८७ | | ३७,५९९ | - | १००% | ०.० |
| | | जम्मा | | | | | १,६७१,४३९ | २१२,९८९ | ९५.२५ | ७२.३ |

| आ.व. २०७८/७९ मा संचालनमा रहेका भवनतर्फका बहुवार्षिक आयोजनाको प्रगति विवरणः | | | | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------|----------|-----------|-------------------------|-------------|---------|------------------------|---------|
| क्र.सं. | कार्यालयको नाम | आयोजनाको नाम | कुल अवधि | कुल लागत | आ.व. ०७७/७८ सम्मको खर्च | आ.व. ०७८/७९ | | आ.व. ०७८/७९ प्रगति (%) | |
| | | | | | | बजेट | खर्च | भौतिक | वित्तीय |
| | | | | २,४८४,७७८ | | | १५३,९९१ | | |
| ४१ | | जिरी ठोसे शिवालय सोलु सडक दोलखा | | २०,३६८ | १९,०२२ | १,००० | - | १०० | ०.०० |
| ४२ | | बाल्कार- टेकनपुर - ताउथली सडक -स्तरोन्नति | ६ | २५७,२३० | २२०,८६४ | ४०,००० | - | १०० | ०.०० |
| ४३ | | घाँसा कल्लेरी मालुखोला सडक दोलखा | ५ | १०१,८४३ | १०१,४६८ | ५२,५०० | २१,६०१ | ८५ | ४१.१४ |
| ४४ | | कुचलिङ्ग बामरोड-जेठाल | | ८७,३८८ | २७,५९० | - | - | १०० | |
| ४५ | | सुकुटे चापागाँउ मेलडाडा थोकार्पा भन्ज्याङ्ग सडक-सिन्धुपाल्चोक | ५ | ९७,६०० | ९९,८८८ | ५९,२८५ | ४,८५५ | ९० | ८.१९ |
| ४६ | | खिमिन्त फर्पु नामाडी बेतलि रस्नालु ठोसे गर्ज्याङ्ग सडक | ५ | - | - | ८०,००० | ७९,९९४ | १०० | ९९.९९ |

| आ.व. २०७८/७९ मा संचालनमा रहेका भवनतर्फका बहुवर्षीय आयोजनाको प्रगति विवरण: | | | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------|----------|------------------|-------------------------|-----------------|---------------|------------------------|--------------|
| क्र.सं. | कार्यालयको नाम | आयोजनाको नाम | कुल अवधि | कुल लागत | आ.व. ०७७/७८ सम्मको खर्च | आ.व. ०७८/७९ | | आ.व. ०७८/७९ प्रगति (%) | |
| | | | | | | बजेट | खर्च | भौतिक | वित्तीय |
| ४७ | | बाह्रबिसे ठोटानरी रातामाटे चुल्ठीडामार घुण्डे ओमपार्क सडक-सिन्धुपाल्चोक | ५ | २२१,५७६ | १८५,३८४ | ४२,५०० | ३९,४०० | १०० | ९२.७१ |
| ४८ | | कोलोञ्जोरघाट साँघुटार खिजि चण्डेश्वरी भुसिगा सडक | | ४०,३८१ | ४४,३६२ | ४१,६०० | २५,८८० | १०० | ६२.२१ |
| ४९ | | फिल्मसिटी एक्सेस सडक(कालोपत्र कार्य) | ५ | १२०,६९१ | ९१,९४५ | ४५,००० | १२,६५५ | ९५ | २८.१२ |
| ५० | | खिन्ति फर्पु नामाडी बेतलि रस्नालु ठोसे गर्ज्याङ सडक, रामेछाप | ६ | ८६,८३७ | ११४,१३३ | ४,००० | ४,०६९ | १०० | १०१.७२ |
| जम्मा | | | | १०३३९१२.१ | ९०४६५५ | ३६५८८५.३ | १८८४५३ | ९७.० | ५१.५१ |
| कुल जम्मा बहुवर्षीय तर्फ | | | | ४९९८७५९.१ | ३६६९४३१ | ८६४४७४. | ४३०७४० | ६०.८ | ४९.८३ |

सडक पुल/झोलुगेपुल/अन्य

| क्र. स. | कार्यालयको नाम | आयोजनाको नाम | कुल अवधी | कुल लागत | गत आ. व. सम्मको खर्च | आ.व. ७८/७९ | | रकम रु. हजारमा) | |
|---------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------------------|------------|----------|-----------------------|-------|
| | | | | | | बजेट | खर्च | आ.व. ७८/७९ प्रगति (%) | भौतिक |
| १ | | कर्मचारी आवास भवन निर्माण | १ वर्ष | २९०५७ | | २०००० | १०१०९.७२ | ३५ | ५०.५५ |
| २ | | चुरियामाई सुरङ्ग मार्ग मर्मत तथा व्यवस्थापन कार्य(रोड फनिचर) | १ वर्ष | ३८४०० | ५५६७.२०३ | २५००० | ११९२७.७५ | ५० | ४७.७१ |
| ३ | यातायात पूर्वाधार निर्देशनालय | राप्ती नदी पुल (हेटौंडा ११ र १२ जोड्ने)(कालोपत्रे सडक) | ३ वर्ष | २६४२८७ | १५८५८०.५२ | ८५००० | ४१७५४.१० | ७० | ४९.१२ |
| ४ | | वेशीकठेरी झो.पु निर्माण, पञ्चकन्या २ वेशीकठेरी र तादी शेरगाउँ जोड्ने झो.पु. पञ्चकन्या गा.प. २(झोलुगेपुल) | १५ महिना | १३४८३.८ | ९०२४.३६ | ६२०० | ४४९७.८५ | १०० | ७२.५५ |

| आ.व. २०७८/७९ मा संचालनमा रहेका भवनतर्फका बहुवर्षीय आयोजनाको प्रगति विवरणः | | | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|-------------------------|-------------|------|------------------------|---------|
| क्र.सं. | कार्यालयको नाम | आयोजनाको नाम | कुल अवधि | कुल लागत | आ.व. ०७७/७८ सम्मको खर्च | आ.व. ०७८/७९ | | आ.व. ०७८/७९ प्रगति (%) | |
| | | | | | | बजेट | खर्च | भौतिक | वित्तीय |
| ५ | | बिमिरे माझवारी झो.पु निर्माण, दुचेधर गा.पा. ३ र ४ जोड्ने चन्द्रावती खोलामा(झोलुंगे पुल) | १५ महिना | ५६६८.०१ | ३७८८.२०७ | २८०० | | १०० | ० |
| ६ | | कोखजोर खोलामा फ्रिम झो पु निर्माण काभ्रे र सिन्धुली (झोलुंगे पुल) | १५ महिना | ६७५४.०३ | ४४१०.३४ | १२०० | | २० | ० |
| ७ | | घट्टे खोलामा तापागाउँ पाङ्गपु झो पु निर्माण सि पा(झोलुंगे पुल) | १५ महिना | ५५२४.४४ | ३५५८.०४ | १८०० | | १०० | ० |
| ८ | | डिमादावा पाङगाड झो पु निर्माण, मेलम्ची नदी, हेलम्बु गा पा १ सि पा (झोलुंगे पुल) | १८ महिना | २६७८१ | १६००६.८२ | ८४०० | | २० | ० |

| क्र.सं. | कार्यालयको नाम | आयोजनाको नाम | कुल अवधि | कुल लागत | आ.व. ०७७/७८ सम्मको खर्च | आ.व. ०७८/७९ | | आ.व. ०७८/७९ प्रगति (%) | |
|---------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|-------------------------|-------------|----------|------------------------|---------|
| | | | | | | बजेट | खर्च | भौतिक | वित्तीय |
| ९ | | वाग्मति गा.पा. १ र हरिहरपुरगढी गा.पा. २ जोड्ने वाग्मति खोलामा चैनपुर झो.पु.(झोर्लुंगे पुल) | १८ महिना | २५५९५.२३ | ५१४०.४ | १४४०० | ८६८२.३१९ | ४० | ६०.२९ |
| १० | | भीमफेदि गा.पा. ८ को इपा खोलामा धार्के इपा झो.पु.(झोर्लुंगे पुल) | १२ महिना | ७९०८.८७ | ५५३८.४०९ | ३००० | | २० | ० |
| ११ | | तीनपाटन गा.पा. १ र २ जोड्ने चदाहा खोलामा पैरे बेलघारी झो.पु.(झोर्लुंगे पुल) | १८ महिना | २६७०८.६८ | ५३५०.१९ | १२००० | | २० | ० |
| १२ | | लिखु गा.पा. ६ र पञ्चकन्या गा.पा. १ जोड्ने लिखुखोलामा औपचौर झो.पु.(झोर्लुंगे पुल) | १८ महिना | २९४८६.५ | २६३३.७७५ | १५००० | | ३० | ० |

| आ.व. २०७८/७९ मा संचालनमा रहेका भवनतर्फका बहुवर्षीय आयोजनाको प्रगति विवरण: | | आ.व. ०७८/७९ | | आ.व. ०७८/७९ प्रगति (%) | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------|-----------|------------------------|-------------------------|---------|----------|-------|---------|
| क्र.सं. | कार्यालयको नाम | आयोजनाको नाम | कुल अवधि | कुल लागत | आ.व. ०७८/७९ सम्मको खर्च | बजेट | खर्च | भौतिक | वित्तीय |
| १३ | | प्रादेशिक प्राविधिक सेवा प्रदायक PTAP | ३ वर्ष | ३०४०० | | ५००० | ४१२३.४१४ | ५० | ८२.४७ |
| | | | कुल जम्मा | ५१००५४. | २१९५९८.३ | १९९८००. | ८१०९५.२ | ५० | ४०.५९ |
| १४ | | चौतारा पुल निर्माण, कलाती खोला, पनौती न.पा. १२, काभ्रे | | १९९१८.०१ | ९९४५.४३१ | १०००० | ९९४५.४३१ | ५० | ९९ |
| १५ | | झाँखेल कबासेखोला सडक पुल निर्माण, चाँगुनारायण न.पा. ३ | | ७२१३.९४ | १६९९.४६२ | ७५०० | १६९९.४६२ | २० | २२ |
| १६ | | सेताऔरी पुल निर्माण कार्य चा.न.पा. ५, भक्तपुर | | ० | ४६७३.५७३ | ८५०० | ४१७३.५७३ | २० | ४९ |

| आ.व. २०७८/७९ मा संचालनमा रहेका भवनतर्फका बहुवर्षिय आयोजनाको प्रगति विवरण: | | आ.व. ०७८/७९ सम्मको खर्च | आ.व. ०७८/७९ | | आ.व. ०७८/७९ प्रगति (%) | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|------------------------|----------|-------|---------|-------|
| क्र.सं. | कार्यालयको नाम | | आयोजनाको नाम | कुल अवधि | कुल लागत | बजेट | भौतिक | वित्तीय | |
| १७ | | बम्हायणी खोला पक्कीपुल, भक्तपुर न.पा. ८, लिवाली, भक्तपुर | | | १५०७९.८७ | १२८० | २०००० | २० | ८.४८ |
| १८ | | ढडिन पुल निर्माण (लिलावती खोला) आरुचौर काफलडाँडा पुरानो भोटेगाउँ हुँदै रानीकोट सडकमा), काभ्रेपलाञ्चोक | | | १७५७४.७९ | ३२०९.८१४ | १०००० | २० | १७ |
| १९ | | खानीखोला तथा पार्वती खोला तीनखुट्टे पक्की पुल, महाभारत गाँउपालिका, काभ्रे(रोड फर्निचर) | | | ४०९७३.५० | ४१३५.९८३ | १०००० | २० | ६.०० |
| २० | | श्रीखण्डपुर पुल तथा के यु सडक, काभ्रे | | | ३६२७५.१७ | ३००० | १०००० | २० | ८.२७० |

| आ.व. २०७८/७९ मा संचालनमा रहेका भवनतर्फका बहुवर्षीय आयोजनाको प्रगति विवरण: | | | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|-------------------------|-------------|------|------------------------|---------|
| क्र.सं. | कार्यालयको नाम | आयोजनाको नाम | कुल अबधि | कुल लागत | आ.व. ०७७/७८ सम्मको खर्च | आ.व. ०७८/७९ | | आ.व. ०७८/७९ प्रगति (%) | |
| | | | | | | बजेट | खर्च | भौतिक | वित्तीय |
| २१ | | भक्तपुर वडा नं. ८, लिवालीस्थित लिवाली लोके पुरानो जगाती सडकमा लिवाली पक्की पुल | | १४७४७.७३ | १२६० | १०००० | | २० | ८.५४४ |
| २२ | | २५ किलो चराङ्गेफेदि पक्की पुल निर्माण, नमोवुद्ध ६, काभ्रे | | ३७३७७.७१ | | १००० | | २० | ०.००० |
| २३ | | गैरी विसौना सालठाटी जोड्ने चाखोला पुल (मण्डन ४ र ६ जोड्ने) काभ्रे | | ३४७१२.२९ | | २५०० | | २० | ०.००० |
| २४ | | चाँगुनारायण न.पा. ७ को घटेखोलामा सडक पुल निर्माण | | २४३३७.९२ | | ४००० | | २० | ०.००० |

| क्र.सं. | कार्यालयको नाम | आयोजनाको नाम | कुल अवधि | कुल लागत | आ.व. ०७७/७८ सम्मको खर्च | आ.व. ०७८/७९ | | आ.व. ०७८/७९ प्रगति (%) | |
|---------|----------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------|-----------|-------------------------|-------------|----------|------------------------|---------|
| | | | | | | बजेट | खर्च | भौतिक | वित्तीय |
| २५ | | राम्चेघाटबाट डाँडापाटी तव्याबुसी खोलामा पक्की पुल, भक्तपुर | | २३५४३.४४ | | ३००० | | २० | ०.००० |
| २६ | | रोशीखोला खल्थली पक्की पुल, पनौती न.पा. ९ | | ५५९८०.८२ | | ५००० | | २० | ०.००० |
| २७ | | बाउन्ने सडक पुल रोशीखोला, पनौती ९, काभ्रे | | ६५९५५.६३ | | ५००० | | २० | ०.००० |
| | | कुल जम्मा | | ३९३६९०.८७ | २९२०४.२६३ | १०६५०० | १८१८४.२६ | २२.१४ | ७.४१८ |
| २८ | सिक्किम प्रशासनिक कार्यालय | ज्योतिनगर र मण्डीखटार बिच घोबीखोलामा सडक पुल निर्माण | २०७६.०९.०९ - ०७८.१२.३० | १५४२९.५७ | ७७२२.४५ | १५००.०० | २१८.८६ | ९० | ७९ |

| आ.व. २०७८/७९ मा संचालनमा रहेका भवनतर्फका बहुवर्षिय आयोजनाको प्रगति विवरण: | | आयोजनाको नाम | कुल अबधि | कुल लागत | आ.व. ०७७/७८ सम्मको खर्च | आ.व. ०७८/७९ | | आ.व. ०७८/७९ प्रगति (%) | |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------|-------------------------|--------------|------|------------------------|---------|
| क्र.सं. | कार्यालयको नाम | | | | | बजेट | खर्च | भौतिक | वित्तीय |
| २९ | | बु. न. पा. ६ लुङ्गे खोलामा पक्की पुल निर्माण | ०७७.०३.२ ५ - ०७८.१२.३ ० | २७००६.७ ३ | १२०००.०० | ९०६८.५४ | ७५ | ७९ | |
| ३० | | वारविसे विरवा सडकपुल निर्माण | ०७७.०३.१ ६ - ०७८.०३.१ ५ | १२९५१.१ ९ | ६७००.०० | ६४१०.८८ | १०० | १०० | |
| ३१ | | शंखमुल च्यासल ग्राउण्ड जोड्ने बागमती नदीमा पुल निर्माण | ०७७.०४.२ ९ - ०७९.१.२१ | १३४३०७. ८ | ४६०४६.३२ | १०८९६.७ ६ | ७० | ६८ | |
| ३२ | | रुद्रामती चोक पुल निर्माण, बुढानिलकण्ठ ९, १०, काठमाडौं | ०७७.११.१ ३ - ०७८.११.१ २ | १६५२.६४ ८. | १००००.०० | ३०२.१३ | ४० | ७ | |

| क्र.सं. | कार्यालयको नाम | आयोजनाको नाम | कुल अवधि | कुल लागत | आ.व. ०७७/७८ सम्मको खर्च | आ.व. ०७८/७९ | | आ.व. ०७८/७९ प्रगति (%) | |
|---------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------|-------------------------|-------------|---------|------------------------|---------|
| | | | | | | बजेट | खर्च | भौतिक | वित्तीय |
| ३३ | | महादेव खोला पुल कोगेश्वरी मनोहरा न.पा. ४ र ३ ब्रम्हाखेल, काठमाडौं र महादेव खोला पुल कोगेश्वरी मनहरा न.पा. २ आलापोट, काठमाडौं | ०७८.०१.१ २ - ०७९.०७.० ७ | ५४४५७.३ ० | १३७२.०० | २००००.०० | ९९४८.१२ | ४० | ३५ |
| ३४ | | टोखा न.पा. ३ ग्रान्डी हस्पिटल विष्णुमती खोलामा पक्की पुल, काठमाडौं | ०७८.०१.१ ० - ०७९.०१.० ९ | २५७४९.८ १ | ६३३.०० | १००००.०० | ०.०० | १० | ४ |
| ३५ | | बागमति पुल प्युटार, बागमति गाँउपालिका, ललितपुर | २०७८.१२. २८ - २०८०.०३. २७ | १२८१८८. ९० | - | ५००००.०० | ०.०० | १० | ० |

| आ.व. २०७८/७९ मा संचालनमा रहेका भवनतर्फका बहुवर्षिय आयोजनाको प्रगति विवरण: | | आ.व. ०७७/७८ सम्मको खर्च | आ.व. ०७८/७९ | | आ.व. ०७८/७९ प्रगति (%) | | | |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------|--------------|----------|------------------------|------|------|----------------------------------|
| क्र.सं. | कार्यालयको नाम | | आयोजनाको नाम | कुल अबधि | कुल लागत | बजेट | खर्च | भौतिक |
| ३६ | | विष्णुमति खोला पुल बुढानिलकण्ठ ४, काठमाण्डौ | - | २५८०१.०० | ५०००.०० | ०.०० | | मूल्याङ्कनको क्रममा रहेको |
| ३७ | | साइला खोला कोरिडोरको भत्केको पुलमा मोटरेवल पुल टोखा ३ | - | ४९८४८.६६ | ५०००.०० | ०.०० | | मूल्याङ्कनको क्रममा रहेको |
| ३८ | | सपनतिर्थ पुल टोखा २ | - | २५३२४.६२ | ५०००.०० | ०.०० | | बोलपत्र आव्हानको चरणमा रहेको |
| ३९ | | फुटुडको साडले खोलामा पूल, तारकेश्वर नगरपालिका | - | २०९३८.९४ | ५०००.०० | ०.०० | | बहुवर्षिय स्वीकृतिको चरणमा रहेको |
| ४० | | शान्तिनगर हिमशिखर मार्ग ३१ बाट मिलन बस्ती मार्ग ३२ बागमति पुल | - | २२४३३.४९ | १००००.०० | ०.०० | | बहुवर्षिय स्वीकृतिको चरणमा रहेको |

| आ.व. २०७८/७९ मा संचालनमा रहेका भवनतर्फका बहुवर्षिय आयोजनाको प्रगति विवरण: | | | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|----------|----------|-------------------------|-------------|---------|----------------------------------|---------|
| क्र.सं. | कार्यालयको नाम | आयोजनाको नाम | कुल अवधि | कुल लागत | आ.व. ०७७/७८ सम्मको खर्च | आ.व. ०७८/७९ | | आ.व. ०७८/७९ प्रगति (%) | |
| | | | | | | बजेट | खर्च | भौतिक | वित्तीय |
| | | जम्मा | | ५४२४३८ | ७०७४५ | १२८२०० | ३६८४५ | ३० | २८.७४ |
| ४१ | कोटेश्वरी खोला पुल | चर्नावती घटेखोला पुल | | ४१९३२.४७ | | २५००० | २८१८४. | ५९ | ११२.७४ |
| ४२ | | जागेश्वरी खोला पुल | | १८११३.३९ | | १२००० | ९२८६८. | ५० | ७७३.९० |
| ४३ | | खिम्ती खोला पुल | | ३०९३४.५७ | | ९५०० | २५६३.१८ | २० | २६.९८ |
| ४४ | | तिनेबु खोला पुल | | ४०४७१.१७ | | ५००० | | २०७८ फाल्गुण १३ गते सम्झौता भएको | ०.०० |

| आ.व. २०७८/७९ मा संचालनमा रहेका भवनतर्फका बहुवर्षिय आयोजनाको प्रगति विवरण: | | | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|-------------------------|-------------|--------|------------------------|---------|
| क्र.सं. | कार्यालयको नाम | आयोजनाको नाम | कुल अबधि | कुल लागत | आ.व. ०७७/७८ सम्मको खर्च | आ.व. ०७८/७९ | | आ.व. ०७८/७९ प्रगति (%) | |
| | | | | | | बजेट | खर्च | भौतिक | वित्तीय |
| | | जम्मा | | १३१४५२ | ० | ५१५०० | १२३६१५ | ५० | २४०.०३ |
| ४५ | | सुनापती गा.पा.को सौधीडाडाबाट गुम्सी जाने सडकको खानी खोलामा पक्की पुल निर्माण | १२ | ३५,८८४.७९ | १,५००.०० | २०,०००.०० | - | ३० | ०% |
| ४६ | | अधेरी खोला पुल, दोरम्वा गा पा | १२ | ३२,३३४.२४ | - | १०,०००.०० | - | | ०% |
| ४७ | | छतिवने खोला पुल, लिखुतामाकोशी गा पा र गोकुलगगा गा पा जोड्ने | १८ | - | - | १०,०००.०० | - | | ०% |
| ४८ | | मोगने खोला पुल, निगर्पा वेशीटोल | १२ | - | - | ५,०००.०० | - | | ०% |

| क्र.सं. | कार्यालयको नाम | आयोजनाको नाम | कुल अवधि | कुल लागत | आ.व. ०७७/७८ सम्मको खर्च | आ.व. ०७८/७९ | | आ.व. ०७८/७९ प्रगति (%) | |
|---------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------|-------------------------|------------------|--------------|------------------------|-----------|
| | | | | | | बजेट | खर्च | भौतिक | वित्तीय |
| ४९ | | भट्यौली खोल पुल खाडादेवी ४ र मन्थली ७, माडी मुहान र मुटेटार जोड्ने | १२ | ३३,३६५.३४ | - | ५,०००.०० | - | | ०% |
| ५० | | घट्टेखोला अल्छेढुङ्गा ढिलामुनी खेत दोरम्बा गा.पा. | १२ | २९,१५८.३६ | - | ५,०००.०० | - | | ०% |
| | | जम्मा | | १३०,७४२.७ | १,५००.०० | ५५,०००.०० | - | ३० | ०% |
| ५१ | सकल सञ्चालक सकल सञ्चालक | इन्द्रायनी चौर-सतिघाट खोला पक्की पुल, थाहा न.पा. २ र ३(कालोपत्रे सडक) | २ वर्ष | ८२६८१.४९ | १९७९१.९६ | ३००००.०० | २४०००.० ० | ०.०० | ८०.०० |

| आ.व. २०७८/७९ मा संचालनमा रहेका भवनतर्फका बहुवर्षीय आयोजनाको प्रगति विवरण: | | आ.व. ०७७/७८ सम्मको खर्च | आ.व. ०७८/७९ | | आ.व. ०७८/७९ प्रगति (%) | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|------------------------|----------|----------|--------|---------|
| क्र.सं. | कार्यालयको नाम | | आयोजनाको नाम | कुल अवधि | कुल लागत | बजेट | खर्च | भौतिक | वित्तीय |
| ५२ | | जुवाखोला सडकपुल निर्माण, राप्ति न.पा., चितवन | १२ महिना | ३३२८८.१८ | १५४५४.६६ | १००००.०० | १००००.०० | १००.०० | १००.०० |
| ५३ | | पर्सोधाम थारुगाउँबाट धेवौली जाने बाटोको गेडी खोलामा सडकपुल निर्माण, भरतपुर उ.म.न.पा. २७, चितवन | १ वर्ष | २०८२३.९८ | ६२९८.२९ | ३०००.०० | ३०००.०० | १००.०० | १००.०० |
| ५४ | | शितकपानी पक्की पुल, भ.न.पा. २२ र २३, चितवन | १ वर्ष | ३४५०१.८० | ८६९७.२१ | १५०००.०० | १५०००.०० | ८०.०० | ८०.०० |
| ५५ | | लालझाडी सडक पुल निर्माण, हे.उ.न.पा.-१ मकवानपुर । | २ वर्ष | १३६८१३.३७ | ३७००.०० | ३००००.०० | ३००००.०० | ३०.०० | ३०.०० |

| आ.व. २०७८/७९ मा संचालनमा रहेका भवनतर्फका बहुवर्षिय आयोजनाको प्रगति विवरण: | | आ.व. ०७८/७९ प्रगति (%) | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------|-------------------------|----------|---------|-------|---------|
| क्र.सं. | कार्यालयको नाम | | आ.व. ०७८/७९ | आ.व. ०७८/७९ प्रगति (%) | | | | |
| | आयोजनाको नाम | कुल अवधि | कुल लागत | आ.व. ०७८/७९ सम्मको खर्च | बजेट | खर्च | भौतिक | वित्तीय |
| ५६ | कालिका न.पा.-५ खोरी खोला कमिनीघाट पक्की पुल, चितवन । | १.५ वर्ष | १७७२९.६९ | ४८००.०० | ३००००.०० | ९०००.०० | ३०.०० | ३०.०० |
| ५७ | याडराडखोला पक्की पुल भिमफेदी १ मकवानपुर | १५ महिना | ४४७९८.५७ | ०.०० | २००००.०० | १८०००.० | ९०.०० | ९०.०० |
| ५८ | भरतपुर दाहाखानी जाने सडकको पक्कीपुल हरीपुर चितवन, भरतपुर महानगरपालिका वडा नं.११ र इच्छाकामना गा.पा.वडा नं.७, दाहाखानी | १८ महिना | ३९९४१.७७ | ०.०० | ५०००.०० | १५००.०० | ३०.०० | ३०.०० |
| ५९ | गोल्पिङ्गवसी राप्ती अर्पिचौर पक्की पुल भिमफेदी ३ र ४ मकवानपुर | - | ५५७६६.१३ | ०.०० | ३०००.०० | ६००.०० | २०.०० | २०.०० |

| आ.व. २०७८/७९ मा संचालनमा रहेका भवनतर्फका बहुवर्षीय आयोजनाको प्रगति विवरण: | | आ.व. ०७८/७९ | | आ.व. ०७८/७९ प्रगति (%) | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------|-------------------------|------------------|--------------|--------------|
| क्र.सं. | कार्यालयको नाम | आयोजनाको नाम | कुल अवधि | कुल लागत | आ.व. ०७८/७९ सम्मको खर्च | आ.व. ०७८/७९ | | |
| | | | | | | बजेट | खर्च | भौतिक |
| ६० | | थाहा वडा नं. ८ कार्यालय जोड्ने झो.पु. निर्माण, मकवानपुर | २०० दिन | २१०६६.०० | १५५०.०० | १२०००.०० | ५०.०० | ५०.०० |
| ६१ | | लदरा खोला बाट गोठसोर जोड्ने पक्की पुल, राप्ती न.पा.वाड नं.९, लालपुर र खैरहनी न.पा.वाड नं.४, गोठसोर, चितवन | १८ महिना | ४९९९४.० | ०.०० | १०००.०० | २०.०० | २०.०० |
| | | जम्मा | | ६९६८०५ | ६०२९२.१२ | १६६०००.०० | ५२.७३ | ६०.३० |
| ६२ | पुर्वधार विकास कार्यलय | बेलकोट खोला काली घुम्ति भुकुटी जोड्ने पक्की पुल, बेलकोट गढी न.पा. १० र १२, नुवाकोट | १८ महिना | ४००४० | १९८०० | ९०१० | ९० | ६९ |

| क्र.सं. | कार्यालयको नाम | आयोजनाको नाम | कुल अवधि | कुल लागत | आ.व. ०७७/७८ सम्मको खर्च | आ.व. ०७८/७९ | | आ.व. ०७८/७९ प्रगति (%) | |
|---------|----------------|----------------------------------------------------------------------|----------|---------------|-------------------------|--------------|--------------|------------------------|--------------|
| | | | | | | बजेट | खर्च | भौतिक | वित्तीय |
| ६३ | | समुन्द्रटार-चन्द्रावती खोला पक्की पुल, नुवाकोट | १५ महिना | ५५८६० | २१३१९ | २५००० | ५८१२ | ६० | २३ |
| ६४ | | मिश्री खोलामा सडकपुल, नुवाकोट | १६ महिना | २७३४३ | ० | ७५०० | ४०६ | ५ | ५ |
| ६५ | | लफ्कालुंग घट्टे खोला पुल, शिवपुरी गा.पा २, नुवाकोट (सडक पुल) | १६ महिना | ३६१६४ | १७९२० | ७५०० | ५९४६ | ६० | ७९ |
| ६६ | | कोल्सु खोला पुल, चौथे-१ धुलेपुल कुमारी-९ दीही सडक, नुवाकोट (सडक पुल) | १८ महिना | ३५४५५ | १६५६८ | २००० | ० | ९५ | ० |
| | | जम्मा | | १९४८६२ | ७५६०७ | ५५००० | २११७४ | ६२ | ३८.५० |

| आ.व. २०७८/७९ मा संचालनमा रहेका भवनतर्फका बहुवर्षीय आयोजनाको प्रगति विवरण: | | | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|-------------------------|-------------|--------|------------------------|---------|
| क्र.सं. | कार्यालयको नाम | आयोजनाको नाम | कुल अबधि | कुल लागत | आ.व. ०७७/७८ सम्मको खर्च | आ.व. ०७८/७९ | | आ.व. ०७८/७९ प्रगति (%) | |
| | | | | | | बजेट | खर्च | भौतिक | वित्तीय |
| ६७ | | गडौली खोला पुल, सिन्धुली | १ | ४२,१४५ | २०,५३० | १०,००० | ४,१७० | ४२ | ४१.७ |
| ६८ | | मैरीबजार मधुटार ग्वाङ्ग खोला पुल, सिन्धुली | १ | ३६,०५६ | २०,६११ | १०,००० | १०,००० | १०० | १०० |
| ६९ | | लंगुरखोला पुल, तिनपाटन १, सिन्धुली | १ | ४३,८०८ | - | १०,००० | १०,००० | १०० | १०० |
| ७० | | मरिणखोला पुल हरिहरपुरगढी गा. पा. वडा नं. २ बखफर र वडा नं. ४ हाकापुर सडक, सिन्धुली | २ | १९२,४४२ | - | ४८,३०० | २५,७२२ | ५३ | ५३.२५ |
| ७१ | | धोवी खोला पुल (मुलकोट अमारे सडक), सिन्धुली | १ | ३२,२९४ | १४,६९२ | ५,००० | ५,००० | १०० | १०० |

| आ.व. २०७८/७९ मा संचालनमा रहेका भवनतर्फका बहुवर्षिय आयोजनाको प्रगति विवरण: | | आयोजनाको नाम | कुल अवधि | कुल लागत | आ.व. ०७७/७८ सम्मको खर्च | आ.व. ०७८/७९ | | आ.व. ०७८/७९ प्रगति (%) | |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------|----------|----------|-------------------------|-------------|--------|------------------------|---------|
| क्र.सं. | कार्यालयको नाम | | | | | बजेट | खर्च | भौतिक | वित्तीय |
| ७२ | | क्यान खोला सडक पुल, सिन्धुली | २ | ८३,३४३ | - | १०,००० | - | ० | ० |
| ७३ | | वाक्सुखोला पुल, सिन्धुली | १ | ३२,२३३ | १९,७०५ | २०,००० | - | ० | ० |
| ७४ | | कारागार क.न.पा.-६ र ५, रवाङ्ग खोलामा पक्की पुल निर्माण, सिन्धुली | १ | ५४,१९६ | १८,८०९ | २०,००० | - | ० | ० |
| ७५ | | कमलामाई ९ र १० जोड्ने दु.न.पा. जाने सडकको कमला नदिको पक्की पुल | ३ | २०१,९०६ | ५९,४०८ | ७५,००० | २१,३८१ | २९ | २८.५१ |
| ७६ | | बौला खोला पक्की पुल, सिन्धुली | १ | १९,६४२ | - | ३,००० | - | ० | ० |
| ७७ | | आरुवोटे खोला पुल, सिन्धुली | १ | २२,०५२ | - | ४,००० | - | ० | ० |

| आ.व. २०७८/७९ मा संचालनमा रहेका भवनतर्फका बहुवर्षीय आयोजनाको प्रगति विवरण: | | | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------|----------------|-------------------------|----------------|---------------|------------------------|--------------|
| क्र.सं. | कार्यालयको नाम | आयोजनाको नाम | कुल अबधि | कुल लागत | आ.व. ०७७/७८ सम्मको खर्च | आ.व. ०७८/७९ | | आ.व. ०७८/७९ प्रगति (%) | |
| | | | | | | बजेट | खर्च | भौतिक | वित्तीय |
| ७८ | | पातीपरान खोला स्ल्याब कजवे | १ | २२,७०० | - | २,५०० | - | ० | ० |
| ७९ | | मरिण खोला झोलुङ्गे पुल | २ | ४३,९७९ | - | ५,००० | - | ० | ० |
| ८० | | फेदी कुमराह खोला पूल | १ | ३९,६८७ | - | ४,००० | - | ० | ० |
| | | जम्मा | | ८६६,४८२ | १५३,७५५ | २२६,८०० | ७६,२७३ | ३० | ३३.६३ |
| ८१ | सिन्धुपाल्चोक जिल्ला, हनुमानचोक नगरपालिका | खयरघारी सिम्पानी सडकपुल, महेशाखोला, गल्छी ८, थोके १, धादिङ्ग | १८ महिना | ७३,९१०.८१ | ४,९६०.०० | ३०,०००.०० | ७,८४३.१० | ३५ | २६ |
| ८२ | | रामटार सिद्धलेक वडा नं. ४ ६ जोड्ने थोपल खोलामा पक्की पुल, धादिङ्ग | १८ महिना | ९५,७१७.७० | ४,४००.०० | ३०,०००.०० | १०,७३७.४७ | ३५ | ३६ |

| आ.व. २०७८/७९ मा संचालनमा रहेका भवनतर्फका बहुवर्षिय आयोजनाको प्रगति विवरण: | | | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|-------------------------|-------------|----------|------------------------|---------|
| क्र.सं. | कार्यालयको नाम | आयोजनाको नाम | कुल अवधि | कुल लागत | आ.व. ०७७/७८ सम्मको खर्च | आ.व. ०७८/७९ | | आ.व. ०७८/७९ प्रगति (%) | |
| | | | | | | बजेट | खर्च | भौतिक | वित्तीय |
| ८३ | | निलकण्ठ न.पा. ३, नवदुर्गा गणेश मन्दिर थोपलाखोला र निलकण्ठ न.पा. १ र विच पक्कि पुल, धादिङ्ग | १८ महिना | ८२,८६७.७९ | १५,३५७.०७ | ३६,५००.०० | - | ५५ | ० |
| ८४ | | लिस्ने खोला पुल, धादिङ्गबेसी साङकोष तिप्लिङ सडक, खनियाँवास १ धादिङ्ग | १८ महिना | १०५,२६२.२४ | - | ७,५००.०० | ७,४९०.०० | २ | १०० |
| ८५ | | कालीदह पूल सिङ्गेलोक गा.पा. १ र ५, धादिङ्ग | १८ महिना | ७१,१८२.९० | - | ७,५००.०० | १,८५९.४३ | २ | २५ |
| ८६ | | दाखाखोला पूल, सांकोश तिप्लीङ सडक, खनियाँवास, धादिङ्ग | १८ महिना | ४०,११२.२२ | - | ७,५००.०० | १,३३१.१६ | ० | १८ |

| आ.व. २०७८/७९ मा संचालनमा रहेका भवनतर्फका बहुवर्षीय आयोजनाको प्रगति विवरण: | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|-------------------------|----------------|----------------|------------------------|-----------|--|
| क्र.सं. | कार्यालयको नाम | आयोजनाको नाम | कुल अवधि | कुल लागत | आ.व. ०७७/७८ सम्मको खर्च | आ.व. ०७८/७९ | | आ.व. ०७८/७९ प्रगति (%) | | |
| | | | | | | बजेट | खर्च | भौतिक | वित्तीय | |
| ८७ | | बोरंग बेसी आन्खु दोभान पैतिसा पुल रुबीभ्याली ४,५,६ धादिङ्ग | २१ महिना | ८७,४२७.६६ | - | ७,५००.०० | - | ० | ० | |
| ८८ | | थोपल खोला पुल, मायोदेवीथान रातमाटे सडक, निलकण्ठ न.पा. १४ नेत्रावती-४, धादिङ्ग | १८ महिना | ४१,२३८.२४ | - | ७,५००.०० | १००.८५ | ० | १ | |
| ८९ | | सापटारी साल्दुङ झोलुङ्गे पूल नेत्रावती डबजोङ्ग गा.पा.वडा नं.१ र गंगाजमुना गा.पा.वडा नं.४ साल्दुङ | १८ महिना | १४,६०९.१९ | - | ६,३००.०० | १,०३८.७६ | ० | १६ | |
| | | जम्मा | | ६१२३२८ | २३९१७.१ | १४०३००. | ३०४००.८ | १४.३३ | २२ | |

संघीय शसर्त पुल

(रकम रु. हजारमा)

| क्र. स. | कार्यालयको नाम | आयोजनाको नाम | सम्पन्न हुने मिति | कुल लागत | गत आ. व. सम्मको खर्च | आ.व. ७८/७९ | | आ.व. ७८/७९ प्रगति (%) | |
|---------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------|----------------------|------------|-------|-----------------------|---------|
| | | | | | | बजेट | खर्च | भौतिक | वित्तीय |
| १ | | वागमारा दोभान रत्नगर ७- द, चितवन (सडक पुल) | ०७९.०२.०५ | ८२३१० | ८५३६ | २०००० | २०००० | ४५% | १०० |
| २ | | पोखरेनी कुकरेनी खोला, हेटौंडा उपमहानगरपालिका क्षेत्र नं. ३, मकवानपुर(सडक पुल) | ०७८.८.३० | ४७७२७ | ३४४३९ | १००० | ० | ९५% | - |
| ३ | | सिमलीटार पुल, आमभञ्ज्याङ्ग गा. वि. स. — ३ र गडी गा. वि. स. — ७ जोडने, मकवानपुर(सडक पुल) | ०७८.१२.३० | ५३७९२ | १६७८० | ५००० | ० | ४५% | - |
| ४ | | भुन्दल खोला पुल, दामन ढाडिबास सडक, मकवानपुर(सडक पुल) | ०७८.१२.३० | ३२४८० | ८६८० | १५००० | ५४२५ | ८०% | ३६ |

संघीय शसर्त पुल

(रकम रु. हजारमा)

| क्र. स. | कार्यालयको नाम | आयोजनाको नाम | सम्पन्न हुने मिति | कुल लागत | गत आ. व. सम्मको खर्च | आ.व. ७८/७९ | | आ.व. ७८/७९ प्रगति (%) | |
|---------|----------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------|----------------------|------------|-------|-----------------------|---------|
| | | | | | | बजेट | खर्च | भौतिक | वित्तीय |
| ५ | | कालीखोला पुल, कालिका टार, चुनिया- नामटार सडक, मकवानपुर(सडक पुल) | ०७८.०८.२२ | ३५५२४ | ९,२२२ | ७५०० | १५० | ७५% | २ |
| ६ | | हेटौडा न.पा. वडा २० र २२ जोड्ने कर्रा खोला, मकवानपुर(सडक पुल) | ०७७.०३.२० | ५२६६० | ४१०१७ | २००० | ० | ७५% | - |
| ७ | | कयर खोला सडक पुल, दलनटार, चितवन | ०७८.०९.२९ | ४२२९७ | ३३८०९ | १००० | १००० | १००% | १०० |
| ८ | | बागमती पुल सिक्रे दोभान पुल तालढुङ्गा काभ्रे-राइगाड, मकवानपुर(सडक पुल) | ०७८.१२.३० | १३१८५९ | १६२९६ | १०००० | ० | २५% | - |
| ९ | | शक्ति खोला पुल, फिसलिंग-ओरालांग-तेरसे-शक्तिखोर बजार सडक, चितवन | ०७९.०६.३० | ४१२६२ | १७८८ | २५००० | १३७६० | २५% | ५५ |

संघीय शसर्त पुल

(रकम रु. हजारमा)

| क्र. स. | कार्यालयको नाम | आयोजनाको नाम | सम्पन्न हुने मिति | कुल लागत | गत आ. व. सम्मको खर्च | आ.व. ७८/७९ | | आ.व. ७८/७९ प्रगति (%) | |
|---------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------|----------------------|------------|------|-----------------------|---------|
| | | | | | | बजेट | खर्च | भौतिक | वित्तीय |
| १० | | ज्यामिरे खोला पुल, सिमलटार गाडी गा.पा. ५, मकवानपुर (सडक पुल) | - | ० | ० | ४००० | | | - |
| ११ | | काली खोला पुल, कैलाश गा.पा.-५ चौकीटार कटहरे गाउँ जोड्ने, मकवानपुर (DPR समेत) | - | ० | ० | ४००० | | | - |
| १२ | | रिग्दी खोला पुल, फिसलिगा-ओरालांग-तेरसे-शक्तिखोर बजार सडक, चितवन (DPR समेत) | २०८०.०४.१५ | ३८८१२ | ० | १०००० | २००० | १०% | २० |
| १३ | | कुलेखानी सिस्नेरी खोला,कुलेखानी एकान्तकुना सुलिकोट, इन्द्रसरोवर गा.प.-२, मकवानपुर (DPR समेत) | - | ० | ० | ४००० | | | - |

संघीय शासर्त पुल

(रकम रु. हजारमा)

| क्र. स. | कार्यालयको नाम | आयोजनाको नाम | सम्पन्न हुने मिति | कुल लागत | गत आ. व. सम्मको खर्च | आ.व. ७८/७९ | | आ.व. ७८/७९ प्रगति (%) | |
|---------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------|----------------------|------------|-------|-----------------------|---------|
| | | | | | | बजेट | खर्च | भौतिक | वित्तीय |
| | | जम्मा | | ५५८७२२ | १७०५६७ | १०८५०० | ४२३३५ | ६ | ३९ |
| १४ | | शंखेश्वरी खोला पुल (नमोबुद्ध-पनौती-सुन्धान रोड) | ०७८.१२.२८ | १९४४६ | १४४६४ | १००० | ० | १००% | - |
| १५ | | टोङ्के खोलापुल हिरुवापाटी-ज्याम्दी-दोलालघाट सडक | ०७९.१२.०९ | २९२६३ | ११९५ | १०००० | | २०% | - |
| १६ | | रोशी खोला सस्पेन्सन ब्रिज माम्ती, रकम को रकचक्ष द्वसङ्घ, काभ्रेपलाञ्चोक (सडक पुल) | ०७७.०३.२१ | ३७५१९ | १२०९९ | ३००० | | | - |
| १७ | | रोशी खोला सस्पेन्सन ब्रिज, कटुञ्जे, रकम को रकचक्ष द्वसङ्घ, काभ्रेपलाञ्चोक (सडक पुल) | ०७७.०३.२१ | | १५७१५ | १३०० | | | |

संघीय शसर्त पुल

(रकम रु. हजारमा)

| क्र. स. | कार्यालयको नाम | आयोजनाको नाम | सम्पन्न हुने मिति | कुल लागत | गत आ. व. सम्मको खर्च | आ.व. ७८/७९ | | आ.व. ७८/७९ प्रगति (%) | |
|---------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------|----------------------|------------|------|-----------------------|---------|
| | | | | | | बजेट | खर्च | भौतिक | वित्तीय |
| १८ | | महादेव खोला सू.न.पा ४-७ किवाचोक गुण्डु सडक, भक्तपुर (सडक पुल) | ०७७.०३.२५ | ९,२५८ | ७३०० | १००० | | | - |
| १९ | | श्रद्धमति खोला सू.न.पा १-४ गाम्चा तखर्गाल विरवा सडक, भक्तपुर (सडक पुल) | | ० | ८१५८ | ७५०० | | | - |
| २० | | मजुवा खोला सू.न.पा. १०- चौपुनारायण न.पा ९, भक्तपुर (सडक पुल) | ०७७.०३.२५ | ८८८७ | ८७०६ | १२०० | | | - |
| २१ | | रोशीखोलाबाट शंखु बल्थलीपुर (बालुवा) पनौती बडा नं.१० र ११, काभ्रेपलान्चोक (DPR समेत) | | ० | ० | ५००० | | | - |

संघीय शसर्त पुल

| क्र. स. | कार्यालयको नाम | आयोजनाको नाम | सम्पन्न हुने मिति | कुल लागत | गत आ. व. सम्मको खर्च | आ.व. ७८/७९ | | आ.व. ७८/७९ | |
|---------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------|----------------------|------------|------|------------|---------|
| | | | | | | बजेट | खर्च | भौतिक | वित्तीय |
| २२ | | रोशीखोला सल्मीटार नाके डौडा पलु पनौती वडा नं.१० (DPR समेत), काभ्रेपलान्चोक (सडक पुल निर्माण | ० | ० | ० | २५०० | | | - |
| | | जम्मा | ० | १०४३७३ | ६७६३६ | ३२५०० | ० | १ | - |
| २३ | नयाँपुलको नयाँपुलको | तादिखोला कस्तुतर चौखुडा, खानीगाउँ कस्तुतर सुरमिती चौखुडा, नुवाकोट (सडक पुल) | | ० | ० | १००० | | | - |
| २४ | नयाँपुलको नयाँपुलको | ढिकुरे खलाते सडक कल्भर्ट , नुवाकोट (सडक पुल) | | ० | ० | १००० | | | - |

संघीय शसर्त पुल

(रकम रु. हजारमा)

| क्र. स. | कार्यालयको नाम | आयोजनाको नाम | सम्पन्न हुने मिति | कुल लागत | गत आ. व. सम्मको खर्च | आ.व. ७८/७९ | | आ.व. ७८/७९ प्रगति (%) | |
|---------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------|----------------------|------------|------|-----------------------|---------|
| | | | | | | बजेट | खर्च | भौतिक | वित्तीय |
| २५ | | लम्कालुङ्ग घटे खोला पुल, शिवपुरी गा.पा २, नुवाकोट (सडक पुल) | २०७९।०६।२१ | २०६०३ | १७९२ | ७५०० | ५९४६ | ५० | ७९ |
| २६ | | सूर्यगढी गाउँपालिका वडा न.४ र ५ जोड्ने खारेखोलाको डुडे कामीटार कल्भर्ट, नुवाकोट (सडक पुल) | | ० | ० | २५०० | | | - |
| २७ | | कोल्पु खोला पुल, चौथे-१ धुलेपुल कुमारी-९ दीही सडक, नुवाकोट (सडक पुल) | २०७८।०१।२० | २२७६९ | १६५६८ | २००० | ० | ९० | - |

संघीय शासर्तु पुल

(रकम रु. हजारमा)

| क्र. स. | कार्यालयको नाम | आयोजनाको नाम | सम्पन्न हुने मिति | कुल लागत | गत आ. व. सम्मको खर्च | आ.व. ७८/७९ | | आ.व. ७८/७९ प्रगति (%) | |
|---------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|----------------------|--------------|-------------|-----------------------|-----------|
| | | | | | | बजेट | खर्च | भौतिक | वित्तीय |
| २८ | | धोबी खोला पुल ,मर्मत सम्भार धारापानी-रुप्से-जिब्जिबे,कालिका गा.पा , रसुवा (सडक पुल) | ० | ० | ० | ७५०० | | | - |
| २९ | | ज्यामिरे खोला पक्की पुल, शिवपुरी गा.पा १, तुवाकोट (सडक पुल) | २०७८।०६।२३ | २८७८७ | २४७४७ | ५००० | ३९८७ | १०० | ८० |
| | | जम्मा | ० | ७२१५८.५८ | ४३१०७.३२ | २६५०० | ९९३३ | | ३७ |
| ३० | नरेफाट र ईमाडोल ल.पु जोड्ने सडक पुल ९, काठमाण्डौ (सडक पुल) | | ०७८.१०.१५ | ५८५४० | ४९२५७ | ० | ० | १००% | |
| ३१ | टुंगान खोला पुल निर्माण, लेले चन्दनपुर सडक | | ०७८.११.१७ | ३३३५५ | १६७८४ | ५००० | २३७१ | ८५% | ४७ |

संघीय शसर्त पुल

(रकम रु. हजारमा)

| क्र. स. | कार्यालयको नाम | आयोजनाको नाम | सम्पन्न हुने मिति | कुल लागत | गत आ. व. सम्मको खर्च | आ.व. ७८/७९ | | आ.व. ७८/७९ प्रगति (%) | |
|---------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|----------------------|------------|--------|-----------------------|---------|
| | | | | | | बजेट | खर्च | भौतिक | वित्तीय |
| ३२ | | सिद्धिपुर लुभु गोदावरी खोला ललितपुर | ०७९.०१.०९ | १५८४१ | ६७७ | ५००० | २४८ | १० | ५ |
| | | जम्मा | ०. | १०७७३६.२९ | ६६७१७.९३ | १००००. | २६१८.१ | | २६ |
| ३३ | | मन्थली राब्टार सालु सडक अन्तर्गत अर्चले (नवलपुरफेदी) सालु पुछाप (समलीस्थान) जोड्ने रणाजोर खोला सडकपुल, रामेछाप (सडक पुल) | २०७९ वैशाख ३१ | ९६४०४ | १७५९२ | २०००० | | २५.०० | - |
| ३४ | | गुम्देल खोला, वन्यामा र गुम्देल जोड्ने, रामेछाप (सडक पुल) | ०७७/२/२० | २७५३६ | १६५१६ | २००० | | ७५.०० | - |
| ३५ | | भटौली खोलापुल, सिक्वा — गोगानपानी — धुलेवशी सडक, गागल भदौरे र | | ३३३०० | ० | १००० | | | - |

संघीय शासर्तु पुल

(रकम रु. हजारमा)

| क्र. स. | कार्यालयको नाम | आयोजनाको नाम | सम्पन्न हुने मिति | कुल लागत | गत आ. व. सम्मको खर्च | आ.व. ७८/७९ | | आ.व. ७८/७९ प्रगति (%) | |
|---------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------|----------------------|------------|----------|-----------------------|---------|
| | | | | | | बजेट | खर्च | भौतिक | वित्तीय |
| | | पकरवास गा. वि. स. वीच, रामेछाप (सडक पुल) | | | | | | | |
| | | जम्मा | ०. | १५७२४० | ३४१०८ | २३००० | ० | - | |
| ३६ | पुष्पेश्वर नगरपालिका सडक पुल, रामेछाप | त्रिपुंगे खोला सडक पुल, सिन्धुपाल्चोक | २०७८ कार्तिक मसान्त सम्म | २६०१४.७९ | ९४९८.८१ | १५००० | १४३१२.२६ | १००.०० | ९५ |
| ३७ | | सिपाखोला सडक पुल अर्चले बुढीचौर इन्द्रावती गा.पा. ८, सिन्धुपाल्चोक | २०७८ चैत्र मसान्त सम्म | २८४१४.२८ | १७६७६.९१ | १०००० | १३६३.४९ | ९९.०० | १४ |
| ३८ | | यासा खोला मुल गौडा पुल मैनापोखरी, दोलखा | २०७८ कार्तिक ०७ सम्म | २४१९९.०२ | १७९३५.०० | ७५०० | ६२६३.०० | १००.०० | ८४ |
| ३९ | | हाँडी खोला सडक पुल, माझीरुम्टी टार लेखर्क गुन्सा रैथाने सडक, पाँचपोखरी थांगपाल गा.पा. | २०७९ असार १७ सम्म | | ३३९७५.३५ | १२०० | ७५०० | ५५०४.८१ | ५०.०० |

संघीय शसर्त पुल

(रकम रु. हजारमा)

| क्र. स. | कार्यालयको नाम | आयोजनाको नाम | सम्पन्न हुने मिति | कुल लागत | गत आ. व. सम्मको खर्च | आ.व. ७८/७९ | | आ.व. ७८/७९ प्रगति (%) | |
|---------|----------------------------|---------------------------------------------------|-------------------|-----------|----------------------|------------|----------|-----------------------|---------|
| | | | | | | बजेट | खर्च | भौतिक | वित्तीय |
| | | सिन्धुपाल्चोक | | | | | | | |
| | | जम्मा | ० | ११२६०३.४३ | ४६३१०.७२ | ४००००. | २७४४३.५६ | | ६९ |
| ४० | कृषि, सिन्धुपाल्चोक जिल्ला | क्यान खोला सडक पुल कवानेशोर क्वाटर, सिन्धुली | ०७९/०३/२८ | ८३३४३.१८ | ३६१२ | १०००० | ० | ० | - |
| ४१ | कृषि, सिन्धुपाल्चोक जिल्ला | धोबी खोला सडक पुल, मुल्कोट अम्मारे सडक, सिन्धुली | ०२/२६/२०७८ | ३२२९४ | १५९९२ | ५००० | ५००० | ८५.०० | १०० |
| ४२ | कृषि, सिन्धुपाल्चोक जिल्ला | दुधौली खोला सडक पुल, दुधौली ७ खत्री टोल, सिन्धुली | | ३०४३७ | २७२३६ | १२५०० | | १०० | - |
| ४३ | कृषि, सिन्धुपाल्चोक जिल्ला | लंगूर खोला सडक पुल तीनपाटन-१, सिन्धुली | ०७८.११.२४ | ४३८०८ | ३७७५ | १०००० | १०००० | ४०.०० | १०० |

संघीय शसर्त पुल

(रकम रु. हजारमा)

| क्र. स. | कार्यालयको नाम | आयोजनाको नाम | सम्पन्न हुने मिति | कुल लागत | गत आ. व. सम्मको खर्च | आ.व. ७८/७९ | | आ.व. ७८/७९ प्रगति (%) | |
|---------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|----------------------|------------|----------|-----------------------|---------|
| | | | | | | बजेट | खर्च | भौतिक | वित्तीय |
| ४४ | | फेदी कुमराह खोला पुल, दुधौली न.पा.-८, सिन्धुली (DPR समेत) | | ० | ० | ४००० | ० | | - |
| ४५ | | आरुबोटे खोला पुल, सुनकोशी-६ अमारे गौर्खर्क जोड्ने सडक, सिन्धुली (DPR समेत) | | ० | ० | ४००० | ० | | - |
| | | जम्मा | | १८९८८२.५३ | ५०६१४.५८ | ४५५००.०० | १५०००.०० | | ३३ |
| ४६ | सिन्धुली जिल्ला विकास कार्यालय | लितीखोला पुल, महादेवबेसी रातमाटे, मनहरी हेटौडा सडक, (प्रदेश लोकमार्ग) धाक्रे गा.पा. वडा नं. ४ (DPR सहित) | | ० | | ५००० | | | - |

संघीय शसर्त पुल

(रकम रु. हजारमा)

| क्र. स. | कार्यालयको नाम | आयोजनाको नाम | सम्पन्न हुने मिति | कुल लागत | गत आ. व. सम्मको खर्च | आ.व. ७८/७९ | | आ.व. ७८/७९ प्रगति (%) | |
|---------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------|----------------------|------------|-------|-----------------------|---------|
| | | | | | | बजेट | खर्च | भौतिक | वित्तीय |
| ४७ | | डुण्डुरे खोलापुल, साँकोष - तिम्लिङ सडक -दाखा र झार्लाङ्ग गा. वि. स.), धादिङ्ग (सडक पुल) | ०७७.०६.२५ | ५३२२८ | ५२६९८ | १००० | | | - |
| ४८ | | पलंखु खोला सडक पुल, धदिन्नाबेशी- भन्ज्याङ्ग भुरंग, धादिङ्ग (सडक पुल) | ०७७.०७.२१ | १७८१७ | १६५०५ | १००० | | | - |
| | | जम्मा | | ७१०४४ | ६९२०३ | ७००० | ० | | - |
| | | कुल जम्मा | ०. | १३७३७६१ | ५४८२६५ | २९३००० | ९७३३० | | ३३.२२ |

स्रोत: भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय

९.४. अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरण अन्तर्गत नेपाल सरकारबाट प्राप्त आयोजनाको प्रगति समपूरक अनुदान तर्फ

(रकम रु. हजारमा)

| क्र.सं. | कार्यालयको नाम | आयोजनाको नाम | कुल बजेट | चैत्र मसान्त सम्मको खर्च | प्रगति प्रतिशत | |
|---------|----------------|---------------------------------|------------|--------------------------|----------------|---------|
| | | | | | भौतिक | वित्तीय |
| १ | ३७०००११३ | भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय | १४४१२३२.१२ | ५४५५९९.२८ | ४३.३१ | ४६.५७ |

सशर्त अनुदान तर्फ

(रकम रु हजारमा)

| क्र. स. | कार्यालयको नाम | कार्यालयको नाम | बजेट | खर्च | खर्च प्रतिशत |
|---------|----------------|---------------------------------|------------|-----------|--------------|
| १ | ३३७०००११४ | भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय | २०५३५८३.७८ | ५५६०६२.७८ | २७.०८ |

स्रोत: भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय

९.५. आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट वक्तव्यको २०७८ चैत्र मसान्त सम्मको प्रगति

| बुदा नं. | बजेट वक्तव्यको संक्षिप्त व्यहोरा | कार्यसम्पादनको अवस्था |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| १०६ | प्रदेश गौरवको आयोजनाको रूपमा रहेको पोष्ट बहादुर बोगटी (भीमफेदी-कुलेखानी) सुरुङ्ग मार्गको निर्माण कार्य आगामी आर्थिक वर्षमा शुरु गरिनेछ । यसका लागि संघीय सरकारको समेत सहलगानीमा निर्माण गर्ने गरि रु ७५ करोड बजेट विनियोजन गरेको छु । | हाल स्थगित |
| १०७ | चितवनको नारायणी खगेरी सिंचाइ प्रणालीको ईम्ब्यांकमेन्टमा मेट्रो रेल,ट्राम जस्ता सम्भाव्य यातायातको लागि अध्ययन कार्य प्रारम्भ गरिनेछ । प्रदेश राजधानी हेटौँडा-भरतपुर-मेघौली जोड्ने मेट्रो रेल, ट्राम जस्ता यातायात सञ्चालनको पूर्व सम्भाव्यता अध्ययनको लागि बजेटको प्रबन्ध मिलाएको छु । | जग्गा प्राप्तिमा समस्या देखिएकोले पूर्व सम्भाव्यता अध्ययन हुन नसकेको |

| बुदा नं. | बजेट बक्तव्यको संक्षिप्त व्यहोरा | कार्यसम्पादनको अवस्था |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| १०८ | मदन भण्डारी मार्ग (भैसे-भिमफेदी-कुलेखानी-सिस्नेरी-दक्षिणकाली) को कुल ५३ किलोमिटर मध्ये भैसे-भिमफेदी ११.५० किलोमिटर सडक खण्ड खुई लेनमा स्तरोन्नति गर्ने कार्य आगामी आर्थिक वर्षमा सम्पन्न गरिनेछ । कुलेखानीदेखि दक्षिणकालीसम्मको सडक आगामी आर्थिक वर्षमा सम्पन्न गर्न र बाँकी २१ किलोमिटर सडकलाई दुई लेनमा स्तरोन्नति गर्ने कार्य समेतको लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु । | भैसे-भिमफेदी ११.५० कि मि स्तरोन्नति गर्ने कार्य ३५ % सम्पन्न,जग्गा. मुआवजाको कारणले ढिलाई, भीमफेदी-कुलेखानी-दक्षिणकाली सडक खण्डमा २१ कि मि. कालो पत्रे सम्पन्न, बाँकी २० कि मि सम्झौता भै कार्यन्वयन भैरहेको । |
| १०९ | "प्रादेशिक लोकमार्ग" कार्यक्रममा पुष्पलाल चक्रपथ अन्तर्गतका सडकहरूलाई प्राथमिकतामा राखी कार्यन्वयन गरिने नीतिलाई निरन्तरता दिदै प्रादेशिक सडक आयोजनाहरू कार्यन्वयन गर्न रु १ अर्ब २९ करोड बजेट विनियोजन गरेको छु । | प्रदेशिक लोकमार्ग कार्यक्रम अन्तर्गत धादिङ्ग खण्ड र मकवानपुर खण्डमा ठेक्का व्यवस्था निर्माण कार्य भैरहेको । |
| ११० | "मुख्यमन्त्री प्रादेशिक सडक कार्यक्रम " अन्तर्गत प्रदेशको मुख्य आर्थिक तथा बजार केन्द्र, धार्मिक, ऐतिहासिक, पर्यटकीय, औद्योगिक तथा अन्य महत्त्वका स्थलहरू जोड्ने रणनीतिक सडक वा उपमार्ग (बाईपास) जस्ता आयोजनाहरूका लागि रु ३ अर्ब २५ करोड बजेट विनियोजन गरेको छु । | प्रदेशको मुख्य आर्थिक केन्द्र, धार्मिक, ऐतिहासिक, पर्यटकीय, औद्योगिक तथा अन्य महत्त्वका स्थलहरू जोड्ने सडक बहुबर्षिय योजनाको रूपमा र सालबसाली योजनाको रूपमा कार्यन्वयन भैरहेको । |
| १११ | प्रदेश भित्र रहेका शहरका मुख्य स्थान, शहरी चक्रपथ, कृषि बजार केन्द्र, शिक्षा र स्वास्थ्य केन्द्र जोड्ने तथा तत्काल प्रतिफल र रोजगारी सृजना गर्ने सडक आयोजनाहरूका लागि शहरी तथा स्थानीय सडक कार्यक्रममा रु १ अर्ब ८७ करोड विनियोजन गरेको छु । | प्रदेश भित्र रहेका शहरका मुख्य स्थान, शहरी चक्रपथ, कृषि बजार केन्द्र, शिक्षा र स्वास्थ्य केन्द्र जोड्ने तथा तत्काल प्रतिफल र रोजगारी सृजना गर्ने सडक.करिब ९०० आयोजनाहरू कार्यन्वयन भैरहेका छन् । |
| ११२ | प्रादेशिक सडक पुल कार्यक्रम अन्तर्गत आगामी आर्थिक वर्षमा सडक पुल तथा झोलुंगे पुल निर्माणको लागि रु १ अर्ब २८ करोड बजेट विनियोजन गरेको छु । | प्रादेशिक सडक पुल कार्यक्रम अन्तर्गत यस आर्थिक वर्षमा ७० सडक पुल तथा.१७ झोलुंगे पुल निर्माण भैरहेको र यस आ.व.मा ७ सडक पुल तथा..३ झोलुंगे पुल निर्माण सम्पन्न भएको |

| बुदा नं. | बजेट बक्तव्यको संक्षिप्त व्यहोरा | कार्यसम्पादनको अवस्था |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ११३ | सडक सौन्दर्यीकरण तथा भूक्षय नियन्त्रणका लागि बायो ईन्जिनियरिङ्ग प्रविधि प्रयोग गरिनेछ । सडकमा हुने सवारी तथा पदयात्री दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि सुरक्षाका संरचनाहरू निर्माण गर्न आवश्यक बजेटको व्यवस्था मिलाएको छु । | बायो ईन्जिनियरिङ्ग प्रविधि र सवारी तथा पदयात्री दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि सुरक्षाका संरचनाहरू लागत अनुमानमा अनिवार्य समावेश गरी सडक निर्माण भैरहेको छ । |

स्रोत: भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय

९.६. सङ्कलन भएको राजस्व

(रकम रु. हजारमा)

| क्र. सं. | राजस्व ख.शी.नं. | राजस्व शीर्षक | संकलित रकम |
|-----------|-----------------|-----------------------------|------------|
| १ | १४२२९ | अन्यप्रशासनिक सेवा शुल्क | १०,७७३ |
| २ | १४२२४ | परिक्षा फल | १,०१९ |
| ४ | १५१११ | बेरूजू | १२,८०० |
| ५ | १४३१२ | प्रशासनिकदण्ड,जरिवाना र जफत | १६२ |
| ६ | १४३१३ | धरौटी सदरस्याहा | ६ |
| ७ | १५१११ | बेरूजू | १,१९८ |
| कूल जम्मा | | | २५,९५८ |

स्रोत: भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय

९.७. आ.व.२०७८/७९ मा सम्पादन भएका महत्त्वपूर्ण कार्यहरू

- हेटौडा काठमाडौं जोड्ने सडक हरू मध्ये भीमफेदी कुलेखानी सडक को निर्माण/स्तरोन्नति कार्य सम्पन्न भएको ।
- २.भैसे भीमफेदी भीमफेदी सडक निर्माण/स्तरोन्नति कार्य भैरहेको ।
- ३.चुरियामाई सुरंग मार्ग मर्मत तथा व्यवस्थापन कार्य भैरहेको ।
- ४.निर्देशनालय परिसरमा कर्मचारी आवास भवन निर्माण भैरहेको ।
- ५.कालोपत्रे सडक ६२ कि.मि.निर्माण सम्पन्न भएको ।
- ६.ग्रेभल सडक ४३ कि.मि.निर्माण सम्पन्न भएको ।
- ७.ढलान सडक १५ कि.मि.निर्माण सम्पन्न भएको ।
- ८.सडक पुल ७ वटा निर्माण सम्पन्न भएको ।
- ९.झोलुंगे पुल ३ वटा सम्पन्न भएको ।

- जनता आवाश कार्यक्रम अन्तर्गत ६४६ ओटा आवास इकाई निर्माण सम्पन्न ।
- खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन नं. ३ सिन्धुपाल्चोकको कार्यालय भवन निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा ।
- गोसाइकुण्ड एकिकृत विकास आयोजना रसुवा निर्माण चरणमा ।
- मधुमती त्रिशुली सामुदायिक भवन, बेनिघाट रोराड ३ मलेखु, धादिङ्ग को आर्थिक प्रगति ७४.८२% भएको र निर्माण अन्तिम चरणमा रहेको ।
- दाशढुङ्गा नारायणी एकीकृत विकास योजना निर्माण चरणमा रहेको ।

९.८. आ.व. २०७८/७९ मा तयार भएका ऐन, नियमावली तथा कार्यविधिहरु

- १.प्रादेशिक सडक मर्मत सम्भार निर्देशिका तयार भएको,
- २.प्रादेशिक झोलुंगे पुल रणनीति तयार भएको ,
- ३.सडक क्षेत्रको निजी जग्गामा पर्ने घर,टहरा वा भवन को क्षतिपूर्ति निर्धारण कार्यविधि तयार भएको,
- ४.पेभमेन्ट डिजाइन गाइडलाइन तयार भएको,
- ५.प्रदेश पूर्वाधार साझेदारी कार्यक्रम (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) कार्यविधि, २०७८ तयार भएको ।

९.९. विनियोजित रकम लक्ष्य अनुसार खर्च हुन नसक्नुका कारण:

- विभिन्न सडकहरुमा स्थानीयबाट घर जग्गाको मुआब्जा माग गरी कार्य अघि बढ्न नदिएको,
- पटक पटक स्थानीय तह तथा सरोकारवालाहरु संग छलफल गरि समस्या समाधान को प्रयास गरिएको,
- कथित construction holiday तथा बजार मूल्यवृद्धिको असर निर्माण कार्यको प्रगतिमा देखिन सक्ने,
- बजारमा निर्माण सामग्रीहरुको मूल्य अस्वभाविक रुपमा बढेकाले निर्माण व्यवसाहीहरु काम गर्न ईच्छुक नरहेको,
- सालवसाली योजनाहरु धेरै हुनु,
- कार्यालयहरुमा दरवन्दी अनुसार जनशक्तिपूर्ति नहुनु,
- संघीय शसर्त अनुदान तर्फको सडक पुलहरुमा आवश्यक बजेट नहुनु,
- वन क्षेत्रमा रुख कटान गर्न समस्या,
- उपभोक्ता समिति मार्फत संचालन हुने कार्यक्रममा उपभोक्ता समिति गठन भइ समयमा नआएको,

- सम्झौता सम्पन्न केहि निर्माणस्थलमा विभिन्न विवाद भइ समयमा कार्य सूचारु हुन नसकेको,
- भौगोलिक जटिलता/ छरिएर रहेका योजनाहरू, सो अनुसार सवारी साधनको अभाव,
- कोरोना महामारीका कारण दक्ष जनशक्ती र निर्माण सामाग्रीको अभाव भएको,
- कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीहरूलाई कोरोना लागेर कार्यालय नै बन्द गर्नुपरेको अवस्था,
- Covid १९ को असरको कारण,
- वर्षायाम लामो भएको कारण,
- निकास तथा प्रक्रियामा विलम्ब,
- उपभोक्ता समितिबाट समयमा आवश्यक कागजात सहित सम्झौता गर्न आउन ढिला,
- दरवन्दि रिक्त तथा सवारी साधनको अभाव,
- ठेक्का प्रकृया भर्खरै पुरा भएको हुदा भुक्तानी हुन नसकेको दोश्रो चौमासिकमा उल्लेख्य हुने,
- अघिल्लो आ.व.मा बहु वर्षिय योजना कम हुनु,
- योजना दोहोरो पर्न जादा कार्यान्वयन नहुनु,
- जग्गाको पहिचान हुन नसकेको,
- हेटौडा अस्पताल भवन निर्माणको हकमा साविकमा शहरी विकास तथा भवन कार्यालयबाट कार्यान्वयनमा रहेको तथा यस आ.व.मा उक्त कार्यालय र यस आयोजना दुवैमा बजेट विनियोजन भएको,
- प्रविधिक जनशक्तिको अपर्याप्तता ।

१०. श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालय

१०.१. कार्य-जिम्मेवारी:

- प्रदेशस्तरको यातायात सम्बन्धी नीति, कानून, मापदण्ड र योजनाको तर्जुमा तथा कार्यान्वयन, अध्ययन अनुसन्धान र नियमन;
- प्रदेशभित्रको सवारी दर्ता र नवीकरण, चालक अनुमति र नवीकरण; सवारी तथा सवारी चालक अनुमतिपत्र व्यवस्थापनका लागि विद्युतीय प्रणालीको विकास एवं
- यातायात क्षेत्रको समग्र सुधारका लागि अध्ययन, अनुसन्धान, कार्यान्वयन तथा नियमन; प्रदेशभित्र सार्वजनिक यातायातको रूट अनुमति, मापदण्ड, गुणस्तर र भाडा दर समायोजन तथा
- निर्धारण र अनुगमन एवम् नियमन;
- वातावरणमैत्री, अपाङ्गतामैत्री र लैङ्गिकमैत्री यातायात प्रणालीको प्रवर्द्धन;
- प्रदेश तहमा यातायात सुरक्षा र सवारी प्रदूषण नियन्त्रण सम्बन्धी योजना निर्माण र कार्यान्वयन; श्रम तथा रोजगार प्रवर्द्धन सम्बन्धी प्रादेशिक नीति, योजना, कार्यक्रम तथा मापदण्ड तर्जुमा तथा
- कार्यान्वयन र नियमन एवम् स्थानीय सरकारसँग समन्वय;
- श्रमिकको सामाजिक सुरक्षा तथा ट्रेड युनियन सम्बन्धी प्रादेशिक नीति, कानून, मापदण्ड र नियमन;
- श्रम बजार सम्बन्धी अध्ययन, अनुसन्धान र श्रमशक्ति योजना;
- रोजगार प्रवर्द्धन सम्बन्धी प्रादेशिक नीति, कानून तथा मापदण्ड तर्जुमा, कार्यान्वयन र नियमन;
- औद्योगिक विवाद समाधान, श्रम सम्बन्धमा सुधार र न्यायिक निरूपण;
- कार्यस्थल सुरक्षा, कल कारखाना निरीक्षण तथा नियमन;
- प्रदेश तहमा सडक सुरक्षा सम्बन्धी नीति, योजना निर्माण, कार्यान्वयन तथा अनुगमन;
- ट्राफिक व्यवस्थापन र यातायात क्षेत्रको सिन्डीकेट तथा कार्टेलिङ्ग नियन्त्रण।

१०.२. चालु र पूँजिगत खर्च शीर्षकको प्रगति विवरण

क) चालु खर्च

रकम रु. हजारमा

| क्र.स. | ब.उ.शी.नं. | सब.ब.उ.शी.नं./ कार्यालयको नाम | बजेट | चैत्र मसान्तसम्मको | | असार मसान्तसम्मको | |
|--------|------------|-------------------------------------------------------------|-------|--------------------|--------------|-------------------|--------------|
| | | | | खर्च | खर्च प्रतिशत | खर्च | खर्च प्रतिशत |
| १ | ३३७०००११३ | श्रम रोजगार तथा यातायात मन्त्रालय, हेटौडा | ३००५९ | १३६२.८१ | ४.५३ | २१६९६.१९ | ७२.१८ |
| २ | ३३७०२०११३ | यातायात व्यवस्था कार्यालय मोटरसाइकल, गुर्जुधारा | ४९६६० | ३६४४६.३५ | ७३.३९ | ४९६६०.०० | १००.० |
| ३ | ३३७०२०११३ | यातायात व्यवस्था कार्यालय सानाहुला सवारी, एकान्तकुना | ६०७२० | ३७२९८.०० | ६१.४३ | ६०७२०.०० | १००.० |
| ४ | ३३७०२०११३ | यातायात व्यवस्था कार्यालय सवारी चालक अनुमतिपत्र, एकान्तकुना | ३८३२१ | २१४३१.०० | ५५.९२ | ३७०९७.०० | ९६.८१ |
| ५ | ३३७०३०११३ | यातायात व्यवस्था कार्यालय सवारी चालक अनुमतिपत्र, सुकेधारा | ३६००४ | २२६७१.०० | ६२.९७ | ३४५००.०० | ९५.८२ |
| ६ | ३३७०२०११३ | यातायात व्यवस्था सेवा कार्यालय स.चा.अ.प., ठूलोभर्याङ | ३६०२० | २०६६६.०० | ५७.३७ | ३५५००.०० | ९८.५६ |
| ७ | ३३७०२०१२३ | यातायात व्यवस्था सेवा कार्यालय, हेटौडा | १४२६९ | ९७७३.५८ | ६८.५० | १३५५५.५५ | ९५.०० |
| ८ | ३३७०२०१२३ | यातायात व्यवस्था कार्यालय, चितवन | १६८५९ | ९०७३.०० | ५३.८२ | १६४६७.०० | ९७.६७ |

| क्र.स. | ब.उ.शी.नं. | सब.ब.उ.शी.नं/ कार्यालयको नाम | बजेट | चैत्र मसान्तसम्मको | | असार मसान्तसम्मको | |
|--------------|------------|------------------------------------------------|---------------|--------------------|--------------|-------------------|--------------|
| | | | | खर्च | खर्च प्रतिशत | खर्च | खर्च प्रतिशत |
| ९ | ३३७०२०१२३ | यातायात व्यवस्था कार्यालय, सानो भन्दाड | १२२०७ | ८५७५.४८ | ७०.२५ | १२१७९.२१ | ९९.७७ |
| १० | ३३७०२०१२३ | यातायात व्यवस्था सेवा कार्यालय, सल्लाघारी | १२६३८ | ६९२४.७६ | ५४.७९ | १२५००.०० | ९८.९१ |
| ११ | ३५००४०११३ | व्यावसायिक तथा सीप विकास तालिम केन्द्र, हेटौडा | ५३३९७ | २८७२६.६० | ५३.८० | ५१०००.०० | ९५.५१ |
| १२ | ३५००४०११३ | व्यावसायिक तथा सीप विकास तालिम केन्द्र, धादिङ | २६३२७ | ७३६१.३३ | २७.९६ | २२६३७.४७ | ८५.९९ |
| जम्मा | | | ३८६४८१ | २१०३०९.९१ | ५४.४२ | ३६७५१२.४२ | ९५.०९ |

ख) पूँजिगत

रकम रू. हजारमा

| क्र.स. | ब.उ.शी.नं. | सब.ब.उ.शी.नं/ कार्यालयको नाम | बजेट | चैत्र मसान्तसम्मको | | असार मसान्तसम्मको | |
|--------|------------|------------------------------------------------------|------|--------------------|--------------|-------------------|--------------|
| | | | | खर्च | खर्च प्रतिशत | खर्च | खर्च प्रतिशत |
| १ | ३३७०००११४ | श्रम रोजगार तथा यातायात मन्त्रालय, हेटौडा | ७४३० | ६२१.६११ | ८.३७ | ७४३० | १०० |
| २ | ३३७०२०११४ | यातायात व्यवस्था कार्यालय मोटरसाइकल, गुर्जुधारा | १४०० | १३५०.६३ | ९६.४७ | १४०० | १०० |
| ३ | ३३७०२०११४ | यातायात व्यवस्था कार्यालय सानाहुला सवारी, एकान्तकुना | ३४६० | १३३६ | ३८.६१ | ३४६० | १०० |

१६६ | श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालय

| क्र.स. | ब.उ.शी.नं. | ब.ब.उ.शी.नं/ कार्यालयको नाम | बजेट | चैत्र मसान्तसम्मको | | असार मसान्तसम्मको अनुमानित | |
|--------------|------------|-----------------------------------------------------------|--------------|--------------------|-----------------|----------------------------|---------------|
| | | | | खर्च | खर्च प्रतिशत | खर्च | खर्च प्रतिशत |
| ४ | ३३७०२०११४ | यातायात व्यवस्था कार्यालय सवारीचालकअनुमतिपत्र, एकान्तकुना | १७०० | १००.०० | १७०० | १०० | १०० |
| ५ | ३३७०३०११४ | यातायात व्यवस्था कार्यालय सवारी चालक अनुमतिपत्र, सुकेधारा | १७०० | ५७.८२ | १७०० | १०० | १०० |
| ६ | ३३७०२०११४ | यातायात व्यवस्था सेवा कार्यालय स.चा.अ.प., ठूलोभर्याड | १७०० | ४६.८८ | १७०० | १०० | १०० |
| ७ | ३३७०२०१२४ | यातायात व्यवस्था सेवा कार्यालय, हेटौडा | ७५०० | ९२.७१ | ७३५० | ९८ | ९८ |
| ८ | ३३७०२०१२३ | यातायात व्यवस्था कार्यालय, चितवन | ७५०० | ९२.७१ | ७३५० | ९८ | ९८ |
| ९ | ३३७०२०१२४ | यातायात व्यवस्था कार्यालय, सोनी भन्थाड | ११०० | ३४.८१ | ११०० | १०० | १०० |
| १० | ३३७०२०१२३ | यातायात व्यवस्था सेवा कार्यालय, सल्लाघारी | १७६५ | ५२.११ | १६७६.७५ | ९५ | ९५ |
| ११ | ३५००४०११४ | व्यावसायिक तथा सीप विकास तालिम केन्द्र, हेटौडा | ३०० | ९९.४२ | ३०० | १०० | १०० |
| १२ | ३०१०००११४ | व्यावसायिक तथा सीप विकास तालिम केन्द्र, हेटौडा | ३००० | ०.०० | ० | ० | ० |
| १३ | ३५००४०११४ | व्यावसायिक तथा सीप विकास तालिम केन्द्र गजुरी धादिङ | ५० | ०.०० | ५० | १०० | १०० |
| जम्मा | | | ३८६०५ | ५७.७६ | २२२९६.३३ | २७८६६.७५ | ७२.१८४ |

श्रोत: श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालय

१०.३. अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरण अन्तर्गत संघ सरकारबाट प्राप्त योजनाहरूको विवरण

क) सशर्त अनुदान

रकम रू हजारमा

| क्र.सं | सब.ब.उ.शी.नं | कार्यालयको नाम | बजेट | चैत्र मसान्तसम्मको खर्च | खर्च प्रतिशत |
|--------|--------------|--------------------------------------------|------|-------------------------|--------------|
| १ | ३५०९११३७३ | श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालय, हेटौडा | १००० | ३०० | ३० |

श्रोत: श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालय

१०.४. सङ्कलन भएको राजस्व

रकम रू हजारमा

| क्र.सं. | राजस्व ख.शी.नं | राजस्व शीर्षक | चैत्र मसान्तसम्म संकलित रकम |
|--------------|----------------|------------------------------------------------------|-----------------------------|
| १ | १११११ | आयकर | २६६४४.६० |
| २ | ११४५४ | सडक निर्माण दस्तुर | ४३५.०० |
| ३ | १४२२४ | परीक्षा शुल्क | ३२५७२.०० |
| ४ | १४२२५ | यातायात क्षेत्रको आमदानी | २४४२०९.६५ |
| ५ | १४२२९ | अन्य प्रशासनिक सेवा शुल्क | १३१.८० |
| ६ | १४२५३ | व्यावसाय रजिष्ट्रेशन दस्तुर | ३७६६.१७ |
| ७ | १४२५६ | सवारी दर्ता किताव सम्बन्धी दस्तुर | ७४६४०३.२० |
| ८ | १४२६५ | चालक अनुमति पत्र र सवारी दर्ता किताव सम्बन्धि दस्तुर | ४९.३७ |
| ९ | १४३१२ | प्रशासनिक दण्ड जरिवाना र जफत | ५.७१ |
| १० | १५१११ | बेरुजु | ६३.५१ |
| ११ | ३३३४१ | सवारीसाधन कर | ६४१२५९०.६५ |
| जम्मा | | | ७४६६८७१.६५ |

श्रोत: श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालय

१०.५. आ.व. २०७८/०७९ मा सम्पादन भएका महत्वपूर्ण कार्यहरू:

- श्रम तथा रोजगार नीति मस्यौदा अन्तिम चरणमा पुगेको ।
- बागमती प्रदेश भित्रका यात्रुवाहक सार्वजनिक सवारी साधनमा नगदरहित विद्युतीय भुक्तानी प्रणाली लागू गर्ने सम्बन्धमा TOR निर्माण तथा संशोधन ।

१०.६. आ.व. २०७८/०७९ मा तयार भएका ऐन, नियमावली तथा कार्यविधिहरू

- सार्वजनिक यात्रुवाहक विद्युतीय ट्याक्सी सेवाको गुणस्तर, सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी मापदण्ड, २०७८,
- सवारी चालक अनुमतिपत्रको लिखित तथा प्रयोगात्मक परीक्षा स्थल (छनौट/सञ्चालन) कार्यविधि, २०७८
- सवारी चालक अनुमतिपत्र परीक्षा सञ्चालन प्रोत्साहन भत्ता सम्बन्धी कार्यविधि, २०७८
- प्रदेशभित्रका सार्वजनिक सवारी साधनको भाडा निर्धारण/समायोजन सम्बन्धी सूचना प्रकाशन ।

११. खानेपानी, ऊर्जा तथा सिँचाई मन्त्रालय

११.१. कार्य-जिम्मेवारी

- प्रदेशस्तरको ऊर्जा, विद्युत्, सिँचाई, खानेपानी, जल उत्पन्न प्रकोप (नदी तथा पहिरो) व्यवस्थापन सम्बन्धी अध्ययन अनुसन्धान, नीति, कानून, मापदण्ड, गुरुयोजना, योजना तथा आयोजना निर्माण, कार्यान्वयन, सञ्चालन, मर्मत सम्भार, समन्वय र नियमन;
- प्रदेशस्तरमा ऊर्जा, विद्युत्, सिँचाई तथा खानेपानी सम्बन्धी सेवाको गुणस्तर र सेवा शुल्कको आधार निर्धारण र नियमन;
- ऊर्जा, विद्युत्, सिँचाई सेवा विस्तारमा निजी क्षेत्रको सहभागिता र लगानी प्रवर्द्धन सम्बन्धी नीति तथा मापदण्ड निर्धारण र नियमन;
- राष्ट्रिय जलस्रोत नीति र संघीय योजना बमोजिम प्रदेश सीमा नदीका जलउपयोग सम्बन्धी आयोजनाको पहिचान, निर्माण, सञ्चालन, सम्भार र व्यवस्थापन;
- प्रदेशभित्रको जलस्रोत उपयोग तथा नदी संरक्षण सम्बन्धी योजना तथा गुरु योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन र अनुगमन तथा मूल्याङ्कन;
- प्रदेशभित्रको जलस्रोत उपयोग हुने आयोजनाहरूको अध्ययन, सर्वेक्षण, तयारी, कार्यान्वयन, अनुगमन र सञ्चालनमा समन्वय;
- मौसम र जलमापन सञ्चार सञ्जाल व्यवस्थापन;
- जलगुण तथा वायुगुण सम्बन्धी प्रयोगशाला व्यवस्थापन;
- प्रदेशस्तरको खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता सम्बन्धी प्रादेशिक नीति, कानून तथा मापदण्ड तर्जुमा र कार्यान्वयन, सेवाको शुल्क निर्धारण, योजना, आयोजना कार्यान्वयन तथा सञ्चालन, सम्भार र नियमन;
- खानेपानी तथा सरसफाइ सेवा विस्तारमा निजी क्षेत्रको सहभागिता प्रवर्द्धन सम्बन्धी नीति तथा मापदण्ड तर्जुमा, कार्यान्वयन र नियमन;
- सर्वसाधारणलाई स्वच्छ खानेपानीको उपलब्धता र खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छतामा पिछडिएको वर्गको पहुँच सुनिश्चितता।

११.२. चालु र पूँजीगत खर्च शीर्षकको प्रगति विवरण

क) चालु खर्च

रकम रू. हजारमा

| क्र. सं. | ब.उ.शी.नं. | सब ब.उ.शी.नं./ कार्यालयको नाम | बजेट | चैत्र मसान्त सम्मको | | असार सम्मको अनुमानित | |
|----------|------------|---------------------------------------------------------------|-------|---------------------|--------------|----------------------|--------------|
| | | | | खर्च | खर्च प्रतिशत | खर्च | खर्च प्रतिशत |
| १ | ३३७०००११३ | श्री खानेपानी, ऊर्जा तथा सिंचाई मन्त्रालय हेटौडा | ३२६५१ | १८२०.९४ | १५६७५ | ४८.०% | |
| २ | ३३७०३०११३ | श्री जलस्रोत तथा सिंचाई विकास डिभिजन कार्यालय, काठमाण्डौ | ९७५४ | ६९.९% | ८७७८.६ | ९०.०% | |
| ३ | ३३७०३०११३ | श्री जलस्रोत तथा सिंचाई विकास डिभिजन कार्यालय, भक्तपुर | ९६९९ | ७६.२% | ९६३५ | ९९.३% | |
| ४ | ३३७०३०११३ | श्री जलस्रोत तथा सिंचाई विकास डिभिजन कार्यालय, धादिङ्ग | ९८१९ | ७०.९% | ९७०० | ९८.८% | |
| ५ | ३३७०३०११३ | श्री जलस्रोत तथा सिंचाई विकास डिभिजन कार्यालय, दोलखा | ९६४५ | ६९.४% | ९६४५ | १००.०% | |
| ६ | ३३७०३०११३ | श्री जलस्रोत तथा सिंचाई विकास डिभिजन कार्यालय, काभ्रेपलाञ्चोक | ९५७६ | ८०.९% | ९५५० | ९९.७% | |
| ७ | ३३७०३०११३ | श्री जलस्रोत तथा सिंचाई विकास डिभिजन कार्यालय, ललितपुर | ९६३३ | ६५.९% | ९६३३ | १००.०% | |
| ८ | ३३७०३०११३ | श्री जलस्रोत तथा सिंचाई विकास डिभिजन कार्यालय, मकवानपुर | ९१३६ | ७५.४% | ९१३६ | १००.०% | |
| ९ | ३३७०३०११३ | श्री जलस्रोत तथा सिंचाई विकास डिभिजन कार्यालय, नुवाकोट | ९२९७ | ७५.२% | ८३६७.३ | ९०.०% | |
| १० | ३३७०३०११३ | श्री जलस्रोत तथा सिंचाई विकास डिभिजन कार्यालय, रामेछाप | ९४२७ | ६३.९% | ८५०० | ९०.२% | |
| ११ | ३३७०३०११३ | श्री जलस्रोत तथा सिंचाई विकास डिभिजन कार्यालय, सिन्धुली | १०१२३ | ७२.७% | ९११०.७ | ९०.०% | |

| क्र. सं. | ब.उ.शी.नं. | सब ब.उ.शी.नं./ कार्यालयको नाम | बजेट | चैत्र मसान्त सम्मको | | असार सम्मको अनुमानित | |
|--------------|------------|----------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------|--------------|----------------------|--------------|
| | | | | खर्च | खर्च प्रतिशत | खर्च | खर्च प्रतिशत |
| १२ | ३३७०३०११३ | श्री जलस्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, सिन्धुपाल्चोक | ९९६९ | ६२३० | ६२.५% | ८९७२.१ | ९०.०% |
| १३ | ३३७०३०११३ | श्री जलस्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, चितवन | १०६२९ | ८३८७ | ७८.९% | १०६२९ | १००.०% |
| १४ | ३३७०३०११३ | श्री जलस्रोत तथा सिंचाइ सब-डिभिजन कार्यालय, रसुवा | ७२४१ | ३७४६.१३ | ५१.७% | ५५०० | ७६.०% |
| १५ | ३३७०३०१२३ | श्री भूमिगत जलस्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, चितवन | ११६१७ | ६७७१.८५ | ५८.३% | ९६१७ | ८२.८% |
| १६ | ३३७०३०१२३ | श्री भूमिगत जलस्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, काभ्रेपलाञ्चोक | ११८३९ | ७७०४.१८ | ६५.१% | ११८३९ | १००.०% |
| १७ | ३३७०३०११३ | श्री नारायणी लिफ्ट खंगेरी सिंचाइ व्यवस्थापन कार्यालय, चितवन | १०३११ | ६०१२.१ | ५८.३% | ९२७९.९ | ९०.०% |
| १८ | ३३७०५०११३ | श्री खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन नं. १, मकवानपुर | १७७५० | १२७३६.८९ | ७१.८% | १७७०० | ९९.७% |
| १९ | ३३७०३०११३ | श्री खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन नं. २, धादिङ्ग | २१३५२ | १३४०१.३ | ६२.८% | २१३५२ | १००.०% |
| २० | ३३७०३०११३ | श्री खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन नं. ३, सिन्धुपाल्चोक | २१८३९ | १६३३५ | ७४.८% | २१८३९ | १००.०% |
| २१ | ३३७०३०११३ | श्री खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन नं. ४, रामेछाप | २२९३५ | १४५१९ | ६३.३% | २२९३५ | १००.०% |
| २२ | ३३७०३०११३ | श्री खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन नं. ५, भक्तपुर | ३५४४४ | २२८५९ | ६४.५% | ३५४४४ | १००.०% |
| जम्मा | | | ३०९६८६ | १८९६७६.७ | ६१.२% | २८२८३८ | ९१.३% |

ख) पूँजिगत खर्च

| क्र. सं. | ब.उ.शी.नं. | सब ब.उ.शी.नं./ कार्यालयको नाम | बजेट | त्रैत्र मसान्त सम्मको | | असार सम्मको अनुमानित | |
|----------|------------|----------------------------------------------------------|--------|-----------------------|--------------|----------------------|--------------|
| | | | | खर्च | खर्च प्रतिशत | खर्च | खर्च प्रतिशत |
| १ | ३३७०००११४ | श्री खानेपानी, ऊर्जा तथा सिँचाई मन्त्रालय, हेटौडा | ६२०७५ | ० | ०.०% | ३२००० | ५१.६% |
| २ | ३३७०३०११४ | श्री जलस्रोत तथा सिँचाई विकास डिभिजन कार्यालय, काठमाण्डौ | १५३५०० | ४५४०१.०३ | २९.६% | १०७४५० | ७०.०% |
| ३ | ३३७००१२०४ | श्री जलस्रोत तथा सिँचाई विकास डिभिजन कार्यालय, काठमाण्डौ | ४२३१० | १३००६.१ | ३०.७% | २९६१७ | ७०.०% |
| | ३३७०३०११४ | श्री जलस्रोत तथा सिँचाई विकास डिभिजन कार्यालय, भक्तपुर | ८३००० | ११६५१.४३ | १४.०% | ६२२५० | ७५.०% |
| | ३३७०३०११४ | श्री जलस्रोत तथा सिँचाई विकास डिभिजन कार्यालय, धादिङ्ग | १७८८०० | ५४१००.७२ | ३०.३% | १६०००० | ८९.५% |
| | ३३७९११२२४ | श्री जलस्रोत तथा सिँचाई विकास डिभिजन कार्यालय, धादिङ्ग | १०००० | ५७८७.२४ | ५७.९% | ९००० | ९०.०% |
| | ३३७९११२८४ | श्री जलस्रोत तथा सिँचाई विकास डिभिजन कार्यालय, धादिङ्ग | २७००० | १४९५ | ५.५% | २६००० | ९६.३% |
| ४ | ३३७९११२५४ | श्री जलस्रोत तथा सिँचाई विकास डिभिजन कार्यालय, धादिङ्ग | ५४९०० | २२७८४.७४ | ४१.५% | ५०००० | ९१.१% |
| | ३३७९११२४४ | श्री जलस्रोत तथा सिँचाई विकास डिभिजन कार्यालय, धादिङ्ग | ३००० | १९५४.८२ | ६५.२% | २९५० | ९८.३% |
| | ३०१०००११४ | श्री जलस्रोत तथा सिँचाई विकास डिभिजन कार्यालय, धादिङ्ग | १७५०० | ० | ०.०% | १६००० | ९१.४% |
| | ३३७९११२१४ | श्री जलस्रोत तथा सिँचाई विकास डिभिजन कार्यालय, धादिङ्ग | २००० | ० | ०.०% | २००० | १००.०% |
| | ३३७०३०११४ | श्री जलस्रोत तथा सिँचाई विकास डिभिजन कार्यालय, दोलखा | १८७५०० | ३२९१४.८९ | १७.६% | १८०००० | ९६.०% |
| ५ | ३३७९११२४४ | श्री जलस्रोत तथा सिँचाई विकास डिभिजन कार्यालय, दोलखा | ३००० | १५७.९५ | ५.२.४% | ३००० | १००.०% |

| क्र. सं. | ब.उ.शी.नं. | सब ब.उ.शी.नं./ कार्यालयको नाम | बजेट | चैत्र मसान्त सम्मको | | असार सम्मको अनुमानित | |
|----------|------------|---------------------------------------------------------------|--------|---------------------|--------------|----------------------|--------------|
| | | | | खर्च | खर्च प्रतिशत | खर्च | खर्च प्रतिशत |
| | ३३७९११२२४ | श्री जलस्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, दोलखा | ८५०० | ३५०० | ४१.२% | ८५०० | १००.०% |
| | ३३७९११२३४ | श्री जलस्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, दोलखा | ३००० | २९९९.४९ | १००.० | २९९९.४९ | १००.०% |
| | ३३७९११२८४ | श्री जलस्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, दोलखा | २५६०० | ० | ०.०% | २५६०० | १००.०% |
| | ३०१०००११४ | श्री जलस्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, दोलखा | २५०० | ० | ०.०% | २५०० | १००.०% |
| | ३३७०३०११४ | श्री जलस्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, काभ्रेपलाञ्चोक | २४२७०० | १२८६९८ | ५३.०% | २४०००० | ९८.९% |
| | ३०१०००११४ | श्री जलस्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, काभ्रेपलाञ्चोक | २१६०० | ० | ०.०% | २१००० | ९७.२% |
| ६ | ३३७९११२५४ | श्री जलस्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, काभ्रेपलाञ्चोक | ६२८०० | १८८२४ | ३०.०% | ५११६० | ८१.५% |
| | ३३७९११२२४ | श्री जलस्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, काभ्रेपलाञ्चोक | २५७४० | ४५३६ | १७.६% | १५९९७ | ६२.१% |
| | ३३७९११२८४ | श्री जलस्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, काभ्रेपलाञ्चोक | ४२५०० | ९२४७ | २१.८% | ४२५०० | १००.०% |

| क्र. सं. | ब.उ.शी.नं. | सब ब.उ.शी.नं./ कार्यालयको नाम | बजेट | चैत्र मसान्त सम्मको | | असार सम्मको अनुमानित | |
|----------|------------|---------------------------------------------------------------|--------|---------------------|--------------|----------------------|--------------|
| | | | | खर्च | खर्च प्रतिशत | खर्च | खर्च प्रतिशत |
| | ३३७९११२४४ | श्री जलस्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, काभ्रेपलाञ्चोक | १००० | ० | ०.०% | १००० | १००.०% |
| ७ | ३३७०३०११४ | श्री जलस्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, ललितपुर | ११५८०० | ५७८१९ | ४९.९% | ११०००० | ९५.०% |
| | ३३७९११२४४ | श्री जलस्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, ललितपुर | ३००० | ० | ०.०% | १५०० | ५०.०% |
| | ३३७९११२८४ | श्री जलस्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, ललितपुर | ९००० | ० | ०.०% | ६७५० | ७५.०% |
| | ३३७९११२५४ | श्री जलस्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, ललितपुर | १३५०० | १११०७ | ८२.३% | १३००० | ९६.३% |
| ८ | ३३७०३०११४ | श्री जलस्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, मकवानपुर | २४०५०० | ८७३५६ | ३६.३% | २४०००० | ९९.८% |
| | ३०१०००११४ | श्री जलस्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, मकवानपुर | १०५०० | ० | ०.०% | १०५०० | १००.०% |
| | ३३७०३०११४ | श्री जलस्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, नुवाकोट | २११००० | ५८४५७.६५ | २७.७% | १८९९०० | ९०.०% |
| | ३०१०००११४ | श्री जलस्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, नुवाकोट | ८००० | ० | ०.०% | ५६०० | ७०.०% |
| ९ | ३३७९११२८४ | श्री जलस्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, नुवाकोट | २६००० | ५३६१.९५ | २०.६% | २०८०० | ८०.०% |
| | ३३७९११२२४ | श्री जलस्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, नुवाकोट | ७३०० | २४५.६९ | ३.४% | ५८४० | ८०.०% |
| | ३३७९११२४४ | श्री जलस्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, नुवाकोट | २००० | १०२०.७२ | ५१.०% | २००० | १००.०% |
| | ३३७०३०११४ | श्री जलस्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, रामेछाप | १५७८०० | ५८०४० | ३६.८% | १३०००० | ८२.४% |
| ११ | ३३७०३०११४ | श्री जलस्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, सिन्धुली | १८५५०० | २३२५५.२५ | १२.५% | १४४६९० | ७८.०% |

| क्र. सं. | ब.उ.शी.नं. | सब ब.उ.शी.नं./ कार्यालयको नाम | बजेट | चैत्र मसान्त सम्मको | | असार सम्मको अनुमानित | |
|----------|------------|--------------------------------------------------------------|--------|---------------------|--------------|----------------------|--------------|
| | | | | खर्च | खर्च प्रतिशत | खर्च | खर्च प्रतिशत |
| | ३३७९११२२४ | श्री जलस्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, सिन्धुली | ७००० | १६४२.७५ | २३.५% | ५६०० | ८०.०% |
| | ३३७९११२३४ | श्री जलस्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, सिन्धुली | ७००० | ५५९ | ८.०% | ५२५० | ७५.०% |
| | ३३७९११२४४ | श्री जलस्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, सिन्धुली | २००० | ० | ०.०% | | ०.०% |
| | ३३७९११२८४ | श्री जलस्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, सिन्धुली | २६००० | ९,७१.७१२ | ३.७% | २०८०० | ८०.०% |
| | ३०१०००११४ | श्री जलस्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, सिन्धुली | ७००० | ० | ०.०% | | ०.०% |
| | ३३७०३०११४ | श्री जलस्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, सिन्धुपाल्चोक | १९१५०० | ६०९३७ | ३१.८% | १६०८६० | ८४.०% |
| १२ | ३३७०००१२०४ | श्री जलस्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, सिन्धुपाल्चोक | १०४८०० | १७२३१.०५ | १६.४% | ८५९३६ | ८२.०% |
| १३ | ३३७०००११४ | श्री जलस्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, चितवन | २१९७०० | ७४२२१ | ३३.८% | २१९७०० | १००.०% |
| | ३३७०००११४ | श्री जलस्रोत तथा सिंचाइ सब-डिभिजन कार्यालय, रसुवा | ९४५०० | ३२९६४.९५ | ३४.९% | ९४५०० | १००.०% |
| १४ | ३३७९११२८४ | श्री जलस्रोत तथा सिंचाइ सब-डिभिजन कार्यालय, रसुवा | २,७००० | ६२००.८१ | २३.०% | २,७००० | १००.०% |
| | ३०१०००११४ | श्री जलस्रोत तथा सिंचाइ सब-डिभिजन कार्यालय, रसुवा | २५०० | ० | ०.०% | २५०० | १००.०% |
| १५ | ३३७०३०१२४ | श्री भूमिगत जलस्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, चितवन | १४८८०० | ४२५८६.३४ | २८.६% | १४०००० | ९४.१% |

| क्र. सं. | ब.उ.शी.नं. | सब ब.उ.शी.नं./ कार्यालयको नाम | बजेट | चैत्र मसान्त सम्मको | | असार सम्मको अनुमानित | |
|----------|------------|----------------------------------------------------------------------|--------|---------------------|--------------|----------------------|--------------|
| | | | | खर्च | खर्च प्रतिशत | खर्च | खर्च प्रतिशत |
| १६ | ३३७०००१२४ | श्री भूमिगत जलश्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, काभ्रेपलाञ्चोक | १००००० | २३८२९.६१ | २३.८% | ८०००० | ८०.०% |
| १७ | ३३७०३०११४ | श्री नारायणी लिफ्ट खोरी सिंचाइ व्यवस्थापन कार्यालय, चितवन | २१०५०० | १५४४७३.२ | ७३.४% | २१०५०० | १००.०% |
| | ३३७०९१२४४ | श्री नारायणी लिफ्ट खोरी सिंचाइ व्यवस्थापन कार्यालय, चितवन | ५४००० | ११२४९.७ | २०.८% | ४८६०० | ९०.०% |
| | ३३७०५०११४ | श्री खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन नं. १, मकवानपुर | ४०७००० | १८६१३७ | ४५.७% | ४०७००० | १००.०% |
| | ३३७०९१२९४ | श्री खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन नं. १, मकवानपुर | ७००० | ४००० | ५७.१% | ७००० | १००.०% |
| १८ | ३३७०९१३०४ | श्री खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन नं. १, मकवानपुर | १०५१५० | ७४७९१ | ७१.१% | १०५१५० | १००.०% |
| | ३३७०९१३३४ | श्री खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन नं. १, मकवानपुर | २६३०० | १७६३२ | ६७.०% | २६३०० | १००.०% |
| | ३३७०९१३२४ | श्री खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन नं. १, मकवानपुर | १००० | ९८७ | ९८.७% | १००० | १००.०% |
| १९ | ३३७०५०११४ | श्री खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन नं. २, धादिङ्ग | ३०६६०० | ७८८८०.६ | २५.७% | ३०६६०० | १००.०% |
| २० | ३३७०९१३०४ | श्री खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन नं. २, धादिङ्ग | १२७७०० | २८७०० | २२.५% | १२७७०० | १००.०% |
| २१ | ३३७०९१३१४ | श्री खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन नं. २, धादिङ्ग | १००० | ० | ०.०% | १००० | १००.०% |
| २२ | ३३७०९१३२४ | श्री खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन नं. २, धादिङ्ग | २००० | ० | ०.०% | २००० | १००.०% |
| २३ | ३३७०५०११४ | श्री खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन नं. ३, सिन्धुपाल्चोक | ३९८१०० | १०४०५३ | २६.१% | ३९८१०० | १००.०% |
| २४ | ३३७०५०११४ | श्री खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन नं. ४, रामेछाप | ३२२५०० | ११४५५८ | ३४.८% | ३२२५०० | ९९.९% |

| क्र. सं. | ब.उ.शी.नं. | सब ब.उ.शी.नं./ कार्यालयको नाम | बजेट | चैत्र मसान्त सम्मको | | असार सम्मको अनुमानित | |
|----------|------------|------------------------------------------------|---------|---------------------|--------------|----------------------|--------------|
| | | | | खर्च | खर्च प्रतिशत | खर्च | खर्च प्रतिशत |
| २५ | ३३७०५०११४ | श्री खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन नं. ५, भक्तपुर | ५०५६०० | २०५७४९ | ४०.७% | ५००००० | ९८.९% |
| | | जम्मा | ५६६९६७५ | १९०३३९० | ३३.६% | ५२८४२९९.४९ | ९३.२% |

स्रोत: खानेपानी, ऊर्जा तथा सिंचाई मन्त्रालय

११.३. आ.व. २०७८/७९ मा सञ्चालनमा रहेका बहुवर्षीय आयोजनाको प्रगति विवरण:

रकम रू. हजारमा

| कार्यालयको नाम | आयोजनाको नाम | कुल अवधि | कुल लागत | गत आ.व. सम्मको खर्च | आ. व. २०७८/७९ को | | आ. व. २०७८/७९ को | |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|---------------------|------------------|-------|------------------|---------|
| | | | | | बजेट | खर्च | भौतिक | वित्तिय |
| श्री जलस्रोत तथा सिंचाई विकास डिभिजन कार्यालय, काठमाण्डौ | सल्ले पाखुरे सिंचाई योजना नांगलेभारे शंखरापुर-१, (५० हे.) आनन्दबस्ती न.प्र.सि.यो. जितपुरफेदी, तारकेश्वर-३ (१० हे.) | २ वर्ष | | ११५७७.६६ | २५०० | २२३.० | ५०.०० | ८.९२ |
| | | २ वर्ष | | ०.०० | १००० | ०.० | ०.०० | ०.०० |

| कार्यालयको नाम | आयोजनाको नाम | कुल अवधि | कुल लागत | गत आ.ब. सम्मको खर्च | आ.ब. २०७८/७९ को | | आ.ब. २०७८/७९ को | |
|----------------|---------------------------------------------------------------------|----------|----------|---------------------|-----------------|--------|-----------------|---------|
| | | | | | बजेट | खर्च | भौतिक | वित्तिय |
| | भारे सिचाइ योजना भारे, शंखरापुर-१ (५४ हे.) | २ वर्ष | | २४३२.४१ | १२५०० | ४९९९.६ | ४२.०० | ३९.९९ |
| | मुलकुलो सिचाइ योजना युटुकी, दक्षिणकाली-७ (४९ हे.) | २ वर्ष | | ३७२८.७७ | १२५०० | १०००.० | २०.०० | ८.०० |
| | कुटे खोला सिचाइ योजना दहचोक, चन्द्रागिरी-१ (१५ हे.) | २ वर्ष | | ३८६०.९८ | २४०० | २२६०.२ | १००.० | ९४.१७ |
| | जर्के खोला स्कुल डांडा भ्लोन टोल सिचाइ योजना पटाप, शंखरापुर-२ | २ वर्ष | | ०.०० | २५०० | ०.० | ०.०० | ०.०० |
| | ढुंगानाबेसी सिचाइ योजना शंखरापुर-१, ढुंगानाबेसी | २ वर्ष | | ०.०० | २५०० | ०.० | ५.०० | ०.०० |

| कार्यालयको नाम | आयोजनाको नाम | कुल अवधि | कुल लागत | गत आ.व. सम्मको खर्च | आ.व. २०७८/७९ को | | आ.व. २०७८/७९ को | |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------|----------|---------------------|-----------------|--------|-----------------|---------|
| | | | | | बजेट | खर्च | भौतिक | वित्तिय |
| श्री जलस्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, धादिङ्ग | ठाडो खोला सिंचाइ योजना आलापोट, कागोद्वारी मनहरा-२ | २ वर्ष | | ०.०० | २५०० | ०.० | ०.०० | ०.०० |
| | विशम्भरा सिंचाइ योजना सुनटोल, शंखरापुर-५ | २ वर्ष | | ०.०० | २५०० | ०.० | ०.०० | ०.०० |
| | बैर कुलो सिंचाइ योजना दक्षिणकाली-७ | २ वर्ष | | ०.०० | २००० | ०.० | ०.०० | ०.०० |
| | सिस्ने खोला श्यालुण्ड सिंचाइ योजना स्वर्णिमपुर, शंखरापुर-१ | २ वर्ष | | ०.०० | २००० | ०.० | ०.०० | ०.०० |
| | धुपाटार सिंचाइ योजना, विदाड, रोराड-६ | २ वर्ष | | ११,२०० | १,५०० | ५५५.९५ | ५०.०० | ३७.०६ |
| | समन्टार सिंचाइ योजना, थाक्रे गा.पा.-२ | २ वर्ष | | २१,८२४ | १,५०० | - | ०.०० | ०.०० |
| | भलायोटार सि.यो. महादेवस्थान -४ | २ वर्ष | | ४,५४५ | ९,००० | - | ०.०० | ०.०० |
| | | | | | | | | |

| कार्यालयको नाम | आयोजनाको नाम | कुल अवधि | कुल लागत | गत आ.व. सम्मको खर्च | आ. व. २०७८/७९ को | | आ. व. २०७८/७९ को | | |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------|-----------|---------------------|------------------|----------|------------------|--------|--|
| | | | | | बजेट | खर्च | भौतिक | प्रगति | |
| श्री जलस्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, काभ्रेपलाञ्चोक | जयपुरी जोगीमारा सिंचाई योजना, बेनिघाट रोराड-१० | २ वर्ष | | १२,१०५ | १३,००० | २,८७५.९४ | ५०.०० | २२.१२ | |
| | मूलखोला सिंचाई योजना, थोके गा.पा.-५ | २ वर्ष | | ४,५९९ | १०,००० | १,७५५.७४ | ५०.०० | १७.५६ | |
| | साठीमुरे सि.यो., बेनिघाट रोराड-२ | २ वर्ष | | २,९५१ | ९,००० | ३,२९८.१३ | ६०.०० | ३६.६५ | |
| | देवीटार गल्टार सि.यो. , महाभारत गा. पा. १ , काभ्रे | १.५वर्ष | ३४८४२.४० | ३२,२३० | २,५०० | - | २०.०० | | |
| | चखोला किर्तेटार सि.यो मण्डन देउपुर न.पा | १.५वर्ष | ६५२४८.२६३ | ६४,४०८ | २,५०० | २५०.०० | २५.०० | १०.०० | |
| | तिमाल-८ लिपट सिंचाई योजना, तिमाल | १.०वर्ष | ४०७८३.७३० | १०,१५२ | १५,००० | - | २०.०० | ०.०० | |
| | S-2 | १.०वर्ष | १६७८६.८४ | ११,५८३ | | | | | |
| | S-3 | १.०वर्ष | १९३३५.६२ | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

| कार्यालयको नाम | आयोजनाको नाम | कुल अवधि | कुल लागत | गत आ.व. सम्मको खर्च | आ.व. २०७८/७९ को | | आ.व. २०७८/७९ को | |
|----------------|-----------------------------------------------------|----------|-----------|---------------------|-----------------|-----------|-----------------|---------|
| | | | | | बजेट | खर्च | भौतिक | वित्तिय |
| | | | | | | | | |
| | | | | १५,१३६ | | | | |
| | गिम्दी केशी रोशी खोला लिफ्टिंग सिंचाइ योजना, तिमाल | १.२५वर्ष | २४९५१.०४ | १७,८२४ | ४,५०० | ९१.९५ | २०.०० | २.०४ |
| | चाखोला मुहाने डाईटार सिंचाइ योजना, मण्डन ३,४ | १.२५वर्ष | ४२८८१.९९ | १९,८८१ | १८,००० | १०,८०९.०८ | ९०.०० | ६०.०५ |
| | थुम्की डुंग डुंग सिंचाइ योजना, भुम्लु गा.पा. | १.२५वर्ष | २५५३४.६७१ | १२,५५४ | ७,३०० | ४१३.४७ | ३०.०० | ५.६६ |
| | जुके कुलो सिंचाइ योजना, पाँचखाल ६ | १.२५वर्ष | २३११३.४६३ | २०,४५५ | २,००० | ५०.०० | २०.०० | २.५० |
| | हर्षे बजार सिंचाइ कुलो मर्मत कार्य, पाँचखाल २ | १.०वर्ष | ६१७७.८५८१ | ६,३२६ | २,७०० | १,७९४.०२ | ९०.०० | ६६.४५ |
| | चार खोला चिते सिंगो चैनपुर सिंचाइ, मण्डन देउपुर ३,४ | २.०वर्ष | ६४६८३.७५२ | १०,१६८ | १७,४०० | १८,०६३.७५ | १००.०० | १००.०० |

| कार्यालयको नाम | आयोजनाको नाम | कुल अवधि | कुल लागत | गत आ.व. सम्मको खर्च | आ. व. २०७८/७९ को | | आ. व. २०७८/७९ को | |
|----------------|--------------------------------------------------------------|-----------|-----------|---------------------|------------------|-----------|------------------|--------|
| | | | | | बजेट | खर्च | भौतिक | प्रगति |
| | चाखोला जारे पिप्लो लिफ्ट सिंचाइ योजना, पाँचखाल ४,७ | १.०वर्ष | २१७५९.०६२ | ७,६३५ | ८,००० | - | ३०.०० | ०.०० |
| | आँसीखोला आँप खोला कुलो सिंचाइ योजना, मण्डनदेउपुर ४ | १.०वर्ष | २८०४४.७३ | ५,३३३ | ८,००० | ५,४०४.०३ | ९०.०० | ६७.५५ |
| | लप्सीबोट डी ओडारे घिमिरीगाउँ बंजर रुप्येदार मोड सिंचाइ योजना | १.०वर्ष | २२८८७.२० | ४,६०४ | ५,००० | ३,१७५.३२ | ८५.०० | ६३.५१ |
| | रोशी लिफ्ट दारिम तार्के सिंचाइ योजना, काभ्रे | १.०वर्ष | ८०५२.५३ | २,६६२ | ३,१०० | ३४.२५ | २५.०० | १.१० |
| | सिखर कटेरी सिंचाइ योजना, धुलिखेल २ | १.२५ वर्ष | ४३२५५.८४६ | १४,०८७ | १३,५०० | १०,९४४.०१ | ९५.०० | ८१.०७ |

| कार्यालयको नाम | आयोजनाको नाम | कुल अवधि | कुल लागत | गत आ.व. सम्मको खर्च | आ.व. २०७८/७९ को | | आ.व. २०७८/७९ को | |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------|----------|---------------------|-----------------|-------|-----------------|---------|
| | | | | | बजेट | खर्च | भौतिक | वित्तिय |
| श्री जलस्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, ललितपुर | ध्याम्पे डाँडा टहदोले सिंचाइ योजना, गोदावरी न. पा. १०, ललितपुर | २ वर्ष | १३५०० | | १३५०० | १११०७ | ८०.०० | ८२.२७ |
| | राईगाउँ सिंचाइ योजना ,बागमती - १ | २ वर्ष | २७९८५ | २०२८४ | ५००० | २९४१ | ९५.०० | ५८.८२ |
| श्री जलस्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, मकवानपुर | अठारे सिंचाइ योजना, राक्सिराङ - ९ | १ वर्ष | ४६८६ | ३३९१ | ४००० | ३६७५ | १००.० | ९१.८८ |
| | मुक्तान स्वौरा नयाँदमार सिंचाइ योजना ,बकैया-४ | २ वर्ष | २३०३० | ४१४४ | १५००० | ० | २०.०० | ०.०० |
| | कर्मचुली सिंचाइ योजना ,बकैया -५ | २ वर्ष | १८०१८ | ३०६४ | १५००० | १०८०० | ८५.०० | ७२.०० |
| | लामिटेर लिफ्ट सिंचाइ योजना ,बागमती - ७ | समिति | | | | ४००० | ३०.०० | ०.०० |
| | ज्यामिरे धादिङ सिंचाइ योजना म.गढी -५ | १ वर्ष | ५१२९ | १००४ | ६००० | ० | २०.०० | ०.०० |

| कार्यालयको नाम | आयोजनाको नाम | कुल अवधि | कुल लागत | गत आ.व. सम्मको खर्च | आ. व. २०७८/७९ को | | आ. व. २०७८/७९ को | |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|---------------------|------------------|-------|------------------|--------|
| | | | | | बजेट | खर्च | भौतिक | प्रगति |
| | कुल्लेबसी सिंचाई योजना ,बागमती -९ | समिति | | | ४००० | ० | २०.०० | ०.०० |
| | उर्जाको उत्पादन मुलक परि प्रयोग रुपाचुरी खानेपानी ,मनहरी -६ | समिति | ६८४१ | १९८२ | ३४०० | १९०३ | ६५.०० | ५५.९७ |
| | नदी नियन्त्रण ३३७९११ २३४ राप्तीखोला नदी नियन्त्रण ,हेटौंडा - ३,११ | १वर्ष | ७५९३० | २२९१४ | ६०००० | २६४३७ | ५०.०० | ४४.०६ |
| | समुदाय व्यवस्थित सिंचित कृषि क्षेत्र आयोजना फापरबारी सिंचाई योजना ३३७९११ २२४ | समिति | | | १००० | ४१२ | १००.०० | ४१.२० |
| | मर्मत संभार आयोजनाहरु ३३७९१२ ४४ | | | | १००० | ९५१ | १००.०० | ९५.१० |

| कार्यालयको नाम | आयोजनाको नाम | कुल अवधि | कुल लागत | गत आ.व. सम्मको खर्च | आ.व. २०७८/७९ को | | आ.व. २०७८/७९ को | |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------|----------|---------------------|-----------------|-------|-----------------|---------|
| | | | | | बजेट | खर्च | भौतिक | वित्तिय |
| श्री जलस्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, नुवाकोट | सिंचाइ पुनर्स्थापना आयोजना ३३७९११२५४ | | | | | | | |
| | राजकुलो सिंचाइ योजना थाहा न.पा.-९ | | १७३०७ | ३०६० | २५४०० | ९९८२ | ७०.०० | ३९.३० |
| | सुनाचरी जोगिताल सिंचाइ उप- आयोजना, मनहरी -६ | | ४४६४६ | १४५४९ | ४०९०० | ११७०३ | ८५.०० | २८.६१ |
| | लड्डु ढिकुरे सिंचाइ योजना, लिखु १ | | ७२४१५.६७ | ४७३०९.६०१ | ३००० | | | |
| | गद्खार सिंचाइ योजना, लिखु-४ | | ५०४२९.१२ | ३०६९७.११२ | ४००० | | | |
| | पल्लोटा र अंतरेटार | | १७८२९.९९ | २००० | ८८०० | | | |

| कार्यालयको नाम | आयोजनाको नाम | कुल अवधि | कुल लागत | गत आ.व. सम्मको खर्च | आ. व. २०७८/७९ को | | आ. व. २०७८/७९ को | |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------|----------|---------------------|------------------|------|------------------|---------|
| | | | | | बजेट | खर्च | भौतिक | वित्तीय |
| | लिपट सिंचाइ, विदुर ७ | | | | | | | |
| | अधेरी खोला तारुकेधारी सिंचाइ योजना, लिखु | | १८१५.४ | ४२०९.७३५३ | ४००० | | | |
| | ग्यान्सिने पौलिंग जोगमा सिंचाइ योजना, किस्पांग, नुवाकोट | | ३९४१८ | १८५१.९९ | १६००० | | | |
| | दोर्खु खोला रालुका टुटुंग सिंचाइ योजना | | २४३४३.७८ | १९०३.५९१ | १०००० | | | |
| | सिस्नुधारी मुहान गरी डुम्रे सिंचाइ योजना, तादी ५ | | १०९०१.८ | ४००० | ३००० | | | |
| | छयांगला खोला सिंचाइ योजना किस्पांग १ भाल्चे | | ४९९८३.१६ | १९८२७.३०३ | १०००० | | | |
| श्री जलस्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, रामेछाप | मझुवा टुलो बेसी सिंचाइ योजना, टोकरपुर, दोरमबा- | | १४९४७ | ५५१८ | ६०० | | | |

| कार्यालयको नाम | आयोजनाको नाम | कुल अवधि | कुल लागत | गत आ.व. सम्मको खर्च | आ.व. २०७८/७९ को | | आ.व. २०७८/७९ को | |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------|----------|----------|---------------------|-----------------|------|-----------------|---------|
| | | | | | बजेट | खर्च | भौतिक | वित्तिय |
| | ३(सिंचाइ प्रणालीको निर्माण) | | | | | | | |
| | अँधेरी खोला सिंचाइ योजना, दोरम्बा(सिंचाइ प्रणालीको निर्माण) | | १०५१३ | २६६० | २००० | | | |
| | गुडगुडे खोला सिंचाइ योजना, फुलासी, मन्थली-१४(सिंचाइ प्रणालीको निर्माण) | | १६३०६ | ५३५६ | ५५०० | | | |
| | बुलबुले गुन्सा सिंचाइ योजना, गुन्साल, सुनापाती-१(सिंचाइ प्रणालीको निर्माण) | | ९९३१ | ८४९ | ४००० | | | |
| | वितर्ता सिंचाइ आयोजना रोमछाप न.पा. ७(सिंचाइ प्रणालीको | | २८०१३ | ६५३७ | ९००० | | | |

| कार्यालयको नाम | आयोजनाको नाम | कुल अवधि | कुल लागत | गत आ.व. सम्मको खर्च | आ. व. २०७८/७९ को | | आ. व. २०७८/७९ को | |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|---------------------|------------------|------|------------------|---------|
| | | | | | बजेट | खर्च | भौतिक | वित्तिय |
| | निर्माण) | | | | | | | |
| | हर्दानी सिंचाई योजना, रामेछाप(सिंचाई प्रणालीको निर्माण) | | ७६२६ | १९१७ | १४०० | | | |
| | सिखाटार लिफ्ट सिंचाई, खाडादेवी ३ रामेछाप(सिंचाई प्रणालीको निर्माण) | | ४१७०० | २८४८ | १८००० | | | |
| | ज्यामिरे सिंचाई योजना, खिमती रामेछाप(सिंचाई प्रणालीको निर्माण) | | २५८०४ | १००२७ | ३००० | | | |
| | बागमती बजारमारा सिंचाई योजना, हरिहरपुर, सिन्धुली (सिंचाई प्रणालीको निर्माण) | | ४५००० | ० | २००० | | | |
| श्री जलस्रोत तथा सिंचाई विकास डिभिजन कार्यालय, सिन्धुली | निपाने सिंचाई योजना, | | ९१६१९.८ | ६८६०० | २००० | | | |

| कार्यालयको नाम | आयोजनाको नाम | कुल अवधि | कुल लागत | गत आ.व. सम्मको खर्च | आ.व. २०७८/७९ को | | आ.व. २०७८/७९ को | |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|---------------------|-----------------|------|-----------------|---------|
| | | | | | बजेट | खर्च | भौतिक | वित्तिय |
| | कमला न.पा. (सिंचाइ प्रणालीको निर्माण) | | | | | | | |
| | मरिनखोला सुकेदोभान नक्कलीफाँट सिंचाइ योजना, हरिहरपुर, सिन्धुली(सिंचाइ प्रणालीको निर्माण) | | ७७९९० | ६२४७३.५६ | ३३०० | | | |
| | खानीखोला छुरेधार कुलोबाट पल्बांस गैरीबरी लिपट सिंचाइ योजना, घ्याँगलेख १ (सिंचाइ प्रणालीको निर्माण) | | १६२५४ | ८५००.९८ | १००० | | | |
| | धमिले फाँट सिंचाइ योजना, क.न.पा. १ (सिंचाइ प्रणालीको निर्माण) | | ३१२६९ | १६६६४.१ | ८५०० | | | |

| कार्यालयको नाम | आयोजनाको नाम | कुल अवधि | कुल लागत | गत आ.व. सम्मको खर्च | आ. व. २०७८/७९ को | | आ. व. २०७८/७९ को | |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------|----------|---------------------|------------------|------|------------------|---------|
| | | | | | बजेट | खर्च | भौतिक | वित्तिय |
| श्री जलस्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, सिन्धुपाल्चोक | बेलाहा सरकारी टोल सिंचाइ योजना क.न.पा. १० (सिंचाइ प्रणालीको निर्माण) | | ३४१२९ | १७३३०.२३ | ४५०० | | | |
| | शीतलपाटी खाल्टे भुमेटार लिफ्ट सिंचाइ योजना, सुनकोशी गा.पा. ६ | | | ० | ५०० | | | |
| | गडबौली टुलीटार सिंचाइ योजना, सिन्धुली (सिंचाइ प्रणालीको निर्माण) | | ३०३९३ | १३०० | १८००० | | | |
| | पाखर खोला सिंचाइ योजना, सुनकोशी ६, (बहुवर्षीय) | | ३१६९० | ३१००.९९६ | १५०० | | | |
| | फांगफुगे खोला सि.यो,बाहीबिसे न.पा ६ | | ७३६७ | ८६९ | १५०० | | | |
| | | | | | | | | |

| कार्यालयको नाम | आयोजनाको नाम | कुल अवधि | कुल लागत | गत आ.व. सम्मको खर्च | आ.व. २०७८/७९ को | | आ.व. २०७८/७९ को | |
|----------------|----------------------------------------------------------------------|----------|----------|---------------------|-----------------|------|-----------------|---------|
| | | | | | बजेट | खर्च | भौतिक | वित्तिय |
| | ताम्चेखोला थोपा सि.यो लिसंखुपाखर गा.पा ३, ४ | | १२९८४ | ० | ७००० | | | |
| | सोते खोला काभ्रे सिंचाइ योजना, मेलम्ची ११ अमल डाँडा कटुन्जे | | २०४८२ | ३४५३ | ३००० | | | |
| | बेसीकुलो सिंचाइ योजना, पाँचपोखरी थंगापाल ४ | | १६६२८ | ८३०७ | ५०० | | | |
| | तौथली सिंचाइ योजना, त्रिपुरासुन्दरी गा.पा. | | ६०७० | ० | १९०० | | | |
| | दनुवार गाउँ लिप्ट सिंचाइ योजना, मेलम्ची ११ | | १३७८८ | ६९४ | ६५०० | | | |
| | स्याकी सुक्लुंग सिंचाइ योजना, जुगल गा पा २ | | १२४३१ | ६८३२.५९१ | ५०० | | | |
| | तौथली खोला पान्नेटर | | २६४६६ | १९३.३५८ | १९०० | | | |

| कार्यालयको नाम | आयोजनाको नाम | कुल अवधि | कुल लागत | गत आ.व. सम्मको खर्च | आ. व. २०७८/७९ को | | आ. व. २०७८/७९ को | |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------|----------|---------------------|------------------|--------|------------------|---------|
| | | | | | बजेट | खर्च | भौतिक | प्रगति |
| | | | | | | | | वित्तिय |
| | सिंचाइ योजना | | | | | | | |
| | साउने फाँट सि.यो (सिंचाइ प्रणालीको निर्माण) | | ७५९३ | ० | ५००० | | | |
| | सुदल खोला सि.यो, त्रिपुरासुन्दरी ३ | | २०३४५ | १०४२.७९४ | ९५०० | | | |
| | चित्ती खोला सिंचाइ योजना माडी | २४महि ना | १६९३९ | १४०५३ | १५०० | १००.०० | १००.०० | |
| | वासलिड खोला कुलो सिंचाइ योजना | १५महि ना | ८८२२ | ८७९८ | ० | १००.०० | १००.०० | |
| | पुंगीखोला तलाउ डयाम निर्माण कार्य भरतपुर ११ चितवन | १८ महिना | ५७९.३३ | ३९०४ | २५००० | २५.०० | ४५.६० | |
| श्री जलस्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, चितवन | भरतपुर ११ गणेशस्थान देखि वडा नं २३ राप्ती नदी केरुङ्गा घोल भूमिगत नाला | १२महि ना | ३६२८९ | २४५४ | २०००० | १५०१५ | ९०.०० | ७५.०८ |

| कार्यालयको नाम | आयोजनाको नाम | कुल अवधि | कुल लागत | गत आ.व. सम्मको खर्च | आ.व. २०७८/७९ को | | आ.व. २०७८/७९ को | |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------|-----------|---------------------|-----------------|----------|-----------------|--------|
| | | | | | बजेट | खर्च | भौतिक | प्रगति |
| | निर्माण | | | | | | | |
| | भरतपुर म.न.पा. २६ र २७ सिमाना तीनकुलेमा पक्की संरचना निर्माण | १२ महिना | २२०१३ | १५४६ | १२००० | १४६० | २५.०० | १२.१७ |
| | रिउ नदी नियन्त्रण कार्य माडी न.पा. | १२ महिना | ४२५८४ | ० | २०००० | २६७५ | २७.०० | १३.३८ |
| | बेतौगौडा सिंचाइ योजना, उत्तरगया गा.पा. | १५ महिना | ४४,०६२.०० | १६३४.७२ | १२,०००.०० | ३,९९४.२२ | ०.३३ | ०.८० |
| श्री जलस्रोत तथा सिंचाइ सब-डिभिजन कार्यालय, रसुवा | आरुखर्क सिंचाइ योजना, यासा, सरमथली, रसुवा | १५ महिना | ३८,७५०.०० | ०.०० | १२,०००.०० | ८,५१२.१९ | ०.७१ | ०.२५ |
| | सिचौंग सिंचाइ योजना, यासा, रसुवा | | ७६,७००.०० | ०.०० | १०,०००.०० | - | ०.०० | ०.०० |
| श्री भूमिगत जलश्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, चितवन | हर्नामाडि डिप ट्युबवेल सिंचाइ आयोजना सिंचाइ आयोजना, हेटौडा १८ | ४ | १३१५३८.७३ | २९४३५.१५ | २३००.०० | ४९७.९६ | ९५.०० | २१.६५ |

| कार्यालयको नाम | आयोजनाको नाम | कुल अवधि | कुल लागत | गत आ.व. सम्मको खर्च | आ. व. २०७८/७९ को | | आ. व. २०७८/७९ को | |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|---------------------|------------------|---------|------------------|---------|
| | | | | | बजेट | खर्च | भौतिक | वित्तिय |
| | जगतपुर-पार्वतीपुर-शुक्रनगर डिप ट्युबवेल सिंचाइ योजना, भ.म.न.पा. २१, २२, २३, २४, २५ | ४ | ९३७३१.२०२ | ५८२९४.४५ | १५०००.०० | ३६४२.३२ | ७०.०० | २४.२८ |
| | सिमलवस्ती पदमपुर डीप ट्युबवेल सिंचाइ आयोजना, कालिका २, ३, ४, ५ | ५ | ११३८८०.२३ | १५१८६.०० | १५०००.०० | ४०१८.३८ | ७०.०० | २६.७९ |
| | लक्ष्मिनिया-कल्याणपुर-वरूवा डिप ट्युबवेल सिंचाइ आयोजना, माडी न.पा. १, २, ३ | ५ | ११८३९९.५० | १२२४०.४७ | २३७००.०० | ९३२१.६४ | ६५.०० | ३९.३३ |
| | चेतनशील किसान भूमिगत सिंचाइ योजना, हटौडा १६ | ५ | ९४७२४.३५१ | ११२७८.०० | १५०००.०० | ३०३५.८९ | ५०.०० | २०.२४ |
| | पदमपोखरी मयुरधाप | २ | २९०७०.२६५ | ०.०० | १२५००.०० | ३१५८.९५ | ६५.०० | २५.२७ |

| कार्यालयको नाम | आयोजनाको नाम | कुल अवधि | कुल लागत | गत आ.व. सम्मको खर्च | आ.व. २०७८/७९ को | | आ.व. २०७८/७९ को | |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|---------------------|-----------------|---------|-----------------|---------|
| | | | | | बजेट | खर्च | भौतिक | वित्तिय |
| | डिप ट्युबवेल सिंचाइ आयोजना | | | | | | | |
| | इनरवारी डिप बोरिङ सिंचाइ आयोजना, कालिका-६, चितवन (सिंचाइ प्रणालीको निर्माण) | २ | १०६६१.०० | ०.०० | ५०००.०० | १४९०.६४ | ६०.०० | २९.८१ |
| | नयाँवस्ती डीप ट्युबवेल सिंचाइ आयोजना, भरतपुर म.न.पा.-२४, चितवन (सिंचाइ प्रणालीको निर्माण) | ३ | ७७६५६.०० | ०.०० | १५०००.०० | ०.०० | ५०.०० | ०.०० |
| | घडेरी टोल डीप ट्युबवेल सिंचाइ आयोजना, राप्ती न.पा.-७, चितवन (सिंचाइ प्रणालीको निर्माण) | २ | १०८६३.०० | ०.०० | २५००.०० | १४३१.८३ | ६०.०० | ५७.२७ |

| कार्यालयको नाम | आयोजनाको नाम | कुल अवधि | कुल लागत | गत आ.व. सम्मको खर्च | आ. व. २०७८/७९ को | | आ. व. २०७८/७९ को | |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|---------------------|------------------|---------|------------------|--------|
| | | | | | बजेट | खर्च | भौतिक | प्रगति |
| श्री नारायणी लिफ्ट खंगोरी सिंचाइ व्यवस्थापन कार्यालय, चितवन | गणेशकुञ्ज डीप ट्युबवेल सिंचाइ आयोजना, माडी-९, चितवन (सिंचाइ प्रणालीको निर्माण) | २ | २१७९०.०० | ०.०० | ३०००.०० | १३७९.५५ | ७५.०० | ४५.९९ |
| | नारायणी लिफ्ट सिंचाइ प्रणालीको पुनर्स्थापना तथा आधुनिककरण | २ वर्ष | २७३७७३ | ० | १५५००० | १३७८०० | ५०.०० | ८८.९० |
| | नारायणी खगेरी सिंचाई नहरको राईट अफ वे विस्तार तथा इमब्याकमेन्ट निर्माण कार्य | २ वर्ष | ८४५८०.६६ | ० | ३०००० | ८०७१.८६ | २५.०० | २६.९० |
| श्री खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन नं. १, मकवानपुर | देव नगर खा.पा.आ. | ३ वर्ष | २५९२७१ | ४१९५२ | ३०००० | १३८६५ | ६५.०० | ४६.२२ |
| | भालुमारिङ्गुल खानेपानी आयोजना | ३ वर्ष | ४४२०९ | २८२०० | ९००० | ९००० | १००.०० | १००.०० |
| | हेटौडा उपमहानगरपालिका | ३ वर्ष | ४२८३१ | १२००० | ५००० | ३४९ | ४५.०० | ६.९८ |

| कार्यालयको नाम | आयोजनाको नाम | कुल अवधि | कुल लागत | गत आ.व. सम्मको खर्च | आ.व. २०७८/७९ को | | आ.व. २०७८/७९ को | |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------|----------|---------------------|-----------------|---------|-----------------|---------|
| | | | | | बजेट | खर्च | भौतिक | वित्तिय |
| श्री खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन नं. २, धादिङ्ग | ११ सरस्वती | | | | | | | |
| | बित्तबिबी सांघुटार खा.पा. गुणस्तर सुधार आयोजना, निलकण्ठ-८, धादिङ्ग | १.६ वर्ष | ३१५१२ | ०.०० | ३००० | १८८६.२४ | ६४.२४ | ६२.८७ |
| श्री खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन नं. २, धादिङ्ग | धादिङ्गवेशी खानेपानी गुणस्तर आयोजना, खानीगाउँ, निलकण्ठ-४, धादिङ्ग | १.६ वर्ष | ३९६५२ | ०.०० | ३००० | १६१६.०६ | ५८.१७ | ५३.८७ |
| | बतासे भोटेफुल्पिङ्ग खानेपानी योजना | १.७ वर्ष | ६६९०० | ३७५६३ | ५००० | ३९९४ | ९०.०० | ७९.८८ |
| श्री खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन नं. ३, सिन्धुपाल्चोक | सानीपलाती बालुवा खानेपानी योजना | १.३ वर्ष | ३६५१३ | १४६१९ | ३५०० | १५९३ | ९५.०० | ४५.५१ |
| | गिरानचौर खानेपानी गुणस्तर सुधार योजना | १.७ वर्ष | ४९८९३ | १९६३९ | ३५०० | ० | ९५.०० | ०.०० |
| | पान्द्रुङ्ग सिम्ले खानेपानी | ९ महिना | ३१२३४ | १४७६० | ५००० | २१६ | ८०.०० | ४.३२ |

| कार्यालयको नाम | आयोजनाको नाम | कुल अवधि | कुल लागत | गत आ.व. सम्मको खर्च | आ. व. २०७८/७९ को | | आ. व. २०७८/७९ को | |
|----------------|---------------------------------------------|----------|----------|---------------------|------------------|-------|------------------|---------|
| | | | | | बजेट | खर्च | भौतिक | प्रगति |
| | | | | | | | | वित्तिय |
| | योजना | | | | | | | |
| | अधेरीखोला तल्लो जलबारी खानेपानी योजना | १०महिना | ३७७२५ | १५२७८ | ८८१ | ५०.०० | ११.०१ | |
| | ढाँडे लिपट खानेपानी योजना | १०महिना | ३०८९९ | १५१३४ | ३००० | ९०.०० | ६१.४७ | |
| | कुन्तापौवा लिपट खानेपानी योजना | १.६ वर्ष | ८९९९८ | ४०४१६ | १५००० | ५०.०० | ३३.६४ | |
| | नमोबुद्ध बृहत खानेपानी योजना | १.७ वर्ष | २०९४८९ | २२४९५ | १८००० | ५०.०० | १९.५३ | |
| | रोशीखोला तिनथली लिपट खानेपानी योजना, काभ्रे | ८ महिना | ९४८४६ | २३८७० | १८००० | ७०.०० | ६४.७६ | |
| | दलीतबस्ती खानेपानी योजना | ८ महिना | ४५६१७ | २०९८५ | १२००० | ६०.०० | ३४.११ | |
| | भुम्लुखेत खहरेखोला | १०महिना | ८३६३० | ३२४६५ | १३००० | ७०.०० | ५१.५४ | |

| कार्यालयको नाम | आयोजनाको नाम | कुल अवधि | कुल लागत | गत आ.व. सम्मको खर्च | आ.व. २०७८/७९ को | | आ.व. २०७८/७९ को | |
|--------------------------|-----------------------------------------|----------|----------|---------------------|-----------------|-------|-----------------|---------|
| | | | | | बजेट | खर्च | भौतिक | वित्तिय |
| | लिफ्टिङ्ग खानेपानी योजना, काभ्रेपाल्चोक | ना | | | | | | |
| | कुरुपा खानेपानी योजना | ८ महिना | ६६५६६ | १५२४७ | १७५०० | ३२९५ | ४०.०० | १८.८३ |
| | भमरकोट खानेपानी योजना | ९ महिना | ८०६९२ | २१२८५ | १७५०० | ६६६ | ४०.०० | ३.८१ |
| | बेथानचोक खानेपानी योजना | ८ महिना | ४६७९७ | १६४८७ | १२००० | ६३५३ | ७०.०० | ५२.९४ |
| | कोलाँती भुम्लु खानेपानी योजना | १.३ वर्ष | ८६२९९ | २२९५३ | १७००० | ७६०३ | ७०.०० | ४४.७२ |
| | सितलपाटी लिफ्ट खानेपानी योजना | १.३ वर्ष | ८७८४८ | ३१५६९ | ९००० | ६३६१ | ८०.०० | ७०.६८ |
| | माझीफेदा खानेपानी योजना | १.३ वर्ष | ४७०८३ | ८४४१ | ९००० | ११५२ | ६०.०० | १२.८० |
| | गोकुले बृहत खानेपानी योजना | ३ वर्ष | १५२४२७ | ० | ३००० | ० | | ०.०० |
| श्री खानेपानी तथा सरसफाई | फुलासी तामाकोशी | ३ | ३३३९८९ | ७९९४२ | २७५०० | १८६०० | ८६.५७ | ६७.६४ |

| कार्यालयको नाम | आयोजनाको नाम | कुल अवधि | कुल लागत | गत आ.व. सम्मको खर्च | आ. व. २०७८/७९ को | | आ. व. २०७८/७९ को | |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------|----------|---------------------|------------------|-------|------------------|--------|
| | | | | | बजेट | खर्च | भौतिक | प्रगति |
| डिभिजन नं. ४, रामेछाप | खा.पा. | | | | | | | |
| | कान्तिके लिफ्ट भंगोरी खा.पा | ४ | १९७००३ | ८६२४४ | २८००० | ११०८८ | ८३.१६ | ३९.६० |
| श्री खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन नं. ५, भक्तपुर | सिद्धेश्वर खा.पा.आ. | ३ | २११३६६ | ६७३७८ | २७४०० | ९०९८ | ५९.७७ | ३३.२० |
| | ज्योतिर्लिङ्गेश्वर खानेपानी आयोजना | ३ वर्ष | ६४०६२ | ६९०२ | ५००० | ० | ८०.०० | ०.०० |
| | सानो खोकनामा डिप टयुवेल खानेपानी आयोजना | ३ वर्ष | ४६४९९ | ७५४६ | १०००० | ३१३९ | ८०.०० | ३१.३९ |
| | बज्रबाराही नमुनावस्ति लाग्दैन खानेपानी डिप बोरीङ्ग आयोजना | ३ वर्ष | ४४६६० | १४६७१ | ५००० | १५ | ३०.०० | ०.३० |
| | बाफल डिप बोरीङ्ग खानेपानी आयोजना, ललितपुर म.न.पा. | ३ वर्ष | ३९९५० | ३०७ | १०००० | ० | ७०.०० | ०.०० |
| | नागार्जुन ५ आदेश्वर | ३ वर्ष | ४९८५६ | ६९१९ | ५००० | २००३ | ८०.०० | ४०.०६ |

| कार्यालयको नाम | आयोजनाको नाम | कुल अवधि | कुल लागत | गत आ.व. सम्मको खर्च | आ.व. २०७८/७९ को | | आ.व. २०७८/७९ को | |
|----------------|----------------------------------------------------|----------|----------|---------------------|-----------------|------|-----------------|---------|
| | | | | | बजेट | खर्च | भौतिक | वित्तिय |
| | ढुंगाखानी पानी मुहान ट्याङ्की निर्माण | | | | | | | |
| | सोल्टी दो बाटो लामथुम्की खानेपानी योजना | ३ वर्ष | ८७५०० | ११७०५ | १०००० | १५६४ | ६०.०० | १५.६४ |
| | सुन्दरीजल खानेपानी गुणस्तर सुधार आयोजना, काठमाण्डौ | ३ वर्ष | ४९,९९७ | ३२९५ | ४००० | ० | १००.० | ०.०० |
| | ट्रिटमेण्ट प्लाण्ट सहित खानेपानी, टोखा ५ | ३ वर्ष | ३०९५७ | ६९३१ | २५०० | ० | ८०.०० | ०.०० |
| | नखेल खानेपानी योजना, सुर्यविनायक न.पा., भक्तपुर | ३ वर्ष | १३३९१८ | ८९६४.६५५ | ७५०० | ० | ५०.०० | ०.०० |
| | मध्यपुर थिमी न.पा. खानेपानी आयोजना | ३ वर्ष | ४६७५४ | १४६०१ | २००० | ० | ९०.०० | ०.०० |
| | प्रगतितोल खानेपानी योजना, भक्तपुर, | ३ वर्ष | १४३७१५ | १९५२५ | २२००० | ४६४४ | ३५.०० | २१.११ |

| कार्यालयको नाम | आयोजनाको नाम | कुल अवधि | कुल लागत | गत आ.व. सम्मको खर्च | आ. व. २०७८/७९ को | | आ. व. २०७८/७९ को | |
|----------------|------------------------------------|----------|----------|---------------------|------------------|-------|------------------|---------|
| | | | | | बजेट | खर्च | भौतिक | वित्तीय |
| | चा.न.पा. ४, भक्तपुर | | | | | | | |
| | दक्षिणकाली बृहत खानेपानी योजना | ३ वर्ष | १४४४० | ० | १०००० | १०२४५ | १००.० | १००.० |
| | भोजेपोखरी | ३ वर्ष | १४४६२ | ० | ८००० | ५२०३ | ८०.०० | ६५.०४ |
| | खा.पा.योजना, महालक्ष्मी २, ललितपुर | ३ वर्ष | ४४७४९ | ० | १३००० | ७७९७ | ६५.०० | ५९.९८ |

स्रोत: खानेपानी, ऊर्जा, तथा सिंचाई मन्त्रालय

११.४. अन्तसरकारी वित्तीय हस्तान्तरण अन्तर्गत संघ सरकारबाट प्राप्त योजनाहरूको प्रगति

क) सशर्त अनुदान रकम रु हजारमा

| कार्यालयको नाम | आयोजनाको नाम | कुल बजेट | चैत्र मसान्त सम्मको खर्च | प्रगति % | |
|------------------------------------------------|-------------------------------------|----------|--------------------------|----------|---------|
| | | | | भौतिक | वित्तीय |
| श्री जलस्रोत तथा सिंचाई विकास डिभिजन कार्यालय, | मर्मत संभार आयोजनाहरू (७ वटा योजना) | १५०००.० | | १४.० | |
| | मझौला सिंचाई आयोजना (३ वटा योजना) | ८७५०.०० | | ३८.० | |

| कार्यालयको नाम | आयोजनाको नाम | कुल बजेट | चैत्र मसान्त सम्मको खर्च | प्रगति % | |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------|----------|---------|
| | | | | भौतिक | वित्तीय |
| काठमाण्डौ | समुदाय व्यवस्थित सिंचित कृषि क्षेत्र आयोजना-अतिरिक्त सहयोग (१ वटा योजना) | १४६०.०० | | | |
| | सिंचाई प्रणाली पुनस्थापना आयोजना (२ वटा योजना) | २०००.०० | १३००६.१ | ९४.७ | ६४०.३ |
| | नदि नियन्त्रण योजन (१ वटा योजना) | २०००.०० | | ४०.० | |
| | समुदाय व्यवस्थित सिंचित कृषि क्षेत्र आयोजना-अतिरिक्त सहयोग (१ वटा योजना) | १००००.० | ५७८७.२ | ७५.००% | ०.५८ |
| | मझौला सिंचाई आयोजना (१२ वटा योजना) | २७०००.० | १४९५.० | ३५.००% | ०.०६ |
| | सिंचाई प्रणाली पुनस्थापना आयोजना (२ वटा योजना) | ५४९००.० | २२७८४. | ६५.००% | ०.४२ |
| | मर्मत संभार आयोजनाहरू (३ वटा योजना) | ३०००.०० | १९५४.८ | १००.००% | ०.६५ |
| | राष्ट्रिय ग्रामीण तथा नवीकरणीय उर्जा कार्यक्रम | २०००.०० | | | |
| | समुदाय व्यवस्थित सिंचित कृषि क्षेत्र आयोजना-अतिरिक्त सहयोग (१ वटा योजना) | ६२८००.० | १८८२४.० | ४०.०० | २९.९७ |
| श्री जलस्रोत तथा सिंचाई विकास डिभिजन कार्यालय, धादिङ्ग | सिंचाई प्रणाली पुनस्थापना आयोजना (३ वटा योजना) | २५७४०.० | ४५३६.०० | ३५.०० | १७.६२ |
| | मझौला सिंचाई आयोजना (६ वटा योजना) | २४०००.० | ७८८४.९३ | ५५.०० | ३२.८५ |
| | मर्मत संभार आयोजनाहरू (१ वटा योजना) | १०००.०० | | - | |
| | नयाँ प्रविधिमा आधारित सिंचाई आयोजना(८ वटा योजना) | १८५००.० | १३६२.०७ | २०.०० | ७.३६ |
| श्री जलस्रोत तथा सिंचाई विकास डिभिजन कार्यालय, काभ्रेपलाञ्चोक | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| कार्यालयको नाम | आयोजनाको नाम | कुल बजेट | चैत्र मसान्त सम्मको खर्च | प्रगति % | |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------|--------------------------|----------|---------|
| | | | | भौतिक | वित्तीय |
| श्री जलस्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, ललितपुर | मझौला सिंचाइ योजना | ९०००.०० | | | |
| | बरोली अर्चले सिंचाइ योजना, हर्नामाडी -५ | ६०००.०० | ५०७०.०० | ९० | ८५.०० |
| | कुमजोर सिंचाइ योजना, राईगाउँ -९ | ५०००.०० | ३०००.०० | ८५ | ६०.०० |
| | बुढा सिमात सिंचाइ योजना, छतिवन - ७ | ३०००.०० | १६००.०० | ९० | ५१.०० |
| | फापरवारी सिंचाइ योजना, बागमती- ८, मकवानपुर | १०००.०० | ४१३.०० | १०० | ४५.०० |
| | राजकुलो सिंचाइ योजना, थाहा -९, | २५४००.० | १००.०० | ७५ | ४०.०० |
| | डिल्लीपुर सिंचाइ योजना, हाँडिखोला -९ | २०००.०० | १९३७.०० | ८० | ४०.०० |
| | दुबोखोला सिंचाइ योजना, कैलाश -१० | १०००.०० | ९५०.०० | १०० | ९५.०० |
| | मनहरी सिंचाइ योजना, मनहरी -६ | ३२००.०० | ७४५.०० | ८५ | २५.०० |
| | सुनाचुरी जोगीताल सिंचाइ उप आयोजना, मनहरी -६ | ४०९००.० | १८९२.०० | ७४ | ४६.०० |
| श्री जलस्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, चितवन | लोथरखोला नियन्त्रण कार्य, मनहरी -६ | ३०००.०० | | ५० | |
| | मुगाई सिंचाइ योजना | ३००५०.० | ८०.०० | १५ | ०.२७ |
| | कयरखोला भुताहा बेलाचौर ज.उ.स. सिंचाइ योजना बुढीकुलो | ४०००.०० | | १० | |
| | याकराड सिंचाइ आयोजना | ४०००.०० | | ९० | |
| | शितल सामुदायिक सि.यो. | १५००.०० | | १० | |

| कार्यालयको नाम | आयोजनाको नाम | कुल बजेट | चैत्र मसान्त सम्मको खर्च | प्रगति % | |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------|--------------------------|----------|---------|
| | | | | भौतिक | वित्तीय |
| | बडगाउँ पिपरा सिंचाइ योजना | २५००.०० | | | |
| | बाटुलीपोखरी गंगानहर सिंचाइ योजना | २०००.०० | १९२०.०० | १०० | ९६.०० |
| | भुत्याहा बेलचौर सिंचाइ योजना | २०००.०० | | | |
| श्री जलस्रोत तथा सिंचाइ सब-डिभिजन कार्यालय, रसुवा | जलस्रोत तथा सिंचाइ विकास सब-डिभिजन कार्यालय, रसुवा | २७०००.० | ६२००.८१ | | ०.२३ |
| श्री नारायणी लिप्ट खगेरी सिंचाइ व्यवस्थापन कार्यालय, चितवन | नारायणी लिप्ट खगेरी सिंचाइ व्यवस्थापन कार्यालय, भरतपुर, चितवन | ५४०००.० | ११२५०.० | १२ | २०.८३ |
| श्री खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन नं. २, धादिङ्ग | खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन नं २, धादिङ्ग | १२७७००.० | २८७००.० | | २२.४७ |
| | खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन नं २, धादिङ्ग | १०००.०० | | | |
| | खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन नं २, धादिङ्ग | २०००.०० | | | |
| श्री खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन नं. ३, सिन्धुपाल्चोक | जलवायु अनुकूलित वृहत खानेपानी आयोजना | २२७८४.७ | २२७८४.७ | ५०.०० | ३५.०९ |
| | खानेपानी तथा गुणस्तर सुधार कार्यक्रम | १९५४.८२ | १९५४.८२ | ७०.०० | ४०.२१ |
| श्री खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन नं. ४, रामेछाप | खानेपानी तथा गुणस्तर सुधार कार्यक्रम | १०००.०० | | | |
| | जलवायु अनुकूलित वृहत खानेपानी आयोजना | १०५८००. | ५१७३६.० | | ४८.९० |
| श्री खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन नं. ५, रामेछाप | जलवायु अनुकूलित वृहत खानेपानी आयोजना | १११६००.० | ६९११६.१० | | ६१.९३ |

| कार्यालयको नाम | आयोजनाको नाम | कुल बजेट | चैत्र मसान्त सम्मको खर्च | प्रगति % | |
|-----------------------|--------------------------------------|----------|--------------------------|----------|---------|
| | | | | भौतिक | वित्तीय |
| डिभिजन नं. ५, भक्तपुर | केन्द्रिय खानेपानी आयोजना | ७०००.०० | ४६७३.०० | | ६६.७६ |
| | बातावरणीय सरसफाइ आयोजना | ७०००.०० | | | |
| | ढल निर्माण तथा प्रशोधन कार्यक्रम | ५५००.०० | ५४९६.०० | | ९९.९३ |
| | खानेपानी तथा गुणस्तर सुधार कार्यक्रम | ३९००.०० | ३९००.०० | | १००.० |

स्रोत: खानेपानी, ऊर्जा तथा सिंचाई मन्त्रालय

११.५. आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट बक्तव्यको २०७८ चैत्र मसान्तसम्मको प्रगति

| बुँदा नं | बजेट बक्तव्यको संक्षिप्त व्यहोरा | कार्य सम्पादनको अवस्था |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ९१ | प्रदेश भित्र रहेका सबै घरधुरीमा आधारभूत खानेपानीको पहुँच पुऱ्याउन "एक घर, एक धारा" कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिदै आधारभूत खानेपानी सेवा विस्तार गरिनेछ । | ११९ वटा नयाँ खानेपानी आयोजनाहरूको विस्तृत सर्वेक्षण साथै ६६० वटा क्रमागत खानेपानी आयोजनाको निर्माण कार्य अघि बढेको । |
| ९२ | राष्ट्रिय खानेपानी गुणस्तर मापदण्ड बमोजिम "खानेपानी गुणस्तर सुधार आयोजना" मार्फत कार्यान्वयनको चरणमा रहेका १ सय ७ नयाँ र २ सय ६ क्रमागत गरी कुल ३ सय १३ वटा खानेपानी योजनाहरू निर्माणाधीन । | लक्ष्य अनुसार कार्य अघि बढ्दै गरेको । |
| ९६ | स्थानिय तहसंगको साझेदारीमा फोहोरमैला प्रशोधन र ढल निर्माण तथा सरसफाई कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने | ३ वटा ढल निर्माण र १३ वटा सार्वजनिक शौचालय निर्माण कार्य अघि बढेको । |
| १०० | कृषियोग्य भूमिमा बाह्रै महिना सिंचाइ सुविधा उपलब्ध गराउने । | १९५ सतह सिंचाइ योजनाहरूको कार्यान्वयन भइ ८८ वटा अन्तिम चरणमा पुगेको । |
| १०३ | नदी व्यवस्थापन सहित जमिन उकास" कार्यक्रम गर्ने । | ३१३ वटा तटबन्धन सम्बन्धी योजना निर्माणाधीन रहेकोमा १०३ वटा योजना सम्पन्न भएको । |
| ९८ | सिंचाई पूर्वाधार कार्यक्रमहरूको कार्यान्वयन गरी कृषि उत्पादनमा जोड दिइनेछ । | १३ वटा राजकुलो तथा ९ वटा पोखरी संरक्षण कार्यक्रम भइरहेको । |
| १०१ | "किसानका गह्रा: सधैं हराभरा" हुने गरी "सुख्खाटार लिफ्ट सिंचाइ क्षेत्र विशेष कार्यक्रम र निर्माणाधीन तथा सम्पन्न भइसकेका भूमिगत आयोजनाहरूमा सोलार प्रणाली जडान गर्ने । | २५ वटा लिफ्ट सिंचाई योजनाको कार्यान्वयन भैरहेको । |
| १०२ | जीर्ण अवस्थामा रहेको नारायणी लिफ्ट सिंचाइ आयोजनाको पम्प हाउस "ए" र खगेरी सिंचाइ आयोजना सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्ने । | ४७०० हे. भू-भाग सिंचित गर्ने नारायणी लिफ्ट सिंचाई प्रणालीको पम्प हाउस ए को आधुनिकीकरण कार्यको लागि जडान हुने इलेक्ट्रोमेकानिकल उपकरण Shipment को चरणमा रहेको, साथै ३९०० हे. भूभाग सिंचित गर्ने खगेरी सिंचाई योजना मर्मतको कार्य भइरहेको । |

| बुँदा नं | बजेट वक्तव्यको संक्षिप्त व्यहोरा | कार्य सम्पादनको अवस्था |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| १०४ | बागमती प्रदेश पूर्ण उज्यालो कार्यक्रम" र अन्य वैकल्पिक उर्जाबाट उज्यालो पुर्याउने। | ५ वटा ग्रामीण विद्युतीकरण तथा ७ सौर्य उर्जा जडान सम्बन्धी कार्य अघि बढेको । |

स्रोत: खानेपानी, ऊर्जा तथा सिँचाई मन्त्रालय

११.६. संकलन भएको राजस्व

रकम रू हजारमा

| राजस्व.शी.नं | राजस्व शीर्षक | चैत्र मसान्त सम्म संकलित रकम |
|--------------|--------------------------------------|------------------------------|
| १४२२९ | अन्यप्रशासनिक सेवा शुल्क | ११०२.४८ |
| १५१११ | बेरुजु | २०९.४७ |
| १४२१२ | सरकारीसम्पतीको विक्रीबाट प्राप्त रकम | ४४.०९ |
| १४२५३ | व्यावसाय रजिष्ट्रेशन दस्तुर | ७.२० |
| जम्मा | | १३६३.२४ |

स्रोत: खानेपानी, ऊर्जा तथा सिँचाई मन्त्रालय

११.७. आ.व. २०७८/०७९ मा सम्पादन भएका महत्वपूर्ण कार्यहरू:

- ११९ वटा नयाँ खानेपानी आयोजनाहरूको विस्तृत सर्वेक्षण साथै ६६० वटा क्रमागत खानेपानी आयोजनाको निर्माण कार्य अघि बढेको।
- ३ वटा ढल निर्माण र १३ वटा सार्वजनिक शौचालय निर्माण कार्य अघि बढेको।।
- १९५ सतह सिँचाई योजनाहरूको कार्यान्वयन भइ ८८ वटा अन्तिम चरणमा पुगेको।
- ३१३ वटा तटबन्धन सम्बन्धी योजना निर्माणाधीन रहेकोमा १०३ वटा योजना सम्पन्न भएको।
- १३ वटा राजकुलो तथा ९ वटा पोखरी संरक्षण कार्यक्रम भइरहेको
- २५ वटा लिफ्ट सिँचाई योजनाको कार्यान्वयन भइरहेको।
- ५ वटा ग्रामीण विद्युतीकरण तथा ७ सौर्य उर्जा जडान सम्बन्धी कार्य अघि बढेको ।

११.८. आ.व. २०७८/०७९ मा तयार भएका ऐन, नियमावली तथा कार्यविधिहरू

- खानेपानी तथा सरसफाई सम्बन्धी ऐन तयारीको चरणमा रहेको ।
- जल उपयोग, नदी व्यवस्थापन तथा सिँचाई सम्बन्धी ऐन तयारीको चरणमा रहेको ।

११.९. विनियोजित रकम लक्ष्य अनुसार खर्च हुन नसक्नुका कारणहरू

- विस्तृत अध्ययन नभएका नयाँ योजनाहरूमा बजेट विनियोजन हुँदा डि.पि.आर. कार्यमै धेरै समय खर्च भएको ।
- साथै DPR गर्न सुखायाममा गर्नुपर्ने हुनाले निर्माण कार्यमा ढिलाई भई अपेक्षित प्रगति हासिल हुन नसकेको ।
- निर्माण कार्यको भुक्तानी हुन बाँकी रहेकोले पूँजिगत खर्च कम देखिएको ।
- हिमाली भेगमा पटक/पटकको हिमपातको कारण निर्माण कार्यमा ढिलाई भएको ।
- योजनामा तेहरोपना (संघ, प्रदेश र स्थानीय तह समेतको) हुँदा निर्माण कार्यमा अन्यौलता उत्पन्न भई कार्यान्वयनमा ढिलाई भएको ।
- मन्त्रालय तथा अन्तर्गतका कार्यालयहरूमा दरबन्दी अनुसारको पदपूर्ति नभएको ।
- बहुवर्षीय योजनामा पर्याप्त बजेट नहुनु ।

१२. सामाजिक विकास मन्त्रालय

१२.१. कार्य-जिम्मेवारी:

- प्रदेशस्तरको विश्वविद्यालय तथा उच्च शिक्षा सम्बन्धी नीति, कानून तथा मापदण्ड तर्जुमा, कार्यान्वयन र नियमन;
- शैक्षिक परामर्श सेवाको मापदण्ड निर्धारण, अनुमति तथा नियमन;
- प्रदेशस्तरमा पुस्तकालय, अभिलेखालय सम्बन्धी नीति, कानून तथा मापदण्ड तर्जुमा, कार्यान्वयन र नियमन;
- प्रादेशिक शिक्षा, प्राविधिक तथा व्यवसायिक तालिम र छात्रवृत्ति सम्बन्धी नीति, कानून तथा मापदण्ड निर्धारण, कार्यान्वयन र नियमन तथा पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तक तथा पाठ्यसामग्री निर्माण, उत्पादन र वितरण;
- प्रदेशस्तरको मानव संसाधनको आवश्यकता प्रक्षेपण तथा शैक्षिक योजना निर्माण र कार्यान्वयन;
- प्रदेशस्तरमा विद्यालय तहको शिक्षकको सेवा शर्त, योग्यता, क्षमता र शिक्षक व्यवस्थापनको मापदण्ड निर्धारण र नियमन;
- माध्यामिक तहको परीक्षा व्यवस्थापन;
- प्रदेशस्तरमा प्राज्ञिक अनुसन्धान तथा शैक्षिक तथ्याङ्क व्यवस्थापन;
- प्रदेशस्तरको विज्ञान तथा प्रविधि सम्बन्धी नीति, कानून तथा मापदण्ड तर्जुमा, कार्यान्वयन र नियमन;
- प्रदेशस्तरमा विज्ञान तथा प्रविधिको विकास तथा विस्तार, सो सम्बन्धी तथ्याङ्क सङ्कलन, प्रशोधन र सर्वेक्षण र जनशक्ति विकास र उपयोग;
- विज्ञान संग्रहालय र प्लानेटोरियमको स्थापना, सञ्चालन र व्यवस्थापन;
- विज्ञान प्रविधि कोषको स्थापना र सञ्चालन, युवा वैज्ञानिक प्रोत्साहन, वैज्ञानिक अध्ययन अनुसन्धान एवं विज्ञान र प्रविधिको आविष्कार, उन्नयन र विकास;
- महिला हक सम्बन्धी प्रादेशिक नीति, कानून, मापदण्ड तथा योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन र नियमन; लैङ्गिक हिंसा, मानव बेच-बिखन तथा ओसारपसार विरुद्धको नीति तथा कार्य योजना तर्जुमा र कार्यान्वयन तथा अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि, सम्झौता र प्रतिबद्धताको कार्यान्वयन, निरोधात्मक र संरक्षणात्मक उपाय र पुर्नस्थापना;
- महिला सशक्तीकरण तथा लैङ्गिक समानता सम्बन्धी अध्ययन, अनुसन्धान;

- बाल बालिकाको हकहित संरक्षण सम्बन्धी प्रादेशिक नीति, कानून, मापदण्ड तथा योजना तर्जुमा,
- कार्यान्वयन र नियमन, अध्ययन, अनुसन्धान, बाल मैत्री शासकीय प्रबन्ध र सेवा प्रवाह, बाल उद्धार कोष व्यवस्थापन र बाल सुधार तथा पुर्नस्थापना;
 - प्रदेशस्तरका लोपोन्मुख, सीमान्तकृत, गरिब ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका र अशक्त व्यक्ति, बालबालिका र महिला हक हित सम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन र अनुगमन तथा मूल्याङ्कन;
 - सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी प्रादेशिक नीति, कानून तथा मापदण्डको निर्माण तथा कार्यान्वयन, कोष व्यवस्थापन, नियमन, राष्ट्रिय र प्रादेशिक निकाय तथा संघ संस्थासँग सम्पर्क, समन्वय र सहकार्य;
 - समाजकल्याण र गैरसरकारी संघ संस्था सम्बन्धी कार्यहरूको अनुगमन तथा मूल्याङ्कन।

१२.२. चालु र पूंजीगत खर्च शीर्षकको प्रगति विवरण

क) चालु खर्च

रकम रु हजारमा

| क्र.स. | ब.उ.शी.नं. | कार्यालयको नाम | बजेट | चैत्र मसान्तसम्मको | | असार मसान्तसम्मको अनुमानित | |
|--------|------------|----------------------------------------------------|---------|--------------------|--------|----------------------------|-------|
| | | | | खर्च | खर्च % | खर्च | खर्च% |
| १ | ३५००००११ | सामाजिक विकास मन्त्रालय | ३३६०४३ | ७९६३५ | २३.७० | २५२०३२.२५ | ७५ |
| २ | ३५००१०११ | शिक्षा विकास निर्देशनालय | ६६३०२९ | ७७६३७ | ११.७१ | ४९७२७१.७५ | ७५ |
| ३ | ३५००३०११ | शिक्षा तालिम केन्द्र धुलिखेल | ४२३३३ | १६७३५ | ३९.५४ | ३१७४९.७५ | ७५ |
| ४ | ३५००००११ | सार्वजनिक निर्माण कार्यान्वयन इकाई, काभ्रेपलाञ्चोक | १२३१५५ | ५१०२१ | ४१.४३ | ११६९९७.२५ | ९५ |
| ५ | ३५००००११ | सार्वजनिक निर्माण कार्यान्वयन इकाई, गजुरी धादिङ | २२३८०५ | ५५७३९ | २४.९१ | १७९०४४ | ८० |
| ११ | ३५००४०११ | व्यावसायिक तथा सीप विकास तालिम केन्द्र, धादिङ | २६३२७ | ८४१६ | ३१.९७ | - | - |
| १२ | ३५००४०११ | व्यावसायिक तथा सीप विकास तालिम केन्द्र, मकवानपुर | ५३३९७ | २५७७० | ४८.२७ | - | - |
| जम्मा | | | १४६८०६९ | ३१४९५३ | २१.४६ | १०७७०९५ | |

ख) पूँजिगत खर्च

रकम रू. हजारमा

| क्र.स. | ब.उ.शी.नं. | कार्यालयको नाम | बजेट | चैत्र मसान्तसम्मको | | असार मसान्तसम्मको अनुमानित | |
|--------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|--------------|----------------------------|--------|
| | | | | खर्च | खर्च % | खर्च | खर्च % |
| १ | ३५००००११ | सामाजिक विकास मन्त्रालय | ५६५० | ३१०१ | ५४.८९ | ४८०२.५ | ८५ |
| २ | ३५००१०११ | शिक्षा विकास निर्देशनालय | ३१३५ | ३३० | १०.५३ | २८२१.५ | ९० |
| ३ | ३५००३०११ | शिक्षा तालिम केन्द्र धुलिखेल | ७७३० | २८१९ | ३६.४७ | ७५७५.४ | ९८ |
| ४ | ३५००००११ | सार्वजनिक निर्माण कार्यान्वयन इकाई, काभ्रेपलाञ्चोक | ३६४५०० | ६२६६५ | १७.२० | २७३३७५ | ७५ |
| ५ | ३५००००११ | सार्वजनिक निर्माण कार्यान्वयन इकाई, गजुरी धादिङ | २८१००० | ७५१८३ | २६.७६ | २५२९०० | ९० |
| ६ | ३५००००१८ | प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् बागमती प्रदेश कार्यालय | २२००० | २०००० | ९१ | २२००० | १०० |
| १० | ३५०००११८ | सामाजिक विकास मन्त्रालय (प्रदेश पूर्वाधार, स्वास्थ्य प्रवर्धन तथा कोभिड पुनर्स्थापना साझेदारी कार्यक्रम) | ७२६००० | ७०७८०५ | ९७.५० | ७०७८०५ | ९७.५ |
| ११ | ३५००४०११ | व्यावसायिक तथा सीप विकास तालिम केन्द्र, धादिङ | ५० | ० | ० | - | - |
| १२ | ३५००४०११ | व्यावसायिक तथा सीप विकास तालिम केन्द्र, मकवानपुर | ३०० | २९८ | ९९.३४ | - | - |
| जम्मा | | | १४१०३६५ | ८७२२०१ | ६१.८५ | १२७१२७९.४ | |

स्रोत: सामाजिक विकास मन्त्रालय

१२.३. आ व २०७८/७९ मा सञ्चालनमा रहेका बहुवर्षीय आयोजनाको प्रगति विवरण

| क्र.स. | कार्यालयको नाम | आयोजनाको नाम | कुल अवधि | कुल लागत | आ.व. ०७७/७८ सम्मको खर्च | आ.व. ०७८/७९ | | आ.व. ०७८/७९ प्रगति (%) | | कैफियत |
|--------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|-------------------------|---------------|------------------|------------------------|--------------|---------------|
| | | | | | | बजेट | खर्च | भौतिक | वित्तिय | |
| १ | सार्वजनिक निर्माण कार्यान्वयन इकाई, काभ्रे | दिनेश-रामजी बहुप्राविधिक शिक्षालय, चौतारा, सिन्धुपाल्चोक (बहु-वर्षीय/क्रमागत) | २ वर्ष | १३००२५.०४ | ९२३०.९९ | ५०००० | १०६६२.२२९ | २० | २१.३३ | |
| २ | सार्वजनिक निर्माण कार्यान्वयन इकाई, काभ्रे | प्रदेशस्तरीय बाल अधिकार संरक्षण भवन | २ वर्ष | ६६२८९.९२ | १८८७८.६४ | ४१८०० | १९३०४.७३५ | ९८ | ४६.१९ | |
| ३ | सार्वजनिक निर्माण कार्यान्वयन इकाई गजुरी | पूर्ण अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लागि दीर्घकालीन पुनःस्थापना केन्द्र निर्माण, मकवानपुर (क्रमागत) | १ वर्ष | ५५२६८ | १७६१३ | २०००० | ११२४५.५ | १०० | ५६.२३ | कार्य सम्पन्न |
| जम्मा | | | | | | १११८०० | ४१२१२.४६४ | | ३६.८७ | |

स्रोत: सामाजिक विकास मन्त्रालय

१२.४. अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरण अन्तर्गत संघ सरकारबाट प्राप्त आयोजनाको प्रगति

क) विशेष अनुदानतर्फ

| क्र.सं. | कार्यालयको नाम | आयोजनाको नाम | बजेट | चैत्र मसान्तसम्मको खर्च | प्रगति % | | कैफियत |
|--------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------|-------------|---------|--------------|
| | | | | | भौतिक | वित्तीय | |
| १ | शिक्षा विकास निर्देशनालय | किशोर किशोरी कार्यक्रमको व्यवस्थापन, अनुगमन, मुल्यांकन मेन्टोरिङ्ग(अनुगमन मुल्याङ्कन तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन भ्रमण खर्च) | १०० | ० | ० | ० | |
| २ | शिक्षा तालिम केन्द्र | सुरक्षित र स्वस्थ भविष्य किशोर किशोरीको लक्ष्य कार्यक्रम | १३४० | १०९० | | ८१.३५ | |
| जम्मा | | | | १४४० | १०९० | | ८१.३५ |

(रकम रु.हजारमा)

ख)सशर्त अनुदानतर्फ

| क्र.सं. | सब.ब.उ.शी.न. | कार्यालयको नाम | बजेट | (रकम रु. हजारमा) | |
|---------|--------------|------------------------------------------|--------|-------------------------|--------------|
| | | | | चैत्र मसान्तसम्मको खर्च | खर्च प्रतिशत |
| १ | ३५०००३२०१३ | सामाजिक विकास मन्त्रालय | ५६६७३ | ० | ० |
| २ | ३५००३२६०१३ | शिक्षा तालिम केन्द्र | ५६४७५ | १०९६५ | १९.४२ |
| ३ | ३५०००३००१३ | सार्वजनिक निर्माण कार्यान्वयन इकाई धादिङ | १८५०० | ४३२ | |
| ४ | ३५०००३२०६३ | CTEVT बागमती प्रदेश कार्यालय | २६९२७८ | ६१८९९ | २२.९९ |

| क्र.सं. | सब.व.उ.शी.न. | कार्यालयको नाम | बजेट | चैत्र मसान्तसम्मको खर्च | खर्च प्रतिशत |
|---------|--------------|----------------------------------------------|---------|-------------------------|--------------|
| ५ | ३५०००२३०१३ | जिरी प्राविधिक शिक्षालय | ६६२५३ | २२१७६ | ३३.४८ |
| ६ | ३५०००२७०१३ | दिनेश रामजी स्मृति बहुप्राविधिक शिक्षालय | २१५५४ | १२१२९ | ५६.२८ |
| ७ | ३५०००३००२३ | धादिङ्ग पोलिटेक्निक इन्स्टिच्यूट | ३६०४२ | १०९७१ | ३०.४४ |
| ८ | ३५०००३५०१३ | बालाजु स्कुल अफ इन्जिनियरिङ्ग एण्ड टेक्नलोजी | ८२३५९ | ३६०५७ | ४३.७८ |
| ९ | ३५०००३५०३३ | शंखरापुर पोलिटेक्निक इन्स्टिच्यूट | ४७५५३ | २१७८४ | ४५.८१ |
| १० | ३५०००२६०३३ | नेपाल बनेपा पोलिटेक्निक इन्स्टिच्यूट | ६१२७९ | २७७२९ | ४५.२६ |
| ११ | ३५०००२६०२३ | पनौती प्राविधिक शिक्षालय | २७८२४ | ७९६० | २८.६१ |
| १२ | ३५०००२४०१३ | रामेछाप पोलिटेक्निक इन्स्टिच्यूट | ४१३४७ | १६४१२ | ३९.७० |
| १३ | ३५०००३२०७३ | थाहा पोलिटेक्निक इन्स्टिच्यूट | २८२५१ | १०१२८ | ३५.८६ |
| १४ | ३५०००३२०५३ | नेपाल भारत पोलिटेक्निक इन्स्टिच्यूट | २०३६६ | ११६७५ | ५७.३३ |
| १५ | ३५०००३१०४३ | भरतपुर पोलिटेक्निक इन्स्टिच्यूट | १९३९२ | ८३८६ | ४३.२५ |
| १६ | ३५०००३१०२३ | नारायणी पोलिटेक्निक इन्स्टिच्यूट | ४२८२४ | २३७४१ | ५५.४४ |
| १७ | ३५०००३१०१३ | स्कुल अफ हेल्थ साइन्स | ६०६२० | २९९३९ | ४९.३९ |
| १८ | ३५०००३१०३३ | दिवाकर स्मृति प्राविधिक शिक्षालय | ३२७६१ | १५५०६ | ४७.३४ |
| १९ | ३५०००३४०२३ | महालक्ष्मी बहुप्राविधिक शिक्षालय | १३७८१ | ६२३२ | ४५.२३ |
| २० | ३५०००२९०१३ | पोष्ट बहादुर बोगटी बहुप्राविधिक शिक्षालय | १८७१६ | ६८१० | ३६.३९ |
| | | जम्मा | १०२१८४८ | ३४०९३१ | ३३.३७ |

स्रोत: सामाजिक विकास मन्त्रालय

१२.५. आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट वक्तव्यको २०७८ चैत्र मसान्तसम्मको प्रगति विवरण

| बुँदा नं. | बजेट वक्तव्यको संक्षिप्त व्यहोरा | कार्यसम्पादनको अवस्था |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ३९ | साविक "प्रदेश पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रमलाई" खारेजी गरी कोभिड- १९ को प्रभाव न्यूनीकरण गर्दै जनताको स्वास्थ्य प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्य सहित "प्रदेश पूर्वाधार, स्वास्थ्य प्रवर्द्धन तथा कोभिड पुर्नस्थापना साझेदारी कार्यक्रम" कार्यान्वयन गरिनेछ। यस कार्यक्रम मार्फत भौतिक पूर्वाधार निर्माण लगायत स्वास्थ्य पूर्वाधार संरचना, उपकरण खरिद जस्ता कोभिड-१९ प्रभाव न्यूनीकरण गर्ने प्रकृतिका आर्थिक पुर्नस्थापनाका कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्न रु. २ अर्ब ४२ करोड बजेट विनियोजन गरेको छु। | प्रदेश पूर्वाधार, स्वास्थ्य प्रवर्द्धन तथा कोभिड पुनर्स्थापना कार्यक्रम अन्तर्गत सामाजिक विकास मन्त्रालयतर्फ विनियोजित रु.७२ करोड ६० लाखबाट रु.७० करोड ७८ लाख ५ हजार बजेट सम्बन्धित स्थानीय तह तथा जिल्ला समन्वय समितिहरुको नाममा कार्यक्रम तथा बजेट प्रविष्टी भएको। |
| ४१ | कोभिड-१९ को कारण आमाबाबु दुवै गुमाएका बालबालिकाहरुलाई स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा मासिक रु. ३ हजारको दरले शैक्षिक तथा सामाजिक भत्ता उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको छु। साथै, अन्य कारणबाट आमाबाबु दुवै गुमाएका बालबालिकाहरुलाई मासिक रु. २ हजारका दरले सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्रदान गर्न बजेट विनियोजन गरेको छु। | कोभिड-१९ का कारण बाबुआमा दुवै गुमाएका बालबालिकाहरुको स्थानीय तहहरुमार्फत विवरण माग गर्दा हालसम्म प्राप्त विवरणअनुसार त्यस्ता बालबालिका नरहेको भनी लेखी आएको, साथै केही स्थानीय तहबाट विवरण प्राप्त हुन बाँकी रहेको। साथै, अन्य कारणबाट आमाबाबु दुवै गुमाएका बालबालिकाहरुलाई मासिक रु. २ हजारका दरले सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्रदान गर्न स्थानीय तहहरुलाई वितीय हस्तान्तरण मार्फत कार्यान्वयन भइरहेको। |
| ५५ | कोभिड-१९ महामारीका कारण शैक्षिक सत्र २०७६ र २०७७ मा उल्लेख्य असर पर्न गयो। सबै शिक्षण संस्था र तालिम केन्द्रहरु बन्द भए। विद्यालय | कोभिड- १९ को पहिलो तथा दोस्रो लहरका कारण विद्यार्थीहरुको पठनपाठनमा पर्ने असरलाई कम गर्न स्थानीय तहसँग साझेदारी गरी भर्चुअल माध्यमबाट पठनपाठन |

| सूचना नं. | बजेट वक्तव्यको संक्षिप्त व्यहोरा | कार्यसम्पादनको अवस्था |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | <p>तहदेखि विश्वविद्यालय तहसम्मका सबै कक्षा र तहका विद्यार्थीको नियमित पठन पाठन, परीक्षा सञ्चालन, मूल्याङ्कन र परीक्षाफल प्रकाशन समयमा सम्पन्न हुन सकेन। यस परिवेशमा बालबालिकाको सिकाईलाई निरन्तरता दिन नेपाल सरकार र स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा सूचना प्रविधिको प्रयोग गरी वैकल्पिक पद्धति मार्फत शिक्षण सिकाईलाई निरन्तरता दिने व्यवस्था मिलाएको छु।</p> | <p>गर्ने व्यवस्था गरिएको। भर्चुअलबाट शिक्षण सिकाइमा सहजताको लागि सामुदायिक माध्यमिक विद्यालयहरूलाई ICT ल्याब स्थापना गर्ने कार्यक्रम कार्यान्वयनमा रहेको।</p> |
| ५६ | <p>राष्ट्र निर्माणमा योगदान दिन सक्ने गुणस्तरीय जनशक्ति उत्पादन गर्ने उद्देश्यले स्थापना गर्न लागिएको प्रदेश विश्वविद्यालयको स्थापना सम्बन्धी प्रारम्भिक कार्य गर्न बजेट विनियोजन गरेको छु। गुणस्तरीय उच्च शिक्षा ग्रामिण स्तरमा नै प्राप्त गर्न सकियोस् भनी सामुदायिक क्याम्पसको भौतिक तथा शैक्षिक पूर्वाधार विकासमा सहयोग पुऱ्याउन आवश्यक बजेट व्यवस्था गरेको छु।</p> | <p>प्रदेश उच्च शिक्षा ऐन जारी भई प्रदेशमा विश्वविद्यालय तथा प्रतिष्ठान स्थापनाका लागि नीतिगत तथा कानूनी आधार तयार भएको। सामुदायिक क्याम्पस सबलीकरण कार्यक्रमअन्तर्गत सार्वजनिक निर्माण कार्यान्वयन इकाई, धादिङ्ग मार्फत १४ वटा सामुदायिक क्याम्पसहरूको नाममा कार्यक्रम तथा बजेट प्रविष्टी गरिएको, साथै सार्वजनिक निर्माण कार्यान्वयन इकाई, काभ्रे मार्फत ९ वटा सामुदायिक क्याम्पसहरूको नाममा कार्यक्रम तथा बजेट प्रविष्टीको क्रममा रहेको।</p> |
| ५७ | <p>"बागमती प्रदेशको इच्छा, समृद्धिको लागि प्राविधिक शिक्षा" अभियानलाई साकार पार्न सामुदायिक विद्यालय एवम् शिक्षालयहरूको भौतिक तथा शैक्षिक पूर्वाधारको विकास गरी गुणस्तरीय प्राविधिक शिक्षामा पहुँच अभिवृद्धि गर्न बजेटको व्यवस्था मिलाएको छु।</p> | <p>बागमती प्रदेशमा प्राविधिक धार सञ्चालित सामुदायिक माध्यमिक विद्यालय एवम् शिक्षालयहरूको भौतिक पूर्वाधार विकासमा दिनेश रामजी बहुप्रविधिक शिक्षालय, जिरी प्राविधिक शिक्षालयको भौतिक पूर्वाधार निर्माण भइरहेको। प्राविधिक तथा व्यवसायिक तालिम परिषद् बागमती प्रदेश कार्यालयमार्फत प्रदेश सरकारको अनुदानमा गुणस्तर अभिवृद्धिका लागि शंखरापुर बहु प्राविधिक शिक्षालय, धादिङ्ग बहुप्राविधिक शिक्षालय, नारायणी प्राविधिक शिक्षालय चितवन, महालक्ष्मी</p> |

| बुँदा नं. | बजेट वक्तव्यको संक्षिप्त व्यहोरा | कार्यसम्पादनको अवस्था |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | बहुप्राविधिक ललितपुरलाई औजार खरिद तथा भौतिक पूर्वाधारको सुदृढीकरण कार्य भइरहेको। औपचारिक तथा अनौपचारिक पद्धतिबाट प्राप्त ज्ञान, सीप र दक्षताको परीक्षण र प्रमाणीकरण गर्ने कार्यका लागि निर्देशिका स्वीकृत भई कार्यान्वयनमा रहेको। |
| ५८ | शैक्षिक गुणस्तर सुधार कार्यक्रम मार्फत विद्यार्थीलाई आत्मनिर्भर बनाउन प्रविधिमैत्री शिक्षा प्रणालीको विस्तार गर्दै स्वरोजगार, उच्चमशीलता र नव-अन्वेषण क्षमता अभिवृद्धिका लागि सामुदायिक विद्यालयमा सूचना तथा प्रविधि प्रयोगशाला स्थापना, विज्ञान तथा विषयगत प्रयोगशाला स्थापना, कम्पाउण्डवाल निर्माण र नमुना विद्यालय विकास गुरुयोजना लागु भएका २० वटा सामुदायिक माध्यमिक विद्यालयको भौतिक तथा शैक्षिक पूर्वाधार विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न रु. ३५ करोड बजेट विनियोजन गरेको छु। | १०१ विद्यालयको नाम उल्लेख भई कार्यक्रम स्वीकृत भएका र स्वीकृत कार्यविधि अनुसार बाँडफाँड गरिएको ११७ गरी जम्मा २१८ वटा सामुदायिक माध्यमिक विद्यालयमा ICT Lab र १५ विद्यालयको नाम उल्लेख भई कार्यक्रम स्वीकृत भएका र स्वीकृत कार्यविधि अनुसार बाँडफाँड गरिएको ६५ वटा गरी जम्मा ८० वटा सामुदायिक माध्यमिक विद्यालयमा विषयगत प्रयोगशाला / विज्ञान प्रयोगशाला स्थापनाका लागि विद्यालयहरु छनोट गरी कार्यान्वयन गरिएको, नमुना विद्यालय विकास गुरुयोजना लागु भएका २० वटा सामुदायिक माध्यमिक विद्यालयलाई स्वीकृत गुरुयोजना अनुसारको कार्यक्रम सञ्चालन गर्न विद्यालयसँग सम्झौता भई कार्यान्वयन भइरहेको। |
| ५९ | शुन्य दरबन्दी भएका २ सय ६२ वटा सामुदायिक माध्यमिक विद्यालयमा विज्ञान वा गणित मध्ये कुनै एक विषयको माध्यमिक तहको शिक्षक व्यवस्थापनका लागि प्रदान गरिँदै आएको अनुदान कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छु। | शुन्य दरबन्दी भएका २६२ वटा सामुदायिक विद्यालयहरुलाई गणित, विज्ञान र अंग्रेजी विषयमध्ये कुनै एक विषयमा शिक्षक व्यवस्थापन गर्नका लागि स्थानीय तहमार्फत सःशर्त अनुदान हस्तान्तरण मार्फत कार्यान्वयन भइरहेको। |
| ६० | "साक्षर प्रदेश" घोषणा अभियानलाई पूर्णता दिने अभिप्रायले काठमाण्डौ | बागमती प्रदेशका १३ वटै जिल्लाहरु साक्षर घोषणा गरी मिति २०७८ |

| सूचना नं. | बजेट वक्तव्यको संक्षिप्त व्यहोरा | कार्यसम्पादनको अवस्था |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | <p>विश्वविद्यालयसँगको सहकार्यमा सामुदायिक विद्यालयहरूको गुणस्तर सुधार सुदृढीकरण गर्न र प्रदेश शैक्षिक व्यवस्थापन सूचना प्रणाली स्थापना गरी सुदृढीकरण गर्न र प्रदेश शैक्षिक व्यवस्थापन सूचना प्रणाली स्थापना गरी कार्यान्वयनमा ल्याउन आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु।</p> | <p>आश्विन ११ गते ९.७.२२ प्रतिशत साक्षरता सहित बागमती प्रदेशलाई नेपालकै पहिलो साक्षर प्रदेश घोषणा गरिएको। काठमाडौं विश्वविद्यालयसँगको सहकार्यमा १० वटा सामुदायिक विद्यालयहरूको गुणस्तर सुधार सुदृढीकरणका लागि काठमाडौं विश्वविद्यालयसँग समझौताको क्रममा रहेको।</p> <p>प्रदेशलाई आवश्यक पर्ने शैक्षिक व्यवस्थापन सूचना प्रणाली स्थापना सम्बन्धमा शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रसँग समन्वय र सहकार्य भइरहेको।</p> |
| ६१ | <p>यस प्रदेशमा स्थायी बसोबास गर्ने आर्थिक तथा सामाजिक रूपमा पछाडि परेका वर्ग र समुदायलाई प्रार्थमिकतामा राखी सामुदायिक क्याम्पसमा अध्ययनरत छोरी बहारीलाई प्रदान गरिने छात्रवृत्ति कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छु।</p> | <p>शैक्षिक छात्रवृत्ति निर्देशिका, २०७८ प्रदेश मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृत भई सो बमोजिम प्रदेशभित्रका दलित, अल्पसंख्यक, सीमान्तकृत, द्वन्द्वपिडित र लोपोन्मुख समुदायका सामुदायिक विद्यालय/शिक्षालयमा कृषि, भेटेरिनरी, सभेर, सिभिल इन्जिनियरीङ र वन विज्ञान विषय अध्ययन गर्ने छात्रछात्रा र स्नातक तथा स्नातकोत्तर तहमा अध्ययन गर्ने महिलाहरूलाई छात्रवृत्ति प्रदान गर्न प्रकृया सुरु भएको।</p> |
| ६२ | <p>नवीन ज्ञान तथा प्रविधिको अनुसन्धान, विकास र नवप्रवर्तनमा युवा विज्ञानिकहरूलाई प्रोत्साहन गर्न प्रदेश विज्ञान प्रविधि कोष स्थापना गरिनेछ। यसको लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु। युवा विज्ञानिक प्रोत्साहन कोषमा रहेको रकम समेत यसै कोषमा सार्ने व्यवस्था मिलाएको छु।</p> | <p>प्रदेश विज्ञान तथा प्रविधि, अनुसन्धान र नवप्रवर्तन नीति, २०७८ प्रदेश मन्त्रीपरिषदबाट स्वीकृत भई प्रदेशमा विज्ञान तथा प्रविधिको क्षेत्रमा अनुसन्धान तथा विकास सम्बन्धी कार्य गर्न नीतिगत आधार तयार भएको साथै युवा वैज्ञानिक प्रोत्साहन कोषलाई विज्ञान प्रविधि कोषको रूपमा स्थापना गर्ने नीतिगत निर्णय भएको।</p> |
| ६३ | <p>“प्रदेश र स्थानीय तहको एउटै सन्देश: बाल विवाहमुक्त हाम्रो प्रदेश” भन्ने अभियान सहित शुरू भएको बालविवाह मुक्त प्रदेश तथा अपाङ्गमैत्री</p> | <p>बालमैत्री स्थानीय तह निर्माणलाई प्रोत्साहन गर्न र बालविवाहमुक्त प्रदेश निर्माण अभियानमा सहयोग पुराने कार्यक्रम सञ्चालनका लागि कार्यक्रम कार्यान्वयन</p> |

| बुँदा नं. | बजेट वक्तव्यको संक्षिप्त व्यवहार | कार्यसम्पादनको अवस्था |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | स्थानीय तह घोषणा गर्ने प्रोत्साहन गर्ने कार्यक्रमलाई स्थानीय तहसँगको समन्वय र सहकार्यमा कार्यान्वयन गर्ने गरी निरन्तरता दिइएको छु । | मार्गदर्शन तयार गरी स्थानीय तहमा पठाई स्थानीय तहमार्फत कार्यक्रम कार्यान्वयन भईरहेको । स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरण मार्फत बाल विवाहमुक्त प्रदेश निर्माणका लागि समुदाय परिचालन कार्यक्रम र अपाङ्गतामैत्री स्थानीय तह घोषणाका लागि अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुका लागि समुदायमा आधारित पुनर्स्थापना (CBR) कार्यक्रम कार्यान्वयन भईरहेको । हालसम्म प्रदेशका ८ वटा स्थानीय तह बालमैत्री स्थानीय तह घोषणा भएको । |
| ६४ | बालबालिकाको सर्वाङ्गीण विकासको थलोको रूपमा रहेको जिल्ला बाल विकास केन्द्रलाई स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा नमुना केन्द्रको रूपमा स्तरोन्नति गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु । | एक जिल्लामा एक बाल विकास केन्द्रलाई नमुना केन्द्रको रूपमा स्तरोन्नति गर्ने सम्बन्धमा “स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा बाल विकास केन्द्रको स्तरोन्नति सम्बन्धी कार्यविधि, २०७८” स्वीकृत भई कार्यक्रम कार्यान्वयनमा लागिएको । |
| ६५ | हिसापिडित तथा असहाय महिला, बालबालिका, अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा ज्येष्ठ नागरिकको उद्धार, संरक्षण एवम् पुनःस्थापनाका लागि बजेट व्यवस्था गरेको छु । | “सामाजिक क्षेत्रका कार्यक्रम कार्यान्वयन तथा व्यवस्थापन निर्देशिका, २०७८” मन्त्रालयबाट स्वीकृत भई स्वीकृत निर्देशिकाबमोजिम हिसापिडित तथा असहाय महिला, बालबालिका, अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा ज्येष्ठ नागरिकको उद्धार, संरक्षण एवम् पुनःस्थापना सम्बन्धी क्षेत्रमा कार्य गर्ने जिल्ला सेवा केन्द्रसमुदायिक सेवा केन्द्र, मनोसामाजिक मनोविमर्श केन्द्र र सेफ हाउस (Safe House) १४ वटा जिल्ला संघसंस्थाहरुलाई छनोट गरी अनुदान प्रदान गरिएको । साथै, महिला तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुका लागि सामाजिक, आर्थिक सशक्तीकरणका लागि तालिम सञ्चालन भएको । अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुद्वारा |

| बुँदा नं. | बजेट वक्तव्यको संक्षिप्त व्यवहारा | कार्यसम्पादनको अवस्था |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ६६ | विभिन्न खालका लैङ्गिक, जातजातीय तथा सामाजिक विभेदलाई पूर्णरूपमा उन्मूलन गर्ने र दलित, उत्पीडित तथा पिछडिएका अल्पसंख्यक समुदायको आर्थिक सामाजिक उत्थानका कार्यक्रमहरू संचालन गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु । | सञ्चालित संघसंस्थाबाट अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको हक, अधिकार, संरक्षण सम्बन्धी तालिम सञ्चालनको लागि संस्था छनोटको प्रक्रियामा रहेको। सहयोगोपेक्षी सडक मानवमुक्त वागमती प्रदेश निर्माण कार्यक्रम अन्तर्गत ३ वटा संस्थाहरूलाई अनुदान उपलब्ध गराइएको। |
| ६७ | बालबालिका तथा युवालाई लक्षित गरी लागुऔषध दुर्व्यसन, जातीय विभेद, सामाजिक कुरीति, यौनिक तथा घरेलु हिंसा, मानव बेचबिखन र विद्युतीय अपराध विरुद्ध सचेतना जगाउन 'हाम्रो ध्यान युवा सचेतना अभियान' कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु । | यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक व्यक्तिहरूको संरक्षण सम्बन्धी नीतिको मस्यौदा तयार भएको । |
| ७३ | मानव बेचबिखन विरुद्धको संरक्षण नीतिको मस्यौदा तयार भएको। सामाजिक विकासका अन्य क्षेत्रको नीति निर्माण सम्बन्धी कार्य भइरहेको, सबै स्थानीय तहका सामाजिक विकास शाखाका कर्मचारीहरूलाई सामाजिक विकाससँग सम्बन्धित कार्यक्रमहरूको अभिमुखीकरण सञ्चालन भएको। | मानव बेचबिखन विरुद्धको संरक्षण नीतिको मस्यौदा तयार भएको। सामाजिक विकासका अन्य क्षेत्रको नीति निर्माण सम्बन्धी कार्य भइरहेको, सबै स्थानीय तहका सामाजिक विकास शाखाका कर्मचारीहरूलाई सामाजिक विकाससँग सम्बन्धित कार्यक्रमहरूको अभिमुखीकरण सञ्चालन भएको। |

स्रोत: सामाजिक विकास मन्त्रालय

१२.६. सङ्कलन भएको राजस्व

(रकम रु. हजारमा)

| क्र.स. | राजस्व ख.शी.न. | राजस्व शीर्षक | चैत्र मसान्तसम्म संकलित रकम |
|--------|----------------|---------------------------|-----------------------------|
| १ | १४२२९ | अन्य प्रशासनिक सेवा शुल्क | १११३.५ |
| २ | १५१११ | बेरुजु | ७६०.८ |
| ३ | १५११२ | निकास फिर्ता | ५५१६.४१५ |
| जम्मा | | | ७३९०.७१५ |

स्रोत: सामाजिक विकास मन्त्रालय

१२.७. आ.व. २०७८/७९ मा सम्पादन भएका महत्त्वपूर्ण कार्यहरू:

- उच्च शिक्षा ऐन, २०७८ प्रदेश सभाबाट जारी भई प्रदेशमा विश्वविद्यालय तथा प्रतिष्ठान स्थापनाका लागि नीतिगत तथा कानूनी आधार तयार भएको। उच्च शिक्षा परिषद्को पहिलो बैठक बसी कार्यान्वयन तयारी शुरु गरिएको,
- प्रदेश विज्ञान तथा प्रविधि, अनुसन्धान र नवप्रवर्तन नीति, २०७८ प्रदेश मन्त्रीपरिषदबाट स्वीकृत भई प्रदेशमा विज्ञान तथा प्रविधिको क्षेत्रमा अनुसन्धान तथा विकास सम्बन्धी कार्य गर्न नीतिगत आधार तयार भएको,
- मिति २०७८ आश्विन ११ गते बागमती प्रदेशलाई ९७.२२ प्रतिशत साक्षरता सहित नेपाल कै पहिलो साक्षर प्रदेशको रूपमा घोषणा गरिएको,
- शैक्षिक छात्रवृत्ति निर्देशिका, २०७८ प्रदेश मन्त्रीपरिषदबाट स्वीकृत भई सो बमोजिम प्रदेशभित्रका दलित, अल्पसंख्यक, सीमान्तकृत, द्वन्दपिडित र लोपोन्मुख समुदायका सामुदायिक विद्यालय/शिक्षालयमा कृषि, भेटेरिनरी, सभैयार, सिभिल इन्जिनियरीड र वन विज्ञान विषय अध्ययन गर्ने छात्रछात्रा र स्नातक तथा स्नातकोत्तर तहमा अध्ययन गर्ने महिलाहरूलाई छात्रवृत्ति प्रदान गर्न प्रकृया शुरु भएको,
- विद्यालयको नाम उल्लेख भई कार्यक्रम स्वीकृत भएका १०१ वटा र स्वीकृत कार्यविधि अनुसार बाँडफाँड गरिएको ११७ वटा गरी जम्मा २१८ वटा सामुदायिक माध्यमिक विद्यालयमा ICT Lab र विद्यालयको नाम उल्लेख भई कार्यक्रम स्वीकृत भएका १५ वटा

र स्वीकृत कार्यविधि अनुसार बाँडफाँड गरिएको ६५ वटा गरी जम्मा ८० वटा सामुदायिक माध्यमिक विद्यालयमा विषयगत प्रयोगशाला / विज्ञान प्रयोगशाला स्थापनाका लागि विद्यालयहरू छनोट गरी कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिएको,

- जिरी प्राविधिक शिक्षालयको भवन निर्माण सम्पन्न भएको,
- सामुदायिक क्याम्पस सवलीकरण कार्यक्रमअन्तर्गत १४ वटा सामुदायिक क्याम्पसहरूलाई भौतिक सवलीकरणको लागि अनुदान प्रदान गर्ने निर्णय भएको,
- स्वीस सरकारको सहयोगमा सञ्चालित नेपाल दिगो तथा सम्मानित रोजगारका लागि सीप परियोजना (दोस्रो चरण) कार्यान्वयनको लागि परियोजना निर्देशक समिति र परियोजना कार्यान्वयन समिति गठन गरी कार्यान्वयनमा लगेको,
- माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (SEE) परीक्षाको प्रदेश स्तरीय परीक्षा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन समिति मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा गठन भएको,
- व्यवसायिक सीप विकास तालिमहरूको मानक निर्धारण एवं गुणस्तरीयता मापन गरी प्रमाणीकरण गर्न नेपाल व्यवसायिक योग्यता प्रणाली कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७८ मन्त्रालयबाट स्वीकृत भई औपचारिक तथा अनौपचारिक पद्धतिबाट प्राप्त ज्ञान, सीप र दक्षताको परीक्षण र प्रमाणीकरण सम्बन्धी कार्य अघि बढाइएको,
- प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा र तालिम अन्तर्गत दिगो तथा सम्मानित रोजगारका लागि सीप परियोजना (ENSSURE) लागू भएका १० वटा स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र शिक्षा हेर्ने प्रमुखहरूलाई कार्यक्रम अभिमुखीकरण गरिएको,
- व्यावसायिक योग्यता प्रणाली परियोजना अन्तर्गत पूर्व सिकाई मान्यताद्वारा सीप परीक्षण गराउनको लागि ६०२ वटा आवेदन संकलन भई सोको लागि कार्य अघि बढाइएको, सो सम्बन्धी विभिन्न रेडियो जिङ्गलहरू बनाई प्रचार प्रसार भइरहेको, साथै मिति २०७८।१२।२७ देखि ७ दिनसम्म हेटौँडाको Labour Market केन्द्रमा स्टल राखी थप प्रचार प्रसार गरिएको,
- प्रदेश पूर्वाधार, स्वास्थ्य प्रवर्धन तथा कोभिड पनुर्स्थापना कार्यक्रम अन्तर्गत सामाजिक विकास मन्त्रालयतर्फ विनियोजित रु.७२ करोड ६० लाखबाट रु.७० करोड ७८ लाख ५ हजार बजेट सम्बन्धित स्थानीय तह तथा जिल्ला समन्वय समितिहरूको नाममा कार्यक्रम स्वीकृत गरी कार्यान्वयनको लागि पठाइएको,

- एक विद्यालय/शिक्षालय एक उद्यम कार्यक्रमका लागि १३ वटा विद्यालय छनोट गरी अनुदान प्रदान गर्ने क्रममा रहेको,
- कोभिड १९ का कारण बाबुआमा दुवै गुमाएका बालबालिकाहरुको सबै स्थानीय तहहरु मार्फत तथ्याङ्क संकलन गर्ने काम भइरहेको,
- महिला पत्रकारहरुका लागि विद्वत वृत्ति कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको,
- अपाङ्गता भएका, महिला र बालबालिकासँग सम्बन्धित संघसंस्थालाई अनुदान प्रदान गरिएको,
- युवा वैज्ञानिक प्रोत्साहन कोषबाट सञ्चालित कार्यक्रमको प्रगतिको नियमित अनुगमन गरिएको,
- मन्त्रालय तथा अन्तर्गत निकायहरुका चालु आर्थिक वर्षका कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक निर्देशिका, कार्यविधि, मापदण्डहरु स्वीकृत गरी कार्यक्रमहरु कार्यान्वयनमा लिएको,
- मन्त्रालय तथा अन्तर्गत निकायहरुको चालु आ.व. २०७८।७९ को दोस्रो चौमासिक प्रगति समीक्षा तथा मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान समिति (MDAC) को बैठक सम्पन्न गरिएको, कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्ययोजना (Milestone) मा उल्लेखित समय सीमाभित्र कार्यसम्पादन गर्न पाक्षिक तथा मासिक समीक्षा गर्ने अभ्यास सुरु गरिएको,
- शिक्षा नीतिको प्रारम्भिक मस्यौदा तयार भई सो मस्यौदा माथि विज्ञ, सरोकारवालहरूसँग छलफल र सुझाव संकलन गरी मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिने तयारी भएको,
- प्रदेश शिक्षा ऐन, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार विरुद्धको संरक्षण नीति, ज्येष्ठ नागरिक संरक्षण नीति, बालबालिकासम्बन्धी नीति, अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्बन्धी नीति र लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक सम्बन्धी नीतिको प्रारम्भिक मस्यौदा प्राप्त भई सरोकारवालाहरूसँग सुझाव संकलन कार्य भईरहेको,
- प्रदेशभित्र रहेका शैक्षिक परामर्श केन्द्रहरुलाई सेवा सञ्चालन अनुमति दिने काम भइरहेको,
- सामाजिक विकास मन्त्रालय र वित्तीय हस्तान्तरण कार्यक्रम अन्तर्गत स्थानीय तहमा सम्पादन गरिने कार्यक्रमका सम्बन्धमा प्रदेशभित्रका सबै स्थानीय तहहरुलाई अभिमुखीकरण गरिएको,
- पूर्ण अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुका लागि दीर्घकालीन पुनःस्थापना केन्द्र निर्माण, मकवानपुरको भवन निर्माण कार्य सम्पन्न भएको,

- बाल सुधार गृहमा रहेका ५५ जना बालबालिकाहरूका लागि ३ दिने जीवनोपयोगी सीप विकास तालिम सम्पन्न भएको,
- सामाजिक क्षेत्रका संघ संस्थाहरूलाई अनुदान प्रदान गर्नका लागि सात (७) वटा संस्थाहरूसँग सम्झौता गरी कार्य अगाडि बढाइएको,
- दिवसीय कार्यक्रमहरूअन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रिय बाल अधिकार दिवस, लैङ्गिक हिंसा विरुद्धको सोह्रदिने अभियान, अन्तर्राष्ट्रिय अपाङ्ग दिवस मनाइएको,
- शिक्षा तालिम केन्द्र धुलिखेलमार्फत प्राविधिक धार सञ्चालन भएका विद्यालय र प्राविधिक शिक्षालयमा कार्यरत ७६ जना विषयगत प्रशिक्षकहरूको क्षमता विकास कार्यक्रम सम्पन्न भएको,
- बालविकास केन्द्रका ११८ जना शिक्षकहरूको क्षमता अभिवृद्धिका लागि तालिम कार्यक्रम सम्पन्न भएको,
- आधारभूत र माध्यमिक तहका ३९६ जना शिक्षकहरूको लागि क्षमता अभिवृद्धि तालिम, २२५ जना शिक्षकहरूको लागि ICT मा आधारित तालिम, ४२ जना विशेष शिक्षा शिक्षकको क्षमता विकास तालिम, आधारभूत र माध्यमिक तहका १०२ जना प्रधानाध्यापकहरूको लागि नेतृत्व क्षमता अभिवृद्धि तालिम र २६ जना विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्षहरूका लागि विद्यालय व्यवस्थापन सम्बन्धी तालिम सम्पन्न भएको,
- ९८ जना स्थानीय तहका शिक्षा अधिकृतहरूका लागि स्थानीय पाठ्यक्रम विकास सम्बन्धी क्षमता अभिवृद्धि तालिम सम्पन्न भएको,
- माध्यमिक तहका १२१ जना स्वास्थ्य शिक्षकहरूलाई "किशोर किशोरीका लागि सूचना तथा व्यवहार" तालिम सम्पन्न भएको,
- कार्यसम्पादनमा आधारित मूल्याङ्कन प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन मुख्यमन्त्री र मन्त्री, मन्त्री र सचिव, सचिव र महाशाखा प्रमुख एवं विभागीय प्रमुखको बीच कार्य सम्पादन सम्झौता सम्पन्न भएको,
- प्रदेश स्तरीय संरक्षण विषयगत क्षेत्र समन्वय समिति र प्रदेश बालअधिकार समितिको नियमित बैठक बसी समितिलाई क्रियाशिल बनाइएको।
- रिक्त अस्थायी दरबन्दीमा ईन्जिनियर १ जना र सव ईन्जिनियर ६ जना छनोट गरी करारमा काजकाज लाउन सार्वजनिक निर्माण कार्यान्वयन इकाई काभ्रेपलाञ्चोक र धादिङमा सिफारिस गरि पठाएको,

- युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय, स्वास्थ्य मन्त्रालय र श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रमा पर्ने कार्यक्रमहरू सम्बन्धित मन्त्रालयलाई हस्तान्तरण गरिएको,
- ज्येष्ठ नागरिकलाई गर्नु पर्ने व्यवहारसम्बन्धी अनुरोध पत्र तयार गरिएको,

१२.८. आ.व. २०७८/७९ मा तयार भएका ऐन, नियमावली तथा कार्यविधिहरू

- मन्त्रालय र मातहतका निकायबाट सञ्चालन गरिने कार्यक्रमहरूको कार्यसञ्चालन मार्गदर्शन, २०७८/०७९,
- प्रदेश उच्च शिक्षा ऐन, २०७८,
- विज्ञान तथा प्रविधि, अनुसन्धान र नवप्रवर्तन नीति, २०७८,
- राष्ट्रिय व्यावसायिक योग्यता प्रणाली कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७८,
- प्रदेश पूर्वाधार, स्वास्थ्य प्रवर्द्धन तथा कोभिड पुनर्स्थापना साझेदारी कार्यक्रम (शिक्षा तर्फ सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) कार्यविधि, २०७८ ,
- सामुदायिक विद्यालयमा सूचना प्रविधि प्रयोगशाला (ICT Lab) स्थापना सम्बन्धी कार्यविधि, २०७८,
- सामुदायिक विद्यालयमा विज्ञान, विषयगत र सूचना प्रविधि प्रयोगशाला स्थापना सम्बन्धी कार्यविधि, २०७८,
- सामुदायिक क्याम्पसको भौतिक सबलीकरण अनुदान सम्बन्धी कार्यविधि, २०७८,
- एक प्राविधिक विद्यालय/शिक्षालय एक उद्यम कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०७८,
- स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा बाल विकास केन्द्रको स्तरोन्नति सम्बन्धी कार्यविधि, २०७८,
- सामुदायिक विद्यालय समायोजन प्रोत्साहन कार्यक्रम सम्बन्धी कार्यविधि, २०७८,
- विपत व्यवस्थापनका लागि शैक्षिक कार्यक्रम मापदण्ड, २०७८,
- शिक्षण सिकाइ सहयोग अनुदान सम्बन्धी मापदण्ड, २०७८,
- सामाजिक विकास महाशाखासँग सम्बन्धित कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७८

१२.९. विनियोजित रकम लक्ष्य अनुसार खर्च हुन नसक्नुका कारण

- मन्त्रालय नीतिगत कार्यमा केन्द्रित हुनु पर्नेमा कार्यक्रम कार्यान्वयनका कार्यमा अलझनु परेको,
- संघीय सरकारबाट बलु पर्ने कानून समयमा नबन्दा प्रदेश CTEVT ऐन, प्रदेश शिक्षा ऐन जस्ता प्रदेशस्तरमा तयार गर्नुपर्ने ऐन नियम बनाउन समस्या,
- संघीय सरकारबाट हस्तान्तरण भई आउनु पर्ने संगठन संरचना हस्तान्तरण नहुनु, उदाहरणको लागि हालसम्म पनि CTEVT सम्बन्धी संरचना हस्तान्तरण भई नआएको,
- प्रदेशको वार्षिक बजेट, कार्यक्रम तथा नितिमा शिक्षा र सामाजिक विकासको विषय अपेक्षित रूपमा प्राथमिकतामा पर्न नसक्नु,
- संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच कार्यक्षेत्रमा दोहोरोपन कायमै रहेकोले प्रदेश सरकारले गर्नु पर्ने र गरेका कार्यहरूलाई अलगगै प्रस्तुत गर्न कठिनाई भएको,
- सामाजिक विकास मन्त्रालय मातहतमा जिल्लास्थित संरचना नहुँदा कार्यक्रम कार्यान्वयन तथा समन्वयमा कठिनाई भएको,
- कर्मचारीहरूको सेवा, सर्त, सुविधा, वृत्ति विकास र कार्यक्षेत्रमा समेत अन्योलताको कारण कर्मचारीमा उत्प्रेरणा र मनोबल बढ्न नसक्नु,
- दरबन्दी बमोजिमको पदपूर्ति हुन नसकेको,
- तीन तहका सरकारबीच समन्वयमा कठिनाई भएको,
- प्रदेश लोकसेवाबाट सिफारिस भई आएका कर्मचारीको सेवा सुविधामा अन्योलता रहेको।

१३. युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय

१३.१. कार्य-जिम्मेवारी

- युवासम्बन्धी प्रादेशिक नीति, कानून तथा योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन र नियमन;
- खेलकुद सम्बन्धी प्रादेशिक नीति, कानून तथा मापदण्ड निर्धारण, कार्यान्वयन र नियमन;
- खेलकुद तथा खेलकुद पूर्वाधारको विकास र प्रवर्द्धन;
- खेलकुद प्रशासन र खेलकुद सम्बन्धी संघ संस्थाको समन्वय र नियमन;
- राष्ट्रिय र प्रादेशिक खेलकुद प्रतियोगिता तथा कार्यक्रम आयोजना र सहभागिता;
- युवा र खेलकुद सम्बन्धी अन्य गतिविधि।

१३.२. चालु र पूँजीगत खर्च शीर्षकको प्रगति विवरण:

क) चालु खर्च

रकम रु हजारमा

| क्र.स | ब.उ. शि.नं | कार्यालयको नाम | बजेट | चैत्र मसान्त सम्मको | | असारमसान्त सम्मको अनुमानित | |
|-------|------------|---------------------------|--------|---------------------|--------|----------------------------|--------|
| | | | | खर्च | खर्च % | खर्च | खर्च % |
| १ | ३५००००११३ | युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय | ४१३०९ | १७४९ | ४.२३ | ४०००० | ९६.८३ |
| २ | ३५००००१६३ | प्रदेश युवा परिषद् | ५००३५ | ५८८२ | ११.७५ | ४०००० | ७९.९४ |
| ३ | ३५०००११७३ | प्रदेश खेलकुद परिषद् | १४७४४४ | २११९८ | १४.३८ | १२०३१० | ८१.५० |

पूँजिगत खर्च

रकम रू हजारमा

| क्र.स | ब.उ. शि.नं | कार्यालय को नाम | बजेट | चैत्र मसान्त सम्मको | | असारमसान्त सम्मको अनुमानित | |
|-------|------------|---------------------------|------|---------------------|--------|----------------------------|--------|
| | | | | खर्च | खर्च % | खर्च | खर्च % |
| १ | ३५००००११३ | युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय | २२२५ | ९४२ | ४२.३३ | २२०० | ९८.८७ |
| २ | ३५००००१६३ | प्रदेश युवा परिषद् | २३३० | १८५४ | ७९.५८ | २३३० | १०० |
| ३ | ३५०००११७३ | प्रदेश खेलकुद परिषद् | ३२०० | १४४ | ४.५१ | ३१०० | ९६.८ |

स्रोत: युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय

१३.३. वित्तीय हस्तान्तरण अन्तर्गत संघ सरकारबाट प्राप्त योजनाहरुको प्रगति

क) सशर्त अनुदान

रकम रू हजारमा

| क्र.सं | कार्यालयको नाम | कार्यक्रमको नाम | कुल बजेट | चैत्र मसान्तसम्मको खर्च |
|--------|----------------------------|-----------------------------------|----------|-------------------------|
| १ | प्रदेश खेलकुद विकास परिषद् | राष्ट्रपति रनिङ शिल्ड प्रतियोगिता | ८१०० | ० |

स्रोत: युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय

१३.४. सङ्कलन भएको राजस्व

रकम रू हजारमा

| क्र.सं. | राजस्व शी.नं. | राजस्व शीर्षक | चैत्र मसान्त सम्म संकलित रकम |
|---------|---------------|---------------------------|------------------------------|
| १. | १४२२९ | अन्य प्रशासनिक सेवा शुल्क | ४ |

१३.५. आ.व. २०७८/७९ मा सम्पादन भएका महत्वपूर्ण कार्यहरू:

- प्रथम प्रदेश खेलकुद प्रतियोगिता सम्पन्न भएको,
- खेलाडीहरूको क्षमता अभिवृद्धिका लागि एथलेटिक्स, तेक्वान्दो, रग्बी र व्याडमिन्टन खेलको प्रशिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम सम्पन्न गरिएको,
- साहसिक तथा पर्यटकीय खेलकुद प्रतियोगिता अन्तर्गत रेसलिङ, अल्ट्रा म्याराथन र साइक्लिङ प्रतियोगिता सम्पन्न भएको,
- अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको खेलकुद प्रशिक्षण प्रतिष्ठान गौरीटार मकवानपुरको खेलमैदानको दुवो गोड्ने, घाँस काट्ने लगायत संरक्षणको कार्य भइरहेको,
- खेल पुर्वाधार सम्बन्धमा खेलकुदका पदाधिकारी, प्रशिक्षक र पत्रकारसँग अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न भएको,
- शाहिद स्मृति राष्ट्रिय फुटबल लिग प्रतियोगितामा अखिल नेपाल फुटबल संघसँगको साझेदारी कार्यक्रम सम्पन्न भएको ।

१३.६. आ.व २०७८/७९ मा तयार भएको ऐन, नियमावली तथा कार्यविधिहरू

- प्रदेश खेलकुद विकास नियमावली २०७६ को पहिलो संशोधन भएको
- प्रदेश खेलकुद विकास परिषद्को आर्थिक कार्यविधि नियमावली २०७८ परिषद्बाट पारित भइ मन्त्रालयमा पेश भएको
- प्रदेश खेलकुद प्रतियोगिता सञ्चालन कार्यविधि २०७८ मन्त्रालयबाट स्वीकृत भएको
- जिल्ला खेलकुद विकास समितिको खाता सञ्चालन कार्यविधि २०७८ परिषद्बाट पारित भइ मन्त्रालयमा पेश भएको
- प्रदेश स्तरीय खेल पुर्वाधारको उपयोग सम्बन्धी मापदण्ड २०७८ परिषद्बाट पारित भइ मन्त्रालयमा पेश भएको

१३.७. विनियोजित रकम लक्ष्य अनुसार खर्च हुन नसक्नुका कारणहरू:

- परिषद्को कार्य सञ्चालनका लागि प्रशासनिक कर्मचारी तथा विज्ञ जनशक्तिको अभाव भएको,
- पूरा समय परिषद्को आर्थिक प्रशासन शाखामा रहेर कार्य गर्ने कर्मचारी नभएकोले काम कारवाही प्रभावित भएको,
- परिषद्को आफ्नो एउटा छुट्टै कोष हुने व्यवस्था ऐनमा भएता पनि हालसम्म कार्यान्वयन हुन नसकेको,

- गठन भएका जिल्ला खेलकुद विकास समितिहरुको लेखा, लेखापरीक्षण र खाता सञ्चालन सम्बन्धी व्यवस्था ऐन तथा नियमावलीमा नभएकाले समितिहरुलाई रकम कसरी दिने भन्ने अन्यौल रहेको ।

१४. स्वास्थ्य मन्त्रालय

१४.१. कार्य-जिम्मेवारी

- स्वास्थ्य सेवा तथा पोषण सम्बन्धी प्रादेशिक नीति, कानून, मापदण्ड तथा योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन र नियमन;
- प्रदेशस्तरमा आवश्यक पर्ने प्रर्वद्धनात्मक, प्रतिकारात्मक, उपचारात्मक तथा पुर्नस्थापनात्मक स्वास्थ्य सेवाको व्यवस्थापन;
- स्वास्थ्य सेवा सम्बन्धी प्रदेशस्तरीय प्राज्ञिक, व्यवसायिक र पेशागत संघ संस्थाको दर्ता, सञ्चालन अनुमति र नियमन;
- प्रदेशस्तरीय स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर निर्धारण, अनुगमन र नियमन;
- प्रदेशस्तरीय अस्पताल तथा स्वास्थ्य प्रतिष्ठानहरूको स्थापना सञ्चालन र नियमन;
- राष्ट्रिय मापदण्ड बमोजिम औषधिजन्य तथा स्वास्थ्य प्रविधि सम्बन्धी सामग्रीको उत्पादन तथा सञ्चय, अधिकतम खुद्रा मूल्य निर्धारण, अन्तिम विसर्जन, गुणस्तर तथा मापदण्ड निर्धारण र त्यस्ता सामग्री उत्पादन गर्ने उद्योगको दर्ता, खारेजी, सञ्चालन, अनुमति र नियमन;
- राष्ट्रिय मापदण्ड अनुरूप अस्पताल, नर्सिङ्ग होम, निदान केन्द्र, उपचार केन्द्र र अन्य स्वास्थ्य संस्था तथा प्रयोगशालाको दर्ता, खारेजी, सञ्चालन, अनुमति र नियमन;
- राष्ट्रिय मापदण्ड बमोजिम स्वास्थ्य बीमा लगायतका सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षा कार्यक्रमको व्यवस्थापन तथा नियमन;
- प्रदेशस्तरीय स्वास्थ्य क्षेत्रको मानव स्रोत विकास र व्यवस्थापन;
- औषधि निगरानी, औषधिको उचित प्रयोग र सूक्ष्मजीव निरोधक प्रतिरोध न्यूनीकरण;
- खोप र परिवार नियोजन;
- संवेदनशील लगायतका औषधि तथा अन्य स्वास्थ्य सामग्री खरिद तथा आपूर्ति व्यवस्थापन;
- प्रदेशस्तरमा स्वास्थ्य सेवा सम्बन्धी अध्ययन तथा अनुसन्धान तथा सूचना प्रणाली, स्वास्थ्य लेखा पद्धतिको संस्थागत व्यवस्थापन, सूचना प्रवाह;
- प्रदेशस्तरीय जनस्वास्थ्य निगरानी (पब्लिक हेल्थ सर्भेलेन्स) व्यवस्थापन;
- सुर्ती, मदिरा र लागू पदार्थजन्य वस्तुको मापदण्ड, नियन्त्रण तथा नियमन;
- स्वास्थ्य क्षेत्रमा आपत्कालीन अवस्था, विपद् र महामारी व्यवस्थापन, आकस्मिक स्वास्थ्य सेवा प्रवाह,
- आपत्कालीन अवस्थाका लागि औषधि तथा औषधिजन्य सामग्रीको प्रादेशिक बफरस्टक व्यवस्थापन;
- सरुवा तथा नसर्ने रोग नियन्त्रण तथा रोकथाम;
- राष्ट्रिय मापदण्ड अनुरूप स्वास्थ्य सेवा सम्बन्धी भौतिक पूर्वाधार विकास तथा व्यवस्थापन;

- स्वास्थ्यजन्य फोहोर व्यवस्थापन सम्बन्धी मापदण्ड निर्धारण, कार्यान्वयन र नियमन;
- आयुर्वेदिक, युनानी, आम्ची, होमियोप्याथिक, प्राकृतिक चिकित्सा लगायतका अन्य प्रचलित परम्परागत स्वास्थ्य उपचार सेवा सम्बन्धी प्रदेशस्तरीय मापदण्ड निर्धारण, कार्यान्वयन, अनुगमन र नियमन;
- जनसंख्या, बसाइँ सराइ र परिवार नियोजन सम्बन्धी प्रादेशिक नीति, कानून तथा योजना तर्जुमा,
- कार्यान्वयन र नियमन, अध्ययन तथा अनुसन्धान, सूचना प्रणालीको स्थापना र सञ्चालन, क्षमता अभिवृद्धि र संस्थाहरूसँगको सम्पर्क र समन्वय। "

१४.२. चालु र पूजिगत खर्च शीर्षकको प्रगति विवरण:

क) चालु खर्च

रकम रू. हजारमा

| क्र. सं. | ब.उ.शि.नं. | सब ब.उ.शि.नं./ कार्यालयको नाम | वार्षिक बजेट | | चैत्र मसान्तसम्मको खर्च | | खर्च प्रतिशत | | असार सम्मको अनुमानित खर्च | |
|----------|------------|-----------------------------------------------|--------------|--------|-------------------------|--------|--------------|--------|---------------------------|-------|
| | | | चालु | ५२८३०० | चालु | ७९९७० | चालु | खर्च | खर्च | खर्च% |
| १ | ३५००००११ | स्वास्थ्य मन्त्रालय | १७९०० | ० | ० | ० | १५ | १५ | ५०८००० | ९६ |
| | ३५००००१९ | | ५४६२०० | ७९९७० | १५ | ५१०००० | ११ | ११ | ९३ | |
| २ | ३५००२०११ | जम्मा स्वास्थ्य निर्देशनालय | ५५८२१ | १८९८१ | ३२१ | ३४ | १६ | १५४५ | ४६३४२ | ८३ |
| | ३५००००१९ | | २०२५ | ३२१ | १६ | १५४५ | ७६ | ७६ | १५४५ | |
| ३ | ३५००५०११ | जम्मा स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्र | ५७८४६ | १९३०२ | १९३०२ | ३३ | ३३ | ४७८८७ | ४७८८७ | ८३ |
| | ३५००००१९ | | १३१५७४ | २२५१६ | २२५१६ | १७ | १७ | ९१५९९ | ९१५९९ | ७० |
| ४ | ३५००७०११ | जम्मा जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला | ६०४८० | २७६२७ | २७६२७ | ४६ | ४६ | १०७००० | १०७००० | १७७ |
| | ३५००००१९ | | १९२०५४ | ५०१४३ | ५०१४३ | २६ | २६ | १९८५९९ | १९८५९९ | १०३ |
| ५ | ३५००६०११ | जम्मा स्वास्थ्य तालिम केन्द्र | ३४१९९ | १०१३५ | १०१३५ | ३० | ३० | ३४३९९ | ३४३९९ | १०१ |
| | ३५००००१९ | | १४०६५ | २३३२२ | २३३२२ | १७ | १७ | ८०६५ | ८०६५ | ५७ |
| ५ | ३५००६०११ | स्वास्थ्य तालिम केन्द्र | ४३०१९ | ४३०१९ | ४३०१९ | ५२ | ५२ | ४३०१९ | ४३०१९ | १०० |

| क्र. सं. | ब.उ.शि.नं. | सब ब.उ.शि.नं./ कार्यालयको नाम | वार्षिक बजेट | | चैत्र मसान्तसम्मको खर्च | | खर्च प्रतिशत | असार सम्मको अनुमानित खर्च | |
|----------|------------|-------------------------------|--------------|---|-------------------------|---|--------------|---------------------------|-------|
| | | | चासु | ० | चासु | ० | | खर्च | खर्च% |
| ६ | ३५००००१९ | जम्मा | ४३०१९ | ० | २२१९३ | ० | ५२ | ४३०१९ | १०० |
| | ३५००२०१३ | धादिङ अस्पताल | ६७६१२ | | ३२६१५ | | ४८ | ६१३१२ | ९१ |
| | ३५००००१९ | | २०१०३ | | १५२४८ | | ७६ | १५७९६ | ७९ |
| ७ | ३५००२०१३ | जम्मा | ८७७१५ | | ४७८६३ | | ५५ | ७७१०८ | ८८ |
| | ३५००२०१३ | त्रिशुली अस्पताल | ६६५५१ | | ३९११८ | | ५९ | ६४१५१ | ९६ |
| | ३५००००१९ | | ४२५१८ | | ३७९२२ | | ८९ | ४२५१८ | १०० |
| ८ | ३५००२०१३ | जम्मा | १०९०६९ | | ७७०४० | | ७१ | १०६६६९ | ९८ |
| | ३५००२०१३ | भक्तपुर अस्पताल | ९८१७१ | | ५०३७१ | | ५१ | ९५७७१ | ९८ |
| | ३५००००१९ | | ३८९५५ | | ३३५६७ | | ८६ | ३५९११ | ९२ |
| ९ | ३५००२०१३ | जम्मा | १३७१२६ | | ८३९३८ | | ६१ | १३१६८२ | ९६ |
| | ३५००२०१३ | हेटौडा अस्पताल | ६८६२९ | | ४१३०५ | | ६० | ६६२२९ | ९७ |
| | ३५००००१९ | | ४७८३९ | | ३०००२ | | ६३ | ४४५३९ | ९३ |
| १० | ३५००२०१३ | जम्मा | ११६४६८ | | ७१३०७ | | ६१ | ११०७६८ | ९५ |
| | ३५००२०१३ | रसुवा अस्पताल | २३२०७ | | ११७३३ | | ५१ | २२०८७ | ९५ |
| | ३५००००१९ | | ५१७१ | | २९२३ | | ५७ | ३८५७ | ७५ |

| क्र. सं. | ब.उ.शि.नं. | सब ब.उ.शि.नं./ कार्यालयको नाम | वार्षिक बजेट | | चैत्र मसान्तसम्मको खर्च | | खर्च प्रतिशत | | असार सम्मको अनुमानित खर्च | |
|----------|------------|--------------------------------------------|--------------|-------|-------------------------|-------|--------------|------|---------------------------|-------|
| | | | चालु | २८३७८ | चालु | १४६५६ | चालु | खर्च | खर्च | खर्च% |
| ११ | ३५००२०१३ | जम्मा जिल्ला अस्पताल रामेछाप | ३११०८ | ९१०२ | ४४०० | १३२४६ | ४८ | ४३ | २५९४४ | ९१ |
| | ३५००००१९ | | | | | | | | | |
| १२ | ३५००२०१३ | जम्मा चौतारा अस्पताल | ४०२१० | ३६९२९ | १७६४६ | २४५८० | ४४ | ६७ | ३६६०४ | ९१ |
| | ३५००००१९ | | | | | | | | | |
| १३ | ३५००२०१३ | जम्मा सिन्धुली अस्पताल | ४३५६३ | ६६०६३ | २७९७८ | २७४९४ | ४८ | ४२ | ५८६६३ | ९० |
| | ३५००००१९ | | | | | | | | | |
| १४ | ३५००२०१२ | जम्मा स्वास्थ्य कार्यालय काठमाडौं | ८५४५८ | २२४४४ | ४१२२४ | ६४३२ | ४८ | २९ | ७८०५८ | ९१ |
| | ३५००००१९ | | | | | | | | | |
| १५ | ३५००२०१२ | जम्मा स्वास्थ्य कार्यालय काभ्रेपलान्चोक | १७५७१ | २९०६ | ७६२९ | ७८०९ | ३० | ४४ | १८७२३ | १०७ |
| | ३५००००१९ | | | | | | | | | |
| | | जम्मा | २०४७७ | ९१३२ | ११३२ | ११३२ | ४५ | ४५ | २०३०४ | ९९ |

| क्र. सं. | ब.उ.शि.नं. | सब ब.उ.शि.नं./ कार्यालयको नाम | वार्षिक बजेट | | चैत्र मसान्तसम्मको खर्च | | खर्च प्रतिशत | असार सम्मको अनुमानित खर्च | |
|----------|------------|--------------------------------------|--------------|-------|-------------------------|-------|--------------|---------------------------|-------|
| | | | चासु | बाकि | चासु | खर्च | | खर्च | खर्च% |
| १६ | ३५००२०१२ | स्वास्थ्य कार्यालय चितवन | २१८७८ | | ६७५१ | ३१ | ३१ | २०१७३ | ९२ |
| | ३५००००१९ | | | १०३८० | ३२ | १८८१ | ५९ | | |
| १७ | ३५००२०१२ | जम्मा स्वास्थ्य कार्यालय दोलखा | २५०८४ | | ७७८९ | ३१ | ३१ | २२०५४ | ८८ |
| | ३५००००१९ | | | ८५३३ | ५५ | १५४३७ | १०० | | |
| १८ | ३५००२०१२ | जम्मा स्वास्थ्य कार्यालय धादिङ | १८३४३ | | ९४०४ | ५१ | ५१ | १७०१८ | ९३ |
| | ३५००००१९ | | | ७३९७ | ३९ | २०१५७ | १०६ | | |
| १९ | ३५००२०१२ | जम्मा स्वास्थ्य कार्यालय नुवाकोट | ३२०६ | | ६३७ | २० | २० | २३०४ | ७२ |
| | ३५००००१९ | | | २२३०३ | ३६ | ८०३४ | ३६ | २२४६१ | १०१ |
| २० | ३५००२०१२ | जम्मा स्वास्थ्य कार्यालय भक्तपुर | १७२७५ | | ५१९३ | ३० | ३० | १२९६० | ७५ |
| | ३५००००१९ | | | ३२०६ | ० | ० | १८८१ | ५९ | |
| २१ | ३५००२०१२ | जम्मा स्वास्थ्य कार्यालय मकवानपुर | २०४८१ | | ५१९३ | २५ | २५ | १४८४१ | ७२ |
| | ३५००००१९ | | | १३८९० | ६४ | १३०९० | ९४ | | |
| २१ | ३५००२०१२ | जम्मा स्वास्थ्य कार्यालय मकवानपुर | २२२६ | | ९१९ | ४१ | ४१ | १३८१ | ६२ |
| | ३५००००१९ | | | १६११६ | ६१ | ९८२० | १४४७१ | ९० | |
| | | | २०२७७ | | १०७४१ | ५३ | ५३ | २०२७७ | १०० |

| क्र. सं. | ब.उ.शि.नं. | सब ब.उ.शि.नं./ कार्यालयको नाम | वार्षिक बजेट | चैत्र मसान्तसम्मको खर्च | | खर्च प्रतिशत | असार सम्मको अनुमानित खर्च | |
|----------|------------|-------------------------------------------|--------------|-------------------------|-------|--------------|---------------------------|-------|
| | | | | चालु | चालु | | खर्च | खर्च% |
| २२ | ३५००००१९ | जम्मा स्वास्थ्य कार्यालय रसुवा | २९०६ | ८७७ | ३० | १५८१ | ५४ | |
| | २३१८३ | | ११६१८ | ५० | २१८५८ | ९४ | | |
| २३ | ३५००२०१२ | जम्मा स्वास्थ्य कार्यालय रामेछाप | ११९८१ | ५४४६ | ४५ | १०७०१ | ८९ | |
| | २७०६ | | ६८५ | २५ | १८६१ | ६९ | | |
| २४ | ३५००२०१२ | जम्मा स्वास्थ्य कार्यालय सिन्धुपाल्चोक | १४६८७ | ६१३१ | ४२ | १२५६२ | ८६ | |
| | १४६६६ | | ६४१९ | ४४ | १४६६६ | १०० | | |
| २५ | ३५००००१९ | जम्मा स्वास्थ्य कार्यालय ललितपुर | २९०६ | १७३० | ६० | १५८१ | ५४ | |
| | १७५७२ | | ८१४९ | ४६ | १६२४७ | ९२ | | |
| २६ | ३५००२०१२ | जम्मा स्वास्थ्य कार्यालय सिन्धुपाल्चोक | १८२६१ | ९९१५ | ५४ | १८९८१ | १०४ | |
| | २७२६ | | ९६३ | ३५ | २१२६ | ७८ | | |
| २७ | ३५००२०१२ | जम्मा स्वास्थ्य कार्यालय सिन्धुपाल्चोक | २०९८७ | १०८७८ | ५२ | २१०७ | १०१ | |
| | १४९१० | | ६७५० | ४५ | ११०३३ | ७४ | | |
| २८ | ३५००००१९ | जम्मा स्वास्थ्य कार्यालय सिन्धुली | ३२०६ | ७९८ | २५ | १८८१ | ५९ | |
| | १८१६ | | ७५४८ | ४२ | १२९१४ | ७१ | | |
| २९ | ३५००२०१२ | जम्मा स्वास्थ्य कार्यालय सिन्धुली | १७०३५ | ६९९७ | ४१ | १३४७९ | ७९ | |
| | ३२०६ | | ७०९ | २२ | १९५३ | ६१ | | |

| क्र. सं. | ब.उ.शि.नं. | सब ब.उ.शि.नं./ कार्यालयको नाम | वार्षिक बजेट | | चैत्र मसान्तसम्मको खर्च | | खर्च प्रतिशत | | असार सम्मको अनुमानित खर्च | |
|----------|------------|--------------------------------------------------|--------------|-------|-------------------------|------|--------------|----|---------------------------|-------|
| | | | चासु | २०२४१ | चासु | ७७०६ | चासु | ३८ | खर्च | खर्च% |
| | | जम्मा | | | | | | | | |
| २७ | ३५००२०१४ | जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र काठमाडौं | | ८९७१ | | ४०९७ | | ४६ | | ८९७१ |
| २८ | ३५००२०१४ | जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र काभ्रेपलान्चोक | | ८५१३ | | ४३०८ | | ५१ | | ८५१३ |
| २९ | ३५००२०१४ | जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र चितवन | | ८५१३ | | ४४७० | | ५३ | | ८५१३ |
| ३० | ३५००२०१४ | जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र दोलखा | | ८५४० | | ७५३५ | | ८८ | | १०४५१ |
| ३१ | ३५००२०१४ | जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र धादिङ | | १०२१३ | | ५७९३ | | ५७ | | १०२१३ |
| ३२ | ३५००२०१४ | जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र नुवाकोट | | ९१८८ | | ४४०८ | | ४८ | | १०२६७ |
| ३३ | ३५००२०१४ | जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र भक्तपुर | | ९०४३ | | ४७३७ | | ५२ | | ९०४३ |
| ३४ | ३५००२०१४ | जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र मकवानपुर | | ९५०९ | | ६७९९ | | ७२ | | ९५०९ |
| ३५ | ३५००२०१४ | जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र रसुवा | | ८८४५ | | ५२४९ | | ५९ | | ८८४५ |
| ३६ | ३५००२०१४ | जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र रामेछाप | | ९७७५ | | ४९४६ | | ५१ | | ९७७५ |
| ३७ | ३५००२०१४ | जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र ललितपुर | | ९२९८ | | ४९०२ | | ५३ | | ९२९८ |
| ३८ | ३५००२०१४ | जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र सिन्धुपाल्चोक | | ८४३२ | | ३७६२ | | ४५ | | ८४३२ |

| क्र. सं. | ब.उ.शि.नं. | सब ब.उ.शि.नं./ कार्यालयको नाम | वार्षिक बजेट | चैत्र मसान्तसम्मको खर्च | खर्च प्रतिशत | असार सम्मको अनुमानित खर्च | |
|----------|------------|--------------------------------------------|--------------|-------------------------|--------------|---------------------------|-------|
| | | | | | | खर्च | खर्च% |
| ३९ | ३५००२०१४ | जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र सिन्धुली | ११८२३ | ४५७७ | ३९ | ११८२३ | १०० |
| | | कुल जम्मा | २०३५२६१ | ८१६५० | ३९.८८ | १९१८१९० | ९४ |

ख) पूँजीगत खर्च

रकम रु हजारमा

| क्र. सं. | ब.उ.शि.नं. | सब ब.उ.शि.नं./ कार्यालयको नाम | वार्षिक बजेट | चैत्र मसान्तसम्मको खर्च | खर्च प्रतिशत | असार सम्मको अनुमानित खर्च | |
|----------|------------|--------------------------------------|--------------|-------------------------|--------------|---------------------------|--------------|
| | | | | | | खर्च | खर्च प्रतिशत |
| १ | ३५००००११ | स्वास्थ्य मन्त्रालय | २५७७१ | ३१९ | १ | २३४०१ | ९१ |
| | ३५००००१९ | | ० | ० | ० | ० | |
| | ३५०००११८ | | १२००० | ० | ० | ० | |
| | | जम्मा | ३७७७१ | ३१९ | १ | २३४०१ | ६२ |
| २ | ३५००२०११ | स्वास्थ्य निर्देशनालय | ४०० | ९१ | २३ | ४०० | १०० |
| | ३५००००१९ | | ० | ० | ० | ० | |
| | | | ४०० | ९१ | २३ | ४०० | १०० |
| | | जम्मा | ४०० | ९१ | २३ | ४०० | १०० |
| ३ | ३५००५०११ | स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्र | १०२६००० | १४५२ | ० | ७९९०० | ८ |
| | ३५००००१९ | | १८२५०० | १४३१८० | ७८ | १०५६००० | ५७९ |

| क्र. सं. | ब.उ.शि.नं. | सब ब.उ.शि.नं./ कार्यालयको नाम | वार्षिक बजेट | | चैत्र मसान्तसम्मको खर्च | | खर्च प्रतिशत | | असार सम्मको अनुमानित खर्च | |
|----------|----------------------|----------------------------------|--------------|---------|-------------------------|---------|--------------|---------|---------------------------|------|
| | | | पूँजीगत | पूँजीगत | पूँजीगत | पूँजीगत | पूँजीगत | खर्च | खर्च प्रतिशत | खर्च |
| ४ | ३५००७०११ ३५००००१९ | जम्मा जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला | १२०८५०० | १४५६३२ | ३३४ | ७४ | १२ | ११३५९०० | ४५० | ९४ |
| | | | २५००० | ७५ | ०.३० | २०००० | ८० | | | |
| ५ | ३५००६०११ ३५००००१९ | जम्मा स्वास्थ्य तालिम केन्द्र | २५४५० | ४०९ | १९६० | ९८ | २ | २०४५० | २२४५ | ९१२ |
| | | | २००५ | ० | ० | ० | ० | ० | | |
| ६ | ३५००२०१३ ३५००००१९ | जम्मा धादिङ्ग अस्पताल | २००५ | १९६० | ५०७ | ११ | ९८ | २२४५ | ४५०० | ११२ |
| | | | ७५०० | ४४३७ | ५९ | ८००० | १०७ | | | |
| ७ | ३५००२०१३ ३५००००१९ | जम्मा त्रिशुली अस्पताल | १२००० | ४९४४ | २४०९ | ४९ | ४९ | १२५०० | ५५०० | १०४ |
| | | | ५५०० | ३५२८ | ५० | ७००० | १०० | | | |
| ८ | ३५००२०१३ ३५००००१९ | जम्मा भक्तपुर अस्पताल | १२५०० | ५९३७ | ४३४६ | ५७ | ४७ | १२५०० | ५००० | १०० |
| | | | ५००० | ११३९१ | ९५ | ११९७८६ | १०० | | | |
| | | जम्मा | १२४७८६ | ११८३७ | | ९५ | १२४७८६ | | १०० | |

| क्र. सं. | ब.उ.शि.नं. | सब ब.उ.शि.नं./ कार्यालयको नाम | वार्षिक बजेट | | चैत्र मसान्तसम्मको खर्च | | असार सम्मको अनुमानित खर्च | |
|--------------|------------|-------------------------------|--------------|---------|-------------------------|---------|---------------------------|--------------|
| | | | पूँजीगत | पूँजीगत | पूँजीगत | प्रतिशत | खर्च | खर्च प्रतिशत |
| ९ | ३५००२०१३ | हेटौडा अस्पताल | १००० | १००० | १०० | १०० | १००० | १०० |
| | ३५००००१९ | | २४८४० | १७८३२ | ७२ | २४८४० | १०० | |
| जम्मा | | | २५८४० | १८८३२ | ७३ | २५८४० | १०० | १०० |
| १० | ३५००२०१३ | रसुवा अस्पताल | १००० | ० | ० | १००० | १०० | १०० |
| | ३५००००१९ | | ३२३४६ | २६१५४ | ८१ | ३२३४६ | १०० | |
| जम्मा | | | ३३३४६ | २६१५४ | ७८ | ३३३४६ | १०० | १०० |
| ११ | ३५००२०१३ | जिल्ला अस्पताल रामेछाप | ३२०० | ० | ० | ५२०० | १६३ | १०० |
| | ३५००००१९ | | २५३९५ | २०६८२ | ८१ | २५३९५ | १०० | |
| जम्मा | | | २८५९५ | २०६८२ | ७२ | ३०५९५ | १०७ | १०७ |
| १२ | ३५००२०१३ | चौतारा अस्पताल | ३००० | ० | ० | ५१०० | १७० | १०० |
| | ३५००००१९ | | ५००० | २३६५ | ४७ | ५००० | १०० | |
| जम्मा | | | ८००० | २३६५ | ३० | १०१०० | १२६ | १२६ |
| १३ | ३५००२०१३ | सिन्धुली अस्पताल | ४००० | ६०० | १५ | ४००० | १०० | १०० |
| | ३५००००१९ | | ५००० | ० | ० | ५००० | १०० | |
| जम्मा | | | ९००० | ६०० | ७ | ९००० | १०० | १०० |
| १९ | ३५००२०१२ | स्वास्थ्य कार्यालय काठमाडौं | ६६० | २४९ | ३८ | १०१० | १५३ | १५३ |

| क्र. सं. | ब.उ.शि.नं. | सब ब.उ.शि.नं./ कार्यालयको नाम | वार्षिक बजेट | | चैत्र मसान्तसम्मको खर्च | | असार सम्मको अनुमानित खर्च | |
|----------|------------|-----------------------------------|--------------|---------|-------------------------|---------|---------------------------|--------------|
| | | | पूँजीगत | पूँजीगत | पूँजीगत | प्रतिशत | खर्च | खर्च प्रतिशत |
| | ३०१०००११ | जम्मा | ५०० | | | | ५०० | १०० |
| २० | ३५००२०१२ | स्वास्थ्य कार्यालय काभ्रेपलान्चोक | ११६० | २४९ | २१ | १५१० | १३० | १०२ |
| | | जम्मा | ६६० | ३८७ | ५९ | ६७२ | १०२ | |
| | ३५००२०१२ | स्वास्थ्य कार्यालय चितवन | ६६० | २२३ | ३४ | ५१० | ७७.२७ | |
| | ३५००००१९ | | ५४६५ | १२० | २ | १२५ | २.२९ | |
| २१ | ३०१०००११ | | ५०० | ० | | ५०० | १००.०० | |
| | | जम्मा | ६६२५ | ३४३ | ५ | ११३५ | १७ | |
| २२ | ३५००२०१२ | स्वास्थ्य कार्यालय दोलखा | ६६० | ३८४ | ५८ | ६३४ | ९६ | |
| | | जम्मा | ६६० | ३८४ | ५८ | ६३४ | ९६ | |
| | ३५००२०१२ | स्वास्थ्य कार्यालय धादिङ | ६६० | ५०९ | ७७ | ६५९ | १०० | |
| २३ | ३०१०००११ | | ५०० | | | ५०० | १०० | |
| | | जम्मा | ११६० | ५०९ | ४४ | ११५९ | १०० | |
| | ३५००२०१२ | स्वास्थ्य कार्यालय नुवाकोट | ६६० | ३० | ५ | ६३० | ९५ | |
| २४ | ३०१०००११ | | ५०० | | | ५०० | १०० | |
| | | जम्मा | ११६० | ३० | ३ | ११३० | ९७ | |

| क्र. सं. | ब.उ.शि.नं. | सब ब.उ.शि.नं./ कार्यालयको नाम | बार्षिक बजेट | चैत्र मसान्तसम्मको खर्च | | खर्च प्रतियोगिता | असार सम्मको अनुमानित खर्च | |
|--------------|------------|----------------------------------|--------------|-------------------------|---------|------------------|---------------------------|------------------|
| | | | | पूँजीगत | पूँजीगत | | खर्च | खर्च प्रतियोगिता |
| २५ | ३५००२०१२ | स्वास्थ्य कार्यालय भक्तपुर | ६६० | ५०० | ६४३ | ९७ | ६४३ | ९७ |
| | ३०१०००११ | | | | | | | |
| जम्मा | | | ११६० | ६४३ | ५५ | | ११६० | ९९ |
| २६ | ३५००२०१२ | स्वास्थ्य कार्यालय मकवानपुर | ६६० | ५०० | ५८९ | ८९ | ६६० | १०० |
| | ३०१०००११ | | | | | | | |
| जम्मा | | | ११६० | ५८९ | ५१ | | ११६० | १०० |
| २७ | ३५००२०१२ | स्वास्थ्य कार्यालय रसुवा | ६६० | ५०० | ४०६ | ६१ | ६६० | १०० |
| | ३०१०००११ | | | | | | | |
| जम्मा | | | ११६० | ४०६ | ३५ | | ११६० | १०० |
| २८ | ३५००२०१२ | स्वास्थ्य कार्यालय रामेछाप | ६६० | ६४८ | ६४८ | ९८ | ६४८ | ९८ |
| | ३०१०००११ | | | | | | | |
| जम्मा | | | ६६० | ६४८ | ९८ | | ६४८ | ९८ |
| २९ | ३५००२०१२ | स्वास्थ्य कार्यालय ललितपुर | ६६० | ५०० | ५९१ | ९० | १०३५ | १५७ |
| | ३०१०००११ | | | | | | | |
| जम्मा | | | ११६० | ५९१ | ५१ | | १५३५ | १३२ |
| ३० | ३५००२०१२ | स्वास्थ्य कार्यालय सिन्धुपाल्चोक | २१६० | ५०० | २०९४ | ९७ | २०९४ | ९७ |
| | ३०१०००११ | | | | | | | |
| जम्मा | | | ५०० | ० | ० | | ५०० | १०० |

| क्र. सं. | ब.उ.शि.नं. | सब ब.उ.शि.नं./ कार्यालयको नाम | वार्षिक बजेट | | चैत्र मसान्तसम्मको खर्च | | असार सम्मको अनुमानित खर्च | |
|----------|----------------------|--------------------------------------------------|--------------|------|-------------------------|------|---------------------------|--------------|
| | | | पूँजीगत | २६६० | पूँजीगत | खर्च | खर्च प्रतिशत | खर्च प्रतिशत |
| | | जम्मा | | २०९४ | ७९ | २५९४ | ९८ | |
| ३१ | ३५००२०१२ ३०१०००११ | स्वास्थ्य कार्यालय सिन्धुली | ६६० | १५७ | २४ | ६६० | १०० | |
| | | जम्मा | ५०० | १५७ | १४ | ११६० | १०० | |
| ३२ | ३५००२०१४ | जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र काठमाडौं | ७५ | ७५ | १०० | ७५ | १०० | |
| ३३ | ३५००२०१४ | जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र काभ्रेपलान्चोक | ३२५ | ३२५ | १०० | ३२५ | १०० | |
| ३४ | ३५००२०१४ | जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र चितवन | ७५ | ७५ | १०० | ७५ | १०० | |
| ३५ | ३५००२०१४ | जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र दोलखा | ३२५ | ३२५ | १०० | ३२५ | १०० | |
| ३६ | ३५००२०१४ | जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र धादिङ | ३२५ | ७५ | २३ | ३२५ | १०० | |
| ३७ | ३५००२०१४ | जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र नुवाकोट | ७५ | ७५ | ० | ७५ | १०० | |
| ३८ | ३५००२०१४ | जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र भक्तपुर | ७५ | ७५ | ० | ७५ | १०० | |
| ३९ | ३५००२०१४ | जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र मकवानपुर | ७५ | ७५ | १०० | ७५ | १०० | |
| ४० | ३५००२०१४ | जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र रसुवा | ३२५ | ३२५ | १०० | ३२५ | १०० | |

| क्र. सं. | ब.उ.शि.नं. | सब ब.उ.शि.नं./ कार्यालयको नाम | बार्षिक बजेट | | चैत्र मसान्तसम्मको खर्च | | खर्च प्रतिशत | | असार सम्मको अनुमानित खर्च | |
|-----------|------------|-------------------------------------------------|--------------|--------|-------------------------|--------|--------------|--------------|---------------------------|--------------|
| | | | पूँजीगत | ३२५ | पूँजीगत | खर्च | पूँजीगत | खर्च प्रतिशत | खर्च | खर्च प्रतिशत |
| ४१ | ३५००२०१४ | जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र रामेछाप | ३५० | ३२५ | ३२५ | १०० | ३२५ | १०० | ३२५ | १०० |
| ४२ | ३५००२०१४ | जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र ललितपुर | ३२५ | ३५० | ३२५ | ९३ | ३५० | १०० | ३२५ | १०० |
| ४३ | ३५००२०१४ | जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र सिन्धुपाल्चोक | ३२५ | ३२५ | ३२५ | १०० | ३२५ | १०० | ३२५ | १०० |
| ४४ | ३५००२०१४ | जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र सिन्धुली | ३२५ | ३२५ | ७५ | २३ | ३२५ | १०० | ३२५ | १०० |
| कुल जम्मा | | | १५७७५७८ | ३७३४४६ | २३.६७ | १४८५४३ | ९४.१७ | | | |

स्रोत: स्वास्थ्य मन्त्रालय

१४.३. अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरण अन्तर्गत संघ सरकारबाट प्राप्त योजनाहरूको प्रगति

क) विशेष अनुदान

रकम रू. हजारमा

| क्र.सं. | कार्यालयको नाम | आयोजनाको नाम | स्वीकृत बजेट | स्वीकृत बजेट दोश्रो चौमासिक | खर्च | प्रगति % | |
|--------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------|------------|-----------|-----------|
| | | | | | | भौतिक | वित्तीय |
| १ | स्वास्थ्य मन्त्रालय | प्रसूती केन्द्र सवलीकरण महिला तथा बाल स्वास्थ्य प्रवर्धन कार्यक्रम (क्रमागत) सुरिक्षत र स्वस्थ भविष्य किशोर किशोरीको लक्ष्य कार्यक्रम | ८४० | २८१ | २६९ | ० | ३२ |
| | | | १९९० | १६० | ४४५ | ५० | २२ |
| | | | ३०० | १०० | २६ | ० | ९ |
| जम्मा | | | ३१३० | ५४१ | ७४० | १३ | २४ |
| २ | स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्र | प्रसूती केन्द्र सवलीकरण महिला तथा बाल स्वास्थ्य प्रवर्धन कार्यक्रम (क्रमागत) सुरिक्षत र स्वस्थ भविष्य किशोर किशोरीको लक्ष्य कार्यक्रम | ११३०० | १०० | ३४५ | ३० | ३ |
| | | | १०० | ५० | ० | ० | ० |
| | | | १०० | ४० | ० | ० | ० |
| जम्मा | | | ११५०० | १९० | ३४५ | १० | ३ |

| क्र.सं. | कार्यालयको नाम | आयोजनाको नाम | स्वीकृत बजेट | स्वीकृत बजेट दोश्रो चौमासिक | खर्च | प्रगति % | |
|---------|----------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------|------|----------|---------|
| | | | | | | भौतिक | वित्तीय |
| ३ | स्वास्थ्य निर्देशनालय | प्रसूती केन्द्र सवलीकरण | १५० | ५० | ० | १० | ० |
| | | महिला तथा बाल स्वास्थ्य प्रवर्धन कार्यक्रम (क्रमागत) | १०० | ५० | ० | १० | ० |
| जम्मा | | सुरिक्षत र स्वस्थ भविष्य किशोर किशोरीको लक्ष्य कार्यक्रम | १०० | ४० | ० | १० | ० |
| | | | ३५० | १४० | ० | १० | ० |
| ४ | स्वास्थ्य तालिम केन्द्र | प्रसूती केन्द्र सवलीकरण | २२०० | ११०० | ० | २५ | ० |
| | | सुरिक्षत र स्वस्थ भविष्य किशोर किशोरीको लक्ष्य कार्यक्रम | ५०० | ५० | ४०० | १०० | ८० |
| जम्मा | | | २७०० | ११५० | ४०० | ६३ | १५ |
| ५ | शिक्षा तालिम केन्द्र | सुरिक्षत र स्वस्थ भविष्य किशोर किशोरीको लक्ष्य कार्यक्रम | १३४० | १०३० | ८९० | ९० | ६६ |
| | | | १३४० | १०३० | ८९० | ९० | ६६ |
| जम्मा | | | १३४० | १०३० | ८९० | ९० | ६६ |
| ६ | शिक्षा निर्देशनालय | सुरिक्षत र स्वस्थ भविष्य किशोर किशोरीको लक्ष्य कार्यक्रम | १०० | ५० | ० | २५ | ० |
| | | | १०० | ५० | ० | २५ | ० |
| जम्मा | | | १०० | ५० | ० | २५ | ० |

| क्र.सं. | कार्यालयको नाम | आयोजनाको नाम | स्वीकृत बजेट | स्वीकृत बजेट दोश्रो चौमासिक | खर्च | प्रगति % | |
|--------------|----------------|----------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------|-------------|-----------|-----------|
| | | | | | | भौतिक | वित्तीय |
| ७ | स्वास्थ्य | प्रसुती केन्द्र सवलीकरण | ९६१० | ८९४० | ३१ | २५ | ० |
| | कार्यालय | महिला तथा बाल स्वास्थ्य प्रवर्धन कार्यक्रम (क्रमागत) | ४२७० | ६६० | ७८० | ४० | १८ |
| | ललितपुर | सुरिक्षत र स्वस्थ भविष्य किशोर किशोरीको लक्ष्य कार्यक्रम | १६७० | ८७६ | ३६२ | २५ | २२ |
| जम्मा | | | १५५५० | १०४७६ | ११७४ | ३० | ८ |
| ८ | स्वास्थ्य | प्रसुती केन्द्र सवलीकरण | ९६१० | ८९४० | १८१ | २५ | २ |
| | कार्यालय | महिला तथा बाल स्वास्थ्य प्रवर्धन कार्यक्रम (क्रमागत) | ४२३० | ६६० | ५१० | २५ | १२ |
| | धादिङ्ग | सुरिक्षत र स्वस्थ भविष्य किशोर किशोरीको लक्ष्य कार्यक्रम | ८८७५ | ५१२१ | २९३७ | २५ | ३३ |
| जम्मा | | | २२७१५ | १४७२१ | ३६२९ | २५ | १६ |
| ९ | स्वास्थ्य | प्रसुती केन्द्र सवलीकरण | ६९६० | ६४४० | ० | १० | ० |
| | कार्यालय | महिला तथा बाल स्वास्थ्य प्रवर्धन कार्यक्रम (क्रमागत) | ३९१० | ३६० | ० | १० | ० |
| | चितवन | सुरिक्षत र स्वस्थ भविष्य किशोर किशोरीको लक्ष्य कार्यक्रम | १४४५ | ६९६ | ३९९ | १५ | २८ |

| क्र.सं. | कार्यालयको नाम | आयोजनाको नाम | स्वीकृत बजेट | स्वीकृत बजेट दोश्रो चौमासिक | खर्च | प्रगति % | |
|--------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------|------|----------|---------|
| | | | | | | भौतिक | वित्तीय |
| जम्मा | | | १२३१५ | ७४९६ | ३९९ | १२ | ३ |
| १० | स्वास्थ्य कार्यालय मकवानपुर | प्रसूती केन्द्र सवलीकरण महिला तथा बाल स्वास्थ्य प्रवर्धन कार्यक्रम (क्रमागत) सुरिक्षत र स्वस्थ भविष्य किशोर किशोरीको लक्ष्य कार्यक्रम | ९६१० | ८९४० | ८१० | २० | ८.४३ |
| | | | ३९१० | ३६० | २९१ | २५ | ७ |
| | | | ८०१० | ४५८१ | २४२ | १० | ३ |
| जम्मा | | | २१५३० | १३८८१ | १३४४ | १८ | ६ |
| ११ | स्वास्थ्य कार्यालय सिन्धुली | प्रसूती केन्द्र सवलीकरण महिला तथा बाल स्वास्थ्य प्रवर्धन कार्यक्रम (क्रमागत) सुरिक्षत र स्वस्थ भविष्य किशोर किशोरीको लक्ष्य कार्यक्रम | ९६१० | ८९४० | ० | १० | ० |
| | | | ३९१० | ३६० | १०८ | १० | ३ |
| | | | ४२९० | २५१६ | १४३८ | १५ | ३४ |
| जम्मा | | | १७८१० | ११८१६ | १५४६ | १२ | ९ |
| १२ | स्वास्थ्य कार्यालय रामेछाप | प्रसूती केन्द्र सवलीकरण महिला तथा बाल स्वास्थ्य प्रवर्धन कार्यक्रम (क्रमागत) सुरिक्षत र स्वस्थ भविष्य किशोर किशोरीको लक्ष्य कार्यक्रम | ७४६० | ६८४० | १६० | १० | २ |
| | | | ३९१० | ३६० | १५३ | १५ | ४ |
| | | | ४०१५ | २३२६ | १०९६ | १५ | २७ |

| क्र.सं. | कार्यालयको नाम | आयोजनाको नाम | स्वीकृत बजेट | स्वीकृत बजेट दोश्रो चौमासिक | खर्च | प्रगति % | |
|--------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------|------|----------|---------|
| | | | | | | भौतिक | वित्तीय |
| जम्मा | | लक्ष्य कार्यक्रम | १५३८५ | ९५२६ | १४०९ | १३ | ९ |
| १३ | स्वास्थ्य कार्यालय दोलखा | प्रसूती केन्द्र सवलीकरण महिला तथा बाल स्वास्थ्य प्रवर्धन कार्यक्रम (क्रमागत) | ७४६० | ६८४० | १६२ | १५ | २ |
| | | सुरिक्षत र स्वस्थ भविष्य किशोर किशोरीको लक्ष्य कार्यक्रम | ३९१० | ३६० | ५६७ | १५ | १५ |
| | | | ३९९५ | २३२६ | १७०३ | ३० | ४३ |
| जम्मा | | | १५३६५ | ९५२६ | २४३२ | २० | १६ |
| १४ | स्वास्थ्य कार्यालय सिन्धुपाल्चोक | प्रसूती केन्द्र सवलीकरण महिला तथा बाल स्वास्थ्य प्रवर्धन कार्यक्रम (क्रमागत) | ९६१० | ८९४० | ३०८ | २५ | ३ |
| | | सुरिक्षत र स्वस्थ भविष्य किशोर किशोरीको लक्ष्य कार्यक्रम | ५५९५ | ४५० | १३४३ | २० | २४ |
| | | | ५३०५ | ३१२१ | १५२५ | २५ | २९ |
| जम्मा | | | २०५१० | १२५११ | ३१७६ | २३ | १५ |
| १५ | स्वास्थ्य कार्यालय काभ्रेपलाञ्चोक | प्रसूती केन्द्र सवलीकरण महिला तथा बाल स्वास्थ्य प्रवर्धन कार्यक्रम (क्रमागत) | ९८६० | ८९४० | १५० | १० | २ |
| | | | ४२१० | ६६० | २८८ | २० | ७ |

| क्र.सं. | कार्यालयको नाम | आयोजनाको नाम | स्वीकृत बजेट | स्वीकृत बजेट दोश्रो चौमासिक | खर्च | प्रगति % | |
|------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------|-------|----------|---------|
| | | | | | | भौतिक | वित्तीय |
| जम्मा | | | ४३०० | २५०६ | १७६२ | २० | ४१ |
| १६ | स्वास्थ्य कार्यालय रसुवा | प्रसूती केन्द्र सवलीकरण महिला तथा बाल स्वास्थ्य प्रबर्धन कार्यक्रम (क्रमागत) | १८३७० | १२१०६ | २२०० | १७ | १२ |
| १७ | स्वास्थ्य कार्यालय नुवाकोट | प्रसूती केन्द्र सवलीकरण महिला तथा बाल स्वास्थ्य प्रबर्धन कार्यक्रम (क्रमागत) | ६९६० | ६४४० | ६४५ | १५ | ९ |
| जम्मा | | | २२२५ | २७० | १८९ | २० | ८ |
| १८ | स्वास्थ्य कार्यालय नुवाकोट | सुरिक्षत र स्वस्थ भविष्य किशोर किशोरीको लक्ष्य कार्यक्रम | २३६५ | १३२१ | १०१७ | २० | ४३ |
| जम्मा | | | ११५५० | ८०३१ | १८५० | १८ | १६ |
| १९ | स्वास्थ्य कार्यालय नुवाकोट | प्रसूती केन्द्र सवलीकरण महिला तथा बाल स्वास्थ्य प्रबर्धन कार्यक्रम (क्रमागत) | ७४६० | ६८४० | ० | १० | ० |
| जम्मा | | | ४२१० | ६६० | २८ | १० | १ |
| कुल जम्मा | | | ५२१० | २९१६ | ९२० | २५ | १८ |
| कुल जम्मा | | | १६८८० | १०४१६ | ९४८ | १५.०० | ५.६२ |
| कुल जम्मा | | | २०७१०० | १२३६०७ | २२४८२ | २४.३१ | १०.८६ |

स्रोत: स्वास्थ्य मन्त्रालय

ख) सशर्त अनुदान

| क्र. सं. | सब.ब.उ.शी.नं. | कार्यालयको नाम | बजेट | खर्च | खर्च % | |
|--------------|---------------|--------------------------------------|---------------|---------------|--------------|-------------|
| १ | ३५०९११३२ | स्वास्थ्य मन्त्रालय | २०० | ० | ० | |
| | ३५०९११२७ | | ६३९७ | २२५४ | ३५ | |
| | ३५०९११२८ | | ५८७८ | ६१९६ | १०५.४१ | |
| | ३५०९११२९ | | २२६५० | ४६२१ | २० | |
| | ३५०९११३० | | ९१७५ | ११०० | १२ | |
| | ३५०९११३१ | स्वास्थ्य निर्देशनालय | २३०२५ | ६३८३ | २८ | |
| २ | ३५०९११३२ | | ६८० | ९३ | १४ | |
| | ३५०९११३४ | | ८३०० | २३३३ | २८ | |
| | ३५०९११३५ | | ४६१०० | ० | ० | |
| | ३५०९११३६ | | ५५० | ० | ० | |
| | जम्मा | | | १२२७५५ | २२९८० | १८.७ |
| | ३ | ३५०९११२० | | २१० | १२५ | ६० |
| ३५०९११२७ | | | ३९० | ७७ | २० | |
| ३५०९११२८ | | स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्र | ४९७० | २०९१ | ४२ | |
| ३५०९११२९ | | | ८०१०७ | २३५६९ | २९ | |
| ३५०९११३० | | | २३००० | १७३ | १ | |
| जम्मा | | | १२२७५५ | २२९८० | १८.७ | |

रकम रू. हजारमा

| क्र. सं. | सब.ब.उ.शी.नं. | कार्यालयको नाम | बजेट | खर्च | खर्च % |
|----------|---------------|-------------------------|---------------|--------------|-----------|
| | ३५०९११३१ | | २४०० | १७२८ | ७२ |
| | ३५०९११३४ | | २४९९२ | ४७ | ०.१९ |
| | जम्मा | | १३६०६९ | २७८१० | २० |
| ४ | ३५०९११२७ | जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला | ४८६१ | १९४४ | ४० |
| | ३५०९११२० | | २०३ | ० | ० |
| ५ | जम्मा | ५०६४ | १९४४ | ३८ | |
| | ३५०९११२७ | स्वास्थ्य तालिम केन्द्र | ३२५ | ० | ० |
| | ३५०९११२८ | | २२२२ | ० | ० |
| | ३५०९११२९ | | ८०० | २६५० | ३३ |
| | ३५०९११३० | | १०१५० | ६०० | ६ |
| | ३५०९११३३ | | ५७०० | ८०० | १४ |
| ३५०९११३४ | ३२०० | | ० | ० | |
| ६ | जम्मा | २९५९७ | ४०५० | १४ | |
| | ३५०९११२० | धादिङ अस्पताल | ६३७ | ४६४.४० | ७३ |
| | ३५०९११२८ | | ५३९ | २९२ | ५४ |
| | ३५०९११२९ | | १३३५० | ६२०३ | ४६ |
| | ३५०९११३० | | ७०० | ३६१ | ५२ |
| | ३५०९११३२ | | १५० | ० | ० |
| | | | | | |

| क्र. सं. | सब.ब.उ.शी.नं. | कार्यालयको नाम | बजेट | खर्च | खर्च % | | |
|----------|---------------|------------------|-------|--------------|--------------|-----------|--|
| ७ | ३५०९११३४ | त्रिभुली अस्पताल | ५२७ | ० | ० | | |
| | ३५०९११३५ | | ४८५० | २७६३ | ५७ | | |
| | जम्मा | | | १००८३ | १००८३ | ४९ | |
| | ३५०९११२० | | | ६३७ | २१७ | ३४ | |
| | ३५०९११२८ | | | ५३९ | ३०२ | ५६ | |
| | ३५०९११२९ | | | १४१२३ | ६६७५ | ४७ | |
| | ३५०९११३० | | | ७०० | ३८४ | ५५ | |
| | ३५०९११३२ | | | १५० | ० | ० | |
| | ३५०९११३४ | | | २७०२ | ४२६ | १६ | |
| | जम्मा | | | ५५७५ | १५९३ | २९ | |
| ८ | ३५०९११२० | भक्तपुर अस्पताल | ६३७ | २३० | ३६ | | |
| | ३५०९११२८ | | ५५७ | २७२ | ४९ | | |
| | ३५०९११२९ | | २०७०२ | ८४६१ | ४१ | | |
| | ३५०९११३० | | ७०० | ० | ० | | |
| | ३५०९११३२ | | १५० | ८७ | ५८ | | |
| | ३५०९११३४ | | ५२७ | १०० | १९ | | |
| | ३५०९११३५ | | ३६०० | ९३४ | २६ | | |
| | जम्मा | | | २४४२६ | ९५९७ | ३९ | |
| | जम्मा | | | ६३७ | २३० | ३६ | |
| | जम्मा | | | ५५७ | २७२ | ४९ | |

| क्र. सं. | सब.ब.उ.शी.नं. | कार्यालयको नाम | बजेट | खर्च | खर्च % |
|----------|---------------|------------------------|-------|-------|--------|
| ९ | जम्मा | | २६८७३ | १००८३ | ३८ |
| | ३५०९११२० | हेटौडा अस्पताल | ४२० | ४३ | १० |
| | ३५०९११२८ | | ५३९ | ३२४ | ६० |
| | ३५०९११२९ | | ४०४२४ | १७४९२ | ४३ |
| | ३५०९११३० | | ७०० | १३४ | १९ |
| | ३५०९११३२ | | १५० | १६ | ११ |
| ३५०९११३४ | ४५३५ | | ४४७७ | ९९ | |
| १० | जम्मा | | ५५३४३ | २६२५२ | ४७ |
| | ३५०९११२० | रसुवा अस्पताल | ६५९ | २९३ | ४४ |
| | ३५०९११२९ | | ४८०० | १४१० | २९ |
| | ३५०९११३० | | १५० | ० | ० |
| | ३५०९११३२ | | ८५ | ० | ० |
| | ३५०९११३५ | | १५२५ | १६० | १० |
| ७२१९ | १८६३ | | २६ | | |
| ११ | जम्मा | | ६३७ | ० | ० |
| | ३५०९११२० | जिल्ला अस्पताल रामेछाप | ४९५० | १७५ | ४ |
| | ३५०९११२९ | | २५० | ० | ० |
| ३५०९११३० | | | | | |

| क्र. सं. | सब.ब.उ.शी.नं. | कार्यालयको नाम | बजेट | खर्च | खर्च % | |
|----------|---------------|------------------|-------|-------|--------|--|
| १२ | ३५०९११३२ | चौतारा अस्पताल | १०० | ० | ० | |
| | ३५०९११३५ | | ० | ० | | |
| | जम्मा | | | १७५ | ३ | |
| | ३५०९११२० | | ६३७ | २६८ | ४२ | |
| | ३५०९११२८ | | ५३९ | २३५ | ४४ | |
| | ३५०९११२९ | | ११२५० | ३६५१ | ३२ | |
| | ३५०९११३० | | २५० | ११२ | ४५ | |
| ३५०९११३२ | १०० | ० | ० | | | |
| ३५०९११३५ | १५२५ | ३९२ | २६ | | | |
| जम्मा | | | १४३०१ | ४६५८ | ३३ | |
| १३ | ३५०९११२० | सिन्धुली अस्पताल | ४३४ | ३२४ | ७५ | |
| | ३५०९११२८ | | ५३९ | ३५४ | ६६ | |
| | ३५०९११२९ | | ११६२८ | ७०३० | ६० | |
| | ३५०९११३० | | ७०० | ० | ० | |
| | ३५०९११३२ | | १५० | ६५ | ४३ | |
| | ३५०९११३४ | | ५२७ | ४०८ | ७७ | |
| | ३५०९११३५ | | ३५५० | २७९५ | ७९ | |
| जम्मा | | | १७५२८ | १०९७६ | ६३ | |

| क्र. सं. | सब.ब.उ.शी.नं. | कार्यालयको नाम | बजेट | खर्च | खर्च % |
|--------------|---------------|-----------------------------|-------------|----------|----------|
| १४ | ३५०९११२९ | बकुलर रत्ननगर अस्पताल | २८०० | ० | ० |
| | ३५०९११३० | | १५० | ० | ० |
| | ३५०९११३२ | | १५० | ० | ० |
| | ३५०९११३५ | | ५० | ० | ० |
| जम्मा | | | ३१५० | ० | ० |
| १५ | ३५०९११२९ | टोखा अस्पताल | १२०० | ० | ० |
| | ३५०९११३० | | १०० | ० | ० |
| | ३५०९११३२ | | १५० | ० | ० |
| | ३५०९११३५ | | २५ | ० | ० |
| जम्मा | | | १४७५ | ० | ० |
| १६ | ३५०९११२९ | बज्रबाराही चापागाँउ अस्पताल | १२०० | ० | ० |
| | ३५०९११३० | | १५० | ० | ० |
| | ३५०९११३२ | | १४५ | ० | ० |
| | ३५०९११३५ | | २५ | ० | ० |
| जम्मा | | | १५२० | ० | ० |
| १७ | ३५०९११२८ | मेथिनकोट अस्पताल | ५३९ | ० | ० |
| | ३५०९११२९ | | २००० | ० | ० |
| | ३५०९११३० | | १०० | ० | ० |

| क्र. सं. | सब.ब.उ.शी.नं. | कार्यालयको नाम | बजेट | खर्च | खर्च % |
|----------|---------------|-----------------------------------|-------|-------|--------|
| | ३५०९११३२ | जम्मा | १५० | ० | ० |
| | ३५०९११३५ | | २५ | ० | ० |
| | | | २८१४ | ० | ० |
| १८ | ३५०९११३० | चरिकोट अस्पताल | १५० | ० | ० |
| | ३५०९११३२ | | १५० | ० | ० |
| | ३५०९११३५ | | २०५० | ० | ० |
| | | जम्मा | २३५० | ० | ० |
| | ३५०९११२७ | जम्मा | ५८०२ | ४३९ | ८ |
| | ३५०९११२० | | ६०१ | १८९ | ३१ |
| ३५०९११२९ | ५१३२४ | | १०८३२ | २१ | |
| १९ | ३५०९११३० | स्वास्थ्य कार्यालय काठमाडौं | १५१५ | १८० | १२ |
| | ३५०९११३१ | | ११६५ | २७८ | २४ |
| | ३५०९११३२ | | ४६० | ० | ० |
| | ३५०९११३४ | जम्मा | ११०० | ० | ० |
| | ३५०९११३४ | | ४५०० | ० | ० |
| | ३५०९११३५ | | ६६४६७ | ११९१८ | १८ |
| २० | ३५०९११२०३ | स्वास्थ्य कार्यालय काभ्रेपलान्चोक | ४०६ | ६५.६ | १६ |
| | ३५०९११२७ | | ७०४ | २४४ | ३५ |
| | | | | | |

| क्र. सं. | सब.ब.उ.शी.नं. | कार्यालयको नाम | बजेट | खर्च | खर्च % |
|--------------|---------------|--------------------------|--------------|-------------|-----------|
| | ३५०९११२८ | | ५३९ | १४१ | २६ |
| | ३५०९११२९ | | ३२८५५ | ७४४६ | २३ |
| | ३५०९११३० | | १४७५ | २१९ | १५ |
| | ३५०९११३१ | | १४३५ | १५० | १० |
| | ३५०९११३२ | | ३८० | ० | ० |
| | ३५०९११३४ | | १२०० | ० | ० |
| जम्मा | | | ३८९९४ | ८२६५ | २१ |
| २१ | ३५०९११२०३ | स्वास्थ्य कार्यालय चितवन | ३९१ | १४८ | ३८ |
| | ३५०९११२७ | | ७०४ | २५२ | ३६ |
| | ३५०९११२८ | | २६३०८ | ६७५१ | २६ |
| | ३५०९११२९ | | ३१२५ | ९४९ | ३० |
| | ३५०९११३० | | ६७० | १२७ | १९ |
| | ३५०९११३१ | | ४४० | ० | ० |
| ३५०९११३४ | ११०० | ० | ० | | |
| जम्मा | | | ३२७३८ | ८२२७ | २५ |
| २२ | ३५०९११२०३ | स्वास्थ्य कार्यालय दोलखा | ४०६ | २४३ | ६० |
| | ३५०९११२७ | | ५६४ | २१० | ३७ |
| | ३५०९११२९ | | २६९५४ | ९९३७ | ३७ |

| क्र. सं. | सब.ब.उ.शी.नं. | कार्यालयको नाम | बजेट | खर्च | खर्च % |
|----------|---------------|----------------------------|--------------|--------------|--------------|
| | ३५०९११३० | | १०९३ | ० | ० |
| | ३५०९११३१ | | ११८० | ३५५ | ३० |
| | ३५०९११३२ | | ३६० | ० | ० |
| | ३५०९११३४ | | १००० | १६२ | १६ |
| | | जम्मा | ३१५५७ | १०९०७ | ३५ |
| २१ | ३५०९११२० | स्वास्थ्य कार्यालय धादिङ्ग | ६०८ | ३३८ | ५६ |
| | ३५०९११२७ | | ७६७ | १६३ | २१ |
| | ३५०९११२९ | | २६४९२ | ९४५० | ३६ |
| | ३५०९११३० | | १३४३ | ७४.७५ | ६ |
| | ३५०९११३१ | | १६७५ | २२७ | १४ |
| | ३५०९११३२ | | ३२५ | ० | ० |
| | ३५०९११३४ | | ११०० | ० | ० |
| | | | | जम्मा | ३२३१० |
| | ३५०९११२७ | स्वास्थ्य कार्यालय नुवाकोट | ६३५ | ३९४ | ६२ |
| | ३५०९११२८ | | २४२८० | ३०५७ | १३ |
| | ३५०९११२९ | | १३७५ | ० | ० |
| | ३५०९११३० | | १३०० | ० | ० |
| | ३५०९११३१ | | ३२५ | ० | ० |

| क्र. सं. | सब.ब.उ.शी.नं. | कार्यालयको नाम | बजेट | खर्च | खर्च % | |
|----------|---------------|-----------------------------|-------|-------|--------|----|
| २६ | ३५०९११३४ | स्वास्थ्य कार्यालय भक्तपुर | १००० | ० | ० | |
| | जम्मा | | | ३४५१ | १२ | |
| | ३५०९११२०३ | | ३९१ | २०२ | ५२ | |
| | ३५०९११२७ | | २०६६ | ४२४ | २१ | |
| | ३५०९११२९ | | १४५३८ | ७९३३ | ५५ | |
| | ३५०९११३० | | १२२५ | ४९३ | ४० | |
| | ३५०९११३१ | | ५६५ | ३०२ | ५३ | |
| | ३५०९११३२ | | ४५५ | २१४ | ४७ | |
| | ३५०९११३४ | | ११०० | ० | ० | |
| | जम्मा | | | २०३४० | ९५६८ | ४७ |
| २७ | ३५०९११२० | स्वास्थ्य कार्यालय मकवानपुर | ९९२ | २३० | २३ | |
| | ३५०९११२७ | | १०६५ | ३१० | २९ | |
| | ३५०९११२९ | | २४२६५ | ९५८० | ३९ | |
| | ३५०९११३० | | १३५० | १७५ | १३ | |
| | ३५०९११३१ | | ११२० | ४८५ | ४३ | |
| | ३५०९११३२ | | ४३० | १८५ | ४३ | |
| | ३५०९११३४ | | ११०० | ० | ० | |
| | जम्मा | | | ३०३२२ | १०९६५ | ३६ |

| क्र. सं. | सब.ब.उ.शी.नं. | कार्यालयको नाम | बजेट | खर्च | खर्च % |
|----------|---------------|----------------------------|--------------|--------------|-----------|
| २८ | ३५०९११२० | स्वास्थ्य कार्यालय रसुवा | ४२० | ११४ | २७ |
| | ३५०९११२७ | | ४११ | २३७ | ५८ |
| | ३५०९११२९ | | ११२२७ | ४२७७ | ३८ |
| | ३५०९११३० | | ९९३ | ४०४ | ४१ |
| | ३५०९११३१ | | ७३० | ४०९ | ५६ |
| | ३५०९११३२ | | २४५ | २३ | ९ |
| | ३५०९११३४ | | १००० | १५० | १५ |
| | जम्मा | | १५०२६ | ५६१३ | ३७ |
| २९ | ३५०९११२० | स्वास्थ्य कार्यालय रामेछाप | ४०६ | १७३ | ४३ |
| | ३५०९११२७ | | ५७२ | २९१ | ५१ |
| | ३५०९११२९ | | १९५६९ | १११८३ | ५७ |
| | ३५०९११३० | | ३७७० | २७० | ७ |
| | ३५०९११३१ | | १२२५ | ४९३ | ४० |
| | ३५०९११३२ | | २९० | ० | ० |
| | ३५०९११३४ | | १००० | ३३३ | ३३ |
| | जम्मा | | २८३३२ | १३४५३ | ४७ |
| ३० | ३५०९११२०३ | स्वास्थ्य कार्यालय ललितपुर | ७९७ | २७८ | ३५ |

| क्र. सं. | सब.ब.उ.शी.नं. | कार्यालयको नाम | बजेट | खर्च | खर्च % |
|--------------|---------------|----------------------------------|--------------|--------------|-----------|
| | ३५०९११२७ | | ७१५ | ४४७ | ६२ |
| | ३५०९११२९ | | २३७७० | १३३६२ | ५६ |
| | ३५०९११३० | | ११२५ | १८ | २ |
| | ३५०९११३१ | | ६७० | २४४ | ३६ |
| | ३५०९११३२ | | ४६० | ७० | १५ |
| | ३५०९११३४ | | ११०० | ० | ० |
| जम्मा | | | २८६३७ | १४४१९ | ५० |
| ३१ | ३५०९११२० | स्वास्थ्य कार्यालय सिन्धुपाल्चोक | ४०६ | १३७ | ३४ |
| | ३५०९११२७ | | ६६३ | १०१ | १५ |
| | ३५०९११२९ | | २७०९९ | १३६५३ | ५० |
| | ३५०९११३० | | ४२७० | २८०० | ६६ |
| | ३५०९११३१ | | १५४० | ७८० | ५१ |
| | ३५०९११३२ | | ३०५ | ६८ | २२ |
| ३५०९११३४ | ११०० | ० | ० | | |
| जम्मा | | | ३५३८३ | १७५४० | ५० |
| ३२ | ३५०९११२० | स्वास्थ्य कार्यालय सिन्धुली | ६०८ | १५३ | २५ |
| | ३५०९११२७ | | ६२३ | ४३४ | ७० |
| | ३५०९११२८ | | २१६३३ | ५९५८ | २८ |

| क्र. सं. | सब.ब.उ.शी.नं. | कार्यालयको नाम | बजेट | खर्च | खर्च % |
|----------|---------------|--------------------------------------------------|--------------|-------------|-----------|
| | ३५०९११२९ | | १०२५ | ३७५ | ३७ |
| | ३५०९११३० | | १३८० | ३७५ | २७ |
| | ३५०९११३१ | | १००० | ५५२ | ५५ |
| | ३५०९११३२ | | ३६५ | ३६ | १० |
| | ३५०९११३४ | | ११०० | ५५० | ५० |
| | | जम्मा | २७७३४ | ८४३२ | ३० |
| ३३ | ३५०९११३६ | जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र काठमाडौं | ५९०५ | १२२१ | २१ |
| ३४ | ३५०९११३६ | जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र काभ्रेपलान्चोक | ५९५५ | ४०५२ | ६८ |
| ३५ | ३५०९११३६ | जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र चितवन | ६३१० | ४५८८ | ७३ |
| ३६ | ३५०९११३६ | जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र दोलखा | ५७५५ | ३२४४ | ५६ |
| ३७ | ३५०९११३६ | जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र धादिङ | ६५४० | ४५३३ | ६९ |
| | ३५०००१२० | | ३७० | २७१ | ७३ |
| ३८ | ३५०९११३६ | जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र नुवाकोट | ५९२० | ३४४५ | ५८ |
| ३९ | ३५०९११३६ | जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र भक्तपुर | ५३३५ | ३९२७ | ७४ |
| ४० | ३५०९११३६ | जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र मकवानपुर | ६५७५ | ४३८२ | ६७ |
| ४१ | ३५०९११३६ | जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र रसुवा | ४९३५ | ३२२८ | ६५ |
| ४२ | ३५०९११३६ | जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र रामेछाप | ५८५५ | ४४०३ | ७५ |
| ४३ | ३५०९११३६ | जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र ललितपुर | ५९५५ | ३८२३ | ६४ |

| क्र. सं. | स.ब.उ.प.सी.नं. | कार्यालयको नाम | बजेट | खर्च | खर्च % |
|----------|----------------|-------------------------------------------------|--------|--------|--------|
| ४४ | ३५०९११३६ | जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र सिन्धुपाल्चोक | ५९५५ | ३४७१ | ५८ |
| ४५ | ३५०९११३६ | जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र सिन्धुली | ५९५५ | ३३८४ | ५७ |
| | | कुल जम्मा | ९७१४७४ | ३११४५४ | ३२ |

स्रोत: स्वास्थ्य मन्त्रालय

१४.४. आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट वक्तव्यको २०७८ चैत्र मसान्तसम्मको प्रगति:

| बुँदा नं. | बजेट वक्तव्यको संक्षिप्त व्यहोरा | बजेट वक्तव्य को प्रगति |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (२९) | कोभिड-१९ लगायत महामारी जन्य रोगहरूको रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारका कार्यहरूलाई विध्वंसनीय र भरपदो स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न आवश्यक पूर्वाधार, मेशिनरी उपकरण, जनशक्ति, औषधी, खोप लगायतका विषयलाई केन्द्रमा राखी महामारीजन्य प्रकोपलाई प्रतिरक्षा गर्न सक्ने गरी स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधार गर्न आवश्यक बजेट व्यवस्था मिलाएको छु । | कोभिड-१९ लगायत महामारी जन्य रोगहरूको रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारका कार्यहरूलाई थप प्रभावकारी बनाई विध्वंसनीय र भरपदो स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न कोभिड-१९ अस्पताल लाई थप औजार, उपकरण, जनशक्तिको व्यवस्थापन गरी सवलिकरण गरिएको छ। प्रादेशिक अस्पतालहरूको भौतिक सवालिकन्को लागि न्युनतम सेवा मापदण्ड अन्तर्गत बजेट विनियोजन गरिएको छ । कोभिड-१९ खोप व्यवस्थापनको लागि विनियोजित २ अर्ब कोभिड-१९ सँग सम्बन्धित मेशिनरी उपकरण, औषधीमा खर्च गर्ने गरी परिचालन गरिएको छ । कोभिड-१९ लगायत महामारीजन्य रोगहरूको रोकथाम, उपचार र नियन्त्रणका कार्यहरूलाई थप प्रभावकारी बनाउन प्रदेश मातहतका १३ वटा स्वास्थ्य कार्यालयमा GICTA टोली गठन गरी जिल्ला स्तरमा परिचालन गरिएको छ । |

| बुँदा नं. | बजेट बक्तव्यको संक्षिप्त व्यहोरा | बजेट बक्तव्य को प्रगति |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (३०) | कोभिड-१९ लगायत महामारी रोकथाम, नियन्त्रण र उपचार सम्बन्धी कार्यहरूलाई नतिजामूलक बनाउन प्रदेश अन्तर्गत रहेका सबै अस्पतालमा अक्सिजन प्लान्ट तथा पिसिआर मेसिन खरिद प्रक्रिया अन्तिम चरणमा रहेको र आगामी आर्थिक वर्षको शुरुमै जडान कार्य सम्पन्न गरी सञ्चालन गरिनेछ । साथै, अस्पतालहरूमा बेडको संख्या वृद्धि गर्न तथा एच.डी.यु, आइ.सी.यु, पि.आई.सि.यू र भेन्टिलेटर जडान गर्न आवश्यक बजेट व्यवस्था गरेको छ । | कोभिड-१९ को निःशुल्क परीक्षणको व्यवस्था मिलाउनका लागि जनस्वास्थ्य प्रोगोशाला धुलिखेल लगायत प्रदेश सरकार अन्तर्गतका १३ अस्पतालहरू मध्ये ६ वटा (बकुलहर, धादिङ्ग, रामेछाप, चरिकोट, बज्रबाराही र चौतारा) अस्पतालमा पिसिआर ल्याब स्थापना गरी कोभिड-१९ को द्रुत परिक्षण सेवा सञ्चालनमा ल्याइएको छ । प्रदेश अन्तर्गतका १२ वटा अस्पतालमा अक्सिजन प्लान्ट, (booster.piping सहित) जडान गर्ने कार्य सम्पन्न भई सेवा सञ्चालनमा ल्याइएको छ । ११ अस्पतालहरूमा NICU स्थापना गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको छ । |
| (३१) | कोभिड-१९ को उपचारमा जनशक्तिको अभाव हुन नदिन आवश्यक चिकित्सक, नर्स तथा स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई सेवा करारमा लिने व्यवस्था मिलाइनेछ । प्रदेश मातहत तथा स्थानीय तहका सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवामा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीहरूको सीप र क्षमता अभिवृद्धिका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गरको छ । | कोभिड-१९ लगायत महामारी जन्य रोगहरूको रोकथाम, उपचार र नियन्त्रणका कार्यमा पहिलो र दोश्रो लहरमा अप्रतिमा खटिएका ४६९ जना स्वास्थ्यकर्मीको करार सेवा थप गरिएको छ । स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई सेवा करारमा लिने व्यवस्थालाई सहजीकरण गर्नका लागि "चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मी करार सेवा व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७८" ल्याइएको छ । प्रदेश लोक सेवा आयोगबाट पदपूर्ति नहुँदा सम्म पदपूर्ति गर्नका लागि मिति २०७८/१२/२४ गते १०५ जना विशेषज्ञ चिकित्सक, जनस्वास्थ्यकर्मीलाई सेवा करारमा भर्ना गर्नका सूचना प्रकाशन गरी छनौट प्रक्रिया अघि बढाइएको छ । |
| (३२) | कोभिड १९ महामारी विरूद्धको खोपमा प्रदेशवासीको पहुँच | कोभिड-१९ विरूद्धको खोपको व्यवस्थापन नेपाल सरकारबाट गरिने भनि प्रतिवद्धता भए |

| सूचना नं. | बजेट बक्तव्यको संक्षिप्त व्यहोरा | बजेट बक्तव्य को प्रगति |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | <p>पुन्याउन "प्रदेश प्रमुख कोभिड-१९ खोप कोष कार्यक्रम" माफत नेपाल सरकारसंगको समन्वय र सहकार्यमा प्रदेश भित्रका सबै नागरिकहरूलाई कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप प्रदान गर्न रु. २ अर्ब बजेट व्यवस्था गरेको छु ।</p> | <p>अनुसार प्रदेश सरकारको मन्त्रालयले जिल्ला स्थित स्वास्थ्य कार्यालय माफत स्थानीय सरकार सँगको समन्वय तथा सहकार्यमा खोप सेवा निरन्तर प्रवाह गरिएको छ । चैत्र मसान्तसम्म १८ वर्ष माथिका शत प्रतिशत जनसंख्याले कोभिड-१९ विरुद्धको खोप प्राप्त गरेका छन् भने १८% १८ वर्ष माथिकाले बुस्टर खोप र ६४.२ % १२-१८ वर्षका बालबालिकाले कोभिड-१९ विरुद्धको खोप प्राप्त गरेका छन् । कोभिड खोप कभरेज न्यून रहेका स्थानीय तहका वडाहरूको नक्सांकन गरी घरदैलो कार्यक्रम माफत खोप सेवा प्रदान गरिएको ।</p> |
| (३३) | <p>कोभिड १९ महामारीमा उपचार, रोकथाम र नियन्त्रणको लागि अप्रपंक्तिमा रहेका स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी लगायतका जनशक्तिलाई विशेष प्रोत्साहनको व्यवस्था गरेको छु ।</p> | <p>कोभिड १९ महामारीमा उपचार, रोकथाम र नियन्त्रणको लागि अप्रपंक्तिमा खटिने स्वास्थ्यकर्मीको लागि लागि जोखिम भत्ता, खाना बासको कार्यक्रम व्यवस्थापन गरिएको छ ।</p> |
| (४४) | <p>नागरिकको मौलिक हकको रुपमा रहेको स्वास्थ्य सेवालाई सहज, सुलभ र गुणस्तरीय बनाउन एवम् आपत्कालीन अवस्थामा समेत स्वास्थ्य सेवाको मागलाई धान्न सक्ने गरी प्रदेश भित्रका जिल्ला अस्पतालहरूको स्तरोन्नतिको लागि आवश्यक भवन, यन्त्र उपकरण, चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीहरूको व्यवस्था मिलाउने कार्यलाई उच्च प्राथमिकता दिएको छु । साथै, स्थानीय तहमा अस्पताल</p> | <p>न्यूनतम सेवा मापदण्ड सुधारका कार्यक्रम माफत स्थानीय तहमा रहेका स्वास्थ्य संस्थाको स्वास्थ्य सेवालाई गुणस्तरीय, प्रभावकारी र सुदृढ बनाउन बजेट व्यवस्थापन गरी स्वास्थ्य कार्यालयको प्राविधिक सहयोगको भूमिका व्यख्या गरिएको छ । प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रका स्वास्थ्य संस्थामा चिकित्सक सहितको सेवा सुनिश्चित गर्न स्थानीय तहलाई दिइँदै आएको सहयोगलाई निरन्तरता दिइएको छ । स्थानीय तहमा अस्पताल भवन निर्माण गर्न वित्तीय हस्तान्तरण माफत बजेट व्यवस्था गरिएको छ । आधारभूत स्वास्थ्य सेवाका लागि स्तरीय स्वास्थ्य पद्धति २०७८ सम्बन्धी तालिम</p> |

| बुँदा नं. | बजेट बक्तव्यको संक्षिप्त व्यहोरा | बजेट बक्तव्य को प्रगति |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (४५) | <p>भवन निर्माण गर्न आवश्यक बजेट व्यवस्था गरेको छु ।</p> <p>मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई आधुनिक र सुविधा सम्पन्न बनाउन भौतिक पूर्वाधार विकास तथा उपकरणको व्यवस्था गरी थप विधाका शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याउन आवश्यक बजेट व्यवस्था गरेको छु । साथै, उक्त प्रतिशाथान मातहत रहेको हेटौँडा अस्पतालको भवन निर्माण लगायत स्वास्थ्य सम्बन्धी पूर्वाधार विकास गर्न प्रदेश सार्वजनिक निर्माण कार्यक्रम तर्फ बजेट विनियोजन गरेको छु ।</p> | <p>स्वास्थ्यकर्मीलाई प्रदान गरिएको छ ।</p> <p>मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई आधुनिक र व्यवस्थित बनाउन भौतिक पूर्वाधार विकास तथा उपकरणको व्यवस्थाको लागि बजेट व्यवस्थापन गरिएको छ । प्रतिष्ठानले शैक्षिक कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन धादिङ्ग र बकुलहर रतनगर अस्पताल सँग सम्झौता गरेको छ । मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन संसोधन गरिएको छ ।</p> |
| (४६) | <p>प्रदेश सभाका माननीय सदस्य स्वर्गीय पशुपति चुलागाईको सम्मान स्वरूप दोलखा जिल्लामा रहेको चरिकोट अस्पताललाई "पशुपति चौलागाई स्मृति अस्पताल" नामाकरण गरी सुविधा सम्पन्न अस्पतालको रूपमा विकास गर्न आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरेको छु ।</p> | <p>साविकमा दोलखा जिल्लामा रहेको चरिकोट अस्पताललाई "पशुपति चौलागाई स्मृति अस्पताल" भनि मिति २०७८/ को मन्त्रिपरिषदको निर्णयानुसार नामाकरण गरिएको छ ।</p> |
| (४७) | <p>मातृ तथा बाल स्वास्थ्य, किशोर-किशोरी, ज्येष्ठ नागरिक, महिला तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको स्वास्थ्य सेवालाई प्राथमिकतामा राख्दै प्रदेश भित्र बसोबास गर्ने सबै नागरिकलाई सहज स्वास्थ्य र खोप सेवामा पहुँच पुर्याउने</p> | <p>मातृ, नवजात शिशु तथा बाल स्वास्थ्य सेवालाई सुदृढीकरण गरी कुपोषण रोकथाम र मातृ तथा बाल स्वास्थ्य समस्याको न्यूनीकरणका लागि विशेष कार्यक्रमहरु निरन्तरता दिइएको छ । अति सिमान्कृत एवम लोपोन्मुख समुदायका आमाहरुले स्वास्थ्य संस्थामा प्रसुती गराएमा र बालबालिकाहरुलाई पूर्ण खोप लगाएमा प्रोत्साहन भत्ता स्वरूप रु. ५००० उत्प्रेरणा खर्च दिने</p> |

| सुंदा नं. | बजेट बक्तव्यको संक्षिप्त व्यहोरा | बजेट बक्तव्य को प्रगति |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | कार्यलाई सहयोग पुग्ने गरी बजेट व्यवस्था गरेको छु । वैकल्पिक चिकित्सा पध्दतिको माध्यमबाट स्वस्थ बनाइराख्न आयुर्वेद चिकित्सा, होमियोपेथिक, क्षारसुत्र, योग, पंचकर्म लगायतका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु । | व्यवस्था गरिएको छ । प्राकृतिक चिकित्सा, होमियोपेथिक जस्ता वैकल्पिक चिकित्साको सेवा विस्तार गर्न नेपाल सरकारसँगको साझेदारीमा कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिएको छ । प्राकृतिक चिकित्सा, होमियोपेथिक जस्तै वैकल्पिक चिकित्साको सेवा विस्तारका लागि मन्त्रालयमा होमियोपेथिक डाक्टरको पदपूर्तिको प्रक्रिया अघि बढाइएको छ । |
| (४८) | प्रदेश अन्तर्गतका आयुर्वेद केन्द्रका भौतिक पूर्वाधार विकास, उपकरण तथा जनशक्तिको उचित व्यवस्थापन गरी वैकल्पिक चिकित्सा सेवासमेत प्रदान गर्न हेटौँडा, नुवाकोट र रामेछाप जिल्लामा रहेको आयुर्वेद केन्द्र, रत्नगरलाई वैकल्पिक चिकित्सा सेवा समेत प्रदान गर्ने गरी प्रादेशिक आयुर्वेद अस्पतालमा स्तरोन्नती गर्न बजेट व्यवस्था गरेको छु । | चितवनको रत्नगरमा प्रादेशिक बौद्धखाना स्थापनाको प्रक्रिया अगाडि बढाइएको । |
| (४९) | | |
| (५०) | स्थानीय तहका ३५९ ओटा सामुदायिक माध्यमिक विद्यालयहरूमा हाल कार्यान्वयनमा रहेका "एक विद्यालय एक नर्स" कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छु । यसरी | ओमिक्रोन भेरियन्टको बढ्दो संक्रमण र भविष्यमा हुने जोखिम व्यवस्थापनलाई मध्यनजर गर्दै स्थानीय तहका ३५९ विद्यालय नर्स लाई कोभिड-१९ को रोकथाम नियन्त्रणमा सचेतना जगाउने र उपचारका लागि अस्पताल एवम् स्वास्थ्य संस्थामा आवश्यकता अनुसार खटाउन |

| बुँदा नं. | बजेट बक्तव्यको संक्षिप्त व्यहोरा | बजेट बक्तव्य को प्रगति |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | <p>नियुक्त भएका स्वास्थ्यकर्मीलाई कोभिड-१९ लगायत सरुवा रोगको रोकथाम तथा नियन्त्रणमा सचेतना जगाउन र अस्पताल एवम् स्वास्थ्य संस्थामा समेत आवश्यकता अनुसार परिचालन गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु । साथै आगामी वर्ष यस कार्यक्रमलाई थप सामुदायिक माध्यमिक विद्यालयहरुमा समेत विस्तार गर्ने गरी रु. २६ करोड बजेट विनियोजन गरेको छु ।</p> | <p>जिल्ला स्थित स्वास्थ्य कार्यालयलाई निर्देशन दिइएको छ ।</p> |
| (५१) | <p>प्रदेश अन्तर्गतका सिन्धुली, धादिङ्ग र त्रिशुली अस्पतालमा मृगौला रोगीका लागि निःशुल्क डायलिसिस सेवा विस्तार गर्न आवश्यक बजेट व्यवस्था गरेको छु ।</p> | <p>निःशुल्क डायलिसिस सेवा विस्तार गर्नका लागि डायलिसिस खरिद गरी वितरणको चरणमा रहेको छ ।</p> |
| (५२) | <p>"मुख्यमन्त्री जनता स्वास्थ्य कार्यक्रम" लाई नसर्ने रोगको रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारमा केन्द्रित गरी सञ्चालन गर्न रु. २२ करोड बजेट विनियोजन गरेको छु । यस कार्यक्रम मार्फत क्यान्सर रोग लागेका र मस्तिष्कघात भएका विपन्न नागरिकलाई सहयोग गर्ने, महिलामा हुने पठेघर एवम् स्तन क्यान्सर उपचारमा सहयोग गर्ने, र लक्षित अब्स्टेटिक फिस्टुलाको निःशुल्क परिक्षण गर्ने, र लक्षित वर्गलाई निःशुल्क स्वास्थ्य परिक्षण गर्ने लगायतका</p> | <p>क्यान्सर रोग लागेका विपन्न नागरिकलाई उपचारमा हाल सम्म ३ करोड ५२ लाख २१ हजार बराबरको सहुलियत रकम प्रदानमा गरिएको छ । मुख्यमन्त्री जनता स्वास्थ्य कार्यक्रम अन्तर्गत शहिद गंगालाल राष्ट्रिय हृदय रोग केन्द्र सँग समझौता गरी निःशुल्क हृदयघात उपचार सेवा अघि बढाइएको, बागमती प्रदेशका ११९ स्थानीय तहका स्वास्थ्य शाखा प्रमुखहरुको लागि अब्स्टेटिक फिस्टुला रोगको पहिचान र उपचार सम्बन्धी एक दिने तालिम/अभिमुखीकरण सञ्चालन गरिएको, नसर्ने रोगको स्वास्थ्य परिक्षण कार्यका लागि स्वास्थ्य संस्था छनौट भएको छ । अन्य कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि कार्यविधि स्विकृतीका लागि पठाइएको छ ।</p> |

| बुँदा नं. | बजेट बक्तव्यको संक्षिप्त व्यहोरा | बजेट बक्तव्य को प्रगति |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (५३) | कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिनेछ । प्रदेश मातहतका सबै अस्पतालहरूमा न्यूनतम सुविधा सम्पन्न एम्बुलेन्सको व्यवस्था गरिनेछ । विभिन्न निकायमा रहेका एम्बुलेन्सहरूबाट एकीकृत सेवा प्रवाह गर्न प्रादेशिक प्रेरण केन्द्र स्थापना गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु । | एम्बुलेन्स सेवा नियमन कार्यका लागि प्रदेश स्तरीय एम्बुलेन्स डिस्प्याच सेन्टर धादिङ, हेटौडा, धुलिखेल, काठमाण्डौमा स्थापनाको प्रक्रिया अघि बढाइएको छ । "ख" वर्गको एम्बुलेन्सको खरिदको गरिएको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गत प्रादेशिक स्वास्थ्य आपतकालीन केन्द्रलाई स्थापना गरी थप सुदृढीकरणका लागि करारमा जनशक्ति व्यवस्थापन गरिएको छ । |
| (५४) | अति सीमान्तकृत एवम् लोपोन्मुख समुदायलाई प्राथमिकमा राख्दै स्थानीय तहमा सञ्चालनमा रहेका बर्थिङ्ग सेन्टरहरूको सबलीकरण र सबै गाउँपालिकाका विद्यालयमा सञ्चालित किशोरकिशोरी लक्षित यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य सम्बन्धी कार्यक्रमको लागि आवश्यक बजेट व्यवस्था गरेको छु । | स्थानीय तहमा सञ्चालनमा रहेका २२ बर्थिङ्ग सेन्टरहरूको सबलीकरण कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । बर्थिङ्ग सेन्टरहरूलाई वातावनुकुल बनाउन भाल्चे स्वास्थ्य चौकी, नुवाकोट; कालिचोक स्वास्थ्य चौकी, दोलखा; फुलखर्क ग्रामिण अस्पताल, धादिङ्गमा जडान कार्य अघि बढाईएको छ । बाँकी २२ स्वास्थ्य संस्थामा सम्भाव्यता अध्ययन कार्य सम्पन्न गरिएको छ । १२४ विद्यालयमा किशोर किशोरी लक्षित प्रजनन तथा यौन स्वास्थ्य सम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याइएको छ । १२४ विद्यालयका १२४ स्वास्थ्य शिक्षक र २४८ साथी शिक्षकलाई यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य सम्बन्धी तालिम प्रदान गरिएको छ । ५० विद्यालयलाई सूचना सञ्चार सामग्री (ल्यापटप, एल.सि डी प्रोजेक्टर) समेतको व्यवस्थापन गरिएको छ । विद्यालयमा आधारित यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य सम्बन्धी अभिमुखीकरण किशोरकिशोरी र उनीहरूको अभिभावकहरूलाई प्रदान गरिएको छ । |

स्रोत: स्वास्थ्य मन्त्रालय

१४.५. सङ्कलन भएको राजस्व

रकम रू हजारमा

| क्र. सं. | राजस्व ख शी.नं. | राजस्व शिर्षक | सङ्कलित रकम |
|----------|-----------------|----------------------------|-------------|
| १ | १४२२९ | संस्था दर्ता नविकरण दस्तुर | १२५४.९६० |
| २ | १४२२४ | परिक्षा शुल्क | १७९ |
| ३ | १५१११ | बेरुजु | ९८८ |
| ४ | १४२५३ | नवीकरण दस्तुर | ४०३ |
| ५ | १४२६४ | बन क्षेत्रको आय | ३२१.२१ |

स्रोत: स्वास्थ्य मन्त्रालय

१४.६. आ.व. २०७८/७९ मा सम्पादन भएका महत्वपूर्ण कार्यहरू:

- क्यान्सर रोग लागेका विपन्न नागरिकलाई उपचारमा सहूलियत प्रदान कार्यक्रम अन्तर्गत बागमती प्रदेशका सरकारी तथा निजी गरी १२ वटा अस्पताल सँग सम्झौता गरी कार्यक्रम सहूलियत प्रदानमा निरन्तरता दिइएको छ । हाल सम्म ३ करोड ५२ लाख २१ हजार बराबरको रकम सहूलियत प्रदान गरिएको छ ।
- सवारी दुर्घटनाबाट हुने घाईतेको उपचारका लागि राजमार्गमा अवस्थित गजुरी गाउँपालिका, मनहरी गाउँपालिका, मन्थली नगरपालिका, मेलम्ची नगरपालिका, स्थित स्वास्थ्य संस्थामा प्राथमिक उपचार व्यवस्थापनको लागि औजार उपकरण व्यवस्थापन गरिएको छ ।
- एक विद्यालय एक नर्स कार्यक्रम अन्तर्गत १५७ जना विद्यालय नर्सलाई नियुक्ति दिई सम्बन्धित स्थानीय तहमा परिचालन गरिएको (१०० नयाँ विद्यालयमा विस्तार, ५७ पुराना विद्यालयमा पद पूर्ति) छ ।
- प्रादेशिक सरुवा रोग अस्पताल स्थापनाका लागि सम्भाव्यता अध्ययनको कार्य अघि बढाइएको छ ।
- धुलिखेल अस्पताल सँग शैक्षिक कार्यक्रम, प्राविधिक सहयोग, स्वास्थ्य सँग सम्बन्धित जनचेतनामुलक कार्यक्रम, तालिम, अस्पताल सुदृढीकरण कार्यक्रम संचालनका लागि कार्य सम्झौता गरिएको;
- प्रदेश पूर्वाधार, स्वास्थ्य प्रवर्द्धन तथा कोभिड पुनर्स्थापना साझेदारी कार्यक्रमको (स्वास्थ्य तर्फको) स्थानीय तहलाई अख्तियार दिइएको;

- मुख्यमन्त्री जनता स्वास्थ्य कार्यक्रम अन्तर्गत शहिद गंगालाल राष्ट्रिय हृदय रोग केन्द्र सँग सम्झौता गरी निःशुल्क हृदयघात उपचार सेवा अघि बढाईएको, बागमती प्रदेशका ११९ स्थानीय तहका स्वास्थ्य शाखा प्रमुखहरुको लागि अब्स्ट्रेटिक फिस्टुला रोगको पहिचान र उपचार सम्बन्धी एक दिने तालिम/अभिमुखीकरण सञ्चालन गरिएको, नसर्ने रोगको स्वास्थ्य परिक्षण कार्यका लागि स्वास्थ्य संस्था छनौट भएको छ । अन्य कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि कार्यविधि स्विकृतीका लागि पठाइएको छ ।
- आ.व.०७७/०७८ मा प्रदेश मातहतका कार्यालयहरुबाट सञ्चालित कार्यक्रमहरुको समिक्षा र चालु आ.व. ०७८/०७९ को कार्ययोजना तयार गर्ने कार्य सञ्चालन गरिएको ।
- मन्त्रालयको संगठन संरचना संसोधनको प्रक्रिया अघि बढाईएको छ ।
- आ.व. २०७८/०७९ को समपूरक तर्फ ५० करोड (धादिङ्ग अस्पतालको भवन) र विशेष अनुदान कार्यक्रम तर्फ ४९ करोड ६९ लाखको प्रस्तावना मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयमा पेश गरिएको छ ।
- स्वास्थ्य संस्थाको न्यूनतम सेवा मापदण्ड (MSS) मापन कार्यक्रम मेथिनकोट, रसुवा, हेटौँडा, सिन्धुली, धादिङ्ग, त्रिशुली अस्पतालमा सम्पन्न गरिएको छ । जस अन्तर्गत ९४% र ९३% अंक ल्याई त्रिशुली अस्पताल, धादिङ्ग अस्पताल क्रमशः नेपालको हाल सम्मको २ उत्कृष्ट अस्पताल भएको ।
- नीजी तथा गैर सरकारी अस्पतालको निरन्तर नियमन तथा अनुगमन गरिएको छ ।
- IRL Freeze, Hemodialysis, Oxytocin, Vit K. लगायतका औषधी खरिदको लागि बोलपत्र आब्हान गरिएको छ ।
- धादिङ्ग, हेटौँडा, धुलिखेल, काठमाण्डौमा एम्बुलेन्स डिस्प्याच सेन्टर स्थापनाको प्रक्रिया अघि बढाइएको छ ।
- ११९ स्थानीय तहका स्वास्थ्य महाशाखा/शाखा प्रमुखलाई योजना तर्जुमा सम्बन्धी अभिमुखीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको
- उच्चस्तरको रोग निदानात्मक सेवा प्रदान गर्न हेटौँडा अस्पतालको लागि MRI मेशिन, सिन्धुली, भक्तपुर, त्रिशुली, धादिङ्ग र बकुलहर अस्पतालको लागि CT-Scan मेशिन, महिलाको गर्भको जटिलता जाँच गर्न प्रयोग गरिने Potable ultrasound machine ६४ स्थानीय तहका स्वास्थ्य संस्थालाई हस्तान्तरण र ११ अस्पतालहरुमा NICU स्थापना गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको छ । निःशुल्क औषधीहरु प्रदेश अन्तर्गतका स्वास्थ्य संस्थाहरुमा निरन्तर आपूर्ति गर्ने गरिएको छ ।
- नियमित भ्याक्सिन लगायत, Anti Rabies, Anti Snake Venom बागमती प्रदेशका जिल्लाहरुमा व्यवस्थापन गर्ने गरिएको छ ।

- प्रदेश सरकार अन्तर्गतका १३ अस्पतालहरू मध्ये ६ वटा (बकुलहर, धादिङ्ग, रामेछाप, चरिकोट, बज्रबाराही र चौतारा) अस्पतालमा पिसिआर ल्याब स्थापना गरी कोभिड-१९ को द्रुत परिक्षण सेवा सञ्चालनमा ल्याइएको छ।
- कोभिड-१९ व्यवस्थापनका लागि थप गरिएको जनशक्तिको अनुमान गरी ४६९ जनाको अस्थाई दरवन्दी स्वीकृति गरी कार्यान्वयनको प्रक्रिया अघि बढाइएको छ।
- नेपाल सरकारबाट कोभिड-१९ विरुद्धको खोपहरू प्राप्त गरी स्वास्थ्य कार्यालयहरूको समन्वयमा प्रदेश तथा स्थानीय तहहरू अन्तर्गतका स्वास्थ्य संस्थाहरू मार्फत कोभिड-१९ विरुद्धको खोप सेवा सञ्चालन गरिएको छ।
- प्रदेश अस्पतालमा स्थापना गरिएको अक्सिजन प्लान्टको फिलिड बुस्टर तथा पि.आइ.सि.यू स्थापनाको लागि आवश्यक सामग्रीको खरिद प्रक्रिया अघि बढाइएको छ। रसुवा अस्पतालमा बुस्टर सहितको अक्सीजन प्लान्ट स्थापनाको तयारी गरिएको छ।
- प्रादेशिक अस्पताल तथा स्थानीय तहहरू अन्तर्गत सञ्चालित स्वास्थ्य चौकीहरूमा न्युनतम सेवा मापदण्ड सुनिश्चितताको लागि आवश्यक अभिमुखीकरण तथा सेवा सुदृढिकरणको लागि बजेट व्यवस्था गरिएको छ।
- स्थानीय तहका ३५९ ओटा सामुदायिक माध्यामिक विद्यालयहरूमा 'एक विद्यालय एक नर्स कार्यक्रम अन्तर्गत परिचालित स्वास्थ्यकर्मीलाई कोभिड-१९ को रोकथाम नियन्त्रणमा सचेतना जगाउने र उपचारका लागि अस्पताल एवम् स्वास्थ्य संस्थामा समेत आवश्यकता अनुसार खटाउनका लागि स्वास्थ्य कार्यालयलाई निर्देशन दिईएको छ।
- कोभिड -१९ लगायत महामारी जन्य रोगहरूको रोकथाम, उपचार र नियन्त्रणका कार्यमा पहिलो र दोश्रो लहरमा अग्र पंक्तिमा खटिएका ४६९ जना स्वास्थ्यकर्मीको करार सेवा थप गरिएको छ।
- कोभिड-१९ लगायत महामारी तथा विपद व्यवस्थापन तथा RRT परिचालन गरिएको।
- प्रसुती केन्द्रलाई वतावनकुल बनाउन सौर्य उर्जा जडानका लागि बोलपत्र आह्वान गरिएको छ। आ.व. २०७८/०७९ मा कालिन्चोक स्वास्थ्य चौकी, दोलखा; फुलखर्क ग्रामिण अस्पताल, धादिङ्ग र भाल्चे स्वास्थ्य चौकी, नुवाकोटमा जडानको याजना तयार गरी प्रक्रिया अघि बढाइएको छ।
- बागमती प्रदेशका १२४ माध्यमिक विद्यालयका स्वास्थ्य शिक्षक, २४८ साथी शिक्षक (छात्र, छात्रा) लाई किशोर किशोरी लक्षित यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य सम्बन्धी तालिम प्रदान गरिएको छ। त्यस्तै ५० विद्यालयलाई सूचना सञ्चार सामग्री (ल्यापटप, एल.सि डी प्रोजेक्टर) व्यवस्थापन गरिएको छ। विद्यालयमा आधारित यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य सम्बन्धी अभिमुखीकरण किशोरकिशोरी र उनीहरूको अभिभावकहरूलाई प्रदान गरिएको छ।

- महिलाको कार्यबोझ न्यूनीकरणको लागि आमा समूहलाई साना अनुदान प्रदानका लागि स्वास्थ्य कार्यलयहरुबाट प्रस्तावना आव्हान गरी पहिलो किस्ता प्रदान गरिएको छ ।

१४.७. आ.व. २०७८/७९ मा तयार भएका ऐन, नियमावली तथा कार्यविधिहरू

- मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७८
- मन्त्रालय र मातहतका निकायबाट सञ्चालन गरिने कार्यक्रमहरूको कार्यसञ्चालन मार्गदर्शन, २०७८/०७९
- "एक विद्यालय एक नर्स, कार्यविधि २०७८"
- "स्वास्थ्य आमा समूहलाई स्वास्थ्य प्रवर्द्धन प्रविधिको अनुशरणका लागि साना अनुदान सम्बन्धी कार्यविधि, २०७८"
- "प्रदेश पूर्वाधार, स्वास्थ्य प्रवर्द्धन तथा कोभिड पुनर्स्थापना साझेदारी कार्यक्रम (स्वास्थ्य तर्फको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) कार्यविधि, २०७८"
- "प्रदेश पूर्वाधार, स्वास्थ्य प्रवर्द्धन तथा कोभिड पुनर्स्थापना साझेदारी कार्यक्रम (स्वास्थ्य तर्फको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) (पहिलो संशोधन) कार्यविधि, २०७८"
- "प्रदेशका विपन्न नागरिक एवं आकस्मिक उपचारका लागि रक्तसञ्चार सेवा (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) कार्यविधि, २०७८"
- "चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मी करार सेवा व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७८"
- "सामुदायिक एवम् गैर नाफा मूलक अस्पतालको लागि पुँजीगत सुधार सम्बन्धी कार्यविधि, २०७८"

१४.८. विनियोजित रकम लक्ष्य अनुसार खर्च हुन नसक्नुका कारणहरू:

- मन्त्रालय विभाजन पश्चातको व्यवस्थापन,
- संघीय सशर्तको बजेट निकासा एवम् कार्यक्रम कार्यान्वय प्रक्रियामा ढिलाई,
- कोभिड-१९ विरुद्धको खोप अभियानको प्राथमिकता तथा कोभिड-१९ को बढ्दो संक्रमणका कारण अन्य कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ढिलाई,
- टाईफाइड विरुद्धको खोप अभियानमा प्राथमिकताका कारण अन्य कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ढिलाई।

१५. प्रदेश-सभा सचिवालय

१५.१. पृष्ठभूमि:

नेपालको संविधानको धारा ५६ वमोजिम राज्यको संरचना संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको हुनेछ भन्ने व्यवस्था रहेको तथा संविधानको भाग १४, धारा १७५ मा भएको व्यवस्था बमोजिम प्रदेश व्यवस्थापिकाको स्थापना भई मिति २०७४ माघ १८ गते प्रदेश सभाको पहिलो बैठक बाट विधिवत रूपमा प्रदेश सभाको कार्य प्रारम्भ भएको थियो।

यसरी नेपालको संविधानले लिएका उद्देश्य हासिल गर्नका लागि प्रदेश सभाले प्रदेशको विधायिकी कार्य तथा प्रदेश सरकारको गठन तथा नियन्त्रण गर्दछ। ती कार्य मर्यादित रूपमा व्यवस्थापन गर्न सभामुख र उप सभामुखको व्यवस्था रहेको छ। बागमती प्रदेशको प्रदेश सभा नियमावली, २०७४ मा विभिन्न विषयगत समिति, संसदीय दल, प्रमुख सचेतक, सचेतक जस्ता संरचना रहने व्यवस्था छ। उल्लेखित संरचनाको प्रभावकारी र मर्यादित व्यवस्थापन गर्नको लागि कर्मचारी आवश्यक पर्ने हुनाले प्रदेश सभा सचिवालयको स्थापना भएको हो।

१५.२. चालु र पुँजीगत खर्च शीर्षकको प्रगति विवरण:

(रकम रु. हजारमा)

चालु तर्फ

| क्र.सं. | ब.उ.शी.नं. | बजेट | चैत्र मसान्त सम्मको | | असार मसान्त सम्म अनुमानित | | कैफियत |
|---------|------------|--------|---------------------|----------|---------------------------|----------|--------|
| | | | खर्च | खर्च (%) | खर्च | खर्च (%) | |
| १ | २०२००००१३ | ११५०९ | ६६६७ | ५७.९ | १०७०० | ९३.०० | |
| २ | २०२०००११३ | २१८३५० | ११०२२० | ५०.५० | १९८३०० | ९०.८० | |
| ३ | २०२०००१२३ | ५००२० | १९४२८ | ३८.८० | ३६८८२ | ७३.७० | |
| जम्मा | | २७९८७९ | १३६३१५ | ४८.७० | २४५८८२ | ८७.९० | |

पुँजीगत तर्फ

| क्र.सं. | ब.उ.शी.नं. | बजेट | चैत्र मसान्त सम्मको | | असार मसान्त सम्म अनुमानित | | कैफियत |
|---------|------------|-------|---------------------|----------|---------------------------|----------|--------|
| | | | खर्च | खर्च (%) | खर्च | खर्च (%) | |
| १ | २०२०००१२४ | ६६२५९ | ५२०० | ७.८ | ३५००० | ५२.८० | |

स्रोत: प्रदेश सभा सचिवालय

१५.३. संकलन भएको राजस्व:

(रकम रु. हजारमा)

| क्र.सं. | राजस्व ख.शी.नं | राजस्व शीर्षक | चैत्र मसान्तसम्म संकलित रकम | कैफियत |
|---------|----------------|---------------------------|-----------------------------|--------|
| १ | १४२२९ | अन्य प्रशासनिक सेवा शुल्क | ४९ | |
| जम्मा | | | ४९ | |

स्रोत: प्रदेश सभा सचिवालय

१५.४. आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को चैत्र मसान्त सम्म सम्पादन भएका महत्त्वपूर्ण कार्य:

बैठक संख्या

| क्र.सं. | समिति | बैठक संख्या | उपसमितिहरुको बैठक |
|---------|----------------------------------|-------------|-------------------|
| १ | प्रदेश सभाको बैठक | १५ | |
| २ | कार्य व्यवस्था परामर्श समिति | ५ | |
| ३ | प्रदेश मामिला समिति | १५ | ११ |
| ४ | अर्थ तथा विकास समिति | २१ | १५ |
| ५ | सार्वजनिक लेखा समिति | १३ | ३३ |
| ६ | शिक्षा, स्वास्थ्य तथा कृषि समिति | ३० | १४ |
| ७ | पर्यटन, उद्योग तथा वातावरण समिति | १७ | ९ |

विधेयकहरुको विवरण

| | |
|---------------------|---|
| सचिवालयमा दर्ता | ४ |
| सभाबाट पारित | ३ |
| अध्यादेश पारित | ३ |
| संशोधन विधेयक पारित | ० |
| समितिबाट पारित | ० |

प्रदेश सभाले सञ्चालन गरेको कार्यक्रमहरु:

- विधेयक निर्माण/तर्जुमा सम्बन्धमा विषयगत समितिहरुबाट विज्ञहरुसँग अन्तरक्रिया कार्यक्रम सञ्चालन भएको
- विभिन्न विषयगत समितिहरुको माननीय सभापतीहरुको सभापतित्वमा अन्तरप्रदेश अनुभन आदानप्रदान कार्यक्रम भएको
- सार्वजनिक लेखा समिति र प्रदेश मामिला समितिले विभिन्न अन्तरक्रिया कार्यक्रम सञ्चालन गरेको
- विभिन्न विषयगत समितिहरुबाट जिल्ला स्थित प्रदेश सरकारका कार्यालयहरुको अध्ययन तथा अनुगमन भएको

- प्रदेश सभा “दर्पण पाँचौं” र प्रदेश सभाको “चिनारी” पुस्तक प्रकाशन भएको ।

१५.५. आ.व. २०७८/०७९ मा तयार भएका विधेयकहरूको विवरण:

| क्र.सं. | विधेयकको नाम | प्रमाणीकरण मिति |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| १ | दस्तखत सहितको मत विभाजन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७८ | प्रदेश सभावा पारित |
| २ | प्रदेश पर्यटन पूर्वाधार विकास सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७८ | २०७८/११/२८ |
| ३ | प्रदेश उच्च शिक्षा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७८ | २०७८/११/२८ |
| ४ | केही प्रदेश ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक | सम्बन्धित समितिमा विचाराधिन |
| ५ | प्रदेश विपद् व्यवस्थापन ऐन, २०७८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक | |
| ६ | प्रदेश सञ्चार माध्यम व्यवस्थापन ऐन, २०७५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक | |
| ७ | प्रदेश अनुसन्धान ब्यूरो सेवाको गठन, स्थापना, काम, कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७८ | |

१५.६. विनियोजित रकम लक्ष्य अनुसार खर्च हुन नसक्नुका कारण

- आर्थिक २०७७/७८ मा एम्बुलेन्स खरिदमा बजेट विनियोजन भएकोमा बन्दाबन्दी तथा लकडाउनको कारण खरिद गर्न नसकिएकोमा चालु आर्थिक वर्षमा श्रोत व्यवस्थापन सहित खरिद कार्य सम्पन्न गर्न बोलपत्रदाताको म्याद थप गरिएकोमा संघीय स्वास्थ्य मन्त्रालयको भन्सार छुट सम्बन्धी पत्रबाट भैरहवा भन्सार कार्यालयले भन्सार छुट नदिएको र संघीय अर्थ मन्त्रालयको भन्सार छुट सम्बन्धी पत्र चाहिने भएकोमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय मार्फत अर्थ मन्त्रालयमा पत्राचार भएकोमा नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालयबाट भन्सार छुट प्राप्त नभएको कारणबाट हालसम्म एम्बुलेन्स खरिद गर्न नसकिएको ।
- माननीय सभामुख तथा उपसभामुखको सरकारी आवास निर्माणको लागि रकम विनियोजन भएकोमा अवास निर्माण गर्नुपर्ने स्थान सडक डिभिजन कार्यालयको क्षेत्राधिकार भित्र पर्ने भएकोले स्थान सुनिश्चितताको लागि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय मार्फत संघीय सरकारलाई अनुरोध गरीएकोमा हालसम्म पनि स्थान सुनिश्चितता नभएको कारण बोलपत्र सूचना आव्हान हुन नसकेको ।

१६. प्रदेश लोक सेवा आयोग

१६.१. पृष्ठभूमि :

नेपालको संविधानको धारा २४४ को उपधारा (१) मा प्रत्येक प्रदेशमा प्रदेश लोक सेवा आयोग रहनेछु भन्ने व्यवस्था रहेको छ। नेपाल सरकारको प्रदेश लोक सेवा आयोग (आधार र मापदण्ड निर्धारण) ऐन, २०७५ बमोजिमको आधार र मापदण्डलाई आत्मसात गर्दै आयोगको गठन, काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधिका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न प्रदेश लोक सेवा आयोग ऐन, २०७६ बागमती प्रदेशको प्रदेश सभाबाट मिति २०७६ साल भाद्र २८ गते पारित भई प्रदेश प्रमुखबाट मिति २०७६ साल असोज २८ गते प्रमाणीकरण भएको छ।

प्रदेश लोक सेवा आयोग ऐन, २०७६ को दफा ४ बमोजिम २०७६ साल मंसिर २ गते अध्यक्षको नियुक्तिसँगै प्रदेश लोक सेवा आयोगको गठन भएको छ। साथै २०७६ साल माघ ६ गते २ जना सदस्यको नियुक्तिसँगै आयोगले पूर्णता पाएको छ।

१६.२. चालु र पुँजीगत खर्च शीर्षकको प्रगति विवरण

(रकम रु. हजारमा)

चालु तर्फ

| क्र.सं. | ब.उ.शी.नं. | बजेट | चैत्र मसान्त सम्मको | | असार मसान्तसम्म अनुमानित | | कैफियत |
|---------|------------|----------|---------------------|----------|--------------------------|----------|--------|
| | | | खर्च | खर्च (%) | खर्च | खर्च (%) | |
| १ | २१००००११३ | ९१०८७ | ३०९४३.२५ | ३३.९७ | ४४६३२ | ४९ | |
| २ | २१०००००१३ | ६९०.३० | ४३१.१९ | ६२.४६ | ६२१२ | ९० | |
| जम्मा | | ९१७७७.३० | ३१३७४.४४ | ३४.०० | ५०८४४ | ५५ | |

पुँजीगत तर्फ

| क्र.सं. | ब.उ.शी.नं. | बजेट | चैत्र मसान्त सम्मको | | असार मसान्तसम्म अनुमानित | | कैफियत |
|---------|------------|-------|---------------------|----------|--------------------------|----------|--------|
| | | | खर्च | खर्च (%) | खर्च | खर्च (%) | |
| १ | २१००००११४ | १२८५० | ८३४०.९८ | ६४.९१ | १२२०७ | ९५ | |

स्रोत: प्रदेश लोक सेवा आयोग

१६.३. सङ्कलन भएको राजस्व

(रकम रु. हजारमा)

| क्र.सं. | राजस्व ख.शी.नं | राजस्व शीर्षक | संकलित रकम |
|--------------------|----------------|---------------------------|------------|
| १. | १४२२४ | परीक्षा शुल्क | ७४९५८ |
| २. | १४२२९ | अन्य प्रशासनिक सेवा शुल्क | १५ |
| ३. | १५१११ | बेरूजु | २७ |
| जम्मा राजस्व संकलन | | | ७५००० |

स्रोत: प्रदेश लोक सेवा आयोग

१६.४. आ.व. २०७८/०७९ को चैत्र मसान्तसम्म सम्पादन भएका महत्त्वपूर्ण कामहरू

- वार्षिक पदपूर्ति कार्यतालिका प्रकाशन भएको छ
- विभिन्न सेवा समूहका तह ४ देखि तह ९ सम्मका पदहरूको लागि पाठ्यक्रम स्वीकृत गरी लागु भएको छ
- वार्षिक पदपूर्ति कार्यतालिका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को विज्ञापन बमोजिम विभिन्न पदहरूको लिखित परिक्षा सञ्चालन एवम् उम्मेदवार सिफारिस गर्ने काम सम्पन्न भएको छ
- विभिन्न सेवा/समूह/उपसमूह/तह तथा पदहरूको १०४० जना माग पदसंख्या मध्ये ८०७ जना बागमती प्रदेश अन्तर्गत प्रदेश मन्त्रालय वा अन्तर्गत र विभिन्न स्थानीय तहहरूमा सिफारिस भएको र २३३ जनाको सिफारिस हुन बाँकी रहेको ।

आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा विज्ञापन भएका विभिन्न सेवा, समूह र उपसमूह र पदहरूको आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को चैत्र मसान्त सम्मको पदपूर्ति सम्बन्धी विवरण:

| तह | परीक्षामा सम्मिलित उम्मेदवारको संख्या | | | जम्मा पद संख्या | सिफारिस संख्या |
|-------|---------------------------------------|-------|-------|-----------------|----------------|
| | महिला | पुरुष | जम्मा | | |
| ४ | २१०८२ | २२९३२ | ४४०१४ | ३८६ | ३८६ |
| ५ | ११७६६ | १८१७५ | २९९४१ | ५४० | ४०० |
| ६ | ८७० | २३४७ | ३२१७ | ११४ | २१ |
| जम्मा | ३३७१८ | ४३४५४ | ७७१७२ | १०४० | ८०७ |

स्रोत: प्रदेश लोकसेवा आयोग

१७. मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालय

१७.१. पृष्ठभूमि:

नेपालको संविधानको धारा १६०(१) मा प्रत्येक प्रदेशमा एक (१) मुख्य न्यायाधिवक्ता रहने प्रवधान छ। मुख्य न्यायाधिवक्ताको नियुक्ति सम्बन्धित प्रदेश मुख्यमन्त्रीको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुखबाट हुने व्यवस्था गरिएको छ। मुख्य न्यायाधिवक्ता प्रदेश सरकारको मुख्य कानूनी सल्लाहकार हुनेछ र संवैधानिक एवम् कानूनी विषयमा प्रदेश सरकार वा प्रदेश सरकारले तोकिएको अन्य अधिकारीलाई कानूनी राय सल्लाह दिनु मुख्य न्यायाधिवक्ताको कर्तव्य हुनेछ भन्ने संवैधानिक एवम् कानूनी व्यवस्था गरिएको छ। बागमती प्रदेश सभाले बनाएको मुख्य न्यायाधिवक्ताको काम, कर्तव्य र अधिकार तथा सेवाका शर्त सम्बन्धी ऐन, २०७५ मा संविधानको धारा १६० मा उल्लेखित काम, कर्तव्य र अधिकारका अतिरिक्त अन्य काम, कर्तव्य र अधिकार समेत तोकेको छ। जस अनुसार प्रदेश सरकार पक्ष वा विपक्ष भएको वा प्रदेश सरकारको हक, हित वा सरोकारको संविधान एवम् कानूनको व्यवस्था सम्बन्धमा कुनै जटिल संवैधानिक वा कानूनी प्रश्न समावेश भएको वा सम्बन्धित प्रदेशको सन्दर्भमा सार्वजनिक महत्त्व वा सार्वजनिक सरोकार रहेको मुद्दामा प्रदेश सरकारको तर्फबाट उपस्थित भई बहस पैरवी गर्ने, प्रदेश सरकार वा प्रदेश सरकारले तोकेको अधिकारीले कुनै संवैधानिक वा कानूनी राय माग गरेमा कानूनी राय प्रदान गर्ने लगायतका काम कर्तव्य मुख्य न्यायाधिवक्तालाई तोकेको छ। मुख्य न्यायाधिवक्ताको संवैधानिक एवम् कानूनी जिम्मेवारी बहन गरी कार्य सम्पादन गर्नु मूल अभिष्टका साथ यस कार्यालयको स्थापना भएको हो।

१७.२. चालु र पुँजीगत खर्च शीर्षकको प्रगति विवरण :

(रकम रु. हजारमा)

चालु तर्फ

| क्र.सं | ब.उ.शी.नं. | बजेट | चैत्र मसान्त सम्मको | | असार मसान्तसम्म अनुमानित | | कैफियत |
|--------|------------|-------|---------------------|----------|--------------------------|----------|--------|
| | | | खर्च | खर्च (%) | खर्च | खर्च (%) | |
| १ | २१६०००११३ | १६६९३ | ७०२६ | ४२.०८ | १४००० | ८३.८३ | |

पुँजीगत तर्फ

| क्र.सं | ब.उ.शी.नं. | बजेट | चैत्र मसान्त सम्मको | | असार मसान्तसम्म अनुमानित | | कैफियत |
|--------|------------|------|---------------------|----------|--------------------------|----------|--------|
| | | | खर्च | खर्च (%) | खर्च | खर्च (%) | |
| १ | २१६०००११४ | १२५० | ९५८.८३ | ७६.७ | १२५० | १०० | |

स्रोत: मुख्यन्यायाधिवक्ताको कार्यालय

१७.३. आ.व.२०७८/७९ मा सम्पादन भएका महत्त्वपूर्ण कार्यहरू:

- नियमित रूपमा प्रदेश सरकार तथा सो मातहतका कार्यालयहरू विपक्षी भएका सर्वोच्च अदालत तथा मातहतका र जिल्ला अदालतहरूमा रहेका मुद्दाहरूमा बहस, पैरवी तथा प्रतिरक्षाका साथै नियमित रूपमा मुद्दाको सम्बन्धमा गर्नु पर्ने कामहरू प्रभावकारी रूपमा सम्पादन गरिएको
- प्रदेश सरकार र मातहत कार्यालयहरूले विभिन्न विषयमा माग गरिएको कानूनी राय सल्लाह दिएको
- कानून निर्माण प्रक्रियामा प्रारम्भिक मस्यौदा तयार गर्न, मन्त्रालयबाट मस्यौदा भई आएका कानूनी मस्यौदामा राय दिने र कानून मस्यौदा समितिको सदस्यको हैसियतले सक्रिय सहभागिता जनाएको
- संघीय व्यवस्थामा सबै प्रदेशका मुख्य न्यायाधिवक्ताहरू बीच अनुभव आदानप्रदान कार्यक्रम रहेकोमा यस कार्यालयबाट गण्डकी प्रदेश र मधेश प्रदेशमा अन्तर प्रदेश भ्रमण कार्यक्रम सम्पन्न भएको
- अदालतहरूबाट भएका फैसला र आदेशहरू कार्यान्वयनमा निरन्तर पहल गरिएको
- सिन्धुली, रामेछाप, चितवन र धादिङमा रहेका हिरासत कक्षको निरीक्षण तथा अनुगमन गरिएको
- मकवानपुर जिल्लाको थाहा नगरपालिकामा समुदायमा मुख्य न्यायाधिवक्ता कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको
- बागमती प्रदेश मातहतका कार्यालयहरूका कानून अधिकृत तथा मुद्दा फाँट हेर्ने कर्मचारीहरूको लागि २ दिने लिखित जवाफ लेखन सीप तालिम सञ्चालन गरिएको ।

१७.४. विनियोजित बजेट लक्ष्य अनुसार खर्च हुन नसक्नुका कारण :

- स्वीकृत दरबन्दी अनुसार सरकारी वकिल र अन्य कर्मचारी पदपूर्ति नहुँदा बहस पैरवी र कार्यक्रम कार्यान्वयनमा कठिनाई भएको ।

१८. प्रदेश नीति तथा योजना आयोग

१८.१. पृष्ठभूमि:

प्रदेश सरकार (मन्त्रिपरिषद्दे) मिति २०७५।०२।२९ मा प्रदेश नीति तथा योजना आयोग (गठन तथा कार्य सञ्चालन) आदेश, २०७५ स्वीकृत गरी सोही आदेश बमोजिम प्रदेश नीति तथा योजना आयोगको गठन भएको हो । नेपालको संविधान कार्यान्वयन मार्फत प्रदेशको समृद्धि एवं सन्तुलित र दिगो विकासको कार्यलाई तीव्रता दिन अध्ययन र विश्लेषणका आधारमा प्रदेश सरकारको नीति तथा योजना तर्जुमा गर्ने र त्यसको कार्यान्वयनमा सहजिकरण अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गरी प्रदेश सरकारलाई सल्लाह र सहयोग गर्ने उद्देश्य रहेको छ । यसका मुख्य कार्यजिम्मेवारीहरूमा दीर्घकालीन सोच तथ्यपरक नीति तथा योजना तर्जुमा गर्ने, प्रदेश विकास नीति योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वय अनुगमन र प्रभाव मुल्याङ्कन गर्ने, प्रदेश र स्थानीय तहको विकास सम्बन्धी नीति तथा योजना तर्जुमा र कार्यान्वयनमा समन्वय सहयोग र सहजीकरण गर्ने तथा प्रदेशस्तरको विकास नीति तथा कार्यक्रमको अध्ययन अनुसन्धान तथा अन्वेषण गर्ने आदि रहेका छन् ।

१८.२. चालु र पुँजीगत खर्च शीर्षकको प्रगति विवरण

(रकम रु. हजारमा)

चालु तर्फ

| क्र सं | ब.उ.शी.नं | बजेट | चैत्र मसान्त सम्मको खर्च | खर्च प्रतिशत | असार मसान्तसम्मको अनुमानित खर्च | खर्च प्रतिशत |
|--------|-----------|-------|--------------------------|--------------|---------------------------------|--------------|
| १ | ३९१०००११३ | ३७८४५ | १०११२.३७ | २६.७२ | २६६४५.२६ | ७०.४० |

पुँजीगत तर्फ

| क्र सं | ब.उ.शी.नं | बजेट | चैत्र मसान्त सम्मको खर्च | खर्च प्रतिशत | असार मसान्तसम्मको अनुमानित खर्च | खर्च प्रतिशत |
|--------|-----------|-------|--------------------------|--------------|---------------------------------|--------------|
| २ | ३९१०००११४ | ७००० | ६५६५.१३ | ९३.७८ | १०९.८७ | १.५७ |
| | जम्मा | ४४८४५ | १६६७७.५ | ३७.१९ | २६७५५.१३ | ५९.६६ |

स्रोत: प्रदेश नीति तथा योजना आयोग

१८.३. आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट वक्तव्यको २०७८ चैत्र मसान्तसम्मको प्रगति

| बुँदा नं | बजेट वक्तव्यको संक्षिप्त व्यहोरा | कार्यसम्पादनको अवस्था |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| १५९ | प्रदेश योजना बैङ्कलाई मापदण्डमा आधारित बनाई नियमित रूपमा अद्यावधिक गरिनेछ। सम्भाव्यता अध्ययन लगायत पूर्व तयारी सम्पन्न भएका योजना मात्र कार्यान्वयनमा लगिनेछ। | <ul style="list-style-type: none"> प्रदेश योजना बैंकको सफ्टवेयरको कस्टमाईजेशन भईरहेको । निश्चित लागतभन्दा बढी भएका योजनाको लागि बजेट विनियोजन गर्दा योजना बैंकमा समावेश भएको हुनु पर्ने भनी प्रदेश विकास तथा समस्या समाधान समितिको पहिलो बैठकबाट निर्णय भएको । |

स्रोत: प्रदेश नीति तथा योजना आयोग

१८.४. सङ्कलन भएको राजस्व

(रकम रु. हजारमा)

| क्र.स. | राजस्व ख.शि.नं. | राजस्व शीर्षक | संकलित रकम | कैफियत |
|--------|-----------------|---------------|------------|--------|
| १ | १५१११ | वेरूजु | १५७२५ | |

स्रोत: प्रदेश नीति तथा योजना आयोग

१८.५. आ.व. २०७८/७९ मा सम्पादन भएका महत्त्वपूर्ण कार्य

- “प्रदेशको आवधिक योजनाको मध्यावधि समीक्षा र समायोजनको ढाँचा” तर्जुमा र मन्त्रपरिषद्बाट स्वीकृत ।
- वार्षिक योजना तर्जुमा सम्बन्धमा १३ जिल्लाका स्थानीय तहहरूसँग जिल्लास्तरीय योजना तर्जुमा गोष्ठी सम्पन्न ।
- ५ वटा स्थानीय तहको आवधिक योजना र मध्यमकालीन खर्च संरचना तर्जुमा गर्न प्राविधिक सहयोग ।
- आर्थिक वर्ष २०७८।७९ को संघीय बजेटमा प्रस्ताव गर्नको ४४ वटा योजनाहरूको मूल्याङ्कन र प्राथमिकीकरण ।
- प्रदेश सरकारको योजनाको मापदण्डको मस्यौदा तयार ।
- अनुदान दिइएका कृषि तथा पशुपक्षी सम्बन्धी योजनाहरूको प्रभावकारिताको अनुगमन गर्नको लागि द्रुत सर्वेक्षण प्रश्नावली तयार ।

- ४ वटा स्थानीय तहमा बहुक्षेत्रीय पोषण कार्यक्रमहरूको स्थलगत अनुगमन सम्पन्न ।
- जलवायु परिवर्तनले मौसममा आएको परिवर्तन र त्यसले खाद्य उत्पादन र खाद्य सुरक्षामा पारेको प्रभावको सम्बन्धमा राष्ट्रिय योजना आयोग, प्रदेश नीति तथा योजना आयोग र विश्व खाद्य कार्यक्रमको संयुक्त आयोजनामा Consolidated Livelihood Exercise for Analysing Resilience (CLEAR) प्रदेशस्तरीय परामर्श गोष्ठी र १३ वटा जिल्लामा छलफल सम्पन्न ।
- प्रदेश आयोजना बैंक व्यवस्थापन सूचना प्रणाली, मध्यमकालीन खर्च संरचना सम्बन्धी सफ्टवेयर र समपूरक तथा विशेष अनुदानका आयोजनाहरू अनलाइन प्रविष्टि र मूल्याङ्कन सम्बन्धी सफ्टवेयरको सञ्चालन सम्बन्धमा राष्ट्रिय योजना आयोग, प्रदेश नीति तथा योजना आयोग र प्रदेश मन्त्रालयहरू बीच समन्वय बैठक र क्षमता विकास अभिमुखीकरण सम्पन्न ।
- बहुपक्षीय पोषण कार्यक्रमका सम्बन्धमा ३० स्थानीय तहहरूका सरोकारवालाहरूसंग नियमित समन्वय बैठकहरू भएको ।

१८.६. विनियोजित रकम लक्ष्य अनुसार खर्च हुन नसक्नुका कारणहरू:

- आयोगको कामकारवाही सँग सम्बन्धित कार्यविधिहरू समयमै तयार नहुनु,
- आयोगलाई आवश्यक कर्मचारी दरवन्दी अनुसारको पदपुर्ति नहुनु,
- आयोगको पदाधिकारीहरूको नियुक्ती ढिलो हुँदा लक्ष्य अनुसार कार्य सम्पन्न हुन नसक्नु ।

अनुसूचीहरु

अनुसुची - १ प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को चैत्रमसान्तसम्मको मन्त्रालय/निकायगत खर्च विवरण

| अनुदान संख्या | मन्त्रालय/निकाय | शीर्षक | विनियोजित बजेट | खुद बजेट | कुल खर्च | रकम रु.हजारमा | |
|---------------|------------------------------------------|------------------|----------------|---------------|-----------------|---------------------|--------------|
| | | | | | | बजेटका आधारमा खर्च% | खुद बजेट |
| २०२ | प्रदेश व्यवस्थापिका | चालु | २८६६३८ | २७९८७९ | १३६३१५ | ४७.५६ | ४८.७० |
| | | पूजीगत | ५३५०० | ६६२५९ | ५१९९ | ९.७२ | ७.८५ |
| | | कुल जम्मा | ३४०१३८ | ३४६५३८ | १४५५१४ | ४१.६० | ४०.८८ |
| २१० | प्रदेश लोक सेवा आयोग | चालु | ९७०६५ | ९७९९० | ३४७९३.६५ | ३५.८५ | ३५.५१ |
| | | पूजीगत | ११२५० | १२८५० | ७४२४ | ६५.९९ | ५७.७७ |
| | | कुल जम्मा | १०८३१५ | ११०८४० | ४२२१७.६५ | ३८.९८ | ३८.०९ |
| २१६ | मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालय | चालु | १६६९३ | १६६९३ | ७०२५.५८ | ४२.०९ | ४२.०९ |
| | | पूजीगत | १२५० | १२५० | ९५८.८३ | ७६.७१ | ७६.७१ |
| | | कुल जम्मा | १७९४३ | १७९४३ | ७९८४.४१ | ४४.५० | ४४.५० |
| ३०१ | मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रपरिषद्को कार्यालय | चालु | ५५९२७४ | ५५२२२७ | १२८१९३ | २२.९२ | २३.२१ |
| | | पूजीगत | १५८०५० | ३१८६५० | १५९९७ | १०.१२ | ०.५० |
| | | कुल जम्मा | ७१७३२४ | ३७३८८७ | १४४१९० | २०.१० | ३.८६ |

| अनुदान संख्या | मन्त्रालय/निकाय | शीर्षक | विनियोजित बजेट | खुद बजेट | कुल खर्च | रकम रु.हजारमा | |
|---------------|------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-------------------|---------------------|--------------|
| | | | | | | बजेटका आधारमा खर्च% | खुद बजेट |
| ३०५ | आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय | चालु | १३०४१७ | ३३१७८५ | २३८५३२ | १८२.९० | ७१.८९ |
| | | पूजीगत | २६६३३ | २४६३३ | २७५७ | १०.३५ | ११.१९ |
| | | कुल जम्मा | १५७०५० | ३५६४१८ | २४१२८९ | १५३.६३ | ६७.७० |
| ३०७ | उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय | चालु | १३२७४०६ | १४०७८०४ | ५८४२१४.३२ | ४४.०१ | ४१.५० |
| | | पूजीगत | २८१७८८२ | २९९०८६२ | ४९१०४९ | १७.४३ | १६.४२ |
| | | कुल जम्मा | ४१४५२८८ | ४३९८६६६ | १०७५२६३.३२ | २५.९४ | २४.४५ |
| ३१२ | भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय | चालु | २८३९४४२ | २७७६६९१ | ४९१९४६.५ | १७.३३ | १७.७२ |
| | | पूजीगत | ९७१२७० | १००९२७० | २०९४१९.८१ | २१.५६ | २०.७५ |
| | | कुल जम्मा | ३८१०७१२ | ३७८५९६१ | ७०१३६६.३१ | १८.४१ | १८.५३ |
| ३१४ | आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय | चालु | २४८२२३३ | २४०२८३ | ५२२८०.१९ | २१.०६ | २१.७६ |
| | | पूजीगत | ६७९७५० | ६२५५२२ | ३९६७२ | ५.८४ | ६.३४ |
| | | कुल जम्मा | ९२७९८३ | ८६५८०५ | ९९५५२.१९ | ९.९१ | १०.६२ |

| अनुदान संख्या | मन्त्रालय/निकाय | शीर्षक | विनियोजित बजेट | खुद बजेट | कुल खर्च | रकम रु.हजारमा | |
|---------------|---------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|------------------|---------------------|--------------|
| | | | | | | बजेटका आधारमा खर्च% | खुद बजेट |
| ३३७ | भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय | चालु | ९७३९.३३ | १०५९३०५ | ५२७८२५.०५ | ५४.२० | ४९.८३ |
| | | पुजीगत | २०१७१९८ | २०२२३८७२ | ५८७१०८७ | २९.११ | २९.०३ |
| | | कुल जम्मा | २११४५१३१ | २१२८३१७७ | ६३९८९१२.० | ३०.२६ | ३०.०७ |
| ३४० | सामाजिक विकास मन्त्रालय | चालु | ७७३७९.७६ | ६३५९६५८ | १९७५०४६.१ | २५.५२ | ३१.०९ |
| | | पुजीगत | ३८०६५.२१ | ३७५३१७२ | ६६२७९४ | १७.४१ | १७.६६ |
| | | कुल जम्मा | ११५४४४९७ | १०१०४८३० | २६३७८४०.१ | २२.८५ | २६.१० |
| ३९१ | प्रदेश नीति तथा योजना आयोग | चालु | ४२७०५ | ३९३९४ | १०११२.३६ | २३.६८ | २५.६७ |
| | | पुजीगत | ७००० | ९००० | ६५६५ | ९३.७९ | ७२.९४ |
| | | कुल जम्मा | ४९७०५ | ४८३९४ | १६६७७.३६ | ३३.५५ | ३४.४६ |
| ५०१ | वित्तीय व्यवस्था तथा सेयर लगानी | वित्तीय व्यवस्था | २०००००० | २०००००० | १०००००० | ५०.०० | ५०.०० |
| ६०१ | अर्थ विविध | चालु | ४२५१२०० | २५६८५०९ | ० | ०.०० | ०.०० |

| अनुदान संख्या | मन्त्रालय/निकाय | शीर्षक | विनियोजित बजेट | खुद बजेट | कुल खर्च | रकम रु. हजारमा | |
|---------------|-----------------|-------------------------------------------|----------------|----------|-------------|---------------------|-------------------|
| | | | | | | बजेटका आधारमा खर्च% | विनियोजन खुद बजेट |
| ८०१ | स्थानीय तह | पुजीगत | १०००००० | ५४२८८१ | ० | ०.०० | ०.०० |
| | | कुल जम्मा | ५२५१२०० | ३११३९० | ० | ०.०० | ०.०० |
| | | चालु | ७५०५६४१ | ७५५२४८८ | ५१२५११८.२२ | ६८.२८ | ६७.८६ |
| | | कुल जम्मा चालु | २६०१६६२३ | २३२७४७०६ | ९३११४०१.९७ | ३५.७९ | ४०.०१ |
| | | कुल जम्मा पुँजीगत | २९७०४३०४ | ३२४४६२२१ | ७३१२९२२.६४ | २४.६२ | २२.५४ |
| | | कुल जम्मा वित्तिय व्यवस्था | २०००००० | २०००००० | १०००००० | ५०.०० | ५०.०० |
| | | कुल जम्मा (चालु+पुँजीगत+वित्तीय व्यवस्था) | ५७७२०९२७ | ५७७२०९२७ | १७६२४३२४.६१ | ३०.५३ | ३०.५३ |

स्रोत: प्रदेश मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणाली (PLMBIS) // प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय

ट्रष्टव्य: नयाँ मन्त्रालयहरुको अनुदान संख्या प्रणालीमा सिर्जना नभएको हुनाले साविककै अनुदान संख्यामा खर्च प्रगति समावेश गरिएको छ।

अनुसूची - २ प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को चैत्रमासान्तसम्मको आय विवरण

(रकम रु.हजारमा)

| सि.न. | शिर्षक | वार्षिक अनुमान | चैत्रमासान्तसम्मको प्राप्ति | प्रतिशत |
|-------|--------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------|---------------|
| १ | ११३१५-घरजग्गा रजिष्ट्रेशन दस्तुर | ६८५०००० | ५२८७५४६ | ७७.१९% |
| २ | ११४११-बौडफाँडभई प्राप्त हुने मूल्य अभिवृद्धि कर | ६८३९,२१० | ५४८९,६३८ | ८०.२७% |
| ३ | ११४२१-बौडफाँडभई प्राप्त हुने अन्त शुल्क | २९३१०९० | १६३९१४८ | ५५.९२% |
| ४ | ११४५६-बौडफाँड प्राप्त हुने सवारी साधन कर | ६५००००० | ५०३२७२६ | ७७.४३% |
| ५ | ११४७१-बौडफाँडबाट प्राप्त हुने मनोरञ्जन कर | ३५०००० | ० | ०.००% |
| ६ | ११४७२-बौडफाँडबाट प्राप्त विज्ञापनकर | ३५०००० | १८९ | ०.०५% |
| ७ | १४१५३-बौडफाँड भई प्राप्त वन रोयल्टी | ४७०२० | ६७६० | १४.३८% |
| ८ | १४१५४-बौडफाँड भई प्राप्त खानी तथा खनिज सम्बन्धी रोयल्टी | २६५२० | ० | ०.००% |
| ९ | १४१५६-बौडफाँड भई प्राप्त विद्युत सम्बन्धी रोयल्टी | ३४६३९८ | ० | ०.००% |
| १० | १४१५७-बौडफाँड भई प्राप्त बहत्तर बहत्तरको विक्रिबाट प्राप्त हुने आय | २७५०००० | ४४०३७७ | १६.०१% |
| ११ | १४१५८-बौडफाँड भई प्राप्त पर्वतारोहण वापतको रोयल्टी | २८४१ | ० | ०.००% |
| | जम्मा | २६९९३०७९ | १७८९६३८४.०१ | ६६.३०% |

| संघीय सरकारबाट प्राप्त अनुदान | | | | | |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------|---------------|--|
| सि.न. | शिर्षक | वार्षिक अनुमान | चैत्रमसान्तसम्मको प्राप्ति | प्रतिशत | |
| १ | १३३११-समानिकरणअनुदान | ७८५९००० | ७०९०५५५ | ९०.२२% | |
| २ | १३३१२-शासर्तअनुदान चालु | २६५७७०० | १७३९८३१ | ६५.४६% | |
| ३ | १३३१३-शासर्तअनुदान पूँजीगत | ३०७६९०० | १८२०८७५ | ५९.१८% | |
| ४ | १३३१५-विपश अनुदान | ५५८४०० | ३७२३३३ | ६६.६८% | |
| ५ | १३३१६-सम्पुरक अनुदान पूँजीगत | ५७४८०० | ३८३२०० | ६६.६७% | |
| ६ | १३३१८-अन्य अनुदान चालु(संघ सरकार पछि प्राप्त हुनेसक्ने शर्तित अनुदान) | २२००००० | ० | ०.००% | |
| | जम्मा | १६९२६८०० | ११४०६७९४ | ६७.३९% | |

| प्रदेश सरकारको आफ्नो स्रोतबाट संकलित राजस्व | | | | | |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------|-----------------------------|---------|--|
| सि.न. | शिर्षक | वार्षिक अनुमान | चैत्र मसान्तसम्मको प्राप्ति | प्रतिशत | |
| १ | १११४१-कृषि आयमा कर | १५०० | ० | ०.००% | |
| २ | ११४४१-सवारी साधन कर (साना सवारी) | ० | ० | ० | |
| ३ | १४१५१-सरकारीसम्पतीको वहालबाट प्राप्त आय | १५०० | ११८५.०२२ | ७९.००% | |
| ४ | १४१५९-अन्य स्रोतबाट प्राप्त बाँडफाँड नहुने रोयल्टी | ५००० | १८८६.९७ | ३७.७४% | |
| ५ | १४२११-कृषिउत्पादनको विक्रीबाट प्राप्त रकम | ३५००० | १५०२२.१९ | ४२.९२% | |
| ६ | १४२१२-सरकारीसम्पतीको विक्रीबाट प्राप्त रकम | ३००० | १९६.२० | ६.५४% | |
| ७ | १४२१३-अन्यविक्रीबाट प्राप्त रकम | ५०० | ० | ०.००% | |

| प्रदेश सरकारको आफ्नो स्रोतबाट संकलित राजस्व | | | | |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------|----------|
| सि.न. | शीर्षक | वार्षिक अनुमान | चैत्र मसान्तसम्मको प्राप्ति | प्रतिशत |
| ८ | १४२१७-नहर तथा कुलो उपयोग वापतको शुल्क | ० | ४.८ | ०.००% |
| ९ | १४२१९-अन्यसेवा शुल्क तथा विक्री | १०४०४६४ | १५९९८०९.९६ | १५३.७६% |
| १० | १४२२३-शिक्षाक्षेत्रको आम्दानी | ३०० | ३१३.५६ | १०४.५२% |
| ११ | १४२२४-परीक्षाशुल्क | २५०००० | १०५४३५.०० | ४२.१७% |
| १२ | १४२२५-यातायातक्षेत्रको आम्दानी | ८८०००० | ४६०६०५.३९ | ५२.३४% |
| १३ | १४२२९-अन्यप्रशासनिक सेवा शुल्क | ४००००० | ३२६१८.०० | ८.१५% |
| १४ | १४२५३-व्यावसाय रजिष्ट्रेशन दस्तुर | ८५०००० | ३२५४६७.२० | ३८.२९% |
| १५ | १४२५४-रेडियो/ एफ.एम.सञ्चालन दस्तुर | २५०० | ४७२.९७ | १८.९२% |
| १६ | १४२५५-टेलिभिजन सञ्चालन दस्तुर | ९९८८ | १०८२.५ | १०.८४% |
| १७ | १४२५६-चालक अनुमति पत्र, सवारी दर्ता किताब (खतलङ्ग खट्टाङ्ग) | ९९००० | १०९५९२१.४१ | ११०६.९९% |
| १८ | १४२६४-वन क्षेत्रको अन्य आय | ५५००० | ४४६६१.४० | ८१.२०% |
| १९ | १४३१३-न्यायिकदण्ड,जरिवाना र जफत | ० | २.२८ | ०.००% |
| २० | १४३१२-प्रशासनिकदण्ड,जरिवाना र जफत | ८००० | ९५५०.८८ | ११९.३९% |
| २१ | १४३१३-धरौटी सदरस्याहा | ८०० | ५६८.९७ | ७१.१२% |
| २२ | १४५११-बीमादात्री प्राप्ति | ० | १९४ | |
| २३ | १४५२९-अन्यराजस्व | ७५०० | ६६२.५४ | ८.८३% |

| सि.न. | शिर्षक | प्रदेश सरकारको आफ्नो स्रोतबाट संकलित राजस्व | वार्षिक अनुमान | चैत्र मसान्तसम्मको प्राप्ति | प्रतिशत |
|-------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------|-----------------------------|---------|
| | प्रदेश सरकारको आफ्नो स्रोतबाट संकलित राजस्व | | ३६५००५२ | ३६९५६६१.४१ | १०१.२५% |
| १ | १५१११-बेरूजू | | ५०००० | २९५२५.६१ | ५९.०५% |
| २ | १५११२-निकासा फिर्ता | | ९९६ | ६५४३.४६ | ६५६.९७% |
| ३ | १५११३-अनुदान फिर्ता | | १००००० | १२९२३३८.९३ | १२९.२३% |
| ४ | ३२१२१गत वर्षको नगद मौज्दात (बजेटमा समावेश भएको) | | ९१०००० | ९१०००० | १००.००% |
| | प्रदेश सरकारको आफ्नो स्रोतबाट संकलित राजस्व जम्मा | | १०१५०९६ | १०४२८४०८.०२ | १०२.७३% |
| | कुल जम्मा | | ५७७२०९२७ | ४३४२७२४८ | ७५.२४% |

स्रोत: प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय, बागमती प्रदेश।

- गत वर्षको नगद मौज्दात (बजेटमा समावेश नभएको):- १४ अर्ब २४ करोड ६४ लाख ७८ हजार
- प्रदेश सञ्चित कोषमा रहेको जम्मा रकम: ५७ अर्ब ६७ करोड ७३ लाख

अनुसुची-३, सहूलियत पुर्ण ऋण लगानी रकम र सोको प्रगति विवरण रकम रु. हजारमा

| कृषि विकास बैंक लि. आ.व. २०७८।७९ मा श्रावणदेखि चैत सम्म लगानी भएको सुहूलियतपूर्ण कर्जाको विवरण | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------|---------------|
| क्र.सं. | लगानिको क्षेत्र | ग्राहक संख्या | ऋण प्रवाह रकम |
| १ | कृषि व्यवसाय | २३४ | २१७०७० |
| २ | व्यापार व्यवसायका क्षेत्र | ११८ | ११४०७० |
| ३ | महिला तथा दलित समुदाय विकास | ७३ | ६७२६० |
| ४ | उद्योग व्यवसायका क्षेत्र | ५ | ५००० |
| ५ | वन तथा वातावरण क्षेत्र | १ | १००० |
| ६ | पर्यटन प्रवर्द्धन | ९ | ८८०० |
| जम्मा | | ४४० | ४१३२०० |

श्रोत : कृषि विकास बैंक

| सहूलियतपूर्णकर्जा लगानी विवरण (आ.व. २०७८।७९ चैत सम्म) | | | |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------|---------------|
| क्र.सं. | लगानिको क्षेत्र | ग्राहक संख्या | ऋण प्रवाह रकम |
| १ | कृषि व्यवसाय | १२७७ | ३२३५२५ |
| २ | उद्योग व्यवसायका क्षेत्र | ५१ | १४३७५ |
| ३ | पर्यटन प्रवर्द्धन | ३६ | ११००० |
| ४ | व्यापार व्यवसायका क्षेत्र | ६१७ | १४७५०० |
| ५ | वन तथा वातावरण क्षेत्र | ० | ० |
| ६ | महिला तथा दलित समुदाय विकास | २१ | ६७५० |
| जम्मा | | २००२ | ५०३१५० |

श्रोत : साना किसान लघुवित्त वित्तीय संस्था

अनुसुची-४, प्रदेश आर्थिक ऐन, २०७८ को अनुसुची-१(ग) विविधको बुदा नं.१५ बमोजिम दिईएको
राजस्व छुट सम्बन्धी विवरण

| रकम रु. हजारमा | | | | |
|----------------|--------------------------------------------------------|-------------|-------------|-----------|
| क्र.स. | सहकारीको नाम | ठेगाना | निर्णय मिति | थैली अङ्क |
| १ | सुसंगत बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लिमिटेड | चावहिल | २०७८.०४.१५ | २१५०० |
| २ | नयाँ किरण बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड | टोखा | २०७८.०८.०९ | ३९८१३ |
| ३ | बाबा बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड | शंखधर चोक | २०७८.०८.०८ | २५२२३ |
| ४ | पिपुल्स बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड | बनेपा | २०७८.०८.०९ | ९३५० |
| ५ | कंचनजंघा बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लिमिटेड | चितवन | २०७८.०८.०९ | १२८०० |
| ६ | डिलार्डट बचत तथा सहकारी संस्था लिमिटेड | अनामनगर | २०७८.०८.०७ | २२६५० |
| ७ | अग्रज महिला बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि. | चाँगुनारायण | २०७८.०८.२३ | ९३८४ |
| ८ | पञ्चकुमारी बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लिमिटेड | बनेपा | २०७८.५.२९ | ६४०० |
| ९ | बाबा चित्रसेन सामुहिक बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड | चितवन | २०७८.७.२६ | ६५०० |
| १० | सुमार्ग बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड | काभ्रे | २०७८.९.१४ | ३६०० |
| ११ | पार्वतिपुर साना किसान कृषि सहकारी संस्था लिमिटेड | भरतपुर | २०७८.१०.२० | ३६५० |
| १२ | पञ्चामृत बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लिमिटेड | चितवन | २०७८.१०.२५ | २०५० |
| १३ | मनकामना दुध उत्पादक सहकारी संस्था लिमिटेड | मकवानपुर | २०७८.१०.२५ | २१०० |
| १४ | सर्वोत्तम संचिती बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड | हेटौडा | २०७८.११.१० | १२००० |
| १५ | ललितपुर जिल्ला बचत ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड | ललितपुर | २०७८.११.१६ | ६८००० |
| १६ | श्रीद बचत तथा ऋण संस्था लिमिटेड | गोकर्णेश्वर | २०७८.१२.१५ | २८००० |
| १७ | सम्झना बहुमुखी संस्था लिमिटेड | काठमाडौं | २०७८.१२.१५ | ७५१० |
| १८ | भिन्तुना बचत तथा ऋण संस्था लिमिटेड | काठमाडौं | २०७८.१२.२३ | १६५०० |
| १९ | निलगिरी बचत तथा ऋण संस्था लिमिटेड | चितवन | २०७८.१२.३० | १३४२८ |

स्रोत: राजस्व व्यवस्थापन शाखा, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय



बागमती प्रदेश सरकार
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय
हेटौडा, नेपाल
फोन नं: ०५७-५२७५९८/५२७५२०
ईमेल: moeap@bagamati.gov.np
www.moeap.bagamati.gov.np