



बागमती प्रदेशको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को चैत्र मसान्तसम्मको प्रगति प्रतिवेदन



बागमती प्रदेश सरकार
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय
हेटौंडा, नेपाल
जेठ, २०८१

बागमती प्रदेशको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को
चैत्र मसान्तसम्मको प्रगति प्रतिवेदन



बागमती प्रदेश सरकार
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय
हेटौंडा, नेपाल
जेठ, २०८१

<https://moeap.bagamati.gov.np>



बागमती प्रदेश सरकार



हेटौंडा, मकवानपुर

माननीय जगन्नाथ थपलिया
मन्त्री, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय

प्राक्कथन

प्रदेश आर्थिक कार्यविधि ऐन, २०७४ बमोजिम आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन अवस्थाको चैत्र मसान्तसम्मको प्रगति प्रतिवेदन तयार गरिएको छ। यस अवधिमा भएका बजेट तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयन, वित्तीय हस्तान्तरण अन्तर्गतका अनुदानमा आधारित आयोजनाहरूको कार्यान्वयन, राजस्व संकलनको अवस्था साथै यस अवधिमा हासिल भएका प्रमुख उपलब्धिहरू समावेश गरिएका छन्।

विश्वव्यापी अर्थतन्त्रमा आएको शिथिलताका कारण नेपालको अर्थतन्त्रमा देखापरेको समस्याको समाधान गर्ने उद्देश्यका साथ चालु आर्थिक वर्षको बजेट निर्माण गरिएको थियो। नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहहरूको क्रियाशीलताको कारण अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव देखा पर्न थालेको छ। चालु आर्थिक वर्षको चैत्र मसान्तसम्म आइपुग्दा विषयगत मन्त्रालय तथा निकायको कार्यक्रम कार्यान्वयनमा अपेक्षाकृत उपलब्धि हासिल हुन सकेको छैन। यद्यपि, बजेट तथा कार्यक्रमहरूको कार्यान्वयनमा विषयगत मन्त्रालय/निकायहरू प्रतिबद्ध रहेकाले चालु आर्थिक वर्षको बाँकी अवधिमा बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा सुधार आउने अपेक्षा राखेको छु। प्रदेश सरकारको बजेट तथा कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पर्ने कार्यविधिहरूको निर्माण भएकाले वित्तीय सुशासन कायम भई बजेट तथा कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनेमा विश्वस्त छु।

प्रदेशको बजेट प्रणालीको संस्थागत विकासको लागि आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय निरन्तर प्रयासरत छ। बागमती प्रदेशको बजेट प्रणालीलाई थप व्यवस्थित, कार्यान्वयन योग्य र पारदर्शी बनाई आर्थिक वर्षको बाँकी अवधिमा व्यवस्थित कार्ययोजनाका साथ चालु आर्थिक वर्षको बजेट तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयनमा लाग्न सबै निकाय तथा सरोकारवालाहरूलाई अनुरोध गर्दछु।

अन्त्यमा, यस प्रतिवेदन तयारीका लागि आवश्यक विवरण उपलब्ध गराई सहयोग पुऱ्याउनु हुने सबै मन्त्रालय, निकायहरूका साथै प्रतिवेदनलाई पूर्णता दिन संलग्न हुनुहुने मन्त्रालयका सबै कर्मचारीहरूलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु।

जेठ, २०८१ ।

जगन्नाथ थपलिया
मन्त्री

विषयसूची

१. प्रदेश सभा सचिवालय	१
१.१ परिचय	१
१.२ चालु र पुँजीगत खर्च शीर्षकको प्रगति विवरण.....	२
१.३ सङ्कलन भएको राजस्व	२
१.४ आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा तयार भएका ऐन, नियमावली तथा कार्यविधिहरूको विवरण	२
१.५ आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा सम्पादन भएका महत्वपूर्ण कार्यहरू	३
२. मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय	४
२.१ परिचय	४
२.२ चालु र पुँजीगत खर्च शीर्षकको प्रगति विवरण.....	४
२.३ अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरण अन्तर्गत नेपाल सरकारबाट प्राप्त आयोजनाहरूको प्रगति.....	५
२.४ आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट वक्तव्यमा उल्लिखित बुँदाहरूको प्रगति विवरण	५
२.५ सङ्कलन भएको राजस्व	७
२.६ आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा तयार भएका ऐन, नियमावली तथा कार्यविधिहरूको विवरण	८
२.७ आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को चैत्र मसान्तसम्म सम्पादित भएका महत्वपूर्ण कार्यहरू	८
३. आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय.....	११
३.१ परिचय	११
३.२ चालु र पुँजीगत खर्च शीर्षकको प्रगति विवरण.....	११
३.३ आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट वक्तव्यमा उल्लिखित बुँदाहरूको प्रगति विवरण	१२
३.४ प्रदेश सरकारबाट स्थानीय तहमा भएको वित्तीय हस्तान्तरण	१२
३.५ आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा तयार भएका ऐन, नियमावली तथा कार्यविधिहरूको विवरण	१२
३.६ आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा सहमति प्रदान गरिएका बहुवर्षीय आयोजनाको विवरण	१२
३.७ आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को चैत्र मसान्तसम्म सम्पादित भएका महत्वपूर्ण कार्यहरू	१३
३.८ बागमती प्रदेश सरकारको खर्चको विवरण	१४
३.९ सङ्कलन भएको राजस्व तथा राजस्व छुटको विवरण.....	१४
३.१० विभिन्न मन्त्रालय/निकायलाई राय/सहमति प्रदान गरिएको विवरण.....	१४

४. आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय.....	१५
४.१ परिचय	१५
४.२ चालु र पुँजीगत खर्च शीर्षकको प्रगति विवरण.....	१५
४.३ आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा सञ्चालनमा रहेका बहुवर्षीय आयोजनाको प्रगति	१६
४.४ आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट वक्तव्यमा उल्लिखित बुँदाहरूको प्रगति विवरण	१९
४.५ सङ्कलन भएको राजस्व	२१
४.६ आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा तयार भएका ऐन, नियमावली तथा कार्यविधिहरूको विवरण	२१
४.७ आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा सम्पादन भएका महत्वपूर्ण कार्यहरू	२२
५. सामाजिक विकास मन्त्रालय	२६
५.१ परिचय	२६
५.२ चालु र पुँजीगत खर्च शीर्षकको प्रगति विवरण.....	२६
५.३ आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा सञ्चालनमा रहेका बहुवर्षीय आयोजना प्रगति विवरण.....	२९
५.४ अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरण अन्तर्गत नेपाल सरकारबाट प्राप्त आयोजनाहरूको प्रगति.....	३१
५.५ आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट वक्तव्यमा उल्लिखित बुँदाहरूको प्रगति विवरण	३२
५.६ सङ्कलन भएको राजस्व	३६
५.७ आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा तयार भएका ऐन, नियमावली तथा कार्यविधिहरूको विवरण	३७
५.८ आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा सम्पादन भएका महत्वपूर्ण कार्यहरू.....	३८
६. भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय.....	४५
६.१ परिचय	४५
६.२ चालु र पुँजीगत खर्च शीर्षकको प्रगति विवरण.....	४५
६.३ आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा सञ्चालनमा रहेका बहुवर्षीय आयोजनाको प्रगति विवरण	५४
६.४ अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरण अन्तर्गत नेपाल सरकारबाट प्राप्त योजनाहरूको प्रगति.....	७५
६.५ आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट वक्तव्यमा उल्लिखित बुँदाहरूको प्रगति विवरण.....	८३
६.६ संकलन भएको राजस्व.....	८४
६.७ आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा तयार भएका ऐन, नियमावली तथा कार्यविधिहरूको	

	विवरण	८५
६.८	आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा सम्पादन भएका महत्वपूर्ण कार्यहरू	८६
७.	खानेपानी, ऊर्जा तथा सिँचाई मन्त्रालय	८८
७.१	परिचय	८८
७.२	चालु र पुँजीगत खर्च शीर्षकको प्रगति विवरण.....	८८
७.३	आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा सञ्चालनमा रहेका बहुवर्षीय आयोजनाहरूको प्रगति विवरण	९६
७.४	अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरण अन्तर्गत नेपाल सरकारबाट प्राप्त योजनाहरूको प्रगति	१०७
७.५	आर्थिक वर्ष ०८०/०८१ को बजेट वक्तव्यमा उल्लिखित बुँदाहरूको प्रगति विवरण	११३
७.६	संकलन भएको राजस्व.....	११५
७.७	आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा तयार भएका ऐन, नियमावली तथा कार्यविधिहरूको विवरण	११५
८.	संस्कृति, पर्यटन तथा सहकारी मन्त्रालय	११६
८.१	परिचय	११६
८.२	चालु र पुँजीगत खर्च शीर्षकको प्रगति विवरण.....	११६
८.३	आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा सञ्चालनमा रहेका बहुवर्षीय आयोजनाको प्रगति विवरण	११८
८.४	आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट वक्तव्यमा उल्लिखित बुँदाहरूको प्रगति विवरण	१२०
८.५	संकलन भएको राजस्व.....	१२२
८.६	आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा तयार भएका ऐन, नियमावली तथा कार्यविधिहरूको विवरण	१२२
८.७	आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा सम्पादन भएका महत्वपूर्ण कार्यहरू:	१२२
९.	कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय	१२४
९.१	परिचय	१२४
९.२	चालु र पुँजीगत खर्च शीर्षकको प्रगति विवरण.....	१२५
९.३	आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा सञ्चालनमा रहेका बहुवर्षीय आयोजनाको प्रगति विवरण	१३०
९.४	अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरण अन्तर्गत नेपाल सरकारबाट प्राप्त आयोजनाहरूको	

प्रगति.....	१३१
९.५ आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट वक्तव्यमा उल्लिखित बुँदाहरूको प्रगति विवरण	१३२
९.६ सङ्कलन भएको राजस्व	१३६
९.७ आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा तयार भएका ऐन, नियमावली तथा कार्यविधिको विवरण	१३६
९.८ आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा सम्पादन भएका महत्वपूर्ण कार्यहरू	१३८
१०. श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालय.....	१४०
१०.१ परिचय:	१४०
१०.२ चालु र पुँजीगत खर्च शीर्षकको प्रगति विवरण.....	१४०
१०.३ अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरण अन्तर्गत नेपाल सरकारबाट प्राप्त योजनाहरूको प्रगति.....	१४३
१०.४ आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट वक्तव्यमा उल्लेखित बुँदाहरूको प्रगति विवरण	१४३
१०.५ सङ्कलन भएको राजस्व	१४५
१०.६ आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा तयार भएका ऐन, नियमावली तथा कार्यविधिहरूको विवरण	१४६
१०.७ आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा सम्पादन भएका महत्वपूर्ण कार्यहरू	१४६
११. स्वास्थ्य मन्त्रालय.....	१४७
११.१ परिचय	१४७
११.२ चालु र पुँजीगत खर्च शीर्षकको प्रगति विवरण	१४७
११.३ आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा सञ्चालनमा रहेका बहुवर्षीय आयोजनाको प्रगति विवरण	१५६
११.४ अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरण अन्तर्गत नेपाल सरकारबाट प्राप्त योजनाहरूको प्रगति.....	१५७
११.५ आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट वक्तव्यमा उल्लिखित बुँदाहरूको प्रगति विवरण	१६९
११.६ सङ्कलन भएको राजस्व	१७२
११.७ आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा तयार भएका ऐन, नियमावली तथा कार्यविधिहरूको विवरण	१७२
११.८ आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा सम्पादन भएका महत्वपूर्ण कार्यहरू:	१७३

१२.	वन तथा वातावरण मन्त्रालय	१७५
१२.१	परिचय	१७५
१२.२	चालु र पुँजीगत खर्च शीर्षकको प्रगति विवरण.....	१७७
१२.३	आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा सञ्चालनमा रहेका बहुवर्षीय आयोजनाको प्रगति विवरण	१७९
१२.४	अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरण अन्तर्गत नेपाल सरकारबाट प्राप्त योजनाहरूको प्रगति.....	१८१
१२.५	आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट वक्तव्यमा उल्लिखित बुँदाहरूको प्रगति विवरण	१८१
१२.६	सङ्कलन भएको राजस्व	१८४
१२.७	आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा तयार भएका ऐन, नियमावली तथा कार्यविधिहरूको विवरण	१८४
१२.८	आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा सम्पादन भएका महत्वपूर्ण कार्यहरू	१८५
१३.	प्रदेश लोक सेवा आयोग	१८७
१३.१	परिचय	१८७
१३.२	चालु र पुँजीगत खर्च शीर्षकको प्रगति विवरण.....	१८७
१३.३	सङ्कलन भएको राजस्व	१८८
१३.४	आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा सम्पादन भएका महत्वपूर्ण कार्यहरू	१८८
१४.	मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालय	१८९
१४.१	परिचय	१८९
१४.२	चालु र पुँजीगत खर्च शीर्षकको प्रगति विवरण.....	१८९
१४.३	आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा सम्पादन भएका महत्वपूर्ण कार्यहरू	१९०
१५.	उद्योग, वाणिज्य, भूमि तथा प्रशासन मन्त्रालय.....	१९१
१५.१	परिचय	१९१
१५.२	चालु र पुँजीगत खर्च शीर्षकको प्रगति विवरण.....	१९१
१५.३	आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा सञ्चालनमा रहेका बहुवर्षीय आयोजनाको प्रगति विवरण	१९२
१५.४	आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट वक्तव्यमा उल्लिखित बुँदाहरूको प्रगति विवरण	१९३
१५.५	सङ्कलन भएको राजस्व	१९३
१५.६	आर्थिक वर्ष २०८०/८१ सम्ममा तयार भएका ऐन, नियमावली तथा कार्यविधिहरूको विवरण	१९४

१५.७	आर्थिक वर्ष २०८०/८१ सम्पादन भएका महत्वपूर्ण कार्यहरू	१९४
१६.	प्रदेश नीति तथा योजना आयोग.....	१९६
१६.१	परिचय	१९६
१६.२	चालु र पुँजीगत खर्च शीर्षकको प्रगति विवरण.....	१९६
१६.३	अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरण अन्तर्गत नेपाल सरकारबाट प्राप्त योजनाहरूको प्रगति.....	१९७
१६.४	आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट वक्तव्यमा उल्लिखित बुँदाहरूको प्रगति विवरण	१९७
१६.५	सङ्कलन भएको राजस्व	१९७
१६.६	आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा तयार भएका ऐन, नियमावली तथा कार्यविधिहरूको विवरण	१९८
१६.७	आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा सम्पादन भएका महत्वपूर्ण कार्यहरू.....	१९८
अनुसूचीहरू	१९९	
अनुसूची -१	बागमती प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ चैत्र मसान्तसम्मको शीर्षकगत खर्च विवरण	२००
अनुसूची -२	बागमती प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ चैत्र मसान्तसम्मको आयको विवरण.....	२०२
अनुसूची -३	प्रदेश आर्थिक ऐन, २०८० को दफा २ अनुसूची -१ (घ) विविधको बुँदा नं. १४	२०५
	बमोजिम दिइएको राजस्व छुट सम्बन्धी विवरण	२०५

कार्यकारी सारांश

१. बागमती प्रदेश सरकारका मन्त्रालय/सचिवालय/निकाय/आयोग गरी कुल १६ वटा निकाय रहेका छन् जस अन्तर्गत १८९ वटा कार्यालयहरू सञ्चालनमा रहेका छन्। उक्त निकाय/कार्यालय अन्तर्गत जम्मा ५ हजार १ सय ३४ कर्मचारीहरूको दरबन्दी रहेको छ।
२. चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को कुल विनियोजन रु. ६२ अर्ब ७० करोड ९० लाख ७८ हजार मध्ये २०८० चैत्र मसान्तसम्म रु. २१ अर्ब ५८ करोड ३४ लाख ६४ हजार अर्थात् कुल विनियोजनको ३४.४२ प्रतिशत खर्च भएको छ।
३. समीक्षा अवधिमा कुल खर्चमध्ये चालु खर्च रु. १० अर्ब २९ करोड ४१ लाख ८७ हजार अर्थात् चालु विनियोजन बजेटको ३८.९६ प्रतिशत खर्च भएको छ। पुँजीगत खर्च रु. ११ अर्ब २८ करोड ९२ लाख ७६ हजार अर्थात् पुँजीगत विनियोजनको ३१.५५ प्रतिशत खर्च भएको छ।
४. चालु आर्थिक वर्षमा कुल राजस्व रु. ३० अर्ब ४४ करोड २० लाख प्राप्त हुने अनुमान गरिएकोमा समीक्षा अवधिमा रु. १७ अर्ब ६ करोड ८६ लाख प्राप्त भएको छ। जुन वार्षिक अनुमानको ५६.०७ प्रतिशत हुन्छ। गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा कुल राजस्व रु. ३३ अर्ब १९ करोड ५५ लाख प्राप्त हुने अनुमान गरिएकोमा रु. १७ अर्ब ५५ करोड १७ लाख अर्थात् ५२.८७ प्रतिशत राजस्व प्राप्त भएको थियो।
५. चालु आर्थिक वर्षमा नेपाल सरकारबाट सशर्त, वित्तीय समानीकरण, समपूरक र विशेष अनुदानमा कुल रु. १७ अर्ब ८१ करोड २३ लाख वित्तीय हस्तान्तरण प्राप्त हुने अनुमान गरिएकोमा समीक्षा अवधिमा रु. ८ अर्ब २० करोड ८८ लाख अर्थात् ४६.०८ प्रतिशत प्राप्त भएको छ। गत आर्थिक वर्षमा रु. २१ अर्ब ६ करोड ८७ लाख प्राप्त हुने अनुमान गरिएकोमा चैत्र मसान्तसम्म रु. १२ अर्ब ३५ करोड ५५ लाख अर्थात् अनुमानित रकमको ५८.६४ प्रतिशत प्राप्त भएको थियो।
६. समीक्षा अवधिमा वित्तीय समानीकरण अनुदानमा नेपाल सरकारबाट प्राप्त रकम रु. ३ अर्ब १९ करोड ३२ लाख अर्थात् कुल वित्तीय समानीकरण अनुदान अनुमानको ३९.८४ प्रतिशत रहेको छ। विशेष अनुदानमा विनियोजन बजेटको २९.७४ प्रतिशत र समपूरक अनुदानमा विनियोजन बजेटको ४१.७२ प्रतिशत खर्च भएको छ।

७. चालु आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारबाट स्थानीय तहलाई वित्तीय समानीकरण, सशर्त, समपूरक र विशेष अनुदानमा कुल रु. ७ अर्ब ६५ करोड ४९ लाख वित्तीय हस्तान्तरण गरिने अनुमान गरिएकोमा समीक्षा अवधिमा रु. ५ अर्ब ४ करोड ९५ लाख अर्थात् ६५.९६ प्रतिशत हस्तान्तरण भएको छ।
८. चालु आर्थिक वर्षको चैत्र मसान्तसम्म स्थानीय तहमा सशर्त अनुदानमा रु. २ अर्ब ८ करोड १७ लाख र वित्तीय समानीकरण अनुदानमा रु. १ अर्ब १७ करोड ३ लाख, विशेष अनुदानमा रु. ४२ करोड ९५ लाख र समपूरक अनुदानमा रु. १ अर्ब ३६ करोड ४२ लाख हस्तान्तरण गरिएको छ।
९. चालु आर्थिक वर्षको चैत्र मसान्तसम्म बागमती प्रदेश सभामा ६ वटा विधेयकहरू दर्ता भएकोमा २ वटा विधेयक प्रदेश सभाबाट पारित भई प्रदेश प्रमुखबाट प्रमाणीकरण भएका छन् भने ४ वटा विधेयक सम्बन्धित समितिमा विचाराधीन रहेका छन्।

१. प्रदेश सभा सचिवालय

१.१ परिचय

नेपालको संविधानको धारा ५६(२) बमोजिम राज्यशक्तिको प्रयोग संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले कानून बमोजिम गर्ने व्यवस्था रहेको र धारा १७५ बमोजिम पहिलो हुने निर्वाचित र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट निर्वाचित सदस्यबाट प्रदेश सभाको गठन हुने प्रावधान मुताविक संविधानको अनुसूची -४ बमोजिम उल्लिखित १३ जिल्लाका ११० जना माननीय सदस्यहरू रहेको प्रदेश सभा गठन भएको छ। नेपालको संविधानको धारा १९५ को उपधारा २ मा व्यवस्था भए बमोजिम प्रदेश सभाको काम कारवाही सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्नको लागि प्रदेश सभा सचिवालयको स्थापना भएको हो। २०७९ मंसिर ४ गते प्रदेश सभाको निर्वाचन भए पछि २०७९ पौष १४ मा प्रदेश सभा सदस्यको शपथ ग्रहण पश्चात् बागमती प्रदेश सभाको पहिलो बैठक २०७९ साल पौष १८ गते बसेको थियो। प्रदेश सभाका पदाधिकारीहरूमा माननीय सभामुख भुवन कुमार पाठक, माननीय उपसभामुख अप्सरा चापागाई, प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने विभिन्न राजनीतिक दलका संसदीय दलका नेताहरू रहनु भएको छ। प्रदेश सभाका सचिवको रूपमा श्री कृष्ण हरि खड्का र प्रदेश सभा सचिवालय सचिव श्री पूर्ण बहादुर दर्जी रहनु भएको छ।

बागमती प्रदेश सभामा मिति २०७४ साल चैत्र १५ मा गठित ५ वटा विषयगत समिति र सभा सञ्चालन सहजताका लागि कार्यव्यवस्था परामर्श समिति रहेको छ।

बागमती प्रदेशबाट प्रतिनिधि सभाका लागि ३३ जना पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणाली बमोजिम निर्वाचित हुने भएकोले यसै निर्वाचन प्रणाली बमोजिम प्रदेश सभामा ६६ जना र समानुपातिक निर्वाचन पद्धतिबाट ४४ जना निर्वाचित हुने व्यवस्था रहेको छ। अतः बागमती प्रदेश सभामा जम्मा ११० जना माननीय सदस्यहरू रहने व्यवस्था छ। प्रदेश सभाको दोस्रो कार्यकालमा लैङ्गिक दृष्टिकोणबाट ७० जना पुरुष तथा ४० जना महिला सदस्यहरू रहनु भएको छ।

१.२ चालुर पुँजीगत खर्च शीर्षकको प्रगति विवरण

क. चालु खर्च

(रकम रु. हजारमा)

क्र.सं.	ब.उ.शी.नं.	कुल बजेट	आर्थिक वर्ष २०८०/८१ चैत्र मसान्तसम्मको		कैफियत
			खर्च	खर्च प्रतिशत	
१.	२०२००००१३	१२३००.००	६२६२.०६	५०.९१	
२.	२०२०००११३	२०३९००.००	१०४६१०.९३	५१.३०	
३.	२०२०००१२३	६६९९३.००	२५६१३.६३	३८.२३	
जम्मा		२८३१९३.००	१३६४८६.६२	४८.१९	

ख. पुँजीगत खर्च

(रकम रु. हजारमा)

क्र.सं.	ब.उ.शी.नं.	कुल बजेट	आर्थिक वर्ष २०८०/८१ चैत्र मसान्तसम्मको		कैफियत
			खर्च	खर्च प्रतिशत	
१.	२०२०००१२४	५५०००.००	१२३५.००	२.२५	

१.३ सङ्कलन भएको राजस्व

(रकम रु. हजारमा)

क्र.सं.	राजस्व शी.नं.	राजस्व शीर्षक	आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा संकलित रकम	कैफियत
१.	अन्य प्रशासनिक सेवा शुल्क	१४२२९	३६.००	
२.	बेरुजु	१५१११	९९०.०३	

१.४ आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा तयार भएका ऐन, नियमावली तथा कार्यविधिहरूको विवरण

क्र.सं.	विवरण	विधेयक दर्ता मिति	पारित मिति	प्रमाणीकरण मिति
१.	विज्ञान, प्रविधि, नवप्रवर्तन तथा विकास कोष संचालन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक	२०८०/०५/१२		
२.	प्रदेश स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०७५ लाई संसोधन गर्न बनेको विधेयक, २०८०	२०८०/०५/१२		

क्र.सं.	विवरण	विधेयक दर्ता मिति	पारित मिति	प्रमाणीकरण मिति
३.	प्रदेश सञ्चार माध्यम व्यवस्थापन ऐन, २०७५ लाई संसोधन गर्न बनेको विधेयक	२०८०/०५/१३	२०८०/०६/२२	२०८०/०७/२३
४.	प्रदेश कृषि विकास सम्बन्धमा व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक	२०८०/०५/१८		
५.	प्रदेश सरकारी कामकाजको भाषा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक	२०८०/०५/२७	२०८०/०६/२२	२०८०/०७/२३
६.	प्रदेश हस्तकलाग्राम स्थापना तथा संचालनको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८०	२०८०/०६/२५		

१.५ आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा सम्पादन भएका महत्वपूर्ण कार्यहरू

- ❖ ६ वटा विधेयकहरू प्रदेश सभामा दर्ता भएकोमा २ वटा विधेयक प्रदेश सभाबाट पारित भई प्रदेश प्रमुखबाट प्रमाणीकरण भएको, ३ वटा विधेयक शिक्षा, स्वास्थ्य तथा कृषि समितिमा विचाराधीन रहेको र १ वटा विधेयक उद्योग, पर्यटन तथा वातावरण समितिमा रहेको।

२. मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय

२.१ परिचय

यस कार्यालयको स्थापना र सञ्चालन वि.सं. २०७४ मा भएको हो। यो कार्यालय बागमती प्रदेशको प्रादेशिक प्रशासनको सर्वोच्च निकाय (Apex Body) को रूपमा रहेको छ। यो कार्यालय एकातिर प्रदेशको कार्यकारी प्रमुख मुख्यमन्त्रीको कार्यालय भएकोले मुख्यमन्त्रीलाई सचिवालयको सेवा प्रदान गर्दै आएको छ भने अर्कातिर प्रदेशको उच्च प्रशासनिक पदाधिकारी प्रमुख सचिवको कार्यालय पनि भएकोले प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को कार्यसम्पादनमा प्रशासनिक एवम् प्राविधिक सहयोग पुऱ्याउने गर्दछ। राजनीतिक र प्रशासनिक दुवै दृष्टिकोणले उच्च निर्णय लिने, निर्देशन दिने र समन्वय एवम् नियन्त्रण गर्ने कार्यालय भएको हुँदा यो प्रादेशिक प्रशासनको केन्द्रबिन्दुको रूपमा रहेको छ। प्रदेशका सबै मन्त्रालयहरूको कार्यको रेखदेख, नियन्त्रण, निरीक्षण, परीक्षण, समन्वय, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन सम्बन्धी कार्यहरू यस कार्यालयको कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने भएकोले पनि यसको सक्रियता र प्रभावकारिताले अन्य मन्त्रालयहरूको कार्यसम्पादन स्तरलाई प्रभावकारी बनाउन सघाउ पुग्दछ।

२.२ चालु र पुँजीगत खर्च शीर्षकको प्रगति विवरण

क. चालु खर्च

(रकम रु. हजारमा)

क्र.सं.	ब.उ.शी.नं.	सब.ब.उ.शी.नं./कार्यालयको नाम	कुल बजेट	आर्थिक वर्ष २०८०/८१ चैत्र मसान्तसम्मको		कैफियत
				खर्च	खर्च प्रतिशत	
१	३०१०००११३	मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय	१८६६९२७	९४२९८	५.०५	
२	३०१०००११३	प्रदेश सुशासन केन्द्र, ललितपुर	१६७४२	९३८९	५६.०८	

ख. पुँजीगत खर्च

(रकम रु. हजारमा)

क्र.सं.	ब.उ.शी.नं.	सब.ब.उ.शी.नं./कार्यालयको नाम	कुल बजेट	आर्थिक वर्ष २०८०/८१ चैत्र मसान्तसम्मको		कैफियत
				खर्च	खर्च प्रतिशत	
१	३०१०००११४	मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय	१३०००	३९३६	३०.२७	
२	३०१०००११४	प्रदेश सुशासन केन्द्र, ललितपुर	४१५०	१९८	४.७७	

२.३ अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरण अन्तर्गत नेपाल सरकारबाट प्राप्त आयोजनाहरूको प्रगति

क. सशर्त अनुदान तर्फ

(रकम रु. हजारमा)

क्र.सं.	सब.ब.उ.शी.नं.	कार्यालयको नाम	बजेट	आर्थिक वर्ष २०८०/८१ चैत्र मसान्तसम्मको	
				खर्च	खर्च प्रतिशत
१	३०१९११२०३	मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय	१८२१०	३६६०	७.३८
२	३०१९११२०४	मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय	१०००	९८१.१३	९८.११
३	३०१९११२०३	प्रदेश सुशासन केन्द्र, ललितपुर	१२८१००	२९५०३	२३.०३
४	३०१९११२०४	प्रदेश सुशासन केन्द्र, ललितपुर	५००	०	०
५	३०१९११२१३	प्रदेश सुशासन केन्द्र, ललितपुर (स्थानीय विकास प्रशिक्षण)	२१००	१०४६	४९.८

२.४ आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट वक्तव्यमा उल्लिखित बुँदाहरूको प्रगति विवरण

बजेट वक्तव्यको बुँदा नं.	बजेट वक्तव्यको संक्षिप्त व्यहोरा	कार्यसम्पादनको अवस्था
१७०	प्रदेश निजामती सेवाको सुदृढीकरण गरी प्रदेश शासन व्यवस्थालाई सबल बनाउन सक्षम र कर्मठ कर्मचारीतन्त्रको विकास गरिनेछ। प्रदेश किताबखानाको सेवालालाई प्रभावकारी बनाई प्रदेश	❖ प्रदेश किताबखानाको सेवालालाई प्रभावकारी बनाई प्रदेश निजामती सेवा तथा स्थानीय सेवाका कर्मचारीहरूको अभिलेख व्यवस्थित गरिएको।

बजेट वक्तव्यको बुँदा नं.	बजेट वक्तव्यको संक्षिप्त व्यहोरा	कार्यसम्पादनको अवस्था
	निजामती सेवा तथा स्थानीय सेवाका कर्मचारीहरूको अभिलेख व्यवस्थित गर्दै लगिनेछ। सार्वजनिक पद धारण गरेका पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरूको सम्पत्ति विवरण सङ्कलन तथा सुरक्षित भण्डारणको उचित व्यवस्था मिलाइनेछ।	❖ प्रदेशमा कार्यरत १३५ जना कर्मचारीहरूको सिटरोल दर्ता भएको। ❖ स्थानीय तहमा कार्यरत १०१० जना कर्मचारीहरूको सिटरोल प्राप्त भएको। ❖ ५३३२२ जना पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरूको सम्पत्ति विवरणको अभिलेख राखिएको।
१७१	चालु खर्चमा मितव्ययीता कायम गर्ने गरी कार्यबोझ आवश्यकता औचित्यताका आधारमा प्रदेश सरकार अन्तर्गतका निकायहरूको संगठन तथा संरचना पुनरावलोकनको कार्य सम्बत् २०८० असोजभित्र सम्पन्न गरिनेछ।	❖ प्रदेश सरकार अन्तर्गतका निकायहरूको संगठन तथा संरचना पुनरावलोकनको कार्य सम्पन्न गरिएको।
१७२	प्रदेश तथा स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरूको एकीकृत कर्मचारी विवरण तथा सुरुवा व्यवस्थापन सूचना प्रणालीको विकास तथा सञ्चालन गरिनेछ। बटुवा समितिको सचिवालयलाई व्यवस्थित बनाइनेछ।	❖ बटुवा समितिको सचिवालयलाई व्यवस्थित गरिएको।
१७३	भ्रष्टाचार विरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीतिलाई कार्यान्वयन गर्न प्रवर्धनात्मक कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। प्रशासनिक संयन्त्रलाई थप उत्तरदायी तथा जवाफदेही बनाई प्रदेशमा सुशासन प्रवर्धन गर्न प्रदेश सुशासन ऐन तथा नियमावली बमोजिमको अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समितिलाई क्रियाशील गरिनेछ। प्रदेशको एकीकृत मानव संसाधन विकास योजना तर्जुमा र प्रदेश सरकारका निकायहरूको व्यवस्थापन परीक्षणका लागि आवश्यक रकम विनियोजन गरिने छ।	❖ प्रदेश सुशासन ऐन तथा नियमावली बमोजिमको अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समिति गठन भै क्रियाशील रहेको।
१७४	प्रदेश सरकार र अन्तर्गतका निकायबाट सम्पादन हुने सेवाप्रवाह तथा विकास निर्माणको कार्य सम्बन्धमा आउने गुनासोहरूलाई प्रभावकारीरूपमा सम्बोधन गर्न हेलो मुख्यमन्त्री कक्ष सञ्चालन।	❖ सूचना अधिकारी मार्फत गुनासो सुनुवाई कार्यलाई व्यवस्थापन गरिएको। ❖ नेपाल सरकारको हेलो सरकारको पोर्टलमार्फत प्राप्त गुनासोहरूको सम्बोधन गरिएको।
१७५	आन्तरिक पर्यटन प्रवर्धन गर्न र कर्मचारीहरूको मनोबल अभिवृद्धि गर्न प्रदेश सरकारका कर्मचारीहरू सहभागी	❖ कर्मचारीहरूलाई पर्यटन काजको व्यवस्था गरिएको।

बजेट वक्तव्यको बुँदा नं.	बजेट वक्तव्यको संक्षिप्त व्यहोरा	कार्यसम्पादनको अवस्था
	हुने गरी सञ्चालनमा रहेको आन्तरिक पर्यटन काज कार्यक्रमलाई आगामी आर्थिक वर्षमा निरन्तरता दिइने छ। प्रदेश सरकारका कर्मचारीहरूको रु. १० लाख बराबरको सामूहिक दुर्घटना बीमा गर्ने व्यवस्था गरिने छ।	
१७६	प्रदेश समन्वय परिषद् मार्फत् प्रदेश र स्थानीय तह बीचको समन्वय र सहकार्यलाई थप दरिलो बनाइनेछ। जिल्ला समन्वय समितिको भूमिकालाई थप प्रभावकारी बनाउन जिल्ला समन्वय समिति सहयोग कार्यक्रम संचालन गरिने छ।	❖ जिल्ला समन्वय समितिबाट जिल्ला समन्वय समिति सहयोग कार्यक्रम अन्तर्गतका स्वीकृत कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन भइरहेको।
१७७	प्रदेश सुशासन केन्द्रको संस्थागत सुदृढीकरण गर्दै प्रदेश र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीहरूको क्षमता विकास कार्यक्रम संचालन गरिनेछ।	❖ मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसँगै रहेको हलमा तालिम संचालन गरिएको तथा प्रदेश तथा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीहरूको लागि सुशासन एवम् संस्थागत व्यवस्थापनको मागको आधारमा तालिम सञ्चालन गरिएको।
१८१	समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको अभ्यास स्थानीय स्तरबाट नै गरी प्रदेशको विकासमा गतिशीलता र प्रभावकारीता अभिवृद्धि गर्न मानव विकास सूचकाङ्कमा पछाडि परेका १५ वटा स्थानीय तहका एक/एक वडामा नमुना वडा समाजवादी कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न रु. १५ करोड विनियोजन गरेको छु।	❖ कार्यविधि स्वीकृत भै राजपत्रमा प्रकाशित भएको। ❖ कार्यविधि अनुसारको कार्यान्वयन तथा अनुगमन समितिको बैठक सञ्चालन गरिएको।

२.५ सङ्कलन भएको राजस्व

(रकम रु. हजारमा)

क्र. सं.	राजस्व शी.नं.	राजस्व शीर्षक	आर्थिक वर्ष २०८०/८१ चैत्र मसान्तसम्म सङ्कलित रकम	कैफियत
१	१४२२९	अन्य प्रशासनिक सेवा शुल्क	१५०००	प्रदेश सुशासन केन्द्र
२	१५१११	बेरुजु	४८५६९	प्रदेश सुशासन केन्द्र

२.६ आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा तयार भएका ऐन, नियमावली तथा कार्यविधिहरूको विवरण

नियमावली:

- ❖ प्रदेश मन्त्रालयहरूको कार्य विभाजनको परिमार्जन सहित प्रदेश सरकारको कार्य विभाजन नियमावली, २०८०
- ❖ प्रदेश सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०८०
- ❖ प्रदेश सुशासन केन्द्र (स्थापना तथा कार्य संचालन) आदेश, २०७७ (पहिलो संशोधन, २०८०)

कार्यविधि:

- ❖ नमुना वडा समाजवादी कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०८०

मापदण्ड:

- ❖ आन्तरिक पर्यटन काज सम्बन्धी मापदण्ड, २०८०

२.७ आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को चैत्र मसान्तसम्म सम्पादित भएका महत्वपूर्ण कार्यहरू

क्र.सं.	क्रियाकलाप	एकाई	परिमाण
१.	बागमती प्रदेश सरकार, मन्त्रिपरिषद्को बैठक सञ्चालन	बैठकको सङ्ख्या	८
२.	बागमती प्रदेश सरकार, मन्त्रिपरिषद्बाट भएका निर्णयहरूको कार्यान्वयन	निर्णयको सङ्ख्या	५०
३.	प्रदेश तथा स्थानीय शासन कार्यक्रमतर्फको नवप्रवर्तन कोष अन्तर्गत कार्यक्रम सञ्चालन भएका स्थानीय तहसँग समीक्षा कार्यक्रम सम्पन्न गरिएको	पटक	१
४.	स्थानीय तहमा कार्यरत सूचना प्रविधि अधिकृतहरूसँग अनुभव आदानप्रदान तथा समीक्षा कार्यक्रम सम्पन्न गरिएको	पटक	३
५.	प्रदेश मन्त्रालयहरूको लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण परीक्षणका सम्बन्धमा प्रदेशका विषयगत मन्त्रालयका प्रतिनिधिसहित छलफल सम्पन्न गरिएको	पटक	१
६.	प्रदेश निजामती सेवाका र स्थानीय सेवाका विभिन्न तहका प्रविधिकतर्फ र अप्राविधिकतर्फ बढुवा सिफारिस भएको	जना	११६
७.	प्रदेश र स्थानीय तहबीच साझा अधिकार र अन्तरसरकारी सम्बन्ध र समन्वय विषयमा अन्तर्क्रिया गोष्ठी (अन्तरसम्बन्ध सुदृढीकरण, योजना तर्जुमा प्रक्रिया, सेवा प्रवाह र सुशासन प्रवर्धन सम्बन्धमा)	पटक	२

क्र.सं.	क्रियाकलाप	एकाई	परिमाण
८.	यस अवधिमा स्थानीय सेवा र प्रदेश निजामती सेवाका कर्मचारीको सुरुवा भएको	जना	८८२
९.	प्रदेश सेवा अन्तर्गतका विभिन्न अस्थायी दरबन्दीका पद स्वीकृत भएको	पद	१६१९
१०.	स्थानीय र प्रदेश सेवा अन्तर्गतका कर्मचारीको अध्ययनका लागि पूर्व स्वीकृति भएको	जना	५०
११.	स्थानीय र प्रदेश सेवा अन्तर्गतका कर्मचारीको अध्ययन बिदा स्वीकृत भएको	जना	१७
१२.	प्रदेश मन्त्रालय र अन्तर्गतका निकाय तथा स्थानीय तहबाट प्राप्त सम्पत्ति विवरणको अभिलेख राखिएको	जम्मा	५३६४३
१३.	प्रदेशमा कार्यरत कर्मचारीहरूको सिटरोल दर्ता भएको	जना	२७१
१४.	स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरूको सिटरोल प्राप्त भएको	जना	११०५
१५.	प्रदेश लोक सेवा आयोगमा नवौँ (९) तह र सातौँ (७) तह को माग आकृति फाराम भरी पठाइएको	जना	३५४
१६.	स्थानीय तहबाट संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण प्रतिवेदन प्राप्त भएको	संख्या	२५
१७.	तलबी प्रतिवेदन पारित	कार्यालय संख्या	२०
१८.	अन्तरप्रदेश मुख्यमन्त्री बैठक	संख्या	१
१९.	नेपाल नगरपालिका संघ, राष्ट्रिय गाउँपालिका महासंघ र बागमती प्रदेश सरकारको आयोजनामा तहगत सरकारका कार्यविस्तृतीकरण विषयमा छलफल कार्यक्रम	संख्या	१
२०.	प्रदेश सुशासन ऐन बमोजिम अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समितिको बैठक	संख्या	१
२१.	विकास साझेदार तथा सरोकारवालाहरूसँगको समन्वय बैठक	संख्या	१
२२.	प्रदेश तथा स्थानीय तहका कर्मचारीहरूका लागि सार्वजनिक खरिद व्यवस्थापन, प्राविधिक कर्मचारीहरूका लागि सडक डिजाइन, IEE/EIA, लागत अनुमान र बोलपत्र सम्बन्धी तालिमको पाठ्यक्रम तयारी	संख्या	१
२३.	प्रदेश सरकारका अधिकृतस्तरका कर्मचारीहरूको लागि सेवाकालीन तालिम हेटौँडामा सम्पन्न	संख्या	१
२४.	सहभागीहरूलाई क्षमता विकास तालिम कार्यक्रम संचालन गरिएको	जना	६०४
२५.	स्थानीय तहका अधिकृतस्तर सातौँ र आठौँ तहका कर्मचारीहरूका लागि सेवाकालीन तालिम सञ्चालन गरिएको	संख्या	१
२६.	स्थानीय तहका सूचना प्रविधि अधिकृतलाई क्षमता विकास तालिम सञ्चालन गरिएको	संख्या	१

क्र.सं.	क्रियाकलाप	एकाई	परिमाण
२७.	प्रदेश सुशासन केन्द्रका कर्मचारीहरूको क्षमता विकास कार्यक्रम	कार्यक्रम/सहभागी	२ वटा/२१ जना सहभागी
२८.	स्थानीय तहको संस्थागत क्षमता विकास कार्यक्रम	कार्यक्रम/सहभागी	१० वटा/६२ जनप्रतिनिधि र २७५ कर्मचारी गरी कुल ३३७ जना
२९.	लैंगिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण मूलप्रवाहीकरणतर्फ क्षमता विकास कार्यक्रम	कार्यक्रम/सहभागी	१९वटा/२५३ जनप्रतिनिधि र २९६ कर्मचारी गरी कुल ५४९ जना
३०.	प्रदेश तहका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरूको क्षमता विकास कार्यक्रम	कार्यक्रम/सहभागी	६वटा/२०२ जना
३१.	स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरूको क्षमता विकास कार्यक्रम	कार्यक्रम/सहभागी	४० वटा/२६६ जनप्रतिनिधि र ९६९ कर्मचारी गरी कुल १२३५ जना
३२.	प्रदेश राजधानीमा प्रदेश सुशासन केन्द्रको लागि तालिम हलमा फर्निचरको व्यवस्थापन सहित हल संचालन	संख्या	१
३३.	प्रदेश सुशासन केन्द्र सञ्चालक समितिको बैठक	संख्या	६
३४.	भरतपुर महानगरपालिकाको प्रशासनिक भवन निर्माणको लागि सशर्त अनुदान प्रदान गर्न प्रदेश सरकार मन्त्रिपरिषद्को निर्णयानुसार आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय मार्फत सशर्त अनुदान पठाइएको	रकम	रु. ८ करोड रुपैयाँ

३. आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय

३.१ परिचय

नेपालको संविधानको भाग १३ मा प्रदेश कार्यपालिकाको व्यवस्था भएको र सोही व्यवस्था बमोजिम आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको स्थापना मिति २०७४ साल माघ २८ गते भएको हो। प्रदेशको आर्थिक अवस्थाको विश्लेषण तथा आर्थिक नीतिको तर्जुमा, कार्यान्वयन र नियमन, प्रदेशस्तरको आर्थिक स्रोतको बाँडफाँट, लगानी प्रक्षेपण र वित्तीय व्यवस्थापन तथा प्रदेश राजस्व सम्बन्धी नीति तथा कानूनको तर्जुमा, कार्यान्वयन र नियमन गर्ने दायित्व आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयमा रहेको छ। प्रदेशस्तरको आर्थिक स्थायित्व र मूल्य स्थिरता सम्बन्धी नीति तर्जुमा र नियमन प्रदेश विनियोजन ऐन तथा प्रदेशको बजेट तर्जुमा, कार्यान्वयन, नियमन र आर्थिक अनुशासन, प्रदेशको सार्वजनिक खर्च व्यवस्थापन तथा प्रदेश स्तरीय अर्थ, योजना, बजेट, वित्तीय संस्थाहरू सञ्चालन व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यको लागि यो मन्त्रालय स्थापना भएको हो।

३.२ चालु र पुँजीगत खर्च शीर्षकको प्रगति विवरण

क. चालु खर्च

(रकम रु. हजारमा)

क्र.सं.	ब.उ.शी.नं.	मन्त्रालय/कार्यालयको नाम	कुल विनियोजित बजेट	आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को चैत्र मसान्तसम्म		कैफियत
				खर्च	खर्च प्रतिशत	
१.	३०५०००११३	आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय	१३००९७.३६	७०१७७.९५	५३.९४	
२.	३०५०१०११३	प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय	३७४८८.५२	१६५७८.२९	४४.२२	
		जम्मा	१६७५८५.८८	८६७५६.२४	५१.७७	

ख. पुँजीगत खर्च

(रकम रु. हजारमा)

क्र.सं.	ब.उ.शी.नं.	मन्त्रालय/कार्यालयको नाम	कुल विनियोजित बजेट	आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को चैत्र मसान्तसम्म		कैफियत
				खर्च	खर्च प्रतिशत	
१.	३०५०००११४	आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय	४७३०.००	२६९८.३०	५७.०४	
२.	३०५०१०११४	प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय	५२६०.००	१५७२.५९	२९.८९	
		जम्मा	९९९०.००	४२७०.८९	४२.७५	

३.३ आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट वक्तव्यमा उल्लिखित बुँदाहरूको प्रगति विवरण

बजेट वक्तव्यको बुँदा नं.	बजेट वक्तव्यको संक्षिप्त व्यहोरा	कार्यसम्पादनको अवस्था
१८३	उत्पादन तथा रोजगारी सिर्जनाका लागि सहूलियतपूर्ण ऋण प्रवाह कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छु। यसको सञ्चालन विधिमा परिमार्जन गरी थप प्रभावकारी बनाइनेछ।	कार्यान्वयन भइरहेको।
१८४	प्रदेश भित्र वित्तीय साक्षरता र वित्तीय पहुँच अधिवृद्धि गर्न नेपाल सरकार, स्थानीय तह, वित्तीय संस्थाहरूसँगको सहकार्यमा आवश्यक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ। प्रदेश विकास बैंक स्थापनाका लागि अध्ययन गर्न आवश्यक बजेट व्यवस्था गरेको छु।	कार्यान्वयन भइरहेको।

३.४ प्रदेश सरकारबाट स्थानीय तहमा भएको वित्तीय हस्तान्तरण

(रकम रु. हजारमा)

क्र. सं.	अनुदानको प्रकार	बजेट			अन्तिम बजेट	आर्थिक वर्ष २०८०/८१ चैत्र मसान्तसम्म	
		शुरु विनियोजित	थप	घट		निकासा	प्रगति (प्रतिशत)
१	२६३३१ वित्तीय समानीकरण	१६६३०००.००	०.००	०.००	१६६३०००.००	१२४६८००.००	७४.९७
२	२६३३२ सशर्त	२८२४०००.००	०.००	०.००	२८२४०००.००	२११८२००.००	७५.०१
३	२६३३३ विशेष	७३७२००.००	०.००	०.००	७३७२००.००	५५०२००.००	७४.८८
४	२६३३४ सम्पूरक	२३५००००.००	०.००	०.००	२३५००००.००	१७६३०००.००	७५.०२
जम्मा		७५७४०००.००	०.००	०.००	७५७४०००.००	५७६८२००.००	७६.१५

३.५ आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा तयार भएका ऐन, नियमावली तथा कार्यविधिहरूको विवरण

❖ बागमती प्रदेश आयोजनाको बहुवर्षीय ठेक्का सम्बन्धी मापदण्ड, २०८० जारी गरिएको।

३.६ आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा सहमति प्रदान गरिएका बहुवर्षीय आयोजनाको विवरण

यस कार्यालयमा चालु आर्थिक वर्षमा सहमति प्रदान गरिएको बहुवर्षीय आयोजनाको विवरण देहाय बमोजिम रहेको छः

चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा प्रदान गरिएको बहुवर्षीय स्रोतको सहमति (रु. करोडमा)			
क्र.सं.	मन्त्रालय	सहमति प्रदान गरिएको कुल रकम	आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा पर्ने दायित्व
१.	भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय	१०२६.५३	४३७.७२
२.	अन्य मन्त्रालय	७३.६१	४३.००
जम्मा		११००.१४	४८०.७२

३.७ आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को चैत्र मसान्तसम्म सम्पादित भएका महत्वपूर्ण कार्यहरू

- ❖ अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरण र राजस्व बाँडफाँट सम्बन्धी १३ वटै जिल्लाका स्थानीय तहहरूसँग अन्तर्क्रिया कार्यक्रम सम्पन्न भएको
- ❖ बागमती प्रदेश भित्रका यातायात र मालपोत कार्यालयहरूसँगको अन्तर्क्रिया कार्यक्रम सम्पन्न भएको
- ❖ विज्ञापन गरेको नमुना कानून निर्माण सम्बन्धमा काठमाडौं, भक्तपुर, ललितपुर, मकवानपुर र चितवन जिल्लाका स्थानीय तह र विज्ञापन बोर्डसँग अन्तर्क्रिया कार्यक्रम सम्पन्न भएको
- ❖ बागमती प्रदेश अन्तर्गतका मन्त्रालयका कर्मचारीहरूलाई PLMBIS तालिम प्रदान गरिएको
- ❖ वित्तीय हस्तान्तरण अन्तर्गत प्रथम, दोस्रो तथा तेस्रो किस्ता निकासी गरिएको
- ❖ जाजरकोट भूकम्पका पीडितलाई सहयोगका लागि कर्णाली प्रदेश सरकारलाई रु. १ करोड ५० लाख सहयोग गरिएको
- ❖ भरतपुर महानगरपालिकाको प्रशासकीय भवन निर्माणका लागि सशर्त अनुदान निकासी गरिएको
- ❖ आर्थिक ऐनको कार्यान्वयनको सन्दर्भमा अभिमुखीकरण कार्यक्रम तथा विभिन्न निकायहरूबाट राय माग गरिए बमोजिम राय/सहमति प्रदान गरिएको
- ❖ स्थानीय तहहरूबाट संकलन भई प्रदेश सरकारलाई बाँडफाँट हुने राजस्व संकलन तथा बाँडफाँट सम्बन्धमा स्थानीय तहहरूको अनुगमन तथा अन्तर्क्रिया गरिएको
- ❖ प्रदेश सरकारले सवारी साधनहरूबाट संकलन गरेको राजस्वको ४० प्रतिशत रकम मासिक रूपमा राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिस बमोजिम बाँडफाँट गर्ने गरिएको
- ❖ सामाजिक विकास मन्त्रालय अन्तर्गत भवन, खेलमैदान र कर्भडहल गरी ४ वटा संरचनालाई बहुवर्षीय आयोजनाको स्रोत सुनिश्चितता दिइएको
- ❖ रिक्त पदका लागि माग आकृति फाराम भरी मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पठाइएको

❖ मन्त्रालयको संगठन संरचना तथा दरबन्दी तेरिज स्वीकृत भएको

३.८ बागमती प्रदेश सरकारको खर्चको विवरण

बागमती प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ चैत्र मसान्तसम्मको मन्त्रालय/निकाय/आयोगगत खर्चको विवरण अनुसूची -१ मा राखिएको छ।

३.९ सङ्कलन भएको राजस्व तथा राजस्व छुटको विवरण

बागमती प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ चैत्र मसान्तसम्मको आयको विवरण अनुसूची २ मा र प्रदेश आर्थिक ऐन, २०८० को दफा २ अनुसूची -१ (घ) विविधको बुँदा नं. १४ बमोजिम दिइएको राजस्व छुट सम्बन्धी विवरण अनुसूची -३ मा राखिएको छ।

३.१० विभिन्न मन्त्रालय/निकायलाई राय/सहमति प्रदान गरिएको विवरण

- ❖ प्रदेश सरकारका १२ वटा मन्त्रालय र अन्तर्गतका कार्यालय प्रदेश सभा, लोक सेवा आयोग, प्रदेश नीति तथा योजना आयोग र मुख्यन्यायाधिवक्ताको कार्यालयको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (O & M Survey) मा राय/सहमति प्रदान गरिएको
- ❖ कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय अन्तर्गतका कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नका लागि मन्त्रालयबाट निर्मित २४ वटा कार्यविधिमा राय/सहमति प्रदान गरिएको
- ❖ सामाजिक विकास मन्त्रालय अन्तर्गतका कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नका लागि मन्त्रालयबाट निर्मित १९ वटा कार्यविधि, ३ वटा नीति र १ वटा नियमावलीमा राय/सहमति प्रदान गरिएको
- ❖ स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गतका कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नका लागि मन्त्रालयबाट निर्मित ४ वटा कार्यविधिमा राय/सहमति प्रदान गरिएको
- ❖ आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयका ७ वटा, संस्कृति, पर्यटन तथा सहकारी मन्त्रालयको १ वटा, उद्योग, वाणिज्य, भूमि तथा प्रशासन मन्त्रालयको ६ वटा, मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयको १ वटा, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको २ वटा, श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयको १ वटा विधेयक, कार्यविधि, निर्देशिका, मापदण्डको मस्यौदाहरुमा राय/सहमति प्रदान गरिएको।

४. आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय

४.१ परिचय

प्रदेश सरकार कार्यविभाजन नियमावली बमोजिम यस मन्त्रालयको विभिन्न ५२ वटा कार्यजिम्मेवारी रहेको छ। प्रदेशको शान्ति सुरक्षा, विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन, प्रदेश कानून, प्रदेशस्तरमा मनाइने महत्वपूर्ण दिवस सञ्चालन तथा व्यवस्थापन, सूचना तथा सञ्चार लगायतका प्रमुख जिम्मेवारी रहेको छ। मन्त्रालय मातहत एक सञ्चार रजिष्ट्रारको कार्यालय रहेको छ।

४.२ चालु र पुँजीगत खर्च शीर्षकको प्रगति विवरण

क) चालु खर्च

(रकम रु. हजारमा)

क्र.सं.	ब.उ.शी.नं.	सब ब.उ.शी.नं./कार्यालयको नाम	कुल बजेट	आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को चैत्र मसान्तसम्म		कैफियत
				खर्च	खर्च (प्रतिशत)	
१	३१४०००११३	आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय	१३८०८९	४९८८३	३८.००	
२	३१४०००१२३	सञ्चार रजिष्ट्रारको कार्यालय	५०७९१	११०६६	२८.०३	
चालु खर्च जम्मा			१८८८८०	६०९४९	३२.२७	

स्रोत:- प्रदेश मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणाली (PLMBIS)

ख) पुँजीगत खर्च

(रकम रु. हजारमा)

क्र. सं.	ब.उ.शी.नं.	सब ब.उ.शी.नं./कार्यालयको नाम	कुल बजेट	आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को चैत्र मसान्तसम्म		कैफियत
				खर्च	खर्च (प्रतिशत)	
१	३१४०००११४	आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय	४४६७२७	१३६५०३	३०.५६	
२	३१४०००१२४	सञ्चार रजिष्ट्रारको कार्यालय	४००	०	०	
पुँजीगत खर्च जम्मा			४४७१२७	१३६५०३	३०.५३	
मन्त्रालय र मातहत कार्यालय समेत (चालु र पुँजीगत जम्मा)			६३६००६	१९७४५२	३१.०५	

स्रोत:- प्रदेश मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणाली (PLMBIS)

४.३ आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा सञ्चालनमा रहेका बहुवर्षीय आयोजनाको प्रगति

(रकम रु. हजारमा)

क्र.सं.	कार्यालयको नाम	आयोजनाको नाम	सम्पन्न हुने मिति	लागत अनुमान	आर्थिक वर्ष २०८०/८१ सम्मको खर्च	बजेट	आर्थिक वर्ष २०८०/८१ चैत्र मसान्तसम्मको प्रगति (प्रतिशत)			कैफियत
							खर्च	प्रगति (प्रतिशत)		
								भौतिक	वित्तीय	
१	बागमती प्रदेश प्रहरी मुख्यालय, हेटौडा	Construction of Office Building and Various Structures.	२०८१/०३/१५	२५,३०,७२०.०५	१२,५१२.४०	८१३,०३५	३५,६७३.९८	८०	४३.८८	
२	बागमती प्रदेश ब्याण्ड गुल्म, रातोमाटे, मकवानपुर	Construction work of office cum barrack, mess, toilet block and allied works.	२०८०/०६/२७	३८,९१८.६८	२९,१७६.४०	५,६१८.६०	५,६१८.६०	१००	१००	सम्पन्न
३	प्रहरी चौकी, साँगा, काभ्रेपलाञ्चोक	Construction work of office cum barrack, mess, toilet block and allied works.	२०७९/११/३०	१८,३४८.४९	१५,७६३.४१	१,४५१	१,४५१	१००	१००	सम्पन्न
४	प्रहरी चौकी, कटुन्जे	Construction work of office cum barrack, mess, toilet block and allied works.	२०७८/१२/०१	१८,७०५.०२	१६,३४३.४७	२,३६८	२,३६८	१००	१००	सम्पन्न
५	प्रहरी चौकी, हर्पाही, सिन्धुली	Construction work of office cum barrack, mess, toilet block and allied works.	२०८१/०१/१५	२०,६२७.३३	१३,०४६.३४	६५४	६५४	८५	१००	
६	प्रहरी चौकी, गढी, सिन्धुली	Construction work of office cum barrack, mess, toilet block and allied works.	२०७९/१२/१७	२४,२९३.०८	२१,८७५.६४	७९०	७९०	१००	१००	सम्पन्न
७	प्रहरी चौकी पदम पोखरी, मकवानपुर	Construction work of office cum barrack, mess, toilet block and allied works.	२०७९/१२/२७	२३,३७३.३८	२०,५३२.१६	२,२१७.५०	१,४३७.६९	१००	६४.८३	सम्पन्न
८	वडा प्रहरी कार्यालय, हेटौडा	Construction work of office cum barrack, mess, toilet block and allied works.	२०८०/०६/२७	४५,१८४.४५	३३,९३०.६५	८,६८०.५०	८,६८०.५०	१००	१००	सम्पन्न
९	इलाका प्रहरी कार्यालय, गौरीशङ्कर, दोलखा	Construction work of office cum barrack, boundry wall, toilet block	२०८०/०६/२२	४१,०२७.२६	२५,५८५.३२	३,८५७	३,८५७	१००	१००	सम्पन्न
१०	प्रहरी चौकी पाँचपोखरी, सिन्धुपाल्चोक	Construction work of office cum barrack, mess, toilet block and allied works.	२०८०/१२/३०	२६,७११.४८	२१,२८५.७५	३,९०८.८०	-	१००	०	निर्माण सम्पन्न भुक्तानी

क्र.सं.	कार्यालयको नाम	आयोजनाको नाम	सम्पन्न हुने मिति	लागत अनुमान	आर्थिक वर्ष २०८०/८१ सम्मको खर्च	बजेट	आर्थिक वर्ष २०८०/८१ चैत्र मसान्तसम्मको			कैफियत
							खर्च	प्रगति (प्रतिशत)		
								भौतिक	वित्तीय	
									बाँकी	
११	प्रहरी चौकी, ढाङ्गे, सिन्धुपाल्चोक	Construction work of office cum barrack, mess, toilet block and allied works.	२०८०/०३/१६	२६,८८०	२५,२३४.८५	२,३७१.३०		१००	निर्माण सम्पन्न	
१२	प्रहरी चौकी, स्याम्जोङ्, धादिङ	Construction work of office cum barrack, mess, toilet block and allied works.	२०८१/०३/१३	१६,२३४.३८	६,७०५.३८	१,७९७	५५४.७२	६०	३०.८७	
१३	प्रहरी चौकी, देउराली, नुवाकोट	Construction work of office cum barrack, mess, toilet block and allied works.	२०८१/०३/१५	१५,६२२.५१	६,९१४.५४	५,७९७.४०	१,१८८.८८	७०	२०.५१	
१४	इलाका प्रहरी कार्यालय, पञ्चकन्या, नुवाकोट	Construction work of office cum barrack, mess, toilet block and allied works.	२०८०/१२/३०	२५,६५४.१९	१४,४०८.४१	८,३७०	-	१००	०	
१५	इलाका प्रहरी कार्यालय, खैरहनी, चितवन	Construction work of office, barrack, mess, reception, toilet block and allied works.	२०८१/०३/१५	६४,५६५.६९	३४,४८९.३६	२८,६८०	९,३१८.८०	६५	३२.४९	
१६	जिल्ला ट्रान्जिक प्रहरी कार्यालय, चितवन	Construction work of office cum barrack, mess, toilet block and allied works.	२०८०/०५/२३	३९,४४३.४६	२०,८९२.३५	६,४३९	१००	१००	निर्माण सम्पन्न	
१७	इलाका प्रहरी कार्यालय, बेथान, रामेछाप	Construction work of office cum barrack, mess, toilet block and allied works.	२०८०/०६/०७	३४,५०४.६४	३२,०६४.७५	२,२०७	२,२०७	१००	निर्माण सम्पन्न	
१८	प्रहरी चौकी, भुजी, रामेछाप	Construction work of office, barrack, mess, toilet block and allied works.	२०८१/०१/१५	३४,४८५.०५	१४,५९०.८६	६,७८६	-	९५	०	
१९	इलाका प्रहरी कार्यालय, चोप्राङ् खाँडादेवी, रामेछाप	Construction work of office/ barrack, mess, toilet block and allied works.	२०८०/०६/०७	४८,३४७.२७	३८,३०७.६७	५,९७३	५,९७३	१००	निर्माण सम्पन्न	
२०	प्रहरी चौकी बछ्यौली, सौराहा, चितवन	Construction work of office cum barrack, mess, toilet block and allied works.	२०८०/०६/२४	२९,१९८.८५	८,९२८.४५	१७,३०४	८,९२८.४५	५५	५१.३०	

क्र.सं.	कार्यालयको नाम	आयोजनाको नाम	सम्पन्न हुने मिति	लागत अनुमान	आर्थिक वर्ष २०८०/८१ सम्मको खर्च	बजेट	आर्थिक वर्ष २०८०/८१ चैत्र मसान्तसम्मको			कैफियत
							खर्च	प्रगति (प्रतिशत)	वित्तीय	
२१	जिल्ला प्रहरी कार्यालय, मकवानपुर (महिला व्यारेक)	Construction work of female barrack and allied works.	२०८०/०६/०४	२५,२६४.९८	५,०९३.३०	१४,८६२	५,०९३.६८	३५	३४.२७	
२२	इलाका प्रहरी कार्यालय, मकवानपुर गढी	Construction work of office cum barrack, mess, toilet block and allied works.	२०८०/०६/२९	५९,४०२.८१	-	२०,०००.००	-	०	०	
२३	प्रहरी चौकी, खाडसाङ, फिक्कल -४, सिन्धुली	Construction work of office cum barrack, mess, toilet block and allied works.	२०८०/०६/१५	३१,०१७.७९	८,७३६.४९	१७,३३९	८,७३६.४९	४५	५०.३९	
२४	जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय, रोमछाप	Construction work of office cum barrack, mess, toilet block and allied works.	२०८०/०६/०८	३९,७८३.८६	७,४०३.०९	१७,२६४	७,४०३.०९	३५	४२.६८	

क्र.सं.	कार्यान्वयन गर्ने विकाय	आयोजनाको नाम	वहुवर्षीय स्वीकृति प्राप्त मिति	कुल लागत	आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को खर्च	विनियोजन	आर्थिक वर्ष २०८०/८१ चैत्र मसान्तसम्मको		
							खर्च	प्रगति (प्रतिशत)	वित्तीय
१	मन्त्रालय	काभ्रेपलाञ्चोक गोदामघरमा सुरक्षाकर्मीको आवास	२०७८/११/१४	२०९००	७९२७	७८,०४	४३,१०	१००	५५.२३
२	मन्त्रालय	विपद् गुल्म, थानाभर्याङ्ग	२०७८/११/१४	४३५००	२,७८,११	१,२५,३६	६१,२३	१००	४८.८४

स्रोत:- प्रदेश मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणाली (PLMBIS)

४.४ आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट वक्तव्यमा उल्लिखित बुँदाहरूको प्रगति विवरण

बजेट वक्तव्यको बुँदा नं.	बजेट वक्तव्यको संक्षिप्त व्यहोरा	कार्यसम्पादनको अवस्था
१५८	विपद् व्यवस्थापनलाई प्रदेशको शासन व्यवस्थामा आन्तरिकीकरण गर्दै लगिनेछ। विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी क्रियाकलापको प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्न विषयगत मन्त्रालयको संरचनागत सुधार गरिनेछ। विपद् जोखिम न्यूनीकरणलाई जीवन पद्धतिको अभिन्न अङ्गको रूपमा स्थापित गर्न आवश्यक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ।	❖ प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को मिति २०८०/०७/२२ को निर्णयअनुसार साविकमा शाखाको रूपमा रहेको संगठन संरचनालाई हाल महाशाखामा रूपान्तरण गरिएको। ❖ विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी अन्तर्क्रिया कार्यक्रम रसुवा र दोलखामा सम्पन्न। ❖ विपद् पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य सम्बन्धी सामुदायिक सचेतना कार्यक्रम चितवनको माडी र रत्ननगर नगरपालिकामा सम्पन्न।
१५९	प्रदेशको सुरक्षा व्यवस्थालाई थप प्रभावकारी र चुस्त दुरुस्त बनाउन नेपाल सरकारसँग समन्वय र सहकार्य गरिनेछ। प्रविधिको उपयोग मार्फत सडक दुर्घटना लगायत प्रदेश सीमा क्षेत्रमा हुने आपराधिक गतिविधि न्यूनीकरण गर्न शहर र राजमार्ग क्षेत्रमा सि.सि.टि.भी. जडान कार्यको लागि आवश्यक रकम व्यवस्था गरेको छु।	❖ संविधानमा प्रदेशको अधिकार सूची अन्तर्गत रहेको प्रहरी समायोजन लगायतको विषयमा सबै प्रदेशको सहभागीतामा प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीज्यूलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको। ❖ प्रदेशका विभिन्न नाका तथा प्रदेशका संवेदनशील स्थानहरूमा जडान कार्यका लागि स्फोपेसिफिकेसन तयार भई बोलपत्र आव्हान भएको।
१६०	अपराध अनुसन्धान, सूचना संकलन तथा विश्लेषण लागि आधुनिक प्रविधिमैत्री सुरक्षा जाँच चौकी एवम् प्रत्येक जिल्ला सदरमुकाममा एक/एक सार्वजनिक नागरिक प्रदर्शन स्थल निर्माण गर्न दुई करोड २६ लाख विनियोजन गरेको छु।	❖ कमलामाई नगरपालिका वडा नं. ९ मा DPR र BES पुनरावलोकनको लागि सम्बन्धित निकायहरूमा सुझाव संकलनका लागि लेखि पठाइएको। ❖ १३ जिल्लामा नागरिक प्रदर्शनीस्थल निर्माणका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा २६ लाख अख्तियारी पठाइएको।
१६१	सेवा प्रवाह र सुशासनसँग सम्बन्धित महत्वपूर्ण कानूनको प्रचार प्रसार गर्न आवश्यक प्रबन्ध मिलाएको छु।	❖ स्थानीय न्यायीक विद्युतीय प्रणाली, सेवा प्रवाह र सुशासनसँग सम्बन्धित

बजेट वक्तव्यको बुँदा नं.	बजेट वक्तव्यको संक्षिप्त व्यहोरा	कार्यसम्पादनको अवस्था
	असमर्थ पक्षको सहयोगका लागि कानूनी सहायता कार्यक्रम तथा कानूनका आधारभूत विषयमा विद्यालय र समुदायमा कानूनी सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।	प्रचार प्रसार सामग्री निर्माण र प्रसारणका लागि लागत अनुमान तयार भै आर्थिक प्राविधिक प्रस्ताव माग गरिएको। ❖ जिल्ला कानूनी सहायता अन्तर्गत जिल्ला कानून समितिलाई आवश्यक सामग्री खरिद कार्य अन्तिम चरणमा रहेको।
१६२	द्वन्द्व पीडित तथा विपद्का कारण अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई सीप, बिउपुँजी र प्रविधि प्रदान गरी उत्पादित सेवा र वस्तुको बजारीकरण गर्न रु. एक करोड विनियोजन गरेको छु।	❖ द्वन्द्व पीडित व्यक्तिहरूको सबलीकरणका लागि २०८०/११/२० गते सूचना प्रकाशन गरी संकलन भएको मागको विवरण छुट्याएको।
१६३	बागमती प्रदेशमा कार्यरत सञ्चारकर्मीहरूलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाइनेछ।	❖ पत्रकार सामूहिक दुर्घटना अन्तर्गत प्रथम चरणमा ३६० र दोस्रो चरणमा ८० जना पत्रकारहरूको बिमा गरिएको।
१६४	प्रदेश भित्र महत्वपूर्ण सूचनाहरूको संकलन र विश्लेषण गरी नियमित रूपमा प्रदेशवासीलाई सुसूचित गराउन प्रदेश सूचना बैक स्थापनाका लागि रु. १ करोड विनियोजन गरेको छु।	❖ प्रदेश सूचना बैकको विनियोजित बजेट मध्येबाट रु. ५० लाख द्वन्द्व पीडित व्यक्तिहरूको सबलीकरण कार्यक्रममा रकमान्तर गरिएको।
१६५	शान्ति सुरक्षा सुदृढीकरणका लागि सुरक्षा सम्बद्ध निकायको भौतिक पूर्वाधार विकासलाई निरन्तरता दिइएको छ। प्रदेश भित्रका प्रहरी भवन निर्माणका लागि रु. ३० करोड विनियोजन गरेको छु।	❖ २४ वटा क्रमागत प्रहरी चौकी निर्माणका लागि रु. २६ करोड ५५ लाख २९ हजार १ सय रुपैयाँ बागमती प्रदेश प्रहरी कार्यालयमा अख्तियारी प्रदान। ❖ थप १३ वटा योजना कार्यान्वयनको लागि रु. ५ करोड ५६ लाख अख्तियारी प्रदान।

४.५ सङ्कलन भएको राजस्व

(रकम रु. हजारमा)

क्र.सं.	राजस्व शीर्षक नं.	राजस्व शीर्षक	संकलित रकम	कैफियत
१	१४२२९	अन्य प्रशासनिक सेवा शुल्क	२५८.८६	
२	१४५२९	अन्य राजस्व	५.७८	
३	१४३१२	प्रशासनिक दण्ड, जरिवाना र जफत	१०.००	
४	१५१११	वेरुजु	६७०.९३	
मन्त्रालय तर्फको जम्मा			९६०.८२	
१	१४१५९	अन्य स्रोतबाट प्राप्त बाँडफाँट नहुने रोयल्टी	१५१७.६४	
२	१४२२९	अन्य प्रशासनिक सेवा शुल्क	८६१.९८	
३	१४३१२	प्रशासनिक दण्ड, जरिवाना र जफत	१८७.००	
४	१४२५४	रेडियो/एफ.एम. सञ्चालन दस्तुर	४०२.८५	
५	१४५२९	अन्य राजस्व	१६१.०३	
६	१४२५५	टेलिभिजन सञ्चालन दस्तुर	२८७.७४	
संचार रजिष्ट्रारको कार्यालय तर्फको जम्मा			३४०९.२४	
कुल जम्मा			४३७०.०६	

४.६ आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा तयार भएका ऐन, नियमावली तथा कार्यविधिहरूको विवरण

मन्त्रालयबाट तर्जुमा भएका

- ❖ स्थानीय न्यायिक सहजकर्ता (नियुक्ति तथा परिचालन) कार्यविधि, २०८०
- ❖ प्रदेश सञ्चार माध्यम व्यवस्थापन ऐन, २०७५ (दोस्रो संशोधन, २०८०)
- ❖ प्रदेश विपद् कोष परिचालन कार्यविधि, २०८०
- ❖ बागमती प्रदेश विपद् पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य योजना, २०८०
- ❖ द्वन्द्व र विपद् प्रभावितका लागि उद्यमशीलता प्रवर्धन सबलीकरण कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०८०
- ❖ प्रदेश स्वयम् सेवक ब्युरो गठन तथा स्वयम् सेवक परिचालन कार्यविधि, २०८०
- ❖ जनचेतनामूलक प्रचार सामाग्री निर्माण, प्रसारण तथा वितरण कार्यविधि, २०८०
- ❖ मौलिक चलचित्र निर्माण तथा प्रवर्धनमा सहयोग कार्यक्रम सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि, २०८०

- ❖ युवा सचेतना अभियान कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०८०
- ❖ प्रदेश चलचित्र (निर्माण, प्रदर्शन तथा वितरण) विधेयक तर्जुमा सम्बन्धी सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त।

४.७ आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा सम्पादन भएका महत्वपूर्ण कार्यहरू

क. प्रशासन तथा विपद् व्यवस्थापन तर्फ

- ❖ मन्त्रालय र मातहत निकायको संगठन संरचना तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण स्वीकृत भई पद दर्ता समेत भएको
- ❖ संविधान दिवस, सहिद दिवस, प्रजातन्त्र दिवस भव्यताका साथ मनाइएको
- ❖ मन्त्रालयको आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन प्रकाशन गरिएको
- ❖ मन्त्रालयको प्रथम र दोस्रो चौमासिक प्रगति समीक्षा कार्यक्रम सम्पन्न गरिएको
- ❖ २०८१ सालको क्यालेण्डर निर्माण गरी वितरण गरिएको
- ❖ प्रदेश सूचना पुनरावेदन समिति मार्फत दोलखा र रामेछाप जिल्लाका जिल्लास्थित कार्यालयका सूचना अधिकारी र सरोकारवालाहरूसँग सूचनाको हक प्रवर्धनका लागि अन्तर्क्रिया कार्यक्रम सम्पन्न गरिएको
- ❖ बढ्दै गएको चिसो मौसमलाई मध्यनजर गर्दै तपसिलका स्थानीय तहको समन्वयमा न्यानो फाइबर सिरक वितरण गरिएको:

स्थानीय तह	वडा नं.	घरधुरी/परिवार	सिरक (थान)
ध्याङलेख गाउँपालिका	२	अति सीमान्तकृत थामी जातिका ९३ घर परिवार	१८६
कमलामाई नगरपालिका	१	लोपोन्मुख १२० हायु परिवार	२४०
मरिण गाउँपालिका	७	अति सीमान्तकृत थामी जातिका ५१ घर परिवार	१०२
सुनकोशी गाउँपालिका	२	लोपोन्मुख हायु जातिका २३ घरधुरी	४६
मनहरी गाउँपालिका	४	वनकरिया जातिका २२ घरधुरी	४४
हरिहरपुरगढी गाउँपालिका	२	सीमान्तकृत पहेरी समुदायका ४८ घरधुरी	४८
कुल स्थानीय तह: ६		कुल घरधुरी संख्या: ३५७	६६६

- ❖ विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी सरोकारवालाहरूसँग रसुवा र दोलखामा अन्तर्क्रिया कार्यक्रम सम्पन्न गरिएको

- ❖ जाजरकोटका भूकम्प पीडितलाई सहयोगका लागि अन्तरप्रदेश सहयोग स्वरूप कर्णाली प्रदेश सरकारलाई खोज उद्धार, उपचार, राहत तथा पुनर्स्थापनाको लागि रु. १ करोड ५० लाख प्रदान गरिएको
- ❖ मनसुनजन्य विपद् प्रभावित निजी आवास पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापना कार्यविधि, २०७७ र आगलागीजन्य विपद् प्रभावित निजी आवास पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापना कार्यविधि, २०७८ बमोजिम चालु आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारको हिस्सा वापत कुल रु. ३ करोड ३३ लाख ४५ हजार प्रदान गरिएको
- ❖ जिल्ला प्रशासन कार्यालय सिन्धुली र रामेछापलाई राहत वितरण गर्ने प्रयोजनार्थ कुल रु. १० लाख प्रदान गरिएको
- ❖ विपद् उद्धार सामग्री खरिदका लागि बोलपत्र आव्हान गरिएको
- ❖ विपद् बारेको बुझाइ अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले रत्ननगर नगरपालिका र माडी नगरपालिकाका विद्यालयसँग समन्वय गरी सचेतनामूलक कार्यक्रम सम्पन्न गरिएको
- ❖ विपद् गुल्म भवन निर्माण सम्पन्न भई सञ्चालनमा रहेको साथै सुरक्षार्कर्महरूको लागि धुलिखेलमा गोदामघर आवास निर्माणको कार्य समेत सम्पन्न भएको
- ❖ विपद् व्यवस्थापनका लागि स्वयम् सेवक समूह निर्माण तथा परिचालनका लागि स्थानीय तहबाट स्वयम् सेवक समूह गठनका लागि प्राप्त प्रस्ताव संकलन गरी अख्तियारी प्रदान गर्ने चरणमा रहेको

ख. कानून तर्जुमा तथा राजपत्र प्रकाशन तर्फ

- ❖ बागमती प्रदेश अन्तर्गतका ७२ वटा गाउँपालिकामा स्थानीय न्यायिक सहजकर्ताको आवेदन, अन्तर्वार्ता, छनोट तथा सम्बन्धित स्थानीय तहमा सिफारिस गरिएको। नियुक्त ७२ जना स्थानीय न्यायिक सहजकर्ताहरूका लागि अभिमुखीकरण तथा क्षमता अभिवृद्धि सम्बन्धी प्रशिक्षण कार्यक्रम सम्पन्न भएको
- ❖ विद्युतीय अपराध नियन्त्रण सम्बन्धी विधेयक तर्जुमा गर्नु पूर्वको अन्तर्क्रिया कार्यक्रम सम्पन्न भएको
- ❖ प्रदेश सरकारका मन्त्रालयका सचिव र कानून अधिकृतलाई फैसला कार्यान्वयन र लिखित जवाफ सम्बन्धमा क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको
- ❖ कानून तर्जुमा तथा राजपत्र प्रकाशनका सम्बन्धमा प्रदेश मन्त्रालयका महाशाखा प्रमुख र कानून अधिकृतहरूका लागि क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रम सम्पन्न गरिएको
- ❖ रामेछाप, दोलखा र नुवाकोट जिल्लाका स्थानीय न्यायिक समितिका पदाधिकारी र जनप्रतिनिधिहरूलाई न्यायिक समितिको कार्यजिम्मेवारी लगायतका विषयमा क्षमता अभिवृद्धि तालिम सञ्चालन गरिएको

- ❖ २ वटा ऐन, ३ वटा नियमावली, १५ वटा कार्यविधि, २ वटा मापदण्ड, १ वटा आदेश (संशोधन) र १४ वटा सूचना गरी जम्मा ३७ वटा कानून राजपत्रमा प्रकाशन गरिएको
- ❖ २ वटा नीति, १ वटा मापदण्ड, १९ वटा कार्यविधि, १ वटा नियमावली, २ वटा निर्देशिका र १ वटा विधान गरी जम्मा २६ वटा कानूनमा राय सहमति प्रदान गरिएको

ग. शान्ति सुरक्षा तथा प्रहरी प्रशासनतर्फ

- ❖ सबै प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रीहरूको सहभागितामा प्रहरी समायोजन लगायत मन्त्रालयको कार्यक्षेत्र सम्बन्धी विषयमा सम्माननीय प्रधानमन्त्री र माननीय गृहमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाइएको
- ❖ सिन्धुली र रामेछाप जिल्लाका सबै स्थानीय तहका प्रमुख/उपप्रमुख तथा जिल्लास्थित कार्यालयका प्रमुख तथा प्रतिनिधिहरूको सहभागितामा आत्महत्या न्यूनीकरण, मनोरोग रोकथाम तथा तनाव व्यवस्थापन कार्यक्रम सम्पन्न भएको
- ❖ ट्राफिक सप्ताह कार्यक्रममा उपत्यका बाहेकका १० जिल्लास्थित सुरक्षा निकायका प्रतिनिधि तथा जिल्ला ट्राफिक कार्यालयका प्रहरी कर्मचारी, सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालयका विद्यार्थीहरूको सहभागितामा सम्पन्न भएको
- ❖ नेपाल टेलिभिजनसँग सम्झौता गरी हरेक हप्ताको मंगलबार साँझ ७:२५ बजे प्रदेश गतिविधि प्रसारण कार्यक्रममा बागमती प्रदेश गतिविधि कार्यक्रम प्रसारण भइरहेको
- ❖ कैदीबन्दीको सीप विकास तथा क्षमता अभिवृद्धिका लागि भीमफेदी कारागार मकवानपुर, जिल्ला कारागार चितवन र सिन्धुली कारागार सिन्धुलीमा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न सम्झौता भएको

घ. सूचना तथा सञ्चारतर्फ

- ❖ चितवनमा संचालित समाचार लेखन तथा सम्पादन तालिममा ३१ जना महिला पत्रकार सहभागी भएका
- ❖ काभ्रेपलाञ्चोकमा २३ जनाको सहभागितामा अनलाइन पत्रकारिता तालिम सम्पन्न भएको। चितवनमा १७ जनाको सहभागितामा तथ्याङ्कमा आधारित पत्रकारिता तालिम सम्पन्न गरिएको
- ❖ ललितपुर जिल्लामा २८ जनाको सहभागितामा डिजिटल पत्रकारिता तालिम सम्पन्न गरिएको
- ❖ नुवाकोटमा २३ जना रेडियो प्राविधिकहरूलाई तालिम प्रदान गरिएको
- ❖ रामेछापमा २३ जनालाई मल्टिमिडिया तथा मोबाइल पत्रकारिता तालिम प्रदान गरिएको

- ❖ दैनिक पत्रिका संचालनमा देखिएका समस्या र समाधानका उपयाहरू र चलचित्र विधेयकको मस्यौदामा सञ्चार सरोकारवालाहरूसँग छलफल गरिएको
- ❖ प्रथम चरणमा ३६० जना र दोस्रो चरणमा ८० पत्रकारहरूको सामूहिक दुर्घटना बीमा गरिएको
- ❖ मौलिक चलचित्र निर्माण सम्बन्धी कार्यविधि स्वीकृत भएपश्चात् सूचना प्रकाशन गरी २३ जना सहभागीलाई चितवनमा पटकथा लेखन सम्बन्धी तालिम प्रदान गरिएको। बागमती प्रदेशमा छायाँङ्कन भएको एक लघु चलचित्र नेदरल्याण्डको अन्तर्राष्ट्रिय चलचित्र महोत्सवमा छनोट भई भ्रमणवृत्ति प्राप्त गर्न आवेदन दिएको
- ❖ धुलिखेलमा २० जना पत्रकारलाई चलचित्र एप्रिसियन सम्बन्धी ५ दिने कार्यशाला संचालन गरिएको
- ❖ जनचेतनामूलक प्रचार प्रसार सामाग्री निर्माण भई रेडियो, टेलिभिजन र अनलाइन सञ्चारमाध्यममा प्रकाशन तथा प्रसारण भइरहेको
- ❖ समाचार लेखन तथा सम्पादनका सम्बन्धमा ३१ जना महिला पत्रकारलाई तालिम प्रदान गरिएको।
- ❖ हाल सम्म दर्ता/नवीकरण भएका सञ्चार संस्था:

क्र.सं.	विवरण	आर्थिक वर्ष २०८०/८१ चैत्र मसान्तसम्मको नवीकरण संख्या	आर्थिक वर्ष २०८०/८१ चैत्र मसान्तसम्मको दर्ता संख्या
१	केबुल टेलिभिजन	२९	३८
२	एफ.एम. रेडियो १००० वाट क्षमता	१४	१६
३	एफ.एम. रेडियो ५०० वाट क्षमता	५८	७१
४	एफ.एम. रेडियो २५० वाट क्षमता	८	१०
५	अनलाइन पत्रकारिता	४३	३६
६	पत्रकार परिचयपत्र	१०२	१५६

स्रोत: सञ्चार रजिष्ट्रारको कार्यालय

५. सामाजिक विकास मन्त्रालय

५.१ परिचय

नेपालको संविधानले तीन तहको शासकीय स्वरूप व्यवस्था गरे बमोजिम सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालमा रहेका सात प्रदेशमध्ये भौगोलिक रूपले झण्डै बिच भागमा रहेको बागमती प्रदेश हो। यस प्रदेशमा रसुवा, नुवाकोट, धादिङ, चितवन, मकवानपुर, सिन्धुली, रामेछाप, दोलखा, सिन्धुपाल्चोक, काभ्रेपलाञ्चोक, भक्तपुर, ललितपुर र काठमाडौँ गरी १३ वटा जिल्ला रहेका छन्। यस प्रदेशमा ३ वटा महानगरपालिका, १ वटा उप-महानगरपालिका, ४१ वटा नगरपालिका र ७४ वटा गाउँपालिका गरी कुल ११९ वटा स्थानीय तह रहेका छन्। सामाजिक विकास मन्त्रालय प्रदेश तहमा सामाजिक क्षेत्रका कार्य जिम्मेवारी सम्पादन गर्ने जिम्मेवारी सहित स्थापना भएको हो। यस मन्त्रालय अन्तर्गत शिक्षा, युवा, खेलकुद, गरिबी निवारण, महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, सामाजिक सुरक्षा र सीपमूलक तालिमजस्ता विषय क्षेत्रको कार्य जिम्मेवारी तोकिएको छ। खासगरी नागरिकलाई सर्वसुलभ गुणस्तरीय शिक्षा उपलब्ध गराई जीवनस्तरमा सुधार ल्याउनु अपाङ्ग तथा अशक्त नागरिकलाई सम्मानपूर्ण व्यवहार र विशेष सुविधा उपलब्ध गराउनु, युवामा रहेको सीप र दक्षता विकास गराई रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्नु, खेलकुद पूर्वाधारको विकास विस्तार एवम् संरक्षण गर्नु, विज्ञान र प्रविधिको क्षेत्रमा खोज र नवप्रवर्तनमा जोड दिनु र सामाजिक क्षेत्रको संरक्षण र विकास गर्नु यस मन्त्रालयको मुख्य भूमिका रहेको छ।

५.२ चालु र पुँजीगत खर्च शीर्षकको प्रगति विवरण

क. चालु खर्च

(रकम रु. हजारमा)

क्र.सं.	ब.उ.शी.नं.	सब.ब.उ.शी.नं./कार्यालयको नाम	कुल बजेट	आर्थिक वर्ष २०८०/८१ चैत्र मसान्तसम्मको		कैफियत
				खर्च	खर्च प्रतिशत	
१	३५००००११	३५०००३२०१३, सामाजिक विकास मन्त्रालय	३४७९७०	८१५२०.४३	२३.४३	
२	३५००१०११	३५००१३२०३३, शिक्षा विकास निर्देशनालय, हेटौँडा	५९०४१५	२७०५१४	४५.८२	
३	३५००३०११	३५००३२६०१३, शिक्षा तालिम केन्द्र, धुलिखेल	४७९९४	२६२३९	५४.६७	

क्र.सं.	ब.उ.शी.नं.	सब.ब.उ.शी.नं./कार्यालयको नाम	कुल बजेट	आर्थिक वर्ष २०८०/८१ चैत्र मसान्तसम्मको		कैफियत
				खर्च	खर्च प्रतिशत	
४	३५००००११	३५०००२६०१३, सार्वजनिक निर्माण कार्यान्वयन इकाई, काभ्रेपलाञ्चोक	२२८९७४	७९२८६	३४.६३	
५	३५००००११	३५०००३००१३, सार्वजनिक निर्माण कार्यान्वयन इकाई, धादिङ	४४५७५०	११३१८६	४५.९८	
६	३५०००११७	३५०००३२०३३, प्रदेश खेलकुद विकास परिषद्, हेटौँडा	१५४२७७	९८८६२.७६	६४.०८	
७	३५००००१६	३५०००३२०९३, प्रदेश युवा परिषद्, हेटौँडा	१७७७९३	१४२९१.५२	८.०४	
८	३५००४०११	३५००४३२०१३, व्यावसायिक तथा सीप विकास तालिम केन्द्र, मकवानपुर	६६४३१	३८५१५.२६	५७.९८	
९	३५००४०११	३५००४४००१३, व्यावसायिक तथा सीप विकास तालिम केन्द्र, धादिङ	३५१४५	१२५८९.८३	३५.८२	
	३५००००१८	३५००३२०६३, CTEVT बागमती प्रदेश कार्यालय, हेटौँडा	२४०००	१२७३८.७२	५३.०८	
		जम्मा	१९१९१७१	७४७७४३.५२	३८.९६	

ख. पुँजीगत खर्च

(रकम रु. हजारमा)

क्र.सं.	ब.उ.शी.नं.	सब.ब.उ.शी.नं./कार्यालयको नाम	कुल बजेट	आर्थिक वर्ष २०८०/८१ चैत्र मसान्तसम्मको		कैफियत
				खर्च	खर्च प्रतिशत	
१	३५००००११	३५०००३२०१३, सामाजिक विकास मन्त्रालय, हेटौँडा	९९१४	४७११.१२	४७.५२	
२	३५००१०११	३५००१३२०३३, शिक्षा विकास निर्देशनालय, हेटौँडा	२२६०	६३५.५५	२८.१२	

क्र.सं.	ब.उ.शी.नं.	सब.ब.उ.शी.नं./कार्यालयको नाम	कुल बजेट	आर्थिक वर्ष २०८०/८१ चैत्र मसान्तसम्मको		कैफियत
				खर्च	खर्च प्रतिशत	
३	३५००३०११	३५००३२६०१३, शिक्षा तालिम केन्द्र, धुलिखेल	६५७५	१६२७	२४.७५	
४	३५००००११	३५०००२६०१३, सार्वजनिक निर्माण कार्यान्वयन इकाई, काभ्रेपलाञ्चोक	२७४३००	१८२२७	६.६४	
५	३५००००११	३५०००३००१३, सार्वजनिक निर्माण कार्यान्वयन इकाई, धादिङ	४४५७५०	१५४५७६	३४.६८	
६	३५०००११७	३५०००३२०३३, प्रदेश खेलकुद विकास परिषद्, हेटौडा	८३३८०	४१२१.१	४.९४	
७	३५००००१६	३५०००३२०९३, प्रदेश युवा परिषद्, हेटौडा	६००	२२८.८	३८.१३	
८	३५००४०११	३५००४३२०१३, व्यावसायिक तथा सीप विकास तालिम केन्द्र, मकवानपुर	२१००	१९५५.०३	९३.१	
९	३५००४०११	३५००३४००१३, व्यावसायिक तथा सीप विकास तालिम केन्द्र, धादिङ	४००	२५२.६	६३.१५	
		जम्मा	८२५२७९	१८६३३४.१९	२२.५८	

५.३ आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा सञ्चालनमा रहेका बहुवर्षीय आयोजना प्रगति विवरण

(रकम रु. हजारमा)

क्र.सं.	कार्यालयको नाम	आयोजनाको नाम	कुल अवधि	कुल लागत	आर्थिक वर्ष २०८०/८१ सम्मको खर्च	आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट	आर्थिक वर्ष २०८०/८१ चैत्र मसान्तसम्मको			कैफियत
							खर्च	प्रगति (प्रतिशत)		
								भौतिक	वित्तीय	
१	सार्वजनिक निर्माण कार्यान्वयन इकाई, काभ्रेपलाञ्चोक	शहिद स्मृति कर्मड हल निर्माण, इन्द्रावती-७, सिन्धुपाल्चोक	१८ महिना	२८४६०	०	१००००			०	टेण्डर मूल्याङ्कनको अन्तिम चरण
२	सार्वजनिक निर्माण कार्यान्वयन इकाई, काभ्रेपलाञ्चोक	तिर्थ स्मृति खेलमैदान निर्माण, सिन्धुपाल्चोक	१८ महिना	२८३७४	०	१००००			०	टेण्डर प्रकाशन भएको
३.	सार्वजनिक निर्माण कार्यान्वयन इकाई, काभ्रेपलाञ्चोक	चौतारा रंगशाला निर्माण, सिन्धुपाल्चोक	३ वर्ष ९ महिना	२०९२२६	९०३६६	४००००		४७	३४.५	हाल म्याद थप नभएको
४.	सार्वजनिक निर्माण कार्यान्वयन इकाई, काभ्रेपलाञ्चोक	दुधौली रंगशाला निर्माण, सिन्धुली	२ वर्ष	५३६४५	५१०९६	१५०००		१००	८९.१	कार्य सम्पन्न
५.	सार्वजनिक निर्माण कार्यान्वयन इकाई, काभ्रेपलाञ्चोक	मन्थली कर्मड हल निर्माण, रामेछाप	३ वर्ष	६५७९२	३५०६०	३००००		६०	०	हाल मुद्दामा रहेको
६.	सार्वजनिक निर्माण कार्यान्वयन इकाई, काभ्रेपलाञ्चोक	दिनेश- रामजी बहुप्राविधिक शिक्षालय, चौतारा, सिन्धुपाल्चोक	२ वर्ष	१४९६२९	०	५००००			९९	दोश्रो चरणको टेण्डर प्रकाशन भएको

क्र.सं.	कार्यालयको नाम	आयोजनाको नाम	कुल अवधि	कुल लागत	आर्थिक वर्ष २०८०/८१ सम्मको खर्च	आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट	आर्थिक वर्ष २०८०/८१ चैत्र मसान्तसम्मको			कैफियत
							खर्च	प्रगति (प्रतिशत)		
								भौतिक	वित्तीय	
७	सार्वजनिक निर्माण कार्यान्वयन इकाई, धादिङ्ग	गौरीटार रङ्गशाला निर्माण	२०८१/१/१४	१४५६१७	९०६०२	५००००	४७८५७	८९	९५.७१	
८	सार्वजनिक निर्माण कार्यान्वयन इकाई, धादिङ्ग	व्याडमिन्टन कभर्ड हल निर्माण, विदुर नगरपालिका -२, नागटारी, नुवाकोट	२०८१/२/१५	३११८३	२०४२.४	१०५००	२०४२.४	४५	१९.४५	

५.४ अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरण अन्तर्गत नेपाल सरकारबाट प्राप्त आयोजनाहरूको प्रगति

क. विशेष अनुदानतर्फ

(रकम रु. हजारमा)

क्र.सं.	कार्यालयको नाम	आयोजनाको नाम	कुल बजेट	आर्थिक वर्ष २०८०/८१ चैत्र मसान्तसम्मको खर्च	प्रगति (प्रतिशत)		कैफियत
					भौतिक	वित्तीय	
१	सामाजिक विकास मन्त्रालय	अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा	७००	०		०	
२	शिक्षा विकास निर्देशनालय		७९३००	३२८१०		४१.३७	
	जम्मा		८००००	३२८१०		४१.३७	

ख. सशर्त अनुदानतर्फ

(रकम रु. हजारमा)

क्र.सं.	सब ब.उ.शी.नं.	कार्यालयको नाम	बजेट	आर्थिक वर्ष २०८०/८१ चैत्र मसान्तसम्मको	
				खर्च	खर्च प्रतिशत
१	३५०९११४१/ ३५०००३२०१३	सामाजिक विकास मन्त्रालय	१२३७	१२७.७५	१०.३३
२	३५०९११४१/ ३५००१३२०३३	शिक्षा विकास निर्देशनालय, हेटौँडा	२०१००	७८४०	३९.००
३	३५०९११४१/ ३५००३२६०१३	शिक्षा तालिम केन्द्र, धुलिखेल	२४४६३	१०५२१	४३.०१
४	३५०९११४१/ ३५०००२६०१३	सार्वजनिक निर्माण कार्यान्वयन इकाई, काभ्रेपलाञ्चोक	१००००	१७२२	१७.२२
५	३५०९११४१/ ३५०००३००१३	सार्वजनिक निर्माण कार्यान्वयन इकाई, धादिङ	१००००	३७४१.९१	३७.४२
६	३५०९११२५/ ३५००१३२०३३	शिक्षा विकास निर्देशनालय, हेटौँडा	६७०००	६००६३.३२	८९.६५
७	३५०९११२६/ ३५०००३२०१३	सामाजिक विकास मन्त्रालय, हेटौँडा	७४६००	३१०१६.९२८	४१.५८

क्र.सं.	सब ब.उ.शी.नं.	कार्यालयको नाम	बजेट	आर्थिक वर्ष २०८०/८१ चैत्र मसान्तसम्मको	
				खर्च	खर्च प्रतिशत
८	३५०९११४२/ ३५०००३२०३३	प्रदेश खेलकुद विकास परिषद्, हेटौंडा	८१००	८०००	९८.७७
९	३५०९११४२/ ३५०००३२०१३	सार्वजनिक निर्माण कार्यान्वयन इकाई, काभ्रेपलाञ्चोक	४०००	२०१	५.८८
१०	३५०९११४२/ ३५०००३००१३	सार्वजनिक निर्माण कार्यान्वयन इकाई, धादिङ	८५००	१४५५.८७९	१७.१३
११	३५०९११४३/ ३५०००३२०९३	प्रदेश युवा परिषद्, हेटौंडा	१८००	२३.८४	१.३२
१२	३५०९११४६/ ३५०००३२०९३	प्रदेश युवा परिषद्, हेटौंडा	२८६००	१११८८.८१	३९.१२
	जम्मा		२५८४००	१३५९०२.४३	५२.५९

५.५ आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट वक्तव्यमा उल्लिखित बुँदाहरूको प्रगति विवरण

बुँदा नं.	बजेट वक्तव्यको संक्षिप्त व्यहोरा	कार्यसम्पादनको अवस्था
१०७	प्रदेशस्तरमा शिक्षालाई थप व्यवस्थित र योजनाबद्धरूपमा सञ्चालन गर्न प्रादेशिक शिक्षा नीति तथा एकीकृत बालविकास र शिक्षा सम्बन्धी रणनीति तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गरिनेछ। स्थानीय तहमा अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा घोषणा गर्न रु. ८ करोडको व्यवस्था गरेको छु।	❖ प्रदेश शिक्षा नीति स्वीकृत ❖ एकीकृत बालविकास रणनीतिको मस्यौदा स्वीकृत ❖ अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा सञ्चालनका लागि १८ वटा स्थानीय तह छनोट भई कार्य सञ्चालन भइरहेको
१०८	सामुदायिक विद्यालयमा शिक्षाको गुणस्तर अभिवृद्धिका लागि विद्यार्थी केन्द्रित व्यावस्थापन र विद्यार्थी उपलब्धि सुधार कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छु। यसका लागि रु. ११ करोड विनियोजना गरेको छु। माध्यमिक तहमा शून्य दरवन्दी भएका सामुदायिक माध्यमिक विद्यालयहरूलाई प्रदान गर्ने अनुदानलाई निरन्तरता दिन रु. १५ करोड ३३ लाख विनियोजन गरेको छु।	❖ १ सय वटा आधारभूत र ७५ वटा माध्यमिक सामुदायिक विद्यालयसँग सम्झौता गरी विद्यार्थी केन्द्रित व्यवस्थापन सुधार कार्यक्रम सम्पादन भइरहेको ❖ १ सय वटा आधारभूत र ७५ वटा माध्यमिक सामुदायिक विद्यालयसँग सम्झौता भई शैक्षिक उपलब्धिमा आधारित प्रोत्साहन कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको
१०९	सामुदायिक विद्यालयको भवन निर्माण, शौचालय निर्माण, शुद्ध खानेपानी व्यवस्थापन र घेराबार निर्माणका लागि रु. ६१ करोड विनियोजन गरेको छु।	❖ ८० वटा दुई कोठे भवन र शौचालय, १ सय ८५ वटा विद्यालयमा घेराबार निर्माण र शुद्ध खानेपानी व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्य भइरहेको

बुँदा नं.	बजेट बक्तव्यको संक्षिप्त व्यहोरा	कार्यसम्पादनको अवस्था
११०	प्रदेश भित्र सञ्चालन भएका सामुदायिक क्याम्पसहरूको शैक्षिक सुदृढीकरण गरी उच्च शिक्षाको गुणस्तर अभिवृद्धिका लागि रकम छुट्याएको छु।	❖ ४० वटा सामुदायिक क्याम्पसहरूको छनोट गरी सम्झौता भई कार्य सम्पादन भइरहेको
१११	नेपाल सरकारसँगको सहकार्यमा सामुदायिक विद्यालयका प्रधानध्यापकको नेतृत्व तथा व्यावस्थापकीय क्षमता अभिवृद्धि र विषयगत शिक्षकहरूको पेशागत क्षमता विकास तालिम सञ्चालनको लागि आवश्यक रकम विनियोजन गरेको छु।	❖ १ हजार ७ सय जना प्रधानाध्यापक र शिक्षकहरूको लागि पुनर्ताजगी तालिम सञ्चालन ❖ ८ सय ८ जना प्रधानाध्यापक र शिक्षकहरूको लागि प्रमाणीकरण तालिम सञ्चालन
११२	अल्पसङ्ख्यक, लोपोन्मुख, अति सीमान्तकृत, दलित र आर्थिक रूपमा पिछडिएको समुदायका छात्रछात्राको शिक्षामा पहुँच अभिवृद्धिका लागि आवासीय विद्यालय सञ्चालन गर्न रु. ३ करोड विनियोजन गरेको छु।	❖ प्रदेशका ५ वटा जिल्लाका ५ वटा विद्यालयमा अध्ययनरत ४ सय जना विद्यार्थीहरूलाई आवासीय सुविधा सहित अध्ययनको व्यवस्था गरिरहेको
११३	प्रदेशको उच्च शिक्षालाई थप व्यवस्थित गरी अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा प्रतिस्पर्धी जनशक्ति उत्पादन गर्न प्रदेश विश्वविद्यालय स्थापना गरिनेछ। सम्भाव्यताका आधारमा मानित विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठान स्थापना गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। यसका लागि रु. ५ करोड बजेट व्यवस्था गरेको छु। उच्च शिक्षा अध्ययनरत छात्राहरूलाई छात्रवृत्ति प्रदान गर्ने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिएको छु।	❖ विश्वविद्यालयको स्थापनाका लागि सात वटा संस्थाको आवेदन प्राप्त भई जाँचबुझ भइसकेको ❖ प्रदेश सार्वजनिक विश्वविद्यालय हेटौँडामा स्थापना गर्ने निर्णय भएको ❖ छात्रवृत्तिका लागि शैक्षिक छात्रवृत्ति निर्देशिका स्वीकृत भई छात्रवृत्तिका लागि सूचना प्रकाशन गरिएको
११४	विद्यालय शिक्षादेखि नै विद्यार्थीहरूलाई जीवनोपयोगी तथा व्यवहारिक ज्ञान र सीप सिकाउन सामुदायिक विद्यालयमा सिक्दै कमाउँदै, कमाउँदै सिक्दै कार्यक्रम विस्तार गर्न बजेटको व्यवस्था गरेको छु।	❖ विद्यालय छनोटको लागि सूचना प्रकाशन गरिएको
११५	"सीप सिकौं, स्वरोजगार बनौं" भन्ने नारालाई कार्यान्वयन गर्न प्रदेश प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा र तालिम परिषद् गठन गरी प्रदेशस्तरमा प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा र तालिमलाई एकीकृतरूपमा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु। विभिन्न तालिम र वैदेशिक रोजगार मार्फत आर्जन गरेका सीपको मान्यता प्रदान गर्न सीप परीक्षण केन्द्र गठन गरिनेछ। विप्रेषण मार्फत प्राप्त रकमलाई उत्पादनमूलक प्रयोग गर्न प्रोत्साहित गरिनेछ।	❖ प्रदेश CTEVT स्थापनाका लागि नियमावली स्वीकृत भई सोही अनुसार आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले राय सहमति प्राप्त भएको ❖ स्थापनाका लागि मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पेश गर्ने तयारी भइरहेको ❖ विभिन्न क्षेत्र र लक्षित समूहको लागि सीपमूलक तालिम सञ्चालन भइरहेको

बुँदा नं.	बजेट बक्तव्यको संक्षिप्त व्यहोरा	कार्यसम्पादनको अवस्था
११६	प्रदेशमा अध्ययन र अनुसन्धानलाई प्रोत्साहन गर्न विज्ञान, प्रविधि, नवप्रवर्तन र विकास कोष स्थापनाका लागि आवश्यक कानूनी र संस्थागत व्यवस्था गरिनेछ। नवप्रवर्तनलाई उत्प्रेरित गर्न रु. २ करोड विनियोजन गरेको छु।	❖ विधेयक प्रदेश सभामा पेश भएको
११७	स्वदेशमा उत्पादित दक्ष प्राविधिक जनशक्तिलाई बागमती प्रदेशको विकास निर्माणमा सहभागी गराई विदेश पलायन हुनबाट रोक्न जनशक्ति उत्पादन गर्ने सरकारी सामुदायिक तथा निजी संस्थाहरूसँग सहकार्य गरी विशेष युवा प्राविधिक जनशक्ति परिचालन गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ।	-
११८	युवा उद्यमशीलता तथा रोजगार अभिवृद्धि कार्यक्रम सञ्चालन गर्न युवालाई तालिम, सीप, बिउपुँजी, प्रविधि र परामर्श प्रदान गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाएको छु। सो कार्यक्रमको लागि रु. १५ करोड छुट्याएको छु।	❖ सीपमूलक तालिम सञ्चालन कार्यविधि स्वीकृत ❖ व्यावसायिक तथा सीप विकास तालिम केन्द्र र प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् बागमती प्रदेश कार्यालयबाट तालिम सञ्चालन भइरहेको ❖ प्रदेश युवा परिषद्बाट तालिम सञ्चालनको तयारी
११९	खेल संस्कृतिको विकास गरी युवाहरूमा देशप्रेम र सामाजिक अनुशासनको भावना विकास गर्दै लगिनेछ। व्यावसायिक खेलाडीको उत्पादन गर्न खेलकुद पूर्वाधार र खेलमा लगानी अभिवृद्धि गर्दै जाने नीति लिएको छु। विभिन्न खेलकुद प्रतियोगिताहरू सञ्चालन गर्न तथा स्थानीयस्तरमा खेलकुद र खेलाडीलाई प्रोत्साहन गर्न आवश्यक बजेट व्यवस्था गरेको छु। चितवनमा निर्माणधीन गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशालाको निर्माण कार्य सम्पन्न गर्न रु. ५ करोड विनियोजन गरेको छु।	❖ खेलकुद पूर्वाधारका लागि रङ्गशाला र कभर्ड हल निर्माण कार्य भइरहेको ❖ खेलाडी तथा प्रशिक्षकहरूको लागि क्षमता अभिवृद्धिका कार्यक्रमहरू सञ्चालन भइरहेको ❖ प्रदेशस्तरीय राष्ट्रपति रनिङ शिल्ड प्रतियोगिता सम्पन्न ❖ प्रथम अन्तरप्रदेश खेलकुद प्रतियोगिता सम्पन्न ❖ चितवनमा निर्माणधीन गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशाला निर्माणको लागि प्रदेश सरकार र भरतपुर महानगरपालिकाबीच सम्झौता भई रकम निकाशाको चरणमा रहेको
१२०	प्रदेश भित्रका रङ्गशाला, कभर्ड हल र खेल मैदान लगायतका खेलकुद पूर्वाधार निर्माणका लागि रु. ३६ करोड १० लाख विनियोजन गरेको छु।	❖ खेलकुद पूर्वाधार निर्माण अन्तर्गत रङ्गशाला कभर्ड हल र खेलमैदान निर्माण कार्य भइरहेको

बुँदा नं.	बजेट बक्तव्यको संक्षिप्त व्यहोरा	कार्यसम्पादनको अवस्था
१२१	आगामी आर्थिक वर्ष गरिवी निवारण सम्बन्धी प्रादेशिक नीति तर्जुमा र प्रदेशभित्र गरिब घर परिवार पहिचान तथा अभिलेखीकरण गरिनेछ। प्रदेश भित्र बसोबास गर्ने विपन्न दलित समुदायको आर्थिक सामाजिक सशक्तीकरणका लागि विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। चेपाङ समुदायको उत्थान र चेपाङ संस्कृतिको सम्बर्द्धन लागि चिउरी र चमेरो संरक्षण कार्यक्रम सञ्चालन गर्न बजेटको व्यवस्था गरेको छु।	❖ गरिवी निवारण सम्बन्धी नीति लेखन कार्य भइरहेको ❖ विपन्न दलित सशक्तीकरण कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि कार्यविधि स्वीकृत भई स्थानीय तह छनोटको चरणमा रहेको ❖ चेपाङ समुदायको उत्थानका लागि चेपाङ, चिउरी र चमेरो संरक्षण कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि स्वीकृत भई ६ वटा स्थानीय तहसँग सम्झौता र अभिमुखीकरण सम्पन्न
१२२	महिला सशक्तीकरणका लागि सचेतना एवम् सीपमूलक तालिम तथा लैङ्गिक समानता सम्बन्धी कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरी बागमती प्रदेशमा महिला पहिला भन्ने नीतिलाई व्यवहारिक रूपमा कार्यान्वयन गरिनेछ।	❖ सीमान्तकृत समुदायका महिलाहरूको लागि सीपमूलक तालिम सञ्चालन भइरहेको ❖ महिला पत्रकारहरूको लागि फेलोसीप कार्यक्रम सञ्चालन
१२३	लैङ्गिक हिंसाबाट प्रभावितहरूको शीघ्र उद्धार, उचित राहत, मनोसामाजिक परामर्श र पुनर्स्थापना सम्बन्धी सामाजिक सुरक्षाका विशेष कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न रकम छुट्याएको छु।	❖ सेफ हाउसमा आश्रितहरूको संरक्षण र विकासका लागि सहयोग गरिएको ❖ १५ जना महिलाहरूको लागि मनोसामाजिक परामर्शकर्ता सम्बन्धी तालिम सञ्चालन भइरहेको
१२४	गृहिणीहरूको सशक्तीकरण गरी आत्मनिर्भर बनाउन र महिला उद्यमीहरूलाई प्रोत्साहन गर्न गृहिणी महिला सशक्तीकरण कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न रु. ५ करोड विनियोजन गरेको छु।	❖ गृहिणी महिला सशक्तीकरण कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि स्वीकृत भएको ❖ ३५ वटा स्थानीय तह छनोट गरी सम्झौता र अभिमुखीकरण सम्पन्न भएको
१२५	आगामी आर्थिक वर्ष अपाङ्गता सम्बन्धी प्रादेशिक नीति जारी गरिनेछ। सबै सार्वजनिक संरचनाहरू अपाङ्गतामैत्री बनाउँदै लगिनेछ। अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको सशक्तीकरणका लागि विभिन्न सीपमूलक तालिम सञ्चालन गरिनेछ। सीपयुक्त व्यक्तिहरूलाई स्वरोजगार बन्न पुँजी तथा प्रविधि हस्तान्तरण गर्न र सहायता सामग्री वितरणका लागि रकम छुट्याएको छु।	❖ अपाङ्गता सम्बन्धी प्रादेशिक नीतिको मस्यौदा तयार गर्ने कार्य भइरहेको ❖ अपाङ्गता भएका व्यक्तिको सशक्तीकरणको लागि कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको
१२६	जेष्ठ नागरिकहरूको ज्ञान, सीप र अनुभव हस्तान्तरण गरी प्रदेश विकासमा उपयोग गर्न नीति लिएको छु। जेष्ठ नागरिकहरूको संरक्षणका लागि विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। जेष्ठ नागरिक भवन निर्माण र सञ्चालनका लागि स्थानीय तह र सामाजिक संस्थाहरूसँग सहकार्य गरिनेछ।	❖ ज्येष्ठ नागरिकहरूको लागि आश्रम तथा वृद्धाश्रमहरू निर्माण गर्ने कार्य भइरहेको ❖ ज्येष्ठ नागरिक नीति तर्जुमा गरिएको

बुँदा नं.	बजेट बक्तव्यको संक्षिप्त व्यहोरा	कार्यसम्पादनको अवस्था
१२७	सहयोगापेक्षी सडक मानवमुक्त बागमती प्रदेश अभियानका लागि सामाजिक संस्थाहरूसँगको साझेदारी एवम् सहकार्यलाई निरन्तरता दिएको छु। आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक रूपमा सीमान्तकृत (वनकरिया, चेपाङ, थामी, जिरेल, माझी, हायु, दनुवार, सुरेल, बोटे) महिलाहरूको सशक्तीकरणका लागि सीपमूलक तालिम कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ। सीपयुक्त महिलाहरूलाई स्वरोजगार बन्न प्रेरित गर्न बिउपुँजी उपलब्ध गराइनेछ।	❖ सहयोगापेक्षी सडक मानवमुक्त प्रदेशका लागि विभिन्न संस्थाहरूलाई सहयोग र सहकार्य गरिएको ❖ सीमान्तकृत समुदायका महिलाहरूको सशक्तीकरणका लागि कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको ❖ विभिन्न संस्थाहरूबाट सीपमूलक तालिम सञ्चालन गर्ने कार्य भइरहेको।
१२८	यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदायलाई मर्यादित र सुरक्षित जीवन यापनको लागि सशक्तीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।	❖ क्षमता अभिवृद्धिका लागि कार्यक्रम सञ्चालन गर्न तयारी गरिएको
१२९	आमा र बाबु दुवै नभएका बालबालिकाहरूका लागि सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। बालविवाह मुक्त प्रदेश अभियान र बालमैत्री स्थानीय तह घोषणाका लागि रकमको व्यवस्था गरेको छु।	❖ स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरण मार्फत ११९ वटै स्थानीय तहका बालबालिकाहरूले यो अवसर प्राप्त गरेको
१३०	सामाजिक विकास मन्त्रालयको लागि रु. ४ अर्ब विनियोजन गरिएको छ।	❖ प्रदेश सरकार र संघ सशर्त कार्यक्रमहरू सञ्चालन भइरहेको।

५.६ सङ्कलन भएको राजस्व

(रकम रु. हजारमा)

क्र.सं.	राजस्व शी.नं.	राजस्व शीर्षक	आर्थिक वर्ष २०८०/८१ चैत्र मसान्तसम्मको	कैफियत
१	१४२२४	परीक्षा शुल्क	७९५.६०	
२	१४२२९	अन्य प्रशासनिक सेवा	३२१५.००	
३	१५१११	बेरुजु	१०३३.११	
४	१४२२३	शिक्षा क्षेत्रको आम्दानी	२७९.७१	
५	१३१२	प्रशासनिक दण्ड, जरिवाना र जफत	४३३.००	
		जम्मा	६०५७.००	

५.७ आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा तयार भएका ऐन, नियमावली तथा कार्यविधिहरूको विवरण

ऐन तथा नियमावली र विधान

- ❖ विज्ञान, प्रविधि, नवप्रवर्तन र विकास कोष सम्बन्धी विधेयक प्रदेश सभामा पेश भएको
- ❖ प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा एवम् तालिम परिषद् नियमावली, २०८० स्वीकृत भएको
- ❖ बागमती विश्वविद्यालय विधान, २०८० स्वीकृत भएको।

स्वीकृत नीति

- ❖ बालबालिका सम्बन्धी नीति, २०८०
- ❖ मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार विरुद्धको संरक्षण नीति, २०८०
- ❖ ज्येष्ठ नागरिक सम्बन्धी नीति, २०८०
- ❖ प्रादेशिक शिक्षा नीति, २०८०

स्वीकृतिको प्रक्रियामा रहेका नीतिहरू

- ❖ लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक सम्बन्धी नीति
- ❖ खेलकुद नीति
- ❖ प्रारम्भिक बाल विकास रणनीति
- ❖ लैङ्गिक समानता र सामाजिक समावेशीकरण नीति

कार्यविधि/निर्देशिका

- ❖ मनोपरामर्श तालिम सञ्चालन कार्यविधि, २०८०
- ❖ सीमान्तकृत महिलाहरूको सशक्तीकरण कार्यविधि, २०८०
- ❖ अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लागि समुदायमा आधारित पुनर्स्थापना कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०८०
- ❖ गृहिणी महिला सशक्तीकरण कार्यान्वयन कार्यविधि, २०८०
- ❖ वृत्ति मार्ग निर्देशन सेवा सम्बन्धी कार्यविधि, २०८०
- ❖ NVQS कार्यान्वयन कार्यविधि, २०८०
- ❖ शैक्षिक छात्रवृत्ति निर्देशिका, २०८०

- ❖ सिक्दै कमाउँदै, कमाउँदै सिक्दै सम्बन्धी कार्यविधि, २०८०
- ❖ सामुदायिक क्याम्पस गुणस्तर सुदृढीकरण सम्बन्धी कार्यविधि, २०८०
- ❖ अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा सम्बन्धी कार्यविधि, २०८०
- ❖ विद्यार्थी केन्द्रित व्यवस्थापन सुधार कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०८०
- ❖ शैक्षिक उपलब्धिमा आधारित प्रोत्साहन कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०८०
- ❖ साविकको शैक्षिक तालिम केन्द्रको प्रशिक्षक सम्बन्धी कार्यविधि, २०८०
- ❖ व्यावसायिक तथा सीपमूलक तालिम सञ्चालन कार्यविधि, २०८०
- ❖ विपन्न दलित सशक्तीकरण कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०८०
- ❖ चिउरी, चमेरो र चेपाङ संरक्षण कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०८०
- ❖ अन्तर प्रदेश खेलकुद प्रतियोगिता सम्बन्धी कार्यविधि, २०८०
- ❖ खेलकुद स्वयम्सेवक सम्बन्धी कार्यविधि, २०८०
- ❖ खेलकुद स्वयम्सेवक सम्बन्धी कार्यविधि, २०८०
- ❖ खेलकुद अनुदान सम्बन्धी कार्यविधि, २०८०
- ❖ जिल्ला खेलकुद सम्बन्धी कार्यविधि, २०८०।

५.८ आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा सम्पादन भएका महत्त्वपूर्ण कार्यहरू

शिक्षा क्षेत्र

- ❖ उच्च शिक्षाको विज्ञ समूह कार्यदल गठन र प्रतिवेदन स्वीकृत
- ❖ प्रदेशले स्थापना गर्ने सार्वजनिक विश्वविद्यालय हेटौँडामा स्थापना गर्ने निर्णय भएको
- ❖ प्रदेश शिक्षा क्षेत्र योजना (२०८०-२०८७) तयार गरी आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयमा राय/सहमतिको लागि पठाउने तयारी भएको
- ❖ कक्षा ९ देखि कक्षा १२ सम्मका विद्यार्थीहरूका लागि वृत्तिमार्ग परामर्श सेवा (Career Counseling service) सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाइएको
- ❖ आधारभूत तथा माध्यामिक तहमा कार्यरत १ हजार ७ सय जना शिक्षकहरूका लागि पुनर्ताजगी तालिम संचालन भएको
- ❖ ८ सय ८ जना आधारभूत तथा माध्यामिक तहमा कार्यरत शिक्षकहरूका लागि शिक्षक पेशागत विकास (TPD) तालिम संचालन भएको

- ❖ १३ वटा जिल्लाका शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई र १ सय १५ वटा स्थानीय तहका शिक्षा शाखा प्रमुखहरूको लागि कार्यक्रम अभिमुखीकरण तथा समन्वय बैठक संचालन भएको
- ❖ ११९ वटा स्थानीय तहका शिक्षा महाशाखा/शाखामा कार्यरत जनशक्तिको क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको
- ❖ २० जना सीप परीक्षण मूल्याङ्कनकर्ताहरूको लागि पुर्नताजगी तालिम सञ्चालन गरिएको
- ❖ निजी क्षेत्रलाई तथ्याङ्क र सीप परीक्षण सम्बन्धी अभिमुखीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको
- ❖ RPL को माध्यमबाट सीप परीक्षणका लागि प्रदेश CTEVT कार्यालयसँग सम्झौता गरी हाल ५ सय ३७ जनाको लागि सीप परीक्षणको कार्य प्रारम्भ भएको
- ❖ २४ महिने औद्योगिक प्रशिक्षार्थी तालिम सञ्चालन गर्ने १३ वटा संस्थाको अनुगमन गरी एप्रेन्टिसीप तालिमको रकम निकासा गरिएको
- ❖ विद्यालय/शिक्षालयहरूमा रोजगार सेवा इकाई गठन गर्न १० वटा संस्थाको अभिमुखीकरण सञ्चालन गरिएको
- ❖ प्रदेश विश्वविद्यालय मकवानपुरको हेटौँडामा स्थापना गर्ने निर्णय भएको
- ❖ विश्वविद्यालय, मानित विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठान स्थापनाको तयारी प्रक्रियामा रहेको
- ❖ आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ देखि आवेदन दिएका कन्सल्टेन्सीहरूको व्यवस्थापन तथा अनलाइन पोर्टलको व्यवस्था भएको
- ❖ १ हजार जनालाई विभिन्न तहको सीपमूलक तालिम संचालन भएको (व्यावसायिक तथा सीप विकास तालिम केन्द्र मार्फत)
- ❖ शिक्षा तालिम केन्द्रको कम्पाउण्ड वाल निर्माण कार्य सम्झौताको चरणमा रहेको
- ❖ शिक्षा तालिम केन्द्र परिसरमा दुई कोठे शौचालय निर्माण सम्पन्न भएको
- ❖ सामाजिक विकास कार्यालयको स्थापना र साविकका शैक्षिक तालिम केन्द्रहरूलाई शिक्षा तालिम केन्द्र, धुलिखेलको विस्तारित शिक्षा तालिम इकाईको रूपमा सञ्चालन गर्ने गरिएको
- ❖ माध्यमिक तहमा शून्य दरबन्दी रहेका सामुदायिक माध्यमिक विद्यालयहरूलाई एक माध्यमिक शिक्षक बराबरको अनुदान उपलब्ध गरिएको

- ❖ बागमती प्रदेशका १३ वटा सामुदायिक पुस्तकालयहरू छनोट गरी बजेट निकासा गरिएको
- ❖ कृषि तथा पशु विज्ञान अध्ययन गराउने सामुदायिक माध्यमिक विद्यालयहरूलाई पुँजीगत अनुदान वापत ९ वटा सामुदायिक विद्यालय छनोट गरी बजेट व्यवस्थापन गरिएको
- ❖ सामुदायिक विद्यालयमा "सिक्दै कमाउँदै, कमाउँदै सिक्दै" कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि ३० वटा सामुदायिक माध्यमिक विद्यालय छनोट तथा सम्झौता गरी प्रथम किस्ता निकासा भइसकेको
- ❖ नमुना विद्यालय विकास कार्यक्रममा १९ वटा विद्यालयहरूलाई प्रति विद्यालय रु. १० लाखको ४० प्रतिशतका दरले प्रथम किस्ता निकासा गरिएको
- ❖ सामुदायिक क्याम्पस शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धि कार्यक्रममा ४० वटा सामुदायिक क्याम्पस छनोट गरी बजेट निकासा गरिएको
- ❖ आवासीय विद्यालय सञ्चालनका लागि ५ वटा आवासीय विद्यालयहरूमा विद्यार्थी संख्याको आधारमा प्रति विद्यार्थी मासिक रु. ४ हजारका दरले हुन आउने रकम निकासा भइसकेको
- ❖ स्थानीय तहको सहकार्यमा प्रत्येक जिल्लामा बालविकास स्तरोन्नति गर्ने कार्यक्रम अन्तर्गत ३० वटा बालविकास केन्द्र छनोट गरी प्रति बालविकास केन्द्रलाई रु. ५ लाखको दरले सम्बन्धित केन्द्रको खातामा रकम निकासा गरिएको
- ❖ सामुदायिक माध्यमिक विद्यालयहरूमा बस सञ्चालनका लागि अनुदान प्राप्त गर्ने २७ वटा सामुदायिक विद्यालयहरूलाई बस खरिदका लागि बजेट निकासा गरिएको
- ❖ शैक्षिक उपलब्धिमा आधारित प्रोत्साहन कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने १ सय वटा आधारभूत विद्यालय र ७५ वटा माध्यमिक विद्यालयसँग सम्झौता गरी कार्यक्रमको अभिमुखीकरण सम्पन्न भएको
- ❖ विद्यार्थी केन्द्रित विद्यालय व्यवस्थापन सुधार कार्यक्रम सञ्चालन गर्न १ सय वटा आधारभूत विद्यालय र ७५ वटा माध्यमिक विद्यालयसँग सम्झौता गरी कार्यक्रमको अभिमुखीकरण सम्पन्न भएको

- ❖ बागमती प्रदेशका १८ वटा स्थानीय तहहरूमा अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा घोषणा गर्ने प्रयोजनका लागि स्थानीय तह छनोट गर्ने, सम्झौता गर्ने, कार्यक्रमबारे अभिमुखीकरण गर्ने र स्थानीय तहहरूलाई अनुदान बापतको रकम निकासा भएको
- ❖ सामुदायिक विद्यालयहरूको विपद् व्यवस्थापनका लागि २५ वटा विद्यालय छनोट गरी रकम निकासा भएको
- ❖ भौतिक पूर्वाधार अन्तर्गत २ कोठे विद्यालय भवन, २ कोठे शौचालय, स्वच्छ खानेपानी र विद्यालय घेराबार निर्माण लगायतका निर्माणसँग सम्बन्धित कार्यको ठेक्का सम्झौता भई निर्माण कार्य भइरहेको।

सामाजिक विकास क्षेत्र

- ❖ बागमती प्रदेशतर्फको १३ जना महिला उद्यमी टेवा पुँजी प्रविधि हस्तान्तरणको लागि उद्यमीहरू छनोट तथा सम्झौता भएको
- ❖ संघ सशर्त कार्यक्रमतर्फको २० जना महिला उद्यमी र १ वटा समूहको लागि टेवा पुँजी प्रविधि हस्तान्तरणको लागि उद्यमी छनोट तथा सम्झौता भएको
- ❖ स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रम अनुसार विभिन्न संघ संस्थाहरूसँग सम्झौता भई कार्यक्रम कार्यान्वयनमा रहेको
- ❖ स्थानीय तहको महिला तथा बालबालिका शाखाका जनशक्तिको लागि अभिमुखीकरण तथा समीक्षा कार्यक्रम सम्पन्न भएको
- ❖ दिवसीय कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिएको
- ❖ गृहिणी महिला सशक्तीकरण कार्यक्रम सञ्चालनका लागि ३५ वटा स्थानीय तह छनोट, सम्झौता र अभिमुखीकरण सम्पन्न
- ❖ सहयोगापेक्षी सडक मानवमुक्त प्रदेशको लागि ३ वटा संस्थासँग सहकार्य गरी कार्य भइरहेकोमा मानव कल्याण समाजसँग सम्झौता भई कार्य प्रारम्भ भएको
- ❖ सीमान्तकृत समुदायका महिलाहरूको सशक्तीकरण कार्यक्रम सञ्चालनका लागि व्यावसायिक तथा सीप विकास तालिम केन्द्र मार्फत तालिम सञ्चालनको तयारी भएको
- ❖ महिला पत्रकारको क्षमता अभिवृद्धिका लागि फेलोसिप कार्यक्रमको अभिमुखीकरण सम्पन्न भएको

- ❖ सहायक सामग्री उत्पादन तथा मर्मत केन्द्र सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधिको मस्यौदा तयार भई स्वीकृतिका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयमा राय सहमतिको लागि पठाउने तयारी गरिएको।

विज्ञान प्रविधि क्षेत्र

- ❖ विज्ञान, प्रविधि, नवप्रवर्तन र विकास कोष सम्बन्धी विधेयक, २०८० प्रदेश सभामा पेश भएको
- ❖ युवा वैज्ञानिक प्रोत्साहन कोषको बैठक र कार्ययोजना तर्जुमा गरिएको
- ❖ युवा वैज्ञानिक प्रोत्साहन कोष सञ्चालन तथा व्यवस्थापन निर्देशिका परिमार्जन सम्बन्धी कार्यदल गठन भई कार्य भइरहेको।

युवा क्षेत्र

- ❖ अन्तर्राष्ट्रिय युवा दिवस सप्ताहव्यापी रूपमा मनाइएको
- ❖ मानव बेचबिखन, महिला हिंसा, जातीय तथा लैङ्गिक विभेद, लागु पदार्थ दुर्व्यसन, साइबर अपराध तथा सुशासन सम्बन्धी सचेतना कार्यक्रम बागमती प्रदेशका १३ वटै जिल्लामा संचालन गरिएको
- ❖ प्रदेश युवा परिषद्का सदस्य तथा जिल्ला युवा समितिका पदाधिकारीहरूको २ दिने क्षमता विकास तालिम संचालन गरिएको
- ❖ १३ वटै जिल्लाका एक/एक नगरपालिकाका प्रमुख वा उपप्रमुख तथा गाउँपालिकाका अध्यक्ष वा उपाध्यक्ष तथा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरूलाई युवामैत्री स्थानीय तह बनाउन २ दिने कार्यक्रम संचालन गरिएको
- ❖ प्रत्येक जिल्लाका २ जना महिला शिक्षकहरूलाई किशोरीहरूको आत्मरक्षा पुनर्ताजगी तालिम प्रदान गरिएको
- ❖ सीपमूलक तालिम ३ सय ९० घण्टे पूर्ण रोजगार तथा ३ सय ६० जनाका लागि सीपमूलक तालिम संचालन गर्न तालिम प्रदायक संस्था छनोटको कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको यही चैत्र अन्तिम हप्तादेखि तालिम संचालन हुने भएको

- ❖ युवा परिषद् स्वरोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत कृषि तथा पशुपालन व्यवसायमा लागेका ५० जना युवा उद्यमीहरूलाई रु. ५० हजार बराबरको सामग्री वितरण कार्यको प्रस्ताव माग गरी मूल्यांकन कार्य भइरहेको
- ❖ युवाहरूबाट कला र साहित्यको उत्थान र संरक्षणका लागि १ दिने युवा कवि सम्मेलन सम्पन्न भएको
- ❖ निकट दिनमा नै हुन गइरहेको बागमती प्रदेश युवा सम्मेलन -२०८१” को तयारी कार्य भइरहेको
- ❖ ४ हजार जना युवाहरूका लागि सीपमूलक तालिम (टेवा पूँजी) संचालन गर्न तालिम प्रदायक संस्था छनोट गर्ने कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको।

खेलकुद क्षेत्र

- ❖ प्रथम अन्तर प्रदेश राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता सम्पन्न भएको
- ❖ महिला T -20 क्रिकेट प्रतियोगिता (PM cup selection, Elite Trophy, Bilateral Series APF) सम्पन्न भएको
- ❖ राष्ट्रपति रनिङ शिल्ड प्रतियोगिता प्रदेश स्तरीय छनोट प्रतियोगिता सम्पन्न भएको
- ❖ गौरीटार रंगशाला र स्वीमिङ पुल क्रिकेट मैदानको ठेक्का सम्झौता सम्पन्न भएको
- ❖ गौरीटारमा फुटबल रंगशाला निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा रहेको
- ❖ सिन्धुलीमा दुधौली रंगशाला निर्माण सम्पन्न भएको
- ❖ विभिन्न खेलसँग सम्बन्धित २६ जना खेल प्रशिक्षकहरू नियुक्त गरिएको।

प्रशासन तथा गरिबी निवारण क्षेत्र

- ❖ सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (O&M) स्वीकृति र सोही अनुरूप पद दर्ता गरी कार्यान्वयन शुरुवात गरिएको
- ❖ मन्त्रालयको परिसरमा भवन निर्माण कार्य भइरहेको
- ❖ कर्मचारीको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन, नियुक्ति, पदस्थापन, सरुवा, बढुवा सम्बन्धी कार्य भइरहेको
- ❖ गरिबी निवारण नीतिको मस्यौदा लेखन कार्य भइरहेको

- ❖ चिउरी, चमेरो र चेपाङ संरक्षण कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०८० कार्यान्वयनका लागि चेपाङ जातिको बाहुल्यता भएका गजुरी, बेनिघाट रोराङ, इच्छाकामना र राक्सिराङ गाउँपालिका, कालिका र राप्ती नगरपालिकासँग सम्झौता र अभिमुखीकरण सम्पन्न भएको
- ❖ विपन्न दलित सशक्तीकरण कार्यक्रम सञ्चालनका लागि सूचना मार्फत प्राप्त आवेदन मध्येबाट छनोटको चरणमा रहेको।

६. भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय

६.१ परिचय

२०७२ असोज ३ मा नेपालको संविधान लागू भए पश्चात् देशमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहका सरकार रहेका छन्। स्वीकृत कार्य विभाजन नियमावली अनुसार विभिन्न क्षेत्रहरूमा तीनवटै तहका सरकारहरूले गर्ने कार्य छुट्याइएको छ। सोही नियमावली बमोजिम यस प्रदेशका १३ वटै जिल्लाहरूमा विभिन्न सडक पूर्वाधार तथा भवन निर्माण र शहरी विकास सम्बन्धी भौतिक संरचनाहरूको योजना तर्जुमा, स्वीकृति सहित आवश्यक विभिन्न अध्ययन अनुसन्धानका कार्यहरू गर्न यस मन्त्रालयको स्थापना भएको छ। यसका अतिरिक्त योजना निर्माण, संचालन तथा मर्मत सम्भार लगायतका कार्यहरू यस मन्त्रालय मातहतका कार्यालयहरूबाट हुने परिकल्पना गरिएको छ।

६.२ चालु र पुँजीगत खर्च शीर्षकको प्रगति विवरण

क. चालु खर्च

(रकम रु. हजारमा)

क्र. सं.	ब. उ. शी. नं.	सब. ब. उ. शी. नं./ कार्यालयको नाम	कुल बजेट	आर्थिक वर्ष २०८०/८१ चैत्र मसान्तसम्मको		कैफियत
				खर्च	खर्च प्रतिशत	
१	३३७०१०११३	यातायात पूर्वाधार निर्देशनालय	२६२२९.३	१२५२८.३	४७.८०	
२	३३७०१०१२३	पूर्वाधार विकास कार्यालय, रामेछाप	१७२३२.६	९७९०.१	५६.८०	
३	३३७०१०१२३	पूर्वाधार विकास कार्यालयहरू, सिन्धुली	२६१६३.०	१६५४५.०	६३.२०	
४	३३७०१०१२३	पूर्वाधार विकास कार्यालय, काभ्रेपलाञ्चोक	१९८३९.२	८९२२.५	४५.००	
५	३३७०१०१२३	पूर्वाधार विकास कार्यालयहरू, नुवाकोट	१९६९३५००.०	९९२८४६४.६	५०.४०	
६	३३७०००१२३	पूर्वाधार विकास कार्यालय, ललितपुर	१९५७२.८	१३३४७.९	६८.२०	
७	३३७०१०१२३	पूर्वाधार विकास कार्यालयहरू, सिन्धुपाल्चोक	१९३७५९००.०	९३९००९१.७	४८.४६	

क्र. सं.	ब. उ. शी. नं	सब. ब. उ. शी. नं/ कार्यालयको नाम	कुल बजेट	आर्थिक वर्ष २०८०/८१ चैत्र मसान्तसम्मको		कैफियत
				खर्च	खर्च प्रतिशत	
८	३३७०१०१२३	पूर्वाधार विकास कार्यालयहरु, चितवन	१९८२५.३	१३०६५.९	६५.९०	
९	३३७०१०१२३	पूर्वाधार विकास कार्यालय, धादिङ	२६०६६.०	१३१३२.०	५०.४०	
१०	३३७०४०११३	शहरी विकास तथा भवन कार्यालय, नुवाकोट	१९७६४.०	११३०५.०	५७.२०	
११	३३७०४०११३	शहरी विकास तथा भवन कार्यालय, सिन्धुली	२२८२९.०	१२९३९.०	५६.७०	
१२	३३७०४०११३	शहरी विकास तथा भवन कार्यालय, काठमाडौं	१८०४९.८	९३७८.०	५२.००	
१३	३३७०४०११३	शहरी विकास तथा भवन कार्यालय, काभ्रे	२०५२३.०	११६५३.०	५६.८०	
१४	३३७०४०११३	शहरी विकास तथा भवन कार्यालय, मकवानपुर	२११९१.०	९६८५.०	४५.७०	

ख. पुँजीगत खर्च

(रकम रु. हजारमा)

क्र. सं.	ब.उ.शी.नं.	सब.ब.उ.शी.नं./कार्यालयको नाम	कुल बजेट	आर्थिक वर्ष २०८०/८१ चैत्र मसान्तसम्मको		कैफियत
				खर्च	खर्च प्रतिशत	
यातायात पूर्वाधार निर्देशनालय, हेटौँडा						
१	३३७०००१९४	सडक मर्मत सम्भार, सुरक्षा तथा अन्य पूर्वाधार	६०००	३५७३.१३	५९.५५	
२	३३७०००१५४	प्रादेशिक लोक मार्ग	१९००००	१७६२०३.५	९२.७४	
३	३३७०००१८४	प्रादेशिक सडक पुल तथा झोलुंगे पुल	२५८०००	१६५६७१.८	६४.२१	
४	३३७०१०११४	यातायात पूर्वाधार निर्देशनालय	२०५८८३	१६०७९९.०१	७८.१०	
५	३३७९११४२४	वैकल्पिक सहायक राजमार्ग विकास कार्यक्रम (संघ सशर्त अनुदान)	१७८५००	०	०	
६	३३७९११४०४	झोलुंगेपुल क्षेत्रगत कार्यक्रम (संघ सशर्त अनुदान)	६०००	४७५५.०१	७९.२५	

क्र. सं.	ब.उ.शी.नं.	सब.ब.उ.शी.नं./कार्यालयको नाम	कुल बजेट	आर्थिक वर्ष २०८०/८१ चैत्र मसान्तसम्मको		कैफियत
				खर्च	खर्च प्रतिशत	
७	३३७९११३८४	सम्भावित प्रादेशिक सडकहरू (संघ सशर्त अनुदान)	५०००	३६०५.४	७२.११	
		जम्मा	८४९३८३	५१४६०७.७९	६०.५९	
पूर्वाधार विकास कार्यालय, रामेछाप						
१	३३७०१०१२४	पूर्वाधार विकास कार्यालय, रामेछाप	१०१००	३४९९.०३	३४.६४	
२	३३७०००१५४	प्रादेशिक लोकमार्ग/पूर्वाधार विकास कार्यालय रामेछाप	२५००००	११४०९५.८४	४५.६४	
३	३३७०००१६४	प्रादेशिक मार्ग/पूर्वाधार विकास कार्यालय रामेछाप	३६२०००	१५१६८५.८५	४१.९	
४	३३७०००१७४	शहरी तथा स्थानीय सडक/पूर्वाधार विकास कार्यालय रामेछाप	१३५०००	१०६१३.०४	७.८६	
५	३३७०००१८४	प्रादेशिक सडक पुल तथा झोलुङ्गे पुल/पूर्वाधार विकास कार्यालय रामेछाप	१३४०००	४५८२३.२३	३४.२०	
६	३३७०००१९४	सडक मर्मत सम्भार ,सुरक्षा तथा अन्य पूर्वाधार/पूर्वाधार विकास कार्यालय रामेछाप	३२०००	२४८५.८१	७.७७	
७	३३७९११३८४	सम्भावित प्रादेशिक सडक/पूर्वाधार विकास कार्यालय रामेछाप	२१०००	६७२८.५१४	३२.०४	
८	३३७९११४१४	स्थानीय स्तरका सडकपुल तथा सामुदायिक पंहुच सुधार परियोजना शर्सत अनुदान/पूर्वाधार विकास कार्यालय रामेछाप	२९५००	९१५३.७५	३१.०३	
		जम्मा	९७३६००	३४४०८७.४०	३५.३४	
पूर्वाधार विकास कार्यालय, सिन्धुली						
१	३३७०००१५४	प्रादेशिक लोक मार्ग	४२००००	१४५७९८	३४.७१	
२	३३७०००१६४	प्रादेशिक मार्ग	२१२५००	१३२९४७	६२.५६	
३	३३७०००१७४	शहरी तथा स्थानीय सडक -	३७८१००	१८२८२४	४८.३५	

क्र. सं.	ब.उ.शी.नं.	सब.ब.उ.शी.नं./कार्यालयको नाम	कुल बजेट	आर्थिक वर्ष २०८०/८१ चैत्र मसान्तसम्मको		कैफियत
				खर्च	खर्च प्रतिशत	
		प्रादेशिक सडक				
४	३३७०००१८४	प्रादेशिक सडकपुल तथा झोलुङ्गे पुल	११७६००	४१२४७	३५.०७	
५	३३७०००१९४	सडक मर्मत सम्भार, सुरक्षा तथा अन्य पूर्वाधार	२७५००	२७०५	९.८४	
६	३३७०१०१२४	पूर्वाधार विकास कार्यालयहरु	१००००	१२८९	१२.८९	
७	३३७९११३८४	सम्भावित प्रादेशिक सडकहरु (संघ सशर्त अनुदान)	७१५००	८०४६	११.२५	
८	३३७९११४१४	स्थानीय स्तरका सडकपुल तथा सामुदायिक पहुँच सुधार परियोजना (संघ सशर्त अनुदान)	४८०००	४७३७६	९८.७०	
		जम्मा	१२८५२००	५६२२३५.१३	४३.७५	
पूर्वाधार विकास कार्यालय, काभ्रेपलाञ्चोक						
१	३३७०००१५४	पूर्वाधार विकास कार्यालय, काभ्रेपलाञ्चोक	५५९१२४.३७	२७११६१.७३	४८.५०	
२	३३७०००१६४	पूर्वाधार विकास कार्यालय, काभ्रेपलाञ्चोक	४९५०००.००	४५६३६०.६६	९२.१९	
३	३३७०००१७४	पूर्वाधार विकास कार्यालय, काभ्रेपलाञ्चोक	७९०३७५.६१	३२४७६८.१९	४१.०९	
४	३३७०००१८४	पूर्वाधार विकास कार्यालय, काभ्रेपलाञ्चोक	३५५१००.००	२४२५९५.८०	६८.३२	
५	३३७०००१९४	पूर्वाधार विकास कार्यालय, काभ्रेपलाञ्चोक	३७५००.००	७३७३.१४	१९.६६	
६	३३७०१०१२४	पूर्वाधार विकास कार्यालय, काभ्रेपलाञ्चोक	२२०००.००	७३७३.१४	३३.५१	
		जम्मा	२२५९०९९.९८	१३०९६३५.६९	५७.९७	
पूर्वाधार विकास कार्यालय, नुवाकोट						
१	३३७०००१६४	प्रादेशिक मार्ग	९९१४००	५४५३३४.९३२	५५.०१	
२	३३७०००१७४	शहरी तथा स्थानीय सडक	८५५६००	१६७०२८.८२१	१९.५२	
३	३३७०००१८४	प्रादेशिक सडकपुल तथा झोलुङ्गे पुल	२३८२५०	४८६७०.८३७	२०.४३	

क्र. सं.	ब.उ.शी.नं.	सब.ब.उ.शी.नं./कार्यालयको नाम	कुल बजेट	आर्थिक वर्ष २०८०/८१ चैत्र मसान्तसम्मको		कैफियत
				खर्च	खर्च प्रतिशत	
४	३३७०००१९४	सडक मर्मत सम्भार, सुरक्षा तथा अन्य पूर्वाधार	५००००	१२३७४.५०	२४.७५	
५	३३७९११३८४	सम्भावित प्रादेशिक सडकहरु (संघ सशर्त अनुदान)	५०००	३६.००	०.७२	
६	३३७९११४१४	स्थानीय स्तरका सडकपुल सामुदायिक पहुँच सुधार परियोजना (संघ सशर्त अनुदान)	१६५००	०.००	०	
७	३३७०१०१२४	पूर्वाधार विकास कार्यालयहरु	१५५००	३२५३.४०	२०.९९	
		जम्मा	२१७२२५०	७७६६९८.४८	३५.७६	
पूर्वाधार विकास कार्यालय, चितवन						
१	३३७९११४१४	स्थानीय स्तरका सडकपुल तथा सामुदायिक पहुँच सुधार परियोजना (संघ सशर्त अनुदान)	९००००	२०२८८.०८	२२.५४	
२	३३७०००१९४	सडक मर्मत सम्भार, सुरक्षा तथा अन्य पूर्वाधार	५४०००	१०४२.७६	१.९३	
३	३३७०००१५४	प्रादेशिक लोकमार्ग	३८००००	९०६५७.९७	२३.८६	
४	३३७०००१६४	प्रादेशिक मार्ग	६१९०००	२९५६३३.९३	४७.७६	
५	३३७९११३८४	सम्भावित प्रादेशिक सडकहरु (संघ सशर्त अनुदान)	३१५००	१४४२४.१६	४५.७९	
६	३३७०१०१२४	पूर्वाधार विकास कार्यालयहरु	१६०००	४९८७.११	३१.१७	
७	३३७०००१८४	प्रादेशिक सडकपुल तथा झोलुङ्गे पुल	६२१८००	२२६८२२.२२	३६.४८	
८	३३७०००१७४	शहरी तथा स्थानीय सडक	६०१०००	९७३०९.८५	१६.१९	
		जम्मा	२४१३३००	७५११६६.०८	३१.१३	
पूर्वाधार विकास कार्यालय, ललितपुर						
१	३३७०१०१२४	पूर्वाधार विकास कार्यालय	१७०००	१७४२.२७	१०.२५	
२	३३७०००१५४	प्रादेशिक लोकमार्ग	१५५०००	११८६३६.१५	७६.५४	
३	३३७०००१६४	प्रादेशिक मार्ग	४९६८००	२२१२५२.७३	४४.५४	
४	३३७०००१७४	शहरी तथा स्थानीय सडक	५६६३७२	११६२२९.५२	२०.५२	
५	३३७०००१८४	प्रादेशिक सडक पुल तथा झोलुङ्गे पुल	८८८५०	१४८९८.८२	१६.७७	

क्र. सं.	ब.उ.शी.नं.	सब.ब.उ.शी.नं./कार्यालयको नाम	कुल बजेट	आर्थिक वर्ष २०८०/८१ चैत्र मसान्तसम्मको		कैफियत
				खर्च	खर्च प्रतिशत	
६	३३७०००१९४	पूर्वाधार विकास कार्यालय	३६००००	९१६.५४६	०.२५	
		जम्मा	१६८४०२२	४७३६७६.०३	२८.१३	
पूर्वाधार विकास कार्यालय, सिन्धुपाल्चोक						
१	३३७०००१७४	शहरी तथा स्थानीय सडक	६७२५००	६०८१८.४६	९.०४	
२	३३७९११३८४	सम्भावित प्रादेशिक सडकहरु (संघ सशर्त अनुदान)	३३०००	१४.४२	०.०४	
३	३३७०००१६४	प्रादेशिक मार्ग	८८६०००	१९३४६४.५७	२१.८४	
४	३३७०१०१२४	पूर्वाधार विकास कार्यालयहरु	१९७००	४१७६.९७	२१.२	
५	३३७०००१८४	प्रादेशिक सडकपुल तथा झोलुङ्गेपुल	४३७७००	७१०१५.८२	१६.२२	
६	३३७०००१९४	सडक मर्मत सम्भार, सुरक्षा तथा अन्य पूर्वाधार	८५५००	२००७८.६०	२३.४८	
७	३३७९११४१४	स्थानीय स्तरका सडकपुल तथा सामुदायिक पहुँच सुधार परियोजना (संघ सशर्त अनुदान)	१०१००	२२२७.८७	२२.०६	
८	३३७०००१५४	प्रादेशिक लोकमार्ग	५६६५००	४१०६०.०९	७.२५	
		जम्मा	२७११०००	३९२८५६.७९	१४.४९	
पूर्वाधार विकास कार्यालयहरु, धादिङ						
१	३३७०००१७४	शहरी तथा स्थानीय सडक	६७८२६५	९७९२८	१४.४४	
२	३३७०००१८४	प्रादेशिक सडकपुल तथा झोलुङ्गेपुल	३७०६५५	२०९१९०	५६.४४	
३	३३७०००१५४	प्रादेशिक लोकमार्ग	५६००००	२८०८८९	५०.१६	
४	३३७९११३८४	सम्भावित प्रादेशिक सडकहरु (संघ सशर्त अनुदान)	१४०००	०	०	
५	३३७०००१९४	सडक मर्मत सम्भार, सुरक्षा तथा अन्य पूर्वाधार	१५०००	१३७	०.९१	
६	३३७०१०१२४	पूर्वाधार विकास कार्यालयहरु	७८४०	२५६२	३२.६८	
७	३३७०००१६४	प्रादेशिक मार्ग	६९०५८०	३८१३०१	५५.२१	
८	३३७९११४१४	स्थानीय स्तरका सडकपुल तथा सामुदायिक पहुँच सुधार परियोजना (संघ सशर्त अनुदान)	२५०००	६९७०	२७.८८	

क्र. सं.	ब.उ.शी.नं.	सब.ब.उ.शी.नं./कार्यालयको नाम	कुल बजेट	आर्थिक वर्ष २०८०/८१ चैत्र मसान्तसम्मको		कैफियत
				खर्च	खर्च प्रतिशत	
शहरी विकास तथा भवन कार्यालयहरू						
शहरी विकास तथा भवन कार्यालय, नुवाकोट						
१	३३७०४०११४	शहरी विकास तथा भवन कार्यालयहरू/शहरी विकास तथा भवन कार्यालय, नुवाकोट	३७१७००	७२५१३	१९.५१	
२	३३७९११३९	आवास व्यवस्था कार्यक्रम(संघ सशर्त अनुदान)/शहरी विकास तथा भवन कार्यालय, नुवाकोट	२७९७	०	०.००	
३	३३७९११४६	बस्ती विकास कार्यक्रम(संघ सशर्त अनुदान)/शहरी विकास तथा भवन कार्यालय, नुवाकोट	४६०००	१५३४८	३३.३७	
			४२०४९७	८७८६१	२०.८९	
शहरी विकास तथा भवन कार्यालय, सिन्धुली						
१	३३७०४०११४	शहरी विकास तथा भवन कार्यालयहरू/शहरी विकास तथा भवन कार्यालय, सिन्धुली	२७००००	६५७०१	२४.३३	
८	३३७९११३९	आवास व्यवस्था कार्यक्रम(संघ सशर्त अनुदान)/शहरी विकास तथा भवन कार्यालय, सिन्धुली	२२०००	०	०.००	
१३	३३७९११४६	बस्ती विकास कार्यक्रम(संघ सशर्त अनुदान)/शहरी विकास तथा भवन कार्यालय, सिन्धुली	३००००	६२९३	२०.९८	
			३२२०००	७१९९४	२२.३६	
शहरी विकास तथा भवन कार्यालय, काठमाडौँ						
१	३३७०४०११४	शहरी विकास तथा भवन कार्यालयहरू/शहरी विकास तथा भवन कार्यालय, काठमाडौँ	७०४४००	१३३७२९	१८.९८	
२	३३७९११३९	आवास व्यवस्था कार्यक्रम(संघ सशर्त अनुदान)/शहरी विकास तथा भवन कार्यालय, काठमाडौँ	५०००	०	०.००	

क्र. सं.	ब.उ.शी.नं.	सब.ब.उ.शी.नं./कार्यालयको नाम	कुल बजेट	आर्थिक वर्ष २०८०/८१ चैत्र मसान्तसम्मको		कैफियत
				खर्च	खर्च प्रतिशत	
३	३३७९११४६	बस्ती विकास कार्यक्रम(संघ सशर्त अनुदान)/शहरी विकास तथा भवन कार्यालय, काठमाडौं	८२०००	१७५२७	२१.३७	
४	३५००००११४	सामाजिक विकास मन्त्रालय(शहरी विकास तथा भवन कार्यालय, काठमाडौं)	२००००	०	०.००	
			८१९४००	१५१२५५	१८.६४	
शहरी विकास तथा भवन कार्यालय, काभ्रेपलाञ्चोक						
१	३३७०४०११४	शहरी विकास तथा भवन कार्यालयहरु/शहरी विकास तथा भवन कार्यालय, काभ्रे	५०९५५०	१८२७०२	३५.८६	
२	३३७९११३९	आवास व्यवस्था कार्यक्रम(संघ सशर्त अनुदान)/शहरी विकास तथा भवन कार्यालय, काभ्रे	९७००	०	०.००	
३	३३७९११४६	बस्ती विकास कार्यक्रम(संघ सशर्त अनुदान)/शहरी विकास तथा भवन कार्यालय, काभ्रे	५७०००	२६३१५	४६.१७	
			५७६२५०	२०९०१७	३६.२७	
शहरी विकास तथा भवन कार्यालय, मकवानपुर						
५	३३७०४०११४	शहरी विकास तथा भवन कार्यालयहरु/शहरी विकास तथा भवन कार्यालय, मकवानपुर	९०००००	२७२५५५	३०.२८	
६	३३७०४०११४	शहरी विकास तथा भवन कार्यालयहरु/चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको कार्यालय, कसारा, चितवन	२०००	०	०.००	
११	३३७९११३९	आवास व्यवस्था कार्यक्रम(संघ सशर्त	२१३०३	२१९२	१०.२९	

क्र. सं.	ब.उ.शी.नं.	सब.ब.उ.शी.नं./कार्यालयको नाम	कुल बजेट	आर्थिक वर्ष २०८०/८१ चैत्र मसान्तसम्मको		वैकृत्य
				खर्च	खर्च प्रतिशत	
		अनुदान)/शहरी विकास तथा भवन कार्यालय, मकवानपुर				
१६	३३७९११४६	बस्ती विकास कार्यक्रम(संघ सशर्त अनुदान)/शहरी विकास तथा भवन कार्यालय, मकवानपुर	३००००	४७८८	१५.९६	
१७	३३७०४०१२४	अस्पताल(शहरी विकास तथा भवन कार्यालय, मकवानपुर)	३००००	१६०५२	५३.५१	
		जम्मा	९८३३०३	२९५५८७	३०.०६	

६.३ आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा सञ्चालनमा रहेका बहुवर्षीय आयोजनाको प्रगति विवरण

(रकम र. हजारमा)

क्र.सं.	आयोजनाको नाम	सम्झौता मिति	सम्पन्न हुने मिति	कुल बबधि	कुल लागत	गत वा. वा. सम्मको खर्च	आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट		आर्थिक वर्ष २०८०/८१ चैत्र मसान्तसम्मको प्रगति (प्रतिशत)		कैफियत	
							खर्च	भौतिक	वित्तीय			
यातायात पूर्वाधार निर्देशालय, हेटौडा												
१	भैसे-भीमफेदी सडक	२०७७/०३/२४	२०८०/१२/२३	३ वर्ष १०.५ महिना	४७५१३०.५३	२६७४६६.८४	१९००००.००	१७२०३.५०	९५.००	९२.७४	कुल लागत =CPA , Revised Contract amount & Electric Pole shifting cost समेत	
२	चुरियामाई सुरङ्ग मार्ग मर्मत तथा व्यवस्थापन कार्यालय फर्निचर)	२०७८/०१/१९	२०८०/०६/२३	२ वर्ष ५ महिना	३८५५६.३०	३२४००.००	६०००.००	३५७३.१३	९५.००	५९.५५		
३	भैसे-भीमफेदी सडकमा पर्ने निवुलाटार पुल	२०७९/११/०५	२०८०/११/०४	१२ महिना	३३०७५.१२	१००००.००	२३०००.००	११०५४.८१	९५.००	४८.०६	अन्तिम बिल भुक्तानी बाँकी	
४	भैसे-भीमफेदी सडकमा पर्ने तान्निन पुल	२०८०/०३/२२	२०८१/०६/२१	१५ महिना	८९०५०.२१	७७३३.८४	७४०००.००	५६७४.७७	९५.००	७६.६४		
५	भैसे-भीमफेदी सडकमा पर्ने गोर्लिया पुल	२०८०/०८/१८	२०८१/०८/१७	१२ महिना	२९२३२.९०	०.००	२००००.००	७२११.७६	९५.००	३६.०६		
६	माझु पुल, भैसे-भीमफेदी सडक	२०८०/०३/२२	२०८१/०६/२१	१५ महिना	११९५३३.७५	१०४७५.३४	९३०००.००	६४७२९.६२	९५.००	६९.६०		
७	बागमती गा.पा. १ र हरिहरपुरगढी गा.पा. २ जोड्ने बागमतीखोला मा चैनपुर झोलीगै पुल	२०७७/०३/२६	२०८०/१२/३०	३० महिना	२८८९५.२३	१३८७२.२२	१५०००.००	१०५३५.२५	९५.००	७०.२४		
८	लिखु गा.पा. ६ र पञ्चकन्या गा.पा. १ जोड्ने लिखुखोला मा औपचौर झोलीगै पुल	२०७७/०३/२७	२०८०/१२/३०	४५ महिना	२९४८६.५०	२६४५.००	२८०००.००	१५४२५.५५	९५.००	५५.०९		
९	हेटौडा बाहरी सडक स्तरोन्नति	२०८०/०१/११	२०८०/१०/१०	९ महिना	१३३३२४.००	८५३६१.९६	४८५००.००	४५०८१.६४	९५.००	९२.९५		
	कुल जम्मा				९७२८४.५५	४२९९८४.२०	५९७५००.००	३९०४३०.०३	९५.००	७८.५०		
पूर्वाधार विकास कार्यालय, रामेछाप												
बहुवर्षीय सडक आयोजनाको प्रगति विवरण												
१	खिमती-जेताली बागमती रमालु ठोसे गरज्याङ सडक गोकुल्या गा.पा	३/२२/२०८०	३/२२/२०८२	२०८२/०३/२२	१४०२५३.८०	१२१३७०.९९	६००००.००	३६८२७.४४	३०.००	३४.९१		
२	लिखु करिडोर कोलजोरघाट, ससिगढा सिर्सि विभिर्ने गोलु काराण्डु टाडाखोला उमातीर्थ लालछेबारा) सडक, रामेछाप	२०८० चैत्र	२०८१ असार २२	२०८१ असार २२	१४१२८८.९९	२२०९२.३६	८००००.००	२३२०७.१९	३०.००	३२.०६		

क्र.सं.	आयोजनाको नाम	सम्झौता मिति	सम्पन्न हुने मिति	कुल अवधि	कुल लागत	गत आ. व. सम्पन्नको खर्च	आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट	आर्थिक वर्ष २०८०/८१ चैत्र मसान्तसम्मको		कैफियत
								खर्च	प्रगति (प्रतिशत)	
								भौतिक	वित्तीय	
३	मन्थली-गाल्चा-चौरी सडक (शिकाराडाँडा गोपनानी गाल्चा खाण्ड)	२०७८ असार १०	२०८० पुस १६	२०८१ असार २०	२६८९०४.०१	५४६३३.७९	११००००.००	३५.००	२३.८९	
४	मन्थली-गाढखुन-चिसापानी बडा कार्यालय हुँदै पुरानो गाउँ सडक	२०७७ असार २६	२०७९ चैत्र ३०	२०७९ चैत्र ३०	१९०००१.४५	१४०५४४.४८	०.००	१००.००	७३.९७	निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा रहेको तर चालु आ.व. मा बजेट विनियोजन नभएको
५	सिल्खा भिरपानी गोगनानी फुल्पा धुले मेपर्पा भोटानागी सडक (दोश्रो खाण्ड)	२०७८ असार ३०	२०८० पुस २९	२०८१/०३/१०	१७९४४४.२०	५५३४६.०४	९००००.००	५०.००	३९.००	
६	कलौचौरा-संगति गलभ च्यादालु सडक उमाकुन्ड सडक	३/२२/२०८०	३/२२/२०८२	२०८२/०३/२२	१४५२६१.२४	१२५००.००	६००००.००	१४७९.००	२५.००	
७	रस्नालु-टोसे गरज्याङ सडक गोकुलगा गा.पा.	३/२४/२०८०	३/२४/२०८२	२०८२/०३/२४	१४८५२८.५५	१३२००.००	६००००.००	१२०३९.५७	२०.००	
८	हलेद-डोली-सिरसे-ढाडे सडक, लिखु तामाकोशी गा.पा.	२०८०/३/१८	२०८२/३/१८	२०८२/०३/१८	१२६५४४.२३	११०००.००	६००००.००	३८२९१.१९	४०.००	
९	लिखु करिडोर कोलाजोर घाट सोधुटार खाण्ड	२०८०/३/२१	२०८२/३/२१	२०८२/०३/२१	१५८१११.३४	१३८००.००	४००००.००	३७८७८.०३	३५.००	
१०	राकाथुमेदेखि गाल्पा सडक सडक कलापन खडादेवी गा.पा बडा नं - १				९९९८६.८६	०.००	१००००.००	०.००	०.००	सम्झौताहुन बाँकी
	जम्मा				१५९८३४४.६९	३३२५३३.७६	५७००००.००	१८७२७५.२२	३६.५०	३२.६९
बहुवर्षीय सडक-पुल आयोजनाको प्रगति विवरण										
१	गुम्देल खोला, क्यामा र गुम्देल जोड्ने रामेछाप (सडक पुल)			सम्पन्न	२७४८०.७९	२७०९२.६९	९५००.००	०.००	१००.००	९८.५९
२	मन्थली राल्टार सालु सडक अन्तर्गत अर्चले (नवलपुरदेवी) सालु पुञ्छाप (समतीस्थान) जोड्ने रणजोर खोला सडकपुल, रामेछाप (सडक पुल)			१२०८१/०१/३१	१०९६६०.३५	६५०२२.२९	२००००.००	९१५३.७५	७०.००	६७.६४
३	सुनारानी गा.पा.को सौर्धीडाडाबाट गुम्ती जाने सडकको खानी खोलामा पक्की पुल निर्माण	२०७७ पुस १९	०८० असार ३०	०८० असार ३०	३५८८४.७९	१३७७५.५३	१५०००.००	०.००	५०.००	३८.३९
४	अधेरी खोला पुल, दोरम्बा गा. पा.	२०७८ चैत्र २३	२०७९ चैत्र २२	२०७९ चैत्र २२	३२३३४.२४	१००८१.०५	१६०००.००	७७५४.७९	७०.००	सम्पन्न भएको अन्तिम भुक्तानि बाँकी

क्र.सं.	आयोजनाको नाम	सम्झौता मिति	सम्पन्न हुने मिति	कुल अवधि	कुल लागत	गत आ. न. सम्पन्नको वर्ष	आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट	वार्षिक वर्ष २०८०/८१ चैत्र मसान्तसम्मको			कैफियत
								वर्ष	मासिक	प्रगति (प्रतिशत)	
५	छतिने खोला पुन, लिखुमाकाशी गा. पा. र गोकुलगंगा गा. पा. जोड्ने	२०७९ असार १५	२०८० पुष १४	२०८० पुष १४	७३८८०.०३	३३३३६.४०	२४०००.००	८६४५.१६	६४.००	५४.१३	
६	भद्राली खोला पुल खोटावडी -४ र मन्थली -७, माडी मुहान र मुटेदार जोड्ने	२०७८ चैत्र ३०	२०८१ जेठ २९	२०८१ जेठ २९	३३३३५.३४	५३७०.१२	१२०००.००	६२२२६.२	३४.००	३४.७४	
७	घडेचोला-अखुडुङ्गा-दिलामुनी खेत दोरम्बा गा.पा.	२०७८ चैत्र २३	२०८० चैत्र २२	२०८० चैत्र २२	२९१५८.३६	१३९१४.३३	११०००.००	९०९५.१९	९८.००	७७.८९	सम्पन्न भएको अन्तिम भुक्तानी बाँकी
८	लोर्बु खोला पुन, लिखु कागडोर	२०७८ श्रावण ४	२०८० श्रावण ३	२०८० श्रावण ३	३०८१०.२२	२५४४८.२४	०.००	०.००	९८.००	८२.९२	
९	गंगने खोला पुन निर्माण बेशाटोल	२०७९ मंसिर ११	२०८० मंसिर १०	२०८० मंसिर १०	४११६१.६६	१९८३१.९६	२४०००.००	०.००	५०.००	४८.१८	
१०	अचल रैरायोक झोलुङ्गे पुल रणजोर खोला मन्थली -३ र ४, रामेछाप				२१५४७.०२	०.००	१६०००.००	०.००	०.००	०.००	सम्झौता हुन बाँकी
	जम्मा				४३३९२८.८०	२११६७३.६०	१४८४००.००	४०८८१.५०	६३.६०	२७.५३	
	पूर्वाधार विकास कार्यालय, सिन्धुली										
१	सिन्धुलीमाडी विमस्थान चक्रमक उदयपुर कटारी सडक, सिन्धुली	२०७७ असार २६	२०८० चैत्र २४	४६ महिना	३६२२७२.५८	३४४०९८.७६	१४००००.००	२७९९१.००	०.८५	१९.९९	क्रमागत
२	सिन्धुलीमाडी मधुवा काफलचौरी दुम्जा सडक, सिन्धुली	२०७५ चैत्र २७	२०७९ चैत्र ३०	६१ महिना	२७८२३३.९०	२४४०६४.८३	२००००.००	०.००	०.८५	०.००	क्रमागत
३	लुङ्गेलीटार-दुम्की-बाक्ले बाँस्कटेरी सडक, सिन्धुली	२०७८ असार २२	२०८० चैत्र ३०	३४ महिना	११०९९७.६५	९७३६४.३६	५००००.००	७५१८.००	०.८५	१५.०४	क्रमागत
४	नागी मतनवास चालिगे बन्दिपुर डाँगी काफ्ले चौर सडक, सुनकोशी, सिन्धुली	२०७९ असार ६	२०८० पौष २९	२२ महिना	३२७०४.५८	२८६८८.२३	२००००.००	१२८५९.४८	०.८५	६४.३०	क्रमागत
५	नवलपुर-चाहुन-तिम्बुग-चक्रमक सडक स्तरोन्नति	२०८० असार ११	२०८१ असोज १०	१० महिना	२९०७६९.९३	२५४०६१.३४	१००००.००	९९६९.००	०.८५	९९.६९	क्रमागत
६	मदन भाङ्गारी राजमार्ग (हाकपाटा)-बक्रफर-कर्मैया सडक स्तरोन्नति	२०८० जेठ २३	२०८० जेष्ठ २२	११ महिना	२९६७७७.३९	२६०३३१.०५	७००००.००	४६०३८.००	०.८५	६५.७७	क्रमागत
७	पिपलभञ्ज्याङ-सिलेने-खटार-हाथुटार सडक स्तरोन्नति	२०८० असार १९	२०८१ पौष १८	१० महिना	२५४७२४.०६	२२३४४२.१६	७००००.००	२३४९४.००	०.८५	३३.७१	क्रमागत
८	नागी मतनवास चालिगे बन्दिपुर डाँगी काफ्ले चौर सडक, सुनकोशी, सिन्धुली (दोस्रो खण्ड)	२०८० असार ०१	२०८२ असार ०१	१० महिना	१९२६६५.५१	१६९००४.८३	५००००.००	४५२४०.५२	०.८५	९०.४८	क्रमागत
९	सिन्धुलीमाडी मधुवा काफलचौरी दुम्जा सडक, सिन्धुली (दोस्रो खण्ड)	२०८० असार ०१	२०८२ असार ०१	१० महिना	१५६५६१.१३	१३७३४७.३२	५००००.००	४९७५३.००	०.८५	९९.५१	क्रमागत
१०	कारागार कमलामाई न.पा. ६ र ५, रवाङ्ग खोलामा पक्की पुल निर्माण, सिन्धुली	२०७५ भाद्र २५	२०८० पौस २९	६८ महिना	६१७८३.१७	५४१९५.७७	५०००.००	१५४२.००	०.८५	३०.८४	क्रमागत

क्र.सं.	आयोजनाको नाम	सम्झौता मिति	सम्पन्न हुने मिति	कुल अवधि	कुल लागत	गत आ. व. सम्पको खर्च	आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट	आर्थिक वर्ष २०८०/८१ चैत्र मसान्तसम्मको प्रगति (प्रतिशत)		कैफियत
								खर्च	भौतिक/वित्तिय	
११	मरिन खोला पुल, हरिहरपुरगढी गा.पा. वडा नं. -२ खवाफर र वडा नं. -४ हाक्कापुर सडक, सिन्धुली	२०७८ असार २२	२०८० पौस २१	३४ महिना	२१९३८३६७	१९४४११.८२	४००००.००	१६९६३.००	०.८५	क्रमागत
१२	मरिना खोला झोलुङ्गे पुल, हरिहरपुरगढी -४, सिन्धुली	२०७९ वैशाख २५	२०८० कार्तिक २४	१८ महिना	३८००१.९०	३३३३५.००	१००००.००	६१५३.००	०.८५	सम्पन्न
१३	वागमती नदी झोलुङ्गे पुल, वागमती -५, लिलावन, हरिहरपुरगढी, सिन्धुली	२०८० असोज १६	२०८१ चैत्र १५	७ महिना	२२४१४.६८	१९६६२.००	१००००.००	३७८८.००	०.८५	क्रमागत
	जम्मा				२३४७२९०.१६	२०४९०२६.४६	५५४०००.००	२५१४०९.००	०.८५	४५.३०
पूर्वाधार विकास कार्यालय, काभ्रेपलाञ्चोक										
बहुवर्षीय सडक आयोजनाको प्रगति विवरण										
१	पिडपली रजवास चारकिल्ला तीनखुटे-देवीटार-घर्तिछाप-गोकुले सडक, महाभारत गा.पा.	२०७७/०३/३१	२०८१/०२/३०	२४ महिना	२६८५३८.७३	१४४२८७.६८	४००००.००	१४०३१.६३	६०	३७.५८
२	शंखु-दहालटार-बसेरी-गहले-ताकै-खाक्सी बि.पि. राजमार्ग, काभ्रेपलाञ्चोक	२०७८/०३/२४	२०८०/०८/३०	१ वर्ष	४१४४६.८३	२२३३७.०१	३०००.००	०.००	८०	०
३	दाप्चा-पिपलटार-फलामेसौपु-शिखर-गोकुले सडक	२०७८/०४/३१	२०८०/०८/३०	१ वर्ष	५६८४९.८९	३७८३७.४३	३०००.००	०.००	९०	०
४	भूमिचुली-बुढाखानी-तीनखुटे सडक, महाभारत, काभ्रेपलाञ्चोक	२०७८/०४/३१	२०८०/०९/२९	१८ महिना	५२०४९.०३	२५७३४.२३	१०००.००	१४४५.२६२	९०	१४.४५.२६
५	पनौती खोपसी तालढुङ्गा सडक, काभ्रेपलाञ्चोक	२०७८/०८/०१	२०८०/०६/३०	१ वर्ष	६१५८९.५२	४११०४.३५	०.००	११६५८.२४	१००	०
६	कार्तिक-चुरियुक्ता-सिपाघाट सडक	२०७९/०२/०५	२०८०/०८/३०	१ वर्ष	२९७७९.९९	२५५२७.१२	०.००	०.००	१००	०
७	गोल्दुंग गोम्साकोट सडक	२०७९/०८/२१	२०८१/०३/३०	१ वर्ष	१९९१७.३०	३१९२७.५७	७००००.००	४०६४५.३६	५०	५८.००
८	पुष्पकाली आशापुरी सडक काभ्रे	२०७९/०८/११	२०८०/०८/३०	७ महिना	६२४९९.८५	२०४८१.०४	३००००.००	१७०२३.३९	१००	५६.७४
९	फेम्सिकोला मनौदरा पुल जोडे निलबाराही नेक साविक चामु गा.वि.स. इन्द्रखोला तेलकाट सडक आयोजना, भक्तपुर	२०७९/११/०८	२०८१/०५/०७	१८ महिना	१४२४४०.२६	३३२७५.५४	८००००.००	९०८००.१५	१००	११३.५०
१०	डेकोचा चामु न्याचपोवा मंगलटार साँखु सलम्बुटार सडक, भक्तपुर	२०८०/०१/३१	२०८२/०१/३०	२ वर्ष	३९५५०८.५३	८८९२०.२५	१५००००.००	९५१०६.८६	४०	६३.४०
११	छेडा कुर्खती सलम्बु काप्ले चोरीखोला (काभ्रे) सलुङ्ग (रामेछाप) सडक काभ्रेपलाञ्चोक	२०८०/०३/०४	२०८१/१०/०३	१८ महिना	११८०४२.७६	१३३०६.९२	७००००.००	७४१०२.२५	७०	१०५.८६

क्र.सं.	आयोजनाको नाम	समझौता मिति	सम्पन्न हुने मिति	कुल अवधि	कुल लागत	गत आ. व. सम्मको खर्च	आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट	आर्थिक वर्ष २०८०/८१ चैत्र मसान्तसम्मको			कैफियत
								खर्च	प्रगति (प्रतिशत)		
									भौतिक	वित्तीय	
१२	काभ्रेको राम्चे बडवा खोखा खार कटारी किलपुवजार अत्तरपुर लिसंखुपाखर हुँदै दोलखाको खरिदुंगा जोड्ने सडक निर्माण	२०८०/०३/१५	२०८१/०९/१४	१८ महिना	९१२८४.०४	८०००.००	८००००.००	६४००७.२२	७०	८०.०१	
१३	देदिटार-धर्तीछाप-गोकुले-छोटेसहान-भोर्लेनी सडक महाभारत गा.पा., काभ्रे	२०८०/०६/०४	२०८१/१२/०३	१८ महिना	३९७४५५.०२	०.००	७००००.००	३४९२५.००	२५	४९.८९	
१४	पौचखाल-जोहारे-सोमान सडक काभ्रे	२०८०/०३/२४	२०८१/०९/१४	१८ महिना	१४२०१४.००	०.००	१०००००.००	८२१०३.३१	९०	८४.१०	
१५	कोणतटार-विद्या सडक, भक्तपुर	२०८०/०४/११	२०८१/१०/१०	१८ महिना	९१८८६.२२	०.००	५००००.००	७५९७४.९८	१००	१५१.९५	
१६	बी.पी. राजमार्गको कटुङ-जेखि खार्पंचोक लोखापट्टी सुनुरे बुढाखानी फोक्सिगटार गोकुले तालडुंगा हुँदै हेटौडा जाने सडक	२०८०/०८/२५	२०८३/०२/२५	३ वर्ष	५१४४८३.२३	०.००	७००००.००	८०५३८.१२	२५	१.१५	
					२२९८७६८.९५	२८८३३१.०१	७७१०००.००	६८४३३७.४९	७३.८५	८८.७६	
	जम्मा										
	बढी वर्षीय सडक-पुल आयोजनाको प्रगति विवरण										
	पूर्वाधार विकास कार्यालय, काभ्रेपलाञ्चोक										
१	डडिन पुल निर्माण (तिलाक्ती खोला) आरुचौर काफलडाँडा पुरानो भोटगाउँ हुँदै रानीकोट सडकमा), काभ्रेपलाञ्चोक	२०७८/०३/२३	२०८०-०८-३०	२ वर्ष	१८२७७७८२६४	९९७२.८१७	०	०	१००		
२	खानीखोला तथा पार्वती खोला तीगछुट्टे पक्की पुल, महाभारत गाँउपालिका, काभ्रे (रोड फर्निचर)	२०७८/०३/१५	२०८०-१२-३०	२ वर्ष	४२६१२.४४७२८	११२९०.९७३	१००००	०	४०	०	
३	श्रीखण्डपुर पुल तथा के यु सडक, काभ्रे	२०७८/०३/१५	२०८०-१२-३०	२ वर्ष	३७२६६.१८५१२	१७६७८.५९९	१००००	३०१९.७४९	६०	३०.१९	
४	२५ किलो ब्राह्मेफेदि पक्की पुल निर्माण, नमोबुद्ध ६, काभ्रे	२०७९/०१/०५	२०८१/०१/०४	२ वर्ष	२२७८७५११०२	१४७७५.५५३	५०००	०	७०	०	
५	सेतेबिसौना सालढाटी जोड्ने जाखोला पुल (माडुन ४ र ६ जोड्ने) काभ्रे	२०७९/०१/०५	२०८१/०१/०५	२ वर्ष	२२७८७५११०२	१०८९०.५४२	०	४७०३.६११	८५		
६	रोणीखोला खत्यती पक्की पुल, पनौती न.पा. ९	२०७९/०३/०५	२०८१/०३/०४	२ वर्ष	३५८६०.६६१५९	८४८३३.१११	५०००	१०२०६.७	६०	२०४.१३	
७	बाउने सडक पुल रोणीखोला, पनौती ९, काभ्रे	२०७९/०३/०५	२०८१/०३/०४	२ वर्ष	४३४६०.३४०४१	१८७५	५०००	१८७५	१०	३७.५०	
८	डाँफे खोला बालुवा तिनिप्ले जोड्ने पुल निर्माण,	२०७९/०८/२१	२०८१/०८/२०	२ वर्ष	२७४४९.३१५६८	११५४७.४४९	१००००	२०४९५.७५९	१००	२०४.९६	
९	झोखल कवासैखोला सडक पुल निर्माण, बाँपुनारायण न.पा. ३	२०७७/१२/२३	२०८०-०९-२९	२२ महिना	७२१३.९३६०४	३५५५.४११	०	०	१००		

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय

क्र.सं.	आयोजनाको नाम	सम्झौता मिति	सम्पन्न हुने मिति	कुल बबबि	कुल लागत	गत आ. व. सम्मको खर्च	वार्षिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट	वार्षिक वर्ष २०८०/८१ चैत्र मसालसम्मको			कैफियत
								खर्च	मासिक	तिथि	
१०	मनहरा नदि पक्की पुल (मनहरा पुल-व्यासी- चानारायण) न.पा. सिमाना सरस्वती मन्दिर हुँदै बसपार्क सोमथली व्यासी महादेव मन्दिर काठमाडौं जोड्ने। चैत्रानारायण न.पा. १, भक्तपुर	२०७९/११/०५	२०८१/०५/०५	१८ महिना	११२०१२.३७८२	९५००	५००००	३०६५१.२१५	३०	६१.३०	
११	मनहरा पक्की पुल, ठुम्चेपाखा मध्यपुर ठिमी न.पा. ७, भक्तपुर - हरहर महादेव, कारोखरी मनहरा न.पा. ७, काठमाडौं	२०८०/०१/२५	२०८१/०६/२६	१८ महिना	१०५१५७.७७६९	३२१३१.१४३	४००००	४५२१९.८७१	६०	११३.०५	
१२	बनेपा सिनामाल राप्ते राप्ते पुण्य माता खोला पुल निर्माण, बनेपा न.पा. - ११, काभ्रे	२०८०/०६/२५	२०८१/१२/२४	१८ महिना	५५७५५.००८८५	०	२५०००	३६५६३.०४७	६०	१४६.२५	
१३	च्यल्दी खोला पुल निर्माण खोपासी ताल ढुंगा सडक। वैथान्चोक गा.पा. ५, काभ्रे	२०८०/०६/१७	२०८१/०६/१६	१ वर्ष	२७०७४.३७१११	०	१०००	१५५३१.०९३	९०	१५५.३१	
१४	लिलावती खोला पाटिचौर पुल निर्माण (फुन्धारी असापुरी सागा सडक) पनौती न.पा. -३, काभ्रे	२०७९/१२/३०	२०८१/०६/२९	२ वर्ष	२७२७२.६६०६३	११५३	१००००	२२३५२.५७५	९५	२२३.५३	
१५	हनुमानस्थित लक्रे पुल निर्माण कार्य डि.पि.आर. सहित, भक्तपुर	२०८०/०९/११	२०८२/०३/१०	१८ महिना	२३४५९.१५१३९	०	१०००	०	२०	०	
१६	देविएर पुल बनखुखोला महाभारत १-३	२०८०/०६/२५	२०८२/०६/२४	२ वर्ष	६९४६२.४७९	०	१५०००	४७००	३०	३१.३४	
१७	खानीखोला ६,५ जोड्ने खानीखोला पुल काभ्रे	२०८०/०६/२५	२०८२/०६/२४	२ वर्ष	५८२९७.५६४	०	१४०००	८३१२.१७७	३०	५९.३७	
१८	दुर्लुङ खोला पुल खानीखोला ७ काभ्रे र ललितपुर जोड्ने काभ्रे	२०८०/०६/२५	२०८२/०६/२४	२ वर्ष	५४३५५.३९१	०	१५०००	१४९७५	०	९९.८३	
१९	भैसापटी सडकमा पर्ने घेदेखोला पुल बनेपा १२, काभ्रेपलाञ्चोक	२०८०/०५/०५	२०८१/०२/०५	९ महिना	१३४०१.५९६१२	०	१००००	३८०४.७०९	८०	३८.०५	
२०	मानुभैरव पुल (ओम शान्ती सडक) चानुवा ५, भक्तपुर	२०८०/०५/११	२०८१/०२/११	९ महिना	१४०९५.२४९८९	०	१२०००	१००७०.८४९	९५	८३.९२	
	जम्मा				८१९६१९.३६	१३२७८३.६०	२३८०००.००	२३२४८१.३६	६०.७५	९७.६८	

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय

क्र.सं.	आयोजनाको नाम	सम्झौता मिति	सम्पन्न हुने मिति	कुल अवधि	कुल लागत	गत आ. व. समको खर्च	वार्षिक बर्ष २०८०/८१ को बजेट	वार्षिक बर्ष २०८०/८१ चैत्र मसातसम्मको प्रगति (प्रतिशत)		कैफियत	
								खर्च	मौलिक		वित्तीय
	पूर्वाधार विकास कार्यालय, नुवाकोट										
१	किम्पाङ गा.पा.१ वडा कार्यालय देखि सात्मे म्याघङ गा.पा.२ वञ्चेत बुङलाङ देउराली चिउरी भन्ज्याङ लामिडाँडा सामरी भन्ज्याङ देखि तारकेश्वर गा.पा.१ दाडसिङ जोङ्गे मोटरबाटो	०७७।०३।२२	०८१।०१।०९	०८१।०१।०९	५०८०१३.१२	१८८३३०५.७८	१२००००.००	८१०८१.२३	५५.००	६७.५७	
२	गुँजेभन्ज्याङ-खिपरी ६, समुन्द्रादेवी, पुरानो गाविस भवन, महतोल, रातमाटे हुँदै लिखुपल-महाकालीकुखुरे-मानेभन्ज्याङ- दुल्छेश्वर सडक	०७६।०८।१७	०८०।०५।२७	०८०।०५।२७	३५६३८३.५०	२३८७६.३९	८५००.००	४५७७.१२	१००.००	५३.८५	निर्माण कार्य सम्पन्न/ शुक्ती हुन बाँकी
३	छत्रेखोला सेराजोर मानेडाँडा दाडसिङ सडक आयोजना, तारकेश्वर गा.पा., नुवाकोट	०७७।०६।२७	०७९।०८।३०	०७९।०८।३०	२५५४४३.८३	८४३९७.८५	१७३००.००	१७६.०७	६०.००	१.०२	
४	विशोकिलो अम्वास भोलै पारच्याङ्ग सडक आयोजना, नौकुण्ड गा.पा., रसुवा।	०७७।०३।२३	०८१।०२।३१	०८१।०२।३१	४७५१३३.२५	१९९७६०.२०	८५०००.००	४८२५५.९८	६५.७४	५६.७७	
५	नुवाकोट बागछरी उल्लेनी काल्वे सडक माला भन्ज्याङ सडक, विदुर न.पा., लिखु गा.पा., सूर्यगढी गा.पा. र लोदी गा.पा., नुवाकोट	०७८।०३।१७	०८०।०९।११	०८१।०३।१५	३३७३३१४.४२	१३८९५२.१८	४५०००.००	१६८९७.५९	६२.००	३७.५५	
६	बाराहीशक्ति मा.वि.यादरे वल्लेस गाउँ वेलकोटगढी न.पा., सडक, नुवाकोट	०७८।०६।१३	०८०।१२।११	२०८१।०३।१५	२६५८०७.१९	९४८२५.८५	८००००.००	७०१२१.७६	६५.००	८७.६५	
७	धारापानी रुस्सेपानी जिलजिबे झ्याङलाङ लोकिल सडक, कालिका गा.पा., रसुवा।	२०७८।१०।०१	२०८०।१०।२९	०८१।०३।२०	५५२३९५.४९	९५६९३.३९	२०००००.००	५२९११.२५	३५.००	२६.४६	
८	बद्री बोगटीगाउँ डाँडागाउँ सडक, विदुर न.पा. ११, नुवाकोट	०७८।१०।०६	२०८०।११।१२	२०८१।०३।१५	१०४१६७.३५	२१५६१.१६	३५०००.००	९६५३.२६	३५.००	२७.५८	
९	झ्याङ्गली पोखरी आरखक ३४ किलो वेलकोटगढी न.पा. सडक, नुवाकोट	०८०।०४।०५	०८२।०४।०४	२०८१।०३।१५	१०९१२४.२८	२९५७५.६८	२५०००.००	५१३९.५	५५.००	२.०६	
१०	गुँजेभन्ज्याङ खिपरी ६ समुन्द्रादेवी पुरानो गाविस भवन महतोल रातमाटे देखि लिखुपल महाकाली कुखुरे मानेभन्ज्याङ दुल्छेश्वर सडक (बाँकी खण्ड) दोस्रो प्याकेज ३.७ कि.मि.	०८०।०४।१२	०८२।१०।११	२०८२।०४।०४	२२०३९.५९	०.००	१६५०००.००	९५२३३.८३	२०.००	५.७७२	

क्र.सं.	आयोजनाको नाम	सम्झौता मिति	सम्पन्न हुने मिति	कुल अवधि	कुल लागत	गत आ. व. सम्पन्नको खर्च	आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट	आर्थिक वर्ष २०८०/८१ चैन मसातसम्मको			कैफियत
								खर्च	प्रगति (प्रतिशत)		
									भौतिक	सितीय	
११	गुँगेमरयाङ शिवपुरी-६ सम्पन्नदेवी पुरानो गाविस भवन महत्तोल रातमाटे देखि लिखुपुल महाकाली कुखुरे मानेभञ्ज्याङ्ग दुम्बेश्वर सडक (बाँकी खण्ड) पहिलो प्याकेज (८.७६ कि.मि.)	०८०/०८/२२	०८२/०८/२१	२०८२/१०/११	४८६३७२.३८	०.००		१०.००			
१२	रौम-गोल्डुङ-गाल्ताङ-सोमनाथ सडक, रसुवा	०८०/०८/२८	०८२/०८/२७	२०८२/१०८/२१	२०६१६४.७४	०.००	४००००.००	२७६९१.००	४.००	६९.२३	
१३	सामरी कल्याणवारी पिछरीछोडा परिनीति श्रद्धि सडक नुवाकोट	२०८०/१०४/२१	२०८२/१०४/२०	२०८२/१०८/२७	६१८२१३.४४	०.००	९००००.००	४४१००.४२	१०.००	६०.११	
१४	जिल्लाले अन्नास भोले पाख्वाङ्ग सडक आयोजना, (बाँकी खण्ड) नौकुण्ड गा.पा., रसुवा	०७८/१०/२४	२०८०/१०९/२२	२०८२/१०४/२०	४०३०९३.३०	०.००	४००००.००	३८२१३.७६	१०.००	९४.४३	
१५	रानीपोवा चतुराले बजार ढोडफेदि बासुकी नारायण स्थान हुँदै विदुर न.पा. जोड्ने सडक, ककनि गा.पा र विदुर न.पा. नुवाकोट	२०८०/१०४/३२	२०८१/११/०१	२०८१/११/०१	१२०६९३.६३	०.००	४७४००.००	४४८११.४१	२४.००	९७.०६	
१६	सम्पुटार-बन्नाबती खोला पक्की पुल, नुवाकोट	०७७/०३/२२	२०७८/१०६/२२	२०७८/१०६/२२	४४८६०.०८	१६९८४.८४	३००००.००	०.००	४.१००	०.००	
१७	शिवपुरी ३ कात्तिके जोड्ने सडक पुल, नुवाकोट	०८०/१०४/२२	०८१/१०/२१	२०८१/१०/२१	३९९६८.६१	०.००	२७४००.००	२१२४३.१०	१४.००	७७.२८	
१८	शिवपुरी ६ शिवालय खोलामा सडक पुल, नुवाकोट	०८०/१०४/१२	०८१/१०/११	२०८१/१०/११	४३७३०.४६	०.००	२००००.००	१८२३१.४४	१४.००	९१.१६	
१९	चर्रो दोभान झोलुङ्गे पुल निर्माण, कोल्मू खोला, बेलकोटागढी-३, धुन्दिरी ४	०८०/०३/०४	०८१/०३/०३	२०८१/०३/०३	७९६६.४२	३४२.००	८०००.००	७०००.००	२०.००	८७.४०	
२०	हुक्केल हात्तीसार झोलुङ्गे पुल, दुम्बेश्वर-१ ध्याङफेदी	०७९/०१/०८	०८०/०३/३२	२०८१/०३/१४	०.००	११६७.४४	३०००.००	०.००	६०.००	०.००	
	जम्मा				४१७४४८६.२८	११११४४२.८६	१०९६८००.००	६०१७२३.२८	३८.६९	४४.८६	
पूर्वाधार विकास कार्यालय, चितवन											
सडकबाट हस्तान्तीत योजनाहरू (संघ सभात अनुदान)											
१	लोथर परेवाकोट लाम्ब्यार पर्यटकीय सडक (कालोपत्रे सडक)	२०७३/३/३१	२०७७/४/२४	४३ महिना	२४११०.२९	१६९२६.१४	२०००.००	०.००		६७.४१	
१	स्थानीय सारका सडकपुल तथा सामुदायिक पहुँच सुधार परियोजना (संघ सभात अनुदान)	२०७७/०२/०६	२०८१/०२/०४	३६ महिना	८२३०९.६९	४०४२४.२८	१४०००.००	४०४२.८४		६७.४६	

क्र.सं.	आयोजनाको नाम	सम्झौता मिति	सम्पन्न हुने मिति	कुल अवधि	कुल लागत	गत वा. व. सम्पन्नको वर्ष	वार्षिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट	वार्षिक वर्ष २०८०/८१ चैत्र मसान्तसम्मको			कैफियत
								वर्ष	प्रगति (प्रतिशत)		
									भौतिक	वित्तीय	
२	पोखरेनी कुकरेनी खोला, हेटौडा उपमहानगरपालिका क्षेत्र नं. -३, मकवानपुर (सडक पुल)	२०७३/०३/२२	२०७८/०८/२९	५६ महिना	४७२९७.३३	३४४३९.९९	५०००.००	०.००		७२.९६	
३	हेटौडा न.पा. वडा २० र २२ जोड्ने कर्प खोला, मकवानपुर (सडक पुल)	२०७४/०३/३०	२०७७/०३/२०	३६ महिना	५,२६०.४६	४०७८.४२	१००००.००	०.००		७७.४५	
४	वागमती पुल सिके दोभान पुल तालढुङ्गा काभ्रे-राइगाउँ, मकवानपुर(सडक पुल)	२०७४/०३/३०	२०८१/१/२९	८३ महिना	१३१७२२.४७	५४०६३.६९	२५०००.००	१७७३.७७		४३.९५	
५	शक्ति खोला पुल, फिसलिंग-ओरालांग-तेरसे-अक्तिखोर बजार सडक, चितवन (DPR समेत) (संघीय समेत)	२०७८/०३/०७	२०८१/०१/३०	३४ महिना	४१२६१.७८	१८७४२.३२	५०००.००	४९७७.४९		५७.४९	
६	रिपदी खोला पुल, फिसलिंग-ओरालांग-तेरसे-अक्तिखोर बजार सडक, चितवन (DPR समेत) (संघीय समेत)	२०७८/१०/१६	२०८१/०८/३०	२८ महिना	३८८११.७०	३४००.००	१००००.००	८५३०.९५		३०.७४	
७	सिमलीटार पुल, आमभर्याङ्ग गा. वि. सं. — ३ र गडी गा. वि. सं. — ७ जोड्ने , मकवानपुर(सडक पुल)	२०७३/०९/११	२०७८/१२/३०	बोलापत्र आह्वान	४७६०.९५	०.००	५०००.००	०.००		०.००	
प्रारम्भिक सडकहरु खुल्नेपछि (प्रदेश सरकार)											
१	राप्तीखोला तटबन्ध सहितको बाइपास निर्माण (चौकटोल-चुरियामाई)(कालोपत्रे सडक) प्याकेज-१	२०७६/०६/३०	२०८०/०२/३०	४५ महिना	१५१८०५.६७	७३९१०.४४	२००००.००	०.००		४८.६९	
२	मनहरी चैनपुर सडक निर्माण, राक्सिराङ्ग गा.पा., मकवानपुर(कालोपत्रे सडक)	२०७७/०६/०१	२०८०/१२/३०	३६ महिना	१४२३२३.८४	९९९३३.७४	३००००.००	०.००		७०.२२	
३	भरतपुर वडा नं. २० कार्यालयदेखी भिमचन्द्र स्कुलदेखि दृष्टिचोक गोर्खालोक मधुपरी स्कुल अमृतमार्ग	२०७८/०२/१८	२०८१/०३/१५	२५ महिना	३४२८६.८५	९३९९.३७	१५०००.००	०.००		२७.१८	
४	हात्तिदाप सरुवाखोटी ठकुरिभन्ज्याङ कान्छा कमिनचुलि जाने बाटो	२०७८/०८/१६	२०८१/०८/१५	२ वर्ष	१८४०८२.८५	३६७६१.५१	५५०००.००	०.००		१९.९७	
५	पूर्वी चितवन चक्रमथ निर्माण	२०७८/०८/१५	२०८०/०६/३०	२२ महिना	३४९४८.६९	१९७०५.३०	४५०००.००	१३४८९.७०		९४.९८	
६	हेटौडा फाखेल फर्पिङ सडक आयोजना (कुलेखानी फर्पिङ खाड), मकवानपुर(कालोपत्रे सडक)	२०८०/१/१७	२०८२/१/१६	२ वर्ष	३५४८८८.९२	३००००.००	६५०००.००	६४७४०.८७		२६.७०	
७	कलंकी-माझु-सिलान्ग-विसिङखेल खोला पर्यटकीय सडक निर्माण	२०८०/३/१९	२०८२/३/१८	२ वर्ष	३५२८६२.१८	३००००.००	६५०००.००	४३८४०.७०		२०.९३	

क्र.सं.	आयोजनाको नाम	सम्झौता मिति	सम्पन्न हुने मिति	कुल कवधि	कुल लागत	गत या. व. सम्पन्नको खर्च	आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट	आर्थिक वर्ष २०८०/८१ चैत्र महान्सम्मको प्रगति (प्रतिशत)			कैफियत
								खर्च	भौतिक	वित्तीय	
८	चुनिया नामदार कालिकाटार सडक आयोजना, कैलाश गा.पा., मकवानपुर	२०८०/४/२२	२०८१/१०/२१	१८ महिना	१४२१२९.५९	०.००	५००००.००	४८२८३.२४		३३.९७	
९	भोले दहाखानी सडक, चितवन	२०८०/४/४	२०८२/३/१५	२४ महिना	१५२४१६.५३	०.००	५००००.००	१९०६४.७३		१२.५१	
१०	फाखेल-मातातीर्थ सडक, मकवानपुर		-	२४ महिना	१३४०४.२९	०.००	७००००.००	३३३२४.९२		२०.२५	
११	सिसवार-सिसिह-बनकट्टा-भगनी-नर्सुना चोक-पिपरा-द्वहनी-सडक कालोपत्रे	२०७८/०९/०८	२०७८/०९/०८	२४ महिना	१५७८१.८६	९८०४९.७७१	६४०००.००	६२५१२.९०१		१०१.८३	
१२	जन्मुखी डेरीचौदे खैरहनी सिमाना नालासहित पिच खैरहनी ३			१८ महिना	५४१५७.४०	०.००	३५०००.००	१५८१५.२३		२९.२०	
१३	राप्ति ३ खुसुरे हँदै धमेली, भैरहता, रानीबास, थकालटार चेपाङ मार्ग जोड्ने सडक विस्तार तथा नया ट्रयाक, चितवन			४ महिना	२७९२८.५२	०.००	३००००.००	२४७१.००		८.८५	
१४	राप्ती ७ र ८ को सिमाना मदनचोकदेखि बडहरा चोकसम्म कालोपत्रे, राप्ती ७ र ८, चितवन	२०७८/११/२०	२०८१/०२/२०	४ महिना	४०३८१.४६	०.००	३००००.००	१५८२८.९५		३९.२०	
१५	ईश्वरी चि क को घरबाट रिगोड पिच खैरहनी ३			३ महिना	४११२५.२६	०.००	५००००.००	१८००.००		४.३८	
१६	TAP सिम भन्ज्याङ्ग गोलमोड फापरवारी देउराली सडक, मकवानपुर			बोलापत्र आहान	२०००१२.५१	०.००	१००००.००	०.००		०.००	
१७	कुस्लेचौर कापुकल बक्स कलर्ट निर्माण थाहा न.पा. ९, चित्लाङ			बोलापत्र आहान	१०७८.४४	०.००	१०००.००	०.००		०.००	
१८	हाकिमचोक-धारेचोक-मखचोक-अशोकचोक-पाण्डे घुम्ती-डेरीचोक-सितामाई सडक	२०७९/२/९	२०८०/८/८	बोलापत्र आहान	२१९८९८.४७	०.००	४९०००.००	०.००		०.००	
१९	स्वच्छन्द भैरवस्थान बक्स कलर्ट निर्माण थाहा न.पा. ९, चित्लाङ			बोलापत्र आहान	१०८१९.५२	०.००	१०००.००	०.००		०.००	
२०	सोमेश्वर सडक स्तरोन्नति, माडी-५			बोलापत्र आहान	८६९९६.७५	०.००	९०००.००	०.००		०.००	
समुलक बहुवर्षीय सडकहरू (दिशेा सकार)											
१	पुष्पलाल प्रदेश चक्रपथ (आदमघाट मनहरी सडक आयोजना) धादिङ्ग, मकवानपुर	२०७८/१२/२३	२०८०/१२/२२	२४ महिना	१७९९१.४५	६३११४.११	९००००.००	१७१०७.७४		४६.६०	
२	डाँडिबास दामाण्डे महादेवकोशी सडक आयोजना, थाहा न.पा. -७, ८, मकवानपुर र थाके गा.पा. -३, धादिङ्ग	२०८०/३/१०	२०८२/३/९	३० महिना	३६३८२.७३	३१८००.००	२०००००.००	७३५४०.२४		२८.९५	

क्र.सं.	वायोबनाको नाम	सम्झौता मिति	सम्पन्न हुने मिति	कुल बबधि	कुल लागत	गत आ. व. सम्पत्तिको खर्च	आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट	आर्थिक वर्ष २०८०/८१ चैत्र मसान्तसम्मको		कैफियत
								खर्च	प्रगति (प्रतिशत)	
									भौतिक	वित्तीय
प्रारम्भिक पुलाहरु बहुवर्षीय (प्रवेश साकार)										
१	पर्सिपथ थारुगाउँबाट छेजौली जाने बाटोको गेडी खोलामा सडकमुल निर्माण भरतपुर उ. म. न.पा २७ चितवन	२०७७/०४/१५	२०८१/०२/३०	२० महिना	१२९७६.७९	६२९८.२९	२०००.००	०.००		४८.५४
२	खितलपानी पक्की पुल भ.न.पा २ र २ र ३	२०७७/०४/१४	२०८१/०२/३०	२० महिना	२६४६४.३१	१२१६१.९४	७०००.००	६४६९.५७		७०.४०
३	लालझाडि सडकमुल, हे.उ.न.पा. १, मकवानपुर	२०७८/०२/१८	०८१/०२/१७	३६ महिना	८४७८०.८७	१०५४०.६४	४००००.००	०.००		१२.४१
४	कालिका न.पा. ५ खोरी खोला कमिनिघाट पक्की पुल चितवन	२०७८/०३/२०	२०८१/०२/३०	२७ महिना	१०९७८८.१३	६४४४०.९२	५००००.००	९३८७.८७		६७.३५
५	थला बडा नं. ८ कार्यालय जोड्ने झो.पु. निर्माण, मकवानपुर	२०७७/०२/२३	२०८०/०७/३०	३४ महिना	१७५१५.००	१०८८४.००	२०००.००	१७५१.५०		७२.१४
६	गोल्फिङ्गवेसी रामी अपिचौर पक्की पुल भिमफेदी ३ र ४, मकवानपुर	२०७८/११/२०	२०८१/०२/२०	१८ महिना	४१५७५.४३	११८२३.२१	२००००.००	०.००		२८.४४
७	लदरा खोला बाट गोदसौर जोड्ने पक्की पुल, राप्ती न.पा.वाड नं.७, लालपुर र खैरहनी न.पा.वाड नं.४, गोदसौर चितवन	२०७८/१२/२१	२०८०/१०/३०	१८ महिना	३४४७५.४५	२६९६४.३८	५०००.००	४९९५.१०		९०.०९
८	वकैया गाउँपालिका बडा नं. १ जोड्ने जमुनाफेदी देखि चन्द्रपुर नगरपालिका पर्ताली जोड्ने झोलुङ्गे पुल चाँद खोला	२०७९/०३/०९	२०८०/०९/०८	१८ महिना	१२८८२.००	५००४.६०	३०००.००	२९९९.८०		६२.१४
९	सिसपुगुम्वा र खोनेपानी टाढाको बिचबाट जोड्ने पक्की पुल निर्माण, राप्ती न.पा. वाड नं.७ चितवन	२०७९/१२/१७	२०८१/१२/१६	२ वर्ष	४५६६०.८३	२०००.००	२००००.००	०.००		४.३८
१०	कर्री खोला पुल हेटौडा-७ भाङटार मकवानपुर	२०७९/०७/२१	२०८१/०१/२०	१८ महिना	७२१९१.६३	४०६२३.८५	४००००.००	२५४४४.०५		९१.५२
११	भरतपुर महानगरपालिका बडा नं. - २४ र २३ को सिमाना मा रहेको केरुङ्गा खोला माथि पुल निर्माण	२०७९/१२/१९	२०८१/०६/३०	१८ महिना	७९८१८.५६	९६०२.५७	७००००.००	६२९११.११		९०.८५
१२	रजैया दरदरा पक्की पुल निर्माण मनहरी बडा नं ५ र ९ मकवानपुर	२०८०/०१/०५	२०८३/०१/०४	२ वर्ष	२४०७९१.७१	२१०००.००	५००००.००	९५३०.८५		१२.६८
१३	वस्तीपुर मुहँड जोड्ने पक्की पुल मकवानपुर १९ र मनहरी ३ मकवानपुर	२०८०/०१/११	२०८३/०१/१०	२ वर्ष	२९९६३८.५०	२६०००.००	८००००.००	७९९१०.५९		३५.७९

क्र.सं.	आयोजनाको नाम	सम्झौता मिति	सम्पन्न हुने मिति	कुल बबबि	कुल लागत	गत भा. न. सम्पन्नको वर्ष	आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट	आर्थिक वर्ष २०८०/८१ चैत्र मसान्तसम्मको			कैफियत
								वर्ष	प्रगतिक	नितिय	
१४	मुलखोला पक्की पुल निर्माण, कालिका ११	२०८०/०१/१९	२०८१/१/१५	७ महिना	९८६७४३	०.००	५०००.००	२३९८.९५		२४.३१	
१५	धारापानी र बाह्रचरे विकास पुष्पखोला पक्की पुल निर्माण, भरतपुर ३	२०८०/०१/१९	२०८१/१/१५	७ महिना	८४४१.७०	०.००	५०००.००	१७७८.४८		२०.८२	
१६	डेढखोला नुनथला पक्की पुल निर्माण श्रीमफेदी ९	-	-	१२ महिना	३२१९४६५	०.००	१००००.००	९९८६.५२		३१.०२	
१७	नामटार बजार हिमुरे जलेखरी झो पुल मनहरी खोला	२०८०/०२/१७	२०८१/०८/१६	१८ महिना	७४०९.९०	०.००	५०००.००	६४५.००		८.८४	
१८	खानीखोला टिलटार बेनी झो.पु., खानि खोला, भिमफेदी २, मकवानपुर			१२ महिना	८४३०.३७	०.००	८०००.००	१११३.००		१३.०५	
१९	धुरानी छोक्ती ठाडो बाटो, खहरे खोला, भिमफेदी ४, मकवानपुर			१२ महिना	९६३४.५१	०.००	८४००.००	०.००		०.००	
२०	हेटौडा ६ र ७ जोड्ने हरियालीटोल खहरेमा बक्स पुल			१० महिना	११९४६.९८	०.००	५०००.००	५२३.००		४.३८	
२१	भारलाङ्ग खोला पक्की पुल भरतपुर-२९ (देवीटार-कसमटार सम्म)			सम्झौताको प्रक्रियामा	३७४०१.२१	०.००	१००००.००	०.००		०.००	
२२	चित्तौ खोला घोसरी मल्टीसेल बक्स कल्भर्ट निर्माण, माडी नगरपालिका-०४			प्रातिधिक मुल्याङ्कनको चरणमा	४६६३४.४४	०.००	७०००.००	०.००		०.००	
२३	खिरकुना टम्टा खोला मल्टीसेल बक्स कल्भर्ट निर्माण, माडी नगरपालिका-०९			प्रातिधिक मुल्याङ्कनको चरणमा	४०६०५.५४	०.००	३०००.००	०.००		०.००	
२४	महालक्ष्मी खोलामा भित्रि पक्की पुल			बोलापत्र आह्वान	४११५१.१९	०.००	१००००.००	०.००		०.००	
२५	भालुखोला कल्भर्ट हेटौडा १८			बोलापत्र आह्वान	११५०३६.७	०.००	५०००.००	०.००		०.००	
२६	जनमुक्ति मार्ग (तालढुङ्गा-सिक्रेदोभान-शुङ्खरे खाण्ड) स्तरोन्नति			बोलापत्र आह्वान	४४९७४.७९	०.००	९००००.००	०.००		०.००	
२७	हिरामणी खोला कल्भर्ट निर्माण, बकैया -७			बहुवर्षिय स्वीकृत	१०२१९४.८३	०.००	३०००.००	०.००		०.००	
२८	बागमती ६ र ८ जोड्ने चौरखोला अथुरो पुल निर्माण, मकवानपुर			बहुवर्षिय स्वीकृत	५०९२०.१५	०.००	१५०००.००	०.००		०.००	
	चम्पा				४४२२७८०.०१	९६०३०८.२३	१६९०५००.००	६४१९७३.६८		३८.५७	
पूर्वाधार विकास कार्यालय, ललितपुर											
१	सुतुगल-मातातिथ देउराली कुलखानी रोड, काठमाडौं	२०७६/०२/१७	२०८०/०२/३०	३	२७०९४६.९२	१५९१८०.८९	५००००.००	६८४४.६७	७०	६१.२८	
२	यमुना-सुटार-आग्राम डुलुङ्ग चन्द्रनपुर रोड	२०७६/०२/२८	२०८०/८/३०	४.५	२८२३४६.८७	१९६३२७.१०	६५०००.००	४९१४२.८२	९०	८८.००	

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय

क्र.सं.	आयोजनाको नाम	सम्झौता मिति	सम्पन्न हुने मिति	कुल अवधि	कुल लागत	गत वा. व. समको खर्च	आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट	आर्थिक वर्ष २०८०/८१ चैत्र मसान्तसम्मको			कैफियत
								खर्च	भौतिक	वित्तीय	
३	गोदावरी न.पा. ५ देखि कोन्चोयोसम गा.पा. १ चौधरे जोड्ने सडक	२०८०/०३/२४	२०८१/०३/२४	१	५६२७८.१३	२४६०.००	६००००.००	१०२०५.८४	४०	२२.५१	
४	कान्तिपथ विछेपारा हडचोकी, संखु, डकुडोल, आश्रम सुक्नेखोशी सडक	२०७८/११/०५	२०८१/०२/३०	२.२५	८७५२२.१२	४५९७.९०	५००००.००	४८९५५.४९	८०	६१.१९	
५	काठमाडौं उपत्यका काठ चक्रपथ (भिमदुगा नगरि भन्ज्यांग स्युचाटार नैकाप थातकोट)	२०७८/१२/१५	२०८१/०२/२९	२	४८७०.२९	१६८११.८०	२००००.००	९५७५.६७	६५	५४.१७	
६	फर्पिङ टुल्कु हुमानेभन्ज्याङ सडक	२०७९/०४/१९	२०८०/८/३०	१.६	१६९४६.८६	७९६८.५१	१३०८००.००	७२२६६.७४	१००	८८.०६	
७	फर्पिङ टुल्कु हुमानेभन्ज्याङ सडक (व्याकेज २)	२०७९/०४/१९	२०८०/१०/३०	१.५	१३६५७२.१०	५६४४१.३०	४५०००.००	३२८७९.०१	९०	६५.४०	
८	आश्रम गिम्दी रूमादुलुङ्ग सडक	२०७९/१२/०९	२०८१/०६/०९	१.५	१३१९३५.७२	४८५७७.९४	१५०००.००	८१७२०.८८	१००	९८.७६	
९	चन्दनपुर नमन हुँदै रूमादुलुङ्ग सम्मको बाटो बहुविध सहित छैन सहित कालोपत्रे	२०७९/१२/०९	२०८१/०६/०९	१.५	१०८४११.९३	१२९७४.४०	६००००.००	३५५७७.७२	५०	४४.७८	
१०	फर्पिङ टुल्कु हुमानेभन्ज्याङ सडक (व्याकेज ३)	२०८०/०४/०५	२०८१/०४/०१	१	९०५४२.८७	०.००	४००००.००	४६१३.७९	१५	५.१०	
११	काठमाडौं भ्याली काँठ चक्रपथ (बज्रयोगिनी कर्मिगाउँ अपिकारी गाउँ सातभट्ट कटुवा फाँट पुवरगाउँ ढकाल गाउँ बाराही चोक रामजानकी मन्दिर फण्डित गाउँ बालुवा घुट्टेफदी जगदेल रोड) काठमाडौं	२०८०/०४/०५	२०८१/०४/०५	१	३३००४.१२	०.००	४००००.००	१७९४५.७२	७०	५२.५६	
१२	लेले चन्दनपुर सडक	२०८०/०३/२४	२०८१/०३/२३	१	१२७५९३.०४	५५००.००	८००००.००	११२६९.१४	४०	१३.१४	
१३	महादेव खोला पुल निर्माण कारोखरी मनहरा २ निर्वाचन क्षेत्र नं ३२ काठमाडौं र कारोखरि मनहरा ४,३ बीच पक्की पुल निर्माण क्षेत्र नं २२ काठमाडौं	२०७८/०१/१२	२०८०/०१/०७	२	३२०४६.०४	२७७३३.३५	०.००	०.००	९०	८६.४८	
१४	वागमती लुटार पुल	२०७८/१२/२८	२०८१/०३/२८	२.२५	८११६६.८५	१५६९८.८६	४००००.००	२०२३३.०७	५०	४४.२५	
१५	कटुवा ठाडो पाखा कल्लेट कारोखरि मनहरा १	२०७९/१२/०१	२०८०/०७/३०	२.५	८२२८.४२	२६७७.७९	५२५०.००	५२९९.६१	१००	९६.९७	
१६	ज्यामिलि खोला पुल बुनपा १	२०७९/१२/०१	२०८०/०४/२९	१.५	३५१७१.९९	२२९९.२९	६५०.००	६४९.७४	१००	८३.८५	
१७	भालुखोला पूल निर्माण महाकाल खोल्सा, बागमती ३, ललितपुर			०	०.००	०.००	१००००.००	०.००	०	०.००	

क्र.सं.	कार्योजनाको नाम	सम्झौता मिति	सम्पन्न हुने मिति	कुल व्यय	कुल साफल	गत आ. व. सम्झौताको वर्ष	वार्षिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट	वार्षिक वर्ष २०८०/८१ चैत्र मसालतम्मको		
								वर्ष	प्रगति (प्रतिशत)	
									भौतिक	वित्तीय
१८	टोखा न.पा. ३ ग्रामी अस्पताल विष्णुमति खोलामा पक्कै पुल, काठमाडौं	२०७८/१/१०	२०७९/३/११	१	१४९.२५.३७	०.००	५००.००	०.००	०	०.००
१९	दुमन खोला पुल निर्माण लेले चन्द्रपुर सडक, ललितपुर	२०७९/०२/०८		२	३५४.२९.३१	२७६९.४५	१०००.००	०.००	७८	७६.९७
२०	सिदिपुर लेभु गोदावरी खोला पुल, ललितपुर	२०८०/०९/२८		१.५	१७०६६.१७	१३११०.०३	५०००.००	२८६०.२१	१००	९३.५८
	जम्मा				१७३५७४.२४	६७१६१०.६१	७१८२००.००	४०९४४०.१३		५७.०१
पूर्वाधार विकास कार्यालय, सिन्धुपाल्चोक										
१	मुढे गावखोर कालापानी सडक	२०७६/३/५	२०८०/३/२४	२०८१/०२/३१	३८३७०४.९०	१८४५२६.८१	१५००००.००	६८२८.०१		४८.०९
२	सितली मेलाङ्ग माते बुद्धचोक सडक	२०७७/३/१८	२०८०/८/३०	२०८०/८/३०	१४८४८०.१३	६०७६.८२	५५०००.००	६०७६.८२		४.०९
३	सिताकोथान जुगु झ्याङ्ग हुदै गाउँपालिका ५, गौरी शंखर गा.पा. जोड्ने सडक	२०७७/३/२४	२०८०/३/२४	२०८१/०२/२४	५५६७०.२९	२००००.००	१०२६००.००	३११.८३		३.५९
४	चरिकोट कालिन्चोक (चरिकोट देउराली खण्ड)	२०७९/५/२	२०८०/११/२	२०८१/०२/२०	१४०९७.९९	८१२२०.८८	६००००.००	८०७१.९५		५.७६४
५	चरिकोट कालिन्चोक (देउराली कुरी खण्ड)	२०७८/४/४	२०८०/४/४	२०८१/०२/३०	१८२२४४.९९	८२१५०.०८	८००००.००	२१२२१.४२		४५.०८
६	भटमासे जिलु सडक, दोलखा	२०७८/६/१०	२०८०/१०/३	२०८१/१/१३	८२६७६.५०	४३१८०.२९	२५०००.००	४५८७.४३		५२.२३
७	सुनखानी साईथा सडक	२०८०/२/२९	२०८१/८/२९	२०८१/०२/३१	३२८२५५.८२	४३४०४.६७	१६००००.००	८९४४७.२२		१३.२१
८	जिरी ठोसे सिवालय (जिरी खिम्ती खण्ड)			३/१५/२०८१	५०४४२.८६	५९०९.०९	३००००.००	९८.५१		११.६९
९	सिमटी लामुङ बुलुङ सडक	२०८०/८/२८	२०८३/२/२७	२/१८/२०८२	१२७२१४.९८	१६१६१.९५	५००००.००	१६१६१.९५		१२.७०
१०	बलेफी जलविरे टेम्बुतान सडक	२०७५/११/२७	२०८०/१२/३०	२०२५/६/१०	३१४४४०.५०	२५१६७५.५१	५५०००.००	६५.८१		८०.०४
११	नौबिसे चौतारा सडक आयोजना, सिन्धुपाल्चोक	२०७८/३/१७	२०८०/१२/३०	१/३१/२०८१	८०४६२.५१	४३६.२६.०९	२७०००.००	५८४९.२०		५.४१५
१२	चौतारा बसपार्क सिपाघाट कालिके काठमाडौं (देउराली सिपाघाट खण्ड)	२०७७/३/२८	२०८१/१/१५	२/१२/२०२४	१३१०७७.०२	१२८३४९.७४	२५०००.००	०.००		९.७९२
१३	चौतारा बसपार्क सिपाघाट कालिके काठमाडौं (झ्याङ्गी-देउराली खण्ड) सडक			२०८१/०२/३०	३६५७४.००	१२१३९४.३०	१८००००.००	५१८६६.९८		३३.१९
१४	जल्केनी नर्सिङ होम सडक	२०८०/२/२६	२०८१/७/२२	२०२४/१२/७	१२८८५०.३०	७१८१७.०३	८५०००.००	७१८१७.०३		५५.७४
१५	मेलम्ची चौतारा सडक	२०८०/२/२८	२०८२/२/२८	२०२५/६/१०	२३९४३७.३९	१५४००.००	५००००.००	५२२६९.९८		६.४३
१६	भन्ज्याङ डडुवा सडक	२०८०/१/२३	२०८१/४/२	२०२४/७/१७	४४४१६.१४	३२०००.००	४००००.००	४००००.००		७.२०
१७	चौतारा नवलपुर मेलम्ची चौतारा झ्याङ्गी खण्ड)	२०८०/३/२२	२०८२/३/२२	२०२५/६/६	३९८८३९२.३७	२३४००.००	८००००.००	८२६०.३१		०.५९

क्र.सं.	वायोपनाको नाम	सम्झौता मिति	सम्पन्न हुने मिति	कुल बबबि	कुल लागत	गत आ. व. सम्मको खर्च	आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट	आर्थिक वर्ष २०८०/८१ चैत्र मसान्तसम्मको		कैफियत	
								खर्च	प्रगति (प्रतिशत)		
									भौतिक		वित्तीय
१८	सुनकोशी धुम्कुन पिम्कर सडक	२०७७/३/१२	२०८१/३/३१	२०८१/०२/३०	५९५७४५.८३	२०२२७९.०९	९००००.००	३७८०७.८६	३३.९५		
१९	शिलाढुङ्गा तोपेली सडक			२०२४/८/२४	२९४६९३६.९९	२५४०४४.४१	२४०००.००	०.००	७२.९७		
२०	जागेथरी खोला पुल			२०८०/१२/२०	१४६४०.६८	२४०००.००	५२०३.१८	०.००	१७.०८		
२१	कुमिचु खोला पुल	२०७९/११/२	२०८१/९/२	२०८१/८/१६	५६४४३.६६	४४०००.००	३९६४३.३९	२९३०१.८४	७९.७३		
२२	डोर्स खोला पुल	२०७९/११/२	२०८१/३/२५	२०८१/४/३०	३३४२६६.२२	४००००.००	२६७६०.१२	१६४१६.३०	११९.३१		
२३	दाबी खोला पुल	२०७९/११/२	२०८१/३/२५	२०८१/४/३०	२६२१२.४४	३२३००.००	११७३१.९३	९९७५.८६	१२२.७६		
२४	तिम्बु खोला पुल	२०७८/११/१३	२०८०/३/१३	२०८०/१२/१५	३०५४२.९३	१४४००.००	८२०८.११	७२०८.११	४०.५७		
२५	गालथुम खोला पुल	२०८०/२/२९	२०८१/८/२९	२०८१/८/२९	२९७९६.११	४००००.००	२९७९६.११	१२०७९.४१	१३४.२५		
२६	गुम्बक खोला पुल	२०८०/२/२९	२०८१/८/२९	२०८१/८/२९	१६३४९.२७	४००००.००	१६३४९.२७	२०२७३.८९	३०४.६४		
	जम्मा				८३९२२९१.५१	१७८४१०४.७८	१३८२३१२.११	४१९१२७.८०	३७.३४		
पूर्वाधार विकास कार्यालय, धादिङ											
१	११.४.७.२४७-कालिदह पुल सिद्वरेक गा.पा.१ र ५, धादिङ	२०७८/१०/४	२०८१/०१/३०	१८ महिना	४०६१४.००	३४७९.००	३००००.००	१२७८७.००	५५	८.८१	
२	११.४.७.४२०-पुरा खोला पुल, जेन्तघाट रोरांग गा.पा., ६,७, धादिङ	२०७९/१०/०६	२०८१/०१/०५	१५ महिना	३१६३८.००	०.००	१५७५.००	१५३८४.००	८५	०.००	
३	११.४.७.२४८-योपल खोला पुल, मायादेवीथान रातमाटे सडक, निलकण्ठ न.पा.१४, नेत्रावती-४, धादिङ	२०७९/०२/०३	२०८१/२/२	१८ महिना	२५४८०.००	१३७७१.००	१००००.००	४६१०.००	८५	५३.८४	
४	११.४.३८.३७४-च्याट खोला एकलेखेत पुल, सिद्वरेक १ र निलकण्ठ ८, धादिङ	२०८०/०२/२५	२०८१/०५/३१	१५ महिना	३१५४९.००	१४६१.००	३२६००.००	२६९३४.००	१००	४६.३३	
५	११.४.७.४१८-तुर्ती खोला पुल, गजुरी गा.पा. २, धादिङ	२०७९/१०/०६	२०८१/०४/०५	१८ महिना	४४४९६.००	१९३४.००	२०६००.००	२०६००.००	७०	४.३५	
६	११.४.७.४१७-महेष्वाट पुल, धुनिक्छी न.पा. २ र ३, धादिङ	२०७९/१०/०९	२०८१/०१/०८	१५ महिना	२९६७३.००	१५४७०.००	१५०००.००	३०८००.००	७०	५२.१३	
७	११.४.८.४३-सापटारी साल्दुङ झोलुङ्गे पुल नेत्रावती डबजोङ्ग गा.पा.बडा नं. १ र गंगामुना गा.पा.बडा नं.४ साल्दुङ	२०७८/१०/०५	२०८०/०४/०४	१८ महिना	११४१४.००	१०३९.००	१००००.००	०.००	१०	९.१०	
८	११.४.७.४१०-निलकण्ठ न.पा. ३ नवदुर्गा गोश मन्दिर थोपलखोला र निलकण्ठ न.पा. १२ बिच पक्कि पुल, धादिङ	२०७७/०३/२४	२०८०/१२/३०	१५ महिना	५०६४७.००	३६१८०.००	५००००.००	०.००	७३	७१.४४	

क्र.सं.	आयोजनाको नाम	सम्झौता मिति	सम्पन्न हुने मिति	कुल बबषि	कुल लागत	गत आ. व. सम्मको खर्च	आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट	आर्थिक वर्ष २०८०/८१ चैत्र मसान्तसम्मको प्रगति (प्रतिशत)			कैफियत
								खर्च	भौतिक	वित्तीय	
९	११.४.७.४२६-खोका भयाङ्ग निगाले खोला पक्की पुल, थाके गा.पा.खोका भञ्ज्याङ्ग धादिङ्ग	२०८०/०६/०५	२०८२/०६/०४	२१ महिना	४२४४१.००	०.००	४२१००.००	४२१००.००	१००	०.००	सम्पन्न
१०	११.४.७.४२१-दोभानटार च्याङ्ग खोला पक्की पुल, सिद्धलेक १ र ज्वालामुखी ४	२०८०/०२/२५	२०८१/०५/३१	१५ महिना	३५३८०.००	०.००	२९२५०.००	२९१७६.००	१००	०.००	सम्पन्न
११	११.४.७.४१६-शुनिखोला पुल, शुनिवेशी न.पा. ९, धादिङ्ग	२०७९/१०/०९	२०८१/०१/०८	१५ महिना	३१७१०.००	१६००९.००	१९०००.००	१५३८८.००	१००	५०.४९	सम्पन्न
१२	११.४.२.२५०-सार्वाखोला पुल, साँकोश तिल्पीङ सडक, खनियाँवास, धादिङ्ग	२०७८/१०/५	२०८१/०१/०४	१८ महिना	२७११८.००	१३४७३.००	१००००.००	९२५२.००	९५	४९.६८	
१३	११.४.७.२४९-बोरगव्हेरी आखु दोभान भैतिशा पुल, रुबीम्याली ४, ५ र ६, धादिङ्ग	२०८०/०६/०८	२०८२/०६/०७	२ वर्ष	७८३३९.००	०.००	७००००.००	६८४७.००	५	०.००	
१४	११.४.७.२४६-लिम्ने खोला पुल, धादिङ्गवेसी साङकोष तिल्पीङ सडक, खनियाँवास १ धादिङ्ग	२०७८/०६/१९	२०८१/०२/३०	१८ महिना	८५८२४.००	७४९०.००	७५००.००	०.००	६	८.७३	
१५	११.४.१.२४४६-पुष्पलाल प्रदेश चक्रपथ (धादिङ्ग मनहरी सडक आयोजना), धादिङ्ग, मकवानपुर	२०७८/१०/२०	२०८०/१०/२०	२ वर्ष	३२८०१९.००	११८८५२.००	९००००.००	३८८७१.००	४५	३६.२३	
१६	११.४.१.२४७३-भीमडुंगा लामिडौडा सडक (दोस्रो खाड), धादिङ्ग	२०८०/०४/२२	२०८१/१२/२१	१८ महिना	३५०८८३.००	०.००	२०००००.००	१२४४०५.००	४०	०.००	
१७	११.४.१.२५३-स्याउली ब्बरथोक काँहले सडक कालोपत्रे (नयाँ खाड मात्र)	२०७८/०३/१५	२०८१/१/३०	२ वर्ष	१९२५२०.००	९४६९५.००	७००००.००	४१८७३.००	६०	४९.१९	
१८	११.४.१.२४७२-डौडाबास रामगढे महोदेबवेशी सडक आयोजना, थाहा न.पा. ७.८, मकवानपुर र थाके गा.पा. ३ धादिङ्ग	२०८०/०५/१२	२०८२/०५/११	२ वर्ष	२९१२७५.००	०.००	२०००००.००	७५६४०.००	२५	०.००	
१९	११.४.३.८.७४४-मेलुख खोला कुडुल्ले ताल्ली सडक स्तर उन्नती, बेनीघाट रोराङ २, ३	२०८०/०३/२४	२०८१/०९/२३	१८ महिना	२८०९९०.००	१२२४६.००	१०३०००.००	१०२६६५.००	४०	४.३९	
२०	११.४.६.२०८२-रुक्मिणी गा.पा. पुने सडक आयोजना (बोग्ग सेतुङ्ग खाड), धादिङ्ग	२०८०/०५/१०	२०८१/११/०९	१५ महिना	५८२९७.००	३९४७०.००	१६४००.००	१६३९७.००	१००	६७.७१	सम्पन्न

क्र.सं.	आयोजनाको नाम	सम्झौता मिति	सम्पन्न हुने मिति	कुल अवधि	कुल लागत	गत आ. व. सम्मको खर्च	आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट	आर्थिक वर्ष २०८०/८१ चैन सम्पन्नसम्मको प्रगति (प्रतिशत)			कैमियल
								खर्च	भौतिक	वित्तीय	
२१	११.४.३८.३८४१-धार्दिगन्धी - सांस्कृतिक-तस्विरा सडक, धार्दिग	२०७८/९/२६	२०८०/३/२५	२ वर्ष	४०५३२.००	१३६९७.००	७००००.००	५०७२६.००	५०	३३.५३	
२२	११.४.३८.३७५५-खेस्टे खोला बान्ने हुँदै विर्ताढोडा सडक स्तरोन्नति प्रारम्भ र नाला निर्माण गल्छी गा. पा. ७ र ५			१ वर्ष	२००६१.००	०.००	२९०००.००	८६१४.००	१००	०.००	सम्पन्न
२३	११.४.३८.२९२३-स्वीय्याली गा.पा. केन्द्र जोड्ने सडक स्तरोन्नति, धार्दिग	२०७७/०३/२५	२०८०/९/२९	१८ महिना	५३८८९.००	५०००.००	४००००.००	१९२४६.००	५०	९.२८	
२४	११.४.१.३३-पाल्पा भयान्ना सौधभयान्ना सडक आयोजना, ज्वालामुखी गा.पा., धार्दिग	२०७७/०३/१७	२०८०/८/३०	१८ महिना	१६२६३३.००	११०३३६.००	३००००.००	१२९७५.००	७०	६.७८	
२५	११.४.१.२८५०-मिलार विमानचोक सडक कालोपत्रे गर्ने गजुरी गापा ७	२०८०/०३/१९	२०८१/०९/१८	१८ महिना	२०४९८१.००	१७९७०.००	१०२१८०.००	१०२१७८.००	७०	८.७७	
२६	११.४.१.२४७४-सरोरी विर्ताग नहरा सडक, धार्दिग	२०८०/०३/०१	२०८२/०३/०९	२ वर्ष	४०४५५२.००	३५४००.००	३०००००.००	६१६०१.००	२०	८.७५	
२७	११.४.७.७५८-लिती खोला पुल, महादेव केसी रातमाटे, मनहरी हेर्दोडा सडक	२०७९/३/३१	२०८१/३/२०	२१ महिना	४८६२३.००	७९९३.००	२५०००.००	६९७०.००	३५	१६.४४	
	जम्मा				१६२५२४१३.९९	३३७७६०७.९२	२५९९६२४.२२	१०९९३५०.७७		३९.२१	
गहरी विकास तथा भवन कार्यालयहरू अन्तर्गत खुदबर्षीय योजना											
गहरी विकास तथा भवन कार्यालय, काठमाडौं											
१.	यातायात कार्यालय भक्तपुरको भवन निर्माण	२०७८/१०/२७	२०८१/०३/१५	२९	६६५००	५०००	५०००	०	०	०.००	
२.	नेवारी सांस्कृतिक सामुदायिक भवन गणेश भैरव मन्दिर र नगरकोटी सांस्कृतिक भवन निर्माण काँग्रेसी मनोहरा -०२, काठमाडौं	२०८०/०२/०८	२०८१/०३/१४	१३	३३५९४	१०५००	२००००	१९३५८	१७	९६.७९	
३.	हेलेली जीपलाईन भुम्लु सडक चौपुनारायण ८	२०८०/०२/०८	२०८१/०३/१४	१३	४९९९०	१०२४६	३००००	२५८६३	८८	८६.२१	
४.	कि.न.पा. ६ वडामा पाण्डेछाप चारखरे हुँदै पामा जाने सडक ढलान तथा स्तरोन्नती कल्भर्ट निर्माण	२०८०/०१/२१	२०८१/०३/१६	१४	७४०७	३७०	७७००	०	०	०.००	

क्र.सं.	आयोजनाको नाम	सम्झौता मिति	सम्पन्न हुने मिति	कुल जग्गि	कुल लागत	गत आ. व. सम्मको खर्च	आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट	आर्थिक वर्ष २०८०/८१ चैत्र मसालसम्मको प्रगति (प्रतिशत)			कैफियत
								खर्च	भौतिक	वित्तीय	
५.	गोदावरी न.पा. ०१, दुर्गेसगु मत्तिनाथ मन्दिर, भैरवस्थान मन्दिर हुदै महालक्ष्मी न.पा. ०८ संखारेवी जाने सडक तथा पुल निर्माण तथा स्तारबन्ती				४४०००	०	३००००	०	०	०.००	२०८०/०८/१३ मा खरिद गुरग्योजना सचिवस्तरीय निर्णय अनुसार स्वीकृत
६.	फिरफिरे गाउँको चौर देखि झुलपोखरी हुदै बिष्णुदेवी मन्दिर निस्कने वैकल्पिक बाटो निर्माण तथा स्तारबन्ती चन्द्रागिरी न.पा. ०९ मच्छे गाउँ				६००००	०	२००००	०	०	०.००	२०८०/०८/१३ मा खरिद गुरग्योजना सचिवस्तरीय निर्णय अनुसार स्वीकृत
७.	भक्तपुर जिल्ला सुर्खेतमाथक नगरपालिका वडा नं १ र ४ स्थित साई गणेश मन्दिर देखि चरखण्डी हुदै चिखला बस पार्क सम्मको सडक, भक्तपुर				४०००००	०	१६६००	०	०	०.००	२०८०/०८/१३ मा खरिद गुरग्योजना सचिवस्तरीय निर्णय अनुसार स्वीकृत
८.	कुमालखिदी सामुदायिक भवन निर्माण, सु.न.पा. ५, भक्तपुर	२०८०/०३/१८	२०८१/०२/१५	११	६३६५	६३४	६०००	३४८५	६५	५८.०९	
९.	शहिद सिधक स्मृति केन्द्र भवन निर्माण, काठमाण्डौ				२२०००	०	७५००	०	०	०.००	
गहरी विकास तथा भवन कार्यालय काभ्रेपलाञ्चोक											
१०.	जलस्रोत तथा सिंचाई विकास डिभिजन कार्यालय काभ्रेको कार्यालय भवन निर्माण	२०७९/०२/२३	२०८०/११/३०	२१	२६५७३	११४४४	१९१००	६५७२	८५	३४.४१	६ महिना म्याद थप भएको
११.	पूर्वाधार विकास कार्यालय काभ्रेको कार्यालय भवन निर्माण	२०७९/०२/२८	२०८०/११/२३	२१	३०२९५	१३९३२	१९०००	१९०००	१००	१००.००	
१२.	काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लामा खानेपानी डिभिजन कार्यालय स्थापना फुलिखेल चौकिडाडा खरैसगु सडक निर्माण तथा स्टरोजति रोजी गा.पा	२०७९/०८/२१	२०८१/०२/२०	१९	४१०१२	२१४०	१००००	०	०	०.००	जग्गा विवाद
१३.	अधिरदेवी मसानेपाटि सम्मसडक स्तरोन्नति कार्य सिनाघाट	२०७९/१२/१५	२०८१/०३/२०	१५	२४५८२	६१८०	२०१००	५४१८	७०	२६.९५	
१४.	नगरपालिका चौकदेखि सेरा निकास तल्लो पिपलबाट सम्म ढल तथा बाटो ढलान मेलम्ची ११	२०७९/१२/०५	२०८०/१२/०४	१२	१०३८६	४१२३	१०५५०	१५९३६	१००	९३.७४	
१५.								५५५०	१००	५२.६१	

क्र.सं.	कार्यवाको नाम	सम्झौता मिति	सम्पन्न हुने मिति	कुल अवधि	कुल सापत	रात या. व. सम्झौताको खर्च	वार्षिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट	वार्षिक वर्ष २०८०/८१ चैत्र मसान्तसम्मको प्रगति (प्रतिशत)			कैफियत
								वर्ष	भौतिक	वित्तीय	
१६.	मिमेलोरी मा.वि.-रामाटे-पालुवर-मिमवर हुने मध्यहार्डसम्म सडक स्तरोन्नति	२०८०/०१/०६	२०८१/०३/२४	१४	१७९२८	१२९८६	५८००	५७५८	१००	९९.२७	
१७.	बुढाडा देखि गुराण पार्क सडकस्तरोन्नति योजना वडा नं ६ जिरी नया	२०७९/१२/१४	२०८१/०३/२४	१५	२३२२०	५४०१	१८४००	१७४४३	१००	९४.८०	
१८.	बुढापाक जाने सिडी निर्माण तथा परिसर सुधार	२०८०/०६/०७	२०८२/०६/०७	२४	३७१०२	०	२८१००	१७८२५	३०	६३.४३	
१९.	सनाकिसान सामुदायिक भवन, रैलुगा ६ दोलखा	२०८०/०४/०३	२०८१/०३/२०	११	७६०६	०	८५००	६०१६	९५	७०.७७	
२०.	काभ्रे पंचखालको क्रेताघरी — चारपिप्लो- खराने — तामाघाट बाटो पिन	२०८०/०४/०७	२०८१/०३/२०	१२	१२२५४	०	१३५००	१२६७८	१००	९३.९१	
२१.	भेटीस्त्री अस्तताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र, दोलखाको कार्यालय भवन निर्माण				३९१३०	०	२८००	०	०	०.००	अग्रा विवाद
२२.	सब-डिभिजन वन कार्यालय जनामल काभ्रे भवन निर्माण				३५०००	०	७५००	०	०	०.००	टेक्ना आहोत
२३.	बौद्धिक टोल दुहाल फौट जाने सडक, धुलिखेल-०४				१४९९९	०	५०००	६६०	०	१३.२०	२०८०/१०/०३ मा बहुवर्षीय स्वीकृत भएको
२४.	हाडी खोल्सा भन्ज्याङ आपघारी सडक, माडनदेउपुर-०८				२९९९९	०	१००००	०	०	०.००	२०८०/१०/०३ मा बहुवर्षीय स्वीकृत भएको
२५.	चौतारा छाप सडक, चौतारा सैगाचोकगढी-५				२६०८६	०	८७००	०	०	०.००	२०८०/१०/०३ मा बहुवर्षीय स्वीकृत भएको
२६.	गाउँपालिका कार्यालय परिसरमा कम्पाउन्ड निर्माण, महाभारत गा.पा.				१९४९६	०	६५००	०	०	०.००	२०८०/१०/०३ मा बहुवर्षीय स्वीकृत भएको
२७.	बाघखोर बसपार्क निर्माण, रैलुङ-०३.				८९९८	०	३०००	०	०	०.००	२०८०/१०/०३ मा बहुवर्षीय स्वीकृत भएको
शहरी विकास तथा भवन कार्यालय, जुवाकोट											
२८.	गोसाइकुण्ड पङ्कित विकास आयोजना रसुवा	२०७८.०१.२०	२०८१.०९.१४	४४	४११४०	१४८३८	१०४००	११३३	१२	१०.८९	१८ महिना म्याद थप भएको

क्र.सं.	आयोजनाको नाम	सम्झौता मिति	सम्पन्न हुने मिति	कुल बचिवि	कुल सातत	गत आ. व. समको खर्च	आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट	आर्थिक वर्ष २०८०/८१ चैत्र मसान्तसम्मको			कैफियत
								खर्च	प्रगति (प्रतिशत)	मौलिक	
२९.	खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन कार्यालय धर्दिगाको कार्यालय भवन निर्माण गर्ने कार्य				६००००	०	२००००	५५२	०	२.७६	२०८०/०८/१३ मा बहुबर्गीय स्वीकृत भएको
३०.	जलस्रोत तथा सिंचाई कार्यालय धर्दिगाको कार्यालय भवन निर्माण गर्ने कार्य				६००००	०	२००००	४९७	०	२.४९	२०८०/०८/१३ मा बहुबर्गीय स्वीकृत भएको
३१.	शहरी विकास तथा भवन कार्यालय, नुवाकोट भवन निर्माण				२९०००	०	१२५००	१७१८	१५	१३.७५	टेक्ना आह्वान
शहरी विकास तथा भवन कार्यालय,मकवानपुर											
३२.	प्रदेश सभाहल निर्माण मकवानपुर	२०७७.०७.१९	२०८०.०८.३०	३७	४९३३४	४८८१०	५०००	४९९६	१००	९९.९२	६ महिना म्याद थप भएको
३३.	मुख्यामन्त्री तथा मन्त्रीपरीषद्को कार्यालयको सभाहल भवन निर्माण	२०७७.०७.१७	२०७९.०१.१९	१८	५२६८३	४७५४	५००	२०	५	३.९६	
३४.	हेटौँडा अस्पताल भवन निर्माण, हेटौँडा, मकवानपुर	२०७८.०३.१८	२०८०.०९.१६	३०	२६६४२५	८३८११	१०००००	७३९३८	८०	७३.९४	विशेष अनुदानबाट
३५.	भूमिगत जलस्रोत तथा सिंचाई विकास डिभिजन कार्यालय भवन निर्माण, चितवन				६०१२४	०	१६२१९	३५३	३	२.१७	टेक्ना आह्वान
३६.	जलस्रोत तथा सिंचाई विकास डिभिजन कार्यालय भवन निर्माण, चितवन				६०१३९	०	२००००	५३४९	३०	२६.७५	टेक्ना आह्वान
३७.	शहरी विकास तथा भवन कार्यालय, मकवानपुर, भवन निर्माण				९९८६०	०	३०२८३	९७७०	२०	३२.२६	टेक्ना आह्वान
३८.	प्रदेश सभाहल Initiation/फर्निचर/फर्निचर/फिक्चर्स तथा Landscape निर्माण				४९९९४	०	४००००	६३४१	१०	७.८६	टेक्ना आह्वान
शहरी विकास तथा भवन कार्यालय सिन्धुली											
३९.	कमलाखोच न.पा. एकीकृत जग्गा विकास कार्यक्रमको भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्ने	२०७८.११.१५	२०८०.११.१५	२४	४५८८७	३९६६६	५०००	०	२५	०.००	
४०.	तिनपाटन गा.पा.एकीकृत जग्गा विकास अन्तर्गत भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्ने	२०७८.११.१५	२०८०.११.१५	२४	५१३८७	४९९८६	१००००	१५५९	९५	१५.५९	
४१.	सब डीभिजन वन कार्यालयको भवन निर्माण सिद्धेश्वर सिन्धुली				३१७९४	०	१५०००	३१४४	३०	२०.९६	टेक्ना आह्वान
४२.	रेडक्रस सोसाईटी भवन केलचारी तिनपाटन-०१, सिन्धुली				१०३९४	०	७०००	१२७८	१३	१८.२५	टेक्ना आह्वान

क्र.सं.	आयोजनाको नाम	सम्झौता मिति	सम्पन्न हुने मिति	कुल खर्च	कुल लागत	गत आ. व. सम्मको खर्च	आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट	आर्थिक वर्ष २०८०/८१ चैत्र मसान्तसम्मको			कैफियत
								वर्ष	प्रगति (प्रतिशत)		
									भौतिक	वित्तीय	
४३.	प्रदेशिक सडक डिभिजन तथा जि.स.स. को कार्यालय भवन निर्माण, सिन्धुली				१६१६६७	०	५८४१०	८५०७	१५	१४.५६	टेक्का आहान
४४.	रंगशाला मार्ग स्तारुन्नती कमलामाई न.पा.-०४, सिन्धुली				४८९७१	०	२००००	८५३६	३५	४२.६८	टेक्का आहान
४५.	संगमचोकदेखि श्री कमला जनश्रुति मा.वि. खुल चौक सम्मको सडक स्तरोन्नति, कमलामाई न.पा.-०५				१८८००	०	५०००	१२९३	४०	२५.८६	टेक्का आहान
४६.	सामुदायिक भवन निर्माण कमलामाई नगरपालिका वडा नं-१३ सिन्धुली (कमला एकता क्लबको प्राणङ्ग)				९०००	०	३०००	०	५	०.००	

६.४ अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरण अन्तर्गत नेपाल सरकारबाट प्राप्त योजनाहरूको प्रगति

क. समग्रक अनुदान तर्फ

(रकम रु. हजारमा)

क्र.सं.	कार्यालयको नाम	आयोजनाको नाम	कुल बजेट	आर्थिक वर्ष २०८०/८१ चैत्र मसान्तसम्मको			कैफियत
				खर्च	प्रगति (प्रतिशत)		
					भौतिक	वित्तीय	
१	पूर्वाधार विकास कार्यालय, सिन्धुलीमाढी, सिन्धुली	सिन्धुलीमाढी भुमेस्थान चक्रमके उदयपुर कटारी सडक, सिन्धुली (दोस्रो खण्ड)	२०००००	६१७९९	३५.००	३०.९०	क्रमगत
२		सिम्पानी मालु खुर्कोट सडक स्तरोन्नति	१६००००	१२४१११	७८.००	७७.५७	क्रमगत
१	पूर्वाधार विकास कार्यालय, काभ्रेपलाञ्चोक	पिगथली रजवास भुमिचुली बुढाखानि देविटार सडक, महाभारत गा.पा., काभ्रेपलान्चोक	४०००००	१६७६५१.६१२	४०.००	४१.९१	
१	पूर्वाधार विकास कार्यालय, नुवाकोट	धारपानी रुन्सेपानी जिबजिबे झ्याङलाङ लोकिल सडक, कालिका गापा, रुम्जा	२०००००.००	५२९११.२५	३५.००	२६.४६	
१	पूर्वाधार विकास कार्यालय, सिन्धुपाल्चोक	सुनखानी साङ्वा रोड, कालिन्चोक गा.पा. दोलखा	१६००००.००	६३२६८.७०		३९.५४	
१	पूर्वाधार विकास कार्यालय, चितवन	पुष्पलाल प्रदेश चक्रपथ (आदमघाट मनहरी सडक आयोजना) धादिङ्ग, मकवानपुर	९००००.००	१७०७७४	६०.००	१९.०१	
२		डाँडाबास दामगाडे महादेववेशी सडक आयोजना, थाहा न.पा. -७ र ८, मकवानपुर र थाक्रे गा.पा. -३, धादिङ	२०००००.००	७३५५०.२४	३५.००	३६.७८	
१	पूर्वाधार विकास कार्यालय, धादिङ	डाँडाबास दामगाडे महादेववेशी सडक आयोजना, थाहा न.पा. ७, ८, मकवानपुर र थाक्रे गा.पा. -३, धादिङ	२०००००.००	७५६४०.००	२५००.००	३७.८२	
२		भीमदुंगा लामिडाँडा सडक (दोस्रो खण्ड), धादिंग	२०००००.००	१२४५०५.००	४०००.००	६२.२५	
३		चरौदी विधांग नहगुफा सडक, धादिंग	३०००००.००	६१६०१.००	२०००.००	२०.५३	
४		पुष्पलाल प्रदेश चक्रपथ(धादिंग मनहरी सडक आयोजना), धादिङ्ग, मकवानपुर	९००००.००	३८८७१.००	४५००.००	४३.१९	

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय

ख. विशेष अनुदानतर्फ

(रकम रु. हजारमा)

क्र. सं.	कार्यालयको नाम	आयोजनाको नाम	कुल बजेट	आर्थिक वर्ष २०८०/८१ चैत्र			कैफियत
				मसान्तसम्मको			
				खर्च	प्रगति (प्रतिशत)	वित्तीय	
१.	शहरी विकास तथा भवन कार्यालय, मकवानपुर	चेपाङ, बनकरिया, माझी, बोटे एकीकृत वस्ती तथा आवास निर्माण कार्यक्रम, घर्दिग, चितवन, मकवानपुर	९५०००	३१९२१	२०	३३.६०	
२.	शहरी विकास तथा भवन कार्यालय, मकवानपुर	खरको छाना उन्मूलन कार्यक्रम	३२५००	०	०	०.००	
३.	शहरी विकास तथा भवन कार्यालय, मकवानपुर	हेटौडा अस्पताल भवन निर्माण, हेटौडा, मकवानपुर	१०००००	७३९३८	६०	७३.९४	
४.	शहरी विकास तथा भवन कार्यालय, नुवाकोट	चेपाङ, बनकरिया, माझी, बोटे एकीकृत वस्ती तथा आवास निर्माण कार्यक्रम, घर्दिग, चितवन, मकवानपुर	२५०००	५१०८	४५	२०.४३	
५.	शहरी विकास तथा भवन कार्यालय, नुवाकोट	खरको छाना उन्मूलन कार्यक्रम	४३००	०	३०	०.००	
६.	शहरी विकास तथा भवन कार्यालय, सिन्धुली	खरको छाना उन्मूलन कार्यक्रम	३४०००	१५१८	४	४.४६	
७.	शहरी विकास तथा भवन कार्यालय, काभ्रेपलाञ्चोक	खरको छाना उन्मूलन कार्यक्रम	४०००	०	०	०.००	
८.	शहरी विकास तथा भवन कार्यालय, काठमाडौं	खरको छाना उन्मूलन कार्यक्रम	५२००	०	०	०.००	
९.	चेपाङ, बनकरिया, माझी, बोटे एकीकृत वस्ती तथा आवास निर्माण कार्यक्रम, घर्दिग, चितवन, मकवानपुर		२५२५००	११०९६८	४४	४३.९५	
१०.	खरको छाना उन्मूलन कार्यक्रम		४३२००	१५१८	४	३.५१	
		जम्मा	३०००००	११२४८६		३७.५०	

ग. सशर्त अनुदानतर्फ

(रकम रु. हजारमा)

क्र. सं.	सब. ब. उ. शी. नं	कार्यालय/कार्यक्रमको नाम	बजेट	आर्थिक वर्ष २०८०/८१ चैत्र		कैफियत
				खर्च	मसान्तसम्मको	
१	३७९११४२४	यातायात पूर्वाधार निर्देशनालय/वैकल्पिक सहायक राजमार्ग विकास कार्यक्रम (संघ सशर्त अनुदान)	१७९५००.००	०.००		०.००
२	३७९११४०४	यातायात पूर्वाधार निर्देशनालय/झोलुंगेपुल क्षेत्रगत कार्यक्रम (संघ सशर्त अनुदान)	६०००.००	४७५५.०१		७९.२५

क्र. सं.	सब. ब. उ. शी. नं	कार्यालय/कार्यक्रमको नाम	बजेट	आर्थिक वर्ष २०८०/८१ चैत्र मसान्तसम्मको	
				खर्च	खर्च प्रतिशत
३	३३७९११३८४	यातायात पूर्वाधार निर्देशनालय/सम्भावित प्रादेशिक सडकहरू (संघ सशर्त अनुदान)	५,०००.००	३६०५.३९	७२.११
४	३३७९११३८४	पूर्वाधार विकास कार्यालय रामेछाप (सम्भावित प्रादेशिक सडक)	२१,०००.००	६७२८.५१	३२.०४
५	३३७९११४१४	पूर्वाधार विकास कार्यालय रामेछाप (स्थानीय स्तरका सडकपुल तथा सामुदायिक पहुँच सुधार परियोजना शर्त अनुदान)	२९,५००.००	९,५३.७५	३१.०३
६		पूर्वाधार विकास कार्यालय, सिन्धुलीमाढी, सिन्धुली, घौसा कल्लेरी मालुखोला सडक दोलखा, दोलखा	२२,०००.००	७,६१८.००	३४.६३
७		पूर्वाधार विकास कार्यालय, सिन्धुलीमाढी, सिन्धुली, सुकुटे चापागाउँ मेलडाडा थोकापा भन्ज्याङ्ग सडक, सिन्धुपाल्चोक	२३,५००.००	८२.००	०.३५
८		पूर्वाधार विकास कार्यालय, सिन्धुलीमाढी, सिन्धुली, क्यान खोला सडक पुल, क्यानेस्वर क्वार्टर, सिन्धुली (सडक पुल)	२०,०००.००	१९,६५४.००	९८.२७
९		पूर्वाधार विकास कार्यालय, सिन्धुलीमाढी, सिन्धुली, फेदी कुमराह खोला पुल, दुर्गौली न.पा. -८, सिन्धुली (DPR समेत)	२२,०००.००	२१,७२१.००	९८.७३
१०		पूर्वाधार विकास कार्यालय, सिन्धुलीमाढी, सिन्धुली, आरुबोटे खोला पुल, सुनकोशी-६ अमारे गौखर्क जोड्ने सडक, सिन्धुली (DPR समेत)	६,०००.००	६,०००.००	१००.००
११	३३७९११३८४	पूर्वाधार विकास कार्यालय, काभ्रे	४०,०००.००	७,१०१.७१	१७.७५
१२	३३७९११४१४	पूर्वाधार विकास कार्यालय, नुवाकोट	५,७०,०००.००	३१,४४६.०१	५.५१
१३	३३७९११४१४		१६,५००.००	-	०.००
१४	३३७९११३८४		५,०००.००	३६.००	०.७२
१५	३३७९११४१४	स्थानीय स्तरका सडकपुल तथा सामुदायिक पहुँच सुधार परियोजना (संघ सशर्त अनुदान), पूर्वाधार विकास कार्यालय, ललितपुर	९,०००.००	३,७२१.००	४१.३४
१६	३३७९११३८४	सम्भावित प्रादेशिक सडकहरू (संघ सशर्त अनुदान), पूर्वाधार विकास कार्यालय, ललितपुर	७४,०००.००	१६,७३१.००	२२.६१
१७	३३७९११४१४	स्थानीय स्तरका सडकपुल तथा सामुदायिक पहुँच सुधार परियोजना (संघ सशर्त अनुदान), पूर्वाधार विकास कार्यालय, ललितपुर	९,०००.००	२०,२८८.०८	२२.५४
१८	३३७९११३८४	सम्भावित प्रादेशिक सडकहरू (संघ सशर्त अनुदान), पूर्वाधार विकास कार्यालय, ललितपुर	३१,५००.००	१४,४२४.१९	४५.७९

क्र. सं.	सब. ब. उ. शी. नं	कार्यालय/कार्यक्रमको नाम	बजेट	आर्थिक वर्ष २०८०/८१ चैत्र मसान्तसम्मको	
				खर्च	खर्च प्रतिशत
१९	३३७९११३८४	सम्भावित प्रादेशिक सडकहरु (संघ सशर्त अनुदान), पूर्वाधार विकास कार्यालय, सिन्धुपाल्चोक	३३,०००.००	१,५१२.०४	४.५८
२०	३३७९११४१४	स्थानीय स्तरका सडकपुल तथा सामुदायिक पहुँच सुधार परियोजना (संघ सशर्त अनुदान), पूर्वाधार विकास कार्यालय, सिन्धुपाल्चोक	१०,१००.००	२,२२७.८७	२२.०६
२१	३३७९११३८४	पूर्वाधार विकास कार्यालय, धादिङ	१४,०००.००	०.००	०.००
२२	३३७९११४१४		२४,०००.००	६,९७०.००	२७.८८
शहरी विकास तथा भवन कार्यालय अन्तर्गतका शसर्त अनुदान अन्तर्गतका आयोजना					
१	शहरी विकास तथा भवन कार्यालय, मकवानपुर	जनता आवास कार्यक्रम: - प्रदेश नं. ३ को मकवानपुर जिल्ला - क्रमागत ३०५ वटा सम्झौता भएका सम्पन्न गर्ने।	१००००	८२६.१८	८.२६
२	शहरी विकास तथा भवन कार्यालय, मकवानपुर	जनता आवास कार्यक्रम: - प्रदेश नं. ३ को चितवन जिल्ला - क्रमागत २०० वटा सम्झौता भएका सम्पन्न गर्ने।	११३०३	१३६५.८७	१२.०८
३	शहरी विकास तथा भवन कार्यालय, काठमाडौं	भक्तपुर नगरपालिका वडा नं. १ सृजनानगरमा इमर्जेन्सी सेल्टर निर्माण कार्य। (क्रमागत)	५०००	०	०
४	शहरी विकास तथा भवन कार्यालय, काभ्रेपलाञ्चोक	जनता आवास कार्यक्रम: - प्रदेश नं. ३ को दोलखा जिल्ला — क्रमागत ५५ वटा सम्झौता भएका सम्पन्न गर्ने।	७५००	०	०
५	शहरी विकास तथा भवन कार्यालय, काभ्रेपलाञ्चोक	काभ्रे जिल्ला शंखु पाटीचौर गा.वि.स. वडा नं. ४ मा जेष्ठ नागरिक आवास निर्माण कार्य। (क्रमागत)	२२००	०	०
६	शहरी विकास तथा भवन कार्यालय, सिन्धुली	जनता आवास कार्यक्रम: - प्रदेश नं. ३ को रामेछाप जिल्ला — क्रमागत ५० वटा सम्झौता भएका सम्पन्न गर्ने।	१७५००	०	०
७	शहरी विकास तथा भवन कार्यालय, सिन्धुली	रामेछाप जिल्लामा मन्थली नगरपालिका वडा नं. ६ रिष्टाबोटमा इमर्जेन्सी सेल्टर निर्माण कार्य। (क्रमागत)	४५००	०	०
८	शहरी विकास तथा भवन कार्यालय, नुवाकोट	जनता आवास कार्यक्रम: - प्रदेश नं. ३ को रसुवा जिल्ला - क्रमागत १६ वटा सम्झौता भएका सम्पन्न गर्ने।	५५१	०	०
९	शहरी विकास तथा भवन कार्यालय, नुवाकोट	जनता आवास कार्यक्रम: - प्रदेश नं. ३ को धादिङ्ग जिल्ला - क्रमागत १४९ वटा सम्झौता भएका सम्पन्न गर्ने।	२२४६	०	०
१०	शहरी विकास तथा भवन कार्यालय, नुवाकोट	नुवाकोट जिल्लाको बेलकोटगढी न. पा. ७, तुलसीटार हुदै चन्द्रेडार कैदलेटार हुदै मान्के बाटो स्तरोन्नति	५०००	३४३९.८७६	६८.८०

क्र. सं.	सब. ब. उ. शी. नं	कार्यालय/कार्यक्रमको नाम	बजेट	आर्थिक वर्ष २०८०/८१ चैत्र मसान्तसम्मको	
				खर्च	खर्च प्रतिशत
११	शहरी विकास तथा भवन कार्यालय, नुवाकोट	नुवाकोट जिल्लाको नुवाकोट शिवपुरी -०१ शिवालय ज्यामिरे सल्लाहाधारी लामाटोल दिगाम जोड्ने मोटरबाटो स्तर उन्नति	५०००	२८११.९०७	५६.२४
१२	शहरी विकास तथा भवन कार्यालय, नुवाकोट	नुवाकोट जिल्लाको ककनी न.पा. वडा नं. ६ पैतिस किलो बजार ढल निर्माण	५०००	९०.११७	१.८०
१३	शहरी विकास तथा भवन कार्यालय, नुवाकोट	धादिङ जिल्लाको निलकण्ठ न.पा. वडा नं. ३ सेराकाल्ना, भानुपार्क निर्माण कार्य	५०००	२९५९.८४१	५९.२०
१४	शहरी विकास तथा भवन कार्यालय, नुवाकोट	धादिङ जिल्लाको नीलकण्ठ न.पा. वडा नं. ४ र ७, जयन्ती डाँडा माथिल्लो बराहचौर सडक निर्माण तथा पक्कीपुल निर्माण योजना (नोट, धादिङवशी र स्याङ्फुवशी गल्ली नुवाकोट जोड्ने सडक खण्डमा पर्ने)	५०००	१९६८.८४७	३९.३८
१५	शहरी विकास तथा भवन कार्यालय, नुवाकोट	नुवाकोट जिल्लाको फेदिबैसि चोक पिप्ले बजार देखि पुल सम्म सडक सुर्यगढी ४, ५	६०००	४८	०.८०
१६	शहरी विकास तथा भवन कार्यालय, नुवाकोट	नुवाकोट जिल्लाको तादी गा.पा. भवन देखि रिमाल डाँडा सम्म ढल सहित कालोपत्रे	५०००	३८५३.४०७	७७.०७
१७	शहरी विकास तथा भवन कार्यालय, नुवाकोट	नुवाकोट जिल्लाको ककनी गा.पा. वडा नं २ सीसडोल आलेटार तल्लो सिउडेनी खोलाखेत सानोचिब्रे सडक	५०००	१००	२.००
१८	शहरी विकास तथा भवन कार्यालय, नुवाकोट	धादिङ जिल्लाको धुनिवशी वडा नं. ६ चेपाङ खोल्सा देखि कालिदेवी मन्दिर जाने बाटो स्तरोन्नति	५०००	३५९.९२४	७.२०
१९	शहरी विकास तथा भवन कार्यालय, मकवानपुर	चितवन जिल्लाको भरतपुर म.न.पा.वडा नं. ५ मा जागृति टोलमा अवस्थित चेली नेपालको कार्यालय देखि पश्चिम वशी छोक हुदै ओमशान्ति चोक सम्मको ढल निर्माण	५०००	०	०
२०	शहरी विकास तथा भवन कार्यालय, मकवानपुर	चितवन जिल्लाको भ. न. पा. १५ छिमिरे चोक बाट विघ्ननाथचोक लेकाली चोक ६ नं. शाखा हुदै दाहाल चोक निस्किएन सडक स्तरोन्नति	५०००	०	०
२१	शहरी विकास तथा भवन कार्यालय, मकवानपुर	मकवानपुर जिल्लाको थाहा नगरपालिका वडा नं. ७, देउराली देउखेल चल्ली सडक स्तरोन्नति	५०००	०	०
२२	शहरी विकास तथा भवन कार्यालय, मकवानपुर	मकवानपुर जिल्लाको हेटौँडा उप-महानगरपालिका १९, बस्तीपुर कुवापानी ज्यामीर सडक स्तरोन्नति	५०००	०	०

क्र. सं.	सब. ब. उ. शी. नं	कार्यालय/कार्यक्रमको नाम	बजेट	आर्थिक वर्ष २०८०/८१ चैत्र मसान्तसम्मको	
				खर्च	खर्च प्रतिशत
२३	शहरी विकास तथा भवन कार्यालय, मकवानपुर	मकवानपुर जिल्लाको हेटौडा उ.म.न.पा. वडा नं. १६ खमरे बाटो स्तरोन्नति	५०००	४७८७.६९७	९५.७५
२४	शहरी विकास तथा भवन कार्यालय, मकवानपुर	चितवन जिल्लाको राप्तानगर न.पा. टाँडी चोक - सुब्बाचोक-डुम्रीचोक-भट्टचोक हुँदै दिगदर्शन चोकसम्मको दायौं बायाँ नाला, फुटपाथ, साईकल लेन सहितको सडक निर्माण	५०००	०	०
२५	शहरी विकास तथा भवन कार्यालय, सिन्धुली	सिन्धुली जिल्लाको कं. न.पा. ९ मा भिमानखोला देखि बथान चौडी हुँदै मदन भण्डारी लोकमार्ग जोड्ने पुरानो बाटो स्तरोन्नति	५०००	२६०	५.२०
२६	शहरी विकास तथा भवन कार्यालय, सिन्धुली	रामेछाप जिल्लाको चुचुरे १ कोक्शिला बजार व्यवस्थापन ढल निर्माण कार्य	५०००	३१५२.५९३	६३.०५
२७	शहरी विकास तथा भवन कार्यालय, सिन्धुली	रामेछाप जिल्लाको सानीमदौ (मन्थली १) डिहीखहरे चिस्यान केन्द्र तलबाट गरि हुँदै खारखहरे नाला, ढल सहित ढलान निर्माण कार्य	५०००	०	०
२८	शहरी विकास तथा भवन कार्यालय, सिन्धुली	रामेछाप जिल्लाको मन्थली ६ हात्तीटार सडक तथा बस्ती विकास कार्यक्रम	५०००	२८८०.३८१	५७.६१
२९	शहरी विकास तथा भवन कार्यालय, सिन्धुली	रामेछाप जिल्लाको चुचुरे न.पा. १ कोक्शिला बजार व्यवस्थापन ढल निर्माण कार्य	५०००	०	०
३०	शहरी विकास तथा भवन कार्यालय, सिन्धुली	सिन्धुली जिल्लाको दुधौली न.पा वडा नं ५ धारीथुम्सी पुरानो हिट्टी मदन भण्डारी राजमार्गबाट दुधौली न.पा वडा नं. १३ र्म्मावा हुण्डी जिनाखु जोड्ने बाटो	५०००	०	०
३१	शहरी विकास तथा भवन कार्यालय, काठमाडौं	भक्तपुर जिल्लाको चागुनारायण न. पा. वडा नं. २ दुवाकोट तल्लो हाइटबाट प्राञ्ज स्कुल हुदै प्रधान टोल जाने सडक निर्माण	५०००	७४०	१४.८०
३२	शहरी विकास तथा भवन कार्यालय, काठमाडौं	भक्तपुर जिल्लाको चागुनारायण न. पा. वडा नं. २ स्थित पाटीको चौरबाट फुलाबरे टोल, बुढाथोकी टोल हुदै मध्यपुर न. पा. जानेबाटो कालोपत्रे	५०००	०	०
३३	शहरी विकास तथा भवन कार्यालय, काठमाडौं	भक्तपुर जिल्लाको चागुनारायण न. पा. ४ चौगु बसपार्कबाट गथागुडौडा जाने बाटो निर्माण	६०००	०	०
३४	शहरी विकास तथा भवन कार्यालय, काठमाडौं	काठमाडौं जिल्लाको च. न. पा. वडा नं. १० बोसी गाउ खुसिखुसि चोक बाटो ढलान	५०००	३११६.५४९	६२.३३
३५	शहरी विकास तथा भवन कार्यालय, काठमाडौं	काठमाडौं जिल्लाको च. न. पा. वडा नं. १० छवासदेखि दुखुसि जाने बाटो ढल तथा ड्रेन निर्माण	५०००	०	०

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय

क्र. सं.	सब. ब. उ. शी. नं	कार्यालय/कार्यक्रमको नाम	बजेट	आर्थिक वर्ष २०८०/८१ चैत्र मसान्तसम्मको	
				खर्च	खर्च प्रतिशत
३६	शहरी विकास तथा भवन कार्यालय, काठमाडौं	काठमाडौं जिल्लाको काठमाडौं क्षेत्र नं. २ शंखारापुर सानगाउ - इन्द्रायणी मन्दिर संरक्षण (ख) इन्द्रायणी मन्दिर पछाडिको प्रांगे ढलान वडा ९ शंखारापुर	५०००	३४००.९७२	६८.२०
३७	शहरी विकास तथा भवन कार्यालय, काठमाडौं	काठमाडौं जिल्लाको नागरजुन नगरपालिका वडा नं. ४ स्थित श्रृष्टि कोलोनी देखि भैरव खानीपानी उपभोक्ता समितिको कार्यालय सम्म अन्दाजी ५०० मि बाटो विस्तार गरी कालो पत्रे	५०००	०	०
३८	शहरी विकास तथा भवन कार्यालय, काठमाडौं	काठमाडौं जिल्लाको गोकर्णेश्वर न. पा. वडा नं. ५ जोरपाटी ओरालो टेलिकम जाने बाटो देखि जम्मु डाडा हुदै बागमती काँडोर सम्म ढल तथा सडक ढलान	५०००	१५२	३.०४
३९	शहरी विकास तथा भवन कार्यालय, काठमाडौं	काठमाडौं जिल्लाको साइबाबा चोक देखि हात्तीगोडा जाने पुल सम्म सडक कालोपत्रे (टोखा-०३)	५०००	४३८९.९३७	८७.८०
४०	शहरी विकास तथा भवन कार्यालय, काठमाडौं	काठमाडौं जिल्लाको धनेश्वर महादेव मन्दिर मजुहिटी देखि दक्षिण तर्फ हुँदै बस्तिमा गएको सडक निर्माण (टोखा ०७)	५०००	०	०
४१	शहरी विकास तथा भवन कार्यालय, काठमाडौं	काठमाडौं जिल्लाको शंखापुर नपा वडा नं. २ को देउराली निमारे चिहानडाँडा पटाप सडक	५०००	०	०
४२	शहरी विकास तथा भवन कार्यालय, काठमाडौं	ललितपुर जिल्लाको महालक्ष्मी न. पा. मा ललितेश्वर टोल विकास संस्था अन्तर्गत सडक स्तरोन्नति	६०००	३७०	६.१७
४३	शहरी विकास तथा भवन कार्यालय, काठमाडौं	भक्तपुर जिल्लाको मध्यपुर ठिमी न. पा. वडा नं. ३ गङ्गाघर चोक देखि चन्द्रमालेश्वर मन्दिर हुदै दुर्गधारा सम्मको सडक स्तरोन्नति	५०००	०	०
४४	शहरी विकास तथा भवन कार्यालय, काठमाडौं	ललितपुर जिल्लाको ललितपुर मा. न. पा. वडा नं. २४ गोरबेश्वर पार्क निर्माण	५०००	०	०
४५	शहरी विकास तथा भवन कार्यालय, काठमाडौं	काठमाडौं जिल्लाको तारकेश्वर न. पा. पसलदेखि फुटुङ्ग नागपोखरी सम्म बाटो निर्माण	५०००	३६४.२४९	७.२८
४६	शहरी विकास तथा भवन कार्यालय, काठमाडौं	आध्यात्मिक पुस्तकालय, इस्कोन नेपाल, बुढानिलकण्ठ -५, काठमाडौं	५०००	४९९.३१६८	९९.८६
४७	शहरी विकास तथा भवन कार्यालय, काभ्रेपलाञ्चोक	काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लाको काभ्रे क्षेत्र नं. १ को बुचाकोट चरुवा भेडावारी बौहोरे कमेरे ठोके कानपुर जोड्ने सडक	५०००	४६९८.३८९	९३.९७
४८	शहरी विकास तथा भवन कार्यालय, काभ्रेपलाञ्चोक	दोलखा जिल्लाको भिमेश्वर नगरपालिका: पानीघाट देउराली बाइपास सडक स्तरोन्नति(वडा नं १ हुँदै ७ सम्म)	५०००	८३.०४५	१.६६

क्र. सं.	सब. ब. उ. शी. नं	कार्यालय/कार्यक्रमको नाम	बजेट	वार्थिक वर्ष २०८०/८१ चैत्र मसान्तसम्मको	
				वर्ष	वर्ष प्रतिशत
४९	शहरी विकास तथा भवन कार्यालय, काभ्रेपलाञ्चोक	काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लाको नमोबुद्ध न. पा. को दाज्या खोला - आरुवारी चौर - तल्लो हटिया - वरखोट - खाक्सी - पिपलटार - फलामे सौधु सडक स्तरोन्नति ।	५०००	०	०
५०	शहरी विकास तथा भवन कार्यालय, काभ्रेपलाञ्चोक	काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लाको नमोबुद्ध न पा ७ को तल्लो हट्टियाभिमसेनथान का हुँदै चौकीडाडा जोडने मोटर बाटो	७०००	१९१०	२७.२९
५१	शहरी विकास तथा भवन कार्यालय, काभ्रेपलाञ्चोक	काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लाको काभ्रे क्षेत्र नं. १ को सौधु दाहालटार एक्लेखेत पिपलटार चौकी डाडा	५०००	४९६८.८४	९९.३८
५२	शहरी विकास तथा भवन कार्यालय, काभ्रेपलाञ्चोक	सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको भोटेकोशी गाउँपालिका वडा नं २, ऐतिहासीक तातोपानी धारा पूर्वाधार निर्माण	५०००	०	०
५३	शहरी विकास तथा भवन कार्यालय, काभ्रेपलाञ्चोक	सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको बलेफी गा.पा. ८ लामो सौधु बजार संरक्षण	५०००	४८२९.५४	०.९७
५४	शहरी विकास तथा भवन कार्यालय, काभ्रेपलाञ्चोक	सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको बलेफी गा.पा. ७ खाडीचौर बजार संरक्षण	५०००	०	०
५५	शहरी विकास तथा भवन कार्यालय, काभ्रेपलाञ्चोक	सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको बाह्रविसे न.पा. ४ सुनकोशी बजार तथा घाट संरक्षण	५०००	४८४२.२	९६.८४
५६	शहरी विकास तथा भवन कार्यालय, काभ्रेपलाञ्चोक	सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको बाह्रविसे न.पा. जम्बु बजार संरक्षण	५०००	४९८१.८	९९.६४
५७	शहरी विकास तथा भवन कार्यालय, काभ्रेपलाञ्चोक	सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको भोटेकोशी २ तातोपानी बजार संरक्षण	५०००	०	०

६.५ आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट बक्तव्यमा उल्लिखित बुँदाहरुको प्रगति विवरण

बजेट वक्तव्यको बुँदा नं.	बजेट वक्तव्यको संक्षिप्त व्यहोरा	कार्यसम्पादनको अवस्था
यातायात पूर्वाधार निर्देशनालय, हेटौँडा		
१३७	स्थानीय तहबाट निर्माण गरिने झोलुंगे पुलमा प्रदेश सरकारको प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराइनेछ। लट्टा खरिद कोलागी बजेट विनियोजन गरिने	स्थानीय तहबाट निर्माण गरिने झोलुंगे पुलमा प्रादेशिक प्राविधिक सहयोग संस्था (PTAP) मार्फत प्राविधिक सहयोग निरन्तर उपलब्ध भइरहेको। विनियोजित बजेट रु. ९ करोड ४५ लाख बराबरको लट्टा खरिद कार्य सम्पन्न भएको
पूर्वाधार विकास कार्यालय, काभ्रेपलाञ्चोक		
प्रादेशिक लोकमार्ग	दुई वा दुई भन्दा बढी जिल्ला जोड्ने सडकलाई प्रादेशिक लोकमार्ग भनिन्छ।	
प्रादेशिक मार्ग	प्रादेशिक लोकमार्गबाट स्थानीय तहको केन्द्र जोड्ने, प्रदेश राजधानीबाट स्थानीय तहको केन्द्र जोड्ने सडक, जिल्ला सदरमुकामबाट स्थानीय तहको केन्द्र जोड्ने वा दुई वा दुईभन्दा बढी स्थानीय तहको केन्द्र जोड्ने सडकलाई प्रादेशिक मार्ग भनिन्छ।	
शहरी विकास तथा भवन कार्यालय		
	खरको छानामुक्त बागमती प्रदेश अभियानको कार्यलाई निरन्तरता दिएको छु , जनता आवास कार्यक्रम तथा चेपाङ, बोटे, बनकरिया जातिका आवास विहिन नागरिकका लागि एकीकृत बस्ती तथा आवास कार्यक्रम मार्फत थप घरहरु निर्माण गरी लाभग्राहीहरुलाई हस्तान्तरण गर्दै लगिनेछ ।	१. खरको छाना उन्मूलन कार्यक्रममा संघ सशर्त (विशेष अनुदान) मार्फत ८ करोड विनियोजन भएको र उक्त कार्यक्रम संचालनार्थ यस आ.व. मा ३९५९ र आ.व २०७९/८० को ६४६ घरधुरीको दायित्वको गरी कुल ४६०५ घरधुरीको छाना विस्थापनका लागि कार्यालयहरुमा बजेट बाँडफाँट गरी पठाइएको र कार्यालयबाट सम्झौता गरी कार्यान्वयन भइरहेको। २. चेपाङ, बनकरिया, माझी, बोटे एकीकृत बस्ती तथा आवास निर्माण कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि रु. १२ करोड विनियोजन भएको र उक्त कार्यक्रम सञ्चालनका लागि आ.व. २०८०/८१ मा ४ सय १५ आवास निर्माण र आ.व. २०७९/०८० को १ सय ६९ आवासको सम्झौता बमोजिम दायित्वको लागि

बजेट वक्तव्यको बुँदा नं.	बजेट वक्तव्यको संक्षिप्त व्यहोरा	कार्यसम्पादनको अवस्था
		बजेट बाँडफाँट गरी गरी कुल ५ सय ८४ आवास निर्माणका लागि कार्यालयहरूमा बजेट बाँडफाँट गरी पठाइएको र कार्यालयबाट सम्झौता गरी कार्यान्वयन भइरहेको। ३. जनता आवास कार्यक्रम अन्तर्गत रु. चार करोड विनियोजन भएको र उक्त योजना सञ्चालनार्थ शहरी विकास तथा भवन कार्यालय, सिन्धुली मा रु. २ करोड र शहरी विकास तथा भवन कार्यालय, काभ्रेपलान्चोकमा रु. २ करोड बाँडफाँट भएको र बागमती प्रदेश जनता आवास कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०८० बमोजिम लाभग्राही छनोट प्रक्रियामा रहेको।
	यथासक्य चाँडो प्रदेश सरकारका निकायहरूलाई आफ्नै भवनमा हस्तान्तरण गर्ने उद्देश्यका साथ प्रदेश सरकारको प्रशासनिक केन्द्रको भवन तथा अन्य पूर्वाधार निर्माणको लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु।	बागमती प्रदेश प्रशासनिक भवन निर्माणका लागि तयार गरिएको EIA अन्तिम प्रतिवेदन स्वीकृत हुने प्रक्रियामा रहेको।

६.६ संकलन भएको राजस्व

(रकम रु. हजारमा)

क्र. सं.	राजस्व शी. नं.	राजस्व शीर्षक	आर्थिक वर्ष २०८०/८१ चैत्र मसान्तसम्म संकलित रकम	कैफियत
यातायात पूर्वाधार निर्देशनालय, हेटौँडा				
१	१४२२९	अन्य प्रशासनिक सेवा शुल्क	६५४.००	
२	१४५२९	अन्य राजस्व		
३	१५१११	बेरुजु	१.६०	
		जम्मा	६५५.६०	
पूर्वाधार विकास कार्यालय, सिन्धुलीमाढी, सिन्धुली				
१	१४२२९	अन्य प्रशासनिक सेवा शुल्क	६६६.००	
२	१५१११	बेरुजु	५४४०.९३	
		जम्मा	६१०६.९३	

क्र. सं.	राजस्व शी. नं.	राजस्व शीर्षक	आर्थिक वर्ष २०८०/८१ चैत्र मसान्तसम्म संकलित रकम	कैफियत
पूर्वाधार विकास कार्यालय, काभ्रेपलाञ्चोक				
१	१४२२४	परीक्षाशुल्क	०	
२	१४२२९	अन्यप्रशासनिक सेवा शुल्क	१२५१	
३	१४३१२	प्रशासनिकदण्ड, जरिवाना र जफत	५	
४	१४३१३	धरौटी सदरस्याहा	०	
५	१५१११	बेरुजु	१६६९.०३४	
		जम्मा	२९२५.०३	
पूर्वाधार विकास कार्यालय, नुवाकोट				
१	१४२२९	अन्य प्रशासनिक सेवा शुल्क	७०९०००.००	
२	१४५२९	अन्य राजस्व	३९०.००	
३	१५१११	बेरुजु	२२४७८९.००	
		जम्मा	९३४१७९.००	
शहरी विकास तथा भवन कार्यालय, काठमाडौं				
१	१४२२९	अन्य प्रशासनिक सेवा शुल्क	३१४७	
२	१५१११	बेरुजु	७३७.७७	
	१४३१२	प्रशासनिक दण्ड जरिमाना र जफत	३	
३	१५११२	निकाशा फिर्ता	२२७	
		कुल जम्मा	४११५	

६.७ आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा तयारभएका ऐन, नियमावली तथा कार्यविधिहरूको विवरण

- ❖ बागमती प्रदेश जनता आवास कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०८०
- ❖ खरको छानामुक्त बागमती प्रदेश कार्यक्रम संचालन कार्यविधि, २०८०
- ❖ चेपाङ, बनकरिया, माझी, बोटे एकीकृत बस्ती तथा आवास कार्यक्रम (मकवानपुर, चितवन, धादिङ) सम्बन्धी कार्यविधि, २०८०
- ❖ सामुदायिक भवन निर्माण निर्देशिका, २०८०

६.८ आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा सम्पादन भएका महत्वपूर्ण कार्यहरू

प्रादेशिक यातायात पूर्वाधार निर्देशनालय, हेटौँडा

- ❖ हेटौँडा-काठमाडौँ जोड्ने सडकहरू मध्ये भैँसे-भीमफेदी सडक खण्ड निर्माण/कालोपत्रे स्तरोन्नति कार्य सम्पन्न चरणमा पुगेको, चुरियामाई सुरुङ मार्ग मर्मत कार्य सम्पन्न भएको, विनियोजित बजेट बराबरको लट्टा खरिद कार्य सम्पन्न भएको। भैँसे-भीमफेदी सडक अन्तर्गत करिब ४० जग्गा धनीहरूलाई घर टहरो संरचना को रु. १ करोड २४ लाख १७ हजार ५ सय ८ मुआब्जा क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराइएको। प्रदेश तथा स्थानीय तहहरूको झोलुङ्गे पुल कार्यक्रमका लागि प्रदेशस्तरीय प्राविधिक सेवा प्रदायक संस्था PTAP छनोटको लागि EOI मार्फत खरिद प्रक्रिया शुरू गरिएको।

पूर्वाधार विकास कार्यालय, काभ्रेपलाञ्चोक

- ❖ सडक पुल: ४ वटा सडकपुल सम्पन्न भएका
- ❖ बहुवर्षीय सडक तथा सडकपुल ३८ वटा कार्यान्वयनमा रहेको
- ❖ यस आर्थिक वर्षमा ५५ वटा योजनाहरू ठेक्का लागेको, उपभोक्ता समितिबाट १ सय ६० वटा योजनाहरू सञ्चालन भएको
- ❖ सडक मर्मत संभार
- ❖ झोलुङ्गे पुल १ वटा सम्पन्न भएको
- ❖ कालोपत्रे १० किलोमिटर भएको

शहरी विकास तथा भवन कार्यालयहरू अन्तर्गत

- ❖ बागमती प्रदेश जनता आवास कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०८० स्वीकृत भई लाभग्राही छनोट हुने प्रक्रियामा रहेको
- ❖ सरकारी पदाधिकारी तथा कर्मचारीको कार्यक्षेत्रको मापदण्ड तयारी भई स्वीकृतिको क्रममा रहेको
- ❖ चेपाङ, बनकरिया, माझी, बोटे एकीकृत बस्ती तथा आवास कार्यक्रम (मकवानपुर, चितवन, धादिङ) सम्बन्धी कार्यविधि, २०८० स्वीकृत भई, कार्यालयमा बजेट बाँडफाँट गरी पठाइएको र लाभग्राहीसँग सम्झौता गरी कार्यक्रम कार्यान्वयन भइरहेको

- ❖ खरको छानामुक्त बागमती प्रदेश कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०८० स्वीकृत भई, मानव विकास सूचाङ्कको आधारमा कार्यालयमा बजेट बाँडफाँट गरी पठाइएको र लाभग्राहीसँग सम्झौता गरी कार्यक्रम कार्यान्वयन भइरहेको
- ❖ बागमती प्रदेश सरकारको प्रशासनिक भवन निर्माणको लागि EIA अन्तिम प्रतिवेदन स्वीकृत हुने प्रक्रियामा रहेको
- ❖ बागमती प्रदेश मुख्यमन्त्री निवास निर्माणका लागि संक्षिप्त वातावरण अध्ययन स्वीकृत भई जग्गा भोगाधिकार प्राप्तिको प्रक्रियामा रहेको ।

७. खानेपानी, ऊर्जा तथा सिँचाइ मन्त्रालय

७.१ परिचय

नेपालको संविधान बमोजिम देशमा संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहको सरकार रहेको छ। संविधान प्रदत्त अधिकार तथा स्वीकृत कार्य विभाजन नियमावली अनुसार तीन तहका सरकारहरूबाट गरिने कार्य विभाजन गरिएको छ। प्रदेश सरकार कार्य विभाजन नियमावलीमा तोकिएको कार्य जिम्मेवारीहरू बमोजिम बागमती प्रदेशका १३ वटै जिल्लाहरूमा खानेपानी, ऊर्जा तथा सिँचाइका क्षेत्रमा विभिन्न कार्यहरू सम्पादन गर्दै आइरहेको छ। खानेपानी योजना निर्माण (ग्राभिटी, पम्पिङ, खानेपानी गुणस्तर सुधार), ढल निकाससँग सम्बन्धित आयोजनाहरू, सिँचाइ आयोजना निर्माण, भूमीगत जलस्रोत, नदी नियन्त्रण (तटबन्ध), नवीकरणीय ऊर्जा प्रवर्धन सम्बन्धी कार्यहरू, वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्धनका क्षेत्रमा अध्ययन, अनुसन्धान, योजना तर्जुमा, स्वीकृति तथा मातहतका कार्यालयहरूबाट योजना निर्माण, सञ्चालन र मर्मत सम्भार लगायतका कार्यहरू यस मन्त्रालयले सम्पादन गरिरहेको छ।

७.२ चालु र पुँजीगत खर्च शीर्षकको प्रगति विवरण

क. चालु खर्च

(रकम रु. हजारमा)

क्र.सं.	ब.उ.शी.नं.	सब.ब.उ.शी.नं./कार्यालयको नाम	कुल बजेट	आर्थिक वर्ष २०८०/८१ चैत्र मसान्तसम्मको		कैफियत
				खर्च	खर्च प्रतिशत	
१	३१३०००११३	खानेपानी, ऊर्जा तथा सिँचाइ मन्त्रालय	५८३८२	१४६००.६८	२५.०१	
२	३१३०१०११३	जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, मकवानपुर	११८९८	६४७३.०७	५४.४०	
३	३१३०१०११३	जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, भक्तपुर	१२३०८	८३२७.८४	६७.६६	
४	३१३०१०११३	जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, रामेछाप	११८६८	६२४९.०८	५२.६५	
५	३१३०१०११३	जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, दोलखा	११९१०	७४०३.१४	६२.१६	

क्र.सं.	ब.उ.शी.नं.	सब.ब.उ.शी.नं./कार्यालयको नाम	कुल बजेट	आर्थिक वर्ष २०८०/८१ चैत्र मसान्तसम्मको		कैफियत
				खर्च	खर्च प्रतिशत	
६	३१३०१०११३	जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, धादिङ	१२१२०	७२२८.३८	५९.६४	
७	३१३०१०११३	नारायणी लिफ्ट खगेरी सिँचाइ व्यवस्थापन कार्यालय, चितवन	१३०६४	६७७८.५७	५१.८९	
८	३१३०१०११३	जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, काभ्रेपलाञ्चोक	१२२७४	८७५३.७५	७१.३२	
९	३१३०१०११३	जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, नुवाकोट	१२८२२	७५२५.७७	५८.६९	
१०	३१३०१०११३	जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, सिन्धुपाल्चोक	१२०४१	५८५८.१३	४८.६५	
११	३१३०१०११३	जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, सिन्धुली	१२१७४	६९००.४३	५६.६८	
१२	३१३०१०११३	जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, चितवन	१४४२१	८५८७.८९	५९.५५	
१३	३१३०१०११३	जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, काठमाडौं	१२३५८	७८४८.८२	६३.५१	
१४	३१३०१०११३	जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, ललितपुर	१२३४७	८३९७.६०	६८.०१	
१५	३१३०१०११३	जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, रसुवा	९९०७	५२७१.०८	५३.२१	
१६	३१३०१०२३	भूमिगत जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, चितवन	१४१२३	८५२२.१३	६०.३४	
१७	३१३०१०२३	भूमिगत जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, काभ्रेपलाञ्चोक	१४६३१	८३४३.५८	५७.०३	
१८	३१३०२०११३	खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन नं. १, मकवानपुर	२९६३८	१५८३९.४२	५३.४४	
१९	३१३०२०११३	खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन नं. २, धादिङ	२७३२३	१४५१२.६८	५३.१२	
२०	३१३०२०११३	खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन नं. ३, सिन्धुपाल्चोक	३०१५५	१६८२४.४६	५५.७९	
२१	३१३०२०११३	खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन नं. ४, रामेछाप	२७२६७	१५३३३	५६.२३	

क्र.सं.	ब.उ.शी.नं.	सब.ब.उ.शी.नं./कार्यालयको नाम	कुल बजेट	आर्थिक वर्ष २०८०/८१ चैत्र मसान्तसम्मको		कैफियत
				खर्च	खर्च प्रतिशत	
२२	३१३०२०११३	खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन नं. ५, भक्तपुर	४६५५२	३०४४७.०१	६५.४०	
कुल जम्मा			४१९५८३	२२६०२६.५२	५३.८७	

ख. पुँजीगत खर्च

(रकम रु. हजारमा)

क्र.सं.	ब.उ.शी.नं.	सब.ब.उ.शी.नं./कार्यालयको नाम	कुल बजेट	आर्थिक वर्ष २०८०/८१ चैत्र मसान्तसम्मको		कैफियत
				खर्च	खर्च प्रतिशत	
१	३१३०००११४	खानेपानी, ऊर्जा तथा सिँचाइ मन्त्रालय	१७९००	६७.२४	०.३८	
२	३१३०१०११४	जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, मकवानपुर	३२९२००	२१५८९८.१०	६५.५८	
३	३१३०१०११४	जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, भक्तपुर	७३१००	२७३५८.८१	३७.४३	
४	३१३०१०११४	जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, रामेछाप	१७८०००	४२६२८.९५	२३.९५	
५	३१३०१०११४	जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, दोलखा	१६९६००	३४२४८.५७	२०.१९	
६	३१३०१०११४	जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, धादिङ	१४०५००	३९८६७.२६	२८.३८	
७	३१३०१०११४	नारायणी लिफ्ट खगेरी सिँचाइ व्यवस्थापन कार्यालय, चितवन	४१०००	१५१८३.७८	३७.०३	
८	३१३०१०११४	जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, काभ्रेपलाञ्चोक	६९९१००	२१८८४१.७२	३१.३०	
९	३१३०१०११४	जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, नुवाकोट	३१०३००	१०२३९०.५०	३३	
१०	३१३०१०११४	जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, सिन्धुपाल्चोक	३१०४००	८७६६.४६	२.८२	
११	३१३०१०११४	जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, सिन्धुली	२०३७००	३५०६०.२४	१७.२१	
१२	३१३०१०११४	जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, चितवन	१७५१००	९१२०६.७३	५२.०९	

क्र.सं.	ब.उ.शी.नं.	सब.ब.उ.शी.नं./कार्यालयको नाम	कुल बजेट	आर्थिक वर्ष २०८०/८१ चैत्र मसान्तसम्मको		कैफियत
				खर्च	खर्च प्रतिशत	
१३	३१३०१०११४	जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, काठमाडौं	१०५७००	३१०९७.३२	२९.४२	
१४	३१३०१०११४	जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, ललितपुर	८२६००	४२३४१	५१.२६	
१५	३१३०१०११४	जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, रसुवा	१०३५००	५३९३३.३६	५२.११	
१६	३१३०१०१२४	भूमिगत जलस्रोत तथ सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, चितवन	९५०००	२९५२२.३९	३१.०८	
१७	३१३०१०१२४	भूमिगत जलस्रोत तथ सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, काभ्रेपलाञ्चोक	५२५००	७१७७.२३	१३.६७	
१८	३१३०२०११४	खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन नं. १, मकवानपुर	३८५५००	१५९३६०.१८	४१.३४	
१९	३१३०२०११४	खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन नं. २, धादिङ	५०३९००	१५३११७.९०	३०.३९	
२०	३१३०२०११४	खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन नं. ३, सिन्धुपाल्चोक	८५६२००	१३०८८४.५०	१५.२९	
२१	३१३०२०११४	खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन नं. ४, रामेछाप	३८०५००	८०९८०.७६	२१.२८	
२२	३१३०२०११४	खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन नं. ५, भक्तपुर	४७३८००	२७८३९६.४०	५८.७४	
२३	३१३९११२०४	खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन नं. १, मकवानपुर	११५००	५६०६.४४	४८.७५	
२४	३१३९११२१४	जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, मकवानपुर	१५०००	४०२३.२७	२६.८२	
२५	३१३९११२१४	जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, रामेछाप	१५०००	३९९०.६३	२६.६०	
२६	३१३९११२१४	जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, दोलखा	१००००	१८९१.०३	१८.९१	
२७	३१३९११२१४	जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, धादिङ	८०००	०	०	
२८	३१३९११२१४	नारायणी लिफ्ट खगेरी सिँचाइ व्यवस्थापन कार्यालय, चितवन	५००००	११६८४.५७	२३.३७	

क्र.सं.	ब.उ.शी.नं.	सब.ब.उ.शी.नं./कार्यालयको नाम	कुल बजेट	आर्थिक वर्ष २०८०/८१ चैत्र मसान्तसम्मको		कैफियत
				खर्च	खर्च प्रतिशत	
२९	३१३९११२१४	जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, काभ्रेपलाञ्चोक	२६५००	७९६६.०२	३०.०६	
३०	३१३९११२१४	जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, नुवाकोट	३४५००	८६०६.८०	२४.९५	
३१	३१३९११२१४	जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, सिन्धुपाल्चोक	४५००	०	०	
३२	३१३९११२१४	जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, सिन्धुली	२१०००	८३२५.९४	३९.६५	
३३	३१३९११२१४	जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, चितवन	१२०००	१९०१.३९	१५.८४	
३४	३१३९११२१४	जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, काठमाडौं	११५००	०	०	
३५	३१३९११२१४	जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, ललितपुर	२५००	०	०	
३६	३१३९११२१४	जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास सब-डिभिजन कार्यालय, रसुवा	७५००	१६३९.१५	२१.८६	
३७	३१३९११२२४	जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, मकवानपुर	१००००	९८९८.६६	९८.९९	
३८	३१३९११२२४	जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, भक्तपुर	३६५००	२७७७६.३५	७६.१०	
३९	३१३९११२२४	जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, रामेछाप	३७५००	४७४७.४८	१२.६६	
४०	३१३९११२२४	जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, दोलखा	१५०००	९७१७.३१	६४.७८	
४१	३१३९११२२४	जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, धादिङ	४०००	३९९३.८३	९९.८५	
४२	३१३९११२२४	जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, काभ्रेपलाञ्चोक	३४५००	२३१५२.१३	६७.११	
४३	३१३९११२२४	जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, नुवाकोट	२६०००	१०८३८.४२	४१.६९	
४४	३१३९११२२४	जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, सिन्धुपाल्चोक	२१०००	०	०	
४५	३१३९११२२४	जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, सिन्धुली	१७५००	१४७८.७२	८.४५	

क्र.सं.	ब.उ.शी.नं.	सब.ब.उ.शी.नं./कार्यालयको नाम	कुल बजेट	आर्थिक वर्ष २०८०/८१ चैत्र मसान्तसम्मको		कैफियत
				खर्च	खर्च प्रतिशत	
४६	३१३९११२२४	जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, चितवन	२२५००	१०१८६.३३	४५.२७	
४७	३१३९११२२४	जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, काठमाडौं	५१५००	१०४८७.८६	२०.३६	
४८	३१३९११२२४	जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, ललितपुर	१७५००	९९४८.४६	५६.८५	
४९	३१३९११२२४	जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास सब-डिभिजन कार्यालय, रसुवा	१०५००	२३८७.९७	२२.७४	
५०	३१३९११२३४	जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, रामेछाप	५२००	०	०	
५१	३१३९११२३४	जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, काभ्रेपलाञ्चोक	२६०००	१४९८१.९०	५७.६२	
५२	३१३९११२४४	खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन नं. २, धादिङ	५०००	५४५.८८	१०.९२	
५३	३१३९११२६४	खानेपानी, ऊर्जा तथा सिँचाइ मन्त्रालय	७०००	०	०	
५४	३१३९११२६४	जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, मकवानपुर	७०००	०	०	
५५	३१३९११२७४	जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, धादिङ	९०००	०	०	
५६	३१३९११२७४	जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, काभ्रेपलाञ्चोक	७०००	०	०	
५७	३१३९११२७४	जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, नुवाकोट	३०००	०	०	
५८	३१३९११२७४	जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, सिन्धुपाल्चोक	४०००	०	०	
५९	३१३९११२७४	जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, सिन्धुली	३०००	०	०	
६०	३१३९११२७४	जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, काठमाडौं	४०००	०	०	
६१	३१३९११२७४	जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास सब-डिभिजन कार्यालय, रसुवा	३०००	०	०	
६२	३१३९११३०४	खानेपानी, ऊर्जा तथा सिँचाइ मन्त्रालय	५८५०	०	०	

क्र.सं.	ब.उ.शी.नं.	सब.ब.उ.शी.नं./कार्यालयको नाम	कुल बजेट	आर्थिक वर्ष २०८०/८१ चैत्र मसान्तसम्मको		कैफियत
				खर्च	खर्च प्रतिशत	
६३	३१३९११३०४	खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन नं. १, मकवानपुर	११०६०	७३४.५४	६.६४	
६४	३१३९११३०४	खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन नं. २, धादिङ	२२०५०	२१९१.११	९.९४	
६५	३१३९११३०४	खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन नं. ३, सिन्धुपाल्चोक	५३५९०	३७४०.७१	६.९८	
६६	३१३९११३०४	खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन नं. ४, रामेछाप	३९४००	१०५०.४८	२.६७	
६७	३१३९११३०४	खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन नं. ५, भक्तपुर	३९३५०	७२१७.५६	१८.३४	
६८	३१३९११३२४	खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन नं. १, मकवानपुर	७३७०६	४२९७९.४८	५८.३१	
६९	३१३९११३२४	खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन नं. २, धादिङ	७७७००	१८४७४.२९	२३.७८	
७०	३१३९११३२४	खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन नं. ३, सिन्धुपाल्चोक	८६५००	१२४४३.६१	१४.३९	
७१	३१३९११३२४	खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन नं. ४, रामेछाप	६४१९४	२४६३८.१७	३८.३८	
७२	३१३९११३२४	खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन नं. ५, भक्तपुर	८४२००	३३४८३.७५	३९.७७	
७३	३१३९११३३४	खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन नं. १, मकवानपुर	१००	६८.१३	६८.१३	
७४	३१३९११३३४	खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन नं. ४, रामेछाप	२०००	०	०	
७५	३१३९११३४४	खानेपानी, ऊर्जा तथा सिँचाइ मन्त्रालय	२८००	०	०	
७६	३१३९११३४४	जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, मकवानपुर	१५०००	१२४८९.०२	८३.२६	
७७	३१३९११३४४	जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, भक्तपुर	७५००	३८१९.१०	५०.९२	
७८	३१३९११३४४	जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, रामेछाप	१५०००	०	०	
७९	३१३९११३४४	जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, दोलखा	१३०००	५५६९.८३	४२.८४	

क्र.सं.	ब.उ.शी.नं.	सब.ब.उ.शी.नं./कार्यालयको नाम	कुल बजेट	आर्थिक वर्ष २०८०/८१ चैत्र मसान्तसम्मको		कैफियत
				खर्च	खर्च प्रतिशत	
८०	३१३९११३४४	जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, धादिङ	२६५००	५५३८.३७	२०.९०	
८१	३१३९११३४४	जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, काभ्रेपलाञ्चोक	१६५००	१४३९८.४२	८७.२६	
८२	३१३९११३४४	जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, नुवाकोट	१५०००	२५६९.९५	१७.१३	
८३	३१३९११३४४	जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, सिन्धुपाल्चोक	६०००	०	०	
८४	३१३९११३४४	जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, सिन्धुली	१८५००	०	०	
८५	३१३९११३४४	जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, चितवन	२७५००	६५२०.५९	२३.७१	
८६	३१३९११३४४	जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास सब-डिभिजन कार्यालय, रसुवा	९५००	९३१६.९४	९८.०७	
८७	३१३९११३५४	खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन नं. १, मकवानपुर	१००	०	०	
८८	३१३९११३६४	भूमिगत जलस्रोत तथ सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, चितवन	२६५००	१४१०.८४	५.३२	
८९	३१३९११३६४	भूमिगत जलस्रोत तथ सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, काभ्रेपलाञ्चोक	२२५००	०	०	
पूँजीगत जम्मा			७०८५४००	२२०२६८०.७८	३१.०९	

७.३ आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा सञ्चालनमा रहेका बहुवर्षीय आयोजनाहरूको प्रगति विवरण

(रकम रु. हजारमा)

क्र.सं.	कार्यालयको नाम	आयोजना/कार्यक्रमको नाम	कुल अवधि	कुल लागत (अनुमानित)	आर्थिक वर्ष २०७९/८० सम्मको खर्च	आर्थिक वर्ष २०८०/८१को बजेट	आर्थिक वर्ष २०८०/८१ चैत्र मसान्तसम्मको		
							खर्च	प्रगति (प्रतिशत)	वित्तीय
१	खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन नं. १, मकवानपुर	देवनगर खानेपानी आयोजना	२०७६/०७७ - २०८०/०८१	२५९२७२	९६९०५	१२०००	९०		८१.६७
२	खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन नं. १, मकवानपुर	हेटौडा उपमहानगरपालिका - ११, सरस्वती खानेपानी आयोजना	२०७६/०७७ - २०८०/०८१	४२८३१	२४८००	१५००	६०		२४.६३
३	खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन नं. २, धादिङ	वित्तबिंदी सौघुटार खानेपानी गुणस्तर सुधार आयोजना, निलकण्ठ -८, धादिङ	२०७७/०७८ - २०८०/०८१	३१५१२	२१४२२.९३	१५००	३७		४.६७
४	खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन नं. २, धादिङ	धादिङबेसी खानेपानी गुणस्तर आयोजना, खानीगाउँ, निलकण्ठ -४, धादिङ	२०७७/०७८ - २०८०/०८१	३९६५२	१४५२९.८४	२०००	७६		३८.४०
५	खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन नं. ३, सिन्धुपाल्चोक	नमोबुद्ध बृहत खानेपानी योजना	२०७७/०७८ - २०८१/०८२	२०९४८९	४२८०९	६०००	१२		३.३६
६	खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन नं. ३, सिन्धुपाल्चोक	कुस्या खानेपानी योजना	२०७७/०७८ - २०८०/०८१	६६५६६	४३५३७	४५००	६३		१८.२४
७	खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन नं. ३, सिन्धुपाल्चोक	भमरकोट खानेपानी योजना	२०७७/०७८ - २०८१/०८२	८०६९२	३०६९९	४०००	१२	०	०
८	खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन नं. ३, सिन्धुपाल्चोक	कोलौती भुम्लु खानेपानी योजना	२०७८/०७९ - २०८०/०८१	८६२९९	४३५९२	४०००	१५	१४८.५९	३.७१

क्र.सं.	कार्यालयको नाम	आयोजना/कार्यक्रमको नाम	कुल अवधि	कुल लागत (अनुमानित)	आर्थिक वर्ष २०७९/८० सम्मको खर्च	आर्थिक वर्ष २०८०/८१को बजेट	आर्थिक वर्ष २०८०/८१ चैत्र मसान्तसम्मको		
							खर्च	भौतिक	प्रगति (प्रतिशत)
९	खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन नं. ३, सिन्धुपाल्चोक	सितलपाटी लिफ्ट खानेपानी योजना	२०७७/०७८ - २०८०/०८१	८७८४८	५८९११	१५००	१४०	१००	९६
१०	खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन नं. ३, सिन्धुपाल्चोक	माझिफिदा खानेपानी योजना	२०७७/०७८ - २०८०/०८१	४७०८३	१५४९७	२०००	७२	१५	३.६०
११	खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन नं. ३, सिन्धुपाल्चोक	मोकुले बृहत खानेपानी योजना	२०७८/७९ - २०८१/०८२	१५२४२७	४७५७५	११०००	२००	३०	१.८२
१२	खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन नं. ३, सिन्धुपाल्चोक	नाल्दुम नगरकोट लिफ्ट खानेपानी योजना माण्डनदेउपुर - १ र २, काभ्रेपलाञ्चोक	२०७८/७९ - २०८१/०८२	२७३५६४	३७५००	११०००	१०९९.६२	१००	१००
१३	खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन नं. ४, रामेछाप	फुलासी तामाकोशी खानेपानी	२०७५/०७६ - २०८०/०८१	३३३९८९	१२६७२९	७०००	२३६०.९८	४५	३३.७३
१४	खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन नं. ४, रामेछाप	कात्तिके लिफ्ट भंगरी खानेपानी	२०७६/०७७ - २०८०/०८१	१९७००३	१२८८४६	५०००	२९९८.२६	६८	५९.९७
१५	खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन नं. ४, रामेछाप	सिद्धेश्वर खानेपानी आयोजना	२०७५/०७६ - २०८०/०८१	२११३६६	११९३६२	१४०००	१७५८.२०	१७	१२.५६
१६	खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन नं. ५, भक्तपुर	केदारनाथको शिर डोलेश्वर महादेव खानेपानी, सूर्यविनायक नगरपालिका -८	२०७९/०८० - २०८१/०८२	१४९४८४	२४९१२	५००००	४८७५३.७७	१००	९७.५१
१७	खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन नं. ५, भक्तपुर	प्रगतिटोल खानेपानी योजना, चाँगुनारायण -२, झोखेल	२०७६/०७७ - २०८०/०८१	८३९५८	५७६०८	४०००	४०००	१००	१००
१८	खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन नं. ५, भक्तपुर	लाकिला खानेपानी योजना, चाँगुनारायण -३	२०७६/०७७ - २०८०/०८१	२६९७२	२६९७२	५००	०	१०	०

खानेपानी, ऊर्जा तथा सिँचाइ मन्त्रालय

क्र.सं.	कार्यालयको नाम	आयोजना/कार्यक्रमको नाम	कुल अवधि	कुल लागत (अनुमानित)	आर्थिक वर्ष २०७९/८० सम्मको खर्च	आर्थिक वर्ष २०८०/८१को बजेट	आर्थिक वर्ष २०८०/८१ चैत्र मसान्तसम्मको		
							खर्च	प्रगति (प्रतिशत)	वित्तीय
१९	खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन नं. ५, भक्तपुर	सोल्टी दोबाटो लामथुम्की खानेपानी योजना, नागार्जुन -४, काठमाडौं	२०७६/०७७ - २०८०/०८१	५५०५२	४५४४३	१५००	०	६०	०
२०	खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन नं. ५, भक्तपुर	ज्योतिर्लिङ्गेश्वर खानेपानी योजना, चौगुनारायण -३	२०७६/०७७ - २०८०/०८१	२२६६९	२९३२९	१०००	७८३.०६	८५	७८.३९
२१	खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन नं. ५, भक्तपुर	नखेल खानेपानी योजना, सूर्यविनायक नगरपालिका, भक्तपुर	२०७५/०७६ - २०८१/०८२	१३३९१८	३३०७०	१०००	५००	८२	५०
२२	खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन नं. ५, भक्तपुर	बज्रबाराही नमुना बस्ती लाग्दैन खानेपानी डिप वोरिङ्ग आयोजना	२०७८/०७९ - २०८१/०८२	४४६६०	१८२५८	५००	५००	१००	१००
२३	खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन नं. ५, भक्तपुर	आदेश्वर ढुंगाखानी पानी मुहान ट्याङ्की निर्माण, नागार्जुन -५	२०७८/०७९ - २०८१/०८२	४९८५६	२९३९५	१५००	१५००	१००	१००
२४	जलस्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, दोलखा	उपल्लो डिही टहले कात्तिके सिंचाइ योजना, भीमेश्वर नगरपालिका -४, दोलखा	२०७९/८० - २०८१/८२	२०७००.७५	५३६३.७७	७५००	११९.८८	३६	१.६०
२५	जलस्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, दोलखा	झाप्राघारी सिंचाइ योजना, गौरीशंकर	२०७९/८० - २०८१/८२	१४२६०.८२	६४२३.८२	७५००	६३६.८७	५६	८.४९
२६	जलस्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, दोलखा	ढाडेखोला सिंचाइ योजना, मेलुङ -४, दोलखा	२०७९/८१ - २०८१/८२	१६७६.४०	९५७७.३२	७५००	४३९५.२७	७५	५७.५४
२७	जलस्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, दोलखा	चर्नावती लिफ्ट सिंचाइ, भीमेश्वर नगरपालिका -५, दोलखा	२०७९/८१ - २०८२/८३	५५०३५	७६८३.५६	५०००	०	३०	०
२८	जलस्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, दोलखा	मार्तु लिफ्ट सिंचाइ योजना, बैतेश्वर गाउँपालिका, दोलखा	२०८०/८१ - २०८२/८३	१२०००	६९४७.९९	२००००	०	७०	०

क्र.सं.	कार्यालयको नाम	आयोजना/कार्यक्रमको नाम	कुल अवधि	कुल लागत (अनुमानित)	आर्थिक वर्ष २०७९/८० सम्मको खर्च	आर्थिक वर्ष २०८०/८१को बजेट	आर्थिक वर्ष २०८०/८१ चैत्र मसान्तसम्मको		
							वर्ष	प्रगति (प्रतिशत)	वित्तीय
२९	जलस्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, रामेछाप	सित्खाटार लिप्ट सिंचाइ, खाँडादेवी -३, रामेछाप	२०७७/०७८ - २०८०/०८१	४१४००	२२०२	५०००	०	१५	०
३०	जलस्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, रामेछाप	लाप्से खोला सिंचाइ योजना, मन्थली -१४, रामेछाप	२०७८/०७९ - २०८०/०८१	१९२५६	५९८३	२०००	१५९५.१२	९०	७९.७६
३१	जलस्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, रामेछाप	उत्तिसे टारी थात्रा सिंचाइ योजना	२०७८/०७९ - २०८०/०८१	१४४७९	३६९२	३०००	०	३५	०
३२	जलस्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, रामेछाप	रणजोर खोला लिप्ट सिंचाइ योजना, मन्थली -१	२०७९/०८० - २०८०/०८१	१४९४४	७०००	५०००	४७९९.४९	१००	९४.३९
३३	जलस्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, रामेछाप	फर्पु खोला चण्डी थान लिप्ट सिंचाइ योजना	२०७९/०८० - २०८०/०८१	१६७३४	४१०९.९५	५०००	०	३५	०
३४	जलस्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, रामेछाप	दिमी आपबोटे गहिरो सिंचाइ योजना, सुनापति -२	२०७९/०८० - २०८०/०८१	१७२६४	६९५५.५०	०	०	५०	०
३५	जलस्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, सिन्धुली	शिवालय सिक्रे सिंचाइ कुलो, कमलामाई नगरपालिका -१२ (७० हे.)	२०७९/०८० - २०८१/०८२	४९९०१	७८४२	५०००	३९९५.५१	९०	७९.९१
३६	जलस्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, सिन्धुली	डुम्रे बेसी सिंचाइ योजना, तिन्पाटन गाउँपालिका-५ (४० हे.)	२०७९/०८० - २०८१/०८२	२३३६९	४८१०.४३	५०००	४४६.४४	३५	८.९३

क्र.सं.	कार्यालयको नाम	आयोजना/कार्यक्रमको नाम	कुल अवधि	कुल लागत (अनुमानित)	आर्थिक वर्ष २०७९/८० सम्मको खर्च	आर्थिक वर्ष २०८०/८१को बजेट	आर्थिक वर्ष २०८०/८१ चैत्र मसान्तसम्मको		
							खर्च	भौतिक	वित्तीय
३७	जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, सिन्धुली	चदुली धमिले सिँचाइ योजना, मारिगा गाउँपालिका -६ (४६ हे.)	२०७९/०८० - २०८०/८१	२३८९९	३७३५.५६	५०००	१७४.११	३०	३.४८
३८	जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, सिन्धुली	कमला खिरिखरे मूल कुलो सिँचाइ योजना, कमलामाई नगरपालिका -१४, (१००हे.)	२०७९/०८० - २०८०/८१	४९९०१	९६५१.७०	५०००	४९०८	९५	९८.१६
३९	जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, सिन्धुली	औपटार सिँचाइ योजना, तिम्पटन गाउँपालिका -४ (५० हे.)	२०७९/०८० - २०८१/०८२	३१२२१	८६७७.३५	५०००	३५५७.११	८५	७१.१४
४०	जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, सिन्धुली	हृदिग विसापानी सिँचाइ योजना, गोलान्जोर गाउँपालिका -५ (४६ हे.)	२०७९/०८० - २०८१/०८२	१८८३८	४५०	५०००	४९९२.५०	१००	९९.८५
४१	जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, काभ्रेपलाञ्चोक	तिमाल लिफ्ट सिँचाइ योजना, तेमाल गाउँपालिका -८	२०७६/०७७ - २०८०/८१	७४१९१	४५७६६.५९	५०००	०	७०	०
४२	जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, काभ्रेपलाञ्चोक	चार खोला चिते सिंगे चैनपुर सिँचाइ, मण्डनदेउपुर नगरपालिका -३ र ४	२०७७/०७८ - २०८०/८१	५८०४४	४०४२५.८२	३०००	०	८०	०
४३	जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, काभ्रेपलाञ्चोक	औसीखोला औप खोला कुलो सिँचाइ योजना, मण्डनदेउपुर नगरपालिका -४	२०७७/०७८ - २०८०/८१	३१३११	१८५२७.८७	१०००	०	७०	०
४४	जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, काभ्रेपलाञ्चोक	चाखोला जोरे पिप्ले लिफ्ट सिँचाइ योजना, पाँचखाल नगरपालिका -४ र ७	२०७७/०७८ - ठेक्का रद्द गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको	२५६६८	७५२२.४०	१०००	०	४०	०

क्र.सं.	कार्यालयको नाम	आयोजना/कार्यक्रमको नाम	कुल अवधि	कुल लागत (अनुमानित)	आर्थिक वर्ष २०७९/८० सम्मको खर्च	आर्थिक वर्ष २०८०/८१को बजेट	आर्थिक वर्ष २०८०/८१ चैत्र मसान्तसम्मको		
							खर्च	प्रगति (प्रतिशत)	वित्तीय
४५	जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, काभ्रेपलाञ्चोक	लप्सीबोट डी ओडारे घिमिरेगाउँ बजेर रुस्तेटार मोड सिँचाइ योजना	२०७७/०७८ - २०८०/८१	२५२५८	१७४९०	३०००	२९९८.०९	१००	९९.९४
४६	जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, काभ्रेपलाञ्चोक	शंकरेबाँध ब्रम्हायणी सिँचाइ योजना, मण्डनदेउपुर नगरपालिका -५, ६ र ७	२०७९/०८० - २०८०/८१	६७७३१	२४९८४.७८	६०००	५९२२.५३	१००	९८.७१
४७	जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, काभ्रेपलाञ्चोक	हिले जलजले पर्यटकीय ताल निर्माण, बनेपा नगरपालिका -२	२०७९/०८० - २०८१/८२	९०६८०	०	१००००	१००००	१००	१००
४८	जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, काभ्रेपलाञ्चोक	सुनकोशी चौपाटार सुकपाटार सिँचाइ योजना, तेमाल गाउँपालिका -९	२०७९/०८० - २०८०/८१	३९०१२	४६८७.९७	६५००	०	२०	०
४९	जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, काभ्रेपलाञ्चोक	बस्नेत टार लिफ्ट सिँचाइ योजना, पनौती नगरपालिका -२	२०७९/०८० - २०८०/८१	१४३७६	०	१०००	४२.७१	१३	४.२७
५०	जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, काभ्रेपलाञ्चोक	राज कुलो सिँचाइ योजना, पाँचखाल नगरपालिका -३, ४ र ७	२०७७/०७८ - २०८०/८१	९४५८८.२०	६२९६३	१४५००	१११७८	९२	७७.०९
५१	जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, काभ्रेपलाञ्चोक	पटुवाल हरेटार सिँचाइ योजना, रोशी गाउँपालिका -१, २ र ३	२०७७/०७८ - २०८०/८१	४००६२.२०	१९७०२.३०	२५००	२५००	१००	१००
५२	जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, काभ्रेपलाञ्चोक	धनेको बाँध सहले पोखरी सिँचाइ योजना, पाँचखाल नगरपालिका -१ र ३	२०७९/०८० - २०८०/८१	४८४९९	७५१५.५७	६०००	६०००	१००	१००
५३	जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास सब-डिभिजन	आरुखर्क सिँचाई योजना, नौकुण्ड गाउँपालिका -१	२०७६/०७७ - २०८०/०८१	३८७५०	११५८८.८५	२०००	२०००	१००	१००

क्र.सं.	कार्यालयको नाम	आयोजना/कार्यक्रमको नाम	कुल अवधि	कुल लागत (अनुमानित)	आर्थिक वर्ष २०७९/८० सम्मको खर्च	आर्थिक वर्ष २०८०/८१को बजेट	आर्थिक वर्ष २०८०/८१ चैत्र मसान्तसम्मको		
							खर्च	प्रगति (प्रतिशत)	वित्तीय
	कार्यालय, रसुवा								
५४	जलस्रोत तथा सिंचाइ विकास सब-डिभिजन कार्यालय, रसुवा	सिन्चोड सिंचाई योजना, नौकुण्ड गाउँपालिका -२ र ३	२०७७/०७८ - २०८१/०८२	७६७००	१०५८५	९१००	३७८२.५३	५४	४१.५७
५५	जलस्रोत तथा सिंचाइ विकास सब-डिभिजन कार्यालय, रसुवा	सिन्दुरे ढुङ्गा सिंचाइ योजना, उत्तरगया गाउँपालिका -२ र ३	२०७९/०८० - २०८०/०८१	२६९८२.२८	११०४८.९२	३०००		१००	१००
५६	जलस्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, नुवाकोट	सासाङ खोला मुहानगरी भाल्छे, काहुले, फिकुरी, मनकामना सिंचाइ आयोजना, क्रिस्पाङ गाउँपालिका, नुवाकोट	२०८०/०८१ - २०८२/०८३	२०६८२२	०	२००००	१९११२.५८	१००	९५.५६
५७	जलस्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, धादिङ	भलायोटेर सिंचाइ योजना, महादेवस्थान -४	२०७६/०७७ - २०८०/०८१	३३२२७	५५५६	१०००	०	३०	०
५८	जलस्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, धादिङ	वसाहा लिप्ट सिंचाइ योजना, निलकण्ठ नगरपालिका -२	२०७९/०८० - २०८१/०८२	२३८६७	०	४०००	३९९७.०१	१००	९९.९३
५९	जलस्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, धादिङ	सोह्रघर लिप्ट सिंचाइ योजना, निलकण्ठ नगरपालिका -२	२०७९/०८० - २०८१/०८२	२९९८८	०	४०००	२४७९.७०	७०	६१.९९
६०	जलस्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, चितवन	मुगाई सिंचाइ योजना, माडी, चितवन	२०७४/०७५ - २०८०/८१	८६६१९	५३२०४	०	०	७०	०
६१	जलस्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, चितवन	पुंगीखोला तलाउ डयाम निर्माण कार्य, भरतपुर महानगरपालिका -१, चितवन	२०७७/०७८ - २०८०/८१	४१६९९	१९९६६	४०००	१९६८.९०	६८	४९.२२

क्र.सं.	कार्यालयको नाम	आयोजना/कार्यक्रमको नाम	कुल अवधि	कुल लागत (अनुमानित)	आर्थिक वर्ष २०७९/८० सम्मको खर्च	आर्थिक वर्ष २०८०/८१को बजेट	आर्थिक वर्ष २०८०/८१ चैत्र मसान्तसम्मको		
							खर्च	प्रगति (प्रतिशत)	वित्तीय
६२	जलस्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, चितवन	तीनकुलेमा पक्की संरचना निर्माण, भरतपुर महानगरपालिका -२६ र २७ सिमाना	२०७७/०७८ - २०७९/०८०	१६६९६	१५५५७.८०	१०००	०	९५	०
६३	जलस्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, चितवन	रिउ नदी नियन्त्रण कार्य, माडी नगरपालिका	२०७७/०७८ - २०८०/८१	२९४३४	२२००५	३०००	२०९३	९५	६९.७७
६४	जलस्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, चितवन	जनकल्याण कुलो (ख) सिंचाइ योजना, चितवन	२०७९/०८० - २०८०/८१	१९८२६	३४४१	७०००	६८५९.६८	१००	९८
६५	जलस्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, चितवन	मुडाभार कुलो सिंचाइ योजना, राप्ती नगरपालिका, चितवन	२०७९/०८० - २०८०/८१	२१५२३	२५३७	९०००	८८२५.२४	१००	९८.०६
६६	जलस्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, चितवन	हर्दी कुलो सिंचाइ योजना, राप्ती नगरपालिका, चितवन	२०८०/८१ - २०८०/८१	२२६८२	१२८३	७०००	६८७१.१७	१००	९८.१६
६७	जलस्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, चितवन	प्रतापपुर माउ कुलो सबलीकरण, राप्ती नगरपालिका -१-४, चितवन	२०८०/८१ - २०८१/८२	३४०२२	०	९५००	९३३४.०९	१००	९८.२५
६८	जलस्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, चितवन	अनारखोला सिंचाइ योजना, माडी नगरपालिका, चितवन	२०८०/८१ - २०८०/८१	९३६२	०	४०००	३९०५.४६	१००	९७.६४
६९	जलस्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, चितवन	रिउ परुड सिंचाइ योजना, माडी नगरपालिका -७, चितवन	२०८०/८१ - २०८०/८१	१७०८१	०	७०००	६८३७.७७	१००	९७.६८

क्र.सं.	कार्यालयको नाम	आयोजना/कार्यक्रमको नाम	कुल अवधि	कुल लागत (अनुमानित)	आर्थिक वर्ष २०७९/८० सम्मको खर्च	आर्थिक वर्ष २०८०/८१को बजेट	आर्थिक वर्ष २०८०/८१ चैत्र मसान्तसम्मको		
							खर्च	भौतिक	प्रगति (प्रतिशत)
७०	जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, चितवन	तल्लो चितही खोला सिँचाइ योजना, माडी नगरपालिका, चितवन	२०८०/८१ - २०८०/८१	२३३७६	०	७०००	६८०५.५४	१००	९७.२२
७१	नारायणी लिफ्ट खंगेरी सिँचाइ व्यवस्थापन कार्यालय, चितवन	नारायणी लिफ्ट सिँचाइ प्रणालीको पुनर्स्थापना तथा आधुनिकीकरण, Contract No.:NLIS/CB/01/07778	२०७७/०७८ - २०८०/०८१	२६३२४३.१५	१८८८०९	०	०	८०	०
७२	नारायणी लिफ्ट खंगेरी सिँचाइ व्यवस्थापन कार्यालय, चितवन	नारायणी खंगेरी सिँचाइ नहरको राईट अफ वे विस्तार तथा इमब्याकमेन्ट निर्माण कार्य, टेक्ना नं:- KIS/NCB- 02/078/79	२०७८/०७९ - २०८०/०८१	३७७४७.८१	७९१४.७४	२००००	६४१५.११	४०	३२.०८
७३	जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, मकवानपुर	कर्मचुली सिँचाइ योजना, बकैया गाउँपालिका -५	२०७७/०७८ - २०८०/८१	३४१०८	१५८२४	१०००	१०००	१००	१००
७४	जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, मकवानपुर	मुक्तानस्वरा नयाँ दमार सिँचाइ योजना, बकैया गाउँपालिका -४	२०७७/०७८ - २०८०/८१	४५३६२	७३५३	७५००	३१६७.६२	५०	४२.२३
७५	जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, मकवानपुर	रामी नदी नियन्त्रण कार्य (अटो भिलेस पार्क), हेटौडा उपमहानगरपालिका -११	२०७७/०७८ - २०८०/८१	१३५८२२	४५५१६	५०००	०	४५	०
७६	जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, मकवानपुर	सिमभञ्ज्याङ पोखरी निर्माण कार्य, थाहा नगरपालिका -४	२०७८/०७९ - २०८०/८१	९८८०	५९६८	५०००	४३७३.६०	८५	८७.४७
७७	जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, मकवानपुर	खरकण्डेदार लिफ्ट सिँचाइ योजना, राक्सिराङ गाउँपालिका -६	२०७९/०८० - २०८०/८१	१११६२	३२०९	१०००	९९९.९५	१००	९९.९९

क्र.सं.	कार्यालयको नाम	आयोजना/कार्यक्रमको नाम	कुल अवधि	कुल लागत (अनुमानित)	आर्थिक वर्ष २०७९/८० सम्मको खर्च	आर्थिक वर्ष २०८०/८१को बजेट	आर्थिक वर्ष २०८०/८१ चैत्र मसान्तसम्मको		
							खर्च	प्रगति (प्रतिशत)	वित्तीय
७८	जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, मकवानपुर	नामटार सिँचाइ योजना, कैलाश गाउँपालिका - ९	२०७९/०८० - २०८०/८१	२८३००	५०५५	५०००	२९०४.६८	६५	५८.०९
७९	जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, मकवानपुर	बकैया नदी नियन्त्रण (गुरुयोजना कार्यान्वयन), बकैया गाउँपालिका - ७	२०७९/०८० - २०८०/८१	१९७९५	७९८	५०००	४८८१.५९	१००	९.७६३
८०	भूमिगत जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, चितवन	जगतपुर-पार्वतीपुर-शुक्रनगर डिप ट्युबवेल सिँचाइ योजना, भरतपुर महानगरपालिका - २१, २२, २३, २४ र २५	२०७५/०७६ - २०८०/८१	९३७३१.२०	७१२०८.२०	२०००	१७८१.७७	९५	८९.०९
८१	भूमिगत जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, चितवन	सिमलवस्ती पदमपुर डिप ट्युबवेल सिँचाइ आयोजना, कालिका नगरपालिका - २, ३, ४ र ५	२०७६/०७७ - २०८०/८१	११३८८०.२३	२५९५१.७०	२०००	१५४.६३	४०	७.७३
८२	भूमिगत जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, चितवन	लक्ष्मिनिया-कल्याणपुर-वरुवा डिप ट्युबवेल सिँचाइ आयोजना, माडी नगरपालिका - १, २ र ३	२०७६/०७७ - २०८०/८१	११८३९९.५१	४९६७४.३०	५०००	४३१७.६२	९५	८६.३५
८३	भूमिगत जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, चितवन	चेतनशील किसान भूमिगत सिँचाइ योजना, हेटौँडा उपमहानगरपालिका - १६	२०७६/०७७ - २०८०/८१	९४७२४.३५	३२५११.८०	५०००	७०८.७६	२५	१४.१८
८४	भूमिगत जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, चितवन	नयाँबस्ती डिप ट्युबवेल सिँचाइ आयोजना, भरतपुर महानगरपालिका - २४, चितवन (सिँचाइ प्रणालीको निर्माण)	२०७६/०७७ - २०८०/८१	७७६५६	२३२५०.७०	५०००	५०००	१००	१००

क्र.सं.	कार्यालयको नाम	आयोजना/कार्यक्रमको नाम	कुल अवधि	कुल लागत (अनुमानित)	आर्थिक वर्ष २०७९/८० सम्मको खर्च	आर्थिक वर्ष २०८०/८१को बजेट	आर्थिक वर्ष २०८०/८१ चैत्र मसान्तसम्मको		
							खर्च	प्रगति (प्रतिशत)	वित्तीय
८५	भूमिगत जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, चितवन	गणेशकुञ्ज डिप टयुबवेल सिँचाइ आयोजना, माडी नगरपालिका - ९, चितवन (सिँचाइ प्रणालीको निर्माण)	२०७८/०७९ - २०८०/८१	२१७९०	५२३५.७०	२०००	१७००.३८	९५	८५.०२
८६	भूमिगत जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, चितवन	पदमपोखरी मयुरधाम डिप टयुबवेल सिँचाइ आयोजना, मकवानपुर	२०७७/०७८ - २०८०/८१	२९०७०.२७	१२२९२.१०	२०००	०	५०	०
८७	भूमिगत जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, काभ्रेपलाञ्चोक	भटौली-मदिफांत डिप टयुबवेल सिँचाइ आयोजना, रामेछाप	२०७९/०८० - २०८१/०८२	३९७६१.६१	०	३०००	२७६२.८७	१००	९२.१०
८८	भूमिगत जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, काभ्रेपलाञ्चोक	दुधौली डिप टयुबवेल सिँचाइ आयोजना, सिन्धुली	२०७९/०८ - २०८१/०८२	३९५३०.४८	०	२०००	१८४७.८३	१००	९२.३९
		जम्मा:		५७०८२७४.२६	२११४६४९.८१	४८३१००	२८६०३५.१३	७३.५२	५९.२१

७.४ अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरण अन्तर्गत नेपाल सरकारबाट प्राप्त योजनाहरूको
प्रगति
क. विशेष अनुदानतर्फ

(रकम रु. हजारमा)

क्र.सं.	कार्यालयको नाम	आयोजनाको नाम	कुल बजेट	आर्थिक वर्ष २०८०/८१ चैत्र मसान्तसम्मको			कैफियत
				खर्च	प्रगति (प्रतिशत)		
					भौतिक	वित्तीय	
१	खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन नं. ३, सिन्धुपाल्चोक	अत्तरपुर खानेपानी योजना, लिसङ्खुपाखर गाउँपालिका - ४, सिन्धुपाल्चोक	६००००	९२१.३६	१०	१.५४	
२	खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन नं. ५, भक्तपुर	केदारनाथको शिर डोलेश्वर महादेव खानेपानी, सूर्यविनायक नगरपालिका - ८	५००००	४८७५४	१००	९७.५१	

ख. सशर्त अनुदानतर्फ

(रकम रु. हजारमा)

क्र.सं.	ब.उ.शी.नं	कार्यालयको नाम	बजेट	आर्थिक वर्ष २०८०/८१ चैत्र मसान्तसम्मको	
				खर्च	खर्च प्रतिशत
१	ब.उ.शी.नं. ३१३९११२६ राष्ट्रिय ग्रामीण तथा नवीकरणीय ऊर्जा कार्यक्रम (संघ सशर्त अनुदान)	खानेपानी, ऊर्जा तथा सिँचाइ मन्त्रालय	७०००	०	०
२	ब.उ.शी.नं. ३१३९११३० खानेपानी सेवा विस्तार तथा पुनर्स्थापना कार्यक्रम (संघ सशर्त अनुदान)		५८५०	०	०
३	ब.उ.शी.नं. ३१३९११३४ मझौला सिँचाइ आयोजना (संघ सशर्त अनुदान)		२८००	०	०
४	ब.उ.शी.नं. ३१३९११२० तराई-मधेश खानेपानी सुधार कार्यक्रम (संघ सशर्त अनुदान)	खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन नं. १, मकवानपुर	११५००	५६०६.४४	४८.७५
५	ब.उ.शी.नं. ३१३९११३० खानेपानी सेवा विस्तार तथा पुनर्स्थापना कार्यक्रम (संघ सशर्त अनुदान)		११०६०	७३४.५४	६.६४

क्र.सं.	ब.उ.शी.नं	कार्यालयको नाम	बजेट	आर्थिक वर्ष २०८०/८१ चैत्र मसान्तसम्मको	
				खर्च	खर्च प्रतिशत
६	ब.उ.शी.नं. ३१३९११३२ जलवायु अनुकूलित वृहत खानेपानी आयोजना (संघ सशर्त अनुदान)		७३७०६	४२९७९.४८	५८.३१
७	ब.उ.शी.नं. ३१३९११३३ खानेपानी तथा गुणस्तर सुधार कार्यक्रम (संघ सशर्त अनुदान)		१००	६८.१३	६८.१३
८	ब.उ.शी.नं. ३१३९११३५ ढल निर्माण तथा प्रशोधन कार्यक्रम (संघ सशर्त अनुदान)		१००	०	०
९	ब.उ.शी.नं. ३१३९११२४ खानेपानी तथा सरसफाइ सह-लगानी कार्यक्रम (संघ सशर्त अनुदान)	खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन नं. २, धादिङ	५०००	५४५.८८	१०.९२
१०	ब.उ.शी.नं. ३१३९११३० खानेपानी सेवा विस्तार तथा पुनर्स्थापना कार्यक्रम (संघ सशर्त अनुदान)		२२०५०	२१९१.११	९.९४
११	ब.उ.शी.नं. ३१३९११३२ जलवायु अनुकूलित वृहत खानेपानी आयोजना (संघ सशर्त अनुदान)		७७७००	१८४७४.२९	२३.७८
१२	ब.उ.शी.नं. ३१३९११३० खानेपानी सेवा विस्तार तथा पुनर्स्थापना कार्यक्रम (संघ सशर्त अनुदान)	खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन नं. ३, सिन्धुपाल्चोक	५३५९०	३७४०.७१	६.९८
१३	ब.उ.शी.नं. ३१३९११३२ जलवायु अनुकूलित वृहत खानेपानी आयोजना (संघ सशर्त अनुदान)		८६५००	१२४४३.६१	१४.३९
१४	ब.उ.शी.नं. ३१३९११३० खानेपानी सेवा विस्तार तथा पुनर्स्थापना कार्यक्रम (संघ सशर्त अनुदान)	खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन नं. ४, रामेछाप	३९४००	१०५०.४८	२.६७
१५	ब.उ.शी.नं. ३१३९११३२ जलवायु अनुकूलित वृहत खानेपानी आयोजना (संघ सशर्त अनुदान)		६४१९४	२४६३८.१७	३८.३८
१६	ब.उ.शी.नं. ३१३९११३३ खानेपानी तथा गुणस्तर सुधार कार्यक्रम (संघ सशर्त अनुदान)		२०००	०	०

क्र.सं.	ब.उ.शी.नं	कार्यालयको नाम	बजेट	आर्थिक वर्ष २०८०/८१ चैत्र मसान्तसम्मको	
				खर्च	खर्च प्रतिशत
१७	ब.उ.शी.नं. ३१३९११३० खानेपानी सेवा विस्तार तथा पुनर्स्थापना कार्यक्रम (संघ सशर्त अनुदान)	खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन नं.५, भक्तपुर	३९३५०	७२१७.५६	१८.३४
१८	ब.उ.शी.नं. ३१३९११३२ जलवायु अनुकूलित वृहत खानेपानी आयोजना (संघ सशर्त अनुदान)		८४२००	३३४८३.७५	३९.७७
१९	ब.उ.शी.नं. ३१३९११२१ मर्मत संभार आयोजनाहरू (संघ सशर्त अनुदान)	जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, दोलखा	१००००	१८९१.०३	१८.९१
२०	ब.उ.शी.नं. ३१३९११२२ नदी नियन्त्रण (संघ सशर्त अनुदान)		१५०००	९७१७.३१	६४.७८
२१	ब.उ.शी.नं. ३१३९११३४ मझौला सिँचाइ आयोजना (संघ सशर्त अनुदान)		१३०००	५५६९.८३	४२.८४
२२	ब.उ.शी.नं. ३१३९११२१ मर्मत संभार आयोजनाहरू (संघ सशर्त अनुदान)	जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, रामेछाप	१५०००	३९९०.६३	२६.६०
२३	ब.उ.शी.नं. ३१३९११२२ नदी नियन्त्रण (संघ सशर्त अनुदान)		३७५००	४७४७.४८	१२.६६
२४	ब.उ.शी.नं. ३१३९११२३ सिँचाइ पुनर्स्थापना आयोजना (कुवेत फण्ड) (संघ सशर्त अनुदान)		५२००	०	०
२५	ब.उ.शी.नं. ३१३९११३४ मझौला सिँचाइ आयोजना (संघ सशर्त अनुदान)		१५०००	०	०
२६	ब.उ.शी.नं. ३१३९११२१ मर्मत संभार आयोजनाहरू (संघ सशर्त अनुदान)	जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, सिन्धुली	२१०००	८३२५.९४	३९.६५
२७	ब.उ.शी.नं. ३१३९११२२ नदी नियन्त्रण (संघ सशर्त अनुदान)		१७५००	१४७८.७२	८.४५
२८	ब.उ.शी.नं. ३१३९११२७ एकीकृत ऊर्जा तथा सिँचाइ विशेष कार्यक्रम (संघ सशर्त अनुदान)		३०००	०	०

क्र.सं.	ब.उ.शी.नं	कार्यालयको नाम	बजेट	आर्थिक वर्ष २०८०/८१ चैत्र मसान्तसम्मको	
				खर्च	खर्च प्रतिशत
२९	ब.उ.शी.नं. ३१३९११३४ मझौला सिँचाइ आयोजना (संघ सशर्त अनुदान)		१८५००	०	०
३०	ब.उ.शी.नं. ३१३९११२१ मर्मत संभार आयोजनाहरू (संघ सशर्त अनुदान)		२६५००	७९६६.०२	३०.०६
३१	ब.उ.शी.नं. ३१३९११२२ नदी नियन्त्रण (संघ सशर्त अनुदान)		३४५००	२३१५२.१३	६७.११
३२	ब.उ.शी.नं. ३१३९११२३ सिँचाइ पुनर्स्थापना आयोजना (कुवेत फण्ड) (संघ सशर्त अनुदान)	जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, काभ्रेपलाञ्चोक	२६०००	१४९८१.९०	५७.६२
३३	ब.उ.शी.नं. ३१३९११२७ एकीकृत ऊर्जा तथा सिँचाइ विशेष कार्यक्रम (संघ सशर्त अनुदान)		७०००	०	०
३४	ब.उ.शी.नं. ३१३९११३४ मझौला सिँचाइ आयोजना (संघ सशर्त अनुदान)		१६५००	१४३९८.४२	८७.२६
३५	ब.उ.शी.नं. ३१३९११२१ मर्मत संभार आयोजनाहरू (संघ सशर्त अनुदान)		४५००	०	०
३६	ब.उ.शी.नं. ३१३९११२२ नदी नियन्त्रण (संघ सशर्त अनुदान)	जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, सिन्धुपाल्चोक	२१०००	०	०
३७	ब.उ.शी.नं. ३१३९११२७ एकीकृत ऊर्जा तथा सिँचाइ विशेष कार्यक्रम (संघ सशर्त अनुदान)		४०००	०	०
३८	ब.उ.शी.नं. ३१३९११३४ मझौला सिँचाइ आयोजना (संघ सशर्त अनुदान)		६०००	०	०
३९	ब.उ.शी.नं. ३१३९११२१ मर्मत संभार आयोजनाहरू (संघ सशर्त अनुदान)		७५००	१६३९.१५	२१.८६
४०	ब.उ.शी.नं. ३१३९११२२ नदी नियन्त्रण (संघ सशर्त अनुदान)	जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, रसुवा	१०५००	२३८७.९७	२२.७४
४१	ब.उ.शी.नं. ३१३९११२७ एकीकृत		३०००	०	०

क्र.सं.	ब.उ.शी.नं	कार्यालयको नाम	बजेट	आर्थिक वर्ष २०८०/८१ चैत्र मसान्तसम्मको	
				खर्च	खर्च प्रतिशत
	ऊर्जा तथा सिँचाइ विशेष कार्यक्रम (संघ सशर्त अनुदान)				
४२	ब.उ.शी.नं. ३१३९११३४ मझौला सिँचाइ आयोजना (संघ सशर्त अनुदान)		९५००	९३१६.९४	९८.०७
४३	ब.उ.शी.नं. ३१३९११२१ मर्मत संभार आयोजनाहरू (संघ सशर्त अनुदान)		३४५००	८६०६.८०	२४.९५
४४	ब.उ.शी.नं. ३१३९११२२ नदी नियन्त्रण (संघ सशर्त अनुदान)		२६०००	१०८३८.४२	४१.६९
४५	ब.उ.शी.नं. ३१३९११२७ एकीकृत ऊर्जा तथा सिँचाइ विशेष कार्यक्रम (संघ सशर्त अनुदान)	जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, नुवाकोट	३०००	०	०
४६	ब.उ.शी.नं. ३१३९११३४ मझौला सिँचाइ आयोजना (संघ सशर्त अनुदान)		१५०००	२५६९.९५	१७.१३
४७	ब.उ.शी.नं. ३१३९११२१ मर्मत संभार आयोजनाहरू (संघ सशर्त अनुदान)		८०००	०	०
४८	ब.उ.शी.नं. ३१३९११२२ नदी नियन्त्रण (संघ सशर्त अनुदान)		४०००	३९९३.८३	९९.८५
४९	ब.उ.शी.नं. ३१३९११२७ एकीकृत ऊर्जा तथा सिँचाइ विशेष कार्यक्रम (संघ सशर्त अनुदान)	जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, धादिङ	९०००	०	०
५०	ब.उ.शी.नं. ३१३९११३४ मझौला सिँचाइ आयोजना (संघ सशर्त अनुदान)		२६५००	५५३८.३७	२०.९०
५१	ब.उ.शी.नं. ३१३९११२१ मर्मत संभार आयोजनाहरू (संघ सशर्त अनुदान)		१२०००	१९०१.३९	१५.८४
५२	ब.उ.शी.नं. ३१३९११२२ नदी नियन्त्रण (संघ सशर्त अनुदान)	जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, चितवन	२२५००	१०१८६.३३	४५.२७
५३	ब.उ.शी.नं. ३१३९११३४ मझौला सिँचाइ आयोजना (संघ सशर्त अनुदान)		२७५००	६५२०.५९	२३.७१

क्र.सं.	ब.उ.शी.नं	कार्यालयको नाम	बजेट	आर्थिक वर्ष २०८०/८१ चैत्र मसान्तसम्मको	
				खर्च	खर्च प्रतिशत
५४	ब.उ.शी.नं. ३१३९११२१ मर्मत संभार आयोजनाहरू (संघ सशर्त अनुदान)	नारायणी लिफ्ट खगेरी सिँचाइ व्यवस्थापन कार्यालय, चितवन	५००००	११६८४.५७	२३.३७
५५	ब.उ.शी.नं. ३१३९११२१ मर्मत संभार आयोजनाहरू (संघ सशर्त अनुदान)	जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, मकवानपुर	१५०००	४०२३.२७	२६.८२
५६	ब.उ.शी.नं. ३१३९११२२ नदी नियन्त्रण (संघ सशर्त अनुदान)		१००००	९८९८.६६	९८.९९
५७	ब.उ.शी.नं. ३१३९११२६ राष्ट्रिय ग्रामीण तथा नवीकरणीय ऊर्जा कार्यक्रम (संघ सशर्त अनुदान)		७०००	०	०
५८	ब.उ.शी.नं. ३१३९११३४ मझौला सिँचाइ आयोजना (संघ सशर्त अनुदान)		१५०००	१२४८९.०२	८३.२६
५९	ब.उ.शी.नं. ३१३९११२२ नदी नियन्त्रण (संघ सशर्त अनुदान)	जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास	३६५००	२७७७६.३५	७६.१०
६०	ब.उ.शी.नं. ३१३९११३४ मझौला सिँचाइ आयोजना (संघ सशर्त अनुदान)	डिभिजन कार्यालय, भक्तपुर	७५००	३८१९.१०	५०.९२
६१	ब.उ.शी.नं. ३१३९११२१ मर्मत संभार आयोजनाहरू (संघ सशर्त अनुदान)	जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास	२५००	०	०
६२	ब.उ.शी.नं. ३१३९११२२ नदी नियन्त्रण (संघ सशर्त अनुदान)	डिभिजन कार्यालय, ललितपुर	१७५००	९९४८.४६	५६.८५
६३	ब.उ.शी.नं. ३१३९११२१ मर्मत संभार आयोजनाहरू (संघ सशर्त अनुदान)	जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, काठमाडौं	११५००	०	०
६४	ब.उ.शी.नं. ३१३९११२२ नदी नियन्त्रण (संघ सशर्त अनुदान)		५१५००	१०४८७.८६	२०.३६
६५	ब.उ.शी.नं. ३१३९११२७ एकीकृत ऊर्जा तथा सिँचाइ विशेष कार्यक्रम (संघ सशर्त अनुदान)		४०००	०	०
६६	ब.उ.शी.नं. ३१३९११३६ भूमिगत स्यालो तथा डिप ट्युबवेल सिँचाइ आयोजना (संघ सशर्त अनुदान)	भूमिगत जलस्रोत तथ सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, चितवन	२६५००	१४१०.८४	५.३२

क्र.सं.	ब.उ.शी.नं	कार्यालयको नाम	बजेट	आर्थिक वर्ष २०८०/८१ चैत्र मसान्तसम्मको	
				खर्च	खर्च प्रतिशत
६७	ब.उ.शी.नं. ३१३९११३६ भूमिगत स्यालो तथा डिप ट्युबवेल सिँचाई आयोजना (संघ सशर्त अनुदान)	भूमिगत जलस्रोत तथा सिँचाई विकास डिभिजन कार्यालय, काभ्रेपलाञ्चोक	२२५००	०	०
	जम्मा		१३९८३००	४०४४३१.४०	२८.९२

७.५ आर्थिक वर्ष ०८०/०८१ को बजेट वक्तव्यमा उल्लिखित बुँदाहरूको प्रगतिविवरण

बजेट वक्तव्यको बुँदा नं.	बजेट वक्तव्यको संक्षिप्त व्यहोरा	कार्यसम्पादनको अवस्था
१४५	बागमती प्रदेश सरकार प्रदेशवासीलाई स्वच्छ खानेपानी र गुणस्तरीय सरसफाई सेवा उपलब्ध गराउन प्रतिवद्ध छ। सो प्रतिवद्धता कार्यान्वयनलाई मूर्त रूप दिन "एक घर एक धारा, पूर्ण सरसफाई हाम्रो अभिभारा" अभियानलाई निरन्तरता दिएको छ। आगामी आर्थिक वर्ष खानेपानी तथा सरसफाई सम्बन्धी नीति र आवश्यक कानून तर्जुमा गरिनेछ।	कार्यान्वयन भइरहेको
१४६	प्रदेश भित्रका सुख्खाग्रस्त क्षेत्र लक्षित गरी खानेपानी र सिँचाई सम्बन्धी विशेष प्रकृतिका आयोजना सञ्चालन गरिनेछ। खानेपानीका मुहान, ऐतिहासिक ढुङ्गेधारा, इनार लगायतका पानीका परम्परागत स्रोतको संरक्षण गर्न बजेट व्यवस्था गरेको छ।	कार्यान्वयन भइरहेको
१४७	सहलगानी खानेपानी आयोजना सञ्चालन गर्न स्थानीय तह, खानेपानी बोर्ड तथा उपभोक्ता समिति लगायतका निकायहरूसँग सहकार्य गरिनेछ। आगामी आर्थिक वर्ष प्रदेश राजधानी हेटौँडाको थानाभन्दा क्षेत्रमा खानेपानी बोर्डसँगको सहकार्यमा तीन हजार घरधुरी लाभान्वित हुने खानेपानी आयोजनाको निर्माण कार्य शुरू गरिनेछ। सहलगानी खानेपानी आयोजनाका लागि रु. २ करोड ५० लाख विनियोजन गरेको छ।	कार्यान्वयन भइरहेको
१४८	प्रदेशका मुख्य शहरहरूको ढल प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न प्राथमिकताको आधारमा क्रमशः ढल निर्माण कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याइनेछ। महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थल तथा राजमार्गमा सार्वजनिक शौचालय निर्माण गर्न स्थानीय तह र निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरिनेछ।	कार्यान्वयन भइरहेको
१४९	खानेपानी तथा सरसफाई सम्बन्धी उल्लेखित कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गर्न रु. २ अर्ब ४३ करोड विनियोजन गरेको छ।	कार्यान्वयन भइरहेको

बजेट वक्तव्यको बुँदा नं.	बजेट वक्तव्यको संक्षिप्त व्यहोरा	कार्यसम्पादनको अवस्था
१५०	प्रदेश भित्रका कृषियोग्य भूमिमा भरपर्दो र दिगो सिँचाइ सुविधा पुऱ्याउन विभिन्न प्रविधिका सिँचाइ आयोजनाहरूको विकास एवम् निर्माण कार्यको लागि बजेट छुट्याएको छु। नारायणी लिफ्ट तथा खगेरी सिँचाइ आयोजनाको मर्मत, सञ्चालन तथा व्यवस्थापनको लागि रु. ५ करोड ३४ लाख विनियोजन गरेको छु।	कार्यान्वयन भइरहेको
१५१	निर्माण सम्पन्न खानेपानी तथा सिँचाइ योजनाहरूको दिगोपना र नियमित मर्मत सम्भारको निम्ति उपभोक्ताहरूलाई समेत जिम्मेवार बनाउने नीति लिइनेछ। जटिल र आकस्मिक प्रकृतिका खानेपानी तथा सिँचाइ आयोजनाहरूको मर्मत सम्भारको लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाइनेछ।	कार्यान्वयन भइरहेको
१५२	प्रदेशभित्रका परम्परागत राजकुलो, तालतलैया र पोखरी संरक्षण तथा पुनर्स्थापना गरी जलस्रोत व्यवस्थापन तथा सिँचाइ सेवा उपलब्ध गराउने नीति कार्यान्वयन गर्दै लगिनेछ। प्रदेश राजधानी हेटौँडा, संघीय राजधानी काठमाडौँ लगायत उपयुक्त स्थानमा जलपुनर्भरणका लागि पोखरी र बाँध निर्माण गर्न बजेट व्यवस्था गरेको छु।	कार्यान्वयन भइरहेको
१५३	पर्यटन प्रवर्धन तथा जलाधार व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित प्रदेश गौरवको आयोजनाको रूपमा रहेको मानव निर्मित जिरी ताल आयोजना, दोलखा र हिलेजलजले पर्यटकीय ताल निर्माण आयोजना, काभ्रेपलाञ्चोकको कार्यान्वयन प्रक्रिया अगाडि बढाउन रु. ४ करोड विनियोजन गरेको छु।	कार्यान्वयन भइरहेको
१५४	जलउत्पन्न विपद्को जोखिममा रहेका क्षेत्रहरूमा प्राथमिकताका आधारमा जोखिम न्यूनीकरण र व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ। “नदी व्यवस्थापन सहित जमीन उकास” को लागि गुरुयोजनामा समावेश भएका नदीहरूमा तटबन्धन निर्माण लगायत अन्य आधुनिक प्रविधिको प्रयोग मार्फत विपद् जोखिम न्यूनीकरण गरिनेछ। मेलम्ची ईन्द्रावती एकीकृत संरक्षण कार्यक्रमको लागि रु. १ करोड बजेट व्यवस्था गरेको छु।	कार्यान्वयन भइरहेको
१५५	नेपाल सरकार र नेपाल विद्युत प्राधिकरणसँगको सहकार्य र समन्वयमा विद्युत सेवाको पहुँच नपुगेका घर परिवारमा आगामी २ वर्ष भित्र स्वच्छ तथा नवीकरणीय ऊर्जाको पहुँच पुऱ्याइनेछ।	कार्यान्वयन भइरहेको
१५६	सिँचाइ संरचनाहरू, तटबन्धन तथा बाँध निर्माण र ऊर्जा सम्बन्धी आयोजनाहरू कार्यान्वयन गर्न रु. २ अर्ब ७६ करोड विनियोजन गरेको छु।	कार्यान्वयन भइरहेको
१५७	खानेपानी, ऊर्जा तथा सिँचाइ मन्त्रालयको लागि जम्मा रु. ७ अर्ब ४६ करोड विनियोजन गरेको छु।	

७.६ संकलन भएको राजस्व

(रकम रु. हजारमा)

क्र.सं.	राजस्व शीर्षक नं.	राजस्व शीर्षक	आर्थिक वर्ष २०८०/८१ चैत्र मसान्तसम्म संकलित रकम	कैफियत
१	१४२१३	अन्य बिक्रीबाट प्राप्त रकम	२५.७५	
२	१४२१७	नहर तथा कुलो उपयोग बापतको शुल्क	०.३०	
३	१४२२९	अन्य प्रशासनिक सेवा शुल्क	२१४४.६८	
४	१४२५३	व्यवसाय रजिष्ट्रेशन दस्तुर	३४.३५	
५	१४३१२	प्रशासनिक दण्ड, जरिवाना र जफत	६८०.७५	
६	१४३१३	धरौटी सदरस्याहा	८१.४५	
७	१५१११	बेरुजु	८९०६.२१	
जम्मा राजस्व			११८७३.४९	

७.७ आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा तयार भएका ऐन, नियमावली तथा कार्यविधिहरूको विवरण

- ❖ खानेपानी विधेयकको मस्यौदा तयार भएको।

द. संस्कृति, पर्यटन तथा सहकारी मन्त्रालय

द.१ परिचय

नेपालको संविधानले, नेपालका ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, पुरातात्विक र प्राकृतिक सम्पदाहरूको पहिचान, संरक्षण, प्रवर्धन एवम् प्रचार प्रसार मार्फत राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण आधारको रूपमा पर्यावरण अनुकुल पर्यटन उद्योगको विकास गर्ने, पर्यटन संस्कृतिको विकास गर्न आवश्यक वातावरण एवम् नीति निर्माण गर्ने तथा पर्यटन उद्योगको लाभ वितरणमा स्थानीय जनतालाई प्राथमिकता दिने पर्यटन सम्बन्धी नीति रहेको छ।

मुलुकको आर्थिक विकासको प्रमुख आधार पर्यटन क्षेत्र हो। यस क्षेत्रबाट विदेशी मुद्राको आर्जन, रोजगारी सिर्जना, समग्र आर्थिक विकास र समुन्नतिमा टेवा पुऱ्याउँदै आएको छ। यस प्रदेशमा रहेका सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षण र विकास गरी सोको आर्थिक उपयोग गर्ने तथा पर्यटनलाई यस प्रदेशको आर्थिक आधारको रूपमा ग्रामीण तहसम्म विकास र विस्तार गरी यसको प्रतिफल जनजीवनको तल्लो तहसम्म पुऱ्याउन संस्कृति र पर्यटन क्षेत्रको विविधीकरण, विस्तार र प्रवर्धन गर्न आवश्यक रहेको छ।

यस प्रदेशमा साविकमा पर्यटन, उद्योग तथा सहकारी मन्त्रालय रहेकोमा बागमती प्रदेश सरकार (मन्त्रिपरिषद्को) निर्णयानुसार प्रदेश सरकार कार्यविभाजन नियमावली, २०८० (संशोधन सहित) बमोजिम मिति २०८०/०५/०५ गते स्थापना भएको हो।

द.२ चालु र पुँजीगत खर्च शीर्षकको प्रगति विवरण

क. चालु खर्च

(रकम रु. हजारमा)

क्र. सं.	ब. उ. शी. नं.	सब. ब. उ. शी. नं./ कार्यालयको नाम	कुल बजेट	आर्थिक वर्ष २०८०/८१ चैत्र मसान्तसम्मको		कैफियत
				खर्च	खर्च प्रतिशत	
१	३२५०००११३	संस्कृति, पर्यटन तथा सहकारी मन्त्रालय	७२६९९.११४	३०२७१.२५६	४१.६३	
	३२५०००१०२३	पर्यटन प्रवर्धन तथा पूर्वाधार विकास कार्यक्रम	७५७२०	१०६१९.४४४	१४.०२	
२	३२५००१०१	पर्यटन विकास आयोजना, हेटौँडा	२२३५७	१०५७३.६१	४७.९२	

क्र. सं.	ब. उ. शी. नं.	सब. ब. उ. शी. नं./ कार्यालयको नाम	कुल बजेट	आर्थिक वर्ष २०८०/८१ चैत्र मसान्तसम्मको		कैफियत
				खर्च	खर्च प्रतिशत	
	३२५००१०२	पर्यटन प्रवर्धन तथा पूर्वाधार विकास कार्यक्रम	७५००	३९४४.५७	५२.५९	
३	३२५००१०१३	पर्यटन विकास आयोजना, काठमाडौं	२१३७८.३९७	१२७६६.९२७	५९.७२	
	३२५००१०२३	पर्यटन प्रवर्धन तथा पूर्वाधार विकास कार्यक्रम	७५००	३१७९.०६	४२.३९	
४	३२५००१०३३	पर्यटन कार्यालय, काठमाडौं	२३००५.५६८	१२८५१.४५५	५५.८६	
५	३२५०१०१३३	सहकारी प्रशिक्षालय, चितवन	३०३३०.९४३	१२६७६.३९	४१.७९	

ख. पुँजीगत खर्च

(रकम रु. हजारमा)

क्र. सं.	ब. उ. शी. नं.	सब. ब. उ. शी. नं./ कार्यालयको नाम	कुल बजेट	आर्थिक वर्ष २०८०/८१ चैत्र मसान्तसम्मको		कैफियत
				खर्च	खर्च प्रतिशत	
१	३२५०००११४	संस्कृति, पर्यटन तथा सहकारी मन्त्रालय	४३००	३४६.४१८	८.०५	
	३२५००१०२४	पर्यटन प्रवर्धन तथा पूर्वाधार विकास कार्यक्रम	३०००	०	०	
२	३२५००१०१	पर्यटन विकास आयोजना, हेटौडा	१२५०	७८०.७६	६२.४७	
	३२५००१०२	पर्यटन प्रवर्धन तथा पूर्वाधार विकास कार्यक्रम	६३०१००	१७१६९९.३७	२७.५२	
३	३२५००१०१४	पर्यटन विकास आयोजना इकाई कार्यालय, काठमाडौं	४८५०	१०११.९६	२०.८७	
	३२५००१०२४	पर्यटन प्रवर्धन तथा पूर्वाधार विकास कार्यक्रम	७६८३३००	१०४७२६.७३	१३.६३	
४	३२५००१०३४	पर्यटन कार्यालय, काठमाडौं	१९२५	१४६०.५७	७५.८७	
५	३२५०१०१३४	सहकारी प्रशिक्षालय, चितवन	१५५०	७९५.७४६	५१.३५	

द.३ आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा सञ्चालनमा रहेका बहुवर्षीय आयोजनाको प्रगति विवरण
कार्यालयको नाम: पर्यटन विकास आयोजना, हेटौँडा

(रकम रु. हजारमा)

क्र.सं.	आयोजनाको नाम	बहुवर्षीय स्वीकृति प्राप्त मिति	कार्यान्वयन गैरनिकाय	आयोजनाको कुल लागत अनुमान (कन्टिनेन्सी सहित)	आर्थिक वर्ष २०७९/०८० सम्मको खर्च (कन्टिनेन्सी बाहेक)	आर्थिक वर्ष २०८०/८१ चैत्र मसान्तसम्मको		
						विनियोजन	खर्च	खर्च (प्रतिशत)
१	राइनो पार्क निर्माण, चितवन	२०७६/१०/२६	पर्यटन विकास आयोजना, हेटौँडा	३४९३७.४४	११७७१.१७	२००००	८३.७	०.४२
२	शिवालय हिल स्टेशन प्याकेज, रामेछाप (भ्यू टावर, बहुउद्देश्यीय भवन र वन जगैँचा) (नमुना गन्तव्य)	२०७६/१०/२६	पर्यटन विकास आयोजना, हेटौँडा	४४४७८.८३	१३४५६.३२		०	०
३	मुडे हिलस्टेशन प्याकेज कार्यक्रम, सिन्धुपाल्चोक	२०७७/१२/२२	पर्यटन विकास आयोजना, हेटौँडा	४९६१६.९७	६६४४.१४	१५०००	१३९७०.२५	९३.१३
४	मजदुर सहिद स्मृति पार्क निर्माण अन्य पर्यटकीय पूर्वाधार निर्माण, बेनिघाट रोराङ्ग गाउँपालिका - १०, धादिङ	२०७९/१२/०८	पर्यटन विकास आयोजना, हेटौँडा	४४९९९.५९	-०	२५०००	२३८५९.८६	९५.४३
५	ऐतिहासिक मकवानपुरगढी वृहत पर्यटन विकास पूर्वाधार निर्माण, मकवानपुर	२०८०/०१/०५	पर्यटन विकास आयोजना, हेटौँडा	४९९९७.९३	०	४००००	१२६२९.४३	३१.५७
६	गणेशमान सिंह स्मृति पार्क तथा अन्य भौतिक पूर्वाधार निर्माण, जहरसिपौवा, काठमाडौँ	२०७९/१२/०८	पर्यटन विकास आयोजना, हेटौँडा	५९९९७.५१	४००००	४००००	२३६३७.७७	५९.०९
७	महा प्रज्ञा आश्रम (विहार) भवन निर्माण तथा अन्य भौतिक पूर्वाधार निर्माण, काठमाडौँ महानगरपालिका -२९, घट्टेकुलो	२०८०/०१/०५	पर्यटन विकास आयोजना, हेटौँडा	४४९५५.०२	०	२५०००	१६६९९.७२	६६.७९

क्र.सं.	आयोजनाको नाम	बहुवर्षीय स्वीकृति प्राप्त मिति	कार्यान्वयन गर्ने निकाय	आयोजनाको कुल लागत अनुमान (कन्टिनेन्ट्री सहित)	आर्थिक वर्ष २०७९/०८० सम्मको खर्च (कन्टिनेन्ट्री बाहेक)	आर्थिक वर्ष २०८०/८१ चैत्र मसान्तसम्मको		
						विनियोजन	खर्च	खर्च (प्रतिशत)
८	मैतीदेवी मन्दिर परिसरमा भौतिक पूर्वाधार निर्माण, काठमाडौं महानगरपालिका -३०	२०८०/०१/०५	पर्यटन विकास आयोजना, हेटौडा	१४९९९.९९	०	१५००००	३४८०.८४	२३.०५
९	तामाङ सांस्कृतिक संग्रहालय निर्माण तथा अन्य पूर्वाधार निर्माण शिवपुरी गाउँपालिका, नुवाकोट (अन्य सार्वजनिक निर्माण)	२०७९/१२/०८	पर्यटन विकास आयोजना, हेटौडा	४४९९९.३८	०	२५०००	२३१८६.१३	९२.७४

८.४ आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट वक्तव्यमा उल्लिखित बुँदाहरूको प्रगति विवरण

बजेट वक्तव्यको बुँदा नं.	बजेट वक्तव्यको संक्षिप्त व्यहोरा	कार्य सम्पादनको अवस्था
५७	पर्यटन क्षेत्रलाई विशेष आर्थिक क्षेत्रको रूपमा विकास गर्दै लगिनेछ। औद्योगिक विकासमा निजी क्षेत्रसँगको सहकार्य र समन्वयलाई थप प्रभावकारी बनाइनेछ। पर्यटन उद्योग तथा सहकारी प्रशासनलाई सेवाग्राही प्रविधिमैत्री बनाउन अनलाइन सफ्टवेयर एप्स लगायत डिजिटल प्लेटफर्म विकासका लागि आवश्यक रकम विनियोजन गरेको छु।	❖ पर्यटन क्षेत्रसँग सम्बन्धित सरोकारवालासँग सहकार्य र समन्वय भइरहेको ❖ पर्यटन प्रवर्धनका लागि एप्स तयारीको लागि RFP स्वीकृत भई कार्य प्रारम्भ भएको
५९	प्रदेश भित्रका जातजातिको मातृभाषा, कला, साहित्य र संस्कृतिको संरक्षण र सम्बर्धनलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको छु। आगामी आर्थिक वर्षदेखि तामाङ र नेपाल भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषाको रूपमा प्रचलनमा ल्याइनेछ। संस्कृत भाषालाई प्रोत्साहन गरिनेछ। धार्मिक, सांस्कृतिक जातजाति र ऐतिहासिक संग्रहालयहरू निर्माण गर्दै लगिनेछ।	❖ बागमती प्रदेश सरकारबाट प्रदेश भाषा ऐन, २०८० मिति २०८०/०७/२२ गते पारित भएको ❖ नुवाकोटको शिवपुरीमा तामाङ सांस्कृतिक संग्रहालय निर्माण तथा अन्य पूर्वाधार निर्माणको कार्य अगाडि बढाइएको।
६०	धार्मिक र सांस्कृतिक क्षेत्रहरूमा रहेका सम्पदाहरूको अन्वेषण, अनुसन्धान, संरक्षण र सम्बर्द्धन गरी बागमती प्रदेशको धार्मिक, सांस्कृतिक, पुरातात्विक महत्वको प्रचार प्रसार गरी पर्यटन प्रवर्धन गर्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ। धार्मिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक जात्रा, मेला, पर्व, नाच, महोत्सव जस्ता अमूर्त सम्पदाहरूको संरक्षण र पुनस्थापना गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु।	❖ धार्मिक र सांस्कृतिक क्षेत्रहरूमा रहेका सम्पदाहरूको अन्वेषण, अनुसन्धान, संरक्षण र सम्बर्द्धनका लागि विभिन्न कार्यहरू भइरहेको ❖ बागमती प्रदेश भित्र आयोजना भएका धार्मिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक जात्रा, मेला, पर्व, नाच, महोत्सवमा आर्थिक सहयोग प्रदान गरिएको ❖ विभिन्न मन्दिर गुम्बा तथा चर्चहरूको पूर्वाधार निर्माण मर्मत सम्भार लगायतका कार्यहरू भइरहेको
६१	पर्यटकहरूको बसाइ अवधि लम्ब्याउन होमस्टे प्रवर्धन तथा पर्यटकीय पूर्वाधार र सेवा सुविधा विस्तार गर्ने नीति लिएको छु। सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको हेलम्बुमा ग्रेट ट्रेल, नुवाकोट जिल्लाको विदुरमा जल विहारको लागि पूर्वाधार निर्माण कार्य आगामी आर्थिक वर्ष प्रारम्भ गरिनेछ। बागमती प्रदेशको धार्मिक, सांस्कृतिक पर्यापर्यटन तथा ग्रामीण पर्यटनको प्रवर्धन एवम् विकासका लागि सन् २०२४ लाई बागमती प्रदेश भ्रमण वर्षको रूपमा मनाउने व्यवस्था मिलाएको छु।	❖ होमस्टे प्रवर्धनका लागि तालिम सञ्चालनका लागि कार्य भइरहेको ❖ बागमती प्रदेश सरकारको मिति २०८०/०७/२२ को निर्णय अनुसार प्रदेश भ्रमण वर्ष घोषणा भई मिति २०८०/०९/१६ गते तदनुसार इ.सं. १ जनवरी २०२४ बाट औपचारिकरूपमा शुरुवात गरिएको

बजेट वक्तव्यको बुँदा नं.	बजेट वक्तव्यको संक्षिप्त व्यहोरा	कार्य सम्पादनको अवस्था
६२	विकास र पहिचान हुन बाँकी प्रदेश भित्रका महत्वपूर्ण ऐतिहासिक धार्मिक एवम् पर्यटकीय क्षेत्रहरूलाई प्रदेशस्तरीय प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्य स्थलको रूपमा विकास गर्दै लगिनेछ। आगामी आर्थिक वर्ष नुवाकोटको नौकोट, साततले दरबार, भैरवी मन्दिर, जाल्पा मन्दिर, चिम्टेस्वरी, दुप्चेस्वर मन्दिर, उत्तरगया धाम, ककनी, रसुवाको गोसाईकुण्ड, लाङटाङ हिमाल क्षेत्र, गणेश हिमाल क्षेत्रलाई पर्यटकीय गन्तव्य स्थलको रूपमा विकास गर्न कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। काभ्रेपलाञ्चोकको नमोबुद्ध चैत्य परिसरलाई विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत गर्न पहल गरिनेछ। सिन्धुपाल्चोकको पाँचपोखरी, दोलखाको भिमेश्वर, कालिञ्चोक, जिरी, ललितपुरको सन्तानेश्वर मन्दिर, लाकुरीभञ्ज्याङ्ग, गोल्डन टेम्पल, काठमाडौँको शालिनदी, सिन्धुलीको सिन्धुलीगढी, भक्तपुरको नगरकोट, मकवानपुरको मकवानपुरगढी क्षेत्र, चितवनको इच्छाकामना मन्दिर क्षेत्र र धादिङको त्रिपुरासुन्दरीलाई विशेष पर्यटकीय क्षेत्रको रूपमा विकास गर्दै लगिनेछ।	कार्य भइरहेको।
६६	पुरातात्विक एवम् मौलिक, धार्मिक सांस्कृतिक लगायतका सम्पदा तथा गुठीहरू र सामुदायिक संस्थाहरूको संरक्षण र सम्बर्धन र अभिलेखीकरण कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ। प्रदेश भित्रका लोपोन्मुख तथा सीमान्तकृत जाति, समुदायका भाषा साहित्यिक लोकोक्तिलाई लिपिबद्ध, अध्ययन अनुसन्धान एवम् विकासका लागि सम्बद्ध संघ संस्थाहरूसँग समन्वय र सहकार्य गरिनेछ। प्रदेशका विभिन्न सांस्कृतिक सम्पदाहरूको संरक्षण र प्रवर्धन गर्न र प्रदेश पर्यटन गुरुयोजना तयार गर्न आवश्यक रकम विनियोजन गरेको छु।	लोपोन्मुख भाषाहरू (वनकरिया, हायु/वायु, कागते/स्युवा र सुरेल भाषा) को अध्ययन अनुसन्धान सम्बन्धी कार्य क्षेत्रगत शर्तहरू स्वीकृत भई कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको
६७	प्रदेशको क्षेत्राधिकार अन्तर्गत सहकारी नियमन र अनुगमनलाई थप प्रभावकारी बनाउन सहकारी रजिष्ट्रारको कार्यालय स्थापना गरिनेछ।	सहकारी रजिष्ट्रारको कार्यालयको संगठन संरचना तथा दरबन्दी स्वीकृत भई पद दर्ता समेत भइसकेको र कार्यालयको स्थापनाका लागि बजेट तथा कर्मचारीहरू व्यवस्थापन भइरहेको।

द.५ संकलन भएको राजस्व

(रकम रु. हजारमा)

क्र. सं.	राजस्व शी. नं.	राजस्व शीर्षक	संकलित रकम	कैफियत
१	१४२५३	व्यवसाय रजिष्ट्रेशन शुल्क	२९,१४२.०१४	

द.६ आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा तयार भएका ऐन, नियमावली तथा कार्यविधिहरूको विवरण

- ❖ बागमती प्रदेशभित्र बहुसंख्यक जनताले बोल्ने तामाङ भाषा र नेपाल भाषाको संरक्षण, संवर्धन तथा विकास गरी सरकारी कामकाजलाई सरल र सहज बनाउन सरकारी वा सार्वजनिक निकायबाट प्रवाह हुने सेवामा जनताको सहज पहुँच र प्रत्याभूतिलाई अभिवृद्धि गरी बहुजातीय, बहुभाषिक विविधतामा एकता र सामाजिक न्याय कायम गर्न बागमती प्रदेश सरकारबाट प्रदेश भाषा ऐन, २०८० पारित गरिएको
- ❖ बागमती प्रदेश सरकारको आफ्नै लगानी वा स्थानीय तह वा निजी क्षेत्रको साझेदारीमा निर्माण भएका पर्यटन पूर्वाधारहरूको प्रभावकारी सञ्चालन, दिगो व्यवस्थापन एवम् समुचित उपयोगका लागि सम्बन्धित स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गरी प्राप्त आम्दानीको उचित बाँडफाँट तथा नियमन गर्नका लागि पर्यटन पूर्वाधार सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०८० स्वीकृत
- ❖ प्रदेश पर्यटन नीति, २०८०, प्रदेश पर्यटन नियमावली, २०८० तथा प्रदेश संस्कृति नीति, २०८० को मस्यौदा तयार गरी छलफलको क्रममा रहेका
- ❖ आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को स्वीकृत वार्षिक विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०८० स्वीकृत भई कार्यान्वयनमा रहेको
- ❖ कन्टिन्जेन्सी कार्यविधि, २०८० तयार भएको।

द.७ आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा सम्पादन भएका महत्वपूर्ण कार्यहरू:

- ❖ यस प्रदेशको धार्मिक, सांस्कृतिक, पर्यापर्यटन तथा ग्रामीण पर्यटनको प्रवर्धन एवम् विकासका लागि सन् २०२४ लाई 'बागमती प्रदेश भ्रमण वर्ष' को रूपमा मनाउने उल्लेख भए अनुरूप बागमती प्रदेश सरकारको मिति २०८०/०७/२२ को निर्णय अनुसार प्रदेश भ्रमण वर्ष घोषणा भई मिति २०८०/०९/१६ गते तदनुसार इ.सं. १ जनवरी २०२४ बाट औपचारिक रूपमा शुरुवात गरिएको

❖ स्रोत सुनिश्चितता भएका ठेकाहरूको सूचना प्रकाशन भई प्रथम त्रैमासिक भित्रै सबै ठेका सम्झौता भएको।

❖ पर्यटन व्यवसाय तर्फ:

क्र. सं.	विषय	इजाजतपत्रको अन्तिम नं.	दर्ता संख्या	नवीकरण संख्या	प्रतिलिपि	पर्यटकीय नम्बर प्लेट सिफारिस	विदेशी मुद्रा सिफारिस	खारेजी	हालको कायम संख्या
१	ट्रेकिङ एजेन्सी	३२१६	१४	२४	५	४	१०	२	३०३६
२	ट्राभल एजेन्सी	४३०१	१४	१९	४	७	४	५	४१८६
३	जलयान एजेन्सी	८८							८८
४	होमस्टे	२६४							२६४
५	पर्यटक यातायात व्यवसाय	९२	१	२		२			९२
६	ट्रेकिङ गाइड	२१०५३	१७५	१७८	४				२१०५३
७	ट्रेकिङ पोर्टर गाइड	५०३	७	७					५०३
८	दुरिष्ट गाइड	४८२२	१	२८	१				४८२२
९	रिभर गाइड	४३९	८	३					४३९
१०	पर्यटक स्तरीय साधारण होटल वर्गीकरण	३९८	१	१	१	१	३	१	३९७

९. कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय

९.१ परिचय

नेपालको संविधानले तीनै तहका सरकारबीचको अन्तरसम्बन्ध सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा आधारित हुने गरी संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारको व्यवस्था गरेको छ। संविधानले सबै किसिमका विभेदको अन्त्य गरी आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक समावेशी र समृद्धिको आकांक्षा राखेको छ। देशले लिएको आर्थिक समृद्धि, सामाजिक न्यायको राष्ट्रिय आकांक्षालाई आत्मसात गर्दै बागमती प्रदेश सरकारको "सुसंस्कृत र सुखी जनता; समाजवाद उन्मुख समृद्ध प्रदेश" दीर्घकालीन सोच पूरा गर्नेतर्फ प्रतिबद्ध रही विकासको मुख्य इन्जिनको रूपमा रहेको कृषि क्षेत्रको व्यवसायीकरण, जैविक कृषिको प्रवर्धन र कृषिलाई उद्यमका रूपमा विकास र विस्तार गर्न कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय प्रतिबद्ध रहेको छ।

आर्थिक गतिविधिका हिसाबले करिब ५० प्रतिशत जनसंख्याको मुख्य पेसाको रूपमा रहेको नेपालको कृषि क्षेत्रले कुल गार्हस्थ उत्पादनमा करिब २४.१ प्रतिशत योगदान गरेतापनि (स्रोत: आर्थिक सर्वेक्षण २०७९/८०) यस क्षेत्रको उत्पादकत्व र प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता न्यून रहेको छ। खेती प्रणालीमा बढी अन्नबाली लगाए तापनि खाद्य व्यापार घाटा बढ्दो रहेको छ। बढ्दो मागसँगै दूध, अण्डा, तरकारी, माछापालनको उत्पादनमा सकारात्मक संकेत देखिए पनि देशको ठूलो जनसंख्याको आवश्यकता पूरा गर्न, गरिबी घटाउन, खाद्य तथा पोषण सुरक्षाको सुनिश्चितता गर्न भने पर्याप्त रहेको छैन। बागमती प्रदेशमा कृषि, पशुपन्छी तथा मत्स्य क्षेत्रको विकास र समृद्धिको लागि यस मन्त्रालयलाई कार्य जिम्मेवारी तोकिएको छ।

पशुपालन क्षेत्रले देशको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा करिब १२.३१ प्रतिशत र कुल कृषि गार्हस्थ उत्पादनमा ३०.९८ प्रतिशत योगदान गर्दै आएको सन्दर्भमा पशुपन्छी क्षेत्रको विशेष आर्थिक महत्त्व छ। उत्पादनका साधनको रूपमा रहेको प्रचुर जमिन र दुई तिहाइ उत्पादक शक्तिको रूपमा रहेको किसानलाई जोडेर उत्पादन वृद्धि गरी राष्ट्रिय पुँजीको सिर्जना गर्न सकिन्छ। यसका लागि कृषिको व्यवसायीकरण, आधुनिकीकरण तथा औद्योगिकीकरण गर्दै कृषिजन्य वस्तुमा आत्मनिर्भर बनाउँदै आयात प्रतिस्थापन र निर्यात गरी समाजको अग्रगामी रूपान्तरणको दिशामा अघि बढ्न आजको टड्कारो आवश्यकता बनेको छ।

नेपाल विश्व व्यापार सङ्गठन तथा विश्व पशु स्वास्थ्य सङ्गठनको सदस्य राष्ट्र भएपश्चात् त्यस्तो राष्ट्रका हैसियतले कृषि तथा पशु विकास क्षेत्रमा पूरा गर्नुपर्ने दायित्व निर्वाह गर्न विकासका विभिन्न साझेदारहरूसँग समन्वय गर्दै कृषि तथा पशुपन्छी विकासका कार्यहरू गर्नुपर्ने देखिन्छ। त्यस्तै दिगो विकासको भोक अन्त्य, खाद्य र पोषण सुरक्षा जस्ता लक्ष्य प्राप्त गर्न कृषि तथा पशुपन्छी विकास कार्यक्रमको ठूलो भूमिका रहन्छ। कृषि तथा पशुपन्छी विकासको क्षेत्रमा सार्वजनिक निजी साथै सहकारी क्षेत्रको लगानी समुचित रूपमा वृद्धि गरी देशलाई कृषि तथा पशुजन्य उत्पादनमा आत्मनिर्भर बनाउन सकिने आवश्यकता र सम्भावना छ।

बागमती प्रदेश सरकार, मन्त्रिपरिषद्को मिति २०८०/०५/१० को निर्णयानुसार बागमती प्रदेश सरकार (कार्यविभाजन) नियमावली, २०८० को नियम ३ बमोजिम कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको स्थापना भएको छ।

९.२ चालु र पुँजीगत खर्च शीर्षकको प्रगति विवरण

क. चालु खर्च

(रकम रु. हजारमा)

क्र.सं.	ब.उ.शी.नं.	सब.ब.उ.शी.नं./ कार्यालयको नाम	कुल बजेट	आर्थिक वर्ष २०८०/८१ चैत्र मसान्तसम्मको		शेष
				खर्च	खर्च प्रतिशत	
१	३१२०००११	कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय	१८४४६७	४३७४२.९९	२३.७१	
२	३१२०००१२	प्रदेश दुग्ध विकास बोर्ड	९१६८४	१०८३९.००	११.८२	
३	३१२०१०११	कृषि विकास निर्देशनालय	४४७५१४	१३६५३.४०	३.०५	
४	३१२०२०११	पशुपन्छी तथा मत्स्य विकास निर्देशनालय	२३५८३६.३०	१३०८६.२७	५.५५	
५	३१२०१०१२	कृषि तालिम केन्द्र, भण्डारा	२७२४९	१५८१४.००	५८.०३	
६	३१२०१०२३३	कृषि ज्ञान केन्द्र, नुवाकोट	१०९६५०	८७६३.१०	७.९९	
७	३१२०१०२३३	कृषि ज्ञान केन्द्र, धादिङ	८५०९१	७९१०.००	९.३०	
८	३१२०१०२३३	कृषि ज्ञान केन्द्र, ललितपुर	८८०१७	१३०३९.३०	१४.८१	
९	३१२०१०२३३	कृषि ज्ञान केन्द्र, काभ्रेपलाञ्चोक	११२४१४	११२८९.४०	१०.०४	

क्र.सं.	ब.उ.शी.नं.	सब.ब.उ.शी.नं./ कार्यालयको नाम	कुल बजेट	आर्थिक वर्ष २०८०/८१ चैत्र मसान्तसम्मको		कैफियत
				खर्च	खर्च प्रतिशत	
१०	३१२०१०२३३	कृषि ज्ञान केन्द्र, रामेछाप	९४५४४	१०१२२.३९	१०.७१	
११	३१२०१०२३३	कृषि ज्ञान केन्द्र, सिन्धुली	६९५३६	८२३८.४६	११.८५	
१२	३१२०१०२३३	कृषि ज्ञान केन्द्र, चितवन	१४०२२४	१६२९०.५६	११.६२	
१३	३१२०१०२४३	व्यवसायिक ग्रेनेज केन्द्र, भक्तपुर	१५०७३	८३१८.००	५५.१८	
१४	३१२०१०१३	मौरी पालन विकास कार्यक्रम, चितवन	२०५४८	१११६०.००	५४.३१	
१५	३१२०१०१३३	कन्दमुल तरकारी विकास केन्द्र, सिन्धुली	१६८६६	९०९६.३८	५३.९३	
१६	३१२०१०१४३	मसलाबाली विकास केन्द्र, काभ्रेपलाञ्चोक	१९५०८	११७५९.००	६०.२८	
१७	३१२०१०२५३	प्रज्ञान पिढी विजकोया श्रोत केन्द्र, धादिङ	१७०९२	१०७७६.०५	६३.०५	
१८	३१२०१०१७३	किम्बु नर्सरी विकास केन्द्र, चितवन	१७२५०	९४५५.५०	५४.८१	
१९	३१२०१०१५३	पुष्प विकास केन्द्र, ललितपुर	२८३४६.९७	१९१७१.१२	६७.६३	
२०	३१२०१०१८३	उपोष्ण प्रदेशिय बागबानी विकास केन्द्र, नुवाकोट	२४५००	७८६४.८३	३२.१०	
२१	३१२०१०१९३	शितोष्ण फलफुल रुटस्टक विकास केन्द्र, दोलखा	१८९९०	९५९३.९९	५०.५२	
२२	३१२०१०१६३	शितोष्ण बागबानी नर्सरी केन्द्र, मकवानपुर	२०५८९	११०८७.८१	५३.८५	
२३	३१२०१०२०३	माटो तथा मल परीक्षण प्रयोगशाला, मकवानपुर	१७७०४	८५२३.८०	४८.१५	
२४	३१२०१०२१३	बीउ विजन प्रयोगशाला, मकवानपुर	४९३९८	१३०३२.००	२६.३८	
२५	३१२०१०२२३	बाली संरक्षण	१५७२९	९८३६.००	६२.५३	

क्र.सं.	ब.उ.शी.नं.	सब.ब.उ.शी.नं./ कार्यालयको नाम	कुल बजेट	आर्थिक वर्ष २०८०/८१ चैत्र मसान्तसम्मको		कैफियत
				खर्च	खर्च प्रतिशत	
		प्रयोगशाला, ललितपुर				
२६	३१२०२०१५३	भेटीरिनी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र, नुवाकोट	५०५१३	११४६५.७२	२२.७०	
२७	३१२०२०१५३	भेटीरिनी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र, धादिङ	४४२६६	९९६१.६४	२२.५०	
२८	३१२०२०१५३	भेटीरिनी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र, ललितपुर	६१५३१	१६६०८.००	२६.९९	
२९	३१२०२०१५३	भेटीरिनी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र, काभ्रेपलाञ्चोक	६३९९६	१२०१६.००	१८.७८	
३०	३१२०२०१५३	भेटीरिनी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र, दोलखा	४७९८१	१०७५५.००	२२.४२	
३१	३१२०२०१५३	भेटीरिनी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र, सिन्धुली	६११६७	९९१२.००	१६.२०	
३२	३१२०२०१५३	भेटीरिनी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र, मकवानपुर	६०९१५	११९८४.००	१९.६७	
३३	३१२०२०१५३	भेटीरिनी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र, चितवन	६५३६९	९८०३.००	१५.००	
३४	३१२०२०१२३	पशु सेवा तालिम केन्द्र, ललितपुर	२७७६८	१९९०२.००	७१.६७	
३५	३१२०२०१३३	बाखा विकास फार्म, चित्लाङ्ग	२८३३५	१८०६६.००	६३.७६	
३६	३१२०२०१४३	मत्स्य विकास केन्द्र, कुलेखानी	१५४१२	६९८७.००	४५.३३	
३७	३१२०२०१४३	मत्स्य विकास केन्द्र, भन्डारा	२४३७१	१४५६७.६३	५९.७७	
		जम्मा	२५१९४४४.७१	४६४४९१.३५	१८.४४	

ख. पुँजीगत खर्च

(रकम रु. हजारमा)

क्र. सं.	ब.उ.शी.नं.	कार्यालयको नाम	आर्थिक वर्ष २०८०/८१ चैत्र मसान्तसम्मको			कैफियत
			कुल बजेट	खर्च	खर्च प्रतिशत	
१	३१२०००११	कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय	३९०६४६.०	९८०६०.६	२५.१०	
२	३१२०००१२	प्रदेश दुग्ध विकास बोर्ड	७०१००.०	२९८३७.०	४२.५६	
३	३१२०१०११	कृषि विकास निर्देशनालय	८१६००.०	२८२०२.२	३४.५६	
४	३१२०२०११	पशुपन्छी तथा मत्स्य विकास निर्देशनालय	९७००.०	१७८.८	१.८४	
५	३१२०१०१२	कृषि तालिम केन्द्र, भण्डारा	३२८०.०	२२६०.०	६८.९०	
६	३१२०१०२३३	कृषि ज्ञान केन्द्र, नुवाकोट	९००.०	७८.७	८.७४	
७	३१२०१०२३३	कृषि ज्ञान केन्द्र, धादिङ	३६२.०	२४१.७	६६.७७	
८	३१२०१०२३३	कृषि ज्ञान केन्द्र, ललितपुर	२६००.०	१८८०.७	७२.३३	
९	३१२०१०२३३	कृषि ज्ञान केन्द्र, काभ्रेपलाञ्चोक	३००.०	२९७.९	९९.३०	
१०	३१२०१०२३३	कृषि ज्ञान केन्द्र, रामेछाप	५५०.०	२९९.९	५४.५३	
११	३१२०१०२३३	कृषि ज्ञान केन्द्र, सिन्धुली	८५०.०	५२१.५	६१.३६	
१२	३१२०१०२३३	कृषि ज्ञान केन्द्र, चितवन	१२३०.०	२३०.०	१८.७०	
१३	३१२०१०२४३	व्यवसायिक ग्रेनेज केन्द्र, भक्तपुर	२६३०.०	७९.०	३.००	
१४	३१२०११०१३	मौरी पालन विकास कार्यक्रम, चितवन	११२०.०	११०८.०	९८.९३	
१५	३१२०१०१३३	कन्दमुल तरकारी विकास केन्द्र, सिन्धुली	१४७०.०	१२६४.४	८६.०१	
१६	३१२०१०१४३	मसलाबाली विकास केन्द्र, काभ्रेपलाञ्चोक	१७१०.०	१४५१.०	८४.८५	
१७	३१२०१०२५३	प्रजनन पिढी विजकोया श्रोत केन्द्र, धादिङ	१७५०.०	१७५०.०	१००.००	
१८	३१२०१०१७३	किम्बु नर्सरी विकास केन्द्र, चितवन	१५००.०	१३७६.०	९१.७३	
१९	३१२०१०१५३	पुष्प विकास केन्द्र, ललितपुर	१५८००.०	८१५४.९	५१.६१	
२०	३१२०१०१८३	उपोष्ण प्रदेशिय वागबानी विकास केन्द्र, नुवाकोट	२४५०.०	४८२.१	१९.६८	
२१	३१२०१०१९३	शितोष्ण फलफुल रुटस्टक विकास केन्द्र, दोलखा	१५००.०	०.०	०.००	
२२	३१२०१०१६३	शितोष्ण वागबानी नर्सरी केन्द्र,	१५००.०	१४१७.७	९४.५१	

क्र. सं.	ब.उ.शी.नं.	कार्यालयको नाम	आर्थिक वर्ष २०८०/८१ चैत्र मसान्तसम्मको			कैफियत
			कुल बजेट	खर्च	खर्च प्रतिशत	
		मकवानपुर				
२३	३१२०१०२०३	माटो तथा मल परीक्षण प्रयोगशाला, मकवानपुर	३०००.०	१७९०.९	५९.७०	
२४	३१२०१०२१३	बीउ विज्ञान प्रयोगशाला, मकवानपुर	३५००.०	९०.०	२.५७	
२५	३१२०१०२२३	बाली संरक्षण प्रयोगशाला, ललितपुर	२००.०	१००.०	५०.००	
२६	३१२०२०१५३	भेटेरीनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञान केन्द्र, नुवाकोट	२२००.०	१८०४.०	८२.००	
२७	३१२०२०१५३	भेटेरीनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञान केन्द्र, धादिङ	१३५०.०	१०९२.६	८०.९४	
२८	३१२०२०१५३	भेटेरीनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञान केन्द्र, ललितपुर	७३०.०	६२३.०	८५.३४	
२९	३१२०२०१५३	भेटेरीनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञान केन्द्र, काभ्रेपलाञ्चोक	१७५.०	१७५.०	१००.००	
३०	३१२०२०१५३	भेटेरीनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञान केन्द्र, दोलखा	२१४०.०	१९६५.०	९१.८२	
३१	३१२०२०१५३	भेटेरीनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञान केन्द्र, सिन्धुली	१५५०.०	१४९२.०	९६.२६	
३२	३१२०२०१५३	भेटेरीनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञान केन्द्र, मकवानपुर	३००.०		०.००	
३३	३१२०२०१५३	भेटेरीनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञान केन्द्र, चितवन	१५९०.०	१५२१.०	९५.६६	
३४	३१२०२०१२३	पशु सेवा तालिम केन्द्र, ललितपुर	१९३५.०	०.०	०.००	
३५	३१२०२०१३३	बाख्रा विकास फार्म चित्लाङ्ग	७५००.०	३४९९.०	४६.६५	
३६	३१२०२०१४३	मत्स्य विकास केन्द्र, कुलेखानी	१६००.०	११७०.०	७३.१३	
३७	३१२०२०१४३	मत्स्य विकास केन्द्र, भण्डारा	७५००.०	४५४४.५	६०.५९	
		जम्मा	६२८८१८	१९९०३९	३१.६५	

९.३ आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा सञ्चालनमा रहेका बहुवर्षीय आयोजनाको प्रगति विवरण

(रकम रु. हजारमा)

क्र.सं.	कार्यालयको नाम	आयोजनाको नाम	कुल अवधि (वर्ष)	कुल लागत	आर्थिक वर्ष २०८०/८१ सम्मको खर्च	आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट	आर्थिक वर्ष २०८०/८१ चैत्र मसान्तसम्मको			कैफियत
							खर्च	प्रगति (प्रतिशत)		
								भौतिक	वित्तीय	
१	कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय, हेटौँडा	कृषि तथा वन विश्वविद्यालयमा बि.एस.एल्. ल्याब स्थापना	३	१४५०००	१२६०१०	३५०००	९८	१००		
२	कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय, हेटौँडा	भेटरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र, चितवनको परिसरमा आधुनिक भेटरिनरी अस्पताल निर्माण	२	१४२२५८	३३८१८	५००००	३३३०२.३	६०	६६.६०	
३	प्रदेश दुग्ध विकास बोर्ड, हेटौँडा	मकवानपुर जिल्लामा दूध पाउडर प्लान्ट निर्माण	३	४५५४९४	३८९५८७	६००००	२९८३६	९५	४९.७३	
४	कृषि विकास निर्देशनालय, हेटौँडा	हेटौँडा उपमहानगरपालिका सँगको सहकार्यमा प्रादेशिक कृषि थोक बजार निर्माण	३	२८३६५६	१७६२९७	८००००	१७५४८.७	८५	२१.९४	
५	कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय, हेटौँडा	फलफूल तथा तरकारी भण्डारणका लागि साझेदारीमा शीत भण्डार निर्माण	५	११७३०००	६४००८७	५००००	२६२	८६	०.५२	
									बहुवर्षीय स्वीकृत नभएको, कार्यक्रम निरन्तरताबाट कार्यान्वयन भएको	

९.४ अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरण अन्तर्गत नेपाल सरकारबाट प्राप्त आयोजनाहरूको प्रगति

(रकम रु. हजारमा)

क्र. सं.	ब.उ.शी.नं.	कार्यालयको नाम	आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट	आर्थिक वर्ष २०८०/८१ चैत्र मसान्तसम्मको	
				खर्च	खर्च प्रतिशत
१	३१२९११२१३ प्रधानमन्त्री कृषि आधुनीकीकरण परियोजना	कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय	७००	०.०	०
		कृषि ज्ञान केन्द्र, नुवाकोट	१९००	०.०	०
		कृषि ज्ञान केन्द्र, धादिङ	१९००	०.०	०
		कृषि ज्ञान केन्द्र, ललितपुर	५७००	८०.०	१.४०
		कृषि ज्ञान केन्द्र, काभ्रेपलाञ्चोक	१९००	०.०	०
		कृषि ज्ञान केन्द्र, रामेछाप	३८००	१९२२.३	५०.५९
		कृषि ज्ञान केन्द्र, सिन्धुली	१९००	६.०	०.३२
		कृषि ज्ञान केन्द्र, चितवन	१९००	५०.०	२.६३
		भेटीरिनी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र, काभ्रेपलाञ्चोक	३०००	०.०	०
		भेटीरिनी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र, नुवाकोट	३५००	०.०	०
		भेटीरिनी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र, चितवन	७०००	०.०	०
		जम्मा	३३२००	२०५८.३	६.२०
२	३१२९११२२३ कृषि विभाग	कृषि विकास निर्देशनालय	१९९९०	०.०	०
		मौरीपालन विकास कार्यक्रम, भण्डारा	४०००	०.०	०
		बीउ विजन प्रयोगशाला, हेटौडा	९६००	१८८८.०	१९.६७
		माटो तथा मल परीक्षण प्रयोगशाला, हेटौडा	२११०	३०३.०	१४.३६
		जम्मा	३५७००	२१९१.०	६.१४
३	३१२९११२३३ पशु सेवा विभाग	भेटीरिनी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र, सिन्धुली	५००	०.०	०
		भेटीरिनी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र, दोलखा	५००	०.०	०
		भेटीरिनी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र, काभ्रेपलाञ्चोक	९२५	२७७.९	३०.०४
		भेटीरिनी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र, ललितपुर	५००	०.०	०

क्र. सं.	ब.उ.शी.नं.	कार्यालयको नाम	आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट	आर्थिक वर्ष २०८०/८१ चैत्र मसान्तसम्मको	
				खर्च	खर्च प्रतिशत
		भेटीरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र, नुवाकोट	५००	१५९.५	३१.९०
		भेटीरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र, धादिङ	५००		०
		भेटीरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र, चितवन	८००	३७८.६	४७.३२
		भेटीरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र, मकवानपुर	७७५	११०.५	१४.२६
		जम्मा	५०००	९२६.५	१८.५३
४	३१२९११२४३ पहाडी क्षेत्र काष्ठफल तथा फलफूल विकास आयोजना	कृषि विकास निर्देशनालय	२१७९०	४७६.०	२.१८
५	३१२९११२४४ पहाडी क्षेत्र काष्ठफल तथा फलफूल विकास आयोजना	कृषि विकास निर्देशनालय	७९९१०	०.०	०
		जम्मा	१०१७००	४७६.०	०.४७
	कुल जम्मा		१७५६००	५६५२	३.२२

९.५ आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट वक्तव्यमा उल्लिखित बुँदाहरूको प्रगति विवरण

बजेट वक्तव्यको बुँदा नं.	बजेट वक्तव्यको संक्षिप्त व्यहोरा	कार्यसम्पादनको अवस्था
३४	प्रदेशको कृषि उत्पादनलाई प्राथमिकीकरण गर्दै बाली वस्तुको विशिष्टीकृत क्षेत्र निर्धारण गरी कृषिको व्यवसायीकरण मार्फत प्रदेशलाई प्रमुख कृषि उपजहरूमा क्रमशः आत्मनिर्भर बनाउँदै लैजाने आवश्यक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ	प्रदेशमा विभिन्न बाली/वस्तुको १३ वटा ब्लक विकास कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको।
३५	प्रदेशभित्र सम्भाव्य स्थानमा कृषि उत्पादन वृद्धि गर्न वडास्तरीय सामूहिक कृषि उत्पादन केन्द्र स्थापना गरी खास क्षेत्र खास उत्पादन कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। सोको लागि रु. १४ करोड बजेट विनियोजन रहेको	सामुदायमा आधारित एक वडा एक कृषि उत्पादन कार्यक्रमको स्थानीय तहबाट इच्छापत्र सङ्कलन कार्य सम्पन्न भएको, कृषि तर्फ ४५ वटा तथा पशुपन्छी तर्फ ३४ वटा इच्छापत्र प्राप्त

बजेट वक्तव्यको बुँदा नं.	बजेट वक्तव्यको संक्षिप्त व्यहोरा	कार्यसम्पादनको अवस्था
		भएको।
३६	कृषि सम्बन्धी ज्ञान र सीप प्रसार गर्न खाद्यान्न, नगदेवाली, फलफूल, माछा, मासु, अण्डा, दूध, च्याउ, मौरी जस्ता कृषि उपजहरूको उत्पादन कार्यमा संलग्न अगुवा कृषक व्यवसायी/समूह/सहकारीलाई सिकाइ केन्द्रको रूपमा विकास गर्न एग्री इपिसेन्टरको अवधारणा कार्यान्वयन गरिनेछ।	एग्री इपिसेन्टर स्थापनाका लागि ४ वटा साझेदार संस्था छनोट भई सम्झौताको चरणमा रहेको।
३७	कृषि पेशामा निरन्तर लागिरहेका किसानहरूको आत्मसम्मान र पहिचानका लागि व्यवसायिकताको आधारमा किसान परिचय पत्र वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु।	प्रदेश कृषि सम्बन्धी विधेयक, २०८० मा किसान सूचीकरण सम्बन्धी व्यवस्था रहेको र सो पास भएसँगै किसान परिचयपत्र वितरण कार्यक्रम शुरू हुने।
३८	कृषि व्यवसाय सञ्चालनको लागि बाली वस्तुहरूको उत्पादन, प्रशोधन र बजारीकरणमा चालु आर्थिक वर्षदेखि शुरू गरिएको किस्ताबन्दीमा निर्व्याजी बिउपुँजी प्रदान गर्ने कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी ढङ्गबाट सञ्चालन गर्न रु. १३ करोड ५६ लाख बजेट व्यवस्था	साझेदार छनोट कार्य सम्पन्न भई सम्झौताको चरणमा रहेको।
३९	दुग्ध व्यवसायमा संलग्न किसान लक्षित दूध उत्पादनमा आधारित प्रोत्साहन कार्यक्रमको निरन्तरताको लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाएको छु। साथै प्रदेश भित्र दूध उत्पादन वृद्धि गर्न कम्तिमा १० वटा दूध जोन घोषणा गर्ने व्यवस्था गरेको छु।	उत्पादनमा आधारित दूधमा अनुदान कार्यक्रममा थप बजेट व्यवस्थाको लागि आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयमा पत्राचार गरिएको। दूध उत्पादन वृद्धि कार्यक्रम अन्तर्गत जिल्लास्थित कार्यालयहरूबाट नयाँ तथा पुराना दूधजोन कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको
४०	पशु स्वास्थ्य तथा क्लिनिकल सेवालार्ई सहज बनाउन स्थानीय तहसँगको समन्वयमा “एक वडा एक पशु स्वास्थ्य क्लिनिक” कार्यक्रमलाई विस्तार गर्दै लगिनेछ।	पशु स्वास्थ्य तथा क्लिनिकल सेवालार्ई सहज बनाउन स्थानीय तहसँगको समन्वयमा “एक वडा एक पशु स्वास्थ्य क्लिनिक” स्थापनाका लागि भवन निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा रहेको
४१	माटोको गुणस्तर सुधार गर्दै कृषि उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्न प्राङ्गारिक मल र गडयौला मलको प्रयोगमा उत्प्रेरित गर्न प्रति के.जी रु. १० को दरले सहूलियत प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाएको। साथै आगामी वर्ष स्थानीय तह र निजी	जिल्लास्थित कार्यालयहरूबाट प्राङ्गारिक मल वितरण कार्य भइरहेको। धादिङ जिल्लाका कृषकहरूलाई ८४ मेट्रिक टन, रामेछाप जिल्लामा ९७.६ मेट्रिक

बजेट वक्तव्यको बुँदा नं.	बजेट वक्तव्यको संक्षिप्त व्यहोरा	कार्यसम्पादनको अवस्था
	क्षेत्रसँगको साझेदारीमा एक प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र एक प्राङ्गारिक मल उत्पादन कारखाना स्थापनाको लागि रु. ५ करोड विनियोजन गरेको छु।	टन प्राङ्गारिक मल वितरण गरिएको। काभ्रेपलाञ्चोकजिल्लाका कृषकहरू, कार्यालय र आपूर्तिकर्ता बिच सम्झौता भई ६२.८ मेट्रिक टन प्राङ्गारिक मल वितरणको चरणमा रहेको। एक प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र एक प्राङ्गारिक मल कारखाना स्थापनाको लागि १५ वटा आशयपत्र प्राप्त भई फिल्ड अनुगमनको चरणमा रहेको।
४२	प्रविधि र पूर्वाधार मार्फत कृषि क्षेत्रको रूपान्तरणको लागि आगामी आर्थिक वर्षलाई कृषि पूर्वाधार र प्रविधि लगानी वर्षको रूपमा मनाइनेछ।	प्रविधि र पूर्वाधार सहयोग (तरकारीमा मल्लिङ्ग तथा किवीमा हेलनेट र थाँका व्यवस्थापन) कार्यक्रमको साझेदार छनोट कार्य सम्पन्न भई सम्झौताको चरणमा रहेको।
४३	बागमती प्रदेशमा व्यावसायिक रूपमा फलफूल उत्पादन गर्न कम्तिमा ३ वटा सामुदायिक बागवानी केन्द्र स्थापनाको लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु। प्रदेश भित्र केरा खेती प्रवर्धन गर्न व्यवसायिक रूपमा जग्गा भाडामा लिई केरा खेती गर्दै आइरहेका किसानहरूको लागि जग्गाको भाडामा लाग्ने रकमको प्रति हेक्टर रु. २० हजारका दरले प्रोत्साहन रकम उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाएको छु।	सामुदायिक फलफूल बगैँचा स्थापना र जग्गा भाडामा लिई केरा खेती गर्ने कृषकका लागि जग्गा भाडामा छुट कार्यक्रमको साझेदार छनोटका लागि मूल्याङ्कन कार्य अन्तिम चरणमा रहेको।
४४	जिल्लागत रूपमा सम्भाव्य फलफूल, तरकारी, चिया, कफी, अलैंची तथा खाद्यान्न बाली एवम् पशुपन्छी तथा मत्स्य क्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्न उत्पादन प्रवर्धन कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छु।	जिल्लास्थित कार्यालयहरूबाट सम्भाव्य फलफूल, तरकारी, चिया, कफी, अलैंची तथा खाद्यान्न बालीहरूको प्रवर्धन कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको।
४५	खाद्य प्रणाली रूपान्तरणको लागि जीविकोपार्जन सुधार कार्यक्रम अन्तर्गत कृषि व्यवसायको प्रवर्धन गरी गरिब, विपन्न किसानको आयआर्जन वृद्धि गर्न आवश्यक रकम विनियोजन गरेको छु।	जिल्लास्थित कार्यालयहरूबाट साझेदार छनोट गरी कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको।
४६	प्रदेशलाई बिउमा आत्मनिर्भर बनाउन चालु आर्थिक वर्षदेखि शुरुवात गरिएको बिउबिजन आत्मनिर्भर कार्यक्रमलाई थप विस्तार गर्दै लगिनेछ।	प्रदेश बिउबिजन प्रयोगशालाबाट साझेदार छनोट गरी कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको।
४७	प्रदेशमा उत्पादित प्रमुख कृषि उपजहरूको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोक्ने व्यवस्था मिलाएको छु। उच्च प्रविधियुक्त संरक्षित संरचनामा च्याउ उत्पादन तथा सहकारीद्वारा	सहकारी मोडेलमा सञ्चालित चिस्यान भण्डार तथा उच्च प्रविधिमा च्याउ खेती गर्ने कृषकहरूलाई विद्युत महशुलमा

बजेट वक्तव्यको बुँदा नं.	बजेट वक्तव्यको संक्षिप्त व्यहोरा	कार्यसम्पादनको अवस्था
	सञ्चालित शीतभण्डारमा खपत हुने विद्युत महशुलमा ५० प्रतिशत रकम छुट दिने व्यवस्था मिलाएको छु।	५० प्रतिशत छुट कार्यक्रम सञ्चालनका लागि मूल्याङ्कन कार्य अन्तिम चरणमा रहेको।
४८	विपद्बाट कृषि, पशुपन्छी तथा मत्स्य क्षेत्रमा क्षति पुग्न गई त्यसबाट प्रभावित भएका किसानहरूलाई राहत उपलब्ध गराई व्यवसायको पुनर्स्थापना सम्बन्धी कार्यको लागि आवश्यक रकम विनियोजन गरेको छु।	विपद्बाट कृषि, पशुपन्छी तथा मत्स्य क्षेत्रमा क्षति पुगेका १२ जना कृषक फर्मलाई कृषि पेशामा पुनर्स्थापना गर्न रु. ४८ लाख २६ हजार राहत रकम वितरण गरिएको।
४९	केही वर्षयता अफ्रिकन स्वाइन फिभर रोगको संक्रमणबाट धरासायी भएको बंगुरपालन व्यवसायलाई पुनर्स्थापना गर्न उन्नत नस्लका पाठापाठी आयात गर्दा लाग्ने हवाई भाडामा छुट दिने व्यवस्था मिलाएको छु। उन्नत नस्लका पशुको मागलाई परिपूर्ति गर्न पशु स्रोत केन्द्र विकास कार्यक्रमको लागि आवश्यक बजेट छुट्याइएको छु।	बंगुर पालन व्यवसाय पुनः स्थापनाका लागि उन्नत नस्लका पाठापाठी आयातमा लाग्ने हवाई भाडामा ७५ प्रतिशत अनुदान कार्यक्रमको लागि प्रथम पटक सूचना प्रकाशन गर्दा कुनै आवेदन नपरेकोले पुनः सूचना प्रकाशन गरिएको।
५०	प्रदेशको सान, मौलिक कृषि हाम्रो पहिचान भन्ने अभियानका साथ प्रदेशमा रहेका रैथाने जातका बालीको प्रवर्धन गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु।	कृषि विकास कार्यालय नुवाकोटबाट विभिन्न रैथाने जातका बालीको प्रवर्धन कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको।
५१	उच्च मूल्यका कृषि बाली वस्तुहरूको उत्पादनदेखि उपभोगसम्मका प्रवर्द्धनात्मक कार्यक्रम सञ्चालन गरी साना तथा मझौला कृषकहरूको आयआर्जन वृद्धि गर्न मूल्य शृङ्खला प्रवर्द्धनात्मक कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। प्रदेशमा उत्पादित कृषिजन्य बाली वस्तुको भण्डारण, बजारीकरण तथा उत्पादनोपरान्त हुने क्षति न्यूनीकरण गर्न कोल्ड चेम्बर, हर्मेटिक भण्डारण लगायतका पूर्वाधार निर्माण गर्दै लगिनेछ। कृषि क्षेत्र सम्बद्ध भौतिक पूर्वाधार निर्माणका लागि रु. ४३ करोड १५ लाख विनियोजन गरेको छु।	कृषि उपजहरूको मूल्य शृङ्खला विकास कार्यक्रम अन्तर्गत सूचना साझेदार छनोट भई सम्झौताको चरणमा रहेको। ५ विगाहा भन्दा बढी तरकारी खेती गर्ने कृषक, कृषि फर्म, कृषक समूह, सहकारीलाई कोल्ड चेम्बर कार्यक्रम अन्तर्गत ४ वटा कोल्ड चेम्बर निर्माणका लागि साझेदार छनोट भई बोलपत्र आह्वान भएको। वातावरण अनुकूलित व्यवसायिक च्याउ खेती प्रवर्धन कार्यक्रमतर्फ १० जना साझेदार छनोट भई निर्माण कार्य भइरहेको।
५२	खेतीयोग्य जमिनको चक्काबन्दी गरी सामूहिक खेती तथा बाँझो जमिनमा करार खेती कार्यक्रमको लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु।	भूमि सम्बन्धी हेर्ने मन्त्रालयलाई कार्यक्रम हस्तान्तरण गरिएको।

बजेट वक्तव्यको बुँदा नं.	बजेट वक्तव्यको संक्षिप्त व्यहोरा	कार्यसम्पादनको अवस्था
५३	माछापालन व्यवसायलाई व्यवस्थित र विस्तारित गर्दै मत्स्य क्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्न आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरेको छु।	जिल्लास्थित कार्यालयमा २० हेक्टरमा माछापालन गर्नको लागि माछापालन प्रवर्धन कार्यक्रम सञ्चालनको लागि साझेदार छनोट तथा सम्झौता सम्पन्न भई कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको।
५४	कृषि उपजको प्रभावकारी बिक्री वितरण गरी उपभोक्ताले तिर्ने मूल्य र कृषकले पाउने मूल्यबीचको अन्तर न्यून गर्न प्रदेश सरकार मातहत सञ्चालन हुने गरी काठमाडौं उपत्यकाभित्र एक आधुनिक कृषि बजार स्थापना कार्य आगामी वर्ष प्रारम्भ गर्न आवश्यक बजेट छुट्याएको छु।	काठमाडौं उपत्यकाभित्र एक आधुनिक कृषि बजार स्थापनाका लागि डिपिआर गर्न स्थान उपलब्ध गराउन तीनै जिल्लाका जिल्ला समन्वय समितिलाई पत्राचार गरिएको।

९.६ सङ्कलन भएको राजस्व

(रकम रु. हजारमा)

क्र.सं.	राजस्व शी.नं.	राजस्व शीर्षक	आर्थिक वर्ष २०८०/८१ चैत्र मसान्तसम्म संकलित रकम	कैफियत
१	१४२११	कृषि उत्पादन बिक्री आम्दानी	१८५५८.१४४	
२	१४२२९	अन्य प्रशासनिक सेवा शुल्क	९९६.२४	
३	१४३१२	प्रशासनिक दण्ड, जरिवाना र जफत	५.०	
४	१४५११	बीमा दावि प्राप्ति	२४६.२	
५	१५१११	बेरुजु असुल	४९८.९५	
जम्मा			२०३०४.५६	

९.७ आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा तयार भएका ऐन, नियमावली तथा कार्यविधिको विवरण

- ❖ प्राङ्गारिक मल वितरण कार्यविधि (प्रथम संशोधन), २०७९
- ❖ दूध संकलन बैंक स्थापना कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि (प्रथम संशोधन), २०७९
- ❖ साइलेज प्रोत्साहन तथा प्रवर्धन कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि (प्रथम संशोधन), २०७९
- ❖ साना सिँचाई कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०८०
- ❖ जग्गा भाडामा लिई केरा खेती गर्ने कृषकका लागि जग्गा भाडामा छुट कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०८०

- ❖ स्थानीय तहमा विनियोजित सशर्त अनुदान कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०८०
- ❖ एग्री/लाइभस्टक इपिसेन्टर स्थापना कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०८०
- ❖ सामुदायिक फलफूल बगैँचा स्थापना कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०८०
- ❖ कृषि विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०८०
- ❖ दूग्ध क्षेत्र विकासको लागि ग्रीन टु हाइट कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०८०
- ❖ खाद्य प्रणाली रूपान्तरणको लागि मागमा आधारित जीविकोपार्जन सहयोग कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०८०
- ❖ प्रविधि र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०८०
- ❖ कृषि क्षेत्रमा विपदबाट क्षति पुगेका कृषकलाई राहत वितरण कार्यविधि, २०८०
- ❖ बिउपुँजी परिचालन कार्यविधि, २०८०
- ❖ कृषि, पशुपन्छी तथा मत्स्यजन्य उपजहरूको मूल्य श्रृंखला विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०८०
- ❖ चेपाडसँग मौरीपालन कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०८०
- ❖ उन्नत नश्वका बंगुरको पाठापाठी आयातमा लाग्ने हवाईभाडामा पचहत्तर प्रतिशत भाडा बेहोर्ने कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०८०
- ❖ पशुपन्छी तथा मत्स्य विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०८०
- ❖ एक प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन क्षेत्र एक प्राज्ञारिक मल कारखाना स्थापना कार्यक्रम संचालन कार्यविधि, २०८०
- ❖ अण्डासँग सम्बन्धित सहकारीलाई लागत साझेदारीमा प्रविधि र पूर्वाधार सहयोग कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०८०
- ❖ स्वदेशी उद्योगबाट उत्पादित कृषि औजार र प्रविधिमा प्रोत्साहन कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०८०
- ❖ दूध उत्पादनमा आधारित अनुदान वितरण कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०८०
- ❖ उत्कृष्ट दूध उत्पादक कृषक/सहकारी पुरस्कार कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०८०
- ❖ समुदायमा आधारित एक वडा एक कृषि उत्पादन कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०८०

९.८ आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा सम्पादन भएका महत्वपूर्ण कार्यहरू

- ❖ प्रदेश कृषि विकास सम्बन्धमा बनेको विधेयक, २०८० बागमती प्रदेश सभामा पेश भई विषयगत समितिमा समेत छलफल भइसकेको
- ❖ मन्त्रालय तथा मातहतका कार्यालयहरूको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को वार्षिक स्वीकृत कार्यक्रम सञ्चालनको लागि तयार गरिएको २१ वटा नयाँ तथा ३ वटा पुराना कार्यविधिको संशोधन स्वीकृत भएको
- ❖ नयाँ संगठन संरचना तथा दरबन्दी तैरिज स्वीकृत भई कृषि विकास कार्यालय तथा पशु सेवा कार्यालय नरहेका जिल्लाहरूमा सेवा केन्द्र स्थापना कार्य भइरहेको
- ❖ कृषि, पशुपन्छी तथा मत्स्य क्षेत्रमा प्राकृतिक तथा गैर प्राकृतिक विपदबाट क्षति पुगेका १२ जना कृषक/फर्मलाई ४८ लाख २६ हजार ४ सय रुपैयाँ राहत रकम उपलब्ध गराइएको
- ❖ भेडा बाख्रामा लाग्ने पिपिआर (Peste Des Petits Ruminants) रोग नियन्त्रण तथा रोकथामको लागि २०८० फागुन १६ गते देखि २२ गतेसम्म बागमती प्रदेशका १३ वटै जिल्लाहरूमा सप्ताहव्यापी खोप अभियान सञ्चालन गरिएको जसमा ११ लाख ४२ हजार ३ सय २७ वटा भेडा बाख्रालाई पिपिआर रोग विरुद्धको खोप लगाइएको। त्यसैगरी लम्पी स्किन डिजिज नियन्त्रण तथा रोकथामको लागि १ लाख ४१ हजार १ सय ६४ वटा गाईभैँसीमा खोप निःशुल्क रूपमा लगाइएको
- ❖ बागमती प्रदेशका ८ वटा जिल्लाका १० स्थानमा निर्माणाधीन शीत भण्डारहरूको निर्माण कार्य ८६ प्रतिशत सम्पन्न, रसुवा जिल्लामा सञ्चालनमा आएको, दोलखाको जिरी, सिन्धुपाल्चोकको लिशंखुपाखर, सिन्धुलीको मुल्कोट र रामेछापको मन्थलीमा परीक्षण सम्पन्न भएको तथा बाँकी जिल्लामा निर्माणकै चरणमा रहेको। उक्त शीतभण्डार निर्माण कार्यबाट करिब १५ हजार ८ सय मेट्रिक टन फलफूल तथा तरकारी भण्डारण गर्न सकिनेछ।
- ❖ पशुपंक्षीको रोग अन्वेषण तथा अनुसन्धान गर्न कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालय, रामपुर, चितवनमा बायो सेफ्टी लेभल टु प्लस प्रयोगशाला स्थापनाका लागि भवन निर्माण कार्य सम्पन्न भई हस्तान्तरण गर्ने क्रममा रहेको।

- ❖ मकवानपुर जिल्लाको हेटौँडामा निर्माणाधीन दूध पाउडर प्लान्टको निर्माण कार्य ९५ प्रतिशत सम्पन्न भई हाल सञ्चालनको लागि परीक्षण कार्य भइरहेको। सो दुग्ध पाउडर प्लान्ट सञ्चालनबाट दैनिक करिब ६० हजार दूधको पाउडर बनाउन सकिनेछ।
- ❖ हेटौँडा उपमहानगरपालिकासँगको सहकार्यमा हेटौँडा -११ मा निर्माणाधीन प्रादेशिक कृषि थोक बजारको निर्माण कार्य ८५ प्रतिशत सम्पन्न भएको तथा निर्माण कार्य जारी रहेको।
- ❖ गुणस्तरीय भेटेरिनरी सेवालाई थप बिस्तारका लागि भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र, चितवनको परिसरमा आधुनिक भेटेरिनरी अस्पताल निर्माण कार्य ६० प्रतिशत सम्पन्न भएको।
- ❖ पशु स्वास्थ्य तथा क्लिनिकल सेवालाई विस्तार गर्न स्थानीय तहसँगको समन्वयमा प्रदेशका २६ स्थानमा “एक वडा एक पशु स्वास्थ्य क्लिनिक” स्थापनाका लागि निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा रहेको।
- ❖ स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा समुदायमा आधारित खेती प्रणाली मार्फत कृषि उत्पादनमा स्वनिर्भर वडा निर्माण गर्न चालु आर्थिक वर्षबाट एक वडा एक कृषि उत्पादन कार्यक्रम शुरुवात गरिएको।

१०. श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालय

१०.१ परिचय:

बागमती प्रदेश सरकारको मिति २०७८/०८/१५ को निर्णयानुसार श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयको स्थापना भएको हो। यस मन्त्रालयको मुख्य कामहरूमा प्रदेशस्तरको यातायातसम्बन्धी नीति, कानून, मापदण्ड तथा योजना तर्जुमा, प्रदेशभित्रको सवारी दर्ता र नवीकरण, चालक अनुमति र नवीकरण, प्रदेशभित्र सार्वजनिक यातायातको रुट अनुमति, मापदण्ड, गुणस्तर र भाडा दर समायोजन तथा निर्धारण सम्बन्धी कार्य, प्रदेश तहमा यातायात सुरक्षा र सवारी प्रदूषण नियन्त्रण सम्बन्धी योजना निर्माण र कार्यान्वयन, श्रम तथा रोजगार प्रवर्धन सम्बन्धी प्रादेशिक नीति, योजना, कार्यक्रम तथा मापदण्ड तर्जुमा तथा कार्यान्वयन, श्रमिकको सामाजिक सुरक्षा तथा ट्रेड युनियन एवम् रोजगार प्रवर्धन सम्बन्धी प्रादेशिक नीति, कानून, मापदण्ड र नियमन सम्बन्धी कार्य, औद्योगिक विवाद समाधान, श्रम सम्बन्धमा सुधार र न्यायिक निरूपण सम्बन्धी कार्य, कार्यस्थल सुरक्षा लगायतका कामहरू पर्दछन्। मन्त्रालयले आफ्नो कार्यसम्पादन ९ वटा यातायात व्यवस्था कार्यालय, २ वटा यातायात व्यवस्था सेवा कार्यालयबाट सम्पादन गर्दै आएको छ। मन्त्रालयमा ३५ जना र मातहत कार्यालयमा ३ सय ६४ जना जनशक्ति रहने गरी जम्मा ३ सय ९९ जनाको दरबन्दी संरचना रहेको छ।

१०.२ चालु र पुँजीगत खर्च शीर्षकको प्रगति विवरण

क. चालु खर्च

(रकम रु. हजारमा)

क्र.सं.	ब.उ.शी.नं.	सब.ब.उ.शी.नं./कार्यालयको नाम	कुल बजेट	आर्थिक वर्ष २०८०/८१ चैत्र मसान्तसम्मको		कैफियत
				खर्च	खर्च प्रतिशत	
१	३७१०००११३	श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालय, हेटौँडा, मकवानपुर	१०५९९४.२८	१६७८३.२३	१५.८३	
२	३७१०००२३	यातायात व्यवस्था कार्यालय साना/ठुला सवारी, एकान्तकुना, ललितपुर	७०३०८.७९	३९३३६.१५	५६	

क्र.सं.	ब.उ.शी.नं.	सब.ब.उ.शी.नं./कार्यालयको नाम	कुल बजेट	आर्थिक वर्ष २०८०/८१ चैत्र मसान्तसम्मको		कैफियत
				खर्च	खर्च प्रतिशत	
३	३३७०२०११३	यातायात व्यवस्था कार्यालय मोटरसाइकल, गुर्जुधारा, काठमाडौं	६९५३२	७२४४६.३६	५७.७४	
४	३७१०००१२३	यातायात व्यवस्था कार्यालय सवारीचालक अनुमतिपत्र, एकान्तकुना, ललितपुर	६०६२५	३१५२९	५२	
५	३७१०००१२३	यातायात व्यवस्था कार्यालय सवारीचालक अनुमतिपत्र, राधेराधे, भक्तपुर	४०४१९.२४	२७४९२	३८.०२	
६	३७१०००१२३	यातायात व्यवस्था कार्यालय सवारीचालक अनुमतिपत्र, चाबहिल, काठमाडौं	३९९७७	२८४०६	७१.०५	
७	३७१०००१२३	यातायात व्यवस्था कार्यालय सवारीचालक अनुमतिपत्र, ठूलोभन्याड, काठमाडौं	३७२१९.४२	२७९३९.९१	७५.०६	
८	३७१०००१३३	यातायात व्यवस्था कार्यालय, हेटौडा, मकवानपुर	३१८३२.९७	११६५२.५०	३६.६१	
९	३७१०००१३३	यातायात व्यवस्था कार्यालय, भरतपुर, चितवन	३४९६१	१६१११	४६.०८२	
१०	३७१०००११३	यातायात व्यवस्था कार्यालय, खुर्कोट, सिन्धुली	२५६२२			
११	३७१०००१३३	यातायात व्यवस्था सेवा कार्यालय, सल्लाघारी, भक्तपुर	१४२१०.५७	७६६०.४४	५३.९१	
१२	३३१०००१३३	यातायात व्यवस्था सेवा कार्यालय, सानोभन्याड, काठमाडौं	१४८०७.६	९२२६.२६	६२.३१	
	जम्मा		५४५५०९.८७			

ख. पुँजीगत खर्च

(रकम रु. हजारमा)

क्र.सं.	ब.उ.शी.नं.	सब.ब.उ.शी.नं./कार्यालयको नाम	कुल बजेट	आर्थिक वर्ष २०८०/८१ चैत्र मसान्तसम्मको		कैफियत
				खर्च	खर्च प्रतिशत	
१	३७१०००११४	श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालय, हेटौँडा, मकवानपुर	२२२८००	१२९२.६२	०.५८	
२	३७१०००००२४	यातायात व्यवस्था कार्यालय सानाठुला सवारी, एकान्तकुना, ललितपुर	६५०	०	०	प्रदुषण जाँच गर्ने मेशिन आयात गरी खरिद गर्ने प्रक्रियामा रहेकोले खर्च हुन बाँकी।
३	३३७०२०११४	यातायात व्यवस्था कार्यालय मोटरसाइकल, गुर्जुधारा, काठमाडौँ	१९५०	१४४३.१५	७४	
४	३७१०००१२४	यातायात व्यवस्था कार्यालय सवारीचालक अनुमतिपत्र, एकान्तकुना, ललितपुर	३७५०	३७२५	९९.३३	
५	३७१०००१२४	यातायात व्यवस्था कार्यालय सवारीचालक अनुमतिपत्र, राधेराधे, भक्तपुर	११००	७३०.९७	६६.४५	
६	३७१०००१२४	यातायात व्यवस्था कार्यालय सवारीचालक अनुमतिपत्र, चाबहिल, काठमाडौँ	१८१०	१७९९	९९.३९	
७	३७१०००१२४	यातायात व्यवस्था कार्यालय सवारीचालक अनुमतिपत्र, लोभन्याङ, काठमाडौँ	९५०	५१८.७३	५४.६०	
८	३७१०००१३४	यातायात व्यवस्था कार्यालय, हेटौँडा, मकवानपुर	१२०५	२६६.५०	२२.१२	
९	३७१०००१३४	यातायात व्यवस्था कार्यालय, भरतपुर, चितवन	३१२०	२६३८	८४.५५	
१०	३७१०००११४	यातायात व्यवस्था कार्यालय, खुर्कोट, सिन्धुली	९५०			

क्र.सं.	ब.उ.शी.नं.	सब.ब.उ.शी.नं./कार्यालयको नाम	कुल बजेट	आर्थिक वर्ष २०८०/८१ चैत्र मसान्तसम्मको		कैफियत
				खर्च	खर्च प्रतिशत	
११	३७१०००१३४	यातायात व्यवस्था सेवा कार्यालय, सल्लाघारी, भक्तपुर	८००	५०२.४९	६२.८१	
१२	३३१०००१३४	यातायात व्यवस्था सेवा कार्यालय, सानोभन्याङ, काठमाडौं	७००	३८३.०८	५४.७३	
		जम्मा	२३९,७८५			

१०.३ अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरण अन्तर्गत नेपाल सरकारबाट प्राप्त योजनाहरूको प्रगति

क. सशर्त अनुदानतर्फ (सामी कार्यक्रम)

(रकम रु. हजारमा)

क्र.सं	सब.ब.उ.शी.नं	कार्यालयको नाम	बजेट	आर्थिक वर्ष २०८०/८१ चैत्र मसान्तसम्मको	
				खर्च	खर्च प्रतिशत
१	३७१९११२०३	श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालय	२२००	१५०७.२०	६८.५१

१०.४ आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट वक्तव्यमा उल्लेखित बुँदाहरूको प्रगति विवरण

बजेट वक्तव्यको बुँदा नं.	बजेट वक्तव्यको संक्षिप्त व्यहोरा	कार्यसम्पादनको अवस्था
८१	सार्वजनिक यातायात क्षेत्रको सुधार गरी सार्वजनिक यातायात सेवालाई समयबद्ध, यात्रुमैत्री र भरपर्दो सेवाको रूपमा स्थापित गरिनेछ। विद्युतीय सवारी साधनको उपयोग प्रवर्धन गर्ने नीति लिइनेछ। स्थानीय तह र निजी क्षेत्रसँगको साझेदारीमा प्रदेशका मुख्य शहरहरूमा र राजमार्गहरूमा विद्युतीय सवारी साधनका लागि चार्जिङ्ग स्टेशन सहितको एकीकृत स्मार्ट रिफ्रेस एण्ड ट्रान्सफर सेन्टर स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याइनेछ। पेट्रोलियम इन्धनबाट सञ्चालन हुने सवारी	सार्वजनिक निजी लागत सहभागितामा विद्युतीय सवारी साधनको चार्जिङ्ग स्टेशन निर्माण तथा संचालन सम्बन्धी कार्यविधि २०८० बनाई स्थानीय तह र निजी क्षेत्रसँगको साझेदारीमा चार्जिङ्ग स्टेशन सहितको एकीकृत स्मार्ट रिफ्रेस एण्ड ट्रान्सफर सेन्टर स्थापना गरी सञ्चालनको लागि

बजेट वक्तव्यको बुँदा नं.	बजेट वक्तव्यको संक्षिप्त व्यहोरा	कार्यसम्पादनको अवस्था
	साधनलाई विद्युतीय साधनमा रूपान्तरण गर्ने कार्यलाई प्रोत्साहन गरिनेछ।	प्रस्ताव आह्वान गरिएको।
८२	सवारी चालक अनुमतिपत्रको परीक्षालाई थप व्यवस्थित बनाउन ट्रायल सेन्टरहरूमा क्रमशः स्वचालित प्रणाली जडान गर्दै लगिनेछ। यातायात कार्यालयका अभिलेखहरूलाई डिजिटलाइजेसन गरी व्यवस्थित गर्न आवश्यक बजेट छुट्याएको छ। सवारी प्रदूषण मापनका लागि स्वचालित प्रविधि स्थापना गर्न नेपाल सरकारसँग सहकार्य गरिनेछ।	सवारी अभिलेखको डिजिटलाइजेसन तथा आर्किभिङ्ग सम्बन्धी कार्यविधि, २०८० बनाइ सवारी अभिलेखको डिजिटलाइजेसन सम्बन्धी कार्य अगाडि बढाइएको।
८३	नेपाल सरकारसँगको सहकार्य र समन्वयमा सवारी चालक अनुमतिपत्रको स्मार्ट कार्ड छपाइ तथा वितरण प्रदेशबाटै हुने व्यवस्था मिलाइनेछ। सवारी चालक अनुमति पत्र छपाइ तथा मेसिन खरिद गर्न आवश्यक रकम विनियोजन गरेको छ।	Smart Driving License Card, Personalization Machine र Personalization Software को प्राविधिक स्पेसिफिकेसनको नमुना मापदण्ड यातायात व्यवस्था विभाग, मीनभवनको मिति २०८१/०१/०४ को निर्णयानुसार स्वीकृत भई उक्त मापदण्ड प्राप्त भएकोले सवारी चालक अनुमतिपत्रको स्मार्ट कार्ड छपाई तथा वितरण प्रक्रिया अगाडि बढाइएको।
८४	सवारी दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि सडक पूर्वाधारको विकास गर्नुका साथै चालक तथा यात्रुका लागि सचेतनामूलक अभियान सञ्चालन गरिनेछ। सार्वजनिक यातायात क्षेत्रमा दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न अनुशिक्षण र अभिमुखीकरण कार्यक्रमको लागि बजेट व्यवस्था गरेको छ।	चालक, सहचालक र अन्य श्रमिकको लागि सेवाग्राहीप्रति गरिने व्यवहार, सवारी सुरक्षा तथा दुर्घटना न्यूनीकरण सम्बन्धी कार्यक्रम मिति २०८०/१२/३० मा सम्पन्न भएको
८५	सवारी साधनको गुणस्तरीय मर्मत सम्भारको लागि निजी क्षेत्र सँगको साझेदारीमा प्रदेश राजधानी हेटौँडा र काठमाडौँ उपत्यकामा नमुना स्पेसल टुल्स बैंक स्थापना गर्ने नीति लिइनेछ।	
८६	सार्वजनिक यातायातलाई थप सुरक्षित र मर्यादित बनाउन श्रमिकहरूको सकारात्मक व्यवहार परिवर्तनको लागि कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। सार्वजनिक यातायातमा महिलाहरूको रोजगारीलाई प्रवर्धन गर्न महिला सवारी चालक उत्पादनको लागि ड्राइभिङ्ग तालिम सञ्चालन गर्न आवश्यक	महिला चालक उत्पादन तथा महिला लक्षित रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०८० बनाइ काठमाडौँ, भक्तपुर, ललितपुर, हेटौँडा र चितवनबाट २ सय जना

बजेट वक्तव्यको बुँदा नं.	बजेट वक्तव्यको संक्षिप्त व्यहोरा	कार्यसम्पादनको अवस्था
	रकम विनियोजन गरेको छु।	महिलाहरूलाई ड्राइभिङ तालिम सञ्चालन भइरहेको।
८७	स्थानीय तहसँगको समन्वय र साझेदारीमा वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका श्रमिकहरूको ज्ञान, सीप र क्षमतालाई उपयोग गर्दै उत्पादनको बजारीकरण गर्ने कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। स्थानीय तहसँगको समन्वयमा वैदेशिक रोजगारीमा समस्यामा परी फर्केका श्रमिकहरूको पुनःस्थापना गर्ने कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न रकमको व्यवस्था गरेको छु। आगामी आर्थिक वर्ष प्रदेश श्रम तथा रोजगार नीति तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ।	वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका श्रमिकहरूलाई संगठित गरी व्यावसायिक सीपमूलक तालिम प्रदान गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि, २०८० बनाइ सीपमूलक तालिम दिन तालिम प्रदायक संस्था छनोट अन्तिम चरणमा रहेको।
८८	बागमती प्रदेशलाई श्रमिकमैत्री प्रदेशको रूपमा स्थापित गरी श्रमको उच्च सम्मान गर्ने संस्कृतिको विकास गरिनेछ। आगामी आर्थिक वर्षदेखि प्रदेश भित्रका मजदुर श्रमिकहरूको पञ्जीकरण गर्ने कार्यक्रम प्रारम्भ गरिनेछ।	प्रदेश श्रम तथा रोजगार परिषद् गठनको भएको।

१०.५ सङ्कलन भएको राजस्व

(रकम रु. हजारमा)

क्र.सं.	राजस्व शी.नं.	राजस्व शीर्षक	आर्थिक वर्ष २०८०/८१ चैत्र मसान्तसम्म संकलित रकम	कैफियत
१.	१४२२४	परीक्षा शुल्क	४४६२१	
२.	१४२२५	यातायात क्षेत्रको आम्दानी	५५२३९३.३८९	
३.	१४२२९	अन्य प्रशासनिक सेवा शुल्क	८१३५.३०५८१	
४.	१४२५३	व्यवसाय रजिष्ट्रेशन दस्तुर	५९४१.३३	
५.	१४२५६	चालक अनुमति पत्र सवारी दर्ता किताब (Blue Book) सम्बन्धी दस्तुर	१५७१५५३.०४८	
६.	१४३१२	प्रशासनिक दण्ड, जरिवाना र जफत	६८२.६९	
७.	१५१११	बेरुजु	१५९.३८९	
८.	३३३४१	सवारी साधन कर	८२५४४३९.९१५	
जम्मा			१०४३७९२६.०६७	

१०.६ आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा तयार भएका ऐन, नियमावली तथा कार्यविधिहरूको विवरण

- ❖ प्रदेश श्रम तथा रोजगार नीति, २०८०
- ❖ वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका श्रमिकहरूलाई संगठित गरी व्यवसायिक सीपमूलक तालिम प्रदान गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि, २०८०
- ❖ सवारी अभिलेखको डिजिटलाइजेसन तथा आर्किभिङ्ग सम्बन्धी कार्यविधि, २०८०
- ❖ सार्वजनिक निजी लागत सहभागितामा विद्युतीय सवारी साधनको चार्जिङ्ग स्टेशन निर्माण तथा संचालन सम्बन्धी कार्यविधि, २०८०

१०.७ आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा सम्पादन भएका महत्वपूर्ण कार्यहरू

- ❖ सवारी कर र नवीकरण शुल्कको अनलाइन प्रणाली मार्फत भुक्तानी प्रणालीको सुरुवात
- ❖ अनलाइन पटके प्रणालीको सुरुवात गरिएको
- ❖ सवारी चालक अनुमतिपत्र आवेदन र शुल्क भुक्तानी अनलाइन प्रणाली मार्फत हुने व्यवस्था मिलाइएको
- ❖ यातायात व्यवस्था कार्यालय, मोटरसाइकल, गुर्जुधाराको भवन निर्माणको लागि विस्तृत लागत योजना तयार हुँदै
- ❖ यातायात सेवा कार्यालय, हेटौँडा र भरतपुरको लागि भवन निर्माणको लागि जग्गा प्राप्तिको प्रक्रियामा रहेको
- ❖ यातायात सेवा कार्यालय, खुर्कोटबाट सवारी चालक अनुमति पत्रको परीक्षा सञ्चालन गरी सेवा प्रवाह सुरुवात गरिएको
- ❖ बागमती प्रदेश भित्र सञ्चालन हुने राइड सेयरिङ्ग सेवालाई व्यवस्थित गर्न कार्यविधि तयार गरी स्वीकृतिको प्रक्रियामा रहेको
- ❖ लागत साझेदारीमा चार्जिङ्ग स्टेशन निर्माणको लागि चार्जिङ्ग उपकरण खरिदको लागि Invitation for Bids प्रकाशन गरिएको
- ❖ यातायात व्यवस्था कार्यालयहरूको सवारी अभिलेखको डिजिटलाइजेसन तथा आर्किभिङ्गको लागि Invitation for Bids प्रकाशन गरिएको
- ❖ यातायात व्यवस्था कार्यालय, काभ्रेपलाञ्चोक स्थापनाको लागि बनेपा नगरपालिकासँग भवन प्रयोग गर्न दिने समझदारीमा सम्झौता भएको ।

११. स्वास्थ्य मन्त्रालय

११.१ परिचय

नेपालको संविधानले गरेको तीन तहको शासकीय स्वरूप अनुरूप गठित प्रदेश सरकारका मन्त्रालयहरू मध्ये स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या क्षेत्रको जिम्मेवारी सम्पादन गर्ने गरी मिति २०७८/०५/२३ गते प्रदेश सरकार कार्यविभाजन नियमावली, २०७४ को अनुसूची हेरफेर गरी साविकमा सामाजिक विकास मन्त्रालयको स्वास्थ्यसम्बन्धी महाशाखाहरूले गर्दै आएको काम कारबाही छुट्टै मन्त्रालयमार्फत गर्ने गरी स्वास्थ्य मन्त्रालयको स्थापना गरिएको हो। दिगो विकासका लक्ष्य अन्तर्गत लक्ष्य नं. ३ मा निर्धारित सबै उमेर समूहका व्यक्तिका लागि स्वास्थ्य जीवन सुनिश्चित गर्दै समृद्ध जीवन प्रवर्धन गर्ने यस मन्त्रालयको महत्वपूर्ण कार्य जिम्मेवारी अन्तर्गत पर्दछ।

संविधान प्रदत्त निःशुल्क एवम् गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गर्न पाउने नागरिकको मौलिक हकको कार्यान्वयन गर्न पर्याप्त स्वास्थ्य पूर्वाधारको निर्माण, गुणस्तरीय चिकित्सक जनशक्तिको उत्पादन, अत्याधुनिक स्वास्थ्योपचार गर्न सक्ने स्वास्थ्य औजार उपकरणको व्यवस्थापन तथा स्वस्थ नागरिक निर्माणका लागि नागरिकहरूमा पर्याप्त स्वास्थ्य शिक्षा तथा जनचेतना अभिवृद्धिको साथै महामारीजन्य रोगको रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि निवारणात्मक तथा उपचारात्मक कार्य गर्ने जस्ता स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्नु यस मन्त्रालयको महत्वपूर्ण जिम्मेवारी रहेको छ।

११.२ चालु र पुँजीगत खर्च शीर्षकको प्रगति विवरण

क. चालु खर्च

(रकम रु. हजारमा)

क्र.सं.	ब.उ.शी.नं.	सब.ब.उ.शी.नं./कार्यालयको नाम	कुल बजेट	आर्थिक वर्ष २०८०/८१ चैत्र मसान्तसम्मको		कैफियत
				खर्च	खर्च प्रतिशत	
१	३७००००११३ स्वास्थ्य मन्त्रालय	३७०००३२०१३ स्वास्थ्य मन्त्रालय	३०४०५८	१०९७४७	३६	
		३७००१२३१५३ स्वास्थ्य कार्यालय, दोलखा	११९३०	७२१	६	
		३७००१२४१४३ स्वास्थ्य कार्यालय, रामेछाप	११५६०	१४३८	१२	
		३७००१२५१४३ स्वास्थ्य कार्यालय, सिन्धुली	११९८०	१००	१	
		३७००१२६१४३ स्वास्थ्य कार्यालय,	२०३६०	१९२	१	

क्र.सं.	ब.उ.शी.नं.	सब.ब.उ.शी.नं./कार्यालयको नाम	कुल बजेट	आर्थिक वर्ष २०८०/८१ चैत्र मसान्तसम्मको		कैफियत
				खर्च	खर्च प्रतिशत	
		काभ्रेपलाञ्चोक				
		३७००१२७१४३ स्वास्थ्य कार्यालय, सिन्धुपाल्चोक	१५५५०	१२००	८	
		३७००१२८१४३ स्वास्थ्य कार्यालय, रसुवा	६२३०	६५७	११	
		३७००१२९१४३ स्वास्थ्य कार्यालय, नुवाकोट	१३३४०	१५०	१	
		३७००१३०१४३ स्वास्थ्य कार्यालय, धादिङ	१३८३५	३७६	३	
		३७००१३११४३ स्वास्थ्य कार्यालय, चितवन	१२९९५	-	-	
		३७००१३२१४३ स्वास्थ्य निर्देशनालय	१४६०	-	-	
		३७००१३२१६३ स्वास्थ्य कार्यालय, मकवानपुर	१७३००	७८१	५	
		३७००१३३१४३ स्वास्थ्य कार्यालय, भक्तपुर	८४५५	३००	४	
		३७००१३४१४३ स्वास्थ्य कार्यालय, ललितपुर	१०९९०	१०९९	१०	
		३७००१३५१४३ स्वास्थ्य कार्यालय, काठमाडौं	१०७५५	४५	०	
		३७००२३५०१३ स्वास्थ्य तालिम केन्द्र, काठमाडौं	६०००	१३१८	२२	
		३७००४२६०१३ जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला, काभ्रेपलाञ्चोक	६०००	-	-	
		३७००५३२०१३ मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान	११९५४२	५२३३३	४४	
२	३७००१०११३ स्वास्थ्य निर्देशनालय	३७००१३२१४३ स्वास्थ्य निर्देशनालय	११२१२६	२४८४३	२२	
३	३७००१०१२३ अस्पताल	३७००१२३१४३ पशुपति चौलागाईं स्मृति अस्पताल	५५३२३	२३४०९	४२	
		३७००१२४०१३ जिल्ला अस्पताल, रामेछाप	६१८५९	३२४३४	५२	

क्र.सं.	ब.उ.शी.नं.	सब.ब.उ.शी.नं./कार्यालयको नाम	कुल बजेट	आर्थिक वर्ष २०८०/८१ चैत्र मसान्तसम्मको		कैफियत
				खर्च	खर्च प्रतिशत	
		३७००१२५०१३ सिन्धुली अस्पतालत	९७५६८	५२३६२	५४	
		३७००१२६०१३ मेथिनकोट अस्पताल	६३१००	३०२१९	४८	
		३७००१२७०१३ जिल्ला अस्पताल, सिन्धुपाल्चोक	६५४१८	३२८०६	५०	
		३७००१२८०१३ जिल्ला अस्पताल, रसुवा	४१७८५	१८९३९	४५	
		३७००१२९०१३ त्रिशुली अस्पताल	१०८३२९	६०७९६	५६	
		३७००१३००१३ धादिङ अस्पताल	१००९२४	४७४६९	४७	
		३७००१३१०१३ बकुलर रत्ननगर अस्पताल	६५७९६	३७३२९	५७	
		३७००१३२१५३ हेटौडा अस्पताल	१५९५६१	७५७२७	४७	
		३७००१३३०१३ भक्तपुर अस्पताल	१३९६६१	७४०४	५	
		३७००१३४०१३ बज्रबाराही चापागाउँ अस्पताल	६२९८५	२२१६२	३५	
		३७००१३५०१३ टोखा अस्पताल	५२२५०	१९१९२	३७	
४	३७००१०१३३ स्वास्थ्य कार्यालय,	३७००१२३१५३ स्वास्थ्य कार्यालय, दोलखा	३०५२६	१६२७९	५३	
		३७००१२४१४३ स्वास्थ्य कार्यालय, रामेछाप	२८२३८	१७१६२	६१	
		३७००१२५१४३ स्वास्थ्य कार्यालय, सिन्धुली	२७४९१	१८३३५	६७	
		३७००१२६१४३ स्वास्थ्य कार्यालय, काभ्रेपलाञ्चोक	३२६३७	१७५४८	५४	
		३७००१२७१४३ स्वास्थ्य कार्यालय, सिन्धुपाल्चोक	२८१२३	१७४७६	६२	
		३७००१२८१४३ स्वास्थ्य कार्यालय, रसुवा	२३१२२	१२५३०	५४	
		३७००१२९१४३ स्वास्थ्य कार्यालय, नुवाकोट	३४४५०	१९१२१	५६	
		३७००१३०१४३ स्वास्थ्य कार्यालय, धादिङ	३१६४८	१८०६६	५७	
		३७००१३११४३ स्वास्थ्य कार्यालय, चितवन	३४३१५	१८८७९	५५	

क्र.सं.	ब.उ.शी.नं.	सब.ब.उ.शी.नं./कार्यालयको नाम	कुल बजेट	आर्थिक वर्ष २०८०/८१ चैत्र मसान्तसम्मको		कैफियत
				खर्च	खर्च प्रतिशत	
		३७००१३२१६३ स्वास्थ्य कार्यालय, मकवानपुर	३५०७९	२२२१६	६३	
		३७००१३३१४३ स्वास्थ्य कार्यालय, भक्तपुर	२४८५०	१३६२१	५५	
		३७००१३४१४३ स्वास्थ्य कार्यालय, ललितपुर	३२६४३	२१७०२	६६	
		३७००१३५१४३ स्वास्थ्य कार्यालय, काठमाडौं	४२४४२	२३२८४	५५	
५	३७००१०१४३ आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र	३७००१२३१६३ जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र, दोलखा	१३९३९	७४१८	५३	
		३७००१२४१५३ जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र, रामेछाप	१५२४०	८९४५	५९	
		३७००१२५१५३ जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र, सिन्धुली	१६१९७	८७००	५४	
		३७००१२६१५३ जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र, काभ्रेपलाञ्चोक	१६०२१	६९३३	४३	
		३७००१२७१५३ जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र, सिन्धुपाल्चोक	१६०२१	९२७६	५८	
		३७००१२८१५३ जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र, रसुवा	११७०४	४२३५	३६	
		३७००१२९१५३ जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र, नुवाकोट	१५४५३	७७७५	५०	
		३७००१३०१५३ जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र, धादिङ	१६९४४	८०४४	४७	
		३७००१३११५३ जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र, चितवन	१६९२१	९१९८	५४	
		३७००१३११६३ आयुर्वेद औषधि उत्पादन केन्द्र	२२०३३	४७३५	२१	
		३७००१३२१७३ जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र, मकवानपुर	१८१०१	९०६८	५०	
		३७००१३३१५३ जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र, भक्तपुर	१६१२६	१००११	६२	
		३७००१३४१५३ जिल्ला आयुर्वेद	१५३५३	९३६६	६१	

क्र.सं.	ब.उ.शी.नं.	सब.ब.उ.शी.नं./कार्यालयको नाम	कुल बजेट	आर्थिक वर्ष २०८०/८१ चैत्र मसान्तसम्मको		कैफियत
				खर्च	खर्च प्रतिशत	
		स्वास्थ्य केन्द्र, ललितपुर				
		३७००१३५१५३ जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र, काठमाडौं	१७८९१	१०४६०	५८	
६	३७००२०११३	स्वास्थ्य तालिम केन्द्र	३८८८१	२०३४१	५२	
७	३७००३०११३	स्वास्थ्य आपूर्ति केन्द्र	११४९२४	२०३४१	१८	
८	३७००४०११३	जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला	३८८२७	२१३०८	५५	
चालु जम्मा			२६१५१६५	१०६७९२२	४१	

ख. पुँजीगत खर्च

(रकम रु. हजारमा)

क्र.सं.	ब.उ.शी.नं.	सब.ब.उ.शी.नं./कार्यालयको नाम	कुल बजेट	आर्थिक वर्ष २०८०/८१ चैत्र मसान्तसम्मको		कैफियत
				खर्च	खर्च प्रतिशत	
१	३७००००११४	स्वास्थ्य मन्त्रालय	२५०००	२७६५.७७	११.०६	
		३७००१२३१५३ स्वास्थ्य कार्यालय, दोलखा	११९०	०	०	
		३७००१२४१४३ स्वास्थ्य कार्यालय, रामेछाप	१०२०	९९९.७११	९८.०१	
		३७००१२५१४३ स्वास्थ्य कार्यालय, सिन्धुली	११९०	०	०	
		३७००१२६१४३ स्वास्थ्य कार्यालय, काभ्रेपलाञ्चोक	१८९०	०	०	
		३७००१२७१४३ स्वास्थ्य कार्यालय, सिन्धुपाल्चोक	१५३०	०	०	
		३७००१२८१४३ स्वास्थ्य कार्यालय, रसुवा	८५०	८५०	१००	

क्र.सं.	ब.उ.शी.नं.	सब.ब.उ.शी.नं./कार्यालयको नाम	कुल बजेट	आर्थिक वर्ष २०८०/८१ चैत्र मसान्तसम्मको		कैफियत
				खर्च	खर्च प्रतिशत	
		३७००१२९१४३ स्वास्थ्य कार्यालय, नुवाकोट	१७००	०	०	
		३७००१३०१४३ स्वास्थ्य कार्यालय, धादिङ	१८७०	०	०	
		३७००१३११४३ स्वास्थ्य कार्यालय, चितवन	२१२०	०	०	
		३७००१३२१६३ स्वास्थ्य कार्यालय, मकवानपुर	३२१०	०	०	
		३७००१३३१४३ स्वास्थ्य कार्यालय, भक्तपुर	६००	०	०	
		३७००१३४१४३ स्वास्थ्य कार्यालय, ललितपुर	१२१०	०	०	
		३७००१३५१४३ स्वास्थ्य कार्यालय, काठमाडौं	७००	०	०	
		३७००५३२०१३ मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान	२३७०६	४६०१	१९.४१	
२	३७००१०११४ स्वास्थ्य निर्देशनालय	३७००१३२१४३ स्वास्थ्य निर्देशनालय	६००	२०२	३३.७०	
३	३७००१०१२४ अस्पताल	३३७०४३२०१३ शहरी विकास तथा भवन कार्यालय	३००००	१६०५२	५३.५१	
		३५०००३००१३ सार्वजनिक निर्माण कार्यान्वयन इकाई	३००००	२८६३९	९५.४६	
		३७००१२३१४३ पशुपति चौलागाईं स्मृति अस्पताल	३५००	३२६७	९३.३५	
		३७००१२४०१३ जिल्ला अस्पताल, रामेछाप	४८५०	१३४३	२७.६८	
		३७००१२५०१३ सिन्धुली अस्पताल	८४२५०	२५३२	३	
		३७००१२६०१३ मेथिनकोट अस्पताल	४८५०	७११	१४.६५	
		३७००१२७०१३ जिल्ला अस्पताल, सिन्धुपाल्चोक	४८५०	८३५	१७.२२	
		३७००१२८०१३ जिल्ला अस्पताल, रसुवा	१२००	११६१	९६.७५	
		३७००१२९०१३ त्रिशुली अस्पताल	८४५००	३४१३	४.०४	

क्र.सं.	ब.उ.शी.नं.	सब.ब.उ.शी.नं./कार्यालयको नाम	कुल बजेट	आर्थिक वर्ष २०८०/८१ चैत्र मसान्तसम्मको		कैफियत
				खर्च	खर्च प्रतिशत	
		३७००१३००१३ धादिङ अस्पताल	४९५०	३८९९	७८.७८	
		३७००१३१०१३ बकुलर रत्ननगर अस्पताल	४६५०	०	०	
		३७००१३२१५३ हेटौडा अस्पताल	४८५०	१८७१	३८.५८	
		३७००१३३०१३ भक्तपुर अस्पताल	८३०००	१६६०	२	
		३७००१३४०१३ बज्रबाराही चापागाउँ अस्पताल	४६५०	१७५	३.७७	
		३७००१३५०१३ टोखा अस्पताल	४६५०	१८०५	३८.८३	
४	३७००१०१३४ स्वास्थ्य कार्यालय,	३७००१२३१५३ स्वास्थ्य कार्यालय, दोलखा	३१०	३०१	९७.१०	
		३७००१२४१४३ स्वास्थ्य कार्यालय, रामेछाप	३१०	३१०	१००	
		३७००१२५१४३ स्वास्थ्य कार्यालय, सिन्धुली	३१०	१८०	५८.०६	
		३७००१२६१४३ स्वास्थ्य कार्यालय, काम्रेपलाञ्चोक	३१०	२५०	८०.६५	
		३७००१२७१४३ स्वास्थ्य कार्यालय, सिन्धुपाल्चोक	३१०	२१०	६७.७४	
		३७००१२८१४३ स्वास्थ्य कार्यालय, रसुवा	३१०	२१०	६७.७४	
		३७००१२९१४३ स्वास्थ्य कार्यालय, नुवाकोट	३१०	८२	२६.६१	
		३७००१३०१४३ स्वास्थ्य कार्यालय, धादिङ	३१०	३१०	१००	
		३७००१३११४३ स्वास्थ्य कार्यालय, चितवन	३१०	६०	१९.२८	
		३७००१३२१६३ स्वास्थ्य कार्यालय, मकवानपुर	३१०	२२५	७२.५०	
		३७००१३३१४३ स्वास्थ्य कार्यालय, भक्तपुर	३१०	२२८	७३.४९	
		३७००१३४१४३ स्वास्थ्य कार्यालय, ललितपुर	३१०	१३५	४३.५२	
		३७००१३५१४३ स्वास्थ्य कार्यालय, काठमाडौं	३१०	१३८	४४.४०	

क्र.सं.	ब.उ.शी.नं.	सब.ब.उ.शी.नं./कार्यालयको नाम	कुल बजेट	आर्थिक वर्ष २०८०/८१ चैत्र मसान्तसम्मको		कैफियत
				खर्च	खर्च प्रतिशत	
५	३७००१०१४४ आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र	३५०००३००१३ सार्वजनिक निर्माण कार्यान्वयन इकाई	७३०२८	४१०२७	५६.१८	
		३७००१२३१६३ जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र, दोलखा	२००	१२०	६०	
		३७००१२४१५३ जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र, रामेछाप	११०	१०९	९९.०९	
		३७००१२५१५३ जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र, सिन्धुली	११०	११०	९९.६५	
		३७००१२६१५३ जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र, काभ्रेपलाञ्चोक	११०	०	०	
		३७००१२७१५३ जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र, सिन्धुपाल्चोक	११०	१०९	९९.५४	
		३७००१२८१५३ जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र, रसुवा	११०	१०९	९९.०९	
		३७००१२९१५३ जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र, नुवाकोट	११०	९९	९०	
		३७००१३०१५३ जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र, धादिङ	११०	०	०	
		३७००१३११५३ जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र, चितवन	२००	१८०	९०.२४	
		३७००१३११६३ आयुर्वेद औषधि उत्पादन केन्द्र	१५५००	३५३९	२२.८३	
		३७००१३२१७३ जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र, मकवानपुर	११०	११०	१००	
		३७००१३३१५३ जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र, भक्तपुर	११०	११०	९९.५५	
		३७००१३४१५३ जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र, ललितपुर	११०	११०	९९.८५	
		३७००१३५१५३ जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र, काठमाडौं	११०	१०९	९९.०९	

क्र.सं.	ब.उ.शी.नं.	सब.ब.उ.शी.नं./कार्यालयको नाम	कुल बजेट	आर्थिक वर्ष २०८०/८१ चैत्र मसान्तसम्मको		कैफियत
				खर्च	खर्च प्रतिशत	
६	३७००२०११४ स्वास्थ्य तालिम केन्द्र	३७००२३५०१३ स्वास्थ्य तालिम केन्द्र	४००	४००	९९.९६	
७	३७००३०११४ स्वास्थ्य आपूर्ति केन्द्र	३७००३३२०१३ स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्र	९८५००	१७०१७	१७.२८	
८	३७००४०११४ जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला	३७००४२६०१३ जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला	३५००	६०३	१७.२२	
पूँजीगत जम्मा			६१९७०४	१४३२८१	२३.१२	

११.३ आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा सञ्चालनमा रहेका बहुवर्षीय आयोजनाको प्रगति विवरण

(रकम रु. हजारमा)

क्र.सं.	कार्यालयको नाम	आयोजनाको नाम	कुल अवधि (वर्ष)	कुल लागत	आर्थिक वर्ष २०८०/८१ सम्मको खर्च	आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट	आर्थिक वर्ष २०८०/८१ चैत्र मसान्तसम्मको प्रगति (प्रतिशत)		कैफियत
							भौतिक	वित्तीय	
१	वज्रबाराही चापागाउँ अस्पताल	सार्वजनिक निर्माण कार्यान्वयन इकाई, धादिङ	४	२१८०००	४२७८९	३००००	१००	९५	
२	आयुर्वेद केन्द्र, चितवन		३	१०८५००	३५६६९	३१७१२	६५	६१	
३	आयुर्वेद केन्द्र, मकवानपुर		३	११४३००	३३४२७	३१३१६	८०	७०	
४	आयुर्वेद केन्द्र, ललितपुर		४	२०००००	०	१००००	०	०	
		जम्मा		६४०८००	१०१३६९	१०३०२८	६९३६७	६८	

११.४ अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरण अन्तर्गत नेपाल सरकारबाट प्राप्त योजनाहरूको प्रगति

क. विशेष अनुदानतर्फ

(रकम रु. हजारमा)

क्र. सं.	कार्यालयको नाम	आयोजनाको नाम	कुल बजेट	आर्थिक वर्ष २०८०/८१ चैत्र मसान्तसम्मको			नैफियत
				खर्च	प्रगति प्रतिशत		
					भौतिक	वित्तीय	
१	स्वास्थ्य मन्त्रालय	कम्पोनेन्ट ६२ : किशोर किशोरीको यौन तथा प्रजनन् स्वास्थ्य सुधार आयोजना	१०४०	०	०	०	
		कम्पोनेन्ट ६३: शहरी स्वास्थ्य कार्यक्रम	०	०	०	०	
		कम्पोनेन्ट ६४: मातृ तथा बाल पोषण प्रवर्धन आयोजना	११४०	०	०	०	
२	स्वास्थ्य निर्देशनालय	कम्पोनेन्ट ६२ : किशोर किशोरीको यौन तथा प्रजनन् स्वास्थ्य सुधार आयोजना	२६०	०	०	०	
		कम्पोनेन्ट ६३: शहरी स्वास्थ्य कार्यक्रम	७००	०	०	०	
		कम्पोनेन्ट ६४: मातृ तथा बाल पोषण प्रवर्धन आयोजना	५००	०	०	०	
३	स्वास्थ्य तालिम केन्द्र	कम्पोनेन्ट ६२ : किशोर किशोरीको यौन तथा प्रजनन् स्वास्थ्य सुधार आयोजना	३५००	१४००	४३	४०	
		कम्पोनेन्ट ६३: शहरी स्वास्थ्य कार्यक्रम	२५००	२५०.२९		१०.०१	
		कम्पोनेन्ट ६४: मातृ तथा बाल पोषण प्रवर्धन आयोजना	०	०	०	०	
४	जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला	कम्पोनेन्ट ६२ : किशोर किशोरीको यौन तथा प्रजनन् स्वास्थ्य सुधार आयोजना	०	०	०	०	
		कम्पोनेन्ट ६३: शहरी स्वास्थ्य कार्यक्रम	६०००	०	०	०	
		कम्पोनेन्ट ६४: मातृ तथा बाल पोषण प्रवर्धन आयोजना	०	०	०	०	
५	स्वास्थ्य कार्यालय, धादिङ	कम्पोनेन्ट ६२ : किशोर किशोरीको यौन तथा प्रजनन् स्वास्थ्य सुधार आयोजना	६७१५	१७०	३.५	२.५३	
		कम्पोनेन्ट ६३: शहरी स्वास्थ्य कार्यक्रम	०	०	०	०	
		कम्पोनेन्ट ६४: मातृ तथा बाल पोषण प्रवर्धन आयोजना	८९९०	१९८.५४	३	२.२१	
६	स्वास्थ्य कार्यालय,	कम्पोनेन्ट ६२ : किशोर किशोरीको यौन तथा प्रजनन् स्वास्थ्य सुधार आयोजना	६०५०	०	०	०	

क्र. सं.	कार्यालयको नाम	आयोजनाको नाम	कुल बजेट	आर्थिक वर्ष २०८०/८१ चैत्र मसान्तसम्मको			कैफियत
				खर्च	प्रगति प्रतिशत		
					भौतिक	वित्तीय	
	नुवाकोट	कम्पोनेन्ट ६३: शहरी स्वास्थ्य कार्यक्रम	०	०	०	०	
		कम्पोनेन्ट ६४: मातृ तथा बाल पोषण प्रवर्धन आयोजना	८९९०	१५०	२	१.६७	
७	स्वास्थ्य कार्यालय, रसुवा	कम्पोनेन्ट ६२ : किशोर किशोरीको यौन तथा प्रजनन् स्वास्थ्य सुधार आयोजना	३०२५	८५०	३०	२८.१०	
		कम्पोनेन्ट ६३: शहरी स्वास्थ्य कार्यक्रम	०	०	०	०	
		कम्पोनेन्ट ६४: मातृ तथा बाल पोषण प्रवर्धन आयोजना	४०५५	६५६.८०	१७	१६.२०	
८	स्वास्थ्य कार्यालय, सिन्धुपाल्चोक	कम्पोनेन्ट ६२ : किशोर किशोरीको यौन तथा प्रजनन् स्वास्थ्य सुधार आयोजना	५४८५	१५०	३	२.७३	
		कम्पोनेन्ट ६३: शहरी स्वास्थ्य कार्यक्रम	०	०	०	०	
		कम्पोनेन्ट ६४: मातृ तथा बाल पोषण प्रवर्धन आयोजना	११५९५	१०५०	१०	९.०६	
९	स्वास्थ्य कार्यालय, दोलखा	कम्पोनेन्ट ६२ : किशोर किशोरीको यौन तथा प्रजनन् स्वास्थ्य सुधार आयोजना	४२५५	७२१	१८	१६.९४	
		कम्पोनेन्ट ६३: शहरी स्वास्थ्य कार्यक्रम	०	०	०	०	
		कम्पोनेन्ट ६४: मातृ तथा बाल पोषण प्रवर्धन आयोजना	८८६४	०	०	०	
१०	स्वास्थ्य कार्यालय, काभ्रेपलाञ्चोक	कम्पोनेन्ट ६२ : किशोर किशोरीको यौन तथा प्रजनन् स्वास्थ्य सुधार आयोजना	४२५५	१०३.२८	३	२.४३	
		कम्पोनेन्ट ६३: शहरी स्वास्थ्य कार्यक्रम	६४००	०	०	०	
		कम्पोनेन्ट ६४: मातृ तथा बाल पोषण प्रवर्धन आयोजना	११५९५	०	०	०	
११	स्वास्थ्य कार्यालय, रामेछाप	कम्पोनेन्ट ६२ : किशोर किशोरीको यौन तथा प्रजनन् स्वास्थ्य सुधार आयोजना	३६९०	२४५८.६९	६८	६६.६३	
		कम्पोनेन्ट ६३: शहरी स्वास्थ्य कार्यक्रम	०	०	०	०	
		कम्पोनेन्ट ६४: मातृ तथा बाल पोषण प्रवर्धन आयोजना	८८९०	९३.५	२	१.०५	
१२	स्वास्थ्य कार्यालय, मकवानपुर	कम्पोनेन्ट ६२ : किशोर किशोरीको यौन तथा प्रजनन् स्वास्थ्य सुधार आयोजना	४८७०	०	०	०	
		कम्पोनेन्ट ६३: शहरी स्वास्थ्य कार्यक्रम	६७५०	१९७.२९	३	२.९२	
		कम्पोनेन्ट ६४: मातृ तथा बाल पोषण प्रवर्धन आयोजना	८८९०	५५०	७	६.१९	

क्र. सं.	कार्यालयको नाम	आयोजनाको नाम	कुल बजेट	आर्थिक वर्ष २०८०/८१ चैत्र मसान्तसम्मको			कैफियत
				खर्च	प्रगति प्रतिशत		
					भौतिक	वित्तीय	
१३	स्वास्थ्य कार्यालय, चितवन	कम्पोनेन्ट ६२ : किशोर किशोरीको यौन तथा प्रजनन् स्वास्थ्य सुधार आयोजना	७०५	०	०	०	
		कम्पोनेन्ट ६३: शहरी स्वास्थ्य कार्यक्रम	८१५०	०	०	०	
		कम्पोनेन्ट ६४: मातृ तथा बाल पोषण प्रवर्धन आयोजना	६२६०	०	०	०	
१४	स्वास्थ्य कार्यालय, सिन्धुली	कम्पोनेन्ट ६२ : किशोर किशोरीको यौन तथा प्रजनन् स्वास्थ्य सुधार आयोजना	४३०५	०	०	०	
		कम्पोनेन्ट ६३: शहरी स्वास्थ्य कार्यक्रम	०	०	०	०	
		कम्पोनेन्ट ६४: मातृ तथा बाल पोषण प्रवर्धन आयोजना	८८६५	१००	२	१.१३	
१५	स्वास्थ्य कार्यालय, काठमाडौं	कम्पोनेन्ट ६२ : किशोर किशोरीको यौन तथा प्रजनन् स्वास्थ्य सुधार आयोजना	०	०	०	०	
		कम्पोनेन्ट ६३: शहरी स्वास्थ्य कार्यक्रम	७६००	०	०	०	
		कम्पोनेन्ट ६४: मातृ तथा बाल पोषण प्रवर्धन आयोजना	३८५५	४५	३	१.१७	
१६	स्वास्थ्य कार्यालय, भक्तपुर	कम्पोनेन्ट ६२ : किशोर किशोरीको यौन तथा प्रजनन् स्वास्थ्य सुधार आयोजना	०	०	०	०	
		कम्पोनेन्ट ६३: शहरी स्वास्थ्य कार्यक्रम	५४००	२९९.५३	६	५.५५	
		कम्पोनेन्ट ६४: मातृ तथा बाल पोषण प्रवर्धन आयोजना	३६५५	०	०	०	
१७	स्वास्थ्य कार्यालय, ललितपुर	कम्पोनेन्ट ६२ : किशोर किशोरीको यौन तथा प्रजनन् स्वास्थ्य सुधार आयोजना	१८४५	०	०	०	
		कम्पोनेन्ट ६३: शहरी स्वास्थ्य कार्यक्रम	६५००	१०४३.२६	१८	१६.०५	
		कम्पोनेन्ट ६४: मातृ तथा बाल पोषण प्रवर्धन आयोजना	३८५५	५५.८५	१.६	१.४५	
		जम्मा	१९९९९९	१०५४३.०५	६.२७	५.२७	

ख. सशर्त अनुदानतर्फ

सशर्त चालु (रकम रु. हजारमा)

क्र. सं.	सब.ब.उ.शी.नं./कार्यालयको नाम	कुल बजेट	आर्थिक वर्ष २०८०/८१ चैत्र मसान्तसम्मको		कैफियत
			खर्च	खर्च प्रतिशत	
१	३७०९११२०३ क्षयरोग नियन्त्रण (संघ सशर्त अनुदान)	३०१७६	८७३.४४२	२८.८८	
	३७००१२३१५३ स्वास्थ्य कार्यालय, दोलखा	५८३	२३८.९०	४०.९८	
	३७००१२४१४३ स्वास्थ्य कार्यालय, रामेछाप	६३७	२८१.१५	४४.१४	
	३७००१२५१४३ स्वास्थ्य कार्यालय, सिन्धुली	९१७	९७.१०	१०.५९	
	३७००१२६१४३ स्वास्थ्य कार्यालय, काभ्रेपलाञ्चोक	७४३	२३२.६०	३१.३१	
	३७००१२७१४३ स्वास्थ्य कार्यालय, सिन्धुपाल्चोक	७९५	३९६.७४	४९.९०	
	३७००१२८१४३ स्वास्थ्य कार्यालय, रसुवा	३९९	२२९.१०३	५७.४२	
	३७००१२९१४३ स्वास्थ्य कार्यालय, नुवाकोट	८९६	४८३.४५	५३.९६	
	३७००१३०१४३ स्वास्थ्य कार्यालय, धादिङ	९१७	३७६.३०	४१.०४	
	३७००१३११४३ स्वास्थ्य कार्यालय, चितवन	१४८४	२७९.७२	१८.८५	
	३७००१३२१४३ स्वास्थ्य निर्देशनालय	७१७	१५००	२१.०८	
	३७००१३२१६३ स्वास्थ्य कार्यालय, मकवानपुर	१३२५	६०६.४१	४५.७७	
	३७००१३३१४३ स्वास्थ्य कार्यालय, भक्तपुर	२८४५	१०८८.१०	३८.२५	
	३७००१३४१४३ स्वास्थ्य कार्यालय, ललितपुर	९४४	९२.२०	९.७७	
	३७००१३५१४३ स्वास्थ्य कार्यालय, काठमाडौं	६३३२	१११४.७०	१७.६०	
	३७००३३२०१३ स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्र	३९०	०	०	
	३७००४२६०१३ जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला	३८५२	१६९६.९६९	४४.०५	
२	३७०९११२१३ उपचारात्मक सेवा कार्यक्रम	४८०५०	१११७९.२८	२३.२७	
	३७०००३२०१३ स्वास्थ्य मन्त्रालय	०	०	०	
	३७००१२३१५३ स्वास्थ्य कार्यालय, दोलखा	१३००	५५०	४२.३१	
	३७००१२४१४३ स्वास्थ्य कार्यालय, रामेछाप	१३००	४८०.६६६	३६.९७	
	३७००१२५०१३ सिन्धुली अस्पताल	६५०	४८६.५१	७४.८५	
	३७००१२५१४३ स्वास्थ्य कार्यालय, सिन्धुली	१३००	९८०	७५.३८	
	३७००१२६१४३ स्वास्थ्य कार्यालय, काभ्रेपलाञ्चोक	१६००	४५०	२८.१३	
	३७००१२७१४३ स्वास्थ्य कार्यालय, सिन्धुपाल्चोक	१३००	७५६.७४५	५८.२१	
	३७००१२८१४३ स्वास्थ्य कार्यालय, रसुवा	१३००	६७६.२४५	५२.०२	
	३७००१२९०१३ त्रिशुली अस्पताल	६५०	४७६.५१	७३.३१	
	३७००१२९१४३ स्वास्थ्य कार्यालय, नुवाकोट	१३००	०	०	
	३७००१३००१३ धादिङ अस्पताल	६५०	४६८.५१	७२.०८	
	३७००१३०१४३ स्वास्थ्य कार्यालय, धादिङ	१४५०	७०९.५७	४८.९४	
	३७००१३११४३ स्वास्थ्य कार्यालय, चितवन	१६००	१२००	७५	

क्र. सं.	सब.ब.उ.शी.नं./कार्यालयको नाम	कुल बजेट	आर्थिक वर्ष २०८०/८१ चैत्र मसान्तसम्मको		कैफियत
			खर्च	खर्च प्रतिशत	
	३७००१३२१४३ स्वास्थ्य निर्देशनालय	३०५०	०	०	
	३७००१३२१५३ हेटौडा अस्पताल	६५०	४८६.५१	७४.८५	
	३७००१३२१६३ स्वास्थ्य कार्यालय, मकवानपुर	१६००	१७८.६६९	११.१७	
	३७००१३३०१३ भक्तपुर अस्पताल	६५०	४८६.५१	७४.८५	
	३७००१३३१४३ स्वास्थ्य कार्यालय, भक्तपुर	१६००	८५०	५३.१३	
	३७००१३४१४३ स्वास्थ्य कार्यालय, ललितपुर	१००	८०	८०	
	३७००१३५१४३ स्वास्थ्य कार्यालय, काठमाडौं	१६००	५९७.६३५	३७.३५	
	३७००२३५०१३ स्वास्थ्य तालिम केन्द्र	१९००	१२६५.२०	६६.५९	
	३७००३३२०१३ स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्र	२२५००	०	०	
३	३७०९११२२३ नर्सिङ तथा सामाजिक सुरक्षा सेवा कार्यक्रम	२६५९९	६०	०.२३	
	३७००१२३१५३ स्वास्थ्य कार्यालय, दोलखा	४१३९	०	०	
	३७००१२४१४३ स्वास्थ्य कार्यालय, रामेछाप	१३०३	०	०	
	३७००१२५१४३ स्वास्थ्य कार्यालय, सिन्धुली	१०३३	६०	५.८१	
	३७००१२६१४३ स्वास्थ्य कार्यालय, काभ्रेपलाञ्चोक	२०५६	०	०	
	३७००१२७१४३ स्वास्थ्य कार्यालय, सिन्धुपाल्चोक	१२९५	०	०	
	३७००१२८१४३ स्वास्थ्य कार्यालय, रसुवा	७७८	०	०	
	३७००१२९१४३ स्वास्थ्य कार्यालय, नुवाकोट	३०४२	०	०	
	३७००१३०१४३ स्वास्थ्य कार्यालय, धादिङ	१४३६	०	०	
	३७००१३११४३ स्वास्थ्य कार्यालय, चितवन	१२५६	०	०	
	३७००१३२१४३ स्वास्थ्य निर्देशनालय	३९५८	०	०	
	३७००१३२१६३ स्वास्थ्य कार्यालय, मकवानपुर	१२६३	०	०	
	३७००१३३१४३ स्वास्थ्य कार्यालय, भक्तपुर	१४०९	०	०	
	३७००१३४१४३ स्वास्थ्य कार्यालय, ललितपुर	११८९	०	०	
	३७००१३५१४३ स्वास्थ्य कार्यालय, काठमाडौं	२४४२	०	०	
४	३७०९११२३३ स्वास्थ्य मन्त्रालय	७५६५१	३१९०१.८१५	४२.१७	
	३७०००३२०१३ स्वास्थ्य मन्त्रालय	०	०	०	
	३७००१२३१४३ पशुपति चौलागाईं स्मृति अस्पताल	२७००	७२०.६०८	२६.६९	
	३७००१२३१५३ स्वास्थ्य कार्यालय, दोलखा	१०९५	२४९.५२२	२२.७९	
	३७००१२४०१३ जिल्ला अस्पताल, रामेछाप	२५००	७६२.५२६	३०.५०	
	३७००१२४१४३ स्वास्थ्य कार्यालय, रामेछाप	११००	८८५.९५३	८०.५४	
	३७००१२५०१३ सिन्धुली अस्पताल	३०००	१७९५.८१	५९.८६	
	३७००१२५१४३ स्वास्थ्य कार्यालय, सिन्धुली	९६०	९४१.३०	९८.०५	
	३७००१२६१४३ स्वास्थ्य कार्यालय, काभ्रेपलाञ्चोक	१३०५	२८६.३२	२१.९४	

क्र. सं.	सब.ब.उ.शी.नं./कार्यालयको नाम	कुल बजेट	आर्थिक वर्ष २०८०/८१ चैत्र मसान्तसम्मको		कैफियत
			खर्च	खर्च प्रतिशत	
	३७००१२७०१३ जिल्ला अस्पताल, सिन्धुपाल्चोक	२७००	१४९६.८७७	५५.४४	
	३७००१२७१३ स्वास्थ्य कार्यालय, सिन्धुपाल्चोक	१३८०	९४९.०५९	६८.७७	
	३७००१२८०१३ जिल्ला अस्पताल, रसुवा	३५००	१४५०.६६	४१.४५	
	३७००१२८१४३ स्वास्थ्य कार्यालय, रसुवा	७३५	५८०.२२	७८.९४	
	३७००१२९०१३ त्रिशुली अस्पताल	४०००	२५८०.५६६	६४.५१	
	३७००१२९१४३ स्वास्थ्य कार्यालय, नुवाकोट	१२००	३०४.५४२	२५.३८	
	३७००१३००१३ धादिङ अस्पताल	४०००	२३९१.५२८	५९.७९	
	३७००१३०१४३ स्वास्थ्य कार्यालय, धादिङ	१४८५	६८३.०६७	४६	
	३७००१३११४३ स्वास्थ्य कार्यालय, चितवन	७०५	४५०.८७५	६३.९५	
	३७००१३२१४३ स्वास्थ्य निर्देशनालय	२४८६५	६७५.८७	२७.०१	
	३७००१३२१५३ हेटौडा अस्पताल	७१०१	४०३३.१९१	५६.८०	
	३७००१३२१६३ स्वास्थ्य कार्यालय, मकवानपुर	१०५०	५७६.५११	५४.९१	
	३७००१३३०१३ भक्तपुर अस्पताल	४०००	१३१२.९९७	३२.८२	
	३७००१३३१४३ स्वास्थ्य कार्यालय, भक्तपुर	६००	४०३.८०	६७.३०	
	३७००१३४१४३ स्वास्थ्य कार्यालय, ललितपुर	२१९०	१४१९.३०	६४.८१	
	३७००१३५१४३ स्वास्थ्य कार्यालय, काठमाडौं	१०८०	९१०.७१३	८४.३३	
	३७००२३५०१३ स्वास्थ्य तालिम केन्द्र	०	०	०	
	३७००३३२०१३ स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्र	२४००	०	०	
५	३७०९११२४३ अपाङ्गता रोकथाम तथा कुष्ठरोग नियन्त्रण कार्यक्रम	११०००	४८८०.५९७	४४.३७	
	३७००१२३१५३ स्वास्थ्य कार्यालय, दोलखा	१०५	०	०	
	३७००१२४१४३ स्वास्थ्य कार्यालय, रामेछाप	११०	०	०	
	३७००१२५१४३ स्वास्थ्य कार्यालय, सिन्धुली	१२०	१३	१०.८३	
	३७००१२६१४३ स्वास्थ्य कार्यालय, काभ्रेपलाञ्चोक	११५	८५.२५	७४.१३	
	३७००१२७१४३ स्वास्थ्य कार्यालय, सिन्धुपाल्चोक	१०५	५०	४७.६२	
	३७००१२८१४३ स्वास्थ्य कार्यालय, रसुवा	१०५	०	०	
	३७००१२९१४३ स्वास्थ्य कार्यालय, नुवाकोट	१०५	०	०	
	३७००१३०१४३ स्वास्थ्य कार्यालय, धादिङ	१०५	०	०	
	३७००१३११४३ स्वास्थ्य कार्यालय, चितवन	६८०	४५८.४७७	६७.४२	
	३७००१३२१४३ स्वास्थ्य निर्देशनालय	३२५०	६०.५४७	१.८६	
	३७००१३२१६३ स्वास्थ्य कार्यालय, मकवानपुर	१७०	०	०	
	३७००१३३१४३ स्वास्थ्य कार्यालय, भक्तपुर	११५	४४	३८.२६	
	३७००१३४१४३ स्वास्थ्य कार्यालय, ललितपुर	४५१५	३४०४.३२८	७५.४०	
	३७००१३५१४३ स्वास्थ्य कार्यालय, काठमाडौं	२००	०	०	

क्र. सं.	सब.ब.उ.शी.नं./कार्यालयको नाम	कुल बजेट	आर्थिक वर्ष २०८०/८१ चैत्र मसान्तसम्मको		कैफियत
			खर्च	खर्च प्रतिशत	
	३७००२३५०१३ स्वास्थ्य तालिम केन्द्र	१०००	७६४.९९५	७६.५०	
	३७००३३२०१३ स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्र	२००	०	०	
६	३७०९११२५३ आयुर्वेद सेवा कार्यक्रम	४२०३०	२५४३३.६२	६०.५१	
	३७००१२३१६३ जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र, दोलखा	३२८१	२००५.१७५	६१.११	
	३७००१२४१५३ जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र, रामेछाप	३२००	२५४६.४०	७९.५८	
	३७००१२५१५३ जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र, सिन्धुली	२७९५	१२२४	४३.७९	
	३७००१२६१५३ जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र, काभ्रेपलाञ्चोक	३४४३	१३७८.८०	४०.०५	
	३७००१२७१५३ जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र, सिन्धुपाल्चोक	३२८१	२०६०.१६६	६२.७९	
	३७००१२८१५३ जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र, रसुवा	२७१४	१६३४.७९४	६०.२४	
	३७००१२९१५३ जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र, नुवाकोट	३२८१	१६९२.२७७	५१.५८	
	३७००१३०१५३ जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र, धादिङ	३७६७	१६४२.३४५	४३.६०	
	३७००१३११५३ जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र, चितवन	२८७६	२१३५.२७५	७४.२४	
	३७००१३२१७३ जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र, मकवानपुर	३६३०	२६८३.९८३	७३.९४	
	३७००१३३१५३ जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र, भक्तपुर	३०३८	२१०१.९२७	६९.१९	
	३७००१३४१५३ जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र, ललितपुर	३३६२	२१९४.१०६	६५.२६	
	३७००१३५१५३ जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र, काठमाडौं	३३६२	२१३४.३७२	६३.४९	
७	३७०९११२६३ महामारी रोग नियन्त्रण कार्यक्रम	५०५००	८९५३.५९८	१७.७३	
	३७०००३२०१३ स्वास्थ्य मन्त्रालय	१००	०	०	
	३७००१२३१४३ पशुपति चौलागाईं स्मृति अस्पताल	१८०	०	०	
	३७००१२३१५३ स्वास्थ्य कार्यालय, दोलखा	१३५०	७२९.९५	५४.०७	
	३७००१२४०१३ जिल्ला अस्पताल, रामेछाप	३८०	०	०	
	३७००१२४१४३ स्वास्थ्य कार्यालय, रामेछाप	१३५०	०	०	
	३७००१२५०१३ सिन्धुली अस्पताल	२००	२००	१००	
	३७००१२५१४३ स्वास्थ्य कार्यालय, सिन्धुली	२०५०	१७६८.४०५	८६.२६	
	३७००१२६१४३ स्वास्थ्य कार्यालय, काभ्रेपलाञ्चोक	१५५०	२२६.३५	१४.६०	
	३७००१२७०१३ जिल्ला अस्पताल, सिन्धुपाल्चोक	४८०	१३९.४०	२९.०४	

क्र. सं.	सब.ब.उ.शी.नं./कार्यालयको नाम	कुल बजेट	आर्थिक वर्ष २०८०/८१ चैत्र मसान्तसम्मको		कैफियत
			खर्च	खर्च प्रतिशत	
	३७००१२७१४३ स्वास्थ्य कार्यालय, सिन्धुपाल्चोक	५५०	०	०	
	३७००१२८०१३ जिल्ला अस्पताल, रसुवा	१८०	१.७३	०.९६	
	३७००१२८१४३ स्वास्थ्य कार्यालय, रसुवा	१८७४	१४९.६०	७.९८	
	३७००१२९०१३ त्रिशुली अस्पताल	४३०	१८०	४१.८६	
	३७००१२९१४३ स्वास्थ्य कार्यालय, नुवाकोट	१५५०	०	०	
	३७००१३००१३ धादिङ अस्पताल	४५०	२००	४४.४४	
	३७००१३०१४३ स्वास्थ्य कार्यालय, धादिङ	१५५०	४२७.५०	२७.५८	
	३७००१३११४३ स्वास्थ्य कार्यालय, चितवन	१७५०	२६३.४०	१५.०५	
	३७००१३२१४३ स्वास्थ्य निर्देशनालय	१८१५५	३३०६.८६१	१८.२१	
	३७००१३२१५३ हेटौडा अस्पताल	२००	०	०	
	३७००१३२१६३ स्वास्थ्य कार्यालय, मकवानपुर	१९५०	३२३.३०२	१६.५८	
	३७००१३३०१३ भक्तपुर अस्पताल	२००	२००	१००	
	३७००१३३१४३ स्वास्थ्य कार्यालय, भक्तपुर	१८५०	६१७.५०	३३.३८	
	३७००१३४१४३ स्वास्थ्य कार्यालय, ललितपुर	१८५०	२१९.६०	११.८७	
	३७००१३५१४३ स्वास्थ्य कार्यालय, काठमाडौं	१८५०	०	०	
	३७००२३५०१३ स्वास्थ्य तालिम केन्द्र	६००	०	०	
	३७००३३२०१३ स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्र	५०००	०	०	
	३७००४२६०१३ जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला	२८७१	०	०	
८	३७०९११२७३ राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा, सूचना तथा संचार केन्द्र	७५००	१७	०.२३	
	३७०००३२०१३ स्वास्थ्य मन्त्रालय	५०	०	०	
	३७००१२३१५३ स्वास्थ्य कार्यालय, दोलखा	७५	०	०	
	३७००१२४१४३ स्वास्थ्य कार्यालय, रामेछाप	७५	०	०	
	३७००१२५१४३ स्वास्थ्य कार्यालय, सिन्धुली	७५	०	०	
	३७००१२६१४३ स्वास्थ्य कार्यालय, काभ्रेपलाञ्चोक	७५	०	०	
	३७००१२७१४३ स्वास्थ्य कार्यालय, सिन्धुपाल्चोक	७५	०	०	
	३७००१२८१४३ स्वास्थ्य कार्यालय, रसुवा	५०	०	०	
	३७००१२९१४३ स्वास्थ्य कार्यालय, नुवाकोट	७५	०	०	
	३७००१३०१४३ स्वास्थ्य कार्यालय, धादिङ	७५	०	०	
	३७००१३११४३ स्वास्थ्य कार्यालय, चितवन	७५	०	०	
	३७००१३२१४३ स्वास्थ्य निर्देशनालय	६४५०	१७	०.२६	
	३७००१३२१६३ स्वास्थ्य कार्यालय, मकवानपुर	७५	०	०	
	३७००१३३१४३ स्वास्थ्य कार्यालय, भक्तपुर	७५	०	०	
	३७००१३४१४३ स्वास्थ्य कार्यालय, ललितपुर	१००	०	०	

क्र. सं.	सब.ब.उ.शी.नं./कार्यालयको नाम	कुल बजेट	आर्थिक वर्ष २०८०/८१ चैत्र मसान्तसम्मको		कैफियत
			खर्च	खर्च प्रतिशत	
	३७००१३५१४३ स्वास्थ्य कार्यालय, काठमाडौं	१००	०	०	
९	३७०९११२८३ परिवार कल्याण कार्यक्रम	५४२२००	२०७९०६.४०४	३८.३४	
	३७०००३२०१३ स्वास्थ्य मन्त्रालय	०	०	०	
	३७००१२३१४३ पशुपति चौलागाईं स्मृति अस्पताल	७२८४	३३७४.९१५	४६.३३	
	३७००१२३१५३ स्वास्थ्य कार्यालय, दोलखा	२३३५८	३०३२.३९१	१२.९८	
	३७००१२४०१३ जिल्ला अस्पताल, रामेछाप	६१४५	१९५१.६४९	३१.७६	
	३७००१२४१४३ स्वास्थ्य कार्यालय, रामेछाप	२१४८७	५६९१२.०३५	२६४.८७	
	३७००१२५०१३ सिन्धुली अस्पताल	१३५०१	७३२६.७६६	५४.२७	
	३७००१२५१३ स्वास्थ्य कार्यालय, सिन्धुली	२४११६	७५७२.१०५	३१.४०	
	३७००१२६०१३ मेथिनकोट अस्पताल	२३५२	५२८.६५७	२२.४८	
	३७००१२६१३ स्वास्थ्य कार्यालय, काभ्रेपलाञ्चोक	३७३९२	५५०६.४०२	१४.७३	
	३७००१२७०१३ जिल्ला अस्पताल, सिन्धुपाल्चोक	९८९८	३११०.५५८	३१.४३	
	३७००१२७१३ स्वास्थ्य कार्यालय, सिन्धुपाल्चोक	२९६१०	६२२२.८०४	२१.०२	
	३७००१२८०१३ जिल्ला अस्पताल, रसुवा	५३०९	१३८४.०६२	२६.०७	
	३७००१२८१३ स्वास्थ्य कार्यालय, रसुवा	१२२१९	२५९१.७०४	२१.२१	
	३७००१२९०१३ त्रिशुली अस्पताल	२२४२३	१४५१०.८२६	६४.७१	
	३७००१२९१३ स्वास्थ्य कार्यालय, नुवाकोट	२६९१५	५७७८.८७५	२१.४७	
	३७००१३००१३ धादिङ अस्पताल	१४३७९	६१००.१५४	४२.४२	
	३७००१३०१३ स्वास्थ्य कार्यालय, धादिङ	२७९२५	८४५७.६७६	३०.२९	
	३७००१३१०१३ बकुलर रत्ननगर अस्पताल	९८५८	५०२७.२२५	५१	
	३७००१३११३ स्वास्थ्य कार्यालय, चितवन	२८०९३	५२७८.१२७	१८.७९	
	३७००१३२१३ स्वास्थ्य निर्देशनालय	१७६५५	२२८९.१०८	१२.९७	
	३७००१३२५३ हेटौडा अस्पताल	४५६३२	२१९८९.७०२	४८.१९	
	३७००१३२९३ स्वास्थ्य कार्यालय, मकवानपुर	२६७६३	५२८७.६४४	१९.७६	
	३७००१३३०१३ भक्तपुर अस्पताल	२१३३४	११५९७.७९२	५४.३६	
	३७००१३३१३ स्वास्थ्य कार्यालय, भक्तपुर	१४९८२	३९०८.५४	२६.०९	
	३७००१३४०१३ बज्रबाराही चापागाउँ अस्पताल	१२२४	०	०	
	३७००१३४१३ स्वास्थ्य कार्यालय, ललितपुर	२४१७६	७८७२.७३	३२.५६	
	३७००१३५०१३ टोखा अस्पताल	१२२४	७०.४०	५.७५	
	३७००१३५१३ स्वास्थ्य कार्यालय, काठमाडौं	५३२५२	७३६५.५८९	१३.८३	
	३७००२३५०१३ स्वास्थ्य तालिम केन्द्र	३८००	२२१५.४९	५८.३०	
	३७००३३२०१३ स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्र	९८९४	६४२.४७७	६.४९	

क्र. सं.	सब.ब.उ.शी.नं./कार्यालयको नाम	कुल बजेट	आर्थिक वर्ष २०८०/८१ चैत्र मसान्तसम्मको		कैफियत
			खर्च	खर्च प्रतिशत	
१०	३७०९११२९३ एड्स तथा यौन नियन्त्रण कार्यक्रम	१७१००	५१९२.९०२	३०.३७	
	३७०००३२०१३ स्वास्थ्य मन्त्रालय	०	०	०	
	३७००१२३१४३ पशुपति चौलागाईं स्मृति अस्पताल	६२२.५०	३१२.५७	५०.२१	
	३७००१२५०१३ सिन्धुली अस्पतालत	६७२.५०	४७५.३७३	७०.६९	
	३७००१२६१४३ स्वास्थ्य कार्यालय, काभ्रेपलाञ्चोक	७२२.५०	२१२.३८	२९.४०	
	३७००१२७०१३ जिल्ला अस्पताल, सिन्धुपाल्चोक	६२२.५०	४११.९७	६६.१८	
	३७००१२९०१३ त्रिशुली अस्पताल	६७२.५०	३६५.३०	५४.३२	
	३७००१३००१३ धादिङ अस्पताल	६७२.५०	२७७.८४	४१.३१	
	३७००१३२१४३ स्वास्थ्य निर्देशनालय	५३०५	७२६.७४९	१३.७०	
	३७००१३२१५३ हेटौडा अस्पताल	७७२.५०	१४९.४२	१९.३४	
	३७००१३३०१३ भक्तपुर अस्पताल	७२२.५०	३६१.३०	५०.०१	
	३७००२३५०१३ स्वास्थ्य तालिम केन्द्र	२७९५	१९००	६७.९८	
	३७००३३२०१३ स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्र	३१७०	०	०	
	३७००४२६०१३ जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला	३५०	०	०	
११	३७०९११३०३ राष्ट्रिय स्वास्थ्य तालिम केन्द्र	४४००	३३२३.२७	७५.५३	
	३७००२३५०१३ स्वास्थ्य तालिम केन्द्र	४४००	३३२३.२७	७५.५३	
१२	३७०९११३४३ स्वास्थ्य क्षेत्र	१०२४३९	६७७४८.६२५	६६.१४	
	३७०००३२०१३ स्वास्थ्य मन्त्रालय	१०११७	१८९०.६३१	१८.६९	
	३७००१२३१४३ पशुपति चौलागाईं स्मृति अस्पताल	६६००	४९९०.८९५	७५.६२	
	३७००१२३१५३ स्वास्थ्य कार्यालय, दोलखा	५२५	२५३.८९५	४८.३६	
	३७००१२४०१३ जिल्ला अस्पताल, रामेछाप	३४००	२६७२.०३४	७८.५९	
	३७००१२४१४३ स्वास्थ्य कार्यालय, रामेछाप	५२५	१०९.१३९	२०.७९	
	३७००१२४१५३ जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र, रामेछाप	६८३	५२६.९८	७७.१६	
	३७००१२५०१३ सिन्धुली अस्पतालत	८०००	६९५८.७६१	८६.९८	
	३७००१२६०१३ मेथिनकोट अस्पताल	७५००	१२०९.४८४	१६.१३	
	३७००१२६१४३ स्वास्थ्य कार्यालय, काभ्रेपलाञ्चोक	५१२	२५९.९८९	५०.७८	
	३७००१२६१५३ जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र, काभ्रेपलाञ्चोक	४८६	१६८.९६५	३४.७७	
	३७००१२७०१३ जिल्ला अस्पताल, सिन्धुपाल्चोक	३६००	२९५६.९४६	८२.१४	

क्र. सं.	सब.ब.उ.शी.नं./कार्यालयको नाम	कुल बजेट	आर्थिक वर्ष २०८०/८१ चैत्र मसान्तसम्मको		कैफियत
			खर्च	खर्च प्रतिशत	
	३७००१२७४३ स्वास्थ्य कार्यालय, सिन्धुपाल्चोक	५२७	३६६.८५७	६९.६१	
	३७००१२७४३ जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र, सिन्धुपाल्चोक	४५५	४३८.९४	९६.४७	
	३७००१२८०१३ जिल्ला अस्पताल, रसुवा	८००	३१६.१७२	३९.५२	
	३७००१२८१४३ स्वास्थ्य कार्यालय, रसुवा	५२५	३०३.०५६	५७.७३	
	३७००१२९०१३ त्रिशुली अस्पताल	८०००	७७७२.४५३	९७.१६	
	३७००१२९१४३ स्वास्थ्य कार्यालय, नुवाकोट	५१२	२९८.२६२	५८.२५	
	३७००१२९१५३ जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र, नुवाकोट	२००	०	०	
	३७००१३००१३ धादिङ अस्पताल	८३००	६४९२.४२१	७८.२२	
	३७००१३०१४३ स्वास्थ्य कार्यालय, धादिङ	५००	९५.७०२	१९.१४	
	३७००१३०१५३ जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र, धादिङ	६८३	४१६.२१६	६०.९४	
	३७००१३१०१३ बकुलर रत्ननगर अस्पताल	७०००	४६०३.२१७	६५.७६	
	३७००१३११४३ स्वास्थ्य कार्यालय, चितवन	१५००	९२३.९३	६१.६०	
	३७००१३११५३ जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र, चितवन	६६७	४६९.२५४	७०.३५	
	३७००१३२१४३ स्वास्थ्य निर्देशनालय	१८३६	११८३.४०५	६४.४६	
	३७००१३२१५३ हेटौँडा अस्पताल	११०००	८७२०.०७४	७९.२७	
	३७००१३२१६३ स्वास्थ्य कार्यालय, मकवानपुर	५१२	४७९.९०२	९३.७३	
	३७००१३२१७३ जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र, मकवानपुर	६६७	५१५.३७	७७.२७	
	३७००१३३०१३ भक्तपुर अस्पताल	८५००	६४२९.४९८	७५.६४	
	३७००१३३१५३ जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र, भक्तपुर	३१५	३११.१७२	९८.७८	
	३७००१३४०१३ बज्रबाराही चापागाउँ अस्पताल	३३००	२६९४.२९१	८१.६५	
	३७००१३५०१३ टोखा अस्पताल	२६००	१५६१.३७१	६०.०५	
	३७००१३५१५३ जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र, काठमाडौँ	४९५	४२९.२६४	८६.७२	
	३७००२३५०१३ स्वास्थ्य तालिम केन्द्र	७८५	५९०.७७८	७५.२६	
	३७००३३२०१३ स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्र	५१२	२४९.१२३	४८.६६	
	३७००४२६०१३ जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला	३००	९०.१७४	३०.०६	
	चालु जम्मा	९२७४६९	३६६५९७	३९.५३	

सशर्त पुँजीगत (रकम रु. हजारमा)

क्र.सं.	सब.ब.उ.शी.नं./कार्यालयको नाम	कुल बजेट	आर्थिक वर्ष २०८०/८१		कैफियत
			चैत्र	मसान्तसम्मको	
			खर्च	खर्च प्रतिशत	
१	३७०९११२०४ क्षयरोग नियन्त्रण	२९५	२३६	८०.००	
	३७००१३४१४३ स्वास्थ्य कार्यालय, ललितपुर	२९५	२३६	८०.००	
२	३७०९११२३४ स्वास्थ्य मन्त्रालय	४५०००	३७२.२६४	०.८३	
	३७०००३२०१३ स्वास्थ्य मन्त्रालय	५०००	०	०.००	
	३७००१२५०१३ सिन्धुली अस्पताल	१००००	१६९.५	१.७०	
	३७००१२९०१३ त्रिशुली अस्पताल	१००००	२०२.७६४	२.०३	
	३७००१३३०१३ भक्तपुर अस्पताल	२००००	०	०.००	
३	३७०९११२५४ आयुर्वेद सेवा कार्यक्रम	७७०	३६९.८५	४८.०३	
	३७००१२४१५३ जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र, रामेछाप	८१	५९.८५	७३.८९	
	३७००१२५१५३ जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र, सिन्धुली	४८६	३१०	६३.७९	
	३७००१३११५३ जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र, चितवन	८१	०	०.००	
		१२२	०	०.००	
४	३७०९११२८४ परिवार कल्याण कार्यक्रम	३२००	२३८५.५२२	७४.५५	
	३७००१२३१५३ स्वास्थ्य कार्यालय, दोलखा	४००	०	०.००	
	३७००१२४१४३ स्वास्थ्य कार्यालय, रामेछाप	४००	३९८.६६४	९९.६७	
	३७००१२६१४३ स्वास्थ्य कार्यालय, काभ्रेपलाञ्चोक	४००	३९८.६६४	९९.६७	
	३७००१२७१४३ स्वास्थ्य कार्यालय, सिन्धुपाल्चोक	४००	३९९.९९९	१००.००	
	३७००१२८०१३ जिल्ला अस्पताल, रसुवा	५००	४९५.७३१	९९.१५	
	३७००१२८१४३ स्वास्थ्य कार्यालय, रसुवा	३००	२९३.८	९७.९३	
	३७००१२९१४३ स्वास्थ्य कार्यालय, नुवाकोट	४००	०	०.००	
	३७००१३०१४३ स्वास्थ्य कार्यालय, धादिङ	४००	३९८.६६४	९९.६७	
	पुँजीगत जम्मा	४९२६५	३३६४	६.८३	

११.५ आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट वक्तव्यमा उल्लिखित बुँदाहरूको प्रगति विवरण

बजेट वक्तव्य बुँदा नं.	बजेट वक्तव्यको संक्षिप्त व्यहोरा	कार्यसम्पादनको अवस्था
९०	गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा सबै नागरिकको सरल र सहज पहुँच सुनिश्चित गर्न प्रदेशका स्वास्थ्य संस्थाहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्दै लगिनेछ। गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न थप विशेषज्ञ चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मी जनशक्ति औषधी स्वास्थ्य औजार तथा उपकरणको व्यवस्थापन र भौतिक पूर्वाधार निर्माण र सुधार गर्दै लगिनेछ। विशेषज्ञ चिकित्सक लगायतका स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई दुर्गम क्षेत्रमा सेवा गर्न उत्प्रेरित हुने विशेष व्यवस्था मिलाएको छ।	❖ आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयका लागि ७५८ जना अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत भई विशेषज्ञ चिकित्सकसहितको कर्मचारी नियुक्त ❖ मिति २०८०/०९/०७ गतेको प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट स्वास्थ्य मन्त्रालय र अन्तर्गतका निकायहरूको (१० वटा प्रादेशिक अस्पतालहरूको स्तरोन्नतिसहित) सङ्गठन संरचना र दरबन्दी स्वीकृत ❖ दुर्गम क्षेत्र विशेषज्ञ चिकित्सक प्रोत्साहन तथा विस्तारित अस्पताल सेवा सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि २०८० स्वीकृत भई कार्यान्वयनमा गएको
९१	"बागमती प्रदेश: स्वस्थ प्रदेश" भन्ने नाराका साथ मुख्यमन्त्री जनता स्वास्थ्य कार्यक्रम अन्तर्गत नागरिकको स्वास्थ्य प्रवर्धनका लागि विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ। क्यान्सर मुटुरोग मधुमेह दीर्घ श्वासप्रश्वास जस्ता नसर्ने रोगको उपचार महँगो रहेको र वर्षेनी ठूलो सङ्ख्यामा नागरिकले ज्यान गुमाउनु परेकाले त्यस्ता रोगहरूको समयमै पहिचान गरी रोकथाम र निराकरण गर्न प्रदेशभित्रका अस्पताल आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र र स्थानीय तहका स्वास्थ्य संस्था मार्फत दुई हजार दुई सय पचास रुपैयाँ बराबरको निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने व्यवस्था मिलाएको छ।	मुख्यमन्त्री जनता स्वास्थ्य कार्यक्रम अन्तर्गत स्थानीय तहका स्वास्थ्य संस्थाबाट नसर्ने रोगको स्क्रिनिङ कार्यक्रमदेखि क्यान्सर उपचारमा रु. ५० हजार सहयोगसम्मका कार्यहरू निरन्तर कार्यान्वयन भइरहेको छ।
९२	प्रदेशभित्रका विपन्न नागरिकलाई क्यान्सर हृदयघात मस्तिष्कघात पाठेघरको रुग्णता तथा अब्स्टेट्रिक फिस्टुला उपचारमा प्रदान हुँदै आएको आर्थिक सहायतालाई निरन्तरता दिएको छ।	प्रदेशभित्रका विपन्न नागरिकलाई क्यान्सर उपचारमा चालु आर्थिक वर्षको भदौ मसान्तसम्म रु. ५ करोड ४५ लाख ७७ हजार ९ सय ४९ सहयोग प्रदान गरिएको।
९३	मुख्यमन्त्री जनता स्वास्थ्य कार्यक्रमका लागि रु. ६ करोड विनियोजन गरेको छ।	मुख्यमन्त्री जनता स्वास्थ्य कार्यक्रम अन्तर्गत स्थानीय तहका स्वास्थ्य संस्था जिल्लास्थित स्वास्थ्य कार्यालयहरू प्रादेशिक अस्पतालहरू जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्रहरू र सङ्घीय र

बजेट बक्तव्य बुँदा नं.	बजेट बक्तव्यको संक्षिप्त व्यहोरा	कार्यसम्पादनको अवस्था
		निजी अस्पतालहरूमार्फत विभिन्न कार्यक्रम कार्यान्वयन भइरहेको।
९४	दुर्गम स्थानमा सुरक्षित मातृत्व सुविधा उपलब्ध गराउन स्थानीय तहको स्वास्थ्य संस्थाबाट गर्भवती महिलाहरूको जोखिमयुक्त गर्भको पहिचान गर्न सञ्चालित भिडियो एक्स रे सेवा विस्तार गर्न बजेट व्यवस्था गरेको छु।	स्वास्थ्य तालिम केन्द्रबाट नर्सिङ स्टाफहरूका लागि ग्रामीण अल्ट्रासाउण्ड तालिम सम्पन्न भएको र अल्ट्रासाउण्ड मेसिन वितरण भएको
९५	डेङ्गु लगायत महामारीजन्य सरुवा रोग रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि आवश्यक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु।	विभिन्न महामारीजन्य रोगको रोकथाम नियन्त्रण र व्यवस्थापन स्वास्थ्य मन्त्रालय र स्वास्थ्य निर्देशनालयको समन्वयमा जिल्लास्थित स्वास्थ्य कार्यालयहरू प्रादेशिक अस्पतालहरूबाट कार्य भइरहेको।
९६	प्रदेश अस्पतालहरूमा विशिष्टीकृत निदानात्मक सेवा प्रदान गर्न आवश्यक औजार उपकरण व्यवस्थापन गर्दै लगिनेछ। आगामी आर्थिक वर्ष तीनवटा अस्पतालमा सिटी स्क्यान मेसिन र महिलाको स्तन क्यान्सरको पहिचानको लागि मेमोग्राफी मेसिन जडान गरिनेछ।	भक्तपुर अस्पताल, त्रिशुली अस्पताल र सिन्धुली अस्पतालमा सिटी स्क्यान मेसिन खरिदको प्रक्रियामा रहेको। स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्रमार्फत मेमोग्राफी मेसिन खरिदको प्रक्रियामा रहेको।
९७	प्रदेश अस्पतालहरूबाट नसर्ने रोग आयुर्वेद लगायतका औषधी तथा निःशुल्क औषधी वितरणका लागि आवश्यक रकम विनियोजन गरेको छु।	स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्रबाट निःशुल्क औषधीको आपूर्ति निरन्तर भइरहेको
९८	प्रदेशमा स्वास्थ्य जनशक्तिको नियमति आपूर्तिको लागि विशेषज्ञ चिकित्सक लगायतको प्राविधिक जनशक्ति उत्पादन गर्न मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा आगामी वर्षदेखि स्नातकोत्तर तहको अध्ययन तथा अध्यापन सुरुवात गरिनेछ। चालु शैक्षिक कार्यक्रमहरूलाई पुनरावलोकन गरी थप प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गरिनेछ। मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको संस्थागत सुदृढीकरण गरिनेछ। मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको लागि रु १२ करोड ३२ लाख विनियोजन गरेको छु।	विशेषज्ञ चिकित्सक उत्पादन गर्न मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले स्नातकोत्तर तहको अध्ययन तथा अध्यापन सुरुवात गर्न चिकित्सा शिक्षा आयोगसँगको समन्वयमा कार्यक्रम स्वीकृतिको प्रक्रियामा रहेको।
९९	आकस्मिक स्वास्थ्य सेवालाई सहज र प्रभावकारी बनाउन बागमती प्रदेशभित्र एम्बुलेन्स सेवालाई एकीकृत रूपमा सञ्चालन गर्न एम्बुलेन्स डिस्प्याच	प्रादेशिक स्वास्थ्य आपत्कालीन कार्यसञ्चालन केन्द्रबाट चौबीसै घण्टा निःशुल्क हटलाइन सेवा १०२ मार्फत एम्बुलेन्स डिस्प्याच सेन्टर

बजेट वर्ष बुँदा नं.	बजेट वक्तव्यको संक्षिप्त व्यहोरा	कार्यसम्पादनको अवस्था
	सेन्टर स्थापना गरी निःशुल्क हटलाइन सेवा प्रयोगमा ल्याइनेछ। ज्यान जोखिममा परेका गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाहरूको उद्धारका लागि निःशुल्क हवाई सेवा उपयोग गर्ने व्यवस्था मिलाएको छ।	निरन्तर सञ्चालनमा रहेको। ज्यान जोखिममा परेका गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाहरूको लागि निःशुल्क हवाई उद्धार सेवा सम्बन्धी कार्यविधि २०८० स्वीकृत भई हवाई उद्धार सेवा प्रवाहका लागि स्वास्थ्य निर्देशनालय तयारीको प्रक्रियामा रहेको।
१००	प्रदेश अस्पतालहरूको भौतिक पूर्वाधार क्रमशः विस्तार गर्दै लगिनेछ। आगामी वर्ष धादिङ अस्पताल बज्रबाराही चापागाउँ अस्पताल, मेथिनकोट अस्पताल, जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र, मकवानपुर, चितवन र ललितपुरको भवन निर्माण कार्य सम्पन्न गरिनेछ। यसको लागि रु. १३ करोड ५५ लाख विनियोजन गरेको छ।	बज्रबाराही चापागाउँ अस्पताल, जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र, मकवानपुर र चितवनको भवन निर्माण कार्य बहुवर्षीय आयोजनाअन्तर्गत निरन्तर भइरहेको। बकुलहर रत्ननगर अस्पताल मातृशिशु भवन निर्माण निरन्तर भइरहेको।
१०१	किशोरकिशोरीको स्वास्थ्य सेवा प्रवर्धन तथा परामर्श र प्राथमिक उपचार सेवा प्रवाह गर्ने उद्देश्यका साथ सञ्चालित "एक माध्यमिक विद्यालय एक नर्स" कार्यक्रमलाई आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा प्रदेशभित्रको दश जोड दुई अध्यापन गराउने सबै विद्यालयहरूमा विस्तार गरिएको छ। सो कार्यक्रमका लागि रु ३० करोड ७४ लाख विनियोजन गरेको छ।	एक माध्यमिक विद्यालय एक नर्स कार्यक्रम बागमती प्रदेशका ११९ वटै स्थानीय तहमा निरन्तर कार्यान्वयन भइरहेको। चालु आर्थिक वर्षमा थप ३ सय २९ वटा माध्यमिक विद्यालयमा विस्तारका लागि ४ सय ५७ जना नर्स छनोट प्रक्रियामा रहेको।
१०२	बागमती प्रदेश सरकार प्रदेशका सीमान्तकृत नागरिकहरूको स्वास्थ्य सेवा प्रवर्धनमा प्रतिबद्ध रहेको छ। लोपोन्मुख तथा सीमान्तकृत जातिहरू आश्रममा आश्रित नागरिकहरूको स्वास्थ्य बिमा प्रिमियम भुक्तानीका लागि रकम छुट्याएको छ। प्रदेशभित्रका लोपोन्मुख र सीमान्तकृत जातिहरूको सुरक्षित मातृत्व सेवा तथा खोप सेवामा पहुँच वृद्धि गर्न प्रोत्साहन स्वरूप रु ५ हजार प्रदान गरिनेछ।	प्रदेशमा बसोबास गर्ने लोपोन्मुख तथा सीमान्तकृत जातिहरू, क र ख वर्गका अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू, आश्रममा आश्रित असहाय नागरिकहरू महिला सामुदायिक स्वास्थ्य स्वयम् सेविकाहरूको स्वास्थ्य बीमामा प्रिमियम बापत स्वास्थ्य बिमा बोर्डलाई २ करोड ३७ लाख ५८ हजार भुक्तानी भइसकेको।
१०३	योग होमियोप्याथिक अकुपञ्चर लागायतका अन्य वैकल्पिक चिकित्सा उपचार पद्धतिलाई प्रवर्धन गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छ। आयुर्वेद औषधी उत्पादन केन्द्रलाई जी.एम.पी. मापदण्ड अनुसार स्तरोन्नति गरी प्रदेशलाई गुणस्तरीय आयुर्वेद औषधीमा आत्मनिर्भर बनाइनेछ।	आयुर्वेद औषधी उत्पादन केन्द्रबाट आयुर्वेद औषधी उत्पादनका लागि जी.एम.पी. मापदण्ड अनुरूप भौतिक पूर्वाधार निर्माणलागायतको तयारी भइरहेको।

बजेट बक्तव्य बुँदा नं.	बजेट बक्तव्यको संक्षिप्त व्यहोरा	कार्यसम्पादनको अवस्था
१०४	लोकतन्त्र प्रासिका लागि भएका विभिन्न राजनीतिक आन्दोलन र विपद्का घाइतेलाई प्रदेशका अस्पतालहरूबाट निःशुल्क उपचार सेवा प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु। गरिब विपन्न तथा असहाय नागरिकलाई आकस्मिक तथा आईसियू उपचार सेवा निःशुल्क रूपमा उपलब्ध गराउन आवश्यक व्यवस्था मिलाइएको छ।	प्रादेशिक अस्पतालहरूको सामाजिक सेवा इकाई मार्फत शहिद परिवार/जनयुद्ध र जनआन्दोलनका घाइते/सडक दुर्घटनाका घाइते/विपद्का घाइते/विपन्न नागरिक ICU सेवा/अपाङ्गता भएका क र ख वर्गका नागरिक/वन्यजन्तु आक्रमणबाट घाइतेको निःशुल्क उपचार व्यवस्थापन भइरहेको
१०५	बागमती प्रदेशको जनसङ्ख्याको वृद्धि संरचना वितरण तथा बसाइँसराइ जस्ता जनसङ्ख्या परिसूचकहरूको विश्लेषण गरी नीति तय गरिनेछ। आत्महत्या सडक दुर्घटना लगायतका समस्याहरूको न्यूनीकरणका लागि आवश्यक कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।	प्रदेश जनसङ्ख्या नीति मस्यौदाका लागि प्रारम्भिक छलफलको योजना र तयारीको चरणमा रहेको।

११.६ सङ्कलन भएको राजस्व

(रकम रु. हजारमा)

क्र.सं.	रा.शी. नं.	राजस्व शीर्षक	आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा सङ्कलित रकम	कैफियत
१	२४९९५५.००	सरकारी सम्पत्तिको विक्रीबाट प्राप्त रकम	२४९.९६	
२	३९९१७००.००	परिक्षा शुल्क	३९९१.७०	
३	११४६४०१.००	अन्य प्रशासनिक सेवा शुल्क	११४६.४०	
४	१७३६८६.०५	वेरुजु	१७३.६९	
५	२१००८७.००	निकाशा फिर्ता	२१०.०९	
जम्मा			७३११.८३	

११.७ आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा तयार भएका ऐन, नियमावली तथा कार्यविधिहरूको विवरण

- ❖ स्वास्थ्य मन्त्रालय र मातहतका कार्यालयहरूबाट सञ्चालन गरिने कार्यक्रम कार्यान्वयन मार्गदर्शन आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मिति २०८०/०४/३१ मा स्वीकृति
- ❖ स्थानीय तहबाट सञ्चालन गरिने सशर्त अनुदान अन्तर्गतका कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन मार्गदर्शन आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मिति २०८०/०५/०८ मा स्वीकृति

- ❖ प्रदेश स्वास्थ्य सेवा ऐन २०७५ लाई संसोधन गर्न बनेको विधेयक २०८० प्रदेश सभामा पेश
- ❖ ज्यान जोखिममा परेका गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाहरूको लागि निःशुल्क हवाई उद्धार सेवा सम्बन्धी कार्यविधि २०८०
- ❖ दुर्गम क्षेत्र विशेषज्ञ चिकित्सक प्रोत्साहन तथा विस्तारित अस्पताल सेवा सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि २०८० प्रदेश मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत
- ❖ एक विद्यालय एक नर्स कार्यक्रम सञ्चालन (दोस्रो संशोधन) कार्यविधि, २०८० प्रदेश मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत
- ❖ सबै नीतिमा स्वास्थ्य कार्यान्वयन निर्देशिका, २०८० मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत।

११.८ आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा सम्पादन भएका महत्त्वपूर्ण कार्यहरू:

- ❖ बागमती प्रदेश सरकार स्वास्थ्य मन्त्रालय मातहत रहेका १३ वटा प्रादेशिक अस्पतालहरूमा ICU NICU र क्याविन बाहेकका ८ सय ११ शैयाहरू मिति २०८० भाद्र १ गते देखि निःशुल्क रूपमा सेवा उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइएको।
- ❖ सबै अस्पतालहरूमा विपन्न असहाय बेवारिसे बिरामीको लागि कुल शैयाको १० (दश) प्रतिशत शैया निःशुल्क रूपमा कार्यान्वयन गरिएको।
- ❖ बागमती प्रदेशमा सञ्चालन रहेका सबै सरकारी निजी सहकारी तथा सामुदायिक अस्पतालहरूमा सवारी पार्किङ्ग निःशुल्क रूपमा कार्यान्वयन भएको।
- ❖ बागमती प्रदेशका १३ वटै जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्रहरूबाट Rehabilitation Services/Physiotherapy सेवा मिति २०८० भाद्र १ गते देखि निःशुल्क उपलब्ध गराउन सुरुवात गरिएको।
- ❖ मिति २०८० असार १६ गते देखि जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला, धुलिखेलको सेवा स्वास्थ्य कार्यलय चितवनमा सेवा इकाईको रूपमा विस्तार गरी सेवा प्रदान गरिएको।
- ❖ स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्रबाट मेलम्ची अस्पतालमा १ वटा एम्बुलेन्स र बकुलहर अस्पताल चितवन, रामेछाप अस्पताल, रामेछाप, चौतरा अस्पताल, सिन्धुपाल्चोक, सिन्धुली अस्पताल, सिन्धुली, पशुपति चौलागाई स्मृति अस्पताल, दोलखा र रसुवा अस्पताल रसुवा गरी ७ वटा अस्पतालहरूमा शव वाहन वितरण गरिएको।
- ❖ स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्रबाट २५ लाख बराबरको एन्टी हेमोफेलिक फ्याक्टर वितरण गरिएको।

- ❖ स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्रबाट करिब १० लाख बराबरको Anti-Rabies Vaccine को खरिद गरी वितरण गरिएको।
- ❖ अति आवश्यक निःशुल्क औषधीहरू स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्रमार्फत बागमती प्रदेशका १३ वटै अस्पताल तथा स्वास्थ्य कार्यालयबाट स्थानीय तहमा वितरण गरियो।
- ❖ स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापनमा बायोमेडिकल वर्क्सप स्थापना गरी सञ्चालनको प्रक्रियामा रहेको।
- ❖ प्रदेश स्वास्थ्य नीतिको मस्यौदा तर्जुमा भई स्वीकृतिको अन्तिम चरणमा पुगेको।

१२. वन तथा वातावरण मन्त्रालय

१२.१ परिचय

प्रदेश सरकार कार्य विभाजन नियमावली २०७४ (संशोधन) तथा मिति २०७८/०८/१५ गतेमा प्रकाशित खण्ड ५) अतिरिक्ताङ्क १९, प्रदेश राजपत्र भाग ३ अनुसार यस मन्त्रालयलाई वन, वातावरण र भू-संरक्षण सम्बन्धी ३१ वटा कार्य जिम्मेवारी तोकिएको छ। वन आर्थिक क्षेत्रको मुख्य अङ्गको रूपमा रहेको छ। यसले देशमा रोजगारीको सिर्जना, वातावरणीय सेवा प्रदान, स्थानीय समुदायको आधारभूत वन पैदावारको आवश्यकता पूर्ति गर्नमा सहयोग पुऱ्याउँछ। त्यसैगरी जनसहभागितामूलक वन व्यवस्थापनका माध्यमबाट स्थानीय आर्थिक, सामाजिक विकास तथा स्थानीय नेतृत्व विकासमा पनि वन क्षेत्रको प्रत्यक्ष योगदान रहेको हुँदा वन तथा वातावरण क्षेत्र राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रको रूपमा रहन गएको छ।

वन नेपालको नवीकरणीय प्राकृतिक स्रोत हो। समाजिक, आर्थिक, धार्मिक-सांस्कृतिक, वातावरणीय क्षेत्र सहित मानिसको जीवन पद्धति सहज बनाउन वनको ठूलो भूमिका रहन्छ। वनले मानवका आधारभूत आवश्यकताहरू पूरा गर्न मद्दत गर्नुका साथै राष्ट्रिय अर्थतन्त्र ठूलो योगदान पुऱ्याएको छ। त्यसैगरी वन तथा जलाधार संरक्षणको माध्यमबाट कृषियोग्य भूमिको संरक्षण र उत्पादकत्वमा वृद्धि, पानीको मुहान, वन्यजन्तु र जैविक विविधताको संरक्षण, जलवायु शुद्धीकरण जस्ता मानव स्वास्थ्य रक्षा एवम् प्रकृति संरक्षण र वातावरणीय स्वच्छता कायम राख्ने कार्यमा ठूलो टेवा पुगेको छ। नेपालको कुल क्षेत्रफलको करिब ४५.३१ प्रतिशत क्षेत्र वन जंगलले ढाकेको छ। बागमती प्रदेशमा कुल १ लाख ९ हजार ८ सय ८० हेक्टर क्षेत्रफल वन क्षेत्रले ओगटेको छ जुन नेपालको कुल वनको १८.३ प्रतिशत र प्रदेशको कुल भू-भागको ५३.७ प्रतिशत हुन आउँछ। त्यस्तै यस प्रदेशका ५ वटा जिल्लामा चुरे क्षेत्र पर्दछ। जसको कुल क्षेत्रफल ४ लाख ७३ हजार ९ सय ८८ हेक्टर रहेको छ र यो प्रदेश भू-भागको २३.४ प्रतिशत हुन्छ। चुरे क्षेत्रको कुल भू-भागको ६४ प्रतिशत वनले ढाकेको छ। यस प्रदेशमा लाङटाङ, शिवपुरी-नागार्जुन राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा गौरीशंकर संरक्षण क्षेत्रको पूरै भू-भाग तथा चितवन र पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जको केही भू-भाग पर्दछन्। तिनले प्रदेशको २९.१ प्रतिशत भू-भाग ओगटेका छन् भने मध्यवर्ती क्षेत्रहरूले ७.८ प्रतिशत भू-भाग ओगटेका छन्। बागमती प्रदेशका जलाधारहरूलाई सिञ्चित गर्ने छ वटा प्रमुख नदीहरू छन्। (सुनकोशी, तामाकोशी, बागमती, राप्ती

(पूर्व), कमलामाई र बुढीगण्डकी) यिनको कुल जलाधार क्षेत्रफल २० हजार ४ सय ७६ वर्ग कि.मि. छ। सुनकोशी (लम्बाइ २५६ कि.मि.) मा मेलम्ची र इन्द्रावती मिसिन्छन् भने तामाकोशी (लम्बाइ ९० कि.मि.) मा सागु मिसिन्छ। ती दुवै कोशी प्रदेश तर्फ बग्दछन्। बागमती (लम्बाइ १६३ कि.मि.) मा क्यान र मरिन मिसिन आइपुग्छ जुन मधेश प्रदेश तर्फ बग्दछ भने राप्ती (लम्बाइ १२२ कि.मि.) मा कायर, कर्ना र रेवा मिसिन्छन् जुन पछि लुम्बिनी प्रदेश तर्फ बग्दछ। बुढीगण्डकी (लम्बाइ ११७ कि.मि.) मा आँखु र थोपाल मिसिन आउँछन्। बुढीगण्डकी गण्डकी प्रदेशसित सीमाना छुट्याउने नदी हो। उत्पादित वन पैदावरको व्यवस्थित प्रयोगबाट काठमा आत्मनिर्भर हुनु, निम्न आय-स्रोतका जनतासम्म स्रोतको लाभ पुर्‍याउनु, मानव-वन्यजन्तु द्वन्द्वलाई न्यूनीकरण गर्नु, वन्यजन्तुको बासस्थान खुम्चिन नदिनु र वन अतिक्रमण, खुल्ला चरन, चोरी-शिकारी तथा डढेलो नियन्त्रण गर्नु वन क्षेत्रका चुनौतीहरू हुन्। त्यस्तै, जलाधारहरूको सन्तुलित इकोसिस्टम कायम राख्नु, मासिएका सिमसार र खोलाहरू पुनर्जीवित गर्नु, चुरे क्षेत्र संरक्षणलाई प्रभावकारी तुल्याउनु, पूर्वाधार विकास र वातावरणीय संरक्षणबीच सन्तुलन कायम गर्नुका साथै सरोकारवालाहरूसँग सहकार्य गरी दिगो तथा एकीकृत व्यवस्थापनका लागि प्रदेश स्तरमा आवश्यक सांगठनिक संरचनाको विकास र शासकीय प्रणालीको सुदृढीकरण गर्नु यस क्षेत्रका थप चुनौती रहेका छन्। बागमती प्रदेशमा जलाधार तथा उत्पादनशील वनको क्षेत्र उचित मात्रामा हुनु, वनको वैज्ञानिक व्यवस्थापनबाट काष्ठ तथा गैरकाष्ठ वन पैदावारको व्यावसायिक लाभ लिन सकिने अवस्था बन्नु, विश्वसम्पदा सहितको संरक्षित क्षेत्र कायम रहनु, वन संरक्षणबाट कार्बन सञ्चितिको फाइदा हुनु जस्ता अवसरहरू मौजुदा छन्। राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा जैविक उत्पादन तथा हरित वस्तुहरूको चाहना बढ्दै गएकोले वन्यस्रोतमा आधारित व्यवसायहरूबाट हरित रोजगारीको सिर्जना हुनसक्ने र पारिस्थितिक सेवाको माग बढ्ने सम्भावना देखिन्छ। बागमती प्रदेश लगायत अन्य स्थानहरूमा गरिएको नमुना अध्ययनले नेपालमा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनबाट १७ देखि ९१ लाख घनमिटरसम्म काठ आपूर्ति गर्न सकिन्छ र वनमा वार्षिक ४.२ देखि १३.८ लाखसम्म रोजगारी सिर्जना हुनसक्छ। दुर्लभ वन्यजन्तु सहितको जैविक विविधतायुक्त राष्ट्रिय निकुन्ज तथा संरक्षित क्षेत्रले पर्यापर्यटनलाई अझ फराकिलो र दिगो हुने अवसर प्रदान गरेको छ। चुरे र नदी किनार लगायत मानव बस्ती विस्तार गर्न अयोग्य क्षेत्रहरूमा वन कायम गरी वन्यजन्तुलाई एउटा संरक्षित क्षेत्रबाट अर्कोमा आवत-जावत गर्ने जैविक-मार्गको विकास गर्ने अवसर पनि यस प्रदेशमा रहेको छ।

१२.२ चालु र पुँजीगत खर्च शीर्षकको प्रगति विवरण

क. चालु खर्च

(रकम रु. हजारमा)

क्र.सं.	ब.उ.शी.नं.	ब.उ.शी.नं.को नाम	बजेट	आर्थिक वर्ष २०८०/८१ चैत्र मसान्तसम्मको		कैफियत
				खर्च	खर्च प्रतिशत	
१	३२९०००११	वन तथा वातावरण मन्त्रालय	५२९०४	२१७६५	४१.१४	
२	३२९००१०१	भू तथा जलाधार संरक्षण कार्यक्रम	०	०	०.००	
३	३२९००१०२	राष्ट्रिय वन संरक्षण तथा व्यवस्थापन कार्यक्रम	१०७३५९	५१०००	४७.५०	
४	३२९००१०३	वातावरण संरक्षण तथा शहरी वन कार्यक्रम	५९३९५	१३७३९	२३.१३	
५	३२९००१०४	वन अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण केन्द्र	१२७८९	७१३०	५५.७५	
६	३२९०१०११	वन निर्देशनालय	३०११५	११६७१	३८.७५	
७	३२९०१०१२	डिभिजन वन कार्यालयहरू	७८२९४१	३५११६४	४४.८५	
८	३२९०१०१३	भू तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालयहरू	९१०४६	४२४५७	४६.६३	
जम्मा			११३६५४९	४९८९२६	४३.८९	

ख. पुँजीगत खर्च

(रकम रु. हजारमा)

क्र.सं.	ब.उ.शी.नं.	ब.उ.शी.नं.को नाम	बजेट	आर्थिक वर्ष २०८०/८१ चैत्र मसान्तसम्मको		कैफियत
				खर्च	खर्च प्रतिशत	
१	३२९०००११	वन तथा वातावरण मन्त्रालय	१०६५०	२५४	२.३८	
२	३२९००१०१	भू तथा जलाधार संरक्षण कार्यक्रम	७२७५४६	३०४२५१	४१.८२	
३	३२९००१०२	राष्ट्रिय वन संरक्षण तथा व्यवस्थापन कार्यक्रम	१६६२०४	८७६०	५.२७	
४	३२९००१०३	वातावरण संरक्षण तथा शहरी वन कार्यक्रम	२०६७००	१६०८३	७.७८	
५	३२९००१०४	वन अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण केन्द्र	२०६६१	१३६०४	६५.८४	

क्र.सं.	ब.उ.शी.नं.	ब.उ.शी.नं.को नाम	बजेट	आर्थिक वर्ष २०८०/८१ चैत्र मसान्तसम्मको		कैफियत
				खर्च	खर्च प्रतिशत	
६	३२९०१०११	वन निर्देशनालय	२०५०	४१	१.९८	
७	३२९०१०१२	डिभिजन वन कार्यालयहरू	४५९६०९	१७३२४५	३७.६९	
८	३२९०१०१३	भू तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालयहरू	४७५०	३२७८	६९.०१	
		कुल जम्मा	१५९८१७०	५१९५१५	३२.५१	

१२.३ आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा सञ्चालनमा रहेका बहुवर्षीय आयोजनाको प्रगति विवरण

(रकम रु. हजारमा)

क्र. सं.	कार्यालय	कार्यक्रमको नाम	कुल अवधि (वर्ष)	कुल लागत	आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट	आर्थिक वर्ष २०८०/८१ चैत्र मसान्तसम्मको			कैफियत
						वर्ष	प्रगति (प्रतिशत) भौतिक	वित्तीय	
१	डिभिजन वन कार्यालय, सिन्धुली	रानीवास सब डिभिजन वन कार्यालय, रानीवासको भवन निर्माण	२	२८६२७	१८६२७	२५४७१	८६	६६.२४	
२		फिक्कल सब डिभिजन वन कार्यालय, खालसाङको भवन निर्माण	२	२९८२८	१९८२८				
३	डिभिजन वन कार्यालय, रामेछाप	सब डिभिजन वन कार्यालय, धोवीको भवन निर्माण	२	२८९६४	१८९६४	११३४३	७८	२९.१९	
४		सब डिभिजन वन कार्यालय, तामेको भवन निर्माण	२	२९८९९	१९८९९				
५	डिभिजन वन कार्यालय, सिन्धुपाल्चोक	चौतारा सब डिभिजन वन कार्यालय, चौतारा को भवन निर्माण	२	२९३१९	१९३१९				
६		नवलपुर सब डिभिजन वन कार्यालय, नवलपुर भवन निर्माण	२	२९४३५	१९४३५	१८३५४	८०	४७.३६	
७	डिभिजन वन कार्यालय, नुवाकोट	सब डिभिजन वन कार्यालय, ककनी को भवन निर्माण	२	२९९६१	१९९६१				टेण्डरको प्रक्रियामा रहेको
८		सब डिभिजन वन कार्यालय, शिवपुरीको भवन निर्माण	२	२८६६१	१८६६१	०	०	०	
९	डिभिजन वन कार्यालय, मकवानपुर	सब डिभिजन वन कार्यालय, राईगाउँको भवन निर्माण	२	२९६१३	१९६१३				
१०		सब डिभिजन वन कार्यालय, फापरबारीको भवन निर्माण	२	२९६५९	१९६५९	९३००	७८	२३.६८	
११	डिभिजन वन कार्यालय, चितवन	कालिका सब डिभिजन वन कार्यालय,को भवन निर्माण शक्तिखोर	२	२९८७४	१९८७४	१०६७३	८८	२७.६४	

क्र. सं.	कार्यालय	कार्यक्रमको नाम	कुल अवधि (वर्ष)	कुल लागत	आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट	आर्थिक वर्ष २०८०/८१ चैत्र मसान्तसम्मको			कैफियत
						खर्च	प्रगति (प्रतिशत) भौतिक	बिस्तीय	
१२		मुग्लिङ्ग सब डिभिजन वन कार्यालयको भवन निर्माण कुरिनटार	२	२८७३५	१८७३५				
१३	डिभिजन वन कार्यालय, काभ्रेपलाञ्चोक	सब डिभिजन वन कार्यालय, महादेवस्थानको भवन निर्माण	२	२९९०५	१९९०५	२३५८७	९०	५९.७७	
१४		सब डिभिजन वन कार्यालय, कटुञ्जेको भवन निर्माण	२	२९५५९	१९५५९				
१५	डिभिजन वन कार्यालय, ललितपुर	सब डिभिजन वन कार्यालय, कोन्जोसोमको भवन निर्माण	२	२९८७८	१९८७८	७२६६	८८	३६.५५	
१६	डिभिजन वन कार्यालय, राप्ती	सब डिभिजन वन कार्यालय, ईन्द्रसरोवरको भवन निर्माण	२	२९७७४	१९७७४	१४६२७	९०	३७.३८	
१७		सब डिभिजन वन कार्यालय, राक्सिराङ्गको भवन निर्माण	२	२९३५७	१९३५७				
१८	डिभिजन वन कार्यालय, धादिङ	सब डिभिजन वन कार्यालय, बौरेनीको भवन निर्माण	२	२५१९०	१५१९०			९०.०४	
१९		सब डिभिजन वन कार्यालय, नीलकण्ठको भवन निर्माण	२	२१९५१	११९५१	२४४३७	९५		
२०	डिभिजन वन कार्यालय, काठमाण्डौ	गोर्कण सब डिभिजन वन कार्यालयको भवन निर्माण	२	२७३६०	१७३६०	६८३०	८०	३९.३४	
२१	डिभिजन वन कार्यालय, मरिण	सब डिभिजन वन कार्यालय, पिपलमाडीको भवन निर्माण	२	२९९६७	१९९६७				
२२		सब डिभिजन वन कार्यालय, महेन्द्रझाडीको भवन निर्माण	२	२९९९२	१९९९२	१७८०	७९	४२.९९	
२३	वन अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण केन्द्र, गोदावरी, ललितपुर	तालिम सहभागीका लागि होस्टेल भवन निर्माण	२	२८४६१	१८९६१	१३१७८	९०	६९.५०	
		जम्मा		६६३९६९	४३४४६९	१८२२४६		४१.९५	

१२.४ अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरण अन्तर्गत नेपाल सरकारबाट प्राप्त योजनाहरूको प्रगति

क. सशर्त अनुदानतर्फ

(रकम रु. हजारमा)

क्र.सं.	ब.उ.शी.नं.	ब.उ.शी.नं.को नाम	बजेट	आर्थिक वर्ष २०८०/८१ चैत्र मसान्तसम्मको		कैफियत
				खर्च	खर्च प्रतिशत	
१	३२९९११२०	डिभिजन वन कार्यालयहरू (वन सुरक्षा सैनिक समेत)	५९३००	४०८४२	६८.८७	
२	३२९९११२१	जलाधार संरक्षण तथा सीमसार व्यवस्थापन कार्यक्रम	५३९००	१७२४३	३१.९९	
३	३२९९११२२	राष्ट्रिय वन विकास तथा व्यवस्थापन कार्यक्रम	५९५००	९९३३	१६.६९	
४	३२९९११२३	वन तथा भू-संरक्षण विभाग	५२२००	३०७६६	५८.९४	
५	३२९९११२४	जडिबुटी विकास कार्यक्रम	२३८००	०	०.००	
६	३२९९११२५	नेपाल जलवायु परिवर्तन सहयोग कार्यक्रम	२१३००	२०३	०.९५	
७	३२९९११२६	वातावरण विभाग	२९२००	८७७५	३०.०५	
८	३२९९११२८	जैविक विविधता तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यक्रम	३८६००	४२७	१.११	
जम्मा			३३७८००	१०८१८९	३२.०३	

१२.५ आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट वक्तव्यमा उल्लिखित बुँदाहरूको प्रगति विवरण

बजेट वक्तव्यको बुँदा नं.	बजेट वक्तव्यको संक्षिप्त व्यहोरा	कार्यसम्पादनको अवस्था
६९	वन क्षेत्रलाई प्रदेशको महत्त्वपूर्ण आर्थिक क्षेत्रको रूपमा स्थापित गरी जैविक विविधता तथा जलाधार क्षेत्रको दिगो व्यवस्थापन वन क्षेत्रबाट रोजगारी अभिवृद्धि "एक वन समूह, एक उद्योग" भन्ने सोचको व्यवहारिक	❖ जैविक विविधता संरक्षणका लागि वन क्षेत्रमा पुनरोत्पादन प्रवर्धन तथा संरक्षण कार्य भइरहेको ❖ वन तथा भू संरक्षणका विभिन्न कार्यबाट ३ लाख ८१ हजार ६ सय ९७ श्रमदिन रोजगारी सिर्जना भएको

बजेट वक्तव्यको बुँदा नं.	बजेट वक्तव्यको संक्षिप्त व्यहोरा	कार्यसम्पादनको अवस्था
	कार्यान्वयन गर्दै लगिनेछ।	- समिल: ३ वटा - भेनियर उद्योग: २ वटा - फर्निचर उद्योग: १८ वटा दर्ता तथा संचालन
७१	"पारिस्थितिकीय प्रणालीको पुनर्स्थापना, स्वस्थ वातावरण हाम्रो चाहना" भन्ने नारालाई साकार पार्न डाँडा, पाखा, पर्ति चौर, नदी उकास जमिन, सुख्खा भूभाग जस्ता क्षेत्रहरूमा बाँस लगायतका अन्य बहुमूल्य प्रजातिको सघन वृक्षारोपण कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। क्षतिग्रस्त वन क्षेत्रको पुनर्सुधार क्रियाकलापहरू सञ्चालन गरिनेछ।	❖ खाली, पर्ती, नदी उकास, निजी जग्गामा बाँस तथा अन्य वनजन्य प्रजातिको रोपण कार्यको प्रारम्भिक कार्य भइरहेको ❖ करिब २ लाख ८१ हजार ३ सय ७० वटा विरुवा उत्पादन भई ११ हेक्टर जमिनमा वृक्षारोपण भएको ❖ हैसियत बिग्रेको वन क्षेत्रमा पुनरोत्पादन प्रवर्धन संरक्षण तथा व्यवस्थापनका कार्यक्रम सञ्चालनमा रहेको
७२	बागमती प्रदेशभित्रका शहरी क्षेत्र भएर बग्ने विभिन्न खोलाहरू अत्यन्त प्रदूषित बन्दै गएकोले "स्वच्छ पानी खोलामा, फोहोर आफ्नै झोलामा" भन्ने नाराका साथ काठमाडौं उपत्यका लगायत प्रदेशभित्रका अन्य प्रदूषित खोलाहरूमा नमुनाको रूपमा व्यापक सरसफाइ कार्यक्रम अभियान सञ्चालन गर्ने	❖ चितवनमा खोला किनार संरक्षण अन्तर्गत खगेरी खोलाको ५ कि.मि. क्षेत्रमा सरसफाइ सञ्चालन भएको ❖ कर्मनाशा नदी किनार सरसफाइको कार्य भइरहेको। ❖ नदीहरूको स्वच्छताका लागि सामुदायिक वन उपभोक्ता समिति मार्फत जनचेतना अभिवृद्धिका कार्यहरू भइरहेको ❖ सब-डिभिजन वन कार्यालयहरूको नजिकको बजारहरूमा त्रैमासिक सरसफाइ कार्यका साथै जनचेतनामूलक कार्य जारी रहेको।
७३	प्लाष्टिकजन्य पदार्थहरूबाट शहरी क्षेत्र, राजमार्गका छेउछाउ, ऐतिहासिक, धार्मिक, पुरातात्विक तथा पर्यटकीय क्षेत्रहरूमा प्रदूषण बढ्दै गएकोले सोको नियन्त्रणका लागि स्थानीय तह र नागरिक समाजसँगको समन्वय र सहकार्यमा सरसफाइ जनजागरण कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने।	❖ धार्मिक/ऐतिहासिक/पर्यटकीय/पुरातात्विक महत्वका १३ स्थानहरू ❖ (स्वयम्भू काठमाडौं, सन्तानेश्वर ललितपुर, डोलेश्वर भक्तपुर, भीमेश्वर दोलखा, पलाञ्चोक भगवती काभ्रेपलाञ्चोक, गौरती भिमसेन सिन्धुपाल्चोक, भैरवी मन्दिर धादिङ, देवीघाट नुवाकोट, पार्वतीकुण्ड रसुवा, देवघाट क्षेत्र चितवन, भुटनदेवी मकवानपुर, सिन्धुलीगढी सिन्धुली, खाँडादेवी मन्दिर रामेछाप) लाई प्रदूषणमुक्त क्षेत्र घोषणा गरी स्थानीय तह र सरोकारवालाहरूको समन्वयमा व्यापक जन

बजेट वक्तव्यको बुँदा नं.	बजेट वक्तव्यको संक्षिप्त व्यहोरा	कार्यसम्पादनको अवस्था
		सहभागिता जुटाई सरसफाइ तथा स्वच्छता अभियान कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको।
७४	स्थानीय तह र वन उपभोक्ता समितिसँगको साझेदारीमा जडीबुटी सङ्कलन, प्रशोधन र प्रवर्धन सम्बन्धी क्रियाकलापहरूलाई आयआर्जन र रोजगारी सिर्जनाको महत्त्वपूर्ण क्षेत्रको रूपमा विकास गर्ने।	❖ सामुदायिक वन, कबुलियती वन र निजी वनमा टिमुर, अमला, सतुवा, चिराइतो, लौठसल्लाको खेतीको लागि प्रारम्भिक कार्य भइरहेको ❖ हालसम्म ८ लाख ३८ हजार ९ सय ५९ के.जी जडीबुटी सङ्कलन तथा बिक्रीवितरण भएको।
७५	एकीकृत जलाधार व्यवस्थापनको मर्मलाई आत्मसात गरी मेलम्ची लगायतका संवेदनशील जलाधार क्षेत्रमा संरक्षण कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने	❖ खहरे नियन्त्रण, खोलाकिनार संरक्षण, गल्छी, पहिरो नियन्त्रण जस्ता भू तथा जलाधार संरक्षणका विभिन्न कार्यहरू सञ्चालनमा रहेको।
७६	"स्वच्छ शहरका लागि सामुदायिक पहल" भन्ने नारासहित स्थानीय सरकारसँगको समन्वय र सहकार्यमा काठमाडौँ उपत्यका, भरतपुर महानगरपालिका, हेटौँडा उपमहानगरपालिका लगायतका प्रमुख शहरी क्षेत्रमा हरियाली प्रवर्धन, फोहोरमैला व्यवस्थापन तथा बाल, युवा एवम् ज्येष्ठ नागरिकमैत्री उद्यान निर्माण र व्यवस्थापन गरिनेछ।	❖ वातावरण संरक्षण तथा सरसफाइका लागि यूवा, विद्यार्थी, महिला समूह, आमा समूह, वन समूह परिचालन गरी कार्यक्रमहरू भइरहेको ❖ शहरी क्षेत्रमा तथा सडक किनारमा वृक्षारोपणको प्रारम्भिक कार्य भइरहेको।
७७	वन डहेलो, वन अतिक्रमण, चोरी कटानी र वन्यजन्तुको अवैध शिकार जस्ता जैविक विविधता उपरका जोखिमहरूको नियन्त्रण, न्यूनीकरण र सुपरीवेक्षण गरी पारिस्थितिकीय प्रणालीको जगेर्ना गर्ने	❖ १५ वटै डिभिजन वन कार्यालय, मार्फत वन डहेलो नियन्त्रणका लागि Rapid Action Force तथा हरित स्वमसेवक छनोट भई परिचालन भएको ❖ क्लष्टर लेभलमा सामुदायिक वन समूहहरूको वन डहेलो व्यवस्थापन सञ्जाल निर्माणका कार्य, सचेतना सम्बन्धी कार्यहरू भइरहेको ❖ वन अतिक्रमण नियन्त्रण, वन पैदावार तथा वन्यजन्तुको चोरी निकासी अपराध सम्बन्धमा ४३ वटा वन मुद्दा दायर भई कारवाही भएको ❖ ६१.४५ हेक्टर क्षेत्र अतिक्रमण नियन्त्रण गरी व्यवस्थापनका लागि आवश्यक प्रारम्भिक कार्य भइरहेको।
७८	जलवायु परिवर्तनका नकारात्मक असरहरूबाट बच्नको लागि जलवायु	❖ जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरण र अनुकुलनको लागि रामेछाप जिल्लाको सुर्खवा

बजेट वक्तव्यको बुँदा नं.	बजेट वक्तव्यको संक्षिप्त व्यहोरा	कार्यसम्पादनको अवस्था
	उत्थानशीलता तथा अनुकुलनका कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गर्ने।	क्षेत्रमा वृक्षारोपणको लागि प्रारम्भिक कार्य भइरहेको ❖ जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण तथा अनुकुलनका लागि अन्तर्गत जल पुनर्भरण पोखरी/संरक्षण पोखरी निर्माण कार्य भइरहेको।
७९	मानव वन्यजन्तु द्वन्द्वको न्यूनीकरण गर्न प्रवर्धनात्मक, उपचारात्मक र निरोधात्मक कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। विभिन्न वन्यजन्तुबाट कृषिवालीमा हुने क्षति न्यूनीकरण सम्बन्धी कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने।	❖ सामुदायिक वन, कबुलियती वनमा फलफूलका विरुवा लगाउन प्रारम्भिक कार्य भइरहेको। ❖ वन्यजन्तुबाट भएको मानवीय, पशुधन र कृषिवाली क्षतिको राहत वितरण कार्य भइरहेको।

१२.६ सङ्कलन भएको राजस्व

(रकम रु. हजारमा)

क्र.सं	राजस्व शी. नं.	राजस्व शीर्षक	आर्थिक वर्ष २०८०/८१ चैत्र मसान्तसम्म सङ्कलित रकम	कैफियत
१	१४१५१	सरकारी सम्पत्तिको बहालबाट प्राप्त आय	८५०	
२	१४२१२	सरकारी सम्पत्तिको बिक्रीबाट प्राप्त रकम	८८९	
३	१४२२९	अन्य प्रशासनिक सेवा शुल्क	५२०	
४	१४२५३	व्यवसाय रजिस्ट्रेशन दस्तुर	२४१	
५	१४२६४	वन क्षेत्रको अन्य आय	२८४९२	
६	१४३११	न्यायिक दण्ड, जरिवाना र जफत	४१	
७	१४३१२	प्रशासनिक दण्ड जरिवाना र जफत	७२४	
८	१५१११	बेरुजु	१३०३	
९	३३३६१	वन क्षेत्रको रोयल्टी	११६३१२	
		जम्मा	१४९३७२	

१२.७ आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा तयार भएका ऐन, नियमावली तथा कार्यविधिहरूको विवरण

- ❖ कार्यक्रम वन नियमावलीको मस्यौदा तयार
- ❖ वन ऐन संशोधनको मस्यौदा तयार

- ❖ जिल्ला वन पैदावार आपूर्ति समिति सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि, २०८० को मस्यौदा तयार
- ❖ निजी जग्गा वा निजी वनको साल प्रजातिका रुख उपयोग सम्बन्धी कार्यविधि, २०८० को मस्यौदा तयारी
- ❖ कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०८० को स्वीकृत

१२.८ आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा सम्पादन भएका महत्वपूर्ण कार्यहरू

- ❖ मन्त्रालय डिभिजन वन कार्यालय, अन्तर्गतको २१ वटा सब डिभिजन वन कार्यालयहरूको भवन र वन अनुसन्धान तथा तालिम केन्द्र, गोदावरी, ललितपुरमा आवासीय तालिम भवन १ वटा गरी २२ वटा कार्यालय भवनको निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा रहेको
- ❖ धार्मिक/ऐतिहासिक/पर्यटकीय/पुरातात्विक महत्वका १३ स्थानहरूलाई प्रदूषणमुक्त क्षेत्र घोषणा गरी स्थानीय तह र सरोकारवालाहरूको समन्वयमा व्यापक जनसहभागिता जुटाइ सरसफाइ तथा स्वच्छता अभियान कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको
- ❖ स्थानीय सरकार तथा सरोकारवालाहरूको समन्वय तथा जनसहभागिताका साथ चितवनको खगेरी र ललितपुरको कर्मनाशा खोला प्रदूषणमुक्त अभियान अन्तर्गत सरसफाइ तथा स्वच्छ वातावरण सम्बन्धी जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरूको सञ्चालन भइरहेको
- ❖ बाढी पहिरोबाट भएको क्षतिग्रस्त तथा क्षति हुन सक्ने खेतबारी तथा बस्तीहरूमा ३३४ स्थानहरूमा पहिरो/गल्छी उपचार तथा रोकथाम, भूमि पुनरोत्पादन वृद्धि, क्षतिग्रस्त भूमिको पुनरुत्थान लगायतका विभिन्न संरचनाहरूको निर्माण कार्यबाट २८७२ हेक्टर क्षेत्रफल संरक्षण भई ४५ हजार ६ सय ६७ घरधुरी लाभान्वित भएको
- ❖ विभिन्न स्थानहरूमा Recharge पोखरी निर्माण भएको
- ❖ मन्त्रालयको संगठन संरचना तथा दरबन्दी तेरिज स्वीकृत भई सोही अनुसार कर्मचारी व्यवस्थापन भइहेको।

वस्तुगत प्रगति विवरण

- ❖ काठ उत्पादन १५,६८,७३४.०७ क्युबिक फिट (निजी, सामुदायिक र सरकारद्वारा व्यवस्थित वनबाट)
- ❖ काठ बिक्री: १३ लाख ५८ हजार ४ सय क्युबिक फिट
- ❖ दाउरा उत्पादन: २,२१९ चट्टा
- ❖ बिरुवा उत्पादन: २,८१,३७० गोटा
- ❖ ११ हेक्टर वनजन्य तथा फलफूल प्रजाति वृक्षारोपण

- ❖ रेन्जर अधिकृत स्तरको क्षमता अभिवृद्धि तालिम: ६ वटा
- ❖ वन रक्षक तथा फरेष्टर स्तरको क्षमता अभिवृद्धि तालिम: ३ वटा
- ❖ ८ लाख ३८ हजार किलोग्राम जडीबुटी संकलन तथा बिक्री वितरण
- ❖ ९७ हजार ६ सय ५४ किलोग्राम खोटो संकलन तथा बिक्री वितरण
- ❖ २३ वटा वनमा आधारित उद्यम दर्ता
- ❖ समुदायमा आधारित वन क्षेत्रको व्यवस्थापनका लागि नवीकरण संख्या) :
 - सामुदायिक वन: ३६५ वटा ३२,९२८.०८ हेक्टर
 - कबुलियती वन: ३५० वटा ११९७.२० हेक्टर
- ❖ वन, वातावरण र भू संरक्षणको विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालनबाट ३ लाख ८१ हजार ६ सय श्रमदिन बराबरको रोजगारी सिर्जना भएको।

१३. प्रदेश लोक सेवा आयोग

१३.१ परिचय

नेपालको संविधानको धारा २४४ ले प्रत्येक प्रदेशमा प्रदेश लोक सेवा आयोग रहने व्यवस्था गरेको छ। सोही संवैधानिक व्यवस्था बमोजिम २०७६ साल असोज २८ गते प्रदेश लोक सेवा आयोग ऐन, २०७६ जारी भयो। मिति २०७६ साल मङ्सिर २ गते आयोगका माननीय अध्यक्षको नियुक्तिसँगै आयोगको गठन भएको हो र २०७६ माघ ६ गते दुई जना सदस्यहरूको नियुक्ति भए पछि प्रदेश लोक सेवा आयोग, बागमती प्रदेशले पूर्णता प्राप्त गरेको हो।

बागमती प्रदेश सरकारका निकायहरू एवम् बागमती प्रदेश भित्रका स्थानीय तहहरू, प्रदेश र स्थानीय तह अन्तर्गतका सङ्गठित संस्थाहरू, प्रदेश प्रहरी र प्रदेश अनुसन्धान ब्यूरोका स्वीकृत दरबन्दीमा रिक्त रहेका विभिन्न सेवा, समूह, उपसमूह र तहका पदहरूको पदपूर्ति गर्ने अभिभारा प्रदेश लोक सेवा आयोग ऐन, २०७६ ले आयोगलाई प्रदान गरेको छ। प्रदेश निजामती सेवा, प्रदेश अन्य सरकारी सेवा, स्थानीय सरकारी सेवा, प्रदेश प्रहरी सेवा, प्रदेश अनुसन्धान ब्यूरो, प्रदेश सङ्गठित संस्थाको सेवा तथा स्थानीय तहको सङ्गठित संस्थाको सेवाको पदमा उपयुक्त उम्मेदवारहरूको छनोटमा स्वच्छता तथा निष्पक्षता कायम गरी योग्यता प्रणालीलाई प्रवर्धन गर्दै प्रदेश भित्रको सार्वजनिक प्रशासनलाई सक्षम, सुदृढ र सेवामुखी बनाउन सक्षम जनशक्तिको आपूर्ति गर्ने जिम्मेवारी आयोगको काँधमा छ।

१३.२ चालु र पुँजीगत खर्च शीर्षकको प्रगति विवरण

क. चालु खर्च

(रकम रु. हजारमा)

क्र.सं.	ब.उ.शी.नं.	सब ब.उ.शी.नं./ कार्यालयको नाम	कुल बजेट	आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ चैत्र मसान्तसम्मको		कैफियत
				खर्च	खर्च प्रतिशत	
१	२१०००११३	प्रदेश लोक सेवा	९६३७७.१०३	३६४९९.८१	३७.८७	
२	२१००००१३	आयोग	७१२०	३७७५.२३	५३.०२	

ख. पुँजीगत खर्च

(रकम रु. हजारमा)

क्र.सं.	ब.उ.शी.नं.	सब ब.उ.शी.नं./ कार्यालयको नाम	कुल बजेट	आर्थिक वर्ष २०८०/८१ चैत्र मसान्तसम्मको		कैफियत
				खर्च	खर्च प्रतिशत	
१	२१००००११४	प्रदेश लोक सेवा आयोग	९१०६	९२२.५०	१०.१३	

१३.३ सङ्कलन भएको राजस्व

(रकम रु. हजारमा)

क्र.सं.	राजस्व शी.नं.	राजस्व शीर्षक	आर्थिक वर्ष २०८०/८१ चैत्र मसान्तसम्म संकलित रकम	कैफियत
१	१४२२४	परीक्षा शुल्क	१०७६२९.५५	
२	१५१११	वेरुजु	२८.८२५	
३	१४२२९	अन्य प्रशासनिक सेवा शुल्क	११.४	
जम्मा			१०७६६९.७७५	

१३.४ आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा सम्पादन भएका महत्वपूर्ण कार्यहरू

- ❖ पाठ्यक्रमहरू नयाँ निर्माण तथा परिमार्जन: विभिन्न सेवा, समूह र तहका ४५ वटा पाठ्यक्रमहरू नयाँ निर्माण भएका छन् भने प्रदेश प्रशासन सेवा र स्थानीय सेवाको प्रशासन नवौँ तहको पाठ्यक्रम परिमार्जन भएका छन्।
- ❖ दरखास्त माग गरिएको सङ्ख्या:

क्र. सं.	दरखास्त माग विवरण	संख्या
		आर्थिक वर्ष २०८०/८१ चैत्र मसान्तसम्मको
१.	बढुवा सूचना (संख्या)	१११
२.	आन्तरिक अन्तर सेवा विज्ञापन (संख्या)	२३
३.	अन्तर तह विज्ञापन (संख्या)	२०
४.	खुला तथा समावेशी प्रतियोगिता विज्ञापन (संख्या)	२२०
जम्मा		३७४
५.	बढुवा सूचना (पद संख्या)	२४९
६.	आन्तरिक अन्तर सेवा विज्ञापन (पद संख्या)	२६
७.	अन्तर तह विज्ञापन(पद संख्या)	२७
८.	खुला तथा समावेशी प्रतियोगिता (पद संख्या)	१८७ + १११३
जम्मा		१६०२

- ❖ सङ्गठित संस्थातर्फ मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा लेक्चरर सहित १९ जना कर्मचारी सिफारिस गरिएको छ। यसरी हालसम्म प्रदेश सरकार, स्थानीय तह र सङ्गठित संस्थातर्फ गरी जम्मा १९५७ जना सिफारिस गरी पदपूर्ति गरिएको छ। चालु आर्थिक वर्षमा मात्र २८० जना सिफारिस गरिसकिएको।

१४. मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालय

१४.१ परिचय

नेपालको संविधानले नेपाललाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्यमा रूपान्तरण गरेको छ। नेपालको संविधानले राज्यको मूल संरचना संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहको कायम गरेको छ। राज्य शक्तिको प्रयोग संविधान र कानून बमोजिम उल्लिखित तीन वटै तहले गर्ने व्यवस्था गरेको छ। वर्तमान संविधानमा संघमा सरकारको प्रमुख कानूनी सल्लाहकारको रूपमा महान्यायाधिवक्ताको व्यवस्था गरे जस्तै प्रत्येक प्रदेशमा प्रदेश सरकारको मुख्य कानूनी सल्लाहकारको रूपमा मुख्य न्यायाधिवक्ता रहने प्रावधान संविधानले गरेको छ। संवैधानिक एवम् कानूनी विषयमा प्रदेश सरकार वा प्रदेश सरकारले तोकिदिएको अन्य अधिकारीलाई राय सल्लाह दिनु मुख्य न्यायाधिवक्ताको कर्तव्य हुनेछ भन्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। मुख्य न्यायाधिवक्ताको नियुक्ति सम्बन्धित मुख्यमन्त्रीको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुखबाट हुने र मुख्यमन्त्रीले चाहेको अवधिसम्म मुख्य न्यायाधिवक्ता आफ्नो पदमा बहाल रहने र उच्च अदालतको न्यायाधीश हुने योग्यता भएको व्यक्ति मुख्य न्यायाधिवक्ता पदमा नियुक्तिका लागि योग्य हुने संवैधानिक प्रवन्ध रहेको छ।

१४.२ चालु र पुँजीगत खर्च शीर्षकको प्रगति विवरण

क. चालु खर्च

(रकम रु. हजारमा)

क्र.सं.	ब.उ.शी.नं.	सब.ब.उ.शी.नं./कार्यालयको नाम	कुल बजेट	आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ चैत्र मसान्तसम्मको	
				खर्च	खर्च प्रतिशत
९.	२१६०००११३	मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालय	२०६६६.०३	९८२८.४५	४७.५५

ख. पुँजीगत खर्च

(रकम रु. हजारमा)

क्र.सं.	ब.उ.शी.नं.	सब.ब.उ.शी.नं./कार्यालयको नाम	कुल बजेट	आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ चैत्र मसान्तसम्मको खर्च		कैफियत
				खर्च	खर्च प्रतिशत	
१.	२१६०००११४	मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालय	१३१३	८४१.६५	६४.१	

१४.३ आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा सम्पादन भएका महत्वपूर्ण कार्यहरू

- ❖ प्रदेश सरकार तथा सो मातहतका कार्यालयहरू विपक्षी भएका सर्वोच्च अदालत तथा मातहतका र जिल्ला अदालतहरूमा रहेका मुद्दाहरूमा बहस, पैरवी तथा प्रतिरक्षाका मुद्दाको सम्बन्धमा गर्नु पर्ने कामहरू नियमित रूपमा प्रभावकारी ढङ्गले सम्पादन गरिएको
- ❖ प्रदेश सरकार र मातहत कार्यालयहरूबाट विभिन्न विषयहरूमा माग गरिएका कानूनी राय सल्लाह दिइएको
- ❖ कानून निर्माण प्रक्रियामा प्रारम्भिक मस्यौदा तयार गर्न, मन्त्रालयबाट मस्यौदा भई आएका कानूनी मस्यौदामा राय दिने र कानून मस्यौदा निर्माणमा सक्रिय सहभागिता जनाइएको
- ❖ अदालतहरूबाट भएका फैसला र आदेशहरू कार्यान्वयनमा पहल भएको
- ❖ मकवानपुर, दोलखा, रामेछाप, सिन्धुपाल्चोक, काभ्रेपलाञ्चोक, सिन्धुली, नुवाकोट र रसुवा जिल्लामा रहेको कारागार र हिरासत कक्षको निरीक्षण तथा अनुगमन गरिएको
- ❖ रामेछाप जिल्लाको सुनपाति गाउँपालिका वडा नं. ५ र सिन्धुली जिल्लाको दुधौली नगरपालिका वडा नं. ४ मा समुदायमा मुख्य न्यायाधिवक्ता कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको
- ❖ सिन्धुली र दोलखा जिल्लाको स्थानीय तहका न्यायिक समिति तथा जनप्रतिनिधिहरूसँग अन्तर्क्रिया कार्यक्रम सम्पन्न भएको
- ❖ बागमती प्रदेश मातहतका कार्यालयहरूका कानून अधिकृत तथा मुद्दा फाँट हेर्ने कर्मचारीहरूको लागि २ दिने लिखित जवाफ लेखन सीप तालिम सञ्चालन गरिएको
- ❖ रसुवा, नुवाकोट, धादिङ, चितवन, मकवानपुर, काभ्रेपलाञ्चोक र सिन्धुपाल्चोक जिल्लाका सरकारी वकिल, कारागार प्रमुख, जिल्ला प्रहरी, अदालत, बारका प्रतिनिधि, वैतनिक वकिल लगायत न्यायका सरोकारवालासँग अन्तरसंवाद कार्यक्रम सम्पन्न गरिएको।

१५. उद्योग, वाणिज्य, भूमि तथा प्रशासन मन्त्रालय

१५.१ परिचय

बागमती प्रदेश सरकारको मिति २०८०/०५/०५ को प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को निर्णयानुसार साविकका पर्यटन, उद्योग तथा सहकारी मन्त्रालय, कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालय र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका कार्यजिम्मेवारीहरूबाट केही कार्यजिम्मेवारीहरू हेरफेर गरी यस मन्त्रालयको गठन भएको हो। यस मन्त्रालयले मूलतः प्रदेश भित्रको उद्योग, व्यापार, भूमि लगायतको नीति नियम तर्जुमा तथा दैनिक प्रशासनिक कार्यहरू एवम् प्रदेश भित्रको मानव संसाधन विकास नीति तथा कर्मचारी तालिम नीति बनाउने गरी कार्यजिम्मेवारी पाएको छ।

१५.२ चालु र पुँजीगत खर्च शीर्षकको प्रगति विवरण

क. चालु खर्च

(रकम रु. हजारमा)

क्र.सं.	ब.उ.शी.नं.	सब.ब.उ.शी.नं./कार्यालयको नाम	कुल बजेट	आर्थिक वर्ष २०८०/८१ चैत्र मसान्तसम्मको		कैफियत
				खर्च	खर्च प्रतिशत	
१	३२५०१०१४३	उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित संरक्षण निर्देशनालय	२४९६५	७१३८	२८.५९	
२	३२५००११२३	उद्योग विकास तथा बजार अनुगमन	२०४०९६	४८१७२	२३.६	
३	३२५०१०१२३	घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयहरू	१४५१८६	६८६३७	४७.२८	
४	३२५०००११३	पर्यटन, उद्योग तथा सहकारी मन्त्रालय	५२०४०	१६३०८	३१.३३	
		जम्मा	४२६२८७	१४०२५५	३२.९०	

ख. पुँजीगत खर्च

(रकम रु. हजारमा)

क्र.सं.	ब.उ.शी.नं.	सब.ब.उ.शी.नं./कार्यालयको नाम	कुल बजेट	आर्थिक वर्ष २०८०/८१ चैत्र मसान्तसम्मको		कैफियत
				खर्च	खर्च प्रतिशत	
१	३२५०१०१४४	उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित संरक्षण निर्देशनालय	४५०	१७२	३८.२२	

क्र.सं.	ब.उ.शी.नं.	सब.ब.उ.शी.नं./कार्यालयको नाम	कुल बजेट	आर्थिक वर्ष २०८०/८१ चैत्र मसान्तसम्मको		कैफियत
				खर्च	खर्च प्रतिशत	
२	३२५००११२४	उद्योग विकास तथा बजार अनुगमन	४८४००	८८४	१.८३	
३	३२५०१०१२४	घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयहरू	५३६०५	५६४९	१०.५४	
४	३२५०००११४	पर्यटन, उद्योग तथा सहकारी मन्त्रालय	७४१०	१५५५	२०.९९	
		जम्मा	१०९८६५	८२६०	७.५१	

१५.३ आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा सञ्चालनमा रहेका बहुवर्षीय आयोजनाको प्रगति विवरण

(रकम रु. हजारमा)

क्र. सं.	कार्यालयको नाम	आयोजनाको नाम	कुल अवधि	कुल लागत	आर्थिक वर्ष २०८०/ ८१ चैत्र मसान्तसम्मको	आर्थिक वर्ष २०८०/ ८१ चैत्र मसान्तसम्मको		आर्थिक वर्ष २०८०/८१ प्रगति (प्रतिशत)		टिप्पणी
						बजेट	खर्च	भौतिक	वित्तीय	
१.	उद्योग तथा वाणिज्य कार्यालय, भक्तपुर	कार्यालय भवन निर्माण	३ वर्ष	३२५००११२४	खरिद सम्झौताको चरणमा रहेको।					
२.	उद्योग, वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित संरक्षण निर्देशनालय	हेटौंडा उ.म.न.पा. को सहकार्यमा हेटौंडा ४ मकवानपुरमा बृहत घरेलु तथा उद्योग उपज प्रदर्शनी भवन तथा संरचना पूर्वाधार निर्माण	३ वर्ष (आर्थिक वर्ष २०७७/७८ देखि सुरु भएको तर हालसम्म निर्माणाधीन)	००५२१५२	३७१६७ (पेशकी समेत)			PLMBIS Entry छुट भई बजेट विनियोजन नै नभएको।		

१५.४ आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट वक्तव्यमा उल्लिखित बुँदाहरूको प्रगति विवरण

बजेट वक्तव्यको बुँदा नं.	बजेट वक्तव्यको संक्षिप्त व्यहोरा	कार्यसम्पादनको अवस्था
५८	आम उपभोक्ताको गुणस्तरीय वस्तुको उपभोग गर्ने हक सुनिश्चित गर्न नेपाल सरकार र स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा बजार अनुगमन र उपभोक्ता सचेतना कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाइएको। प्रदेशस्तरीय गुणस्तर परीक्षण प्रयोगशाला स्थापना गर्न रु. १ करोड छुट्याएको।	❖ बागमती प्रदेशका १३ वटै जिल्लाहरूमा नियमित रूपमा आ.व. २०८०/८१ मा नियमित रूपमा औद्योगिक तथा व्यापारिक फर्महरूको अनुगमन गरिएको छ। ❖ प्रदेशस्तरीय गुणस्तर परीक्षण प्रयोगशाला स्थापनाका लागि आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ।
६४	उद्यमी व्यवसायीहरूलाई प्रोत्साहन गर्न लगानीमैत्री वातावरण तयार गरी निर्यातजन्य उत्पादन अभिवृद्धि गर्न उनीहरूको सीप संरक्षण गर्न पचास प्रतिशतको लागत साझेदारीमा प्रविधि हस्तान्तरण कार्यक्रम सञ्चालन गर्न रु. ५ करोड ९५ लाख रकम विनियोजन गरेको छ। प्रदेशभित्र उद्यमशीलता विकास, उत्पादकत्व वृद्धि तथा प्रवर्धन सम्बन्धी विषयमा अध्ययन अनुसन्धान र नवप्रवर्तनका लागि आवश्यक बजेट व्यवस्था गरेको छ।	❖ मन्त्रालय, उद्योग तथा वाणिज्य कार्यालयहरू र उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित संरक्षण निर्देशनालयबाट विविध कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन भइरहेको छ।
६५	काठमाडौँ उपत्यका लगायतका सम्भाव्य स्थानमा हस्तकला ग्राम निर्माण गरी काष्ठकला, प्रस्तरकला जस्ता मौलिक पहिचानलाई राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा स्थापित गरिनेछ। उद्यमशीलता प्रवर्धन गर्न नवप्रवर्तन उद्यमी सम्मेलन तथा औद्योगिक प्रदर्शनी/मेला जस्ता कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न रकम छुट्याएको छ।	❖ हस्तकला ग्राम विधेयक प्रदेश सभामा दर्ता भएको तथा औद्योगिक प्रदर्शनी मेला कार्यक्रमहरू केही संचालन भइसकेको र केही हुने प्रक्रियामा रहेका छन्।

१५.५ सङ्कलन भएको राजस्व

(रकम रु. हजारमा)

क्र. सं.	राजस्व शी.नं.	राजस्व शीर्षक	आर्थिक वर्ष २०८०/८१ चैत्र मसान्तसम्ममा संकलित रकम	कैफियत
१	१४२२९	अन्य प्रशासनिक सेवा शुल्क	१४५.२१	
२	१४३१२	प्रशासनिक दण्ड, जरिवाना र जफत	३९३९.०३	
३	१४२५३	व्यवसाय रजिष्ट्रेसन दस्तुर	१८८१३९.०४	
४	१५१११	बेरुजु	६६.०३	

क्र. सं.	राजस्व शी.नं.	राजस्व शीर्षक	आर्थिक वर्ष २०८०/८१ चैत्र मसान्तसम्ममा संकलित रकम	कैफियत
५	१४२१२	सरकारी सम्पत्तिको बिक्रीबाट प्राप्त रकम	४६.५०	
६	१४५२९	अन्य राजस्व	०.१०	
७	१४२१९	अन्य सेवा शुल्क तथा बिक्री	०.१०	
जम्मा			१९३६४२.८८	

१५.६ आर्थिक वर्ष २०८०/८१ सम्ममा तयार भएका ऐन, नियमावली तथा कार्यविधिहरूको विवरण

क) प्रमाणीकरण भएका ऐन

- ❖ प्रदेश व्यापार तथा व्यवसाय सम्बन्धी ऐन, २०७६
- ❖ प्रदेश औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७६

ख) मन्त्रिपरिषद्मा पेश भएको

- ❖ प्रदेश हस्तकलाग्राम सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक

ग) स्वीकृत कार्यविधि तथा गठन आदेश

- ❖ प्रदेशस्तरीय संयुक्त बजार व्यवस्थापन तथा अनुगमन निर्देशिका, २०८०
- ❖ मेला, महोत्सव, प्रदर्शनी सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०८०

घ) मस्यौदाको क्रममा रहेका

- ❖ भूमि बैंक स्थापना तथा संचालन सम्बन्धी नीति, २०८०
- ❖ भौतिक पूर्वाधार हस्तान्तरण सम्बन्धी कार्यविधि, २०८०
- ❖ प्रदेश औद्योगिक व्यवसाय नियमावली, २०८०
- ❖ प्रादेशिक व्यापार तथा व्यवसाय सम्बन्धी नियमावली, २०८०

१५.७ आर्थिक वर्ष २०८०/८१ सम्पादन भएका महत्वपूर्ण कार्यहरू

१. प्रदेशको उद्योग तथा वाणिज्य प्रशासनलाई प्रभावकारी बनाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने "प्रदेश औद्योगिक व्यवसाय ऐन" तथा "प्रादेशिक व्यापार तथा व्यवसाय सम्बन्धी ऐन" को समयानुकूल संशोधन गर्न आवश्यक प्रक्रिया सुरु गरिएको
२. उपभोक्ता हित संरक्षण र बजार अनुगमन सम्बन्धमा साविकमा रहेको "प्रदेश स्तरीय संयुक्त बजार अनुगमन निर्देशिका, २०७५" लाई विस्थापन गरी "प्रदेश स्तरीय संयुक्त बजार व्यवस्थापन अनुगमन निर्देशिका, २०८०" मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भई कार्यान्वयनमा आएको

३. बागमती प्रदेशको राजधानी हेटौँडामा प्रदेश हस्तकला प्रदर्शनी आयोजना गरिएको
४. "मेला, महोत्सव, प्रदर्शनी सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०८० मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भई कार्यान्वयन शुरू भएको
५. विद्यमान नीतिगत एवम् कानूनी व्यवस्थाहरूका सम्बन्धमा १३ वटै जिल्लाका सरोकारवालाहरूको राय, परामर्श, सुझाव ग्रहण गर्ने कार्यलाई तिब्रता दिइएको
६. घरेलु तथा साना उद्योग महासंघ केन्द्रिय समितिको संयोजनमा भएको "नीति संवाद" कार्यक्रममा प्रदेश सरकारको तर्फबाट उद्योग तथा वाणिज्य क्षेत्रको नीतिगत तथा कानूनी सुधारको लागि प्रस्तावित संशोधन विधेयकमा अन्तर्क्रिया गरिएको
७. निर्माण सम्पन्न भई सञ्चालनको चरणमा रहेका कोसेली घरहरूलाई स्थानीय तहहरू तथा सरोकारवालाहरूलाई हस्तान्तरण गरी व्यवस्थित रूपमा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्न "भौतिक संरचना हस्तान्तरण सम्बन्धी कार्यविधि" को मस्यौदा तयार भएको
८. "स्वदेशी उत्पादन अभियान: उद्यमीको सम्मान" भन्ने नाराका साथ नवौँ उद्योग दिवसको अवसरमा प्रदेश भित्रका १३ वटै उद्योग तथा वाणिज्य कार्यालयहरू तथा निर्देशनालयको आयोजनामा सरोकारवालाहरू सँगको अन्तर्क्रिया, छलफल, गोष्ठी तथा स्थानीय स्तरमा उत्पादित सामग्रीहरूको प्रदर्शनी भएको
९. प्रदेश औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७६ बमोजिम गठित औद्योगिक लगानी तथा प्रवर्धन समितिको बैठकले सोही ऐनको अनुसूची -१ बमोजिमको सहमति लिनुपर्ने ९ वटा उद्योगहरूलाई सहमति दिइएको
१०. जिल्ला स्थित उद्योग तथा वाणिज्य कार्यालयहरूको भौतिक पूर्वाधार, मानव संसाधन, योजना कार्यक्रम कार्यान्वयन लगायतका सम्पूर्ण अवस्थाहरूको बारेमा यथार्थ जानकारी लिने क्रममा विभिन्न जिल्लाका उद्योग तथा वाणिज्य कार्यालयहरूको स्थलगत निरीक्षण कार्य सम्पन्न गरिएको
११. भूमि सम्बन्धी सेवा प्रवाहमा सुधार एवम् प्रदेश कानूनहरूका विषयमा मालपोत तथा नापी कार्यालयका कार्यालय प्रमुखहरूलाई अभिमुखीकरण गर्ने उद्देश्यले दुई चरणमा अन्तर्क्रिया कार्यक्रम संचालन गरिएको
१२. मन्त्रालयले तयार गरेको "भूमि बैंक स्थापना तथा संचालन सम्बन्धी नीति" को मस्यौदा उपर छलफल तथा राष्ट्रिय भूमि आयोगसँगको अन्तर्क्रिया कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको
१३. मन्त्रालयलाई निजी भाडाको घरबाट मुख्यमन्त्री कार्यालय परिसरको सरकारी भवनमा स्थानान्तरण गरी घरेलु उद्योगबाट उत्पादित हस्तकलाजन्य सामग्रीहरूबाट आन्तरिक सजावटका कार्य सम्पन्न गरिएको।

१६. प्रदेश नीति तथा योजना आयोग

१६.१ परिचय

नेपालको संविधानको कार्यान्वयन मार्फत् प्रदेशको समृद्धि एवम् सन्तुलित र दिगो विकासको कार्यलाई तीव्रता दिन अध्ययन र विश्लेषणका आधारमा प्रदेश सरकारको नीति तथा योजना तर्जुमा गर्ने र त्यसको कार्यान्वयनमा सहजीकरण, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गरी प्रदेश सरकारलाई सल्लाह र सहयोग प्रदान गर्ने विशिष्टीकृत निकायका रूपमा प्रदेश नीति तथा योजना आयोग (गठन तथा कार्य सञ्चालन) आदेश, २०७५ बमोजिम प्रदेश नीति तथा योजना आयोग गठन भएको हो। दीर्घकालीन सोच, तथ्यपरक नीति तथा योजना तर्जुमा, आयोजनाहरूको प्रभावकारितामा वृद्धि गर्नका लागि नतिजामा आधारित अनुगमन तथा मूल्याङ्कन, प्रदेश र स्थानीय तहको विकास सम्बन्धी नीति तथा योजना तर्जुमा र कार्यान्वयनमा समन्वय, सहयोग र सहजीकरण र तथ्यमा आधारित नीति तथा योजना तर्जुमाको लागि नीतिगत तथा प्रमुख साझा सवालहरूका सम्बन्धमा आवश्यक अध्ययन अनुसन्धान गरी प्रदेश सरकारलाई सहयोग गर्नु आयोगका प्रमुख कार्यहरू हुन्।

१६.२ चालु र पुँजीगत खर्च शीर्षकको प्रगति विवरण

क. चालु खर्च

(रकम रु. हजारमा)

क्र.सं.	ब.उ.शी.नं.	सब.ब.उ.शी.नं./कार्यालयको नाम	कुल बजेट	आर्थिक वर्ष २०८०/८१ चैत्र मसान्तसम्मको		कैफियत
				खर्च	खर्च प्रतिशत	
१.	३९१०००११३	ब.उ.शी.नं अन्तर्गतका सबै सब.ब.उ.शी.नं./कार्यालयको विवरण	४४५३३	१४१०२	३१.६६	

ख. पुँजीगत खर्च

(रकम रु. हजारमा)

क्र.सं.	ब.उ.शी.नं.	सब.ब.उ.शी.नं./कार्यालयको नाम	कुल बजेट	आर्थिक वर्ष २०८०/८१ चैत्र मसान्तसम्मको		कैफियत
				खर्च	खर्च प्रतिशत	
१.	३९१०००११४	ब.उ.शी.नं अन्तर्गतका सबै सब.ब.उ.शी.नं./कार्यालयको विवरण	२४५०	१७५	७.१४	

१६.३ अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरण अन्तर्गत नेपाल सरकारबाट प्राप्त योजनाहरूको प्रगति

क. सशर्त अनुदान

(रकम रु. हजारमा)

क्र.सं.	सब.ब.उ.शी.नं.	कार्यालयको नाम	बजेट	आर्थिक वर्ष २०८०/८१ चैत्र मसान्तसम्मको	
				खर्च	खर्च प्रतिशत
१.	३६५००१०६३	प्रदेश नीति तथा योजना आयोग (बहुक्षेत्रीय पोषण)	१००	६६	६६

१६.४ आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट वक्तव्यमा उल्लिखित बुँदाहरूको प्रगति विवरण

बजेट वक्तव्यको बुँदा नं.	बजेट वक्तव्यको संक्षिप्त व्यहोरा	कार्य सम्पादनको अवस्था
१६८	आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ नेपाल सरकार र स्थानीय तहको समन्वय र सहकार्य तथा प्रदेश सभाका सदस्यहरू, प्रमुख राजनीतिक दल, निजी क्षेत्र, सहकारी र विषय विज्ञहरू समेतको सहभागितामा प्रदेशको दोस्रो आवधिक योजना तर्जुमा गरिनेछ।	दोस्रो आवधिक योजना तर्जुमाका लागि परामर्शदाता छनोट भई मन्त्रालयहरूसँग पहिलो चरणको अन्तर्क्रिया सम्पन्न गरी दोस्रो चरणको कार्य हुँदै गरेको।
१६९	प्रदेशको योजना तर्जुमा, बजेट निर्माण र नीतिगत कार्यहरूका लागि तथ्याङ्क सङ्कलन, विश्लेषण र उपयोग गर्न आवश्यक संस्थागत सुदृढीकरण गरिनेछ। आगामी आर्थिक वर्ष प्रदेश तथ्याङ्क सम्बन्धी कानून तर्जुमा गरिनेछ।	प्रदेश तथ्याङ्क ऐनको मस्यौदा तर्जुमा गरी विधेयकको रूपमा अघि बढाउन मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पेस गरिएको।

१६.५ सङ्कलन भएको राजस्व

राजस्व शी.नं.	राजस्व शीर्षक	आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा संकलित रकम	कैफियत
१५१११	बेरुजु	७.५	

१६.६ आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा तयार भएका ऐन, नियमावली तथा कार्यविधिहरूको विवरण

- ❖ प्रदेश तथ्याङ्क ऐनको मस्यौदा तर्जुमा गरी विधेयकको रूपमा अघि बढाउन मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पेस गरिएको
- ❖ प्रदेश आयोजना बैंकको दिग्दर्शन, २०८० तयार गरिएको
- ❖ प्रदेश विकास आयोजनाको अनुगमन तथा मूल्याङ्कन कार्यविधि, २०८० तर्जुमा गरी मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृतिको लागि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पेस गरिएको।

१६.७ आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा सम्पादन भएका महत्वपूर्ण कार्यहरू

- ❖ दोस्रो आवधिक योजनाको अवधारणा पत्रको मस्यौदा तयार भएको
- ❖ दोस्रो आवधिक योजनाको आधारपत्रको पहिलो मस्यौदा तयार भई अध्ययन हुँदै गरेको
- ❖ प्रदेश तथ्याङ्क ऐनको मस्यौदा तर्जुमा गरी विधेयकको रूपमा अघि बढाउन मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पेस गरिएको
- ❖ प्रदेश आयोजना बैंकको दिग्दर्शन, २०८० तयार गरिएको
- ❖ प्रदेश विकास आयोजनाको अनुगमन तथा मूल्याङ्कन कार्यविधि, २०८० को मस्यौदा तर्जुमा गरी मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृतिको लागि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पेस गरिएको
- ❖ स्थानीय मानव विकास सूचकाङ्क, स्थानीय विकास सूचकाङ्क र प्रदेश तथा स्थानीय तहको एकीकृत वस्तुस्थिति विवरण तयारी सम्बन्धी कार्यहरू हुँदै गरेको।

अनुसूचीहरु

अनुसूची -१

बागमती प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ चैत्र मसान्तसम्मको शीर्षकगत खर्च विवरण

(रकम रु. हजारमा)

मन्त्रालय/निकाय/आयोग	बजेट			खर्च					जम्मा खर्च (प्रतिशत)
	चासु	पूँजीगत	वित्तीय	जम्मा	चासु	चासु (प्रतिशत)	पूँजीगत	पूँजीगत (प्रतिशत)	
प्रदेश व्यवस्थापिका	२८३१९३.००	५५०००.००	०.००	३३८१९३.००	१३६४९३.९५	४८.२०	२३२२.२२	४.२२	४१.०५
प्रदेश लोक सेवा आयोग	१०३४९७.१०	९१०६.००	०.००	११२६०३.१०	४०१८७.०८	३८.८३	९२२.५०	१०.१३	३६.५१
मुख्य न्यायाधिकाको कार्यालय	२०६६६.०३	१३१३.००	०.००	२१९७९.०३	९७९९.७५	४७.४२	८४१.६५	६४.१०	४८.४२
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय	२०८७५६८.५७	१८६५०.००	०.००	२१०६२१८.५७	१५४६०१.१७	७.४१	५११५.५७	२७.४३	७.५८
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय	१६७५८५.८८	९९९०.००	०.००	१७७५७५.८८	८६७५६.२४	५१.७७	४२७०.८९	४२.७५	५१.२६
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय	२६७००१५.१०	७२५७६.००	०.००	३३९५८११.१०	५००९५७.१६	१८.७६	२०२६८३.९४	२७.९३	२०.७२
खानेपानी ऊर्जा तथा सिंचाई मन्त्रालय	४१९५८३.००	७०८५४००.००	०.००	७४०४९८३.००	२२५२९७.८०	५३.७	२१६०८२२.५३	३०.५०	३१.७९
आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय	१८८८७९.३८	४४७१२७.००	०.००	६३६००६.३८	६०९४३.८३	३२.२७	१२३६७४.६४	२७.६६	२९.०३
पर्यटन, उद्योग तथा सहकारी मन्त्रालय	७०४०८०.०३	१५२८२००.००	०.००	२२३२२८०.०३	२२९७०४.३९	३२.६२	२८८९७५.७५	१८.९१	२३.२४
वन तथा वातावरण मन्त्रालय	१३११९४९.००	१७६०५७०.००	०.००	३०७२५१९.००	५७६७१.४२	४३.५	५४८५०८.२५	३१.१६	३६.४३
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय	४०७६६५.५०	२१२८१२१३.००	०.००	२१६८८८७८.५०	१९६६८१.४२	४८.२५	७५४३२४.०२	३५.४७	३५.७१

२००

अनुसूची -१ बागमती प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ चैत्र मसान्तसम्मको शीर्षकगत खर्च विवरण

मन्त्रालय/निकाय/ आयोग	बजेट				खर्च					जम्मा खर्च (प्रतिशत)
	चालु	पूँजीगत	वित्तीय	जम्मा	चालु	चालु (प्रतिशत)	पूँजीगत	पूँजीगत (प्रतिशत)	जम्मा	
सामाजिक विकास मन्त्रालय	३०३६०७१.०८	९७८१७९.००	०.००	४०१४२५०.०८	१३०३७६२.१३	४२.९४	२४१०७९.०६	२४.६५	१५४४८४१.१९	३८.४८
स्वास्थ्य मन्त्रालय	३५७२८१०.००	६६८९६९.००	०.००	४२४१७७९.००	१४५३३३४.३४	४०.६८	१४६६२६.५२	२१.९२	१५९९९९०.८६	३७.७२
श्रम रोजगार तथा यातायात मन्त्रालय	५५१८९९.४८	२३९७८५.००	०.००	७९१६८४.४८	२६४९४९.०९	४८.०१	१३९३३.३७	५.८१	२७८८८२.४६	३५.२३
प्रदेश नीति तथा योजना आयोग	४४५३३.००	२४५०.००	०.००	४६९८३.००	१४१०२.३७	३१.६७	१७५.२२	७.१५	१४२७७.५९	३०.३९
वित्तीय व्यवस्था तथा शेयर लगानी	०.००	०.००	५०००००.००	५०००००.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००
कर्मचारी सुविधा तथा सेवानिवृत्त सुविधा	४९६०.००	०.००	०.००	४९६०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००
अर्थ - विविध	३१९४८८७.८५	९७२५०.००	०.००	४१६७४४७.८५	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००
स्थानीय तह	७६४४९२६.००	०.००	०.००	७६४४९२६.००	५०४५९१५.८०	६५.९२	०.००	०.००	५०४५९१५.८०	६५.९२
जम्मा	२६४२४८५०.००	३५७८४२२८.००	५०००००.००	६२७०९०७८.००	१०२९४१८७.९४	३८.९६	११२८९२७६.१४	३१.५५	२१५८३४६४.०७	३४.४२

अनुसूची -२
बागमती प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ चैत्र मसान्तसम्मको आयको विवरण

(रकम रु. हजारमा)

राजस्व संकेत	राजस्व शीर्षक	आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को आय अनुमान	२०८० चैत्र मसान्तसम्मको आय	प्राप्त प्रतिशत
११३१५	घरजग्गा रजिष्ट्रेशन दस्तुर	६७५००००.००	२५२७४७१५	३७.४४
११४११	बौडफाँट भई प्राप्त हुने मूल्य अभिवृद्धि कर	७७९८८०८.००	४५४४४१८.०१	६६.४४
११४२१	बौडफाँट भई प्राप्त हुने अन्त शुल्क	३३४२३४४.००	१४९५६४७.४७	४८.३८
११४५६	बौडफाँट प्राप्त हुने सवारी साधन कर	७२५००००.००	४९५२६६३.९५	६८.३१
११४७१	बौडफाँटबाट प्राप्त हुने मनोरञ्जन कर	१३५००.००	१३४७.३५	९.९८
११४७२	बौडफाँटबाट प्राप्त विज्ञापनकर	१७५००.००	७८४.६१	४१.०५
१४१५३	बौडफाँट भई प्राप्त वन रोयल्टी	३९६१२.००	७७५१३.०७	१९५.६८
१४१५४	बौडफाँट भई प्राप्त खानी तथा खनिज सम्बन्धी रोयल्टी	५८००६.००	४११३१.९६	७०.९१
१४१५६	बौडफाँट भई प्राप्त विद्युत सम्बन्धी रोयल्टी	४०२५८८.००	३५६७५३.६५	८८.६२
१४१५७	बौडफाँट भई प्राप्त दहतर बहतरको विक्रीबाट प्राप्त हुने आय	१००००००.००	३७३४३.३६	३७.१३
१४१५८	बौडफाँट भई प्राप्त पर्वतारोहण बापतको रोयल्टी	१४४८२.००	१८८०१.६४	१२९.८३
बौडफाँटबाट प्राप्त जम्मा राजस्व		२६६८६८४०.००	१४३९९५२.२०	५३.९४
१३३११	समानिकरण अनुदान	८०१३५००.००	४४६६१२३.८९	५५.७३
१३३१२	सशर्त अनुदान चालु	२४२२४००.००	११९१०५५.१०	४९.१७
१३३१३	विपेश अनुदान चालु	२८००००.००	१४००००.००	५०.००
१३३२१	सशर्त अनुदान पुँजीगत	३३४६४००.००	१५३६६७५.००	४५.९२
१३३२२	विपेश अनुदान पुँजी	४५००००.००	२२५०००.००	५०.००
१३३१६	समपुरक अनुदान पुँजीगत	१३०००००.००	०.००	०.००
१३३१७	समपुरक अनुदान चालु	०.००	६५००००.००	०.००
१३३१८	अन्य अनुदान चालू (नेपाल सरकार पछि प्राप्त हुनेसकने शर्तित अनुदान)	२००००००.००	०.००	०.००

२०२

अनुसूची -२ बागमती प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ चैत्र मसान्तसम्मको आयको विवरण

राजस्व संकेत	राजस्व शीर्षक	आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को आय अनुमान	२०८० चैत्र मसान्तसम्मको आय	प्राप्त प्रतिशत
संघीय सरकारबाट प्राप्त अनुदान जम्मा		१७८१२३००.००	८२०८८५३.९९	४६.०९
१११३६	कृषि आयमा कर	५००.००	८.०६	१.६१
११४५१	सवारी साधन कर (साना सवारी)	०.००	०.००	०.००
११६११	व्यवसायले भुक्तानी गर्ने	०.००	०.००	०.००
१४१५१	सरकारी सम्पत्तिको वहालबाट प्राप्त आय	२०००.००	१८०१.०२	९०.०५
१४१५९	अन्य स्रोतबाट प्राप्त बौद्धफाँट नहुने रोयल्टी	४५००.००	१५१७.६४	३३.७३
१४१९१	पर्यटन शुल्क	०.००	५४.७५	०.००
१४१९२	पदयात्रा शुल्क	०.००	०.२०	०.००
१४२११	कृषिउत्पादनको विक्रीबाट प्राप्त रकम	३८०००.००	२१६९०.४७	५७.०८
१४२१२	सरकारीसम्पत्तिको विक्रीबाट प्राप्त रकम	२०००.००	१३०८.२१	६५.४१
१४२१३	अन्य विक्रीबाट प्राप्त रकम	५००.००	२५.७५	५.१५
१४२१७	नहर तथा कुलो उपयोग वापतको शुल्क	०.००	०.३०	०.००
१४२१९	अन्यसेवा शुल्क तथा विक्री	१०००००.००	६००३१.५२	६०.०३
१४२२३	शिक्षा क्षेत्रको आम्दानी	५००.००	२८१.९६	५६.३९
१४२२४	परीक्षाशुल्क	३०८६९३.००	१५६६३४.२०	५०.७४
१४२२५	यातायातसेवको आम्दानी	८५००००.००	५५२३९३.३९	६४.९९
१४२२९	अन्य प्रशासनिक सेवा शुल्क	७५०००.००	४०९८०.९७	५४.६४
१४२५३	व्यावसाय रजिष्ट्रेशन दस्तुर	५२५०००.००	२२३१६२.१२	४२.५१
१४२५४	रेडियो/ एफ.एम. सञ्चालन दस्तुर	२७००.००	४०२.८५	१४.९२
१४२५५	टेलिभिजन सञ्चालन दस्तुर	७२००.००	२८७.७४	४.००
१४२५६	चालक अनुमति पत्र, सवारी दर्ता किताब (खलङ्ग खट्टाङ्ग) सम्बन्धी दस्तुर	१७६५९२.००	१५७५५३.०५	८९.०१
१४२६४	वन क्षेत्रको अन्य आय	५९०००.००	२८६११.९३	४८.४९
१४३११	न्यायिक दण्ड, जरिवाना र जफत	०.००	४१.४३	०.००
१४३१२	प्रशासनिक दण्ड, जरिवाना र जफत	९५००.००	१३१३४.१२	१३८.२५
१४३१३	धरोटी सदस्याहारा	१०००.००	८१.४५	८.१५
१४५११	बीमादावी प्राप्ति	५०.००	२४६.२३	४९३.४५

राजस्व संकेत	राजस्व शीर्षक	आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को आय अनुमान	२०८० चैत्र मसान्तसम्मको आय	प्राप्त प्रतिशत
१४५२९	अन्यराजस्व	३५००.००	४९२.५४	१४.०७
प्रदेश सरकारको आफ्नो स्रोतबाट संकलित जम्मा राजस्व		३७५५२३५.००	२६७४७४१.८८	७१.२३
१५१११	बेरुजु	४५०००.००	७३२९८.७९	१६२.८९
१५११२	निकास फिर्ता	४५००.००	१४९०.७१	३३.१३
१५११३	अनुदान फिर्ता	१०५००००.००	६३०७६४.८५	६०.०७
३२१२१	गत वर्षको नगद मौज्दात	१३३५५२०३.००	०.००	०.००
बेरुजु तथा गत वर्षको नगद मौज्दात जम्मा		१४४५४७०३.००	७०५५५४.३५	४.८८
कुल जम्मा		६२७०९०७८.००	२५९८३१०२.४२	४१.४३

अनुसूची -३

प्रदेश आर्थिक ऐन, २०८० को दफा २ अनुसूची -१ (घ) विविधको बुँदा नं. १४ बमोजिम दिइएको राजस्व छुट सम्बन्धी विवरण
३ वटा सहकारी संघ संस्थालाई कार्यालय प्रयोजनको लागि देहाय बमोजिमको थैली अंकमा घर जग्गा रजिस्ट्रेशन शुल्कमा छुट प्रदान गरिएको:

क्र. सं.	सहकारी संस्थाको नाम	ठेगाना	थैली अंक (रु. हजारमा)
१.	यती बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लिमिटेड	कालिका नगरपालिका -५, चितवन	५७००
२.	मैदी ग्रामीण विद्युत सहकारी संस्था लिमिटेड	ज्वालामुखी गाउँपालिका -२, धादिङ	१२००
३.	बुद्धसिटी बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लिमिटेड	काठमाडौँ महानगरपालिका -२२, काठमाडौँ	८६५३१

स्रोत: राजस्व व्यवस्थापन शाखा, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, बागमती प्रदेश



बागमती प्रदेश सरकार
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय
हेटौंडा, नेपाल

फोन नं: ०५७-५२७५१८/५२७५२०

ईमेल: moeap@bagamati.gov.np

<https://moeap.bagamati.gov.np>