


बागमती प्रदेशको आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को  
बजेटको वार्षिक मूल्याङ्कन प्रतिवेदन  
(प्रारम्भिक)



■ चालु खर्च ■ पुँजीगत खर्च ■ वित्तीय खर्च ■ जम्मा खर्च



बागमती प्रदेश सरकार  
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय  
हेटौंडा, नेपाल  
२०८०, भाद्र

आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को  
बजेटको वार्षिक मूल्याङ्कन प्रतिवेदन  
(प्रारम्भिक)

(प्रदेश आर्थिक कार्यविधि ऐन, २०७४ को दफा २० बमोजिम तयार पारिएको वार्षिक मूल्याङ्कन प्रतिवेदन, २०७९)



बागमती प्रदेश सरकार  
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय  
हेटौंडा, नेपाल  
२०८०, भाद्र

<https://moeap.bagamati.gov.np/>

## मन्तव्य

प्रदेश आर्थिक कार्यविधि ऐन, २०७४ को दफा २० मा भएको व्यवस्था बमोजिम आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन अवस्थाको वार्षिक मूल्याङ्कन प्रतिवेदन तयार गरिएको छ । यस प्रतिवेदनमा समग्र प्रदेशको आर्थिक स्थिति, राजस्व संकलनको अवस्था, विनियोजन र खर्चको विवरण, क्षेत्रगत मन्त्रालयगत उपलब्धी लगायत स्थानीय तहमा हस्तान्तरित आयोजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनको अवस्थाका साथै बजेट तर्जुमा, कार्यान्वयन, खर्च र लेखाङ्कनमा देखा परेका समस्याहरूलाई समेत समावेश गरिएको छ । प्रस्तुत विवरणले बागमती प्रदेश सरकारको वित्त व्यवस्थापनका विषयमा पर्याप्त जानकारी प्रदान गर्ने विश्वास लिएको छु ।

आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने वित्तीय समानीकरण अनुदानको रकम अन्तिम किस्ताको ५० प्रतिशत कटौती गरेर निकास भएकाले, घर जग्गा रजिष्ट्रेशन दस्तुर तर्फ अनुमानित भन्दा न्यून प्राप्त भएको भए तापनि स्वीकृत कार्यक्रम समयमा सम्पन्न हुन नसक्दा नगद मौज्जात धनात्मक रहेको देखिन्छ । म्याद थप भएका अधुरा आयोजनाहरूको दायित्व चालु आर्थिक वर्षमा सरेको कारण सोको व्यवस्थापनमा समेत चुनौती थपिएको छ ।

बजेट परिचालन तथा सार्वजनिक खर्चलाई मितव्ययी एवम् प्रभावकारी बनाउन बागमती प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा विभिन्न ऐन, नियम, कार्यविधि, निर्देशिका मापदण्डहरू तर्जुमा गरेकोछ । बहुवर्षीय आयोजनाको छनौट र स्वीकृतिलाई व्यवस्थित बनाउन प्रदेश आयोजनाको बहुवर्षीय ठेक्का सम्बन्धी मापदण्ड, २०७८ कार्यान्वयनमा रहेको छ । वित्तीय अनुशासन तथा सार्वजनिक खर्चको व्यवस्थापनका लागि प्रदेश बजेट कार्यसञ्चालन निर्देशिका, २०७८ र प्रदेश सार्वजनिक खर्चको मापदण्ड, २०७८ कार्यान्वयनमा रहेका छन् । प्रदेश वित्तीय हस्तान्तरणलाई व्यवस्थित बनाउन प्रदेश सशर्त अनुदान सम्बन्धी कार्यविधि, २०७९, प्रदेश समपुरक अनुदान सम्बन्धी कार्यविधि, २०७७, प्रदेश विशेष अनुदान सम्बन्धी कार्यविधि, २०७७ समेत कार्यान्वयनमा रहेको छ । यद्यपि बजेट तर्जुमा, कार्यान्वयन, सार्वजनिक स्रोतको परिचालन तथा व्यवस्थापनमा थप सुधार आवश्यक देखिएकोछ । आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को बजेट कार्यान्वयनमा देखिएका कमी कमजोरीलाई आत्मसाथ गर्दै आगामी दिनमा थप उपलब्धि हासिल हुने गरी कार्यसम्पादन गर्न/गराउनुहुन सबै मन्त्रालय तथा सरोकारवाला निकायहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु ।

अन्त्यमा, बागमती प्रदेशको वित्तीय अवस्था झल्कने प्रस्तुत प्रतिवेदन तयारीका लागि आवश्यक तथ्याङ्क र सूचना उपलब्ध गराई सहयोग पुऱ्याउनु हुने सबै मन्त्रालय, निकायहरू र प्रतिवेदनलाई पूर्णता दिन संलग्न हुनु हुने मन्त्रालयका सबै कर्मचारीहरूलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु ।

बहादुर सिंह लामा (तामाङ)

मन्त्री

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय

## विषयसूची

कार्यकारी सारांश .....	१
१. प्रदेश सभा सचिवालय .....	४
१.१ परिचय.....	४
१.२ चालु र पुँजीगत खर्च शीर्षकको प्रगति विवरण .....	४
१.३ आ.व. २०७९/०८० मा सम्पादन भएका मुख्य कार्यहरू .....	५
१.४ आ.व. २०७९/०८० मा तयार भएका ऐन, नियमावली तथा कार्यविधिहरूको विवरण .....	५
१.५ विनियोजित रकम लक्ष्य अनुसार खर्च हुन नसक्नुका कारणहरू .....	६
२. मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय.....	७
२.१ परिचय.....	७
२.२ चालु र पुँजीगत खर्च शीर्षकको प्रगति विवरण .....	७
२.३ आ.व. २०७९/०८० को बजेट वक्तव्यमा उल्लिखित बुँदाहरूको प्रगति विवरण .....	८
२.४ संकलन भएको राजस्व.....	९
२.५ आ.व. २०७९/०८० मा सम्पादन भएका मुख्य कार्यहरू.....	१०
२.६ आ.व. २०७९/०८० मा तयार भएका ऐन, नियमावली तथा कार्यविधिहरूको विवरण .....	१२
२.७ विनियोजित रकम लक्ष्य अनुसार खर्च हुन नसक्नुका कारणहरू .....	१२
३. आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय .....	१३
३.१ परिचय.....	१३
३.२ चालु र पुँजीगत खर्च शीर्षकको प्रगति विवरण .....	१३
३.३ आ.व. २०७९/०८० मा सम्पादन भएका मुख्य कार्यहरू.....	१४
४. आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय .....	१५
४.१ परिचय.....	१५
४.२ चालु र पुँजीगत खर्च शीर्षकको प्रगति विवरण .....	१५
४.३ आ.व. २०७९/०८० मा सञ्चालनमा रहेका बहुबर्षीय आयोजनाको प्रगति.....	१६
४.४ आ.व. २०७९/०८० को बजेट वक्तव्यमा उल्लिखित बुँदाहरूको प्रगति विवरण .....	१७
४.५ संकलन भएको राजस्व.....	१८
४.६ आ.व. २०७९/०८० मा सम्पादन भएका मुख्य कार्यहरू.....	१९

४.७	आ.व. २०७९/०८० मा तयार भएका ऐन, नियमावली तथा कार्यविधिहरूको विवरण .....	२०
४.८	विनियोजित रकम लक्ष्य अनुसार खर्च हुन नसक्नुका कारणहरू .....	२०
५.	सामाजिक विकास मन्त्रालय.....	२२
५.१	परिचय.....	२२
५.२	चालु र पुँजीगत खर्च शीर्षकको प्रगति विवरण .....	२२
५.३	आ.व.२०७९/०८० मा सञ्चालनमा रहेका बहुवर्षीय आयोजनाको प्रगति .....	२५
५.४	अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरण अन्तर्गत संघ सरकारबाट प्राप्त योजनाहरूको प्रगति.....	२६
५.५	आ.व. २०७९/०८० को बजेट बक्तव्यमा उल्लिखित बुँदाहरूको प्रगति विवरण .....	२७
५.६	संकलन भएको राजस्व.....	३२
५.७	आ.व. २०७९/०८० मा सम्पादन भएका मुख्य कार्यहरू.....	३३
५.८	आ.व. २०७९/०८० मा तयार भएका ऐन, नियमावली तथा कार्यविधिहरूको विवरण .....	३४
५.९	विनियोजित रकम लक्ष्य अनुसार खर्च हुन नसक्नुका कारणहरू .....	३४
६.	भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय .....	३५
६.१	परिचय.....	३५
६.२	चालु र पुँजीगत खर्च शीर्षकको प्रगति विवरण .....	३५
६.३	आ.व. २०७९/०८० मा सञ्चालनमा रहेका बहुवर्षीय आयोजनाको प्रगति .....	३८
६.४	आ.व. २०७९/०८० को बजेट बक्तव्यमा उल्लिखित बुँदाहरूको प्रगति विवरण .....	१२२
६.५	संकलन भएको राजस्व.....	१२५
६.६	आ.व. २०७९/०८० मा तयार भएका ऐन, नियमावली तथा कार्यविधिहरूको विवरण.....	१२६
६.७	आ.व. २०७९/०८० मा सम्पादन भएका मुख्य कार्यहरू.....	१२६
६.८	विनियोजित रकम लक्ष्य अनुसार खर्च हुन नसक्नुका कारणहरू.....	१२६
७.	खानेपानी, ऊर्जा तथा सिंचाइ मन्त्रालय.....	१२७
७.१	परिचय.....	१२७
७.२	चालु र पुँजीगत खर्च शीर्षकको प्रगति विवरण.....	१२७
७.३	आ.व. २०७९/०८० मा सञ्चालनमा रहेका बहुवर्षीय आयोजनाको प्रगति .....	१३७
७.४	अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरण अन्तर्गत संघ सरकारबाट प्राप्त योजनाहरूको प्रगति.....	१६१
७.५	आ.व. २०७९/०८० को बजेट बक्तव्यमा उल्लिखित बुँदाहरूको प्रगति विवरण.....	१६९
७.६	संकलन भएको राजस्व.....	१७०
७.७	आ.व. २०७९/०८० मा तयार भएका ऐन, नियमावली तथा कार्यविधिहरूको विवरण .....	१७१

७.८	आ.व. २०७९/०८० मा सम्पादन भएका मुख्य कार्यहरू.....	१७१
७.९	विनियोजित रकम लक्ष्य अनुसार खर्च हुन नसक्नुका कारणहरू.....	१७२
८.	पर्यटन उद्योग तथा सहकारी मन्त्रालय.....	१७३
८.१	परिचय.....	१७३
८.२	चालु र पुँजीगत खर्च शीर्षकको प्रगति विवरण .....	१७४
८.३	आ.व. २०७९/०८० मा सञ्चालनमा रहेका बहुवर्षीय आयोजनाको प्रगति.....	१७६
८.४	अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरण अन्तर्गत संघ सरकारबाट प्राप्त योजनाहरूको प्रगति.....	१८०
८.५	आ.व. २०७९/०८० को बजेट वक्तव्यमा उल्लिखित बुँदाहरूको प्रगति विवरण.....	१८०
८.६	संकलन भएको राजस्व.....	१८४
८.७	आ.व. २०७९/०८० मा सम्पादन भएका मुख्य कार्यहरू.....	१८४
८.८	आ.व. २०७९/०८० मा तयार भएका ऐन, नियमावली तथा कार्यविधिहरूको विवरण.....	१८५
८.९	विनियोजित रकम लक्ष्य अनुसार खर्च हुन नसक्नुका कारणहरू .....	१८५
९.	कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय.....	१८६
९.१	परिचय.....	१८६
९.२	चालु र पुँजीगत खर्च शीर्षकको प्रगति विवरण .....	१८८
९.३	आ.व. २०७९/०८० मा सञ्चालनमा रहेका बहुवर्षीय आयोजनाको प्रगति.....	१९५
९.४	अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरण अन्तर्गत संघ सरकारबाट प्राप्त योजनाहरूको प्रगति.....	१९६
९.५	आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को बजेट वक्तव्यमा उल्लिखित बुँदाहरूको प्रगति विवरण .....	१९७
९.६	संकलन भएको राजस्व.....	२०१
९.७	आ.व. २०७९/०८० मा तयार भएका ऐन, नियमावली तथा कार्यविधिहरूको विवरण .....	२०१
९.८	आ.व. २०७९/०८० मा सम्पादन भएका मुख्य कार्यहरू.....	२०२
९.९	विनियोजित रकम लक्ष्य अनुसार खर्च हुन नसक्नुका कारणहरू .....	२०४
१०.	श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालय.....	२०५
१०.१	परिचय.....	२०५
१०.२	चालु र पुँजीगत खर्च शीर्षकको प्रगति विवरण.....	२०५
१०.३	अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरण अन्तर्गत संघ सरकारबाट प्राप्त योजनाहरूको प्रगति .....	२०८
१०.४	आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को बजेट वक्तव्यमा उल्लिखित बुँदाहरूको प्रगति विवरण .....	२०८
१०.५	संकलन भएको राजस्व.....	२१०
१०.६	आ.व. २०७९/०८० मा तयार भएका ऐन, नियमावली तथा कार्यविधिहरूको विवरण .....	२११

१०.७ आ.व. २०७९/०८० मा सम्पादन भएका मुख्य कार्यहरू .....	२११
११. स्वास्थ्य मन्त्रालय.....	२१२
११.१ परिचय.....	२१२
११.२ चालु र पुँजीगत खर्च शीर्षकको प्रगति विवरण .....	२१२
११.३ आ.व. २०७९/०८० मा सञ्चालनमा रहेका बहुवर्षीय आयोजनाको प्रगति .....	२२०
११.४ अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरण अन्तर्गत संघ सरकारबाट प्राप्त योजनाहरूको प्रगति.....	२२०
११.५ आ.व. २०७९/०८० को बजेट वक्तव्यमा उल्लिखित बुँदाहरूको प्रगति विवरण.....	२३५
११.६ संकलन भएको राजस्व.....	२४२
११.७ आ.व. २०७९/०८० मा तयार भएका ऐन, नियमावली तथा कार्यविधिहरूको विवरण.....	२४३
११.८ आ.व. २०७९/०८० मा सम्पादन भएका मुख्य कार्यहरू.....	२४३
११.९ विनियोजित रकम लक्ष्य अनुसार खर्च हुन नसक्नुका कारणहरू.....	२४४
१२. वन तथा वातावरण मन्त्रालय .....	२४५
१२.१ परिचय.....	२४५
१२.२ चालु र पुँजीगत खर्च शीर्षकको प्रगति विवरण .....	२४६
१२.३ आ.व. २०७९/०८० मा सञ्चालनमा रहेका बहुवर्षीय आयोजनाको प्रगति .....	२४८
१२.४ अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरण अन्तर्गत संघ सरकारबाट प्राप्त योजनाहरूको प्रगति .....	२५४
१२.५ आ.व. २०७९/०८० को बजेट वक्तव्यमा उल्लिखित बुँदाहरूको प्रगति विवरण.....	२५४
१२.६ संकलन भएको राजस्व.....	२५७
१२.७ आ.व. २०७९/०८० मा तयार भएका ऐन, नियमावली तथा कार्यविधिहरूको विवरण .....	२५८
१२.८ आ.व. २०७९/०८० मा सम्पादन भएका मुख्य कार्यहरू.....	२५८
१२.९ विनियोजित रकम लक्ष्य अनुसार खर्च हुन नसक्नुका कारणहरू .....	२५८
१३. लोक सेवा आयोग .....	२६०
१३.१ परिचय.....	२६०
१३.२ चालु र पुँजीगत खर्च शीर्षकको प्रगति विवरण .....	२६०
१३.३ संकलन भएको राजस्व.....	२६०
१३.४ आ.व. २०७९/०८० मा सम्पादन भएका मुख्य कार्यहरू.....	२६१
१३.५ विनियोजित रकम लक्ष्य अनुसार खर्च हुन नसक्नुका कारणहरू.....	२६१
१४. मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालय .....	२६२
१४.१ परिचय.....	२६२

१४.२ चालु र पुँजीगत खर्च शीर्षकको प्रगति विवरण .....	२६२
१४.३ संकलन भएको राजस्व.....	२६३
१४.४ आ.व. २०७९/०८० मा तयार भएको ऐन, नियमावली तथा कार्यविधिहरुको विवरण .....	२६३
१४.५ आ.व. २०७९/०८० मा सम्पादन भएका मुख्य कार्यहरु.....	२६३
१४.६ विनियोजित रकम लक्ष्य अनुसार खर्च हुन नसक्नुका कारणहरु .....	२६४
अनुसूची .....	२६५



## कार्यकारी सारांश

### स्रोत परिचालन र बजेट खर्च

आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा कुल आय रु. ७० अर्ब ९३ करोड ९२ लाख ९१ हजार रहने अनुमान गरिएकोमा रु. ७७ अर्ब ८२ करोड ७२ लाख ८४ हजार प्राप्त भई वार्षिक अनुमानको १०९.७१ प्रतिशत प्राप्त भएको छ । गत आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा कुल आय रु.७१ अर्ब ८३ करोड ९६ लाख ९२ हजार अर्थात वार्षिक अनुमानको १२४.४६ प्रतिशत प्राप्त भएको थियो ।

आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा संघीय सरकारबाट सशर्त अनुदान, समानीकरण अनुदान, समपुरक अनुदान र विशेष अनुदानका लागि कुल रु.२१ अर्ब ६ करोड ८७ लाख ५० हजार वित्तीय हस्तान्तरण प्राप्त हुने अनुमान रहेकोमा अनुमानको ८२.५७ प्रतिशत रु. १७ अर्ब ३९ करोड ६५ लाख ६१ हजार प्राप्त भएको छ । आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा कुल रु.१५ अर्ब ६७ करोड ५५ लाख ३९ हजार प्राप्त भएको थियो ।

आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा कुल बजेट रु. ७० अर्ब ९३ करोड ९२ लाख ९१ हजार मध्ये रु.४७ अर्ब १ करोड ९ लाख ८१ हजार अर्थात ६६.२७ प्रतिशत खर्च भएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा कुल खर्च मध्ये चालु तर्फ रु. १८ अर्ब १३ करोड ११ लाख ९६ हजार, पुँजिगत तर्फ रु. २८ अर्ब २७ करोड ९७ लाख र वित्तीय व्यवस्था तर्फ रु. ६० करोड खर्च भएको छ । यो शिर्षकगत अनुमानित बजेटको क्रमशः ६७.५५, ६७.१८ र ३० प्रतिशत हो ।

आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा नेपाल सरकारबाट वित्तीय हस्तान्तरणको रूपमा (समानिकरण, सशर्त, विशेष र समपुरक अनुदान समेत) प्राप्त रकम रु. १७ अर्ब ३९ करोड ६५ लाख ६१ हजार मध्ये १२ अर्ब ९८ करोड ४१ लाख खर्च भएको छ। यो कुल हस्तान्तरित रकमको ७४.६४ प्रतिशत हो ।

### वित्तीय संघीयता

आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा प्रदेश सरकारबाट स्थानीय तहलाई समानीकरण अनुदान, सशर्त अनुदान, समपुरक अनुदान, विशेष अनुदान गरी रु. ८ अर्ब ६७ करोड ४६ लाख १३ हजार वित्तीय हस्तान्तरण हुने अनुमान गरिएकोमा कुल रु. ७ अर्ब ७७ करोड ९१ लाख ९७ हजार अर्थात ८९.६८ प्रतिशत हस्तान्तरण भएको छ । यो गत आ.व.२०७८/०७९ को तुलनामा २.६० प्रतिशतले बढी हो ।

आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा बागमती प्रदेशबाट स्थानीय तहमा वित्तीय समानीकरण अनुदान तर्फ रु.१ अर्ब ७४ करोड ३६ लाख १२ हजार, सशर्त तर्फ रु. ३ अर्ब १ करोड ५० लाख ८ हजार, समपुरक तर्फ रु. २ अर्ब ३४ करोड ४१ लाख ३४ हजार र विशेष तर्फ रु. ६७ करोड ६४ लाख ४२ हजार रकम हस्तान्तरण भएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को असार १५ सम्म सवारी साधन कर वापत कुल रु. ९ अर्ब ४५ करोड २० लाख १२ हजार प्रदेश विभाज्य कोषमा संकलन भएकोमा सोको बाँडफाँट गरी प्रदेश संञ्चित कोषमा रु. ५ अर्ब ६७ करोड १२ लाख ७ हजार र सम्बन्धित स्थानीय तहको राजस्व, अनुदान तथा विविध प्राप्ति खातामा रु. ३ अर्ब

७८ करोड ८ लाख ४ हजार जम्मा गरिएको छ । आर्थिक वर्ष २०७९।०८० को असार १६ देखि असार मसान्त सम्म प्रदेश विभाज्य कोषमा जम्मा भएको रु.४५ करोड १० लाख ९१ हजार सम्बन्धित स्थानीय तह र प्रदेशबिच बाँडफाट हुन बाँकी रहेको छ ।



## १. प्रदेश सभा सचिवालय

### १.१ परिचय

नेपालको संविधानको धारा ५६ वमोजिम राज्यको संरचना संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको हुनेछ भन्ने व्यवस्था रहेको तथा संविधानको भाग १४, धारा १७५ मा भएको मोजिम प्रदेश व्यवस्थापिकाको स्थापना भई मिति २०७४ माघ १८ गते प्रदेश सभाको पहिलो बैठकबाट विधिवत रूपमा प्रदेश सभाको कार्य प्रारम्भ भएको थियो।

यसरी नेपालको संविधानले लिएका उद्देश्य हासिल गर्नका लागि प्रदेश सभा प्रदेशको विधायिकी कार्य तथा प्रदेश सरकारको गठन तथा नियन्त्रण गर्दछ। कार्य रूपमा व्यवस्थापन गर्न सभामुख र उपसभामुखको व्यवस्था रहेको छ। प्रदेशको प्रदेशसभा नियमावली, २०७४ मा विभिन्न विषयगत समिति, संसदीय दल प्रमुख सचेतक, संकजस्ता संरचना रहने व्यवस्था छ। उल्लेखित संरचनाको प्रभावकारी र मर्यादित व्यवस्थापन गर्नको लागि कर्मचारी आवश्यक पर्ने हुनाले प्रदेश सभा सचिवालयको स्थापना भएको हो।

### १.२ चालु र पुँजीगत खर्च शीर्षकको प्रगति विवरण

चालु खर्च

(रकम रु हजारमा)

क्र.सं.	ब.उ.शी.नं.	कार्यालयको नाम	बजेट	आ.ब. २०७९/०८० को		कैफियत
				खर्च	खर्च प्रतिशत	
१	२०२००००१३	प्रदेश सभा	१२१९२	६०४२	४९.६०%	
२	२०२०००११३	प्रदेश सभा	२०६६८९	१११२५१	५३.८०%	
३	२०२०००१२३	प्रदेश सभा सचिवालय	७१३५७	४३४९५	६१.००%	
जम्मा			२९०२३८	१६०७८९	५५.४०%	

पुँजीगत खर्च

(रकम रु हजारमा)

क्र.सं.	खर्च शीर्षक नं.	कार्यालयको नाम	बजेट	आ.ब. २०७९/०८० को		कैफियत
				खर्च	खर्च प्रतिशत	
१	२०२०००१२४	प्रदेश सभा सचिवालय	६९३७२	२५८१६	३७.२०%	
जम्मा			६९३७२	२५८१६	३७.२०%	

### १.३ आ.व. २०७९/०८० मा सम्पादन भएका मुख्य कार्यहरू

- (क) ११ वटा विधेयकहरू पेश भई १० वटा पारित भई प्रमाणीकरण भएको र १ वटा विधेयक प्रदेश प्रमुखको कार्यालयबाट सुझाव सहित फिर्ता आएको।
- (ख) मसलन्द तथा स्टेशनरी सामान बोलपत्रद्वारा खरिद,
- (ग) माननीय सभामुख ज्यूको सरकारी आवासको मर्मत तथा रंगरोगनको काम भएको,
- (घ) २ वटा समिति हलमा कन्फरेन्स माइक र रेकर्डीङ सिस्टम बोलपत्रद्वारा खरिद गरि जडान भएको
- (ङ) सचिवालयको कम्पाउण्ड भित्र ब्यारेक, चमेनागृह र संसदीय दलको कार्यालयको निर्माण कार्य भएको,
- (च) बागमती प्रदेश सभाको पहिलो पाँच वर्ष र प्रदेश सभाचिनारी लगायतका पुस्तकहरू प्रकाशन गरेको।
- (छ) बागमती प्रदेश सभाको पहिलो पाँच वर्षमा पारित भएका विधेयकहरू प्रकाशन गरेको।

### १.४ आ.व. २०७९/०८० मा तयार भएका ऐन, नियमावली तथा कार्यविधिहरूको विवरण

क्र.सं.	विवरण	विधेयक दर्ता मिति	पारित मिति	प्रमाणीकरण मिति
१	केही प्रदेश ऐन संसोधन गर्न बनेको विधेयक		४/६/२०७९	४/३०/२०७९
२	प्रदेश विपद् व्यवस्थापन ऐन २०७५ लाई संसोधन गर्न बनेको विधेयक		४/७/२०७९	४/१३/२०७९
३	प्रदेश सञ्चार माध्यम व्यवस्थापन ऐन २०७५ लाई संसोधन बनेको विधेयक		४/७/२०७९	४/३०/२०७९
४	प्रदेश अनुसन्धान ब्युरो सेवाको गठन, स्थापना, काम कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्ने बनेको विधेयक		४/७/२०७९	४/३०/२०७९
५	विभूषण सिफारिस तथा सम्मान र पदक सम्बन्धी ऐन २०७६ लाई संसोधन गर्न बनेको विधेयक		४/९/२०७९	४/९/२०७९
६	स्थानीय तहका सेवाको गठन तथा सञ्चालन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक	११/५/२०७९	११/१४/२०७९	११/१८/२०७९

क्र.सं.	विवरण	विधेयक दर्ता मिति	पारित मिति	प्रमाणीकरण मिति
७	प्रदेश निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्तहरू सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक	११/५/२०७९	११/१४/२०७९	११/१८/२०७९
८	मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन, २०७६ को साविकको व्यवस्था जगाउने सम्बन्धी व्यवस्था गर्नु बनेको विधेयक	११/८/२०७९	१/१२/२०८०	२/१/२०८०
९	प्रदेशस्तरको चिठ्ठा व्यवस्थापन तथा नियन्त्रण गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक	१/५/२०८०	१/१२/२०८०	प्रदेश प्रमुखबाट फिर्ता
१०	प्रदेश सरकारको अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्ने बनेको विधेयक	३/१/२०८०	३/२१/२०८०	३/३१/२०८०
११	आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को सेवा र कार्यको लागि प्रदेश सञ्चित कोषबाट केही रकम बिनियोजन र खर्च गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक	३/१/२०८०	३/२१/२०८०	३/३१/२०८०

#### १.५ विनियोजित रकम लक्ष्य अनुसार खर्च हुन नसक्नुका कारणहरू

- १ सभामुख र उपसभामुखको निवास निर्माण गर्न जग्गा प्राप्ति नभएकोले कार्य गर्न नसकिएको हो।
- २ नयाँ प्रदेश सभा भवन शहरी विकास तथा भवन कार्यालयबाट हालसम्म निर्माण कार्य सम्पन्न हुन नसकेकोले मेशिनरी औजार लगायतका खरिद प्रक्रिया अघि नबढेको

## २. मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय

### २.१ परिचय

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय प्रदेश सरकारको प्रमुख प्रशासनिक निकायका रूपमा रहेको छ। राजनीतिक र प्रशासनिक दुवै दृष्टिकोणले समग्र शासन व्यवस्थाको लागि निर्देशन, नियन्त्रण र सञ्चालन गर्न तथा प्रदेश मन्त्रिपरिषद् मार्फत महत्त्वपूर्ण निर्णय लिने, निर्देशन दिने र समन्वय एवम् नियन्त्रण गर्ने कार्यालयको रूपमा यस कार्यालय रहेको छ। प्रदेश सरकारको नीति तर्जुमा, प्रदेशभित्रका सार्वजनिक प्रशासन र सेवाको सुदृढीकरण, सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, शासकीय सुधार, प्रदेश तथा स्थानीय तहको कर्मचारी र कार्यालय व्यवस्थापनका साथै प्रदेशका सबै मन्त्रालयहरूको कार्यको नियन्त्रण, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन लगायत प्रदेश सरकार (कार्यविभाजन) नियमावली, २०७४ बमोजिम यस कार्यालयको २३ वटा कार्यजिम्मेवारी रहेको छ।

### २.२ चालु र पुँजीगत खर्च शीर्षकको प्रगति विवरण

चालु खर्च

(रकम रु. हजारमा)

क्र.स.	ब.उ.शी.नं.	कार्यालयको नाम	बजेट	आ.व.२०७९/८० को		कैफियत
				खर्च	खर्च प्रतिशत	
१.	३०१०००११३	मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय	१६९९८६	१२९२५४	७६.०३	
२.	३०१०००११३	प्रदेश सुशासन केन्द्र	१६८९५	९५७९	५६.७०	

पुँजीगत खर्च

(रकम रु. हजारमा)

क्र.स.	ब.उ.शी.नं.	कार्यालयको नाम	बजेट	आ.व.२०७९/८० को		कैफियत
				खर्च	खर्च प्रतिशत	
१.	३०१०००११४	मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय	११९१०	८८३९	७४.२१	
२	३०१०००११४	प्रदेश सुशासन केन्द्र	२०००	४९९	२४.९५	

## सशर्त अनुदान तर्फ

(रकम रु. हजारमा)

क्र.सं.	ब.उ.शी.नं.	कार्यालयको नाम	बजेट	आ.व. २०७९/०८० को		कैफियत
				खर्च	खर्च प्रतिशत	
१	३०९९९९२०३ (चालु)	मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय(PPIU)	३९४३३	६९९८	२२.००	
२	३०९९९९२०४ (पुँजीगत)		२०००	२०००	१००.००	
२	३०९९९९२०३(चालु)	प्रदेश सुशासन केन्द्र, ललितपुर	९४३२५०	४९८७०	२९.२३	
३	३०९९९९२०४(पुँजीगत)		५७६००	६६३०	९९.५९	
४	३०९९९९२९३		२५००	९९९९	७९.९६	

## २.३ आ.व. २०७९/०८० को बजेट वक्तव्यमा उल्लिखित बुँदाहरूको प्रगति विवरण

बुँदा नं	बजेट वक्तव्यको संक्षिप्त व्यहोरा	कार्यसम्पादनको अवस्था
२९२	<ul style="list-style-type: none"> <li>सेवाप्रवाह सूचनामैत्री बनाइने</li> <li>कागजरहित सेवा प्रवाह</li> <li>अनियमितता र भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलापको नियन्त्रण</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>विद्युतीय सुशासन गुरुयोजना तयार भएको</li> <li>अनियमितता तथा भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलापको सुशासनसंग सम्बन्धित अन्तरक्रिया तथा छलफल गरिएको साथै आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली तर्जुमा गरिएको ।</li> <li>सेवा प्रवाह तथा सुशासनका सम्बन्धमा प्रदेश सरकारका मन्त्रालय, जिल्ला स्थित सरकारी कार्यालयहरू तथा स्थानीय तहसँग छलफल तथा अन्तरक्रिया गरिएको ।</li> </ul>
२९३	<ul style="list-style-type: none"> <li>पर्यटन काज</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>आन्तरिक पर्यटन काज सम्बन्धी मापदण्ड, २०७९ जारी भई कार्यान्वयनमा ल्याइएको ।</li> </ul>
२९४	<ul style="list-style-type: none"> <li>कर्मचारीको तलब वृद्धि, महंगी भत्ता</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>प्रदेश सरकारले बजेट मार्फत कार्यान्वयन गरेको</li> </ul>
२९६	<ul style="list-style-type: none"> <li>जनप्रतिनिधिहरूलाई अभिमुखीकरण, नेतृत्व विकास, अनुभव र ज्ञान आदानप्रदान गर्ने कार्यक्रम</li> <li>निजामती कर्मचारीहरूको क्षमता अभिवृद्धि तथा मनोबल उच्च गर्न तालिम, अवलोकन भ्रमण र प्रोत्साहन तथा पुरस्कार प्रदान गर्ने ।</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>यस कार्यालय तथा सङ्घीय निकायहरूसँगको समन्वय र सहकार्यमा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूलाई विभिन्न विषयमा अभिमुखीकरण, नेतृत्व विकास, अनुभव र ज्ञान आदानप्रदान गर्ने कार्यक्रमहरू भएको</li> <li>प्रदेश सभाका मा.सदस्यहरूसित कानून निर्माण सम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रम गरिएको</li> <li>स्थानीय तहका कर्मचारी तथा जनप्रतिनिधिसँग सेवा प्रवाह तथा सुशासनका सम्बन्धमा छलफल कार्यक्रम तथा अन्तरक्रिया गरिएको ।</li> </ul>



बुँदा नं	बजेट वक्तव्यको संक्षिप्त व्यहोरा	कार्यसम्पादनको अवस्था
		<ul style="list-style-type: none"> <li>निजामती कर्मचारीहरूको क्षमता अभिवृद्धिका लागि वैयक्तिक सूचना प्रणाली, प्रस्ताव लेखन, आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली लगायतका विषयमा क्षमता अभिवृद्धि गर्न तालिम तथा अभिमुखीकरण कार्यक्रमहरू सञ्चालन भएका ।</li> <li>एकीकृत वेबसाईट व्यवस्थापन तथा एकीकृत कार्यालय व्यवस्थापन सम्बन्धी नेपाल सरकार, सूचना विभागको समन्वयमा अभिमुखीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको ।</li> </ul>

#### २.४ संकलन भएको राजस्व

(रकम रु. हजारमा)

क्र.सं.	राजस्व शी.नं.	राजस्व शीर्षक	सङ्कलित रकम	कैफियत
१	१४२२९	अन्य प्रशासनिक सेवा शुल्क	५०	
२	१५१११	बेरुजु	१८७०	
जम्मा			१९२०	

२.५ आ.व. २०७९/०८० मा सम्पादन भएका मुख्य कार्यहरू

क्र.सं.	क्रियाकलाप	एकाइ	परिमाण
१.	बागमती प्रदेश सरकार, मन्त्रिपरिषद्को बैठक सञ्चालन	बैठकको सङ्ख्या	२६
२.	बागमती प्रदेश सरकार, मन्त्रिपरिषद्बाट भएका निर्णयहरूको कार्यान्वयन	निर्णयको सङ्ख्या	१३५+
३.	राष्ट्रिय सभाको समन्वयमा संघीय शासन प्रणाली सबलीकरण सम्बन्धी अभिमुखिकरण कार्यक्रम समपन्न गरिएको	पटक	१
४.	बागमती प्रदेशका सबै स्थानीय तहहरूको लागि नवप्रवर्तन साझेदारी कोष (IPF) सम्बन्धी अनुशिक्षण कार्यक्रम	पटक	२
५.	बागमती प्रदेश सरकारका सचिव तथा सम्बन्धित कर्मचारीहरूलाई मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्ने प्रस्ताव लेखन सम्बन्धी कार्यशाला	पटक	१
६.	नवप्रवर्तन साझेदारी कोष (IPF) बाट कार्यक्रम सञ्चालन गर्न स्थानीय तहहरूसँग सम्झौता	स्थानीय तहको संख्या	३
७.	प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेश सभाको निर्वाचन प्रक्रियामा सहयोग, सहजीकरण, समन्वय तथा कर्मचारी व्यवस्थापन	पटक	१
८.	प्रदेश किताबखानाको स्थापना, भवन लगायतका भौतिक पूर्वाधार व्यवस्थापन तथा कर्मचारी व्यवस्थापन	वटा	१
९.	प्रदेश र स्थानीय तहका सार्वजनिक पदाधिकारीहरू तथा करारका कर्मचारीहरूको सम्पत्ति विवरण सङ्कलन, अभिलेखीकरण र भण्डारण	जना	४९१५३
१०.	कर्मचारी व्यवस्थापनका क्रियाकलापहरू (कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन, सरुवा, अध्ययन र असाधारण बिदा सिफारिस, अध्ययन बिदा पूर्व स्वीकृति, तह वृद्धि आदि)	संख्या	निरन्तर
११.	बागमती प्रदेश सरकारको रिक्त पदमा कर्मचारी पदपूर्ति गर्न मन्त्रालय/ निकाय र आयोगहरूसँग रिक्त पदको विवरण सङ्कलन गरी प्रदेश लोक सेवा आयोगमा माग आकृति पठाएको	पद सङ्ख्या	
१२.	नेपाल सरकारका विभिन्न मन्त्रालय तथा निकायहरू, संवैधानिक आयोगहरू, बागमती प्रदेशका स्थानीय तह तथा अन्य प्रदेशहरूसँग समन्वय, सम्पर्क र सहयोग आदान प्रदानका क्रियाकलापहरू (पत्राचार, बैठकमा सहभागिता आदि)	पटक	निरन्तर
१३.	नेपाल सरकारका विभिन्न मन्त्रालय तथा निकायहरू तथा संवैधानिक आयोगहरूबाट माग भई आएका विवरण तथा तथ्याङ्कहरू सङ्कलन तथा एकीकृत गरी पठाउने कार्य	पटक	निरन्तर
१४.	नेपाल सरकार, नेपाल सरकारका मन्त्रालय तथा निकाय एवं संवैधानिक निकायहरूबाट भएका निर्णय कार्यान्वयन, यसका लागि बागमती प्रदेश सरकारका सम्बन्धित मन्त्रालय तथा निकायहरू सँग सहकार्य र फलो अप	पटक	निरन्तर

क्र.सं.	क्रियाकलाप	एकाइ	परिमाण
१५.	यस कार्यालयलाई विपक्षी बनाएर अदालतमा दायर भएका मुद्दाहरूको लिखित जवाफ पेश	संख्या	१३
१६.	आन्तरिक पर्यटन काज सम्बन्धी मापदण्ड, २०७९ जारी	संख्या	१
१७.	प्रदेश मन्त्रालय र मातहत निकाय/ कार्यालयका प्रमुख स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधि तथा कार्यरत कर्मचारीहरूको लागि नेतृत्व विकास तालिम (पालिका प्रमुख/ उपप्रमुख, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत)	संख्या	१
१८.	पहिलो आवधिक योजनाको मध्यावधि समिक्षा कार्यक्रम सम्पन्न	कार्यक्रम संख्या	१
१९.	बागमती प्रदेशका मन्त्रालय तथा निकायहरूको आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली तयारी सम्बन्धी अभिमुखीकरण	कार्यक्रम संख्या	१
२०.	वैयक्तिक सूचना प्रणाली (PIS) सम्बन्धमा बागमती प्रदेशका मन्त्रालय तथा निकायहरूलाई ३ दिनको अभिमुखीकरण तथा प्रशिक्षण	कार्यक्रम संख्या	१
२१.	संघीय समपूरक तथा विशेष अनुदानका लागि प्रदेशका मन्त्रालयहरूसँग क्रमागत (बहुवर्षीय) तथा नयाँ परियोजनाहरूको प्रस्ताव सङ्कलन गरी प्रदेश सरकार मन्त्रपरिषद्बाट स्वीकृत गरी राष्ट्रिय योजना आयोगमा पेश	परियोजना संख्या	२५
२२.	आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को लागि बागमती प्रदेश सरकारका मन्त्रालय/निकाय तथा प्रदेश भित्रका स्थानीय तह र जिल्ला समन्वय समिति सँग राय/सुझाव माग	संख्या	१४७
२३.	प्रदेश तथा स्थानीय शासन सहयोग कार्यक्रम अन्तर्गत मधेश प्रदेशको अनुभव, सिकाई तथा अबलोकन कार्य सम्पन्न	संख्या	१
२४.	जिल्ला प्रशासन कार्यालय तथा जिल्ला स्थित कार्यालयहरूसित सेवा प्रवाह तथा सुशासनका सम्बन्धमा सिन्धुली तथा मकवानपुर जिल्लामा अन्तरक्रिया तथा छलफल सम्पन्न	संख्या	२
२५.	स्थानीय तहको सेवा प्रवाह तथा सुशासनका सम्बन्धमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रपरिषद्को कार्यालय तथा स्थानीय तह बीच अन्तरक्रिया तथा छलफल सम्पन्न (माडी न.पा., मरिणा गा.पा., हरिहरपुरगढी गा.पा., मनहरी गा.पा., राक्सिराड गा.पा.)	संख्या	४
२६.	प्रदेश सभाका माननीय सदस्यहरूसँग कानून निर्माण तथा शिष्टाचारका सम्बन्धमा एक दिने अन्तरक्रिया तथा छलफल कार्यक्रम सम्पन्न	पटक	१
२७.	प्रदेशका बहुवर्षीय आयोजनाहरूको प्रगति अनुगमन- मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र हेटौँडा अस्पतालको निर्माणाधिन भवन।	संख्या	२
२८.	माननीय मुख्यमन्त्री, मन्त्री, सभामुख तथा उपसभामुखका निजी सचिव तथा स्वकीय सचिवहरूको क्षमता विकास तालिम सम्पन्न	पटक	१
२९.	प्रदेशका मन्त्रालय तथा निकायहरूबीच सुशासन र सार्वजनिक सेवा प्रवाह प्रणाली विषयमा अन्तरक्रिया सम्पन्न।	पटक	१

क्र.सं.	क्रियाकलाप	एकाइ	परिमाण
३०.	प्रदेश मन्त्रालय/ निकायहरूका लागि वित्तीय सुशासन जोखिम अभिमुखीकरण कार्यक्रम सम्पन्न।	पटक	१
३१.	विद्युतीय सुशासन गुरुयोजनाको तयार।	संख्या	१
३२.	प्रदेश समन्वय परिषद्को सदस्यमा मनोनयन गरी परिषद्लाई पूर्णता दिइएको।	संख्या	१३
३३.	प्रदेश किताबखानाबाट प्रदेश लोक सेवा आयोगबाट सिफारिस भएका कर्मचारीहरूको बैयक्तिक सूचना प्रणालीमा विवरण स्थापना गरी कर्मचारी संकेत नम्बर उपलब्ध गराइएको	निरन्तर	

## २.६ आ.व. २०७९/०८० मा तयार भएका ऐन, नियमावली तथा कार्यविधिहरूको विवरण

### अध्यादेशहरू

- प्रदेश निजामती सेवा ऐन, २०७९
- स्थानीय सेवा (गठन तथा सञ्चालन) ऐन, २०७९
- स्थानीय सेवा (गठन तथा सञ्चालन) ऐन, २०७९ को अनुसूची हेरफेर

### नियम

- प्रदेश सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०८०

### मापदण्डहरू

- आन्तरिक पर्यटन काज सम्बन्धी मापदण्ड, २०७९

## २.७ विनियोजित रकम लक्ष्य अनुसार खर्च हुन नसक्नुका कारणहरू

- प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेश सभा निर्वाचनमा कर्मचारीहरू खटिनुपरेको
- प्रयास जनशक्तिको अभाव
- संघीय सरकारसँगको समन्वयमा गर्नुपर्ने कार्यहरू, संघीय सरकारबाट समयमा निर्णय हुन नसक्दा नियमित समयमा सम्पन्न हुन नसकेको ।

### ३. आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय

#### ३.१ परिचय

नेपालको संविधानको भाग १३ मा प्रदेश कार्यपालिकाको व्यवस्था भएको र सोही संवैधानिक व्यवस्था बमोजिम आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, प्रदेश नं. ३ को मिति २०७४ साल माघ २८ गते गठन भई कार्यारम्भ गरेको छ । प्रदेशको आर्थिक अवस्थाको विश्लेषण तथा आर्थिक नीतिको तर्जुमा, कार्यान्वयन र नियमन, प्रदेशस्तरको आर्थिक श्रोतको बाँडफाँड, लगानी प्रक्षेपण र वित्तीय व्यवस्थापन तथा प्रदेश राजस्व सम्बन्धी नीति तथा कानूनको तर्जुमा, कार्यान्वयन र नियमन गर्ने दायित्व आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयमा रहेको छ । प्रदेशस्तरको आर्थिक स्थायित्व र मुल्य स्थिरता सम्बन्धी नीति तर्जुमा र नियमन प्रदेश विनियोजन ऐन तथा प्रदेशको बजेट तर्जुमा, कार्यान्वयन, नियमन र आर्थिक अनुशासन, प्रदेशको सार्वजनिक खर्च व्यवस्थापन तथा प्रदेश स्तरीय अर्थ, योजना, बजेट, वित्तीय संस्थाहरु संचालन व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यको लागि यो मन्त्रालय स्थापना भएको हो ।

#### ३.२ चालु र पुँजीगत खर्च शीर्षकको प्रगति विवरण

##### चालु खर्च

क्र.सं.	ब.उ.शी.नं.	कार्यालयको नाम	खुद बजेट	आ.व.२०७९/८०	
				खर्च	खर्च प्रतिशत
१	३०५०००११३	आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय	१७२५१४२९३	११३६००१२०	६५.८५
२	३०५०१०११३	प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय	३५८४३०००	२४४००२६७	६८.०८

##### पुँजीगत खर्च

क्र.सं.	ब.उ.शी.नं.	कार्यालयको नाम	खुद बजेट	आ.व.२०७९/८०	
				खर्च	खर्च प्रतिशत
१	३०५०००११४	आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय	२५५१००००	३१०५९८६	१२.१८
२	३०५०१०११४	प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय	६२०४०००	४५०८११९	७२.६६

क्र.स.	ब.उ.शि.न.	बजेट	आ.व. २०७९/०८० को		श्रेणिकृत
			खर्च	खर्च प्रतिशत	
१	५०१००१०२५	६०००००.००	६०००००.००	१००.००	

३.३ आ.व. २०७९/०८० मा सम्पादन भएका मुख्य कार्यहरू

- प्रदेशले प्रदान गरेका विभिन्न अनुदानमा आधारित कार्यक्रमहरूको अनुगमन (सशर्त, समपुरक र विशेष अनुदान)
- बजेट कार्यान्वयन समिक्षा कार्यक्रम
- यातायात कार्यालयहरूसँग अन्तरक्रिया कार्यक्रम
- मालपोत कार्यालयहरूसँग अन्तरक्रिया कार्यक्रम
- सहूलियतपूर्ण ऋण लगानीको अनुगमन

## ४. आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय

### ४.१ परिचय

नेपाल सरकारको मिति २०७४।१०।१० को निर्णयानुसार प्रदेशमा ७ वटा मन्त्रालय स्थापना भएको थियो। बागमती प्रदेश सरकारको मिति २०७९।१०।११ को निर्णयानुसार स्थापना भएको जम्मा ११ वटा मन्त्रालय मध्ये आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय पनि एक हो । शान्ति सुरक्षा, सूचना तथा सञ्चार, प्रदेशस्तरका कानून र प्रदेशसभा मामिला र विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यक्षेत्र रहेको । विभाग सरहको एक सञ्चार रजिष्ट्रारको कार्यालय रहेको । मन्त्रालय तर्फ ३८ जना र सञ्चार रजिष्ट्रारको कार्यालय तर्फ ९ जना कर्मचारीको अस्थायी दरबन्दी रहेको ।

### ४.२ चालु र पुँजीगत खर्च शीर्षकको प्रगति विवरण

चालु खर्च

(रकम रु. हजारमा)

क्र.स	ब.उ.शी.नं.	कार्यालयको नाम	बजेट	आ.व. २०७९/८० को		श्रेणिकृत
				खर्च	खर्च प्रतिशत	
१	३१२४०००११३	आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय	१२८१३५	७२६७४	४६.६०%	
२	३१४०००१२३	सञ्चार रजिष्ट्रारको कार्यालय	२७९३९	२०६१८	७१.६८%	
जम्मा			१५६०७४	९३२९२	६०.००%	

पुँजीगत खर्च

(रकम रु. हजारमा)

क्र.स.	ब.उ.शी.नं.	कार्यालयको नाम	बजेट	आ.व. २०७९/८० को		श्रेणिकृत
				खर्च	खर्च प्रतिशत	
१	३१४०००११४	आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय	६०३९७३	४०८७७१	६४.४०%	
२	३१४०००१२४	सञ्चार रजिष्ट्रारको कार्यालय	७००	३२०	४५.७०%	
जम्मा			६०४६७३	४०९०९१	६८.००%	
कुल जम्मा			७६,०७,४७	५०,२३,८३	६६.०३%	

४.३ आ.व. २०७९/०८० मा सञ्चालनमा रहेका बहुवर्षीय आयोजनाको प्रगति

(रकम रु. हजारमा)

क्र.सं.	आयोजनाको नाम	वहुवर्षीय स्वीकृत प्राप्त मिति	कार्यान्वयन गर्ने निकाय	आयोजनाको कुल लागत अनुमान	आ.व. २०७८/०७९ सम्मको खर्च	चालु आ.व.को		
						विनियोजन	खर्च	खर्च प्रतिशत
१	२१ ओटा प्रहरी ईकाइ भवन निर्माण	२०७८/०७/७	बागमती प्रदेश प्रहरी कार्यालय	८६,३९,४२	२५,२५,७३	३०,८८,६३	२६,६४,४८	८६.३०%
२	५ ओटा नयाँ प्रहरी चौकी	२०८०/०२/२३	बागमती प्रदेश प्रहरी कार्यालय	३,९७,८४	-	६,१५,५६	२,५४	०.४१%
३	काभ्रे गोदामघरमा सुरक्षाकर्मीको आवासघर	२०७८/११/१४	आ.मा.तथा.का.म	२,०९,००	-	१,६७,३१	७९,२७	४७.३०%
४	विपद् गुल्म थानाभर्याङ्ग	२०७८/११/१४	आ.मा.तथा.का.म	४,३५,००	-	३,३०,७९	२,७८,११	८४.१०%



४.४ आ.व. २०७९/०८० को बजेट वक्तव्यमा उल्लिखित बुँदाहरूको प्रगति विवरण

बजेट वक्तव्यको बुदा नं.	बजेट वक्तव्यको संक्षिप्त व्यहोरा	कार्यसम्पादनको अवस्था
बुँदा नं.१८१	प्रदेश सरकारबाट तर्जुमा गरिएका नीति, कानून र नियमहरूको विद्युतीय अभिलेख व्यवस्थित गरी सरोकारवालाको पहुँच बढाईनेछ ।	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bagamati law app सञ्चालनमा रहेको ।</li> <li>• मन्त्रालयको वेबसाइटमा हालसम्म निर्माण भएका कानूनहरूको अध्यावधिक गरी राखिएको ।</li> </ul>
बुँदा नं.१८२	नेपाल सरकारले प्रमाणित गरेका द्वन्द्व पीडितलाई प्रदेश सरकारबाट दिन बाँकी सहयोग उपलब्ध गराउन बजेट व्यवस्था गरेको छु । शहीद तथा वेपत्ता परिवार, घाईते, अपाङ्ग र द्वन्द्वपीडितलाई प्रदेश सरकारको तर्फबाट राहत तथा विशेष सम्मान कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।	<ul style="list-style-type: none"> <li>• वार्षिक कार्यक्रम स्वीकृत नभएको ।</li> </ul>
बुँदा नं. १८३	नेपाल प्रहरीका प्रदेशभित्र रहेका कार्यालय भवनहरू जीर्ण भई सेवा प्रवाहमा समस्या उत्पन्न भएकाले विगत वर्ष देखिनै प्रहरी कार्यालय भवन निर्माणलाई प्रदेशले उच्च प्राथमिकता दिदै आएको छ । निर्माणाधीन भवनहरू आगामी वर्ष सम्पन्न गर्न र नयाँ भवन निर्माण शुरु गर्न रु. ४५ करोड विनियोजन गरेको छु । प्रदेश भित्र प्रदेश प्रहरी अस्पताल निर्माणको कार्य शुरु गरिनेछ ।	<ul style="list-style-type: none"> <li>• २१ ओटा क्रमागत भवनहरू निर्माणका लागि रकम रु. ३०,८८,६३,०००।—अख्तियारी दिईएको ।</li> <li>• ५ ओटा नयाँ प्रहरी भवन निर्माणका लागि रकम रु.६,१५,५६,०००/- अख्तियारी प्रदान ।</li> <li>• २३ ओटा प्रहरी एकाई भवनको मर्मत सम्भारको लागि रकम रु. १,७०,४०,०००/- अख्तियारी प्रदान ।</li> </ul>
बुँदा नं.१८४	प्रदेश भित्र प्रवेश गर्ने मुख्य नाकाहरूमा सिसिटिभि सहितको आधुनिक चेक पोष्ट निर्माणका लागि बजेट छुट्याएको छु । प्रदेशको आफ्नै प्रदेश अनुसन्धान ब्यूरो स्थापना कार्य अगाडि बढाईनेछ ।	<ul style="list-style-type: none"> <li>• सिसिटिभिको DPR सम्पन्न भएको तर कार्यान्वयन हुन नसकेको ।</li> <li>• आधुनिक चेक पोष्ट निर्माणका लागि छुट्याएको रकम रु.१ करोड रकमान्तर गरी प्रहरी भवन निर्माणको लागि अख्तियारी प्रदान गरिएको ।</li> <li>• अनुसन्धान ब्यूरो स्थापनाका लागि ऐन तर्जुमा भएको ।</li> </ul>
बुँदा नं. १८५	स्थानीय तहमा नवनिर्वाचित न्यायिक समितिका अध्यक्ष र सदस्यहरूको क्षमता विकास गर्न तालिम र अभिमुखीकरणका लागि बजेट व्यवस्था गरेको छु ।	<ul style="list-style-type: none"> <li>• रसुवा र सिन्धुली कार्यक्रम सम्पन्न गरिएको ।</li> </ul>

बजेट वक्तव्यको बुदा नं.	बजेट वक्तव्यको संक्षिप्त व्यहोरा	कार्यसम्पादनको अवस्था
बुँदा नं. १८६	बाढी, पहिरो, चट्याङ, भू-क्षय, मनसुनजन्य जस्ता प्राकृतिक प्रकोप लगायत संक्रामक रोग, प्राकृति र मानवीय विपद् व्यवस्थापनमा द्रुत उद्धार, उपचार, राहत तथा पुनःस्थापना लगायतका कार्य गर्न स्थापना गरिएको विपद् व्यवस्थापन कोषमा जम्मा गर्न बजेट छुट्याएको छु । विपद् पछिको उद्धार, पुनर्स्थापना, प्रतिकार्य तथा पुनर्लाभ लगायत प्रदेश गोदाम घरमा विपद् उद्धार एवम् राहत सामग्रीको पर्याप्त मौज्जातको व्यवस्था गर्न बजेट व्यवस्था गरेको छु ।	<ul style="list-style-type: none"> <li>• विपद् कोषमा कोभिड कोषको रकम समेत जम्मा गरिएको ।</li> <li>• राहत वितरणका लागि जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समिति (१३) लाई दश लाखका दरले कुल रु. १ करोड ३० लाख मात्र प्रदान गरिएको ।</li> <li>• प्रदेश गोदामघर हेटौँडा र नुवाकोटमा केही विपद् उद्धार सामग्री मौज्जात रहेको ।</li> </ul>
बुँदा नं. १८७	विपद् व्यवस्थापनको लागि स्वयंसेवक र समुदायलाई तालिमको व्यवस्था गरी परिचालन गर्न बजेट व्यवस्था गरेको छु । विपद् न्युनीकरणमा, रोकथाम तथा नियन्त्रणमा संलग्न निकायहरूको संस्थागत सुदृढीकरण गरिनेछ ।	<ul style="list-style-type: none"> <li>• चितवनको नारायण नदी किनार र मकवानपुरको मनहरी गा.पा., कैलाश गा.पा. र राक्सिराङ्ग गा.पामा विपद् पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्यको लागि Simulation Exercise सम्पन्न ।</li> </ul>

#### ४.५ संकलन भएको राजस्व

क्र.सं.	राजस्व शी.नं.	राजस्व शीर्षक	संकलित रकम (रु.हजारमा)	कैफियत
१	१४२२९	अन्य प्रशासनिक सेवा शुल्क	२,२८	मन्त्रालय अन्तर्गत
२	१४५२९	अन्य राजस्व	१,०२	
३	१४३१२	प्रशासनिक दण्ड, जरिवाना र जफत	१,९१	
४	१५१११	बेरुजु	५७	
मन्त्रालय तर्फको जम्मा			५,७७.७	
१	१४१५९	अन्यस्रोतबाट प्राप्त बाँडफाँड नहुने रोयल्टी	२३,३१	सञ्चार रजिस्ट्रारको कार्यालय
२	१४२२९	अन्य प्रशासनिक सेवा शुल्क	१२,७०	
३	१४३१२	प्रशासनिक दण्ड, जरिवाना र जफत	६,६०	
४	१४२५४	रेडियो/एफ.एम. सञ्चालन दस्तुर	३६,०८	
५	१४५२९	अन्य राजस्व	२,७८	
६	१४२५५	टेलिभिजन सञ्चालन दस्तुर	३५,००	
७	१५१११	बेरुजु	७१	

क्र.सं.	राजस्व शी.नं.	राजस्व शीर्षक	संकलित रकम (रु.हजारमा)	कैफियत
		संचार रजिष्ट्रारको कार्यालय तर्फको जम्मा	१,१७,१८	
		कुल जम्मा	१,२२,९५.७ (एक करोड बाइस लाख पन्चानब्बे हजार सात सय मात्र)	मन्त्रालय र सञ्चार रजिस्ट्रारको कार्यालयको कुल जम्मा

#### ४.६ आ.व. २०७९/०८० मा सम्पादन भएका मुख्य कार्यहरू

- निजामती दिवस, २०७९ र संविधान दिवस, २०७९, गणतन्त्र दिवस प्रदेश स्तरीय मूल कार्यक्रम आयोजना गरी भव्यताका साथ मनाइएको ।
- हाल सम्म जारी भएको ऐन एवम् नियमको मुल एवम् संशोधन सहित समावेश भएको बागमती प्रदेश ऐन तथा नियम सङ्ग्रह, २०७९ प्रकाशन गरिएको ।
- जिल्ला ट्राफिक कार्यालय मकवानपुरसँगको समन्वयमा मकवानपुर जिल्लामा ४०१ जना यातायात व्यवसायी, सह चालक र चालकलाई ट्राफिक नियम सम्बन्धी जानकारी दिइएको ।
- ट्राफिक प्रहरी र समुदाय सम्वाद कार्यक्रम चितवन जिल्ला भरतपुरमा प्रहरी कार्यालयको सभाहलमा ६५ जना यातायात व्यवसायिको सहभागितामा कार्यक्रम सम्पन्न गरिएको ।
- सडक दुर्घटना न्यूनिकरण कार्यक्रम अन्तर्गत ट्राफिक प्रहरी र समुदाय सम्वाद कार्यक्रम सिन्धुली जिल्ला कमलामाई नगरपालिको जिल्ला समन्वय समितिको सभाहलमा १०० जनाको सहभागीतामा कार्यक्रम सम्पन्न भएको ।
- बागमती प्रदेशका १३ वटै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी र जिल्ला सुरक्षा समितिका अन्य पदाधिकारीहरूसँग जिल्ला सुरक्षा समितिको समन्वयात्मक बैठक सम्पन्न ।
- २५ ओटा शान्ति पार्क निर्माणका लागि सम्बन्धित स्थानीय तहहरूलाई ५ करोड ४० लाख रकम अख्तियारी प्रदान गरिएकोमा ४ करोड ६४ लाख २५ हजार खर्च भएको ।
- ऐन-८ (संशोधन सहित), अध्यादेश-५, निर्देशिका-१, कार्यविधि-६, मापदण्ड-२ र सूचना-२३ गरी जम्मा ५३ वटा कानून राजपत्रमा प्रकाशन गरिएको ।
- १११ वटा स्थानीय तहमा स्थानीय न्यायिक सहजकर्ताको नियुक्ति गरी अभिमुखीकरण तालिम प्रदान गरिएको ।
- स्थानीय तहको लागि कानून निर्माण एवम् राजपत्र सम्बन्धी अभिमुखीकरण तालिम प्रदान गरिएको ।
- कारागारमा रहेका कैदीबन्दीहरूको सहजताका लागि सिन्धुली जिल्ला कारागार कार्यालयलाई ४ थान आधुनिक Rice Steamer प्रदान गरिएको ।
- विपद् जोखिम न्यूनीकरणका लागि समुदाय स्तरमा सचेतनामूलक कार्यक्रम गरिएको ।

- बाढी पहिरो, आगलागी सँग सम्बन्धित सैदान्तिक तथा प्रयोगात्मक (कृत्रिम अभ्यास) जानकारी मनहरी, कैलाश, राक्सिराङ्ग गाउँपालिका क्षेत्रमा प्रदान गरिएको ।
- जिल्ला प्रशासन कार्यालय, स्थानीय तह, सुरक्षा निकायहरूलाई आवश्यकता र उपलब्धताका आधारमा विपद् सामाग्री हस्तान्तरण गरिएको ।
- विपद् खोज, उद्धार तथा राहत वितरण सम्बन्धी मापदण्ड बमोजिम राहत वितरणका लागि प्रदेश भित्रका जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिलाई दश/दश लाख रकम प्रदान गरिएको ।
- विपद् व्यवस्थापन प्रगति समीक्षा कार्यक्रम रामेछाप, काभ्रे जिल्लाका जिल्ला प्रशासन कार्यालय, स्थानीय विपद् फोकल पर्सन तथा सरोकारवालाहरूबीच सम्पन्न गरिएको ।
- मनसूनजन्य विपद्को पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य सम्बन्धी कार्य गर्ने गरी उपत्यका बाहिरका १० जिल्लाका १/१ स्थानीय तहको विपद् व्यवस्थापन कोषमा दश/दश लाखका दरले कुल रु. एक करोड रकम उपलब्ध गराइएको ।
- दर्ता / नविकरण भएका सञ्चार संस्थाहरू

क्र.सं.	विवरण	आ.व. २०७९/०८०		आ.व. २०८०/८१
		असार मसान्त	असार मसान्त	असार मसान्त सम्म
		नयाँ दर्ता	नविकरण	नविकरण
१.	अनलाइन पत्रकारिता	७९	७०	६७
२.	केबुल टेलिभिजन	-	२९	१०
३.	एफ.एम.रेडियो १००० वाट क्षमता	-	१४	७
४.	एफ.एम. रेडियो ५०० वाट क्षमता	१	५२	-
५.	एफ.एम. रेडियो २५० वाट क्षमता	-	७	३
६.	पत्रकार परिचयपत्र	१४५	३२४	-

#### ४.७ आ.व. २०७९/०८० मा तयार भएका ऐन, नियमावली तथा कार्यविधिहरूको विवरण

- प्रदेश सञ्चार माध्यम व्यवस्थापन ऐन, २०७५ पहिलो संशोधन
- स्थानीय न्यायिक सहजकर्ता कार्यविधि (नियुक्ति तथा परिचालन), २०७९
- प्रदेश सञ्चार माध्यम व्यवस्थापन (चौथो संशोधन) नियमावली, २०७९
- जनचेतनामूलक प्रचार सामग्री निर्माण तथा प्रसारण, लोककल्याणकारी विज्ञापन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७९
- विधागत पत्रकारिता लेखन (अध्ययन सामग्री) सम्बन्धी कार्यविधि, २०७९
- मनसूनजन्य पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य योजना, २०८०
- प्रदेश गोदामघर व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७९
- आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली, २०७९

#### ४.८ विनियोजित रकम लक्ष्य अनुसार खर्च हुन नसक्नुका कारणहरू

- जिल्लास्थित आफ्नै कार्यालयहरू नहुनु ।
- दरबन्दी अनुसार कर्मचारीहरू पदपूर्ति नहुनु ।

- संघीय सरकारबाट समयमै कानून नबन्नु ।
- मन्त्रालयमा प्राविधिक कर्मचारी नहुनु ।
- प्रदेश प्रहरी समायोजन नहुनु ।
- विपद् सामग्रीको खरिद हुन नसक्नु ।
- कार्यान्वयन मोडालिटी प्रष्ट नभई बजेट विनियोजन हुनु ।
- अन्तरनिकायगत समन्वयको कमी ।

## ५. सामाजिक विकास मन्त्रालय

### ५.१ परिचय

नेपाल संघीय संरचनामा परिणत भइ संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको व्यवस्था भए पश्चात २०७४ सालमा तीनै तहको निर्वाचन सम्पन्न भई प्रदेश सरकार गठन हुने क्रममा बागमती प्रदेश सरकारको पहिलो मन्त्रपरिषदको गठन मिति २०७४ माघ २९ गते भएको हो। बागमती प्रदेश सरकार मातहत रहेका विभिन्न मन्त्रालय मध्ये सामाजिक क्षेत्रमा कार्य सम्पादन गर्ने जिम्मेवारी सहित सामाजिक विकास मन्त्रालयको स्थापना २०७४ फाल्गुनमा भएको हो। स्थापना समयमा प्रदेश सरकार, बागमती प्रदेश (कार्यविभाजन) नियमावली २०७४ अनुसार यस मन्त्रालयलाई शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला, बालबालिका, जेष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, सामाजिक सुरक्षा, युवा खेलकुद, श्रम रोजगार, विज्ञान प्रविधि सँग सम्बन्धित विषयहरूको जिम्मेवारी तोकिएको थियो।

प्रदेश सरकार, बागमती प्रदेश (कार्यविभाजन) नियमावली २०७४ को अनुसूचीमा मिति २०७८/०५/२३ मा भएको संशोधनबाट सामाजिक विकास मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रमा रहेको स्वास्थ्य क्षेत्र हेर्ने गरी स्वास्थ्य मन्त्रालय स्थापना भएको छ। त्यसै गरी प्रदेश सरकार, बागमती प्रदेश (कार्यविभाजन) नियमावली २०७४ को अनुसूचीमा मिति २०७८/०८/१५ मा भएको संशोधनबाट सामाजिक विकास मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रमा रहेको युवा तथा खेलकुद क्षेत्र हेर्ने गरी युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय स्थापना भएको र श्रम तथा रोजगारको कार्यक्षेत्र श्रम रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयमा तोकिएको थियो। त्यस पश्चात पुन संशोधनबाट सामाजिक विकास मन्त्रालयको कार्य जिम्मेवारीमा देहाय बमोजिमको कार्यक्षेत्र रहेको छ। मन्त्रालयले उपर्युक्त विषयहरूको प्रदेश स्तरीय नीति, कानून, योजना, निर्देशिका, कार्यविधि, मापदण्डहरूको निर्माण गरी कार्यान्वयन गरिरहेको छ।

### ५.२ चालु र पुँजीगत खर्च शीर्षकको प्रगति विवरण

#### चालु खर्च

(रकम रु. हजारमा)

क्र.स.	ब.उ.शी.न.	कार्यालयको नाम	बजेट	आ.व.२०७९/०८० को		कैफियत
				खर्च	खर्च प्रतिशत	
१	३५००००११	सामाजिक विकास मन्त्रालय, मकवानपुर	३६५८२७	६९९९०	१९.१३	
२	३५००१०११	शिक्षा विकास निर्देशनालय, मकवानपुर	१०००३०६	८६०१५८	८५.६६	
३	३५००३०११	शिक्षा तालिम केन्द्र, काभ्रेपलाञ्चोक	३९००४	३५४३९	९०.८६	
४	३५००००११	सार्वजनिक निर्माण कार्यान्वयन इकाई, काभ्रेपलाञ्चोक	९४७७१	७४५९०	७८.००	
५	३५००००११	सार्वजनिक निर्माण कार्यान्वयन	१०५६०६	८७०८६	८३.७८	

क्र.स.	ब.उ.शी.न.	कार्यालयको नाम	बजेट	आ.व.२०७९/०८० को		कैफियत
				खर्च	खर्च प्रतिशत	
		इकाई, धादिङ				
६	३४३०२०११	प्रदेश खेलकुद विकास परिषद्, मकवानपुर	३११०९८	२३६८२९	७६.१३	
७	३४३०३०११	प्रदेश युवा परिषद्, मकवानपुर	६२३१२	४७२९५	७५.८५	
८	३५००००१८	CTEVT बागमती प्रदेश कार्यालय, मकवानपुर	४००००	३७३३९	९३.३५	
९	३५००००११	सीप विकास तालिम केन्द्र, मकवानपुर	६०००	५८४४	९७.४१	
१०	३७१०१०१२	सीप विकास तालिम केन्द्र, धादिङ	३०९७०	२३३२३	७५.३१	
११	३७१०१०१२	सीप विकास तालिम केन्द्र मकवानपुर	४९६९१	४४५००	८९.५५	

### पुँजीगत खर्च

(रकम रु हजारमा)

क्र.स.	ब.उ.शी.न.	कार्यालयको नाम	बजेट	आ.व.२०७९/०८० को		कैफियत
				खर्च	खर्च प्रतिशत	
१	३५००००११	सामाजिक विकास मन्त्रालय, मकवापनुर	३१८१६	१८९४	५.९५	
२	३५००१०११	शिक्षा विकास निर्देशनालय, मकवानपुर	३७०५	२३७२	६४.०४	
३	३५००३०११	शिक्षा तालिम केन्द्र, काभ्रेपलाञ्चोक	२१५०	२१४४	९९.७६	
४	३५००००११	सार्वजनिक निर्माण कार्यान्वयन इकाई, काभ्रेपलाञ्चोक	३९६९६८	३३१४२३	८३.४९	
५	३५००००११	सार्वजनिक निर्माण कार्यान्वयन इकाई, धादिङ	४८११६४	४०३११७	८३.७८	
६	३४३०२०११	प्रदेश खेलकुद विकास परिषद्, मकवानपुर	१३४०४१	१०१०९	७.०७	
७	३४३०३०११	प्रदेश युवा परिषद्, मकवानपुर	१४२०४१	३९५०३	२७.८१	
८	३५००००१८	CTEVT बागमती कार्यालय, मकवानपुर	१००००	८३८९	८३.९	

क्र.स.	ब.उ.शी.न.	कार्यालयको नाम	बजेट	आ.व.२०७९/०८० को		कैफियत
				खर्च	खर्च प्रतिशत	
१०	३७१०१०१२	व्यावसायिक तथा सीप विकास तालिम केन्द्र, धादिङ	३०५	२९९	९८.३२	
११	३७१०१०१२	व्यावसायिक तथा सीप विकास तालिम केन्द्र, मकवानपुर	२२००	२१५६	९८.०३	
१२	३४३०००११	सार्वजनिक निर्माण कार्यान्वयन इकाई, काभ्रेपलाञ्चोक	२७६०४९	१९९३७८	७२.२३	
१३	३४३०००११	सार्वजनिक निर्माण कार्यान्वयन इकाई, धादिङ	३९६०९३	२४४९८५	६१.६९	



५.३ आ.व.२०७९/०८० मा सञ्चालनमा रहेका बहुवर्षीय आयोजनाको प्रगति

(रकम रु हजारमा)

क्र.स.	कार्यालयको नाम	आयोजनाको नाम	कुल अवधि	कुल लागत	आ.व.०७९/८० सम्म को खर्च	आ.व.७९/८०		आ.व.७९/८० प्रगति(%)		कैफियत
						बजेट	खर्च	भौतिक	वित्तीय	
१	सार्वजनिक निर्माण	दिनेश-रामजी बहुप्राविधिक शिक्षालय, चौतारा, सिन्धुपाल्चोक (बहु-वर्षीय/क्रमागत)	२०८० बैशाख २५	११५१५६.२३	११४६४८.७१	१२३४८७.२१	१०३९८६.२१	९९	८४.२१	
२	कार्यान्वयन इकाई,	चौतारा रंगशाला	२०७९पौष २२	२०९२२६.९०	१९४०६.४०	३००००	१३६५७.०७	४६	४५.५२	
३	काभ्रेपलाञ्चोक	दुधौली रंगशाला	२०८०आषाढ २५	४९३५०.६८	३४१०९.४१	३२५००	२८६७८.६१	८८.२	८८.२४	
४		मन्थली कभर्ड हल मन्थली रामेछाप	२०८० जेष्ठ २९	६५७९२.८८	३३५८८.०७	४४५४.७५	३७१४.०६	८४	८३.३७	
५	सार्वजनिक निर्माण	गौरीटार रंगशाला	२०८० बैशाख १४	१६५८५८.००	४४०४०.००	३५०००	२७१३०.००	९०	७७.५१	
६	कार्यान्वयन इकाई, धादिङ	कभर्डहल निर्माण, निलकण्ठ-१२, धादिङ	२०८० पौष २९	४२५१५.४६	२१६५६.९७	१५०००	७४५२.००	६०%	५०.००	

५.४ अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरण अन्तर्गत संघ सरकारबाट प्राप्त योजनाहरूको प्रगति  
क. विशेष अनुदानतर्फ

(रकम रु हजारमा)

क्र.स.	कार्यालयको नाम	आयोजनाको नाम	बजेट	आ.व.२०७९/०८० को खर्च	प्रगति %		कैफियत
					भौतिक	वित्तीय	
१	सामाजिक विकास मन्त्रालय	३५०००११९, संघ विशेष अनुदान -	५७०.००	१६५.६६	३५.४७	२९.०६	
२	शिक्षा विकास निर्देशनालय	अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा	४९४३०.००	३५५५७.००	७९.०५	७१.९३	
जम्मा			५००००.००	३५७२२.६६	७८.६१	७१.४५	

ख. सशर्त अनुदानतर्फ

(रकम रु हजारमा)

क्र.स.	ब.उ.शी.न.	कार्यक्रमको नाम	बजेट	आ.व. २०७९/०८० को खर्च	खर्च प्रतिशत
१	३५०९११२४	राष्ट्रपति महिला सशक्तीकरण परियोजना प्रत्येक प्रदेशका उद्यमी तथा समुहलाई उद्यमशीलता प्रवर्द्धनका लागि प्रविधि सहयोग	४५००	४२८८.२	९५.२९
२	३५०९११२४	विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रम- जिल्ला स्तर(संघ सशर्त)	७२२००	५४५१७.४९	७५.५१
३	३५०९११२५	राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड	६१९००	६१३७५.७३	९९.१५
४	३५०९११२६	प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (विशेष कार्यक्रम समेत) संघ सशर्त	१०१३५००	७८७७७२.९२	७७.७३
५	३४३९११२१३	राष्ट्रिय युवा परिषद्	१९००	१५०३.३२	७९.१२
६	३४३९११२०३	राष्ट्रिय युवा परिचालन कार्यक्रम	२८६००	३७८२.२२१	१३.२२
७	३४३९११२२ (चालु)	जिल्ला छनोट तथा सहभागिहरूका लागि	८१००	८०५४.८	९९.४४
८	३४३९११२२ (पुँजीगत)	अन्य सार्वजनिक निर्माण	१२५००	९९४.०६	७.९५

५.५ आ.व. २०७९/०८० को बजेट बक्तव्यमा उल्लिखित बुँदाहरुको प्रगति विवरण

बजेट बक्तव्यको बुँदा न.	बजेट बक्तव्यको संक्षिप्त व्यहोरा	कार्यसम्पादनको अवस्था
१२३	विद्यालय शिक्षामा नतिजा सुधारका लागि विद्यार्थी केन्द्रित विद्यालय व्यवस्थापन सुधार कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । प्रदेश भित्रका एक सय सामुदायिक आधारभूत विद्यालय र दुई सय सामुदायिक माध्यमिक विद्यालयको छनोट गरी व्यवस्थापन सुधारको लक्ष्य सहित अनुदान दिन रु.२५ करोड विनियोजन गरेको छु । संघीय सरकारसँगको समन्वयमा प्रधानाध्यापकको शैक्षिक नेतृत्व, सीप तथा व्यवस्थापन क्षमता अभिवृद्धि गर्न तालिम सञ्चालन गरिनेछ ।	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ ७१ वटा आधारभूत र १६८ वटा माध्यमिक विद्यालयमा विद्यार्थी केन्द्रित व्यवस्थापन सुधारको कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको</li> <li>➤ संघीय सरकारको समन्वयमा माध्यमिक तहका २६ जना प्रधानाध्यापकको नेतृत्व विकास सम्बन्धी टिपिडी तालिम सञ्चालन गरिएको</li> <li>➤ प्रदेश सरकारको आफ्नै पहलमा ९८ जना माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक र १४३ जना आधारभूत विद्यालयका प्रधानाध्यापकको नेतृत्व क्षमता विकासका लागि तालिम सञ्चालन गरिएको</li> </ul>
१२४.	विद्यालयमा जाने अनुदानलाई शैक्षिक नतिजासँग आवद्ध गर्न उपलब्धि सूचकहरु निर्धारण गरिनेछ । प्रदेशका एक सय सामुदायिक आधारभूत विद्यालय र दुई सय सामुदायिक माध्यमिक विद्यालयको छनोट गरी उपलब्धि सूचकका आधारमा सुचना प्रविधि प्रयोगशाला, विज्ञान तथा विषयगत प्रयोगशाला स्थापना लगायतका सिकाइ उपलब्धि बढाउने कार्यका लागि पुँजीगत अनुदान दिन रु.५५ करोड विनियोजन गरेको छु ।	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ शैक्षिक उपलब्धिको आधारमा ५१ वटा आधारभूत र २०० वटा माध्यमिक विद्यालयलाई पुँजीगत अनुदान उपलब्ध गराइएको</li> </ul>
१२५.	माध्यमिक तहमा कृषि तथा पशु सेवासम्बन्धी विषयको अध्यापन गराउने सामुदायिक विद्यालयलाई प्रोत्साहन गर्न बजेट व्यवस्था गरेको छु ।	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ माध्यमिक तहमा कृषि तथा पशु विज्ञान विषय सञ्चालन गर्ने १० वटा सामुदायिक विद्यालयलाई पुँजीगत अनुदान उपलब्ध गराइएको</li> <li>➤ पशु विज्ञान विषय अध्यापन गर्ने प्रशिक्षक र सहायक प्रशिक्षकको क्षमता विकास तालिम सञ्चालन गरिएको</li> </ul>
१२६.	प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् अन्तर्गत सञ्चालित शिक्षालयहरुको भौतिक पूर्वाधार सुधार तथा क्षमता अभिवृद्धि गरिनेछ । सिन्धुलीमा प्रदेशको बहुप्राविधिक	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् अन्तर्गत सञ्चालित प्रदेशभित्रका १८ वटा शिक्षालयको भौतिक पूर्वाधार सुधार गरिएको ।</li> </ul>

बजेट बक्तव्यको बुँदा न.	बजेट बक्तव्यको संक्षिप्त व्यहोरा	कार्यसम्पादनको अवस्था
	शिक्षालय स्थापना गरिनेछ । सिन्धुपाल्चोक जिल्लामा निर्माणाधीण दिनेश-रामजी प्राविधिक शिक्षालय आगामी वर्ष निर्माण सम्पन्न गरी सञ्चालनमा ल्याइनेछ । प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षाका लागि रु. १३ करोड २८ लाख विनियोजन गरेको छु ।	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ १३ जिल्लाका नमूना सामुदायिक विद्यालयमा गुणस्तरीय शिक्षणका लागि प्रशिक्षक र शैक्षिक सामग्रीको सुनिश्चितताका लागि अनुदान उपलब्ध गराइएको</li> <li>➤ प्रदेश भित्रका सामुदायिक विद्यालयमा प्राविधिक शिक्षा कार्यक्रम (TECS) संचालन गरिरहेका २७ वटा विद्यालयमा गुणस्तरीय शिक्षणका लागि प्रशिक्षक र शैक्षिक सामग्रीको सुनिश्चितताका लागि अनुदान उपलब्ध गराइएको ।</li> </ul>
१२७.	सामुदायिक विद्यालयको कक्षा ११ र १२ वा सो सरहमा प्राविधिक विषय अध्ययन गर्ने अल्पसंख्यक, लोपोन्मुख, अति सीमान्तकृत, विपन्न दलित समुदायका छात्रछात्रामध्ये प्रति स्थानीय तह एक जनालाई शैक्षिक छात्रवृत्ति प्रदान गर्न र सामुदायिक क्याम्पसमा अध्ययनरत छात्रालाई प्रदान गरिने छात्रवृत्तिका लागि रु. ५ करोड विनियोजन गरेको छु ।	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ अल्पसंख्यक, लोपोन्मुख, अति सीमान्तकृत, विपन्न दलित समुदायका छात्रछात्रा मध्ये स्नातक तहमा अध्ययनरत ३७९ जना, स्नातकोत्तर तहमा अध्ययनरत ११ जना र प्राविधिक विषय अध्ययनरत ७ जना गरी जम्मा ३९७ जनालाई शैक्षिक छात्रवृत्ति प्रदान गरिएको ।</li> </ul>
१२८.	प्रदेशमा रहेका विभिन्न विद्यालय भवन निर्माण, घेरावार, शौचालय र शुद्ध खानेपानी लगायतका पूर्वाधार निर्माणका लागि रु.४६ करोड ३७ लाख बजेट विनियोजन गरेको छु ।	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ १२६ विद्यालयमा घेरावार, ९३ वटा दुई कोठे भवन, ३३ वटा दुइकोठे शौचालय, ३१ वटा विद्यालयमा स्वच्छ खानेपानी पूर्वाधार निर्माण गरिएको</li> </ul>
१२९.	आगामी वर्ष पाँच विद्यालयलाई आवासीय विद्यालयका रूपमा स्तरोन्नति गरी लोपोन्मुख, अति सीमान्तकृत, अल्पसंख्यक तथा अति विपन्न समुदायका बालबालिकाहरुलाई विद्यालय शिक्षामा पहुँच अभिवृद्धि गर्न रु.७ करोड विनियोजन गरेको छु ।	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ यस अघि छनोट भई सञ्चालनमा रहेका ५ वटा विद्यालयलाई आवासीय विद्यालय सञ्चालनको लागि विद्यार्थी संख्याको आधारमा अनुदान उपलब्ध गराइएको</li> </ul>
१३०.	स्थानीय तहसँगको समन्वयमा प्रदेश भित्रका दुई विद्यालय छनोट गरी पाठ्यक्रम, शिक्षण विधि, शिक्षक, भौतिक पूर्वाधार तथा शैक्षिक	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ दुईवटा विद्यालय छनोट गरी पाठ्यक्रम, शिक्षण विधि, शिक्षक, भौतिक पूर्वाधार तथा शैक्षिक सामग्रीहरुले समेतले सम्पन्न</li> </ul>

बजेट बक्तव्यको बुँदा न.	बजेट बक्तव्यको संक्षिप्त व्यहोरा	कार्यसम्पादनको अवस्था
	सामग्रीहरूले समेतले सम्पन्न आवासीय नमुना विद्यालयको रूपमा स्तरोन्नति गरिनेछ। नमुना विद्यालय विकासका लागि गुरुयोजना कार्यान्वयनमा रहेका विद्यालयको विकासका लागि रु. १० करोड विनियोजन गरेको छु ।	आवासीय नमुना विद्यालयको रूपमा स्तरोन्नति गर्ने काम भइरहेको ➤ विगत वर्षदेखि १९ वटा नमुना विद्यालय विकासको लागि गुरुयोजना बमोजिम कार्यान्वयनले निरन्तरता पाइरहेको
१३१.	सामुदायिक विद्यालयमा बालबालिकाको पहुँच बढाउन र उपस्थिति नियमित गराउन विद्यालय बस खरिदका लागि रु. ६ करोड ५० लाख विनियोजन गरेको छु । विद्यार्थीलाई डिजिटल सिकाइ सामग्रीको पहुँच अभिवृद्धि गर्न र विज्ञान प्रयोगशाला स्थापना गर्न बजेट व्यवस्था गरेको छु ।	➤ २३ वटा सामुदायिक विद्यालयलाई विद्यालय बस प्रदान गरिएको
१३२.	प्रदेश विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालयको स्थापनाको प्रक्रिया शुरु गरिनेछ । उच्च शिक्षा शिक्षा परिषद् सचिवालय व्यावस्थापन र संभाव्यताको आधारमा प्रदेश विश्वविद्यालय, मानित विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठान स्थापना गर्न रु. ५ करोड विनियोजन गरेको छु ।	➤ उच्च शिक्षा नियमावली, २०७९ स्वीकृत भई उच्च शिक्षा परिषद्को सचिवालय स्थापना गरिएको
१३३.	"वैज्ञानिक खोज अनुसन्धान परिषद्" स्थापना गरी अनुसन्धानलाई व्यवस्थित ढंगले अगाडि बढाइनेछ । युवाहरूलाई वैज्ञानिक अनुसन्धान र नवप्रवर्तनको क्षेत्रमा प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्य सहित इनोभेसन सेन्टर स्थापना गर्न तथा संभाव्यताका आधारमा ज्ञान ग्रामको स्थापना गर्न बजेटको व्यवस्था गरेको छु ।	➤ प्रदेशस्तरीय विज्ञान प्रदर्शनी आयोजना गरिएको ➤ २ वटा अनुसन्धान परियोजना सम्पन्न भएको
१३४.	प्रत्येक जिल्लाको कम्तीमा एउटा विद्यालयमा नमूना बाल विकास केन्द्र सञ्चालन गर्न र हाल सञ्चालित बाल विकास केन्द्रहरूको भौतिक पूर्वाधार विकास गर्न बजेट छुट्टयाएको छु । स्थानीय तहलाई बालमैत्री संरचनाहरू स्थापना गर्न प्रोत्साहित गरिनेछ ।	➤ सम्बन्धित स्थानीय तहसँग समन्वय र सहकार्य गरी प्रत्येक जिल्लामा १ वटाका दरले १३ वटा बालविकास केन्द्रको स्तरोन्नति गरिएको
१३५.	बागमती प्रदेशलाई "सहयोगापेक्षी सडक मानवमुक्त प्रदेश" घोषणा गरिनेछ । यसका लागि संलग्न अभियान्ता संस्थाहरू र स्थानीय	➤ मानवसेवा आश्रमहरूलाई स्वीकृत कार्यक्रम अनुसार सहयोग गरिएको

बजेट बक्तव्यको बुँदा न.	बजेट बक्तव्यको संक्षिप्त व्यहोरा	कार्यसम्पादनको अवस्था
	तहहरुसँग सहकार्य गरिनेछ ।	
१३६.	कार्यस्थलमा हुने यौनजन्य दुर्व्यवहार लगायतका लैङ्गिक हिंसाबाट पीडित तथा प्रभावितहरुको लागि उद्धार, राहत, मनोसामाजिक परामर्श सेवा र पुनर्स्थापना लगायतका सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न बजेट व्यवस्था गरेको छु । लैङ्गिक हिंसा रोकथामका लागि माध्यमिक तहमा अध्ययनरत किशोर किशोरीको लागि आत्म प्रतिरक्षात्मक तालिम सञ्चालन गर्न बजेट व्यवस्था गरेको छु । यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यकहरुको क्षमता अभिवृद्धिको लागि तालिम सञ्चालन गरिनेछ ।	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ लैङ्गिक हिंसा रोकथामका लागि माध्यमिक तहमा अध्ययनरत ४८३ जना किशोरकिशोरीका लागि विद्यालयमा आधारित आत्मप्रतिरक्षा तालिम प्रदान गरिएको</li> <li>➤ नुवाकोट र सिन्धुलीमा ६० जना पत्रकारलाई आत्मरक्षा सम्बन्धी तालिम दिइएको</li> <li>➤ २६ जनालाई महिला आत्मरक्षा तालिम प्रशिक्षक प्रशिक्षण प्रदान गरिएको र २६० जना किशोरीहरुलाई आत्मरक्षा तालिम प्रदान गरिएको</li> </ul>
१३७.	एकल महिला, दलित, लोपोन्मुख तथा सीमान्तकृत समुदाय र अपाङ्गता भएका महिलाको सामाजिक र आर्थिक सशक्तिकरणका लागि सीप, पुँजी र प्रविधि उपलब्ध गराउन सम्बद्ध संस्थाहरुसँग समन्वय र सहकार्य गर्न बजेट छुट्याएको छु ।	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ व्यावसायिक तथा सीप विकास तालिम केन्द्रमार्फत १७०७ जनालाई विभिन्न सीपमूलक तालिम प्रदान गरिएको</li> </ul>
१३८.	प्रदेशमा बसोवास गर्ने विपन्न दलित समुदायको जीवनस्तर सुधारका लागि कार्यक्रम सञ्चालन गर्न बजेटको व्यवस्था गरेको छु ।	
१३९.	अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई प्रदेशभित्र सञ्चालित सीपमूलक तालिममा निश्चित कोटा तोकी सीपयुक्त बनाई रोजगारी सिर्जना गरी स्वरोजगार बनाइनेछ । प्रदेश सरकारबाट निर्माण हुने भौतिक संरचनाहरु अपाङ्ग मैत्री बनाइनेछ । सिन्धुली र चितवन जिल्लामा बौद्धिक अपाङ्गता भएका बालबालिकाको लागि पूर्वाधारयुक्त आवासीय विद्यालय सञ्चालन गरी गुणस्तरीय शिक्षामा पहुँच अभिवृद्धि गर्न बजेट छुट्याएको छु ।	
१४०.	बाल गृह, जेष्ठ नागरिक आश्रम तथा दिवा सेवा केन्द्र, पुनर्स्थापना केन्द्रको भौतिक संरचना निर्माण, सञ्चालन तथा व्यवस्थापनका	

बजेट बक्तव्यको बुँदा न.	बजेट बक्तव्यको संक्षिप्त व्यहोरा	कार्यसम्पादनको अवस्था
	लागि सम्बन्धित संघ संस्थाहरूसँग सहकार्य गर्न रकम विनियोजन गरेको छु । बीस जनाभन्दा बढी जेष्ठ नागरिक सहित सञ्चालनमा रहेको वृद्धाश्रममा नर्सिङ्ग सेवा उपलब्ध गराइने छ ।	
१४१	लोपन्मुख र अति सीमान्तकृत समुदायहरू बनकरिया, चेपाङ, थामी, जिरेल, माझी, दनुवार, सुरेल, बोटे र गन्धर्व लगायतका समुदायलाई आर्थिक तथा सामाजिक उत्थानका लागि विशेष कार्यक्रम ल्याइनेछ । मकवानपुर, धादिङ र चितवन जिल्लाको चेपाङ जाति बसोबास क्षेत्रलाई चेपाङ विशेष संरक्षित क्षेत्र विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्न बजेट व्यवस्था गरेको छु ।	
१४३	सीप दक्षताको आधारमा युवा जनशक्तिको अभिमुखीकरण गरी तालिम प्रदान गर्न बजेट व्यवस्था गरेको छु। युवा जनशक्तिलाई प्रदेशको विकास अभियानमा स्वयम् सेवकको रूपमा परिचालित गरिनेछ । प्रदेशभित्र विशिष्ट योगदान गरेका युवाहरू र युवा वैज्ञानिकहरूलाई प्रोत्साहन र सम्मान गर्न बजेट छुट्याएको छु ।	➤ ९७ जना युवा स्वयमसेवक परिचालनलाई निरन्तरता
१४४	प्रदेश युवा परिषद् स्वरोजगार कार्यक्रम मार्फत प्रदेशभित्रका युवाहरूलाई विभिन्न सीपमुलक पेशा तथा व्यवसायमा संलग्न गराई स्वरोजगार बनाउन बजेट व्यवस्था गरेको छु ।	➤ २५० जना युवालाई ३९० घण्टे तालिम प्रदान गरिएको
१४५	दोस्रो बागमती प्रदेश खेलकुद प्रतियोगिता सञ्चालन गर्न र नवौँ राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगितामा प्रदेशको सहभागिताका लागि तयार गर्न रु ७ करोड विनियोजन गरेकोछु । खेलाडी, प्रशिक्षक तथा रेफ्रिलाई प्रशिक्षण सम्मान र पुरस्कार र क्षमता विकासका लागि बजेट व्यवस्था गरेको छु ।	➤ नवौँ राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता-२०७९ ➤ दोस्रो बागमती प्रदेश खेलकुद-२०८०
१४६	निर्माणाधीन गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट	

बजेट बक्तव्यको बुँदा न.	बजेट बक्तव्यको संक्षिप्त व्यहोरा	कार्यसम्पादनको अवस्था
	रंगशाला सम्पन्न गर्न भरतपुर महानगरपालिकासँग सहकार्य गर्न रु ५ करोड विनियोजन गरेको छु ।	
१४७	निर्माणाधीन गौरीटार, पिपलटार, चौतारा, दुधौली र मन्थली रंगशाला तथा माडी, थाहा, धनौजी र निलकण्ठ कभर्डहल लगायतका महत्त्वपूर्ण खेलकुद पूर्वाधार आयोजनाहरूको निर्माण कार्यलाई प्राथमिकतामा राखी बजेट व्यवस्था गरेको छु ।	➤ मन्थली रंगशाला तथा माडी, थाहा र धनौजी कभर्डहलबाहेक अरू पूर्वाधार आयोजनाहरूको निर्माण कार्य नियमित रूपमा सञ्चालन भएको
१४८	प्रत्येक माध्यमिक विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकहरू मध्येबाट एक जनालाई प्रशिक्षण प्रदान गरी खेलकुद शिक्षक तोकने व्यवस्था मिलाइनेछ । मुख्यमन्त्रीसँग बालबालिका स्काउट कार्यक्रमको आयोजना गरिनेछ ।	
१४९	खेलकुद संघहरूको संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि गरी खेलकुद प्रतियोगिताहरूको आयोजनामा प्रदेश खेल संघहरूको भुमिकालाई प्रभावकारी बनाइनेछ । खेलाडी र प्रशिक्षकहरूको क्षमता विकासका लागि कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ ।	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ अन्तर्राष्ट्रिय रेस्लिङ प्रतियोगिता</li> <li>➤ राष्ट्रिय न्याफिटड तथा <b>कायाक</b> प्रतियोगिता</li> <li>➤ एथलेटिक्स प्रशिक्षक प्रशिक्षण कोर्स</li> <li>➤ करौँते प्रशिक्षक तालिम</li> <li>➤ एसियन क्रस कन्ट्री</li> <li>➤ अल नेपाल नोभिस बक्सिङ</li> </ul>

## ५.६ संकलन भएको राजस्व

(रकम रु हजारमा)

क्र.स.	राजस्व ख.शी.नं.	राजस्व शीर्षक	आ.व.२०७९/०८० मा संकलित रकम	कैफियत
१	१४२२४	परीक्षा शुल्क	१०५.९	
२	१४२२३	शिक्षा क्षेत्रको आम्दानी	६९५.००	
३	१४२२९	अन्य प्रशासनिक सेवा	४१०९.२५	
४	१५१११	बेरुजु	६३३.९३	
५	१५११२	निकास फिर्ता	३४४.०२	
६	१४४१२	सरकारी सम्पतिको बिक्रीबाट प्राप्त रकम	१५८.२०	
७	१४२१३	अन्य बिक्रीबाट प्राप्त रकम	५४.५०	
८	१४३१२	दण्ड जरिवाना	१३२७.३४	
		जम्मा	३७४२८.१४	



## ५.७ आ.व. २०७९/०८० मा सम्पादन भएका मुख्य कार्यहरू

- २३९ वटा सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थी केन्द्रित व्यवस्थापनको कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको
- २५१ वटा सामुदायिक विद्यालयलाई शैक्षिक उपलब्धिमा आधारित पुँजीगत अनुदान उपलब्ध गराइएको
- माध्यमिक तहमा कृषि तथा पशुविज्ञान विषय सञ्चालन गर्ने १० वटा सामुदायिक विद्यालयलाई पुँजीगत अनुदान उपलब्ध गराइएको
- कार्यस्थलमा हुने यौनजन्य दुर्व्यवहार लगायत लैङ्गिक हिंसा रोकथामका लागि माध्यमिक तहमा अध्ययनरत ४८३ जना किशोरकिशोरीलाई विद्यालयमा आधारित आत्मप्रतिरक्षा तालिम प्रदान गरिएको
- ६० जना पत्रकार र २६० जना किशोरीलाई आत्मरक्षा सम्बन्धी तालिम तथा प्रत्येक जिल्लाबाट २ जनाका दरले २६ जनालाई महिला आत्मरक्षा प्रशिक्षक प्रशिक्षण तालिम प्रदान गरिएको
- २३ वटा विद्यालयलाई बस खरिद अनुदान प्रदान गरिएको, ९३ वटा विद्यालयमा दुई कोठे भवन, ३३ वटा विद्यालयमा दुईकोठे शौचालय, १२६ वटा विद्यालयमा घेराबार निर्माण, ३१ वटा विद्यालयमा स्वच्छ खानेपानी व्यवस्थापन, २१ वटा सामुदायिक क्याम्पसको भौतिक सबलीकरण र ५१ वटा विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार विकास गरिएको
- अल्पसंख्यक, लोपोन्मुख, अतिसीमान्तकृत, विपन्न, दलित समुदायका छात्रछात्रामध्ये ३७८ जनालाई स्नातक, ११ जनालाई स्नातकोत्तर र ७ जनालाई प्राविधिक विषय (कक्षा ११-१२) मा गरी जम्मा ३९७ जनालाई छात्रवृत्ति प्रदान गरिएको
- विगत वर्षहरूदेखि कार्यान्वयनमा आइरहेका १९ वटा नमूना विद्यालय विकास कार्यक्रमले गुरुयोजना बमोजिम निरन्तरता पाइरहेको
- २५६ वटा खेलमैदान तथा खेलसम्बन्धी पूर्वाधार निर्माण गरिएको
- ११७६ जना शिक्षकले हुने शिक्षकको पेसागत विकास तालिम (टिपिडी) र १८४० जना शिक्षकले क्षमता विकास सम्बन्धी लागि कस्टमाइज्ड/पुनर्ताजगी तालिम प्राप्त गरेका
- व्यावसायिक तथा सीप विकास तालिम केन्द्रहरू हेटौँडा र गजुरीबाट जम्मा १७०७ जनाले विभिन्न व्यावसायिक सीप विकास तालिम प्राप्त गरेका
- प्रदेश युवा परिषद्बाट २५० जना युवाहरूले ३९० घण्टे तालिम प्राप्त गरेका
- प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद्को बागमती प्रदेश स्थित आङ्गिक शिक्षालय र निजी स्तरमा छोटो अवधिको सीपमूलक तालिम संचालन गर्ने संस्थासँग सम्झौता गरी १३ वटै जिल्लामा गरी विभिन्न पेशा र व्यवसायको ३२८० जनालाई सीप तालिम दिई सीप परीक्षण सम्पन्न भएको
- दोस्रो बागमती प्रदेश खेलकुद, २०८० आयोजना गरिएको
- बागमती प्रदेश युवा सम्मेलन आयोजना गरिएको
- २२१ जनालाई औद्योगिक प्रशिक्षण (एप्रेन्टिसिप तालिम) प्रदान गरिएको
- निजी क्षेत्रका उद्योगीहरूलाई राष्ट्रिय व्यावसायिक योग्यता प्रणाली, सीप परीक्षण र डाटाबेसका सम्बन्धमा अभिमुखीकरण गरिएको
- ८१ वटा स्थानीय तहका सामाजिक विकास संयोजक, शिक्षा शाखा प्रमुख र रोजगार संयोजकलाई राष्ट्रिय व्यावसायिक योग्यता प्रणाली र सीप परीक्षणका सम्बन्धमा अभिमुखीकरण गरिएको

- ८० जनाको लागि सीप मूल्याङ्कनकर्ता तालिम र ५८ जनाको लागि सीप मूल्याङ्कनकर्ता पुनर्ताजगी तालिम सञ्चालन गरिएको
- भर्चुअल कक्षा सञ्चालनका लागि सामग्री विकास तथा प्रशोधन र कक्षा सञ्चालन गर्ने Digital Learning Center का लागि रेकर्डिङ स्टुडियो र अडिटिङ स्टुडियो निर्माण भएको
- १८ वटा बहुप्राविधिक शिक्षालयहरूको भौतिक पूर्वाधार विकास गरिएको
- प्रदेशस्तरीय विज्ञान प्रदर्शनी, युवा सम्मेलन आयोजना गरिएको
- प्रदेशभित्र ५ स्थानमा वृत्तिमार्ग निर्देशन तथा रोजगार मेला सञ्चालन गरिएको
- बालबालिका संरक्षण र मानव बेचबिखन ओसारपसार सम्बन्धी नीतिको मस्यौदा तर्जुमा गरिएको ।

#### ५.८ आ.व. २०७९/०८० मा तयार भएका ऐन, नियमावली तथा कार्यविधिहरूको विवरण

- वार्षिक कार्यक्रम कार्यान्वयन मार्गदर्शन, २०७९/०८०
- विद्यार्थी केन्द्रित व्यवस्थापन सुधार कार्यक्रम कार्यान्वयन निर्देशिका, २०७९
- शैक्षिक उपलब्धिमा आधारित प्रोत्साहन कार्यक्रम कार्यान्वयन निर्देशिका, २०७९
- माध्यमिक तहमा कृषि तथा पशु विज्ञान विषय सञ्चालन भएका विद्यालयहरूलाई पुँजीगत अनुदान सम्बन्धी मापदण्ड, २०७९
- उच्च शिक्षा नियमावली, २०७९ (प्रदेश मन्त्रपरिषद्बाट स्वीकृत)

#### ५.९ विनियोजित रकम लक्ष्य अनुसार खर्च हुन नसक्नुका कारणहरू

- पर्याप्त जनशक्तिको अभाव
- आयोजनाहरूको लागि समयभित्र जग्गा उपलब्ध नहुँदा तोकिएको समयमा अपेक्षित नतिजा हासिल हुन नसक्नु
- सेवाग्राहीहरूलाई छिटो छरितो सेवा प्रवाहका लागि जिल्लास्तरमा सङ्गठनात्मक संरचनाको व्यवस्था नहुँदा सेवा प्रवाह अपेक्षित नहुनु
- बहुवर्षीय/क्रमागत आयोजनाहरूको लक्ष्य अनुसार कार्यसम्पादन हुन नसक्नु
- युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय सामाजिक विकास मन्त्रालयमा गाभिएको कारण कार्यक्रमहरूको कार्यान्वयनमा निरन्तरताको कठिनाई रहेको
- श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयबाट सीपमूलक तालिमसम्बन्धी बजेट जेठ महिनामा मात्र सामाजिक विकास मन्त्रालयमा रकमान्तर हुँदा समयमा खर्च गर्न नसकिएको
- प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनका कारण लक्ष्य अनुसार कार्य सम्पादन गर्न नसकिएको ।

## ६. भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय

### ६.१ परिचय

संविधान प्रदत्त अधिकार/जिम्मेवारी, स्वीकृत कार्य विभाजन नियमावली तथा प्रदेश सरकार (कार्य विभाजन) नियमावलीमा तोकिएको कार्य जिम्मेवारी बमोजिम बागमती प्रदेशका १३ जिल्लाहरूमा सडक, पुल, भवन, आवास तथा शहरी पूर्वाधार निर्माण, विकास तथा सम्भार गर्ने नीति, कानून, मापदण्ड, गुरुयोजना, कार्यक्रम/योजना तर्जुमा तथा कार्यान्वयन गरी अनुगमन, मुल्यांकन तथा विविध अध्ययन अनुसन्धान लगायतका कार्य गर्ने गरी भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय कायम छ ।

### ६.२ चालु र पुँजीगत खर्च शीर्षकको प्रगति विवरण

चालु खर्च

(रकम रु. हजारमा)

क्र.स.	कार्यालयको नाम	बजेट	आ.व. २०७९/०८० को		कैफियत
			खर्च	खर्च प्रतिशत	
१	भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय	६६६०२	३९२६९	५८.९६	
२	यातायात पूर्वाधार निर्देशनालय	२३१६९	१४४७६	६२.४८	
३	ग्रामिण सडक संजाल सुधार आयोजना -एएफ ( संघ शसर्त अनुदान ) [ ३३७९११४५४ ]	०.००	०.००	-	
४	पूर्वाधार विकास कार्यालय, चितवन	२००३०	१७६८७	८८.३०	
५	पूर्वाधार विकास कार्यालय, ललितपुर	१९७२१	१८९६९	९६.१९	
६	पूर्वाधार विकास कार्यालय, काभ्रेपलान्चोक	१९७००	१८०९७	९१.८६	
७	पूर्वाधार विकास कार्यालय, सिन्धुपाल्चोक	२००३९	१६५५१	८२.५९	
८	पूर्वाधार विकास कार्यालय, रामेछाप	१९०११	१३९८४	७३.५६	
९	पूर्वाधार विकास कार्यालय, नुवाकोट	२०३५२	१४९५७	७३.४९	
१०	प्रादेशिक सडक डिभिजन कार्यालय, धादिंग	२६०५२	१५०७९	५७.८८	
११	प्रादेशिक सडक डिभिजन कार्यालय, सिन्धुली	२७५०९	१७९४३	६५.२३	

क्र.स.	कार्यालयको नाम	बजेट	आ.व. २०७९/०८० को		कैफियत
			खर्च	खर्च प्रतिशत	
१२	प्रदेश राजधानी पूर्वधार विकास विशेष आयोजना,हेटौडा,नेपाल	१९६३६	५५०४	२८.०३	
१३	शहरी विकास तथा भवन कार्यालय, सिन्धुली	२२३९९	१२६३७	५६.४२	
१४	शहरी विकास तथा भवन कार्यालय,काभ्रे	१८९६८	१५६१४	८२.३२	
१५	शहरी विकास तथा भवन कार्यालय,नुवाकोट	२६११४	१३५२१	५१.७८	
१६	शहरी विकास तथा भवन कार्यालय,काठमाडौँ	२१०७४	१७६०९	८३.५६	
१७	शहरी विकास तथा भवन कार्यालय,मकवानपुर	२६९८५	२०४७३	७५.८७	
	<b>कुल जम्मा</b>	<b>३९७८८५</b>	<b>२७२३७७</b>	<b>६८.४६</b>	

### पुँजीगत खर्च

क्र.स.	कार्यालयको नाम	बजेट	आ.व. २०७९/०८० को		कैफियत
			खर्च	खर्च प्रतिशत	
१	भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय	९१५०३	४३१९२	४७.२०	
२	यातायात पूर्वाधार निर्देशनालय	५७३०२०	३१४१८७	५४.८३	
३	ग्रामिण सडक संजाल सुधार आयोजना -एएफ ( संघ शसर्त अनुदान ) [ ३३७९११४५४ ]	१२००००	२३१	०.१९	
४	पूर्वाधार विकास कार्यालय, चितवन	२७५१२०८	२०१७७५७	७३.३४	
५	पूर्वाधार विकास कार्यालय, ललितपुर	२२९६०४९	१७११६५३	७४.५५	
६	पूर्वाधार विकास कार्यालय, काभ्रेपलान्चोक	२७५१७७२	२३३२७३०	८४.७७	
७	पूर्वाधार विकास कार्यालय, सिन्धुपाल्चोक	२५६००५१	१७५४७९५	६८.५५	

क्र.स.	कार्यालयको नाम	बजेट	आ.व. २०७९/०८० को		कैफियत
			खर्च	खर्च प्रतिशत	
८	पूर्वाधार विकास कार्यालय, रामेछाप	९२२८०४	७४५५१८	८०.७९	
९	पूर्वाधार विकास कार्यालय, नुवाकोट	१९२८३४३	१३६३४८७	७०.७१	
१०	प्रादेशिक सडक डिभिजन कार्यालय, धादिंग	२४०७४६८	१२९८६४५	५३.९४	
११	प्रादेशिक सडक डिभिजन कार्यालय, सिन्धुली	१११४५२९	८३०५२१	७४.५२	
१२	प्रदेश राजधानी पूर्वधार विकास विशेष आयोजना, हेटौडा, नेपाल	७६६९३१	३९९९९०	४९.७२	
१३	शहरी विकास तथा भवन कार्यालय, सिन्धुली	२८४२७३	२४४३३९	८५.९५	
१४	शहरी विकास तथा भवन कार्यालय, काभ्रे	४५३८००	४०४५३२	८९.१४	
१५	शहरी विकास तथा भवन कार्यालय, नुवाकोट	२६०४८९	२१४३७९	८२.३०	
१६	शहरी विकास तथा भवन कार्यालय, काठमाडौं	१०९१०००	७३४९८७	६७.३७	
१७	शहरी विकास तथा भवन कार्यालय, मकवानपुर	१२१७६४८	७६८७६९	६३.१४	
	<b>कुल जम्मा</b>	<b>२१५९१०९०</b>	<b>१५०९९४८२</b>	<b>६९.९३</b>	

६.३ आ.व. २०७९/०८० मा सञ्चालनमा रहेका बहुबर्षीय आयोजनाको प्रगति

क्र.स.	कार्यालय को नाम	आयोजनाको नाम	सम्झौता मिति	सम्पन्न हुने मिति	सम्झौता रकम, रु.	आ.व. ७८/७९ सम्मको खर्च	आ.व. ७९/८० को		योजनाको			कै फि यत
							बजेट	खर्च	वार्षिक वित्तीय प्रगति %	कुल वित्तीय प्रगति %	कुल भौतिक प्रगति %	
१	प्रादेशिक सडक डिभिजन कार्यालय, धादिङ	११.४.६.२०८२-रुभी भ्याली ग.पा. पुग्ने सडक आयोजना (बोराङ सेर्तुङ खण्ड)	२०७७/०३/२५	२०७९/०९/३०	५८२९६.९६	३६५५७.३५	२२०००.००	२९९३.४४	१३.६१	६७.८४	७५.००	
२	प्रादेशिक सडक डिभिजन कार्यालय, धादिङ	११.४.३८.२९२३-रुबीभ्याली गा.पा. केन्द्र जोड्ने सडक स्तरोन्नति , धादिङ	खरिद प्रक्रियामा	खरिद प्रक्रियामा	खरिद प्रक्रियामा	०.००	५००००.००	०.००	०.००	०.००	०.००	
३	प्रादेशिक सडक डिभिजन कार्यालय, धादिङ	११.४.६.१७३-कागेश्वरी गोठडाँडा खेस्ते विरबहादुरको घर वायुगाँउ टुक्किङ्ग कोहलीखर्क सडक, धादिङ्ग	२०७८/०३/२२	२०७९/०३/२१	२४२९१.६०	१६५८६.६३	१००००.००	६४२६.७७	६४.२७	९४.७४	१००.००	स म्प न्न

क्र.स.	कार्यालय को नाम	आयोजनाको नाम	सम्झौता मिति	सम्पन्न हुने मिति	सम्झौता रकम, रु.	आ.व. ७८/७९ सम्मको खर्च	आ.व. ७९/८० को		योजनाको			कै फि यत
							बजेट	खर्च	वार्षिक वित्तीय प्रगति %	कुल वित्तीय प्रगति %	कुल भौतिक प्रगति %	
४	प्रादेशिक सडक डिभिजन कार्यालय, धादिङ	11.4.1.33-पाल्पा भञ्ज्याङ्ग साँधभञ्ज्याङ्ग सडक आयोजना, ज्वालामुखी गा.पा., धादिङ्ग	२०७७/०३/१७	२०७९/१२/३०	१५१५०८.३६	९५७८८.११	५००००.००	१९०६४.६७	३८.१३	७५.८१	८०.००	
५	प्रादेशिक सडक डिभिजन कार्यालय, धादिङ	11.4.1.2850-मिलटार किरानचोक सडक कालोपत्रे गर्ने गजुरी गापा ७	२०८०/०३/१९	२०८१/०९/१८	२०४९८१.०१	०.००	२००००.००	१७९७०.००	८९.८५	८.७७	०.००	
६	प्रादेशिक सडक डिभिजन कार्यालय, धादिङ	11.4.1.253-स्याउली वडरथोक काहुले सडक कालोपत्रे (नयाँ खण्ड मात्र)	२०७८/०३/१५	२०८०/०३/१४	१९२५२०.०९	५४८४४.५७	८००००.००	३१०८१.५५	३८.८५	४४.६३	४५.००	
७	प्रादेशिक सडक डिभिजन कार्यालय, धादिङ	11.4.38.774-मलेखु खोला कुडुल्ले ताल्ती सडक स्तरउन्नती, बेनीघाट रोराड २,	२०८०/०३/२४	२०८१/०९/२३	२८०९९०.३३	०.००	५००००.००	१२३४६.००	२४.६९	४.३९	०.००	

क्र.स.	कार्यालय को नाम	आयोजनाको नाम	सम्झौता मिति	सम्पन्न हुने मिति	सम्झौता रकम, रु.	आ.व. ७८/७९ सम्मको खर्च	आ.व. ७९/८० को		योजनाको			कै फि यत
							बजेट	खर्च	बार्षिक वित्तीय प्रगति %	कुल वित्तीय प्रगति %	कुल भौतिक प्रगति %	
		३										
८	पूर्वाधार विकास कार्यालय, चितवन	सतुंगल मातातीर्थ देउराली कुलेखानी सडक आयोजना, मकवानपुर खण्ड(कालोपत्रे सडक)	०७७०३१७	२०८०१०३१५	७५९७७.४३	२९०९८.१७	४१०००.००	४०४२०.९९	९८.५९	९९.५०	१००.००	सम्पन्न
९	पूर्वाधार विकास कार्यालय, चितवन	रासीखोला तटबन्ध सहितको बाइपास निर्माण (चौकटोल-चुरियामार्ग)(कालो पत्रे सडक) प्याकेज-१	०७६०६३०	२०८०१०२३०	१५१८०५.६७	७००९६.०२	६२००.००	३८९४.४२	६२.८१	४८.६९	०.००	
१०	पूर्वाधार विकास कार्यालय, चितवन	मनहरी चैनपुर सडक निर्माण, राक्सिराङ्ग गा.पा., मकवानपुर(कालोप	०७७०६०१	२०८०१०६३०	१४२३२३.८४	५५६२३.२५	५००००.००	४४३१०.४९	८८.६२	७०.२२	०.००	



क्र.स.	कार्यालय को नाम	आयोजनाको नाम	सम्झौता मिति	सम्पन्न हुने मिति	सम्झौता रकम, रु.	आ.व. ७८/७९ सम्मको खर्च	आ.व. ७९/८० को		योजनाको			कै फि यत
							बजेट	खर्च	बार्षिक वित्तीय प्रगति %	कुल वित्तीय प्रगति %	कुल भौतिक प्रगति %	
		त्रे सडक)										
११	पूर्वाधार विकास कार्यालय, चितवन	हेटौंडा फाखेल फर्पिङ सडक आयोजना (कुलेखानी फर्पिङ्ग खण्ड), मकवानपुर(कालोप त्रे सडक)	०७७०३१२२	२०७९/०६/३०	१२६९११.५४	११०७९४.१९	१००००.००	९९९९.८९	१००.००	९५.१८	१००.००	स म्प न्न
१२	पूर्वाधार विकास कार्यालय, चितवन	हेटौंडा फाखेल फर्पिङ सडक आयोजना (कुलेखानी फर्पिङ्ग खण्ड), मकवानपुर(कालोप त्रे सडक)	२०८०/०१/१७	२०८२/०१/१६	३५४८८८.९२	०.००	३००००.००	३००००.००	१००.००	८.४५	०.००	
१३	पूर्वाधार विकास कार्यालय, चितवन	भरतपुर वडा नं. २० कार्यालयदेखी भिमचन्द्र स्कूलदेखि	०७८०२/१८	२०८०/०३/१५	३४२८६.८५	८१७०.३९	९०००.००	११४८.९७	१२.७७	२७.१८	०.००	

क्र.स.	कार्यालय को नाम	आयोजनाको नाम	सम्झौता मिति	सम्पन्न हुने मिति	सम्झौता रकम, रु.	आ.व. ७८/७९ सम्मको खर्च	आ.व. ७९/८० को		योजनाको			कै फि यत
							बजेट	खर्च	वार्षिक वित्तीय प्रगति %	कुल वित्तीय प्रगति %	कुल भौतिक प्रगति %	
		दृष्टिचोक गोर्खाचोक मधुपरी स्कुल अमृतमार्ग										
१४	पूर्वाधार विकास कार्यालय, चितवन	माडी खरकट्टा बैकुण्ठेचोक देखि बैकुण्ठेश्वर महादेव मन्दिर निरको वाटो चितवन	०७८/०५/०४	२०८०/०९/१३	६८७९७.३०	२७९५९.०७	४९०००.००	४०३९५.२४	९८.३३	९९.३४	९००.००	सम्पन्न
१५	पूर्वाधार विकास कार्यालय, चितवन	चनोली धुव्रघाट हुँदै राप्ती खोलासम्म पुग्ने धुव्र जगतपुर खण्ड सडक कालोपत्रे भरतपुर २४ चितवन	०७८/०८/१५	२०८०/०२/१५	२९२६५.९९	८६९९.५९	२००००.००	९९२२८.२६	९६.९४	९५.९६	९००.००	सम्पन्न
१६	पूर्वाधार विकास कार्यालय, चितवन	पुर्वी चितवन चक्रपथ निर्माण	०७८/०८/१५	२०८०/०९/३०	३४९४८.६९	७८४३.९२	२०८००.००	९९८६९.३८	५७.०३	५६.३८	०.००	

क्र.स.	कार्यालय को नाम	आयोजनाको नाम	सम्झौता मिति	सम्पन्न हुने मिति	सम्झौता रकम, रु.	आ.व. ७८/७९ सम्मको खर्च	आ.व. ७९/८० को		योजनाको			कै फि यत
							बजेट	खर्च	बार्षिक वित्तीय प्रगति %	कुल वित्तीय प्रगति %	कुल भौतिक प्रगति %	
१७	पूर्वाधार विकास कार्यालय, चितवन	हात्तिढाप सुरखण्डी ठकुरिभन्ज्याड कान्दा कमिनचुलि जाने बाटो	०७८/०८/१६	०८०/०८/१५	१८४०८२.८५	२७५५९.४९	४५०००.००	९२०२.०२	२०.४५	१९.९७	०.००	
१८	पूर्वाधार विकास कार्यालय, चितवन	सिसवार-सिसहि-बनकट्टा-भगनी-नमुना चोक-पिपरा-दद्रहनी-सडक कालोपत्रे	०७८/०९/०८	०८०/०३/०८	१५७६८१.८६	४३६६८.९३	६००००.००	५४३८०.५५	९०.६३	६२.१८	०.००	
१९	पूर्वाधार विकास कार्यालय, चितवन	जगतपुर - पार्वतिपुर-मिलडाँडा हुँदै रामपुर- गौतमबुद्ध रंगशाला-शिवघाट सडक कालोपत्रे भरतपुर	०७८/१०/०२	०८०/०३/२०	३२१८३.११	१६२७१.३५	१९५००.००	१५८८४.३३	८१.४६	९९.९१	१००.००	सम्पन्न
२०	पूर्वाधार विकास कार्यालय, चितवन	हाकिमचोक-धारेचोक-मख्रचोक-अशोकचोक-पाण्डे घुम्ती-डेरीचोक-	०७९/०२/०९	०८०/०८/०८	६८३०६.४६	११०११.०२	५५०००.००	५२५३५.३६	९५.५२	९३.०३	०.००	

क्र.स.	कार्यालय को नाम	आयोजनाको नाम	सम्झौता मिति	सम्पन्न हुने मिति	सम्झौता रकम, रु.	आ.व. ७८/७९ सम्मको खर्च	आ.व. ७९/८० को		योजनाको			कै फि यत
							बजेट	खर्च	वार्षिक वित्तीय प्रगति %	कुल वित्तीय प्रगति %	कुल भौतिक प्रगति %	
		सितामाई सडक										
२१	पूर्वाधार विकास कार्यालय, चितवन	कलंकी -माखु- सिम्लांग- विसिंडखेल खोला पर्यटकीय सडक निर्माण	२०८०/०३/१९	२०८२/०३/१८	३५२८६२.१८	०.००	४५४००.००	३००००.००	६६.०८	८.५०	०.००	
२२	पूर्वाधार विकास कार्यालय, चितवन	चुनिया-नामटार सडक आयोजना , कैलाश गा.पा.	०	०	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	
२३	पूर्वाधार विकास कार्यालय, सिन्धुपाल्चो क	बलेफी जलबिरे तेम्बाथान सडक सि.पा.	२०७५/११/२९	२/३०/२०८०	३१४४४०.५०	२२८४९९.५६	६२५००.००	२७७९०.००	४४.४६	८१.५१	८५.००	
२४	पूर्वाधार विकास कार्यालय,	मुढे बाघखोर कालापानी सडक सि.पा./दोलखा	२०७६/०३/०५	२०८०/०३/२४	३८३७०४.९०	१४६४७१.३१	९००००.००	५६३८३.००	६२.६५	५२.८७	५५.००	

क्र.स.	कार्यालय को नाम	आयोजनाको नाम	सम्झौता मिति	सम्पन्न हुने मिति	सम्झौता रकम, रु.	आ.व. ७८/७९ सम्मको खर्च	आ.व. ७९/८० को		योजनाको			कै फि यत
							बजेट	खर्च	वार्षिक वित्तीय प्रगति %	कुल वित्तीय प्रगति %	कुल भौतिक प्रगति %	
	सिन्धुपाल्चोक											
२५	पूर्वाधार विकास कार्यालय, सिन्धुपाल्चोक	एक्काईस किलो अत्तरपुर बापल लिसंखु सडक, सि.पा.	२०७७/०३/१७	२०८०/०३/१०	१०३५८५.०८	५३७६३.६९	५२५००.००	४७४६८.००	९०.४२	९७.७३	१००.००	सम्पन्न
२६	पूर्वाधार विकास कार्यालय, सिन्धुपाल्चोक	चौतारा वसपार्क सिपाघाट कात्तिके काठमाण्डौ (झ्याडी- देउराली खण्ड) सडक, सि.पा.	२०७७/०३/२८	२०८०/०३/२७	३६५७९४.००	१०६४५५.५०	७००००.००	५१२३९.००	७३.२०	४३.११	४५.००	
२७	पूर्वाधार विकास कार्यालय, सिन्धुपाल्चोक	सितली मेलुङ्ग माने बुद्धचोक सडक, दोलखा	२०७७/०३/१८	२०७९/१२/३०	१४८४८०.१३	८८२२४.५९	४००००.००	३३११२.००	८२.७८	८१.७२	८५.००	
२८	पूर्वाधार विकास	बाह्रबिसे-सुनकोशी — धुस्कुन-	२०७७/०३/२४	२०८०/०५/०९	४९२५०९.४०	२३६०५६.७२	६००००.००	८१७४.००	१३.६२	४९.५९	५५.००	

क्र.स.	कार्यालय को नाम	आयोजनाको नाम	सम्झौता मिति	सम्पन्न हुने मिति	सम्झौता रकम, रु.	आ.व. ७८/७९ सम्मको खर्च	आ.व. ७९/८० को		योजनाको			कै फि यत
							बजेट	खर्च	बार्षिक वित्तीय प्रगति %	कुल वित्तीय प्रगति %	कुल भौतिक प्रगति %	
	कार्यालय, सिन्धुपाल्चो क	पिस्कर सडक										
२९	पूर्वाधार विकास कार्यालय, सिन्धुपाल्चो क	सिताकोथान जुगु झयाकु हुदै गाँउपालिका ५, गौरी शंखर गा.पा. जोड्ने सडक	२०७७ ०३ २४	२०८० ०३ २४	५५६७२०.२९	३९२७५२.५९	९०६५००.००	५९९३८.००	५६.२८	६६.९४	७०.००	
३०	पूर्वाधार विकास कार्यालय, सिन्धुपाल्चो क	नौबिसे चौतारा सडक आयोजना, सि.पा.	२०७८ ०३ १७	२०८० ०३ १७	८०५६२.५९	२८७८६.०६	४००००.००	९७५३९.००	४३.८३	५७.४९	६५.००	
३१	पूर्वाधार विकास कार्यालय, सिन्धुपाल्चो क	चरिकोट कालिन्चोक (देउराली कुरी खण्ड ), दोलखा	२०७८ ०४ ०४	२०८० ०४ ०४	९८२२४४.९९	३००६४.९०	६८०००.००	५०९३९.००	७४.९९	४४.४५	६०.००	

क्र.स.	कार्यालय को नाम	आयोजनाको नाम	सम्झौता मिति	सम्पन्न हुने मिति	सम्झौता रकम, रु.	आ.व. ७८/७९ सम्मको खर्च	आ.व. ७९/८० को		योजनाको			कै फि यत
							बजेट	खर्च	वार्षिक वित्तीय प्रगति %	कुल वित्तीय प्रगति %	कुल भौतिक प्रगति %	
३२	पूर्वाधार विकास कार्यालय, सिन्धुपाल्चो क	चरिकोट कालिन्चोक (चरिकोट देउराली खण्ड ), दोलखा	२०७९/०५/०२	२०८०/११/०२	१४०९१७.९९	९८०४.४६	९७८००.००	८६२५२.००	८८.१९	६८.१६	७०.००	
३३	पूर्वाधार विकास कार्यालय, सिन्धुपाल्चो क	सिंगटी लादुक बुर्लुंग लामाबगर सडक, दोलखा	२०७८/०३/२०	२०७९/१२/२०	३१०४८.०१	२६१३९.३४	२३५००.००	२९४५.००	१२.५३	९३.६८	१००.००	स म्प न्न
३४	पूर्वाधार विकास कार्यालय, सिन्धुपाल्चो क	क्षेत्रपा मार्बु नाम्दु सडक, दोलखा	२०७८/०३/२०	२०७९/१२/२०	२९८३१.००	१६८३६.४२	१३०००.००	१२५००.००	९६.१५	९८.३४	१००.००	स म्प न्न
३५	पूर्वाधार विकास कार्यालय, सिन्धुपाल्चो क	लप्से कपिंग बानका सडक, सि.पा.	२०७८/०५/२७	२०७९/१२/२७	१७३८४.००	८३५२.००	९५००.००	८०३९.००	८४.६२	९४.२९	१००.००	स म्प न्न

क्र.स.	कार्यालय को नाम	आयोजनाको नाम	सम्झौता मिति	सम्पन्न हुने मिति	सम्झौता रकम, रु.	आ.व. ७८/७९ सम्मको खर्च	आ.व. ७९/८० को		योजनाको			कै फि यत
							बजेट	खर्च	वार्षिक वित्तीय प्रगति %	कुल वित्तीय प्रगति %	कुल भौतिक प्रगति %	
३६	पूर्वाधार विकास कार्यालय, सिन्धुपाल्चोक	भटमासे जिलु सडक, दोलखा	२०७८/०६/१०	२०८०/०३/१०	८२६७६.५०	२९८१७.०८	४००००.००	१७४८८.००	४३.७२	५७.२२	६०.००	
३७	पूर्वाधार विकास कार्यालय, सिन्धुपाल्चोक	छापभञ्ज्याङ ठाँटीपोखरी फट्केश्वर सडक, सि.पा.	२०७९/०४/३०	२०८०/१०/३०	११६९०६.४६	०.००	१२१७००.००	११६९९०.००	९५.४७	९९.३९	१००.००	सम्पन्न
३८	पूर्वाधार विकास कार्यालय, सिन्धुपाल्चोक	चौतारा बसपार्क सिपाघाट कात्तिके काठमाडौँ (देउराली सिपाघाट खण्ड), सि.पा	२०७९/०४/३०	२०८०/१०/३०	१३१०७७.०२	०.००	१३०५००.००	१३०३१५.००	९९.८६	९९.४२	१००.००	सम्पन्न
३९	पूर्वाधार विकास कार्यालय, सिन्धुपाल्चोक	चौतारा-नवलपुर-मेलम्ची सडक (खण्ड-१)	२०८०/०३/२२	२०८२/०३/२२	२६८२९३.००	०.००	४५०००.००	२३५७७.००	५२.३९	८.७९	१०.००	



क्र.स.	कार्यालय को नाम	आयोजनाको नाम	सम्झौता मिति	सम्पन्न हुने मिति	सम्झौता रकम, रु.	आ.व. ७८/७९ सम्मको खर्च	आ.व. ७९/८० को		योजनाको			कै फि यत
							बजेट	खर्च	बार्षिक वित्तीय प्रगति %	कुल वित्तीय प्रगति %	कुल भौतिक प्रगति %	
४०	पूर्वाधार विकास कार्यालय, सिन्धुपाल्चोक	जल्केनी नरसिगडाँडा सडक, चौतारा साँगाचोकगढी न.पा. १३	२०८०/०२/२६	२०८१/०८/२६	९२४७९.००	०.००	२४०००.००	८०५८.००	३३.५८	८.७१	१०.००	
४१	पूर्वाधार विकास कार्यालय, सिन्धुपाल्चोक	भन्ज्यांग डडुवा सडक, चौतारा साँगाचोकगढी न.पा. १४	२०८०/०२/२३	२०८१/०२/२३	३६७७१.००	०.००	९०००.००	३२४८.००	३६.०९	८.८३	१०.००	
४२	पूर्वाधार विकास कार्यालय, रामेछाप	कालोचौतारा सिगटी गलव च्यादलु सडक	२०७७ असार २६	२०७९ चैत्र २८	११४२३४.९३	६६००३.७३	३९०००.००	३६९७५.००	९४.८१	९७.००	१००.००	सम्पन्न
४३	पूर्वाधार विकास कार्यालय, रामेछाप	मन्थली गाइखुरा चिसापानी बडा कार्यालय हुँदै पुरानो गाउँ सडक	२०७७ असार २६	२०८० असोज २८	१९०३२७.१६	१०८७९१.४४	५९३२७.५०	४२०६५.१४	७०.९०	८५.००	८५.००	
४४	पूर्वाधार विकास कार्यालय,	मन्थली गाल्वा चौरी सडक (शिकाराडाँडा	२०७८ असार १०	२०८० पुस ९	२६८९०४.०१	२२९८४.५५	४५४००.००	३२५५८.५७	७१.७१	३५.००	४०.००	

क्र.स.	कार्यालय को नाम	आयोजनाको नाम	सम्झौता मिति	सम्पन्न हुने मिति	सम्झौता रकम, रु.	आ.व. ७८/७९ सम्मको खर्च	आ.व. ७९/८० को		योजनाको			कै फि यत
							बजेट	खर्च	वार्षिक वित्तीय प्रगति %	कुल वित्तीय प्रगति %	कुल भौतिक प्रगति %	
	रामेछाप	गोगनपानी गाल्वा खण्ड)										
४५	पूर्वाधार विकास कार्यालय, रामेछाप	सिल्खा भिरपानी गोगनपानी फुल्पा धुले मेगर्पा भोटनागी सडक (दोश्रो खण्ड)	२०७८ असार ३०	२०८० पुस २९	१९२४४९.८२	२४३००.२०	५००००.००	३८४९०.९२	७६.९८	३५.००	३५.००	
४६	पूर्वाधार विकास कार्यालय, रामेछाप	खिम्ती वेताली धारापानी सडक	२०७८ असार ३०	२०८० असार २५	५५८३७.३६	१६९१०.११	३९२००.००	३६०५५.००	९१.९८	९५.००	१००.००	स म्प न्न
४७	पूर्वाधार विकास कार्यालय, रामेछाप	लिखु करिडोर(कोलन्जोर घाट, साँगुटार सिरिसे विभिरे गेलु काराण्डु ठाडाखोला उमातिर्थ लाहाछेवार) सडक, रामेछाप	२०७९ असार २३	२०८० बैशाख २२	१४१२८८.९९	१२४५०.००	३५९००.००	२८४३८.८१	७९.२२	१६.००	२५.००	

क्र.स.	कार्यालय को नाम	आयोजनाको नाम	सम्झौता मिति	सम्पन्न हुने मिति	सम्झौता रकम, रु.	आ.व. ७८/७९ सम्मको खर्च	आ.व. ७९/८० को		योजनाको			कै फि यत
							बजेट	खर्च	बार्षिक वित्तीय प्रगति %	कुल वित्तीय प्रगति %	कुल भौतिक प्रगति %	
४८	पूर्वाधार विकास कार्यालय, रामेछाप	मन्थली गाल्वा चौरी खोला सडक (मन्थली भटौली खण्ड)	२०७५ चैत्र १३	२०७९ असोज २५	१४३३६४.३४	१३३६६३.५३	१००००.००	७८६८.३४	७८.६८	९९.००	१००.००	सम्पन्न
४९	पूर्वाधार विकास कार्यालय, रामेछाप	हल्दे धोबी शिरीषे ढाडे सडक	२०८० अषाढ २१	२०८२ अषाढ २१	१२६५५४.२३	०.००	१२५००.००	११४२३.२१	९१.३९	१०.००	१०.००	
५०	पूर्वाधार विकास कार्यालय, रामेछाप	लिखु करिडोर(कोलन्जोर घाट, साँगुटार खण्ड)	२०८० अषाढ २१	२०८२ अषाढ २१	१५,८१,११.३४ ४	०.००	१२५००.००	१२२३३.१०	९७.८६	१०.००	१०.००	
५१	पूर्वाधार विकास कार्यालय, रामेछाप	रसनालु ठोसे गर्ज्याड सडक	२०८० अषाढ २४	२०८२ अषाढ २४	१४,८५,२८.५ ५२	०.००	१२५००.००	१२०३८.६१	९६.३१	१०.००	१०.००	
५२	पूर्वाधार विकास कार्यालय, रामेछाप	खिम्ती वेताली धारापानी सडक	२०८० अषाढ २१	२०८२ अषाढ २२	१४,०२,५३.८ ००	०.००	१२३००.००	१२२२६.००	९९.४०	१०.००	१०.००	
५३	पूर्वाधार	कालोचौतारा	२०८० अषाढ २२	२०८२ अषाढ	१४,५२,६१.२	०.००	१३५००.००	१२८५४.००	९५.२१	१०.००	१०.००	

क्र.स.	कार्यालय को नाम	आयोजनाको नाम	सम्झौता मिति	सम्पन्न हुने मिति	सम्झौता रकम, रु.	आ.व. ७८/७९ सम्मको खर्च	आ.व. ७९/८० को		योजनाको			कै फि यत
							बजेट	खर्च	बार्षिक वित्तीय प्रगति %	कुल वित्तीय प्रगति %	कुल भौतिक प्रगति %	
	विकास कार्यालय, रामेछाप	सिगटी गलव च्यादलु सडक		२२	४४							
५४	पूर्वाधार विकास कार्यालय, ललितपुर	सतुगंल—मातातिर्थ देउराली कुलेखानी रोड, काठमाडौं	२०७६/०२/१७	२०८०/०२/३२	२७०९४६.००	१७५७७८.८०	३६३००.००	१९३५७.३०	५३.३३	७२.०२	५५.००	
५५	पूर्वाधार विकास कार्यालय, ललितपुर	बगुवा—प्युटार—आस्राम दुलुङ्ग चन्दनपुर रोड	२०७६/०२/२८	२०७९/०९/१७	२७१०३३.००	१५०५७३.००	७७०००.००	२३०४६.७१	२९.९३	६४.०६	६०.००	
५६	पूर्वाधार विकास कार्यालय, ललितपुर	बागमती गा.पा. केन्द्र जोड्ने सडक, ललितपुर	२०७८/०५/०७	२०७९/०७/०५	३५०५१.००	१३८८३.०३	२७५००.००	२७४९४.६२	९९.९८	११८.०५	१००.००	सम्पन्न
५७	पूर्वाधार विकास कार्यालय, ललितपुर	का म पा ३२ जडिबुटी पुरानो सिनामंगल सर्वेश्वर सडक देखि पुर्व मनहरा नदी पश्चिमको बाटो	२०७६/०५/०७	२०७९/०८/०६	३६०४३.००	२८२७८.२१	९५००.००	८७३६.००	९१.९६	१०२.६९	१००.००	सम्पन्न

क्र.स.	कार्यालय को नाम	आयोजनाको नाम	सम्झौता मिति	सम्पन्न हुने मिति	सम्झौता रकम, रु.	आ.व. ७८/७९ सम्मको खर्च	आ.व. ७९/८० को		योजनाको			कै फि यत
							बजेट	खर्च	बार्षिक वित्तीय प्रगति %	कुल वित्तीय प्रगति %	कुल भौतिक प्रगति %	
५८	पूर्वाधार विकास कार्यालय, ललितपुर	गोदावरी न.पा. ५ देखि कोन्ज्योसोम गा.पा. १ चौघरे जोड्ने सडक	२०७८/०५/०८	२०७९/०८/०४	३३५७६.००	१७४३८.३४	३००००.००	२२४७८.००	७४.९३	११८.८८	१००.००	
५९	पूर्वाधार विकास कार्यालय, ललितपुर	काठमाडौं उपत्यका काँठ चक्रपथ (चुनी खेल टोखा काभ्रस्थली तीन पिप्ले सडक खण्ड) काठमाडौं	२०७८/०५/०८	२०७९/११/३०	३७५२९.००	१०४८३.२७	२५५७५.००	२५११७.४३	९८.२१	९४.८६	९५.००	स म्प न्न
६०	पूर्वाधार विकास कार्यालय, ललितपुर	लुडे खोला कोरीडोर योजना, बुढानिलकण्ठ ६, काठमाडौं	२०७८/०५/०८	२०७९/११/३०	२४४५७.००	१८९९४.६९	७०००.००	४८७५.३६	६९.६५	९७.६०	९०.००	स म्प न्न
६१	पूर्वाधार विकास कार्यालय, ललितपुर	अपग्रेडिड अफ गोदावरी न.पा. टाहाखेल न्यौपाने गाउँ बडीखेल हुँदै टौखेल जाने सडक	२०७८/०१/१०	२०७९/१२/३०	१२२६९.००	३७२३.८८	९५००.००	१५४५.४०	१६.२७	४२.९५	५०.००	

क्र.स.	कार्यालय को नाम	आयोजनाको नाम	सम्झौता मिति	सम्पन्न हुने मिति	सम्झौता रकम, रु.	आ.व. ७८/७९ सम्मको खर्च	आ.व. ७९/८० को		योजनाको			कै फि यत
							बजेट	खर्च	वार्षिक वित्तीय प्रगति %	कुल वित्तीय प्रगति %	कुल भौतिक प्रगति %	
६२	पूर्वाधार विकास कार्यालय, ललितपुर	लोकतान्त्रीक सहिद मार्ग	२०७८/१०/२१	२०७९/१०/२०	३७३०३.००	३६१२.४३	३३५००.००	३३२४९.२८	९९.२५	९८.८२	९५.००	स म्प न्न
६३	पूर्वाधार विकास कार्यालय, ललितपुर	कान्तिपथ विर्खेधारा दहचोकी, संखु, इकुडोल, आश्राड लुक्नेवेशी सडक	२०७८/११/०५	२०८०/०५/०५	७९६६३.००	७३२५.१०	२२५००.००	९५२३.०२	४२.३२	२१.१५	४५.००	
६४	पूर्वाधार विकास कार्यालय, ललितपुर	काठमान्डौ उपत्यका काठ चक्रपथ ( भिमदुंगा नसरि भन्ज्यांग स्युचाटार नैकाप थानकोट )	२०७८/१२/१५	२०८१/०२/२९	४७९१९.१२	५५९९.७९	४००००.००	१५११८.७९	३७.८०	४३.२४	४०.००	
६५	पूर्वाधार विकास कार्यालय, ललितपुर	फर्पिङ टुल्कु हुमानेभन्ज्याङ सडक (प्याकेज १)	२०७९/०४/१९	२०८०/०४/१९	१४७४७५.८०	२६१२९.४५	१८००००.००	१६१३८३.००	८९.६६	१२७.१५	९३.००	

क्र.स.	कार्यालय को नाम	आयोजनाको नाम	सम्झौता मिति	सम्पन्न हुने मिति	सम्झौता रकम, रु.	आ.व. ७८/७९ सम्मको खर्च	आ.व. ७९/८० को		योजनाको			कै फि यत
							बजेट	खर्च	वार्षिक वित्तीय प्रगति %	कुल वित्तीय प्रगति %	कुल भौतिक प्रगति %	
६६	पूर्वाधार विकास कार्यालय, ललितपुर	फर्पिङ टुल्कु हुमानेभन्ज्याङ सडक (प्याकेज २)	२०७९/०४/१९	२०८०/०४/१९	१२३२५५.९०	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	
६७	पूर्वाधार विकास कार्यालय, ललितपुर	चन्दनपुर नमन हुदै ठुला दुर्लुङ सम्मको बाटो	२०७९/१२/१९	२०८१/६/०९	१०८४११.९०	०.००	४००००.००	२३७१०.६३	५९.२८	२१.८७	६३.००	
६८	यातायात पूर्वाधार निर्देशनाल य	भैसे-भीमफेदी सडक	०७७/०३/२४	०८०/१२/२३	३८७८००.९०	१८३२२८.९४	१६९०.००	८४२६७.९०	४९.८६	६८.९८	६५.००	
६९	पूर्वाधार विकास कार्यालय, काभ्रेपला न्चोक	पिडथली रजवास चारकिल्ला तिनखुट्टे देविटार घर्तिछाँप गोकुले सडक महाभारत गा.पा.	२०७७/०३/३१	२०७९/०३/३१	२५८२१०.३२	७४४३.७१	६४३००.००	७०८५३.९७	११०.१९	५५.११	६५.००	
७०	पूर्वाधार विकास कार्यालय,	पिन्थाली रजवास भुमिचुली सडक	२०७८/०४/३१	२०७९/०४/३०	३१३९६.२२	१३४४१.१७	१००००.००	१६१३१.४२	१६१.३१	९४.१९	९७.००	स म्प न्न

क्र.स.	कार्यालय को नाम	आयोजनाको नाम	सम्झौता मिति	सम्पन्न हुने मिति	सम्झौता रकम, रु.	आ.व. ७८/७९ सम्मको खर्च	आ.व. ७९/८० को		योजनाको			कै फि यत
							बजेट	खर्च	बार्षिक वित्तीय प्रगति %	कुल वित्तीय प्रगति %	कुल भौतिक प्रगति %	
	काभ्रेपला न्चोक											
७१	पूर्वाधार विकास कार्यालय, काभ्रेपला न्चोक	भुमिचुली बुढाखानी तिनखुट्टे सडक	२०७८/०४/२५	२०७९/१०/२४	५२०५९.०३	७१६२.५४	३५०००.००	१८५७२.६९	५३.०६	४९.४३	५५.००	
७२	पूर्वाधार विकास कार्यालय, काभ्रेपला न्चोक	शंखु दाहलटार बसेरी गहते तरके खाक्सी बी.पि. राजमार्ग सडक	२०७८/०४/३१	२०७९/१०/२७	४१४४६.८३	१२२१८.२३	१०६००.००	१०१५९.७८	९५.८५	५३.९९	६०.००	
७३	पूर्वाधार विकास कार्यालय, काभ्रेपला न्चोक	दाप्चा पीपल टार फलामेसागु शिखर गोकुले सडक नमोबुद्ध ८ , रोशी ९ , महाभारत ३ , काभ्रे	२०७८/०४/३१	२०८०/०३/१०	५६८४९.८९	२७९४८.३६	१५०००.००	९८८९.०७	६५.९३	६६.५६	८०.००	
७४	पूर्वाधार विकास	कौशलटार बिरुवा सडक , भक्तपुर	२०७८/०८/०१	२०७९/०९/२९	५५९११.०६	२८११०.१८	५००.००	२५६२५.७२	५१.२५	९६.११	१००.००	स म्प



क्र.स.	कार्यालय को नाम	आयोजनाको नाम	सम्झौता मिति	सम्पन्न हुने मिति	सम्झौता रकम, रु.	आ.व. ७८/७९ सम्मको खर्च	आ.व. ७९/८० को		योजनाको			कै फि यत
							बजेट	खर्च	वार्षिक वित्तीय प्रगति %	कुल वित्तीय प्रगति %	कुल भौतिक प्रगति %	
	कार्यालय, काभ्रेपला न्चोक	चैनेज (0+000-1+800)										न
७५	पूर्वाधार विकास कार्यालय, काभ्रेपला न्चोक	बालकोट सिरुटार बिरुवा तर्खागाल सडक ढल निर्माण तथा , कालोपतरे	२०७८/०८/०१	२०७९/०९/२९	२७७२९.७२	१२३२९.७४	६८११.५०	१२५९२.९६	१८४.८८	८९.८८	१००.००	सम्पन्न
७६	पूर्वाधार विकास कार्यालय, काभ्रेपला न्चोक	पनौती खोपसी तालढुंगा सडक, काभ्रे	२०७८/०८/०१	२०२३/०१/१३	६१५८९.५२	१९७७५.७६	५६०००.००	२१३२८.६०	३८.०९	६६.७४	९०.००	
७७	पूर्वाधार विकास कार्यालय, काभ्रेपला न्चोक	ढाडाचौर बुढापोखरी रानीकोट , सुर्यबिनायक सडक	२०७८/०३/२४	२०७९/१२/३०	४४७४१.५७	२३९८८.८२	२६०००.००	२२६३८.९७	८७.०७	१०४.२२	१००.००	सम्पन्न
७८	पूर्वाधार विकास कार्यालय,	डूडामुख देबिटार घुमाउने चौर फेदी सडक, काभ्रे	२०७८/०३/२२	२०८०/०३/२१	१७०६७०.९१	८९०१७.७४	६५०००.००	८९०३८.४५	१३६.९८	१०४.३३	१००.००	सम्पन्न

क्र.स.	कार्यालय को नाम	आयोजनाको नाम	सम्झौता मिति	सम्पन्न हुने मिति	सम्झौता रकम, रु.	आ.व. ७८/७९ सम्मको खर्च	आ.व. ७९/८० को		योजनाको			कै फि यत
							बजेट	खर्च	बार्षिक वित्तीय प्रगति %	कुल वित्तीय प्रगति %	कुल भौतिक प्रगति %	
	काभ्रेपला न्चोक											
७९	पूर्वाधार विकास कार्यालय, काभ्रेपला न्चोक	दोलाल घाट सिराने भीर शापिंग सिम्थली बेखसिम्ले सडक , काभ्रे	२०७८/०३/२२	२०८०/०३/२१	१३१४४६.४६	८५१९३.२३	१०७८९०.००	७८८१८.३२	७३.०५	१२४.७७	१००.००	स म्प न्न
८०	पूर्वाधार विकास कार्यालय, काभ्रेपला न्चोक	दोलालघाट सिलामे रिष्टे सापिङ्ग सिमथलि अदै बेखासिमले बाफल सडक	२०७९/०१/०८	२०७९/१०/२९	२४००४.६९	२०४९.००	२००००.००	१९४५३.६२	९७.२७	८९.५८	१००.००	स म्प न्न
८१	पूर्वाधार विकास कार्यालय, काभ्रेपला न्चोक	कार्तिके चुरीथुमका सिपाघाट सडक	२०७९/०२/०५	२०८०/०२/०४	२९७७९.१९	१२८३.००	२९०००.००	२४३०१.१३	८३.८०	८५.९१	९२.००	
८२	पूर्वाधार विकास कार्यालय, नायागाड	नालाकाशि भञ्जयाङ्ग हिले नायागाड	२०७९/०३/२४	२०८०/०३/२३	७३२८९.०२	६३५३.००	८३७६६.००	७९९९५.४४	९५.५०	११७.८२	१००.००	स म्प न्न

क्र.स.	कार्यालय को नाम	आयोजनाको नाम	सम्झौता मिति	सम्पन्न हुने मिति	सम्झौता रकम, रु.	आ.व. ७८/७९ सम्मको खर्च	आ.व. ७९/८० को		योजनाको			कै फि यत
							बजेट	खर्च	बार्षिक वित्तीय प्रगति %	कुल वित्तीय प्रगति %	कुल भौतिक प्रगति %	
	काभ्रेपला न्चोक	कुन्ताबेसि सडक										
८३	पूर्वाधार विकास कार्यालय, काभ्रेपला न्चोक	पनौति मल्पि भुमिडाँडा जोरघाट भरदेउ सडक	२०७९/०३/०५	६५८१७	२३३७३.६७	०.००	१६४२३.००	२१५७०.१२	१३१.३४	९२.२८	१००.००	स म्प न्न
८४	पूर्वाधार विकास कार्यालय, काभ्रेपला न्चोक	नगरकोट नायाँगाउ कुन्ता सडक, मन्डनदेउपुर	२०७९/०८/१३	२०८०/०८/१४	६४४८९.५०	०.००	४६८११.५०	५१७४४.५७	११०.५४	८०.२४	१००.००	स म्प न्न
८५	पूर्वाधार विकास कार्यालय, काभ्रेपला न्चोक	पुच्छारि आशापुरि शंखु सडक, काभ्रे	२०७९/०८/११	२०८०/०३/१५	६२४९९.८५	०.००	१०४५०.००	२०४८१.०४	१९५.९९	३२.७७	४०.००	
८६	पूर्वाधार विकास कार्यालय, काभ्रेपला न्चोक	मल्पि गागल कलाति सिमपानि पोखरीडाँडा पार्थलि	२०७९/०८/१३	२०८०/०३/१५	४७५२२.०६	०.००	४८६२३.००	४६५७२.९९	९५.७८	९८.००	१००.००	स म्प न्न

क्र.स.	कार्यालय को नाम	आयोजनाको नाम	सम्झौता मिति	सम्पन्न हुने मिति	सम्झौता रकम, रु.	आ.व. ७८/७९ सम्मको खर्च	आ.व. ७९/८० को		योजनाको			कै फि यत
							बजेट	खर्च	वार्षिक वित्तीय प्रगति %	कुल वित्तीय प्रगति %	कुल भौतिक प्रगति %	
	काभ्रेपला न्चोक	भञ्जयाङ्ग सडक, काभ्रे										
८७	पूर्वाधार विकास कार्यालय, काभ्रेपला न्चोक	गेलदुङ्ग गोलमाकोट सडक, काभ्रे	२०७९/०८/२९	२०८०/०३/१५	११६८४३.३४	०.००	४६५००.००	३९९२७.५९	६८.६६	२७.३३	३५.००	
८८	पूर्वाधार विकास कार्यालय, काभ्रेपला न्चोक	धुलिखेल रविओपि नगरकोट कुन्ता सडक, काभ्रे	२०७९/०८/१४	२०८०/०८/१५	७९२४८.८६	०.००	२१०००.००	६५८१५.४३	३१३.४१	८३.०५	१००.००	स म्प न्न
८९	पूर्वाधार विकास कार्यालय, काभ्रेपला न्चोक	पिडथली रजवास भुमिचुलि बुढाखानि देविटार सडक, महाभारत गापा	२०८०/०९/१९	२०८३/०७/१८	६०९६७१.६२	०.००	२०००००.००	५३४००.००	२६.७०	८.७६	१५.००	

क्र.स.	कार्यालय को नाम	आयोजनाको नाम	सम्झौता मिति	सम्पन्न हुने मिति	सम्झौता रकम, रु.	आ.व. ७८/७९ सम्मको खर्च	आ.व. ७९/८० को		योजनाको			कै फि यत
							बजेट	खर्च	बार्षिक वित्तीय प्रगति %	कुल वित्तीय प्रगति %	कुल भौतिक प्रगति %	
९०	पूर्वाधार विकास कार्यालय, काभ्रेपला न्चोक	पेपसिकोला मनहरा पुल बोडे निलबराहि NEC साबिक चाँगु गाविस इन्द्रखोलसि तेलकोट सडक	२०७९/११/०८	२०८१/०५/०७	१४२४५०.२६	०.००	१५०००.००	३३२७१.५४	२२१.८१	२३.३६	३०.००	
९१	पूर्वाधार विकास कार्यालय, काभ्रेपला न्चोक	कौशलटार विरुवा सडक , भक्तपुर चैनेज (1+800- 3+800)	खरिद प्रक्रियामा	खरिद प्रक्रियामा	खरिद प्रक्रियामा	०.००	५०००.००	०.००	०.००	०.००	०.००	
९२	पूर्वाधार विकास कार्यालय, काभ्रेपला न्चोक	छेडा कुर्थली सलम्बु काफ्ले चौरीखोला (काभ्रे) सैलुङ्ग (रामेछाप) सडक काभ्रेपलान्चोक	२०८०/०३/०४	२०८१/१०/०३	१८९६४.८५	०.००	२१०००.००	१३३०६.९२	६३.३७	७०.१७	२०.००	
९३	पूर्वाधार विकास कार्यालय, काभ्रेपला	काभ्रेको राम्चे बउवा खोद्या खार कटारी किलपुबजार	२०७९/०१/१२	२०७९/०३/२०	२१७०.९५	०.००	२७४००.००	१३३०६.९२	४८.५७	६.१३	१५.००	

क्र.स.	कार्यालय को नाम	आयोजनाको नाम	सम्झौता मिति	सम्पन्न हुने मिति	सम्झौता रकम, रु.	आ.व. ७८/७९ सम्मको खर्च	आ.व. ७९/८० को		योजनाको			कै फि यत
							बजेट	खर्च	वार्षिक वित्तीय प्रगति %	कुल वित्तीय प्रगति %	कुल भौतिक प्रगति %	
	न्चोक	अत्तारपुर लिसंखुपाखर हुँदै दोलखाको खरिदुंगा जोड्ने सडक निर्माण										
९४	पूर्वाधार विकास कार्यालय, काभ्रेपला न्चोक	डेकोचा चाँगु न्याचपौवा मंगलटार साँखु सलम्बुटार सडक, भक्तपुर	२०८०/०९/३१	२०८२/०९/०९	३९५५०८.५३	०.००	७०८५०.००	६९३२४.००	९७.८५	१७.५३	२०.००	
९५	पूर्वाधार विकास कार्यालय, काभ्रेपला न्चोक	देविटार घर्तीछाप गोकुले छोटोसहान भोर्लेनी सडक महाभारत गा.पा- काभ्रे	खरिद प्रक्रियामा	खरिद प्रक्रियामा	खरिद प्रक्रियामा	०.००	७१७०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	
९६	पूर्वाधार विकास कार्यालय, काभ्रेपला न्चोक	वी. पी. राजमार्गको कटुन्जे देखि खार्पाचोक लोखापाटी सुँगुरे बुढाखानी	खरिद प्रक्रियामा	खरिद प्रक्रियामा	खरिद प्रक्रियामा	०.००	२८६८.००	०.००	०.००	०.००	०.००	

क्र.स.	कार्यालय को नाम	आयोजनाको नाम	सम्झौता मिति	सम्पन्न हुने मिति	सम्झौता रकम, रु.	आ.व. ७८/७९ सम्मको खर्च	आ.व. ७९/८० को		योजनाको			कै फि यत
							बजेट	खर्च	बार्षिक वित्तीय प्रगति %	कुल वित्तीय प्रगति %	कुल भौतिक प्रगति %	
		फोक्सिगटार गोकुले तालढुंगा हुँदै हेटौडा जाने सडक										
९७	प्रादेशिक सडक डिभिजन कार्यालय, सिन्धुली	सिन्धुलीमाडी भिमस्थान चकमके उदयपुर कटारी सडक, सिन्धुली	२०७७ असार २६	२०८० असार २५	३४४०९८.७६	१५५३०९.२२	८००००.००	७२५३९.५५	९०.६७	६६.२२	७०.००	
९८	प्रादेशिक सडक डिभिजन कार्यालय, सिन्धुली	सिन्धुलीगढी मझुवा काफलचौरी दुम्जा सडक, सिन्धुली	२०७५ चैत्र २७	२०७९ चैत्र ३०	२४४०६४.८३	१९३१०९.५९	१०००.००	०.००	०.००	७९.१२	७०.००	
९९	प्रादेशिक सडक डिभिजन कार्यालय, सिन्धुली	लुङ्गेलीटार दुम्की थाक्ले बाँसकटेरी सडक, सिन्धुली	२०७८ असार २२	२०७९ असोज २२	९७३६६.३६	३८००३.४४	१०००.००	०.००	०.००	३९.०३	४०.००	

क्र.स.	कार्यालय को नाम	आयोजनाको नाम	सम्झौता मिति	सम्पन्न हुने मिति	सम्झौता रकम, रु.	आ.व. ७८/७९ सम्मको खर्च	आ.व. ७९/८० को		योजनाको			कै फि यत
							बजेट	खर्च	बार्षिक वित्तीय प्रगति %	कुल वित्तीय प्रगति %	कुल भौतिक प्रगति %	
१००	प्रादेशिक सडक डिभिजन कार्यालय, सिन्धुली	जगाडी धनसरि सडक कालोपत्रे, सिन्धुली	२०७८ माघ २६	२०८० अषाढ २५	४९६०९.९५	१३१८४.९०	३५०००.००	३४३७२.५८	९८.२१	९५.८६	१००.००	स म्प न्न
१०१	प्रादेशिक सडक डिभिजन कार्यालय, सिन्धुली	बटाहा फेदि हुदै पित्लेभञ्ज्याङ सडक, दुधौली, सिन्धुली	२०७९ जेष्ठ १३	२०७९ फाल्गुन १२	९०७३.०५	१२०८.८१	७६००.००	७५७१.७३	९९.६३	९६.७८	१००.००	स म्प न्न
१०२	प्रादेशिक सडक डिभिजन कार्यालय, सिन्धुली	नागी मतनवास चालिगे वन्दिपुर डाँगी काफ्ले चौर सडक, सुनकोसी, सिन्धुली	२०७९ असार ६	२०८० असार ५	२८६८८.२३	१२५०.००	२००००.००	६८८९.८१	३४.४५	२८.३७	३५.००	
१०३	प्रादेशिक सडक डिभिजन कार्यालय, सिन्धुली	मदन भण्डारी राजमार्ग (हाकपारा)- बकफर-कर्मैया सडक स्तरोन्नति	२०८० जेष्ठ २३	२०८० जेष्ठ २२	२६०३३१.०५	०.००	२६१००.००	२२८००.००	८७.३६	८.७६	०.००	



क्र.स.	कार्यालय को नाम	आयोजनाको नाम	सम्झौता मिति	सम्पन्न हुने मिति	सम्झौता रकम, रु.	आ.व. ७८/७९ सम्मको खर्च	आ.व. ७९/८० को		योजनाको			कै फि यत
							बजेट	खर्च	वार्षिक वित्तीय प्रगति %	कुल वित्तीय प्रगति %	कुल भौतिक प्रगति %	
१०४	प्रादेशिक सडक डिभिजन कार्यालय, सिन्धुली	पिपलभन्ज्यांग- सिम्ले-खटार- हायुटार सडक स्तरान्नति	२०८० असार १९	२०८१ पुस १८	२२३४४२.१६	०.००	२१०००.००	१९६१४.००	९३.४०	८.७८	०.००	
१०५	प्रादेशिक सडक डिभिजन कार्यालय, सिन्धुली	नागी मतनवास चालिगे वन्दिपुर डाँगी काफ्ले चौर सडक, सुनकोसी, सिन्धुली (दोस्रो खण्ड)	२०८० असार ०१	२०८२ असार ०१	१६९००४.८३	०.००	२००००.००	१४८००.००	७४.००	८.७६	०.००	
१०६	प्रादेशिक सडक डिभिजन कार्यालय, सिन्धुली	सिन्धुलीगढी मझुवा काफलचौरी दुम्जा सडक, सिन्धुली (दोस्रो खण्ड)	२०८० असार ०१	२०८२ असार ०१	१३७३३४.३२	०.००	१५०००.००	१२०००.००	८०.००	८.७४	०.००	

क्र.स.	कार्यालय को नाम	आयोजनाको नाम	सम्झौता मिति	सम्पन्न हुने मिति	सम्झौता रकम, रु.	आ.व. ७८/७९ सम्मको खर्च	आ.व. ७९/८० को		योजनाको			कै फि यत
							बजेट	खर्च	वार्षिक वित्तीय प्रगति %	कुल वित्तीय प्रगति %	कुल भौतिक प्रगति %	
१०७	पूर्वाधार विकास कार्यालय, नुवाकोट	किस्पाड गा.पा.१ वडा कार्यालय देखि साल्मे म्याघड गा.पा.२ बर्चेत बुडताड देउराली चिउरी भन्ज्याड लामिडाँडा सामरी भन्ज्याड देखि तारकेश्वर गा.पा.१ दाडसिङ जोड्ने मोटरबाटो ।	२०७७।०३।२२	२०८०।०१।१९	३५६९७२.००	१३३४५५.००	६००००.००	५५५२६.००	९२.५४	५२.९४	४०.२०	
१०८	पूर्वाधार विकास कार्यालय, नुवाकोट	गुर्जेभन्ज्याड- शिवपुरी ६, समुन्द्रादेवी, पुरानो गाविस भवन, महतटोल, रातमाटे हुँदै लिखुपुल- महाकालीकुखुरे- मानेभन्ज्याङ्ग- दुप्चेश्वर सडक	२०७६।०८।१७	२०७९।०८।२७	२३८२०७.००	२२९४४५.००	१५०००.००	९६७४.००	६४.४९	९४.००	९७.००	

क्र.स.	कार्यालय को नाम	आयोजनाको नाम	सम्झौता मिति	सम्पन्न हुने मिति	सम्झौता रकम, रु.	आ.व. ७८/७९ सम्मको खर्च	आ.व. ७९/८० को		योजनाको			कै फि यत
							बजेट	खर्च	बार्षिक वित्तीय प्रगति %	कुल वित्तीय प्रगति %	कुल भौतिक प्रगति %	
१०९	पूर्वाधार विकास कार्यालय, नुवाकोट	छत्रेखोला सेराचौर मानेडाँडा दाडसिङ सडक आयोजना, तारकेश्वर गा.पा., नुवाकोट ।	२०७७।०६।२७	२०७९।०८।२९	१५६४४८.००	८१२९६.००	३५०००.००	४४५९.००	१२.७४	५४.७६	४८.००	
११०	पूर्वाधार विकास कार्यालय, नुवाकोट	जिरोकिलो अम्बास भोर्ले पारच्याङ्ग सडक आयोजना, नौकुण्ड गा.पा., रसुवा ।	२०७७।०३।२३	२०८०।०२।३२	२९४८८२.००	१५४४८५.००	५००५०.००	४३५९७.००	८७.११	६७.१७	५४.१०	
१११	पूर्वाधार विकास कार्यालय, नुवाकोट	नुवाकोट बागेश्वरी उर्लेनी काल्चे सडक माला भञ्ज्याङ्ग सडक, विदुर न.पा., लिखु गा.पा., सूर्यगढी गा.पा. र तादी गा.पा., नुवाकोट	२०७८।०३।१७	२०८०।०३।१४	२०२५२४.००	६२०२८.००	८५०००.००	७३१५८.००	८६.०७	६६.७५	६०.००	
११२	पूर्वाधार विकास कार्यालय,	बाराही शक्ति मा.वि.बाडरे बस्नेत गाउँ	२०७८।०६।१३	२०८०।०६।११	१५०६९४.००	४५६३८.००	५५०००.००	४९९१४.००	९०.७५	६३.४१	५२.४७	

क्र.स.	कार्यालय को नाम	आयोजनाको नाम	सम्झौता मिति	सम्पन्न हुने मिति	सम्झौता रकम, रु.	आ.व. ७८/७९ सम्मको खर्च	आ.व. ७९/८० को		योजनाको			कै फि यत
							बजेट	खर्च	बार्षिक वित्तीय प्रगति %	कुल वित्तीय प्रगति %	कुल भौतिक प्रगति %	
	नुवाकोट	बेलकोटगढी न.पा.,सडक, नुवाकोट										
११३	पूर्वाधार विकास कार्यालय, नुवाकोट	वांद्रे बोगटीगाउँ डांडागाउँ सडक, बिदुर न.पा. ११, नुवाकोट	२०७८।१०।०६	२०८०।०३।०४	५७८०७.००	२५००.००	३५०००.००	१९३९८.००	५५.४२	३७.८८	३१.१०	
११४	पूर्वाधार विकास कार्यालय, नुवाकोट	झ्याङ्गली पोखरी आरुखर्क ३४ किलो बेलकोटगढी न.पा. सडक, नुवाकोट	२०७८।१०।२५	२०८०।०४।२२	५८२४२.००	५१००.००	३५०००.००	२४६६२.००	७०.४६	५१.१०	३७.१०	
११५	प्रादेशिक सडक डिभिजन कार्यालय, धादिङ	११.४.७.४१७- महेशफाट पुल, धुनिवेशी न.पा. २ र ३, धादिङ	२०७९।१०।०९	२०८१।०४।०१	२९६७३.०९	०.००	१७५००.००	१४८२९.४४	८४.७४	४९.९८	५५.००	
११६	प्रादेशिक सडक डिभिजन कार्यालय,	११.४.७.४१६- धुनिखोला पुल, धुनिवेशी न.पा. ९, धादिङ	२०७९।१०।०९	२०८१।०४।०१	३१७१०.३८	०.००	१७५००.००	१६८९६.१५	९६.५५	५३.२८	५५.००	

क्र.स.	कार्यालय को नाम	आयोजनाको नाम	सम्झौता मिति	सम्पन्न हुने मिति	सम्झौता रकम, रु.	आ.व. ७८/७९ सम्मको खर्च	आ.व. ७९/८० को		योजनाको			कै फि यत
							बजेट	खर्च	वार्षिक वित्तीय प्रगति %	कुल वित्तीय प्रगति %	कुल भौतिक प्रगति %	
	धादिङ											
११७	प्रादेशिक सडक डिभिजन कार्यालय, धादिङ	11.4.7.420-धुसा खोला पुल , बेनिघाट रोरांग गा.पा., 6,7, धादिग	२०८०/१०/०६	२०८१/०१/२१	३१६३८.३२	०.००	८०००.००	१३६५.००	१७.०६	४.३१	५.००	
११८	प्रादेशिक सडक डिभिजन कार्यालय, धादिङ	11.4.7.421- दोभानटार च्यादु खोला पक्कि पुल, सिद्धलेक १ र ज्वालामुखी ४	२०८०/०२/२५	२०८१/०५/३१	३५३७९.५२	०.००	५०००.००	३५००.००	७०.००	९.८९	०.००	
११९	प्रादेशिक सडक डिभिजन कार्यालय, धादिङ	11.4.7.410- निलकण्ठ न.पा. ३, नवदुर्गा गणेश मन्दिर थोपलखोला र निलकण्ठ न.पा. १२ बिच पक्कि पुल, धादिङ	२०७७/०३/२४	२०८०/१२/३०	५०६४६.९२	२७२७५.२९	१८०००.००	५३८१.७७	२९.९०	६४.४८	७५.००	

क्र.स.	कार्यालय को नाम	आयोजनाको नाम	सम्झौता मिति	सम्पन्न हुने मिति	सम्झौता रकम, रु.	आ.व. ७८/७९ सम्मको खर्च	आ.व. ७९/८० को		योजनाको			कै फि यत
							बजेट	खर्च	वार्षिक वित्तीय प्रगति %	कुल वित्तीय प्रगति %	कुल भौतिक प्रगति %	
१२०	प्रादेशिक सडक डिभिजन कार्यालय, धादिङ	11.4.7.419-च्यादु खोला एकलेखेत पुल, सिदलेक १ र निलकण्ठ ८, नुवाकोट	२०८० ०२ २५	२०८१ ०५ २४	३१५४९.३२	०.००	५०००.००	२७६०.५०	५५.२१	८.७५	०.००	
१२१	प्रादेशिक सडक डिभिजन कार्यालय, धादिङ	11.4.7.248-थोपल खोला पुल, मायादेवीथान रातमाटे सडक, निलकण्ठ न.पा.१४, नेत्रावती-४, धादिङ	२०७९ ०२ ०३	२०८१ ०२ ०२	२५५८०.२१	१२३०.८५	१५०४७.५५	१२५४०.१३	८३.३४	५३.८३	४५.००	
१२२	प्रादेशिक सडक डिभिजन कार्यालय, धादिङ	11.4.7.250- दाखाखोला पूल, सांकोश तिप्लीड सडक, खनियोबास, धादिङ	२०७८ ०९ २८	२०८० ०३ २७	२७११७.८१	१३३१.१६	१३४३०.००	१२६४७.२८	९४.१७	५१.५५	५५.००	
१२३	प्रादेशिक सडक डिभिजन कार्यालय,	11.4.7.249- वोरांगवेशी आंखु दोभान पैतिशा पुल, रुवीभ्याली ४,	खरिद प्रक्रियामा	खरिद प्रक्रियामा	खरिद प्रक्रियामा	०.००	१००००.००	०.००	०.००	०.००	०.००	

क्र.स.	कार्यालय को नाम	आयोजनाको नाम	सम्झौता मिति	सम्पन्न हुने मिति	सम्झौता रकम, रु.	आ.व. ७८/७९ सम्मको खर्च	आ.व. ७९/८० को		योजनाको			कै फि यत
							बजेट	खर्च	वार्षिक वित्तीय प्रगति %	कुल वित्तीय प्रगति %	कुल भौतिक प्रगति %	
	धादिङ	५ र ६, धादिङ										
१२४	प्रादेशिक सडक डिभिजन कार्यालय, धादिङ	११.४.७.४२६-ढोका भञ्ज्याङ निगाले खोला पक्की पुल, थाक्रे गा.पा.ढोका भञ्ज्याङ धादिङ	खरिद प्रक्रियामा	खरिद प्रक्रियामा	खरिद प्रक्रियामा	०.००	५०००.००	०.००	०.००	०.००	०.००	
१२५	प्रादेशिक सडक डिभिजन कार्यालय, धादिङ	११.४.७.४०८- खयरघारी सिमपानी सडक पुल महेशखोला गल्छी-८ थाक्रे-१ धादिङ	२०७८/०२/१७	२०८०/०२/३०	५०९५३.८९	३३९९९.६०	२५८७०.००	२०२३५.३६	७८.२२	१०६.४२	१००.००	स म्प न्न
१२६	प्रादेशिक सडक डिभिजन कार्यालय, धादिङ	११.४.७.४१८-तुंदी खोला पुल, गजुरी गा.पा. २, धादिङ	२०८०/१०/०६	२०८१/०४/२९	४४४९६.३८	०.००	९०००.००	१९३४.००	२१.४९	४.३५	५.००	

क्र.स.	कार्यालय को नाम	आयोजनाको नाम	सम्झौता मिति	सम्पन्न हुने मिति	सम्झौता रकम, रु.	आ.व. ७८/७९ सम्मको खर्च	आ.व. ७९/८० को		योजनाको			कै फि यत
							बजेट	खर्च	वार्षिक वित्तीय प्रगति %	कुल वित्तीय प्रगति %	कुल भौतिक प्रगति %	
१२७	प्रादेशिक सडक डिभिजन कार्यालय, धादिङ	11.4.7.409- रामटार सिद्धलेक वडा नं. ४, ६ जोड्ने थोपल खोलामा पक्की पुल, धादिङ	२०७८/०२/१७	२०८०/०२/३०	५५५५९.७६	३३०३५.९०	३१९००.००	२५८८५.०३	८१.१४	१०६.०५	१००.००	सम्पन्न
१२८	प्रादेशिक सडक डिभिजन कार्यालय, धादिङ	11.4.7.247- कालीदह पूल सिद्धलेक गा.पा. १ र ५, धादिङ	२०७८/१०/०४	२०८०/०४/०३	४०६१४.१४	१८५९.४३	१५०००.००	१७८७.००	११.९१	८.९८	१०.००	
१२९	प्रादेशिक सडक डिभिजन कार्यालय, धादिङ	11.4.7.246-लिस्ने खोला पुल, धादिङबेसी साङकोष तिप्लिङ सडक, खनियोबास १ धादिङ	२०७८/०९/२६	२०८०/०३/२५	८५८२३.६६	७४९०.००	१५०००.००	०.००	०.००	८.७३	५.००	
१३०	पूर्वाधार विकास कार्यालय, चितवन	इन्द्रायणी चौर-सतिघाट खोला पक्की पुल थाहा न.पा. २ र ३	०७७/०२/२०	०७९/१२/३०	५७४४७.४५	३३००१.७८	२००००.००	१९९९९.४९	१००.००	९२.२६	०.००	



क्र.स.	कार्यालय को नाम	आयोजनाको नाम	सम्झौता मिति	सम्पन्न हुने मिति	सम्झौता रकम, रु.	आ.व. ७८/७९ सम्मको खर्च	आ.व. ७९/८० को		योजनाको			कै फि यत
							बजेट	खर्च	वार्षिक वित्तीय प्रगति %	कुल वित्तीय प्रगति %	कुल भौतिक प्रगति %	
१३१	पूर्वाधार विकास कार्यालय, चितवन	पर्साधाप थारुगाँउबाट धेबौली जाने बाटोको गोडी खोलामा सडकपुल निर्माण भरतपुर उ. म. न.पा २७ चितवन	०७७०४।१५	०७८।१२।३०	१२९७६.७९	६२९८.२९	२०००.००	०.००	०.००	४८.५४	०.००	
१३२	पूर्वाधार विकास कार्यालय, चितवन	शितलपानी पक्कि पुल भ.न.पा २२ र २३	०७७०४।१४	०७८।१२।३०	२६४६४.३१	१२१६१.९४	१००००.००	०.००	०.००	४५.९६	०.००	
१३३	पूर्वाधार विकास कार्यालय, चितवन	लालझाडि सडकपुल, हे.उ.न.पा. १, मकवानपुर	०७८।०२।१८	०८०।०२।१७	८४७८०.८७	३७००.००	३००००.००	६८२०.६४	२२.७४	१२.४१	०.००	
१३४	पूर्वाधार विकास कार्यालय, चितवन	कालिका न.पा. ५ खगेरी खोला कमिनिघाट पक्की पुल, चितवन	०७८।०३।२०	२०८०।०६।२०	१०९७८८.१३	१९७६४.०३	६००००.००	४४७८६.९०	७४.६४	५८.८०	०.००	

क्र.स.	कार्यालय को नाम	आयोजनाको नाम	सम्झौता मिति	सम्पन्न हुने मिति	सम्झौता रकम, रु.	आ.व. ७८/७९ सम्मको खर्च	आ.व. ७९/८० को		योजनाको			कै फि यत
							बजेट	खर्च	वार्षिक वित्तीय प्रगति %	कुल वित्तीय प्रगति %	कुल भौतिक प्रगति %	
१३५	पूर्वाधार विकास कार्यालय, चितवन	याडर्याड खोला पक्की पुल, भिमफेदी १, मकवानपुर	०७८/०३/१०	०७९/०६/१०	२५२०४.६२	२११७९.२८	३६००.००	३५९९.४८	९९.९९	९८.३१	०.००	
१३६	पूर्वाधार विकास कार्यालय, चितवन	भरतपुर दाहाखानी जाने सडकको पक्की पुल हरिपुर चितवन	०७८/१०/०२	०८०/०३/२०	२७८३.७९	१०७४२.८५	२५१००.००	१६३३४.४८	६५.०८	९९.६१	०.००	
१३७	पूर्वाधार विकास कार्यालय, चितवन	गोल्पिङ्गवेसी राप्ती आँपचौर पक्की पुल भिमफेदी ३ र ४ मकवानपुर	०७८/११/२०	०८०/०५/२०	४१५७५.४३	१८००.००	२००००.००	१००२३.२१	५०.१२	२८.४४	०.००	
१३८	पूर्वाधार विकास कार्यालय, चितवन	लदरा खोला बाट गोठसोर जोड्ने पक्की पुल, राप्ती न.पा.वाड नं.९, लालपुर र खैरहनी न.पा.वाड नं.४, गोठसोर, चितवन	०७८/१२/२१	०८०/०६/३०	३५४७५.४५	३१३०.००	३००००.००	२३८३४.३८	७९.४५	७६.०१	०.००	

क्र.स.	कार्यालय को नाम	आयोजनाको नाम	सम्झौता मिति	सम्पन्न हुने मिति	सम्झौता रकम, रु.	आ.व. ७८/७९ सम्मको खर्च	आ.व. ७९/८० को		योजनाको			कै फि यत
							बजेट	खर्च	बार्षिक वित्तीय प्रगति %	कुल वित्तीय प्रगति %	कुल भौतिक प्रगति %	
१३९	पूर्वाधार विकास कार्यालय, चितवन	कर्रा खोला पुःल हेटौडा- ७ भाडटार मकवानपुर	२०७९/०७/२१	२०८१/०१/२०	७२१९१.६३	०.००	४१५००.००	४०६२३.८५	९७.८९	५६.२७	०.००	
१४०	पूर्वाधार विकास कार्यालय, चितवन	सिसग्रुप गुम्बा र खानेपानी ट्याङ्कीको बिचबाट जोड्ने पक्की पुल निर्माण, राप्ती न.पा. वाड नं.७, चितवन	२०७९/१२/१७	२०८१/१२/१६	४५६६०.८३	०.००	१००००.००	२०००.००	२०.००	४.३८	०.००	
१४१	पूर्वाधार विकास कार्यालय, चितवन	भरतपुर महानगरपालिका वडा नं.२४ र २३ को सिमाना मा रहेको केरुङ्गा खोला माथि पुल निर्माण	२०७९/१२/१९	२०८१/०६/३०	७९८१८.५६	०.००	१००००.००	९६०२.५७	९६.०३	१२.०३	०.००	
१४२	पूर्वाधार विकास कार्यालय, चितवन	रजैया दरदरा जोड्ने पक्की पुल निर्माण मनहरी ५ र ९ ( राप्ती पुल)	२०८०/०१/०५	२०८३/०१/०४	२४०७९१.७१	०.००	२५०००.००	२१०००.००	८४.००	८.७२	०.००	

क्र.स.	कार्यालय को नाम	आयोजनाको नाम	सम्झौता मिति	सम्पन्न हुने मिति	सम्झौता रकम, रु.	आ.व. ७८/७९ सम्मको खर्च	आ.व. ७९/८० को		योजनाको			कै फि यत
							बजेट	खर्च	बार्षिक वित्तीय प्रगति %	कुल वित्तीय प्रगति %	कुल भौतिक प्रगति %	
		मकवानपुर										
१४३	पूर्वाधार विकास कार्यालय, चितवन	बस्तिपुर भुन्द्रङ्ग जोड्ने पक्की पुल निर्माण मनहरी ३ र हेटौडा १९	२०८०/०१/११	२०८३/०१/१०	२९५९३८.५०	०.००	३००००.००	२६०००.००	८६.६७	८.७९	०.००	
१४४	पूर्वाधार विकास कार्यालय, चितवन	डेड होला नुनथालो पुल भीमफेदी	०	०	०.००	०.००	०.००	०.००	#छर्स्/०!	#छर्स्/०!	०.००	
१४५	पूर्वाधार विकास कार्यालय, सिन्धुपाल्चो क	चर्नावती (घट्टेखोला) सडकपुल दोलखा	२०७७/०३/१५	२०८०/०३/१५	४५७०२.८०	२४५८१.४०	२११००.००	२०४४०.००	९६.८७	९८.५१	१००.००	स म्प न्न
१४६	पूर्वाधार विकास कार्यालय, सिन्धुपाल्चो क	मेलम्वि नमूना मार्गको जागेध्वरी पुल, सि.पा.	२०७७/०९/१७	२०७९/१२/१७	१४६०७.००	७९७२.००	९०००.००	२०९६.००	२३.२९	६८.९३	८०.००	

क्र.स.	कार्यालय को नाम	आयोजनाको नाम	सम्झौता मिति	सम्पन्न हुने मिति	सम्झौता रकम, रु.	आ.व. ७८/७९ सम्मको खर्च	आ.व. ७९/८० को		योजनाको			कै फि यत
							बजेट	खर्च	बार्षिक वित्तीय प्रगति %	कुल वित्तीय प्रगति %	कुल भौतिक प्रगति %	
१४७	पूर्वाधार विकास कार्यालय, सिन्धुपाल्चोक	खिम्ती खोला सडक पुल, जिरी - १ दोलखा	२०७८/०५/२७	२०७९/११/२७	३३४०९.३५	१७७०५.९०	१६०००.००	१५५६९.००	९७.२६	९९.५७	१००.००	सम्पन्न
१४८	पूर्वाधार विकास कार्यालय, सिन्धुपाल्चोक	तिनेखु खोला पूल, दोलखा	२०७८/११/१३	२०८०/०३/१३	४५४५७.२३	३६५५.३५	२३०००.००	२२७६८.००	९८.९९	५८.१३	७०.००	
१४९	पूर्वाधार विकास कार्यालय, सिन्धुपाल्चोक	सुनकोशी खोला पूल, सि.पा.	२०७९/०३/१६	२०८०/०३/०९	६७९४४.००	५९४२.२०	५००.००	०.००	०.००	८.८५	०.००	
१५०	पूर्वाधार विकास कार्यालय, सिन्धुपाल्चोक	कुभिन्डे खोला पुल, सि.पा.	२०७९/११/०२	२०८१/०९/०२	५७३५९.००	०.००	२००००.००	१९४७२.००	९७.३६	३३.९५	४०.००	

क्र.स.	कार्यालय को नाम	आयोजनाको नाम	सम्झौता मिति	सम्पन्न हुने मिति	सम्झौता रकम, रु.	आ.व. ७८/७९ सम्मको खर्च	आ.व. ७९/८० को		योजनाको			कै फि यत
							बजेट	खर्च	वार्षिक वित्तीय प्रगति %	कुल वित्तीय प्रगति %	कुल भौतिक प्रगति %	
१५१	पूर्वाधार विकास कार्यालय, सिन्धुपाल्चो क	दाबिखोला पुल, सि.पा.	२०७९/११/०२	२०८१/०३/२५	४८०२३.००	०.००	२०४००.००	१८९०२.००	९२.६६	३९.३६	४५.००	
१५२	पूर्वाधार विकास कार्यालय, सिन्धुपाल्चो क	डासे खोला पुल, सि.पा./दोलखा	२०७९/११/०२	२०८१/०३/२५	६१८५९.००	०.००	२७५००.००	१५५१६.००	५६.४२	२५.०८	३०.००	
१५३	पूर्वाधार विकास कार्यालय, सिन्धुपाल्चो क	गुसबुक खोला पुल, जिरी १, दोलखा	२०८०/०२/२९	२०८१/०८/२९	४८९६६.०७	०.००	१००००.००	१५०.००	१.५०	०.३१	०.००	
१५४	पूर्वाधार विकास कार्यालय, सिन्धुपाल्चो क	ग्याल्थुम खोला सुरुंग वोल्दे (कालुंगखोला) पुल, हेलम्बु, सि.पा.	२०८०/०२/२९	२०८१/०८/२९	५२२०५.५५	०.००	९२००.००	४३४८.००	४७.२६	८.३३	१०.००	

क्र.स.	कार्यालय को नाम	आयोजनाको नाम	सम्झौता मिति	सम्पन्न हुने मिति	सम्झौता रकम, रु.	आ.व. ७८/७९ सम्मको खर्च	आ.व. ७९/८० को		योजनाको			कै फि यत
							बजेट	खर्च	बार्षिक वित्तीय प्रगति %	कुल वित्तीय प्रगति %	कुल भौतिक प्रगति %	
१५५	पूर्वाधार विकास कार्यालय, रामेछाप	सुनापती गा.पा.को साँधीडाडाबाट गुम्सी जाने सडकको खानी खोलामा पक्की पुल निर्माण	२०७७ पुस १९	२०८१ वैशाख १८	३५८८४.७९	८३७९.१३	१५०००.००	४९९६.३४	३३.३९	४५.००	५०.००	
१५६	पूर्वाधार विकास कार्यालय, रामेछाप	अधेरी खोला पुल, दोरम्वा गा पा	२०७८ चैत्र २३	२०८० चैत्र २२	३२३३४.२४	१३८४.००	२००००.००	१३०३२.००	६५.१६	४०.३०	४५.००	
१५७	पूर्वाधार विकास कार्यालय, रामेछाप	छतिवने खोला पुल, लिखुतामाकोशी गा पा र गोकुलगगा गा पा जोड्ने	२०७९ असार १५	२०८० पुष १४	६७१७८.७६	५८६०.००	४००००.००	३०२६२.००	७५.६६	४५.०५	५०.००	
१५८	पूर्वाधार विकास कार्यालय, रामेछाप	भट्यौली खोल पुल खाडादेवी ४ र मन्थली ७, माडी मुहान र मुठेटार जोड्ने	२०७८ चैत ३०	२०८१ ज्येष्ठ २९	३३३६५.३४	१४२५.००	१००००.००	६७७०.००	६७.७०	२९.००	२५.००	

क्र.स.	कार्यालय को नाम	आयोजनाको नाम	सम्झौता मिति	सम्पन्न हुने मिति	सम्झौता रकम, रु.	आ.व. ७८/७९ सम्मको खर्च	आ.व. ७९/८० को		योजनाको			कै फि यत
							बजेट	खर्च	बार्षिक वित्तीय प्रगति %	कुल वित्तीय प्रगति %	कुल भौतिक प्रगति %	
१५९	पूर्वाधार विकास कार्यालय, रामेछाप	घट्टेखोला अल्छेदुङ्गा ढिलामुनी खेत दोरम्बा गा.पा.	२०७८ चैत २३	२०८० चैत २२	२९१५८.३६	२४९६.००	१२०००.००	११०४६.००	९२.०५	४०.००	४५.००	
१६०	पूर्वाधार विकास कार्यालय, रामेछाप	लोर्खु खोला पुल, लिखु कोरिडोर	२०७८ श्रावन ४	२०८० श्रावन ३	३०८१०.२२	१३००.००	३३०००.००	२६४१९.००	८०.०६	९०.००	९५.००	
१६१	पूर्वाधार विकास कार्यालय, रामेछाप	गोगने खोला पुल, निगर्पा वेशीटोल	०	०	४८७७५.१५	०.००	२५०००.००	२२२७६.००	८९.१०	४५.००	५०.००	
१६२	पूर्वाधार विकास कार्यालय, ललितपुर	ज्योतिनगर र मण्डीखाटार बिच धोबीखोलामा सडक पुल निर्माण	२०७६ ०९ ०९	२०७९ ०६ २७	१००००.००	९२२२.४५	५००.००	४८९.१३	९७.८३	९७.१२	१००.००	सम्पन्न
१६३	पूर्वाधार विकास कार्यालय, ललितपुर	शंखमुल च्यासल ग्राउण्ड जोड्ने बागमती नदीमा पुल निर्माण	०७७ ०४ २९	२०७९ १२ ३०	८३१६५.००	६९२२८.६१	२२५००.००	२२१२७.५६	९८.३४	१०९.८५	१००.००	सम्पन्न



क्र.स.	कार्यालय को नाम	आयोजनाको नाम	सम्झौता मिति	सम्पन्न हुने मिति	सम्झौता रकम, रु.	आ.व. ७८/७९ सम्मको खर्च	आ.व. ७९/८० को		योजनाको			कै फि यत
							बजेट	खर्च	बार्षिक वित्तीय प्रगति %	कुल वित्तीय प्रगति %	कुल भौतिक प्रगति %	
१६४	पूर्वाधार विकास कार्यालय, ललितपुर	रुद्रामती चोक पुल निर्माण, बुढानिलकण्ठ ९, १०, काठमाडौं	०७७।११।१३	२०७९।१२।३०	९५२७.००	४७१४.२५	६५००.००	६४९८.८०	९९.९८	११७.७०	१००.००	सम्पन्न
१६५	पूर्वाधार विकास कार्यालय, ललितपुर	महादेव खोला पुल कागेश्वरी मनोहरा न.पा. ४ र ३ ब्रम्हाखेल, काठमाडौं र महादेव खोला पुल कागेश्वरी मनहरा न.पा. २ आलापोट, काठमाडौं	०७८।०१।१२	२०८०।०१।०७	३२३२१.००	१९४७०.३८	१५४४८.००	८६७७.९२	५६.१८	८७.०९	६०.००	
१६६	पूर्वाधार विकास कार्यालय, ललितपुर	टोखा न.पा. ३ ग्रान्डी हस्पिटल विष्णुमती खोलामा पक्की पुल, काठमाडौं	०७८।०१।१०	०७९।०१।०९	१४९२५.००	६३३.००	५०००.००	०.००	०.००	४.२४	०.००	

क्र.स.	कार्यालय को नाम	आयोजनाको नाम	सम्झौता मिति	सम्पन्न हुने मिति	सम्झौता रकम, रु.	आ.व. ७८/७९ सम्मको खर्च	आ.व. ७९/८० को		योजनाको			कै फि यत
							बजेट	खर्च	वार्षिक वित्तीय प्रगति %	कुल वित्तीय प्रगति %	कुल भौतिक प्रगति %	
१६७	पूर्वाधार विकास कार्यालय, ललितपुर	बागमति पुल प्युटार, बागमति गाँउपालिका, ललितपुर	२०७८/१२/२८	२०८०/०३/२७	७४३०.००	४९६९.८४	४००००.००	२४३०७.००	६०.७७	३९४.०४	६५.००	
१६८	पूर्वाधार विकास कार्यालय, ललितपुर	विष्णुमति खोला पुल बुढानिलकण्ठ ४, काठमाण्डौ	२०७९/०२/१८	२०८०/०२/१७	१७९९१.००	१५०१.००	१९६२०.००	१६५३५.९८	८४.२८	१००.२६	८७.००	
१६९	पूर्वाधार विकास कार्यालय, ललितपुर	साङ्गला खोला कोरिडोरको भत्केको पुलमा मोटेरेवल पुल टोखा ३	२०७९/०२/१८	२०८०/०८/१८	३३१०८.००	२८७८.००	३५०००.००	३४३५८.७९	९८.१७	११२.४७	१००.००	स म्प न्न
१७०	पूर्वाधार विकास कार्यालय, ललितपुर	फुटुङको साडले खोलामा पुल, तारकेश्वर नगरपालिका	२०७९/०३/३०	२०८०/०३/२९	१२३२५.८७	०.००	१४२००.००	१२५४०.८७	८८.३२	१०१.७४	१००.००	स म्प न्न
१७१	पूर्वाधार विकास कार्यालय, ललितपुर	शान्तिनगर हिमशिखर मार्ग ३१ बाट मिलन बस्ती मार्ग ३२	२०७९/०३/३०	२०८०/०३/२९	१४००९.९७	०.००	३०००.००	१६६४.७४	५५.४९	११.८८	६०.००	

क्र.स.	कार्यालय को नाम	आयोजनाको नाम	सम्झौता मिति	सम्पन्न हुने मिति	सम्झौता रकम, रु.	आ.व. ७८/७९ सम्मको खर्च	आ.व. ७९/८० को		योजनाको			कै फि यत
							बजेट	खर्च	बार्षिक वित्तीय प्रगति %	कुल वित्तीय प्रगति %	कुल भौतिक प्रगति %	
		बागमति पुल										
१७२	पूर्वाधार विकास कार्यालय, ललितपुर	नरेफाटाँ र ईमाडोल ल.पु जोड्ने सहक पुल ९, काठमाण्डौ	२०७४/०३/२९	२०७८/१०/१५	६३६९०.१६	६१४३१.२१	१९१००.००	१९०३१.०४	९९.६४	१२६.३३	१००.००	स म्प न्न
१७३	पूर्वाधार विकास कार्यालय, ललितपुर	ज्यामली खोला पुल निर्माण, बु.न.पा. १, काठमाण्डौ	२०७९/१२/१	२०७९/१२/३०	४७०९.८०	०.००	३९००.००	२२९९.२९	५८.९६	४८.८२	६०.००	
१७४	पूर्वाधार विकास कार्यालय, ललितपुर	कटुवा ठाडोपाखो कल्भर्ट, कागेश्वरी मनहरा - १	२०७९/१२/१	२०७९/१२/३०	१४८२७.८७	०.००	९०००.००	२६७९.७९	२९.७८	१८.०७	३५.००	
१७५	यातायात पूर्वाधार निर्देशनाल य	ढोका फेदी पुल, भैसे भीमफेदी सडक	०७९/०३/०६	०८०/०३/०५	३४०४३.३९	६०५५.९७	२८६००.००	२८३९६.१७	९९.२९	१०१.२०	१००.००	
१७६	यातायात पूर्वाधार	मांड्रुपुल, भैसे भीमफेदी सडक	०८०/०३/२२	०८१/०६/२१	११९५३३.७५	०.००	१०७३३.००	१०४७५.३४	९७.६०	८.७६	०.००	

क्र.स.	कार्यालय को नाम	आयोजनाको नाम	सम्झौता मिति	सम्पन्न हुने मिति	सम्झौता रकम, रु.	आ.व. ७८/७९ सम्मको खर्च	आ.व. ७९/८० को		योजनाको			कै फि यत
							बजेट	खर्च	वार्षिक वित्तीय प्रगति %	कुल वित्तीय प्रगति %	कुल भौतिक प्रगति %	
	निर्देशनाल य											
१७७	यातायात पूर्वाधार निर्देशनाल य	गोलिपंग पुल, भैसे भीमफेदी सडक	खरिद प्रक्रिया	खरिद प्रक्रिया	खरिद प्रक्रिया	०.००	१००.००	०.००	०.००	०.००	०.००	
१७८	यातायात पूर्वाधार निर्देशनाल य	भैसे भीमफेदी सडकमा पर्ने तान्सिन पुल	०८०/०३/२२	०८१/०६/२१	८९०५०.२१	०.००	१००००.००	७७३३.८४	७७.३४	८.६८	०.००	
१७९	यातायात पूर्वाधार निर्देशनाल य	भैसे भीमफेदी सडकमा पर्ने निवुवाटार पुल	०७९/११/०४	०८०/११/०३	३३०७५.१२	०.००	१००००.००	१००००.००	१००.००	३०.२३	३५.००	
१८०	पूर्वाधार विकास कार्यालय, काभ्रेपला न्चोक	झौखेल कबासे खोला सडक पुल निर्माण, चांगुनारायण न.पा.३ भक्तपुर	२०७७/१२/२३	६५५६०	७२१३.९४	२१२४.६४	३०००.००	१४३०.७७	४७.६९	४९.२९	१००.००	स म्प न्न

क्र.स.	कार्यालय को नाम	आयोजनाको नाम	सम्झौता मिति	सम्पन्न हुने मिति	सम्झौता रकम, रु.	आ.व. ७८/७९ सम्मको खर्च	आ.व. ७९/८० को		योजनाको			कै फि यत
							बजेट	खर्च	बार्षिक वित्तीय प्रगति %	कुल वित्तीय प्रगति %	कुल भौतिक प्रगति %	
१८१	पूर्वाधार विकास कार्यालय, काभ्रेपला न्चोक	ब्रम्हायणी खोला पक्कीपुल, भक्तपुर न.पा.८ लिवाली भक्तपुर	२०७८/०३/२३	६५८३४	१५०७९.८७	६१३०.४५	१००००.००	८९२५.३५	८९.२५	९९.८४	१००.००	स म्प न्न
१८२	पूर्वाधार विकास कार्यालय, काभ्रेपला न्चोक	सेतिऔरी पुल निर्माण कार्य चा.न.पा.५ भक्तपुर	२०७८/०२/१८	२०७९/०८/१५	७२०४.८०	६१७९.४२	१०००.००	४४३.७०	४४.३७	९९.९३	१००.००	स म्प न्न
१८३	पूर्वाधार विकास कार्यालय, काभ्रेपला न्चोक	भक्तपुर वडा न.८ लिवालिस्थित लिवाली लार्के पुरानो जगाती सडकमा लिवाली पक्की पुल	२०७८/०३/१५	२०७९/०९/१४	१४७४७.७३	१२६०.००	८४००.००	१३४५४.९६	१६०.१८	९९.७८	१००.००	स म्प न्न
१८४	पूर्वाधार विकास कार्यालय, काभ्रेपला न्चोक	चाँगुनारायण न.पा. ७ को घट्टेखोलामा सडक पुल निर्माण	२०७९/०३/१७	२०८०/०९/१६	१८९६४.८५	१५१९.००	१२५००.००	१७५९९.९९	१४०.७४	१००.७७	१००.००	स म्प न्न

क्र.स.	कार्यालय को नाम	आयोजनाको नाम	सम्झौता मिति	सम्पन्न हुने मिति	सम्झौता रकम, रु.	आ.व. ७८/७९ सम्मको खर्च	आ.व. ७९/८० को		योजनाको			कै फि यत
							बजेट	खर्च	बार्षिक वित्तीय प्रगति %	कुल वित्तीय प्रगति %	कुल भौतिक प्रगति %	
१८५	पूर्वाधार विकास कार्यालय, काभ्रेपला न्चोक	राम्चेघाटबाट डाँडापाटी तब्याखुसी खोलामा पक्की पुल भक्तपुर	२०७९/०३/२३	२०८०/१२/३०	१६९५५.९८	१४७३.००	७०००.००	१६२०८.०२	२३९.५४	१०४.२८	१००.००	सम्पन्न
१८६	पूर्वाधार विकास कार्यालय, काभ्रेपला न्चोक	श्रृङमति खोला सू.न.पा १-४ गाम्चा तर्खगाल विरुवा सडक, भक्तपुर(सडक पुल)	२०७९/०२/११	२०८०/०२/१०	३१०६८.९५	१३५०.००	९०००.००	४१८२.९१	४६.४८	१७.८१	२५.००	
१८७	पूर्वाधार विकास कार्यालय, काभ्रेपला न्चोक	मनहरा नदी पक्की पुल( मनहरा पुल ब्यासी-चांगुनारायण न.पा. सिमाना सरस्वोती मन्दिर हुँदै बसपार्क सोमथाली ब्यासी महादेव मन्दिर काठमाण्डौ जोड्ने)चांगुनारायण	२०७९/११/०५	२०८१/०५/०५	११२०१२.३८	०.००	१३४००.००	९५००.००	७०.९०	८.४८	३०.००	

क्र.स.	कार्यालय को नाम	आयोजनाको नाम	सम्झौता मिति	सम्पन्न हुने मिति	सम्झौता रकम, रु.	आ.व. ७८/७९ सम्मको खर्च	आ.व. ७९/८० को		योजनाको			कै फि यत
							बजेट	खर्च	बार्षिक वित्तीय प्रगति %	कुल वित्तीय प्रगति %	कुल भौतिक प्रगति %	
		न.पा.१भक्तपुर										
१८८	पूर्वाधार विकास कार्यालय, काभ्रेपला न्चोक	मनहरा पक्की पुल धुन्चेपाखा मध्यपुर ठीमि न.पा.७ भक्तपुर हरहर महादेव कागेश्रवरी मनहरा न.पा.७ काठमाण्डौ	२०८०/०९/२५	२०८१/०७/२४	१०५१५७.८०	०.००	१८५००.००	३२१३१.१४	१७३.६८	३०.५६	३०.००	
१८९	पूर्वाधार विकास कार्यालय, काभ्रेपला न्चोक	चौतारा पुल निर्माण कालाती खोला पनौती न.पा. १२ काभ्रेपलान्चोक	२०७८/०९/२३	६५५५१	१९९१८.०९	१७६२८.९८	३०००.००	२२८२.७३	७६.०९	९९.९७	१००.००	स म्प न्न
१९०	पूर्वाधार विकास	श्रीखण्डपुर पुल तथा के यू सडक	२०७८/०३/१५	२०८०/०३/१४	३६२७५.१८	३०००.००	१००००.००	१४६७८.६०	१४६.७९	४८.७३	६०.००	

क्र.स.	कार्यालय को नाम	आयोजनाको नाम	सम्झौता मिति	सम्पन्न हुने मिति	सम्झौता रकम, रु.	आ.व. ७८/७९ सम्मको खर्च	आ.व. ७९/८० को		योजनाको			कै फि यत
							बजेट	खर्च	वार्षिक वित्तीय प्रगति %	कुल वित्तीय प्रगति %	कुल भौतिक प्रगति %	
	कार्यालय, काभ्रेपला न्चोक	काभ्रे										
१९१	पूर्वाधार विकास कार्यालय, काभ्रेपला न्चोक	खानीखोला / पार्वती तिन्खूटे पक्की पुलहरू महाभारत गा. पा.काभ्रे	२०७८/०३/१५	२०८०/०३/१४	४०९७३.५१	१४७९०.९७	२३०००.००	५५८१.८९	२४.२७	४९.७२	५०.००	
१९२	पूर्वाधार विकास कार्यालय, काभ्रेपला न्चोक	ढडीन पुल निर्माण ( लिलावोती खोला) अरुचौर कफलडाडा पुरानो भोटेगाउ हुँदै रानीकोट सडकमा काभ्रेपलान्चोक	२०७८/०३/२३	६५८३४	१७५७४.७९	५६६१.६२	१२५००.००	४६६१.१९	३७.२९	५८.७४	८०.००	
१९३	पूर्वाधार विकास कार्यालय, काभ्रेपला न्चोक	रोशीखोलाबाट शंखु बल्थली पुल (बालुवा) पनौती वडा नं.१० र ११, काभ्रेपलान्चोक	२०७९/०१/०५	२०८१/०१/०५	५१००८.८४	०.००	७०००.००	५९०४.५४	८४.३५	११.५८	१२.००	



क्र.स.	कार्यालय को नाम	आयोजनाको नाम	सम्झौता मिति	सम्पन्न हुने मिति	सम्झौता रकम, रु.	आ.व. ७८/७९ सम्मको खर्च	आ.व. ७९/८० को		योजनाको			कै फि यत
							बजेट	खर्च	बार्षिक वित्तीय प्रगति %	कुल वित्तीय प्रगति %	कुल भौतिक प्रगति %	
		(DPR समेत)										
१९४	पूर्वाधार विकास कार्यालय, काभ्रेपला न्चोक	टोङ्के खोला सडक पुल, मण्डन देउपुर न.पा ९ र १० , काभ्रेपलान्चोक(स डक पुल)	२०७७/१२/१०	२०७९/१२/०९	२८१३७.७८	२४३५६.३५	१२०००.००	०.००	०.००	८६.५६	९७.००	
१९५	पूर्वाधार विकास कार्यालय, काभ्रेपला न्चोक	बाउन्ने सडक पुल रोशीखोला, पनौती ९, काभ्रे	२०७९/०३/०५	२०८१/०३/०४	४३४६०.३४	०.००	५०००.००	३७५०.००	७५.००	८.६३	५.००	
१९६	पूर्वाधार विकास कार्यालय, काभ्रेपला न्चोक	गैरी विसौना सालठाटी जोड्ने चाखोला पुल (मण्डन ५ र ६ जोड्ने _ काभ्रे	२०७९/०१/०५	२०८१/०१/०५	२२७८७.५१	०.००	३०००.००	१०८९०.५४	३६३.०२	४७.७९	६०.००	

क्र.स.	कार्यालय को नाम	आयोजनाको नाम	सम्झौता मिति	सम्पन्न हुने मिति	सम्झौता रकम, रु.	आ.व. ७८/७९ सम्मको खर्च	आ.व. ७९/८० को		योजनाको			कै फि यत
							बजेट	खर्च	बार्षिक वित्तीय प्रगति %	कुल वित्तीय प्रगति %	कुल भौतिक प्रगति %	
१९७	पूर्वाधार विकास कार्यालय, काभ्रेपला न्चोक	२५ किलो चराङ्गेफेदी पक्की पुल निर्माण, नमोबुद्ध ६, काभ्रे	२०७९/०९/२०	२०८१/०९/१९	२३१४३.३४	०.००	८६००.००	१४७०५.५५	१७०.९९	६३.५४	७५.००	
१९८	पूर्वाधार विकास कार्यालय, काभ्रेपला न्चोक	डाँफे खोला बालुवा तिनपिप्ले जोड्ने पुल निर्माण काभ्रे	२०७९/०८/२१	२०८१/०८/१५	२७४४९.३२	०.००	१२५००.००	११५४७.४५	९२.३८	४२.०७	४५.००	
१९९	पूर्वाधार विकास कार्यालय, काभ्रेपला न्चोक	लिलावती खोला पाटिचौर पुल निर्माण (पुच्छारी असापुरी सागा सडक ) पनौती न.पा. ३, काभ्रे	२०७८/१०/२३	२०८१/१२/२९	२७२७२.६६	०.००	१३००.००	११५४७.४५	०.००	०.००	१०.००	
२००	पूर्वाधार विकास कार्यालय, काभ्रेपला न्चोक	भाजु भैरब पुल (ओम शान्ती सडक ) चा.न.पा ५ , भक्तपुर	खरिद प्रक्रियामा	खरिद प्रक्रियामा	खरिद प्रक्रियामा	०.००	५०००.००	०.००	०.००	०.००	०.००	

क्र.स.	कार्यालय को नाम	आयोजनाको नाम	सम्झौता मिति	सम्पन्न हुने मिति	सम्झौता रकम, रु.	आ.व. ७८/७९ सम्मको खर्च	आ.व. ७९/८० को		योजनाको			कै फि यत
							बजेट	खर्च	बार्षिक वित्तीय प्रगति %	कुल वित्तीय प्रगति %	कुल भौतिक प्रगति %	
२०१	पूर्वाधार विकास कार्यालय, काभ्रेपला न्चोक	भुग्देउ खोला पक्की पुल, बेथानचोक गा.पा. ६, काभ्रे	खरिद प्रक्रियामा	खरिद प्रक्रियामा	खरिद प्रक्रियामा	०.००	१५००.००	०.००	०.००	०.००	०.००	
२०२	पूर्वाधार विकास कार्यालय, काभ्रेपला न्चोक	भैँसेपाटी सडकमा पर्ने घट्टेखोला पुल ,बनेपा १२ ,काभ्रेपलाञ्चोक	खरिद प्रक्रियामा	खरिद प्रक्रियामा	खरिद प्रक्रियामा	०.००	५७००.००	०.००	०.००	०.००	०.००	
२०३	पूर्वाधार विकास कार्यालय, काभ्रेपला न्चोक	खानीखोला ६,५ जोड्ने खानीखोला पुल काभ्रे	खरिद प्रक्रियामा	खरिद प्रक्रियामा	खरिद प्रक्रियामा	०.००	४०००.००	०.००	०.००	०.००	०.००	
२०४	पूर्वाधार विकास कार्यालय, काभ्रेपला न्चोक	दुर्लुङ्गखोला पुल खानीखोला ७ काभ्रे र ललितपुर जोड्ने काभ्रे	खरिद प्रक्रियामा	खरिद प्रक्रियामा	खरिद प्रक्रियामा	०.००	४०००.००	०.००	०.००	०.००	०.००	

क्र.स.	कार्यालय को नाम	आयोजनाको नाम	सम्झौता मिति	सम्पन्न हुने मिति	सम्झौता रकम, रु.	आ.व. ७८/७९ सम्मको खर्च	आ.व. ७९/८० को		योजनाको			कै फि यत
							बजेट	खर्च	बार्षिक वित्तीय प्रगति %	कुल वित्तीय प्रगति %	कुल भौतिक प्रगति %	
२०५	पूर्वाधार विकास कार्यालय, काभ्रेपला न्चोक	देवितार पुल बनखुखोला महाभारत १-३	खरिद प्रक्रियामा	खरिद प्रक्रियामा	खरिद प्रक्रियामा	०.००	२००.००	०.००	०.००	०.००		
२०६	प्रादेशिक सडक डिभिजन कार्यालय, सिन्धुली	कमलामाई ९ र १० जोड्ने दु.न.पा. जाने सडकको कमला नदीको पक्की पुल	२०७६ जेष्ठ १७	२०७८ मंसिर १६	२०१९०५.६७	११२६८९.९१	८६०००.००	८५९६५.२५	९९.९६	९८.३९	९८.००	
२०७	प्रादेशिक सडक डिभिजन कार्यालय, सिन्धुली	कारागार क.न.पा. ६ र ५, ग्वाङ्ग खोलामा पक्की पुल निर्माण, सिन्धुली	२०७५ भाद्र २५	२०७७ भाद्र २५	५४१९५.७७	२०२७४.५०	२४५००.००	९९००.४०	४०.४१	५५.६८	८०.००	
२०८	प्रादेशिक सडक डिभिजन कार्यालय, सिन्धुली	मरिन खोला पुल, हरिहरपुरगढी गा.पा. वडा नं. २ बखफर र वडा नं. ४ हाकापुर सडक, सिन्धुली	२०७८ असार २२	२०७९ पौस २२	१९२४४१.८२	१७०१५.१२	५०००.००	०.००	०.००	८.८४	१५.००	

क्र.स.	कार्यालय को नाम	आयोजनाको नाम	सम्झौता मिति	सम्पन्न हुने मिति	सम्झौता रकम, रु.	आ.व. ७८/७९ सम्मको खर्च	आ.व. ७९/८० को		योजनाको			कै फि यत
							बजेट	खर्च	बार्षिक वित्तीय प्रगति %	कुल वित्तीय प्रगति %	कुल भौतिक प्रगति %	
२०९	प्रादेशिक सडक डिभिजन कार्यालय, सिन्धुली	बौला खोला पक्की पुल, सिन्धुली	२०७८ चैत्र २४	२०७९ चैत्र २३	१७३२३.८०	१५३०.००	१६५००.००	१५७५८.२०	९५.५०	९९.७९	१००.००	स म्प न्न
२१०	प्रादेशिक सडक डिभिजन कार्यालय, सिन्धुली	पातीपरान खोला स्ल्याब कजवे, कमलामाई, सिन्धुली	२०७९ वैसाख २७	२०७९ माघ २६	१५९५३.५४	७००.००	१५५००.००	१५२५३.५४	९८.४१	१००.००	१००.००	स म्प न्न
२११	पूर्वाधार विकास कार्यालय, नुवाकोट	किस्पाडको भाल्चे वेसीवाट सलाखु खोलामा सडकपुल, भाल्चे १-४, नुवाकोट	२०७७।०३।२५	२०७९।०६।२५	५०९६३.००	५०९९३.००	११००.००	४९९.००	४५.३६	१००.००	१००.००	स म्प न्न
२१२	पूर्वाधार विकास कार्यालय, नुवाकोट	समुन्द्रटार- चन्द्रावती खोला पक्की पुल, नुवाकोट	२०७७।०३।२२	२०७८।१२।२८	५३०७७.००	२६८५८.००	५०००.००	०.००	०.००	५०.६०	५१.००	

क्र.स.	कार्यालय को नाम	आयोजनाको नाम	सम्झौता मिति	सम्पन्न हुने मिति	सम्झौता रकम, रु.	आ.व. ७८/७९ सम्मको खर्च	आ.व. ७९/८० को		योजनाको			कै फि यत
							बजेट	खर्च	वार्षिक वित्तीय प्रगति %	कुल वित्तीय प्रगति %	कुल भौतिक प्रगति %	
२९३	पूर्वाधार विकास कार्यालय, नुवाकोट	मिश्री खोलामा सडकपूल, नुवाकोट	२०७८।१०।२४	२०८०।०४।२१	१८३९८.००	७९५.००	२११००.००	१९४३२.००	९२.०९	१००.००	१००.००	स म्प न्न
२९४	पूर्वाधार विकास कार्यालय, नुवाकोट	दोर्खु खोला पक्कि पुल निर्माण, नुवाकोट	२०७९।०३।३०	२०८१।०३।३०	६४३११.००	०.००	८०९००.००	७५१३१.००	९२.८७	१००.००	१००.००	स म्प न्न
२९५	प्रादेशिक सडक डिभिजन कार्यालय, धादिङ	११.४.८.४३- सापटारी साल्दुङ झोलुङ्गे पूल नेत्रावती डबजोङ्ग गा.पा.वडा नं.१ र गंगाजमुना गा.पा.वडा नं.४ साल्दुङ	२०७८।१०।०५	२०८०।०४।०४	११४१४.२४	१०३८.७६	११०००.००	०.००	०.००	९.१०	०.००	
२९६	पूर्वाधार विकास कार्यालय, चितवन	थाहा वडा न. ८ कार्यालय जोड्ने झो.पु. निर्माण, मकवानपुर	०७७।०२।२३	२०८०।०६।२५	१७५१५.००	१०८८४.००	४०००.००	०.००	०.००	६२.१४	६२.१४	

क्र.स.	कार्यालय को नाम	आयोजनाको नाम	सम्झौता मिति	सम्पन्न हुने मिति	सम्झौता रकम, रु.	आ.व. ७८/७९ सम्मको खर्च	आ.व. ७९/८० को		योजनाको			कै फि यत
							बजेट	खर्च	बार्षिक वित्तीय प्रगति %	कुल वित्तीय प्रगति %	कुल भौतिक प्रगति %	
२१७	पूर्वाधार विकास कार्यालय, चितवन	बकैया गाउँपालिका वडा नं. १ जोड्ने जमुनाफेदी देखि चन्द्रपुर नगरपालिका पतौली जोड्ने झोलुङ्गे पुल चादे खोला	२०७९/०३/०९	२०८०/०९/०८	१२८८२.००	५७०.००	१००००.००	४४३४.६०	४४.३५	३८.८५	०.००	
२१८	पूर्वाधार विकास कार्यालय, चितवन	नामटार बजार हिमुटे जलेश्वरी झो.पु.मनहरी खोला	२०८०/०२/१७	२०८१/०८/१६	७४०९.९०	०.००	३०००.००	०.००	०.००	०.००	०.००	
२१९	यातायात पूर्वाधार निर्देशनाल य	फिरिम दोभान झो. पु.	०७७/०३/२९	०८०/०३/०५	६७५४.०३	४४१०.३४	२०००.००	२०००.००	१००.००	९४.९१	९८.००	
२२०	यातायात पूर्वाधार निर्देशनाल य	डिमादावा झो. पु.	०७७/०३/२१	०७९/०६/३०	२६७८१.००	१९५७५.९७	५५००.००	५३५६.२०	९७.३९	९३.१०	१००.००	स म्प न्न

क्र.स.	कार्यालय को नाम	आयोजनाको नाम	सम्झौता मिति	सम्पन्न हुने मिति	सम्झौता रकम, रु.	आ.व. ७८/७९ सम्मको खर्च	आ.व. ७९/८० को		योजनाको			कै फि यत
							बजेट	खर्च	बार्षिक वित्तीय प्रगति %	कुल वित्तीय प्रगति %	कुल भौतिक प्रगति %	
२२१	यातायात पूर्वाधार निर्देशनाल य	चैनपुर बागमती झो. पु.	०७७/०३/२६	०७९/०९/३०	२८८९५.२३	१३८७२.२२	२००००.००	०.००	०.००	४८.०१	५०.००	
२२२	यातायात पूर्वाधार निर्देशनाल य	आपचौर लिखु झो. पु.	०७७/०३/२७	०७९/०९/३०	२९४८६.५०	२६४४.७८	१००००.००	०.००	०.००	८.९७	१०.००	
२२३	यातायात पूर्वाधार निर्देशनाल य	पैरे बेलघारी झो. पु.	०७७/०३/२९	०७९/१०/२९	२६७०८.६८	१५०११.००	१०५००.००	९६९१.०३	९२.३०	९२.४९	१००.००	स म्प न्न
२२४	पूर्वाधार विकास कार्यालय, काभ्रेपला न्चोक	हल्देटार सुकुटे वगाहाझोलुगे पुल (इन्द्रावती नदी) मण्डनपुर	०	०	०.००	०.००	१७००.००	१६२७.४७	९५.७३		१५.००	
२२५	पूर्वाधार विकास कार्यालय, काभ्रेपला	भाङ्गला टाँकीडोल (लडकु खोला) झोलुगे पुल बेथान्चोक वडा	०	०	०.००	०.००	५०००.००	३८२६.६३	७६.५३		४०.००	



क्र.स.	कार्यालय को नाम	आयोजनाको नाम	सम्झौता मिति	सम्पन्न हुने मिति	सम्झौता रकम, रु.	आ.व. ७८/७९ सम्मको खर्च	आ.व. ७९/८० को		योजनाको			कै फि यत
							बजेट	खर्च	बार्षिक वित्तीय प्रगति %	कुल वित्तीय प्रगति %	कुल भौतिक प्रगति %	
	न्चोक	न.५										
२२६	पूर्वाधार विकास कार्यालय, काभ्रेपला न्चोक	मध्यपुर थिमि नगरपालिका वडा नं. ९ बाट सल्लाघारी भक्तपुर नगरपालिका वडा नं. ०१ सिर्जनानगर जोड्ने टष्ट पुल(ओभरहेड) निर्माण, मध्यपुर थिमि १	०	०	०.००	०.००	१०००.००	८००.००	८०.००		७०.००	
२२७	प्रादेशिक सडक डिभिजन कार्यालय, सिन्धुली	मरिण खोला झोलुङ्गे पुल, हरिहरपुरगडी -४, सिन्धुली	२०७९ वैसाख २५	२०८० कार्तिक २४	३३३३५.००	२९५०.००	२५०००.००	२४८१८.७९	९९.२८	८३.३०	८५.००	
२२८	प्रादेशिक सडक	बागमती नदी झोलुङ्गे पुल,	खरिद प्रक्रियामा	खरिद प्रक्रियामा	२४०४१.८८	०.००	१००००.००	०.००	०.००	०.००	०.००	

क्र.स.	कार्यालय को नाम	आयोजनाको नाम	सम्झौता मिति	सम्पन्न हुने मिति	सम्झौता रकम, रु.	आ.व. ७८/७९ सम्मको खर्च	आ.व. ७९/८० को		योजनाको			कै फि यत
							बजेट	खर्च	बार्षिक वित्तीय प्रगति %	कुल वित्तीय प्रगति %	कुल भौतिक प्रगति %	
	डिभिजन कार्यालय, सिन्धुली	बागमती-५ लिलावन, हरिहरपुरगढी, सिन्धुली										
२२९	पूर्वाधार विकास कार्यालय, नुवाकोट	चरंगे दोभान झोलुङ्गे पूल निर्माण, कोल्पू खोला, बेलकोटगढी-३, धुनिवेशी ४	२०८०।०३।०४	२०८१।०३।०३	७९५६.००	०.००	३१६४.००	५६८.००	१७.९५	७.१४	०.००	
२३०	पूर्वाधार विकास कार्यालय, नुवाकोट	हुपकेल हात्तीसार झोलुङ्गे पूल, दुप्चेस्वर-१ घ्याङफेदी	२०७९।०१।२८	२०८०।०३।३२	२६८८.००	०.००	४०००.००	१५९०.००	३९.७५	५९.१५	५०.००	
२३१	शहरी विकास तथा भवन कार्यालय, काठमाण्डौ	यातायात कार्यालय भक्तपुरको भवन निर्माण	२०७८।१०।२७	२०८१।०३।१५	६६५००.००	०.००	१२०००.००	११२४.६१	९.३७	१.६९	०.००	

क्र.स.	कार्यालय को नाम	आयोजनाको नाम	सम्झौता मिति	सम्पन्न हुने मिति	सम्झौता रकम, रु.	आ.व. ७८/७९ सम्मको खर्च	आ.व. ७९/८० को		योजनाको			कै फि यत
							बजेट	खर्च	बार्षिक वित्तीय प्रगति %	कुल वित्तीय प्रगति %	कुल भौतिक प्रगति %	
२३२	शहरी विकास तथा भवन कार्यालय, काठमाण्डौ	नेवारी सास्कृतिक सामुदायिक भवन गणेश भैरव मन्दिर र नगरकोटी सास्कृतिक भवन निर्माण कागेशोरी मनोहरा -०२, काठमाडौं	२०८०/०२/०८	२०८१/०३/१४	३३५९४.००	३४८३.८३	१०५००.००	१०५००.००	१००.००	४९.६३	९०.००	
२३३	शहरी विकास तथा भवन कार्यालय, काठमाण्डौ	हवेली जीपलाईन मजुवा सडक चौगुनारायण ट	२०८०/०२/०८	२०८१/०३/१४	४९९९०.००	४६४०.९६	११५००.००	१०२४५.००	८९.०९	२९.७८	६७.००	
२३४	शहरी विकास तथा भवन कार्यालय, काठमाण्डौ	कि.न.पा. ६ वडामा पाण्डेछाप चारघरे हुदै पागा जाने सडक ढलान तथा स्तरोननती कल्भर्ट निर्माण	२०८०/०१/२१	२०८१/०३/१६	७४०७.००	०.००	२५००.००	३७०.००	१४.८०	५.००	३०.००	

क्र.स.	कार्यालय को नाम	आयोजनाको नाम	सम्झौता मिति	सम्पन्न हुने मिति	सम्झौता रकम, रु.	आ.व. ७८/७९ सम्मको खर्च	आ.व. ७९/८० को		योजनाको			कै फि यत
							बजेट	खर्च	बार्षिक वित्तीय प्रगति %	कुल वित्तीय प्रगति %	कुल भौतिक प्रगति %	
२३५	शहरी विकास तथा भवन कार्यालय, काठमाण्डौ	कुमालढिकी सामुदायिक भवन निर्माण, सु.न.पा.५, भक्तपुर	२०८०/०३/१८	२०८१/०२/१५	६३६५.००	०.००	३०००.००	६३४.००	२१.१३	९.९६	२२.००	
२३६	शहरी विकास तथा भवन कार्यालय, काभ्रे	जिरी ताल बहुउदेसिय बिकाश तथा सौन्देयीकरण आयोजना	२०७८/०३/२५	२०७९/०६/२०	२१९१८.८७	०.००	१८८००.००	१८२३०.०२	९६.९७	८३.१७	९९.०६	
२३७	शहरी विकास तथा भवन कार्यालय, काभ्रे	जलस्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालय काभ्रेको कार्यालय भवन निर्माण	२०७९/०२/२३	२०८०/०५/२३	२६५७२.८८	०.००	११०००.००	६८०२.६१	६१.८४	२५.६०	६२.००	
२३८	शहरी विकास तथा भवन कार्यालय, काभ्रे	पूर्वाधार विकास कार्यालय काभ्रेको कार्यालय भवन निर्माण	२०७९/०२/२८	२०८०/११/२३	३०२९४.८४	०.००	१४००१.४८	१३९३१.७६	९९.५०	४५.९९	१००.००	सम्पन्न

क्र.स.	कार्यालय को नाम	आयोजनाको नाम	सम्झौता मिति	सम्पन्न हुने मिति	सम्झौता रकम, रु.	आ.व. ७८/७९ सम्मको खर्च	आ.व. ७९/८० को		योजनाको			कै फि यत
							बजेट	खर्च	वार्षिक वित्तीय प्रगति %	कुल वित्तीय प्रगति %	कुल भौतिक प्रगति %	
२३९	शहरी विकास तथा भवन कार्यालय, काभ्रे	काभ्रेपलान्चोक जिल्लामा खानेपानी डिभिजन कार्यालय स्थापना धुलिखेल	२०७९/०८/२९	२०८१/०२/२०	४९०९२.२९	०.००	४५००.००	२९४०.४०	४७.५६	५.२२	४९.००	
२४०	शहरी विकास तथा भवन कार्यालय, काभ्रे	चौकिडाडा खहरेपागु सडक निर्माण तथा स्तरोन्नति रोशी गा.पा	२०७९/१२/१५	२०८०/०३/२०	२४५८९.७९	०.००	७०००.००	६९८०.३४	८८.२९	२५.९४	८९.००	
२४१	शहरी विकास तथा भवन कार्यालय, काभ्रे	अधेरिदेखी मसानेपाटि सम्मसडक स्तरोन्नति कार्य सिपाघाट	२०७९/१२/१५	२०८०/०३/२०	२५४४५.९३	०.००	९००००.००	९७२४.००	९७.२४	३८.२२	९८.००	
२४२	शहरी विकास तथा भवन कार्यालय, काभ्रे	नगरपालिका चोकदेखि सेरा निकाश तल्लो पिपलबोट सम्म ढल तथा बाटो ढलान मेलम्ची	२०७९/१२/०५	२०८०/१२/०४	९०३८५.७०	०.००	५०००.००	४९२३.०९	८२.४६	३९.७०	८३.००	

क्र.स.	कार्यालय को नाम	आयोजनाको नाम	सम्झौता मिति	सम्पन्न हुने मिति	सम्झौता रकम, रु.	आ.व. ७८/७९ सम्मको खर्च	आ.व. ७९/८० को		योजनाको			कै फि यत
							बजेट	खर्च	बार्षिक वित्तीय प्रगति %	कुल वित्तीय प्रगति %	कुल भौतिक प्रगति %	
		११										
२४३	शहरी विकास तथा भवन कार्यालय, काभ्रे	भिमेश्वोरी मा.वि.- रातमाटे-पालुंठार- भिमटार हुदै मध्यपहाडीसम्म सडक स्तरोन्नति	२०८०/०९/०६	२०८१/०३/२४	१७९२७.५७	०.००	१३०००.००	१२९८५.७४	९९.८९	७२.४३	१००.००	स म्प न्न
२४४	शहरी विकास तथा भवन कार्यालय, काभ्रे	बुल्डाडा देखि गुराश पार्क सडकस्तरोन्नति योजना वडा नं ६ जिरी नपा	२०७९/१२/१४	२०८१/०३/२४	२३२२०.३२	६२८५.००	६०००.००	५४०९.९९	९०.०२	५०.३३	९२.००	
२४५	शहरी विकास तथा भवन कार्यालय, काभ्रे	बुद्धपार्क जाने सिडी निर्माण तथा परिसर सुधार			६३३००.००	२४८१०.००	३०००.००	०.००	०.००	३९.९९	०.००	

क्र.स.	कार्यालय को नाम	आयोजनाको नाम	सम्झौता मिति	सम्पन्न हुने मिति	सम्झौता रकम, रु.	आ.व. ७८/७९ सम्मको खर्च	आ.व. ७९/८० को		योजनाको			कै फि यत
							बजेट	खर्च	बार्षिक वित्तीय प्रगति %	कुल वित्तीय प्रगति %	कुल भौतिक प्रगति %	
२४६	शहरी विकास तथा भवन कार्यालय, काभ्रे	सानाकिसान सामुदायिक भवन ,मेलुंग ६ दोलखा	२०८०/०४/०३	२०८१/०३/२०	७६०५.९२	३८४६१.००	२०००.००	०.००	०.००	५०५.६७	०.००	
२४७	शहरी विकास तथा भवन कार्यालय, काभ्रे	काभ्रे पाँचखालको केराघारी — चारपिप्ले- खराने — तामाघाट बाटो पिच	२०८०/०४/०७	२०८१/०३/२०	१२२५३.७६	४७५४.००	१५००.००	०.००	०.००	३८.८०	०.००	
२४८	शहरी विकास तथा भवन कार्यालय,नु वाकोट	गोसाइकुण्ड एकिकृत विकास आयोजना रसुवा	२०७८/०१/२०	२०८०/०३/१९	४११४०.००	७७७०.००	१५०००.००	८५५३.००	५७.०२	३९.६८	५८.००	
२४९	शहरी विकास तथा भवन कार्यालय,म कवानपुर	प्रदेश सभाहल निर्माण मकवानपुर	२०७७/०७/१९	२०८०/०२/३०	४९३३४.२६	३१०९१.००	२९०००.००	२४०००.००	८२.७६	१११.६७	८३.००	

क्र.स.	कार्यालय को नाम	आयोजनाको नाम	सम्झौता मिति	सम्पन्न हुने मिति	सम्झौता रकम, रु.	आ.व. ७८/७९ सम्मको खर्च	आ.व. ७९/८० को		योजनाको			कै फि यत
							बजेट	खर्च	बार्षिक वित्तीय प्रगति %	कुल वित्तीय प्रगति %	कुल भौतिक प्रगति %	
२५०	शहरी विकास तथा भवन कार्यालय, मकवानपुर	रासि -४ इको टुरीजम पार्क निर्माण ,शिखर हरीयाली	२०७६/०६/१४	२०८०/०२/३०	६९४०४.५७	४४०९.००	९५५००.००	३०९५.००	९९.४५	९२.०९	२०.००	
२५१	शहरी विकास तथा भवन कार्यालय, मकवानपुर	मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरीषद्को कार्यालयको सभाहल भवन निर्माण	२०७७/०७/१७	२०७९/०९/१९	५२६८३.३६	९२८३२.८३	९००००.००	०.००	०.००	२४.३६	०.००	
२५२	शहरी विकास तथा भवन कार्यालय, मकवानपुर	दासढुङ्गा नारायणी एकिकृत विकास योजनाको प्रशासनिक भवन निर्माण कार्य, दास ढुङ्गा चितवन	२०७८/०३/०९	२०८०/०२/३०	९२८०३.००	५६६५.९०	८०००.००	४८४३.००	६०.५४	८२.०८	६२.००	
२५३	शहरी विकास तथा भवन कार्यालय, मकवानपुर	हेटौडा अस्पताल निर्माण	२०७८/०३/१८	२०८०/०९/१६	९०००.००	०.००	९०००.००	९९६.८४	९९.६८	९९.६८		



क्र.स.	कार्यालय को नाम	आयोजनाको नाम	सम्झौता मिति	सम्पन्न हुने मिति	सम्झौता रकम, रु.	आ.व. ७८/७९ सम्मको खर्च	आ.व. ७९/८० को		योजनाको			कै फि यत
							बजेट	खर्च	बार्षिक वित्तीय प्रगति %	कुल वित्तीय प्रगति %	कुल भौतिक प्रगति %	
२५४	शहरी विकास तथा भवन कार्यालय, म कवानपुर	मन्त्री क्वाटरमा तल्ला थप सिमेन्ट फ्याक्ट्री हेटौडा	२०७८/१२/०६	२०७९/१२/३०	१२६४६.००	१५४१९९.५४	८२००.००	७३०६.००	८९.१०	१२७७.१३	९०.००	
२५५	शहरी विकास तथा भवन कार्यालय, सिन्धुली	खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन नं. ४, रामेछापको कार्यालय भवन निर्माण गर्न	२०७७/०५/१९	२०७९/०६/३०	१७०९४.३८	०.००	३०००.००	२२६६.४७	७५.५५	१३.२६	७६.००	
२५६	शहरी विकास तथा भवन कार्यालय, सिन्धुली	कमलाखोच न.पा. एकीकृत जग्गा विकास कार्यक्रमको भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्ने	२०७८/११/१५	२०८०/११/१५	४५८८७.२८	०.००	३४०००.००	३३९९९.८०	१००.००	७४.०९	१००.००	स म्प न्न
२५७	शहरी विकास	तिनपाटन गा.पा.एकीकृत	२०७८/११/१५	२०८०/११/१५	५१३८७.१२	०.००	४७९००.००	४६०९०.०६	९६.२२	८९.६९	९७.२७	

क्र.स.	कार्यालय को नाम	आयोजनाको नाम	सम्झौता मिति	सम्पन्न हुने मिति	सम्झौता रकम, रु.	आ.व. ७८/७९ सम्मको खर्च	आ.व. ७९/८० को		योजनाको			कै फि यत
							बजेट	खर्च	बार्षिक वित्तीय प्रगति %	कुल वित्तीय प्रगति %	कुल भौतिक प्रगति %	
	तथा भवन कार्यालय, सिन्धुली	जग्गा विकास अन्तर्गत भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्ने										
	कुल जम्मा				२०३१५२०५. ९४	५६५३३०८.२ ८	६३६९११९.५२	४८३४२६८. ३२	७५.९०	५१.६२		

समपुरक अनुदान तर्फ (बहुवर्षीय)

क्र. स.	कार्यालयको नाम	आयोजनाको नाम	सम्झौता मिति	सम्पन्न हुने मिति	सम्झौता रकम, रु.	आ.व. ७८/७९ सम्मको खर्च	आ.व. ७९/८० को		योजनाको			कैफियत
							बजेट	खर्च	बार्षिक वित्तीय प्रगति %	कुल वित्तीय प्रगति %	कुल भौतिक प्रगति %	
१	प्रादेशिक सडक डिभिजन कार्यालय, धादिङ	11.4.1.245 6-पुष्पलाल प्रदेश चक्रपथ (धादिङ मनहरी सडक आयोजना), धादिङ, मकवानपुर	२०७८/१०/२०	२०८०/१०/२०	३२८०९८.६२	२९९२९.१७	२०००००.००	९०८८९.०७	४५.४४	३६.८३	२५.००	
२	प्रादेशिक सडक डिभिजन कार्यालय, धादिङ	11.4.1.247 3-भीमढुंगा लामिडाँडा सडक (दोस्रो खण्ड), धादिङ	खरिद प्रक्रियामा	खरिद प्रक्रियामा	खरिद प्रक्रियामा	०.००	८००००.००	५२.८०	०.०७	०.००	०.००	

क्र. स.	कार्यालयको नाम	आयोजना को नाम	सम्झौता मिति	सम्पन्न हुने मिति	सम्झौता रकम, रु.	आ.व. ७८/७९ सम्मको खर्च	आ.व. ७९/८० को		योजनाको			श्रेणिकृत
							बजेट	खर्च	बार्षिक वित्तीय प्रगति %	कुल वित्तीय प्रगति %	कुल भौतिक प्रगति %	
३	प्रादेशिक सडक डिभिजन कार्यालय, धादिङ	11.4.1.247 2-डाँडाबास दामगाडे महादेववेशी सडक आयोजना , थाहा न.पा. ७,८, मकवानपुर र थाक्रे गा.पा. ३ धादिङ	खरिद प्रक्रियामा	खरिद प्रक्रियामा	खरिद प्रक्रियामा	०.००	१०००००.००	०.००	०.००	०.००	०.००	
४	प्रादेशिक सडक डिभिजन कार्यालय, धादिङ	11.4.1.247 4-चरौँदी विधांग नहगुफा सडक, धादिङ	२०८० ०३ ०९	२०८२ ०३ ०९	४०४५५२.३९	०.००	१६००००.००	३५४००.००	२२.९३	८.७५	०.००	

क्र. स.	कार्यालयको नाम	आयोजनाको नाम	सम्झौता मिति	सम्पन्न हुने मिति	सम्झौता रकम, रु.	आ.व. ७८/७९ सम्मको खर्च	आ.व. ७९/८० को		योजनाको			श्रेणिकृत
							बजेट	खर्च	बार्षिक वित्तीय प्रगति %	कुल वित्तीय प्रगति %	कुल भौतिक प्रगति %	
५	पूर्वाधार विकास कार्यालय, चितवन	पुष्पलाल प्रदेश चक्रपथ ( आदमघाट मनहरी सडक आयोजना ) धादिङ्ग, मकवानपुर	०७८।१२।२३	२०८०.१२.२२	१७२९९१.४५	१५१००.००	१४००००.००	४८४१४.११	३४.५८	३६.७२	०.००	

क्र. स.	कार्यालयको नाम	आयोजनाको नाम	सम्झौता मिति	सम्पन्न हुने मिति	सम्झौता रकम, रु.	आ.व. ७८/७९ सम्मको खर्च	आ.व. ७९/८० को		योजनाको			क्रियता
							बजेट	खर्च	बार्षिक वित्तीय प्रगति %	कुल वित्तीय प्रगति %	कुल भौतिक प्रगति %	
६	पूर्वाधार विकास कार्यालय, चितवन	डाँडाबास दामगाडे महादेवबेसी सडक आयोजना थाहा ७ र ८ मकवानपुर तथा थाक्रे ३ धादिङ	२०८०.०३.१०	२०८२.०३.०९	३६३८५२.७३	०.००	१०००००.००	३९८००.००	३९.८०	८.७४	०.००	
७	पूर्वाधार विकास कार्यालय, सिन्धुपाल्चोक	सुनखानी साङ्बा सडक, दोलखा	२०७८/१२/०९	२०८०/११/०९	३२८६५५.८२	१२४०४.००	२४००००.००	५९३०८.००	२४.७१	२९.८२	३०.००	

क्र. स.	कार्यालयको नाम	आयोजनाको नाम	सम्झौता मिति	सम्पन्न हुने मिति	सम्झौता रकम, रु.	आ.व. ७८/७९ सम्मको खर्च	आ.व. ७९/८० को		योजनाको			क्रियता
							बजेट	खर्च	बार्षिक वित्तीय प्रगति %	कुल वित्तीय प्रगति %	कुल भौतिक प्रगति %	
८	प्रादेशिक राजधानी पूर्वाधार विकास विशेष आयोजना	कुलेखानी सिस्नेरी छैमले दक्षिणकाली सडक आयोजना (काठमाण्डौ खण्ड)	३११/२०७८	१२/०९/२०८०	३१९३११.७४	५०७९४.४८	२२००००.००	७१८८४.३९	३२.६७	३८.४२	४०.००	
९	प्रादेशिक राजधानी पूर्वाधार विकास विशेष आयोजना	कुलेखानी सिस्नेरी छैमले दक्षिणकाली सडक आयोजना (मकवानपुर खण्ड)	११/२५/२०७८	५/२४/२०८१	४३४११६.०८	३८१४१.१३	१८००००.००	११६६७८.६१	६४.८२	३५.६६	३५.००	

क्र. स.	कार्यालयको नाम	आयोजनाको नाम	सम्झौता मिति	सम्पन्न हुने मिति	सम्झौता रकम, रु.	आ.व. ७८/७९ सम्मको खर्च	आ.व. ७९/८० को		योजनाको			श्रेणिकृत
							बजेट	खर्च	बार्षिक वित्तीय प्रगति %	कुल वित्तीय प्रगति %	कुल भौतिक प्रगति %	
१०	पूर्वाधार विकास कार्यालय, काभ्रेपलान्चोक	पिडथली रजवास भुमिचुलि बुढाखानि देविटार सडक, महाभारत गापा	२०८०/०१/१९	२०८३/०७/१८	६०९६७१.६२	०.००	२०००००.००	५३४००.००	२६.७०	८.७६	१५.००	
११	प्रादेशिक सडक डिभिजन कार्यालय, सिन्धुली	सिन्धुलीमा डी भिमस्थान चकमके उदयपुर कटारी सडक, सिन्धुली (दोस्रो खण्ड)	२०७८ असार २७	२०७९ पौस २७	९९०९९.००	५५६७४.९८	६००००.००	३६२५०.९९	६०.४२	९२.७६	१००.००	सम्पन्न



क्र. स.	कार्यालयको नाम	आयोजनाको नाम	सम्झौता मिति	सम्पन्न हुने मिति	सम्झौता रकम, रु.	आ.व. ७८/७९ सम्मको खर्च	आ.व. ७९/८० को		योजनाको			क्रियता
							बजेट	खर्च	वार्षिक वित्तीय प्रगति %	कुल वित्तीय प्रगति %	कुल भौतिक प्रगति %	
१२	प्रादेशिक सडक डिभिजन कार्यालय, सिन्धुली	सिन्धुलीमा डी भुमेस्थान चकमके उदयपुर कटारी सडक, सिन्धुली (दोस्रो खण्ड (ख))	२०७९ जेष्ठ १७	२०८१ जेष्ठ १६	२५१२०३.५९	११०००.००	६००००.००	३१२६४.६७	५२.११	१६.८२	२०.००	
१३	प्रादेशिक सडक डिभिजन कार्यालय, सिन्धुली	सिम्पानी मालु खुर्कोट सडक स्तरोन्नति	खरिद प्रक्रियामा	खरिद प्रक्रियामा	२७८४७७.३१	०.००	७२०००.००	०.००	०.००	०.००	०.००	

क्र. स.	कार्यालयको नाम	आयोजनाको नाम	सम्झौता मिति	सम्पन्न हुने मिति	सम्झौता रकम, रु.	आ.व. ७८/७९ सम्मको खर्च	आ.व. ७९/८० को		योजनाको			क्रियता
							बजेट	खर्च	बार्षिक वित्तीय प्रगति %	कुल वित्तीय प्रगति %	कुल भौतिक प्रगति %	
१४	पूर्वाधार विकास कार्यालय, नुवाकोट	धारापानी रुपसेपानी जिबजिबे झ्याडलाड लोकिल सडक, कालिका गापा, रसुवा ।	२०७८।११।० १	२०८०।१०। २९	२९६२५९.००	४९६९९.० ०	१६००००.००	४७३७४.००	२९.६१	३२.७७	३२.००	
	कुल जम्मा				३८८६२०९.३५	२६२७४२.७ ६	१९७२०००.० ०	६२२७१६.६४	३१.५८	२२.७ ८		

विशेष अनुदान तर्फ (बहुवर्षीय)

क्र. स.	कार्यालय को नाम	आयोजनाको नाम	सम्झौता मिति	सम्पन्न हुने मिति	सम्झौता रकम, रु.	आ.व. ७८/७९ सम्मको खर्च	आ.व. ७९/८० को		योजनाको			कैफियत
							बजेट	खर्च	बार्षिक वित्तीय प्रगति %	कुल वित्तीय प्रगति %	कुल भौतिक प्रगति %	
१	प्रदेश राजधानी पूर्वाधार विकास विशेष आयोजना	मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान (साईन्स ब्लक), हेटौडा, मकवानपुर	११/२३/२०७८	५/२२/२०८१	४९९५०३.५८	२२१६४.७५	२५००००.००	१२६६१२.१२	५०.६	२९.८	३०.०	
२	शहरी विकास तथा भवन कार्यालय नुवाकोट	चेपांग, बनकरिया, माझी, बोटे एकीकृत बस्ती तथा आवास निर्माण कार्यक्रम, घर्दिंग, चितवन, मकवानपुर	सालबसाली (आ.व. २०७९/८०)	सालबसाली (आ.व. २०८१/८२)	३७५०००.००	०.००	१६०००.००	१४९६१.००	५४.५	७.३	८.०	

क्र. स.	कार्यालय को नाम	आयोजनाको नाम	सम्झौता मिति	सम्पन्न हुने मिति	सम्झौता रकम, रु.	आ.व. ७६/७९ सम्मको खर्च	आ.व. ७९/८० को		योजनाको			कैफियत
							बजेट	खर्च	बार्षिक वित्तीय प्रगति %	कुल वित्तीय प्रगति %	कुल भौतिक प्रगति %	
३	शहरी विकास तथा भवन कार्यालय मकवानपुर	चेपांग, बनकरिया, माझी, बोटे एकीकृत बस्ती तथा आवास निर्माण कार्यक्रम, घर्दिंग, चितवन, मकवानपुर	सालबसाली (आ.व. २०७९/८०)	सालबसाली (आ.व. २०८१/८२)		०.००	३४०००.००	१२२८५.००				
४	शहरी विकास तथा भवन कार्यालय सिन्धुली	खरको छाना उन्मुलन कार्यक्रम	सालबसाली (आ.व. २०७९/८०)	सालबसाली (आ.व. २०८१/८२)	३०००००.००	०.००	१६५६२.००	३९५२.००	७.९	१.३	२.०	

क्र. स.	कार्यालय को नाम	आयोजनाको नाम	सम्झौता मिति	सम्पन्न हुने मिति	सम्झौता रकम, रु.	आ.व. ७८/७९ सम्मको खर्च	आ.व. ७९/८० को		योजनाको			कैफियत
							बजेट	खर्च	बार्षिक वित्तीय प्रगति %	कुल वित्तीय प्रगति %	कुल भौतिक प्रगति %	
५	शहरी विकास तथा भवन कार्यालय मकवानपुर	खरको छाना उन्मुलन कार्यक्रम	सालबसाली (आ.व. २०७९/८०)	सालबसाली (आ.व. २०८१/८२)		०.००	३३४३८.००	०.००				
६	शहरी विकास तथा भवन कार्यालय मकवानपुर	हेटौडा अस्पताल निर्माण	२०७८/०३/१८	२०८०/०९/१६	२६६४२५.००	३१०९१.००	१२००००.००	४२७२०.११	३५.६	२७.७	३०.०	

क्र. स.	कार्यालय को नाम	आयोजनाको नाम	सम्झौता मिति	सम्पन्न हुने मिति	सम्झौता रकम, रु.	आ.व. ७८/७९ सम्मको खर्च	आ.व. ७९/८० को		योजनाको			कैफियत
							बजेट	खर्च	बार्षिक वित्तीय प्रगति %	कुल वित्तीय प्रगति %	कुल भौतिक प्रगति %	
	कुल जम्मा				१४४०९२८.५८	५३२५५.७५	४७००००.००	२००५३०.२३	४२.६७	१७.६१		

सशर्त अनुदान तर्फ (बहुवर्षीय)

क्र.स.	कार्यालयको नाम	बजेट उपशीर्षक नं.	आ.व. ७९/८० को बजेट	आ.व. ७९/८० को खर्च	खर्च प्रतिशत	कैफियत
१	प्रादेशिक सडक डिभिजन कार्यालय, धादिङ	३३७९११३६	१४१७००.००	५८१३१.४६	४१.०२	
२	प्रादेशिक सडक डिभिजन कार्यालय, धादिङ	३३७९११३८	३३३२.००	२४१५.०६	७२.४८	
३	प्रादेशिक सडक डिभिजन कार्यालय, धादिङ	३३७९११४१	९०००.००	८९८८.१८	९९.८७	
४	प्रादेशिक सडक डिभिजन कार्यालय, धादिङ	३३७९११४२	५०००.००	३२७७.९३	६५.५६	
५	प्रादेशिक सडक डिभिजन कार्यालय, धादिङ	३३७९११४३	५३५००.००	३६५८७.२९	६८.३९	
६	प्रादेशिक सडक डिभिजन कार्यालय, सिन्धुली	३३७९११३७	१८०००.००	१७०९२.३९	९४.९६	
७	प्रादेशिक सडक डिभिजन कार्यालय, सिन्धुली	३३७९११३८	५९७१५.००	३०००७.०३	५०.२५	
८	प्रादेशिक सडक डिभिजन कार्यालय, सिन्धुली	३३७९११४१	४५५५०.००	४५४९९.४६	९९.८९	
९	प्रादेशिक सडक डिभिजन कार्यालय, सिन्धुली	३३७९११४३	७०४३४.००	४०९९४.३८	५८.२०	
१०	पूर्वाधार विकास कार्यालय, रामेछाप	३३७९११३७	३३३००.००	२६६७३.७६	८०.१०	
११	पूर्वाधार विकास कार्यालय, रामेछाप	३३७९११३८	५८४५०.००	४६६०२.०४	७९.७३	
१२	पूर्वाधार विकास कार्यालय, रामेछाप	३३७९११४१	३५५००.००	३५०१३.८९	९८.६३	

क्र.स.	कार्यालयको नाम	बजेट उपशीर्षक नं.	आ.व. ७९/८० को बजेट	आ.व. ७९/८० को खर्च	खर्च प्रतिशत	कैफियत
१३	पूर्वाधार विकास कार्यालय, रामेछाप	३३७९११४२	१००००.००	६०९०.४०	६०.९०	
१४	पूर्वाधार विकास कार्यालय, रामेछाप	३३७९११४३	१२९२४.००	११४३५.०६	८८.४८	
१५	पूर्वाधार विकास कार्यालय, चितवन	३३७९११३७	१९०००.००	६९७०.७६	३६.६९	
१६	पूर्वाधार विकास कार्यालय, चितवन	३३७९११३८	८७६००.००	२३७७५.६८	२७.१४	
१७	पूर्वाधार विकास कार्यालय, चितवन	३३७९११४१	९९०००.००	४६२४५.०३	४६.७१	
१८	पूर्वाधार विकास कार्यालय, चितवन	३३७९११४३	३७६९६.००	८६५३.८८	२३.०१	
१९	पूर्वाधार विकास कार्यालय, चितवन	३३७९११४४	६४५५०.००	४८१८१.३१	७४.६४	
२०	यातायात पूर्वाधार निर्देशनालय	३३७९११३८	१०८००३.००	८५३०१.९६	७८.९८	
२१	यातायात पूर्वाधार निर्देशनालय	३३७९११४०	५०००.००	४७९८.९३	९५.९८	
२२	पूर्वाधार विकास कार्यालय, नुवाकोट	३३७९११३७	४५०००.००	४४१११.६१	९८.०३	
२३	पूर्वाधार विकास कार्यालय, नुवाकोट	३३७९११३८	६००००.००	१०२७०.६७	१७.१२	
२४	पूर्वाधार विकास कार्यालय, नुवाकोट	३३७९११४१	११४५०.००	८९०९.८२	७७.८२	
२५	पूर्वाधार विकास कार्यालय, नुवाकोट	३३७९११४३	४९८४८.००	३८५७६.४०	७७.३९	
२६	पूर्वाधार विकास कार्यालय, ललितपुर	३३७९११३७	५०००.००	४७८१.९१	९५.६४	
२७	पूर्वाधार विकास कार्यालय, ललितपुर	३३७९११३८	१०८०००.००	६८६७२.०५	६३.५९	



क्र.स.	कार्यालयको नाम	बजेट उपशीर्षक नं.	आ.व. ७९/८० को बजेट	आ.व. ७९/८० को खर्च	खर्च प्रतिशत	कैफियत
२८	पूर्वाधार विकास कार्यालय, ललितपुर	३३७९११४१	१३५००.००	१३४९९.४९	१००.००	
२९	पूर्वाधार विकास कार्यालय, ललितपुर	३३७९११४२	७००००.००	४०३२८.५४	५७.६१	
३०	पूर्वाधार विकास कार्यालय, ललितपुर	३३७९११४३	१९३८४४.००	११२४५४.३३	५८.०१	
३१	पूर्वाधार विकास कार्यालय, काभ्रेपलान्चोक	३३७९११३७	८०००.००	५५३५.४२	६९.१९	
३२	पूर्वाधार विकास कार्यालय, काभ्रेपलान्चोक	३३७९११३८	५८०००.००	२९५७६.२८	५०.९९	
३३	पूर्वाधार विकास कार्यालय, काभ्रेपलान्चोक	३३७९११४१	३८०००.००	३८०००.००	१००.००	
३४	पूर्वाधार विकास कार्यालय, काभ्रेपलान्चोक	३३७९११४२	१३००००.००	१०२०२८.४२	७८.४८	
३५	पूर्वाधार विकास कार्यालय, काभ्रेपलान्चोक	३३७९११४३	८४१५६.००	५७५०५.२९	६८.३३	
३६	सहरी विकास तथा भवन कार्यालय, मकवानपुर	३३७९११३९	७५५६९.००	५०७५७.०३	६७.१७	
३७	सहरी विकास तथा भवन कार्यालय, काठमाडौं	३३७९११३९	५०००.००	०.००	०.००	
३८	सहरी विकास तथा भवन कार्यालय, नुवाकोट	३३७९११३९	२७८९.००	७१३.१३	२५.५७	
३९	सहरी विकास तथा भवन कार्यालय, काभ्रेपलान्चोक	३३७९११३९	१५९५०.००	८९१७.४१	५५.९१	

क्र.स.	कार्यालयको नाम	बजेट उपशीर्षक नं.	आ.व. ७९/८० को बजेट	आ.व. ७९/८० को खर्च	खर्च प्रतिशत	कैफियत
४०	सहरी विकास तथा भवन कार्यालय, सिन्धुली	३३७९११३९	२२०००.००	४१२०.९०	१८.७३	
४१	सहरी विकास तथा भवन कार्यालय, सिन्धुली	३३७९११४६	१००००.००	९३७९.२५	९३.७९	
४२	सहरी विकास तथा भवन कार्यालय, सिन्धुली	३३७९११४७	९७००.००	९२९७.९९	९५.८६	
	कुल जम्मा		१९९२९७२.००	१२५०१७१.८०	६२.७३	

#### ६.४ आ.व. २०७९/०८० को बजेट बक्तव्यमा उल्लिखित बुँदाहरूको प्रगति विवरण

बजेट बक्तव्यको बुदा नं.	बजेट बक्तव्यको संक्षिप्त व्यहोरा	कार्यसम्पादनको अवस्था
१५२	“प्रादेशिक लोकमार्ग” कार्यक्रममा समावेश भएका निर्माणाधीन सडकहरूलाई प्राथमिकतामा राखी निर्माण सम्पन्न गर्न रु. १ अर्ब ९० करोड ९१ लाख विनियोजन गरेको छु।	बहुवर्षीय तथा वार्षिक योजनाको रूपमा
१५३	“प्रादेशिक मार्ग” अन्तर्गत प्रदेशको मुख्य आर्थिक तथा बजार केन्द्र, धार्मिक, ऐतिहासिक, पर्यटकीय, औद्योगिक तथा अन्य महत्त्वका स्थलहरू जोड्ने रणनीतिक सडक वा उपमार्ग (बाईपास) लगायतका आयोजनाहरू सम्पन्न गर्न रु. ३ अर्ब ७४ करोड ८९ लाख विनियोजन गरेको छु।	कार्यान्वयन भएको; १४४ कि.मि. सडक कालोपत्रे, १२८ कि.मि. सडक ढलान, १५९ कि.मि.
१५४	प्रदेश भित्र रहेका शहरका मुख्य स्थान, शहरी चक्रपथ, कृषि बजार केन्द्र, शिक्षा र स्वास्थ्य केन्द्र जोड्ने तथा तत्काल प्रतिफल र रोजगारी सिर्जना गर्ने सडक आयोजनाहरूका लागि शहरी तथा स्थानीय सडक कार्यक्रममा रु. ६ अर्ब ८१ करोड ३८ लाख विनियोजन गरेको छु।	सडक ग्रावेल तथा २८२ कि.मि. नया ट्रयाक खन्ने कार्य भएको
१५५	प्रदेशको राजधानीलाई संघीय राजधानीसँग जोड्ने रणनीतिक सडकको रूपमा रहेको फर्पिङ- टुल्कु- हुमाने भञ्ज्याङ सडकको स्तरोन्नति तत्काल अगाडि बढाउन रु. १८ करोड विनियोजन गरेको छु।	३ प्याकेजमा सडक स्तरोन्नति कार्य भईरहेको

बजेट वक्तव्यको बुदा नं.	बजेट वक्तव्यको संक्षिप्त व्यहोरा	कार्यसम्पादनको अवस्था
१५६	निर्माणाधीन मदन भण्डारी मार्ग (भैसे- भिमफेदी - कुलेखानी - सिस्नेरी - दक्षिणकाली) को कुल ५३ किलोमिटर मध्ये भैसे - भीमफेदी सडक खण्ड दुई लेनमा स्तरोन्नति गर्ने कार्य आगामी आर्थिक वर्षमा सम्पन्न गरिनेछ । कुलेखानी देखि दक्षिणकालीसम्मको सडक आगामी आर्थिक वर्षमा सम्पन्न गर्न र बाँकी २१ किलोमिटर सडकलाई दुई लेनमा स्तरोन्नति गर्ने कार्यको लागि आवश्यक विनियोजन गरेको छु ।	आ.व. २०८०/८१ मा सम्पन्न हुने गरी निर्माण कार्य भईरहेको
१५७	दोलखा जिल्लाको लामाबगर हुँदै चिनको सिमाना जोड्ने सडक निर्माण तथा स्तरोन्नति गर्न रु. १० करोड विनियोजन गरेको छु । काभ्रे जिल्लाको राम्चे देखि दोलखा जिल्लाको खरिदुङ्गा जोड्ने चौरी राजमार्ग निर्माणको लागि रु. ५ करोड विनियोजन गरेको छु ।	आंशिक कार्यान्वयन भएको
१५८	बागमती प्रदेश भित्रका विभिन्न जिल्ला बीचको अन्तर आबद्धता बढाउन तथा प्रदेश राजधानीसँग जोड्न र आर्थिक क्रियाकलापलाई टेवा पुऱ्याउन बागमती प्रदेश चक्रपथ निर्माणको सम्भाव्यता अध्ययन गरी निर्माण शुरु गरिनेछ ।	पुष्पलाल प्रदेश चक्रपथ अन्तर्गत मनोहरा आदमघाट खण्डमा निर्माण कार्य भईरहेको
१५९	संघ तथा स्थानीय तह र निजी क्षेत्रको साझेदारीमा बलखु -हेटौँडा र खुर्कोट- चियाबारी सुरुङ मार्ग लगायत प्रदेश भित्र अन्य सम्भावित सुरुङ मार्ग अध्ययन गर्न आवश्यक बजेट व्यवस्था गरेको छु ।	साँखु-पट्केश्वर तथा गोकर्णेश्वर-बालुवा सुरुङमार्गको पुर्व सम्भाव्यता अध्ययन कार्य भएको
१६०	प्रदेशमा बहुवर्षीय र क्रमागत आयोजनाका रूपमा निर्माणाधीन सडक आयोजनाका लागि बजेट सुनिश्चित गरेको छु । निर्माण सम्पन्न भएका आयोजनाहरूलाई बाह्रै महिना सञ्चालन हुने गरी नियमित, आवधिक तथा आकस्मिक मर्मत सम्भार गर्न आवश्यक रकम व्यवस्था गरेको छु ।	स्तरोन्नति तथा मर्मतसम्भार लगायतका कार्यहरू प्राथमिकतासाथ भएको; ३६० कि.मि. भन्दा बढी सडकको नियमित मर्मत तथा, ३७० कि.मि. भन्दा बढी सडकको पटके मर्मत कार्य भएको

बजेट वक्तव्यको बुदा नं.	बजेट वक्तव्यको संक्षिप्त व्यहोरा	कार्यसम्पादनको अवस्था
१६१	प्रदेश भित्रका सडकहरूमा सडक सुरक्षाको भरपर्दो व्यवस्था नहुँदा दुर्घटनाका कारण जनधनको क्षति भईरहेकोले सडक निर्माण र सञ्चालनका सन्दर्भमा डिजाइन तथा लागत अनुमान तयार गर्दा देखि नै सडक सुरक्षाका संरचनाहरू अनिवार्य समावेश गर्ने व्यवस्था मिलाईनेछ। रोड फर्निचर्स लगायत सडक सुरक्षाका आवश्यक संरचना तयार गर्न बजेट व्यवस्था गरेको छु।	लागत अनुमानमै सडक सुरक्षाको प्रावधान राखे गरिएको
१६२	प्रदेश भित्र निर्माणाधीन पुलहरू सम्पन्न गर्न आवश्यक रकम विनियोजन गरेको छु । झोलुंगे पुलहरूको निर्माण तथा मर्मत सम्भारका लागि बजेट व्यवस्था गरेको छु । विपद्को समयमा जोखिमयुक्त तरी- तराउलाई व्यवस्थापन गर्न यान्त्रिक पुलको जगेडा व्यवस्था गरिनेछ।	सडक तथा झोलुंगे पुल निर्माण कार्य भएको; ३३ वटा पक्कि पुल तथा ६ वटा झोलुंगे पुल सम्पन्न भएको
१६३	प्रदेश राजधानी पूर्वाधार विकास विशेष आयोजना मार्फत बागमती प्रदेशको राजधानी हेटौडालाई सुविधा सम्पन्न बनाउन सरकारी कार्यालय भवन, शिक्षा, स्वास्थ्य,सडक लगायतका विकासका पूर्वाधारहरू र हेटौडा चक्रपथ निर्माण गर्न रु. १ अर्ब ५ करोड ८० लाख विनियोजन गरेको छु।	हेटौडा अस्पताल, मुख्यमन्त्री निवास लगायतका भवन निर्माणाधीन रहेको, प्रशासनिक भवन निर्माणको तयारी सुरु भएको
१६४	प्रदेशभित्र तीव्र शहरीकरण भएका स्थानहरूमा व्यवस्थित शहरीकरण, फोहोरमैला व्यवस्थापन लगायतका पूर्वाधार सहित एकिकृत विकासका लागि स्थानीय तहसँग सहकार्य गरिनेछ अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिसँग सहकार्य गरी काठमाण्डौ उपत्यका भित्रका नदी करिडोरमा पूर्वाधार निर्माण गर्न रु. २५ करोड विनियोजन गरेको छु।	समन्वयका आधारमा केही नदी कोरिडोरको स्तरोन्नति भएको
१६५	मकवनपुर, चितवन र धादिङ्ग जिल्लामा वसोवास गर्ने सिमान्तकृत चेपाङ, वोटे, वनकरिया जातिको एकीकृत वस्ती तथा आवास निर्माण गर्न रु.५ करोड विनियोजन गरेको छु। जनता आवास कार्यक्रम अन्तर्गत बाँकी कार्य सम्पन्न गर्न संघीय सरकारसँग साझेदारी गरिनेछ।	१४ वटा सिमान्तकृत वर्गको लागि एकीकृत वस्ती तथा आवास निर्माण तथा २४१ वटा जनता आवास इकाई निर्माण भएको; अन्य निर्माण कार्य हुँदै गरेको

बजेट बक्तव्यको बुदा नं.	बजेट बक्तव्यको संक्षिप्त व्यहोरा	कार्यसम्पादनको अवस्था
१६६	बागमती प्रदेश भित्र हालसम्म सडक सञ्जालले नजोडिएको र मानव विकास सूचकाङ्कमा पछाडि परेको तर पर्यटकिय सम्भावना बोकेको रुबीभ्याली क्षेत्रलाई गुरुयोजना तयार गरी सडक, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, रोजगारी सिर्जना लगायतका कामहरु एकिकृत रुपमा अगाडि बढाउन रुबीभ्याली एकीकृत विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न रु. १० करोड विनियोजन गरेको छु।	सडक तथा सडकपुल निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढेको
१६७	भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका लागि रु. २४ अर्ब ७५ करोड ८५ लाख विनियोजन गरेको छु।	कुल ७०% वित्तीय प्रगति हासिल भएको
	<b>कुल जम्मा</b>	

#### ६.५ संकलन भएको राजस्व

क्र.स.	राजस्व ख.शी.नं.	राजस्व शीर्षक	आ.व. २०७९/८० मा संकलित रकम	कैफियत
१	१४२१२	सरकारी सम्पतिको बिक्रीबाट प्राप्त रकम	०.००	
२	१४२२४	परीक्षा शुल्क	६.००	
३	१४२२९	अन्य प्रशासनिक सेवा शुल्क	१९२८३.००	
४	१४३१२	प्रशासनिक दण्ड, जरिवाना र जफत	८२९७.१७	
५	१४३१३	धरौटी सदरस्याहा	१०९.००	
६	१४५२९	अन्य राजस्व	२२८२.००	
७	१५१११	बेरुजू	१२०१५.४२	
८	१५११२	निकासी फिर्ता	४४३.५४	
	<b>कुल जम्मा</b>		<b>४२४३६.१३</b>	

## ६.६ आ.व. २०७९/०८० मा तयार भएका ऐन, नियमावली तथा कार्यविधिहरूको विवरण

- १ मन्त्रीको सरकारी आवास मर्मत, सम्भार तथा सजावट सम्बन्धी मापदण्ड, २०७९
- २ खरको छानामुक्त बागमती प्रदेश कार्यक्रम संचालन कार्यविधि, २०७९
- ३ चेपाङ, बनकरिया, माझी, बोटे एकीकृत बस्ती तथा आवास कार्यक्रम (मकवानपुर, चितवन, धादिङ्ग) सम्बन्धी कार्यविधि, २०७९

## ६.७ आ.व. २०७९/०८० मा सम्पादन भएका मुख्य कार्यहरू

- १ २७२ कि.मि. भन्दा बढी पक्की सडक, १५९ कि.मि. भन्दा बढी ग्राभेल स्तर सडक, ३३ वटा सडकपुल तथा ६ वटा झोलुंगे पुल निर्माण सम्पन्न
- २ चुरियामाई सुरंगमार्ग मर्मतकार्य सम्पन्न
- ३ २ वटा सरकारी, १७६ वटा सामुदायिक तथा अन्य भवन निर्माण, ६ वटा पार्क निर्माण
- ४ २५५ इकाई आवास निर्माण
- ५ प्रादेशिक सडक गुरुयोजनाको प्रारम्भिक तयारी
- ६ खरको छाना उन्मुलन कार्यक्रम
- ७ चेपाङ, बनकरिया, माझी, बोटे एकीकृत बस्ती तथा आवास कार्यक्रम
- ८ बागमती प्रदेश सरकारको प्रशासनिक भवन निर्माणको लागि प्रस्तावित गुरुयोजनाको तयारी
- ९ कार्यविधि तथा मापदण्ड निर्माण

## ६.८ विनियोजित रकम लक्ष्य अनुसार खर्च हुन नसक्नुका कारणहरू

- १ यथोचित पूर्वतयारी बिनाका योजनामा बजेट विनियोजन
- २ जनशक्तिको तुलनामा अत्याधिक बढी योजना संख्या
- ३ कर्मचारी व्यवस्थापन तथा पदपूर्तिमा समस्या
- ४ निर्माण व्यवसायीको आर्थिक तथा व्यवसायिक क्षमातामा देखिएको हास
- ५ निर्माण सामग्रीको प्रचुरतामा बहुआयामिक अवरोध
- ६ उपभोक्ता समिति गठन, संचालन र नियमन गर्न कानून अभाव
- ७ अन्तरसरकार तथा अन्तरमन्त्रालय बिच यथोचित समन्वय नहुनु
- ८ संघीय सशर्त योजनामा बजेट अभाव

## ७. खानेपानी, ऊर्जा तथा सिँचाइ मन्त्रालय

### ७.१ परिचय

नेपालको संविधान बमोजिम देशमा संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहको सरकार रहेको छ। संविधान प्रदत्त अधिकार तथा स्वीकृत कार्य विभाजन नियमावली अनुसार तीनवटै सरकारहरूबाट गरिने कार्य विभाजन गरिएको छ। प्रदेश सरकार कार्यसञ्चालन विभाजन नियमावलीमा तोकिएको कार्य जिम्मेवारीहरू बमोजिम बागमती प्रदेशका तेह वटै जिल्लाहरूमा खानेपानी, ऊर्जा तथा सिँचाइका क्षेत्रमा विभिन्न कार्यहरू सम्पादन गर्दै आईरहेको छ। खानेपानी योजना निर्माण (ग्राभिटी, पम्पिङ, खानेपानी गुणस्तर सुधार), ढल निकाससंग सम्बन्धित आयोजनाहरू, सिँचाइ आयोजनाहरू निर्माण, भूमीगत जलश्रोत, नदी नियन्त्रण(तटबन्ध), नवीकरणीय ऊर्जा प्रवर्द्धन सम्बन्धी कार्यहरू, वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धनका क्षेत्रमा अध्ययन, अनुसन्धान, योजना तर्जुमा, स्वीकृति तथा मातहतका कार्यालयहरूबाट योजना निर्माण, सञ्चालन र मर्मत सम्भार लगायतका कार्यहरू यस मन्त्रालयले सम्पादन गरिरहेको छ।

### ७.२ चालु र पुँजीगत खर्च शीर्षकको प्रगति विवरण

चालु खर्च

(रकम रु हजारमा)

क्र. सं.	ब.उ.शी.नं.	कार्यालयको नाम	बजेट	आ.व. २०७९/०८० को		कैफियत
				खर्च	खर्च प्रतिशत	
१	३१३०००१ १३	खानेपानी, ऊर्जा तथा सिँचाइ मन्त्रालय	२९२५३	२४५६०	८३.९६	
२	३१३०१०११ ३	जलश्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, मकवानपुर	११८४१	९४०४	७९.४२	
३	३१३०१०११ ३	जलश्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, भक्तपुर	१२५१७	१००६३	८०.४०	
४	३१३०१०११ ३	जलश्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, रामेछाप	१२२४७	१००६९	८२.२२	
५	३१३०१०११ ३	जलश्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, दोलखा	१२८१०	९४८७	७४.०६	
६	३१३०१०११ ३	जलश्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, धादिङ्ग	१३२५०	११०१६	८३.१४	
७	३१३०१०११ ३	नारायणी लिफ्ट खगेरी सिँचाइ व्यवस्थापन कार्यालय, चितवन	१३०६६	७९६७	६०.९८	
८	३१३०१०११ ३	जलश्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, काभ्रेपलाञ्चोक	१२४७१	१०७६३	८६.३०	
९	३१३०१०११ ३	जलश्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन	११८२३	९४७५	८०.१५	

क्र. सं.	ब.उ.शी.नं.	कार्यालयको नाम	बजेट	आ.व. २०७९/०८० को		कैफियत
				खर्च	खर्च प्रतिशत	
		कार्यालय, नुवाकोट				
१०	३१३०१०११ ३	जलश्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, सिन्धुपाल्चोक	१३१५३	११९३२	९०.७२	
११	३१३०१०११ ३	जलश्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, सिन्धुली	१२९१०	११०९५	८५.९४	
१२	३१३०१०११ ३	जलश्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, चितवन	१४६२३	११४१८	७८.०९	
१३	३१३०१०११ ३	जलश्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, काठमान्डौ	१२७७९	११३०७	८८.४९	
१४	३१३०१०११ ३	जलश्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, ललितपुर	१२४५०	१०६१३	८५.२५	
१५	३१३०१०११ ३	जलश्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, रसुवा	९३३६	७४७५	८०.०७	
१६	३१३०१०२३	भूमिगत जल श्रोत तथ सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, चितवन	१४६०५	१०२३६	७०.०९	
१७	३१३०१०२३	भूमिगत जल श्रोत तथ सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, काभ्रेपलाञ्चोक	१५०२३	१२७५०	८४.८७	
१८	३१३०२०११ ३	खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन नं. १ मकवानपुर	२८८१७	२३१८८	८०.४७	
१९	३१३०२०११ ३	खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन नं. २ धादिङ	२८२७६	२०७०४	७३.२२	
२०	३१३०२०११ ३	खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन नं. ३ सिन्धुपाल्चोक	३१८८८	२६१७९	८२.१०	
२१	३१३०२०११ ३	खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन नं. ४ रामेछाप	२९९४८	२२१३८	७३.९२	
२२	३१३०२०११ ३	खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन नं. ५ भक्तपुर	४४७२२	४१३६८	९२.५०	
कुल जम्मा			३९७८० ९	३२३२१६	८१.२५	



पूँजीगत खर्च

(रकम रु हजारमा)

क्र.सं.	ब.उ.शी.नं.	कार्यालयको नाम	बजेट	आ.व. २०७९/०८० को		कैफियत
				खर्च	खर्च प्रतिशत	
१	३१३००१ १४	खानेपानी, ऊर्जा तथा सिंचाइ मन्त्रालय	३८४००	७८३६	२०.४१	
२	३१३०१ ०११४	जलश्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, मकवानपुर	३४४९००	२८६५६६	८३.०९	
३	३१३०१ ०११४	जलश्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, भक्तपुर	१२०२००	१०२२११	८५.०३	
४	३१३०१ ०११४	जलश्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, रामेछाप	२१०६००	१८९९८९	९०.२१	
५	३१३०१ ०११४	जलश्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, दोलखा	२२१६००	२१३४४२	९६.३२	
६	३१३०१ ०११४	जलश्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, धादिङ्ग	२८२०००	२६१४९१	९२.७३	
७	३१३०१ ०११४	नारायणी लिफ्ट खगेरी सिंचाइ व्यवस्थापन कार्यालय, चितवन	१४४५००	३६३५१	२५.१६	
८	३१३०१ ०११४	जलश्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, काभ्रेपलाञ्चोक	३५९९५०	३२३९६६	९०.००	
९	३१३०१ ०११४	जलश्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, नुवाकोट	२६९८००	२४७४२२	९१.७१	
१०	३१३०१ ०११४	जलश्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, सिन्धुपाल्चोक	३५९७५०	३२२४७१	८९.६४	
११	३१३०१ ०११४	जलश्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, सिन्धुली	२४६२००	१८०३६७	७३.२६	
१२	३१३०१ ०११४	जलश्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, चितवन	२९२२००	२२९५६४	७८.५६	
१३	३१३०१ ०११४	जलश्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, काठमान्डौ	१८१७००	१५९०२४	८७.५२	
१४	३१३०१ ०११४	जलश्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, ललितपुर	१४०४००	१२८४९०	९१.५२	
१५	३१३०१ ०११४	जलश्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, रसुवा	१२१२००	९४३२८	७७.८३	
१६	३१३०१०१	भूमिगत जल श्रोत तथ सिंचाइ विकास	१८४६००	१०५२९४	५७.०४	

क्र.सं.	ब.उ.शी.नं.	कार्यालयको नाम	बजेट	आ.व. २०७९/०८० को		वै.फि.यत
				खर्च	खर्च प्रतिशत	
	२४	डिभिजन कार्यालय, चितवन				
१७	३१३०१०१ २४	भूमिगत जल श्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, काभ्रेपलाञ्चोक	९७५००	३२३६४	३३.१९	
१८	३१३०२०१ १४	खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन नं. १ मकवानपुर	६५०१००	६१३९९१	९४.४ ५	
१९	३१३०२०१ १४	खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन नं. २ धादिङ	५९०४४०	५१७३०९	८७.६१	
२०	३१३०२०१ १४	खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन नं. ३ सिन्धुपाल्चोक	६४४९००	६१६१०७	९५.५४	
२१	३१३०२०१ १४	खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन नं. ४ रामेछाप	४९६१३०	४०९६६५	८२.५७	
२२	३१३०२०१ १४	खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन नं. ५ भक्तपुर	९५८०००	९५५८५८	९९.७८	
२३	३१३९११२ ०४	खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन नं. १ मकवानपुर	२८३००	२७०६२	९५.६३	
२४	३१३९११२ १४	खानेपानी, ऊर्जा तथा सिंचाइ मन्त्रालय	२५००	०	०.००	
२५	३१३९११२ १४	जलश्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, मकवानपुर	३५००	३३३५	९५.२९	
२६	३१३९११२ १४	भूमिगत जल श्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, चितवन	१०००	०	०.००	
२७	३१३९११२ १४	जलश्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, भक्तपुर	४०००	३९६६	९९.१७	
२८	३१३९११२ १४	जलश्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, रामेछाप	१५५००	१२८१०	८२.६५	
२९	३१३९११२ १४	जलश्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, दोलखा	९५००	९४०७	९९.०३	
३०	३१३९११२ १४	जलश्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, धादिङ्ग	४०००	२४४४	६१.११	
३१	३१३९११२ १४	नारायणी लिफ्ट खगेरी सिंचाइ व्यवस्थापन कार्यालय, चितवन	१०९०००	४७०२८	४३.१५	
३२	३१३९११२ १४	जलश्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, काभ्रेपलाञ्चोक	१४५००	११३३५	७८.१८	
३३	३१३९११२	जलश्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन	४०००	३९२२	९८.०७	

क्र.सं.	ब.उ.शी.नं.	कार्यालयको नाम	बजेट	आ.व. २०७९/०८० को		वै.कियत
				खर्च	खर्च प्रतिशत	
	१४	कार्यालय, नुवाकोट				
३४	३१३९११२ १४	जलश्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, सिन्धुपाल्चोक	३५००	३११३	८८.९७	
३५	३१३९११२ १४	जलश्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, सिन्धुली	११०००	१०७२४	९७.५०	
३६	३१३९११२ १४	जलश्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, चितवन	१९०००	८५०१	४४.७४	
३७	३१३९११२ १४	जलश्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, काठमान्डौ	३०००	१४२८	४७.६२	
३८	३१३९११२ १४	जलश्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, ललितपुर	३५००	३३५८	९५.९७	
३९	३१३९११२ १४	जलश्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, रसुवा	६०००	४९५७	८२.६२	
४०	३१३९१ १२२४	जलश्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, मकवानपुर	२४७००	२४०७८	९७.४९	
४१	३१३९१ १२२४	जलश्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, भक्तपुर	८५००	८१४९	९५.८७	
४२	३१३९१ १२२४	जलश्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, रामेछाप	२०००	१९७८	९८.९४	
४३	३१३९१ १२२४	जलश्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, दोलखा	१९५००	१९४४९	९९.७४	
४४	३१३९१ १२२४	जलश्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, धादिङ्ग	१८८००	१७१२०	९१.०७	
४५	३१३९१ १२२४	जलश्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, काभ्रेपलाञ्चोक	१८०००	१६९५८	९४.२१	
४६	३१३९१ १२२४	जलश्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, नुवाकोट	१००००	९१२०	९१.२०	
४७	३१३९१ १२२४	जलश्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, सिन्धुपाल्चोक	५०००	४९१७	९८.३४	
४८	३१३९१ १२२४	जलश्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, सिन्धुली	३३०००	२९०६०	८८.०६	
४९	३१३९१ १२२४	जलश्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, चितवन	८५००	७१७५	८४.४२	

क्र.सं.	ब.उ.शी.नं.	कार्यालयको नाम	बजेट	आ.व. २०७९/०८० को		कैफियत
				खर्च	खर्च प्रतिशत	
५०	३१३९१ १२२४	जलश्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, काठमान्डौ	२१५००	२०७२६	९६.४०	
५१	३१३९१ १२२४	जलश्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, ललितपुर	२०००	१९२०	९६.००	
५२	३१३९१ १२२४	जलश्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, रसुवा	३०००	२९९६	९९.८७	
५३	३१३९१ १२३४	जलश्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, मकवानपुर	२२५००	१५४६६	६८.७४	
५४	३१३९१ १२३४	जलश्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, भक्तपुर	२००	०	०.००	
५५	३१३९१ १२३४	जलश्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, रामेछाप	१२०००	७८४५	६५.३८	
५६	३१३९१ १२३४	जलश्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, धादिङ्ग	८५००	२४७२	२९.०८	
५७	३१३९१ १२३४	जलश्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, काभ्रेपलाञ्चोक	४२५००	३८१४०	८९.७४	
५८	३१३९१ १२३४	जलश्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, सिन्धुपाल्चोक	१४५००	१४३४८	९८.९५	
५९	३१३९१ १२३४	जलश्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, काठमान्डौ	५०००	११९८	२३.९७	
६०	३१३९१ १२३४	जलश्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, ललितपुर	२०००	०	०.००	
६१	३१३९११२ ४४	खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन नं. १ मकवानपुर	१०००	७१४	७१.४५	
६२	३१३९११२ ४४	खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन नं. २ धादिङ्ग	२०००	१३६६	६८.३४	
६३	३१३९११२ ५४	खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन नं. ५ भक्तपुर	५०००	४९९९	९९.९९	
६४	३१३९११२ ६४	खानेपानी, ऊर्जा तथा सिंचाइ मन्त्रालय	३०००	०	०.००	
६५	३१३९११२ ६४	जलश्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, मकवानपुर	१०००	०	०.००	
६६	३१३९११२ ६४	जलश्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, चितवन	१०००	९३४	९३.४७	

क्र.सं.	ब.उ.शी.नं.	कार्यालयको नाम	बजेट	आ.व. २०७९/०८० को		कैफियत
				खर्च	खर्च प्रतिशत	
६७	३१३९११२ ६४	जलश्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, काठमान्डौ	५०००	२८७०	५७.४०	
६८	३१३९११२ ७४	खानेपानी, ऊर्जा तथा सिंचाइ मन्त्रालय	१०००	०	०.००	
६९	३१३९११२ ७४	जलश्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, मकवानपुर	५०००	१६८३	३३.६७	
७०	३१३९११२ ७४	भूमिगत जल श्रोत तथ सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, काभ्रेपलाञ्चोक	५००	०	०.००	
७१	३१३९११२ ७४	जलश्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, भक्तपुर	६५००	४२७८	६५.८२	
७२	३१३९११२ ७४	जलश्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, रामेछाप	६१००	०	०.००	
७३	३१३९११२ ७४	जलश्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, दोलखा	७८००	५३३६	६८.४२	
७४	३१३९११२ ७४	जलश्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, धादिङ्ग	१५५००	१२५६०	८१.०४	
७५	३१३९११२ ७४	जलश्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, काभ्रेपलाञ्चोक	३५१००	२४७८३	७०.६१	
७६	३१३९११२ ७४	जलश्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, नुवाकोट	८९००	४१०२	४६.१०	
७७	३१३९११२ ७४	जलश्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, सिन्धुपाल्चोक	१३०००	७५४१	५८.०१	
७८	३१३९११२ ७४	जलश्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, सिन्धुली	१४०००	३७३१	२६.६५	
७९	३१३९११२ ७४	जलश्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, चितवन	१०००	०	०.००	
८०	३१३९११२ ७४	जलश्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, ललितपुर	३१५००	१६४७	५.२३	
८१	३१३९११२ ७४	जलश्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, रसुवा	५०००	०	०.००	
८२	३१३९१ १२८४	जलश्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, मकवानपुर	५०००	४८७०	९७.४१	
८३	३१३९१ १२८४	भूमिगत जल श्रोत तथ सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, काभ्रेपलाञ्चोक	२५४००	१३०५०	५१.३८	

क्र.सं.	ब.उ.शी.नं.	कार्यालयको नाम	बजेट	आ.व. २०७९/०८० को		कैफियत
				खर्च	खर्च प्रतिशत	
८४	३१३९१ १२८४	जलश्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, चितवन	७०००	६६८२	९५.४६	
८५	३१३९११२ ९४	खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन नं. ५ भक्तपुर	५०००	४९९९	१००.० ०	
८६	३१३९११३ ०४	खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन नं. ५ भक्तपुर	१८७००	१८६९३	९९.९६	
८७	३१३९११३ ०४	खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन नं. १ मकवानपुर	३०००	२९९१	९९.७३	
८८	३१३९११३ ०४	खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन नं. ३ सिन्धुपाल्चोक	९००	८६५	९६.२०	
८९	३१३९१ १३१४	खानेपानी, ऊर्जा तथा सिंचाइ मन्त्रालय	१५००	०	०.००	
९०	३१३९१ १३१४	जलश्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, मकवानपुर	२०००	९५७	४७.८६	
९१	३१३९१ १३१४	जलश्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, भक्तपुर	५३००	३८८५	७३.३२	
९२	३१३९१ १३१४	जलश्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, रामेछाप	१९२००	१७१२५	८९.२०	
९३	३१३९१ १३१४	जलश्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, दोलखा	८५००	८४३४	९९.२३	
९४	३१३९१ १३१४	जलश्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, धादिङ्ग	५७००	५६४७	९९.०७	
९५	३१३९१ १३१४	जलश्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, काभ्रेपलाञ्चोक	६५००	५०६३	७७.९१	
९६	३१३९१ १३१४	जलश्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, नुवाकोट	८७००	८५००	९७.७०	
९७	३१३९१ १३१४	जलश्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, सिन्धुपाल्चोक	३०२००	२८०२२	९२.७९	
९८	३१३९१ १३१४	जलश्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, सिन्धुली	१२५००	१०४५०	८३.६०	
९९	३१३९१ १३१४	जलश्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, चितवन	२०००	९५८	४७.९५	
१००	३१३९१ १३१४	जलश्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, काठमान्डौ	३०००	२८२७	९४.२५	

क्र.सं.	ब.उ.शी.नं.	कार्यालयको नाम	बजेट	आ.व. २०७९/०८० को		कैफियत
				खर्च	खर्च प्रतिशत	
१०१	३१३९१ १३१४	जलश्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, ललितपुर	३२०००	२१५१७	६७.२४	
१०२	३१३९१ १३१४	जलश्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, रसुवा	१५००	१४९२	९९.५०	
१०३	३१३९११३ २४	खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन नं. १ मकवानपुर	१०४०००	१००३९०	९६.५३	
१०४	३१३९११३ २४	खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन नं. २ धादिङ	१२८०००	९५५९१	७४.६८	
१०५	३१३९११३ २४	खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन नं. ३ सिन्धुपाल्चोक	९९१००	८१७३५	८२.४८	
१०६	३१३९११३ २४	खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन नं. ४ रामेछाप	१०५५५०	८०९१९	७६.६६	
१०७	३१३९११३ २४	खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन नं. ५ भक्तपुर	११९०५०	११९०२०	९९.९८	
१०८	३१३९११३ ३४	खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन नं. १ मकवानपुर	५७००	४७९८	८४.१९	
१०९	३१३९११३ ३४	खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन नं. ३ सिन्धुपाल्चोक	९०००	५०९७	५६.६४	
११०	३१३९११३ ३४	खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन नं. ४ रामेछाप	१५००	८४८	५६.५६	
१११	३१३९११३ ३४	खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन नं. ५ भक्तपुर	३०००	२९९९	९९.९९	
११२	३१३९१ १३४४	जलश्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, मकवानपुर	१७५००	१०८७०	६२.१२	
११३	३१३९१ १३४४	जलश्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, भक्तपुर	१००००	९४२८	९४.२८	
११४	३१३९१ १३४४	जलश्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, रामेछाप	४६२००	३४९१८	७५.५८	
११५	३१३९१ १३४४	जलश्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, दोलखा	१९५००	१४६६५	७५.२१	
११६	३१३९१ १३४४	जलश्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, धादिङ्ग	५४७००	३९१४५	७१.५६	
११७	३१३९१ १३४४	जलश्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, काभ्रेपलाञ्चोक	५१५००	३४५४५	६७.०८	

क्र.सं.	ब.उ.शी.नं.	कार्यालयको नाम	बजेट	आ.व. २०७९/०८० को		वै.प्रतिशत
				खर्च	खर्च प्रतिशत	
११८	३१३९१ १३४४	जलश्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, नुवाकोट	३३०००	३२९४२	९९.८२	
११९	३१३९१ १३४४	जलश्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, सिन्धुपाल्चोक	२१५००	१२७९२	५९.५०	
१२०	३१३९१ १३४४	जलश्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, सिन्धुली	१६०००	८८९३	५५.५९	
१२१	३१३९१ १३४४	जलश्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, चितवन	३४०००	१९२०८	५६.५०	
१२२	३१३९१ १३४४	जलश्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, काठमान्डौ	६०००	५९१८	९८.६४	
१२३	३१३९१ १३४४	जलश्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, रसुवा	२१९००	१९२७३	८८.०१	
१२४	३१३९१ १३५४	खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन नं. ५ भक्तपुर	४५००	४४९९	९९.९८	
१२५	३१३९११३ ६४	भूमिगत जल श्रोत तथ सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, चितवन	१५०००	८६०३	५७.३६	
१२६	३१३९११३ ६४	भूमिगत जल श्रोत तथ सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, काभ्रेपलाञ्चोक	३०००	०	०.००	
<b>पूँजीगत जम्मा</b>			<b>८७८०२७ ०</b>	<b>७४२१३३३</b>	<b>८४.५२</b>	



७.३ आ.व. २०७९/०८० मा सञ्चालनमा रहेका बहुवर्षीय आयोजनाको प्रगति

(रकम रु. हजारमा)

क्र.सं.	कार्यालयको नाम	आयोजनाको नाम	कुल अवधि	कुल लागत	आ.व. ७९/८० सम्मको खर्च	आ.व. ७९/८० को		आ.व. ७९/८० को प्रगति (%)		कैफियत
						बजेट	खर्च	भौतिक	वित्तिय	
१	खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन नं.१, मकवानपुर	देवनगर खा.पा.आ.	३ वर्ष	२५९२७२.००	९६९०५.००	२०५००.००	१९७६६.००	९७.००	९६.४२	
२	खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन नं.२, धादिङ्ग	बित्तिबिसी सांघुटार खा.पा. गुणस्तर सुधार आयोजना, निलकण्ठ-८, धादिङ्ग	१ वर्ष ६ महिना	३१५१२.००	२१४२२.९३	१५५००.००	१५५००.००	१००.००	१००.००	
३		धादिङ्गबेशी खानेपानी गुणस्तर आयोजना, खानीगाउँ, निलकण्ठ-४, धादिङ्ग	१ वर्ष ६ महिना	३९६५२.००	१४५२९.८४	९८००.००	९६३९.००	९९.००	९८.३६	
४	खानेपानी तथा	बतासे	१वर्ष ७ महिना	६६९००.००	४६६८५.००	३५००.००	३२९८.००	९५.००	९४.२३	

क्र.सं.	कार्यालयको नाम	आयोजनाको नाम	कुल अवधि	कुल लागत	आ.व. ७९/८० सम्मको खर्च	आ.व. ७९/८० को		आ.व. ७९/८० को प्रगति (%)		कैफियत
						बजेट	खर्च	भौतिक	वित्तिय	
	सरसफाई डिभिजन नं.३, सिन्धुपाल्चोक	भोटेफुल्पिङ्ग खानेपानी योजना								
५		सानीपलाती बालुवा खानेपानी योजना	१वर्ष ३ महिना	३६५१३.००	२२६४९.००	१२७०.००	१२६४.००	१००.००	९९.५३	
६		पान्द्रुङ्ग सिम्ले खानेपानी योजना	९ महिना	३१२३४.००	२१५५३.००	३०००.००	२७३८.००	९२.००	९१.२७	
७		अंधेरीखोला तल्लो जलबारी खानेपानी योजना	१० महिना	३७७२५.००	२२८४१.००	३५००.००	३३८५.००	९७.००	९६.७१	
८		कुन्तापौवा लिफ्ट खानेपानी योजना	१वर्ष ६ महिना	८९९९८.००	५६२८०.००	८०००.००	७९३७.००	१००.००	९९.२१	
९		नमोबुद्ध बृहत खानेपानी योजना	१वर्ष ७ महिना	२०९४८९.००	४२८०९.००	१२०००.००	१२०००.००	१००.००	१००.००	
१०		रोशीखोला तिनथली लिफ्ट खानेपानी	८ महिना	९४८४६.००	५६३०६.००	९२००.००	८४६६.००	९३.००	९२.०२	

क्र.सं.	कार्यालयको नाम	आयोजनाको नाम	कुल अवधि	कुल लागत	आ.व. ७९/८० सम्मको खर्च	आ.व. ७९/८० को		आ.व. ७९/८० को प्रगति (%)		कैफियत
						बजेट	खर्च	भौतिक	वित्तीय	
		योजना, काभ्रे								
११		दलीतबस्ती खानेपानी योजना	८ महिना	४५६१७.००	३९९८५.००	१०००.००	१०००.००	१००.००	१००.००	
१२		भुम्लुखेत खहरेखोला लिफ्टिङ्ग खानेपानी योजना, काभ्रेपलान्चोक	१० महिना	८३६३०.००	४४७७३.००	२५००.००	२४९३.००	१००.००	९९.७२	
१३		कुस्पा खानेपानी योजना	८ महिना	६६५६६.००	४३५३७.००	२०७०२.००	२०७०२.००	१००.००	१००.००	
१४		भमरकोट खानेपानी योजना	९ महिना	८०६९२.००	३०६९९.००	६०००.००	३५००.००	६०.००	५८.३३	
१५		बेथानचोक खानेपानी योजना	८ महिना	४६७९७.००	४०७६०.००	३६००.००	३५९०.००	१००.००	९९.७२	
१६		कोलाँती भुम्लु खानेपानी योजना	१ वर्ष ३ महिना	८६२९९.००	४३५९२.००	१००००.००	७५५०.००	७७.००	७५.५०	

क्र.सं.	कार्यालयको नाम	आयोजनाको नाम	कुल अवधि	कुल लागत	आ.व. ७९/८० सम्मको खर्च	आ.व. ७९/८० को		आ.व. ७९/८० को प्रगति (%)		कैफियत
						बजेट	खर्च	भौतिक	वित्तीय	
१७		सितलपाटी लिफ्ट खानेपानी योजना	१वर्ष ३ महिना	८७८४८.००	५८९११.००	८४५०.००	८०४५.००	९६.००	९५.२१	
१८		माझीफेदा खानेपानी योजना	१वर्ष ३ महिना	४७०८३.००	१५४९७.००	४५००.००	३८३९.००	९६.००	८५.३१	
१९		गोकुले बृहत खानेपानी योजना	२वर्ष	१५२४२७.००	४७५७५.००	१५३५०.००	१५२८७.००	१००.००	९९.५९	
२०		नाल्दुम नगरकोट लिफ्ट खानेपानी योजना मण्डनदेउपुर १, २ काभ्रेपलान्चोक	२वर्ष	२७३५६४.००	३७५००.००	२२५००.००	२२५००.००	१००.००	१००.००	
२१	खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन नं.४, रामेछाप	फुलासी तामाकोशी खा.पा.आ	३ वर्ष	३३३९८९.००	१२६७२९.००	१०३००.००	८२८७.००	८२.००	८०.४६	
२२		कात्तिके लिफ्ट भंगरी खा.पा.आ	४ वर्ष	१९७००३.००	१२८८४६.००	१२०००.००	११३४०.००	९५.००	९४.५०	

क्र.सं.	कार्यालयको नाम	आयोजनाको नाम	कुल अवधि	कुल लागत	आ.व. ७९/८० सम्मको खर्च	आ.व. ७९/८० को		आ.व. ७९/८० को प्रगति (%)		कैफियत
						बजेट	खर्च	भौतिक	वित्तीय	
२३		सिद्धेश्वर खा.पा.आ	३ वर्ष	२११३६६.००	११९३६२.००	२३५००.००	२०२४७.००	८७.००	८६.१६	
२४	खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन नं.५, भक्तपुर	केदारनाथको शिर डोलेश्वर महादेव खा.पा. सु.वि.न.पा.८	२ वर्ष ६ महिना	१४९४८४.००	२९९१२.००	३००००.००	२९९१२.००	१००.००	९९.७१	
२५		प्रगतितोल खा.पा.यो. चाँगुनारायण झौखेल २	३ वर्ष	८३९५८.००	५७६०८.००	१५०००.००	७४१२.००	५०.००	४९.४१	
२६		लाकिला खा.पा.यो. चाँगुनारायण ३	३ वर्ष	२६९७२.००	२६९७२.००	३२००.००	१२९४.००	४२.००	४०.४४	
२७		सोल्टी दो बाटो लामथुम्की खा.पा.यो. नागार्जुन ४ काठमाण्डौ	३ वर्ष	५५०५२.००	४५४४३.००	३०००.००	३०००.००	१००.००	१००.००	
२८		ज्योतिलिङ्गेश्वर खा.पा.यो. चाँगुनारायण ३	३ वर्ष	२२६६९.००	२१३२१.००	१०००.००	९९०.००	१००.००	९९.००	

क्र.सं.	कार्यालयको नाम	आयोजनाको नाम	कुल अवधि	कुल लागत	आ.व. ७९/८० सम्मको खर्च	आ.व. ७९/८० को		आ.व. ७९/८० को प्रगति (%)		कैफियत
						बजेट	खर्च	भौतिक	वित्तिय	
२९		नखेल खानेपानी योजना सूर्यविनायक न.पा. भक्तपुर	३ वर्ष	१३३९१८.००	३३०७०.००	९००.००	९००.००	१००.००	१००.००	
३०		भलायोटार सिं.यो. महादेवस्थान - ४	२ वर्ष	३३२२७.००	५५५६.४३	१००.००	०.००	०.००	०.००	
३१	जलस्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, धादिङ	जयपुरी जोगीमारा सिंचाई योजना, बेनिघाट रोराड-१०	२ वर्ष	४८९५७.६३	२५६४०.०३	९०००.००	८६९५.९०	१००.००	९६.६२	
३२		मूलखोला सिंचाई योजना, थाक्रे गा.पा.-५	२ वर्ष	२४६५५.३१	१३७०७.६५	७५००.००	७३३७.३४	१००.००	९७.८३	
३३		साठीमुरे सिं.यो., बेनिघाट रोराड-२	२ वर्ष	१९०४७.००	१२०६६.१६	५७००.००	५५०७.७४	१००.००	९६.६३	
३४		वसाहा लिफ्ट सिं.यो.,	२ वर्ष	२३८६७.७९	०.००	१०००.००	०.००	०.००	०.००	

क्र.सं.	कार्यालयको नाम	आयोजनाको नाम	कुल अवधि	कुल लागत	आ.व. ७९/८० सम्मको खर्च	आ.व. ७९/८० को		आ.व. ७९/८० को प्रगति (%)		कैफियत
						बजेट	खर्च	भौतिक	वित्तिय	
		निलकण्ठ-२, धादिङ्ग								
३५		सोहघर लिफ्ट सि.यो., निलकण्ठ-२, धादिङ्ग	२ वर्ष	२९९८८.२१	०.००	१०००.००	०.००	०.००	०.००	
३६	जलस्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, दोलखा	फड्के खोला पौवा सिचाई योजना, मेलुंग	३ वर्ष २ महिना	११२३०.४६	१०४४६.५३	१५००.००	१४५४.५३	९९.६०	९६.९७	
३७		धुम्बा लातिखेत गोपी घ्यांतजंग सिचाई योजना	१ वर्ष ५ महिना	९२०५.२६	८००१.५२	५५००.००	४९३४.५२	८४.५०	८९.७२	
३८		चोकटे खोला रुपथांग खोला सिचाई योजना, विगु ७	३ वर्ष ४ महिना	२२४८९.४७	२५२७९.५९	४३००.००	४२९९.५९	९६.००	९९.९९	
३९		उपल्लो डिही टहले कात्तिके सिंचाइ योजना, भी.न.पा. ४. दोलखा	२ वर्ष	२०७००.७५	५३६४.००	१२०००.००	०.००	०.००	०.००	

क्र.सं.	कार्यालयको नाम	आयोजनाको नाम	कुल अवधि	कुल लागत	आ.व. ७९/८० सम्मको खर्च	आ.व. ७९/८० को		आ.व. ७९/८० को प्रगति (%)		कैफियत
						बजेट	खर्च	भौतिक	वित्तिय	
४०		झाप्राघारी सिंचाइ योजना, गौरीशंकर	२ वर्ष	१४२६०.८१	१२८४७.६४	८०००.००	६४२३.८२	०.००	८०.३०	
४१		ढाडेखोला सिंचाइ योजना, मेलुङ ४, दोलखा	२ वर्ष	१६७६९.४०	१९१५४.६४	१२०००.००	९५७७.३२	०.००	७९.८१	
४२	जलस्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, काठमाडौं	भारे सिंचाइ योजना, शंकरापुर १	२ वर्ष	४३६३९.००	२४८१६.८८	१२०१०.००	११८१४.६७	१००.००	९८.३७	
४३		मुलकुलो सिंचाइ योजना, दक्षिणकाली ७	२ वर्ष	२०७३५.००	१३६०६.६६	६०७०.००	५८६०.३७	१००.००	९६.५५	
४४	जलस्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, काभ्रे	तिमाल-८ लिफ्ट सिंचाइ योजना, तिमाल	२ वर्ष	७४१९१.००	४५७६६.५९	९५००.००	६९९१.५९	७५.००	७३.६०	
४५		चार खोला चिते सिंगे चैनपुर सिंचाइ, मण्डन देउपुर ३,४	२ वर्ष	५८०४४.००	४०४२५.८२	१००००.००	८२३४.८२	१००.००	८२.३५	
४६		आँसीखोला	१.५ वर्ष	३१३११.००	१८५२७.८७	४०००.००	३१४०.८७	१००.००	७८.५२	



क्र.सं.	कार्यालयको नाम	आयोजनाको नाम	कुल अवधि	कुल लागत	आ.व. ७९/८० सम्मको खर्च	आ.व. ७९/८० को		आ.व. ७९/८० को प्रगति (%)		कैफियत
						बजेट	खर्च	भौतिक	वित्तिय	
		आँप खोला कुलो सिंचाइ योजना, मण्डनदेउपुर ४								
४७		चाखोला जारे पिप्ले लिफ्ट सिंचाइ योजना, पाँचखाल ४,७	१.५ वर्ष	२५६६८.००	७४७४.००	१०००.००	०.००	०.००	०.००	
४८		लप्सीबोट डी ओडारे घिमिरेगाउँ बंजेर रुप्सेटार मोड सिंचाइ योजना	२ वर्ष	२५२५८.००	१७४९०.००	६३४१.००	६२८७.००	१००.००	९९.१५	
४९		शंकरेबाँध ब्रम्हायाणी सि.यो., मण्डनदोउपूर ५,६ र ७	२ वर्ष	६७७३१.००	२४९८४.७८	२८०००.००	२४९८४.७८	९०.००	८९.२३	
५०		बनेपा २ स्थित हिले जलजले	२ वर्ष	९०६८०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	

क्र.सं.	कार्यालयको नाम	आयोजनाको नाम	कुल अवधि	कुल लागत	आ.व. ७९/८० सम्मको खर्च	आ.व. ७९/८० को		आ.व. ७९/८० को प्रगति (%)		कैफियत
						बजेट	खर्च	भौतिक	वित्तिय	
		पर्यटकीय ताल निर्माण								
५१		सुनकोशी चोपाटार मुक्पाटार सिचाई योजना, तेमाल ९	१ वर्ष	३९०१२.००	४६८७.९७	१००००.००	४६८७.९७	०.००	४६.८८	
५२		बस्नेत टार लिफ्ट सिचाई योजना, पनौती २	१ वर्ष	१४३७६.००	०.००	४८००.००	०.००	०.००	०.००	
५३	जलस्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, मकवानपुर	सुनाचुरी जोगिताल सिंचाइ योजना, मनहरी- ०६	२ वर्ष	४४६४६.००	४४५३३.००	१२९५०.००	७१७७.००	१००.००	५५.४२	
५४		राजकुलो कोर्ध सिंचाइ योजना, थाहा- ०९	२ वर्ष	१७३०७.००	१७२५७.००	९५५०.००	२२१८.००	१००.००	२३.२३	
५५		कर्मचुली सिंचाइ योजना, बकैया- ५	२ वर्ष	१८०१८.००	१५८२४.००	५०००.००	२१६५.००	९०.००	४३.३०	

क्र.सं.	कार्यालयको नाम	आयोजनाको नाम	कुल अवधि	कुल लागत	आ.व. ७९/८० सम्मको खर्च	आ.व. ७९/८० को		आ.व. ७९/८० को प्रगति (%)		कैफियत
						बजेट	खर्च	भौतिक	वित्तिय	
५६		मुक्तानस्वरा नयाँ दमार सिंचाइ योजना, बकैया- ४	२ वर्ष	२३०३०.००	७३५३.००	५०००.००	३३५३.००	४०.००	६७.०६	
५७		रासी नदि नियन्त्रण कार्य (अटो भिलेज पार्क), हेटौडा ११	२ वर्ष	७५९३०.००	४५५९६.००	१६३००.००	७७८५.००	७५.००	४७.७६	
५८		ज्यामिरे धादिङ्ग सिंचाइ योजना, मकवानपुरगढी-०५	२ वर्ष	५१२९.००	४६५४.००	३५००.००	२४१२.००	९०.००	६८.९१	
५९		सिमभन्ज्याड पोखरी निर्माण कार्य, थाहा-०४	२ वर्ष	७२६९.००	५९६८.००	७०००.००	५३५५.००	९०.००	७६.५०	
६०		खरकण्डेदार लिफ्ट सिंचाइ योजना, राक्सिराङ्ग ६	१ वर्ष	७४३४.००	३२०९.००	६०००.००	३२०९.००	६०.००	०.००	

क्र.सं.	कार्यालयको नाम	आयोजनाको नाम	कुल अवधि	कुल लागत	आ.व. ७९/८० सम्मको खर्च	आ.व. ७९/८० को		आ.व. ७९/८० को प्रगति (%)		कैफियत
						बजेट	खर्च	भौतिक	वित्तीय	
६१		नामटार सिंचाइ योजना, कैलाश ९	१५ महिना	१४२२३.००	५०५५.००	७०००.००	५०५५.००	३०.००	७२.२१	
६२		बकैया नदि नियन्त्रण (गुरुयोजना कार्यन्वयन), बकैया ७	२ वर्ष	१२११४.००	७९८.००	२०००.००	७९८.००	७.५०	३९.९०	
६३		मुगाई सिंचाइ योजना, माडी चितवन	३ वर्ष	८६६१९.००	४७७६५.६२	२९०००.००	१४४२९.६२	८०.१०	४९.७६	
६४	जलस्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, चितवन	पुंगीखोला तलाउ डयाम निर्माण कार्य भरतपुर ११ चितवन	१८ महिना	५७९३३.००	२०६३५.२०	२२९५०.००	९२३५.२०	६०.७५	४०.२४	
६५		भरतपुर म.न.पा. २६ र २७ सिमाना तीनकुलेमा पक्की संरचना निर्माण	१२ महिना	२२०१३.००	१५५५७.८०	८२००.००	८०००.८०	१००.००	९७.५७	

क्र.सं.	कार्यालयको नाम	आयोजनाको नाम	कुल अवधि	कुल लागत	आ.व. ७९/८० सम्मको खर्च	आ.व. ७९/८० को		आ.व. ७९/८० को प्रगति (%)		कैफियत
						बजेट	खर्च	भौतिक	वित्तिय	
६६		रिउ नदी नियन्त्रण कार्य माडी न.पा.	१२ महिना	४२५८४.००	२२७५८.१०	१७०००.००	१३८३०.१०	९५.००	८१.३५	
६७		जनकल्याण कुलो ख सिंचाइ योजना, चितवन	१५ महिना	३२५७४.००	९९७१.०१	१३०००.००	९९७१.०१	८५.५०	७६.७०	
६८		मुडाभार कुलो सिंचाइ योजना, राप्ती न.पा., चितवन	१५ महिना	३६०००.००	८९६७.२२	१२०००.००	८९६७.२२	८४.५०	७४.७३	
६९		हर्दी कुलो सिंचाइ योजना, राप्ती न.पा., चितवन	१५ महिना	३५९९०.००	५७८९.०८	११०००.००	५७८९.०८	८१.५०	५२.६३	
७०		प्रतापपुर माउ कुलो सबलीकरण, राप्ती न.पा. १-४, चितवन	१५ महिना	५४१४५.००	२९१२.१८	६०००.००	२९१२.१८	७०.५०	४८.५४	
७१		अनारखोला	१५ महिना	२०४७.००	२९६९.५८	७४५०.००	२९६९.५८	७०.००	०.००	

क्र.सं.	कार्यालयको नाम	आयोजनाको नाम	कुल अवधि	कुल लागत	आ.व. ७९/८० सम्मको खर्च	आ.व. ७९/८० को		आ.व. ७९/८० को प्रगति (%)		कैफियत
						बजेट	खर्च	भौतिक	वित्तिय	
		सिंचाइ योजना, माडी, चितवन								
७२		रिउ परुइ सिंचाइ योजना, माडी ७, चितवन	१५ महिना	४२५८४.००	२९२७.६५	५०००.००	२९२७.६५	०.००	५८.५५	
७३		तल्लो चितही खोला सिंचाइ योजना, माडी, चितवन	१५ महिना	४४८९४.००	४४४३.६४	७०००.००	४४४३.६४	०.००	६३.४८	
७४	जलस्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, सिन्धुली	गडचौली ठुलीटार सिंचाइ योजना, कमलामाई न.पा.-७ (६३.७५ हे.)	१५ महिना	३०३९३.००	१४१७३.८५	८०००.००	३९२७.४२	१००.००	४९.०९	
७५		शिवालय सिंके सिंचाइ कुलो, कमलामाई नं.पा.-१२ (७० हे.)	१५ महिना	४९९०१.००	७८४२.००	१३०००.००	६८७७.०४	६५.००	५२.९०	

क्र.सं.	कार्यालयको नाम	आयोजनाको नाम	कुल अवधि	कुल लागत	आ.व. ७९/८० सम्मको खर्च	आ.व. ७९/८० को		आ.व. ७९/८० को प्रगति (%)		कैफियत
						बजेट	खर्च	भौतिक	वित्तिय	
७६		डुम्रे बेसी सिंचाइ योजना, तिनपाटन-५ (४० हे.)	१५ महिना	२३३६९.००	४८१०.४३	७५००.००	२६३२.४७	५५.००	३५.१०	
७७		चदुली धमिले सिंचाइ योजना, मारिण गा.पा.-६ (४६ हे.)	१५ महिना	२३८९९.००	३७३५.५६	७५००.००	२२८२.९४	४०.००	३०.४४	
७८		कमला खिरखिरे मूल कुलो सिंचाइ योजना, कमलामाई न.पा.-१४, (१००हे.)	१५ महिना	४९९०१.००	९६५१.७०	१२०००.००	९६५१.७०	९५.००	८०.४३	
७९		आँपटार सिंचाइ योजना, तिनपाटन गा.पा.-४ (५० हे.)	१५ महिना	३१२२१.००	८६७७.३५	८०००.००	६०६९.९०	९५.००	७५.८७	
८०		हृदिग चिसापानी सिंचाइ योजना,	१५ महिना	१८८३८.००	४५०.००	८०००.००	४५०.००	१०.००	५.६३	

क्र.सं.	कार्यालयको नाम	आयोजनाको नाम	कुल अवधि	कुल लागत	आ.व. ७९/८० सम्मको खर्च	आ.व. ७९/८० को		आ.व. ७९/८० को प्रगति (%)		कैफियत
						बजेट	खर्च	भौतिक	वित्तिय	
		गोलान्जोर गा.पा.-५ (४६ हे.)								
८१	जलस्रोत तथा सिंचाइ विकास सब-डिभिजन कार्यालय, नुवाकोट	सासंग खोला मुहान गरि भाल्चे, फिकुरी, मनकामना सिंचाइ योजना, किस्पांग गा.पा. नुवाकोट	४ वर्ष	२२००००.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	
८२		छ्याँगला खोला सिंचाइ योजना, किस्पांग गा.पा.-१ नुवाकोट	२ वर्ष	२९१५२.००	९३३८.९५	१३०००.००	४८८९.४८	७०.००	३७.६१	
८३		खहरे खोला मुहान गरि बराबोटे अमलेफाँट सिंचाइ योजना, सुर्यगढी	२ वर्ष	२४३४३.००	१३९५५.५६	६०००.००	५८९८.४०	८०.००	९८.३१	



क्र.सं.	कार्यालयको नाम	आयोजनाको नाम	कुल अवधि	कुल लागत	आ.व. ७९/८० सम्मको खर्च	आ.व. ७९/८० को		आ.व. ७९/८० को प्रगति (%)		कैफियत
						बजेट	खर्च	भौतिक	वित्तिय	
		५नुवाकोट								
८४	जलस्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, रामेछाप	अँधेरी खोला सिंचाइ योजना, दोरम्बा	२४ महिना	१०५१३.००	५००४.७०	१२००.००	१०९२.३०	१००.००	९१.०३	
८५		गुडगुडे खोला सिंचाइ योजना, फुलासी, मन्थली-१४	२१ महिना	१६३०६.००	७३००.६६	२०००.००	०.००	८०.००	०.००	
८६		बुलबुले गुन्साल सिंचाइ योजना, गुन्साल, सुनापाती-१	२९ महिना	९९३१.००	६१९७.१७	२७००.००	२०१०.००	८०.००	७४.४४	
८७		वितर्ता सिंचाइ आयोजना रामेछाप न.पा. ७	१८ महिना	२८०१३.००	१३२५१.०२	७०००.००	४०२१.३०	६०.००	५७.४५	
८८		हर्देनी सिंचाइ योजना, रामेछाप	१५ महिना	७६५६.००	३९९८.२८	३००.००	२२०.००	९५.००	७३.३३	
८९		सित्खाटार	१८ महिना	४१४००.००	३६९८.००	३९००.००	८५०.००	३५.००	२१.७९	

क्र.सं.	कार्यालयको नाम	आयोजनाको नाम	कुल अवधि	कुल लागत	आ.व. ७९/८० सम्मको खर्च	आ.व. ७९/८० को		आ.व. ७९/८० को प्रगति (%)		कैफियत
						बजेट	खर्च	भौतिक	वित्तिय	
		लिफ्ट सिंचाइ, खाडादेवी ३ रामेछाप								
९०		ज्यामिरे सिंचाइ योजना, खिम्ती रामेछाप	१५ महिना	२५८०४.००	११३६६.१०	१३००.००	१२०८.५०	९५.००	९२.९६	
९१		लप्से खोला सिंचाइ योजना, मन्थली १४ रामेछाप	१५ महिना	१९२५६.००	७१००.००	६६००.००	६६००.००	१००.००	१००.००	
९२		उत्तिसे टारी थात्रा सिंचाइ योजना	१५ महिना	१४४७९.००	२९९२.००	५०००.००	२५३२.००	६०.००	५०.६४	
९३		रणजोर खोला लिफ्ट सिंचाइ योजना मन्थली १	१५ महिना	१४९४४.००	७०००.००	७०००.००	७०००.००	१००.००	१००.००	
९४		सिस्नेरी राजमानटार सिंचाइ उप-आयोजना,	२१ महिना	२५७४३.००	१७८२२.८६	७७००.००	४४८८.४२	६०.००	५८.२९	

क्र.सं.	कार्यालयको नाम	आयोजनाको नाम	कुल अवधि	कुल लागत	आ.व. ७९/८० सम्मको खर्च	आ.व. ७९/८० को		आ.व. ७९/८० को प्रगति (%)		कैफियत
						बजेट	खर्च	भौतिक	वित्तीय	
		दोरम्बा-५								
९५		फर्पु खोला चण्डी थान लिफ्ट सिंचाइ योजना	१५ महिना	१६७३४.००	४१०९.९५	१००००.००	४१०९.९५	४५.००	४१.१०	
९६		दिमी आपबोटे गहिरो सिंचाइ योजना सुनापति २	१५ महिना	१७२६४.००	६९५५.५०	१०१००.००	६९५५.५०	७०.००	६८.८७	
९७		कोले फाँट लिफ्ट सिंचाइ योजना मन्थली १	१२ महिना	१५२२३.००	११३२१.००	११६००.००	११३२१.००	१००.००	९७.५९	
९८	जलस्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, सिन्धुपाल्चोक	सुकदल खोला सिंचाइ योजना, त्रिपुरासुन्दरी-३	२ वर्ष	१०११७.९९	९७९७.९०	६६००.००	६५९१.३३	१००.००	९९.८७	
९९	जलस्रोत तथा सिंचाइ विकास सब-डिभिजन	बेतेगौडा सिंचाइ योजना, उत्तरगया	१५ महिना	४४०६२.००	२२११२.६५	३०००.००	१२९६.९३	८०.००	४३.२३	

क्र.सं.	कार्यालयको नाम	आयोजनाको नाम	कुल अवधि	कुल लागत	आ.व. ७९/८० सम्मको खर्च	आ.व. ७९/८० को		आ.व. ७९/८० को प्रगति (%)		कैफियत
						बजेट	खर्च	भौतिक	वित्तीय	
	कार्यालय, रसुवा	गा.पा.-४ र ५								
१००		आरूखर्च सिंचाइ योजना, नौकुण्ड गा.पा-१, आरूखर्क	१५ महिना	३८७५०.००	११५८८.८५	१३५००.००	३०७५.९५	०.२०	२२.७८	
१०१		सिप्लोङ सिचाई योजना, नौकुण्ड- २,३, यासा, रसुवा	१५ महिना	७६७००.००	१०५८५.००	३०००.००	१८२९.००	०.०५	६०.९७	
१०२		सिन्दुरे ढुंगा सिंचाइ योजना, उत्तरगया गाउँपालिका २ र ३	१५ महिना	२६९८२.३०	११०४८.९२	१२०००.००	८०९५.४२	०.८०	६७.४६	
१०३	भूमिगत जलस्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, चितवन	जगतपुर-पार्वतीपुर-शुक्रनगर डिप ट्युबवेल सिंचाइ योजना, भ.म.न.पा. २१, २२, २३, २४,	४ वर्ष	९३७३१.२०	७१२०८.२०	४७००.००	३६४०.३०	१००.००	७७.४५	

क्र.सं.	कार्यालयको नाम	आयोजनाको नाम	कुल अवधि	कुल लागत	आ.व. ७९/८० सम्मको खर्च	आ.व. ७९/८० को		आ.व. ७९/८० को प्रगति (%)		कैफियत
						बजेट	खर्च	भौतिक	वित्तीय	
		२५								
१०४		सिमलवस्ती पदमपुर डीप ट्युववेल सिंचाइ आयोजना, कालिका २, ३, ४, ५	५ वर्ष	११३८८०.२३	२५९५१.७०	२५००.००	१६१०.७०	८०.००	६४.४३	
१०५		लक्षिमिनिया- कल्याणपुर- वरुवा डिप ट्युववेल सिंचाइ आयोजना, माडी न.पा. १, २, ३	५ वर्ष	११८३९९.५१	४९६७४.३०	२५०००.००	११४४८.२०	६०.००	४५.७९	
१०६		चेतनशील किसान भूमिगत सिंचाइ योजना, हटौडा १६	५ वर्ष	९४७२४.३५	३२५११.८०	१२५००.००	८२६६.८०	८०.००	६६.१३	

क्र.सं.	कार्यालयको नाम	आयोजनाको नाम	कुल अवधि	कुल लागत	आ.व. ७९/८० सम्मको खर्च	आ.व. ७९/८० को		आ.व. ७९/८० को प्रगति (%)		कैफियत
						बजेट	खर्च	भौतिक	वित्तिय	
१०७		इनरवारी डिप बोरिङ्ग सिंचाइ आयोजना, कालिका-६, चितवन (सिंचाइ प्रणालीको निर्माण)	२ वर्ष	१०६६१.००	५८६०.३०	२५००.००	२२२४.३०	१००.००	८८.९७	
१०८		नयांवस्ती डीप ट्युववेल सिंचाइ आयोजना, भरतपुर म.न.पा.-२४, चितवन (सिंचाइ प्रणालीको निर्माण)	३ वर्ष	७७६५६.००	२३२५०.७०	२५०००.००	१५९७०.७०	८०.००	६३.८८	
१०९		घडेरी टोल डीप ट्युववेल सिंचाइ आयोजना, राप्ती न.पा.-७,	२ वर्ष	१०८६३.००	४७२४.५०	२५००.००	१६९७.५०	१००.००	६७.९०	

क्र.सं.	कार्यालयको नाम	आयोजनाको नाम	कुल अवधि	कुल लागत	आ.व. ७९/८० सम्मको खर्च	आ.व. ७९/८० को		आ.व. ७९/८० को प्रगति (%)		कैफियत
						बजेट	खर्च	भौतिक	वित्तिय	
		चितवन (सिंचाइ प्रणालीको निर्माण)								
११०		गणेशकुञ्ज डीप ट्युबवेल सिंचाइ योजना, माडी-९, चितवन (सिंचाइ प्रणालीको निर्माण)	२ वर्ष	२१७९०.००	५२३५.७०	४०००.००	२४४५.७०	१००.००	६९.१४	
१११	भूमिगत जलस्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, काभ्रे	भटौली-माडीफाँट डिप ट्युबवेल सिंचाइ योजना, रामेछाप	३ वर्ष	३९७६९.६९	०.००	८०००.००	०.००	०.००	०.००	
११२		दुधौली डिप ट्युबवेल सिंचाइ योजना,	३ वर्ष	३९५३०.४८	०.००	४५००.००	०.००	०.००	०.००	

क्र.सं.	कार्यालयको नाम	आयोजनाको नाम	कुल अवधि	कुल लागत	आ.व. ७९/८० सम्मको खर्च	आ.व. ७९/८० को		आ.व. ७९/८० को प्रगति (%)		कैफियत
						बजेट	खर्च	भौतिक	वित्तिय	
		सिन्धुली								
११३	नारायणी लिफ्ट खगेरी सिंचाइ व्यवस्थापन कार्यालय, चितवन	नारायणी लिफ्टको पुनस्थापना तथा आधुनिकीकरण	२ वर्ष	२६३२४३.१५	१९९४५३.०५	७४०००.००	१०६४३.७७	९५.००	१४.३८	
११४		नारायणी खगेरी सिंचाइ नहरको राईट अफ वे विस्तार तथा इम्ब्याकमेन्ट निर्माण कार्य	१ वर्ष	३७७४७.८१	७७०५.७७	१५०००.००	७७०५.७७	२०.००	५१.३७	
	जम्मा			६४१२४८५.७१	२६९६२४३.५८	१०२९६९३.००	६८०७४७.६०	७०.१७	६६.११	



७.४ अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरण अन्तर्गत संघ सरकारबाट प्राप्त योजनाहरूको प्रगति

विशेष अनुदान तर्फ

(रकम रु हजारमा)

क्र. सं.	कार्यालयको नाम	आयोजनाको नाम	कुल बजेट	आ.व. ७९/८० को खर्च	प्रगति %		कैफियत
					भौतिक	वित्तीय	
१	खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन नं.५, भक्तपुर	केदारनाथको शिर डोलेध्वर महादेव खा.पा. सु.वि.न.पा.८	30000	29912	100	99.71	

सशर्त अनुदानतर्फ

(रकम रु हजारमा)

क्र. सं.	सब.ब.उ.शी.नं	कार्यालयको नाम	बजेट	आ.व. ७९/८० को खर्च	खर्च प्रतिशत	कैफियत
१	ब.उ.शी.नं. 31391132 जलवायु अनुकूलित वृहत खानेपानी आयोजना(संघ शसर्त अनुदान)	खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन नं.१, मकवानपुर	१०४०००.००	१००३९१.००	९६.५३	
२	ब.उ.शी.नं. 31391133 खानेपानी तथा गुणस्तर सुधार कार्यक्रम(संघ शसर्त अनुदान)		५७००.००	४७९९.००	८४.१९	
३	ब.उ.शी.नं. 31391120 तराई-मधेश खानेपानी सुधार कार्यक्रम(संघ शसर्त अनुदान)		२८३००.००	२७०६२.००	९५.६३	
४	ब.उ.शी.नं. 31391124 खानेपानी तथा सरसफाई सह-लगानी कार्यक्रम(संघ शसर्त अनुदान)		१०००.००	७१४.००	७१.४०	

क्र. सं.	सब.ब.उ.शी.नं	कार्यालयको नाम	बजेट	आ.व. ७९/८० को खर्च	खर्च प्रतिशत	कैफियत
५	ब.उ.शी.नं. ३१३९११३० खानेपानी सेवा विस्तार तथा पुनर्स्थापना कार्यक्रम(संघ शसर्त अनुदान)		३०००.००	२९९२.००	९९.७३	
६	ब.उ.शी.नं. ३१३९११३२ जलवायु अनुकूलित वृहत खानेपानी आयोजना(संघ शसर्त अनुदान)	खानेपानी तथा सरसफाई	१२८०००.००	९५५९९.२३	७४.६८	
७	ब.उ.शी.नं. ३१३९११२४ खानेपानी तथा सरसफाई सह-लगानी कार्यक्रम(संघ शसर्त अनुदान)	डिभिजन नं.२, धादिङ्ग	२०००.००	१३६६.७७	६८.३४	
८	ब.उ.शी.नं. ३१३९११३२ जलवायु अनुकूलित वृहत खानेपानी आयोजना(संघ शसर्त अनुदान)	खानेपानी तथा सरसफाई	९९९००.००	८९७३५.००	८२.४८	
९	ब.उ.शी.नं. ३१३९११३३ खानेपानी तथा गुणस्तर सुधार कार्यक्रम(संघ शसर्त अनुदान)	डिभिजन नं.३, सिन्धुपाल्चोक	९०००.००	५०९७.७६	५६.६४	
१०	ब.उ.शी.नं. ३१३९११३० खानेपानी सेवा विस्तार तथा पुनर्स्थापना कार्यक्रम(संघ शसर्त अनुदान)		९००.००	९००.००	१००.००	
११	ब.उ.शी.नं. ३१३९११३२ जलवायु अनुकूलित वृहत खानेपानी आयोजना(संघ शसर्त अनुदान)	खानेपानी तथा सरसफाई	१०५५५०.००	८०९९९.६७	७६.६६	
१२	ब.उ.शी.नं. ३१३९११३३ खानेपानी तथा गुणस्तर सुधार कार्यक्रम(संघ शसर्त अनुदान)	डिभिजन नं.४, रामेछाप	१५००.००	८४८.३६	५६.५६	
१३	ब.उ.शी.नं. ३१३९११३२ जलवायु अनुकूलित वृहत खानेपानी आयोजना(संघ शसर्त अनुदान)	खानेपानी तथा सरसफाई	११९०५०.००	११९०२०.००	९९.९७	
१४	ब.उ.शी.नं. ३१३९११३३ खानेपानी तथा गुणस्तर सुधार कार्यक्रम(संघ शसर्त अनुदान)	डिभिजन नं.५, भक्तपुर	३०००.००	३०००.००	१००.००	

क्र. सं.	सब.ब.उ.शी.नं	कार्यालयको नाम	बजेट	आ.व. ७९/८० को खर्च	खर्च प्रतिशत	कैफियत
१५	ब.उ.शी.नं. ३१३९११३० खानेपानी सेवा विस्तार तथा पुनर्स्थापना कार्यक्रम(संघ शसर्त अनुदान)		१८७००.००	१८६९३.००	९९.९६	
१६	ब.उ.शी.नं. ३१३९११३५ ढल निर्माण तथा प्रशोधन कार्यक्रम(संघ शसर्त अनुदान)		४५००.००	४४९९.००	९९.९८	
१७	ब.उ.शी.नं. ३१३९११२५ केन्द्रिय खानेपानी आयोजना(संघ शसर्त अनुदान)		५०००.००	५०००.००	१००.००	
१८	ब.उ.शी.नं. ३१३९११२९ वातावरणीय सरसफाइ आयोजना(संघ शसर्त अनुदान)		५०००.००	५०००.००	१००.००	
१९	मर्मत संभार आयोजनाहरु (३१३९११२१४)		३५००.००	३३३५.२४	९५.२९	
२०	नदि नियन्त्रण (३१३९११२२४)		२४७००.००	२४०७८.८०	९७.४९	
२१	सिंचाइ पुनस्थापना आयोजना कुवेत फण्ड(संघ शसर्त अनुदान) (३१३९११२३४)		२२५००.००	१५४६६.०७	६८.७४	
२२	राष्ट्रिय ग्रामिण तथा नवीकरणीय ऊर्जा कार्यक्रम (३१३९११२६४)		१०००.००	०.००	०.००	
२३	एकीकृत ऊर्जा तथा सिंचाइविशेष कार्यक्रम (३१३९११२७४)		५०००.००	१६८३.३७	३३.६७	
२४	समृद्ध तराई मधेश सिंचाइ विशेष कार्यक्रम (३१३९११२८४)		५०००.००	४८७०.४९	९७.४१	
२५	नयाँ प्रविधिमा आधारित नदि नियन्त्रण कार्यक्रम (३१३९११३१४)		२०००.००	९५७.१७	४७.८६	
२६	मझौला सिंचाइ आयोजना (३१३९११३४४)		१७५००.००	१०८७०.५१	६२.१२	
२७	मर्मत संभार आयोजनाहरु (३१३९११२१४)		४०००.००	३९६६.८४	९९.१७	
२८	नदि नियन्त्रण (३१३९११२२४)		८५००.००	८१४९.०१	९५.८७	
२९	सिंचाइ पुनस्थापना आयोजना कुवेत फण्ड(संघ शसर्त अनुदान) (३१३९११२३४)		२००.००	०.००	०.००	
३०	एकीकृत ऊर्जा तथा सिंचाइविशेष कार्यक्रम (३१३९११२७४)		६५००.००	४२७८.१९	६५.८२	

क्र. सं.	सब.ब.उ.शी.नं	कार्यालयको नाम	बजेट	आ.व. ७९/८० को खर्च	खर्च प्रतिशत	कैफियत
३१	नयाँ प्रविधिमा आधारित नदि नियन्त्रण कार्यक्रम (313911314)		५३००.००	३८८५.९७	७३.३२	
३२	मझौला सिंचाइ आयोजना (313911344)		१००००.००	९४२८.२८	९४.२८	
३३	मर्मत संभार आयोजनाहरू (313911214)		१५५००.००	१२८१०.८३	८२.६५	
३४	नदि नियन्त्रण (313911224)		२०००.००	१९७८.८२	९८.९४	
३५	सिंचाइ पुनस्थापना आयोजना कुवेत फण्ड(संघ सशर्त अनुदान) (313911234)		१२०००.००	७८४५.०९	६५.३८	
३६	एकीकृत ऊर्जा तथा सिंचाइविशेष कार्यक्रम (313911274)		६१००.००	०.००	०.००	
३७	नयाँ प्रविधिमा आधारित नदि नियन्त्रण कार्यक्रम (313911314)	जलश्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, रामेछाप	१९२००.००	१७१२५.७९	८९.२०	
३८	मझौला सिंचाइ आयोजना (313911344)		४६२००.००	३४९१८.८८	७५.५८	
३९	मर्मत संभार आयोजनाहरू (313911214)		९५००.००	९४०७.४१	९९.०३	
४०	नदि नियन्त्रण (313911224)		१९५००.००	१९४४९.३०	९९.७४	
४१	एकीकृत ऊर्जा तथा सिंचाइविशेष कार्यक्रम (313911274)		७८००.००	५३३६.९८	६८.४२	
४२	नयाँ प्रविधिमा आधारित नदि नियन्त्रण कार्यक्रम (313911314)	कार्यालय, दोलखा	८५००.००	८४३४.३९	९९.२३	
४३	मझौला सिंचाइ आयोजना (313911344)		१९५००.००	१४६६५.१८	७५.२१	
४४	मर्मत संभार आयोजनाहरू (313911214)		४०००.००	२४४४.४१	६१.११	
४५	नदि नियन्त्रण (313911224)		१८८००.००	१७१२०.५९	९१.०७	
४६	सिंचाइ पुनस्थापना आयोजना कुवेत फण्ड(संघ सशर्त अनुदान) (313911234)		८५००.००	२४७२.००	२९.०८	

क्र. सं.	सब.ब.उ.शी.नं	कार्यालयको नाम	बजेट	आ.व. ७९/८० को खर्च	खर्च प्रतिशत	कैफियत
४७	एकीकृत ऊर्जा तथा सिंचाइविशेष कार्यक्रम (313911274)	कार्यालय, धादिङ्ग	१५५००.००	१२५६०.४७	८१.०४	
४८	नयाँ प्रविधिमा आधारित नदि नियन्त्रण कार्यक्रम (313911314)		५७००.००	५६४७.२७	९९.०७	
४९	मझौला सिंचाइ आयोजना (313911344)		५४७००.००	३९१४५.१०	७१.५६	
५०	मर्मत संभार आयोजनाहरू (313911214)	जलश्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, काभ्रेपलाञ्चोक	१४५००.००	११३३५.८३	७८.१८	
५१	नदि नियन्त्रण (313911224)		१८०००.००	१६९५८.२६	९४.२१	
५२	सिंचाइ पुनस्थापना आयोजना कुवेत फण्ड(संघ सशर्त अनुदान) (313911234)		४२५००.००	३८१४०.६४	८९.७४	
५३	एकीकृत ऊर्जा तथा सिंचाइविशेष कार्यक्रम (313911274)		३५१००.००	२४७८३.०२	७०.६१	
५४	नयाँ प्रविधिमा आधारित नदि नियन्त्रण कार्यक्रम (313911314)		६५००.००	५०६४.००	७७.९१	
५५	मझौला सिंचाइ आयोजना (313911344)		५१५००.००	३४५४५.५८	६७.०८	
५६	मर्मत संभार आयोजनाहरू (313911214)		४०००.००	३९२२.९२	९८.०७	
५७	नदि नियन्त्रण (313911224)	जलश्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, नुवाकोट	१००००.००	९१२०.२९	९१.२०	
५८	एकीकृत ऊर्जा तथा सिंचाइविशेष कार्यक्रम (313911274)		८९००.००	४१०२.७८	४६.१०	
५९	नयाँ प्रविधिमा आधारित नदि नियन्त्रण कार्यक्रम (313911314)		८७००.००	८५००.२२	९७.७०	
६०	मझौला सिंचाइ आयोजना (313911344)		३३०००.००	३२९४२.०७	९९.८२	
६१	मर्मत संभार आयोजनाहरू (313911214)		३५००.००	३११४.००	८८.९७	
६२	नदि नियन्त्रण (313911224)	५०००.००	४९१७.०८	९८.३४		

क्र. सं.	सब.ब.उ.शी.नं	कार्यालयको नाम	बजेट	आ.व. ७९/८० को खर्च	खर्च प्रतिशत	कैफियत
६३	सिंचाइ पुनस्थापना आयोजना कुवेत फण्ड(संघ सशर्त अनुदान) (313911234)	डिभिजन कार्यालय, सिन्धुपाल्चोक	१४५००.००	१४३४८.०९	९८.९५	
६४	एकीकृत ऊर्जा तथा सिंचाइविशेष कार्यक्रम (313911274)		१३०००.००	७५४९.२९	५८.०९	
६५	नयाँ प्रविधिमा आधारित नदि नियन्त्रण कार्यक्रम (313911314)		३०२००.००	२८०२२.९०	९२.७९	
६६	मझौला सिंचाइ आयोजना (313911344)		२९५००.००	१२७९२.५३	५९.५०	
६७	मर्मत संभार आयोजनाहरु (313911214)		११०००.००	१०७२४.४७	९७.५०	
६८	नदि नियन्त्रण (313911224)	जलश्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, सिन्धुली	३३०००.००	२९०६०.२९	८८.०६	
६९	एकीकृत ऊर्जा तथा सिंचाइविशेष कार्यक्रम (313911274)		१४०००.००	३७३९.५९	२६.६५	
७०	नयाँ प्रविधिमा आधारित नदि नियन्त्रण कार्यक्रम (313911314)		१२५००.००	१०४५०.०२	८३.६०	
७१	मझौला सिंचाइ आयोजना (313911344)		१६०००.००	८८९३.९५	५५.५९	
७२	मर्मत संभार आयोजनाहरु (313911214)		१९०००.००	८५०९.५३	४४.७४	
७३	नदि नियन्त्रण (313911224)	जलश्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, चितवन	८५००.००	७१७५.५०	८४.४२	
७४	राष्ट्रिय ग्रामिण तथा नवीकरणीय ऊर्जा कार्यक्रम (313911264)		१०००.००	९३४.७५	९३.४७	
७५	एकीकृत ऊर्जा तथा सिंचाइविशेष कार्यक्रम (313911274)		१०००.००	०.००	०.००	
७६	समृद्ध तराई मधेश सिंचाइ विशेष कार्यक्रम (313911284)		७०००.००	६६८२.०६	९५.४६	
७७	नयाँ प्रविधिमा आधारित नदि नियन्त्रण कार्यक्रम (313911314)		२०००.००	९५८.९९	४७.९५	
७८	मझौला सिंचाइ आयोजना (313911344)	३४०००.००	१९२०८.६६	५६.५०		

क्र. सं.	सब.ब.उ.शी.नं	कार्यालयको नाम	बजेट	आ.व. ७९/८० को खर्च	खर्च प्रतिशत	कैफियत
७९	मर्मत संभार आयोजनाहरू (313911214)	जलश्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, काठमान्डौ	३०००.००	१४२८.४६	४७.६२	
८०	नदि नियन्त्रण (313911224)		२१५००.००	२०७२६.७०	९६.४०	
८१	सिंचाइ पुनस्थापना आयोजना कुवेत फण्ड(संघ सशर्त अनुदान) (313911234)		५०००.००	११९८.३३	२३.९७	
८२	राष्ट्रिय ग्रामिण तथा नवीकरणीय ऊर्जा कार्यक्रम (313911264)		५०००.००	२८७०.१४	५७.४०	
८३	नयाँ प्रविधिमा आधारित नदि नियन्त्रण कार्यक्रम (313911314)		३०००.००	२८२७.४९	९४.२५	
८४	मझौला सिंचाइ आयोजना (313911344)		६०००.००	५९१८.६४	९८.६४	
८५	मर्मत संभार आयोजनाहरू (313911214)	जलश्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, ललितपुर	३५००.००	३३५८.८८	९५.९७	
८६	नदि नियन्त्रण (313911224)		२०००.००	१९२०.००	९६.००	
८७	सिंचाइ पुनस्थापना आयोजना कुवेत फण्ड(संघ सशर्त अनुदान) (313911234)		२०००.००	०.००	०.००	
८८	एकीकृत ऊर्जा तथा सिंचाइविशेष कार्यक्रम (313911274)		३१५००.००	१६४७.७८	५.२३	
८९	नयाँ प्रविधिमा आधारित नदि नियन्त्रण कार्यक्रम (313911314)		३२०००.००	२१५१७.६३	६७.२४	
९०	मर्मत संभार आयोजनाहरू (313911214)	जलश्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, रसुवा	६०००.००	४९५७.११	८२.६२	
९१	नदि नियन्त्रण (313911224)		३०००.००	२९९६.२२	९९.८७	
९२	एकीकृत ऊर्जा तथा सिंचाइविशेष कार्यक्रम (313911274)		५०००.००	०.००	०.००	
९३	नयाँ प्रविधिमा आधारित नदि नियन्त्रण कार्यक्रम (313911314)		१५००.००	१४९२.५१	९९.५०	
९४	मझौला सिंचाइ आयोजना (313911344)		२१९००.००	१९२७३.८४	८८.०१	

क्र. सं.	सब.ब.उ.शी.नं	कार्यालयको नाम	बजेट	आ.व. ७९/८० को खर्च	खर्च प्रतिशत	कैफियत
९५	मर्मत संभार आयोजनाहरू (313911214)	नारायणी लिफ्ट खगेरी सिंचाइ व्यवस्थापन कार्यालय, चितवन	१०९०००.००	४७०२८.९७	४३.१५	
९६	मर्मत संभार आयोजनाहरू (313911214)	भूमिगत जल श्रोत तथ सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, चितवन	१०००.००	०.००	०.००	
९७	भूमिगत स्यालो तथा डिप ट्युवेल सिंचाइ आयोजना (313911364)	भूमिगत जल श्रोत तथ सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, चितवन	१५०००.००	८६०३.७६	५७.३६	
९८	एकीकृत ऊर्जा तथा सिंचाइविशेष कार्यक्रम (313911274)	भूमिगत जल श्रोत तथ सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, काभ्रेपलाञ्चोक	५००.००	०.००	०.००	
९९	समृद्ध तराई मधेश सिंचाइ विशेष कार्यक्रम (313911284)	भूमिगत जल श्रोत तथ सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, काभ्रेपलाञ्चोक	२५४००.००	१३०५०.९२	५१.३८	
१००	भूमिगत स्यालो तथा डिप ट्युवेल सिंचाइ आयोजना (313911364)	भूमिगत जल श्रोत तथ सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, काभ्रेपलाञ्चोक	३०००.००	०.००	०.००	
१०१	मर्मत संभार आयोजनाहरू (313911214)	खानेपानी, ऊर्जा तथा सिंचाइ मन्त्रालय	२५००.००	०.००	०.००	
१०२	राष्ट्रिय ग्रामिण तथा नवीकरणीय ऊर्जा कार्यक्रम (313911264)	खानेपानी, ऊर्जा तथा सिंचाइ मन्त्रालय	३०००.००	०.००	०.००	
१०३	एकीकृत ऊर्जा तथा सिंचाइविशेष कार्यक्रम (313911274)	खानेपानी, ऊर्जा तथा सिंचाइ मन्त्रालय	१०००.००	०.००	०.००	
१०४	नयाँ प्रविधिमा आधारित नदि नियन्त्रण कार्यक्रम (313911314)	खानेपानी, ऊर्जा तथा सिंचाइ मन्त्रालय	१५००.००	०.००	०.००	
		<b>जम्मा</b>	<b>१८२५२००.००</b>	<b>१३८७२५१.०४</b>	<b>७६.०१</b>	



७.५ आ.व. २०७९/०८० को बजेट बक्तव्यमा उल्लिखित बुँदाहरुको प्रगति विवरण

बजेट बक्तव्यको बुदा नं.	खर्च प्रतिशत	कैफियत
वक्तव्य नं. १६८: प्रदेश सरसफाई सम्बन्धी नीति तर्जुमा गरी स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा कार्यान्वयन गरिनेछ। "एक घर एक धारा, पूर्ण सरसफाई हाम्रो अभिभारा" अभियानलाई अगाडि बढाइनेछ। यस अन्तर्गत निर्माणाधीन साना, मझौला तथा ठूला खानेपानी आयोजना निर्माण सम्पन्न गर्न बजेटको व्यवस्था गरेको छु। स्थानीय तह एवम् निजी क्षेत्रको सह-लगानीमा खानेपानी आयोजना निर्माण गरिनेछ। महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थल तथा राजमार्गमा सार्वजनिक शौचालय निर्माण गर्न स्थानीय तह र निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरिनेछ।	९३.२६	खानेपानी, गुणस्तर सुधार तथा ढल निर्माणका विभिन्न ९३४ वटा योजनाहरु कार्यान्वयनको लागि ३ अर्ब ११ करोड खर्च भई ६३ वटा आयोजना र ५३ वटा स्किम सम्पन्न भएको र ११३९३१ जना थप आधारभूत खानेपानी सेवाबाट लाभान्वित भएको।
वक्तव्य नं. १६९: प्रदेश भित्रका रामेछाप, सिन्धुपाल्चोक, धादिङ्ग लगायत जिल्लाका सुख्खाग्रस्त क्षेत्र लक्षित गरी खानेपानी र सिंचाइ सम्बन्धी विशेष आयोजनाहरु सञ्चालन गरिनेछ। खानेपानीका स्रोत संरक्षण तथा भूमिगत जल व्यवस्थापन तथा पुनर्भरण कार्यक्रम सञ्चालन गर्न बजेट व्यवस्था गरेको छु। ऐतिहासिक ढुङ्गे धारा, इनार लगायतका पानीका स्रोतको संरक्षणका लागि रकम विनियोजन गरेको छु।	९५.६५	११ वटा स्रोत संरक्षण तथा २ वटा ढुंगेधारा मर्मत पुनर्स्थापना सम्पन्न भएको
वक्तव्य नं. १७०: स्थानीय तह, खानेपानी बोर्ड तथा उपभोक्ता समिति लगायतका निकायहरूसँगको सहकार्यमा "सहलगानी खानेपानी आयोजना" सन्चालन गर्न आवश्यक बजेट व्यवस्था गरेको छु।	१००.००	२ वटा खानेपानी आयोजनाहरुमा सहलगानी खानेपानी आयोजना सञ्चालन गरिएको
वक्तव्य नं. १७२. परम्परागत राजकुलो, ताल तलैया र पोखरी संरक्षण तथा पुनर्स्थापना गरी सिंचाइ सेवा उपलब्ध गराउन बजेट व्यवस्था गरेको छु।	७१.९२	११ वटा राजकुलो, ३ ठूला ताल संरक्षण तथा ७० वटा सिंचाइ पोखरी निर्माण सम्पन्न भएको।
वक्तव्य नं. १७३. "खाद्य सुरक्षाको लागि उत्पादन, उत्पादनका लागि सिंचाइ" को मर्म अनुरूप प्रदेश भित्रका कृषियोग्य भूमिमा बाह्रै महिना सिंचाइ सुविधा पुर्याउन मझौला सिंचाइ आयोजना, नयाँ प्रविधिमा आधारित लिफ्ट सिंचाइ आयोजना, भूमिगत स्यालो तथा डिप ट्युबवेल सिंचाइ आयोजनाहरुको विकास एवं निर्माण कार्यको लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरेको छु।	७१.९२	बहुवर्षिय क्रमागत आयोजना ११५ वटा सम्पन्न भई थप १९४३ हेक्टर सिंचित क्षेत्र विस्तार भएको तथा ५२५ वटा सिंचाइ योजना मर्मत भई ८६०९ हेक्टर सिंचित क्षेत्र सुदृढीकरण भएको। ३१ वटा डिप ट्युबवेल तथा ११३ वटा स्यालो ट्युबवेल/पावर ड्रिलिङ योजना सम्पन्न भएको।

बजेट वक्तव्यको बुदा नं.	खर्च प्रतिशत	कैफियत
वक्तव्य नं. १७४. जीर्ण अवस्थामा रहेको ८ हजार ६ सय हेक्टर सिंचित गर्ने लक्ष्य सहित निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको नारायणी लिफ्ट सिंचाइ आयोजनाको पम्प हाउस "ए" को पूर्ण रूपमा आधुनिकीकरण कार्य आगामी आर्थिक वर्ष भित्र सम्पन्न गर्न र खगेरी सिंचाइ आयोजना सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्न रु. १५ करोड ७१ लाख विनियोजन गरेको छु । पूर्वी राप्ती सिंचाइ प्रणालीको सवलीकरणको लागि बजेट व्यवस्था गरेको छु ।	४०	८६०० हेक्टर सिंचित क्षेत्र रहेको नारायणी लिफ्ट सिंचाइ आयोजनाको पम्प हाउस ए आधुनिकीकरण कार्य सम्पन्न भई कमिसनिङ प्रक्रियामा रहेकोले अन्तिम भुक्तानी हुन नसकि खर्च प्रतिशत कम रहेको । पूर्वी राप्ती सिंचाइ प्रणाली मर्मत सम्भार कार्य सम्पन्न भएको ।
वक्तव्य नं. १७५. बाढीवाट क्षतिग्रस्त सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको मेलम्ची-ईन्द्रावती नदीको किनारा लगायतका क्षेत्रको संरक्षण गरी नदी आसपासको जमिन एवम् वस्तीको विकास तथा पूर्वाधार निर्माण गर्न मेलम्ची-ईन्द्रावती एकिकृत संरक्षण आयोजनाको लागि रु. १० करोड बजेट व्यवस्था गरेको छु ।	९२.७५	मेलम्ची-ईन्द्रावती एकिकृत संरक्षण आयोजना अन्तर्गत हेलम्बु गा.पा., मेलम्ची न.पा. र पाँचपोखरी गा.पा. का नदी किनारका बस्ती तथा खेतीयोग्य जमिनमा गरेको क्षति नियन्त्रणका लागि Gabion Revetment, Plum concrete, River Channelisation and Boulder Stacking, Rcc Counterfort Wall जस्ता कार्यहरू भएको । प्रदेशका विभिन्न नदीहरू नियन्त्रण गर्ने क्रममा ४९.९५ कि.मि. तटबन्धन कार्य सम्पन्न भएको ।
वक्तव्य नं. १७६. "बागमती प्रदेश, पूर्ण उज्यालो प्रदेश" कार्यक्रम अन्तर्गत ग्रामीण विद्युतीकरण, सोलार मिनी ग्रिड वा अन्य वैकल्पिक ऊर्जाको प्रयोग मार्फत विद्युत सेवाको पहुँच नपुगेका घर परिवारका लागि स्वच्छ तथा नवीकरणीय ऊर्जाको पहुँच पुऱ्याउन संघीय सरकार र नेपाल विद्युत प्राधिकरणसँग सहकार्य गरिनेछ ।	८१.२४	३९४ वटा विद्युतीय पोल, २७.३५ कि.मि. ग्रामिण विद्युतीकरण तथा ४१८ सौर्य ऊर्जा बत्ती जडान कार्य भएको ।

### ७.६ संकलन भएको राजस्व

(रकम रु. हजारमा)

क्र.सं.	राजस्व ख.शी.नं.	राजस्व शीर्षक	आ.व. २०७९/०८० मा संकलित रकम	कैफियत
१	१४२२९	अन्य प्रशासनिक सेवा शुल्क	३०७९.२७	
२	१४२५३	व्यवसाय रजिष्ट्रेशन दस्तुर	३५.०५	
३	१४२६३	जलस्रोत सम्बन्धी अन्य दस्तुर	०.९०	

क्र.सं.	राजस्व ख.शी.नं.	राजस्व शीर्षक	आ.व. २०७९/०८० मा संकलित रकम	कैफियत
४	१४३१२	प्रशासनिक दण्ड, जरिवाना र जफत	५३३१.९५	
५	१४५११	बिमा दाबी प्राप्ति	१८.००	
६	१४५२९	अन्य राजस्व	६५.४४	
७	१५१११	बेरुजू	६६३९.६६	
जम्मा राजस्व			१५१७०.२७	

### ७.७ आ.व. २०७९/०८० मा तयार भएका ऐन, नियमावली तथा कार्यविधिहरूको विवरण

“प्रदेश खानेपानी तथा सरसफाइ ऐन, २०७९” को विधेयक तयार भएको, संघीय खानेपानी ऐन, २०७९ संग तारतम्य मिलाउन आवश्यक रहेकोले पुनरावलोकन गरी पुनः पेश गर्ने अवस्थामा रहेको

### ७.८ आ.व. २०७९/०८० मा सम्पादन भएका मुख्य कार्यहरू

१. खानेपानी, गुणस्तर सुधार तथा ढल निर्माणका विभिन्न ९३४ वटा योजनाहरू कार्यान्वयनको लागि ३ अर्ब ११ करोड खर्च भई ६३ वटा आयोजना र ५३ वटा स्किम सम्पन्न भएको र ११३९३१ जना थप आधारभूत खानेपानी सेवाबाट लाभान्वित भएको ।
२. ११ वटा स्रोत संरक्षण तथा २ वटा ढुंगेधारा मर्मत पुनर्स्थापना सम्पन्न भएको
३. २ वटा खानेपानी आयोजनाहरूमा सहलगानी खानेपानी आयोजना सञ्चालन गरिएको
४. ११ वटा राजकुलो, ३ ठूला ताल संरक्षण तथा ७० वटा संचाइ पोखरी निर्माण सम्पन्न भएको ।
५. बहुवर्षीय क्रमागत आयोजना ११५ वटा सम्पन्न भई थप १९४३ हेक्टर सिंचित क्षेत्र विस्तार भएको तथा ५२५ वटा सिंचाइ योजना मर्मत भई ८६०९ हेक्टर सिंचित क्षेत्र सुदृढीकरण भएको । ३१ वटा डिप ट्युववेल तथा ११३ वटा स्यालो ट्युववेल/पावर ड्रिलिङ योजना सम्पन्न भएको ।
६. ८६०० हेक्टर सिंचित क्षेत्र रहेको नारायणी लिफ्ट सिंचाइ आयोजनाको पम्प हाउस ए आधुनिकीकरण कार्य सम्पन्न भई कमिसनिङ प्रक्रियामा रहेकोले अन्तिम भुक्तानी हुन नसकि खर्च प्रतिशत कम रहेको । पुर्वी राप्ती सिंचाइ प्रणाली मर्मत सम्भार कार्य सम्पन्न भएको ।
७. मेलम्ची-ईन्द्रावती एकिकृत संरक्षण आयोजना अन्तर्गत हेलम्बु गा.पा., मेलम्ची न.पा. र पाँचपोखरी गा.पा. का नदी किनारका बस्ती तथा खेतीयोग्य जमिनमा गरेको क्षति नियन्त्रणका लागि Gabion Revetment, Plum concrete, River Channelisation and Boulder Stacking, Rcc Counterfort Wall जस्ता कार्यहरू भएको । प्रदेशका विभिन्न नदीहरू नियन्त्रण गर्ने क्रममा ४९.९५ कि.मि. तटबन्धन कार्य सम्पन्न भएको ।
८. ३९४ वटा विद्युतीय पोल, २७.३५ कि.मि. ग्रामीण विद्युतीकरण तथा ४१८ सौर्य ऊर्जा बत्ती जडान कार्य भएको ।

## ७.९ विनियोजित रकम लक्ष्य अनुसार खर्च हुन नसक्नुका कारणहरु

१. योजना संख्याको अनुपातमा जनशक्ति न्यून भएको ।
२. डिभिजन कार्यालयको स्वीकृत दरवन्दी बमोजिम कर्मचारी पदपूर्ति नभएको ।
३. क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रम (पम्पिङ्ग आयोजनाको लागि ईलेक्ट्रोमेकानिकल प्राविधिक) ।
४. संघीय सशर्तका आयोजनामा न्यून बजेट भई आयोजना सम्पन्न हुन नसकेको ।
५. स्थानीयहरु बिचको विवाद, संरचना निर्माणको लागि जग्गा उपलब्धतामा समस्या भएको ।
६. संघीय सशर्तको कार्यक्रम संशोधन समयमा नहुनु ।
७. योजना तथा सेवाक्षेत्रमा दोहोरोपना ।
८. सवारी साधनको अभाव ।
९. जनसहभागिता जुटाउन समस्या रहेको ।

## द. पर्यटन उद्योग तथा सहकारी मन्त्रालय

### द.१ परिचय

नेपालको संविधानको भाग १३ मा प्रदेश कार्यपालिकाको व्यवस्था भएको र सोही संवैधानिक व्यवस्था बमोजिम पर्यटन, उद्योग तथा सहकारी मन्त्रालय, बागमती प्रदेशको मिति २०७९ साल माघ १० गते गठन भई कार्यारम्भ गरेको छ। यो प्रदेश प्राकृतिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, धार्मिक, साहसिक लगायत सबै हिसाबले नेपालको अग्रणी पर्यटन क्षेत्र हो। विदेशी पर्यटकका लागि नेपालको प्रवेशद्वारको रूपमा रहेको यो प्रदेश नेपाली कला, संस्कृतिको परिचायक पनि हो। नेपालको पर्यटनको मुख्य लाभ यस प्रदेश र खास गरेर काठमाण्डौ उपत्यकालाई हुन्छ भने सन् २०२० सम्ममा वार्षिक २० लाख पर्यटक भित्र्याउने नेपालले राखेको लक्ष्य हासिल गर्न सबभन्दा बढी योगदान पनि यसै प्रदेशले गरेको थियो। प्रदेश सरकारको कार्यक्षेत्रमा प्रादेशिक पर्यटन विकासको नीति, कानून, मापदण्ड, योजना, नियमन, पर्यटन व्यवसायको व्यवस्थापन, प्रादेशिक पर्यटनको प्रवर्द्धन र पर्यटकीय वस्तु र पूर्वाधारको पहिचान, विकास र प्रवर्द्धन आदि सम्बद्ध विषयहरू पर्दछन्।

उद्योग क्षेत्र रोजगारी र आर्थिक विकासको प्रमुख आधार हो। कृषिबाट उद्योग र सेवा क्षेत्रमा बेरोजगार वा अर्ध बेरोजगार श्रमिकको स्थानान्तरणले मात्र वस्तु र सेवाको उत्पादन, मूल्य अभिवृद्धि, निर्यात प्रवर्द्धन र आयात प्रतिस्थापनका साथै गरिवी न्यूनीकरणमा टेवा पुग्दछ। प्रदेशको कार्य क्षेत्रमा ठूला तथा मझौला उद्योगहरूको प्रवर्द्धन र नियमन औद्योगिक व्यवसाय प्रवर्द्धन र नियमन, औद्योगिक भौतिक पूर्वाधार विकास उद्योगमा श्रममूलक प्रविधि र स्वदेशी श्रमिकको उपयोग तथा प्रदेशस्तरको औद्योगिक क्षेत्र र विशेष आर्थिक क्षेत्रको स्थापना र विस्तारका साथै उद्यमशीलताको विकास पर्दछ।

प्रदेशले आवश्यकता अनुसार वाणिज्य क्षेत्रमा नीति, ऐन, नियमहरूको निर्माण: वाणिज्यसम्बन्धी प्रादेशिक नीति, कानून, मापदण्ड, योजना, कार्यान्वयन र नियमन, प्रादेशिक व्यापार प्रवर्द्धन, सहजीकरण, प्रदेशभित्रको व्यापार पूर्वाधार निर्माण र सञ्चालन व्यापारसम्बन्धी सिन्डिकेट / कार्टेलिड नियन्त्रण: प्रतिस्पर्धा सम्बन्धी नीति तथा कानून, मापदण्डको कार्यान्वयन र नियमन, व्यापारिक फर्महरूको दर्ता/नवीकरण, खारेजी र नियमन, प्रदेशगत सार्वजनिक संस्थान, समिति, प्रतिष्ठान तथा कम्पनी आदिको सञ्चालन, व्यवस्थापन सुधार तथा नियमन; प्रादेशिक व्यापारको तथ्याङ्क प्रणाली र अध्ययन अनुसन्धान गर्न सक्ने व्यवस्था संविधानले गरेको छ। स्थानीय बजार व्यवस्थापन तथा अनुगमन र उपभोक्ता अधिकार एवम् उपभोक्ता हित संरक्षणमा स्थानीय तहलाई प्रदेश सरकारले समन्वय तथा सहजीकरण गर्न सक्दछ।

सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको सहभागिता तथा विकासमार्फत् राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर, स्वतन्त्र तथा उन्नतिशील बनाउने व्यवस्था संविधानमा छ। संविधानले उपलब्ध साधन र स्रोतको अधिकतम परिचालन गर्न, तीव्र र दिगो आर्थिक विकास गर्न, न्यायोचित वितरण गर्न आर्थिक असमानताको अन्त्य गर्न र समाजवाद उन्मुख स्वतन्त्र र समृद्ध अर्थतन्त्रको विकास गर्न सहकारीको भूमिकालाई स्पष्ट पारेको छ। त्यसैगरी, दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न सहकारी संस्थाहरूसँग सहकार्य आवश्यक छ। प्रदेशको कार्यक्षेत्रभित्र सहकारी संस्थासम्बन्धी प्रादेशिक नीति, कानून, मापदण्ड, कार्यान्वयन, नियमन र प्रवर्द्धन, प्रादेशिक वित्तीय सहकारी संस्थासम्बन्धी अनुमति,

सञ्चालन, मापदण्ड र नियमन, सहकारी संस्थाहरूसँग समन्वय र सहकार्य, प्रादेशिक तथ्याङ्क व्यवस्थापन र अध्ययन अनुसन्धान क्षमता अभिवृद्धि र परिचालन आदि पर्दछन् ।

## द.२ चालु र पुँजीगत खर्च शीर्षकको प्रगति विवरण

चालु खर्च

(रकम रु हजारमा)

क्र. सं.	ब.उ.शी.नं.	कार्यालयको नाम	बजेट	आ.व.२०७९।०८० को		कैफियत
				खर्च	खर्च प्रतिशत	
१	३२५०००११३	पर्यटन, उद्योग तथा सहकारी मन्त्रालय	१४६३९८	५९८०९	४०.८५	
२	३०७०१०११३	उद्योग, वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित संरक्षण निर्देशनालय	२०७४८	१०३५२	४९.८९	
३	३०७०१०१२३	घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयहरु	१२३०५७	८६७८९	७०.५३	
४	३०७००११२३	उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित संरक्षण निर्देशनालय	१८९०४१	१३१४९४	६९.५६	
४	३०७००११२३	घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयहरु				
५	३२५००१०३३	उपत्यका पर्यटन कार्यालय	१२७२७	९६१०	७५.५१	
६	३२५००१०१३	पर्यटन विकास आयोजना	२५६२७	१९२६८	७५.१९	
७	३२५००१०२३	पर्यटन उद्योग तथा सहकारी मन्त्रालय	३५९९०	२२३६५	६२.१४	
८	३२५००१०२३	पर्यटन विकास आयोजना				
९	३३६०१९१२३	सहकारी प्रशिक्षालय	२४४७०	१७६४२	७२.१०	
जम्मा			५७८०५८	३५७३२९	६१.८२	

पुँजीगत खर्च

(रकम रु हजारमा)

क्र. सं.	ब.उ.शी.नं.	कार्यालयको नाम	बजेट	आ.व. २०७९।०८० को		कैफियत
				खर्च	खर्च प्रतिशत	
१	३२५०००११४	पर्यटन, उद्योग तथा सहकारी मन्त्रालय	१३४६८०	४८०९१	३५.७१	

क्र. सं.	ब.उ.शी.नं.	कार्यालयको नाम	बजेट	आ.व. २०७९।०८० को		कैफियत
				खर्च	खर्च प्रतिशत	
२	३०७०१०११४	उद्योग, वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित संरक्षण निर्देशनालय	६२५	४९३	७८.८८	
३	३०७०१०१२४	घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयहरु	३८६००	२२९५१	५९.४६	
४	३०७००११२४	उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित संरक्षण निर्देशनालय	१९६९००	३८३५९	१९.४८	
५	३०७००११२४	घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयहरु				
६	३२५००१०३४	उपत्यका पर्यटन कार्यालय	३१५५	१७४०	५५.१५	
७	३२५००१०१४	पर्यटन विकास आयोजना	३९९०	१८६०	४६.६२	
८	३२५००१०२४	पर्यटन विकास आयोजना	१६११२६५	११३६४८४	७०.५३	
९	३३६०१९१२३	सहकारी प्रशिक्षालय	५०००	४१२९	८२.५९	
जम्मा			१९९४२१५	१२५४१०४	६२.८९	

द.३ आ.व. २०७९/०८० मा सञ्चालनमा रहेका बहुवर्षीय आयोजनाको प्रगति

(रकम रु. हजारमा)

क्र.सं.	कार्यालयको नाम	आयोजनाको नाम	अवधि किल	कुल लागत	आ.व.	आ.व.		आ.व.०७९/ ८०		कैफियत
					०७९/८०	०७९/ ८०		प्रगति (%)		
					सम्मको खर्च	बजेट	खर्च	भौतिक	वित्तिय	
१	पर्यटन विकास आयोजना	शैलुङ्ग पयटकिय क्षेत्रमा पुर्वाधार निर्माण, दोलखा (वगैचा, उद्यान, गोलघर, शौचालय, मनोरञ्जन पार्क)	३ वर्ष	२५२९३.०५८	२३६५४.३१८	११०२२.०००	८९५९.३११	१००	८१.२९	सम्पन्न
२	पर्यटन विकास आयोजना	चिम्टेस्वरमा वन वगैचा पार्क र भ्यू टावर निर्माण कार्यक्रम, नुवाकोट (नमूना गन्तव्य)	३ वर्ष	३०१४४.४३६	२७४३८.७६८	१५९१६.०००	१२५७२.३५३	१००	७८.९९	सम्पन्न
३	पर्यटन विकास आयोजना	तोप्लाङ्ग भ्यू टावर निर्माण, धादिङ्ग	३ वर्ष	२३१२८.२१३	२१८८९.६६९	१२९७०.०००	१११८९.६४२	१००	८६.२७	सम्पन्न
४	पर्यटन विकास आयोजना	जिरी हिल स्टेशन प्याकेज, दोलखा (भ्यू टावर, बहुउद्देशीय भवन र वन वगैचा) (नमूना गन्तव्य)	३ वर्ष	३०६०६.८९५	२६४३४.९९६	११३१४.०००	६९०७.३८७	१००	६१.०५	सम्पन्न
५	पर्यटन विकास आयोजना	सिन्धुलीगढी हिल स्टेशन प्याकेज, सिन्धुली (बहुउद्देशीय भवन र वन वगैचा)	३ वर्ष	२९३७२.४७१	२४७६७.४६१	८७००.०००	८६५०.९६०	१००	९९.४४	सम्पन्न
६	पर्यटन विकास आयोजना	सिन्धुलीगढी को रानी दरबार पुर्ननिर्माण, सिन्धुली	२ वर्ष	४३३४१.०७७	४०७३१.६५२	१६२९०.०००	१५५४७.४१९	१००	९५.४४	सम्पन्न



क्र.सं.	कार्यालयको नाम	आयोजनाको नाम	अवधि (वर्ष)	कुल लागत	आ.व.	आ.व.		आ.व.०७९/८०		कैफियत
					०७९/८०	०७९/८०		प्रगति (%)		
					सम्मको खर्च	बजेट	खर्च	भौतिक	वित्तिय	
७	पर्यटन विकास आयोजना	सांस्कृतिक सम्पदा तथा मुद्रा संग्राहालय भि.न.पा. २ मा पूर्वाधार निर्माण, दोलखा	२ वर्ष	३७३८६.३२६	३२२२०.३८५	११७२२.०००	१०२९८.५८८	१००	८७.८६	सम्पन्न
८	पर्यटन विकास आयोजना	वि.पि. सङ्ग्राहलय सुन्दरीजल काठमाडौंमा भौतिक पूर्वाधार निर्माण (दोश्रो चरण)	१ वर्ष	७०८६.५०३	६०७२.०७२	३७२३.०००	२५६७.२१७	१००	६८.९६	सम्पन्न
९	पर्यटन विकास आयोजना	सिद्धवाबा मन्दिर देखि सिद्धवाबा भ्यूटावर सम्म पर्यटकीय पदमार्ग र भ्यूटावर परिसरमा शौचालय निर्माण, सिन्धुली(अन्य सार्वजनिक निर्माण)	१ वर्ष	६३६४.७५७	५२५२.३८९	५५९०.०००	४८५१.५८९	१००	८६.७९	सम्पन्न
१०	पर्यटन विकास आयोजना	गोगनपानी सुलीथुम्का खाँडादेवी ५ रामेछाप स्थित भ्यू टावर जाने रेलिङ्ग सहितको पर्यटकीय पदमार्ग, धार्मिक स्थल एवं अन्य पर्यटकीय पूर्वाधार निर्माण (अन्य सार्वजनिक निर्माण)	१ वर्ष	६४३२.९९२	५४७४.५०३	५६३१.०००	४९७९.२२७	१००	८८.४३	सम्पन्न
११	पर्यटन विकास आयोजना	एडमण्ड हिलारी तेन्जिङ नोर्गे पदमार्ग निर्माण (लामोसाघुँबाट पेङ्कु खण्ड), सुनकोशी गा.पा. ७, सिन्धुपाल्चोक	१ वर्ष	२८५६.१९३	२६३८.२०६	२८४४.७५६	२६३८.२०५	१००	९२.७४	सम्पन्न

क्र.सं.	कार्यालयको नाम	आयोजनाको नाम	अवधि (वर्ष)	कुल लागत	आ.व.	आ.व.		आ.व.०७९/८० प्रगति (%)		कैफियत
					०७९/८० सम्मको खर्च	०७९/८०		भौतिक	वितिय	
						बजेट	खर्च			
१२	पर्यटन विकास आयोजना	थानकोट त्रिभुवन पार्कको सुरक्षार्थ पर्खाल निर्माण लगायतका भौतिक पूर्वाधार निर्माण तथा मर्मत सम्भार, काठमाण्डौं	१ वर्ष	६१६१.३५९	५०५४.२२२	५८००.०००	४५२३.९८५	१००	७८.००	सम्पन्न
१३	पर्यटन विकास आयोजना	ककनी हिलस्टेशन प्याकेज कार्यक्रम, नुवाकोट	२ वर्ष	२५३२१.७८०	२५६५३.४२५ (मूल्य समायोजन सहित)	११८७४.०००	८६६३.९४०	१००	७२.९७	सम्पन्न
१४	पर्यटन विकास आयोजना	चित्लाङ्ग हिलस्टेशन प्याकेज कार्यक्रम, मकवानपुर	२ वर्ष	२३६८७.७९६	२२८०५.९७९ (मूल्य समायोजन सहित)	१८७४३.०००	१४२०२.४५२	१००	७५.७७	सम्पन्न
१५	पर्यटन विकास आयोजना	लगलगेपाखा सामुदायिक वनमा पर्यटकीय पूर्वाधार निर्माण, काठमाडौं	२ वर्ष	२८७६३७९१.९३	३०३७७.५६९ (मूल्य समायोजन सहित)	२३५९८.०००	२०८०८.३६०	१००	८८.१८	सम्पन्न
१६	पर्यटन विकास आयोजना	फुर्बा लेखड गुम्बा पूर्वाधार निर्माण, भीमेश्वर नगरपालिका-७-दोलखा	२ वर्ष	१९८४०५९६.६२	१८७८३.३७७ (मूल्य समायोजन सहित)	१७२८४.०००	१२२८४.८११	१००	७१.०८	सम्पन्न
१७	पर्यटन विकास आयोजना	निलकण्ठ पार्क निर्माण, निलकण्ठ-१२, धादिङ्ग	२ वर्ष	३७०२८२९४.१	३४२१५.८३७ (मूल्य समायोजन सहित)	२७४४६.०००	२०३८१.३०१	१००	७४.२६	सम्पन्न

क्र.सं.	कार्यालयको नाम	आयोजनाको नाम	अवधि (वर्ष)	कुल लागत	आ.व.	आ.व.		आ.व.०७९/८० प्रगति (%)		कैफियत
					०७९/८० सम्मको खर्च	०७९/८०		भौतिक	वित्तिय	
						बजेट	खर्च			
१८	पर्यटन विकास आयोजना	मुडे हिलस्टेशन प्याकेज कार्यक्रम, सिन्धुपाल्चोक	३ वर्ष	२४४१६८५१.९८	६६९०.८६९	२०६२२.०००	१६८७.७३१	२०	८.१८	जारी
१९	पर्यटन विकास आयोजना	राइनो पार्क निर्माण मेघौली चितवन (नमुना गन्तव्य)	४ वर्ष	२१६६२६२८.७६	१०६४८.५०९	१०२३३.०००	२७४८.६७८	४०	२६.८६	जारी
२०	पर्यटन विकास आयोजना	शिवालय हिल स्टेशन प्याकेज, रामेछाप (भ्यू टावर, बहुउद्देशीय भवन र वन वगैचा) (नमुना गन्तव्य)	४ वर्ष	२९१८२१६९.१७	१२९१३.७१३	२०५७९.०००	५५८८.८२३	६०	२७.१६	जारी
२१	उद्योग, वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित संरक्षण निर्देशनालय	वृहत घरेलु तथा उद्योग उपज प्रदर्शनी भवन, हेटौंडा	२ वर्ष	५८२४९.९९६	३७१६७.३९	३५०००	७१७८.१६१	४०.८९	५५	जारी

८.४ अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरण अन्तर्गत संघ सरकारबाट प्राप्त योजनाहरूको प्रगति सशर्त अनुदान तर्फ

(रकम रु.हजारमा)

क्र. स.	सब. ब. उ. शि. नं.	कार्यालयको नाम	बजेट	०७९/८० सम्मको खर्च	खर्च प्रतिशत
१	३२५९११२०४	पर्यटन विकास आयोजना	४०२००	१५५४३.४९३	३८.६७
२	३०७९११२६३	उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित संरक्षण निर्देशनालय	२६००	९२५.००	३५.६०

८.५ आ.व. २०७९/०८० को बजेट बक्तव्यमा उल्लिखित बुँदाहरूको प्रगति विवरण

बजेट वक्तव्यको बुदा नं.	बजेट बक्तव्यको संक्षिप्त व्यहोरा	कार्यसम्पादनको अवस्था
४६	उत्पादन वृद्धि, आयात प्रतिस्थापन, निर्यात प्रवर्द्धन र रोजगारी सिर्जनामा टेवा पुर्याउने कार्यक्रमहरू। नेपाली उत्पादन एवं उपभोग अभिवृद्धि कार्यक्रममा संघीय सरकारसँग समन्वय र सहकार्य सम्बन्धमा	संघीय सशर्त अन्तर्गत Bussiness Incubation Center को स्थापना गर्न सूचना प्रकाशन गरिएको। उद्योग दर्ता मार्फत रोजगारी सिर्जना भएको साथै सीपमुलक कार्यक्रमहरू सञ्चालन समेत हुँदै आएको।
४७	एक स्थानीय तह एक साना उद्योग कार्यक्रम सञ्चालन सम्बन्ध तथा ब्रान्ड सहितको बिक्री केन्द्र सञ्चालन सहयोग सम्बन्धमा	कुनै कार्यक्रमहरू बजेटमा समावेश नभएको।
४८	संघ र स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा सम्भाव्यताको आधारमा औद्योगिक क्षेत्र तथा औद्योगिक ग्रामको स्थापना र विस्तार तथा रुग्ण उद्योगहरूको सञ्चालन सम्बन्धमा	भक्तपुरमा औद्योगिकग्रामको सम्भाव्यता अध्ययन तथा डि. पि.आर निर्माण सम्पन्न भएको
४९	निर्माणाधीन उद्योग ग्राम सम्पन्न गर्न र सिन्धुली जिल्लाको हरिहरपुरगढी र मकवानपुर जिल्लाको मनहरीमा नयाँ औद्योगिक क्षेत्रको निर्माण सम्बन्धमा	जग्गा प्राप्तिको कार्य अगाडि बढेको
५०	प्रविधि हस्तान्तरण, सीप विकास एवम् कार्यस्थलमै तालिम मार्फत उद्यमशीलता प्रवर्द्धन सम्बन्धमा	सबै घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयहरूमार्फत प्रविधि हस्तान्तरण र सीप विकास तालिम तथा जनचेतना तथा गोष्ठी कार्यक्रमहरू सम्पन्न भएको

बजेट वक्तव्यको बुदा नं.	बजेट वक्तव्यको संक्षिप्त व्यहोरा	कार्यसम्पादनको अवस्था
५१	निर्यात व्यापार मेलाको आयोजना गर्ने तथा सम्भाव्यताको आधारमा हस्तकला ग्राम निर्माण गर्ने सम्बन्धमा	हस्तकलाग्राम निर्माण तथा सञ्चालन सम्बन्धी ऐन बन्ने प्रक्रियामा रहेको
५२	सघन बजार अनुगमन र गुणस्तरिय वस्तुको उपभोग सुनिश्चित गर्न उपभोक्ता सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन सम्बन्धमा	प्रदेशको घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयहरुबाट आ.व.२०७९/८० मा ३०० भन्दा बढी पटक बजार अनुगमन गरिएको साथै उपभोक्ता सचेतना कार्यक्रमहरु समेत सञ्चालन भएको
५४	बागमती प्रदेशको विशिष्टता, प्राकृतिक सौन्दर्य र संस्कृति तथा सभ्यता प्रवर्द्धन एवम् आन्तरिक पर्यटन विकासको लागि आर्थिक वर्ष २०७९/८० लाई घुमफिर वर्षको रूपमा घोषणा गरी कार्यान्वयन गर्न बजेट व्यवस्था गरेको छु ।	बागमती प्रदेश सरकारबाट घुमफिर वर्ष घोषणा भई चितवनको सौराहाबाट घुमफिर वर्षको शुरुवात गरी सोको कार्यान्वयन भएको
५५	स्थानीय महत्वका स्थानहरुलाई पर्यटकीय गन्तव्यको रूपमा विकास गर्न स्थानीय तहसँग सहकार्य गरिनेछ । प्रदेश सरकारले पहिचान गरेका पर्यटकीय गन्तव्य, कला, संस्कृतिहरुको छायाङ्कन गरी चलचित्रको माध्यमबाट पर्यटन क्षेत्रको विकास गर्न बजेट व्यवस्था गरेको छु ।	१. "पर्यटन पूर्वाधार संचालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७९" तयार भई अन्तिम चरणमा रहेको । २. पालुङ, चित्लाङ, दामनलाई फिल्म सिटीको रूपमा विकास गर्न डिपिआर तयारीको प्रकृया अगाडि बढाईएको र बागमती प्रदेश भित्रको पर्यटकीय गन्तव्य, कला, संस्कृतिहरुको छायाङ्कन गरी चलचित्र निर्माण गर्न प्रोत्साहनका लागि मापदण्ड तथा सुचक तयार भई स्वीकृत हुन बाँकी रहेको ।
५६	बागमती प्रदेशमा साहसिक तथा पर्वतीय पर्यटनको सम्भाव्यता अध्ययन एवम् रसुवाको क्याङ्गजिङ्गमा वाल क्लाइम्बिङ्ग ट्रेनिङ्ग सेन्टरको भौतिक संरचना निर्माणको लागि रु.३ करोड विनियोजन गरेको छु लाङटाङ, जुगल, गणेश तथा गौरीशंकर हिमाली क्षेत्रमा साहसिक तथा पर्वतीय पर्यटन प्रवर्द्धन गरिनेछ । तामाकोशी, भोटेकोशी, त्रिशुली, नारायणी लगायतका नदीहरुमा जल पर्यटनको विकास गरिनेछ । संघीय सरकार र	१. हाई हिमालय नेचुरल वाल क्लाइम्बिङ्ग सेन्टरको DPR तयार भएको । २. नेपाल राफिटिङ्ग एसोसिएशनको सहकार्यमा त्रिशुलीमा राष्ट्रिय प्रतियोगिता सञ्चालन भएको, साहसिक तथा पर्वतीय पर्यटनका लागि अध्ययन तथा डिपिआर तयारी कार्य भइरहेको र जल पर्यटन विकासका लागि सरोकारवालाहरूसँग अन्तरक्रिया भएको ।

बजेट वक्तव्यको बुदा नं.	बजेट वक्तव्यको संक्षिप्त व्यहोरा	कार्यसम्पादनको अवस्था
	निजी क्षेत्रको सहकार्यमा हिल स्टेशनहरू निर्माण गर्न आवश्यक बजेटको प्रवन्ध गरेको छु ।	
५७	दोलखा जिल्लाको पर्यटकीय स्थल जिरी क्षेत्रको एकीकृत गुरुयोजना कार्यान्वयन गर्न निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरिनेछ । जिरीमा मानव निर्मित पर्यटकीय तालको निर्माण गर्न रु. १५ करोड विनियोजन गरेको छु ।	निजी क्षेत्रसँग सहकार्य पार्ने नीति रहेको । पर्यटकीय तालको निर्माणका लागि विनियोजित रकम यस मन्त्रालयमा नरहेको ।
५८	बागमती प्रदेशमा नवीनतम वातावरणमैत्री पर्यटकीय पूर्वाधारको विकासको लागि चितवन जिल्लाको सौराहा, कुमरोज र प्यारीढाप कुचकुचेमा वन्यजन्तु अवलोकन गर्न क्यानोपी वाक कार्यक्रमको लागि बजेट व्यवस्था गरेको छु ।	क्यानोपी वाकीङ्ग पूर्वाधार निर्माण, बाघमारा मध्यवर्ती सा.व, र.न.पा-१७, चितवनको DPR तयारी (संभाव्यता अध्ययन, गुरुयोजना, विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन (DPR) तयारी ) तयार भएको ।
५९	प्रदेश भित्रका पर्यटकीय गन्तव्यहरूमा खानेपानी, शौचालय, सरसफाइ, ढल व्यवस्थापन, साइकल लेन, निःशुल्क इन्टरनेट लगायतको सुविधा उपलब्ध गराउन स्थानीय तहसँग सहकार्य गरिनेछ ।	सरोकारवालहरूसँग सहकार्य भईरहेको ।
६०	गोसाईकुण्ड एकीकृत विकास परियोजना मार्फत् रसुवा जिल्लाको प्रसिद्ध तीर्थस्थल गोसाईकुण्डको समग्र विकास गरिनेछ ।	रसुवा जिल्लाको प्रसिद्ध तीर्थस्थल गोसाईकुण्डको समग्र विकास गर्ने नीति रहेको ।
६१	ऐतिहासिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, सामाजिक महत्वका स्थलहरूलाई पर्यटकीय गन्तव्यको रूपमा विकास गरिनेछ । काठमाण्डौंको जहरसिँपौवामा गणेशमान सिंह स्मृति पार्कलाई विस्तार गर्नेगरी भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्न रु. ३ करोड विनियोजन गरेको छु ।	गणेशमान सिंह स्मृति पार्क तथा अन्य भौतिक पूर्वाधार निर्माण, जहरसिँपौवा, काठमाडौं कार्यक्रमको लागि खरिद गुरु योजना स्वीकृत र स्रोत सुनिश्चित भएको ।
६२	पुरातात्विक एवम् मौलिक, धार्मिक, सांस्कृतिक लगायतका सम्पदा तथा गुठीहरू र सामुदायिक संस्थाहरूको संरक्षण, सम्बर्द्धन र अभिलेखीकरण गरिनेछ । सरोकारवाला समुदाय र निजी क्षेत्रको सहकार्यमा जात्रा, पर्व, मेला, महोत्सव लगायतका परम्परा र संस्कृतिमा आधारित कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ ।	१. नेवा: संस्कृति संग सम्बन्धित विभिन्न जात्रा तथा मेला महोत्सवलाई सहयोग, पर्यटन प्रवर्द्धन गर्ने अन्य सांस्कृतिक पर्व/मेला/महोत्सवमा सहयोग गरिएको २.सांस्कृतिक संस्थानको समन्वयमा बुद्ध थिएटर फेस्टिबल संचालन गरिएको र विभिन्न

बजेट वक्तव्यको बुदा नं.	बजेट वक्तव्यको संक्षिप्त व्यहोरा	कार्यसम्पादनको अवस्था
		धार्मिक तथा साँस्कृतिक महत्वका मठ-मन्दिर, गुठीहरू मर्मत सुधार तथा विकास भएको ।
६३	परम्परागत, मौलिक कला र लोक संगीत, नृत्य, नाट्य, साहित्य प्रदर्शनकारी लोककलाहरूको अभिलेखीकरण, संरक्षण, अनुसन्धान र विकासमा जोड दिईनेछ । प्रदेश भित्रका सोपोन्मुख तथा सिमान्तकृत जाति समुदायको भाषा, साहित्य लोकोक्तिलाई लिपिबद्ध, अभिलेखीकरण, अध्ययन, अनुसन्धान, संरक्षण, सम्बर्द्धन एवम् विकास सम्बर्द्ध संघ संस्थाहरूसँग समन्वय र सहकार्य गरिनेछ ।	सरोकारवालाहरूसँग सहकार्य भईरहेको ।
६४	राजनीतिक, सामाजिक, साँस्कृतिक क्षेत्रमा ख्याती प्राप्त एवम् शहीद तथा घाईते व्यक्तिको सम्मानको लागि स्मृति केन्द्र, प्रतिष्ठान तथा अध्ययन अनुसन्धान केन्द्र स्थापना गर्न बजेट छुट्याएको छु ।	गणेशमान सिंह पार्क, मजदुर शहिद स्मृति पार्क, निर्माणको लागि श्रोत सुनिश्चित भएको, वी.पी. कोइराला स्मृति ट्रस्टलाई पुँजीगत अनुदान उपलब्ध गराएको ।
६५	लुम्बिनी प्रदेश र गण्डकी प्रदेशसँग समन्वय र साझेदारी गरी देवघाट, मनकामना, बुढीगण्डकी, त्रिवेणीधाम लगायतका तीर्थ स्थलहरूमा पर्यटकीय पूर्वाधारहरूको निर्माण गरिनेछ । पशुपति क्षेत्रको विकास र संरक्षणको लागि पशुपति क्षेत्र विकास कोषसँग सहकार्य गरिनेछ ।	१. देवघाटमा महादेवको मूर्ति स्थापनाको लागि सम्झौता भई कार्य अगाडि बढेको । २. पशुपति क्षेत्रमा क्रियापुत्री भवन निर्माणको DPR तयार भई निर्माण कार्य प्रक्रियामा रहेको ।

## द.६ संकलन भएको राजस्व

(रकम रु. हजारमा)

क्र.सं	राजस्व शी. नं	राजस्व शीर्षक	आ.व. २०७९/८० मा संकलित रकम	कैफियत
१	१४१५१	सरकारी सम्पत्तिको बहालबाट प्राप्त आय	७४८.१२५	
२	१४२१२	सरकारी सम्पत्तिको बिक्रीबाट प्राप्त आय	७४८.१२५	
३	१४२२९	अन्य प्रशासनिक सेवा शुल्क	२३८४.०१६	
४	१४२५३	व्यवसाय रजिष्ट्रेसन शुल्क	३१०४७४.३८५	
५	१४३१२	प्रशासनिक दण्ड जरिवाना र जफत	२३३७.००	
६	१४५११	बिमा दाबी प्राप्त	२२०.००	
७	१५१११	बेरुजु	८९८.७९४	
८	१४५२९	अन्य राजस्व	११४.७७४	
जम्मा			३१७५०२.०९९	

## द.७ आ.व. २०७९/०८० मा सम्पादन भएका मुख्य कार्यहरू

- उपत्यका पर्यटन कार्यालयबाट पर्यटन व्यवसायीहरूलाई बिद्युतीय माध्यमबाट छिटो, छरितो र गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्ने कार्य सुरुवात गरिएको ।
- यस प्रदेशमा पहिलो पटक नवीन पर्यटकीय गतिविधि क्यानोपी वाक निर्माणका लागि बाघमारा मध्यवर्ती सामुदायिक वन, सौराहामा बजेट विनियोजन गरिएको ।
- घुमफिर वर्ष २०७९ को शुभारम्भ भई विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको ।
- पर्यटन व्यवसायलाई पुनर्त्थान गर्ने सम्बन्धमा अन्तरक्रिया कार्यक्रम सञ्चालन भएको ।
- प्रदेश पर्यटन ऐन, २०७८ मा समसामयिक हेरफेर गरिएको ।
- विभिन्न उपभोक्ता समिति मार्फत ६८१ वटा विविध पर्यटकिय स्थल, पदमार्ग, धार्मिक पर्यटकिय स्थलहरू निर्माण तथा संरक्षण सम्पन्न भएको तथा निर्माण तथा संरक्षणको चरणमा रहेको ।
- बजार अनुगमन: उद्योग, वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित संरक्षण निर्देशनालय र १३ वटै जिल्लाबाट प्रभावकारी गरी आर्थिक वर्ष २०७९/०८०मा ३०० भन्दा बढी पटक बजार अनुगमन भएको ।
- मातहतका १३ वटै घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयहरूबाट लागत साझेदारीमा प्रविधि हस्तान्तरण कार्यान्वयन तथा सीप विकास तालिम सञ्चालन भएको ।
- उजुरी परेका १८४ वटा सहकारी संस्था लिमिटेडमध्ये अनुसन्धानको लागि ११ वटा CIB मा लेखी पठाएको तथा १२ वटा जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंमा पठाइएको ।



द.द आ.व. २०७९/०८० मा तयार भएका ऐन, नियमावली तथा कार्यविधिहरूको विवरण

- प्रविधि हस्तान्तरण कार्यविधि २०७९
- सीप विकास तथा तालिम सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७९
- आर्थिक वर्ष २०७९/८० को स्वीकृत वार्षिक विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७९
- प्रदेश पर्यटन ऐन, २०७८ मा समसामयिक हेरफेर

द.९ विनियोजित रकम लक्ष्य अनुसार खर्च हुन नसक्नुका कारणहरू

- यसै अवधिमा प्रतिनिधि तथा प्रदेश सभाको आम निर्वाचन पर्नु,
- आर्थिक वर्षको मध्य समयमा मन्त्रालय मर्ज हुनु ।

## ९. कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय

### ९.१ परिचय

नेपालको संविधानले तीनै तहका सरकारबीचको अन्तरसम्बन्ध सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा आधारित हुने गरी संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारको व्यवस्था गरेको छ । संविधानले सबै किसिमका विभेदको अन्त्य गरी आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक समावेशी र समृद्धिको आकाङ्क्षा राखेको छ । देशले लिएको आर्थिक समृद्धि, सामाजिक न्यायको राष्ट्रिय आकाङ्खालाई आत्मसाथ गर्दै बागमती प्रदेश सरकारको "सुसंस्कृत र सुखी जनता; समाजवाद उन्मुख समृद्ध प्रदेश" दीर्घकालिन सोच पूरा गर्नेतर्फ प्रतिवद्ध रही विकासको मुख्य ईन्जिनको रूपमा रहेको कृषि क्षेत्रको व्यवसायीकरण, जैविक कृषिको प्रवर्द्धन र कृषिलाई उद्यमका रूपमा विकास र विस्तार गर्न कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय प्रतिवद्ध रहेको छ ।

आर्थिक गतिविधिका हिसावले करीव ५० प्रतिशत जनसंख्याको मुख्य पेशाको रूपमा रहेको नेपालको कृषि क्षेत्रले कुल गार्हस्थ उत्पादनमा करिब २४.१ प्रतिशत योगदान गरेतापनि (श्रोत: आर्थिक सर्वेक्षण २०७९/८०) यस क्षेत्रको उत्पादकत्व र प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता न्यून रहेको छ । खेती प्रणालीमा बढी अन्नबाली लगाएता पनि खाद्य व्यापार घाटा बढ्दो रहेको छ । बढ्दो माग सँगसँगै दूध, अण्डा, तरकारी, माछापालनको उत्पादनमा सकारात्मक संकेत देखिए पनि देशको ठुलो जनसंख्याको आवश्यकता पूरा गर्न, गरिबी घटाउन, खाद्य तथा पोषण सुरक्षाको सुनिश्चितता गर्न भने पर्याप्त रहेको छैन । बागमती प्रदेश मा कृषि, पशुपन्छी तथा मत्स्य क्षेत्रको विकास र समृद्धिको लागि यस मन्त्रालयलाई कार्य जिम्मेवारी तोकिएको छ ।

पशुपालन क्षेत्रले देशको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा करिब १२.३१ प्रतिशत र कुल कृषि गार्हस्थ उत्पादनमा ३०.९८ प्रतिशत योगदान गर्दै आएको सन्दर्भमा पशुपन्छी क्षेत्रको विशेष आर्थिक महत्त्व छ । उत्पादनका साधनको रूपमा रहेको प्रचुर जमिन र दुई तिहाई उत्पादक शक्तिको रूपमा रहेको किसानलाई जोडेर उत्पादन वृद्धि गरी राष्ट्रिय पुँजीको सृजना गर्न सकिन्छ । यसका लागि कृषिको व्यवसायीकरण, आधुनिकीकरण तथा औद्योगिकीकरण गर्दै कृषिजन्य वस्तुमा आत्मनिर्भर बनाउँदै आयात प्रतिस्थापन र निर्यात गरी समाजको अग्रगामी रूपान्तरणको दिशामा अघि बढ्न आजको टड्कारो आवश्यकता बनेको छ ।

नेपाल विश्व व्यापार सङ्गठन तथा विश्व पशु स्वास्थ्य सङ्गठनको सदस्य राष्ट्र भएपश्चात् त्यस्तो राष्ट्रका हैसियतले कृषि तथा पशु विकास क्षेत्रमा पूरा गर्नुपर्ने दायित्व निर्वाह गर्न विकासका विभिन्न साझेदारहरूसँग समन्वय गर्दै कृषि तथा पशुपक्षी विकासका कार्यहरू गर्नुपर्ने देखिन्छ । त्यस्तै दिगो विकासको भोक अन्त्य, खाद्य र पोषण सुरक्षा जस्ता लक्ष्य प्राप्त गर्न कृषि तथा पशुपन्छी विकास कार्यक्रमको ठुलो भूमिका रहन्छ । कृषि तथा पशुपक्षी विकासको क्षेत्रमा सार्वजनिक निजी साथै सहकारी क्षेत्रको लगानी समुचित रूपमा वृद्धि गरी देशलाई कृषि तथा पशुजन्य उत्पादनमा आत्मनिर्भर बनाउन सकिने आवश्यकता र सम्भावना छ ।

प्रदेश सरकार, मन्त्रिपरिषद्को मिति २०७८/०८/१५ को निर्णयानुसार प्रदेश सरकार, बागमती प्रदेश (कार्य विभाजन) नियमावली, २०७४ को नियम ७ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको स्थापना भएको छ ।

९.२ चालु र पुँजीगत खर्च शीर्षकको प्रगति विवरण

(रकम रु. हजारमा)

क्र.सं.	ब.उ.शी.न.	कार्यालयको नाम	बजेट	आ.व. २०७९/८० को		कैफियत
				खर्च	खर्च प्रतिशत	
१	३१२०००११३	कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय	१७५४०१	१००४९३	५७.२९%	
२	३१२०००१२३	प्रदेश दुग्ध विकास बोर्ड	४९७६६	३००६९	६०.४२%	
३	३१२०१०११३	कृषि विकास निर्देशनालय	८००८३	५०१७०	६२.६५%	
४	३१२०२०११३	पशुपन्छी तथा मत्स्य विकास निर्देशनालय	३९८४४७	३३४७६६	८४.०२%	
५	३१२०१०१२३	कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन सहयोग तथा तालिम केन्द्र, भण्डारा	३२८३७	२१७०३	६६.०९%	
६	३१२०१०२३३	कृषि ज्ञान केन्द्र, नुवाकोट	८७१२५	५७१०९	६५.५५%	
७	३१२०१०२३३	कृषि ज्ञान केन्द्र, धादिङ्ग	८९७०७	५९९८१	६६.८६%	
८	३१२०१०२३३	कृषि ज्ञान केन्द्र, ललितपुर	९९५१२	५३२७५	५३.५४%	
९	३१२०१०२३३	कृषि ज्ञान केन्द्र, काभ्रे	१४१०४८	९२०४८	६५.२६%	
१०	३१२०१०२३३	कृषि ज्ञान केन्द्र, रामेछाप	७८६३१	५१३७२	६५.३३%	
११	३१२०१०२३३	कृषि ज्ञान केन्द्र, सिन्धुली	४०९२२	२६२७६	६४.२१%	
१२	३१२०१०२३३	कृषि ज्ञान केन्द्र, चितवन	१३६९३९	७९९९४	५८.४२%	
१३	३१२०१०२४३	व्यवसायिक ग्रेनेज केन्द्र, भक्तपुर	१६४३७	१२५००	७६.०५%	

क्र.सं.	ब.उ.शी.न.	कार्यालयको नाम	बजेट	आ.व. २०७९/८० को		कैफियत
				खर्च	खर्च प्रतिशत	
१४	३१२०११०१३	मौरी पालन विकास कार्यक्रम,चितवन	२२६००	१९५५३	८६.५२%	
१५	३१२०१०१३३	कन्दमुल तरकारी विकास केन्द्र,सिन्धुली	१९२८४	१४९९७	७७.७७%	
१६	३१२०१०१४३	मसलाबाली विकास केन्द्र,काभ्रेपलान्चोक	२२४४६	१९०५०	८४.८७%	
१७	३१२०१०२५३	प्रजनन पिढी विजकोया श्रोत केन्द्र,धादिङ्ग	१९६१८	१६५३३	८४.२७%	
१८	३१२०१०१७३	किम्बु नर्सरी विकास केन्द्र,चितवन	१९११७	१५९७२	८३.५५%	
१९	३१२०१०१५३	पुष्प विकास केन्द्र,ललितपुर	२५५०६	२२६०६	८८.६३%	
२०	३१२०१०१८३	उपोष्ण प्रदेशिय वागबानी विकास केन्द्र,नुवाकोट	२५३५७	२०८५७	८२.२५%	
२१	३१२०१०१९३	शितोष्ण फलफुल रुटस्टक विकास केन्द्र, दोलखा	२११५८	१५६४७	७३.९५%	
२२	३१२०१०१६३	शितोष्ण बागबानी नर्सरी केन्द्र,मकवानपुर	२३२३५	१९१२३	८२.३०%	
२३	३१२०१०२०३	माटो तथा मल परीक्षण प्रयोगशाला मकवानपुर	२२९३९	१३१४७	५७.३१%	
२४	३१२०१०२१३	वीउ विजन प्रयोगशाला मकवानपुर	५७७०९	३५४८९	६१.५०%	

क्र.सं.	ब.उ.शी.न.	कार्यालयको नाम	बजेट	आ.व. २०७९/८० को		कैफियत
				खर्च	खर्च प्रतिशत	
२५	३१२०१०२२३	बाली संरक्षण प्रयोगशाला, ललितपुर	१६१६९	१३७५८	८५.०९%	
२६	३१२०२०१५३	भेटेरीनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र,नुवाकोट	३५५७१	२४९७६	७०.२२%	
२७	३१२०२०१५३	भेटेरीनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र,धादिङ्ग	४२९२०	३३४६४	७७.९७%	
२८	३१२०२०१५३	भेटेरीनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र,ललितपुर	६६७८१	५६२१६	८४.१८%	
२९	३१२०२०१५३	भेटेरीनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र,काभ्रेपलान्चोक	७७५०५	७०६८८	९१.२०%	
३०	३१२०२०१५३	भेटेरीनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र,दोलखा	५१९२८	२०५५६	३९.५९%	
३१	३१२०२०१५३	भेटेरीनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र,सिन्धुली	६३८१७	४१३०५	६४.७२%	
३२	३१२०२०१५३	भेटेरीनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र,मकवानपुर	५८८२६	२५६५०	४३.६०%	
३३	३१२०२०१५३	भेटेरीनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र,चितवन	८०१८५	४५७६५	५७.०७%	
३४	३१२०२०१२३	पशु सेवा तालिम केन्द्र,ललितपुर	२८३६४	२६०२७	९१.७६%	

क्र.सं.	ब.उ.शी.न.	कार्यालयको नाम	बजेट	आ.व. २०७९/८० को		कैफियत
				खर्च	खर्च प्रतिशत	
३५	३१२०२०१३३	बाखा विकास फार्म चित्लाङ्ग	२४२२४	२०८८९	८६.२३%	
३६	३१२०२०१४३	मत्स्य विकास केन्द्र, कुलेखानी	१६८६०	१२२०९	७२.४१%	
३७	३१२०२०१४३	मत्स्य विकास केन्द्र, भन्डारा	२५७७९	२३८७३	९२.६१%	
		जम्मा खर्च	२२९४७५०	१५९८१०५	६९.६४%	

### पूँजीगत खर्च

(रकम रु हजारमा)

क्र.सं.	ब.उ.शी.न.	कार्यालयको नाम	बजेट	आ.व. २०७९/८० को		कैफियत
				खर्च	खर्च प्रतिशत	
१	३१२०००११४	कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय	३६४३००	१८८०५७	५१.६२%	
२	३१२०००१२४	प्रदेश दुग्ध विकास बोर्ड	७९३००	४३१३६	५४.४०%	
३	३१२०१०११४	कृषि विकास निर्देशनालय	१०१८००	५६६२४	५५.६२%	
४	३१२०२०११४	पशुपन्छी तथा मत्स्य विकास निर्देशनालय	५२००	१७९	३.४५%	
५	३१२०१०१२४	कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन सहयोग तथा तालिम केन्द्र, भन्डारा	२३८०	२३४३	९८.४३%	

क्र.सं.	ब.उ.शी.न.	कार्यालयको नाम	बजेट	आ.व. २०७९/८० को		कैफियत
				खर्च	खर्च प्रतिशत	
६	३१२०१०२३४	कृषि ज्ञान केन्द्र,नुवाकोट	४१८०	३०८९	७३.८९%	
७	३१२०१०२३४	कृषि ज्ञान केन्द्र,घादिङ्ग	४७५	४७५	१००.००%	
८	३१२०१०२३४	कृषि ज्ञान केन्द्र,ललितपुर	४४२०	४४०७	९९.७०%	
९	३१२०१०२३४	कृषि ज्ञान केन्द्र,काभ्रे	३९५०	३९०१	९८.७५%	
१०	३१२०१०२३४	कृषि ज्ञान केन्द्र,रामेछाप	२२००	२१६४	९८.३७%	
११	३१२०१०२३४	कृषि ज्ञान केन्द्र,सिन्धुली	२१८०	२१७८	९९.८९%	
१२	३१२०१०२३४	कृषि ज्ञान केन्द्र,चितवन	४४५०	४३४६	९७.६६%	
१३	३१२०१०२४४	व्यवसायिक मनेज केन्द्र,भक्तपुर	२७५०	२६९४	९७.९६%	
१४	३१२०१०१४	मौरी पालन विकास कार्यक्रम,चितवन	९६०	९५९	९९.८८%	
१५	३१२०१०१३४	कन्दमुल तरकारी विकास केन्द्र,सिन्धुली	४७५०	४६०७	९६.९९%	
१६	३१२०१०१४४	मसलाबाली विकास केन्द्र,काभ्रेपलान्चोक	५५४०	४०२८	७२.७१%	
१७	३१२०१०२५४	प्रजनन पिढी विजकोया श्रोत केन्द्र,घादिङ्ग	५५२५	५४२०	९८.१०%	
१८	३१२०१०१७४	किम्बु नर्सरी विकास केन्द्र,चितवन	५१८०	५०९५	९८.३६%	
१९	३१२०१०१५४	पुष्प विकास केन्द्र,ललितपुर	११६९०	११५६१	९८.८९%	



क्र.सं.	ब.उ.शी.न.	कार्यालयको नाम	बजेट	आ.व. २०७९/८० को		कैफियत
				खर्च	खर्च प्रतिशत	
२०	३१२०१०१८४	उपोष्ण प्रदेशिय वागबानी विकास केन्द्र,नुवाकोट	६६०५	५७९९	८७.८०%	
२१	३१२०१०१९४	शितोष्ण फलफुल रुटस्टक विकास केन्द्र, दोलखा	४४५५	४४२५	९९.३२%	
२२	३१२०१०१६४	शितोष्ण बागबानी नर्सरी केन्द्र, मकवानपुर	४४४०	४३६९	९८.३९%	
२३	३१२०१०२०४	माटो तथा मल परीक्षण प्रयोगशाला मकवानपुर	१७३०	९४२	५४.४४%	
२४	३१२०१०२१४	वीउ विजन प्रयोगशाला मकवानपुर	४२६०	४०४७	९४.९९%	
२५	३१२०१०२२४	बाली संरक्षण प्रयोगशाला, ललितपुर	१०८०	५५५	५१.३६%	
२६	३१२०२०१५४	भेटेरीनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र,नुवाकोट	१६८५	१६६७	९८.९२%	
२७	३१२०२०१५४	भेटेरीनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र, धादिङ्ग	३३५२	३३२८	९९.२७%	
२८	३१२०२०१५४	भेटेरीनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र, ललितपुर	२१००	२०६९	९८.५२%	

क्र.सं.	ब.उ.शी.न.	कार्यालयको नाम	बजेट	आ.व. २०७९/८० को		कैफियत
				खर्च	खर्च प्रतिशत	
२९	३१२०२०१५४	भेटेरीनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र, काभ्रेपलान्चोक	२५००	२४८६	९९.४४%	
३०	३१२०२०१५४	भेटेरीनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र, दोलखा	१३५०	११३०	८३.६८%	
३१	३१२०२०१५४	भेटेरीनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र, सिन्धुली	१३२५	१३११	९८.९४%	
३२	३१२०२०१५४	भेटेरीनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र, मकवानपुर	७९४०	२३५०	२९.६०%	
३३	३१२०२०१५४	भेटेरीनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र, चितवन	१४२८	१३४५	९४.१९%	
३४	३१२०२०१२४	पशु सेवा तालिम केन्द्र, ललितपुर	१७८०	१७६६	९९.२१%	
३५	३१२०२०१३४	बाखा विकास फार्म चित्लाङ्ग	१२७२०	१००५९	७९.०८%	
३६	३१२०२०१४४	मत्स्य विकास केन्द्र, कुलेखानी	१८००	१७१०	९५.००%	
३७	३१२०२०१४४	मत्स्य विकास केन्द्र, भन्डारा	१५२९०	१२७८	८.३६%	
		जम्मा खर्च	६८७०७०	३९५८९४	५७.६२%	

९.३ आ.व. २०७९/०८० मा सञ्चालनमा रहेका बहुवर्षीय आयोजनाको प्रगति

(रकम रु. हजारमा)

क्र.सं.	कार्यालयको नाम	आयोजनाको नाम	कुल अवधि	कुल लागत	आ.व. २०७९/८० सम्मको खर्च	आ.व. २०७९/८० को		आ.व. २०७९/८० प्रगति %		कैफियत
						बजेट	खर्च	भौतिक	वित्तीय	
१	प्रदेश दुग्ध विकास बोर्ड	मकवानपुर जिल्लामा दुग्ध पाउडर प्लान्ट निर्माण	३ वर्ष	४५५४९४	३५९७५२	७००००	४३०५२.२	९०	६९.५०	
२	कृषि विकास निर्देशनालय, हेटौडा	हेटौडा उपमहानगरपालिका सँगको सहकार्यमा प्रादेशिक कृषि थोक बजार निर्माण	३ वर्ष	४९६२८९	९५८७४८	९०००००	५४९९४.२४	७५.००	५४.९९	
३	कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय	कृषि तथा बन विश्वविद्यालयमा बि.एस्.एल्. ल्याव स्थापना	२ वर्ष	९४५०००	९९०९२	८९९००	८९८७३	६०	९९.९७	
४	कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय	फलफूल तथा तरकारी भण्डारणका लागि साझेदारीमा शीत भण्डार निर्माण	४ वर्ष	९९७३०००	६३९८२५	५००००	२३३९६	८५	४६.७९	

९.४ अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरण अन्तर्गत संघ सरकारबाट प्राप्त योजनाहरूको प्रगति  
सशर्त अनुदान तर्फ

(रकम रु. हजारमा)

क्र.सं.	ब.उ.शी.नं.	आयोजनाको नाम	बजेट	आ.व. २०७९/८० को खर्च	खर्च प्रतिशत
१	३१२९११२१	प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना	८८४००	६२५८६.३	७०.८०
२	३१२९११२२	कृषि विभाग कार्यक्रम	२४३७००	७९०६१.२	३२.४४
३	३१२९११२३	पशु सेवा विभाग कार्यक्रम	५२९५८५	५२१२१३.२	९८.४२
४	३१२९११२०	कृषि विकास रणनीति अनुगमन तथा समन्वय कार्यक्रम	३५००	२३७०	६७.७३
			८६५१८५	६६५२३१.१	७६.८९

९.५ आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को बजेट वक्तव्यमा उल्लिखित बुँदाहरूको प्रगति विवरण

बजेट वक्तव्यको बुँदा नं.	बजेट वक्तव्यको संक्षिप्त व्यहोरा	कार्यसम्पादनको अवस्था
२५	कृषि क्षेत्रलाई निर्वाहमुखी अवस्थाबाट आधुनिकीकरण, विशिष्टीकरण, यान्त्रिकरण, औद्योगिकीकरण र व्यवसायिकरण गरी रूपान्तरण गर्न र कृषि तथा पशुपन्छी पालनमा संलग्न किसान, व्यवसायी र सहकारीलाई प्रोत्साहन र बजारको पहुँच सहजीकरण ।	कृषि क्षेत्रलाई निर्वाहमुखी अवस्थाबाट आधुनिकीकरण, विशिष्टीकरण, यान्त्रिकरण गरी रूपान्तरण गर्न खेती गरिएको क्षेत्रफलका आधारमा ५०० हेक्टर क्षेत्रफलमा यान्त्रिकरणको लागि माग बमोजिमका आधुनिक यन्त्र उपकरण उपलब्ध गराइएको। प्रदेशमा मत्स्य उत्पादन अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले सञ्चालित मत्स्यपालन क्षेत्र विस्तार तथा उत्पादकत्व वृद्धि कार्यक्रम अन्तर्गत १७.२९ हेक्टर क्षेत्रफलमा नयाँ पोखरी निर्माण गरिएको।
२६	उत्पादनमा आधारित प्रोत्साहन बाहेकका सबै अनुदान खारेज, वास्तविक किसानलाई सहयोग पुर्याउने उद्देश्यले घुम्तीकोष स्थापना गरी समूह, निजी तथा सहकारी लक्षित गरी कार्य प्रगतिको आधारमा निर्व्याजी बीउ पुँजी किस्तावन्दीमा उपलब्ध गराउन रु. ५० करोड विनियोजन ।	कृषि क्षेत्रमा प्रवाह भइरहेको अनुदान कार्यलाई व्यवस्थित बनाउन बीउ पुँजी परिचालन कार्यक्रमको शुरुवात गरिएको, गत आ.व. मा जम्मा रु. ३ करोड २० लाख ९६ हजार बीउ पुँजी ७४ जना कृषकहरूलाई प्रदान गरिएको ।
२७	प्रदेशलाई अण्डा, माछा-मासु, आलु, प्याज, लसुन र अदुवा लगायतका वस्तुहरूमा आत्मनिर्भर बनाउन उत्पादनमा आधारित प्रोत्साहन प्रदान गर्न रु. ४४ करोड ५० लाख बजेट व्यवस्था । प्याज र लसुनको प्रवर्द्धनका लागि दश क्विन्टल भन्दा बढी उत्पादन गर्ने किसानलाई प्रति किलो पचास पैसाका दरले प्रोत्साहन दिने व्यवस्था	प्रदेशलाई अण्डा, माछा-मासु, आलु, प्याज, लसुन र अदुवा लगायतका वस्तुहरूमा आत्मनिर्भर बनाउन उत्पादनमा आधारित प्रोत्साहन कार्यक्रम सञ्चालन बारे सरोकारवालाहरूसँग छलफल भइरहेको तथा निकट भविष्यमा सञ्चालन गरिने । सहकारी मोडेलमा सञ्चालित ४ चिस्यान भण्डारलाई विद्युत महशुलमा ४ लाख छुट उपलब्ध गराइएको ।
२८	संघीय र स्थानीय तहसँगको समन्वयमा बाँझो एवं उपयोगविहीन खेतीयोग्य जमिन किसान, कृषक समूह र कृषि सहकारीलाई लिजमा उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइनेछ । संघीय सरकारबाट घोषणा भएको आत्मनिर्भरताका लागि कृषि उत्पादन कार्यक्रममा सहकार्य गरिनेछ ।	संघीय र स्थानीय तहसँगको समन्वयमा बाँझो एवं उपयोगविहीन खेतीयोग्य जमिन किसान, कृषक समूह र कृषि सहकारीलाई लिजमा उपलब्ध गराउन भूमि बैंक स्थापनाको लागि पहल भैरहेको।

बजेट वक्तव्यको बुँदा नं.	बजेट वक्तव्यको संक्षिप्त व्यहोरा	कार्यसम्पादनको अवस्था
२९	दूध उत्पादनमा दिईदैं आएको प्रति लिटर दुई रुपैयाँ उत्पादनमा आधारित प्रोत्साहन कार्यक्रमलाई आगामी वर्ष थप विस्तार गरिनेछ । प्रोत्साहन रकम किसानहरूको बैंक खातामा सोझै जम्मा हुने व्यवस्था मिलाइनेछ । हेटौँडामा निर्माणाधिन पाउडर प्लान्ट आगामी वर्षदिखि सञ्चालनमा ल्याउन र काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लामा मिनी पाउडर प्लान्ट स्थापनाको कार्य अगाडि बढाउन आवश्यक बजेट व्यवस्था ।	दूध उत्पादन गर्ने कृषकहरूलाई प्रोत्साहन गर्न उत्पादनमा आधारित प्रोत्साहन प्रणालीलाई निरन्तरता दिई प्रति लिटर रु. ३.५६३८ का दरले २१७ सहकारी संस्था तथा ५ निजी दुग्ध संकलन संस्थाका कृषकहरूलाई २९ करोड ९९ लाख ९८ हजार रुपैयाँ रकम उपलब्ध गराइएको ।
३०	एकल महिलाद्वारा संचालित कृषि फर्म र कृषि उत्पादनमूलक कार्यक्रमलाई कामका आधारमा प्रोत्साहन दिईनेछ । बनकरिया, सुरेल, हायु, बोटे, माझी, जिरेल, थामी, चेपाङ र भुजेल जातिका किसानको जीवनस्तर उठाउन कृषि शिक्षा र बीउ पुँजी उपलब्ध गराउने ।	वागमती प्रदेश भित्र रहेका २१ जना एकल महिलालाई ब्यवसायिक कृषि प्रवर्धनको लागि सहयोग पुर्याइएको । साथै १३ वटा अल्पसंख्यक जाति संग सम्बन्धित संस्थाहरूलाई कृषिमा आधारित आयआर्जनका क्रियाकलापमा सहयोग गरिएको ।
३२	प्रदेशमा उत्पादन भएका तरकारीहरूको समर्थन मूल्य तोकी सहकारी तथा निजी क्षेत्र मार्फत खरीद गर्न प्रोत्साहन गरिनेछ । साथै संघीय सरकार, सहकारी र निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा अन्य मुख्य बालीहरूको समर्थन मूल्यमा खरीद गर्ने व्यवस्था मिलाउन रु. ७ करोड ४० लाख विनियोजन ।	न्यूनतम समर्थन मूल्यमा बाली वस्तु खरिद गर्न सहकारी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्ने कार्यक्रम कृषि ज्ञान केन्द्र चितवनबाट शुरुवात गरिएको जसमा न्यूनतम समर्थन मुल्यमा धान खरिद गर्ने सहकारीलाई प्रति के.जी. १० रुपैयाँका दरले ६ लाख ६९ हजार प्रोत्साहन रकम प्रदान गरिएको ।
३३	व्यावसायिकताका आधारमा किसानहरूको वर्गीकरण गरी किसान परिचयपत्र वितरण शुरु गरिनेछ । वर्गीकरणका आधारमा प्रदेश सरकारबाट दिईने प्रोत्साहनलाई लक्षित वर्गमा पुर्याइनेछ ।	किसानहरूको वर्गीकरण गरी किसान परिचयपत्र वितरणका लागि किसान सूचिकरण एप निर्माण कार्य सम्पन्न भएको तथा सूचिकरण कार्य शुरु हुने क्रममा रहेको ।
३४	माटो परीक्षण गर्ने कार्यलाई तीव्रता दिई माटो स्वस्थता प्रमाणपत्र उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइने । माटोमा हास हुँदै गएको प्राङ्गारिक पदार्थको मात्रालाई वृद्धि गर्न प्राङ्गारिक मल र गड्यौला मलको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्ने ।	“स्वस्थ माटो, दिगो उत्पादनको मूल बाटो” भन्ने अवधारणाका साथ माटो परीक्षण गर्ने कार्यलाई तीव्रता दिई माटो स्वच्छता कायम गर्न माटो गुणस्तर सुधार कार्यक्रम परियोजनाको रूपमा शुरुवात गरिएको तथा भकारो सुधार, भर्मिकम्पोष्ट लगायतका कार्यक्रम प्राथमिकताका साथ संचालन गरिएको ।

बजेट वक्तव्यको बुँदा नं.	बजेट वक्तव्यको संक्षिप्त व्यहोरा	कार्यसम्पादनको अवस्था
३५	आगामी तीन वर्षभित्र प्रदेशलाई धान, मकै, गहुँ लगायत तरकारी र फलफूलको बीउमा आत्मनिर्भर बनाउन निजी तथा सहकारी क्षेत्रसँगको साझेदारीमा चितवन, मकवानपुर, धादिङ्ग र काभ्रे जिल्लामा बीउ उत्पादनको पकेट क्षेत्र स्थापना गरी बिज प्रवर्द्धन कार्यक्रम सञ्चालन गर्न बजेट विनियोजन ।	प्रदेशलाई बीउमा आत्मनिर्भर बनाउन चितवन, मकवानपुर, धादिङ्ग र काभ्रे जिल्लामा गत आ.व. बाट परियोजनाको रूपमा बीउ बिजन आत्मनिर्भर कार्यक्रमको शुरुवात गरिएको जस अन्तर्गत ४ वटा बीउ गोदाम घर तथा प्रशोधन इकाइ स्थापना भई करिब २०० मे.ट. श्रोत तथा उन्नत बीउ भण्डारणका लागि सहजता भएको । साथै ३३८.२५ हे. क्षेत्रफलमा खाद्यान्न तथा घाँसे बालीको बीउ उत्पादन कार्यबाट करिब ६८० मे.ट. बीउ उत्पादन हुने अनुमान गरिएको ।
३६	प्रदेशभित्र सम्भाव्यताका आधारमा रासायनिक मल कारखाना र कृषि औजार कारखाना स्थापना गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइनेछ ।	प्रदेशभित्र सम्भाव्यताका आधारमा रासायनिक मल कारखाना स्थापनाका लागि सम्भाव्यता अध्ययन कार्य सम्पन्न भएको ।
३७	बीमा कम्पनीहरूसँगको सहकार्यमा बाली तथा पशु बीमा सेवालाई विस्तार गरिनेछ ।	बाली तथा पशु बीमामा कृषकको पहुँच बढाउन बीमा कम्पनी तथा कृषकहरूसँग अन्तरक्रिया कार्यक्रम गरी बीमावारे सचेतना बढाइएको ।
३८	प्रदेश भित्र निर्माणाधिन दश वटा शीत भण्डार आगामी वर्ष सम्पन्न गर्ने । साथै थाहा नगरपालिकासँगको लागत साझेदारीमा पालुडमा निर्माण भएको शीत भण्डारका लागि आवश्यक यन्त्र उपकरण खरीद गर्न रु. ३ करोड बजेट व्यवस्था ।	प्रदेशका ८ जिल्लाका १० स्थानमा निर्माणाधिन शीत भण्डारहरूको निर्माण कार्य ८५ प्रतिशत सम्पन्न तथा निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा रहेको । थाहा नगरपालिकासँगको लागत साझेदारीमा पालुडमा निर्माण भएको शीत भण्डारका लागि आवश्यक यन्त्र उपकरण खरीद गर्न रु. ३ करोड बजेट पठाइएको ।
३९	पाँच विगाहा वा पचास रोपनी भन्दा बढी जमिनमा तरकारी खेती गर्ने किसानको कृषि उपज भण्डारको लागि कोल्ड च्याम्बर निर्माण गर्न सहयोग पुर्याउने गरी बजेट व्यवस्था गरिएको । खेती गरिएको क्षेत्रफलका आधारमा माग बमोजिमका आधुनिक यन्त्र उपकरण उपलब्ध गराउन बजेट विनियोजन ।	पाँच विगाहा वा पचास रोपनी भन्दा बढी जमिनमा तरकारी खेती गर्ने किसानको कृषि उपज भण्डारको लागि कोल्ड च्याम्बर निर्माणका लागि १० साझेदार छनौट भई सम्झौताको लागि पत्राचार गरिएकोमा सम्झौता गर्न नआएकोले कोल्ड च्याम्बर स्थापना हुन नसकेको । त्यसैगरी खेती गरिएको क्षेत्रफलका आधारमा ५०० हेक्टर क्षेत्रफलमा यान्त्रिकरणको लागि माग बमोजिमका आधुनिक यन्त्र उपकरण उपलब्ध गराइएको ।

बजेट वक्तव्यको बुँदा नं.	बजेट वक्तव्यको संक्षिप्त व्यहोरा	कार्यसम्पादनको अवस्था
४०	आगामी वर्षभित्र मकवानपुरमा निर्माणाधिन कृषि थोक बजार सञ्चालनमा ल्याउन रु. १० करोड विनियोजन। धादिङ्ग जिल्लाको धार्केमा शीत भण्डार सहितको कृषि बजार स्थापना गर्न बजेट व्यवस्था ।	हेटौँडा उपमहानगरपालिकाको सहकार्यमा निर्माणाधिन कृषि थोक बजारको निर्माण कार्य ७५ प्रतिशत सम्पन्न भएको, कोल्ड स्टोरको संरचना बाहेक अन्य संरचना निर्माण कार्य सम्पन्न, फिनिशिङ्ग तथा रङ्गरोगन कार्य भैरहेको। धादिङ्ग जिल्लाको धार्केमा शीत भण्डार सहितको कृषि बजार स्थापना गर्न डिपिआर तयार भैसकेको तथा चालु आ.व.मा बजार निर्माणको लागि बजेट विनियोजन भएको।
४१	पशुमा लाग्ने खोरेत, पिपिआर र रेबीज रोग उन्मुलन गर्न निःशुल्क खोप अभियान कार्यक्रम सञ्चालनका लागि रु. ५ करोड व्यवस्था ।	भेडा बाख्रामा लाग्ने पिपिआर (Peste Des Petits Ruminants) रोग नियन्त्रण तथा रोकथामको लागि २०७९ फागुन १ देखि फागुन ७ गतेसम्म बागमती प्रदेशको १३ वटै जिल्लाहरूमा सप्ताह व्यापी खोप अभियान सञ्चालन गरिएको जसमा १०,१८,३२१ भेडा बाख्रालाई पिपिआर रोग विरुद्धको खोप लगाइएको । त्यसैगरी पशुमा लाग्ने खोरेत र रेबीज रोग उन्मुलन गर्न निःशुल्क रूपमा २८०८०० खोरेत र ७६८६ रेविज विरुद्धको खोप लगाइएको ।
४२	उच्च पहाडी र हिमाली भेगमा चौरी र च्याङ्ग्रा पालनको प्रवर्द्धन गर्न पशु चिकित्सक सेवा सहितको नश्ल सुधार, आहार व्यवस्थापन, खर्क सुधार, तालिम लगायतका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न आवश्यक बजेट व्यवस्था ।	दोलखा र सिन्धुपाल्चोक जिल्लामा चौरी प्रवर्द्धन गर्न चौरीको खर्क सुधार, चौरी प्रजननको लागि याक खरिद, घुम्ती गोठ निर्माण तथा सुधार लगायतका कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको ।
४३	स्थानीय तहसँगको समन्वयमा हरेक वडामा कृषि प्राविधिकको व्यवस्था सहित एक वडा एक पशु स्वास्थ्य क्लिनिक स्थापना गर्न रु. १८ करोड २७ लाख विनियोजन ।	पशु स्वास्थ्य तथा क्लिनिकल सेवालार्ई विस्तार गर्न स्थानीय तहसँगको समन्वयमा प्रदेशका २९ स्थानमा "एक वडा एक पशु स्वास्थ्य क्लिनिक" स्थापनाको लागि निर्माण व्यवसायीसँग सम्झौता भई निर्माण कार्य शुरु भएको ।
४४	कृषिसँग सम्बन्धित विश्वविद्यालय र कृषि अनुसन्धान परिषदसँग सहकार्य गरी कृषि सम्बन्धी अध्ययन अनुसन्धान, प्रविधि विकास र प्रसार मार्फत कृषि प्रणालीलार्ई प्रवर्द्धन र रूपान्तरण गर्न रकम विनियोजन ।	कृषिसँग सम्बन्धित विश्वविद्यालय र कृषि अनुसन्धान परिषदसँग सहकार्यका लागि अनुसन्धान, प्रसार र शिक्षा (REE Forum ) गठन भएको तथा हाल गाईभैसीमा फैलिएको Lumpy Skin disease को बारेमा पम्फलेट प्रकाशन गरी



बजेट वक्तव्यको बुँदा नं.	बजेट वक्तव्यको संक्षिप्त व्यहोरा	कार्यसम्पादनको अवस्था
		कृषकहरूलाई उक्त रोगबारे जानकारी गराइएको।

#### ९.६ संकलन भएको राजस्व

(रकम रु. हजारमा)

क्र.सं.	राजस्व ख.शी.नं.	राजस्व शीर्षक	आ.व. २०७९/८० मा संकलित रकम	कैफियत
१	१४२११	कृषि उत्पादन बिक्री आम्दानी	२९२८९.४	
२	१४२१२	सरकारी सम्पत्तिको बिक्रीबाट प्राप्त रकम	५११.२	
३	१४२२९	अन्य प्रशासनिक सेवा शुल्क	१८३६.८	
४	१४३१२	प्रशासनिक दण्ड, जरिवाना र जफत	२६३.७	
५	१५१११	बैरुजु असुल	१७५२.९	
	<b>जम्मा</b>		<b>३३६५४.०</b>	

#### ९.७ आ.व. २०७९/०८० मा तयार भएका ऐन, नियमावली तथा कार्यविधिहरूको विवरण

- बीउपुँजी परिचालन कार्यविधि, २०७९
- न्यूनतम समर्थन मूल्य कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७९
- कृषि विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७९,
- पशुपन्छी तथा मत्स्य विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७९,
- कृषि यान्त्रिकरण तथा प्रविधि प्रवर्द्धन कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७९,
- बाँझो जमिनमा करार खेती कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७९,
- प्राङ्गारिक मल वितरण कार्यविधि, २०७९,
- बीउ बिजन आत्मनिर्भर कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७९,
- माटोको गुणस्तर सुधार कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०७९
- स्थानीय तहमा विनियोजन सशर्त अनुदान कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७९
- कृषि क्षेत्रमा विपदबाट क्षति पुगेका कृषकलाई राहत वितरण कार्यविधि, २०७९
- सार्वजनिक खरिदमा कन्टिन्जेसी रकम खर्चलाई व्यवस्थित गर्ने कार्यविधि, २०७९
- किसान परिचय पत्र वितरण कार्यविधि, २०७९
- दूध सङ्कलन बैंक (Milk Collection Bank) स्थापना कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७९

## ९.८ आ.व. २०७९/०८० मा सम्पादन भएका मुख्य कार्यहरू

१. बागमती प्रदेशका ८ जिल्लाका १० स्थानमा निर्माणाधीन शीत भण्डारहरूको निर्माण कार्य ८५ प्रतिशत सम्पन्न, रसुवा जिल्लामा सञ्चालनमा आएको, जिरी, लिशंखुपाखर, मुल्कोट र मन्थलीमा परिक्षण सम्पन्न भएको तथा बाँकी जिल्लामा निर्माणको अन्तिम चरणमा रहेको । उक्त निर्माण कार्यबाट १५८०० मे.ट. फलफूल तथा तरकारी भण्डारणमा सहजता ।
२. दूध उत्पादन गर्ने कृषकहरूलाई प्रोत्साहन गर्न उत्पादनमा आधारित प्रोत्साहन प्रणालीलाई निरन्तरता दिदै प्रति लिटर रु. ३.५६३८ का दरले २१७ सहकारी संस्था तथा ५ निजी दुग्ध संकलन संस्थाका कृषकहरूलाई २९ करोड ९९ लाख ९८ हजार रुपैयाँ रकम उपलब्ध गराइएको ।
३. प्रदेशका कृषकहरूलाई बीउ उत्पादनमा प्रोत्साहन गर्न उत्पादनका आधारमा ६५१ मे.टन बीउको लागि जम्मा ५२ लाख ९५ हजार रुपैयाँ प्रोत्साहन रकम उपलब्ध गराइएको ।
४. मानव र वन्यजन्तु बिच द्वन्द्व न्यूनीकरण तथा कृषि बालीको सुरक्षाको लागि चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा मध्यवर्ती क्षेत्रका उपभोक्ता र स्थानीय तहको समन्वयमा गत आ.व. सम्म १०.४६ कि.मि. निर्माण कार्य सम्पन्न भएको पर्खालको चालु आ.व. मा थप २.५९७ कि.मि. गरी जम्मा १३.०५७ कि.मि. सम्पन्न भएको तथा निर्माण कार्य जारी रहेको ।
५. पशुपंक्षीको रोग अन्वेषण तथा अनुसन्धान गर्न कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालय, रामपुर, चितवनमा बायो सेफ्टी लेभल टु प्लस प्रयोगशाला स्थापनाका लागि भवन निर्माण कार्य सम्पन्न भएको तथा प्रयोगशालाको उपकरणहरू जडान कार्य भैरहेको ।
६. मकवानपुर जिल्लाको हेटौँडामा दुध पाउडर प्लान्ट निर्माण कार्य ९० प्रतिशत सम्पन्न भएको, प्रशासनिक भवन, मुख्य कारखाना भवन, वोइलर भवन र कोल्ड स्टोर भवन, Effluent Treatment Plan अन्तर्गतका कामहरू अन्तिम अवस्थामा पुगेको ।
७. हेटौँडा उपमहानगरपालिकासँगको सहकार्यमा हेटौँडा-११ मा निर्माणाधीन प्रादेशिक कृषि थोक बजारको निर्माण कार्य ७५ प्रतिशत सम्पन्न भएको, कोल्ड स्टोरको संरचना बाहेक अन्य संरचना निर्माण कार्य सम्पन्न, फिनिशिङ्ग तथा रङ्गरोगन कार्य भैरहेको ।
८. भेडा बाख्रामा लाग्ने पिपिआर (Peste Des Petits Ruminants) रोग नियन्त्रण तथा रोकथामको लागि २०७९ फागुन १ देखि फागुन ७ गतेसम्म बागमती प्रदेशको १३ वटै जिल्लाहरूमा सप्ताहव्यापी खोप अभियान सञ्चालन गरि १०,१८,३२१ भेडा बाख्रालाई पिपिआर रोग विरुद्धको खोप लगाईएको । त्यसैगरी गत आ.व. मा बागमती प्रदेश भरिका करिब २,८०,८०० पशु हरूमा खोरेत रोग विरुद्धको खोप, ७,६८६ पशुहरूमा रेविज रोग विरुद्धको खोप तथा हाल बागमती प्रदेशका गाई भैसीमा व्यापकरूपमा फैलिरहेको महामारीजन्य लम्पी स्किन डिजिज नियन्त्रणका लागि ९७,३५१ गाई भैसीमा खोप निशुल्क रूपमा लगाइएको ।
९. पशु स्वास्थ्य तथा क्लिनिकल सेवालालाई विस्तार गर्न स्थानीय तहसँगको समन्वयमा प्रदेशका २९ स्थानमा "एक वडा एक पशु स्वास्थ्य क्लिनिक" स्थापनाका लागि निर्माण कार्य शुरु भएको ।
१०. बागवानी विकास फार्म केन्द्रहरूबाट फलफूल तथा तरकारी, फलफूल तथा तरकारी बेर्ना, बीउ आदिको बिक्री वितरणबाट आ.व. २०७८/७९ मा १ करोड ५९ लाख ३८ हजार रुपैयाँ राजस्व आमदानी भएकोमा

- आ.व. २०७९/८० मा १५.६ प्रतिशतले वृद्धि भइ १ करोड ८४ लाख ३१ हजार रुपैयाँ राजस्व आम्दानी भएको ।
११. मौरीपालन विकास कार्यक्रम, भण्डाराबाट आ.व. २०७८/७९ मा मह उत्पादन तथा बिक्रीबाट रु. ८ लाख ४ हजार राजस्व आम्दानी भएकोमा आ.व. २०७९/८० मा १८.८ प्रतिशतले वृद्धि भइ ९ लाख ५५ हजार राजस्व आम्दानी भएको ।
१२. मत्स्य विकास केन्द्रहरुबाट ह्याचलिङ्ग, फ्राई, फिङ्गरलिङ्ग र खाने माछा उत्पादन तथा बिक्री वितरणबाट आ.व. २०७८/७९ मा ४७ लाख ५४ हजार रुपैयाँ राजस्व आम्दानी भएकोमा आ.व. २०७९/८० मा ७.८ प्रतिशतले वृद्धि भइ ५१ लाख २७ हजार राजस्व आम्दानी भएको ।
१३. कृषक एवम् सरोकारवालाहरुको यस मन्त्रालयसँग सम्बन्धित जिज्ञासा, गुनासो एवम् प्रश्नहरुको सुनुवाइको लागि निशुल्क टोल फ्रि नम्बर १८१०५००००११ सहितको डेस्क स्थापना गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको ।
१४. कृषि क्षेत्रमा प्रवाह भइरहेको अनुदान कार्यलाई व्यवस्थित बनाउन बीउ पुँजी परिचालन कार्यक्रमको शुरुवात गरिएको, गत आ.व. मा जम्मा रु. ३ करोड २० लाख ९६ हजार बीउ पुँजी ७४ जना कृषकहरुलाई प्रदान गरिएको ।
१५. गुणस्तरीय भेटेरिनरी सेवालार्इ थप विस्तारका लागि भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र, चितवनको परिसरमा आधुनिक भेटेरिनरी अस्पताल निर्माणको लागि निर्माण व्यवसायीसँग सम्झौता भई काम शुरु हुने क्रममा रहेको ।
१६. प्रदेशलाई बीउमा आत्मनिर्भर बनाउन चितवन, मकवानपुर, धादिङ्ग र काभ्रे जिल्लामा गत आ.व. बाट परियोजनाको रूपमा बीउ बिजन आत्मनिर्भर कार्यक्रमको शुरुवात गरिएको जस अन्तर्गत ४ वटा बीउ गोदाम घर तथा प्रशोधन इकाइ स्थापना भई करिब २०० मे.ट. श्रोत तथा उन्नत बीउ भण्डारणका लागि सहजता भएको । साथै ३३८.२५ हे. क्षेत्रफलमा खाद्यान्न तथा घाँसे बालीको बीउ उत्पादन कार्यबाट करिब ६८० मे.ट. बीउ उत्पादन हुने अनुमान गरिएको ।
१७. प्रदेशमा मत्स्य उत्पादन अभिवृद्धि गर्ने उदेश्यले सञ्चालित मत्स्यपालन क्षेत्र विस्तार तथा उत्पादकत्व वृद्धि कार्यक्रम अन्तर्गत १७.२९ हेक्टर क्षेत्रफलमा नयाँ पोखरी निर्माण गरी मत्स्यपालन गरिएको ।
१८. कृषि, पशुपन्छी तथा मत्स्य क्षेत्रमा प्राकृतिक तथा गैर प्राकृतिक विपदाबाट क्षति पुगेका ४१ जना किसानलाई १ करोड ५७ लाख ७५ हजार १ सय ६० रुपैयाँ राहत रकम उपलब्ध गराइएको ।
१९. प्राविधिक जनशक्ति पूरा गरी कृषि तथा पशुपंक्षी सेवालार्इ विस्तार गर्न मन्त्रालयबाट २०७९ असोजमा करारमा नियुक्त गरिएका कृषि विकास अधिकृत १०, पशु सेवा अधिकृत १४ तथा पशु स्वास्थ्य प्राविधिक २७ जना गरी जम्मा ५१ जना प्राविधिकहरु विभिन्न जिल्लामा खटिई कृषकहरुलाई प्राविधिक सेवा प्रवाह भइरहेको ।
२०. कृषि सम्बन्धी अध्ययन अनुसन्धान, प्रविधि विकास र प्रसारका सन्दर्भमा कृषिसँग सम्बन्धित विश्वविद्यालय र कृषि अनुसन्धान परिषदसगँ सहकार्यका लागि अनुसन्धान, प्रसार र शिक्षा (REE Forum ) को नीतिगत व्यवस्था भए वमोजिम REE Forum गठन भएको तथा हाल फैलिरहेको Lumpy Skin disease को बारेमा पम्फलेट प्रकाशन गरी कृषकहरुलाई उक्त रोगबारे जानकारी गराइएको ।

## ९.९ विनियोजित रकम लक्ष्य अनुसार खर्च हुन नसक्नुका कारणहरु

- एकै कार्यालयबाट दुइदेखि तीन जिल्लासम्म हेर्नुपर्ने हुँदा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा कठिनाई ।
- कार्यसञ्चालन हुने कार्यालयहरुमा धेरै दरवन्दी रिक्त, कार्यक्रम कार्यान्वयनमा देखिएको समस्या समाधानका लागि केही कृषि प्राविधिकहरु करारमा नियुक्त गरी जिल्लामा परिचालन गरिएको।

## १०. श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालय

### १०.१ परिचय

बागमती प्रदेश सरकारको मिति २०७८/०८/१५ को निर्णयानुसार श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयको स्थापना भएको हो । यस मन्त्रालयको मुख्य कामहरूमा प्रदेशस्तरको यातायात सम्बन्धी नीति, कानून, मापदण्ड तथा योजना तर्जुमा, प्रदेशभिन्नको सवारी दर्ता र नवीकरण, चालक अनुमति र नवीकरण, प्रदेशभिन्न सार्वजनिक यातायातको रूट अनुमति, मापदण्ड, गुणस्तर र भाडा दर समायोजन तथा निर्धारण सम्बन्धी कार्य, प्रदेश तहमा यातायात सुरक्षा र सवारी प्रदूषण नियन्त्रण सम्बन्धी योजना निर्माण र कार्यान्वयन, श्रम तथा रोजगार प्रवर्द्धन सम्बन्धी प्रादेशिक नीति, योजना, कार्यक्रम तथा मापदण्ड तर्जुमा तथा कार्यान्वयन, श्रमिकको सामाजिक सुरक्षा तथा ट्रेड युनियन एवम् रोजगार प्रवर्द्धन सम्बन्धी प्रादेशिक नीति, कानून, मापदण्ड र नियमन सम्बन्धी कार्य, औद्योगिक विवाद समाधान, श्रम सम्बन्धमा सुधार र न्यायिक निरूपण सम्बन्धी कार्य, कार्यस्थल सुरक्षा लगायतका कामहरू पर्दछन्। मन्त्रालयले आफ्नो कार्यसम्पादन ९ वटा यातायात व्यवस्था कार्यालय, २ वटा यातायात व्यवस्था सेवा कार्यालयबाट सम्पादन हुँदै आएका छन् । मन्त्रालयमा ३५ जना र मातहत कार्यालयमा ३६४ जना जनशक्ति रहनेगरी जम्मा ३९९ जनाको दरवन्दी संरचना रहेको छ।

### १०.२ चालु र पुँजीगत खर्च शीर्षकको प्रगति विवरण

चालु खर्च

(रकम रु हजारमा)

क्र.स.	ब.उ.शी.नं.	कार्यालयको नाम	बजेट	आ.व. २०७९/८० को		कैफियत
				खर्च	खर्च प्रतिशत	
१	३३७०२०११३	श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालय	७२५९७	२३१३०	३१.८६	
२	३३७०२०११३	यातायात व्यवस्था कार्यालय सानाठुला सवारी, एकान्तकुना, ललितपुर	८११५४	६९०७६	८५.१२	
३	३७१०००१२३	यातायात व्यवस्था कार्यालय मोटरसाईकल, गुर्जुधारा, काठमाडौं	६५८२२	५४०३२	८२.०९	
४	३७१०००१२३	यातायात व्यवस्था कार्यालय सवारीचालक अनुमतिपत्र, एकान्तकुना, ललितपुर	६४३७६	५४६५५	८४.९०	
५	३७१००३३०१३	यातायात व्यवस्था कार्यालय सवारीचालक अनुमतिपत्र, राधेराधे,	४४७८१	३९७४१	८८.७५	

क्र.स.	ब.उ.शी.नं.	कार्यालयको नाम	बजेट	आ.व. २०७९/८० को		कैफियत
				खर्च	खर्च प्रतिशत	
		भक्तपुर				
६	३७१०००१२३	यातायात व्यवस्था कार्यालय सवारीचालक अनुमतिपत्र, चाबहिल, काठमाडौं	४३७१४	४१५४३	९५.०३	
७	३७१०००१२३	यातायात व्यवस्था कार्यालय सवारीचालक अनुमतिपत्र, ठुलोभन्दाड, काठमाडौं	४०७६५	३७८०३	९२.७३	
८	३७१०००१३३	यातायात व्यवस्था कार्यालय, हेटौडा, मकवानपुर	२५६४८	२०६८९	८०.६६	
९	३७१०००१३३	यातायात व्यवस्था कार्यालय, भरतपुर, चितवन	३२५००	२११२२	६४.९९	
१०	३९१०००१२३	यातायात व्यवस्था कार्यालय, खुर्कोट, सिन्धुली	३३००४	१०९०९	३३.०५	
११	३७१०००१३३	यातायात व्यवस्था सेवा कार्यालय, सल्लाघारी, भक्तपुर	१६३७१	१४५७६	८९.०४	
१२	३३७०२०१२३	यातायात व्यवस्था सेवा कार्यालय, सानोभन्दाड, काठमाडौं	१६७९१	१४९५३	८९.०६	

पूँजीगत खर्च

(रकम रु हजारमा)

क्र.स.	ब.उ.शी.नं.	कार्यालयको नाम	बजेट	आ.व. २०७९/८० को		कैफियत
				खर्च	खर्च प्रतिशत	
१	३७१०००११४	श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालय	१५३६७०	१९४४	१.२७	
२	३३७०२०११४	यातायात व्यवस्था कार्यालय सानाठुला सवारी, एकान्तकुना, ललितपुर	६४३०	६४२७	९९.९७	
३	३७१०००१२४	यातायात व्यवस्था कार्यालय मोटरसाईकल, गुर्जुधारा, काठमाडौं	१९९०	१९६९	९८.९८	
४	३७१०००१२४	यातायात व्यवस्था कार्यालय सवारीचालक अनुमतिपत्र, एकान्तकुना, ललितपुर	४२००	४१९८	९९.९५	
५	३७१००३३०१४	यातायात व्यवस्था कार्यालय सवारीचालक अनुमतिपत्र, जगाती, भक्तपुर	४२३०	४२२१	९९.७९	
६	३७१०००१२४	यातायात व्यवस्था कार्यालय सवारीचालक अनुमतिपत्र, चाबहिल, काठमाडौं	१६२५	१६२४	९९.९९	
७	३७१०००१२४	यातायात व्यवस्था कार्यालय सवारीचालक अनुमतिपत्र, ठुलोभन्दा, काठमाडौं	१२७०	११११	८७.५६	
८	३७१०००१३४	यातायात व्यवस्था कार्यालय, हेटौडा, मकवानपुर	१०३०	४९०	४७.६३	
९	३७१०००१३४	यातायात व्यवस्था कार्यालय, भरतपुर, चितवन	३१८०	३१४९	९९.०३	
१०	३९१०००१२४	यातायात व्यवस्था कार्यालय, खुर्कोट, सिन्धुली	४०५०	३९२४	९६.९१	
११	३७१०००१३४	यातायात व्यवस्था सेवा कार्यालय, सल्लाघारी, भक्तपुर	१५२१	१५१७	९९.७६	

क्र.स.	ब.उ.शी.नं.	कार्यालयको नाम	बजेट	आ.व. २०७९/८० को		कैफियत
				खर्च	खर्च प्रतिशत	
१२	३३७०२०१२४	यातायात व्यवस्था सेवा कार्यालय, सानोभन्ड्याड, काठमाडौं	१२७०	१०६६	८३.९५	

१०.३ अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरण अन्तर्गत संघ सरकारबाट प्राप्त योजनाहरूको प्रगति सशर्त अनुदानतर्फ

क्र.सं	सब.ब.उ.शी.नं	कार्यालयको नाम	बजेट	आ.व. २०७९/८० को खर्च	खर्च प्रतिशत
१	३७९९११२०३	श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालय रोजगार प्रवर्द्धन कार्यक्रम संघ शसर्त अनुदान	२०००	१९७.४९९	९.८७

१०.४ आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को बजेट वक्तव्यमा उल्लिखित बुँदाहरूको प्रगति विवरण

बजेट वक्तव्यको बुदा नं.	बजेट वक्तव्यको संक्षिप्त व्यहोरा	कार्यसम्पादनको अवस्था
८६	आगामी आर्थिक वर्षमा प्रदेश श्रम तथा रोजगार नीति तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ। श्रमिकहरूको व्यावसायजन्य सुरक्षा तथा स्वास्थ्य मापदण्डको अवलम्बन गरी कार्यस्थललाई सुरक्षित बनाउन नियमनकारी भूमिका बढाइनेछ। श्रम, रोजगार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयमा श्रमिकको हकहितको संरक्षण र सम्बर्द्धनको लागि श्रमिक हेल्प डेक्स सञ्चालनमा ल्याइनेछ। श्रमको उच्च सम्मान गर्ने संस्कृतिको विकास गरिनेछ।	श्रम तथा रोजगार नीति तयार भई स्वीकृती चरणमा रहेको।
८७	बजारको माग अनुरूपको दक्ष र अर्धदक्ष सीपयुक्त जनशक्ति तयार गर्न छोटो र लामो अवधिका तालिमहरू सञ्चालन गरिनेछ। प्रदेशमा भएका विद्यमान सीपयुक्त जनशक्तिको अवस्था र आवश्यकताको अन्तर पहिचान गर्न सीप सर्भेक्षण गरिनेछ।	सीप विकास कार्यक्रम सम्बन्धी समेत सामाजिक विकास मन्त्रालयमा हस्तान्तरण गरिएको।



बजेट वक्तव्यको बुदा नं.	बजेट वक्तव्यको संक्षिप्त व्यहोरा	कार्यसम्पादनको अवस्था
८८	प्रदेश भित्र बसोवास गर्ने गरीब, विपन्न र द्वन्द्व पीडित परिवारका रोजगारीको अवसरवाट वञ्चित दश हजार युवाहरूलाई स्वदेशमै काम गर्न सक्ने स्वरोजगारमुलक सीप सिकाउनका लागि "मुख्यमन्त्री सीप विकास तथा रोजगार कार्यक्रम" सञ्चालन गर्न रु. १५ करोड विनियोजन गरेको छु। यस कार्यक्रम अन्तर्गत उद्योगहरूसँग सहकार्य गरी कार्यस्थलमा नै प्रशिक्षण दिई सोही उद्योग तथा व्यावसायिक प्रतिष्ठानमा रोजगारी दिने व्यवस्था मिलाईनेछ।	सीप विकास कार्यक्रम सम्बन्धी समेत सामाजिक विकास मन्त्रालयमा हस्तान्तरण गरिएको ।
८९	वैदेशिक रोजगारीवाट फर्केका तथा हरेक वर्ष श्रम बजारमा प्रवेश गर्ने युवाहरूलाई लक्षित गरी उद्यमशीलता प्रवर्द्धनका कार्यक्रम सञ्चालन गरी स्वरोजगार बनाउने अभियानका लागि बजेट व्यवस्था गरेको छु।	सीप विकास कार्यक्रम सम्बन्धी समेत सामाजिक विकास मन्त्रालयमा हस्तान्तरण गरिएको ।
९०	वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाहरूलाई आवासीय, आवधिक र सघन सीपमूलक र वैदेशिक रोजगारीमा जाने मुलुकमा माग हुने खालका तालिम र सीप परिक्षण र प्रमाणीकरण समेत गर्न प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद्सँग सहकार्य गरिनेछ।	स्थानीय तहसँग समन्वय गरी छलफल गरिएको।
९१	स्वरोजगारमा संलग्न, नीजि तथा अनौपचारिक क्षेत्र र वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिकहरूलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध गर्दै लैजान संघीय सरकार र सामाजिक सुरक्षा कोषसँग सहकार्य गरिनेछ । संघीय सरकारसँगको सहकार्यमा प्रदेश सरकार अन्तर्गत कार्यरत अस्थायी ज्यालादारी र करारमा कार्यरत कर्मचारीलाई समेत सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध गरिनेछ । स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा श्रमिकहरूको पञ्जीकरण गर्ने व्यवस्था मिलाउन आवश्यक रकम विनियोजन गरेको छु ।	”
९२	स्वदेशी कच्चा पदार्थ र सीपमा आधारित साना तथा मझौला उत्पादनमुखी उद्योग तथा व्यवसायलाई प्राथमिकता दिई युवा उद्यमी विकास सम्बन्धी कार्यक्रमहरू मार्फत रोजगारी सिर्जना गर्ने क्रियाकलाप सञ्चालनको लागि आवश्यक बजेट व्यवस्थापन गरेको छु।	हुन नसकेको ।
९३	विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगलाई बढाउन प्रदेशका मुख्य शहरहरूमा र राजमार्गहरूमा चार्जिङ स्टेशन लगायतका आवश्यक पूर्वाधारहरू निर्माण गर्न संघीय सरकार र नेपाल विद्युत प्राधिकरणसँग सहकार्य गरिनेछ।	कार्यविधि तयारी सम्बन्धमा छलफल भै रहेको।

बजेट वक्तव्यको बुदा नं.	बजेट वक्तव्यको संक्षिप्त व्यहोरा	कार्यसम्पादनको अवस्था
९४	प्रदेश राजमार्गका उपयुक्त स्थानमा निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा एकीकृत स्मार्ट रिफ्रेस एन्ड ट्रान्सफर सेन्टर तथा प्रदूषण परीक्षण सेवा सञ्चालनमा ल्याइनेछ। सवारी प्रदूषण मापनका लागि स्वचालित प्रविधि स्थापना गर्न संघीय सरकारसँग सहकार्य गरिनेछ। यातायात व्यवसायीसँगको सहकार्यमा मकवानपुर जिल्लाको उपयुक्त स्थानमा सुविधा सम्पन्न ट्रक पार्क निर्माण कार्य अगाडि बढाइनेछ।	कार्यविधि तयारी सम्बन्धमा छलफल भै रहेको।
९५	सवारी चालक अनुमतिपत्र प्रदान गर्ने व्यवस्थालाई थप सुदृढ गर्न र ट्रायल सेन्टरहरूलाई क्रमशः स्वचालित प्रणालीमा लैजान बजेट व्यवस्था गरेको छु।	Modality तयारीको लागि छलफल गरिएको।
९६	यातायात कार्यालयमा रहेका अभिलेखहरूलाई डिजिटाइजेशन गरी व्यवस्थित गर्न आवश्यक पूर्वाधार निर्माणका लागि रु. ७ करोड विनियोजन गरेको छु।	खरिद प्रक्रिया सुरुवात गरिएकोमा हाल स्थगित रहेको।
९७	यातायात कार्यालयबाट प्रदान गर्ने सेवाहरू क्रमशः विद्युतीय प्रणालीबाट प्रवाह गर्न सफ्टवेयर निर्माणका लागि बजेट व्यवस्था गरेको छु। सवारी भाडा विद्युतीय माध्यमबाट भुक्तानी गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ।	खरिद प्रक्रिया सुरु गरिएको।

### १०.५ संकलन भएको राजस्व

(रकम रु. हजारमा)

क्र.सं.	राजस्व ख.शी.नं.	राजस्व शीर्षक	आ.व. २०७९/८० मा संकलित रकम	कैफियत
१	१४२२४	परीक्षा शुल्क	७२१०७.५०	
२	१४२२५	यातायात क्षेत्रको आम्दानी	७६७८५३.३८	
३	१४२२९	अन्य प्रशासनिक सेवा शुल्क	६७४०.३४	
४	१४२५३	व्यवसाय राजिष्ट्रेशन दस्तुर	१२५४३२.७८	
५	१४२५६	सवारी चालक अनुमतिपत्र सम्बन्धी दस्तुर	१६६७१८०.७५	
६	१५१११	बेरुजु	२५१.२१	
७	३३३४१	सवारी साधन कर	१०२४२८१३.२२	
जम्मा			१२८८२३७९.१८	

#### १०.६ आ.व. २०७९/०८० मा तयार भएका ऐन, नियमावली तथा कार्यविधिहरूको विवरण

- प्रदेश भित्र सञ्चालन हुने (ट्याक्सी बाहेकका) साना यात्रुवाहक सार्वजनिक सवारी साधनको गुणस्तर, सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी मापदण्ड, २०७९
- हेभी इक्वूपमेन्ट (निर्माण उपकरण) चालक अनुमतिपत्र जारी गर्नको लागि लिइने प्रयोगात्मक तथा अन्तवार्ता परीक्षा सम्बन्धि मापदण्ड, २०७९
- सवारी चालक अनुमतिपत्रको लिखित तथा प्रयोगात्मक परीक्षा स्थल (छनौट तथा सञ्चालन) कार्यविधि, २०७९ (प्रथम संशोधन)
- सीपमूलक तालिम कार्यक्रम संचालन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७९

#### १०.७ आ.व. २०७९/०८० मा सम्पादन भएका मुख्य कार्यहरू

- सवारी कर र नवीकरण शुल्कको अनलाइन प्रणाली मार्फत भुक्तानी ।
- सवारी चालक अनुमतिपत्र वितरणको लागि सफ्टवेयर प्रयोग ।
- इ-टोकन प्रणालीको कार्यान्वयन ।
- यातायात व्यवस्था कार्यालय, खुर्कोट, सिन्धुली स्थापना गरी सेवा सुचारु ।
- यातायात सेवा कार्यालय, हेटौडा र भरतपुरको स्तरोन्नति गरी यातायात व्यवस्था कार्यालय बनाइएको ।
- सवारी चालक अनुमतिपत्रको लिखित तथा प्रयोगात्मक परीक्षाको लागि कोटा निर्धारण/व्यवस्थापन गरी १ हप्ता भित्र लिखित तथा प्रयोगात्मक परीक्षा सञ्चालन ।
- बागमती प्रदेश भित्र सञ्चालन हुने सार्वजनिक यात्रुवाहक सवारी साधनमा विद्युतीय भुक्तानी प्रणाली लागू गर्न प्रस्ताव आह्वान गरी प्रक्रिया अगाडि बढाइएको ।
- यातायात व्यवस्था कार्यालयहरूको ढड्डा डिजिटाइजेशन गर्न प्रस्ताव आह्वान गरी प्रस्ताव छनौटको प्रक्रिया अगाडि बढाइएको ।

## ११. स्वास्थ्य मन्त्रालय

### ११.१ परिचय

नेपालको संविधानले गरेको तीन तहको शासकीय स्वरूपअनुरूप गठित प्रदेश सरकारका मन्त्रालयमध्ये स्वास्थ्य र जनसङ्ख्या क्षेत्रको जिम्मेवारी सम्पादन गर्ने गरी मिति २०७८/०५/२३ गते प्रदेश सरकार कार्यविभाजन नियमावली, २०७४ को अनुसूची हेरफेर गरी साविकमा सामाजिक विकास मन्त्रालयको स्वास्थ्य सम्बन्धी महाशाखाहरूले गरेका काम कारवाही छुट्टै मन्त्रालयमार्फत गर्ने गरी स्वास्थ्य मन्त्रालयको स्थापना गरिएको हो। दिगो विकासका लक्ष्यअन्तर्गत लक्ष्य नं. ३ मा निर्धारित सबै उमेर समूहका व्यक्तिका लागि स्वस्थ जीवन सुनिश्चित गर्दै समृद्ध जीवन प्रवर्धन गर्ने यस मन्त्रालयको महत्त्वपूर्ण कार्य जिम्मेवारी अन्तर्गत पर्दछ।

संविधानद्वारा प्रदत्त निःशुल्क एवम् गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गर्न पाउने नागरिकको मौलिक हकको कार्यान्वयन गर्न पर्याप्त स्वास्थ्य पूर्वाधारको निर्माण, गुणस्तरीय स्वास्थ्य जनशक्तिको उत्पादन, अत्याधुनिक स्वास्थ्योपचार गर्न सक्ने स्वास्थ्य औजार उपकरणको व्यवस्थापन तथा स्वस्थ नागरिक निर्माणका लागि नागरिकहरूमा पर्याप्त स्वास्थ्य शिक्षा तथा जनचेतना अभिवृद्धिको साथै बेलाबखत आउने महामारीजन्य रोगको रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि निवारणात्मक तथा उपचारात्मक कार्य गर्ने जस्ता स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्नु यस मन्त्रालयको महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी रहेको छ।

### ११.२ चालु र पुँजीगत खर्च शीर्षकको प्रगति विवरण

चालु खर्च

(रकम रू. हजारमा)

बजेट उपशीर्षक	कार्यालयको नाम	बजेट	आ.व. २०७९/८० को		कैफियता
			खर्च	खर्च प्रतिशत	
स्वास्थ्य मन्त्रालय र अन्तर्गतको को चालु जम्मा		३,६४०,३२०.००	२,५३६,३४३.७१५	६९.६७४	
३७००००११३ स्वास्थ्य मन्त्रालय		४५६,८६८.००	२९०,८५९.५३४	६३.६६४	
	स्वास्थ्य मन्त्रालय	२९५,७८२.००	१५१,५८७.०६८	५१.२५	
	मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान	१६१,०८६.००	१३९,२७२.४६६	८६.४५८	
३७०००१०१३ स्वास्थ्य मन्त्रालय-संघ विशेष अनुदान		११२,०००.००	६०,७४०.५१२	५४.२३३	
	स्वास्थ्य मन्त्रालय	५,२२१.००	१,२१८.२६१	२३.३३४	
	स्वास्थ्य कार्यालय, दोलखा	८,१४०.००	२,५८७.६६४	३१.७८९	
	स्वास्थ्य कार्यालय, रामेछाप	७,८२०.००	७,२१५.६७३	९२.२७२	
	स्वास्थ्य कार्यालय, सिन्धुली	८,०९०.००	२,९९१.९८९	३६.९८४	
	स्वास्थ्य कार्यालय, काभ्रेपलाञ्चोक	८,५४०.००	४,०१८.५०५	४७.०५५	
	स्वास्थ्य कार्यालय, सिन्धुपाल्चोक	९,०५५.००	४,५६७.०६५	५०.४३७	

बजेट उपशीर्षक	कार्यालयको नाम	बजेट	आ.व. २०७९/८० को		कफियता
			खर्च	खर्च प्रतिशत	
	स्वास्थ्य कार्यालय, रसुवा	४,६५४.००	१,८५९.६६५	३९.९५८	
	स्वास्थ्य कार्यालय, नुवाकोट	७,९२५.००	३,५५७.४६५	४४.८८९	
	स्वास्थ्य कार्यालय, धादिङ्ग	८,८९५.००	५,३६३.४५४	६०.२९७	
	स्वास्थ्य कार्यालय, चितवन	७,१५०.००	४,००२.५९२	५५.९८	
	स्वास्थ्य निर्देशनालय	७००.००	५००.००	७१.४२९	
	स्वास्थ्य कार्यालय, मकवानपुर	९,७७०.००	७,१९९.८९३	७३.६९४	
	स्वास्थ्य कार्यालय, भक्तपुर	३,६२५.००	१,०३६.४६३	२८.५९२	
	स्वास्थ्य कार्यालय, ललितपुर	७,०६०.००	४,७८५.५५७	६७.७८४	
	स्वास्थ्य कार्यालय, काठमाण्डौ	३,७४५.००	५२९.५१७	१४.१३९	
	स्वास्थ्य तालिम केन्द्र	११,५१०.००	९,२१२.१७४	८०.०३६	
	स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्र	१००.००	९४.५७५	९४.५७५	
<b>३७००१०१३ स्वास्थ्य निर्देशनालय</b>		<b>६४,४५७.००</b>	<b>५०,५०४.३१४</b>	<b>७८.३५३</b>	
	स्वास्थ्य निर्देशनालय	६४,४५७.००	५०,५०४.३१४	७८.३५३	
<b>३७००१०२३ अस्पतालहरू</b>		<b>१,१३६,४६५.००</b>	<b>८२७,२२३.९५६</b>	<b>७२.७८९</b>	
	पशुपति चौलागाईं स्मृति अस्पताल	८७,३२१.००	४७,४६५.९६५	५४.३५८	
	जिल्ला अस्पताल, रामेछाप	६५,८६६.००	५३,०३६.३९४	८०.५२२	
	सिन्धुली अस्पताल	९८,५४६.००	७२,१८२.२१२	७३.२४७	
	मेथिनकोट अस्पताल	६९,६९१.००	४७,१४१.४९	६७.६४४	
	जिल्ला अस्पताल सिन्धुपाल्चोक	६४,९१६.००	५४,१८४.८३	८३.४६९	
	जिल्ला अस्पताल, रसुवा	४८,३९३.००	३२,३७३.२७१	६६.८९७	
	त्रिशुली अस्पताल	११५,१७७.००	९६,३२८.६०१	८३.६३५	
	धादिङ्ग अस्पताल	१०१,२३४.००	७३,९२५.२१३	७३.०२४	
	बकुलर रत्ननगर अस्पताल	९२,९२५.००	५४,०१२.६५३	५८.१२५	
	हेटौंडा अस्पताल	१०६,२६३.००	८९,०९१.४५६	८३.८४१	
	भक्तपुर अस्पताल	१५१,४९७.००	१२८,४६४.१३९	८४.७९६	
	बज्रबाराही चापागाउँ अस्पताल	७१,६००.००	४६,४८३.३६	६४.९२१	
	टोखा अस्पताल	६३,०३६.००	३२,५३४.३७१	५१.६१२	
<b>३७००१०३३ स्वास्थ्य कार्यालयहरू</b>		<b>३९७,५४४.००</b>	<b>२८३,९०९.१२१</b>	<b>७१.४१६</b>	
	स्वास्थ्य कार्यालय, दोलखा	२५,१११.००	१७,७१५.९५७	७०.५५१	
	स्वास्थ्य कार्यालय, रामेछाप	२५,३०१.००	१९,९०५.८४८	७८.६७६	
	स्वास्थ्य कार्यालय, सिन्धुली	२७,४४४.००	१८,७६३.७२५	६८.३७१	

बजेट उपशीर्षक	कार्यालयको नाम	बजेट	आ.व. २०७९/८० को		कैफियत
			खर्च	खर्च प्रतिशत	
	स्वास्थ्य कार्यालय, काभ्रेपलाञ्चोक	३५,१०७.००	२५,१३२.६९२	७१.५८९	
	स्वास्थ्य कार्यालय, सिन्धुपाल्चोक	२६,२६९.००	१८,१४५.६८३	६९.०७६	
	स्वास्थ्य कार्यालय, रसुवा	२१,५२५.००	१४,६८३.०६३	६८.२१४	
	स्वास्थ्य कार्यालय, नुवाकोट	३४,५५१.००	२२,५०१.१०१	६५.१२४	
	स्वास्थ्य कार्यालय, धादिङ्ग	३४,७१५.००	२४,८६१.५२५	७१.६१६	
	स्वास्थ्य कार्यालय, चितवन	३५,३२८.००	२५,०४१.९७१	७०.८८४	
	स्वास्थ्य कार्यालय, मकवानपुर	३३,९५३.००	२५,६२०.८७	७५.४६	
	स्वास्थ्य कार्यालय, भक्तपुर	२५,०३५.००	२०,७७७.८८	८२.९९५	
	स्वास्थ्य कार्यालय, ललितपुर	३३,०५३.००	२७,३३३.७७७	८२.६९७	
	स्वास्थ्य कार्यालय, काठमाण्डौ	४०,१५२.००	२३,४२५.०३	५८.३४१	
<b>३७००१०१४३ आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्रहरू</b>		<b>२२३,९५३.००</b>	<b>१८१,२५१.७८७</b>	<b>८०.९३३</b>	
	जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र, दोलखा	१७,१८४.००	१२,९४५.५६५	७५.३३५	
	जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र, रामेछाप	१५,७१४.००	११,९३५.४५६	७५.९५४	
	जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र, सिन्धुली	१६,०६२.००	१३,६०९.३५९	८४.७३	
	जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र, काभ्रेपलाञ्चोक	१४,५५६.००	१३,७८८.३९६	९४.७२७	
	जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र, सिन्धुपाल्चोक	१६,३५३.००	११,७९७.७८३	७२.१४४	
	जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र, रसुवा	१५,५८०.००	९,९५०.१४६	६३.८६५	
	जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र, नुवाकोट	१६,२९३.००	१०,७६३.२८	६६.०६१	
	जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र, धादिङ्ग	१४,६८०.००	११,७३४.५६१	७९.९३६	
	जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र, चितवन	१४,९१३.००	१३,१५७.५८	८८.२२९	
	आयुर्वेद औषधि उत्पादन केन्द्र	१८,२८४.००	१३,७८३.०९९	७५.३८३	
	जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र, मकवानपुर	१७,३३२.००	१५,३७८.०८१	८८.७२७	
	जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र, भक्तपुर	१५,३९८.००	१३,२६५.३५३	८६.१५	
	जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र, ललितपुर	१५,२८२.००	१४,६८३.३६	९६.०८३	
	जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र, काठमाण्डौ	१६,३२२.००	१४,४५९.७६७	८८.५९१	
<b>३७००२०११३ स्वास्थ्य तालिम केन्द्र</b>		<b>७०,०४३.००</b>	<b>५६,८१६.९९१</b>	<b>८१.११७</b>	

बजेट उपशीर्षक	कार्यालयको नाम	बजेट	आ.व. २०७९/८० को		कफियता
			खर्च	खर्च प्रतिशत	
	स्वास्थ्य तालिम केन्द्र	७०,०४३.००	५६,८१६.९९१	८१.११७	
३७००३०११३	स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्र	१००,७६५.००	८९,५२८.४८४	८८.८४९	
	स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्र	१००,७६५.००	८९,५२८.४८४	८८.८४९	
३७००४०११३	जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला	४३,४८९.००	३१,९७९.९४६	७३.५३६	
	जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला	४३,४८९.००	३१,९७९.९४६	७३.५३६	
३७०९११२०३	क्षयरोग नियन्त्रण (संघ सशर्त अनुदान)	३१,६००.००	२१,४५८.३५१	६७.९०६	
३७०९११२१३	उपचारात्मक सेवा कार्यक्रम (संघ सशर्त अनुदान)	१५८,३२६.००	९९,२८७.४३५	६२.७११	
३७०९११२२३	नर्सिङ तथा सामाजिक सुरक्षा सेवा कार्यक्रम (संघ सशर्त अनुदान)	८०,३००.००	६४,६६१.७३१	८०.५२५	
३७०९११२३३	स्वास्थ्य व्यवस्थापन कार्यक्रम (संघ सशर्त अनुदान)	३८,३००.००	३१,१६३.५३९	८१.३६७	
३७०९११२४३	अपाङ्गता रोकथाम कुष्ठरोग नियन्त्रण कार्यक्रम (संघ सशर्त अनुदान)	१४,५००.००	१०,१३६.२८७	६९.९०५	
३७०९११२५३	आयुर्वेद सेवा कार्यक्रम (संघ सशर्त अनुदान)	८१,११०.००	७५,३८९.७६९	९२.९४८	
३७०९११२६३	महामारी रोग नियन्त्रण कार्यक्रम (संघ सशर्त अनुदान)	५३,३००.००	२६,४५१.८२३	४९.६२८	
३७०९११२७३	राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा, सूचना तथा संचार केन्द्र (संघ सशर्त अनुदान)	७,५००.००	५,०३८.७०३	६७.१८३	
३७०९११२८३	परिवार कल्याण कार्यक्रम (संघ सशर्त अनुदान)	५४५,०००.००	३१५,०३४.९७९	५७.८०५	
३७०९११२९३	एड्स तथा यौन रोग नियन्त्रण (संघ सशर्त अनुदान)	१७,०००.००	१०,२५५.१२३	६०.३२४	
३७०९११३०३	राष्ट्रिय स्वास्थ्य तालिम केन्द्र (संघ सशर्त अनुदान)	७,८००.००	४,६५१.३३१	५९.६३२	

पुँजीगत खर्च

(रकम रू. हजारमा)

बजेट उपशीर्षक	कार्यालयको नाम	बजेट	आ.व. २०७९/८० को		कैफियत
			खर्च	खर्च प्रतिशत	
स्वास्थ्य मन्त्रालय र अन्तर्गतको पुँजीगत जम्मा		९२३,७९७.००	६००,०४५.७९६	६४.९५४	
३७० स्वास्थ्य मन्त्रालय		९२३,७९७.००	६००,०४५.७९६	६४.९५४	
३७००००११४ स्वास्थ्य मन्त्रालय		११६,६०७.००	७६,१५४.९३३	६५.३०९	
	सार्वजनिक निर्माण कार्यान्वयन इकाई	१०,०००.००	०.००	०.००	
	स्वास्थ्य मन्त्रालय	२४,६४०.००	६,४५६.९५६	२६.२०५	
	मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान	८१,९६७.००	६९,६९७.९७७	८५.०३२	
३७०००१०१४ स्वास्थ्य मन्त्रालय-संघ विशेष अनुदान		१२८,०००.००	९१,३३६.६१७	७१.३५७	
	स्वास्थ्य मन्त्रालय	८,६५०.००	०.००	०.००	
	स्वास्थ्य कार्यालय, दोलखा	७,६००.००	४,८१७.१८१	६३.३८४	
	स्वास्थ्य कार्यालय, रामेछाप	७,२००.००	७,१५५.३४२	९९.३८	
	स्वास्थ्य कार्यालय, सिन्धुली	७,५००.००	५,२११.७२९	६९.४९	
	स्वास्थ्य कार्यालय, काभ्रेपलाञ्चोक	७,६००.००	१,७४६.७५१	२२.९८४	
	स्वास्थ्य कार्यालय, सिन्धुपाल्चोक	८,२००.००	६,९५७.८०५	८४.८५१	
	स्वास्थ्य कार्यालय, रसुवा	६,५५०.००	६,३६२.११६	९७.१३२	
	स्वास्थ्य कार्यालय, नुवाकोट	८,५००.००	७,६२१.८१३	८९.६६८	
	स्वास्थ्य कार्यालय, धादिङ्ग	८,८५०.००	८,३२०.७०६	९४.०१९	
	स्वास्थ्य कार्यालय, चितवन	१०,३००.००	७,२७५.६०१	७०.६३७	
	स्वास्थ्य कार्यालय, मकवानपुर	१२,५००.००	१०,४६७.५६२	८३.७४	
	स्वास्थ्य कार्यालय, भक्तपुर	४,५००.००	१,८९०.९१५	४२.०२	
	स्वास्थ्य कार्यालय, ललितपुर	११,०००.००	१०,०८५.१०८	९१.६८३	
	स्वास्थ्य कार्यालय, काठमाण्डौ	५,०५०.००	४,८०७.५१६	९५.१९८	
	स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्र	१४,०००.००	८,६१६.४७२	६१.५४६	
३७००१०११४ स्वास्थ्य निर्देशनालय		२१,५००.००	११,०१२.४४९	५१.२२१	
	सार्वजनिक निर्माण कार्यान्वयन इकाई	९३६.००	०.००	०.००	
	स्वास्थ्य निर्देशनालय	२०,५६४.००	११,०१२.४४९	५३.५५२	
३७००१०१२४ अस्पतालहरू		२४१,३११.००	१४०,३८४.४२५	५८.१७६	



बजेट उपशीर्षक	कार्यालयको नाम	बजेट	आ.व. २०७९/८० को		कैफियत
			खर्च	खर्च प्रतिशत	
	शहरी विकास तथा भवन कार्यालय	३०,०००.००	२८,५०४.०९५	९५.०१४	
	सार्वजनिक निर्माण कार्यान्वयन इकाई	२०,९००.००	०.००	०.००	
	सार्वजनिक निर्माण कार्यान्वयन इकाई	७४,१००.००	१५,९४५.१६	२१.५१८	
	पशुपति चौलागाउँ स्मृति अस्पताल	६००.००	५९९.३९७	९९.९०	
	जिल्ला अस्पताल, रामेछाप	१,८१०.००	१,८०८.४५२	९९.९१४	
	सिन्धुली अस्पताल	२,१००.००	२,०९३.८५३	९९.७०७	
	मेथिनकोट अस्पताल	१,४६०.००	९४०.३३	६४.४०६	
	जिल्ला अस्पताल सिन्धुपाल्चोक	६,९००.००	६,८८६.१८४	९९.८०	
	जिल्ला अस्पताल, रसुवा	१,२११.००	१,१००.००	९०.८३४	
	त्रिशुली अस्पताल	१२,७००.००	९,४७२.५९३	७४.५८७	
	धादिङ्ग अस्पताल	५,२८०.००	५,१७७.००	९८.०४९	
	बकुलर रत्ननगर अस्पताल	१,१००.००	८६७.६९२	७८.८८१	
	हेटौंडा अस्पताल	८०,८५०.००	६४,७१४.००१	८०.०४२	
	भक्तपुर अस्पताल	६००.००	६००.००	१००.००	
	बज्रबाराही चापागाउँ अस्पताल	१,१००.००	१,१००.००	१००.००	
	टोखा अस्पताल	६००.००	५७५.६६८	९५.९४५	
	<b>३७००१०१३४ स्वास्थ्य कार्यालयहरू</b>	<b>१२,२२४.००</b>	<b>१०,८१३.१५१</b>	<b>८८.४५८</b>	
	स्वास्थ्य कार्यालय, दोलखा	६००.००	२५४.८८	४२.४८	
	स्वास्थ्य कार्यालय, रामेछाप	५९०.००	५८२.७३	९८.७६८	
	स्वास्थ्य कार्यालय, सिन्धुली	४७६.००	४७०.८९९	९८.९२८	
	स्वास्थ्य कार्यालय, काभ्रेपलाञ्चोक	९८६.००	९६८.२८	९८.२०३	
	स्वास्थ्य कार्यालय, सिन्धुपाल्चोक	७५५.००	७५४.८४२	९९.९७९	
	स्वास्थ्य कार्यालय, रसुवा	२४४.००	२४२.८९	९९.५४५	
	स्वास्थ्य कार्यालय, नुवाकोट	८३५.००	६४५.७५६	७७.३३६	
	स्वास्थ्य कार्यालय, धादिङ्ग	१,०१६.००	७५६.३४५	७४.४४३	
	स्वास्थ्य कार्यालय, चितवन	१,९७६.००	१,९२९.२९१	९७.६३६	
	स्वास्थ्य कार्यालय, मकवानपुर	६४४.००	६२९.९७२	९७.८२२	
	स्वास्थ्य कार्यालय, भक्तपुर	५९७.००	४३०.७१२	७२.१४६	
	स्वास्थ्य कार्यालय, ललितपुर	१,६४१.००	१,६२६.८४६	९९.१३७	

बजेट उपशीर्षक	कार्यालयको नाम	बजेट	आ.व. २०७९/८० को		कैफियत
			खर्च	खर्च प्रतिशत	
	स्वास्थ्य कार्यालय, काठमाण्डौ	१,८६४.००	१,५१९.७०८	८१.५२९	
३७००१०१४४	आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्रहरू	११७,९२५.००	३९,५८३.४१४	३३.५६७	
	सार्वजनिक निर्माण कार्यान्वयन इकाई	१०५,०००.००	२८,०६७.८४७	२६.७३१	
	जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र, दोलखा	१,३००.००	७७१.८४८	५९.३७३	
	जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र, रामेछाप	४००.००	३९६.९०	९९.२२५	
	जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र, सिन्धुली	२,०९५.००	१,८६४.०९	८८.९७८	
	जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र, काभ्रेपलाञ्चोक	३,३५०.००	३,३१४.०७४	९८.९२८	
	जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र, सिन्धुपाल्चोक	७००.००	४९८.३१३	७१.१८८	
	जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र, रसुवा	२००.००	१९९.८२३	९९.९१२	
	जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र, नुवाकोट	५००.००	१५०.००	३०.००	
	जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र, धादिङ्ग	४५०.००	४४८.१४८	९९.५८८	
	जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र, चितवन	५८०.००	५७९.९९४	९९.९९९	
	आयुर्वेद औषधि उत्पादन केन्द्र	१,४००.००	१,३८९.४३४	९९.२४५	
	जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र, मकवानपुर	६५०.००	६४८.५८१	९९.७८२	
	जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र, भक्तपुर	३५०.००	३४४.८०५	९८.५१६	
	जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र, ललितपुर	४५०.००	४४५.४९८	९९.००	
	जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र, काठमाण्डौ	५००.००	४६४.०५९	९२.८१२	
३७००२०११४	स्वास्थ्य तालिम केन्द्र	४२०.००	४१९.७७७	९९.९४७	

बजेट उपशीर्षक	कार्यालयको नाम	बजेट	आ.व. २०७९/८० को		कैफियत
			खर्च	खर्च प्रतिशत	
	स्वास्थ्य तालिम केन्द्र	४२०.००	४१९.७७७	९९.९४७	
३७००३०११४	स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्र	२७४,६२०.००	२२२,६७१.४४८	८१.०८३	
	स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्र	२७४,६२०.००	२२२,६७१.४४८	८१.०८३	
३७००४०११४	जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला	८,७००.००	५,४५६.७७७	६२.७२२	
	जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला	८,७००.००	५,४५६.७७७	६२.७२२	
३७०९११२५४	आयुर्वेद सेवा कार्यक्रम (संघ सशर्त अनुदान)	८९०.००	८४३.९१८	९४.८२२	
३७०९११२८४	परिवार कल्याण कार्यक्रम (संघ सशर्त अनुदान)	१,६००.००	१,३६८.८८८	८५.५५६	

११.३ आ.व. २०७९/०८० मा सञ्चालनमा रहेका बहुवर्षीय आयोजनाको प्रगति

(रकम रु. हजारमा)

क्र.सं.	कार्यालयको नाम	आयोजनाको नाम	कुल अवधि	कुल लागत	आ.व. ७९/८० सम्मको खर्च	आ.व.७९/८० को		प्रगति %		कै
						बजेट	खर्च	भौतिक	वित्तीय	
१	सार्वजनिक निर्माण कार्यान्वयन इकाई धादिङ	बज्रबाराही चापागाउँ अस्पताल, ललितपुर भवन निर्माण	४ वर्ष	२१८०००	१४१५०.१५५	४३६००	१४१५०	३५.००	३२.४५	
२	सार्वजनिक निर्माण कार्यान्वयन इकाई धादिङ	आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र, चितवन भवन निर्माण	३ वर्ष	१०८५००	१६४२०.९०९	३२५००	१६४२१	५५.००	५०.५३	
३	सार्वजनिक निर्माण कार्यान्वयन इकाई धादिङ	आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र, मकवानपुर भवन निर्माण	३ वर्ष	११४३००	११६४६.९३८	३२५००	११६४७	४०.००	३५.८४	
४	सार्वजनिक निर्माण कार्यान्वयन इकाई धादिङ	आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र, ललितपुर भवन निर्माण	४ वर्ष	२०००००	०	४००००	०	०	०	
जम्मा				६४०८००	४२२१८.००२	१४८६००	४२२१८		२८.४१	

११.४ अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरण अन्तर्गत संघ सरकारबाट प्राप्त योजनाहरूको प्रगति

विशेष अनुदानतर्फ

(रकम रु. हजारमा)

क्र.सं.	कार्यालयको नाम	आयोजनाको नाम	कुल बजेट	आ.व. २०७९/८० को खर्च	प्रगति %		कै
					भौतिक	वित्तीय	
१	स्वास्थ्य मन्त्रालय	मातृ तथा बाल स्वास्थ्य प्रवर्धन आयोजना	२९९०	७६५.५०	७५.००	२५.६०	
		प्रसुती केन्द्र सबलीकरण	९०३१	४५२.७६	५०.००	५.०१	

क्र.सं.	कार्यालयको नाम	आयोजनाको नाम	कुल बजेट	आ.व. २०७९/८० को खर्च	प्रगति %		कै
					भौतिक	वित्तीय	
		शहरी स्वास्थ्य कार्यक्रम	१८५०	०.००	०.००	०.००	
जम्मा			१३८७१	१२१८.२६		८.७८	
२	स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्र	प्रसुती केन्द्र सबलीकरण	१४१००	८७११.०४७	९०.००	६१.७८	
जम्मा			१४१००	८७११.०४७		६१.७८	
३	स्वास्थ्य निर्देशनालय	मातृ तथा बाल स्वास्थ्य प्रवर्धन आयोजना	७००	५००	९०.००	७१.४३	
जम्मा			७००	५००		७१.४३	
४	स्वास्थ्य तालिम केन्द्र	प्रसुती केन्द्र सबलीकरण	३७४०	३२२७.६२६	१००.००	८६.३०	
		किशोरकिशोरीको यौन तथा प्रजनन सुधार आयोजना	७७७०	५९८४.५४८	१००.००	७७.०२	
जम्मा			११५१०	९२१२.१७४		८०.०४	
५	स्वास्थ्य कार्यालय ललितपुर	मातृ तथा बाल स्वास्थ्य प्रवर्धन आयोजना	४०४५	३१४४.४५३	९०.००	७७.७४	
		प्रसुती केन्द्र सबलीकरण	६६७५	६११०.०५३	१००.००	९१.५४	
		किशोरकिशोरीको यौन तथा प्रजनन सुधार आयोजना	१७१०	१३१६.६५७	९५.००	७७.००	
		शहरी स्वास्थ्य कार्यक्रम	५६३०	४२९९.५०२	९०.००	७६.३७	
जम्मा			१८०६०	१४८७०.६६५		८२.३४	
६	स्वास्थ्य कार्यालय धादिङ्ग	मातृ तथा बाल स्वास्थ्य प्रवर्धन आयोजना	४८५०	३०२१.४८२	९०.००	६२.३०	
		प्रसुती केन्द्र सबलीकरण	६५७५	५६५१.४३८	९५.००	८५.९५	
		किशोरकिशोरीको यौन तथा प्रजनन सुधार आयोजना	६३२०	५०११.२४	९०.००	७९.२९	
जम्मा			१७७४५	१३६८४.१६		७७.१२	
७	स्वास्थ्य कार्यालय	मातृ तथा बाल स्वास्थ्य प्रवर्धन आयोजना	४०२५	२२४४.१७५	७५.००	५५.७६	

क्र.सं.	कार्यालयको नाम चितवन	आयोजनाको नाम	कुल बजेट	आ.व. २०७९/८० को खर्च	प्रगति %		कै
					भौतिक	वित्तीय	
		प्रसुती केन्द्र सबलीकरण	७२२५	५६०८.१५३	८०.००	७७.६२	
		किशोरकिशोरीको यौन तथा प्रजनन सुधार आयोजना	५७०	२९९.८०९	७०.००	५२.६०	
		शहरी स्वास्थ्य कार्यक्रम	५६३०	३१२६.०५६	६०.००	५५.५२	
<b>जम्मा</b>			<b>१७४५०</b>	<b>११२७८.१९३</b>		<b>६४.६३</b>	
८	स्वास्थ्य कार्यालय मकवानपुर	मातृ तथा बाल स्वास्थ्य प्रवर्धन आयोजना	४८५५	४२२४.२१	१००.००	८७.०१	
		प्रसुती केन्द्र सबलीकरण	७२२५	६३९१.२३३	९५.००	८८.४६	
		किशोरकिशोरीको यौन तथा प्रजनन सुधार आयोजना	४५६०	३४३२.१५६	८५.००	७५.२७	
		शहरी स्वास्थ्य कार्यक्रम	५६३०	३६१९.८५६	७०.००	६४.३०	
<b>जम्मा</b>			<b>२२२७०</b>	<b>१७६६७.४५५</b>		<b>७९.३३</b>	
९	स्वास्थ्य कार्यालय सिन्धुली	मातृ तथा बाल स्वास्थ्य प्रवर्धन आयोजना	४६७५	२६८४.५६	७०.००	५७.४२	
		प्रसुती केन्द्र सबलीकरण	६९२५	३२६९.१२५	६०.००	४७.२१	
		किशोरकिशोरीको यौन तथा प्रजनन सुधार आयोजना	३९९०	२२५०.०३३	६५.००	५६.३९	
<b>जम्मा</b>			<b>१५५९०</b>	<b>८२०३.७१८</b>		<b>५२.६२</b>	
१०	स्वास्थ्य कार्यालय रामेछाप	मातृ तथा बाल स्वास्थ्य प्रवर्धन आयोजना	४६७५	४३२१.३९१	१००.००	९२.४४	
		प्रसुती केन्द्र सबलीकरण	६९२५	६८६६.५१६	१००.००	९९.१६	
		किशोरकिशोरीको यौन तथा प्रजनन सुधार आयोजना	३४२०	३१८३.१०८	१००.००	९३.०७	
<b>जम्मा</b>			<b>१५०२०</b>	<b>१४३७१.०१५</b>		<b>९५.६८</b>	
११	स्वास्थ्य कार्यालय दोलखा	मातृ तथा बाल स्वास्थ्य प्रवर्धन आयोजना	४८००	२७४१.०४६५	६५.००	५७.११	
		प्रसुती केन्द्र सबलीकरण	६९५०	१९२१.२९१	४०.००	२७.६४	
		किशोरकिशोरीको यौन तथा प्रजनन सुधार आयोजना	३९९०	२७४२.५०७४६	८०.००	६८.७३	

क्र.सं.	कार्यालयको नाम	आयोजनाको नाम	कुल बजेट	आ.व. २०७९/८० को खर्च	प्रगति %		कै
					भौतिक	वित्तीय	
जम्मा			१५७४०	७४०४.८४४९६		४७.०४	
१२	स्वास्थ्य कार्यालय सिन्धुपाल्चोक	मातृ तथा बाल स्वास्थ्य प्रवर्धन आयोजना	५५५०	३८६८.५८१	८०.००	६९.७०	
		प्रसूती केन्द्र सबलीकरण	६५७५	५८४९.४२९	९५.००	८८.९६	
		किशोरकिशोरीको यौन तथा प्रजनन सुधार आयोजना	५९३०	१८०६.८६	५०.००	३५.२२	
जम्मा			१७२५५	११५२४.८७		६६.७९	
१३	स्वास्थ्य कार्यालय काभ्रेपलाञ्चोक	मातृ तथा बाल स्वास्थ्य प्रवर्धन आयोजना	५६००	१७२९.४३७	४५.००	३०.८८	
		प्रसूती केन्द्र सबलीकरण	६५५०	१८३८.३४९	४०.००	२८.०७	
		किशोरकिशोरीको यौन तथा प्रजनन सुधार आयोजना	३९९०	२१९७.४७	७०.००	५५.०७	
जम्मा			१६१४०	५७६५.२५६		३५.७२	
१४	स्वास्थ्य कार्यालय रसुवा	मातृ तथा बाल स्वास्थ्य प्रवर्धन आयोजना	२७७५	१२१२.५४२	६०.००	४३.७०	
		प्रसूती केन्द्र सबलीकरण	५५७९	५२१९.६७७	१००.००	९३.५६	
		किशोरकिशोरीको यौन तथा प्रजनन सुधार आयोजना	२८५०	१७८९.५६२	७५.००	६२.७९	
जम्मा			११२०४	८२२१.७८१		७३.३८	
१५	स्वास्थ्य कार्यालय नुवाकोट	मातृ तथा बाल स्वास्थ्य प्रवर्धन आयोजना	४८००	३३४२.९८१	८०.००	६९.६५	
		प्रसूति केन्द्र सबलीकरण	५९२५	४९१५.२८२	९०.००	८२.९६	
		किशोरकिशोरीको यौन तथा प्रजनन सुधार आयोजना	५७००	२९२१.०१५	६५.००	५१.२५	
जम्मा			१६४२५	१११७९.२७८		६८.०६	
१६	स्वास्थ्य कार्यालय काठमाण्डौ	मातृ तथा बाल स्वास्थ्य प्रवर्धन आयोजना	३९६५	१७५१.९९	७०.००	५५.३६	
		शहरी स्वास्थ्य कार्यक्रम	५६३०	३५८५.०४३	७५.००	६३.६८	
जम्मा			८७९५	५३३७.०३३		६०.६८	

क्र.सं.	कार्यालयको नाम	आयोजनाको नाम	कुल बजेट	आ.व. २०७९/८० को खर्च	प्रगति %		कै
					भौतिक	वित्तीय	
१७	स्वास्थ्य कार्यालय भक्तपुर	मातृ तथा बाल स्वास्थ्य प्रवर्धन आयोजना	२४९५	११९२.५०९	६०.००	४७.८०	
		शहरी स्वास्थ्य कार्यक्रम	५६३०	१७३४.८६९	५०.००	३०.८१	
जम्मा			८१२५	२९२७.३७८		३६.०३	
कुल जम्मा			२२४४१०	१४३८७३.४११		६४.११	

संघ सशर्त अनुदान तर्फ

(रकम रु. हजारमा)

बजेट उपशीर्षक	कार्यालयको नाम	बजेट	आ.व. २०७९/८० को		कै.
			खर्च	खर्च प्रतिशत	
३७०९११२०३ क्षयरोग नियन्त्रण (संघ सशर्त अनुदान)		३१,६००.००	२१,४५८.३५१	६७.९०६	
	स्वास्थ्य कार्यालय, दोलखा	६७९.००	३९९.८८	५८.८९२	
	स्वास्थ्य कार्यालय, रामेछाप	७८४.००	४७८.७९	६१.०७	
	स्वास्थ्य कार्यालय, सिन्धुली	७४३.००	५६६.७६	७६.२८	
	स्वास्थ्य कार्यालय, काभ्रेपलाञ्चोक	१,०९८.००	८४३.८६	७६.८५४	
	स्वास्थ्य कार्यालय, सिन्धुपाल्चोक	९२४.००	५५०.१५	५९.५४	
	स्वास्थ्य कार्यालय, रसुवा	५१६.००	३२५.१५	६३.०१४	
	स्वास्थ्य कार्यालय, नुवाकोट	७७६.००	४६१.३३६	५९.४५१	
	स्वास्थ्य कार्यालय, धादिङ्ग	९०९.००	५४३.८५	५९.८२९	
	स्वास्थ्य कार्यालय, चितवन	१,०४५.००	३४१.०६५	३२.६३८	
	स्वास्थ्य निर्देशनालय	७,१७८.००	५,५२१.०४२	७६.९१६	
	स्वास्थ्य कार्यालय, मकवानपुर	१,३६५.००	५८५.२६	४२.८७६	
	स्वास्थ्य कार्यालय, भक्तपुर	२,३२८.००	१,५९५.५०	६८.५३५	



बजेट उपशीर्षक	कार्यालयको नाम	बजेट	आ.व. २०७९/८० को		कै.
			खर्च	खर्च प्रतिशत	
	स्वास्थ्य कार्यालय, ललितपुर	९६४.००	८५९.६९	८९.१७९	
	स्वास्थ्य कार्यालय, काठमाण्डौ	६,१८५.००	२,६९७.६०	४३.६१५	
	स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्र	३९०.००	१८.८५५	४.८३५	
	जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला	५,७९६.००	५,६६९.५६३	९९.१८८	
<b>३७०९११२१३ उपचारात्मक सेवा कार्यक्रम (संघ सशर्त अनुदान)</b>		<b>१५८,३२६.००</b>	<b>९९,२८७.४३५</b>	<b>६२.७११</b>	
	स्वास्थ्य मन्त्रालय	२,२१५.००	२,१५७.०८	९७.३८५	
	पशुपति चौलागाईं स्मृति अस्पताल	१,९००.००	१,४२३.१३८	७४.९०२	
	स्वास्थ्य कार्यालय, दोलखा	१,२००.००	५५१.२०	४५.९३३	
	जिल्ला अस्पताल, रामेछाप	६,७००.००	५,४५८.९६१	८१.४७७	
	स्वास्थ्य कार्यालय, रामेछाप	१,२००.००	१,१९८.९९८	९९.९१७	
	जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र, रामेछाप	६७३.००	३२५.३७२	४८.३४७	
	सिन्धुली अस्पताल	९,३६८.०६३	४,२३६.६९	४५.२२५	
	स्वास्थ्य कार्यालय, सिन्धुली	१,२००.००	१,१४५.२६	९५.४३८	
	मेथिनकोट अस्पताल	६,११४.००	२,४०८.५९३	३९.३९५	
	स्वास्थ्य कार्यालय, काभ्रेपलाञ्चोक	१,५००.००	१,४५६.४५५	९७.०९७	
	जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र, काभ्रेपलाञ्चोक	३३४.००	०.००	०.००	
	जिल्ला अस्पताल सिन्धुपाल्चोक	५,२६८.००	९३२.४७९	१७.७०१	
	स्वास्थ्य कार्यालय, सिन्धुपाल्चोक	१,२००.००	६०६.२०	५०.५१७	
	जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र, सिन्धुपाल्चोक	६८३.००	६८३.००	१००.००	
	स्वास्थ्य कार्यालय, रसुवा	२,५००.००	९३१.८४९	३७.२७४	
	त्रिशुली अस्पताल	११,५४२.३६१	३,३९८.१९	२९.४४१	
	स्वास्थ्य कार्यालय, नुवाकोट	१,२००.००	२५३.८०	२१.१५	

बजेट उपशीर्षक	कार्यालयको नाम	बजेट	आ.व. २०७९/८० को		कै.
			खर्च	खर्च प्रतिशत	
	धादिङ्ग अस्पताल	१०,१८०.००	१०,०६०.८६८	९८.८३	
	स्वास्थ्य कार्यालय, धादिङ्ग	१,३५०.००	७९२.५८	५८.७८४	
	बकुलर रत्ननगर अस्पताल	१०,५१९.००	६,३१५.७३३	६०.०४१	
	स्वास्थ्य कार्यालय, चितवन	१,५००.००	१,४६१.३६३	९७.४२४	
	जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र, चितवन	१,५४४.००	१,३१८.२५८	८५.३७९	
	स्वास्थ्य निर्देशनालय	६,२७५.१५२	५,२३०.७५	८३.३५७	
	हेटौंडा अस्पताल	१७,११४.३६१	९,७६९.५३	५७.०८४	
	स्वास्थ्य कार्यालय, मकवानपुर	१,५००.००	१,४६८.८३६	९७.९२२	
	जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र, मकवानपुर	९२१.००	९१९.५४	९९.८४१	
	भक्तपुर अस्पताल	७,४१३.०६३	१,७००.४५६	२२.९३९	
	स्वास्थ्य कार्यालय, भक्तपुर	१,५००.००	१,४४०.०९१	९६.००६	
	बज्रबाराही चापागाउँ अस्पताल	५,४६९.००	१,०५४.७४	१९.२८६	
	स्वास्थ्य कार्यालय, ललितपुर	१,५००.००	१,२४१.९४	८२.७९६	
	जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र, ललितपुर	३३४.००	२६४.४१६	७९.१६७	
	टोखा अस्पताल	६,७८२.००	२,२३४.८७२	३२.९५३	
	स्वास्थ्य कार्यालय, काठमाण्डौ	१,५००.००	०.००	०.००	
	जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र, काठमाण्डौ	२०३.००	२०२.९४८	९९.९७४	
	स्वास्थ्य तालिम केन्द्र	२,४००.००	१,५६४.९९९	६५.२०८	
	स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्र	२४,०२०.००	२३,९९५.२६४	९९.८९७	
	मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान	१,५०४.००	१,१६२.९८६	७७.३२६	
३७०९११२२३ नर्सिङ तथा सामाजिक सुरक्षा सेवा कार्यक्रम (संघ सशर्त अनुदान)		८०,३००.००	६४,६६१.७३१	८०.५२५	

बजेट उपशीर्षक	कार्यालयको नाम	बजेट	आ.व. २०७९/८० को		कै.
			खर्च	खर्च प्रतिशत	
	पशुपति चौलागाईं स्मृति अस्पताल	३,५००.००	२,९२९.१५२	८३.६९	
	स्वास्थ्य कार्यालय, दोलखा	३,२७४.००	३,२४६.१४५	९९.१४९	
	जिल्ला अस्पताल, रामेछाप	२,५००.००	१,२१२.२५४	४८.४९	
	स्वास्थ्य कार्यालय, रामेछाप	२,००८.००	१,९६२.३६२	९७.७२७	
	सिन्धुली अस्पताल	३,५००.००	३,४९९.८६२	९९.९९६	
	स्वास्थ्य कार्यालय, सिन्धुली	१,६४४.००	१,२६३.००	७६.८२५	
	स्वास्थ्य कार्यालय, काभ्रेपलाञ्चोक	३,१६६.००	३,१६६.००	१००.००	
	जिल्ला अस्पताल सिन्धुपाल्चोक	२,७००.००	२,२४०.३९७	८२.९७८	
	स्वास्थ्य कार्यालय, सिन्धुपाल्चोक	१,५३७.००	१,२४९.३१५	८१.२८३	
	जिल्ला अस्पताल, रसुवा	३,०००.००	१,३०३.६३२	४३.४५४	
	स्वास्थ्य कार्यालय, रसुवा	७६७.००	३७९.००	४९.४१३	
	त्रिशुली अस्पताल	५,५००.००	५,४९९.२३७	९९.९८६	
	स्वास्थ्य कार्यालय, नुवाकोट	३,९२८.००	३,२०७.२०	८१.६५	
	धादिङ्ग अस्पताल	५,०००.००	५,०००.००	१००.००	
	स्वास्थ्य कार्यालय, धादिङ्ग	१,५७७.००	१,०५०.००	६६.५८२	
	स्वास्थ्य कार्यालय, चितवन	१,२६८.००	६८०.००	५३.६२८	
	स्वास्थ्य निर्देशनालय	१०,८३२.००	६,७९७.४२४	६२.७५३	
	हेटौंडा अस्पताल	८,५००.००	७,५७४.५९४	८९.११३	
	स्वास्थ्य कार्यालय, मकवानपुर	१,६७५.००	१,३३१.२०	७९.४७५	
	भक्तपुर अस्पताल	४,५००.००	२,९४७.८३८	६५.५०८	
	स्वास्थ्य कार्यालय, भक्तपुर	१,३९२.००	१,२५२.००	८९.९४३	
	स्वास्थ्य कार्यालय, ललितपुर	९५७.००	९५७.००	१००.००	

बजेट उपशीर्षक	कार्यालयको नाम	बजेट	आ.व. २०७९/८० को		कै.
			खर्च	खर्च प्रतिशत	
	स्वास्थ्य कार्यालय, काठमाण्डौ	२,४७५.००	२,१९१.५०	८८.५४५	
	स्वास्थ्य तालिम केन्द्र	५,१००.००	३,७२२.६२	७२.९९३	
३७०९११२३३ स्वास्थ्य व्यवस्थापन कार्यक्रम (संघ सशर्त अनुदान)		३६,३००.००	३१,१६३.५३९	८५.३६७	
	स्वास्थ्य कार्यालय, दोलखा	१,०९५.००	७११.७७५	६५.००२	
	स्वास्थ्य कार्यालय, रामेछाप	१,१००.००	९६२.३२	८७.४८४	
	स्वास्थ्य कार्यालय, सिन्धुली	९६०.००	९४६.००	९८.५४२	
	स्वास्थ्य कार्यालय, काभ्रेपलाञ्चोक	१,३०५.००	९६१.१५८	७३.६५२	
	स्वास्थ्य कार्यालय, सिन्धुपाल्चोक	१,३८०.००	९५५.४३९	६९.२३५	
	स्वास्थ्य कार्यालय, रसुवा	७३५.००	४१५.१२	५६.४७९	
	स्वास्थ्य कार्यालय, नुवाकोट	१,२००.००	७६५.१२५	६३.७६	
	स्वास्थ्य कार्यालय, धादिङ्ग	१,४८५.००	१,१०७.५८	७४.५८५	
	स्वास्थ्य कार्यालय, चितवन	७०५.००	६६४.२०६	९४.२१४	
	स्वास्थ्य निर्देशनालय	२२,५१५.००	२०,०२६.६०७	८८.९४८	
	स्वास्थ्य कार्यालय, मकवानपुर	१,०५०.००	९९७.४२५	९४.९९३	
	स्वास्थ्य कार्यालय, भक्तपुर	६००.००	५९८.५४	९९.७५७	
	स्वास्थ्य कार्यालय, ललितपुर	६९०.००	६४९.५०४	९४.१३१	
	स्वास्थ्य कार्यालय, काठमाण्डौ	१,०८०.००	२८४.७०	२६.३६१	
	स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्र	२,४००.००	१,११८.०४	४६.५८५	
३७०९११२४३ अपाङ्गता रोकथाम कुष्ठरोग नियन्त्रण कार्यक्रम (संघ सशर्त अनुदान)		१४,५००.००	१०,१३६.२८७	६९.९०५	
	स्वास्थ्य कार्यालय, दोलखा	२४५.००	१८४.२०	७५.१८४	
	स्वास्थ्य कार्यालय, रामेछाप	३५०.००	३१४.४८	८९.८५१	

बजेट उपशीर्षक	कार्यालयको नाम	बजेट	आ.व. २०७९/८० को		कै.
			खर्च	खर्च प्रतिशत	
	स्वास्थ्य कार्यालय, सिन्धुली	२६०.००	०.००	०.००	
	स्वास्थ्य कार्यालय, काभ्रेपलाञ्चोक	२५५.००	०.००	०.००	
	स्वास्थ्य कार्यालय, सिन्धुपाल्चोक	३४५.००	२११.२५	६१.२३२	
	स्वास्थ्य कार्यालय, रसुवा	२४५.००	०.००	०.००	
	स्वास्थ्य कार्यालय, नुवाकोट	२४५.००	०.००	०.००	
	स्वास्थ्य कार्यालय, धादिङ्ग	२४५.००	०.००	०.००	
	स्वास्थ्य कार्यालय, चितवन	३२०.००	२१४.८७	६७.१४७	
	स्वास्थ्य निर्देशनालय	३,६३०.००	१,४९४.३५२	४१.१६७	
	स्वास्थ्य कार्यालय, मकवानपुर	२६०.००	२१३.००	८१.९२३	
	स्वास्थ्य कार्यालय, भक्तपुर	२५५.००	१५०.००	५८.८२४	
	स्वास्थ्य कार्यालय, ललितपुर	५,२५५.००	५,२५२.२०	९९.९४७	
	स्वास्थ्य कार्यालय, काठमाण्डौ	२९०.००	९०.३०	३१.१३८	
	स्वास्थ्य तालिम केन्द्र	२,३००.००	२,०११.६३५	८७.४६२	
<b>३७०९११२५३ आयुर्वेद सेवा कार्यक्रम (संघ सशर्त अनुदान)</b>		<b>८१,११०.००</b>	<b>७५,३८९.७६९</b>	<b>९२.९४८</b>	
	जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र, दोलखा	५,९०५.००	५,७३७.०७९	९७.१५६	
	जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र, रामेछाप	५,८८०.००	५,६६२.५८७	९६.३०३	
	जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र, सिन्धुली	५,३८०.००	५,२७५.७१	९८.०६२	
	जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र, काभ्रेपलाञ्चोक	६,१०५.००	६,००६.१३७	९८.३८१	
	जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र, सिन्धुपाल्चोक	५,९०५.००	४,६७७.३९८	७९.२११	
	जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र, रसुवा	४,८८५.००	३,८५७.६९८	७८.९७	
	जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र, नुवाकोट	६,१०५.००	५,४७९.१६५	८९.७४९	
	जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र, धादिङ्ग	६,७२५.००	६,४३१.०२८	९५.६२९	

बजेट उपशीर्षक	कार्यालयको नाम	बजेट	आ.व. २०७९/८० को		कै.
			खर्च	खर्च प्रतिशत	
	जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र, चितवन	६,३७५.००	६,३१९.८८७	९९.१३५	
	स्वास्थ्य निर्देशनालय	३,२३५.००	१,९४३.७०५	६०.०८४	
	जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र, मकवानपुर	६,४९५.००	६,४२७.८५७	९८.९६६	
	जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र, भक्तपुर	५,४८५.००	५,४८३.८७९	९९.९८	
	जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र, ललितपुर	६,१०५.००	५,८८६.९४१	९६.४२८	
	जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र, काठमाण्डौ	६,५२५.००	६,२००.६९८	९५.०३	
<b>३७०९११२६३ महामारी रोग नियन्त्रण कार्यक्रम (संघ सशर्त अनुदान)</b>		<b>५३,३००.००</b>	<b>२६,४५१.८२३</b>	<b>४९.६२८</b>	
	स्वास्थ्य मन्त्रालय	२,९००.००	०.००	०.००	
	स्वास्थ्य कार्यालय, दोलखा	१,२५०.००	९५८.५५	७६.६८४	
	जिल्ला अस्पताल, रामेछाप	१५०.००	१२०.१५५	८०.१०३	
	स्वास्थ्य कार्यालय, रामेछाप	१,२५०.००	१,१९९.५२३	९५.९६२	
	सिन्धुली अस्पताल	१५०.००	१५०.००	१००.००	
	स्वास्थ्य कार्यालय, सिन्धुली	२,५००.००	१,३६२.०६१	५४.४८२	
	स्वास्थ्य कार्यालय, काभ्रेपलाञ्चोक	१,७५०.००	१,२६०.५४९	७२.०३१	
	जिल्ला अस्पताल सिन्धुपाल्चोक	२,७००.००	२,३९६.४२८	८८.७५७	
	जिल्ला अस्पताल, रसुवा	१५०.००	७७.४४३	५१.६२९	
	स्वास्थ्य कार्यालय, रसुवा	१,९१२.००	१,४७९.७७६	७७.३९४	
	त्रिशुली अस्पताल	१००.००	१००.००	१००.००	
	स्वास्थ्य कार्यालय, नुवाकोट	२,२५०.००	८१३.४६२	३६.१५४	
	धादिङ्ग अस्पताल	१५०.००	१५०.००	१००.००	
	स्वास्थ्य कार्यालय, धादिङ्ग	१,३००.००	१,०९६.५३	८४.३४८	
	स्वास्थ्य कार्यालय, चितवन	२,९४८.००	२,२७२.८७९	७७.०९९	

बजेट उपशीर्षक	कार्यालयको नाम	बजेट	आ.व. २०७९/८० को		कै.
			खर्च	खर्च प्रतिशत	
	स्वास्थ्य निर्देशनालय	१५,२९९.००	४,२८४.९४९	२८.००८	
	हेटौंडा अस्पताल	३००.००	०.००	०.००	
	स्वास्थ्य कार्यालय, मकवानपुर	२,६००.००	१,८६१.६३	७१.६०१	
	भक्तपुर अस्पताल	१५०.००	१५०.००	१००.००	
	स्वास्थ्य कार्यालय, भक्तपुर	१,२५०.००	४०२.५५	३२.२०४	
	बज्रबाराही चापागाउँ अस्पताल	१५०.००	०.००	०.००	
	स्वास्थ्य कार्यालय, ललितपुर	२,२५०.००	१,९५३.१२४	८६.८०६	
	टोखा अस्पताल	३००.००	०.००	०.००	
	स्वास्थ्य कार्यालय, काठमाण्डौ	४,२४१.००	०.००	०.००	
	स्वास्थ्य तालिम केन्द्र	८००.००	५१०.३५८	६३.७९५	
	स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्र	१,२००.००	६९१.५५१	५७.६२९	
	जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला	३,३००.००	३,१६०.३०५	९५.७६७	
३७०९११२७३ राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा, सूचना तथा संचार केन्द्र (संघ सशर्त अनुदान)		७,५००.००	५,०३८.७०३	६७.१८३	
	स्वास्थ्य निर्देशनालय	७,५००.००	५,०३८.७०३	६७.१८३	
३७०९११२८३ परिवार कल्याण कार्यक्रम (संघ सशर्त अनुदान)		५४५,०००.००	३१५,०३४.९७९	५७.८०५	
	स्वास्थ्य मन्त्रालय	२,०००.००	१४६.९२५	७.३४६	
	पशुपति चौलागाईं स्मृति अस्पताल	९,४४४.००	५,९९५.३१६	६३.४८३	
	स्वास्थ्य कार्यालय, दोलखा	१७,१४९.००	६,८७१.५९९	४०.०७	
	जिल्ला अस्पताल, रामेछाप	९,४९७.००	३,७६०.७०६	३९.५९९	
	स्वास्थ्य कार्यालय, रामेछाप	१८,२१७.००	१२,३२४.१५१	६७.६५२	
	सिन्धुली अस्पतालत	१४,७४६.००	११,६३१.४९५	७८.८७९	

बजेट उपशीर्षक	कार्यालयको नाम	बजेट	आ.व. २०७९/८० को		कै.
			खर्च	खर्च प्रतिशत	
	स्वास्थ्य कार्यालय, सिन्धुली	१८,९५७.००	१३,३०४.६८८	७०.१८४	
	मेथिनकोट अस्पताल	२,४७६.००	८८५.५१८	३५.७६४	
	स्वास्थ्य कार्यालय, काभ्रेपलाञ्चोक	३०,९५६.००	१८,६८४.३२१	६०.३५८	
	जिल्ला अस्पताल सिन्धुपाल्चोक	१३,७६३.००	८,९२७.६८२	६४.८६७	
	स्वास्थ्य कार्यालय, सिन्धुपाल्चोक	२१,८४०.००	९,४२२.८०९	४३.१४५	
	जिल्ला अस्पताल, रसुवा	९,२३४.००	१,२१३.५०५	१३.१४२	
	स्वास्थ्य कार्यालय, रसुवा	९,६३९.००	५,५७३.७१६	५७.८२५	
	त्रिशुली अस्पताल	२३,१६८.००	२०,६७९.५३२	८९.२५९	
	स्वास्थ्य कार्यालय, नुवाकोट	२१,२९६.००	९,९८७.८३	४६.९०	
	धादिङ्ग अस्पताल	१४,२७४.००	११,६७१.८९९	८१.७७	
	स्वास्थ्य कार्यालय, धादिङ्ग	२१,०३८.००	१२,९८७.५०३	६१.७३४	
	बकुलर रत्ननगर अस्पताल	७,६४०.००	७,५१५.१६५	९८.३६६	
	स्वास्थ्य कार्यालय, चितवन	२३,०२३.००	९,८०६.०४१	४२.५९२	
	स्वास्थ्य निर्देशनालय	२२,०७१.००	१३,७७५.९२६	६२.४१६	
	हेटौंडा अस्पताल	४३,९३६.००	३६,८०१.४५१	८३.७६१	
	स्वास्थ्य कार्यालय, मकवानपुर	२०,४४४.००	१०,१२९.६४३	४९.५४८	
	भक्तपुर अस्पताल	२१,०३३.००	१९,९०९.७२३	९४.६५९	
	स्वास्थ्य कार्यालय, भक्तपुर	१२,९००.००	७,३८६.८५७	५७.२६२	
	बज्रबाराही चापागाउँ अस्पताल	१,२००.००	३७१.९०	३०.९९२	
	स्वास्थ्य कार्यालय, ललितपुर	२२,०४७.००	१५,५४०.६२५	७०.४८९	
	टोखा अस्पताल	१,२३६.००	१९७.५०	१५.९७९	
	स्वास्थ्य कार्यालय, काठमाण्डौ	४३,५९५.००	१४,८४२.००१	३४.०४५	



बजेट उपशीर्षक	कार्यालयको नाम	बजेट	आ.व. २०७९/८० को		कै.
			खर्च	खर्च प्रतिशत	
	स्वास्थ्य तालिम केन्द्र	१३,०००.००	४,८६४.४२	३७.४१९	
	स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्र	५५,१८१.००	१९,८२४.५३२	३५.९२६	
३७०९११२९३ एड्स तथा यौन रोग नियन्त्रण (संघ सशर्त अनुदान)		१७,०००.००	१०,२५५.१२३	६०.३२४	
	पशुपति चौलागाईं स्मृति अस्पताल	६४३.००	३१८.४२	४९.५२१	
	सिन्धुली अस्पताल	७७०.००	६३५.४९४	८२.५३२	
	जिल्ला अस्पताल सिन्धुपाल्चोक	६५०.००	३२१.८६१	४९.५१७	
	त्रिशुली अस्पताल	६९०.००	६४७.४८	९३.८३८	
	धादिङ्ग अस्पताल	७४०.००	५७४.४८९	७७.६३४	
	स्वास्थ्य निर्देशनालय	७,८००.००	३,७७०.३७९	४८.३३८	
	हेटौंडा अस्पताल	८१७.००	६२१.६६६	७६.०९१	
	भक्तपुर अस्पताल	८२०.००	७६९.००४	९३.७८१	
	स्वास्थ्य तालिम केन्द्र	८००.००	५७४.०७९	७१.७६	
	स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्र	२,८७०.००	२,०२२.२५१	७०.४६२	
	जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला	४००.००	०.००	०.००	
३७०९११३०३ राष्ट्रिय स्वास्थ्य तालिम केन्द्र (संघ सशर्त अनुदान)		७,८००.००	४,६५१.३३१	५९.६३२	
	स्वास्थ्य तालिम केन्द्र	७,८००.००	४,६५१.३३१	५९.६३२	
३७०९११२५४ आयुर्वेद सेवा कार्यक्रम (संघ सशर्त अनुदान)		८९०.००	८४३.९१८	९४.८२२	
	जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र, रामेछाप	२५.००	२४.९८१	९९.९२४	
	जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र, सिन्धुली	५२५.००	४८५.००	९२.३८१	
	जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र, चितवन	११०.००	११०.००	१००.००	
	जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र, मकवानपुर	२३०.००	२२३.९३७	९७.३६४	
३७०९११२८४ परिवार कल्याण कार्यक्रम (संघ सशर्त अनुदान)		१,६००.००	१,३६८.८८८	८५.५५६	

बजेट उपशीर्षक	कार्यालयको नाम	बजेट	आ.व. २०७९/८० को		कै.
			खर्च	खर्च प्रतिशत	
	स्वास्थ्य मन्त्रालय	०.००	०.००	०.००	
	स्वास्थ्य कार्यालय, काभ्रेपलाञ्चोक	३००.००	१९९.८९७	६६.६३२	
	स्वास्थ्य कार्यालय, सिन्धुपाल्चोक	३००.००	२९९.८९६	९९.९६५	
	स्वास्थ्य कार्यालय, नुवाकोट	३००.००	१७०.६३	५६.८७७	
	स्वास्थ्य निर्देशनालय	१००.००	९९.५०	९९.५०	
	स्वास्थ्य कार्यालय, भक्तपुर	३००.००	२९८.९९६	९९.६६५	
	स्वास्थ्य कार्यालय, काठमाण्डौ	३००.००	२९९.९६९	९९.९९	

११.५ आ.व. २०७९/०८० को बजेट वक्तव्यमा उल्लिखित बुँदाहरूको प्रगति विवरण

बजेट वक्तव्यको बुँदा नं.	बजेट वक्तव्यको संक्षिप्त व्यहोरा	कार्यसम्पादनको अवस्था
(९९)	गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा सबै तहका नागरिकको पहुँच अभिवृद्धि गरिनेछ। स्वास्थ्य संस्थाहरूको सुदृढीकरण गरी दक्ष चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मी, औषधि एवं उपकरण र भौतिक पूर्वाधारले सम्पन्न स्वास्थ्य संस्थाहरू स्थापना गर्दै लगिनेछ।	<ul style="list-style-type: none"> <li>• स्वास्थ्य सेवा प्रणालीलाई सुदृढ बनाई गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउन प्रादेशिक अस्पतालहरूको भौतिक पूर्वाधार निर्माण, जनशक्ति व्यवस्थापनका लागि चालु आ.व.मा ६२८ अस्थायी करार दरबन्दी स्वीकृत गरी जनशक्ति परिचालन गरिएको छ भने स्थायी पदपूर्तिका लागि प्रदेश लोक सेवा आयोगमा माग गरिएको छ।</li> <li>• स्वास्थ्य मन्त्रालय र मातहतका कार्यालयहरूको जनशक्तिको व्यवस्था समयानुकूल बनाउन O&amp;M Survey गरिएको छ।</li> <li>• अस्पतालहरूको भौतिक संचरना निर्माणका लागि DPR तयार गरिएको छ।</li> <li>• स्वास्थ्य संस्थाहरूका लागि आवश्यक औषधी तथा उपकरणहरूको व्यवस्थापन मिलाइएको छ।</li> </ul>
(१००)	हेटौँडा, भक्तपुर, त्रिशुली, सिन्धुली, धादिङ, बकुलहर र पशुपति चौलागाईं स्मृति अस्पताललाई क्रमशः स्तरोन्नति गरि विशिष्टीकृत स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न आवश्यक स्वास्थ्य उपकरण, विशेषज्ञ चिकित्सक सहितको जनशक्ति, सुविधा सम्पन्न प्रयोगशाला सहितको भौतिक पूर्वाधारको व्यवस्था गर्न बजेट व्यवस्था गरेको छ। यी अस्पतालहरूबाट महिलाको स्तन क्यान्सर स्क्रिनिङ गर्नका लागि म्यामोग्राफी मेसिन मार्फत निःशुल्क सेवा प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाएको छ।	<ul style="list-style-type: none"> <li>• विशिष्टीकृत स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्नका लागि आवश्यक जनशक्तिको अस्थायी दरबन्दी मार्फत पदपूर्ति गरिएको छ।</li> <li>• अस्पतालहरूका लागि आवश्यक औजार उपकरण, औषधि तथा औषधिजन्य सामग्रीहरू, प्रयोगशाला सञ्चालनका लागि आवश्यक उपकरण, रिजेन्ट, फर्निचर आदिको खरिद गरिएको छ।</li> <li>• अस्पतालहरूबाट महिलाहरूको स्तन क्यान्सरको स्क्रिनिङ गर्नका लागि म्यामोग्राफी मेसिन खरिद गरिएको छ।</li> </ul>
(१०१)	नसर्ने रोगहरूको कारण वर्षेनी ठुलो संख्यामा ज्यान गुमाउनु परेको र महँगो उपचार गर्नुपर्ने रहेको वाध्यता रहेकोले त्यस्ता रोगहरूको शुरु अवस्थामा नै निदान गर्न प्रदेश भित्रका अस्पताल	<ul style="list-style-type: none"> <li>• अस्पताल प्रमुख, स्वास्थ्य कार्यालय प्रमुख, जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र प्रमुखहरू, स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई नसर्ने रोगहरूको</li> </ul>

बजेट बक्तव्यको बुँदा नं.	बजेट बक्तव्यको संक्षिप्त व्यहोरा	कार्यसम्पादनको अवस्था
	र स्थानीय तहको सहकार्यमा स्वास्थ्य परीक्षण गरी रोगको पहिचान गर्न बजेट व्यवस्था गरेको छु । यस अन्तर्गत रगत, ग्लुकोज, दिसा, पिसाब, कलेजो, फोक्सो, मृगौला, महिलामा हुने क्यान्सर लगायतको निःशुल्क परीक्षण गरिनेछ ।	परीक्षण, परामर्श र निदान कार्यक्रमको अभिमुखीकरण गरी स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा स्थानीय तहका स्वास्थ्य संस्था र प्रादेशिक अस्पतालहरूमा नसर्ने रोगहरूको निःशुल्क परीक्षण, परामर्श र निदानको कार्य सञ्चालन गरिएको छ ।
(१०२)	"मुख्यमन्त्री जनता स्वास्थ्य कार्यक्रम" अन्तर्गत विपन्न नागरिकलाई क्यान्सर, हृदयघात, मस्तिष्कघात र अबस्ट्रेटिक फिष्टुला लगायतक रोगको उपचारमा दिईदैं आएको सहूलिपतक लागि रकम विनियोजन गरेको छु । प्रदेशवासीलाई क्यान्सर उपचारमा दिईदैं आएको प्रति बिरामी पचास हजार सहूलिपत दिने कार्यक्रमले निरन्तरता दिन रू.१२ करोड ५० लाख विनियोजन गरेको छु । सबै प्रदेश अस्पतालबाट मृगौला रोगीको लागि निःशुल्क डायलासिस सेवा विस्तार गर्न आवश्यक बजेट व्यवस्था गरेको छु ।	<ul style="list-style-type: none"> <li>• प्रदेशवासीलाई क्यान्सर उपचारमा दिईदैं आएको प्रति बिरामी पचास हजार रूपैयाँ सहूलियत दिने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन रू १२ करोड ५० लाख विनियोजन गरेकोमा जम्मा १० करोड ३२ लाख बराबरको रकम सहूलियत प्रदान गरिएको छ ।</li> <li>• चालु आ.व. मा धादिङ्ग, त्रिशुली, रामेछाप लगायतका अस्पतालहरूमा डायलासिस सेवा विस्तार गरी प्रदेशका विभिन्न अस्पतालहरूबाट निःशुल्क डायलासिस सेवा प्रदान गरिएको छ ।</li> <li>• "मुख्यमन्त्री जनता स्वास्थ्य कार्यक्रम" अन्तर्गत शहीद गंगालाल राष्ट्रिय हृदय केन्द्रसँग सम्झौता गरी निःशुल्क हृदयघात उपचार सेवा सञ्चालन गरिएको छ ।</li> </ul>
(१०३)	कोभिड-१९ जस्ता महामारी तथा संक्रमण रोग विरुद्ध लड्न कम्तिमा ५० बेडको सुविधा सम्पन्न प्रदेशस्तरीय सरुवा रोग अस्पताल स्थापना गर्ने बजेट व्यवस्था गरेको छु ।	<ul style="list-style-type: none"> <li>• प्रदेशस्तरीय सरुवा रोग अस्पताल स्थापना गर्नका लागि DPR निर्माण एवं जग्गा प्राप्तिको प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ ।</li> </ul>
(१०४)	हेटौँडा अस्पताललाई दुई सय बेडको अस्पताल स्तरोन्नति गर्न तथा शहिद धर्मभक्त मानव अङ्ग प्रत्यारोपण केन्द्र भक्तपुरसँगको सहकार्यमा मृगौला प्रत्यारोपण सेवा समेत विस्तार गर्न ८ करोड विनियोजन गरेको छु ।	<ul style="list-style-type: none"> <li>• हेटौँडा अस्पताललाई दुई सय शैय्याको अस्पतालमा स्तरोन्नति गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको छ ।</li> <li>• शहिद धर्मभक्त राष्ट्रिय प्रत्यारोपण केन्द्र भक्तपुरसँग सम्झौता गरी मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, हेटौँडा अस्पतालमा मृगौला प्रत्यारोपण सुरु गर्ने प्रक्रिया अगाडी बढाइएको छ ।</li> </ul>
(१०५)	मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको	<ul style="list-style-type: none"> <li>• मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको</li> </ul>

बजेट बक्तव्यको बुँदा नं.	बजेट बक्तव्यको संक्षिप्त व्यहोरा	कार्यसम्पादनको अवस्था
	विस्तार र सुदृढीकरण गरी प्रतिष्ठान अन्तर्गतको आफ्नै अस्पताल स्थापना प्रक्रिया अगाडि बढाइनेछ। मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको लागि रू १९ करोड ५२ लाख विनियोजन गरेको छु।	आफ्नै अस्पताल स्थापना प्रक्रिया अघि बढेको छ साथै नवनिर्मित भवनको औजार उपकरण तथा फर्निचर खरिद गरी सेवा विस्तार तथा सुदृढीकरण गरिएको छ ।
(१०६)	प्रदेश भित्र रहेको स्वास्थ्य संस्थाहरूमा स्वास्थ्य उपचार सम्बन्धी आधुनिक औजार तथा उपकरण खरिद तथा सम्भार र पर्याप्त औषधि व्यवस्था गर्न रू. ३८ करोड २ लाख विनियोजन गरेको छु ।	<ul style="list-style-type: none"> <li>• प्रदेशभित्र रहेका स्वास्थ्य संस्थाहरूमा स्वास्थ्य उपचार सम्बन्धी आधुनिक औजार तथा उपकरण खरिद गरी स्वास्थ्य संस्थाहरूको सेवा सुदृढीकरणको लागि आवश्यक औषधि तथा औषधिजन्य सामग्रीहरूको समयमा नै आपूर्ति गरिएको छ।</li> </ul>
(१०७)	रसुवा, नुवाकोट र धादिङ जिल्लाका लागि धादिङमा, काठमाण्डौ उपत्यकाका लागि काठमाण्डौमा, सिन्धुली चितवन र मकवानपुर जिल्लाका लागि मकवानपुरमा र रामेछाप, दोलाखा, काभ्रे र सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको लागि काभ्रेमा एम्बुलेन्स डिस्प्याच सेन्टर स्थापना गरिनेछ। स्वास्थ्य सेवाको पहुँच अभिवृद्धि गर्न घुम्ती स्वास्थ्य शिविर, स्याटेलाइट क्लिनिक र टेली मेडिसिन लगायतक माध्यमहरू प्रयोग गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ।	<ul style="list-style-type: none"> <li>• धादिङ, हेटौँडा, धुलिखेल र काठमाडौँमा एम्बुलेन्स डिस्प्याच सेन्टर स्थापना गरिएको छ।</li> <li>• एम्बुलेन्स सेवालाई व्यवस्थित गर्न बागमती प्रदेश भित्रका ४०० ओटा एम्बुलेन्सहरूमा GPS जडान गरी एम्बुलेन्स चालक तथा व्यवस्थापन समितिका पदाधिकारीहरूलाई अभिमुखीकरण/तालिम प्रदान गरिएको छ।</li> <li>• घुम्ती शिविर, स्याटेलाइट क्लिनिक तथा टेली मेडिसिन सेवा मार्फत दुर्गम क्षेत्रका बासिन्दाहरूमा स्वास्थ्य सेवाको पहुँच अभिवृद्धि गरिएको छ।</li> </ul>
(१०८)	सबै अस्पतालमा शल्यक्रिया सहितको सुत्केरी तथा नवजात शिशु सेवा प्रदान गर्न बजेट व्यवस्था गरेको छु। नीजि र सामुदायिक सेवा प्रदायक संस्थासँग साझेदारी गरी आइसियु तथा एनआइसियु सेवालार्ई सर्वसुलभ गराइनेछ। मातृ मृत्युदर घटाउन संघीय सरकारसँगको सहकार्यमा संचालित आमा सुरक्षा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिईनेछ। महिलाहरूमा हुने पाठेघर खस्ने समस्या, अब्स्ट्रेटिक फिस्टुला लगायतका समस्याहरूको समयमै निदान गर्ने र निःशुल्क शल्यक्रिया गर्ने व्यवस्था गरिनेछ। ज्यान	<ul style="list-style-type: none"> <li>• धादिङ, भक्तपुर, बकुलहर रत्ननगर, हेटौँडा, पशुपति चौलागाईँ, त्रिशुली अस्पतालमा विशिष्टिकृत सेवा विस्तार गर्नको लागि विशेषज्ञ चिकित्सकहरूसँग साझेदारी गरी सेवा विस्तार गरिएको छ।</li> <li>• महिलाहरूमा हुने पाठेघर खस्ने समस्या, अब्स्ट्रेटिक फिस्टुला, स्तन क्यान्सर लगायतका रोगहरूको समयमै निदान गर्नको लागि धादिङ, मकवानपुर, ललितपुर, रामेछाप, सिन्धुपाल्चोक, सिन्धुली, दोलाखा, नुवाकोट लगायतका जिल्लाहरूमा स्क्रिनिङ</li> </ul>

बजेट बक्तव्यको बुँदा नं.	बजेट बक्तव्यको संक्षिप्त व्यहोरा	कार्यसम्पादनको अवस्था
	जोखिममा परेको गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाहरूको लागि निःशुल्क हवाई उद्धार गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ ।	<p>शिविर सञ्चालन गरिएको छ ।</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• धादिङ्ग, मकवानपुर, ललितपुर, सिन्धुपाल्चोक, सिन्धुली, दोलखा, नुवाकोट, रामेछाप र भरतपुर चितवनमा १५६ जना महिलाहरूको निःशुल्क रूपमा पाठेघरको शल्यक्रिया गरियो ।</li> <li>• ज्यान जोखिममा परेका गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाहरूको लागि निःशुल्क हवाई उद्धार गर्न कार्यविधि बनाइ प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ ।</li> <li>• संघीय तथा स्थानीय सरकारको सहकार्यमा आमा सुरक्षा कार्यक्रमलाई निरन्तर रूपमा सञ्चालन गरिएको छ ।</li> </ul>
(१०९)	बागमती प्रदेश सरकार मातहतका १३ वटा जिल्ला प्रदेश स्थित प्रदेश अस्पतालमा लागु गरिएको न्यूनतम सेवा मापदण्ड कार्यक्रलाई निरन्तरता दिँदै आगामी आर्थिक वर्षमा ११९ स्थानीय तहमा विस्तार गरिनेछ । न्यूनतम सेवा मापदण्डमा तोकिएको औषधि, औजार तथा उपकरणको व्यवस्थापन, मर्मत संभार तथा सञ्चालनक लागि रु.१६ करोड १७ लाख विनियोजन गरेको छ ।	<ul style="list-style-type: none"> <li>• बागमती प्रदेश सरकार मातहतका १३ वटै प्रादेशिक अस्पतालहरू र ११९ वटा स्थानीय तहहरूमा वित्तीय हस्तान्तरण मार्फत न्यूनतम सेवा मापदण्ड कार्यक्रमलाई विस्तार गरिएको छ साथै जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्रहरूमा समेत न्यूनतम सेवा मापदण्ड कार्यक्रमलाई लागू गरिएको छ ।</li> <li>• न्यूनतम सेवा मापदण्ड अनुसारको सेवा विस्तारको लागि आवश्यक औषधि, औजार तथा उपकरणको व्यवस्थापन, मर्मत संभार आदि गरी स्वास्थ्य संस्थाहरूको सुदृढीकरण गरिएको छ ।</li> </ul>
(११०)	दिर्घ रोगी र आशक्तहरूको निम्ति समुदायमा आधारित प्रशामक सेवालालाई कार्यन्वयनमा ल्याइनेछ । प्रादेशिक अस्पतालमा क्रमशः ज्येष्ठ नागरिक वार्ड स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याइनेछ ।	<ul style="list-style-type: none"> <li>• भक्तपुर अस्पताल लगायतका अस्पतालहरूमा ज्येष्ठ नागरिक वार्ड स्थापना गरी सेवा सञ्चालनमा ल्याइएको छ ।</li> </ul>
(१११)	किशोरीहरूको पाठेघरको मुखको क्यान्सरको रोकथाम गर्न संघीय सरकारसँग सहकार्य गरी खोप सेवा सुरु गरिनेछ । किशोर किशोरीहरूको यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य प्रवर्द्धन तथा परामर्श सेवा प्रदान गर्न संचालित "एक	<ul style="list-style-type: none"> <li>• किशोर किशोरीहरूलाई यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य प्रवर्द्धन तथा परामर्श सेवा प्रदान गर्न चालु आ.व.मा थप ६० वटा विद्यालय सहित ५१९ वटा विद्यालयहरूमा "एक माध्यमिक विद्यालय एक नर्स" कार्यक्रम</li> </ul>

बजेट बक्तव्यको बुँदा नं.	बजेट बक्तव्यको संक्षिप्त व्यहोरा	कार्यसम्पादनको अवस्था
	माध्यमिक विधालय एक नर्स " कार्यक्रमलाई आगामी वर्ष थप साठी विधालयमा विस्तार गर्न रू २८ करोड विनियोजन गरेको छु ।	मार्फत विद्यालय नर्स कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ ।
(११२)	प्रदेश भित्र स्थायी बासिन्दाहरूका लागि रगत, ब्लड व्याग र परीक्षण शुल्कमा सहूलियत रक्तसंचार सेवा प्रदान गर्न आवश्यक बजेट व्यवस्था गरेको छु ।	<ul style="list-style-type: none"> <li>विपन्न नागरिकको लागि निःशुल्क रूपमा ब्लड व्याग उपलब्ध गराउन जिल्ला रेडक्रस सोसाइटी र अस्पतालहरूसँग सम्झौता गरी कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गरिएको छ ।</li> </ul>
(११३)	प्रदेशिक अस्पतालहरूमा विशेषज्ञ चिकित्सक लगायतका स्वास्थ्यकर्मी अभावका कारण सेवा प्रभावित हुन नदिन स्थायी पदपूर्ति नभएसम्मका लागि करारबाट जनशक्ति आपूर्ति गर्न रू २७ करोड विनियोजन गरेको छु । प्रदेशिक अस्पताल लगायत स्वास्थ्य संस्थाहरूको सँगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गरी पदपूर्ति प्रक्रिया शुरु गरिनेछ ।	<ul style="list-style-type: none"> <li>स्वास्थ्य सेवा प्रणालीलाई सुदृढ बनाई गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउन प्रादेशिक अस्पतालहरूको भौतिक पूर्वाधार निर्माण, जनशक्ति व्यवस्थापनको लागि हाल ६२८ अस्थाई करार दरवन्दी स्वीकृत गरी जनशक्ति परिचालन गरिएको छ भने स्थायी पदपूर्तिको लागि प्रदेश लोक सेवा आयोगबाट आवश्यक व्यवस्थापन भएको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालय र मातहतका कार्यालयहरूको समयानुकूल जनशक्ति व्यवस्था गर्न O&amp;M Survey गरिएको छ ।</li> </ul>
(११४)	चिकित्सा, नर्स तथा स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई सरकारी सेवामा आकर्षित गरि समयानुकूल ज्ञान र सिप अभिवृद्धि गर्ने तालिम सञ्चालन गर्न रू ५ करोड ७ लाख विनियोजन गरेको छु ।	<ul style="list-style-type: none"> <li>स्वास्थ्य तालिम केन्द्र काठमाडौँ मार्फत चिकित्सक, नर्स तथा स्वास्थ्यकर्मीहरूको लागि नसर्ने रोग सम्बन्धि तालिम (PEN), Rural Ultrasound, SBA/ ASBA, सुरक्षित गर्भपतन परिवार नियोजनक साधन (Implant, IUCD, VSC )सम्बन्धी तालिम, मेडिकोलिगल, ENT सम्बन्धी तालिम, अपरेशन थियटर तथा प्रविधि व्यवस्थापन, क्रिटिकल केयर तालिम, Anesthesia लगायतका तालिम सञ्चालन गरी सेवा प्रदायकहरूको समयानुकूल ज्ञान र सीप अभिवृद्धि गरिएको छ ।</li> </ul>
(११५)	रोग निदान कार्यलाई आझ भरपर्दो, विश्वासिलो र गुणस्तरीय बनाउन बागमती परदेशको जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाको क्षमता विकास तथा	<ul style="list-style-type: none"> <li>जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा कार्यरत कर्मचारीहरूको क्षमता अभिवृद्धिका लागि Molecular Diagnosis of Disease, Quality Control/ Quality Assurance, Fever Profile</li> </ul>

बजेट बक्तव्यको बुँदा नं.	बजेट बक्तव्यको संक्षिप्त व्यहोरा	कार्यसम्पादनको अवस्था
	सेवा विस्तारक लागि रू.२ करोड ९ लाख विनियोजन गरेको छु ।	<p>Diagnostics, Laboratory Waste Management, Basic TB Microscopy and LQAS, Gene Xpert लगायतका तालिम सञ्चालन गरी सेवा प्रदायकहरूको समयानुकूल ज्ञान र सिप अभिवृद्धि गरिएको छ ।</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• चितवन जिल्लाको भरतपुरमा प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाको शाखा स्थापना गरी सेवा विस्तार गरिएको छ ।</li> <li>• जिल्लास्थित कार्यालयको प्रयोगशालाको क्षमता अभिवृद्धिका लागि आवश्यक रसायन तथा रिएजेन्ट खरिद गरिएको छ ।</li> </ul>
(११६)	बहुक्षेत्रीय पोषण कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै स्थानीय तहमा जनता पोषण कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । प्रत्येक स्थानीय तहमा कम्तीमा एक नमूना कुपोषण उपचार केन्द्र स्थापन गरिनेछ । स्वास्थ्यकर्मी तथा महिला सामुदायिक स्वास्थ्य स्वयं सेविकाहरू मार्फत बच्चाहरूको वृद्धि अनुगमन तथा पोषण प्रवर्द्धन कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।	<ul style="list-style-type: none"> <li>• महिला सामुदायिक स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरू मार्फत बालबालिकाहरूको वृद्धि अनुगमन तथा पोषण प्रवर्द्धन कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ ।</li> <li>• अति शीघ्र कुपोषित बालबच्चाहरूको उपचारका लागि अस्पतालमा आधारित पोषण पुनर्स्थापना केन्द्रहरूको स्थापना र विस्तार गरिएको छ ।</li> <li>• नियमित खोप कार्यक्रमसँग बालबालिकाको वृद्धि अनुगमनलाई एकीकृत गरी कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ ।</li> <li>• अस्वस्थकर आहारविरुद्धको अभियानलाई एक विद्यालय एक नर्स कार्यक्रम मार्फत स्थानीय तहको अगुवाइमा अघि बढाइएको छ ।</li> </ul>
(११७)	अति सीमान्तकृत एवम् लोपोन्मुख जातिहरूको सुरक्षित मातृत्व सेवा तथा खोप सेवामा पहुँच वृद्धि गर्न पूर्ण मात्रामा खोप लगाउनेका लागि प्रोत्साहन स्वरूप पाँच हजार प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु । प्रदेश भित्रका अस्पतालहरूमा गरिब, विपन्न तथा असहाय वर्गलाई उपचार व्यवस्था मिलाउनका लागि सामाजिक सेवा इकाईलाई सुदृढीकरण गरिनेछ ।	<ul style="list-style-type: none"> <li>• मातृ, नवजात शिशु तथा बाल स्वास्थ्य सेवालार्ई सुदृढीकरण गरी कुपोषण रोकथाम र मातृ तथा बाल स्वास्थ्य समस्याको न्यूनीकरणका लागि विशेष कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिएको छ ।</li> <li>• अति सीमान्तकृत एवं लोपोन्मुख समुदायका आमाहरूले स्वास्थ्य संस्थामा प्रसुति गराएमा र बालबालिकाहरूलाई पूर्ण खोप लगाएमा प्रोत्साहन भत्ता स्वरूप रू. ५००० उत्प्रेरणा</li> </ul>



बजेट बक्तव्यको बुँदा नं.	बजेट बक्तव्यको संक्षिप्त व्यहोरा	कार्यसम्पादनको अवस्था
		<p>खर्च दिने व्यवस्था गरिएको छ।</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• प्रदेश भित्रका सबै अस्पतालहरू (निजी समेत) विपन्न, असहाय, बेवारिसे बिरामीहरूको लागि कुल शैय्या सङ्ख्याको १० प्रतिशत निःशुल्क रूपमा छुट्याउने व्यवस्था मिलाइएको छ।</li> <li>• गरिब, विपन्न तथा असहाय वर्गलाई उपचार व्यवस्था मिलाउनका लागि सबै अस्पतालहरूमा सामाजिक सेवा इकाई स्थापना गरी सेवा सञ्चालन गरीएको छ।</li> </ul>
(११८)	सशस्त्र संघर्ष र जनआन्दोलनमा घाइते भएकालाई प्रादेशिक अस्पतालहरूबाट निःशुल्क उपचारको व्यवस्था मिलाइनेछ।	<ul style="list-style-type: none"> <li>• सशस्त्र संघर्ष र जनान्दोलनमा घाइते भएकालाई प्रादेशिक अस्पतालहरूबाट निःशुल्क उपचार हुने व्यवस्था गरिएको छ।</li> </ul>
(११९)	चितवन रत्ननगरमा आयुर्वेद औषधि उत्पादन केन्द्र सञ्चालन गर्न रु. ३ करोड ९४ लाख बजेट व्यवस्था गरेको छ। मकवानपुर, ललितपुर र चितवन स्थित जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्रलाई अस्पतालको रूपमा स्तरोन्नति गर्न भौतिक पूर्वाधार विकास निर्माणका लागि रु.१२ करोड विनियोजन गरेको छ। योग, प्राकृतिक चिकित्सा, होमियोप्याथिक, आम्ची लगायत अन्य बैकल्पिक चिकित्सा उपचार पद्धतिलाई प्रवर्द्धन गर्न बजेट व्यवस्था गरेको छ।	<ul style="list-style-type: none"> <li>• चितवनको रत्ननगरमा आयुर्वेद औषधि उत्पादन केन्द्र स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याइएको छ।</li> <li>• स्थानीय रूपमा उपलब्ध हुने जडीबुटीको पहिचान गरी चितवनको रत्नगर आयुर्वेद औषधि उत्पादन केन्द्रमा आयुर्वेद औषधि उत्पादन गर्ने कार्य सुरुवात भएको छ।</li> <li>• मकवानपुर, ललितपुर र चितवन स्थित जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्रलाई अस्पतालको रूपमा स्तरोन्नति गर्न आवश्यक भौतिक संरचना निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ।</li> <li>• होमियोप्याथिक उपचार पद्धतिलाई प्रवर्द्धन गर्नको लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयमा होमियोप्याथिक चिकित्सक व्यवस्थापन गरी नीति योजनामा समावेश गरिएको छ।</li> </ul>
(१२०)	नागरिक आरोग्य कार्यक्रम, जीवन शैली परिवर्तन, यो शिविर सञ्चालन गरी नागरिकको स्वास्थ्य प्रवर्द्धन गरिनेछ।	<ul style="list-style-type: none"> <li>• मन्त्रालय अन्तर्गत रहेका ५१ वटा नागरिक आरोग्य सेवा केन्द्र मार्फत जीवनशैली परिवर्तन तथा स्वास्थ्य प्रवर्द्धनका</li> </ul>

बजेट बक्तव्यको बुँदा नं.	बजेट बक्तव्यको संक्षिप्त व्यहोरा	कार्यसम्पादनको अवस्था
		लागि नियमित कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिएको छ।
(१२१)	डिजिटल स्वास्थ्य सूचना प्रणाली लागु गरी स्वास्थ्य सम्बन्धी अभिलेख र प्रतिवेदन लगायतक सम्पूर्ण सूचनाहरू तत्काल प्राप्त गर्न सक्ने बनाइनेछ ।	<ul style="list-style-type: none"> <li>सबै सरकारी र १५२५ निजी स्वास्थ्य संस्थाहरूले DHIS-२ मार्फत सेवा प्रवाहको अभिलेखीकरण तथा प्रतिवेदन गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ।</li> <li>प्रादेशिक अस्पतालहरूमा Electronic Medical Record को विस्तार गरिएको छ।</li> <li>प्रदेशको आपूर्ति व्यवस्थापनलाई सुदृढीकरण गर्न औषधि तथा औषधिजन्य सामग्रीहरूको प्रतिवेदनका लागि eLMIS सेवाको व्यवस्था गरिएको छ।</li> <li>निजी अस्पतालहरूको दर्ता, नवीकरण तथा स्तरोन्नतीका लागि software निर्माण गरिएको छ।</li> <li>मुख्यमन्त्री जनता स्वास्थ्य कार्यक्रमको अभिलेख तथा प्रतिवेदनको लागि software निर्माण भई सञ्चालनमा आएको छ।</li> <li>स्वास्थ्य मन्त्रालय र मातहतका कार्यालय सबैको website अद्यावधिक गरिएको छ ।</li> </ul>

#### ११.६ संकलन भएको राजस्व

(रकम रू. हजारमा)

क्र.सं.	राजस्व खर्च शीर्षक नं.	राजस्व शीर्षक नाम	आ.व. २०७९/८० मा सङ्कलित रकम	कैफियत
१	१४२२४	परीक्षा शुल्क	३१५६.००	
२	१४२२९	अन्य प्रशासनिक सेवा शुल्क	६.००	
३	१४२५३	व्यवसाय रजिष्ट्रेशन दस्तुर	२६३५.६०	
४	१५११२	निकासा फिर्ता	१६९५७.०१	
जम्मा			२२७५४.६१	

## ११.७ आ.व. २०७९/०८० मा तयार भएका ऐन, नियमावली तथा कार्यविधिहरूको विवरण

(क) ऐन

- प्रदेश स्वास्थ्य सेवा ऐन (पहिलो संसोधन) अध्यादेश, २०७९
- प्रदेश स्वास्थ्य सेवा नियमावली (पहिलो संसोधन), २०७९
- मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको अध्यादेश, २०७९

(ख) कार्यविधि, निर्देशिका/मार्गदर्शन

- स्वास्थ्य मन्त्रालय र मातहतका कार्यालयहरूबाट सञ्चालन गरिने कार्यक्रम कार्यान्वयन मार्गदर्शन, २०७९/०८०
- संघीय विशेष अनुदानको वार्षिक कार्यक्रम कार्यान्वयन मार्गदर्शन आ.व. २०७९/०८०
- स्थानीय तहमा विनियोजित अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरणको वार्षिक कार्यक्रम कार्यान्वयन मार्गदर्शन आ.व. २०७९/०८०
- एक विद्यालय एक नर्स कार्यक्रम सञ्चालन (पहिलो संशोधन) कार्यविधि, २०७९

## ११.८ आ.व. २०७९/०८० मा सम्पादन भएका मुख्य कार्यहरू

- स्वास्थ्य सेवा ऐन (पहिलो संसोधन) र मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको अध्यादेश जारी भएको,
- स्वास्थ्य मन्त्रालय र मातहतका कार्यालयहरूबाट सञ्चालन गरिने कार्यक्रम कार्यान्वयन मार्गदर्शन, २०७९/८०; संघीय विशेष अनुदानको वार्षिक कार्यक्रम कार्यान्वयन मार्गदर्शन आ.व. २०७९/८० निर्माण,
- प्रदेश स्वास्थ्य सेवा नीतिको मस्यौदा तयार गरिएको,
- स्वास्थ्य क्षेत्रमा हुने स्वास्थ्य जनशक्तिको अभावको समस्या समाधानका लागि ६२८ स्वीकृत अस्थायी दरबन्दी बमोजिम पदपूर्ति गरी कर्मचारीलाई मन्त्रालय र मातहतका कार्यालयका सेवामा परिचालन गरिएको,
- स्वास्थ्य मन्त्रालय र यस मातहतका कार्यालयहरूको जनशक्ति अभावलाई सम्बोधन गर्न सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (O&M Survey) गरिएको
- बागमती प्रदेशमा फैलिएको डेंगु रोग सम्बन्धी अनुसन्धान एवं निगरानी (भेक्टर सर्भिलेन्स) का लागि बागमती प्रदेश स्वास्थ्य मन्त्रालय र संघीय स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गतको हेटौँडास्थित क्रिटजन्य रोग अनुसन्धान तथा तालिम केन्द्रबीच सम्झौता गरी भेक्टर सर्भिलेन्सको कार्य गरिएको,
- डेंगु रोग रोकथाम, नियन्त्रणका लागि जिल्लास्थित कार्यालयहरूको सक्रिय सहभागितामा खोजौँ र नष्ट गरौँ अभियान, जनचेतनामूलक कार्यक्रम, सरोकारवाला निकायहरूसँग अन्तरक्रिया सञ्चालन गरिएको,
- दातृ निकाय तथा साझेदारी संघ संस्थाहरूसँग स्वास्थ्य मन्त्रालयको समन्वय बैठक सञ्चालन गरेको,
- Health in All Policy निर्देशिकाको मस्यौदा तयार गरिएको,
- जिल्लाबाट सञ्चालन गरिने कार्यक्रमहरू (आत्महत्या न्यूनीकरण, बाल विवाह न्यूनीकरण, सडक दुर्घटना (RTA) न्यूनीकरण आदि) सम्बन्धी सन्दर्भ सामग्री निर्माण गरी पत्राचार गरिएको,

- स्वास्थ्य तालिम केन्द्र, काठमाण्डौबाट रूरल अल्ट्रासाउण्ड, नसर्ने रोग सम्बन्धी (PEN package), दक्ष प्रसूतिकर्मी सम्बन्धी तालिम, पोषण सम्बन्धी तालिम, परिवार नियोजनको साधन सम्बन्धी (Implant) तालिम, पाठेघरको मुखको क्यान्सर स्क्रिनिङ्ग सम्बन्धी नर्सिङ स्टाफहरूका लागि तालिम, चिकित्सक र नर्सिङ स्टाफका लागि सुरक्षित गर्भपतन सम्बन्धी लागायतका तालिम सञ्चालन भएको,
- आ.व. २०७९/८० मा ६० विद्यालयमा एक विद्यालय एक नर्स कार्यक्रम विस्तार गरिएको,
- जिल्ला जनस्वास्थ्य समन्वय समितिको समीक्षा बैठक/अन्तरक्रिया कार्यक्रम नियमित सञ्चालनमा रहेको,
- स्वास्थ्य निर्देशनालयबाट न्यूनतम सेवा मापदण्ड सुधारका योजनाहरू कार्यान्वयनका लागि विभिन्न मितिमा स्वीकृत भएपश्चात् सेवा सुदृढीकरणका कार्यक्रम प्रादेशिक अस्पतालहरू, जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्रहरू र वित्तीय हस्तान्तरण मार्फत ११९ स्थानीय तहहरूमा सञ्चालन गरेको,
- शहीद धर्मभक्त राष्ट्रिय प्रत्यारोपण केन्द्रको सहकार्यमा हेटौँडा अस्पतालमा मानव अङ्ग प्रत्यारोपण शुरूवातको लागि सम्झौता भएको,
- क्यान्सर रोग लागेका विपन्न नागरिकलाई उपचारमा सहूलियत प्रदान कार्यक्रम अन्तर्गत बागमती प्रदेशका सरकारी तथा निजी गरी १२ वटा अस्पतालसँग स्वास्थ्य मन्त्रालयले सम्झौता गरी सहूलियत प्रदानमा निरन्तरता दिइएको
- मुख्यमन्त्री जनता स्वास्थ्य कार्यक्रम अन्तर्गत शहीद गंगालाल राष्ट्रिय हृदय केन्द्रसँग सम्झौता गरी निःशुल्क हृदयघात उपचार सेवा सञ्चालन गरेको,
- स्थानीय तहसँगको समन्वय र सहकार्यमा स्थानीय तहका स्वास्थ्य संस्थाहरू, प्रादेशिक अस्पताल र जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्रहरूमा मुख्यमन्त्रि जनता स्वास्थ्य परीक्षण कार्यक्रम मार्फत नसर्ने रोगहरूको निःशुल्क परीक्षण, निदान, परामर्श र उपचार सेवा सञ्चालनमा ल्याईएको,
- विपन्न नागरिकहरूको लागि निःशुल्क ब्लड ब्याग कार्यक्रम स्वास्थ्य कार्यालयहरूले जिल्ला रेडक्रस सोसाईटी र अस्पतालहरूसँग सम्झौता गरी सञ्चालनमा रहेको,
- परिमार्जित IHMIS, DHIS-2 र eLMIS सम्बन्धी अभिमुखीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गरेको,
- धादिङ्ग, हेटौँडा, धुलिखेल र काठमाडौँमा एम्बुलेन्स डिस्प्याच सेन्टर स्थापना गरी एम्बुलेन्स सेवालार्ई व्यवस्थित गर्न बागमती प्रदेश भित्रका ४०० ओटा एम्बुलेन्सहरूमा GPS जडान गरेर एम्बुलेन्स चालक तथा व्यवस्थापन समितिका पदाधिकारीहरूलाई अभिमुखीकरण/तालिम प्रदान गरिएको,
- चितवनको रत्नगरमा आयुर्वेद औषधि उत्पादन केन्द्र स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याइएको,
- सीमान्तकृत, लोपोन्मुख, आश्रममा आश्रित, अपाङ्गता क र ख वर्ग भएका व्यक्तिहरूको स्वास्थ्य बीमाको प्रिमियम भुक्तानी गरिएको

#### ११.९ विनियोजित रकम लक्ष्य अनुसार खर्च हुन नसक्नुका कारणहरू

- सङ्घीय सशर्तको वैदेशिक स्रोततर्फको बजेट निकास एवम् फुकुवा प्रक्रियामा ढिलाई,
- सङ्घीय सशर्तको कार्यक्रममा एउटा कार्यालयमा विनियोजन गरिनुपर्ने बजेट अन्य कार्यालयहरूमा प्रविष्ट गरिएकोले सम्बन्धित कार्यालयमा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ढिलाइ,
- प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचन ।

## १२. वन तथा वातावरण मन्त्रालय

### १२.१ परिचय

नेपालको संविधान बमोजिम राज्य संचालन संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट हुनेगरी राज्य शक्तिको बाँडफाँड भए अनुसार राज्यको पुनःसंरचना पश्चात हाल ७५३ स्थानीय तह, ७ प्रदेश र संघ रहेका छन् । बागमती प्रदेश सरकारको मिति २०७८/०८/१५ गतेको निर्णयानुसार यस बागमती प्रदेशमा १४ वटा मन्त्रालयहरू स्थापना भई कार्य सञ्चालन गर्ने मध्ये यो मन्त्रालय पनि एक हो । प्रदेश सरकार कार्य विभाजन नियमावली २०७४(संशोधन) तथा मिति २०७८/०८/१५ गतेमा प्रकाशित खण्ड ५) अतिरिक्ताङ्क १९ प्रदेश राजपत्र भाग ३ अनुसार यस मन्त्रालयलाई वन, वातावरण र भू-संरक्षण सम्बन्धी ३१ वटा कार्य जिम्मेवारी तोकिएको छ । वन आर्थिक क्षेत्रका क्षेत्रका मुख्य अङ्ग हुन । यसले देशमा रोजगारीको सिर्जना, वातावरणीय सेवा प्रदान, स्थानीय समुदायको आधारभूत वन पैदावारको आवश्यकता पूर्ति गर्नमा सहयोग पुऱ्याउँछ । त्यसैगरी जनसहभागितामूलक वन व्यवस्थापनका माध्यमबाट स्थानीय आर्थिक, सामाजिक विकास तथा स्थानीय नेतृत्व विकासमा पनि वन क्षेत्रको प्रत्यक्ष योगदान रहेको हुँदा वन तथा वातावरण क्षेत्र राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रको रूपमा रहन गएको छ ।

वन नेपालको नविकरणीय प्राकृतिक स्रोत हो । समाजिक, आर्थिक, धार्मिक-साँस्कृतिक, वातावरणीय क्षेत्र सहित मानिसको जीवन पद्धति सहज बनाउने वनको ठूलो भूमिका रहन्छ । वनले मानवका आधारभूत आवश्यकताहरू पूरा गर्न मद्दत गर्नुका साथै राष्ट्रिय अर्थतन्त्र ठूलो योगदान रहेको गर्छ । त्यसैगरी वन तथा जलाधार संरक्षणको माध्यमबाट कृषियोग्य भूमिको संरक्षण र उत्पादकत्वमा वृद्धि, पानीमुहान, वन्यजन्तु र जैविक विविधताको संरक्षण, जलवायु शुद्धीकरण जस्ता मानव स्वास्थ्य रक्षा एवं प्रकृति संरक्षण र वातावरणीय स्वच्छता कायम राख्ने कार्यमा ठूलो टेवा पुगेको छ । नेपालको कूल क्षेत्रफलको करिब ४५.३१ प्रतिशत क्षेत्र वन जंगलले ढाकेको छ । बागमती प्रदेशमा कुल १,०९०,८८० हेक्टर क्षेत्रफल वन क्षेत्रले ओगटेको छ जुन नेपालको कूल वनको १८.३ प्रतिशत र प्रदेशको कूल भूभागको ५३.७ प्रतिशत हुन आउँछ । त्यस्तै प्रदेशका ५ वटा जिल्लामा चुरे पर्दछ । यहाँ चुरेको कूल क्षेत्रफल ४७३,९८८ हेक्टर छ र यो प्रदेश भू-भागको २३.४ प्रतिशत हुन्छ । चुरे क्षेत्रको ठूलो भाग अर्थात् ६४ प्रतिशत वनले ढाकेको छ । निकुन्जको सिमानामा मध्यवर्ती क्षेत्रहरू छन् जुन प्रदेशको भू-भागको ७.८ प्रतिशत हुन्छ । यस प्रदेशमा लाङ्गटाङ्ग, शिवपुरी-नागार्जुन राष्ट्रिय निकुन्ज तथा गौरीशंकर संरक्षण क्षेत्रको पूरै भूभाग तथा चितवन र पर्सा राष्ट्रिय निकुन्जको केही भूभाग पर्दछन् । तिनले प्रदेशको २९.१ प्रतिशत भूभाग ओगटेको छ । बागमती प्रदेशका जलाधारहरूलाई सिंचित गर्ने छ वटा प्रमुख नदीहरू छन्: सुनकोशी, तामाकोशी, बागमती, राप्ती (पूर्व), कमलामाई र बुढीगण्डकी । यिनको कूल जलाधार क्षेत्रफल २०,४७६ बर्ग किमी हुन आउँछ । सुनकोशी (लम्बाई २५६ किमी) मा मेलम्ची र इन्द्रावती मिसिन्छन् भने तामाकोशी (लम्बाई ९० किमी) मा सागु मिसिन्छ; ति दुवै कोशी प्रदेश तर्फ जान्छन् । बागमती (लम्बाई १६३ किमी) मा क्यान र मरिन मिसिन आइपुग्छ जुन मधेश प्रदेश तर्फ जान्छ भने राप्ती (लम्बाई १२२ किमी) मा कायर, करी र रेवा मिसिन्छन् जुन पछि लुम्बिनी प्रदेशमा जान्छ । बुढीगण्डकी (लम्बाई ११७ किमी) मा आँखु र थोपाल मिसिन आउँछन्; बुढीगण्डकी गण्डकी प्रदेशसित सिमाना गाँस्ने नदी हो । उत्पादित वन पैदावारको व्यवस्थित प्रयोगबाट काठमा आत्म निर्भर हुनु, निम्न आय-श्रोतका जनतासम्म श्रोतको लाभ पुर्याउनु, मानव-वन्यजन्तु द्वन्द्वलाई न्यूनीकरण गर्नु, वन्यजन्तुको वासस्थान खुम्चिन नदिनु र वन अतिक्रमण, खुल्ला चरन, चोरी-शिकारी तथा डढेलो नियन्त्रण गर्नु वन क्षेत्रका चुनौतीहरू हुन् । त्यस्तै, जलाधारहरूको सन्तुलित इकोसिस्टम कायम राख्नु,

मासिएका सिमसार र खोलाहरु पुनर्जीवित गर्नु, चुरे क्षेत्र संरक्षणलाई प्रभावकारी तुल्याउनु, पूर्वाधार विकास र वातावरणीय संरक्षणबीच सन्तुलन मिलाउनु साथै सरोकारवालाहरूसँग सहकार्य गरी दिगो तथा एकीकृत व्यवस्थापनका लागि प्रदेश स्तरमा आवश्यक संगठनिक संरचनाको विकास र शासकीय प्रणालीको सुदृढीकरण गर्नु यस क्षेत्रका थप चुनौती रहेका छन्। बागमती प्रदेशमा जलाधार तथा उत्पादनशील वनको क्षेत्र उचित मात्रामा हुनु, वनको वैज्ञानिक व्यवस्थापनबाट काष्ठ तथा गैरकाष्ठ वन पैदावारको व्यावसायिक लाभ लिन सकिने अवस्था बन्नु, विश्वसम्पदा सहितको संरक्षित क्षेत्र कायम रहनु, वन संरक्षणबाट कार्बन सञ्चितिको फाइदा हुनु जस्ता अवसरहरु मौजुद छन् । राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा जैविक उत्पादन तथा हरित वस्तुहरुको चाहना बढ्दै गएकोले वन्यस्रोतमा आधारित व्यवसायहरुबाट हरित रोजगारीको सृजना हुनसक्ने र पारिस्थितिक सेवाको माग बढ्ने सम्भावना देखिन्छ । बागमती प्रदेश लगायत अन्य स्थानहरुमा गरिएको नमूना अध्ययनले के देखाएको छ भने नेपालमा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनबाट १७ देखि ९१ लाख घनमीटरसम्म काठ आपूर्ति गर्न सकिन्छ र वनमा वार्षिक ४.२ देखि १३.८ लाखसम्म रोजगारी सृजना हुनसक्छ । दुर्लभ वन्यजन्तु सहितको जैविक विविधतायुक्त राष्ट्रिय निकुन्ज तथा संरक्षित क्षेत्रले पर्यापर्यटनलाई अझ फराकिलो र दिगो हुने अवसर प्रदान गरेको छ । चुरे र नदी किनार लगायत मानव बस्ती बिस्तार गर्न अयोग्य क्षेत्रहरुको वन कायम गरी वन्यजन्तुलाई एउटा संरक्षित क्षेत्रबाट अर्कोमा आवत-जावत गर्ने जैविक-मार्गको विकास गर्ने अवसर पनि यस प्रदेशमा रहेको छ ।

## १२.२ चालु र पुँजीगत खर्च शीर्षकको प्रगति विवरण

चालु खर्च

(रकम रु. हजारमा)

क्र.स.	ब.उ.शी.नं.	कार्यक्रमको नाम	बजेट	आ.व.२०७९/८० को		कैफियत
				खर्च	खर्च प्रतिशत	
१	३२९०००११	वन तथा वातावरण मन्त्रालय	४९०९४	२९३१८	५९.७२	
२	३२९००१०१	भू तथा जलाधार संरक्षण कार्यक्रम	११००	१०९२	९९.२७	
३	३२९००१०२	राष्ट्रिय वन संरक्षण तथा व्यवस्थापन कार्यक्रम	१४७८०८	१११४९७	७५.४३	
४	३२९००१०३	वातावरण संरक्षण तथ शहरी वन कार्यक्रम	१०२८८२	७३१९७	७१.१५	
५	३२९००१०४	वन अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण केन्द्र	१२५२७	९२६०	७३.९२	
६	३२९०१०११	वन निर्देशनालय	३१६७७	१७९०३	५६.५२	

क्र.स.	ब.उ.शी.नं.	कार्यक्रमको नाम	बजेट	आ.व.२०७९/८० को		कैफियत
				खर्च	खर्च प्रतिशत	
७	३२९०१०१२	डिभिजन वन कार्यालयहरू	७२८३७९	४९८१९२	६८.४०	
८	३२९०१०१३	भू तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालयहरू	८०४९६	५०४०७	६२.६२	
		प्रदेश तर्फको जम्मा	११५३९६२	७९०८६६	६८.५३	

पूँजीगत खर्च

(रकम रु. हजारमा)

क्र.स.	ब.उ.शी.नं.	कार्यालयको नाम	बजेट	आ.व.२०७९/८० को		कैफियत
				खर्च	खर्च प्रतिशत	
१	३२९०००११	वन तथा वातावरण मन्त्रालय	५६००	४३८३	७८.२७	
२	३२९००१०१	भू तथा जलाधार संरक्षण कार्यक्रम	११७९७८५	१०६३९२७	९०.१८	
३	३२९००१०२	राष्ट्रिय वन संरक्षण तथा व्यवस्थापन कार्यक्रम	२४२२६२	१९१६६३	७९.११	
४	३२९००१०३	वातावरण संरक्षण तथा शहरी वन कार्यक्रम	१२६३५५	१०४२७८	८२.५३	
५	३२९००१०४	वन अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण केन्द्र	१३८००	६१०१	४४.२१	
६	३२९०१०११	वन निर्देशनालय	१९५०	९११	४६.७२	
७	३२९०१०१२	डिभिजन वन कार्यालयहरू	३३८२८०	१७४३००	५१.५३	
८	३२९०१०१३	भू तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालयहरू	६७५०	४७२४	६९.९९	
९		प्रदेश तर्फको जम्मा	१९१४७८२	१५५०२८७	८०.९६	

१२.३ आ.व. २०७९/०८० मा सञ्चालनमा रहेका बहुवर्षीय आयोजनाको प्रगति

(रकम रु. हजारमा)

क्र. सं.	कार्यालयको नाम	आयोजनाको नाम	कुल अवधि बर्षमा	कुल लागत रु. हजारमा	आ.व. ७८/७९ सम्मको खर्च	आ.व. २०७९/८०		आ.व.०७९/८० प्रगति %	
						बजेट	खर्च	भौतिक	वित्तिय
१	डिभिजन वन कार्यालय काठमाण्डौ	लैनचौर सव डिभिजन वन कार्यालयको कार्यालय भवन निर्माण	२	३५४२३	१८१२३	७०००	६६०५	१००	९४.३६
२	डिभिजन वन कार्यालय मकवानपुर	डिभिजन वन कार्यालयको प्रशासनिक भवन निर्माण	२	४१६०२	२०४०८	१८०००	१०१७३	१००	५६.५२
३	डिभिजन वन कार्यालय सिन्धुली	रानीवास सव डिभिजन वन कार्यालय, रानीवासको भवन निर्माण	२	२८६२७	आ.व.०७९/८० देखि निर्माण कार्य शुरु	२००००	३१८.३५	५	१.५९
४	डिभिजन वन कार्यालय सिन्धुली	फिक्कल सव डिभिजन वन कार्यालय, खालसाडको भवन	२	२९८२८	आ.व.०७९/८० देखि निर्माण कार्य शुरु				



क्र. सं.	कार्यालयको नाम	आयोजनाको नाम	कुल अवधि बर्षमा	कुल लागत रु. हजारमा	आ.व. ७८/७९ सम्मको खर्च	आ.व. २०७९/८०		आ.व.०७९/८० प्रगति %	
						बजेट	खर्च	भौतिक	वित्तिय
		निर्माण							
५	डिभिजन वन कार्यालय रामेछाप	सब डिभिजन वन कार्यालय, धोबीको भवन निर्माण	२	२८९६४	आ.व.०७९/८० देखि निर्माण कार्य शुरु	२००००	३८०६	१०	१९.०३
६	डिभिजन वन कार्यालय रामेछाप	सब डिभिजन वन कार्यालय, तामेको भवन निर्माण	२	२९८९९	आ.व.०७९/८० देखि निर्माण कार्य शुरु				
७	डिभिजन वन कार्यालय सिन्धुपाल्चोक	चौतारा सब डिभिजन वन कार्यालय, चौतारा को भवन निर्माण	२	२९३१९	आ.व.०७९/८० देखि निर्माण कार्य शुरु	२००००	६७२४	१५	३३.६२
८	डिभिजन वन कार्यालय सिन्धुपाल्चोक	नवलपुर सब डिभिजन वन कार्यालय, नवलपुर भवन निर्माण	२	२९४३५	आ.व.०७९/८० देखि निर्माण कार्य शुरु				
९	डिभिजन वन कार्यालय नुवाकोट	सब डिभिजन वन कार्यालय, ककनी को भवन निर्माण	२	२९९६१	आ.व.०७९/८० देखि निर्माण कार्य शुरु	२००००	०.००	०	०.००

क्र. सं.	कार्यालयको नाम	आयोजनाको नाम	कुल अवधि बर्षमा	कुल लागत रु. हजारमा	आ.व. ७८/७९ सम्मको खर्च	आ.व. २०७९/८०		आ.व.०७९/८० प्रगति %	
						बजेट	खर्च	भौतिक	वित्तिय
१०	डिभिजन वन कार्यालय नुवाकोट	सब डिभिजन वन कार्यालय, शिवपुरीको भवन निर्माण	२	२८६६१	आ.व.०७९/८० देखि निर्माण कार्य शुरु				
११	डिभिजन वन कार्यालय मकवानपुर	सब डिभिजन वन कार्यालय राईगाउँको भवन निर्माण	२	२९६१३	आ.व.०७९/८० देखि निर्माण कार्य शुरु				
१२	डिभिजन वन कार्यालय मकवानपुर	सब डिभिजन वन कार्यालय फापरबारीको भवन निर्माण	२	२९६१३	आ.व.०७९/८० देखि निर्माण कार्य शुरु	२००००	१२८३५	४०	६४.१८
१३	डिभिजन वन कार्यालय चितवन	कालिका सब डिभिजन वन कार्यालय,को भवन निर्माण शक्तिखोर	२	२९८७४	आ.व.०७९/८० देखि निर्माण कार्य शुरु				
१४	डिभिजन वन कार्यालय चितवन	मुग्लिङ सब डिभिजन वन कार्यालयको भवन निर्माण कुरिनटार	२	२८७३५	आ.व.०७९/८० देखि निर्माण कार्य शुरु	२००००	१३५९२	४२	६७.९६

क्र. सं.	कार्यालयको नाम	आयोजनाको नाम	कुल अवधि बर्षमा	कुल लागत रु. हजारमा	आ.व. ७८/७९ सम्मको खर्च	आ.व. २०७९/८०		आ.व.०७९/८० प्रगति %	
						बजेट	खर्च	भौतिक	वित्तिय
१५	डिभिजन वन कार्यालय, काभ्रेपलान्चोक	सब डिभिजन वन कार्यालय, महादेवस्थानको भवन निर्माण	२	२९९०५	आ.व.०७९/८० देखि निर्माण कार्य शुरु	२००००	१३९६५	४५	६९.८२
१६	डिभिजन वन कार्यालय, काभ्रेपलान्चोक	सब डिभिजन वन कार्यालय, कटुञ्जेको भवन निर्माण	२	२९५५९	आ.व.०७९/८० देखि निर्माण कार्य शुरु				
१७	डिभिजन वन कार्यालय, ललितपुर	सब डिभिजन वन कार्यालय, कोन्जोसोमको भवन निर्माण	२	२९८७८	आ.व.०७९/८० देखि निर्माण कार्य शुरु	१००००	८३४५	४०	८३.४५
१८	डिभिजन वन कार्यालय राप्ति	सब डिभिजन वन कार्यालय, ईन्द्रसरोवरको भवन निर्माण	२	२९७७४	आ.व.०७९/८० देखि निर्माण कार्य शुरु	२००००	५७९३	१०	२८.९७
१९	डिभिजन वन कार्यालय राप्ति	सब डिभिजन वन कार्यालय, राक्सिराङ्गको भवन निर्माण	२	२९३५७	आ.व.०७९/८० देखि निर्माण कार्य शुरु				

क्र. सं.	कार्यालयको नाम	आयोजनाको नाम	कुल अवधि बर्षमा	कुल लागत रु. हजारमा	आ.व. ७८/७९ सम्मको खर्च	आ.व. २०७९/८०		आ.व.०७९/८० प्रगति %	
						बजेट	खर्च	भौतिक	वित्तिय
२०	डिभिजन वन कार्यालय धादिङ्ग	सब डिभिजन वन कार्यालय, बैरेनीको भवन निर्माण	२	२५१९०	आ.व.०७९/८० देखि निर्माण कार्य शुरु				
२१	डिभिजन वन कार्यालय धादिङ्ग	सब डिभिजन वन कार्यालय, नीलकण्ठको भवन निर्माण	२	२१९५१	आ.व.०७९/८० देखि निर्माण कार्य शुरु	२००००	६०९७	५	३०.४९
२२	डिभिजन वन कार्यालय काठमाण्डौ	गोकर्ण सब डिभिजन वन कार्यालयको भवन निर्माण	२	२७३६०	आ.व.०७९/८० देखि निर्माण कार्य शुरु	१००००	३४९२	३०	३४.९२
२३	डिभिजन वन कार्यालय, मरिण	सब डिभिजन वन कार्यालय, पिपलमाढीको भवन निर्माण	२	२९९६७	आ.व.०७९/८० देखि निर्माण कार्य शुरु				
२४	डिभिजन वन कार्यालय, मरिण	सब डिभिजन वन कार्यालय, महेन्द्रझाडीको भवन निर्माण	२	२९९९२	आ.व.०७९/८० देखि निर्माण कार्य शुरु	२००००	३९९५	५	१९.९७

क्र. सं.	कार्यालयको नाम	आयोजनाको नाम	कुल अवधि बर्षमा	कुल लागत रु. हजारमा	आ.व. ७८/७९ सम्मको खर्च	आ.व. २०७९/८०		आ.व.०७९/८० प्रगति %	
						बजेट	खर्च	भौतिक	वित्तिय
२५	वन अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण केन्द्र गोदावरी ललितपुर	तालिम सहभागीका लागि होस्टेल भवन निर्माण	२	२८४६१	आ.व.०७९/८० देखि निर्माण कार्य शुरु	९५००	१९९५	५	२१.००

१२.४ अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरण अन्तर्गत संघ सरकारबाट प्राप्त योजनाहरूको प्रगति  
सशर्त अनुदानतर्फ

(रकम रु हजारमा)

क्र.सं	सब.ब.उ.शी.नं	कार्यालयको नाम	बजेट	आ.व.२०७९/८० को खर्च	खर्च प्रतिशत
१	३२९९११२०	डिभिजन वन कार्यालयहरू (वन सुरक्षा सैनिक समेत)	५७७३८	५४९३९	९५.१५
२	३२९९११२१	जलाधार संरक्षण तथा सिमसार व्यवस्थापन कार्यक्रम	३३०००	२८४७५	८६.२९
३	३२९९११२२	राष्ट्रिय वन विकास तथा व्यवस्थापन कार्यक्रम	६८०००	४९३५०	७२.५७
४	३२९९११२३	वन तथा भू-संरक्षण विभाग	४७५११	४११६७	८६.६५
५	३२९९११२४	जडिबुटी विकास कार्यक्रम	१९०००	११२४६	५९.१९
६	३२९९११२५	नेपाल जलवायु परिवर्तन सहयोग कार्यक्रम	१०३००	३८११	३७.००
७	३२९९११२६	वातावरण विभाग	२९०००	२४६६७	८५.०६
		<b>जम्मा</b>	<b>२६४५४९</b>	<b>२१३६५५</b>	<b>८०.७६</b>

१२.५ आ.व. २०७९/०८० को बजेट वक्तव्यमा उल्लिखित बुँदाहरूको प्रगति विवरण

बजेट वक्तव्यको बुदा नं.	बजेट वक्तव्यको संक्षिप्त व्यहोरा	कार्यसम्पादनको अवस्था
६७	बागमती प्रदेश भित्र बहुमूल्य जडीबुटी, काष्ठ तथा गैह्र काष्ठ वन पैदावारको पकेट क्षेत्र पहिचान गरी संरक्षणका कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । वन क्षेत्रबाट बृहत् हरित रोजगारी सिर्जना गरिनेछ ।	टिमुर, अमला, सतुवा, चिराइतो, लौठसल्ला आदि जस्ता प्रजातिको जडीबुटीको २२२८६२ गोटा विरुवा उत्पादन/खरिद गरि डिभिजन वन कार्यालयहरूबाट जडिबुटी खेती कार्य सम्पन्न भएको ।

बजेट वक्तव्यको बुदा नं.	बजेट वक्तव्यको संक्षिप्त व्यहोरा	कार्यसम्पादनको अवस्था
६८	वन पैदावारको आपूर्तिमा आत्मनिर्भर हुने गरी प्रदेश भित्र वन पैदावारको व्यवस्थापन, संरक्षण, प्रवर्द्धन र विकास गर्न बजेटको व्यवस्था गरेको छु। राष्ट्रिय वन क्षेत्रभित्र गुणस्तरमा हास आइरहेका सुखड खडा र ढला पडा रूखहरूको संकलन कटानी र विक्री वितरण गरी वन पैदावारको आपूर्ति बढाईनेछ ।	दिगो वन व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७९ को स्वीकृत भई कार्यान्वयनमा रहेको र यस अनुसार राष्ट्रिय वन क्षेत्रभित्र गुणस्तरमा हास आइरहेका सुखड खडा र ढला पडा रूखहरूको संकलन कटानी भई २६ लाख ३५ हजार घनफिट गोलिया काठ र १३ लाख २४ हजार घनफिट दाउरा विक्री वितरण गरी वन पैदावारको आपूर्तिको काम सम्पन्न भएको ।
६९	कृषि वन प्रवर्द्धनमा जोड दिई वन क्षेत्रलाई आय आर्जनको माध्यमको रूपमा विकास गरिनेछ। जडिबुटीको उत्पादन, प्रशोधन, भण्डारण र निकासीलाई प्रवर्द्धन गर्ने गरी कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। निजी वनको विकास र प्रवर्द्धन गर्ने कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरी राष्ट्रिय वनमा परेको चाप कम गरिनेछ ।	सामुदायिक तथा निजी क्षेत्रमा जडीबुटी तथा गैहकाष्ठ जस्तै टिमुर, अमला, सतुवा, चिराइतो, लौठसल्ला आदि जस्ता प्रजातिको जडीबुटीको २२२८६२ गोटा विरुवा उत्पादन/खरिद गरि डिभिजन वन कार्यालयहरूबाट जडिबुटी खेती कार्य सम्पन्न भएको ।
७०	आगामी वर्ष प्रदेश भित्र नाडा डाँडा, पाखा, पर्ती, चौरमा आयआर्जनमा टेवा पुयाउने गरी संघीय सरकार र निजी क्षेत्र समेतको सहकार्यमा पन्ध्र लाख विरुवा रोपिने छ । चुरेक्षेत्र, नदी उकास जमिन र अन्य उपयुक्त ठाउँमा मुख्यतः बाँस प्रजातिको बृहत् वृक्षारोपण गर्न बजेट व्यवस्था गरेको छु ।	नाडा डाँडा, पाखा, पर्ती, चौर, चुरेक्षेत्र, नदी उकास जमिन र अन्य उपयुक्त स्थानहरूमा सामुदायिक वन उपभोक्ता समुह, कबुलियति वन समूह र निजी वन मार्फत फलफूलका र काष्ठजन्यका १५ लाख विरुवा(१०५५ हेक्टर) वृक्षारोपण भएको । चुरेक्षेत्र, नदी उकास जमिन र अन्य उपयुक्त ठाउँमा करीब ७० हजार बाँस रोपण भएको ।

बजेट वक्तव्यको बुदा नं.	बजेट वक्तव्यको संक्षिप्त व्यहोरा	कार्यसम्पादनको अवस्था
७१	प्रदेश भित्र प्राकृतिक तथा भौगोलिक संवेदनशीलताका आधारमा जलाधार क्षेत्रको संरक्षण तथा व्यवस्थापन गरिनेछ । मेलम्ची लगायतका अति संवेदनशील क्षेत्रहरूमा भएको भू-स्खलन, बाढी पहिरो, नदी कटान नियन्त्रण गरी कृषियोग्य जमिन र बसोबास क्षेत्रको संरक्षणका लागि भू-संरक्षण कार्यक्रम सञ्चालन गर्न बजेटको व्यवस्था गरेको छु ।	प्रदेश भित्र प्राकृतिक तथा भौगोलिक संवेदनशीलताका आधारमा जलाधार क्षेत्रको संरक्षण तथा व्यवस्थापन तथा मेलम्ची लगायतका अति संवेदनशील क्षेत्रहरूमा भएको भू-स्खलन, बाढी पहिरो, नदी कटान नियन्त्रण, कृषियोग्य जमिन र बसोबास क्षेत्रको संरक्षणका लागि ८७३ वटा उपभोक्ता समिति मार्फत २३४४७ मिटर(१४१७ स्थान) पहिरो नियन्त्रण, खोला किनार संरक्षण, खहरे नियन्त्रण कार्य सम्पन्न भएको ।
७२	जैविक विविधताको हिसाबले महत्वपूर्ण रहेका सिमसार क्षेत्रहरूको अभिलेखीकरण संरक्षण र व्यवस्थापन गर्न विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।	जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण तथा अनुकुलन कार्यक्रम अन्तर्गत जल पुर्नभरण पोखरी निर्माण /संरक्षण पोखरी निर्माण कार्य डिभिजन वन कार्यालय र भू तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालय मार्फत कार्य सम्पन्न भएको । यसमा ४२ वटा रिजार्ज/संरक्षण पोखरी निर्माण भएको ।
७३	संघीय सरकारसँगको सहकार्यमा संरक्षण क्षेत्र, राष्ट्रिय निकुञ्ज एवम् मध्यवर्ती क्षेत्रको संरक्षण गरी मानव-वन्यजन्तु द्वन्द्व न्यूनीकरणका लागि पूर्वाधार निर्माण गर्न बजेट व्यवस्था गरेको छु ।	राष्ट्रिय निकुञ्ज एवम् मध्यवर्ती क्षेत्रको संरक्षण गरी मानव-वन्यजन्तु द्वन्द्व न्यूनीकरण कार्यक्रम अन्तर्गत १.बरण्डाभार वन संरक्षण क्षेत्रमा Core area र Frienge area (सा.व./क.व.) सिमानामा अग्निरेखा निर्माण/मर्मत , २. सौराहा टिकौली हुँदै पदमपुरसम्म मेष जालीसहितको तारबार ३. जैविक मार्ग तथा वन संरक्षण क्षेत्र व्यवस्थापन कार्यक्रम(वरण्डाभार) लगायतका कार्य सम्पन्न भएको साथै मानव-वन्यजन्तु द्वन्द्व न्यूनीकरणका लागि विभिन्न प्रचार प्रसार तथा जनचेतनामूलक कार्यक्रम र वनक्षेत्र भित्र फलफूलका विरुवा रोपण सम्पन्न भएको ।



बजेट वक्तव्यको बुदा नं.	बजेट वक्तव्यको संक्षिप्त व्यहोरा	कार्यसम्पादनको अवस्था
७४	समुदायमा आधारित वन व्यवस्थापन समुहको संस्थागत विकासमा जोड दिईनेछ । वन जन्य उद्योगको विकास तथा प्रवर्द्धनका लागि सीप तथा प्रविधि हस्तान्तरण सम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न बजेट व्यवस्था गरेको छु	वन जन्य उद्योगको विकास तथा प्रवर्द्धनका लागि सीप तथा प्रविधि हस्तान्तरण सम्बन्धी कार्यक्रम संचालन भएको र वनमा आधारित उद्यम ३३ वटा दर्ता भएको ।
७५	राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय संघ संस्थासँगको सहकार्यमा वातावरण संरक्षण, विकास तथा जीविकोपार्जन सम्बन्धी कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ । स्थानीय तह र अन्य संघ संस्थासँगको साझेदारीमा प्रदूषण नियन्त्रण, फोहरमैला व्यवस्थापन र हरियाली प्रवर्द्धन कार्यक्रम सञ्चालन गरी वातावरण स्वच्छता एवम् सन्तुलन कायम गरिनेछ ।	<p>१. स्थानीय तह र अन्य संघ संस्थासँगको साझेदारीमा प्रदूषण नियन्त्रण, फोहरमैला व्यवस्थापन र हरियाली प्रवर्द्धन कार्यक्रमका लागि प्रत्येक जिल्लाको एक धार्मिक तथा ऐतिहासिक स्थलहरूमा सरसफाईको कार्य अन्तर्गत १३ वटै जिल्लामा १५ वटा उपरोक्त स्थलहरूमा सरसफाई कार्य प्रभावकारी रूपमा सम्पन्न भएको ।</p> <p>२. काठमाण्डौ उपत्यका भित्र कर्मनाशा र धोबीखोला खोला किनार सरसफाई सरसफाई कार्य प्रभावकारी रूपमा सम्पन्न भएको ।</p> <p>३. प्रदेश भित्र सबडिभिजन वन कार्यालयहरूको नजिकको बजारहरूमा मासिक सरसफाई कार्यका साथै जनचेतनामूलक कार्य सम्पन्न भएको ।</p> <p>४. ३६ वटा बालउद्यान/पार्क निर्माणका साथै सडक किनार वृक्षारोपण कार्यका साथै हरियाली प्रशर्द्धन कार्य सम्पन्न भएको</p>

१२.६ संकलन भएको राजस्व

(रकम रु. हजारमा)

क्र.सं	राजस्व शी. नं.	राजस्व शीर्षक	आ.व.२०७९/८० मा संकलित रकम
--------	----------------	---------------	---------------------------

क्र.सं	राजस्व शी. नं.	राजस्व शीर्षक	आ.व. २०७९/८० मा संकलित रकम
१	१४१५१	सरकारी सम्पतिको बहालबाट प्राप्त आय	६२८९८०.३३
२	१४२१२	सरकारी सम्पतीको बिक्रीबाट प्राप्त रकम	३८१००.००
३	१४२२९	अन्य प्रशासनिक सेवा शुल्क	१५७५८७०.००
४	१४२५३	व्यासाय रजिष्ट्रेशन दस्तुर	३६६०५०.००
५	१४२६४	वन क्षेत्रको अन्य आय	४०६९१४४६.६१
६	१४३१२	प्रशासनिक दण्ड जरिवाना र जफत	७८१०५८३.७०
७	१५१११	बेरुजु	४१९३९४२.६७
८	३३३६१	वन क्षेत्रको रोयल्टी	१००७२१६०३.२०
		<b>कूल जम्मा</b>	<b>१५,६०,२६,५७६.५१</b>

#### १२.७ आ.व. २०७९/०८० मा तयार भएका ऐन, नियमावली तथा कार्यविधिहरूको विवरण

- कार्यक्रम संचालन कार्यान्वयन कार्यविधि(क्षेत्रगत/कार्यक्रमगत)-२०७९/८०-तिन वटा
- दिगो वन व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७९ को स्वीकृत भई कार्यान्वयनमा रहेको

#### १२.८ आ.व. २०७९/०८० मा सम्पादन भएका मुख्य कार्यहरू

- भू तथा जलाधार संरक्षण तथा व्यवस्थापन कार्यमा सहजता तथा प्रभावकारी ल्याउनका लागि धादिङ्ग र दोलखा जिल्लामा नयाँ भू तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालयहरूको स्थापना भएको ।
- कार्यक्रम संचालन कार्यान्वयन कार्यविधि(क्षेत्रगत/कार्यक्रमगत)-२०७९/८०-तिन वटा
- दिगो वन व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७९ को स्वीकृत भई कार्यान्वयनमा रहेको
- धार्मिक/ऐतिहासिक/पर्यटकीय/पुरातात्विक महत्वका स्थानहरूलाई प्रदुषणमुक्त क्षेत्र घोषणा तथा कार्यक्रम संचालन
- स्थानीय तहको सहकार्यमा राजमार्ग/सडक किनार सरसफाई तथा स्वच्छता अभियान संचालन
- वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन स्वीकृत बिना भौतिक संरचना निर्माण गर्ने फर्मलाई नियमको बखिलाप गरे वापत रु.३६ लाख जरिवाना गरिएको

#### १२.९ विनियोजित रकम लक्ष्य अनुसार खर्च हुन नसक्नुका कारणहरू

- पर्याप्त जनशक्तिको अभाव
- केही स्वीकृत बार्षिक कार्यक्रमको नाम र ठेगाना फरक परेकोले कार्यान्वयन हुन नसकेको
- मन्त्रालय र मातहतका कार्यालयहरूमा आवश्यक स्रोत साधनको कमी
- स्पष्ट कार्यविधिको अभाव
- उपभोक्ता परिचालनमा कठिनाई
- समन्वयमा अफ्ठ्यारो
- काठ दाउराको बिक्री बितरणमा स्थानीयस्तरमा झमेला तथा विवाद

- हचुवाको भरमा बार्षिक योजना तर्जुमा
- अनुमगन तथा मूल्याङ्कन प्रभावकारी नभएको
- कानूनी प्रावधानको परिपालनामा कठिनाई
- प्रारम्भिक चरणका कार्यहरु बढी भएकोले सम्पन्न हुन समय लाग्ने
- प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको चुनाव

## १३. लोक सेवा आयोग

### १३.१ परिचय

नेपालको संविधानको धारा २४४ मा प्रत्येक प्रदेशमा प्रदेश लोक सेवा आयोग रहने व्यवस्था भए बमोजिम सङ्घीय संसदले पारित गरेको प्रदेश लोक सेवा आयोग (आधार र मापदण्ड निर्धारण) ऐन, २०७५ को सङ्घीय कानून बमोजिम आयोगको गठन, काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधिका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बागमती प्रदेशको प्रदेश सभाले प्रदेश लोक सेवा आयोग ऐन, २०७६ पारित गरी प्रदेश प्रमुखबाट मिति २०७६ साल असोज २८ गते प्रमाणिकरण भई लागू भएको छ । लोक सेवा आयोगको स्थापित मूल्य, मान्यता र मापदण्डलाई आत्मसात गर्दै बागमती प्रदेश सरकार र प्रदेश भित्रका स्थानीय तह, सङ्गठित संस्थाहरूका विभिन्न सेवा, समूह र तहका रिक्त पदहरू पदपूर्तिका लागि उपयुक्त उम्मेदवार छनौट गरी नियुक्तिका लागि सिफारिश गर्ने र प्रदेश सरकारबाट माग भई आएका विषयमा परामर्श उपलब्ध गराउने उद्देश्यका साथ यसको स्थापना भएको हो । यस आयोग २०७६ मङ्सिर २ गतेदेखि स्थापना भई क्रियाशिल रहेको छ ।

### १३.२ चालु र पुँजीगत खर्च शीर्षकको प्रगति विवरण

#### चालु खर्च

(रकम रु. हजारमा)

क्र.सं.	ब.उ.शी.नं.	बजेट	आ.व. २०७९/८० को		कैफियत
			खर्च	खर्च प्रतिशत	
१	२१०००००११३	१०१८४७	५६६७३.८	५५.६५	
२	२१०००००१३	८०९५	५९००.३	७२.८८	

#### पुँजीगत खर्च

(रकम रु. हजारमा)

क्र.सं.	ब.उ.शी.नं.	बजेट	आ.व. २०७९/८० को		कैफियत
			खर्च	खर्च प्रतिशत	
१	२१००००११४	६८९८	६५०३	९४.२६	

### १३.३ संकलन भएको राजस्व

(रकम रु. हजारमा)

क्र.सं.	राजस्व ख.शी.नं.	राजस्व शीर्षक	आ.व. २०७९/८० मा संकलित रकम	कैफियत
१.	१४२२४	परीक्षा शुल्क	४८१२०.४१०	
२.	१४२२९	अन्य प्रशासनिक सेवा	६.०००	

		शुल्क		
३.	१५१११	वेरुजु	४६.३०३	
जम्मा			४८१७२.७१३	

### १३.४ आ.व. २०७९/०८० मा सम्पादन भएका मुख्य कार्यहरू

- क. आयोगलाई आवश्यक मेशीनरी एवं कार्यालय सामग्रीहरूको खरिद भएको छ।
- ख. वार्षिक पदपूर्ति कार्यतालिका आ.व. २०७९/०८० प्रकाशन भएको छ।
- ग. विभिन्न सेवा समूहका तह ५ देखि तह ९ सम्मका विविध पदहरूको परीक्षाका लागि पाठ्यक्रम स्वीकृत गरी लागू गरिएको छ।
- घ. वार्षिक पदपूर्ति कार्यतालिका बमोजिम आ.व. २०७९/०८० को विज्ञापन बमोजिम विभिन्न पदहरूको लिखित परीक्षा सञ्चालन गरिएको छ।

### १३.५ विनियोजित रकम लक्ष्य अनुसार खर्च हुन नसक्नुका कारणहरू

- क. आयोगमा निर्धारित दरबन्दीअनुसार कर्मचारीहरू नभएको कारण आयोगको दैनिक प्रशासनिक, परीक्षा सञ्चालन, उत्तरपुस्तिका परीक्षण, लिखित परीक्षा नतिजा तयारी तथा प्रकाशन, अन्तर्वार्ता तथा सिफारिशालगायतका विविध कार्यहरूमा मौजुदा कर्मचारीहरूबाट नै कार्यक्रम सञ्चालन भएकोले तपसिलमा उल्लिखित कार्यक्रमहरू सञ्चालन हुन नसकेको:
  १. कर्मचारीको क्षमता विकास तालिम
  २. प्रदेश लोक सेवा आयोग सचेतना कार्यक्रम तथा गोष्ठी
  ३. कानून, नियमावली, नीतिको मस्यौदा तयारी छलफल गोष्ठी

## १४. मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालय

### १४.१ परिचय

नेपालको संविधानले नेपाललाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्यमा रूपान्तरण गरेको छ। नेपालको संविधानले राज्यको मूल संरचना संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहको कायम गरेको छ। राज्य शक्तिको प्रयोग संविधान र कानून बमोजिम उल्लेखित तीन वटै तहले गर्ने व्यवस्था गरेको छ। वर्तमान संविधानमा संघमा सरकारको प्रमुख कानूनी सल्लाहकारको रूपमा महान्यायाधिवक्ताको व्यवस्था गरे जस्तै प्रत्येक प्रदेशमा प्रदेश सरकारको मुख्य कानूनी सल्लाहकारको रूपमा मुख्य न्यायाधिवक्ता रहने प्रावधान संविधानले गरेको छ। संवैधानिक एवं कानूनी विषयमा प्रदेश सरकार वा प्रदेश सरकारले तोकिएको अन्य अधिकारीलाई राय सल्लाह दिनु मुख्य न्यायाधिवक्ताको कर्तव्य हुनेछ भन्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। मुख्य न्यायाधिवक्ताको नियुक्ति सम्बन्धित मुख्यमन्त्रीको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुखबाट हुने र मुख्यमन्त्रीले चाहेको अवधिसम्म मुख्य न्यायाधिवक्ता आफ्नो पदमा बहाल रहने र उच्च अदालतको न्यायाधीश हुने योग्यता भएको व्यक्ति मुख्य न्यायाधिवक्ता पदमा नियुक्तिका लागि योग्य हुने संवैधानिक प्रवन्ध रहेको छ।

### १४.२ चालु र पुँजीगत खर्च शीर्षकको प्रगति विवरण

चालु खर्च :

(रकम रु. हजारमा)

क्र.सं.	ब.उ.शी.नं.	कार्यालयको नाम	बजेट	आ.व. २०७९/०८० को		कैफियत
				खर्च	खर्च प्रतिशत	
१	२१६०००११३	मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालय	१८९९१	१२८६३	६८%	

पुँजीगत खर्च:

(रकम रु. हजारमा)

क्र.सं.	ब.उ.शी.नं.	कार्यालयको नाम	बजेट	आ.व. २०७९/०८० को		कैफियत
				खर्च	खर्च प्रतिशत	

१	२१६०००११४	मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालय	११६५	१११९	९६.१२%	
---	-----------	--------------------------------------	------	------	--------	--

### १४.३ संकलन भएको राजस्व

क्र.स.	राजस्व ख.शी.नं.	राजस्व शीर्षक	आ.व.२०७९/०८० मा संकलित रकम रु.	कैफियत
१	१५१११	बेरुजु	८८,५६०/-	
२	१४३१२	प्रशासनिक, दण्ड जरिवाना र	२०,०००/-	

### १४.४ आ.व. २०७९/०८० मा तयार भएको ऐन, नियमावली तथा कार्यविधिहरूको विवरण

(क) हिरासत, कारागार तथा बाल सुधार गृह अनुगमन सम्बन्धी निर्देशिका, २०७९

### १४.५ आ.व. २०७९/०८० मा सम्पादन भएका मुख्य कार्यहरू

- (क) नियमित रूपमा प्रदेश सरकार तथा सो मातहतका कार्यालयहरू विपक्षी भएका सर्वोच्च अदालत तथा मातहतका र जिल्ला अदालतहरूमा रहेका मुद्दा हरुमा वहस, पैरवी तथा प्रतिरक्षाका साथै नियमित रूपमा मुद्दाको सम्बन्धमा गर्नु पर्ने कामहरू प्रभावकारी रूपमा सम्पादन गरिएको ।
- (ख) प्रदेश सरकार र मातहत कार्यालयहरूले विभिन्न विषयहरूमा माग गरिएको कानूनी राय सल्लाह दिईएको,
- (ग) कानून निर्माण प्रक्रियामा प्रारम्भिक मस्यौदा तयार गर्न, मन्त्रालयबाट मस्यौदा भई आएका कानूनी मस्यौदामा राय दिने र कानून मस्यौदा निर्माणमा सक्रिय सहभागिता जनाईएको,
- (घ) संघीय व्यवस्थामा सबै प्रदेशका मुख्य न्यायाधिवक्ताहरू बीच मुद्दा प्रतिरक्षा सम्बन्धि अन्तर सम्वाद कार्यक्रम रहेकोमा यस कार्यालयबाट कोशी, गण्डकी, कर्णाली र सुदुर पश्चिम प्रदेशमा कार्यक्रम सम्पन्न गरिएको ।
- (ङ) अदालतहरूबाट भएका फैसला र आदेशहरू कार्यान्वयनमा पहल भएको ।
- (च) दोलखा, रामेछाप, सिन्धुपाल्चोक, काभ्रे, चितवन, धादिङ, नुवाकोट, रसुवा, सिन्धुली र मकवानपुर जिल्लामा रहेको कारागार र हिरासत कक्षको निरीक्षण तथा अनुगमन गरिएको ।
- (छ) मकवानपुर जिल्लाको कैलाश गाँउपालिका, सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको साँगागढी चौतारा नगरपालिका र मकवानपुर जिल्लाको बागमती गाँउपालिकामा समुदायमा मुख्य न्यायाधिवक्ता कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको ।
- (ज) सिन्धुली जिल्लाको हरिहरपुरगढी, मरिण गाँउपालिकामा, नुवाकोट र मकवानपुरका न्यायिक समिति तथा जनप्रतिनिधिहरूसँग अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न ।

(झ) बागमती प्रदेश मातहतका कार्यालयहरूका कानून अधिकृत तथा मुद्दा फाँट हेर्ने कर्मचारीहरूको लागि २ दिने लिखित जवाफ लेखन सिप तालिम संचालन गरिएको ।

#### १४.६ विनियोजित रकम लक्ष्य अनुसार खर्च हुन नसक्नुका कारणहरू

- (क) स्वीकृत दरबन्दी अनुसार सरकारी वकील र अन्य कर्मचारी पदपूर्ति नभएकोले रकम बचत हुन गएको ।
- (ख) स्वीकृत सम्पूर्ण कार्यक्रम सम्पन्न भएकोमा स्वीकृत कार्यक्रम गर्दा न्यूनतम लागतमा गरिएकोले बजेट बाँकी हुन गएको ।



अनुसूची

अनुसूची-१ २०८० असार मसान्तसम्मको बागमती प्रदेश सरकारको शीर्षकगत आय विवरण (आर्थिक वर्ष : २०७९।८० असार मसान्तसम्मको)

रकम रु

राजस्व संकेत	राजस्व शीर्षक	आ.ब.२०७९।०८० को अनुमान रु	२०८० असार मसान्तसम्म प्राप्त राजस्व	प्राप्ति प्रतिशत
११३१५	घरजग्गा रजिष्ट्रेशन दस्तुर	७,८५,००,००,०००.००	५,४७,९७,३४,६७५.७९	६९.८१%
११४११	बाँडफाँडभई प्राप्त हुने मूल्य अभिवृद्धि कर	८,२८,४९,६९,०००.००	६,२५,४४,३५,५२३.१८	७५.४९%
११४२१	बाँडफाँडभई प्राप्त हुने अन्त शुल्क	३,५५,०७,०१,०००.००	२,४७,७६,५०,४१९.५६	६९.७८%
११४५६	बाँडफाँड प्राप्त हुने सवारी साधन कर	७,२५,००,००,०००.००	६,१४,५६,६७,५१३.१०	८४.७७%
११४७१	बाँडफाँडबाट प्राप्त हुने मनोरञ्जन कर	५०,००,०००.००	५८,४०,९८५.७६	११६.८२%
११४७२	बाँडफाँटबाट प्राप्त विज्ञापनकर	३,००,००,०००.००	१,७०,९१,६६६.८९	५६.९७%
१४१५३	बाँडफाँड भई प्राप्त वन रोयल्टी	३,०७,१३,०००.००	०.००	०.००%
१४१५४	बाँडफाँड भई प्राप्त खानी तथा खनिज सम्बन्धी रोयल्टी	५,४१,९९,०००.००	०.००	०.००%
१४१५६	बाँडफाँड भई प्राप्त विद्युत सम्बन्धी रोयल्टी	३८,५१,९२,०००.००	०.००	०.००%
१४१५७	बाँडफाँड भई प्राप्त दहत्तर बहत्तरको विक्रिबाट प्राप्त हुने आय	१,००,००,००,०००.००	६६,७८,००,०७७.४१	६६.७८%
१४१५८	बाँडफाँड भई प्राप्त पर्वतारोहण वापतको रोयल्टी	१,४४,८२,०००.००	०.००	०.००%
<b>बाँडफाँटबाट प्राप्त राजस्व जम्मा</b>		<b>२८,४५,५२,५६,०००.००</b>	<b>२१,०४,८२,२०,८६१.६९</b>	<b>७३.९७%</b>
१३३११	समानीकरण अनुदान	८,४०,४६,००,०००.००	७,३५,४०,२५,०००.००	८७.५०%
१३३१२	सशर्त अनुदान चालु	२,७३,७६,००,०००.००	३,३८,९२,२१,३११.६७	१२३.८०%
१३३१३	सशर्त अनुदान पूँजीगत	६,५९,६५,५०,०००.००	४,८२,३३,१५,५००.००	७३.१२%
१३३१५	विशेष अनुदान	७९,००,००,०००.००	७९,००,००,०००.००	१००.००%
१३३१६	समपुरक अनुदान पूँजीगत	१,०४,००,००,०००.००	१,०४,००,००,०००.००	१००.००%
१३३१८	अन्य अनुदान चालू ( संघ सरकार पछि प्राप्त हुनेसक्ने शर्त अनुदान)	१,५०,००,००,०००.००	०.००	०.००%

राजस्व संकेत	राजस्व शीर्षक	आ.ब.२०७९।०८० को अनुमान रु	२०८० असार मसान्तसम्म प्राप्त राजस्व	प्राप्ति प्रतिशत
संघीय सरकारबाट प्राप्त अनुदान जम्मा		२१,०६,८७,५०,०००.००	१७,३९,६५,६१,८११.६७	८२.५७%
१११४१	कृषि आयमा कर	५,००,०००.००	०.००	०.००%
११६११	व्यवसायले भुक्तानी गर्ने	०.००	६,२७,९९,००१.००	०.००%
१४१५१	सरकारी सम्पत्तीको वहालबाट प्राप्त आय	२०,००,०००.००	१६,३४,४८३.६७	८१.७२%
१४१५९	अन्य स्रोतबाट प्राप्त बाँडफाँड नहुने रोयल्टी	४५,००,०००.००	२३,३१,४६८.९८	५१.८१%
१४२११	कृषिउत्पादनको विक्रीबाट प्राप्त रकम	४,००,००,०००.००	२,९३,१५,७७२.१५	७३.२९%
१४२१२	सरकारीसम्पत्तीको विक्रीबाट प्राप्त रकम	२०,००,०००.००	१६,६३,१०१.३०	८३.१६%
१४२१३	अन्य विक्रीबाट प्राप्त रकम	५,००,०००.००	१,२४,५००.००	२४.९०%
१४२१९	अन्यसेवा शुल्क तथा विक्री	१,५०,००,००,०००.००	१,१८,०६,३१,२११.७५	७८.७१%
१४२२३	शिक्षा क्षेत्रको आम्दानी	५,००,०००.००	५,३५,९९५.००	१०७.२०%
१४२२४	परीक्षाशुल्क	२०,८६,९३,०००.००	१२,३९,५५,८१०.००	५९.४०%
१४२२५	यातायातक्षेत्रको आम्दानी	९०,००,००,०००.००	७३,००,६७,६५६.४०	८१.१२%
१४२२९	अन्यप्रशासनिक सेवा शुल्क	८,००,००,०००.००	४,९५,७८,२६९.११	६१.९७%
१४२५३	व्यावसाय रजिष्ट्रेशन दस्तुर	५५,००,००,०००.००	३१,५३,०३,७८५.००	५७.३३%
१४२५४	रेडियो/ एफ.एम.सञ्चालन दस्तुर	३०,००,०००.००	३६,२३,२१३.००	१२०.७७%
१४२५५	टेलिभिजन सञ्चालन दस्तुर	८०,००,०००.००	३५,००,५०२.००	४३.७६%
१४२५६	चालक अनुमति पत्र, सवारी दर्ता किताब (खतलङ्ग खद्दवण) सम्बन्धी दस्तुर	१,३५,७५,९२,०००.००	१,७२,८१,३३,२९२.००	१२७.२९%
१४२६३	जलस्रोत सम्बन्धी अन्य दस्तुर	०.००	९००.००	०.००%
१४२६४	वन क्षेत्रको अन्य आय	६,५०,००,०००.००	१,७२,८१,३३,२९२.००	२६५८.६७%
१४३११	न्यायिकदण्ड,जरिवाना र जफत	०.००	३८,०००.००	०.००%
१४३१२	प्रशासनिकदण्ड,जरिवाना र जफत	९०,००,०००.००	२,६०,५२,८४८.७०	२८९.४८%

राजस्व संकेत	राजस्व शीर्षक	आ.ब.२०७९।०८० को अनुमान रु	२०८० असार मसान्तसम्म प्राप्त राजस्व	प्राप्ति प्रतिशत
१४३१३	धरौटी सदरस्याहा	१०,००,०००.००	१,०९,०३१.४५	१०.९०%
१४५११	बीमादावी प्राप्ति	०.००	४,९६,१००.००	०.००%
१४५२९	अन्यराजस्व	८०,००,०००.००	३६,२९,८८१.९१	४५.३७%
प्रदेश सरकारको आफ्नो स्रोतबाट संकलित राजस्व जम्मा		४,७४,०२,८५,०००.००	५,९९,१६,५८,११५.४२	१२६.४०%
१५१११	बेरूजू	५,००,००,०००.००	९,३६,६८,७५५.९६	१८७.३४%
१५११२	निकासा फिर्ता	५०,००,०००.००	१,८७,८०,५५१.५४	३७५.६१%
१५११३	अनुदान फिर्ता	१,००,००,००,०००.००	१,३३,७०,१७,१४३.१७	१३३.७०%
३२१२१	गत वर्षको नगद मौज्दात	१५,६२,००,००,०००.००	३१,९४,१३,७७,३५०.००	२०४.४९%
बेरूजू तथा गत वर्षको नगद मौज्दात जम्मा		१६,६७,५०,००,०००.००	३३,३९,०८,४३,८००.६७	२००.२४%
कुल जम्मा		७०,९३,९२,९१,०००.००	७७,८२,७२,८४,५८९.४५	१०९.७१%

स्रोत: प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय, बागमती प्रदेश, हेटौंडा

अनुसूची-२ बागमती प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष २०७९।८० को मन्त्रालयगत प्रारम्भिक खर्चको विवरण (२०८०।४।२२ मा तयार गरेको)

रकम रु हजारमा

मन्त्रालय/निकाय	बजेट				खर्च				खर्च प्रतिशत			
	चालु	पुजीगत	वित्तिय व्यवस्था	जम्मा बजेट	चालु	पुजीगत	वित्तिय व्यवस्था	जम्मा खर्च	चालु	पुजीगत	वित्तिय व्यवस्था	जम्मा
२०२ प्रदेश व्यवस्थापिका	२,९०,२३८.००	६९,३७२.००	०.००	३,५९,६१०.००	१,६०,७८९.६८८	२५,८१६.३११	०.००	१,८६,६०५.९९	५५.४०%	३७.२१%		५१.८९%
२१० प्रदेश लोक सेवा आयोग	१,०९,९४२.००	६,८९८.००	०.००	१,१६,८४०.००	६२,५७४.१३४	६,५०२.३२८	०.००	६९,०७६.४६२	५६.९२%	९४.२६%		५९.१२%
२१६ मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालय	१८,९९१.८०	१,१६५.००	०.००	२०,१५६.८०	१२,८६३.६५२	१,११९.७६६	०.००	१३,९८३.४१८	६७.७३%	९६.१२%		६९.३७%
३०१ मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय	५,४५,४८१.००	७३,५१०.००	०.००	६,१८,९९१.००	३,३१,७६६.०५	१७,९६७.६३४	०.००	३,४९,७३३.६८४	६०.८२%	२४.४४%		५६.५०%
३०५ आर्थिक मामिला तथा योजना	२,०८,३५७.२९३	३१,७१४.००	०.००	२,४०,०७१.२९३	१,३८,०००.३८८	७,६१४.१०६	०.००	१,४५,६१४.४९४	६६.२३%	२४.०१%		६०.६५%

मन्त्रालय/नि काय	बजेट				खर्च				खर्च प्रतिशत			
	चालु	पुजीगत	वितिय व्यवस्था	जम्मा बजेट	चालु	पुजीगत	वितिय व्यवस्था	जम्मा खर्च	चालु	पुजीग त	वितिय व्यव स्था	जम्मा
मन्त्रालय												
३०७ उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय	३,४८,४०७.४७८	२,३७,३६९.१३९	०.००	५,८५,७७६.६१ ७	२,४२,४८१.०२८	६३,०४७.६२ ५	०.००	३,०५,५२८.६ ५३	६९.६०%	२६.५६ %		५२.१६ %
३१२ कृषि तथा पशुपन्ध्री विकास मन्त्रालय	३१,६०,००१.२९८	७,१७,०६९.५८५	०.००	३८,७७,०७०.८ ८३	२२,५९,३०९.२८	४,०७,३८३. २३९	०.००	२६,६६,६९२. ५१९	७१.५०%	५६.८१ %		६८.७८ %
३१३ खानेपानी, ऊर्जा तथा सिंचाइ मन्त्रालय	३,९७,८०९.२०९	८७,८०,२७०.००	०.००	९१,७८,०७९.२ ०९	३,२३,१६८.३३	७४,२०,०८ ०.१५१	०.००	७७,४३,२४८. ४८१	८१.२४ %	८४.५१ %		८४.३७ %
३१४ आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय	१,५६,०७४.२७९	६,०४,६७३.००	०.००	७,६०,७४७.२७ ९	९३,२९१.८७४	४,०९,०९०. ८९८	०.००	५,०२,३८२.७ ७२	५९.७७%	६७.६५ %		६६.०४ %

मन्त्रालय/निकाय	बजेट				खर्च				खर्च प्रतिशत			
	चालु	पुजीगत	वित्तिय व्यवस्था	जम्मा बजेट	चालु	पुजीगत	वित्तिय व्यवस्था	जम्मा खर्च	चालु	पुजीगत	वित्तिय व्यवस्था	जम्मा
३२५ संस्कृति तथा पर्यटन मन्त्रालय	२,०७,७७९.८८२	१६,६५,४९०.००	०.००	१८,७३,२६९.८८२	९८,०८९.९४४	११,५८,६५७.५८४	०.००	१२,५६,७४७.५२९	४७.२१%	६९.५७%		६७.०९%
३२९ वन तथा वातावरण मन्त्रालय	१२,७६,५११.६०८	२०,५६,७८१.६०८	०.००	३३,३३,२९३.२१६	८,९६,९०८.७६३	१६,५७,७२७.६३७	०.००	२५,५४,६३६.४०	७०.२६%	८०.६०%		७६.६४%
३३६ भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय	८५,०६६.८७५	३२,८८६.९७२	०.००	१,१७,९५३.८४७	७६,३५२.२७६	३०,०४१.५९७	०.००	१,०६,३९३.८७३	८९.७६%	९१.३५%		९०.२०%
३३७ भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय	३,९७,८८५.५८८	२,१५,९१,०९०.००	०.००	२,१९,८८६,९७५.५८८	२,७२,३७७.०६२	१,५०,९९,७९८.९७७	०.००	१,५३,७२,०९६.०३९	६८.४६%	६९.९३%		६९.९१%
३४३ युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय	४,२०,१७९.१९४	८,३०,२५५.१९१	०.००	१२,५०,४३४.३८५	३,०५,५३०.९१५	४,८७,३४५.४६६	०.००	७,९२,८७६.३८१	७२.७१%	५८.७०%		६३.४१%

मन्त्रालय/नि काय	बजेट				खर्च				खर्च प्रतिशत			
	चालु	पुजीगत	वित्तिय व्यवस्था	जम्मा बजेट	चालु	पुजीगत	वित्तिय व्यवस्था	जम्मा खर्च	चालु	पुजीग त	वित्तिय व्यव स्था	जम्मा
३५० सामाजिक विकास मन्त्रालय	२७,३५,८४६.५३४	१०,४७,८०१.९३४	०.००	३७,८३,६४८.४ ६८	२०,१०,०१५.७०५	८,५२,३५३.३ ७९	०.००	२८,६२,३६९. ०८४	७३.४७%	८१.३५ %		७५.६५ %
३७० स्वास्थ्य मन्त्रालय	३६,४०,३२०.००	९,२३,७९७.००	०.००	४५,६४,११७.० ०	२५,३५,६९४.२६२	५,९९,८७४. ९४	०.००	३१,३५,५६९.२ ०२	६९.६६%	६४.९४ %		६८.७० %
३७१ श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालय	६,२०,१८४.८४	१,८६,९७१.००	०.००	८,०७,१५५.८ ४	४,७०,२१६.९२२	३४,१६१.५३ ४	०.००	५,०४,३७८. ४५६	७५.८२%	१८.२७ %		६२.४९ %
३९१ प्रदेश नीति तथा योजना आयोग	३७,६६५.००	१,३५०.००	०.००	३९,०१५.००	२४,४६७.०६५	१,२८२.०३८	०.००	२५,७४९.१० ३	६४.९६%	९४.९७ %		६६.०० %
५०१ वित्तिय व्यवस्था तथा शेयर लगानी	०.००	०.००	२०,००,० ००.००	२०,००,०००. ००	०.००	०.००	६,००,०००. ००	६,००,०००. ००			३०.०० %	३०.०० %
६०२ अर्थ - विविध	३५,०९,३८८.८२४	३२,४०,०८२.५०५	०.००	६७,४९,४७१.३ २९	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००%	०.०० %		०.०० %
८०१ स्थानीय तह	८६,७४,६१३.३६४	०.००	०.००	८६,७४,६१३.३ ६४	७८,१७,२९९.०७५	०.००	०.००	७८,१७,२९९. ०७५	९०.१२%			९०.१२ %



मन्त्रालय/नि काय	बजेट				खर्च				खर्च प्रतिशत			
	चालु	पुजीगत	वितिय व्यवस्था	जम्मा बजेट	चालु	पुजीगत	वितिय व्यवस्था	जम्मा खर्च	चालु	पुजीग त	वितिय व्यव स्था	जम्मा
जम्मा	२,६८,४०,७४४.०६६	४,२०,९८,५४६.९३४	२०,००,० ००.००	७,०९,३९,२९१. ००	१,८१,३१,१९६.४१ ३	२,८२,७९,७ ८५.२०९	६,००,०००. ००	४,७०,१०,९८ १.६२२	६७.५५%	६७.१८ %	३०.०० %	६६.२७ %

स्रोत: प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय, बागमती प्रदेश, हेटौंडा

अनुसूची-३ बागमती प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष २०७९।८० को जिल्लागत प्रारम्भिक खर्चको विवरण (२०८०।४।२२ मा तयार गरेको)

रकम रु. हजारमा

जिल्ला	बजेट				खर्च				खर्च प्रतिशत			
	चालु	पुजीगत	वित्तिय व्यवस्था	जम्मा बजेट	चालु	पुजीगत	वित्तिय व्यवस्था	जम्मा खर्च	चालु	पुजीगत	वित्तियव्यवस्था	जम्मा
दोलखा	१०,८५,१२८. ०५	५,९७,६५८. ०	०.००	१६,८२,७८६. ०५	७,९७,७८३. ४०	५,४६,९१४. ०	०.००	१३,४४,६९७. ४०	७३.५२ %	९१.५१ %		७९.९१ %
रामेछाप	१०,२२,४४३. ०७	२२,३१,६६५. ०	०.००	३२,५४,१०८. ०७	८,८२,८६८. २७	१८,५७,३०३. ४३	०.००	२७,४०,१७१. ७०	८६.३५ %	८३.२३ %		८४.२१ %
सिन्धुली	१२,२८,३७६. ४	१९,१३,९७८. ५	०.००	३१,४२,३५५. २४	९,३३,४९९. ८५	१४,३४,२५०. ७८	०.००	२३,६७,७५०. ६३	७५.९९ %	७४.९ ४%		७५.३५ %
काभ्रेपला न्चोक	१८,४८,८२४. ८३	४७,०६,१७६. ४८	०.००	६५,५५,००१. ३०	१४,६८,५६५. ७६	३८,७८,७८८. १६	०.००	५३,४७,३५३. ९२	७९.४३ %	८२.४ २%		८१.५८ %
सिन्धुपा ल्लोक	११,६१,८३७. ९०	४१,१४,०८१. ००	०.००	५२,७५,९१८. ९०	१०,६०,६३८. १९	३१,२४,५७३. ४०	०.००	४१,८५,२११. ५९	९१.२९ %	७५.९५ %		७९.३३ %
रसुवा	४,६४,४१४. ०	१,९१,७४०. ०	०.००	६,५६,१५४. ०	३,९२,२२९. ८	१,५४,५८१. ९१	०.००	५,४६,८११. ७९	८४.४ ६%	८०.६२ %		८३.३४ %
नुवाकोट	१४,८९,५८७. ९५	२७,५०,९४७. ००	०.००	४२,४०,५३४. ९५	१२,४७,१३४. ४५	२०,७२,६३१. ६८	०.००	३३,१९,७६६. ३३	८३.७२ %	७५.३४ %		७८.२९ %
धादिङ	१७,२८,७४९. ७	४७,५६,९६५. ३३	०.००	६४,८५,७१५. ००	१४,८९,१३२. ७७	३०,६३,९८९. ५८	०.००	४५,५३,१२२. ५५	८६.१४ %	६४.४१ %		७०.२० %
चितवन	२०,५०,३४६. ९	३८,३४,४७४. ६०	०.००	५८,८४,८२१. २८	१६,०५,८८१. १२	२६,७८,६०५. १७	०.००	४२,८४,४८६. २९	७८.३२ %	६९.८६ %		७२.८१ %
मकवानपुर	१,०६,२४,२४ ४.१६	१,०७,२७,६३३. ५०	२०,००,००० .००	२,३३,५१,८७७ .६७	५०,३५,०९४ .२८	४५,४१,३३१. ४६	६,००,००० .००	१,०१,७६,४२ ५.७३	४७.३९ %	४२.३३ %	३०.००% %	४३.५ ८%
भक्तपुर	७,९१,९७८. ८६	१३,०७,४१३. ०	०.००	२०,९९,३९१. ८६	६,४७,३०४. ५६	१२,६९,५७७. ८९	०.००	१९,१६,८८२. ४४	८१.७३ %	९७.११ %		९१.३१ %

जिल्ला	बजेट				खर्च				खर्च प्रतिशत			
	चालु	पुजीगत	वित्तिय व्यवस्था	जम्मा बजेट	चालु	पुजीगत	वित्तिय व्यवस्था	जम्मा खर्च	चालु	पुजीगत	वित्तियव्यवस्था	जम्मा
ललितपुर	१६,०३,५६८.५६	२८,२२,४९४.००	०.००	४४,२६,०६२.५६	११,७४,७४३.५६	२१,००,५९८.३७	०.००	३२,७५,३४१.९३	७३.२६%	७४.४२%		७४.००%
काठमाण्डौ	१७,४१,२४३.०९	२१,४३,३२०.२३	०.००	३८,८४,५६३.३१	१३,९६,३२०.३२	१५,५६,६३९.३९	०.००	२९,५२,९५९.७१	८०.१९%	७२.६३%		७६.०२%
जम्मा	२,६८,४०,७४४.०७	४,२०,९८,५४६.९३	२०,००,०००.००	७,०९,३९,२९१.००	१,८९,३१,१९६.४१	२,८२,७९,७८५.२१	६,००,०००.००	४,७०,१०,९८१.६२	६७.५५%	६७.१८%	३०.००%	६६.२७%

स्रोत: प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय, बागमती प्रदेश, हेटौँडा

अनुसूची-४ आर्थिक वर्ष २०७९।८० मा स्थानीय तहमा भएको वित्तीय हस्तान्तरण

वित्तीय हस्तान्तरण	विनियोजन बजेट	निकासा	निकासा %
समानिकरण	१,७५,००,००,०००.००	१,७४,३६,१२,७५०.००	९९.६४
शसर्त	३,३१,१२,८८,३६४.००	३,०१,५०,०८,४९२.५५	९१.०५
विशेष	७८,९३,००,०००.००	६७,६४,४२,३२१.८८	८५.७०
समपुरक	२,८२,४०,२५,०००.००	२,३४,४१,३४,२८९.८७	८३.०१
जम्मा	८,६७,४६,१३,३६४.००	७,७७,९१,९७,८५४.३०	८९.६८

अनुसूची-५ सहूलियतपूर्ण ऋणको २०८० असार मसान्त सम्मको अध्यावधिक प्रतिवेदन

आ.ब.	लगानी			सावौं फिर्ता		फिर्ता आँउन बाँकी
	कृषि विकास बैंक लमिटेड	साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था	जम्मा	कृषि विकास बैंक लमिटेड	साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था	
२०७७। २०७८	८,००,०००.००	६,००,०००.००	१४,००,०००.००	२,७०,६३७.००	-	११,२९,३६३.००
२०७८। २०७९	५,००,०००.००	८,००,०००.००	१३,००,०००.००	४३,८४५.००	-	१२,५६,१५५.००
२०७९। २०८०	३,६०,०००.००	२,४०,०००.००	६,००,०००.००	१,११,१२०.००	-	४,८८,८८०.००
<b>बाँकी</b>	<b>१६,६०,०००.००</b>	<b>१६,४०,०००.००</b>	<b>३३,००,०००.००</b>	<b>४,२५,६०२.००</b>		<b>२८,७४,३९८.००</b>



बागमती प्रदेश सरकार

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय

हेटौंडा, नेपाल

फोन नं: ०५७-५२७५१८/५२७५२०

ईमेल: [moeap@bagamati.gov.np](mailto:moeap@bagamati.gov.np)

<https://moeap.bagamati.gov.np/>