

बागमती प्रदेशस्तरीय आ.व.०७७।७८ को प्रथम चौमासिक  
प्रगति समीक्षा तथा प्रदेश विकास समस्या समाधान समितिको  
बैठकको प्रतिवेदन

प्रदेश सरकार  
प्रदेश नीति तथा योजना आयोगको सचिवालय  
बागमती प्रदेश, हेटौडा।  
२०७७।०८।१४ गते

बागमती प्रदेशस्तरीय आ.व.०७७।७८ को प्रथम चौमासिक प्रगति समीक्षा तथा प्रदेश विकास समस्या समाधान समितिको मिति २०७७।०८।१४ मा संचालित बैठकको प्रतिवेदन

प्रदेश योजना अनुगमन तथा मूल्याङ्कन दिग्दर्शन, २०७६ मा व्यवस्था भएअनुसार विकास नीति, योजना तथा कार्यक्रमको अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्नका लागि प्रदेश विकास समस्या समितिको संस्थागत संरचना गरिएको छ। प्रदेशस्तरीय विकास, नीति, योजना, कार्यक्रम तथा आयोजनाको प्रगति समीक्षा, समस्याको समाधान लगायत नीतिगत विषयमा सहजीकरणका लागि अनुगमन तथा मूल्याङ्कन सम्बन्धी सर्वोच्च संयन्त्रको रूपमा मा.मुख्यमन्त्रीज्यूको अध्यक्षतामा रहने यस समितिमा प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरू, प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष, सदस्यहरू, प्रदेश सरकारका प्रमुख सचिव, प्रदेश सरकारका सचिवहरू, प्रदेश लेखा नियन्त्रक र प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका सचिव सदस्य सचिव रहने छन्। यो समितिको बैठक प्रत्येक चौमासिकमा एकपटक बस्नेगरी एक वर्षमा कम्तीमा ३ पटक बस्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ।

प्रदेश सरकारका मन्त्रालयहरू/निकाय अन्तर्गत संचालित कार्यक्रम वा आयोजना कार्यान्वयन प्रगतिको समीक्षा गर्नु यस समितिको प्रमुख काम हो। प्रदेश मन्त्रालयस्तरमा रहेको विकास समस्या समाधान समितिको बैठकबाट समाधान हुन नसकेका समस्याहरूको समाधानका लागि उपयुक्त निर्णय लिने थलो नै यही बैठक हो।

आ.व. २०७७/७८ को प्रथम चौमासिक प्रगति समीक्षा तथा प्रदेश विकास समस्या समाधान समितिको बैठक आज मिति २०७७/०८/१४ गते विहान ८ बजे देखि हेटौडामा शुरू भयो। उक्त कार्यक्रम प्रदेश विकास समस्या समाधान समिति र प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका अध्यक्ष तथा बागमती प्रदेशका माननीय मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलज्यूको अध्यक्षता तथा राष्ट्रिय योजना आयोगका माननीय उपाध्यक्ष प्रा.डा. पुष्पराज कंडेलज्यूको प्रमुख आतिथ्य र राष्ट्रिय योजना

आयोगका माननीय सदस्य डा. रामकुमार फुयालको आतिथ्यमा सम्पन्न भयो । कार्यक्रममा वागमती प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री मा. कैलाश प्रसाद हुंगेल, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री मा.रामेश्वर फुयाल, स्वास्थ्य शिक्षा कृषि समितिका सभापति माननीय घनश्याम दहाल, सार्वजनिक लेखा समिति सदस्य मा. मुनु सिग्देल, संसदिय दलका मुख्य सचेतक माननीय केशव राज पाण्डे, वागमती प्रदेशका प्रमुख सचिव श्रीमान डा. मान वहादुर विके र सबै मन्त्रालयका सचिवज्यूहरूको उपस्थिती रह्यो ।

प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका माननीय सदस्य डा. यमुना कडेलज्यू वाट संचालन भएको कार्यक्रममा आयोगका का.वा. उपाध्यक्ष माननीय श्याम कुमार वस्नेतवाट स्वागत मन्तव्य भएको थियो भने कार्यक्रममा संपुर्ण मन्त्रालय तथा निकायहरूवाट सम्पादन भएका आ. व. ०७७।०७८ को प्रथम चौमासिकमा भएको कार्यक्रमको प्रगति विवरण तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनको क्रममा देखापरेका समस्या र उक्त समस्या समाधानका लागि अपनाउनु पर्ने उपायहरू समेत उल्लेख गरि समिक्षा प्रतिवेदन आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय तथा यस प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका सचिव डण्डुराज घिमिरेले एकमुष्ट रूपमा पेश गर्नु भयो। यस प्रदेशले आ.व २०७७।०७८ को प्रथम चौमासिक अवधिमा समग्र प्रदेशको वित्तिय प्रगति ८.११ प्रतिसत र कुल राजस्व लक्ष्यको ३२.६४ प्रतिसत संकलन भएको विवरण प्रस्तुत भयो। उक्त प्रतिवेदनमा आ आफ्ना मन्त्रालयका सचिव ज्यूहरूवाट थप प्रष्ट पार्ने काम भयो । प्रदेश सरकारका प्रमुख सचिव डा. मान वहादुर विकेले विद्यमान अनुगमन संरचना छ त्यसलाइ प्रभाकारी रूपमा परिचालन गर्नु पर्ने र योजना निर्माण गर्दा उत्पादन र उत्पादकत्वमा वृद्धि पुजिनिर्माण र रोजगारी सिर्जनालाइ ध्यान दिनु पर्दछ भन्ने धारणा राख्नु भयो । राष्ट्रिय योजना आयोगका माननीय सदस्य डा. रामकुमार फुयालले १५औं आवधिक योजनाको अन्तसम्ममा १०.६ प्रतिसत आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य भएको हुदा उक्त लक्ष्य हासिल गर्न मानव जीवन रक्षा, रोजगारी सिर्जना, उत्पादन र उत्पादकत्व लाइ वढाउने तर्फ ध्यान दिन सुझाव दिनु भयो । माननीय आर्थिक

मामिला तथा योजना मन्त्रीज्यू तथा मा. भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रीज्यू वाट प्रदेशका समस्याका बारेमा आफ्ना आफ्ना मन्त्रालयको धारणा राख्नु भयो । राष्ट्रिय योजना आयोगका माननीय उपाध्यक्ष प्रा.डा.पुष्पराज कडेलज्यूले प्रदेशको अनुमन तथा मुल्यांकन कार्यलाई शसक्त र प्रभावकारी तुल्याउन निर्माण गरीएको संयन्त्रलाई सबल बनाएर लैजानपर्ने तथा प्रगति समिक्षा गर्दा कति वेरुजु उठेको छ त्यसको समेत लेखा जोखा गर्नु पर्ने र योजना छनौट गर्ने प्रकृत्यामा स्थानिय तहलाई समेत समेटेर लैजानु पर्ने र संघ प्रदेश र स्थानिय तहको समन्वय गर्नु पर्ने बताउनु भयो । अन्तमा अध्यक्षता गरि रहनु भएका माननीय मुख्यमन्त्री ज्यूवाट संघ प्रदेश र स्थानिय तहले मिलेर संगसंगै जानुपर्ने तथा अन्तर मन्त्रालय मा समेत समन्वय हुनु पर्ने तथा योजना छनौट परियोजना वैकलाइ निर्माण र कार्यान्वयन गर्ने पर्दछ भनि निर्देशन दिइ कार्यक्रम समापन भयो ।

आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को प्रथम चौमासिक प्रगति समिक्षाको प्रस्तुति  
गत आ.व.को बागमती प्रदेश सरकारको संचित कोषको अवस्था

- बागमती प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा राजस्व, गत वर्षको बचत र वित्तीय हस्तान्तरणबाट प्राप्त रकम समेत गरी जम्मा आय रु. ४७,४२,०२,८४,०४२।७२ (अनुमानको ९९.४५% प्राप्ति) - रोयल्टीहरूको रकम प्राप्त हुन बाँकी
- प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा जम्मा खर्च रु. २७,९५,०८,७०,४६९।३५ (अनुमानको ५८.७९% खर्च)
- संघीय सरकारबाट प्राप्त शसर्त, समपुरक र विशेष अनुदानबाट खर्च नभई बचत भएको संघीय सरकारको संचित कोषमा फिर्ता रकम रु. २,९०,९९,३९,७७२।३७ (करिब २० करोड फिर्ता गर्न बाँकी)

आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा अनुमान गरिएका राजस्व प्राप्ति स्रोतहरू

राजस्व प्राप्ति स्रोतहरू	अनुमान रकम रु.	प्रतिशत
संघीय सरकारबाट वित्तीय हस्तान्तरण	१७ अर्ब ८६ करोड ९८ लाख	३४.७५
संघीय सरकारबाट प्राप्त राजस्व बाँडफाँट	९ अर्ब ५२ करोड ९० लाख	१८.५३
स्थानीय तहबाट राजस्व बाँडफाँट	२ अर्ब ३५ करोड ५६ लाख	४.५८
घरजग्गा रजिष्ट्रेशन दस्तुर राजस्व बाँडफाँट	५ अर्ब ५० करोड	१०.६९
सवारी साधन कर राजस्व बाँडफाँट (प्रदेश र स्थानीय तहबीच)	५ अर्ब ५० करोड	१०.६९
गत आर्थिक वर्षको नगद मौज्जात	७ अर्ब ५० करोड	१४.५८
स्थानीय तहबाट वित्तीय हस्तान्तरणको अनुदान	८ अर्ब २३ करोड	१.६०

फिर्ता		
प्रदेश सरकारको आफ्नै राजस्व स्रोतबाट ( संचार महशुल, बेरुजु, व्यावसाय रजिष्ट्रेशन आदि )	२ अर्ब ३४ करोड ९९ लाख	४.५७
जम्मा	५१ अर्ब ४२ करोड ७४ लाख	१००.००

### आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को पहिलो चौमासिकको आय विवरणको अवस्था

राजस्व शीर्षकहरू	जम्मा आय(रु.)	प्रतिशत
क. राजस्व बाँडफाँटबाट प्राप्त राजस्व	३ अर्ब ९० करोड १८ लाख	१५.१०%
घरजग्गा रजिष्ट्रेशन दस्तुर	८ करोड ८२ लाख	५.२४%
बाँडफाँट भई प्राप्त VAT र अन्त शुल्क	१ अर्ब ८७ करोड ९५ लाख	१९.७२%
बाँडफाँटबाट प्राप्त हुने सवारी कर	१ अर्ब ५७ करोड २३ लाख	२८.५९%
स्थानीय तहबाट राजस्व बाँडफाँट	१६ करोड १८ लाख	६.८७%
ख. संघीय सरकारबाट प्राप्त वित्तीय हस्तान्तरण अनुदान	४ अर्ब ३१ करोड ८१ लाख	२४.१६%
ग. प्रदेश सरकारको आफ्नो स्रोतबाट संकलित राजस्व	१ अर्ब ६ करोड ७० लाख	३३.६३%
गत आर्थिक वर्षको नगद मौज्जात	७ अर्ब ५० करोड	
<b>कुल जम्मा</b>	<b>१६ अर्ब ७८ करोड ७१ लाख</b>	<b>३२.६४%</b>

## आ.व.२०७७/७८ को मन्त्रालयगत विनियोजन र चौमासिक अवधिको खर्च

रकम रु हजारमा

निकायको नाम	चालु बजेट	चालु खर्च	चालु खर्च प्रतिशत	पूँजीगत बजेट	पूँजीगत खर्च	पूँजीगत खर्च प्रतिशत	जम्मा बजेट	जम्मा खर्च	जम्मा खर्च प्रतिशत
प्रदेश व्यवस्थापिका	२७०२७३	६५२६७.९४८	२४.१५	४९२५०	२४२.३४७	०.४९	३१९५२३	६५५१०.२९५	२०.५
प्रदेश लोक सेवा आयोग	६०६१२	५०८१.७१७	८.३८	७२४०	६५६.९८२	९.०७	६७८५२	५७३८.६९९	८.४६
मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालय	१५७५०	२९६४.५०५	१८.८२	१७५०	३५.७००	२.०४	१७५००	३०००.२०५	१७.१४
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय	५६१७६१	२४५७०.६४८	४.३७	३०४३३०	१६१.०७५	०.०५	८६६०९१	२४७३१.७२३	२.८६
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय	११३१०२	१६४०१.१०३	१४.५	४७४९०	१०४२.७१३	२.२	१६०५९२	१७४४३.८१६	१०.८६
उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय	१२५०२७३	२३६०२४.७४५	१८.८८	२५९९१७७	८४५६७.२६५	३.२५	३८४९४५०	३२०५९२.०१०	८.३३
भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय	२७१५६५५	१५३७६१.८९५	५.६६	१०५८६०१	६८५२०.६९५	६.४७	३७७४२५६	२२२२८२.५९०	५.८९
आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय	१५२८६१	११६८८.३७३	७.६५	७२७१३९	७०७३३.१३९	९.७३	८८००००	८२४२१.५१२	९.३७
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय	९४१७४४	२२६६९९.३४४	२४.०७	१६८६७३००	१२७५२०२.६१८	७.५६	१७८०९०४४	१५०१९०१.९६२	८.४३

सामाजिक विकास मन्त्रालय	४८९०४८५६३००५१.३६८	१२.८८	१६९४६५२	८५६२१.९८५	५.०५	६५८५१३७	७१५६७३.३५४	१०.८७	
प्रदेश नीति तथा योजना आयोग	४०२०३	४५८१.३१८	११.४	८३५०	०	०	४८५५३	४५८१.३१८	९.४४
स्थानीय तह	७२४३१६१	१२०५०६०.१००	१६.६४	०	०	०	७२४३१६१	१२०५०६०.१००	१६.६४
जम्मा	२६११४२१५	२५८२१५३.०६४	९.८९	२५३१३.२७९	१५८६७८४.५१९	६.२७	५१४२७४९४	४१६८९३७.५८३	८.११

## वित्तीय हस्तान्तरणबाट कार्तिक मसान्त सम्मको खर्च

रकम रु.हजारमा

सशर्त अनुदानबाट कार्तिक मसान्त सम्मको खर्च			
मन्त्रालयको नाम	बजेट	खर्च	प्रतिशत
उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय	१७,४२,००,०००	४,४६,०००	०.२६%
भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय	३९,६२,००,०००	९,१४,९०१	०.२३%
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय	२,६६,९०,००,०००	२०,९५,४५,५६३.९	७.८५%
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय	१,९५,००,०००	५०,०००	०.२६%
सामाजिक विकास मन्त्रालय	१,८०,३५,००,०००	१३,८७,४३,०६०.९	७.६९%
<b>जम्मा</b>	<b>५,०६,२४,००,०००</b>	<b>३४,९६,९९,५२५.८</b>	<b>६.९१%</b>
वित्तीय समानिकरण अनुदानबाट कार्तिक मसान्त सम्मको खर्च			
मन्त्रालयको नाम	बजेट	खर्च	प्रतिशत
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय	६,९०,०८,७९,०००	४३,२७,९६,८०३.८	६.२७%
सामाजिक विकास मन्त्रालय	८१,६२,२१,०००	४४,०८,६९१	०.५४%
<b>जम्मा</b>	<b>७,७१,७१,००,०००</b>	<b>४३,७२,०५,४९४.८</b>	<b>५.६७%</b>
समपुरक अनुदानबाट कार्तिक मसान्त सम्मको खर्च			
मन्त्रालयको नाम	बजेट	खर्च	प्रतिशत
अर्थ विविध (समपुरकका ३ वटा योजनाका लागि)	१९,८०,००,०००	०	०%
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय	६२,०२,००,०००	१०,३१,९३,९७६	१६.६४%



जम्मा	८१,८२,००,०००	१०,३१,९३,९७६	१२.६१%
विशेष अनुदानबाट कात्तिक मसान्त सम्मको खर्च			
मन्त्रालयको नाम	बजेट	खर्च	प्रतिशत
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय	७,००,००,०००	०	०.००%
सामाजिक विकास मन्त्रालय	४२,००,००,०००	१,१७,५००	०.०३%
जम्मा	४९,००,००,०००	१,१७,५००	०.०२%

## बहुवर्षीय तथा १ करोड भन्दा बढी लागत भएको आयोजनाहरूको प्रगति विवरण

### १. आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय बहुवर्षीय आयोजनाहरू

रकम रु मा

क्र. स	आयोजना	लागत	२०७६/७७ सम्म	२०७७/७८	वित्तीय प्रगति
१.	प्रदेश प्रहरी कार्यालय र मातहत प्रहरी भवन/पुर्वाधार निर्माण क्रमागत समेत	१,१०,९९,१२,९७७.५७	७४,७३,४३,९७७.५७	३६,२५,५१,०००	१००%
भौतिक प्रगति		६ वटा भवन निर्माण सम्पन्न, ३ वटा भवन उद्घाटन भई हस्तान्तरण भएको, ४० वटा भवन निर्माण सम्पन्न हुने अवस्थामा रहेको । भौतिक प्रगति अनुमानित -८०%			

## १ करोड भन्दा बढी लागत भएका आयोजनाहरू

रकम रु मा

क्र.स	आयोजना	लागत	२०७७/७८	कैफियत
१.	सवारी साधन प्रदेश प्रहरी	४,००,००,०००	०	ल.ई.तयार गर्ने कार्य भईरहेको ।
२	विपद् उद्धार सामाग्री खरिद	१,००,००,०००	०	ल.ई.तयार गर्ने कार्य भईरहेको ।
३	शान्ति पार्क निर्माण	२,००,००,०००	०	कार्यविधि संशोधन प्रकृत्यामा रहेको ।
४	आपतकालिन गोदाम घर निर्माण (काभ्रे र नुवाकोट)	१,००,००,०००	०	जग्गाको पहिचान भईरहेको ।
५	फिल्म सिटी निर्माण, दोलखा डाडडूडे डाँडा	३,५०,००,०००	०	सरोकारवालासँग छलफलका क्रममा रहेको
६	द्वन्द्व पिडित तथा विस्थापित परिवारका लागि सहायता लगायतका कार्यक्रम	२,००,००,०००	०	आ.व. सुरु भएको ६ महिना पश्चात सूचना प्रकाशन गरिने

२.उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय  
बहुवर्षीय तथा १ करोड भन्दा बढी लागत भएको आयोजनाहरू

रकम रु हजारमा

सि.नं	कार्यक्रम	विनियोजित वजेट	प्रथम चौमासिक विनियोजन	खर्च रकम	कैफियत
१	ऐतिहासिक सिद्धवाबा चुचुरोमा भ्यूटावर निर्माण, सिन्धुली (अन्य सार्वजनिक निर्माण)	३२०२९	७०२९	१९००.००	ठेक्का सम्झौता भइ कार्यान्वयनमा
२	शैलुङ्ग पयटकिय क्षेत्रमा पुर्वाधार निर्माण (वगैचा, उद्यान, गोलघर, शौचालय, मनोरञ्जन पार्क) (अन्य सार्वजनिक निर्माण)	४११२१	६१२१	२१५०.००	ठेक्का सम्झौता भइ कार्यान्वयनमा
३	नुवाकोट चिम्टेस्वरमा वन वगैचा पार्क र भ्यू टावर निर्माण कार्यक्रम (अन्य सार्वजनिक निर्माण)	४१५८८	१५८८	२६००.००	ठेक्का सम्झौता भइ कार्यान्वयनमा
४	काभ्रे रोसी भुमिचुलीमा भ्यू टावर निर्माण (अन्य सार्वजनिक निर्माण)	४०८९२	१०८९२	०.००	ठेक्का सम्झौता भइ कार्यान्वयनमा
५	धादिङ्ग तोप्लाङ्ग भ्यू टावर निर्माण (अन्य सार्वजनिक निर्माण)	३११०५	११०५	२०५०.००	ठेक्का सम्झौता भइ कार्यान्वयनमा
६	राइनो पार्क निर्माण, चितवन (अन्य सार्वजनिक निर्माण)	३४९३७	४९३७	२८३१.८४	ठेक्का सम्झौता भइ कार्यान्वयनमा
७	सिन्धुपाल्चोकको भोटेकोशीमा समुदायमा आधारित पर्यटकीय पदमार्गमा पर्ने खोला किनारमा प्राकृतिक swimming pool निर्माण (अन्य सार्वजनिक निर्माण)	४८१०९	१८१०९	२७००.००	ठेक्का सम्झौता भइ कार्यान्वयनमा
८	भ्यू टावर निर्माण गोगनपानी सुलीथुम्का खाँडादेवी ५ रामेछाप (अन्य सार्वजनिक निर्माण)	४२१००	७१००	२५००.००	ठेक्का सम्झौता भइ कार्यान्वयनमा
९	शिवालय हिल स्टेशन प्याकेज(भ्यू टावर, बहुउद्देशीय भवन र वन वगैचा) (अन्य सार्वजनिक निर्माण)	४४४७८	१४४७८	२५००.००	ठेक्का सम्झौता भइ कार्यान्वयनमा
१०	जिरी हिल स्टेशन प्याकेज(भ्यू टावर, बहुउद्देशीय भवन र वन वगैचा) (अन्य सार्वजनिक निर्माण)	४७८९६	१७८९६	२६५०.००	ठेक्का सम्झौता भइ कार्यान्वयनमा
११	सिन्धुलीगढी हिल स्टेशन	४४७४०	१२७४०	२५५०.००	ठेक्का सम्झौता भइ

	प्याकेज(बहुउद्देशीय भवन र वन वगैचा) (अन्य सार्वजनिक निर्माण)				कार्यान्वयनमा
१२	सिन्धुली गढी दरवार पुन निर्माण (अन्य सार्वजनिक निर्माण)	२००००	२०००	०.००	ठेक्का मुल्याङ्कन जारी
१३	ककनी नुवाकोटमा भ्यु टावर रिक्रयसन हल, टुरीजम पार्क निर्माण	२८३४९	५३००	५२६०.९२	ठेक्का सम्झौता भइ कार्यान्वयनमा
१४	चितलाड मकवानपुरमा भ्यु टावर रिक्रयसन हल, टुरीजम पार्क निर्माण	२७६१५	६८००	६७२१.०२	ठेक्का सम्झौता भइ कार्यान्वयनमा
१५	काभ्रेको दोलालघाटमा जलविहार सहितको पिकनीक तथा पार्क निर्माण	१७७११	७३००	७२४९.१६	ठेक्का सम्झौता भइ कार्यान्वयनमा
१६	वाह्रविसेको सुनकोशीमा इको तथा मेडिटेसन पार्क	१३३६४	७४६०	७४५९.२८	ठेक्का सम्झौता भइ कार्यान्वयनमा
१७	सिन्धुपाल्चोकको तातोपानी क्षेत्र संरक्षण तथा पुनरुत्थान कार्यक्रम	१७१३३	२५	०.००	ठेक्का सम्झौता भइ कार्यान्वयनमा
१८	काभ्रेको दोलालघाटमा जलविहार सहितको पिकनीक तथा पार्क निर्माण (अन्य सार्वजनिक निर्माण)	१००००	१०००	०.००	ल.ई. तयारी सम्पन्न
१९	वाह्रविसेको सुनकोशीमा इको तथा मेडिटेसन पार्क (अन्य सार्वजनिक निर्माण)	२५०००	५०००	०.००	ल.ई. तयारी सम्पन्न
२०	सिन्धुपाल्चोकको तातोपानी क्षेत्र संरक्षण तथा पुनरुत्थान कार्यक्रम (अन्य सार्वजनिक निर्माण)	१५०००	२०००	०.००	केही पनि उल्लेख नभएको
२१	मुडे हिलस्टेश प्याकेज कार्यक्रम सिन्धुपाल्चोक (अन्य सार्वजनिक निर्माण)	१००००	१०००	०.००	ल.ई. तयारी सम्पन्न
२२	ककनी नुवाकोटमा भ्यु टावर रिक्रयसन हल, टुरीजम पार्क निर्माण (अन्य सार्वजनिक निर्माण)	१००००	१०००	०.००	ल.ई. तयारी सम्पन्न
२३	चितलाड मकवानपुरमा भ्यु टावर रिक्रयसन हल, टुरीजम पार्क निर्माण (अन्य सार्वजनिक निर्माण)	१००००	१०००	०.००	ल.ई. तयारी सम्पन्न
२४	वनेपा २ स्थित हिले जलजले पर्यटकीय ताल निर्माण, काभ्रेपलाञ्चोक (अन्य सार्वजनिक निर्माण)	१००००	१५००	०.००	IEE प्रकृया थालनी

२५	निलकण्ठ १२ स्थित शहिद पार्क पुर्वाधार निर्माण, धादिङ्ग (अन्य सार्वजनिक निर्माण)	१५०००	२०००	०.००	जग्गा विवाद
२६	बम्फु वाफल खोला ताल तथा हरियाली विकास कार्यक्रम, सिन्धुपाल्चोक (अन्य सार्वजनिक निर्माण)	२००००	५०००	०.००	IEE प्रकृया थालनी
२७	शालीनदी धार्मिक पर्यटकीय पूर्वाधार निर्माण, काठमाडौं (अन्य सार्वजनिक निर्माण)	१००००	२०००	०.००	ल.ई. तयारी सम्पन्न
२८	उद्योग ग्राम - वटा	७५०००	२००००		२ वटाको ठेक्का मूल्याङ्कन भइ रहेको
२९	चितवन Exhibition	१००००	५०००		ठेक्का सुचना प्रकाशन
३०	हरिहरपुर गढी औद्योगिक क्षेत्र विकास	४९०००			ठेक्का सुचना प्रकाशन
३१	उच्च प्रविधिको नर्सरी निर्माण	६००००			ठेक्का मूल्याङ्कन भै रहेको
३२	हेटौंडामा वृहत उद्योग उपज प्रदर्शनी घर	१००००			जग्गा प्राप्ती प्रकृत्यामा अगाडी वढेको
जम्मा		९१२१६७	१७७३८०	५११२२	

### ३. भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय बहुवर्षीय आयोजनाहरु

रकम रु हजारमा

क्र.सं.	आयोजनाको नाम	लागत	खर्च	भौतिक प्रगति	वित्तीय प्रगति	कैफियत
१	साझेदारीमा शीत भण्डार (१२ वटा) निर्माण	६४६८४४	२९०७६९	४५	४४.९	
२	कृषि तालिम केन्द्र भवन (भण्डारा) निर्माण	१००१६४	६४४१८	७०	६४.३	
३	चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जा पर्खाल निर्माण	१३८३३०	८५४८३	६१.८	६४	
४	हेटौंडामा प्रादेशिक कृषि थोक बजार निर्माण	४१००००				बोलपत्र आहान भएको

५	मकवानपुर जिल्लामा दुध पाउडर प्लान्ट निर्माण	४५००००				बोलपत्र मुल्याङ्कनको क्रममा रहेको
६	चितवन जिल्लामा नमुना डेरी तथा दुग्ध प्रशोधन प्लान्ट-क्याटवेरी र चकलेट सहित निर्माण	२५००००				डि.पि.आर.मा आवश्यक परिमार्जन गरिँदै
७	साझेदारीमा मकवानपुर जिल्लामा कृषि औजार कारखाना स्थापना	४ करोड चालु आ.व.मा विनियोजित, कुल लागत मन्त्रालयको DPR बमोजिम				डि पि आर तयार भएको
८	कृषि तथा पशु विश्वविद्यालयमा बि.एस्.एल्. ल्याव स्थापना	२ करोड चालु आ.व.मा विनियोजित, कुल लागत १६.४ करोड (विषयगत मन्त्रालयबाट पठाइएको बहुवर्षीय गुरुयोजना बमोजिम)				डि पि आर तयार भई कार्यान्वयन हुने चरणमा

#### ४. सामाजिक विकास मन्त्रालय

#### बहुवर्षीय आयोजनाहरू

सि.नं	आयोजनाको नाम	भौतिक प्रगति (%)	वित्तीय प्रगति (%)	कैफियत
१	दिनेश रामजी बहुप्राविधिक शिक्षालय, चौतारा	२०	०	बोलपत्र प्रकाशन भइसकेको
२	अन्तरराष्ट्रियस्तरको खेलकुद प्रतिष्ठानको स्थापना गौरिटार, मकवानपुर	०	०	बोलपत्र प्रकाशनको तयारी
३	जिरी प्राविधिक शिक्षालय, दोलखा	२०	७	निर्माणकार्य भइरहेको
४	जिल्लास्तर रङ्गशाला, विदुर निर्माण, नुवाकोट	०	०	बोलपत्र प्रकाशनको तयारी
५	चौतारा रङ्गशाला, सिन्धुपाल्चोक	२०	०	निर्माणकार्य भइरहेको
६	सिन्धुली रङ्गशाला, सिन्धुली	०	०	निर्माणकार्य भइरहेको
७	दुधौली रङ्गशाला, सिन्धुली	०	०	निर्माणकार्य भइरहेको
८	मन्थली रङ्गशाला, रामेछाप	०	०	जग्गा प्राप्ति हुन नसकेको
९	मेलम्ची बहुउद्देश्य, सिन्धुपाल्चोक	२०	०	निर्माणकार्य भइरहेको
१०	मन्थली कभर्डहल, रामेछाप	२०		निर्माणकार्य भइरहेको
११	कभर्डहल निर्माण थाहा न.पा. मकवानपुर	९०	१०५.१८	निर्माणकार्य भइरहेको
१२	कभर्डहल निर्माण माडि, चितवन	२०	०	संझौताको चरण
१३	प्रदेशस्तरीय बाल अधिकार भवन, काभ्रे	३०	२३६.६०	निर्माणकार्य भइरहेको

१४	कभर्डहल निर्माण धनौजी, चितवन	२०	०	संझौताको तयारी
१५	कभर्डहल निर्माण विदुर, नुवाकोट	९०	८६	संझौताको चरण
१६	कभर्ड हल निर्माण निलकण्ठ, धादिङ	०	०	बोलपत्र प्रकाशनको तयारी

### १ करोड भन्दा बढी लागत भएका आयोजनाहरू

सि.नं	आयोजनाहरूको विवरण	भौतिक प्रगति (%)	वित्तीय प्रगति (%)	कैफियत
१	मरिन कभर्डहल निर्माण, सिन्धुली	४०	५४.१०	निर्माणकार्य भइरहेको
२	राष्ट्रिय तेकवान्दो आइटी एफ एकेडमी खाँडदेवी रामेछाप	७०	१०४.२०	निर्माणकार्य भइरहेको
३	लिसंडखुपाखा कभर्डहल निर्माण, सिन्धुपाल्चोक	१०	०	निर्माणकार्य भइरहेको
४	लिसड्ढुपाखा तालिम केन्द्र	२०	०	निर्माणकार्य भइरहेको
५	शहिदस्मृति रङ्गशाला निर्माण शिवपुरी नुवाकोट	०	०	तयारी भइरहेको
६	पूर्ण अपाङ् भएका व्यक्तिहरूको लागि दिर्घकालिन पुस्त्यापना केन्द्र निर्माण, मकवानपुर	२०	०	बोलपत्र प्रकाशनको तयारी
७	कभर्डहल निर्माण कालिका, चितवन	२०	०	संझौताको चरण
८	कभर्डहल निर्माण महालक्ष्मी, ललितपुर	२०	०	निर्माणकार्य भइरहेको
९	कभर्डहल निर्माण जाउलाखेल, ललितपुर	२०	०	निर्माणकार्य भइरहेको
१०	धादिङ अस्पताल निर्माण, धादिङ	०	०	बोलपत्र प्रकाशनको तयारी
११	कर्मचारी आवास निर्माण त्रिशुली अस्पताल नुवाकोट	२०	०	संझौता भइसकेको
१२	गौतमबुद्ध अन्तराष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशाला निर्माणको लागि धुर्मुस सुन्तली फाउण्डेशन चितवन अनुदान		१००	
१३	युवा वैज्ञानिक प्रोत्साहन कोष		१००	कोष मार्फत कार्य भइरहेको

१४	युवा उद्यम तथा स्वरोजगारका लागि सहूलियतपूर्णप्रोत्साहन कार्यक्रम			युवा परिषद स्थापना कार्य हुने
१५	क्यान्सर रोग लागेका विपन्न नागरिकलाई उपचारमा सहूलियत दिन तोकिएको अस्पताल मार्फत संघीय सरकारले प्रदान गरेको सहूलियतमा रु पचास हजार थप	१०	०	कार्यविधि स्विकृतिको चरणमा रहेको
१६	मदन कुमार भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई चालु अनुदान	१०	०	आर्थिक नियमावली स्वीकृत भएको
१७	प्रदेश भित्रका स्वास्थ्य सस्थाहरूको लागि निःशुल्क सेवाका लागि औषधी खरिद	२०	०	टेण्डर आह्वानको तयारी
१८	प्रदेश स्तरीय अस्पतालहरूलाई Covid 19 को लागि आवश्यक ICU/HDU लगायतका सेवाहरूको औजार उपकरणको व्यवस्थापन	१५	०	केही खरिद भएको केही खरिद प्रक्रियामा रहेको
१९	अस्पतालहरूको फोहोरमैला व्यवस्थित गर्न Waste Disposal Treatment Plant तथा मृत शरीर सुरक्षित राख्न Mortury फ्रिजको जडान गर्ने	१५	०	खरिद प्रक्रियामा रहेको

## प्रथम चौमासिकमा सम्पादन भएका महत्त्वपूर्ण कार्यहरू

### १. मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय

- विभिन्न कानूनहरूको निर्माण (सुशासन नियमावली, २०७७, प्रदेश सुशासन केन्द्र (स्थापना तथा कार्य सञ्चालन)आदेश, २०७७, व्यवस्थापन परीक्षण कार्यविधि, २०७७ र प्रदेश विकास विशेष कार्यक्रम कार्यविधि, २०७७) ।
- प्रदेश संगठन व्यवस्थापन सर्वेक्षण स्वीकृत ।
- सुशासन अध्ययन केन्द्र सन्चालन ।
- प्रदेश स्तरीय GESI गठन, सम्पर्क व्यक्ति एकिन र अभिमुखीकरण ।
- जनप्रतिनिधि र कर्मचारी क्षमता विकास खाका (मस्यौदा) तयार ।
- स्थानीय तहको कानून समिक्षा सम्बन्धी कार्यक्रम ।
- सार्वजनिक सेवा सुधार अभिमुखीकरण कार्यक्रम ।
- आयोजना अनुगमन ।
- विकास साझेदारसँग छलफल ।



## २. आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय

- विभिन्न जिल्लाहरूमा आ.व.२०७५/०७६ देखि निर्माण कार्य शुरु भएका ४७ वटा प्रहरी ईकाइ भवनहरू मध्ये हाल सम्म ६ वटाको निर्माण कार्य सम्पन्न भएको अन्य बाँकी भवनहरू केही महिना भित्र सम्पन्न हुने अवस्थामा रहेको ।
- विपद् उद्धार सामग्री भण्डारणका लागि नुवाकोट र काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लामा गोदामघर (वेयरहाउस) निर्माणका लागि जग्गा पहिचान र प्राप्तिका लागि सम्बन्धित स्थानीय तह र जिल्ला प्रशासन कार्यालयसँग समन्वय गरी कारवाही अगाडि बढिरहेको ।
- जनचेतनामूलक प्रचार सामग्री निर्माण, वितरण तथा प्रसारण सम्बन्धि कार्यविधि तयार ।
- स्थानीय भाषा प्रवर्धन कार्यक्रम सम्बन्धि कार्यविधिको मस्यौदा तयार ।
- विपद् तथा जोखिम पत्रकारिता सहयोग कार्यक्रम सम्बन्धि मस्यौदा तयार ।
- १ वटा केवल टेलिभिजन र १ वटा एफ.एम रेडियो दर्ता तथा १० वटा केवल टेलिभिजन र ३२ वटा एफ.एम रेडियो नविकरण भएको ।
- प्रदेश प्रहरी ऐन प्रदेश सभाबाट पारित भई नियमावलीको तर्जुमा हुने क्रममा रहेको ।

## ३. आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय

- “उत्पादन तथा रोजगारी सिर्जनाका लागि सहूलियतपूर्ण ऋण लगानी कार्यविधि, २०७७” प्रदेश मन्त्रपरिषदबाट स्वीकृत भएको ।
- चालु आर्थिक वर्षको सवारी साधन गरेको अनुमानित रकमको विवरण तयारी साथै वित्तीय हस्तान्तरण अन्तर्गत विभिन्न अनुदानका प्रथम र दोस्रो किस्ता बापत स्थानीय तहलाई पहिलो चौमासिक अवधिसम्म वित्त हस्तान्तरण तर्फ कुल रु.१ अर्ब २० करोड ५० लाख स्थानीय तहहरूमा निकास भईसकेको ।
- बागमती प्रदेश भित्र संकलन हुने राजश्वको व्यवस्थापन भई आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को पहिलो चौमासिकसम्म कुल अनुमानित आयको ३२.६४% प्राप्ति भएको ।

- मिति २०७७/७/२१ देखि २०७७/७/२६ गते सम्म बागमती प्रदेश भित्रका १३ जिल्लाका ११९ स्थानीय तहमध्ये चितवन, रसुवा, सिन्धुली, दोलखा, रामेछाप र मकवानपुरका स्थानीय तहहरूसंग अन्तरसरकारी वित्त हस्तान्तरण र राजश्व बाडफाँड सम्बन्धी भर्चुअल अन्तरक्रिया कार्यक्रम गरिएको ।
- प्रदेश आर्थिक ऐन २०७७ अनुसार मालपोत कार्यालयहरू, यातायात कार्यालयहरू एवम स्थानीय तहहरूमा करका दर तथा दायराको कार्यान्वयनको सन्दर्भमा अन्तरक्रिया सम्पन्न ।
- उपत्यका भित्रका मालपोत कार्यालयहरूबाट संकलन हुने बागमती सभ्यता शुल्क जम्मा गर्न छुट्टै राजश्व शीर्षकको व्यवस्थापन गरिएको ।
- मन्त्रालयले निर्माण गर्नुपर्ने ऐन नियम, कार्यविधि तथा निर्देशिका अन्तर्गत सार्वजनिक खर्चको कार्यसञ्चालन निर्देशिका, भ्रमण खर्च नियमावली, २०७७, प्रदेश समपूरक अनुदान सम्बन्धी कार्यविधि, २०७७, प्रदेश विशेष अनुदान सम्बन्धी कार्यविधि, २०७७ को मस्यौदा तयार गरि प्रदेश मन्त्रपरिषदमा स्वीकृतिका लागि पेश गरिएको ।
- मन्त्रालयगत स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रम कार्ययोजना तथा आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को वार्षिक प्रगति विवरण प्रकाशन गरिएको ।
- मन्त्रालयको थप भवन निर्माणको बोलपत्र आह्वान भई सम्झौता हुने प्रक्रियामा रहेको ।

#### ४. उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय

- ४२४८ वटा उद्योग दर्ता १५६८ वटा वाणिज्य दर्ता, २६३ वटा पर्यटन व्यवसाय दर्ता भई १८१२० जना रोजगारी सिर्जना ।
- ११ करोड २ लाख प्रदेश सरकारको सञ्चित कोषमा राजश्व दाखिला ।
- ६ वटा हिलस्टेशन र ७ वटा नमुना पर्यटन गन्तव्यको पूर्वाधार निर्माण अन्तिम चरणमा ।
- १३९ पटकको बजार अनुगमन ९४७ वटा व्यापारीक फर्म अनुगमन, १६३ वटा उद्योग अनुगमन गरी ९ लाख जरिवाना असुल, ५९ फर्मलाई कारवाही र ५ लाख बराबर को म्याद गुज्रेको सामान जफत ।

- ५७ वटा वन मुद्धा दायर ८३ जना आरोपि पक्राउ तथा ८६ वटा ट्रक, जिप, एक्साभेटर साधन जफत ।
- ९ लाख घनफिट काठ उपजको मौज्दात सुरक्षित राखी १ लाख ४ हजार काठ बजारमा बिक्री ।
- वरणडाभार संरक्षित वनमा प्रकृतिमा आधारित पर्यापर्यटन र wildlife safari को पूर्वाधार निर्माण ।
- मकवानपुर चितवन र काभ्रेमा उद्योग दर्ता नवीकरणको online system सुचारु सेवाग्राहीको मोबाईलमा SMS हुने प्रविधिको विकास ।
- राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्क संग innovative startup idea लाई प्रोत्साहन गर्न सहूलियत ऋण उपलब्ध गराउन समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर ।
- हरेक जिल्लाको मासिक खाद्यान्न मौज्दात र आपूर्ति एवम बजार मुल्य सार्वजनिकिकरण ।
- कोभिड १९ का लागि प्रदेश सरकारले २४ लाख ७७ हजार को जरिवाना उद्योग, पर्यटन र व्यवसायलाई छुट दिई राहत दिएको ।
- २०० जना युवाहरुलाई ३-६ महिने तालिम दिनको लागि सहभागी छनौट र प्रदेश भरिको ११३२ उद्यमीलाई प्रविधि हस्तान्तरणको कार्य सम्पन्न ।
- ३ वटा उद्योग ग्रामको बोलपत्र आह्वान १० वटा उद्योग ग्रामको वातावरणीय प्रतिवेदन तयार ।
- ६१ वटा नयाँ पर्यटन पूर्वाधार निर्माणको थालनी ।

## ५. भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय

- हेटौंडामा प्रादेशिक कृषि थोक बजार निर्माणका लागि मिति २०७७/०७/२० मा ३० दिने इ बोलपत्र आह्वान भएको ।
- सिन्धुली जिल्लाको दुधौली न. पा. १२१ विगाहा र चितवन जिल्लाको माडी न. पा. मा १०० विगाहा गरी जम्मा २२१ विगाहा(१४७.३ हे.) क्षेत्रफलमा चक्लाबन्दी सहितको सामुहिक खेती भइरहेको । सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको

इन्द्रावती र मेलम्ची मा २०० हे. क्षेत्रफल तथा नुवाकोट जिल्लाको लिखु र पंचकन्या मा ६०० हे. क्षेत्रफलमा मा चक्लाबन्दी सहितको सामुहिक खेती को सुरुवात भएको ।

- सहकारी-निजी क्षेत्रको ५०-५०% साझेदारीमा साना मेशिनरी औजार वितरण कार्यका लागि सूचना प्रकाशन भै आवेदन संकलन कार्य सम्पन्न, आपूर्तिकर्ता छनौट तथा साझेदार छनौट कार्य भैरहेको ।
- राष्ट्रिय र स्थानीय महत्वका बाली (एक स्थानीय तह एक ब्लक) को ११९ व्यवसायिक कृषि उत्पादन केन्द्र (ब्लक) स्थापनाका लागि सूचना प्रकाशन भै आवेदन संकलन तथा स्थलगत निरीक्षण कार्य भैरहेको ।
- १००० रोपनी बाँझो जग्गामा खेतिका लागि प्रोत्साहन कार्यक्रम सञ्चालन गर्न २०७७/०५/२३ गते सूचना प्रकाशन भै आवेदन संकलन कार्य सम्पन्न ।
- प्रदेश स्तरीय ३ वटा सहकारीसंघ (बागमती प्रदेश सहकारी संघ, बागमती प्रदेश वचत तथा ऋण सहकारी संघ र बागमती प्रदेश कृषि सहकारी संघ)दर्ता ।
- निजी कृषि सहकारी र स्थानिय तहसंगको साझेदारीमा १२ वटा शीत भण्डार केन्द्रहरू (कूल भण्डारण क्षमता: १७७०० मे.टन.) निर्माणाधीन ।
- चितवनको भण्डारा स्थित ८ करोड लागतको कृषि तालिम केन्द्र भवन को ७० प्रतिशत निर्माण कार्य सम्पन्न भएको ।
- ९ वटा एकीकृत मोडल फार्म स्थापना भई सञ्चालनमा रहेको ।
- लिफ्ट सिंचाई कार्यक्रम अन्तर्गत ३८ वटा आयोजनाका लागि आवेदन संकलन कार्य सम्पन्न, मुल्याङ्कनको क्रममा रहेको ।

## ६. भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय

### १. यातायात पूर्वाधार

- प्रादेशिक बजेट तर्फ २१ वटा स्थानीय तहको केन्द्र जोड्ने सडक, २२ वटा अन्य महत्वपूर्ण सडकको बहुवर्षीय योजनाहरू, ३०१ वटा प्रदेश स्तरीय अन्य महत्वपूर्ण सडक, २४ वटा प्रादेशिक सडक पूल र १५ वटा झोलुङ्गे पूल निर्माणाधीन

- सङ्घीय सशर्त अनुदानतर्फ ३७ वटा सडक पूल, ८ वटा सम्भावित रणनीतिक सडक, १ उत्तर दक्षिण सडक, ६६ संभावित प्रादेशिक सडक, १ ग्रामिण सडक संजाल आयोजना निर्माणाधीन

## २. खानेपानी तथा सरसफाई

- प्रादेशिक बजेट तर्फ १३३ वटा योजनाहरूका साथै १२ वटा गुणस्तर सुधारका आयोजना निर्माणाधीन
- सङ्घीय सशर्त अनुदानतर्फ ६०१ वटा योजनाहरूका साथै १० वटा गुणस्तर सुधार तथा १४ वटा ढल व्यवस्थापनका योजनाहरू निर्माणाधीन

## ३. शहरी विकास तथा भवन निर्माण

- ६५ वटा भवन निर्माण, २० वटा सरकारी कार्यालय भवन, आवास मर्मत संभार, ६० वटा शहरी विकास कार्यक्रम तथा १० वटा एकीकृत जग्गा तथा वस्ती विकास कार्यक्रम सञ्चालनमा रहेको

- प्रादेशिक बजेट तर्फ ९७ तथा सङ्घीय सशर्त अनुदान तर्फ ५७ वटा योजनाहरू निर्माणाधीन
- वैकल्पिक उर्जा अनुदान कार्यविधीको मस्यौदा तयार भई स्वीकृतिको क्रममा । सो पश्चात योजना माग संकलनका लागि सूचना प्रकाशन गरिने

५. चालु आर्थिक वर्षको प्रथम चौमासिकमा ४७, ८१९ सवारी साधनहरू दर्ता भई रु. तीन अर्ब उनन्चालीस लाख सतासी हजार छ सय चौसठ्ठी राजश्व संकलन भएको ।

६. पोष्ट बहादुर बोगटी सुरंग मार्ग (भीमफेदी कुलेखानी) आयोजनाको कार्यालय स्थापना गरि निर्माण कार्यको बोलपत्र आव्हान गर्नको लागि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन पुनरावलोकन कार्य हुँदै गरेको साथै आयोजना निर्माण सुपरिवेक्षण परामर्शदाता छनौट कार्य गर्न परामर्शदाताहरूलाई सूचिकृत गरी प्रस्ताव आव्हान गर्ने कार्य अन्तिम चरणमा रहेको ।

७. विद्युतीय सवारी साधन खरिद तथा संचालनको लागि प्राविधिक स्पेशिफिकेशन तयार भई लागत अनुमान तयार गर्ने, सम्भावित रुट पहिचान गर्ने र सो रुटमा संचालन हुने सवारी साधनको संख्या यकिन गर्न प्रस्ताव तयार भएको साथै उक्त सवारी साधन संचालन तथा व्यवस्थापनको लागि “प्रदेश यातायात यातायात संचालन तथा व्यवस्थापन बोर्ड (स्थापना तथा कार्य संचालन) आदेश, २०७७” प्रदेश सरकारबाट स्वीकृत भईसकेको ।

नारायणी लिफ्ट सिंचाई प्रणाली आधुनिकीकरणको लागि तयार भएको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन पुनरावलोकनको गरि खरिद प्रक्रिया अगाडी बढाईएको ।

९. बागमती प्रदेश सभाहल तथा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको सभाहल को निर्माण कार्य शुरु भएको ।

१०. जिल्लु एकीकृत बस्ति विकास कार्यक्रम , भिमेश्वोर न.पा., दोलखा, प्युघर भदौरे एकीकृत माझि बस्ति विकास, इन्द्रावती ग.पा.-५, सिन्धुपाल्चोक, एकीकृत मुसहर बस्ति विकास, दुधौली-९, सिन्धुली तथा एकीकृत मुसहर बस्ति विकास, दुधौली-७, सिन्धुली को निर्माण कार्य शुरु भएको ।

११. बागमती प्रदेशका काठमाडौँ उपत्यका बाहेकका दस जिल्लामा जनता आवास कार्यक्रम अन्तर्गतका घरहरूको निर्माण कार्य भैरहेको ।

१२. मुख्य मन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयद्वारा गठित यातायात समस्या समाधान विज्ञ टोलीको प्रतिवेदन अनुसार सवारी साधनहरूको विवरण डिजिटाइजेसन गर्ने तथा अनलाइन सेवाको लागि TOR तयार तथा अन्य कार्य भईरहेको ।

## ७. सामाजिक विकास मन्त्रालय

- कोभिड-१९ (कोरोना भाइरस) लगायत संक्रामक रोगको रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारको आवश्यक व्यवस्था मिलाउनका लागि स्थानीय तह र प्रदेश अस्पताल मार्फत कार्य सम्पादन ।
- मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान संचालनमा आएको ।
- ५ जिल्लाका १/१ वटा अस्पताललाई प्रदेश अस्पतालका रूपमा विकास गर्ने निर्णय ।
- युवा परिषद् नियमावली २०७७ जारी, प्रदेश शिक्षा नीति मस्यौदा, प्रदेश विश्वविद्यालय ऐन मस्यौदा, प्रदेश संस्कृति नीति मस्यौदा निर्माणका साथै कार्यक्रम कार्यान्वयन मार्गदर्शन जारी भएको ।
- प्रदेश विश्वविद्यालय सञ्चालन र व्यवस्थापनका लागि सुझाव दिन कार्यदल गठन ।
- लोपोन्मुख, सिमान्तकृत, गरिब तथा सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्न स्थानीय तहसंगको समन्वयमा सूचना सङ्कलन शुरु ।
- एक विद्यालय एक नर्स कार्यक्रमको विज्ञापन भइ छनौटको चरणमा रहेको ।
- मातृ तथा बाल मृत्युदर घटाउनका लागि सञ्चार माध्यमको प्रयोग गरी जनचेतनामुलक कार्यक्रम सञ्चालन साथै पोषण तथा खोप सम्बन्धी कार्यक्रम कार्यान्वयन ।

## ८. प्रदेश नीति तथा योजना आयोग

- दिगो विकासका लक्ष्यहरू बागमती प्रदेशको वर्तमान अवस्था तथा भावी मार्गचित्र अङ्ग्रेजी र नेपाली दुवै माध्यममा प्रकाशन गरिएको ।
- वैकल्पिक चिकित्सा तथा आयुर्वेद विज्ञानको बागमती प्रदेशमा प्रयोग तथा यसले अर्थतन्त्रमा पारेको प्रभावलाई विकाससँग जोडेर लैजाने विषयमा अन्तर्क्रिया तथा छलफल कार्यक्रम सम्पन्न ।
- कोभिड-१९ ले बागमती प्रदेशको आर्थिक, सामाजिक र अन्य क्षेत्रमा पारेको असर परामर्शदाताबाट अध्ययन गराई सोको प्रारम्भिक प्रतिवेदन प्राप्त भएको ।
- प्रदेशको वस्तुस्थिति विवरणको अद्यावधिक गर्ने काम परामर्शदाताबाट भैराखेको ।
- बागमती प्रदेशका ११९ वटै स्थानीय तहमा आवधिक योजना र मध्यमकालीन खर्च तयार गर्ने सन्दर्भमा प्रारम्भिक चरणको काम बागमती प्रदेश सुशासन केन्द्रसँगको सहकार्यमा शुरूवात भैराखेको छ ।
- प्रदेश विकास समस्या समाधान उपसमितिको बैठक आयोगका कार्यवाहक उपाध्यक्षको अध्यक्षतामा प्रमुख सचिव, मन्त्रालयका सचिवज्यूहरूको उपस्थितिमा सम्पन्न गरिएको ।

## ९. मुख्यन्यायाधिवक्ताको कार्यालय

- यस कार्यालयमा चालु आ.व.को प्रथम चौमासिकमा जिम्मेवारी सरी आएका मुद्दामा १५ वटा मुद्दा थप भएकोमा विभिन्न तहका अदालतहरूमा १८ वटा मुद्दाको प्रतिरक्षा गरेको ।
- धुनिवेशी नगरपालिका धादिङ्गमा जनप्रतिनिधीहरूलाई कानून सम्बन्धी सचेतना कार्यक्रम ।
- कानून मस्यौदा कार्यदल गठन गरी काम सम्पादन गरेको ।
- विभिन्न विषयमा अध्ययन कार्यदल गठन भई काम अगाडि बढिरहेको ।
- बाल सुधार गृह भक्तपुर र हेटौँडाको निरिक्षण ।

## १०. प्रदेश लोक सेवा आयोग

- आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन २०७६/७७ माननीय प्रदेश प्रमुखज्यू समक्ष पेश गरिएको।
- दक्षविज्ञहरूको रोष्टर तयार भएको।
- मिति २०७७/६/२० वार्षिक पदपूर्ति कार्यतालिका सार्वजनिक।
- विभिन्न सेवाका चौथो तहका सबै पदको र स्वास्थ्य सेवाका २३ वटा पदहरूको पाठ्यक्रम तयार भएको।
- परिक्षा सञ्चालनका लागि आवश्यक तयारी पूरा भएको।
- Online Software निर्माण अन्तिम चरणमा रहेको।



**कार्यक्रम कार्यान्वयनमा आईपरेका समस्याहरु**  
**मन्त्रालय/निकायहरुबाट औल्याईएका समस्याहरु र सोको समाधानका सुझावहरु**

क्र.सं.	समस्याहरु	समाधानका लागि गरिएको प्रयास	समाधानका लागि सुझावहरु
१	संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने शर्त अनुदानका कार्यक्रमहरु बीच बीचमा थप घट हुने गरेको	प्रदेश सरकारसंग समन्वय गरि मात्र थपघट गर्नका लागि संघीय अर्थ मन्त्रालयलाई पत्राचार गरिएको।	संघीय सरकारबाट हस्तान्तरण हुने शर्त अनुदान एकमुष्ट रुपमा वार्षिक बजेटमै समावेश गरी पठाउन संघीय सरकारसँग समन्वय गर्नुपर्ने।
२	कतिपय स्थानीय तहबाट नियमानुसार प्राप्त हुनुपर्ने राजश्व तथा फिर्ता दाखिला गर्नुपर्ने अनुदानको बचत रकम फिर्ता नगरेको।	१.प्रदेश लेखा ईकाई कार्यालयले यसरी फिर्ता नगर्ने स्थानीय तहको वित्तीय हस्तान्तरण रोक्का गरेको। २.Virtual Meeting नियमित रुपमा जानकारी गराईएको।	एक तहको सरकारबाट अर्को तहको निकायलाई अख्तियारी प्रदान गर्दा अख्तियारी प्रदान गर्ने निकायप्रति जिम्मेवारी र जवाफदेही बनाउने संयन्त्रको व्यवस्था हुनु पर्ने।
३	स्थानीय तहहरु र मन्त्रालयहरुबाट विवरण प्राप्त गर्न कठिनाई	समयमै विवरण भरि पठाउन पुनः पत्राचार तथा सम्पर्क गर्ने गरेको। विभिन्न बैठकमा समेत जानकारी गराइएको।	सम्बन्धित सबै निकाय जिम्मेवार भई माग भएका विवरणहरु समयमै उपलब्ध गराउने परिपाटिको विकास गर्नुपर्ने।
४	मन्त्रालय अन्तर्गत जिल्लामा आफ्नै कार्यालय नहुनु	प्रदेश लेखा ईकाई कार्यालयहरुको कार्य कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयबाट सम्पादन भईरहेको र प्रलेनिका ले समन्वय गरिरहेको।	आवश्यकता अनुसार जिल्ला स्थित कार्यालयहरु को स्थापना गर्नुपर्ने।

क्र.सं.	समस्याहरू	समाधानका लागि गरिएको प्रयास	समाधानका लागि सुझावहरू
५	सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम १२० (४) बमोजिम निर्माण कार्यको म्याद थप गर्न अधिकार विशिष्ट श्रेणीको सचिवमा निहित रहेको हुँदा सो अधिकार प्रदेश सचिवले प्रयोग गर्ने सन्दर्भमा अन्यौलता भएको ।	प्रदेश सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०७६ को संशोधनको लागि छलफल गरि मुख्य मन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पठाउने तयारी गरिएको ।	प्रदेश सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०७६ मा निर्माण कार्यको म्याद थप गर्ने अधिकार सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम १२० (४) बमोजिमको म्याद ननाघने गरी सम्बन्धित प्रदेश मन्त्रालयको सचिवबाट सोहि आर्थिक वर्षमा सोहि योजनाका लागि बजेट विनियोजन छु भने प्रदेश सरकारलाई थप आर्थिक दायित्व नपर्ने गरी म्याद थप गर्ने व्यवस्थाका लागि नियमावलीमा संशोधन गर्न उपयुक्त हुने ।
६	नेपाल सरकारको मिति २०७७/०३/२९ को निर्णयानुसार लकडाउन अवधिको निर्माण कार्यको म्याद थप सम्बन्धमा अन्यौलता भएको ।	प्रदेश सरकारबाट निर्णय हुन छलफल अगाडी बढाईएको	कोभिडको कारण म्याद थपको लागि औचित्यको आधारमा चालु आर्थिक वर्षमा बजेटको व्यवस्था छु भने म्याद थप हुनुपर्ने र सो म्याद थप सा.ख.नि., २०६४ को नियम १२०(४) को प्रावधानमा गणना नहुने व्यवस्था हुनुपर्ने । यसबाट प्रदेश सरकारलाई थप आर्थिक दायित्व सिर्जना हुन नहुने
७	प्रदेश वातावरण संरक्षण ऐन, २०७७ मा संक्षिप्त वातावरणीय अध्ययनमा समेत विस्तृत अध्ययनका प्रावधान र प्रक्रियाले स-	प्रदेश उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय सँग छलफल प्रक्रिया अगाडि बढाईएको ।	संघिय वातावरण संरक्षण ऐनको प्रावधान प्रतिकुल नहुने गरी प्रदेश वातावरण संरक्षण ऐन, २०७७ मा संशोधनको प्रक्रिया अगाडि बढाउन उपयुक्त हुने ।

क्र.सं.	समस्याहरू	समाधानका लागि गरिएको प्रयास	समाधानका लागि सुझावहरू
	साना आयोजनाहरूको कार्यान्वयनमा समस्या ।		
८	संघीय सरकारबाट प्रदेश सरकारमा हस्तान्तरित भएका तथा संभावित प्रादेशिक /रणनैतिक सडक, खानेपानी आयोजनाहरू, सिंचाइ आयोजनाहरू, शहरी विकास तथा भवन सम्बन्धी आयोजनाहरू लगायतमा न्यून बजेट विनियोजन भएकोले योजनाहरू सम्पन्न गर्न कठिनाई भएको साथै संघीय सरकारबाट पनि सोही आयोजनाहरूमा बजेट विनियोजन भइ कार्यान्वयनमा दोहोरोपना आएको ।	योजनाहरू सम्पन्न गर्न चाहिने बजेट व्यवस्थापनको लागि निर्धारित ढाँचामा तयार गरि तालुक मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयमा छलफल गरि थप बजेट माग गरिएको ।	संघीय सरकार, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालय सँग प्रदेश सरकारले समन्वय गरी हस्तान्तरित आयोजनाका लागि सम्पन्न हुने रकम पाउन र संघीय सरकारबाट दोहोरो तरिकाले विनियोजन गरेको रकम समेत प्रदेशलाई हस्तान्तरण गरी एउटै निकायबाट कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्थाका लागि समन्वय गर्ने ।
९	प्रदेश मन्त्रालय अन्तर्गतका कार्यालयहरूबाट सम्पादन हुने कार्यहरूमा संघीय सरकारका विभिन्न निकायहरूबाट सोझै पत्राचार तथा निर्देशन दिने गरेको ।	प्रदेश अन्तर्गतका समन्वन्धित मन्त्रालय र निकायहरूबाट मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा सो परिपाटिलाई हटाई क्षेत्राधिकारको ख्याल गरि संघीय सरकार संग समन्वय गर्न लेखि पठाइएको ।	प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, संघीय सरकारका विभिन्न विषयगत मन्त्रालयहरू लाई यस विषयमा जानकारी गराई यस किसिमको परिपाटिलाई अन्तय गरि भएको संयन्त्रलाई परिचालन गर्न मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट समन्वय गर्नुपर्ने ।

क्र.सं.	समस्याहरू	समाधानका लागि गरिएको प्रयास	समाधानका लागि सुझावहरू
१०	संघीय सरकारबाट प्रदेश मातहतका निकायका स्वास्थ्य तर्फका जनशक्ति समन्वय विना सरुवा तथा काज खटाउनु	संघीय मन्त्रालयमा समस्या समाधानका लागि अनुरोध गरिएको।	यस्तो कार्य रोक्न प्रदेश सरकारको तहबाट पहल हुनुपर्ने।
११	संघले निजामति सेवा र प्रहरी सेवा ऐन/लोकसेवा ऐनजस्ता ऐनहरू सोही अनुरूप ऐनहरू तर्जुमा गरी सेवा तथा कार्यलाई व्यवस्थापन गर्न नसकिएको।	संघलाई सो अनुरूप तयार गर्न बारम्बार सुझाव दिइएको	संघबाट यस्ता आवश्यक ऐन नियमहरूको तर्जुमा अविलम्ब गर्न प्रदेश मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयबाट लेखी पठाउन उपयुक्त हुने।
१२	जग्गाको भू-स्वामित्व संघ सरकारसँग मात्र रहने र प्रदेशबाट संचालन हुने योजनाहरू जग्गा प्राप्ति नभइ कार्यगर्न कठिन परेको हुँदा प्रदेशमा संचालन हुने योजनाहरूको लागि भूमि व्यवस्थापनको अधिकार प्रदेश सरकारलाई हुन अनुरोध गर्ने।	धेरैपटक संघ सरकारसँग समन्वय गरी यस्तो समस्या समाधान गर्ने कोशिस गरिएको।	प्रदेश सरकारले आवश्यक ठानेका आयोजनाका लागि आवश्यक जग्गा संघीय सरकारबाट अनिवार्य उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्न केन्द्रसँग समन्वय गर्ने।
१३	कोभिड १९ का कारण पर्यटन, उद्योग व्यावसायको नविकरण हुन नसकेको	प्रदेश सरकारबाट २०७७ कार्तिक मसान्तसम्म म्याद थप गरिएको।	कोभिड १९ को अवस्थामा पर्यटन तथा उद्योग व्यावसायको नविकरण गर्दा नियमानुसार लाग्ने जरिवाना तिरेर चैत्र मसान्तसम्म नविकरण गर्न पाउने गर्ने गरी मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय हुन उपयुक्त हुने।

क्र.सं.	समस्याहरू	समाधानका लागि गरिएको प्रयास	समाधानका लागि सुझावहरू
१४	व्यवसाय दर्ता सम्बन्धमा एकरूपता नभएको ।	प्रदेश व्यापार ऐन २०७७ को व्यवस्था गरी प्रदेश मातहत घरेलु तथा उद्योग कार्यालयहरूबाट दर्ता र नविकरण गर्ने व्यवस्था गरेको ।	प्रदेश व्यापार ऐनमा यो व्यवस्था भएपनि उपत्यकामा हालसम्म वाणिज्य विभागबाट दर्ता नविकरण गरिदै आएकोले यसलाई संघबाट हस्तान्तरण गरी प्रदेश मातहतका घरेलु तथा उद्योग कार्यालयबाट सम्पादन हुने गरी लेखी पठाउन उपयुक्त हुने
१५	विश्वव्यापी महामारीको रूपमा फैलिएको कोभिड १९ सम्बन्धी व्यवस्था गर्ने सम्बन्धमा निर्माण भएको कार्यविधिले जनशक्ति प्रयोजनको लागि खर्च गर्न नपाउने भनी व्यवस्था भएको तर कोभिड उपचारका लागि चिकित्सक लगायतका स्वास्थ्यकर्मीहरूको प्रबन्ध गर्नुपर्ने परिस्थिति र अनिवार्यता देखिएकाले समस्या सिर्जना भएको ।	कार्यविधिमा यस किसिमको प्रबन्ध भए पनि सो व्यवस्था चिकित्सक लगायत अन्य स्वास्थ्यकर्मीहरूको सन्दर्भमा यो लागू नहुने मानी सोही अनुसार व्यवस्थापन गरिदै आएको	प्रदेश कोभिड १९ कार्यविधिमा संशोधन गरी चिकित्सक लगायतका स्वास्थ्यकर्मीका हकमा भने सो प्रबन्ध लागू नहुने व्यवस्था गर्ने ।

अन्तरमन्त्रालयगत कार्यक्रम/आयोजना कार्यान्वयन गर्दा नीतिगत एवं कानूनी विषयमा देखिएका समस्याहरूको प्रस्तुति, श्री डण्डुराज घिमिरे, प्रदेश सचिव, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय

- धुर्मुस सुन्तली क्रिकेट मैदान चितवनलाई १००% अनुदान पठाइएको कति भौतिक अनुदान प्राप्त भयो ?
- प्रलेनिकाको जिल्लास्थित कार्यालय स्थापना हुनुपर्ने
- प्रदेश सार्वजनिक खरिद नियमावली-२०६४ संसोधन गर्नुपर्ने आवश्यक
- प्रदेश वातावरण संरक्षण ऐन-२०७६ को संक्षिप्त वातावरण अध्ययन संसोधन गर्नुपर्ने
- प्रदेश कोभिड-१९ कार्यविधि संसोधन हुन आवश्यक

अन्तरमन्त्रालयगत कार्यक्रम/आयोजना कार्यान्वयन गर्दा नीतिगत एवं कानूनी विषयमा देखिएका समस्याहरूको प्रस्तुति, श्री दीपक काफ्ले, प्रदेश सचिव, सामाजिक विकास मन्त्रालय

- कोभिड-१९ व्यवस्थापन कोषको रकमलाई जनशक्तिमा खर्च गर्न सकिने विद्यमान कानूनी व्यवस्था नभएको अवस्थामा यसको व्यवस्थापन हुनुपर्ने जरूरी छ।
- बागमती प्रदेशमा १ लाख २६ हजार संक्रमित भए ७१८ जनाको मृत्यु भएको ७१८ मध्ये २०-४० उमेर समूहका पीडित
- **बागमती प्रदेशको संक्रमण व्यवस्थापनको अवस्था**
- हालसम्मको तथ्यांकमा यस प्रदेशमा देशको कुल संक्रमणको करिब पचपन्न प्रतिशत रहेको (54.83%) रहेको छ भने मृत्युको अनुपात यस प्रदेशमा तुलनात्मक रूपमा कम रहेको छ र मृत्यु हुनेमा बढदो उमेर र अन्य जीर्ण रोगहरूको सहस्रगणता देखिएको छ।
- यस प्रदेशमा पछिल्ला दिनहरूमा संक्रमितको संख्या तीव्र रूपमा बढेको हुनाले हाल उपचाररत बिरामीको संख्या कुल नेपालको भन्दा तुलनात्मक रूपमा बढी देखिएको छ।

विवरण	नेपाल	बागमती प्रदेश
संक्रमण देखिएको पीसीआर परीक्षण	२३१९७८(100%)	१२७१९८(100%)
निको भएको	२१२५९०(91.6%)	११५३६७(90.69)
उपचाररत	१७९०९(7.72%)	११०९६(8.720%)
मृत्यु भएको	१४७९(0.63%)	७३५(0.57%)

- २५०४५८ स्वाब परीक्षण भइको
- ७४७७ क्वारेन्टाइन निर्माण गरिएको।

- २४८ जना मात्र क्वारेन्टाइनमा रहेको
- ४७४९ आइसोलेसन बेड निर्माण गरिएको।
- ३०६३ जनानामात्र आइसोलेसन बेडमा रहेका Contact Tracing को काम जारी रहेको यसमा स्थानीय तहहरूको सहकार्यमा जारी राखिएको। काठमाडौं उपत्यकामा रोग नियन्त्रण तथा इपिडियोलोजी महाशाखासँगको सहकार्यमा Contract Tracing को कार्य जारी राखिएको। प्रदेश प्रयोगशालाबाट ३२७४९ जनाको स्वाब परीक्षण गरेको २ नम्बर प्रदेशका समेत नमूना स्वाब परिक्षण गरिएको।
- कोभिड व्यवस्थापनको लागि बजेट सकिएको छ। जनशक्ति चिकित्सक प्यारामेडिक्लाई व्यवस्थापन गर्नुपर्ने अवस्था छ। कोभिड-१९ व्यवस्थापन कोषमा अब बाँकी १२-१३ करोड मात्रै रहेको हुँदा यस कोषमा थप रकम व्यवस्थापन हुन जरूरी छ।

**अन्तरमन्त्रालयगत कार्यक्रम/आयोजना कार्यान्वयन गर्दा नीतिगत एवं कानूनी विषयमा देखिएका समस्याहरूको प्रस्तुति, श्री मदन भुजेल, प्रदेश सचिव, आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय**

- प्रहरी समायोजना नसकिएको अवस्थामा प्रदेश शान्ति सुरक्षा कार्यक्रम मातहत आइनसकेको हुदाँ शान्ति सुरक्षा सम्बन्धी काममा प्रदेशले आफ्नो भूमिका खेल्न नसकेको अवस्था रहेको छ।
- प्रदेश प्रहरी मातहतका भवन निर्माण सम्पन्न हुने अवस्थामा छन्।
- कानून निर्माण गर्दा सम्बन्धित मन्त्रालयबाट मस्यौदा आउँदा सहमतिका लागि समयावधि बढाउन आवश्यक छ।
- ऐन कानून निर्माणमा संघबाट सहयोग नपाइएको अवस्था छ।

**अन्तरमन्त्रालयगत कार्यक्रम/आयोजना कार्यान्वयन गर्दा नीतिगत एवं कानूनी विषयमा देखिएका समस्याहरूको प्रस्तुति, श्री संजीव बराल, प्रदेश सचिव, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय**

- यातायातको राजस्व समेतको एकाधिकार प्रदेशमा रहेकोमा संघबाट एम्बोण्ड नम्बर लगायतका अन्य क्षेत्रका राजस्व रकम उठाउने गरेकोले सम्पूर्ण राजस्व रकम प्रदेश सरकारकै राजस्व खातामा जम्मा हुने व्यवस्थालाई कडाइका साथ लागू गर्नुपर्ने अवस्था रहेको।
- संघीय मन्त्रालय/विभागबाट प्रदेश मातहतका यातायात कार्यालयहरूलाई सीधै परिपत्र गर्ने परिपाटी नगरी मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयमार्फत पत्राचार हुन जरूरी छ।
- कोभिड-१९ को कारणले ठेक्काको म्याद थप सम्बन्धी अन्यौलतालाई स्पष्ट व्यवस्था कानूनी व्यवस्था हुनुपर्ने।

- संक्षिप्त वातावरणीय अध्ययनको प्रक्रिया पनि EIA, IEE को जस्तै प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था हुँदा प्रक्रिया सरल र छोटो बनाउन संघीय वातावरण ऐन र प्रदेश वातावरण ऐन नियमावलीमा संसोधन हुन आवश्यक रहेको ।
- हस्तान्तरण भएका आयोजना प्रदेश मातहत बजेट विनियोजन भएको अवस्थामा संघबाट त्यसैलाई निरन्तरता दिएको हुँदा Duplication देखियो खानेपानी, सिचाइ क्षेत्रका आयोजनामा बढी मात्रामा बजेट र कार्यक्रम दोहोरिएका ले कार्यान्वयन गर्न अन्यत कठिनाइ भएको दोहोरिपना नहुने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने ।
- बजेट तथा कार्यक्रम निर्माण गर्न बजेट तथा कार्यक्रम निर्देशिका बनाउन आवश्यक देखिन्छ ।
- कृषि मन्त्रालय मातहतका भौतिक पूर्वाधार निर्माण भैरहेको आयोजनाहरू भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय अन्तर्गतबाट नै हुने परिपाटी भए कार्य विशिष्टता हुने थियो ।

अन्तरमन्त्रालयगत कार्यक्रम/आयोजना कार्यान्वयन गर्दा नीतिगत एवं कानूनी विषयमा देखिएका समस्याहरूको प्रस्तुति, श्री राजेन्द्र पाण्डे, लेखा अधिकृत, प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय

- आलेप गर्न कठिनाइ
- लेखा व्यवस्थापन र Reporting समयमै हुन आवश्यक

अन्तरमन्त्रालयगत कार्यक्रम/आयोजना कार्यान्वयन गर्दा नीतिगत एवं कानूनी विषयमा देखिएका समस्याहरूको प्रस्तुति, श्री, कौशलप्रसाद ढुङ्गाना, शाखा अधिकृत, मुख्यन्यायाधिवक्ताको कार्यालय

- यस आ.व.को चौमासिक अवधिमा ६० मुद्दा अदालतमा विचाराधीन रहेका ।
- हाल मुख्यन्यायाधिवक्ताको कार्यालय हेटौडामा रही कार्य गर्दै आएकोमा यस कार्यालयसँग सम्बन्धित मुद्दाहरू काठमाडौं उपत्यकामा रहेका अदालतहरूमा पेश गरी विचाराधीन रहेको मुद्दाहरूको सम्बन्धमा हेटौडाबाट काठमाडौंमा गई मुद्दाको प्रतिरक्षा, बहस पैरवी गरिरहेको अवस्थामा काठमाडौंमा पनि मुख्यन्यायाधिवक्ताको सम्पर्क कार्यालय स्थापना हुने भएको भए प्रभावकारी हुने थियो ।

**मन्तव्य/सुझावहरू**

डा.मानबहादुर बीके, प्रमुख सचिव, प्रदेश सरकार, बागमती प्रदेश

- कार्यालय तहबाट, योजना आयोग तहबाट मन्त्रालय तहबाट हुने अनुगमन प्रणालीलाई नियमित र सशक्त बनाउनु आवश्यक छ ।
- बजेट निर्माण प्रक्रियामा बहुवर्षीय आयोजनाहरूको छनौट गर्दा रोजगार सिर्जना गर्ने, दिगोपन हुने, उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउने खालका योजनालाई प्राथमिकता राखी छनौट गर्नुपर्दछ ।



- स्थानीय तह, प्रदेश र संघबाट कार्यान्वयन हुने आयोजनाहरू स्पष्ट रूपमा छुट्टयाउनुपर्दछ।
- परियोजना बैकलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी ढंगले कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्दछ।
- संघ सरकारबाट प्रदेश र स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण भइ आएका कार्यसम्पन्न आयोजनाहरूको संचालन कार्यविधिको अभावमा ती आयोजनाहरू अलपत्र अवस्थामा रहेको हुँदा तीनलाई संचालन गर्न कार्यविधि निर्माण गरी अविलम्ब लागू गर्न आवश्यक छ।
- बजेट खर्च गर्दा त्यस्ता खर्च भएका रकम पुर्जी निर्माण हुनेतर्फका आयोजनाहरूमा लगानी गर्नुपर्दछ।

### प्रमुख सचेतक, घनश्याम दाहाल, नेकपा बागमती प्रदेश

- योजना छनौट प्रक्रियालाई पारदर्शी र प्रणालीगत ढंगबाट हुनुपर्ने।
- संघबाट प्रदेशमा हस्तान्तरण भएका आयोजनाहरूमा पर्याप्त बजेट रकम नहुदा वर्षौंसम्म योजना अलपत्र रहेको हुँदा पर्याप्त बजेट विनियोजन हुनुपर्ने।
- समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको नारालाई साकार बनाउन गरिब, निमुखा, पिछडिएका क्षेत्रमा पर्याप्त बजेट विनियोजन हुनुपर्ने।
- जनताको जीवनस्तर सुधार गर्न अनुदानको रकमलाई निर्दिष्ट क्षेत्र र लक्षित वर्गमा पुग्यो पुगेन प्रभावकारी अनुगमन हुन आवश्यक छ।

### मा.श्यामकुमार बस्नेत, कार्यवाहक उपाध्यक्ष, प्रदेश नीति तथा योजना आयोग

- योजना निर्माण र अनुगमनमा रहेको कमजोरीलाई हटाउनको लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा विभिन्न चरणमा छलफल, गोष्ठी र बहस गरी योजना छनौट, कार्यान्वयन र आयोजनाको प्रभावकारीतामा एकरूपता ल्याएमात्र समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकांक्षालाई पुरा गर्न सकिन्छ।
- स्थानीय तहको आवधिक योजना निर्माण गर्दा संघ र प्रदेशको आवधिक योजनामा व्यवस्था भएका दिगो विकासका लक्ष्यहरू, कार्यक्रमहरू, नीति रणनीतिहरूलाई प्राथमिकताका साथ समावेश गर्नुपर्ने हुन्छ।
- पुर्जीगत खर्च खर्चको प्रभावकारिता बढाउन आयोजनाको दिगोपना र भविष्यमा यसले पार्ने असरको बारेमा गम्भीर हुनुपर्ने देखिन्छ।

### मा.डा.रामकुमार फुयाल, सदस्य, राष्ट्रिय योजना आयोग

- राष्ट्रिय योजना आयोगका माननीय सदस्य डा. रामकुमार फुयालले १५औं आवधिक योजनाको अन्तसम्ममा १०.६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य भएको हुदा उक्त लक्ष्य हासिल गर्न मानव जीवन रक्षा, रोजगारी सिर्जना, उत्पादन र उत्पादकत्व लाई वढाउने तर्फ ध्यान दिन सुझाव दिनु भयो ।
- प्रदेशमा तथ्यांक व्यवस्थापन अति आवश्यक भएको हुँदा तथ्यांक संकलन, प्रशोधन, व्यवस्थापन E-Governance लाई राम्रो बनाउनको लागि प्रदेश तथ्यांक निकायको व्यवस्थापन हुनपर्ने देखिन्छ ।
- कृषि र उद्योग क्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्व बढाएर दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धिदर गर्ने लक्ष्य भेटाउन नीति तथा कार्यक्रमहरू त्यसैतर्फ लक्षित हुनुपर्दछ ।
- आर्थिक पारदर्शिताका साथ खर्च गर्ने क्षमता बढाउने, राजश्व वृद्धि गर्ने कार्यलाई ध्यान दिई सक्रियताका साथ लाग्नुपर्ने देखिन्छ ।
- तीनै तहबाट हुने अनुगमन कार्यलाई प्रभावकारितका साथ अगाडि बढाउनुपर्ने हुन्छ ।

### माननीय रामेश्वर फुयाल, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री

प्रदेशका विभिन्न स्थानहरूमा विद्युतीय सवारी साधन संचालन गरी डिजिटल बागमती प्रदेश बनाउने र पूर्वाधारका क्षेत्रमा कार्य गर्ने कालिगढ देखि उच्चस्तरका प्राविधिकहरू उत्पादनका लागि प्राविधिक तथा व्यवसायिक शिक्षालयहरूसँग सहकार्य गर्नुपर्ने। साथै आ.व.०७७/७८ का योजनाहरूलाई सफल बनाउन प्रतिबद्धताका साथ काम गर्ने कुरा बताउनुभयो। संघ र प्रदेशबीच समन्वय र सहकार्यका साथ योजनाका सम्बन्धमा अघि बढ्नुपर्ने देखिन्छ ।

### मा.कैलाशप्रसाद ढुङ्गेल, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री

योजना निर्माण गर्दा स्थानीय स्तरमा भएका विभिन्न स्रोत, साधनहरूलाई सदुपयोग गरेर संचालन हुने खालका योजनालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने। अन्यथा हाम्रा सम्पदा, संस्कृतिहरू लोप हुने अवस्थामा रहेका छन्। भएका कामहरूको पनि सकारात्मक ढंगले समीक्षा सहित भएका कमीकमजोरीलाई औल्याइ सुधार गर्ने सुझाव दिनुपर्छ ।

### मा.प्रा.डा. पुष्पराज कडेल, उपाध्यक्ष, राष्ट्रिय योजना आयोग

- अनुगमन र मूल्याङ्कन गर्ने सर्वोच्च निकाय राष्ट्रिय योजना आयोग हो यसले जुन हिसाबले काम गर्नुपर्ने थियो त्यो हिसाबले काम गर्न सकेको छैन तसर्थ यसलाई अझ मजबुत र सबल बनाइ काम गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको छ ।
- विभिन्न निकाय, मन्त्रालयहरूको आ-आफना समस्याहरू हुन्छन्। ती सबै समस्याहरूलाई छलफलद्वारा समाधान गर्नुपर्ने हुन्छन् ।
- तेस्रो पक्ष मुल्याङ्कन गर्दा महालेखा परीक्षकले उठाएका विषयहरू

- बेरूजु केकति भयो त्यसलाई उल्लेख गर्ने मात्र बेरूजु फर्छ्यौँटको प्रगति मात्र नदेखाउने परिपाटी बनाउने।
- संघमा कानून निर्माणमा ढिलाई हुदाँ प्रदेश र स्थानीय तहहरूमा पनि समस्या रहेको छ। यसको समाधानको लागि संघमा पहल भैराखेको छ।
- यातायातको राजस्व अर्थ मन्त्रालयसँग छलफल गरी टुङ्ग्याउन आवश्यक छ। यो कुरा पहल भैराखेको छ।
- सशर्त अनुदानका कतिपय स-साना आयोजनाहरू पनि संघबाटै हुने हुँदा समस्या देखिएकाले यस्तो हुन नदिनका लागि संघले प्रदेश र स्थानीय तहसँग समन्वय गरी समस्या समाधान गर्नेछ।
- खरिद ऐन, नियमावली लगायतका संक्षिप्त वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन लगायतका सम्पूर्ण कुराहरूमा हुने विभिन्न खाले बाधा व्यवधानहरूलाई हटाउनको लागि विषयगत मन्त्रालयसँग समन्वय गरी कामलाई अगाडि बढाउने।
- हस्तान्तरित आयोजनाको कार्यान्वयन र संचालनमा दोहोरोपना भएको हुँदा बजेट र कार्यक्रममा हुने दोहोरोपना हटाउनको लागि विशेष पहल गर्ने।
- हामी अहिले कल्याणकारी विकासको कार्यमा बढी खर्च गरिराखेको छौं यसबाट Competitive State मा पुग्नको लागि अलि बढी रोजगार दिने खालका कार्यक्रमहरूमा विशेष पहल दिन आवश्यक छ।
- अनुगमन तथा मूल्याङ्कन कार्यलाई व्यवस्थित बनाउनको लागि जिल्ला समन्वय समितिको समन्वयमा स्थानीय तहलाई बढी जिम्मेवार बनाउनुपर्ने देखिन्छ। स्थानीय तहमार्फत जिल्ला समन्वय समितिले Reporting Mechanism बनाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको छ।
- संघीय सरकारले ५० करोडभन्दा माथिका आयोजनाहरूको मात्रै Listing गरी काम अघि बढाउने भनिएको छ, सो कार्य आगामी वर्षहरूमा गरिन्छ।
- आयोजना व्यवस्थापनको कुरामा Duplication बढी मात्रामा देखिएकाले त्यसलाई कम गर्नको लागि परियोजना बैकलाई कार्यान्वयन गरी त्यसलाई प्रदेश ले पनि समन्वय गर्न आवश्यक छ।
- संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले गर्ने कामको स्पष्ट कार्यक्षेत्र छुट्टयाइएकोमा त्यो कार्यान्वयन भएको छैन। यसलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने अर्थमन्त्रालयसँग सो विषयमा छलफल भैसकेको छ।
- कोभिड-१९ ले जनजीवनमा प्रभाव पारेकै छ राजश्व उठ्ने/उठाउने प्रगति राम्रो छ तर खर्च न्यून भैरहेको अवस्थामा यसलाई प्रभावकारी तुल्याउन लाग्नुपर्ने देखिन्छ। यसमा संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहहरूलाई समन्वय र सहकार्य गरी विभिन्न क्षेत्रमा परेको प्रतिकूल असरलाई समाधान गर्नको लागि तीनै तहका सरकारहरू मिलेर अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता छ। दिगो विकासका लक्ष्यहरू, १५ औँ आवधिक योजनाले राखेका नीति, कार्यक्रमहरू र लक्ष्यहरू पुरा गर्नको लागि सबै सरकारहरू प्रतिबद्धताका साथ लाग्नुपर्ने देखिन्छ।

- खर्च गर्ने, वित्तीय अनुशासन कायम गर्ने विषयलाई सबै तहका सरकारले समन्वय गरी आवश्यक काम अघि बढाउनुपर्ने हुन्छ।
- बागमती प्रदेश सरकारले औल्याएका समस्याहरू समाधानका लागि राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिमा अनुरोध गरी पठाउन आवश्यक छ।

### मा.डोरमणि पौडेल, मुख्यमन्त्री, प्रदेश सरकार, बागमती प्रदेश

- कार्यसम्पादन करार भैसकेको छ, त्यो करारबमोजिम कार्यहरू आएन।
- तीनै तहका सरकारहरूबीच समन्वय र सहकार्य हुनुपर्ने देखिन्छ, आयोजनाहरूमा भएका Duplication हटाउनको लागि ठोस निर्णय गरी कार्यक्रम अगाडि बढाउनुपर्ने हुन्छ।
- योजना छनौट प्रक्रियाको स्पष्ट आधार नै भएन योजना बैंकलाई निर्माण र कार्यान्वयन गर्ने/परियोजना छनौटको प्रमुख आधार नै परियोजना बैंक हुनुपर्छ।
- प्रदेश सरकारसँग संस्थागत संयन्त्र नरहेको हुँदा यस धेरै कामहरू अगाडि बढाउन सकेको अवस्था छैन। समृद्धिको लागि प्रदेश धेरै कामहरू अगाडि बढाइसकेको छ। आवश्यकताको आधारमा मात्रै योजना छनौट गर्नुपर्ने हुन्छ, कसैले व्यक्तिगत आकांक्षा राखेको भरमा योजना छनौट गर्दा समस्या आएको हुनाले यस प्रथालाई रोक्नको लागि विशेष पहल गर्नुपर्छ। योजना छनौट गर्दा स्थानीय तहसँगको समन्वयमा कार्य अगाडी बढाउनुपर्ने देखिन्छ। जसले आयोजनामा हुने अपनत्व विकास भै आयोजनाको दिगोपनामा समेत प्रभावकारिता ल्याउँछ।
- विकासका कार्यमा अग्रसर हुने भनेका राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरू हुन यदि उनीहरू अग्रसरताका साथ लाग्ने हो भने विकासका कार्यहरूले गति लिन्छन् त्यसैले राष्ट्रसेवकहरू तदारूक्ताका साथ लाग्नुपर्छ।
- विभिन्न शीर्षकमा जाने अनुदानका कार्यक्रमहरूमा अनुदान पाएका मान्छे/समूहहरू गम्भीरताका साथ नलागेको हुनाले यसमा गम्भीरताका साथ लाग्नको लागि उनीहरूलाई विशेष जिम्मेवार बनाइनुपर्छ।
- विभिन्न भए गरेका कामहरूको सकारात्मक छलफल गरी त्यसबाट निष्कर्ष निकाल्दै अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ। भए गरेका कामहरूमा चुनौतीहरू भए त्यसलाई Reporting Mechanism मार्फत समाधानका लागि अगाडी बढाउनुपर्ने हुन्छ।
- कतिपय आयोजनाहरूको व्यवस्थापन राष्ट्रिय योजना आयोगले व्यवस्थित नगरेको हुनाले यसलाई व्यवस्थित बनाउनको लागि राष्ट्रिय योजना आयोगमार्फत कार्यविधि बनाइ कार्य अगाडि बढाउनुपर्ने हुन्छ।
- बैठक संचालन कार्यविधि अगाडि बढाइ त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने देखिन्छ।



आन्तरिक लेखापरीक्षणबाट बेरुजुको अवस्था

जिल्लागत बेरुजुको अवस्था

आर्थिक वर्ष ०७६/७७

मन्त्रालयगत आ.ले.प. बेरुजु र पेशकीको विवरण

आर्थिक वर्ष २०७६/०७७

मन्त्रालय	पेशकी रकम				आ.ले.प. बेरुजु रकम		
	गत आ.ब. सम्मको		यो आ.ब.को				
	चालु	पूँजीगत	चालु	पूँजीगत	चालु	पूँजीगत	जम्मा
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय	-	-	५०,०००.००	-	६०४,१०२.००	-	६०४,१०२.००
उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालय	-	-	१,५९३,०००.००	१७,०६०,२४०.००	३,६२२,२९९.४६	२२,५७२,७६२.०३	२६,१९५,०६१.४९
भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय	-	-	-	१४१,९६५,९९१.००	३,४९९,६१५.६३	१४३,६६३,९६९.९०	१४७,१६३,५८५.७३
आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय	-	३,९३०,७०४.५९	६७०,०००.००	७०,७४६,९११.६७	६७२,४००.००	३१,१५६,६६६.६५	३२,०३१,०६६.६५
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय	१०,०००,०००.००	६५,२१०,६५१.००	२६,६७२,०००.००	६७०,४९२,६६७.००	१३,२२७,९४०.७६	२४४,३९१,३२६.१५	२५७,६१९,२६६.९३
सामाजिक विकास मन्त्रालय	-	-	३६,०५३,२२५.००	४४,२७०,०००.००	२४,५४६,५६७.२६	२१,०६५,६४१.३६	४५,६१२,२०८.६४
प्रदेश नीति तथा योजना आयोग	-	-	-	-	९०५.००	-	९०५.००
स्थानिय तह	-	-	-	३५,५७०,०००.००	-	५५,२६०,९६५.३७	५५,२६०,९६५.३७
	१०,०००,०००.००	६९,१४१,३५५.५९	६५,४३६,२२५.००	९६०,१०५,६७९.६७	४६,५७३,६३०.३५	५१६,१३३,३५५.४६	५६४,७०७,१६५.६१

# जिल्लागत आ.ले.प. बेरुजु र पेशकीको विवरण

आर्थिक वर्ष २०७६/०७७

जिल्ला	पेशकी रकम				आ.ले.प. बेरुजु रकम		
	गत आ.ब. सम्मको		यो आ.ब.को				
	चालु	पूँजीगत	चालु	पूँजीगत	चालु	पूँजीगत	जम्मा
२३ दोलखा				११,७८३,२०६।००	२,५७८,८३४।६०	४,९७१,२०६।१८	७,५५०,०४०।७८
२४ रामेछाप				१४९,३९६,५४८।००	२२६,९५२।१८	१९८,०००।००	४२४,९५२।१८
२५ सिन्धुली			१४,१३५,०००।००	१५,८८२,०००।००	४२३,३७५।०६	२६,१४५,०२१।९१	२६,५६८,३९६।९७
२६ काभ्रेपलान्चोक		४९,२११,०५१।००	१२,६८४,२३०।००	१५७,०९३,५३३।००	४,१८७,५८८।००	१७,७४८,१४६।९०	२१,९३५,७३४।९०
२७ सिन्धुपाल्चोक	१०,०००,०००।००		१०,३७४,५४५।००	९१९,०००।००	१२,१७२,४९१।००	१,४९४,३९७।३४	१३,६६६,८८८।३४
२८ रसुवा				१३,९४८,३८३।९६	३६,७९७।९८	१४,०७९,९२१।८९	१४,११६,७१८।८७
२९ नुवाकोट		३५,९९९,६००।००	१,८१३,८०५।००	११२,३१५,५००।००	७,१०६,८०३।००	३५१,३००।००	७,४५८,१०३।००
३० धादिङ		३,९३०,७०४।५९		६,६८५,७०४।५९	३,८७४,७७२।००	२१,०८३,२२९।००	२४,९५८,००१।००
३१ चितवन				१३९,९१६,१९७।४१	१,५८७,२६०।९६	६७,४७८,७९८।०८	६९,०६६,०५९।०४
३२ मकवानपुर			५,२३१,४४५।००	३४७,१२२,७३६।७१	१०,८७५,२२०।६५	३५७,४५२,८५१।१६	३६८,३२८,०७१।८१
३३ भक्तपुर				७२,५००।००	५५०,७२०।००	७८७,५००।००	१,३३८,२२०।००
ललितपुर			४९९,७००।००	१६,३९१,५००।००	२,४०४,२५६।४४	३७,९८३।००	२,४४२,२३९।४४
३५ काठमाडौं			२०,६९९,५००।००	७,९३९,०००।००	५४८,७५८।४८	६,३०५,०००।००	६,८५३,७५८।४८
	१०,०००,०००।००	८९,१४१,३५५।५९	६५,४३८,२२५।००	९८०,१०५,८०९।६७	४६,५७३,८३०।३५	५१८,१३३,३५५।४६	५६४,७०७,१८५।८१





प्रदेश कार्यालय तर्फ बिनियोजन, राजस्व, धरौटी र अन्य कारोबार बेरूजु फर्छ्यौट तथा सम्परीक्षको विवरण २०७५।७६

क्र.सं.	मन्त्रालय/निकायको नाम	गत वर्ष सम्मको बाँकी	सम्परीक्षण भएको	गत वर्ष सम्मको बाँकी	यो वर्षको थप	दोस्रो प्रतिवेदन सम्मको बाँकी बेरूजु	दोस्रो प्रतिवेदन सम्मको बाँकी बेरूजु मध्ये पेशकी
1	सरकारी कार्यालय तर्फ	972	0	972	972094	973066	476605
1.1	आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय	0	0	0	786	786	0
1.2	आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय	612	0	612	159	771	155
1.3	उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालय	0	0	0	91095	91095	824
1.4	भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय	360	0	360	135514	135874	73736
1.5	भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय	0	0	0	561377	561377	375577
1.6	सामाजिक विकास मन्त्रालय	0	0	0	183132	183132	26313
1.7	मुख्यन्यायधिवक्ताको कार्यालय	0	0	0	31	31	0
2	समिति तथा अन्य संस्था तर्फ			0	15221	15221	0
	जम्मा	972	0	972	987315	987315	476605

बागमती प्रदेशस्तरीय आ.व.०७७।७८ को प्रथम चौमासिक प्रगति समीक्षा तथा प्रदेश विकास समस्या समाधान समितिको बैठकमा उपस्थिति

बागमती प्रदेश  
समाधान समिति

आ.व. २०७७/७८ को प्रथम चौमासिक प्रगति समीक्षा तथा प्रदेश विकास समस्या समाधान समितिको बैठकको उपस्थिति  
मिति २०७७/०८/१५ समय विहान ८ वजे देखि स्थान हेटौडा

सि.क्रमांक	नाम थर	पद	संस्था	मोवाइल नम्बर	दस्तखत
	मा. शेरमणी पाँडेल	मुख्यमन्त्री	प्रदेश सरकार बागमती प्रदेश		
	मा.प्र.डा.पुष्पराज कडेल	उपाध्यक्ष	राष्ट्रिय योजना आयोग नेपाल सरकार		
	मा.सानु कुमार श्रेष्ठ	सभामुख	प्रदेश सभा बागमती प्रदेश		
	मा.शान्तिकराम जमकट्टेल	मन्त्री	आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय बागमती प्रदेश		
	मा. अरुण प्रसाद नेपाल	मन्त्री	उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालय बागमती प्रदेश		
	मा.कैलाश प्रसाद दुर्गेत	मन्त्री	आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय बागमती प्रदेश		
	मा.दावा दोर्जेलामा	मन्त्री	भूमिव्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय बागमती प्रदेश		
	मा.रामेश्वर फुयाल	मन्त्री	भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय बागमती प्रदेश	९८५१००८९०८	
	मा. डा. राम कुमार फुयाल	सदस्य	राष्ट्रिय योजना आयोग नेपाल सरकार	९८५११६०५२६	
	मा. राधिका तमाङ	उप सभामुख	प्रदेश सरकार बागमती प्रदेश		
	श्री जगन्नाथ थपलिया	मा.मु.प्र.मन्त्रीको प्रमुख सल्लाहकार	प्रदेश सरकार बागमती प्रदेश		
	मा.सुरेश नेपाल	सभापती	अर्थ तथा विकास समिति		
	मा. घनश्याम दहाल	सभापती	शिक्षा स्वास्थ्य तथा कृषि समिति	९८५१०५०३९३	
	मा. मनु सिग्देल	सदस्य	सार्वजनिक सेवा समिति	९८५१०६२२०८	

नाम थर	पद	संस्था	मोबाइल नम्बर	दस्ताखत
मा. रमा आले मगर	सभापती	उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण समिति		
मा. माधव पौडेल	सभापती	प्रदेश मामिला समिति		
मा. <del>सुन्दर खड्का</del>	सभापती	सार्वजनिक लेखा समिति प्रदेश सरकार		
मा. श्याम कुमार वस्नेत	का.वा. उपाध्यक्ष	प्रदेश नीति तथा योजना आयोग वागमती प्रदेश		
मा. प्रा.डा. रामचन्द्र ढकाल	सदस्य	प्रदेश नीति तथा योजना आयोग वागमती प्रदेश		
मा.डा. यमुना कडेल	सदस्य	प्रदेश नीति तथा योजना आयोग वागमती प्रदेश		
मा.ओम थपलिया	मुख्य न्यायाधिकृत	प्रदेश सरकार वागमती प्रदेश		
श्रीमान खगराज वराल	सचिव	प्रधानमन्त्रि तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय नेपाल सरकार		
श्रीमान डा. मान वहादुर विके	प्रमुख सचिव	प्रदेश सरकार वागमती प्रदेश	984992202	
श्री डा. हरी प्रसाद लम्साल	सचिव	मुख्यमन्त्रि तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय वागमती प्रदेश		
श्री कृष्णहरी खड्का	सचिव	प्रदेश सभा सचिवालय		
श्री दिपक कापले	सचिव	सामाजिक विकास मन्त्रालय	982030235	
श्री मदन मुजेल	सचिव	आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय वागमती प्रदेश	982065262	
श्री डा. मङ्गला जोशी वैद्य	सचिव	भूमिव्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय वागमती प्रदेश	9841501690	
श्री डा. सिन्धु प्रसाद ढुगाना	सचिव	उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालय वागमती प्रदेश	9860330217	
श्री लज्जा बरात	सचिव	नेतिक रक्षा समिति	9851148737	
श्री डा. राजेश खड्का	सचिव	उद्योग पर्यटन तथा वातावरण मन्त्रालय वागमती प्रदेश		

नाम थर	पद	संस्था	मोबाइल नम्बर	दस्तखत
श्री संजिव वराल	सचिव	भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय वागमती प्रदेश		
सर्वेन्द्र व. पुडांन्	निर्देशक	कृषि विकास निदेशनालय	9249462602	संस्था:
श्री शशाङ्कर पाण्डे	सहसचिव	श्री मन्त्रालय, प्रगति तथा विकास	9742028565	श्री शशाङ्कर पाण्डे
राजेश्वर पाण्डे	ने.प.	प्रदेशीय विकास कार्यक्रम	9746908172	राजेश्वर
विपीत राई	जा.म.	आर्थिक मन्त्रालय तथा योजना मन्त्रालय	9841798918	विपीत
शिला शर्मा	आ.म.	"	9867806566	शिला
कुशल प्रसाद कुशुम	आ.म.	मुख्य न्यायाधिकरण, काठमाडौं	9848170612	कुशल
पुष्प बस्नेत	सि.जी.डी.	PLGSP, मुस्ताङ्ग न्यायालय	9851186645	पुष्प
विमोचन विमोच	आ.म.	आ.म. वि.म. वि.म. वि.म. वि.म.	9840174927	विमोचन
राजु प्रसाद शर्मा	आ.म.	यु.पी. वि.म. वि.म. वि.म.	9742858586	राजु
दिनेश मर्जनी	आ.म.	"	9742858586	दिनेश
कुशल शर्मा	आ.म.	आ.म. वि.म. वि.म. वि.म.	9742858586	कुशल
सुमित्रा शर्मा	सचिव	प्रदेशीय विकास कार्यक्रम	9742858586	सुमित्रा
पुरुषोत्तम कुम्भार	सचिव	राष्ट्रिय योजना समिति	9742858586	पुरुषोत्तम
सुनीता शर्मा	सचिव	(IUP) काठमाडौं, प्रगति तथा विकास	9742858586	सुनीता



## निष्कर्ष:

बागमती प्रदेश सरकारको आ.व.०७७/७८ को प्रथम चौमासिक प्रगति समीक्षा कार्यक्रम तथा प्रदेश विकास समस्या समाधान समितिको बैठकले अन्तर मन्त्रालयगत कार्यक्रम/आयोजनाको कार्यान्वयन गर्न आइपरेका नीतिगत एवं कानूनी विषयहरूमा माननीय मुख्यमन्त्री डोरमणी पौडेलको अध्यक्षतामा बैठक सम्पन्न गरी संघीय सरकारसँग सहकार्य र समन्वय गरी समाधान गर्नुपर्ने विषयहरूका सम्बन्धमा अनुरोध गर्ने निष्कर्ष निकालियो।

कार्यक्रम/आयोजना कार्यान्वयनमा आइपरेका समस्याहरू समयमै पहिचान र निराकरण गरी गुणस्तरयुक्त मितव्ययी र दिगो बनाउन अन्तर मन्त्रालयगत छलफल गरी समाधान गर्न मुख्यमन्त्रीज्यूबाट निर्देशन भयो।

अनुगमन प्रणालीमा सम्बद्ध सबै संयन्त्रहरूलाई प्रभावकारी र नियमित रूपमा परिचालन हुनपर्ने बैठक निष्कर्ष रह्यो।